



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

02

PROYECTO o TEMA: Obras Tramo II

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 160 de 2017 celebrado entre el Fondo Adaptación y Eduardo Gironza Lozano.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 7:30

Hora Fin: 8:30

Lugar: Propacífico

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDÓ ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente		
Anibal Perez	Subgerente de Riesgos		
Eduardo Gironza			
Proyectos y Gesion Desarrollo			
Propacifico			
Ver lista de asistencia			

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

Seguimiento Contrato Obras Tramo II

Desarrollo de la reunión

OBRAS TRAMO II

El contratista de obra informa que la ruta crítica es la tablestaca y que necesitaría 2 frentes de trabajo para terminar, sin embargo, el cronograma se desplaza a enero de 2020, debido a un frente.

Se tiene una tablestaca (25%) en zona franca y la otra esta en proceso de construcción en Luxemburgo y se tendría en la primera semana de octubre de 2019.

Informa que tiene un equipo en Baranquilla, pero necesita 2 y que esta difícil conseguir el segundo equipo. Sin embargo, para el primero se dejarían mucho tiempo si usar, Stanbay, para instalar el segundo lote de tablestaca

Está pendiente el permiso de ocupación de cauce por el ANLA dado que venció, el Fondo apoyará el proceso con el ANLA, se debe tener antes del 15 de agosto.

Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 4325400
Código Postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

 Fondo Adaptación



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

PROYECTO o TEMA: Obras Tramo II

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 160 de 2017 celebrado entre el Fondo Adaptación y Eduardo Gironza Lozano.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 7:30

Hora Fin: 8:30

Lugar: Propacífico

Así mismo, esta pendiente levantamiento de veda de 5 árboles con el Ministerio de Ambiente, se debe tener en septiembre de 2019.

- Propacífico informa que la obra presenta un atraso aproximadamente del 40% con 82 días de atraso y que este atraso ha aumentado. No se han iniciado los frentes de trabajo en el parque CVC de contrafuertes y columnas de grava, de acuerdo al cronograma.
- Se informa que el contratista de obra radicó un pago que llegará hoy al Fondo, por lo que se compromete a agilizar el pago.
- EL Fondo entrega la cesión de derechos económicos de CONINGENIERIA firmada.
- El Contratista informa, que tiene disponible 6 mil m³ de material para el dique. Informa que terminaría el 4 de noviembre de 2019 todas las actividades de reforzamiento de dique, incluida la empradización.

Las actividades terminarían así, que se establecen como hitos para el seguimiento en las reuniones que se realizarán de seguimiento con el Fondo.

- Excavaciones: 17 agosto de 2019
- Rellenos y conformación dique: 27 de septiembre de 2019.
- Columnas de suelo cemento - eje: 11 de octubre de 2019.
- Columnas de grava: 4 de noviembre de 2019
- Contrafuertes: 4 de noviembre de 2019

- La interventoría solicita que se aumente las jornadas de trabajo y frentes de trabajo. Así mismo, solicita agilizar el tema de movimientos de tierra.
- El Fondo llama la atención para las actividades de obra en época invernal se pueden atrasar.
- Para el seguimiento al cronograma se establece que no se reprogramará, lo que se efectúa es un plan remedial.

COMPROMISOS:

Acciones o Compromisos	Responsable	Fecha de Compromiso
Acción de incumplimiento, establecer cronograma de incumplimiento	Fondo Adaptación	22 de julio de 2019
Tener equipo para instalación de tablestaca – Carta Compromiso- Contrato, segundo y tercer sitios	Contratista de Obra	17 agosto de 2019
Tener equipo para instalación de tablestaca – en obra- primer sitio	Contratista de Obra	17 agosto de 2019
Dar trámite express para proyectos en radas para pago de obra e interventoría	Fondo	

Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 4325400
Código Postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

Fondo Adaptación



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

PROYECTO o TEMA: Obras Tramo II

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 160 de 2017 celebrado entre el Fondo Adaptación y Eduardo Gironza Lozano.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 7:30

Hora Fin: 8:30


Lugar: Propacífico

Levantamiento de veda de 5 árboles con el Ministerio de Ambiente	Apoya Fondo	Septiembre de 2019
Hitos de cumplimiento de obra: <ul style="list-style-type: none"> Excavaciones: 17 agosto de 2019 Rellenos y conformación dique: 27 de septiembre de 2019. Columnas de suelo cemento - eje: 11 de octubre de 2019. Columnas de grava: 4 de noviembre de 2019 Contrafuertes: 4 de noviembre de 2019. Empradización: 4 de noviembre de 2019 	Contratista de Obra	
Revisar y definir forma de pago Interventoria	Fondo - Propacífico	22 de julio de 2019
Certificación de incumplimiento indexada a la fecha	Interventoria	19 de julio de 2019
Permiso de Ocupación de Cauce	Fondo	15 agosto de 2019

POR EL CONTRATISTA DE OBRA


EDUARDO GIRONZA LOZANO
Representate Legal

POR LA INTERVENTORIA DE OBRA – PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO


ENRIQUE CARLOS POSADA
Representate Legal

POR EL FONDO ADAPTACIÓN


EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 4325400
Código Postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



Fondo Adaptación



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

PROYECTO o TEMA: Obras Tramo II

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 160 de 2017 celebrado entre el Fondo Adaptación y Eduardo Gironza Lozano.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 7:30

Hora Fin: 8:30

Lugar: Propacífico

ANIBAL PEREZ

Subgerente Gestion del Riesgo

CARLOS SAAVEDRA
PROPACIFICO

Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 4325400
Código Postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

Fondo Adaptación

FORMATO DE ASISTENCIA - PROYECTO PLAN JARILLON DE CALI

Lugar: PROPACIFICO

Fecha: 17 JUNIO 2019

Tema: Tramo II 7 PTA-PTA C

NOMBRE	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO / CELULAR	FIRMA
1 Dulcy Ortiz	Propacifco	del fuy.ortiz@propacifco.org	8811118	
2 CARLOS A. SAavedra	Propacifco	CARLOS.SAavedra@propacifco.org	8811118	
3 Gustavo A. Parra L	Dicamsubona SA	guspla@yahoo.com	3146010549	
4 Miller Suarez G	Corporación Comunal de Comercio	comercio@comunal.com	3155406611	
5 Eduardo Cuervo	Ch. L. Viterbo	eduardo_cuervo@viterbo.com	300574682	
6 Vanessa Del Risco	Intendencia de Risica	pyg.scs2012@gmail.com	200 566031	
7 John Henry Mora Galvis	Dpto del Danonillo (AS)	director.jerillan@cc.pzq@gmail.com	3136203100	
8 Gabriel Valencia	ECL	residente.gominghena@gmail.com	3017544015	
9 ENRIQUE L. Posada	P. y G. del Dpto. de	ecposada@gmail.com	3218951652	
10 CARLOS S. SANCHEZ	FONDO ADAPTACION	carminster@gmail.com	88111184	
11 Anbe Pérez G	Fondo Adaptación	anibel.perez@fa.sou.vc	201677615	
12 Dulcy Ortiz Parra	Fondo Adaptación	del fuy.ortiz@fondoadaptacion.gov.co		
13				