



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo VII

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 283 de 2017 celebrado entre CVC y Valco Constructores.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:30

Hora Fin: 11:00

Lugar: Propacífico

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDO ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente		
Anibal Perez	Subgerente de Riesgos		
Gabriel Valencia	Valco Constructores		
Gustavo Parra	Interventoría – Diconsultoría		
Propacífico			
Hector Fabio Aristizabal	CVC		
Ver lista de asistencia			

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

Seguimiento Contrato Obras Tramo VII

Desarrollo de la reunión

- La Interventoría de Obra informa que en el Fondo esta la modificación del contrato de obra para los ítems nuevos y mayores cantidades. El Fondo se compromete a entregar la modificación para el próximo 24 de julio de 2019.
- El Contratista de Obra informa que esta pendiente aprobar el cronograma de obra. La Interventoría de obra indica que realizó observaciones al cronograma para que este termine en el tiempo contractual y que retire las actividades que no estan contractualmente establecidas.

El Contratista de obra informa que este debe reflejar el proyecto con todos los aspectos y que se requiere prorrogar el plazo del contrato de obra, dado que en el contrato en la etapa de preconstrucción se debe realizar la importación de la tablestaca por lo que se deben considerar estos tiempos.

- El Contratista de Obra y la Interventoría se comprometen a realizar el cronograma concertado técnicamente para el 19 de julio de 2019. Posteriormente, se revisará por el Fondo y la CVC el cronograma y se definirá los tiempos de la prorroga para tramitar la modificación del contrato de obra.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo VII

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 283 de 2017 celebrado entre CVC y Valco Constructores.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:30

Hora Fin: 11:00

Lugar: Propacífico

- La CVC informa que la tablestaca esta definida. El Fondo informa que se tiene un acuerdo, que es revisar la longitud de las tablestacas para lo cual se realizará previamente unas exploraciones.
- La Interventoría informa que esta pendiente lo siguiente:
 - RESPEL: se debe realizar primero el estudio, así mismo, CVC debe definir el sitio de disposición de los materiales y las especificaciones técnicas para su disposición. La CVC informa que primero se debe tener el estudio para saber las características del material, apartir de lo cual se pueda definir el sitio; así mismo, esta tramitando el permiso ambiental para el vaso 9 del basurero de Navarro.
 - Aclarar la especificación técnica para el nivel de retiro de material de excavación. La CVC envio el cambio al diseñador y espera en ocho días tener la respuesta.
 - Permiso de ocupación de cauce radidaco en CVC el 14 de junio de 2019. La CVC se compromete a priorizar el tema.
- La Interventoría solicita la aclaración para la forma de pago y la recomposición financiera del contrato. El Fondo indica que de acuerdo a los lineamientos se tiene, 20% con informes, 70% avance de obra y 10% liquidaciones. El Fondo realizará propuesta especifica para definir el tema para el próximo 24 de julio de 2019 con la Secretaría General del Fondo.

COMPROMISOS:

Acciones o Compromisos	Responsable	Fecha de Compromiso
Modificación 1 Contrato de Obra	Fondo	24 de julio de 2019
Cronograma de obra conciliado	Contratista de Obra - Interventoría	19 de julio de 2019
Realizar estudio RESPEL – Permiso de ocupación de cauce	Contratista de Obra - CVC	De acuerdo al cronograma de obra
Aclarar la especificación técnica para el nivel de retiro de material de excavación	CVC	De acuerdo a los tiempo de ley 30 de julio de 2019.

POR EL CONTRATISTA DE OBRA

GABRIEL VALENCIA
Director Obra



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo VII

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 283 de 2017 celebrado entre CVC y Valco Constructores.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:30

Hora Fin: 11:00

Lugar: Propacífico

POR LA INTERVENTORIA DE OBRA

GUSTAVO PARRA
Director Interventoría.

POR CVC

HECTOR FABIO ARISTIZABAL
Director Técnico Ambiental

POR EL FONDO ADAPTACIÓN

EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

ANIBAL PEREZ
Subgerente Gestion del Riesgo

CARLOS SAAVEDRA
PROPACIFICO



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo VII

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 283 de 2017 celebrado entre CVC y Valco Constructores.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:30

Hora Fin: 11:00

Lugar: Propacífico

Fecha: Julio 17/2019
 Tema: PRMO III y PRMO VII
 Lugar: Propiedad Fisco

FORMATO DE ASISTENCIA - PROYECTO PLAN JARILLON DE CALI

NOMBRE	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/ GELULAR	FIRMA
1 CARLOS SANCHEZ	Propiedad Fisco	carlos.sanchez@propiedadfisco.gov.co	8811110	[Firma]
2 Fabio Sanchez	AGP Propiedad Fisco	fabiosanchez12@gmail.com	318806619	[Firma]
3 Gonzalo Estipona	Valco	mygonzo16@hotmail.com	315 370 619	[Firma]
4 Gabriel Valencia	Valco	gabrielvalencia@valco.com	3125711774	[Firma]
5 CARLOSE SUSANNA ROMERO	ROMERO	carlosromero@valco.com	8811110	[Firma]
6 Hector Fabio Antraco	CVC	htraco@valco.com	3156704960	[Firma]
7 Carlos Enrique Madero	CVC	carlosenrique.madero@valco.com	312 8806945	[Firma]
8 Gustavo Parra	Dicon Soluciones	gustavo@valco.com	312 6010529	[Firma]
9				
10				
11				
12				
13				