



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo III

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 166 de 2017 celebrado entre CVC y Unión Temporal Protección Río Cauca.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:30

Hora Fin: 11:00

Lugar: Propacífico

- El Fondo solicita a la Interventoría reportes semanales de cumplimientos de actividades y en caso de no cumplimiento realizar los llamados de atención conforme a lo establecido en la mesa de acuerdo. Al respecto, la CVC informa que se ha realizado un llamado de atención y se realizará el segundo llamado de atención.
- El Contratista de obra, dice que cumplirá los compromisos de día de ayer para el retiro del material de la PTAR. Así mismo, informa que enviara comunicado para que se defina el nivel de retiro del material, considerando que se puede subir el río Cauca.
- Se informa que el Contratista de PTAR-PTAP realizará el retiro de la piedra pegada existente en el sector.
- El Contratista de Obra informa que no tiene pista (dique) para realizar las columnas de suelo cemento, dado que esta consiguiendo el material para realizar el dique.
- La interventoria informa que no se han cumplido ninguno de los compromisos realizados en la reunión del 13 de junio de 2019.
- CVC y Fondo acuerdan que si no se efectúan los cumplimientos de avance de obra semanales en este mes, se realizará la siguiente reunión con los entes de control (Procuraduría y Contraloría); se deber realizar cumplimiento de hitos semanales de trabajo.
- La Interventoría indica que el balance del contrato de obra esta realizado.
- El Contratista de Obra genera los siguientes compromisos hasta el 17 de agosto de 2019:
 - Excavación terminada
 - Conformación de dique: 80%
 - Retiro del material PTAR: 31 julio de 2019 retirar el 70%. En 1 mes, 100% retirado.
 - Columnas de Suelo Cemento: tener 2 frentes.
- Se sugiere al Contratista de Obra realizar cesión de derechos económicos para realizar las actividades de Columnas de Suelo Cemento. El Fondo facilitará los modelos de cesión de derechos económicos.
- Para el sector ocupado por viviendas – sector aledaño lote 6A: debido a las dificultades para liberarlo se acuerda la solución de intervención para el próximo Consejo Directivo del Plan Jarillón de Cali

COMPROMISOS:

Acciones o Compromisos	Responsable	Fecha de Compromiso
Segundo llamado de atención por incumplimiento	Interventoría	22 de julio de 2019
Cumplimiento semanal de hitos de obra	Contratista de Obra	Semanalmente



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo III

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 166 de 2017 celebrado entre CVC y Unión Temporal Protección Río Cauca.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:30

Hora Fin: 11:00

Lugar: Propacífico

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDO ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente		-
Anibal Perez	Subgerente de Riesgos		
Gonzalo Estupiñan	Unión Temporal Protección Río Cauca		
Fabio Sanchez	Interventoría – Alvaro Garcia Parra		
Propacífico			
Hector Fabio Aristizabal	CVC		
Ver lista de asistencia			

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

Seguimiento Contrato Obras Tramo III

Desarrollo de la reunión

- El Contratista de Obra expone las dificultades para no iniciar las columnas de suelo cemento, de acuerdo al compromiso de la reunión anterior.

Así mismo, informa que dispuso de recursos propios para la ejecución de la obra. Esta en tramite una factura por 1.200 millones, la cual esta aprobada por la CVC y la Interventoría y se encuentra en la Fundación. Así mismo, informa que esta realizando otra acta de obra. El Fondo una vez radicada la factura en el Fondo agilizará el pago.
- La CVC informa que no se ha cumplido el compromiso de realizar el retiro del material de la PTAR para poder ejecutar las obras por parte del Consorcio Cañaveralejo 2017, solo se han retirado 1200 m3 de los 13.700 m3. Así mismo, no ha cumplido el compromiso realizado en la reunión del día de ayer de colocar 13 volquetas y 2 retroexcavadoraS a partir de este día para el retiro del material.
- El Fondo solicita el cumplimiento de los compromisos en cada reunión y realizar las obras en el año para proteger la ciudad contra inundaciones y que las obras se deben terminar este año. Así mismo solicita la presencia del director de obra tiempo completo.

[Handwritten signatures and initials]



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo III

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 166 de 2017 celebrado entre CVC y Unión Temporal Protección Río Cauca.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:30

Hora Fin: 11:00

Lugar: Propacífico


El Contratista de Obra tiene los siguientes compromisos hasta el 17 de agosto de 2019.	Contratista de Obra	17 de agosto de 2019
<ul style="list-style-type: none"> - Excavación terminada - Conformación de dique: 80% - Retiro del material PTAR: 31 julio de 2019 retirar el 70%. En 1 mes, 100% retirado. - Columnas de Suelo Cemento: tener 2 frentes. 		
Sector ocupado por viviendas – sector aledaño lote 6A	<i>este</i>	31 de julio de 2019

POR EL CONTRATISTA DE OBRA



 GONZALO ESTUPIÑÁN
 Director Obra

Se advierte que el comunicado de los niveles ya se entregó a Interventoría por parte del contratista

POR LA INTERVENTORIA DE OBRA


 FABIO SANCHEZ
 Director Interventoría.

POR CVC


 HECTOR FABIO ARISTIZABAL
 Director Técnico Ambiental



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo III

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 166 de 2017 celebrado entre CVC y Unión Temporal Protección Río Cauca.


Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:30


Hora Fin: 11:00

Lugar: Propacífico

POR EL FONDO ADAPTACIÓN


EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

af 6
ANIBAL PEREZ
Subgerente Gestion del Riesgo


CARLOS SAAVEDRA
PROPACIFICO



FORMATO DE ASISTENCIA - PROYECTO PLAN JARILLON DE CALI

Fecha: Julio 17/2014
 Tema: Bono III y Bono VII
 Lugar: profusepa

NOMBRE	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO / CELULAR	FIRMA
1 CARLOS A. SANCHEZ	Proprofusepa	carlos.sanchez@proprofusepa.org	8811118	[Signature]
2 Fabio Sanchez G	AGP Intervent	fabiosanchez12@gmail.com	3108066619	[Signature]
3 Gonzalo Estayón	Valco	ingeniero16@bolton.com	315 380 414	[Signature]
4 Gabriel Valencia	Valco	gabriel.valencia@valco.com	3128711974	[Signature]
5 CARLOS E. SANCHEZ	BONDO A.	carlos@bondo.com	88111101	[Signature]
6 Hector Fabio Antezola	CVC	hector.fabio@antezola.com	3156704960	[Signature]
7 Carlos Enrique Madroño	CVC	carlos.enrique@medrono.com	312 8806948	[Signature]
8 Gustavo Parra	Diconsolhinc	gustavo.parra@hinc.com	314 6010529	[Signature]
9				
10				
11				
12				
13				