



PROYECTO o TEMA:

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato de Obra Nro. 060 de 2017
Sucre /Sucre**

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00am

Hora Fin: 10:00am

Lugar: Montería

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@ fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuhaibe@ fondoadaptacion.gov.co	
Miguel Lenguas	Contratista: LOPECA LTDA		
Ricardo Castro	Residente – ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		

Objetivo de la reunión

- Seguimiento al estado de las obras: Hospital Santa Catalina de Sena: Sucre /Sucre

Alcance de la reunión:

El siguiente es el proyecto que se encuentran en ejecución y que hacen parte del contrato en mención:
Hospital Santa Catalina de Sena - Sucre /Sucre- Porcentaje de avance de la obra: 99%

Temas tratados:

El contratista informa que en el proceso de cierre del proyecto se identificó un problema y es que existe deudas entre la gerencia de la ESE, Municipio y Electricaribe, que se han hecho reiterados acuerdo de pago que la ESE y el Municipio han incumplido.

Asi las cosas y una vez se cumplan con los siguiente hitos: 1 .Certificación RETIE y RETILAP por parte del contratista y 2. Adjudicacion de la Dotación del Hospital por parte de Fondo; el Fondo pondrá en conocimiento a la Contraloria y Procuraduría de esta situación y nos desplazaremos al municipio para hacer la entrega del hospital sin la energización a la ESE (que depende del acuerdo de pago entre ESE- MUNICIPIO- ELECTRICARIBE) dentro de los próximos 60 días, teniendo en cuenta que es un tema de competencia del municipio y la ESE que tanto contratista como Fondo no tienen responsabilidad.



PROYECTO o TEMA:

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato de Obra Nro. 060 de 2017
Sucre /Sucre**

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00am

Hora Fin: 10:00am

Lugar: Monteria

En conversación telefonca entre el Gerente del Fondo y Margarita Baloco - Directara de la ESE Santa Catalina de Sena – Sucre – Sucre, se compromietio en que los próximos 30 días presentará un acuerdo de pago de la deuda con Electricaribe y en donde nos garanticen la energización del proyecto.

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

POR EL CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA


MIGUEL LENGUAS
Contratista de Obra


RICARDO CASTRO
Residente de Interventoría

POR EL FONDO ADAPTACIÓN


EDGAR ORTIZ PABON
Gerente


RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ
Subgerente de Proyectos

Elaboró: Keyla Florez Arias – Asesor I de la Subgerencia de Proyectos.

