



PROYECTO o TEMA:

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato de Obra Nro. 092 de 2017
Sucre /Sucre**

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00am

Hora Fin: 10:00am

Lugar: Monteria

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Asistentes: Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Liliana Tirado Salas	Coordinadora de obra - OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS TRES A S.A.S		
Ricardo Castro	Residente – ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		

Objetivo de la reunión

- Seguimiento al estado de las obras: **ESE Centro de Salud Guaranda - Sucre /Sucre**

Alcance de la reunión:

El siguiente es el proyectos que se encuentran en ejecución y que hacen parte del contrato en mención:

ESE Centro de Salud Guaranda - Sucre /Sucre- Porcentaje de avance de la obra: 59%

El Fondo deja constancia que en reiteradas ocasiones ha requerido al alcalde de Guranda para que arregle las vías de acceso que posibiliten el ingreso de materiales a la obra, sin que hasta al fecha haya tomado acciones al respecto. Esta es una obligación establecida en el convenio suscrito ele Fondo y el Municipio.

Se advierte de parte del contratsita que la Ese y el Municipio le adeudan a Electricaribe mas de 200 millones de pesos, lo cual imposibilita realizar el tramite de certificaicon Retie y Retilap y pone en grave riesgo la ruta critica



PROYECTO o TEMA:

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato de Obra Nro. 092 de 2017
Sucre /Sucre**

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00am

Hora Fin: 10:00am

Lugar: Monteria

del proyecto al no contar con energización.

EL 17 de julio de 2019 se reinicio la obra, la cual cuenta con un avance del 59% segun informe del interventor por el abastecimiento de materiales que se logro ingresar a la obra antes de que la via colapzara.

Compromisos:

Se fijan los siguientes compromisos con contratista e interventor:

- La interventoria deberá enviará quincenalmente fotografías y videos al Fondo para realizar seguimiento a los avances.
- Si se suepra el arreglo de la via y la deuda con electricaribe, el contratista se compromete a entregar el proyecto el 18 de noviembre de 2019.
- El Fondo informará a través de esta acta a la Procuraduría y Contraloría para que nos apoyen en el cumplimiento de la obligaciones establecidas con la alcaldía de Guranda - Sucre.

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

POR EL CONTRATISTA

LILIANA TIRADO SALAS
Contratista de Obra

POR LA INTERVENTORÍA

RICARDO CASTRO
Residente de Interventoría

POR EL FONDO ADAPTACIÓN

EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ
Subgerente de Proyectos

