



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 2013-CV-0026-2-14-572

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 9:30

Hora Fin: 10:00

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	-
Hernando Mereb Rodriguez	Asesor III – Líder Sector Educación – Fondo Adaptación	hernandorodriguez@fondoadaptacion.gov.co	-
Jesus Duran	Contratista de Obra	-	-
Hernando Sandoval	Interventor	-	-
Pablo Peña	Secretario de Infraestructura – Gobernación del Magdalena	-	-

Objetivo de la reunión

Revisión del estado del contrato, sedes pendientes de entrega y observaciones sobre los proyectos entregados.

Alcance de la reunión:

La reunión revisará el estado de los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA (IE)	NOMBRE SEDE EDUCATIVA
MAGDALENA	ARIGUANÍ	ERM SAN JOSE DE ARIGUANÍ	SEDE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNICA
MAGDALENA	EL BANCO	SEDE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL R	COLEGIO RURAL MIXTO MARISCAL SUCRE
MAGDALENA	EL BANCO	SEDE IE DEPARTAMENTAL MITSILOU CAMPBELL	ERM DE LOS NEGRITOS
MAGDALENA	EL BANCO	SEDE IE DEPARTAMENTAL MITSILOU CAMPBELL	ERM SAN FELIPE
MAGDALENA	SAN ZENÓN	SEDE IE DEPARTAMENTAL GERARDO VALENCIA CAÑO	EUM MARIA AUXILIADORA

Desarrollo de la reunión

- Sobre el pendiente de arreglo de un muro en el Proyecto Mariscal Sucre, el contratista y la interventoría manifiestan que ya se encuentra atendido.
- Sobre el proyecto de Maria Auxiliadora, el contratista manifiesta que solo tiene pendiente detalles y que la entregará el 31 de julio.
- En el proyecto San Felipe, se tiene pendiente la instalación del transformador y la atención de pendientes de obra. Ante esto, el

Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 4325400
Código Postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

 **Fondo Adaptación**



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 2013-CV-0026-2-14-572

Fecha: 11 de juliode 2019

Hora Inicio: 9:30

Hora Fin: 10:00

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

contratista se compromete con la atención de todos los pendientes a mas tardar el 31 de julio.

- La interventoría manifiesta la sutiación de deudas con proveedores y comunidad en todos los proyectos, ante lo cual el contratista se compromete con atender todos estos pendientes en el mes de julio.
- En los proyectos Mariscal Sucre y Los Negritos se debe apoyar la gestión con electricaribe para la conexión eléctrica.
- Se aclara que el contrato se encuentra en incumplimiento, y que estos plazos no modifican lo establecido contractualmente.

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

POR EL CONTRATISTA

JESUS DURAN

Contratista de Obra

POR LA INTERVENTORÍA

HERNANDO SANDOVAL

Representante Legal de Interventoría

POR EL FONDO ADAPTACIÓN

EDGAR ORTIZ PABON

Gerente

RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ

Subgerente de Proyectos

HERNANDO MEREB RODRIGUEZ ARANA
Líder Sectorial Educación