

**ACTA DE SUSPENSIÓN n° 2 AL CONTRATO n° 197 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL  
FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DIQUE S. XXI**

Entre los suscritos a saber **FONDO ADAPTACIÓN**, entidad creada mediante Decreto 4819 de 2010, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, regulada por los Decretos N° 4819 de 2010 y 203 y 1068 de 2015, con Nit. 900.450.205-8, representada en este acto por **GERMÁN ARCE ZAPATA**, identificado con cédula de ciudadanía número 14.895.296 de Buga, en su condición de Gerente, nombrado mediante Decreto 1639, del 1° de septiembre de 2014, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y debidamente posesionado, según consta en el acta 189 del 2 de septiembre de 2014, y quién en lo sucesivo se denominará **EL FONDO**, por una parte, y por la otra parte, **CARLOS ALBERTO NOGUERA ARRIETA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.241.465 de Bogotá, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORÍA DIQUE S. XXI**, conformado por las sociedades MOFFATT & NICHOL, con una participación del 50% y HMV INGENIEROS LTDA., con una participación del 50%, quien en adelante se denominará **EL CONSULTOR**, y **JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.456.137, en su calidad de supervisor y quien en adelante se denominará **EL SUPERVISOR**, hemos acordado suspender el plazo de ejecución del Contrato n° 197 de 2013, previas las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

**PRIMERA.** El 2 de octubre de 2013, **EL FONDO** y **EL INTERVENTOR** celebraron el Contrato n° 197 de 2013 "cuyo objeto es realizar la interventoría integral del contrato 134 de 2013, que tiene por objeto los Estudios y Diseños definitivos para construcción, que permitan la ejecución del Plan de Manejo Hidrosedimentológico y Ambiental del sistema Canal del Dique como medida de mitigación, teniendo en cuenta los efectos del fenómeno de "La Niña" (2010-2011), en el área de influencia del Canal del Dique y el apoyo técnico para la toma de decisiones de conformidad con el estudio previo origen de este contrato (...)".

**SEGUNDA.** De conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato n° 197 de 2013 el plazo de ejecución del contrato se pactó hasta terminación de la Etapa 3 del contrato de consultoría n° 134 de 2013, plazo que se estimó en veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio, la cual tuvo lugar el 7 de octubre de 2013, por lo que a la fecha el contrato se encuentra vigente.

**TERCERA:** Mediante memorando del 12 de agosto de 2015, la Subgerencia de Estructuración solicitó a la Secretaría General adelantar el trámite de suspensión del contrato n° 197 de 2013, teniendo en cuenta la suspensión del contrato n° 134 de 2013, objeto de interventoría, el cual se suspendió con base en las siguientes consideraciones:

**ACTA DE SUSPENSIÓN n° 2 AL CONTRATO n° 197 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL  
FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DIQUE S. XXI**

1. *Mediante comunicación CD-K1363-C749 del 11 de marzo de 2015, EL CONSULTOR solicitó la ampliación del plazo del contrato para la etapas 1, 2 y 3 en 7.6 meses por causas que considera no le son imputables, concretamente por el tiempo que tomó la obtención del permiso de colecta frente a la ANLA, y adicionalmente solicitó el reconocimiento de un ajuste en el valor del contrato por concepto de costos asociados a la mayor extensión del plazo y por concepto de los cambios realizados al Apéndice Técnico mediante el Otrosí No. 2.*
2. *Mediante comunicación 2015-197-0509 del 9 de abril de 2015 la Interventoría dio respuesta indicando que era claro que los tiempos restantes no eran suficientes para la terminación de las etapas 1, 2 y 3, pero que no era posible conceder las solicitudes elevadas por el CONSULTOR en los términos que fueron presentadas.*
3. *Como conclusión de diversas reuniones y discusiones sobre las causas de los atrasos que se presentan en el cronograma de ejecución del contrato, y la definición del tiempo real que considera el CONSORCIO DIQUE necesario para la terminación de las Etapas 1, 2 y 3, el CONSULTOR dio alcance a su solicitud de adición en plazo y recursos mediante comunicación CD-K1363-C889 del 11 de mayo de 2015, donde solicitó y puso en consideración de la Interventoría la necesidad urgente de suscribir Otrosí No. 4 al Contrato 134 de 2013, "...que tenga por objeto un aumento del plazo de ocho meses contados a partir de la terminación del Contrato; el ajuste y armonización del apéndice técnico para hacerlo coherente con los procesos y hechos que se han venido presentando; y el aumento de su valor por mayor permanencia, ...", relacionando y adjuntando documentos y hechos que no habían sido puestos bajo el conocimiento de la Interventoría y del Fondo Adaptación, y que ameritaron un nuevo análisis sobre las causas que demoraron la obtención del permiso de investigación científica.*
4. *Mediante comunicación 2015-197-0569 del 19 de mayo de 2015 la Interventoría dio respuesta a la solicitud del CONSULTOR, indicando procedencia en cuanto a la adición del plazo, pero aclarando que no existe acuerdo sobre las condiciones que sustentan el plazo y la adición en valor.*
5. *Paralelamente con la solicitud de ampliación del plazo contractual para las etapas 1, 2 y 3, se adelantaron en el FONDO una serie de mesas de trabajo para verificar las condiciones de avance del contrato y las condiciones para la terminación del mismo. Actualmente el FONDO adelanta la revisión de las consecuencias jurídicas de un posible incumplimiento del Consultor*
6. *A la fecha no hay acuerdo sobre el programa de trabajo entre el Consultor y la Interventoría, el cual es necesario para poder dar viabilidad a una eventual prórroga a las etapas 1, 2 y 3 del Contrato No. 134 de 2013.*
7. *En reunión celebrada el pasado 6 de agosto de 2015, las partes revisaron la procedencia de suspender el plazo de ejecución del contrato, de acuerdo con la cláusula octava del mismo, ello con el fin de definir las condiciones de la eventual modificación contractual, concretamente el cronograma de trabajo, atendiendo el avance del contrato, el alcance del Apéndice Técnico, los*



Calle 72 N° 7-64 PISO 10  
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 5082054  
[www.fondoadaptacion.gov.co](http://www.fondoadaptacion.gov.co)



MINHACIENDA

Fondo  
Adaptación



**ACTA DE SUSPENSIÓN n° 2 AL CONTRATO n° 197 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DIQUE S. XXI**

*tiempos de duración de cada actividad, y determinar cuáles son las actividades que resultan necesarias para la iniciación de otras, y definir la interpretación sobre los del contrato.*

8. *De acuerdo con lo anterior, la suspensión tiene por finalidad que las partes lleguen a los acuerdos requeridos en cuanto a aspectos técnicos, en el marco de lo contratado por el FONDO, para una debida continuidad al contrato que permita que se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de nuestro país: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".*
9. *El proyecto de restauración del sistema del Canal del Dique comporta una importancia y beneficio para toda una región desde diferentes aspectos, a saber: mitigación del riesgo, ambiental, social, económico, etc., y se constituye un fin esencial del Estado lograr la finalidad de la contratación, es decir, que se satisfaga plenamente el objeto contratado, de allí la necesidad de revisar y definir las condiciones de una eventual prórroga al contrato para sus etapas 1, 2 y 3, y la forma como los trabajos deben ser desarrollados en aras de ejecutar cabalmente el objeto contratado.*

**CUARTA:** Mediante memorando n° 20155000044413 de 11 de septiembre de 2015, la Subgerente de Estructuración del **FONDO**, solicitó la ampliación de la suspensión del plazo de ejecución del contrato n° 197 de 2013, hasta el 18 de septiembre de 2015, acorde con la solicitud presentada por el Supervisor del contrato, según la cual, a la fecha no han cesado las causas que dieron origen a la suspensión del mismo.

**QUINTA:** El 22 de septiembre de 2015, mediante memorando n° 20155000046013 de 22 de septiembre de 2015, la Subgerente de Estructuración del **FONDO**, solicitó la suspensión del plazo de ejecución del contrato n° 197 de 2013, hasta el 28 de septiembre de 2015, acorde con la suspensión realizada al contrato n° 134 de 2013, el cual es objeto de interventoría.

Por lo anterior, las partes contratantes

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.-** Suspender el plazo de ejecución del Contrato n° 197 de 2013, a partir del veintidós (22) y hasta el veintiocho (28) de septiembre de 2015, ambas fechas incluidas. Vencido este término, el plazo de ejecución del contrato se reanudará automáticamente, salvo que las partes decidan prorrogarlo, o reinicien en el mismo de manera anticipada.



**ACTA DE SUSPENSIÓN n° 2 AL CONTRATO n° 197 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL  
FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DIQUE S. XXI**

**CLÁUSULA SEGUNDA.-** Las partes acuerdan que la presente suspensión del plazo de ejecución del contrato no genera reconocimiento económico a favor de las partes, es decir, ni del **INTERVENTOR**, ni del **FONDO**.

**CLAUSULA TERCERA.- MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS:** EL **INTERVENTOR** modificará la garantía única y el seguro de responsabilidad civil extracontractual constituido a favor del **FONDO** para garantizar el cumplimiento del Contrato n° 197 de 2013, ajustando los amparos de acuerdo a la presente suspensión y con las condiciones señaladas en el contrato, y las presentará para aprobación al **FONDO**.

**CLÁUSULA CUARTA.-PERFECCIONAMIENTO:** La presente suspensión hace parte integral del Contrato n° 197 de 2013 y se perfecciona con la suscripción por las partes.

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2015.

**EL FONDO**



**GERMÁN ARCE ZAPATA**  
Gerente  
FONDO ADAPTACIÓN

LIAJ

**EL SUPERVISOR**

**EL INTERVENTOR**



**CARLOS ALBERTO NOGUERA ARRIETA**  
Representante Legal  
CONSORCIO INTERVENTORÍA DIQUE S XXI



**JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ**

Preparó: Diana Lorena Ordoñez – Asesora Gestión Contractual – Secretaría General  
Revisó: Liliana Andrea Coy Cruz – Asesor Gestión Contractual – Secretaría General  
Aprobó: Neifis Isabel Araujo – Secretaría General.