



PROYECTO o TEMA: Obras Tramo IV-2, IV-3, V-3 y Obras Tramo IV-4 y V-4

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato CVC 572 de 2018 celebrado entre CVC y Consorcio ECOING y al Contrato CVC 578 de 2018 celebrado entre CVC y Consorcio Las Palmas Navarro 2018.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 12:30

Hora Fin: 1:00

Lugar: Propacífico

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDO ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente		-
Anibal Perez	Subgerente de Riesgos		
Contratista de Obra tramos IV-2, IV-3, V-3	Consorcio ECOING		
Interventoria de Obra Propacífico			
Hector Fabio Aristizabal	CVC		
Contratista de Obra tramos IV-4 y V-4	Consorcio Las Palmas Navarro 2018		
Ver lista de asistencia			

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

Seguimiento Contrato Obras Tramo IV-2, IV-3, V-3 y Obras Tramo IV-4 y V-4

Desarrollo de la reunión

- La CVC informa que los contratos se encontraban suspendidos, sin embargo, estos ya se reiniciaron.

Tramo IV-2, IV-3, V-3

- El Contratista solicita gestionar con el DAGMA para el tema de aprovechamiento forestal los recursos de reposición.
- Se tiene disponible 1300 m para intervenir. Sin embargo, esta pendiente reasentar unos hogares en Puerto Nuevo y Samanes.

Tramo IV-4 y V-4

- El Contratista informa que están pendiente los permisos de aprovechamiento forestal y el retiro de redes por parte de EMCALI.

COMPROMISOS:

[Handwritten signature]



- Se acuerda que le pasara a Propacífico los temas pendientes para tratarlo en el Consejo Directivo del Proyecto, para el próximo viernes 19 de junio de 2019, para gestionarlo con las entidades correspondientes.
- Se acuerda que asistirán los contratistas de obra al Consejo Directivo de las obras.
- Se acuerda que la CVC revisará el tema de la modificación de la forma de pago de la interventoría, de acuerdo a los lineamientos del Fondo.

POR EL CONTRATISTA DE OBRA - Consorcio ECOING

Representante

POR EL CONTRATISTA DE OBRA - Consorcio Las Palmas Navarro 2018

Representante

POR LA INTERVENTORIA DE OBRA

Representante.

POR CVC

HECTOR FABIO ARISTIZABAL ^D
Director Técnico Ambiental

POR EL FONDO ADAPTACIÓN

EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

31



Carf 6
ANIBAL PEREZ
Subgerente Gestion del Riesgo

CARLOS SAAVEDRA
PROPACIFICO