

Rendición de Cuentas Plan de Acción 2016

Informe Seguimiento Tercer Trimestre



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Presentación

El presente Producto de Información, tiene como propósito principal informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2016 en el tercer trimestre, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.

Caracterización

CARACTERIZACIÓN DEL INFORME	
Denominación:	Informe de Seguimiento al Plan de Acción
Objetivo General:	Informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción
Objetivos Específicos:	Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas. Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas. Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción. Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Ejercer como herramienta de control general.
Público objetivo (Cliente):	Gerente General - Comité de Gerencia - Responsables de Ejecución de las acciones del Plan de Acción - Control Interno
Periodicidad:	Trimestral
Fuentes de Información:	Gerentes de Metas
Generador (Proveedor):	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento
Modo de procesamiento:	Manual
Observaciones:	El informe se consolida y se genera de manera manual ya que en el momento se trabaja en el diseño de la arquitectura de sistemas de información para el proceso de seguimiento.

Conceptos y Convenciones

Seguimiento: Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso de un objetivo, sin examinar su causa y sus efectos. El seguimiento se ejecuta a través del INDICADOR DE AVANCE.

Evaluación: Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.

Convenciones:

Q: (Quarter) Trimestre
Q1: Primer Trimestre
Q2: Segundo Trimestre
Q3: Tercer Trimestre
Q4: Cuarto Trimestre

	Metas Ejecutadas >90%
	Metas Rezagadas >70%<90%
	Metas Incumplidas <70%

Plan de Acción 2016

Gerencia



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

En el macro-proyecto de reconstrucción y reasentamiento del Municipio de **Gramalote**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En el proyecto del Sistema de Acueducto y Alcantarillado, se avanzó en la terminación de la captación, desarenador, línea de conducción y colector, la culminación de la obra se reprograma para el cuarto trimestre de 2016 por solicitud de la Gobernación de Norte de Santander, encargada de ejecutar el proyecto.
- El tiempo del proceso de contratación de la Fase Final de Urbanismo se extendió debido a que se requirió un ajuste de adición de recursos con autorización de los mismos al Consejo Directivo. Durante este período se avanzó en el estudio de determinación de las cantidades de obra y precios actuales para poder establecer el alcance del valor a contratar.
- Se avanzó en la terminación de 99 Viviendas que quedaron rezagadas del segundo trimestre. Esta acción estratégica requirió la adición de esfuerzos en la adquisición de los lotes restantes para la construcción de las viviendas de la meta 2016, lo cual impidió la ejecución de la acción de contratación de viviendas y su correspondiente indicador del trimestre.

Resumen de Logros

En la gestión de **Comunicaciones Externas e Internas**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Para que las personas conozcan mejor los diferentes canales de atención que tiene el Fondo, se rediseñó la información en las pantallas (carteleras externas) ubicadas en la recepción y al interior de la entidad (carteleras internas).
- El nuevo diseño tiene un lenguaje más claro y un tipo de letra más grande con el fin de que sea más visible y genere mayor recordación.
- Adicionalmente, en los encuentros con la ciudadanía como las auditorías visibles o las ferias de servicio al ciudadano, se divulgan estos canales de información y contacto (correos electrónicos, página web, números de teléfono y horarios de atención de la entidad).
- El Fondo hace talleres para que las personas interactúen con los funcionarios de la entidad y se puedan atender las inquietudes con respuestas concretas o indicando la forma en la que se debe gestionar la solicitud para tener respuesta de la forma más oportuna posible.
- La entidad trabaja en una nueva estrategia de redes sociales para acercar mucho más al ciudadano y divulgar información de su interés, especialmente con un lenguaje sencillo y didáctico.

Resumen de Logros

En la gestión de **Comunicaciones Externas e Internas**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Cambio en la divulgación de circulares para contarle a los colaboradores la información institucional de una manera clara, corta y precisa. Para esto se han implementado los maillings diseñados y enviados por correo institucional.
- Comunicación clara y oportuna de las directrices de presidencia mediante circulares digitales.
- Realización de cápsulas y mensajes cortos en carteleras internas para socializar información importante de manera corta y clara.
- El Equipo de comunicaciones está preparando los lineamientos para construir un protocolo de comunicación interna que ayude a que colaboradores puedan implementar un lenguaje claro en las comunicaciones interpersonales, telefónicas y digitales.
- Estas acciones implementadas por la oficina de comunicaciones se replicarán a los siguientes equipos mediante tácticas de comunicación articuladas a la estrategia general, que se evidenciarán en los próximos meses.

Resumen de Logros



Viviendas construidas



Viviendas construidas



Nuevo Casco Urbano Gramalote – Fase Inicial Urbanismo



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resultados Tercer Trimestre de 2016

Programa: Reasentamiento del MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta
Sistemas de acueducto y alcantarillado para el nuevo casco urbano, culminado	Roberto Zapata
Fase Final del Urbanismo, contratado	Roberto Zapata
Viviendas contratadas	Roberto Zapata
Viviendas terminadas	Roberto Zapata
Plaza Principal, la Plaza de Mercado y el CAM, terminadas	Roberto Zapata
Tramo 2 de la vía, entregado	Roberto Zapata
Avance ponderado	Roberto Zapata

Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
	34.00%	14.00%	N/A 🟡 80%	
	1	0	N/A 🟡 0%	
400	0	0	🔴 0%	🔴 0%
	99	99	N/A 🟢 100%	
3	1	0	🔴 0%	🔴 0%
	0	0	N/A	N/A
0%	0%	15.00%	N/A	N/A

Meta 2016
100%
1
400
600
3
1
37%

Incumpl. Trimestre	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	Se avanzó en la terminación de la captación, desarenador, línea de conducción y colector, la culminación de la obra se reprograma para el cuarto trimestre de 2016 por solicitud de la Gobernación de NS, encargada de ejecutar el proyecto.
N/A	El tiempo del proceso de contratación se extendió debido a que se requirió un ajuste de adición de recursos con autorización de los mismos al Consejo Directivo. Durante este periodo se avanzó en el estudio de determinación de las cantidades de obra y precios actuales para poder establecer el alcance del valor a contratar.
 100%	??? Ver subrayado siguiente
N/A	Se avanzó en la terminación de 99 Viviendas que quedaron rezagadas del segundo trimestre. <u>Esta acción estratégica requirió la adición de esfuerzos en la adquisición de los lotes restantes para la construcción de las viviendas de la meta 2016, lo cual impidió la ejecución de la acción de contratación de viviendas y su correspondiente indicador del trimestre.</u>
 100%	Se avanzó en la terminación de la plaza principal, no obstante la terminación de plaza de mercado y el CAM se reprograman para el cuarto trimestre debido a retrasos en el cronograma causado por el accidente en las obras en el transcurso de este periodo para el caso del CAM, y en la Plaza de Mercado debido a que la construcción de la obra de acuerdo a los diseños arquitectónicos han tomado más tiempo de lo previsto.
N/A	
N/A	La meta anual 2016 es 38%. En todos los trimestres se presenta la evolución del avance respecto a la meta del plan de acción.

Otros Indicadores:

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta
Estrategia de gestión de conocimiento, elaborada	Juanita López
Espacios de intercambio de conocimiento, establecidos	Juanita López
Plan de comunicación para la gestión del conocimiento, diseñado	Juanita López
Documento de recomendaciones para la política de reconstrucción del país	Juanita López
Campaña de rendición de cuentas (Rendición 365), implementada y socializada	Diego Herrera
Campaña que propenda el uso del lenguaje claro, implementada y socializada	Diego Herrera
Diálogos en la rendición de cuentas, promovidos	Diego Herrera
Canales de atención, socializados	Diego Herrera
Diálogos entre la ciudadanía y la Entidad, promovidos	Diego Herrera
Contenidos de la página web e intranet, rediseñados	Diego Herrera
Convenio con INSOR para implementar mecanismo accesibilidad para personas sordas, gestionado	Diego Herrera
Informe de campañas publicitarias internas y externas, realizadas en el año	Diego Herrera

Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
	0	0	N/A	🟢 100%
	0	0	N/A	🟢 100%
	0	0	N/A	🟢 100%
	0	0	N/A	🟢 100%
30%	0%	30%	🟢 100%	🟢 100%
35%	0%	35%	🟢 100%	🟢 100%
30%	0%	30%	🟢 100%	🟢 100%
30%	0%	30%	🟢 100%	🟢 100%
30%	0%	30%	🟢 100%	🟢 100%
	0%	0%	N/A	🟢 100%
	0%	0%	N/A	N/A
	0	0	N/A	N/A

[illegible][illegible]

Plan de Acción 2016

Subgerencia de Riesgos



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

En el Programa de Gestión de Riesgos de Desastres en el sector **Medio Ambiente**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Durante el trimestre se cumplió la meta total del año con 9 contratos POMCAS suscritos.
- La gestión de contratación de la supervisión de los convenios con las Corporaciones Autónomas se reanudaron en este trimestre y de esta manera se cumple la meta del año, cuyo resultado había sido afectado debido a la terminación anticipada de uno de los contratos.
- Se cuenta con documento de estructuración del proyecto recuperación ambiental de hectáreas priorizadas, cumpliendo así la meta del año, que consta de fases de intervención para la ejecución del proyecto, el cual ya fue presentado al comité de coordinación del convenio entre Ministerio de Ambiente y Fondo Adaptación (Convenio 008/2012), en el marco de la postulación de afectaciones presentada por dicho Ministerio.

Resumen de Logros

Resumen de Logros

- Durante el trimestre se avanzó en la gestión de los convenios de comodato para los 3 sitios donde se adelantará la ubicación de los 3 radares, con esta acción culminada el resultado de la contratación de los radares se cumplirá en el cuarto trimestre de 2016.
- Durante el trimestre se concretó la entrega a satisfacción de los 3 insumos técnicos para humedales, a los beneficiarios Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
- Durante el trimestre se concretó la entrega a satisfacción de los 21 insumos técnicos para páramos, a los beneficiarios Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
- No se logró el resultado de entrega de las estaciones hidrometeorológicas debido a problemas técnicos con los equipos, los cuales presentaron fallas al momento de hacer las pruebas, razón por la cual se requirió al fabricante (de domicilio en el extranjero) hacer los ajustes necesarios. Superados estos inconvenientes, el resultado se reprograma para el cuarto trimestre, concretamente en el mes octubre de 2016.

En el Macro-Proyecto de Intervención del **Jarillón Río Cauca**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Para el año 2016 se tenía inicialmente programada la contratación del tramo III, correspondiente a los asentamientos de Vegas, Venecia y Cinta Larga, sin embargo la Alcaldía a la fecha no ha logrado la liberación total de ocupantes de ese sector.

La administración municipal informó a mediados de 2016 que no lograría cumplir su compromiso. Como alternativa se inició en ese momento la contratación de el tramo 2 y se modificó el plan de acción de este año.

Ante el retrasado para contratar las obras del tramo 2, evidenciada por la CVC (actor encargado de adelantar dicha contratación) la Gerencia del Fondo Adaptación ofreció realizar directamente el proceso, para lo cual fue necesario modificar el convenio 001 de 2015, que regla las acciones de los actores del proyecto y en el cual esa tarea aparecía como obligación de CVC. Dicho convenio se firmó hasta la presente semana, motivo por el cual se espera que la contratación se realice en el cuarto trimestre de 2016.



En el Macro-Proyecto recuperación de la cuenca del **Río Fonce**, se alcanzaron los siguientes logros:

- La contratación prevista efectuar en el tercer trimestre de 2016, no se realizó debido a que su objeto es reforestar tres áreas en las que actualmente se están ejecutando obras civiles del mismo proyecto Río Fonce, obras que demandaron mayor plazo del previsto y están suspendidas hasta tanto el Departamento de Santander, aporte recursos para el pago de la interventoría.

Se están realizando gestiones para que se agilice la terminación de las obras.

Resumen de Logros

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Programa: Gestión del Riesgo de Desastres en el **MEDIO AMBIENTE** de las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
Suscripción de contratos para la formulación y/o actualización POMCAS, gestionado	Doris Suaza		1	1	N/A	225%
Supervisión de convenios para gestionar el seguimiento de las Corporaciones, contratada	Doris Suaza		0	1	N/A	125%
Proyecto de recuperación ambiental de hectáreas priorizadas, estructurado	Doris Suaza		1	1	N/A	100%
Diseño de planes de restauración de hectáreas priorizadas, contratado	Doris Suaza		0	0	N/A	N/A
Informe de visitas para definir variables relevantes para la instalación de las estaciones hidrometeorológicas, entregado	Doris Suaza		0	0	N/A	100%
Radares meteorológicos, contratados	Doris Suaza		3	0	N/A	0%
Actualización y Formulación de POMCA	Doris Suaza		0	0	N/A	N/A
Insumos técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitación de 3 humedales, entregados	Doris Suaza		3	3	N/A	100%
Recomendación para la delimitación de 21 complejos de páramos priorizados, entregados	Doris Suaza		21	21	N/A	100%
Estaciones hidrometeorológicas nuevas entregadas	Doris Suaza		0		N/A	N/A
Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas entregadas	Doris Suaza	50	0	0	0%	0%
Radares entregados	Doris Suaza		0		N/A	N/A

Meta 2016
9
4
1
1
1
3
7
3
21
40
100
0

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	Al cierre del tercer trimestre se cumplió la meta acumulada del Plan de Acción 2016 a satisfacción.
N/A	Se reanudó la contratación que se había terminado en el segundo trimestre.
N/A	Se cuenta con documento de estructuración del proyecto que consta de: fases de intervención para la ejecución del proyecto, el cual ya fue presentado al comité de coordinación del convenio entre Ministerio de Ambiente y Fondo Adaptación (Convenio 008/2012), en el marco de la postulación de afectaciones presentada por dicho Ministerio.
N/A	
N/A	
N/A	Durante el trimestre se avanzó en la gestión de los convenios de comodato para los 3 sitios donde se adelantará la ubicación de los 3 radares, con esta acción culminada el resultado de la contratación de los radares se cumplirá en el cuarto trimestre de 2016.
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	No se logró el resultado de entrega de las estaciones hidrometeorológicas debido a problemas técnicos con los equipos, los cuales presentaron fallas al momento de hacer las pruebas, razón por la cual se requirió al fabricante (de domicilio en el extranjero) hacer los ajustes necesarios. Superados estos inconvenientes, el resultado se reprograma para el cuarto trimestre, concretamente en el mes octubre de 2016.
N/A	

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Programa: Intervención integral para la reducción del riesgo de inundaciones y la adaptación al cambio climático en la región de **LA MOJANA** afectada por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año	Meta 2016	REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
Plan de Acción y borrador de documento CONPES para el proyecto "Intervención Integral para la reducción del riesgo de inundaciones y adaptación al cambio climático en la región de La Mojana", estructurados	Anibal Pérez	0%	0%	0.00%	N/A	100%	6%	N/A	
POT de hasta 11 municipios objeto de intervención del macro proyecto de La Mojana actualizados	Anibal Pérez	0	0	0	N/A	N/A	0	N/A	
Modelo de evaluación, amenaza y riesgo para el área objeto de intervención del Macroproyecto la Mojana, elaborado	Anibal Pérez	0	0	0	N/A	100%	1	N/A	
Avance ponderado	Anibal Pérez	0%	0%	10.80%	N/A	N/A	11%	N/A	

Programa: Programa **JARILLÓN RÍO CAUCA** – PJAOC

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año	Meta 2016	REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
Obras tramo dos Jarillón de Cali, contratadas	Alfredo Martínez	1	0	0	0%	0%	1	100%	Para el año 2016 se tenía inicialmente programada la contratación del tramo III, correspondiente a los asentamientos de Vegas, Venecia y Cinta Larga, sin embargo la Alcaldía a la fecha no ha logrado la liberación total de ocupantes de ese sector. La administración municipal informó a mediados de 2016 que no lograría cumplir su compromiso. Como alternativa se inició en ese momento la contratación de el tramo 2 y se modificó el plan de acción de este año. Ante la demora para contratar las obras del tramo 2, evidenciada por la CVC (actor encargado de adelantar dicha contratación) la Gerencia del Fondo Adaptación ofreció realizar directamente el proceso, para lo cual fue necesario modificar el convenio 001 de 2015, que regula las acciones de los actores del proyecto y en el cual esa tarea aparecía como obligación de CVC. Dicho convenio se firmó hasta la presente semana, motivo por el cual se espera que la contratación se realice en el cuarto trimestre de 2016.
Diseños definitivos obras complementarias Jarillón de Cali, contratados	Alfredo Martínez		0		N/A	N/A	1	N/A	
Interventoría PTAP y PTAR Jarillón de Cali, contratadas	Alfredo Martínez		0		N/A	N/A	1	N/A	
Viviendas VIP Jarillón de Cali, adquiridas	Alfredo Martínez		0		N/A	N/A	500	N/A	
Avance ponderado	Alfredo Martínez	0%	0%	6.91%	N/A	N/A	11.80%	N/A	

Resultados Tercer Trimestre de 2016

Programa: Recuperación de las áreas afectadas por la CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO FONCE

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta
Mitigación del riesgo mediante reforestación proyecto Río Fonce, contratado	Sonia Silva
Avance ponderado	Sonia Silva

Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
1	0	0	0%	50%
0%		20.80%	N/A	N/A

Meta 2016
2
75.7%

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
100%	La contratación prevista efectuar en el tercer trimestre de 2016, no se realizó debido a que su objeto es reforestar tres áreas en las que actualmente se están ejecutando obras civiles del mismo proyecto río Fonce, obras que demandaron mayor plazo del previsto y están suspendidas hasta tanto el Departamento de Santander, aporte recursos para el pago de la interventoría. Se están realizando gestiones para que se agilice la terminación de las obras.
N/A	

Otros Indicadores:

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta
Información existente para la fase conceptual del proyecto para la formulación de un plan maestro de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, recopilada	Alfredo Martínez
Aspectos por incluir en el panorama nacional de amenazas, definidos a nivel conceptual	Alfredo Martínez
Tipo de información y los niveles de detalle de la misma, requeridos para construir los escenarios de las amenazas definidas, establecida (Escala de los estudios)	Alfredo Martínez
Procedimiento de evaluación de vulnerabilidad y su nivel de detalle, definido a nivel conceptual	Alfredo Martínez
Criterios de priorización, definidos a nivel conceptual	Alfredo Martínez
Elementos que contribuyan a política pública y planes de reasentamiento, aportados	Alfredo Martínez

Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
45%	45%	0%	0%	0%
10%	0%	0%	0%	0%
10%	5%	0%	0%	0%
10%	5%	0%	0%	0%
10%	5%	0%	0%	0%
35%	25%	0%	0%	0%

Meta 2016
100%
50%
30%
30%
30%
100%

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
100%	Se está gestionando el diseño y puesta en marcha de una plataforma para poder almacenar, entre otras, la información de los estudios de amenaza (ne medio magnético), adelantados por los sectores de ambiente, vivienda, salud, educación, acueducto y los macroproyectos Jarillón de cali, Río Fonce y Gramalote.
100%	La entrega de esta actividad, está asociada a la asignación de recursos al Fondo Adaptación, para que se puedan contratar los profesionales y los estudios necesarios. Si bien la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo País", amplió el alcance de la Entidad, a la fecha esa ampliación no ha sido respaldada con presupuesto nuevo. No obstante lo anterior, como gestión inicial, el Fondo Adaptación se encuentra trabajando en una agenda conjunta con la UNIDAD de Gestión del Riesgo (UNGRD), con el objeto de articular la información técnica generada a partir de las intervenciones de reducción del riesgo.
100%	
100%	
100%	
100%	

Plan de Acción 2016

Subgerencia de Regiones



En el programa de **Reactivación Económica**, se alcanzaron los siguientes logros:

- La gerencia del departamento del cauca reprogramada para el segundo semestre de 2016, se estima sea contratada en el cuarto trimestre debido a que persisten las dificultades para encontrar el operador idóneo que lleve a cabo esta importante gestión.
- Al cierre del tercer trimestre se ejecutaron 21 estudios de pre-inversión, superando la meta de 14 estudios programada para el año, al ejecutarse 7 estudios adicionales.
- Debido al periodo de lluvias y retrasos en los desembolsos realizados a las fiducias se firmaron otro sí para la ejecución de algunos proyectos de Boyacá y Valle del Cauca. Sin embargo, la meta del año no se verá afectada.

Resumen de Logros

En los programas de **Participación Ciudadana y Articulación Regional**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Se avanzó en 10 ejercicios de acompañamientos a foros y/o reuniones de seguimiento, realizados en Santa Lucía y Villa Rosa; Magdalena: Zona Bananera, Remolino, Bellavista, corregimiento Bomba (municipio Pedraza), Pijiño, corregimiento El Horno (municipio San Zenón) y Plato; Nariño: corregimiento Catambuco (Pasto), La Unión y Sandoná; Guajira: corregimiento Tomarrazón (municipio Riohacha, Maicao; Cauca: Mercaderes; Córdoba: Puerto Libertador, Lorica y Montería; Sucre: Sucre; Bolívar: Magangué e Isla Grande (corregimiento de Magangué), Soplaviento, Calamar, Carmen de Bolívar, Zambrano; Cundinamarca: Pacho, Útica, Tena, San Bernardo, Cabrera, Pasca; Santander: Suratá y Ocaña; Boyacá: Tinjacá, Gámeza, Nobsa, Tibasosa y Duitama; Norte de Santander: Gramalote; Antioquia: Angelópolis y Ades
- También se ejecutaron 9 capacitaciones con 21 asistentes, en Bogotá D.C., Barranquilla -Atlántico, Cúcuta y Ocaña – Norte de Santander, Riohacha – Guajira.

Resumen de Logros

En los programas de **Participación Ciudadana y Articulación Regional**, se alcanzaron los siguientes logros:

- De los CORES programados se realizaron 6 Comités Regionales de Seguimiento en este periodo; esto involucra los departamentos del Quindío, Bolívar y Valle que dan cumplimiento al compromiso adquirido en el trimestre anterior. De la meta correspondiente al tercer trimestre, se ejecutaron CORES en el Huila, Guajira y Nariño.
- En estos espacios se contó con un total de 189 asistentes y se atendieron a 93 alcaldías para el seguimiento de los proyectos y una articulación regional.

Resumen de Logros

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Programa: Rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011 (REACTIVACIÓN ECONÓMICA)

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año	Meta 2016	Incumpl. Trimestre	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
Planes de manejo integrado de los sistemas productivos, priorizados	Luis Villegas		0	0	N/A	N/A	54	N/A	
Técnicos de campo, para transferir tecnologías sobre sistemas productivos adaptados al cambio climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011, capacitados	Luis Villegas		0	0	N/A	N/A	500	N/A	
Sistema de información de alertas tempranas agroclimáticas para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011, elaborado	Luis Villegas		0	0	N/A	N/A	1	N/A	
Gerencias para la elaboración de los estudios de pre-inversión y/o la ejecución de Proyectos Reactivar, contratadas	Luis Villegas		1	0	N/A	50%	2	N/A	No se ha contratado la Gerencia de Reactivar Cauca, debido a dificultades para encontrar el operador idóneo que lleve a cabo esta importante gestión.
Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, elaborados	Luis Villegas	3	3	10	333%	150%	14	N/A	En el tercer trimestre se entregaron 10 estudios de preinversión de proyectos de Chocó.
Alianzas productivas apoyadas	Luis Villegas		0	0	N/A	N/A	0	N/A	
Oportunidades rurales	Luis Villegas		0	0	N/A	N/A	0	N/A	
Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad)	Luis Villegas		0	0	N/A	N/A	1	N/A	
Proyectos reactivar	Luis Villegas	20	1	11	55%	82%	47	45%	Debido al periodo de lluvias y retrasos en los desembolsos realizados a las fiducias se firmaron otro sí para la ejecución de algunos proyectos de Boyacá y Valle del Cauca. Sin embargo, la meta del año no se verá afectada.
Sistemas de producción adaptadas al cambio climático	Luis Villegas		0	0	N/A	N/A	0	N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resultados Tercer Trimestre de 2016

Otros Indicadores:

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta
Hogares sostenibles para familias damnificadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, atendidos	Luis Villegas
Auditorias Visibles, acompañadas	Luis Villegas
Comités Regionales de Seguimiento, acompañados	Luis Villegas

Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
	0	0	N/A	N/A
15	0	84	560%	305%
3	3	6	200%	100%

Meta 2016
2,600
50
12

Incumpl. Trimestre	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TRECER trimestre 2016
N/A	
N/A	
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Plan de Acción 2016

Subgerencia de Estructuración



En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Acueducto y Saneamiento Básico**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Se alcanzó de manera anticipada el logro de 8 diseños de infraestructura de acueductos programados para la vigencia 2017, destinados a las obras de los territorios de: Lloró (1), Nóvita (2), Rio Iró (2), Unión Panamericana (2) y Tadó (1), todos en el Departamento de Chocó. De igual manera se culminó la meta de 2 diseños de alcantarillados en la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander.
- Durante el tercer trimestre no se obtuvieron los resultados programados en cuanto a contratación de obras de acueductos y de alcantarillados, debido a que se está implementando una estrategia de mejora para la estructuración y ejecución de los proyectos del sector, la meta de contratación se reprograma para el cuarto trimestre de 2016. Sin embargo, se avanzó en la elaboración de términos y condiciones contractuales (TCC) que están en curso dentro del proceso de contratación.

Resumen de Logros

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Acueducto y Saneamiento Básico**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En cuanto a entrega de acueductos, al tercer trimestre se tenían 14 productos programados para entrega, de los cuales entregaron 11, quedando pendiente los acueductos de Villamaría (Caldas), El Carmen (Norte de Santander), y Sotará (Boyacá), debido a retrasos administrativos para la formalización del acta de entrega por parte de los beneficiarios en Villamaría, por situaciones de orden público en el Departamento de Norte de Santander. Sin embargo, se adelantó la entrega de 4 productos programados para el cuarto trimestre: 3 Timaná (Huila), 1 El Dorado (Meta).
- En cuanto a entrega de alcantarillados, al tercer trimestre se tenían 12 productos programados de los cuales entregaron 3, quedando pendiente los alcantarillados de Santamarta (Magdalena), Arboleda - Colón - Cuaspud - Taminango (Nariño), San Marcos (Sucre), debido a retrasos administrativos para la formalización del acta de entrega y retrasos en el cronograma de ejecución. Sin embargo, se adelantó la entrega de 3 productos programados para el cuarto trimestre: El Cocuy (Boyacá), Suaza (Huila), Suratá (Santander).

Resumen de Logros

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Salud**, se presentan los siguientes resultados de la gestión:

- Durante el tercer trimestre no se obtuvieron los resultados programados en cuanto a contratación de obras de IPS, debido a que se está implementando una estrategia de mejora para la estructuración y ejecución de los proyectos del sector, la meta de contratación se reprograma para el cuarto trimestre de 2016. En consecuencia los esfuerzos se invirtieron en el proceso de revisión de presupuestos tanto para las obras como para las dotaciones que tenemos pendiente efectuar en los centros de salud e IPS que nos disponemos a contratar.
- De las 4 IPS programadas a entregar en el presente trimestre, se entregaron 2 (El Peñol y Ricaurte), quedando pendiente 2 (Barbacoas y Tumaco) debido a problemas de orden público y retrasos en el proceso de importación de la dotación, las cuales se reprograman para el cuarto trimestre.

En el Macro-Proyecto de recuperación de los ecosistemas del **CANAL DEL DIQUE**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Durante el trimestre se logró la contratación de las siguientes obras: 1 Protección de orillas en el Municipio de Santa Lucía, Puntos Críticos sector de Caño Arenas - Caño Tabaco y Boquitas, y los centros poblados de Calamar, Mahates, Evitar, Soplaviento II, San Cristobal II.

Resumen de Logros



Resumen de Logros



Acueducto Arcabuco, Boyacá



Acueducto El Dorado, Meta



Acueducto El Zulia, Norte de Santander



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **ACUEDUCTO** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
Infraestructura de acueducto diseñada	Lorena Avila	8	0	14	175%	222%
Infraestructura de acueducto contratada	Lorena Avila	12	4	4	33%	52%
Infraestructura de acueducto rehabilitada y /o reconstruida entregada	Lorena Avila	11	0	11	100%	125%

Meta 2016
12
25
25

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	En el proyecto de Reconstrucción de la infraestructura de Acueducto y Saneamiento Básico, se alcanzó de manera anticipada el logro de 8 diseños de infraestructura de acueductos programados para la vigencia 2017, destinados a las obras de los territorios de: Lloró (1), Nóvita (2), Río Iró (2), Unión Panamericana (2) y Tadó (1), todos en el Departamento de Chocó.
67%	Durante el tercer trimestre no se obtuvieron los resultados programados debido a que se está implementando una estrategia de mejora para la estructuración y ejecución de los proyectos del sector, la meta de contratación se reprograma para el cuarto trimestre de 2016. Se avanzó en la elaboración de términos y condiciones contractuales (TCC) que están en curso dentro del proceso de contratación.
N/A	Al tercer trimestre se tenían 14 productos programados de los cuales entregaron 11, quedando pendiente los acueductos de Villamaría (Caldas), El Carmen (Norte de Santander), y Sotará (Boyacá), debido a retrasos administrativos para la formalización del acta de entrega por parte de los beneficiarios en Villamaría, por situaciones de orden público en el Departamento de Norte de Santander. Sin embargo, se adelantó la entrega 4 productos programados para el cuarto trimestre: 3 Timaná (Huila), 1 El Dorado (Meta)

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **ALCANTARILLADO** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
Infraestructura de alcantarillado diseñada	Lorena Avila	3	0	2	67%	100%
Infraestructura de alcantarillado contratada	Lorena Avila	4	0	0	0%	70%
Infraestructura de alcantarillado rehabilitada y /o reconstruida	Lorena Avila	10	0	6	60%	82%

Meta 2016
6
15
20

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	Se culminó la meta con 2 diseños en la ciudad de Cúcuta NS.
100%	Durante el tercer trimestre no se obtuvieron los resultados programados debido a que se está implementando una estrategia de mejora para la estructuración y ejecución de los proyectos del sector, la meta de contratación se reprograma para el cuarto trimestre de 2016. Se avanzó en la elaboración de términos y condiciones contractuales (TCC) que están en curso dentro del proceso de contratación.
40%	Al tercer trimestre se tenían 12 productos programados de los cuales entregaron 3, quedando pendiente los alcantarillados de Santamarta (Magdalena), Arboled - Colón - Cuaspud-Taminango (Nariño), San Marcos (Sucre), debido a retrasos administrativos para la formalización del acta de entrega y retrasos en el cronograma de ejecución. Sin embargo, se adelantó la entrega 3 productos programados para el cuarto trimestre: El Cocuy (Boyacá), Suaza (Huila), Suratá (Santander).

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **SALUD** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
IPS diseñadas	Liliana García		0	0	N/A	N/A
IPS contratadas	Liliana García	6	0	0	0%	14%
IPS entregadas	Liliana García	4	2	2	50%	75%

Meta 2016
7
13
13

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	
100%	Durante el tercer trimestre no se obtuvieron los resultados programados debido a que se está implementando una estrategia de mejora para la estructuración y ejecución de los proyectos del sector, la meta de contratación se reprograma para el cuarto trimestre de 2016. En consecuencia los esfuerzos se invirtieron en el proceso de revisión de presupuestos tanto para las obras como para las dotaciones que tenemos pendiente efectuar en los centros de salud e IPS que nos disponemos a contratar.
50%	De las 4 IPS programadas a entregar en el presente trimestre, se entregaron 2 (El Peñol y Ricaurte), quedando pendiente 2 (Barbacoas y Tumaco) debido a problemas de orden público y retrasos en el proceso de importación de la dotación, las cuales se reprograman para el cuarto trimestre.

Programa: Restauración de los ecosistemas degradados del **CANAL DEL DIQUE** afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
Plan de Manejo Hidrosedimentológico presentado ante la ANLA para aprobación	Gustavo Martínez		0	0	N/A	N/A
Obras de mitigación del riesgo de inundación contratadas	Gustavo Martínez	2	3	7	350%	140%
Avance ponderado	Gustavo Martínez		0%	9.2%	N/A	N/A

Meta 2016
1
6
7.90%

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	
N/A	Durante el trimestre se logró la contratación de las siguientes obras: 1 Protección de orillas en el Municipio de Santa Lucía, Puntos Críticos sector de Caño Arenas - Caño Tabaco y Boquitas, y los centros poblados de Calamar, Mahates, Evitar, Soplaviento II, San Cristobal II
N/A	

Plan de Acción 2016

Subgerencia de Proyectos



Resumen de Logros

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Vivienda**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En el tercer trimestre del año 2016, se logró avanzar en el cumplimiento del indicador de viviendas aprobadas, pero no se superó el rezago que se trae de los trimestres anteriores. Las viviendas aprobadas mejoraron su comportamiento y las causas que generaron el atraso en los trimestres anteriores están superadas. La causa fue la lentitud y poca gestión de los operadores zonales en la presentación de planes de intervención.
- Durante el período no se alcanzó las metas programadas de contratación de viviendas debido a retrasos en el proceso de presentación y aprobación de proyectos por parte de los operadores zonales, lo que conllevó a la decisión de cambio en el esquema de operación de dichos operadores trasladando nuevamente su operación hacia el Fondo Adaptación, lo que también retrasó el proceso de contratación debido a ajustes del equipo interno de trabajo para poder avanzar con la nueva estrategia.

Resumen de Logros

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Vivienda**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Durante el período no se alcanzó las metas programadas de entregas debido a: a) El paro de transporte afectó la ejecución de los proyectos en el suministro de materiales. b) La ejecución de los proyectos avanza y varios proyectos se terminan, pero la entrega no se logra por el proceso de recibo de servicios públicos por parte de las administraciones municipales, el proceso de legalización (escrituración y registro) y por aprobación de la parte eléctrica e instalación de medidores, especialmente en la costa atlántica.

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Transporte**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En este trimestre se entregaron los 6 sitios críticos pendientes del trimestre anterior que corresponden a: 1 Autopista Medellín-Bogotá, 2 Cauyá-La Pintada, 3 Puentes Tocoraguita-Quebrada Blanca-El Tarra. De los 11 sitios críticos programados a entregar en el presente trimestre, se entregaron 4 y 1 (Puente La Paila) se entregó en el trimestre anterior, quedando pendiente 6, estos son: 4 Piriral-Villavicencio y 2 Puentes Tame-Guachaca.



En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Educación**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Los procesos de ejecución de diseño de sedes educativas, requirieron de tiempos adicionales principalmente para la culminación de la aprobación de los presupuestos finales de obra, dentro del proceso habitual de balanceo y ajuste de los mismos a los valores establecidos en los presupuestos iniciales establecidos. El tiempo adicional necesario para el cierre de presupuestos y por ende para el cierre de la etapa de diseños, generó una demora en el inicio de los procesos de contratación de obra.
- Al tercer trimestre se tenían 12 productos programados de los cuales se entregaron 5, quedando pendiente los sedes educativas Bituima, Cabrera, Pacho, Tena, Betulia, Ubaque y Útica en el Departamento de Cundinamarca. Sin embargo, se avanzó en la entregá de 6 productos rezagados del segundo trimestre: El Guacamayo, Suratá y Antiguo Pueblo Viejo en el Departamento de Santander; Sucre-Sucre y Pueblo Nuevo en el Departamento de Sucre.

Resumen de Logros

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Educación**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En el análisis de las causas del rezago se evidencia el impacto de los hechos atribuibles y no atribuibles a los contratistas que dieron lugar a prorrogar y en algunos casos suspender la ejecución de algunas obras, previo aval de la interventoría respectiva, las causas son:
 - Orden público
 - Pendientes en conexión eléctrica
 - Contratista presenta retraso en desempeño
 - Se adelantaron pruebas técnicas ocasionando retrasos en el recibo de obra

Resumen de Logros

Resumen de Logros

Recuperación Sitio Crítico/Corredor Vial: Puente Quebrada Blanca (...)



Recuperación Sitio Crítico/Corredor Vial: Puente El Tarra (...)



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resumen de Logros



Sede Educativa Pasca, Cundinamarca



Sede Educativa Sucre, Sucre



Sede Educativa El Guacamayo, Santander



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **VIVIENDA** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año	Meta 2016
Soluciones de vivienda aprobadas	Alxander Vargas	6,432	2,414	6,596	103%	85%	16,544
Soluciones de vivienda contratadas	Alxander Vargas	5,403	1,851	2,582	48%	60%	18,115
Soluciones de vivienda entregadas (Unidades de Producto)	Alxander Vargas	5,232	1,523	1,319	25%	41%	14,080

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	En el tercer trimestre del año 2016, se logró avanzar en el cumplimiento del indicador, pero no se logró superar el rezago que se trae de los trimestres anteriores. Las viviendas aprobadas mejoraron su comportamiento y las causas que generaron el atraso en los trimestres anteriores están superadas. La causa fue la lentitud y poca gestión de los operadores zonales en la presentación de planes de intervención.
52%	Durante el período no se alcanzó las metas programadas de contratación debido a retrasos en el proceso de presentación y aprobación de proyectos por parte de los operadores zonales, lo que conllevó a la decisión de cambio en el esquema de operación de dichos operadores trasladando nuevamente su operación hacia el Fondo Adaptación, lo que también retrasó el proceso de contratación debido a ajustes del equipo interno de trabajo para poder avanzar con la nueva estrategia.
75%	Durante el período no se alcanzó las metas programadas de entregas por las siguientes causas: 1. El paro de transporte afectó la ejecución de los proyectos en el suministro de materiales. 2. La ejecución de los proyectos avanza y varios proyectos se terminan, pero la entrega no se logra por el proceso de recibo de servicios públicos por parte de las administraciones municipales, el proceso de legalización (escrituración y registro) y por aprobación de la parte eléctrica e instalación de medidores, especialmente en la costa atlántica.

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **TRANSPORTE** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año	Meta 2016
Sitios críticos entregados	Orlando Santiago	11	6	10	59%	92%	101
Estructuraciones integrales entregadas	Estructuraciones	0			N/A	N/A	0

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
41%	En este trimestre se entregaron los 6 sitios críticos pendientes del trimestre anterior que corresponden a: 1 Autopista Medellín-Bogotá, 2 Cauyá-La Pintada, 3 Puentes Tocoraguita-Quebrada Blanca-El Tarra. De los 11 sitios críticos programados a entregar en el presente trimestre, se entregaron 4 y 1 (Puente La Paila) se entregó en el trimestre anterior, quedando pendiente 6, estos son: 4 Pirral-Villavicencio y 2 Puentes Tame-Guachaca.
N/A	

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **EDUCACIÓN** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año	Meta 2016
Sedes educativas con diseños contratados	Frank Paipilla		0	0	N/A	N/A	0
Sedes educativas con obras contratadas	Frank Paipilla	14	43	0	0%	0%	83
Sedes educativas entregadas	Frank Paipilla	12	18	11	92%	69%	78

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	
100%	Los procesos de ejecución de diseño, requirieron de tiempos adicionales principalmente para la culminación de la aprobación de los presupuestos finales de obra, dentro del proceso habitual de balanceo y ajuste de los mismos a los valores establecidos en los presupuestos iniciales establecidos. El tiempo adicional necesario para el cierre de presupuestos y por ende para el cierre de la etapa de diseños, generó una demora en el inicio de los procesos de contratación de obra.
8%	Al tercer trimestre se tenían 12 productos programados de los cuales se entregaron 5, quedando pendiente los sedes educativas Bituima, Cabrera, Pacho, Tena, Betulia, Ubaque y Ulica en el Departamento de Cundinamarca. Sin embargo, se avanzó en la entrega de 6 productos rezagados del segundo trimestre: El Guacamayo, Surata y Antiguo Pueblo Viejo en el Departamento de Santander; Sucre-Sucre y Pueblo Nuevo en el Departamento de Sucre. En el análisis de las causas del rezago se evidencia el impacto de los hechos atribuibles y no atribuibles a los contratistas que dieron lugar a prorrogar y en algunos casos suspender la ejecución de algunas obras, previo aval de la interventoría respectiva, las causas son: - Orden público - Pendientes en conexión eléctrica - Contratista presenta retraso en desempeño - Se adelantaron pruebas técnicas ocasionando retrasos en el recibo de obra

Plan de Acción 2016

Oficina de Planeación



Resumen de Logros

En el proyecto de **Modernización de la Gestión Institucional**, se alcanzaron los siguientes logros por parte de la Oficina de Planeación:

- De acuerdo con los nuevos lineamientos de la Política para la Gestión del Riesgo, los riesgos de corrupción son una tipología (Perfil de Riesgo) y en consecuencia están vinculados en el documento "Registro de Riesgos" con los demás riesgos de la Entidad. Sin embargo, a partir de la definición de la tipología de riesgo de corrupción establecida en la nueva política, se hizo un ejercicio de reclasificación de las tipologías a los actuales de riesgos de la Entidad en cuyo ejercicio se obtienen nuevos riesgos de corrupción, de los cuales se produce un extracto y se publica en el sitio web como Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Debido a la política de austeridad en el gasto público, los recursos programados para la vinculación por contrato de un equipo de trabajo destinado a reforzar la carga operativa de rediseño de procesos, se priorizaron en otros rubros. Ante esto, las cargas de trabajo totales que se requieren para la ejecución del proyecto de rediseño, se redistribuyeron dentro el equipo de trabajo de la Oficina de Planeación, redistribución que significó una asignación adicional en el esfuerzo regular del personal, la cual se asumió con el propósito de alcanzar el logro de cumplir con un modelo de operación por procesos rediseñado.

En el proyecto de **Modernización de la Gestión Institucional**, se alcanzaron los siguientes logros por parte de la Oficina de Planeación:

- Particularmente, dentro de la reasignación de cargas, 1 funcionario quedó con el 80% de su esfuerzo dedicado al proyecto, quien coordina el resto del equipo de apoyo y direcciona las decisiones del proyecto, quedando de esta manera consolidado el equipo.

Resumen de Logros

Resultados Tercer Trimestre de 2016

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta
Política DE RIESGOS actualizada	Carlos Sarmiento
Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Carlos Sarmiento
Estrategia de rediseño de modelo de operación por procesos elaborada	Carlos Sarmiento
Equipo de trabajo de rediseño del modelo de operación por procesos conformado	Carlos Sarmiento
Modelo de operación por procesos rediseñado	Carlos Sarmiento
Estrategia de Inteligencia Organizacional implementada	Carlos Sarmiento
Proyecto de inversión de la Entidad reformulado	Mario Ortiz

Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
	0	0	N/A	100%
	1	1	N/A	100%
	0	0	N/A	100%
	1	1	N/A	100%
	0	0	N/A	N/A
	0	0	N/A	N/A
	0	0	N/A	100%

Meta 2016
1
1
1
1
1
1
1

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Plan de Acción 2016

Secretaría General



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

En el proyecto de **Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano**, se alcanzaron los siguientes logros:

- La accesibilidad de los usuarios al canal de atención presencial del Fondo Adaptación se encuentra actualmente garantizado, la atención primaria ofrecida por la entidad se encuentra ubicada (recepción) en un espacio físico asequible al ciudadano.
- En lo que respecta a la accesibilidad de personas con discapacidad, el edificio Acciones y Valores cuenta con la infraestructura necesaria para facilitar el ingreso y movilidad de los ciudadanos, rampas, ascensores y espacios orientados a garantizar el acceso.
- En el último trimestre del año, de conformidad con reunión sostenida el pasado 16 de septiembre de 2016 entre el Equipo de Atención al Ciudadano y funcionarios del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, se efectuará un diagnóstico de accesibilidad para incluir la estrategia que será utilizada en 2017 para garantizar el acceso presencial a las instalaciones del Fondo Adaptación.

Resumen de Logros

Resumen de Logros

En el proyecto de **Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano**, se alcanzaron los siguientes logros:

- El Equipo de Atención al Ciudadano asistió a 2 Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en los municipios de Villa del Rosario (Norte de Santander) el pasado 9 de julio de 2016 y Florencia (Caquetá) el pasado 20 de agosto de 2016. Adicionalmente y Con el propósito de dar a conocer la reglamentación interna del trámite de PQRSFD, en el tercer trimestre del año se efectuaron 2 capacitaciones a los servidores nuevos relacionada con la resolución No 641 de 2015, a través de la cual se deroga la 432 de 2014 y se reglamenta el trámite interno de PQRS con la normatividad vigente.
- Con el propósito de socializar los canales de atención dispuestos por el Fondo Adaptación para soportar la atención al ciudadano y ejecutar las actividades relacionadas con la estrategia de participación ciudadana de la entidad, el Equipo de Regiones también efectuó en región encuentros con la comunidad en el marco de la ejecución de algunos proyectos que se ejecutan.

En el proyecto de **Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Teniendo en cuenta que para la elaboración e implementación del acto administrativo mediante el cual se adopten los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información, se hace necesario contar con la implementación del Programa de Gestión Documental y que a su vez este programa requiere de la aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación
- En consideración a que el Archivo General de la Nación, mediante comunicación de fecha 06/09/2016, de radicado R-2016-024229, informó a la entidad que se deben realizar correcciones a las TRD presentadas por el Fondo Adaptación, de acuerdo a las conclusiones de la mesa de trabajo realizada con el Archivo General el 10 de octubre de 2016 se hace necesario realizar los ajustes solicitados, y una vez sean aprobados, elaborar el acto administrativo correspondiente.

Resumen de Logros

En el proyecto de **Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Con el propósito de facilitar el acceso a nuestra sección de Atención al Ciudadano de la página web a las personas con discapacidad auditiva, se unificaron en un solo link los documentos relacionados con Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Felicitaciones y Denuncias. Adicionalmente, se le incluyeron textos explicativos para mostrar a los ciudadanos que acciones pueden realizar en dicho link.

Resumen de Logros

En el proyecto de **Modernización de la Gestión Institucional**, se alcanzaron los siguientes logros por parte de la Secretaria General:

- Mediante Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 2 de agosto de 2016, aprobó el Plan Institucional de Archivos PINAR. No obstante, y en consideración a que El Archivo General de la Nación AGN, a través de comunicación recibida el pasado 06/09/2016, radicado R-2016-024229, manifiesta que se debe realizar correcciones a las TRD. La implementación del PINAR se realizará en el cuarto trimestre, cumpliendo así con el 30% restante.
- Actualmente las Tablas de Retención documental "TRD", se encuentran en proceso de validación por parte del Archivo General de la Nación AGN. En línea con lo anterior el Archivo General de la Nación AGN, a través de comunicación recibida el pasado 06/09/2016, radicado R-2016-024229, informo que se deben realizar correcciones a las TRD presentadas por la entidad. De igual manera y como parte del proceso de implementación El Fondo asistió a una mesa de trabajo el día 10 de octubre con personal del AGN e Informática Documental S.A.S para hacer las revisiones correspondientes y generar los ajustes solicitados por el AGN.

En el proyecto de **Modernización de la Gestión Institucional**, se alcanzaron los siguientes logros por parte de la Secretaria General:

- En virtud de lo anterior, esta nueva solicitud del AGN, sugiere un atraso en el cumplimiento en la implementación del Programa de Gestión Documental el cual se espera adelantar en el cuarto trimestre.
- En el tema ambiental institucional, se ejecutan actividades relacionadas con campañas pedagógicas con apoyo de CAFAM de ahorro de energía, ahorro de agua, escritorio limpio y reciclaje. Se le enseña al conserje Inmobiliario a aplicar pequeñas campañas pedagógicas en el tema del ahorro del agua y energía con los funcionarios y contratistas. Se realiza la redistribución de los residuos generados por la entidad en puntos estratégicos. Se inicia el proceso de socialización del manual de políticas ambientales. Se hace campaña con los contratistas para el tema ambiental de cero papel y el uso de discos compactos y memorias.
- Procesos por mejorar: Afianzar las políticas y campañas de cero papel. Concientizar sobre el ahorro de la energía.



Resumen de Logros

Resumen de Logros

En el proyecto de **Rediseño Organizacional**, se alcanzaron los siguientes avances por parte de la Secretaria General:

- Se realizó el levantamiento de las cargas de trabajo del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera.
- Los equipos de la Secretaria General recibieron capacitaciones para el levantamiento de los procesos (por parte del Equipo de Trabajo de Control Interno de Gestión); se hicieron observaciones por parte de la Secretaria General a la primera versión de los procesos misionales del Fondo (elaborados por la Oficina de Planeación y Cumplimiento de la entidad) y se encuentra en revisión de la Secretaría la versión dos de los procesos misionales de la entidad.

En el proyecto de **Arquitectura de T.I.**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Se avanzó en la ejecución de la estrategia de T.I., a través del proyecto de fortalecimiento del sistema de información de gestión de proyectos, cuya implementación está compuesta por varias fases, la primera fase está dirigida a la revisión del sistema de trazabilidad de los proyectos de inversión con el fin de determinar si cumplen con todos los requisitos necesarios para la operación que le permita a la administración tomar decisiones acertadas y oportunas; tarea que fue realizada en el tercer trimestre del año.
- Se incluyó de igual forma en esta primera fase la evaluación de otras herramientas tecnológicas que permitiera a la administración contar con la información completa en un mismo aplicativo; en cumplimiento de dicho hito se solicitaron varias cotizaciones y se realizaron reuniones con proveedores tecnológicos quienes presentaron sus herramientas para consideración de la entidad.

Resumen de Logros

En **Gestión Financiera**, se alcanzaron los siguientes avances por parte de la Secretaria General:

- El indicador PAC correspondiente al tercer trimestre del año se calculó con la siguiente fórmula:

Valor órdenes de pago procesadas en Financiera
en el Trimestre III (Julio, Agosto, Septiembre 2016)

Valor Projectado de pagos de recursos de Inversión
acumulado trimestre III (Julio, Agosto, Septiembre 2016)

\$287.570.742.250

En cifras reales se refleja así: ----- = **81,70%**

\$352.000.000.000

Con este porcentaje de cumplimiento se hace la equivalencia de cuanto es el 81,70% del 20% de la meta propuesta y se obtiene como resultado para el trimestre el indicador del 16,34%.

- Se realizó el documento de identificación de fuentes complementarias de financiación, está pendiente de presentarlo al Comité de Gerencia. El cumplimiento total de la meta queda reprogramado para el cuarto trimestre.



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**Resumen
de Logros**

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta
Porcentaje de avance en la implementación de mecanismos de "accesibilidad" de los -usuarios al canal de atención presencial	Neifis Araújo / Alejandra Silva
Porcentaje de avance en el proyecto de fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones	Neifis Araújo / Alejandra Silva
Instrumento de evaluación de atención al ciudadano, diseñado, aplicado y analizado	Neifis Araújo / Alejandra Silva
Temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano, incluidas en el PIC 2016	Neifis Araújo / Alejandra Silva
Acto administrativo elaborado (para adoptar instrumentos de la gestión de información)	Neifis Araújo / Alejandra Silva
Sección de atención al ciudadano actualizada	Neifis Araújo / Alejandra Silva
Canal implementado	Neifis Araújo / Alejandra Silva
Informe de actividades realizadas en el año	Neifis Araújo

Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
5%	0%	5%	100%	100%
5%	0%	5%	100%	100%
	0	0	N/A	N/A
	0	0	N/A	100%
	1	0	N/A	0%
	100%	100%	N/A	100%
	0	0	N/A	N/A
	0	0	N/A	N/A

Meta 2016
10%
20%
1
1
1
100%
1
1

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	Teniendo en cuenta que para la elaboración e implementación del acto administrativo mediante el cual se adopten los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información, se hace necesario contar con la implementación del Programa de Gestión Documental y que a su vez este programa requiere de la aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación y en consideración a que el Archivo General de la Nación, mediante comunicación de fecha 06/09/2016, de radicado R-2016-024229, informó a la entidad que se deben realizar correcciones a las TRD presentadas por el Fondo Adaptación, en consideración a las conclusiones de la mesa de trabajo realizada con el Archivo General el 10 de octubre de 2016 se hace necesario realizar los ajustes solicitados, y una vez sean aprobados, elaborar el acto administrativo correspondiente.
N/A	Con el propósito de facilitar el acceso a nuestra sección de Atención al Ciudadano de la página web a las personas con discapacidad auditiva, se unificaron en un solo link los documentos relacionados con Peticiones, Quejas, Redamos, Sugerencias Felicitaciones y Denuncias. Adicionalmente, se le incluyeron textos explicativos para mostrar a los ciudadanos que acciones pueden realizar en dicho link.
N/A	
N/A	

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta	Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año	Meta 2016	REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
Porcentaje de avance del PINAR	Neifis Araújo / Alejandra Silva	30%	0%	0%		0%	100%	N/A	El Fondo Adaptación mediante Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 2 de agosto de 2016, aprobó el Plan Institucional de Archivos PINAR. No obstante, y en consideración a que El Archivo General de la Nación AGN, a través de comunicación recibida el pasado 06/09/2016, radicado R-2016-024229, manifiesta que se debe realizar correcciones a las TRD. La implementación del PINAR se realizará en el Q4, cumpliendo así con el 30% restante.
Porcentaje de avance del PGD	Neifis Araújo / Alejandra Silva	30%	0%	0%		0%	100%	N/A	Actualmente las Tablas de Retención documental "TRD", se encuentran en proceso de validación por parte del Archivo General de la Nación AGN. En línea con lo anterior el Archivo General de la Nación AGN, a través de comunicación recibida el pasado 06/09/2016, radicado R-2016-024229, informo que se deben realizar correcciones a las TRD presentadas por la entidad. De igual manera y como parte del proceso de implementación El Fondo asistió a una mesa de trabajo el día 10 de octubre con personal del AGN e Informática Documental S.A.S para hacer las revisiones correspondientes y generar los ajustes solicitados por el AGN. En virtud de lo anterior, esta nueva solicitud del AGN, sugiere un atraso en el cumplimiento en la implementación del Programa de Gestión Documental el cual se espera adelantar en el Q4.
Porcentaje de avance del PIGA	Neifis Araújo	30%	2%	27%		90%	100%	10%	Se ejecutan actividades relacionadas con campañas pedagógicas con apoyo de CAFAM de ahorro de energía, ahorro de agua, escritorio limpio y reciclaje. Se le enseña al conserje Inmobiliario a aplicar pequeñas campañas pedagógicas en el tema del ahorro del agua y energía con los funcionarios y contratistas. Se realiza la redistribución de los residuos generados por la entidad en puntos estratégicos. Se inicia el proceso de socialización del manual de políticas ambientales. Se hace campaña con los contratistas para el tema ambiental de cero papel y el uso de CD's y memorias. Procesos por mejorar: Afianzar las políticas y campañas de cero papel. Concientizar sobre el ahorro de la energía.
Porcentaje de avance en el proyecto por el cual se modifica la estructura del FA y se determinan las funciones de sus dependencias	Neifis Araújo	30%	0%	15%		50%	100%	50%	Se realizó el levantamiento de las cargas de trabajo del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera. Los equipos de la Secretaría General recibieron capacitaciones para el levantamiento de los procesos (por parte del Equipo de Trabajo de Control Interno de Gestión); se hicieron observaciones por parte de la Secretaría General a la primera versión de los procesos misionales del Fondo (elaborados por la Oficina de Planeación y Cumplimiento de la entidad) y se encuentra en revisión de la Secretaría la versión dos de los procesos misionales de la entidad.
Porcentaje de avance del PETH	Neifis Araújo		0%	0%	N/A	N/A	10%	N/A	
Porcentaje del Modelo de Evaluación del Desempeño	Neifis Araújo		0%	0%	N/A	N/A	20%	N/A	

Resultados

Tercer Trimestre de 2016

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Gerente de Meta
Estrategia de T.I. definida	Jorge Alzate
Porcentaje de avance ejecución PETI/Mapa de Ruta (Involucra proyecto de implementación de un Sistema de Información Estratégica, que le permitirá a los usuarios internos y externos, conocer en tiempo real la ejecución, avance físico, detalles financiero e impacto social, entre otros, de los proyectos financiados con recursos del FA)	Jorge Alzate
Informe de ejecución del presupuesto (Meta institucional a ejecutar)	Leonardo Espinosa/ Mirella Camelo
Informe de ejecución del PAC (Meta institucional a ejecutar)	Leonardo Espinosa/ Lina Arias
Documento de Identificación de Fuentes complementarias presentado al Comité de Gerencia	Neifis Araújo
Listado de asistencia y/o ayudas de memoria de la reunión	Neifis Araújo
Convenios suscritos	Neifis Araújo

Meta Q3	Rezago acum Q2	Avance Q3	Cumpl. Q3	Cumpl. Acu Año
	0	0	N/A	100%
5%	0%	5%	100%	100%
35%	0%	0%	0%	120%
20%	5%	16.34%	82%	83%
1	0	0	0%	0%
	0	0	N/A	N/A
	0	0	N/A	N/A

Meta 2016
1
10%
95%
70%
1
1
1

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución TERCER trimestre 2016
N/A	
N/A	
N/A	
18%	El indicador correspondiente al Q3 se calculó con la siguiente fórmula: Valor órdenes de pago procesadas en Financiera en el Trimestre III (Julio, Agosto, Septiembre) / Valor Proyectado de pago recursos de Inversión acumulado trimestre III $\frac{\$287.570.742.250}{352.000.000.000} = 0.8170\%$ Con este porcentaje de cumplimiento se hace la equivalencia de cuanto es el 81,70% del 20% de la meta propuesta y se obtiene como resultado para el trimestre el indicador del 16,34%.
100%	Se realizó el documento de identificación de fuentes, está pendiente de presentarlo al Comité de Gerencia.
N/A	
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN