

Municipio de San Francisco - ALC																
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	s -3	mes -2	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8
						semana -1	semana -1	semana -1	semana -1	semana 2	semana 6	semana 10	semana 14	semana 18	semana 22	semana 26
0	ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO DE SALES	180 días	lun 6/1/15	áb 11/28/15	\$ 2,140,794,574.37											
1	Inicio Proyecto	0 días	lun 6/1/15	lun 6/1/15	\$ 0.00											
2	ALCANTARILLADO SANITARIO CORTO PLAZO	126 días	lun 6/1/15	lun 10/5/15	\$ 677,284,074.25											
3	COMPRA Y ACOPIO DE SUMINISTROS	2 días	lun 6/1/15	mié 6/3/15	\$ 173,614,715.46											
4	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES	60 días	lun 6/1/15	vie 7/31/15	\$ 27,044,156.61											
5	DEMOLICIONES	23 días	vie 6/26/15	dom 7/19/15	\$ 13,147,590.83											
6	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍAS Y POZOS	90 días	sáb 6/6/15	vie 9/4/15	\$ 37,953,599.45											
7	ENTIBADOS	45 días	jue 7/16/15	dom 8/30/15	\$ 29,515,307.14											
8	RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL	80 días	jue 7/16/15	dom 10/4/15	\$ 152,269,531.81											
9	INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO	51 días	jue 7/16/15	sáb 9/5/15	\$ 15,450,398.83											
10	CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN	60 días	mié 8/5/15	dom 10/4/15	\$ 163,316,760.43											
11	CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS	13 días	lun 9/21/15	dom 10/4/15	\$ 5,284,366.20											
12	CONEXIONES DOMICILIARIAS	45 días	sáb 8/15/15	mar 9/29/15	\$ 19,927,978.12											
13	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINE	33 días	mié 9/2/15	lun 10/5/15	\$ 39,759,669.37											
14	ALCANTARILLADO PLUVIAL	128 días	mar 7/21/15	jue 11/26/15	\$ 1,458,900,136.12											
15	COMPRA Y ACOPIO DE SUMINISTROS	2 días	mar 7/21/15	jue 7/23/15	\$ 325,573,394.44											
16	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES	100 días	mar 7/21/15	jue 10/29/15	\$ 19,709,507.67											
17	DEMOLICIONES	60 días	dom 8/30/15	jue 10/29/15	\$ 43,568,221.38											
18	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍAS Y POZOS	100 días	lun 8/10/15	mié 11/18/15	\$ 76,357,834.05											
19	ENTIBADOS	90 días	mar 8/25/15	lun 11/23/15	\$ 67,638,711.53											
20	RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL	95 días	jue 8/20/15	lun 11/23/15	\$ 333,383,019.28											
21	INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO	83 días	dom 8/30/15	sáb 11/21/15	\$ 28,011,408.04											
22	CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y CÁMARAS DE CAÍDA	80 días	sáb 8/15/15	mar 11/3/15	\$ 251,002,180.13											
23	CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS	33 días	jue 10/1/15	mar 11/3/15	\$ 16,089,561.06											
24	SUMIDEROS	33 días	vie 10/16/15	mié 11/18/15	\$ 177,615,740.03											
25	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINE	20 días	vie 11/6/15	jue 11/26/15	\$ 119,950,558.51											
26	AMBIENTAL	180 días	lun 6/1/15	sáb 11/28/15	\$ 4,610,364.00											
27	FIN DEL PROYECTO	0 días	sáb 11/28/15	sáb 11/28/15	\$ 0.00											