

El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2021

Impulsando el desarrollo sostenible del país,  
a través de la adaptación al cambio climático

Marzo de 2022



 Fondo Adaptación

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

**Raquel Garavito Chapaval**  
Gerente

**Juan Carlos Escobar**  
Subgerente de Gestión Del Riesgo

**Andrés Parra Beltrán**  
Subgerente de Estructuración

**Helga Milena Hernández**  
Subgerente de Proyectos

**Iliana Margarita Garzón**  
Subgerente de Regiones

**Sandra Marcela Murcia**  
Secretaria General

**Equipo Directivo Fondo  
Adaptación:**

**Víctor Alejandro Venegas Mendoza**  
Jefe Oficina Asesora de  
Planeación y Cumplimiento

**Oscar Gonzalez**  
Asesor Equipo de Trabajo  
Planeación y Cumplimiento

**Equipo Técnico:**

**Informe seguimiento del Plan de Acción 2021  
Versión 2, Marzo de 2022. Bogotá D.C.**

## *Control de Cambios*

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
1	2021/01/20	Documento Inicial. Formato.
2	2022/03/09	Actualización del avance y reporte de cierre 2021 de 15 indicadores de los Objetivos Estratégicos de prospectiva interna. Los indicadores con metas anuales de 400, que equivalen al avance porcentual total del 100%, se modificaron a 100.

**Informe de  
seguimiento  
Plan de Acción**

**2021**

## Contenido

### Presentación

#### 1. Introducción

#### 2. Contexto de Formulación y Seguimiento del Plan de Acción 2021

*Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2021*  
*Criterios para la evaluación del Plan*  
*Esquema de seguimiento*

#### 3. Resultados consolidados Plan de Acción 2021

#### 4. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

#### 4. Resultados Detallados Plan de Acción 2021

- 4.1. Área Subgerencia de Riesgo
- 4.2. Área Subgerencia de Proyectos
- 4.3. Área Subgerencia de Estructuración

#### 5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

- 5.1. Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG
- 5.2. Área Subgerencia de Regiones
- 5.3. Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones
- 5.4. Área Oficina de Planeación
- 5.5. Área Secretaría General

#### 6. Seguimiento Plan de Acción Indicadores Transversales

## Presentación

El año 2021, reviste para el Fondo Adaptación una importancia particular. La Entidad se acerca a finalizar la tarea de concluir y entregar la mayoría de proyectos con presupuesto asignados que como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de "La Niña" 2010-2011", fueron identificados, estructurados y gestionados para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".

La Entidad durante estos años ha desarrollado cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

En el Plan de Acción 2021 se plantearon las metas para terminar y entregar los proyectos pendiente por culminar, además incluye metas transversales que dan cuenta del compromiso de la entidad por convertirse en un referente de la administración pública y ser reconocida como la entidad líder en la ejecución de proyectos de adaptación y cambio climático en Latinoamérica.

Es por esto, que este año, cuando nos acercamos a la culminación de los proyectos, queremos a través de este informe de seguimiento al Plan de Acción presentar y socializar a los grupos de interés de la Entidad, las acciones ejecutadas por cada uno de los sectores, macroproyectos y procesos de apoyo, los avances que se han tenido al respecto y que vamos en camino a su cumplimiento.

## 1. Introducción

En el Plan de Acción 2021 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinan las metas, e indicadores que permitan al Fondo Adaptación impulsar el logro de los objetivos estratégicos y cumplir con su objetivo misional durante la vigencia 2021.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74<sup>1</sup>), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción, incluye, elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017<sup>2</sup> y demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El propósito de este informe de ejecución es informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2021, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

El seguimiento al Plan de Acción del cuarto trimestre se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores. Adicionalmente, por tratarse del último informe del año, este incluye un resumen con los principales logros y el cumplimiento general de los indicadores propuestos.



## 2. Contexto para la formulación del Plan

### Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2021

Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento al plan y posibilitar la referencia cruzada de objetivos y responsables, el Informe de Seguimiento se estructuró de la misma forma que está estructurado el Plan de Acción, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la estructura organizativa actual del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 343 de 2021, en la cual se incluye la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad.

### Criterios para la evaluación del Plan

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto de tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
<b>Claro.</b> Preciso e inequívoco.	Productos Tangibles
<b>Relevante.</b> Apropiado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
<b>Económico.</b> Disponible a un costo razonable	Meta Financiada
<b>Medible.</b> Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia

Criterios	Validación
<b>Adecuado.</b> Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
<b>Sensible.</b> Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición C/M/L

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos.

## Esquema de seguimiento


El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir el desempeño institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.

En el caso del Fondo Adaptación el Seguimiento al Plan de Acción permite medir el desempeño de la siguiente estructura:

- 6 Objetivos Estratégicos
- 7 Áreas
- 25 Equipos
- 27 Gerentes de meta
- Acciones estratégicas
- Indicadores de Eficacia
- Metas Anuales
- Metas Trimestrales

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control:


1. Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas. Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. Para este ejercicio de seguimiento este indicador se presenta para los Objetivos Estratégicos y las Áreas. El gráfico que ilustra este indicador se muestra de la siguiente manera.



El semáforo de colores presentado en la gráfica, representa los siguientes avances:

- Acción/Indicador sin metas/avances
- Metas Ejecutadas = >100%
- Metas Rezagadas entre >70%<99%
- Metas Rezagadas <70%

2. Indicador de Avance de Metas Consolidadas. Busca mostrar el progreso de un objetivo en el tiempo, sin examinar su causa y sus efectos. Para este seguimiento se realiza un análisis de Avance de Metas Consolidadas por Área y Equipo, donde se relaciona lo planeado versus lo ejecutado mes a mes en la senda de tiempo. El gráfico siguiente ilustra la forma como se presenta este indicador.



Adicionalmente, para cada meta específica del equipo de trabajo se indica el avance numérico y se realiza una valoración de semáforo para establecer su avance respecto a lo planeado.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

- Acción/Indicador sin metas/avances
- Metas Ejecutadas = >100%
- Metas Rezagadas entre >70%<99%
- Metas Rezagadas <70%


Finalmente se incluye la bitácora de seguimiento de cada meta donde cada equipo responsable ilustra los avances en términos cualitativos durante cada mes.

## 3. Resultados consolidados Plan de Acción 2021

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, el Fondo Adaptación alcanzó un cumplimiento consolidado de 77% de las metas programadas en el Plan de Acción 2020. El resultado del total de indicadores propuestos se evidencia en la siguiente tabla, en donde de acuerdo con la cantidad total de metas establecidas se identificó el porcentaje de cumplimiento:

% de cumplimiento	Cantidad de indicadores
100%	55
Entre 90 y 100%	7
Entre 70 y 90%	7
>70%	29

Desagregando los resultados por cada uno de los equipos de la Entidad, en la siguiente ilustración, se puede visualizar el porcentaje de cumplimiento al cierre del año por cada uno de los 23 equipos del Fondo Adaptación:



**Ilustración 1:** Cumplimiento por equipos

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

En materia de logros tangibles, durante el 2021, el Fondo Adaptación logró dinamizar y materializar la entrega de proyectos bajo esquemas de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático que beneficiaron a más de 2 millones de personas de las poblaciones más vulnerables del país en 77 municipios.

En estos 12 meses se invirtió cerca de \$254 mil millones de pesos a través de seis sectores y tres macroproyectos con la entrega de: 1.816 viviendas para familias que hoy tienen casa propia, transformando la vida de personas en más de 48 municipios y 20 departamentos; 14 Instituciones Educativas creando oportunidades a 4.175 niños, niñas y adolescentes en 7 departamentos y 9 municipios; 1 IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) ampliando la cobertura en salud a 5.240 beneficiarios en el Municipio de Gramalote – Norte de Santander; 4 sistemas de acueducto y 2 sistemas de alcantarillado llevando agua potable y mejorando la salubridad de 8.885 personas en 3 departamentos y 6 municipios; 1 POMCA (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas) que contribuyen a preservar el medio ambiente, 2 proyectos de reactivación económica que impulsan la economía local de 1.700 beneficiarios en el Departamento del Cauca, 3.439 metros lineales de dique beneficiando a 82.863 habitantes de 2 departamentos y 2 municipios, la Casa del Adulto Mayor y el Escenario Deportivo que benefician a 4.050 personas del Nuevo Gramalote – Norte de Santander y 3.41 km de Jarillón que hacen parte del Macroproyecto Jarillón de Cali.

Por otra parte, en los macroproyectos que gestiona la Entidad, se logró la terminación de:

- 4,22 kilómetros de Jarillón de Cali reforzados.
- La Casa del Campesino en el Nuevo Gramalote – Norte de Santander.
- 1 puente hospital en el municipio de Onzaga y la estabilización de Represa la Laja en el Municipio de Pinchote, Departamento de Santander.

## 4. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

La perspectiva de planeación, es el punto de vista desde el cual se analizan y consideran los objetivos estratégicos del plan.

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo y la perspectiva interna, desde el que se contempla los resultados del cliente interno. Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

### Perspectiva externa

**OE1.** Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

**OE2.** Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

**OE3.** Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

**OE4.** Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

### Perspectiva interna

**OE5.** Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.


**OE6.** Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva


Desde el punto de vista de la planeación en esta primera parte se ilustran las acciones, indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva externa, la cual incluye los objetivos institucionales 1, 2, 3 y 4.

**Objetivo Estratégico #1:** Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.


# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



**Objetivo Estratégico #2:** Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.




**Objetivo Estratégico #3:** Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.






# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



**Objetivo Estratégico #4:** Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de su resiliencia de las regiones y de su población.



## 5. Seguimiento Plan de Acción por área

Las Metas e indicadores de los sectores y macroproyectos se establecen de acuerdo con el ciclo de vida del proyecto:

- La fase de estructuración culmina con la contratación y se verifica a través del acta de inicio;
- La fase de ejecución culmina con la terminación y se verifica con el acta de terminación;
- La fase de entrega culmina con la verificación de entrega final al beneficiario y se verifica con la firma por las partes del acta de entrega.

De los indicadores relacionados con las metas de los sectores y macroproyectos el balance general por sector y por indicador es el siguiente:

Sector / Macro	Producto	Indicador	Meta	Resultado	Pendiente
Transporte	Sitios Críticos	Terminar	1	0	Puente "la colorada" Departamento de Arauca (Avance 68%). El proyecto ha tenido inconvenientes de orden público y afectaciones por invierno.
		Entregar	1	0	
Educación	Sedes Educativas	Terminar	15	13	- CE Jorge Eliecer Gaitán en el municipio de Barranco de Loba -Bolívar (100% de avance en la ejecución de obra). Se presentaron retrasos en la obra por efecto del fuerte invierno. Proyecto terminado. - CE De Regencia en el municipio de Montecristo - Bolívar. (98% de avance) Se presentaron retrasos en la obra por efecto del fuerte invierno. Se culmina en febrero de 2022.
		Entregar	17	14	-2 Sedes – Pinillos – Magdalena. Los proyectos ya han sido finalizados y están en uso por la comunidad. Pendiente firma del acta de entrega por parte del ente territorial. Sede Chapetona El Peñón - Los proyectos ya han sido finalizados y están en uso por la comunidad. Pendiente firma del acta de entrega por parte del ente territorial.
Sector Agua y Saneamiento Básico	Acueductos	Contratar	2	2	Cumplido
		Terminar	7	5	- Acueducto Yopal – Casanare (avance 98%). Pendiente las obras de integración, responsabilidad del ente territorial, por oposición de la comunidad. - Acueducto Aguachica - Cesar (avance 63%). Se debió tramitar permiso ambiental lo que retraso la terminación de las obras.
		Entregar	11	4	-Samaniego – Nariño (Terminado falto alistamiento y puesta en marcha del sistema a cargo del ente territorial) - Dolores – Tolima (Terminado en diciembre de 2021). Sufrió retrasos en la ejecución, se terminó en diciembre, pero está pendiente socializar el alcance del proyecto con la

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Sector / Macro	Producto	Indicador	Meta	Resultado	Pendiente
					<p>comunidad para su entrega final y recepción por el ente territorial.</p> <p>- Aguachica – Cesar (63% de avance). Se debió tramitar permiso ambiental (lo que retraso la terminación de las obras.</p> <p>- Acueducto Yopal – Casanare (avance 98%). Pendiente las obras de integración, responsabilidad del ente territorial.</p> <p>-2 acueductos Unión Panamericana – Chocó. Sistemas terminados con dificultades en la operación. Pendiente recibo por parte del ente territorial)</p> <p>- Acueducto Cúcuta (Terminado. En proceso de concertación con el municipio para su entrega)</p>
	Alcantarillados	Contratar	1	1	Cumplido
		Terminar	1	1	Cumplido
		Entregar	3	2	Santa Lucia- Atlántico – Terminado en funcionamiento falta recepción de las obras por el ente territorial.
Salud	IPS	Terminar	6	2	<p>-Guaranda (Sucre) (avance 96%). Pendiente energización por deudas de la ES con el operador.</p> <p>- La Vega (Cauca) (97% de avance). Atraso del contratista.</p> <p>- Puerto Tejada (Cauca) (94%). Atraso del contratista por orden público.</p> <p>- Magüi Payan (Nariño) (85%). Atraso del contratista por orden público.</p>
		Entregar	6	1	<p>- Guaranda (Sucre). avance 96%). Pendiente energización por deudas de la ES con el operador.</p> <p>- Tibú (Norte De Santander), (Terminado).</p> <p>Puerto Tejada (Cauca) (94%). Atraso del contratista</p> <p>- La Vega (Cauca), (97%). Atraso del contratista.</p> <p>- Magüi Payan (Nariño)). (Nariño) (85%). Orden Público.</p>
Vivienda	Soluciones de Vivienda	Contratar	1157	673	<p>Rezago de 484 viviendas por los siguientes motivos:</p> <p>- 195 viviendas por incremento salario mínimo en diciembre que generó la expectativa en constructores de vivienda de interés de ajustar los procesos con SMMLV de la vigencia 2.022: en los departamentos de Atlántico (60 VIP) y Cauca (100 VIP) y los municipios de Casabianca (19 VIP), Valparaíso (10 VIP) y la Pintada (6 VIP).</p> <p>- 81 viviendas en Bolívar (61 VIP) y Tolima (20) por demoras en trámites en las entidades encargadas (Curadurías, Secretarías de Planeación, Notarías y Registro, entre otras)</p> <p>- 208 viviendas por falta de oferta inmobiliaria y de disponibilidad de suelo urbano o de expansión para la ejecución de proyectos VIP.</p> <p>Está prevista la contratación de estas 484 unidades en el 2022.</p> <p>279 están previstas contratarse finalizando el mes de enero.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Sector / Macro	Producto	Indicador	Meta	Resultado	Pendiente
		Terminar	2283	944	<p>Rezago de 1.379 viviendas por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disminución de avance de obra por el efecto de las restricciones por pandemia y paro nacional. Departamento de Nariño 416 VIP municipios de: La Cruz(54VIP cto 226 – 117VIP cto 067), Mallama (99VIP cto 079), Linares (115VIP CTO 067). Departamento de Sucre 170 VIP, municipios: Caimito(35), San Benito Abad (135) cto 0188. Departamento de Magdalena, municipio Tenerife (151VIP cto 0213).</li> <li>- Desviación en los avances de obra por desabastecimiento de materiales efecto del rompimiento de la cadena de suministro. Departamento de Nariño 40VIP municipio de Mallama cto 105-2019,</li> <li>- Suspensión de obras por problemas de Orden público. Departamento de Norte de Santander, municipio de Tibú (100VIP cto 100-2019)</li> <li>-Suspensión de contratos por efecto del fuerte invierno. Departamento de Sucre, municipio de Sucre (250 VIP cto 0220).</li> <li>- Bajo rendimiento de contratista. Departamento de Amazonas, municipio Puerto Nariño (64VIP – cto0202).</li> </ul>
		Entregar	2584	1313	<p>Rezago de 1.271 viviendas por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disminución avance de obra por el efecto de las restricciones por pandemia y paro nacional Departamento de Nariño 257VIP municipios de: La Cruz(54VIP cto 226 – 117VIP cto 067), Mallama (66VIP cto 079), Linares (20VIP cto 067). Departamento de Sucre 170 VIP, municipios: Caimito(35), San Benito Abad (135) cto 0188. Departamento de Magdalena, municipio Tenerife (151VIP cto 0213).</li> <li>- Desviación desfavorable en los avances de obra por desabastecimiento de materiales efecto del rompimiento de la cadena de suministro. Departamento de Nariño 40VIP municipio de Mallama cto 105-2019,</li> <li>- Suspensión de obras por problemas de Orden público. Departamento de Norte de Santander, municipio de Tibú (100VIP cto 100-2019)</li> <li>- Suspensión de contratos por efecto del fuerte invierno. Departamento de Sucre, municipio de Sucre (250 VIP cto 0220),.</li> <li>-Bajo rendimiento de contratista. Departamento de Amazonas, municipio Puerto Nariño (64VIP – cto0202)</li> <li>- Dificultad proceso legalización de entrega vivienda. Departamento de Nariño 95VIP, municipios de Arboleda (36VIP), Peñol (42VIP), Imués (17VIP); Departamento de Cauca 48VIP, municipio de Corinto (28VIP) y Puracé (20VIP) cto 178</li> </ul>
Medio Ambiente	POMCAS	Terminar	1	1	Cumplido
		Entregar	1	1	Cumplido

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Sector / Macro	Producto	Indicador	Meta	Resultado	Pendiente
Río Fonce	Puentes	Terminar	1	1	Cumplido
		Entregar	2	0	Pendiente cierre para entrega final.
	Obras de estabilización	Terminar	1	1	Cumplido
		Entregar	1	0	Pendiente cierre para entrega final.
Jarillón de Cali	Reforzamiento	Contratar	2.5km	2.5km	-
		Terminar	4,9km	4,22km	Pendiente 500 metros en el tramo IV por problemas de gestión predial a cargo del municipio.
		Entregar	22,78km	3,41km	Obra en funcionamiento a la espera del acta de recibo por parte de la alcaldía.
	Viviendas	Contratar	400	0	Ausencia de suelo y de oferta de vivienda a 70SMLV.
		Terminar	820	340	Baja asignación de viviendas usadas a través de la estrategia de Carta cheque a cargo del municipio de Cali
		Entregar	820	488	
	Obras (PTAR, PTAP)	Terminar	2	0	Para la finalización de la Obra se requiere unos niveles bajos de metros cúbicos. El invierno registrado en los meses de septiembre y octubre retrasaron la terminación y modificaron la entrega.
		Entregar	2	0	
Canal del Dique	Centro poblados reforzados	Contratar	1	1	Cumplido
		Terminar	1	1	Cumplido
		Entregar	2	2	Cumplido
	Metros Dique	Contratar	639	639	Cumplido
		Terminar	639	639	Cumplido
		Entregar	918	918	Cumplido
	Gestión Predial	Entregar	83%	77%	-
	Documentos Estructuración Fase II	Terminar	2	2	Cumplido
Entregar		2	2	Cumplido	
Gramalote	Equipamientos	Terminar	4	3	Pendiente Casa de la Cultura - Sacúdete. Se registraron suspensión en los meses de abril y Mayo por paro nacional y se afectó la dinámica de ejecución por desabastecimiento de materiales.
		Entregar	4	2	Pendiente Casa de la Cultura y Casa del Campesino. Se registraron suspensión en los meses de abril y Mayo por paro nacional y se afectó la dinámica de ejecución por desabastecimiento de materiales.
	Vivienda	Terminar	128	0	Se declaro el incumplimiento al Contratita UTNG lo que impidió la terminación inicialmente programada.
		Entregar	150	15	128 viviendas se declaró el incumplimiento al Contratita UTNG lo que impidió la terminación inicialmente programada. 7 terminadas se encuentra en proceso de escrituración y entrega a los beneficiarios. Prevista entrega en el primer semestre del año.
Mojana	Diseños muros	Terminar	2	0	No se cumplió la terminación ni entrega de los diseños detallados en la fecha prevista por incumplimiento del contratista.
		Entregar	2	0	
	SENA (Fase 1)	Terminar	0,6	0,55	-
		Entregar	0,6	0,55	-
	Acompañamiento social	Contratar	2	0	Pendiente avanzar en los dos proyectos de vivienda Achí y San Benito como hitos para dar inicio al proceso de contratación del acompañamiento.
Proy. React.	Terminar	3	3	-	

Sector / Macro	Producto	Indicador	Meta	Resultado	Pendiente
Reactivación económica		Entregar	2	1	Pendiente liquidación para culminar el proceso de entrega del proyecto de reactivación Cauca.
	Proyecto Inclusión Yati	Contratar	1	0	El trámite de traslado de recursos y aprobación del proyecto de inversión culminó el 30 de noviembre, lo que hizo inviable la contratación prevista en el año 2021.
	Acomp. Social /Gr/MPox	Entregar	1	1	-

## 4.1. Área Subgerencia de Riesgo

En la Subgerencia de Riesgos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



### Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS** Portafolio/Programa/Proyecto: **LA MOJANA**



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA09_Terminar y entregar diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEA09)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	# 1	2	0	0	0	2	0
AEA10_Construir SENA Municipio de Majagual - SUCRE	(AEA10)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	# 1	60	0	0	0	60	54.5
AEA11_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA11)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	# 1	2	0	0	2	0	0

## Bitácora de Seguimiento

(AEA09)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador

Diciembre

En la actualidad se cuenta con los contratos vigentes FA-IC-I-F-140 de 2020 y su correspondiente interventoría FA CD I F 146 de 2020.

El proyecto cuenta con dos etapas, la etapa 1 corresponde a la culminación de los diseños de detalle que, a su turno contiene tres versiones a saber (versión P, versión A y versión 0), y la etapa 2 contiene a su turno una fase de preconstrucción y una fase de construcción.

El contrato prevé la entrega de tres versiones en la etapa de diseños, la versión P fue aprobada por la interventoría el 16 de diciembre de 2020, posteriormente la versión A, que corresponde al informe de avance de ingeniería de detalle, fue aprobada 01 de julio de 2021.

El porcentaje de avance de la etapa de diseños es de 85,52% para Magangué y 86.63% para San Marcos.

Sobre la versión final (Versión 0) que corresponde a los diseños de detalle que permiten la ejecución de las obras, el contratista ha manifestado dificultades en su desarrollo, ante lo cual se han presentado los siguientes hechos:

El 19 de noviembre de 2021, se suscribió la suspensión N° 2, desde el 20 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021. La suspensión se motivó en la finalidad del Estado de garantizar la ejecución de los proyectos, ante lo cual el contratista presentó una solicitud de modificación que haga viable para él, la culminación del proyecto y solicita la suspensión del contrato para que la entidad pueda estudiar dicha solicitud.

El 30 de noviembre de 2021, se suscribió el acta de suspensión N° 3, para el periodo comprendido



entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre de 2021 motivada con el fin de atender lo requerido por el Fondo Adaptación, por parte de la Unión Temporal San Marcos 2020, la revisión y emisión del concepto de la interventoría y la evaluación de la entidad, para determinar la procedencia de la prórroga del contrato, con el fin de que prevalezca el interés general, se cumpla los fines y funciones del Estado, la Interventoría recomendó la aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de obra FA-IC-I-F-140-2020, en el sentido de tramitar su respectiva suspensión como medida provisional y excepcional.

- El 14 de diciembre de 2021 se suscribió el acta de ampliación de la suspensión N° 3 a los contratos, para el periodo comprendido entre el 16 de diciembre y el 05 de enero de 2021 "Teniendo en cuenta que en el Fondo Adaptación en su comunicado requirió que se allegará "la evidencia documental (..) y según lo indicado por la Unión Temporal San Marcos 2020, en el comunicado del asunto en cuanto que (...) el tiempo de suspensión ha resultado insuficiente para culminar con el ejercicio de recopilación de información técnica y documental encaminada a identificar de forma clara la relación entre las causas aducidas en el documento de solicitud de prórroga y el efecto que tuvo para cada actividad del cronograma", con el objeto de atender lo requerido por el Fondo Adaptación, por parte de la Unión Temporal San Marcos 2020, la revisión y emisión del concepto de la interventoría y la evaluación de la entidad, para determinar la procedencia de la prórroga del contrato, con el fin de que prevalezca el interés general, se cumpla los fines y funciones del Estado, la Interventoría recomendó la aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de obra FA-IC-I-F-140- 2020, en el sentido de tramitar su respectiva suspensión como medida provisional y excepcional.

Teniendo en cuenta lo anterior y a la luz del estado de ejecución del contrato, en la actualidad se encuentra en curso la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle.

De lo anterior se tiene que la entidad, ha accedido a las solicitudes de suspensión presentadas por el contratista con la única finalidad de posibilitar la ejecución del proyecto a través de los contratos vigentes en la medida que sea posible.

En la actualidad se cuenta con los contratos vigentes nro. FA IC I F 140 de 2020 y su correspondiente interventoría nro. FA CD I F 146 de 2020.

El proyecto cuenta con dos etapas, la etapa 1 corresponde a la culminación de los diseños de detalle que, a su turno contiene tres versiones a saber (versión P, versión A y versión 0), y la etapa 2 contiene a su turno una fase de preconstrucción y una fase de construcción.

El contrato prevé la entrega de tres versiones en la etapa de diseños, la versión P fue aprobada por la interventoría el 16 de diciembre de 2020, posteriormente la versión A, que corresponde al informe de avance de ingeniería de detalle, fue aprobada 01 de julio de 2021.

El porcentaje de avance de la etapa de diseños es de 85,52% para Magangué y 86.63% para San Marcos.

Sobre la versión final (Versión 0) que corresponde a los diseños de detalle que permiten la ejecución de las obras, el contratista ha manifestado dificultades en su desarrollo, ante lo cual se han

presentado los siguientes hechos:

El 19 de noviembre de 2021, se suscribió la suspensión N° 2, desde el 20 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021. La suspensión se motivó en la finalidad del Estado de garantizar la ejecución de los proyectos, ante lo cual el contratista presentó una solicitud de modificación que haga viable para él, la culminación del proyecto y solicita la suspensión del contrato para que la entidad pueda estudiar dicha solicitud.

El 30 de noviembre de 2021, se suscribió el acta de suspensión N° 3, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre de 2021 motivada con el fin de atender lo requerido por el Fondo Adaptación, por parte de la Unión Temporal San Marcos 2020, la revisión y emisión del concepto de la interventoría y la evaluación de la entidad, para determinar la procedencia de la prórroga del contrato, con el fin de que prevalezca el interés general, se cumpla los fines y funciones del Estado, la Interventoría recomendó la aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de obra FA-IC-I-F-140-2020, en el sentido de tramitar su respectiva suspensión como medida provisional y excepcional.

El 14 de diciembre de 2021 se suscribió el acta de ampliación de la suspensión N° 3 a los contratos, para el periodo comprendido entre el 16 de diciembre y el 05 de enero de 2021 "Teniendo en cuenta que en el Fondo Adaptación en su comunicado requirió que se allegará "la evidencia documental (..) y según lo indicado por la Unión Temporal San Marcos 2020, en el comunicado del asunto en cuanto que (...) el tiempo de suspensión ha resultado insuficiente para culminar con el ejercicio de recopilación de información técnica y documental encaminada a identificar de forma clara la relación entre las causas aducidas en el documento de solicitud de prórroga y el efecto

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>que tuvo para cada actividad del cronograma", con el objeto de atender lo requerido por el Fondo Adaptación, por parte de la Unión Temporal San Marcos 2020, la revisión y emisión del concepto de la interventoría y la evaluación de la entidad, para determinar la procedencia de la prórroga del contrato, con el fin de que prevalezca el interés general, se cumpla los fines y funciones del Estado, la Interventoría recomendó la aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de obra FA-IC-I-F-140- 2020, en el sentido de tramitar su respectiva suspensión como medida provisional y excepcional.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior y a la luz del estado de ejecución del contrato, en la actualidad se encuentra en curso la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle.</p> <p>De lo anterior se tiene que la entidad, ha accedido a las solicitudes de suspensión presentadas por el contratista con la única finalidad de posibilitar la ejecución del proyecto a través de los contratos vigentes en la medida que sea posible.</p>
--	--

## Bitácora de Seguimiento

(AEA10)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	Enero	<p>La ejecución de las obras de la etapa I, se encuentra finalizado por vencimiento de plazo, sin el cumplimiento satisfactorio del alcance. En comité operativo del convenio No. 018 de 2017, la ANIM informa que fue impuesta la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista Craing Ltda., sin embargo, debido al no pago por el contratista y la aseguradora como garante, la ANIM y la Fiduciaria se encuentran en ejecución del respectivo procedimiento de cobro judicial al contratista y para el caso de la aseguradora, una Acción de Protección al</p>
--	-------	---

	<p>Consumidor ante la Superintendencia Financiera.</p> <p>El 26 de enero de 2021, se desarrolló el comité operativo No 21 del convenio, donde la ANIM manifiesta que ya se surtió el proceso de selección de los dos contratistas, de obra (AGOPLA SAS) e interventoría (GAVINCO SAS), para la terminación de las obras de FASE I, y se procederá con la formalización de los respectivos contratos, visita de obra y acta de inicio, para lo que se espera cumplir con el cronograma originalmente establecido, esperando dar inicio en los primeros días de febrero. Adicionalmente, se informa el estado del proceso de reintegro de los dineros pagados en exceso al contratista CRAING por costos fijos, para el cual, se presenta un resumen y se confirma el valor final de solicitud de reintegro, que corresponde a 214 millones de pesos, con lo que la Fiduciaria ha ajustado el acta de liquidación del contrato, para proceder a realizar las acciones legales para su cobro. El FONDO seguirá realizando un seguimiento al desarrollo de este procedimiento. En el mes anterior se adelantó la sexta sesión (17 de diciembre) de audiencia de mediación, de acuerdo con el acompañamiento que actualmente realiza la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde se establece que han sido cumplidos los compromisos establecidos en la mediación, con lo que se da por terminada y exitosa esta diligencia de mesa de mediación, y se recibió la versión final del documento de conclusión el 29 de enero de 2021. De igual forma, el Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio. Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 21-ENE), con un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) es del</p>
--	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>83.5% y planeado de 81.9%, para una diferencia (atraso) de 1.6%. El saldo a 31 de diciembre de 2020 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de \$3,649,411,975.16, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,350,588,024.84, por ende, porcentaje de ejecución del 54.38%</p>
	Febrero	<p>El 03 de febrero de 2021 se realizó el comité fiduciario No. 05, donde se presentó el estado financiero del proyecto a corte 31 de diciembre de 2020, en la parte técnica, la ANIM manifiesta que ya se surtió el proceso de legalización de los contratos de obra (AGOPLA SAS) e interventoría (GAVINCO SAS), para la terminación de las obras de fase I, y se procederá con la suscripción de las respectivas actas de inicio, que se proyecta se realicen en la primera semana de febrero. Sin embargo, a la fecha de este reporte, no se tiene conocimiento de la suscripción de dichos documentos e inicio de la obra, situación que es preocupante en especial para el cumplimiento del cronograma establecido para la terminación de las obras de fase I. El Fondo ha insistido de manera formal, por medio de varias comunicaciones, en que se le informe y actualice sobre el inicio de las obras, sin embargo, la ANIM no ha sido concluyente al respecto, lo cual, se espera sea subsanado en el siguiente comité operativo a desarrollarse en el mes de marzo de 2021.</p> <p>El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio. Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 21-FEB), con un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) del 83.17% y planeado de 86.30%, para una diferencia (atraso) de 3.13%. El saldo a 31 de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>enero de 2021 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de \$3,642,349,175.13, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,357,650,824.87, por ende, porcentaje de ejecución del 54.47%. En el mes de enero fue finalmente apropiado el saldo de recursos aportados por el Fondo al convenio, los cuales, han sido destinados para el contrato de obra para la terminación de la fase I del proyecto.</p>
Marzo	<p>En el comité operativo No. 22, desarrollado el 10 de marzo de 2021, la ANIM manifiesta que se han tenido inconvenientes para la generación de las garantías (pólizas) de la obra, pero se espera la firmar del acta de inicio el día 10 de marzo de 2021, adicionalmente, se suscribió una cesión de contratista de obra y que se encuentra en revisión el cronograma de ejecución para optimizar los tiempos, debido al retraso en el inicio de la obra. Pese a lo manifestado en el comité operativo, a la fecha no se tiene conocimiento de la suscripción del acta de inicio de la obra, en especial para el cumplimiento del cronograma establecido para la terminación de las obras de fase I. Desde el Fondo se ha insistido de manera formal, por medio de varias comunicaciones, en que se le informe y actualice sobre el inicio de las obras. Sin embargo, la ANIM no ha sido concluyente al respecto y el flujo de información no ha sido oportuno. Adicionalmente, se sigue realizando seguimiento al proceso de reintegro de los dineros pagados en exceso al contratista CRAING por costos fijos, del cual, no se recibe más información en el comité operativo 22, continuando el desarrollo de la demanda que ha sido interpuesta para el cobro de la cláusula penal pecuniaria y el reintegro del mayor costo pagado al contratista Craing Ltda. De igual forma, el Fondo, sigue realizando desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro de que sean tomadas</p>

	<p>todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p> <p>El 29 de marzo, se recibió comunicación (email) por parte de la CGR, mencionando que por instrucciones expresas del Comité de aprobación de proyectos de la estrategia Compromiso Colombia, este proyecto fue incluido como un plan operativo que lidera la GDC de Sucre, para lo cual, el FONDO realizará seguimiento y acompañamiento a esta actividad.</p> <p>Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente periodo, un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) del 83.17% y planeado de 89.60%, para una diferencia (atraso) de 6.43%.</p> <p>El saldo a 28 de febrero de 2021 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de \$3,640,094,766.52, con lo cual, el valor ejecutado estimado total sería de \$4,359,905,233.48, por ende, un porcentaje de ejecución del 54.50% de los recursos aportados por el FONDO.</p>
Abril	<p>Para el mes de abril de 2021 no se realizó comité operativo, pese a varias solicitudes realizadas por la supervisión. Finalmente, se tiene programada la realización de los comités operativo y fiduciario el 13-MAY. En la misma línea de lo expresado previamente, la supervisión realizó varias solicitudes de información para conocer el estado del proyecto, En atención a lo anterior, la ANIM, mediante correo electrónico recibido el pasado 19 de abril de 2021, (radicado Fondo No. R-2021-0005505) informó sobre la suscripción el 08 de abril de 2021 del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría para la terminación de la fase I del proyecto. Debido al retraso en el inicio de la obra (del orden de casi 60 días), y que la fecha de finalización supera el plazo actual del convenio, se</p>



		<p>ha solicitado (Rad E-2021-003365) a la ANIM que se presente un plan de contingencia para subsanar esta situación y normalizar la ejecución del proyecto.</p> <p>Adicionalmente, el Fondo sigue realizando seguimiento al proceso de reintegro del mayor valor pagado al contratista CRAING por costos fijos, sobre lo cual, en solicitud (E-2021-002664 de 14-ABR) de programación de comité operativo No 23, se ha indicado que sea incluido este aspecto en el orden del día. El 30 de Abril de 2021 se recibieron los dos primeros informes semanales de interventoría de las obras de terminación de Fase I, donde, para fecha de corte 24-ABR se reporta que el avance programado del contrato es de 1.38% y Ejecutado es de 0.59%, para una desviación de 0.79%. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p> <p>Por otro lado, para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 20-ABR), con un porcentaje actual programado del proyecto (duración) del 92.57% y ejecutado de 84.43%, para una diferencia(atraso) de 8.14%. El saldo a 31 de marzo de 2021 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de \$3,633,996,059.03, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,366,003,940.97, por ende, porcentaje de ejecución del 54.58% de los recursos aportados por el FONDO.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>En el presente periodo se realizó el comité operativo No 23 (24-MAY), donde se informó por parte de la ANIM, que se han presentado algunos atrasos debidos a la dificultad de adquirir algunos</p>

materiales (en especial, el acero) y el transporte a la obra por la situación actual de orden público en el País. Debido a lo anterior, la ANIM presentará un plan de contingencia para normalizar la ejecución de las obras, la respectiva solicitud de modificación del convenio, ya que se va a vencer el plazo actual (27-JUN), sin la finalización de las obras y que tendrán como referencia el respectivo plan de contingencia. Adicionalmente, en referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA) por costos fijos, La ANIM ha mencionado que ha iniciado un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor. El 24 de mayo de 2021 se realizó el comité Fiduciario No 6, donde se presentaron por parte de la Fiduciaria el estado del patrimonio autónomo, sobresaliendo que, en el periodo de marzo de 2021, se presentaron pérdidas del ejercicio y que se espera una condición similar para el mes de mayo de 2021, por lo anterior, se realizará una reunión conjunta para evaluar las acciones a realizar en referencia a esta situación.

El 25 de mayo se recibieron los informes semanales 3 a 6 de interventoría de las obras de terminación de fase I, donde, para fecha de corte 22 de mayo se reporta que el avance programado del contrato es de 13.25% y Ejecutado es de 6.29%, para una desviación de 6.96%. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Por otro lado, para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 22-MAY), con un porcentaje actual programado del proyecto (duración) del 96.20% y ejecutado de 84.87%, para una diferencia(atraso) de 11.33%. El saldo a 30 de abril de 2021, según último extracto de

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,637,796,609.87, con lo cual, el ejecutado estimado total sería de \$4,362,203,390.13, por ende, porcentaje de ejecución del 54.53% de los recursos aportados por el FONDO.</p>
	Junio	<p>El 25 de junio se formalizó la modificación contractual No 2 del Convenio No. 018 de 2017, correspondiente a una prórroga por un (1) año y cuatro (4) meses, para contar finalmente, con un plazo total del convenio de cuatro (4) años y ocho (8) meses y fecha de terminación 27 de octubre de 2022. En el marco de la solicitud de modificación contractual presentada por la ANIM, se incluyó un plan de acción para la culminación de las obras (donde se establecen algunas acciones para normalizar la ejecución de las obras), siendo la nueva fecha de terminación del contrato de obra de fase I el 07 septiembre de 2021. Adicionalmente, en la solicitud la ANIM proyecta que la etapa precontractual de contratación de la Fase II se realice entre octubre de 2021 y enero de 2022, y la ejecución de las obras de fase II entre febrero y agosto de 2022 y finalmente, la liquidación de contratos de obra e interventoría a octubre de 2022. La ANIM en el marco de solicitud también manifiesta que no se requerirán de recursos adicionales para la finalización de las obras de fase I. En el presente mes no se realizó comité operativo.</p> <p>En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA) por costos fijos, la ANIM en el periodo anterior había mencionado que inició un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor, se ha recibido actualización sobre este procedimiento, el cual, se espera solicitar en el marco del siguiente comité operativo. En el mes de mayo se presentó nuevamente rendimientos negativos (pérdidas del</p>

		<p>orden de \$2 millones de pesos) del ejercicio, para lo cual, el FONDO solicitó una reunión para revisar este aspecto, la cual, se realizó el 30-JUN, con la participación de la fiduciaria, quién informó sobre las expectativas del mercado, mencionando posibles condiciones estables al menos hasta el mes de septiembre de 2021. Con base en el último informe semanal (No. 11) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 26-JUN se reporta que el avance programado del contrato es de 38.27% y ejecutado es de 22.05%, para una desviación (atraso) de 22.05%. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p> <p>Por otro lado, para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 19-JUN), con un porcentaje actual programado del proyecto (duración) del 99.17% y ejecutado de 85.83%, para una diferencia (atraso) de 13.34%. Sin embargo, es importante mencionar que debido a la formalización del otrosí No 2 del contrato se viene adelantando la actualización de la nueva línea base (No 3) de seguimiento, la cual, se espera quede formalizada en el mes de julio. El saldo a 31 de mayo de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,635,479,554.96, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,364,520,445.04, por ende, porcentaje de ejecución del 54.56% de los recursos aportados por el FONDO</p>
	Julio	La ANIM informa que se evidencia un atraso en la ejecución de la Fase 1 causado por la dificultad en la consecución de acero en las cantidades requeridas (los proveedores manifestaron tener

limitaciones de cantidades en los despachos), lo cual afectó a su vez el avance en la ejecución de la estructura y demás actividades dependientes. Por lo cual, informa que contratista, interventoría y ANIM se encuentran en el proceso de estudio de pertinencia, análisis de tiempos y rendimientos, para proseguir con la solicitud de prórroga, la cual será radicada en los próximos días, novedades que serán presentadas en el siguiente comité operativo que se tiene programado para el 05-AGO.

En el presente mes no se realizó comité operativo. En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA.) por costos fijos, la ANIM informa que dio inicio a un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor.

Con corte al 24 julio 2021, y según se presenta en el último informe semanal (No. 15) de interventoría de las obras de terminación de fase I, el avance programado del contrato es de 43.64% y ejecutado de 38.00%, para una desviación (atraso) de 5.64%. Es importante mencionar que los valores de avance programado se encuentran en revisión por parte de ANIM, por lo mencionado previamente (posible prórroga), por lo cual, no se cuenta con un valor preciso real a la fecha. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Por otro lado, En el seguimiento que se realiza en PSA del avance del convenio, y una vez actualizada la línea base No 03 el pasado 13 de julio de 2021, con base en la respectiva modificación contractual realizada el 25-JUN, se identifica que el porcentaje

		<p>planeado actual del proyecto (duración) es 76.41% y ejecutado de 69.59%, para una diferencia(atraso) de 6.82%, a fecha de corte 17 de julio de 2021. El saldo a 31 de mayo de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,638,874,720.33, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,361,125,279.67, por ende, porcentaje de ejecución del 54.51% de los recursos aportados por el FONDO.</p>
	<p>Agosto</p>	<p>El 05 de agosto se realizó, el comité operativo No 24, donde se informa por parte de la ANIM que se encuentran realizando las verificaciones y ajustes para la reprogramación de los hitos del contrato y en legalización de la suscripción de la modificación del contrato de obra, y se encuentra en revisión de lo pertinente para la interventoría. Adicionalmente, en el marco del comité, la ANIM presenta el Análisis Económico Operatividad Fase 1, por valor estimado de \$1.507.148.500 (incluidos los costos directos e indirectos asociados al contrato de obra, y los costos de la interventoría), recursos que podrían ser apropiados de los recursos aportados por el SENA, se menciona que estas actividades para dejar operativa la fase I del proyecto no afectarán el plazo actual del contrato de obra y se podría realizar en el tiempo de la prórroga que se encuentra en legalización.</p> <p>El 06 de agosto de 2021, se suscribió la modificación contractual No. 3 del contrato de obra para la terminación de la Fase I, donde fue realizada la prórroga por 67 días, teniendo un plazo final hasta el 13 de octubre de 2021.</p> <p>Adicionalmente, en el presente periodo, se realizó el comité fiduciario No. 7, el 26 de agosto, donde se menciona que aún no se ha suscrito la modificación contractual de la interventoría de obra, y se presenta un registro fotográfico actualizado de la misma. Se solicita a ANIM la</p>

	<p>programación del comité operativo del mes de septiembre.</p> <p>En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAINING LTDA.) por costos fijos, La ANIM en junio de 2021 se había mencionado que inició un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor, no se ha recibido actualización sobre este procedimiento, el cual, se espera solicitar en el marco del siguiente comité operativo. Con base en el último informe semanal (No. 20) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 28 de agosto se reporta que el avance programado del contrato es de 48,9% y ejecutado de 38,92%, para una desviación de 9.98%. Esta situación es preocupante, teniendo en cuenta que en el presente mes se realizó la respectiva reprogramación de actividades a acorde a la prórroga suscrita y ya a finales del mes se cuenta con un atraso del orden del 10%. Se consultará sobre esta situación y las respectivas medidas a implementar por parte de la ANIM para normalizar la ejecución de la obra.</p> <p>El Fondo, sigue realizando, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p> <p>Por otro lado, en el seguimiento que se realiza en PSA del avance del convenio, se identifica que el porcentaje planeado actual del proyecto (duración) es 79.42% y ejecutado de 70.06%, para una diferencia de 9.36%. El saldo a 31 de julio de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,503,179,315.38, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,496,820,684.62, por ende,</p>
--	---

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		porcentaje de ejecución del 56.21% de los recursos aportados por el FONDO.
Septiembre		<p>Se suscribió el 3 de septiembre la modificación del contrato de interventoría, con la inclusión de una prórroga por dos meses y seis días calendario, para un plazo total de siete meses y seis días, también fue incluida una adición por valor de \$94.838.500, para un valor total de \$307.163.500 (IVA Incluido).</p> <p>En el presente mes no se realizó comité operativo, pese a las solicitudes realizadas por el Fondo Adaptación para su programación. Se reciben algunas comunicaciones de la ANIM en referencia al Análisis Económico para que una vez sea concluida la Fase I esta sea operativa, por valor final estimado de \$2.183.316.548 (incluidos los costos directos e indirectos asociados al contrato de obra para PTAR, PTAP, Urbanismo andenes), recursos que podrían ser apropiados de los recursos aportados por el SENA, de manera inicial la ANIM había mencionado que estas actividades para dejar operativa la fase I del proyecto no afectarán el plazo actual del contrato de obra, sin embargo, no se cuenta con definición sobre este aspecto a la fecha. Se solicita a ANIM la programación pronta del comité operativo.</p> <p>En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA.) por costos fijos, La ANIM en junio de 2021 se había mencionado que inició un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor, no se ha recibido actualización sobre este procedimiento, el cual, se espera solicitar en el marco del siguiente comité operativo. Con base en el último informe semanal (No. 24) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 26-SEP se reporta que el avance programado del contrato es de 73.5%, avance ejecutado 51.84%, por ende, un 21.51% de diferencia (atraso). Esta situación es</p>



crítica, teniendo en cuenta el atraso mencionado y que a la fecha se cuenta con una ejecución algo mayor al 50% del alcance inicial del contrato, con lo cual, es muy probable que no se cumpla con el plazo actual (13 de octubre de 2021), para la culminación de las obras en el 100% del alcance pactado, e inclusive sobre las obras complementarias que se espera ejecutar en esta fase para la operatividad. La ANIM también ha informado que pese a que algunas situaciones presentadas en obra (en especial, problemas de orden público y condiciones climatológicas) que han afectado la ejecución, y que no son responsabilidad del contratista, este no ha tomado las acciones respectivas de manera oportuna, por lo cual, ha solicitado a la interventoría presente un informe de presunto incumplimiento por parte del contratista. Sin embargo, a la fecha no se conoce el estado actual de este proceso.

Debido a todas estas situaciones, el Fondo ha solicitado a la ANIM que se evalúe de manera detallada los costos y tiempo necesarios para culminar las obras de Fase I y el convenio de manera satisfactoria, y en especial, se implementen las respectivas medidas para normalizar la ejecución de la obra. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los objetivos del convenio.

En el seguimiento que se realiza en PSA del avance del convenio, se identifica que el porcentaje planeado actual del proyecto (duración) es 82.04% y ejecutado de 71.01%, para una diferencia (atraso) de 11.03%, a fecha de corte 19 de septiembre de 2021. El saldo a 31 de agosto de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>Autónomo del proyecto, es de \$3,505,786,133.26, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,494,213,866.74, por ende, porcentaje de ejecución del 56.18% de los recursos aportados por el FONDO</p>
	Octubre	<p>El contrato inicial de las obras de la etapa I, se encuentra finalizado por vencimiento de plazo, sin el cumplimiento satisfactorio del alcance del mismo, para lo cual, la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, de acuerdo a lo informado por parte de la ANIM, fue impuesta la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista CRAING LTDA Ltda., sin embargo, debido al no pago por el contratista y la aseguradora como garante, la ANIM y la Fiduciaria se encuentran en ejecución del respectivo procedimiento de cobro judicial al contratista y para el caso de la aseguradora, una Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia Financiera. El 08 de abril de 2021 se dio inicio al contrato de obra e interventoría para la terminación de la Fase I.</p> <p>El 13 de octubre de 2021, se suscribió la modificación contractual No. 4 del contrato de obra para la terminación de la Fase I, donde fue realizada la prórroga por dos meses, estableciendo un plazo final hasta el 13 de diciembre de 2021. Se encuentra en trámite la correspondiente modificación del contrato de interventoría, acorde a la última prórroga realizada al contrato de obra, la ANIM ha estimado un valor de \$84,930,000 para adicionar a este contrato.</p> <p>En el presente mes se realizó comité operativo No. 25 el 21 de octubre de 2021, donde la ANIM puso a consideración del comité la aprobación de la apropiación de algunos recursos estimados a ejecutarse en la Fase II, para que una vez sea concluida la Fase I, esta sea operativa, esto por valor final estimado de \$2.183.316.548 (incluidos</p>

los costos directos e indirectos asociados al contrato de obra para PTAR, PTAP, Urbanismo y andenes), para lo cual, inicialmente, EL SENA menciona que aprueba esta apropiación, y posteriormente, el Fondo se adhiere a esta aprobación, sin embargo, se resalta la importancia que se estime los costos para ejecutar la fase II y se pueda culminar satisfactoriamente el convenio. Adicionalmente, la ANIM solicita en el marco del comité que se apruebe la apropiación de los recursos para la gestión técnica de la ANIM. Donde, se propone desde el Fondo apropiar los recursos de gestión técnica en proporción a las actividades a adelantar de la fase II a la Fase I, para que no quede la fase II sin asistencia técnica, para lo cual, la ANIM menciona que asegura que no quedará sin asistencia técnica la fase II como se ha venido realizando en la Fase I. Finalmente, se aprueba en el comité la apropiación de estos recursos, con base en esto se espera se realice en el corto plazo la modificación contractual del convenio para formalizar y disponer de esta apropiación de recursos.

En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA.) por costos fijos, la ANIM en el marco del comité operativo No. 25 informa: que el 12 de julio de 2021 el Juzgado 29 Civil de Circuito de Bogotá admite la demanda, que el 13 de octubre de 2021 el Juzgado 29 Civil de Circuito de Bogotá dio por contestada la demanda, aceptó el trámite de excepciones previas e inadmitió el llamamiento en garantía y ordenó subsanarlo. Ya que CRAING no ha cumplido con la carga del artículo 78 del CGP ni del decreto 806 de 2020 no se conoce el contenido de la contestación a la demanda ni del llamamiento en garantía. Sobre la demanda para el cobro de la cláusula penal pecuniaria menciona en el comité operativo que: El 22 de junio de 2021 se presentó memorial de impulso procesal solicitando al

despacho que avance con el trámite, una vez el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá corra traslado de la contestación de la demanda se cuenta con término de cinco 5 días hábiles para que el demandante se pronuncie frente a las excepciones de mérito alegadas por el demandado y se soliciten nuevas pruebas en relación con estas, El memorial de pronunciamiento frente a las excepciones de mérito propuestas por CRAING LTDA ,se encuentra listo para ser presentado una vez el Juzgado corra el traslado. Con base en el último informe semanal (No. 29) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 31-OCT se reporta que el avance programado del contrato es de 64.14%, avance ejecutado 67.85%, por ende, un 3.71% de diferencia (adelanto). Es importante mencionar que los porcentajes programados fueron ajustados, acorde a la prórroga formalizada el presente mes al contrato de obra.

El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los objetivos del convenio.

Por otro lado, En el presente periodo se realizó la actualización de la línea Base (No.4) de PSA, y cuyo seguimiento del avance del convenio, se identifica que el porcentaje planeado actual del proyecto (duración) es 83.12% y ejecutado de 73.69%, para una diferencia(atraso) de 9.43%, a fecha de corte 21 de octubre de 2021.

El saldo a 30 de septiembre de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$2,606,213,717.07, con lo cual, el ejecutado estimado total sería

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>\$5,393,786,282.93, por ende, porcentaje de ejecución del 67.42% de los recursos aportados por el FONDO.</p> <p>En el presente mes no se realizó el seguimiento a los compromisos establecidos en Plan Especial de Reacción (PER), ya que este es remitido a la gerencia de manera bimestral, siendo el próximo programado para el 26-NOV-2021</p>
Noviembre	<p>El contrato inicial de las obras de la etapa I, se encuentra finalizado por vencimiento de plazo, sin el cumplimiento satisfactorio del alcance del mismo, para lo cual, la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, de acuerdo a lo informado por parte de la ANIM, fue impuesta la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista CRAING LTDA Ltda., sin embargo, debido al no pago por el contratista y la aseguradora como garante, la ANIM y la Fiduciaria se encuentran en ejecución del respectivo procedimiento de cobro judicial al contratista y para el caso de la aseguradora, una Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia Financiera. El 08-ABR-2021 se dio inicio al contrato de obra e interventoría para la terminación de la Fase I. El 13 de octubre de 2021, se suscribió la modificación contractual No. 4 del contrato de obra para la terminación de la Fase I, donde fue realizada la prórroga del mismo por dos meses, teniendo un plazo final hasta el 13-DIC-2021. El 16-NOV-2021 se realiza la suscripción del otrosí No 5 del contrato de obra No. 017-002-2021 para la finalización de la Fase I, donde se incluyen algunos ítems nuevos de obra y se eliminan otros. Es importante mencionar que se presenta un balance presupuestal de estos ítems, con lo cual, no se generan adiciones de recursos al contrato. Se realiza el 12-NOV-21 la modificación No 2 del contrato de interventoría, acorde a la última prórroga realizada al contrato de obra, por un valor de \$84,930,000 para adicionar a</p>

este contrato (Costo total \$392.093.500,00) y prórroga de 60 días, para fecha de terminación 13 de enero de 2022. En el presente mes no se realizó comité operativo. Sin embargo, en el marco del comité fiduciario realizado el 24-NOV-21, en el componente técnico, la ANIM presentó el estado de la contratación derivada y un registro fotográfico del estado actual de la obra, para lo cual, el Fondo el Fondo manifiesta la preocupación por la demora en la formalización de las modificaciones contractuales asociadas a las aprobaciones realizadas en el comité operativo 25, que no han sido adelantadas a la fecha, y las posibles consecuencias económicas y en tiempo que esto pueda acarrear al proyecto, y por último, por las diferencias identificadas entre los diseños aprobados y los ajustes que se han venido desarrollando en la ejecución de las obras de fase I. Lo anterior, es importante que se trate en el próximo comité operativo, que se tiene programado el próximo para el 02-DIC-2021 de manera presencial en Bogotá.

En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA.) por costos fijos, La ANIM no ha informado para el presente periodo alguna actualización sobre este periodo, igualmente, sobre el estado del cobro de la cláusula penal pecuniaria, ambos aspectos que fueron solicitados (radicado No. E-2021-017665 del 05-NOV) fueran incluidos en el próximo comité operativo

Con base en el último informe semanal (No. 33) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 28-NOV se reporta que el avance programado del contrato es de 90.37%, avance ejecutado 82.41%, por ende, un 7.96% de diferencia (atraso). Es importante mencionar que los porcentajes programados fueron ajustados, acorde a la prórroga formalizada al contrato de

		<p>obra. Es relevante mencionar que el avance en la ejecución presentado en los informes de interventoría recibidos es crítico, ya que se cuenta con un atraso en las obras del orden del 8%, y una ejecución cercana al 82%, se esperan revisar estos aspectos en el próximo comité operativo, donde se espera la ANIM plantee las acciones a desarrollar para la culminación de las obras de Fase I y en general del convenio. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los objetivos del convenio.</p> <p>Por otro lado, En el presente periodo se realizó el seguimiento del avance en PSA del convenio, donde se identifica que el porcentaje planeado actual del proyecto (duración) es 84.61% y ejecutado de 75.21%, para una diferencia(atraso) de 9.40%, a fecha de corte 21-NOV-2021. El saldo a 31 de octubre de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$1,745,704,173.85, con lo cual, el ejecutado estimado total sería de \$6,254,295,826.15, por ende, porcentaje de ejecución del 78.18% de los recursos aportados por el FONDO.</p> <p>En el presente mes se realizó el 26-NOV-2021 el informe de seguimiento a los compromisos establecidos en Plan Especial de Reacción (PER). Ya que este informe es remitido a la gerencia de manera bimestral, será el próximo programado para el 26-ENE-2022</p>
	Diciembre	El proyecto se desarrolla en el marco del convenio 018 de 2017, suscrito entre el SENA, la Agencia Nacional Inmobiliaria- ANIM y Fondo Adaptación,

en el cual se establece que la ejecución será realizada por la ANIM.

Así las cosas, la ANIM constituyó un patrimonio autónomo, a través del cual, por instrucciones de dicha Agencia, se realiza la contratación derivada para la ejecución del proyecto.

Es preciso indicar que el proyecto cuenta con dos fases, la primera, financiada con el aporte del Fondo Adaptación, comprende los siguientes cuatro (4) ambientes de aprendizaje: Agroindustrial, Acuícola, Área Administrativa y Bienestar, así como los servicios asociados, esto es movimiento de tierras, tanque, PTAR, PTAP, redes externas y RCI; y la segunda fase, financiada con los aportes del SENA, incluye: Ras, Cancha deportiva, Urbanismo, Vía interna, Residuos sólidos, Piscina acuícolas, Quiosco, Pecuario, Conocimiento mecanizado, Aire Acondicionado, Red de Gas, Aula polivalente.

Para la construcción de la fase I, se suscribió un contrato que finalizó por vencimiento de plazo (abril de 2020) sin el cumplimiento satisfactorio del alcance de este, para lo cual, la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, adelantó el procedimiento correspondiente para la imposición de la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista CRAING Ltda. El contrato finalizó con un avance de ejecución del 41.9%.

Luego de surtido un nuevo proceso de contratación para la culminación de las obras de la etapa I, es decir para la construcción del 58.1% faltante; es así como el 08 de abril de 2021, se dio inicio los contratos de obra e interventoría correspondientes, posteriormente el 13 de octubre de 2021, se suscribió una prórroga al contrato de obra, ampliando el plazo de ejecución en dos meses, es decir hasta el 13 de diciembre de 2021.

El 16 de noviembre de 2021 se realizó la suscripción



	<p>una nueva modificación al contrato de obra, ajustando las actividades con un balance de mayores y menores cantidades y la inclusión de ítems no previstos.</p> <p>Es importante resaltar, que el Fondo, requirió de manera reiterada a la ANIM que la culminación de la fase I, incluyera todas las actividades necesarias para poner en funcionamiento las áreas construidas una vez finalizaran.</p> <p>El 24 de noviembre de 2021, en comité operativo del convenio, la ANIM solicitó la aprobación de una modificación al convenio, con el fin de incluir las actividades para garantizar la puesta en funcionamiento de la fase I del proyecto, dentro del contrato de obra vigente.</p> <p>El 10 de diciembre de 2021, la ANIM remitió la solicitud de modificación sobre la cual, el Fondo requirió los soportes que fueron enviados el 13 de diciembre de 2021 y sobre ello se solicitaron aclaraciones y complementaciones que sustentaran la inversión total de los recursos aportados por la entidad en el entendido que varias de las actividades indicadas en el convenio para la fase I, no se habrían podido financiar con dichos recursos. Así las cosas, la ANIM informó la suspensión del contrato de obra para la revisión de la solicitud presentada al Fondo.</p> <p>Con base en el último informe semanal (No. 35) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 06 de diciembre de 2021, se reporta que el avance programado del contrato es de 88.05% de avance ejecutado sobre el 58.1% faltante para la culminación de la fase I del proyecto, acumulando en total un avance del 94.5% sobre la fase I, faltando 5.5% de avance para la culminación de la fase I.</p>
--	--


## Bitácora de Seguimiento

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA11)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	El contrato para la construcción de viviendas No. 153 de 2017 se encuentra suspendido y de su culminación depende el inicio del acompañamiento socioeconómico en Achí, que se encuentra actualmente en estructuración.
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Pendiente avanzar en los dos proyectos de vivienda Achí y San Benito como hitos para dar inicio al proceso de contratación del acompañamiento.  Está previsto avanzar con la contratación en abril para Achí y para el tercer trimestre para el proyecto de San Benito.

Cumplimiento 2022/01/14	Avance 2022/01/14

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



## Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS Portafolio/Programa/Proyecto: JARILLÓN DE CALI



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA12_Contratar reforzamiento (INDICADOR PEI)	Jarillón (AEA12)_Km de Jarillón, contratado	# 1	2.5	0	2.5	0	0	2,5

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

AEA13_Terminar reforzamiento (INDICADOR PEI)	Jarillón	(AEA13)_Km de Jarillón, terminado	# 1	4.9 515	0.3 815	1.6 5	2.7 2	0.2	4,22
AEA14_Entregar reforzamiento (INDICADOR PEI)	Jarillón	(AEA14)_Km de Jarillón, entregado	# 1	22. 78	2.4 55	11. 372	1.1 8	7.7 73	2,65
AEA15_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)		(AEA15)_Soluciones de vivienda, contratadas	# 1	400	0	400	0	0	0
AEA16_Terminar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali		(AEA16)_Soluciones de vivienda, terminadas	# 1	820	80	200	240	300	440
AEA17_Entregar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)		(AEA17)_Soluciones de vivienda, entregadas	# 1	820	80	200	240	300	476
AEA18_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR)		(AEA18)_Obras de infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	# 1	2	0	2	0	0	0
AEA19_Entregar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)		(AEA19)_Obras de infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	# 1	2	0	2	0	0	0

## Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA12)_Km de Jarillón, contratado	Abril	Se realizo la contratación de las obras de reforzamiento del Jarillón del Rio Cauca correspondiente al Tramo VI, cuyo objeto establece: Realizar la actualización de los diseños y la construcción de las obras de reforzamiento y reconstrucción de los diques margen izquierda río cauca, sectores Comfenalco y Floralia, margen derecha del río Cali sector río Cali, y obras complementarias, para la disminución del riesgo contra inundaciones por desbordamiento, licuación y corrimiento lateral, en el municipio de Santiago de Cali. CONTRATO DE OBRA FA-LP-I-S-003- 2020 suscrito entre el FONDO ADAPTACIÓN y DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

(AEA13)_Km de Jarillón, terminado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	El avance de este mes avances corresponde a las obras de los tramos IV, tramo V, tramo VII.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Abril	<p>El avance en este mes es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramo IV = 0,149 kilómetros Finalizados</li> <li>- Tramo V= 0,407 kilómetros Finalizados</li> <li>- Tramo VII= 0,036 kilómetros Finalizados</li> </ul> <p>Con lo anterior se alcanza un avance total de 1,8161 kilómetros finalizados que corresponde al 37% de la meta establecida para el año 2021.</p>
Mayo	<p>El avance de mayo 2021 está representado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramo IV 0.079 kilómetros</li> <li>- Tramo V 0.145 kilómetros</li> </ul> <p>Para un avance de reforzamiento del mes de 0.224 kilómetros y un acumulado de 2 kilómetros reforzados que representa el 41% de la meta</p> <p>Pese a estos avances en el mes de mayo se suspendió la ejecución de las obras por situaciones de orden público en el marco de las actividades del paro nacional.</p>
Junio	<p>Las obras se reiniciaron a finales del mes de junio de 2021 por suspensión en el marco de las actividades del paro nacional, impactando el rendimiento que llevaban las obras.</p> <p>La terminación del reforzamiento del Jarillón del Rio Cauca al corte de junio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obras tramo VII: 0.009 km</li> <li>- Obras Lote 6A: 0,230 km</li> </ul> <p>Total, reforzado en el mes 0.239 km</p>
Julio	<p>Avance del reforzamiento del jarillon del rio Cauca al corte de julio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Obras tramo IV: 0,265 km reforzados</li> <li>-Obras tramo V: 0,160 km reforzados</li> </ul> <p>Total del mes : 0,425 km reforzados</p> <p>Total año 2021: 2,704 km reforzados</p>
Agosto	<p>Avance de reforzamiento del Jarillón de Rio Cauca al corte de agosto 2021:</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>-Obras tramo IV: 0,514 km reforzados</p> <p>-Obras tramo V: 0,250 km reforzados</p> <p>-Total reforzado del mes de agosto 2021: 0,764 km de Jarillón</p> <p>- Total reforzado año 2021 : 3,5 km de Jarillón</p> <p>- Total reforzamiento acumulado : 21,5 km de Jarillón</p>
Septiembre	<p>Tramo IV: se terminaron las actividades en obra dentro del plazo contractual 02-09-21. Se inicia proceso de entrega técnica del proyecto y liquidación de obra.</p> <p>Tramo V: Continúan las actividades de reforzamiento, el contratista de obra está implementando un plan de acción para incrementar los rendimientos en aras de terminar dentro del plazo contractual vigente, 27 de diciembre de 2021.</p> <p>Tramo VI. Se encuentra en etapa de preconstrucción, con cumplimiento dentro los tiempos del cronograma de obra vigente. Tramo VII: El 01 de septiembre de 2021 se reinició el contrato de obra. Posteriormente el 03 de septiembre de 2021 se suscribió el Otrosí No.7 mediante el cual se amplió el plazo contractual por un término de 4 meses hasta el 04 de enero de 2022.</p>
Octubre	<p>Corresponde al avance de reforzamiento de:</p> <p>obras tramo V: 89,8 metros reforzados</p> <p>obras tramo VII: 118,5 metros reforzados</p> <p>total km reforzados mes: 0.208 km reforzados en el mes de octubre 2021</p> <p>total km reforzado año 2021: 3,9 km</p> <p>1. REFORZAMIENTO DE JARILLON _ ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramo IV: Se terminaron las actividades en obra, en proceso de liquidación por parte de la CVC.</li> <li>- Tramo V: Continúan las actividades de reforzamiento, el contratista de obra en línea con el plan de acción propuesto incrementó su</li> </ul>

		<p>capacidad instalada en obra con los frentes existentes, y en paralelo dio inicio a las actividades de obra en el frente Las Palmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramo VI. Se encuentra en etapa de preconstrucción, con cumplimiento dentro los tiempos del cronograma de obra vigente.</li> <li>- Tramo VII: Desde la fecha de reinicio de actividades de obra, se realizan actividades de hincado de tablestaca, ensayos de diseños de mezcla para anclajes, y construcción de primer anclaje.</li> </ul> <p>2. REFORZAMIENTO DE JARILLON _ DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramo V: Debido a cruces con acometidas y líneas eléctricas sobre el Jarillón, los rendimientos en el reforzamiento han disminuido, especialmente en el sector III.</li> <li>- Tramo VI: En línea con la ruta crítica identificada en el cronograma de actividades, en lo concerniente a los permisos de aprovechamiento forestal, el DAGMA no se ha pronunciado de manera oficial sobre la solicitud efectuada por el contratista ante esta entidad, lo que puede generar retrasos en el cronograma de ejecución.</li> <li>- Tramo VII: Continua como ruta crítica la actividad "Instalación de anclajes".</li> </ul>
<p>Noviembre</p>		<p>1. REFORZAMIENTO DE JARILLON _ ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramo IV: obra finalizada y en proceso de liquidación por parte de la CVC.</li> <li>- Tramo V: Continúan las actividades de reforzamiento en los cuatro frentes del proyecto, incluyendo Las Palmas, asimismo el contratista incrementó su capacidad instalada en obra principalmente en el sector II para finalizar actividades de refuerzo dinámico.</li> <li>- Tramo VI. Se encuentra en etapa de preconstrucción, con cumplimiento dentro los tiempos del cronograma de obra vigente.</li> </ul>



		<p>- Tramo VII: Continúan las labores de hincado de tablestaca, asimismo se realizó prueba de rendimiento al anclaje inicial, siendo esta acorde con las especificaciones y parámetros de aceptación.</p> <p>2. REFORZAMIENTO DE JARILLON – DIFICULTADES</p> <p>- Tramo V: Debido a los atrasos no imputables al contratista para ingresar en la fecha programada al sector Las Palmas, fue necesario ampliar el plazo contractual para finalizar este frente de obra, por ello el contratista presentó solicitud de prórroga por 2 meses y 10 días hasta el 9 de marzo de 2022, siendo avalados por interventoría y CVC.</p> <p>- Tramo VI: En línea con la ruta crítica identificada en el cronograma de actividades, en lo concerniente a los permisos de aprovechamiento forestal, el DAGMA trasladó a la ANLA la solicitud efectuada por el contratista ante esta entidad, lo que puede desplazar la fecha de terminación de la etapa de preconstrucción.</p> <p>- Tramo VII: Continua como ruta crítica la actividad "Instalación de anclajes". Se presenta un atraso de 26 días, por lo cual varía la fecha fin programado del contrato hasta el 10 de febrero de 2022.</p> <p>3. Corresponde al avance del reforzamiento del Rio Cauca al corte de noviembre 2021 en las obras de:</p> <table data-bbox="764 1549 1477 1703"> <tr> <td>Tramo</td> <td>V:</td> <td>133,2</td> <td>metros</td> </tr> <tr> <td>Tramo</td> <td>VII:</td> <td>43,5</td> <td>metros</td> </tr> <tr> <td colspan="4">total reforzamiento mes: 176,7 metros = 0,177 km</td> </tr> </table>	Tramo	V:	133,2	metros	Tramo	VII:	43,5	metros	total reforzamiento mes: 176,7 metros = 0,177 km			
Tramo	V:	133,2	metros											
Tramo	VII:	43,5	metros											
total reforzamiento mes: 176,7 metros = 0,177 km														
	Diciembre	<p>1. Corresponde al avance de reforzamiento de jarillon: 0,1308 km de tramo V</p>												

		<p>0,043 km de tramo VII total reforzamiento mes de diciembre 2021: 0,1738 km reforzados total reforzado año 2021: 4,22 kilómetros de Jarillón total reforzado acumulado: 22,2 kilómetros de Jarillón.</p> <p>2. REFORZAMIENTO DE JARILLON _ ACTIVIDADES</p> <p>Tramo IV: obra finalizada y en proceso de liquidación por parte de la CVC.</p> <p>Tramo V: Las actividades de reforzamiento se ejecutaron normalmente hasta el 24 de diciembre de 2021, debido a que el contrato de obra se suspendió. Se amplió el plazo contractual de la obra hasta el 9 de marzo de 2022 con el fin de terminar actividades de refuerzo en el sector Las Palmas principalmente.</p> <p>Tramo VI. En línea con la ruta crítica identificada en el cronograma de actividades, en lo concerniente a los permisos de aprovechamiento forestal, el DAGMA trasladó a la ANLA la solicitud efectuada por el contratista ante esta entidad, lo que provocó la suspensión del contrato por tres meses o hasta que se obtenga el permiso de aprovechamiento forestal, lo anterior desplazó la fecha de terminación de la etapa de preconstrucción para el 07 de abril de 2021.</p> <p>Tramo VII: Continúan las labores de hincado de tablestaca, asimismo se realizó prueba de rendimiento al anclaje inicial, siendo esta acorde con las especificaciones y parámetros de aceptación. Durante el mes de diciembre de 2021 se adelantó gestión a la solicitud de prórroga del contratista de obra por un término de 3 meses adicionales quedando como nueva fecha de finalización el 4 de abril de 2022.</p>
--	--	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>REFORZAMIENTO DE JARILLON – DIFICULTADES</p> <p>Tramo V: El contrato de obra se suspendió el 24 de diciembre de 2021 hasta el 10 de enero de 2022 debido a la situación social que se presenta durante la temporada de las festividades decembrinas, en donde se generan retenes ilegales e incremento de situaciones de inseguridad que pueden poner en riesgo la integridad de las personas vinculadas al proyecto y su ejecución.</p> <p>Tramo VI: Para iniciar el trámite de aprovechamiento forestal ante la ANLA, el contratista de obra deberá adelantar las actividades adicionales requeridas por la entidad ambiental, , así mismo, es importante el trabajo conjunto entre el contratista de obra, el FA y la Supervisión para facilitar la comunicación directa con los funcionarios de la ANLA y gestionar el apoyo del DAGMA para mejorar la logística del trámite.</p> <p>Tramo VII: A pesar de encontrarse en trámite una prórroga al contrato de obra, continua como ruta critica la actividad "Instalación de anclajes".</p>
--	--	---

## Bitácora de Seguimiento

(AEA14)_Km de Jarillón, entregado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Gestión en la entrega frente al Municipio de Santiago de Cali de las obras de reforzamiento de las obras del tramo II, correspondiente a 2,455 kilómetros de Jarillón reforzado.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	<p>Se realizaron mesas de trabajo para definir rutas de trabajo con los vinculados CVC y EMCALI que permitan establecer los protocolos para la entrega al Municipio de las obras: Tramo I, Tramo II, Subtramos, Tramo III y Obras de infraestructura. Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras del Tramo III.</li> <li>- Discusión con el Municipio sobre la recepción total de las obras de Jarillón.</li> </ul>
	Mayo	<p>Se realizó mesa de trabajo con CVC y se revisó el tema donde se acordó que CVC entregaría la trazabilidad de las actividades adelantadas con el Municipio para el caso de la entrega de las de las obras del tramo 1, y de este modo replicar el proceso para subtramos. Las obras del tramo III debe surtir un proceso de entrega técnica previamente por parte de CVC. ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO</p> <p>DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras del Tramo III. CVC adelanta proceso de posible incumplimiento.</li> <li>- Definición por parte del Municipio acerca de la dependencia encargada del recibo de las obras de reforzamiento del Jarillón.</li> </ul>
	Junio	<p>CVC entregó a la supervisión la trazabilidad de las actividades adelantadas con el Municipio para el caso de la entrega de las de las obras del tramo 1, y de este modo replicar el proceso para subtramos.</p> <p>Las obras del tramo III debe surtir un proceso de entrega técnica previamente por parte de CVC. - De igual forma la supervisión hizo entrega de la información asociada de los planos record de subtramos con el fin de completar la información</p>

		<p>requerida para iniciar la entrega al Municipio por parte de la CVC.</p> <p>Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras del Tramo III. CVC adelanta proceso de posible incumplimiento. El contratista se encuentra adelantando la gestión a los temas técnicos y ambientales reportados por CVC que permitirán adelantar el proceso de liquidación de la obra.</li> <li>- Definición por parte del Municipio acerca de la dependencia encargada del recibo de las obras de reforzamiento del Jarillón. Se vienen desarrollando mesas de trabajo con el Municipio para establecer los protocolos necesarios para la entrega.</li> </ul>
Julio		<p>Las obras del tramo III debe surtir un proceso de entrega técnica previamente por parte de CVC, teniendo en cuenta que actualmente las CVC adelanta un proceso de presunto incumplimiento.</p> <p>Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras del Tramo III. CVC adelanta proceso de posible incumplimiento. El contratista se encuentra adelantando la gestión a los temas técnicos y ambientales reportados por CVC que permitirán adelantar el proceso de liquidación de la obra.</li> </ul>
Agosto		<p>Se llevó a cabo mesa de trabajo en CVC el 24-08-2021, la CVC se encuentra construyendo matriz de la totalidad de predios cedidos al Municipio en el año 2012 con su estado, la cual es la base para las gestiones que tenga que adelantar la UAEGBS o la misma CVC. Entre las dificultades para la entrega</p>

	<p>se encuentra las siguientes:</p> <p>Estudio de predios: Se adelanta estudio del estado de los predios cedidos al Municipio por parte de la CVC y de la Secretaría de Gestión de Riesgo Emergencia y Desastres (SGRED) de la Alcaldía de Cali, como requisito inicial para el proceso de entrega.</p>
Septiembre	<p>Por parte de la CVC se remitió toda la información predial recopilada a la UAEGBS, quien deberá en la mayoría de los casos estudiados, hacer la gestión con Catastro para incorporar los predios del Jarillón al inventario del Municipio.</p> <p>Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <p>Gestión de la UAEGBS ante los entes de la misma administración: La UAEGBS tiene en su poder toda la información predial necesaria para la incorporación de los predios a los bienes al Municipio como requisito para el recibo de obras, teniéndose incertidumbre acerca del tiempo que se requiere para efectuar dicha gestión.</p>
Octubre	<p>1. ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO – ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una vez definido el organismo del Municipio responsable del recibo (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – UAEGBS), y posterior a las mesas de trabajo adelantadas entre ese organismo, CVC, PJC del Municipio y ProPacífico, se remitió a la UAEGBS el acta de recibo del proyecto Tramo II para revisión y aprobación, surtiéndose la aprobación inicial de la UAEGBS de este documento, el cual posteriormente fue remitido al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública - DAGJP de la Alcaldía de Cali, como gestión previa para la firma del Alcalde y de los organismos de la Administración que suscribirán el mencionado documento. Una vez se tenga la</li> </ul>

		<p>aprobación del DAGJP, lo cual se estima ocurra en el mes de noviembre/21, la Administración podrá procederá con la firma del acta de recibo y dará inicio a la incorporación de las obras de refuerzo a los bienes e inventario del Municipio.</p> <p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se tiene certeza acerca de los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras de reforzamiento que ya se encuentren terminadas y listas para su entrega, lo cual puede extender el plazo que se ha estimado para el recibo por parte del Municipio.</li> </ul>
<p>Noviembre</p>	<p>1. ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una vez definido el organismo del Municipio responsable del recibo (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – UAEGBS), y posterior a las mesas de trabajo adelantadas entre ese organismo, CVC, PJC del Municipio y ProPacífico, y conforme a la última mesa de trabajo realizada en el mes de noviembre, se proyecta que el acta de entrega de las obras de reforzamiento del Tramo II quede suscrita por el Municipio en las primeras semanas del mes de diciembre. Una vez se tenga el acta de entrega tramo II aprobada, se replicará el proceso por parte de CVC para la entrega de los Tramos I, subtramos y Tramo III.</li> </ul> <p>2. ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se tiene certeza acerca de los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras de reforzamiento que ya</li> </ul>	

		<p>se encuentren terminadas y listas para su entrega, lo cual puede extender el plazo que se ha estimado para el recibo por parte del Municipio.</p>
	<p>Diciembre</p>	<p>1. Se sustenta y soporta, entrega documental de la obra Mejoramiento de la descarga de la Estación de Bombeo Paso del Comercio la cual incluye abscisado de reforzamiento de Jarillón correspondiente a 0,195 kilómetros que quedaron reforzados con la ejecución de la obra y recibido a satisfacción por EMCALI.</p> <p>2. ANALISIS CUALITATIVO</p> <p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ ACTIVIDADES</p> <p>Una vez aprobada el acta de entrega, el día 15 de diciembre se suscribió en representación del Municipio de Cali por parte del Alcalde el "Acta de entrega de obra por parte del Fondo Adaptación y recibo por el beneficiario", dando por recibido las obras de reforzamiento del tramo II del jarillón. Es importante aclarar que al corte del mes de marzo/21 se hizo el registro de entrega de dichas obras con la radicación del acta al Municipio. Lo anterior permitirá que este proceso sea tomado como referencia para la entrega de los tramos terminados (Tramo I, subtramos, Calimio Decepaz, Tramo III).</p> <p>Con relación a la franja de reforzamiento asociada al proyecto Estación de bombeo Paso del Comercio (Contrato de obra 300-GAA-CO-0596-2014), correspondiente a 195 metros de Jarillón reforzado, se efectuará al corte del mes de diciembre entrega documental en la cual queda registrado que EMCALI oficializa su responsabilidad del funcionamiento, sostenibilidad y mantenimiento de las obras ejecutadas en el mencionado contrato.</p>



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ DIFICULTADES</p> <p>No se tiene certeza acerca de los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras de reforzamiento que ya se encuentren terminadas y listas para su entrega, lo cual puede extender el plazo que se ha estimado para el recibo por parte del Municipio de Cali.</p>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

(AEA15)_Soluciones de vivienda, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	<p>Se realizó estudio de viabilidad de ofertas de vivienda por parte de Comfandi de tres proyectos habitacionales ubicados por fuera de Cali, en el marco del acuerdo transaccional.</p> <p>Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con constructores y el Fondo Adaptación para presentar lineamientos en materia de contratación de proyectos habitacionales.</p> <p>Se legalizo el otrosí al convenio Marco 001/2015 para vincular al Fondo Especial de Vivienda al Macroproyecto Plan Jarillón de Cali, lo cual permitirá la suscripción de un convenio derivado entre el Fondo Adaptación y el FEV que permita aunar esfuerzos para la contratación de las viviendas.</p>
	Mayo	Se adelantan tramite con constructores para obtener postulaciones en firme de proyectos

	<p>habitacionales. Si bien ProPacífico recibió información básica de 3 proyectos ubicados en el municipio de Candelaria como oferta de vivienda, se solicitó el concepto a la Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, para definir la viabilidad del proyecto, en el marco del acuerdo transaccional entre COMFANDI y FA.</p> <p>Se legalizo el otrosí al convenio Marco 001/2015 para vincular al Fondo Especial de Vivienda al Macro Proyecto Plan Jarillón de Cali, lo cual permitirá la suscripción de un convenio derivado entre el Fondo Adaptación y el FEV que permita aunar esfuerzos para la contratación de las viviendas.</p>
Junio	Se viene finalizando el trámite con constructores para obtener postulaciones en firme de proyectos habitacionales
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	Legalización otrosí al convenio Marco 001/2015 para vincular al Fondo Especial de Vivienda al Macro Proyecto Plan Jarillón de Cali, lo cual permitirá la suscripción de un convenio derivado entre el Fondo Adaptación y el FEV que permita aunar esfuerzos para la contratación de las viviendas.
Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
Octubre	<p>1. CONTRATACION VIVIENDA - ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adelantan tramite con constructores para obtener postulaciones en firme de proyectos habitacionales. La constructora IC Prefabricados presenta propuesta que se encuentra en revisión por parte del Fondo Adaptación.</li> <li>- Se logra aprobación por parte del municipio al otrosí No 10 al convenio Marco 001/2015 para vincular al Fondo Especial de Vivienda al Macro Proyecto Plan Jarillón de Cali, lo cual permitirá la</li> </ul>

		<p>suscripción de un convenio derivado entre el Fondo Adaptación y el FEV que permita aunar esfuerzos para la contratación de las viviendas. Actualmente se encuentra en proceso de revisión y firma de los otros vinculados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se llevan a cabo mesas de trabajo FA - Secretaria de Vivienda - ProPacífico, definiendo rutas de trabajo para los nuevos proyectos habitacionales.</li> </ul> <p>CONTRATACION VIVIENDA - DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propuestas presentadas que superan la disponibilidad presupuestal conforme a la vigencia.</li> <li>- Cierre financiero con el Municipio de Cali.</li> <li>- Debido a Ley de garantías, los tiempos de estructuración de nuevos proyectos habitacionales se limitan y generan rutas demasiado cortas para esta gestión.</li> </ul>
<p>Noviembre</p>	<p>1.</p>	<p>CONTRATACION VIVIENDA - ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adelantan trámite con constructores para obtener postulaciones en firme de proyectos habitacionales. La constructora IC Prefabricados presenta propuesta que se encuentra en revisión por parte del Fondo Adaptación.</li> <li>- Para las modificaciones al Convenio Marco 001-2015, se consigue la suscripción del otrosí N°10 donde se incluye al FEV con un aporte para 400 subsidios, el otrosí N°11 modificando el esquema de aportes del Fondo Adaptación respaldando el aumento al valor por cada solución de vivienda de 70 a 90 SMMLV.</li> <li>- Se logra suscribir Convenio FEV-FA-DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI donde se definen las condiciones de viabilidad para el desarrollo de los proyectos habitacionales de Pondaje 1B, Rural (Eco Navarro) y Santa Elena.</li> </ul> <p>CONTRATACION VIVIENDA - DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructuración de nuevos proyectos</li> </ul>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>habitacionales y obtención del plan de trabajo definitivo por parte del Municipio.</p>
	Diciembre	<p>1. CONTRATACION VIVIENDA - ACTIVIDADES</p> <p>Se adelantan tramite con constructores para obtener postulaciones en firme de proyectos habitacionales.</p> <p>Para las modificaciones al Convenio Marco 001-2015, se consigue la suscripción del otrosí N°10 donde se incluye al FEV con un aporte para 400 subsidios, el otrosí N°11 modificando el esquema de aportes del Fondo Adaptación respaldando el aumento al valor por cada solución de vivienda de 70 a 90 SMMLV.</p> <p>Se logra suscribir Convenio FEV-FA-DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI donde se definen las condiciones de viabilidad para el desarrollo de los proyectos habitacionales de Pondaje 1B, Rural (Eco Navarro) y Santa Elena.</p> <p>CONTRATACION VIVIENDA - DIFICULTADES</p> <p>Estructuración de nuevos proyectos habitacionales y obtención del plan de trabajo definitivo por parte del Municipio.</p>

## Bitácora de Seguimiento

(AEA16)_Soluciones de vivienda, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Finalización con certificados de habitabilidad de 80 VIP en el Proyecto Habitacional Torres de Alamadina en el sector 1 de las torres C;D;E;F.
	Abril	Se vienen realizando seguimiento a los compromisos al Acuerdo de transacción entre

		<p>Fondo Adaptación y Comfandi que permitirán finalizar o devolver los recursos del proyecto Torres de la Paz. Así mismo, se viene trabajando en la subsanación de las observaciones emitidas por la Secretaria de Planeación para saneamiento de la Licencia de urbanismo por parte del contratista del proyecto Torres de Alamadina.</p> <p>Entre las dificultades que se han presentado en el avance del indicador se encuentran las siguientes;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la licencia de urbanismos del proyecto Torres de Alamadina que impide realizar la entrega a los beneficiarios.</li> <li>- Emisión de paz y salvo del impuesto predial asociado al lote del proyecto Pondaje y Charco Azul por haber sido cedido por el Municipio de Cali.</li> </ul>
Mayo		Sin registro de avance en el indicador
Junio		<p>Se encuentra en estudio la reprogramación de entrega de hitos presentada por COMFANDI asociados al Acuerdo de Transacción entre Fondo Adaptación y Comfandi del proyecto Torres de la Paz.</p> <p>Se cuenta con Licencia de urbanismo del proyecto Torres de Alamadina, que reinicio el 29 de junio 2021. Se proyecta realizar mesas de trabajo con la secretaria de planeación del municipio para revisar y gestionar los pendientes a cargo del contratista y lograr el permiso de ocupación.</p> <p>Continúa el proceso de desembolso de recursos en calidad de préstamo por parte de Comfandi en el proyecto Pondaje y Charco Azul por un total de 1.700.000.000.</p> <p>Se encuentra en trámite la emisión de paz y salvo del impuesto predial asociado al lote del proyecto</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Pondaje y Charco Azul por haber sido cedido por el Municipio de Cali.</p> <p>Así mismo, se encuentra en trámite la radicación de solicitud de revalidación de licencia de construcción del proyecto Pondaje y Charco Azul.</p> <p>Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi. Se espera la reactivación de las obras a finales del mes de junio 21 por Suspensión en el marco de las actividades del paro nacional.</p>																				
Julio	Sin registro de avance en el indicador																				
Agosto	<p>finalización de 100 VIP en el proyecto habitacional Pondaje y Charco Azul con la generación de sus respectivos certificados de habitabilidad:</p> <table border="0"> <tr> <td>Edificio</td> <td>2</td> <td>Torre</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Edificio</td> <td>2</td> <td>Torre</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Edificio</td> <td>2</td> <td>Torre</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Edificio</td> <td>4</td> <td>Torre</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Edificio</td> <td>4</td> <td>Torre</td> <td>9</td> </tr> </table>	Edificio	2	Torre	3	Edificio	2	Torre	4	Edificio	2	Torre	5	Edificio	4	Torre	8	Edificio	4	Torre	9
Edificio	2	Torre	3																		
Edificio	2	Torre	4																		
Edificio	2	Torre	5																		
Edificio	4	Torre	8																		
Edificio	4	Torre	9																		
Septiembre	<p>Finalización con certificados de habitabilidad de 80 VIP en el proyecto habitacional Alamadina correspondiente a las torres C,D,E,F, Torres de Alamadina: La interventoría del proyecto habitacional expidió el 28 de septiembre de 2021 los certificados de existencia y habitabilidad de 4 edificaciones (Torres C-D-E-F) del Sector 2.</p>																				
Octubre	<ol style="list-style-type: none"> <li>Corresponde a 80 VIP finalizadas con certificados de habitabilidad del proyecto habitacional Torres de Alamadina correspondientes al sector 2 torres A, B, G, H.</li> <li>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Urbanización Torres de la Paz: Se adelanta Plan de trabajo por parte de Comfandi para</li> </ul> </li> </ol>																				

analizar viabilidad de solicitud de prórroga, este plan se incorporaría al Acuerdo de Transacción firmado entre el FA y Comfandi, con el objetivo de reiniciar y finalizar el proyecto. En esta línea estamos a la espera de la respuesta por parte del Promotor al comunicado E-2021-007344 del 19 octubre 2021 enviado por el Fondo Adaptación.

- Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Para el proyecto habitacional Ciudadela el Pondaje y Charco Azul y en línea con la programación de entrega de viviendas a beneficiarios, se generan certificados de habitabilidad de 40 VIP para un total de 160 correspondientes a la Agrupación "A".

- El 13 de octubre 2021 se realiza entrega de las 40 VIP a beneficiarios correspondientes a la edificación 1, con presencia del Fondo Adaptación.

- Para las próximas entregas del proyecto Pondaje y Charco Azul, se tiene la siguiente programación:

- 40 VIP para el 17-11-21

- Torres de Almadina: El contratista avanza en la construcción de las 140 VIP del sector 4 que están programadas contractualmente para ser entregadas a las familias beneficiarias el 24 y 30 de noviembre 2021.

ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA - DIFICULTADES

- Urbanización Torres de la Paz: Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.

- Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Para el proyecto habitacional Ciudadela el Pondaje y Charco Azul el contratista se ve afectado en su

		<p>flujo de caja debido a que persiste la radiación tardía de facturas planteado en su flujo, reflejado en la disminución de personal operativo necesario para las entregas de la edificación</p> <p>1.</p> <p>- Torres de Alamadina: está pendiente por parte de la Secretaría de Planeación el acto administrativo de expedición de la "Aprobación de Ocupación" de las 160 VIP del Sector 2.</p>
<p>Noviembre</p>	<p>1. ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA - ACTIVIDADES</p>	<p>- Urbanización Torres de la Paz: Se adelanta Plan de trabajo por parte de Comfandi para analizar viabilidad de solicitud de prórroga, este plan se incorporaría al Acuerdo de Transacción firmado entre el FA y Comfandi, con el objetivo de reiniciar y finalizar el proyecto. En el comunicado E-2021-007344 del 19 octubre 2021 enviado por el Fondo Adaptación con relación al plan de trabajo para reiniciar el proyecto, Comfandi informo que se encuentra en ajustes a otrosí para la reactivar el contrato de promesa de compraventa con el constructor y posterior a esta gestión presentara el plan de trabajo en mención.</p> <p>- Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Al corte del mes de noviembre 2021 se finalizó el proyecto y se entregaron el total de las VIP correspondientes a 400, se da inicio al proceso de legalización (Escrituras y Certificados de Tradición).</p> <p>- Torres de Alamadina: Se realizaron las entregas de 160 VIP a las familias beneficiarias los días 11 y 12 de noviembre de 2021, para un total de 320 viviendas entregadas.</p> <p>- El 24 de noviembre de 2021, se suscribió la modificación contractual N° 11 en el cual se</p>



		<p>prorrogan las fechas de entregas a las familias beneficiarias de 140 VIP para enero 2022 y 240 VIP para marzo de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El contratista avanza en la construcción y acabados de las 380 VIP y del urbanismo. ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES.</li><li>- Urbanización Torres de la Paz: Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.</li><li>- Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Para lograr el cierre del contrato de promesa de compraventa, se requiere la Legalización del total de VIP entregadas, cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, instalación de 80 medidores de acueducto, cierre de energía definitiva de alumbrado público e instalación de medidores de energía.</li><li>- Torres de Alamadina: está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal y el cambio de la estratificación del proyecto.</li><li>- Para la finalización del año 2021, no se logrará las entregas de 380 VIP, por: 1) Contratista no cuenta con personal debidamente capacitado para la fundición y constante rotación de personal operativo; 2) Mala programación de materiales y personal, lo que no ha permitido cumplir las actividades de obra secuencialmente; 3) Los proveedores han tenido dificultades en cumplir los plazos y la materia prima ha estado escasa y todo se ha retrasado, como Combos sanitarios = COVAL, Ventanería = Saldaña Ingeniería, y medidores de gas = CS &amp; Redes; 4) Tiempo de respuesta</li></ul>
--	--	--

		<p>de clientes y proveedores, como acero de refuerzo (Conaldesa) y arena de río.</p>
	<p>Diciembre</p>	<p>1. ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p> <p>Urbanización Torres de la Paz: Se adelanta Plan de trabajo por parte de Comfandi para analizar viabilidad de solicitud de prórroga, este plan se incorporaría al Acuerdo de Transacción firmado entre el FA y Comfandi, con el objetivo de reiniciar y finalizar el proyecto.</p> <p>En el mes de diciembre 2021, Comfandi además de exponer la trazabilidad de las gestiones al mes de septiembre, octubre y noviembre 2021, solicita un tiempo para poder finalizar las versiones de las modificaciones de los contratos y de esta manera poder presentar un cronograma detallado de cada una de las actividades y gestiones que adelantaran para el desarrollo del proyecto. Actualmente se encuentra radicada la solicitud para licencia de saneamiento urbanístico.</p> <p>Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Al corte del mes de noviembre 2021 se finalizó el proyecto y se entregaron el total de las 400 VIP. Se continua con el proceso de legalización (Escrituras 159).</p> <p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4.</p> <p>Se realizaron las entregas de las 160 VIP a las familias beneficiarias los días 11 y 12 de noviembre de 2021, para un total de 320 viviendas entregadas.</p> <p>El 24 de noviembre de 2021, se suscribió la modificación contractual No 11 en el cual se prorrogan las fechas de entregas a las familias beneficiarias de 140 VIP para enero 2022 y 240 VIP</p>

	<p>para marzo de 2022.</p> <p>El 30 de noviembre de 2021, se suscribió el otrosí N°12 en el cual en el cual se modifica la forma de pago.</p> <p>El contratista avanza en la construcción y acabados de las 380 VIP y del urbanismo.</p> <p><b>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA - DIFICULTADES</b></p> <p>Urbanización Torres de la Paz: Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.</p> <p>Está pendiente por parte de la aseguradora, respuesta formal a la viabilidad de asegurar la obra y de esta forma reactivar el proyecto.</p> <p>Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Para lograr el cierre del contrato de promesa de compraventa, se requiere la Legalización del total de VIP entregadas, cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, compensación del valor del lote, instalación de 80 medidores de acueducto, cierre de energía definitiva de alumbrado público e instalación de medidores de energía.</p> <p>Torres de Alamadina: está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal y el cambio de la estratificación del proyecto.</p> <p>Para la finalización del año 2021, no se logrará las entregas de 380 VIP, por: 1) Contratista no cuenta con personal debidamente capacitado para la fundición y constante rotación de personal operativo; 2) Mala programación de materiales y</p>
--	--

		<p>personal, lo que no ha permitido cumplir las actividades de obra secuencialmente; 3) Los proveedores han tenido dificultades en cumplir los plazos y la materia prima ha estado escasa y todo se ha retrasado, como Combos sanitarios = COVAL, Ventanería = Saldaña Ingeniería, y medidores de gas = CS &amp; Redes; 4) Tiempo de respuesta de clientes y proveedores, como acero de refuerzo (Conaldesa) y arena de río.</p> <p>2. Corresponde a 100 vip finalizadas y entregadas de los proyectos Alamadina y Pondaje</p>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

(AEA17)_Soluciones de vivienda, entregadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Durante este periodo se logró finalizar la construcción de las 80 VIP del Proyecto Habitacional Alamadina con certificados de habitabilidad emitidos por el Operador de vivienda COMFANDI y validados por la supervisión ProPacífico, corresponde a 80 VI del Sector 1 de las torres C-D-E-F.</p>
	Abril	<p>Se realizó la correspondiente asignación y pago efectivo de cuatro (4) compensaciones económicas (carta cheques), conforme al Convenio 016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali y las obligaciones pactadas en el Convenio Marco No. 001 de 2015.</p> <p>Las compensaciones realizadas se describen a continuación:</p> <p>1- Leidy Patricia Ibarguen Granado (vendedor) / Luz Adriana Sandoval (comprador).</p> <p>2- Elva Marina Ruiz (vendedor) / Silveria Florentina</p>

	<p>Angulo Quiñones (comprador)</p> <p>3. Leidy Patricia Ibarguen Granado (vendedor)/ María Nhora Saldarriaga Portillo (comprador). 4. Paulina de la Estrella Sisa Acuña (vendedor) / Melania Angulo Delgado.</p> <p>Se viene realizando el seguimiento a los compromisos al Acuerdo de transacción entre Fondo Adaptación y Comfandi que permitirán finalizar o devolver los recursos del proyecto Torres de la Paz. Así mismo, el seguimiento a la subsanación de las observaciones emitidas por la Secretaria de Planeación para saneamiento de la Licencia de urbanismo por parte del contratista del proyecto Torres de Alamadina.</p> <p>Se registran dificultades con la actualización de la licencia de urbanismos del proyecto Torres de Alamadina que impide realizar la entrega a los beneficiarios. Igualmente, se registra dificultad con la emisión de paz y salvo del impuesto predial asociado al lote del proyecto Pondaje y Charco Azul por haber sido cedido por el Municipio de Cali.</p>
<p>Mayo</p>	<p>Durante el mes de mayo 2021 se pagaron efectivamente 6 compensaciones económicas por vivienda usada conforme convenio 016-2017 suscrito entre el Municipio de Cali y el FA por un valor total de 341.246.360,00 para el proceso de reasentamiento de familias beneficiadas del Plan Jarillón de Cali:</p> <p>Se logró por parte de la Secretaria de Planeación el saneamiento de la Licencia de del proyecto Torres de Alamadina.</p> <p>Se presentan las siguientes dificultades en el desarrollo del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.</li> <li>- Suspensión de los proyectos habitacionales por situaciones de orden público en</li> </ul>

		<p>el marco de las actividades del paro nacional. - Emisión de paz y salvo del impuesto predial asociado al lote del proyecto Pondaje y Charco Azul por haber sido cedido por el Municipio de Cali.</p>
	<p>Junio</p>	<p>Se encuentra en estudio la reprogramación de entrega de hitos presentada por COMFANDI asociados al Acuerdo de Transacción entre Fondo Adaptación y Comfandi del proyecto Torres de la Paz.</p> <p>Se cuenta con Licencia de urbanismo del proyecto Torres de Alamadina, que reinicio el 29 de junio 2021. Se proyecta realizar mesas de trabajo con la secretaria de planeación del municipio para revisar y gestionar los pendientes a cargo del contratista y lograr el permiso de ocupación.</p> <p>Continua el proceso de desembolso de recursos en calidad de préstamo por parte de Comfandi en el proyecto Pondaje y Charco Azul por un total de 1.700.000.000.</p> <p>Se legalizo el otrosí No. 8 desembolso por parte del FA de \$1.312.472.000 para el desarrollo del Proyecto Pondaje y Charco Azul. Se actualizan pólizas por parte de la constructora para poder iniciar facturación.</p> <p>Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi. Se logro la reactivación de las obras a finales del mes de junio 21 por Suspensión en el marco de las actividades del paro nacional.</p> <p>Se realizó el pago efectivo de 3 compensaciones económicas (carta - cheques) efectuadas durante el mes de junio de 2021, a los beneficiarios del Plan Jarillón de Cali en el marco del convenio interadministrativo 2017-CV-0016 entre el Fondo</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Adaptación y el Municipio de Cali.
Julio	Continúa el proceso de desembolso de recursos en calidad de préstamo por parte de Comfandi en el proyecto Pondaje y Charco Azul por un total de 1.700.000.000. al corte se ha desembolsado el 98,23 %.
Agosto	<p>Para el proyecto habitacional Urbanización Torres de la Paz, se adelanta Plan de trabajo por parte de Comfandi para analizar viabilidad de solicitud de prórroga, este plan se incorporaría al Acuerdo de Transacción firmado entre el FA y Comfandi, con el objetivo de reiniciar y finalizar el proyecto. Para el proyecto habitacional Ciudadela el Pondaje y Charco Azul y en línea con la programación de entrega de viviendas a beneficiarios, se generan certificados de habitabilidad de 100 VIP de las 120 VIP para entrega del 20 de septiembre, los 20 certificados de habitabilidad, están en proceso. Entrega a beneficiarios de 120 VIP de las edificaciones 2 y 4 en el mes de septiembre 2021, estando las entregas, dentro de lo programado.</p> <p>El proyecto habitacional cuenta con revalidación de las Licencias de construcción y urbanismo mediante la resolución No. CU3 - 76003210511 del año 2021 mes 7 día 22.</p>
Septiembre	Corresponde a la entrega de las 120 VIP en el proyecto habitacional El Pondaje y Charco Azul a los beneficiarios del Plan Jarillón de Cali.
Octubre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se entregaron 40 VIP en el Proyecto Habitacional Pondaje y Charco Azul a las familias beneficiarias del Plan Jarillón de Cali el 13 de octubre 2021 correspondiente a la Edificación 1, Agrupación A.</li> <li>2. Se realizó el pago efectivo de 3 compensaciones económicas a las familias beneficiarias del Plan Jarillón de Cali, conforme al Convenio 016-2017</li> </ol>

		<p>firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali.</p> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Urbanización Torres de la Paz: Se adelanta Plan de trabajo por parte de Comfandi para analizar viabilidad de solicitud de prórroga, este plan se incorporaría al Acuerdo de Transacción firmado entre el FA y Comfandi, con el objetivo de reiniciar y finalizar el proyecto. En esta línea estamos a la espera de la respuesta por parte del Promotor al comunicado E-2021-007344 del 19 octubre 2021 enviado por el Fondo Adaptación.</li><li>- Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Para el proyecto habitacional Ciudadela el Pondaje y Charco Azul y en línea con la programación de entrega de viviendas a beneficiarios, se generan certificados de habitabilidad de 40 VIP para un total de 160 correspondientes a la Agrupación "A".</li><li>- El 13 de octubre 2021 se realiza entrega de las 40 VIP a beneficiarios correspondientes a la edificación 1, con presencia del Fondo Adaptación.</li><li>- Para las próximas entregas del proyecto Pondaje y Charco Azul, se tiene programada entrega para el 17-11-21</li><li>- Torres de Alamadina: El contratista avanza en la construcción de las 140 VIP del sector 4 que están programadas contractualmente para ser entregadas a las familias beneficiarias el 24 y 30 de noviembre 2021.</li></ul> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Urbanización Torres de la Paz: Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del</li></ul>
--	--	---



		<p>proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Para el proyecto habitacional Ciudadela el Pondaje y Charco Azul el contratista se ve afectado en su flujo de caja debido a que persiste la radiación tardía de facturas planteado en su flujo, reflejado en la disminución de personal operativo necesario para las entregas de la edificación 1.</li> <li>- Torres de Alamadina: está pendiente por parte de la Secretaría de Planeación el acto administrativo de expedición de la "Aprobación de Ocupación" de las 160 VIP del Sector 2.</li> </ul>
<p>Noviembre</p>	<p>1. ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urbanización Torres de la Paz: Se adelanta Plan de trabajo por parte de Comfandi para analizar viabilidad de solicitud de prórroga, este plan se incorporaría al Acuerdo de Transacción firmado entre el FA y Comfandi, con el objetivo de reiniciar y finalizar el proyecto. En el comunicado E-2021-007344 del 19 octubre 2021 enviado por el Fondo Adaptación con relación al plan de trabajo para reiniciar el proyecto, Comfandi informo que se encuentra en ajustes a otrosí para la reactivar el contrato de promesa de compraventa con el constructor y posterior a esta gestión presentara el plan de trabajo en mención.</li> <li>- Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Al corte del mes de noviembre 2021 se finalizó el proyecto y se entregaron el total de las VIP correspondientes a 400, se da inicio al proceso de legalización (Escrituras y Certificados de Tradición).</li> <li>- Torres de Alamadina: Se realizaron las entregas de 160 VIP a las familias beneficiarias</li> </ul>

los días 11 y 12 de noviembre de 2021, para un total de 320 viviendas entregadas.

- El 24 de noviembre de 2021, se suscribió la modificación contractual N° 11 en el cual se prorrogan las fechas de entregas a las familias beneficiarias de 140 VIP para enero 2022 y 240 VIP para marzo de 2022.
- El contratista avanza en la construcción y acabados de las 380 VIP y del urbanismo.

## ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA - DIFICULTADES

- Urbanización Torres de la Paz: Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.

- Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Para lograr el cierre del contrato de promesa de compraventa, se requiere la Legalización del total de VIP entregadas, cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, instalación de 80 medidores de acueducto, cierre de energía definitiva de alumbrado público e instalación de medidores de energía.

- Torres de Alamadina: está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal y el cambio de la estratificación del proyecto.

- Para la finalización del año 2021, no se logrará las entregas de 380 VIP, por:

- 1) Contratista no cuenta con personal debidamente capacitado para la fundición y constante rotación de personal operativo;
- 2) Mala programación de materiales y personal, lo que no ha permitido cumplir las actividades de obra secuencialmente;
- 3) Los proveedores han tenido dificultades en cumplir los plazos y la materia prima ha estado escasa y todo se ha retrasado, como Combos sanitarios = COVAL, Ventanería = Saldaña Ingeniería, y medidores de gas = CS & Redes;
- 4) Tiempo de respuesta de

		<p>clientes y proveedores, como acero de refuerzo (Conaldesa) y arena de río.</p> <p>2. corresponde a las entregas de VIP a las familias beneficiarias de Plan Jarillón de Cali al corte de Noviembre 2021:          Proyecto Habitacional Pondaje y Charco Azul : 40 VIP el 24 de noviembre 2021          Proyecto Habitacional Alamadina : 160 VIP los días 11 y 12 de noviembre 2021.</p>
	<p>Diciembre</p>	<p>1. Corresponde a la entrega y pago efectivo de 9 compensaciones económicas (carta - cheques) a los beneficiarios de Plan Jarillón de Cali para la adquisición de vivienda usada, conforme convenio derivado 016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali:</p> <p>41. 2017-CV-0016-20-CP-0041 Luz Adriana Correa Carmona          45. 2017-CV-0016-20-CP-0045 Carlos Eduardo Virgen          46. 2017-CV-0016-20-CP-0046 Shirley Jaramillo Quintana          48. 2017-CV-0016-20-CP-0048 - Martha Cecilia Muriel Taraopuez          49. 2017-CV-0016-20-CP-0049 - Alvaro Zabala Ramos          50. 2017-CV-0016-20-CP-0050 - John Henry Gaviria          51. 2017-CV-0016-20-CP-0051 - Diana Marcela Zabala          52. 2017-CV-0016-20-CP-0052 Meregilda Zuñiga Mina          53. 2017-CV-0016-20-CP-0053 Servelion Silva</p> <p>2. ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA - ACTIVIDADES</p>

		<p>Urbanización Torres de la Paz: Se adelanta Plan de trabajo por parte de Comfandi para analizar viabilidad de solicitud de prórroga, este plan se incorporaría al Acuerdo de Transacción firmado entre el FA y Comfandi, con el objetivo de reiniciar y finalizar el proyecto.</p> <p>EN el mes de diciembre 2021, Comfandi además de exponer la trazabilidad de las gestiones al mes de septiembre, octubre y noviembre 2021, solicita un tiempo para poder finalizar las versiones de las modificaciones de los contratos y de esta manera poder presentar un cronograma detallado de cada una de las actividades y gestiones que adelantaran para el desarrollo del proyecto. Actualmente se encuentra radicada la solicitud para licencia de saneamiento urbanístico.</p> <p>Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Al corte del mes de noviembre 2021 se finalizó el proyecto y se entregaron el total de las 400 VIP. Se continua con el proceso de legalización de las mismas (Escrituras 159).</p> <p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4.</p> <p>Se realizaron las entregas de las 160 VIP a las familias beneficiarias los días 11 y 12 de noviembre de 2021, para un total de 320 viviendas entregadas.</p> <p>El 24 de noviembre de 2021, se suscribió la modificación contractual No 11 en el cual se prorrogan las fechas de entregas a las familias beneficiarias de 140 VIP para enero 2022 y 240 VIP para marzo de 2022.</p> <p>El 30 de noviembre de 2021, se suscribió el otrosí N°12 en el cual en el cual se modifica la</p>
--	--	--

		<p>forma de pago.</p> <p>El contratista avanza en la construcción y acabados de las 380 VIP y del urbanismo.</p> <p><b>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</b></p> <p>Urbanización Torres de la Paz: Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.</p> <p>Está pendiente por parte de la aseguradora, respuesta formal a la viabilidad de asegurar la obra y de esta forma reactivar el proyecto.</p> <p>Ciudadela El Pondaje y Charco Azul: Para lograr el cierre del contrato de promesa de compraventa, se requiere la Legalización del total de VIP entregadas, cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, compensación del valor del lote, instalación de 80 medidores de acueducto, cierre de energía definitiva de alumbrado público e instalación de medidores de energía.</p> <p>Torres de Alamadina: está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal y el cambio de la estratificación del proyecto.</p> <p>Para la finalización del año 2021, no se logrará las entregas de 380 VIP, por: 1) Contratista no cuenta con personal debidamente capacitado para la fundición y constante rotación de personal operativo; 2) Mala programación de materiales y personal, lo que no ha permitido cumplir las actividades de obra secuencialmente; 3) Los proveedores han</p>
--	--	---

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		tenido dificultades en cumplir los plazos y la materia prima ha estado escasa y todo se ha retrasado, como Combos sanitarios = COVAL, Ventanería = Saldaña Ingeniería, y medidores de gas = CS & Redes; 4) Tiempo de respuesta de clientes y proveedores, como acero de refuerzo (Conaldesa) y arena de río.
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

(AEA18)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Se presentan condiciones climáticas adversas que obligaron a suspensión de contratos de obra e interventoría.
	Mayo	Se presentan condiciones climáticas adversas que obligaron a suspensión de contratos de obra e interventoría.  Suspensión de la obra por situaciones de orden público en el marco de las actividades del paro nacional.
	Junio	Gestiones administrativas para la ampliación de la suspensión. Se proyecta que la obra reinicie el 9 de julio de 2021.  Se realizó suspensión de la obra por situaciones de orden público en el marco de las actividades del paro nacional. El contratista presenta dificultades de tipo logístico en cuanto a disponibilidad de equipo especializado (piloteadora) y de personal para para reiniciar obra.
	Julio	Gestiones administrativas para la suscripción de la suspensión No.11. Se proyecta que la obra reinicie el 9 de septiembre de 2021.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Suspensión de la obra sustentada en que el contratista presenta dificultades de tipo logístico en cuanto a disponibilidad de equipo especializado (piloteadora) y de personal para para reiniciar obra, tiempo de fabricación de geocontenedores que fueron hurtados durante las protestas del para nacional el cual es de aproximadamente 45 días.
	Agosto	El contratista radicó a la interventoría solicitud de prórroga del contrato por 40 días.
	Septiembre	Se dio reinicio a las obras el día 09/09/2021, habiéndose solicitado por parte del contratista una ampliación de plazo por 40 días a partir del día 29/09/2021 con fecha de terminación para el día 07/11/2021.
	Octubre	<p>1. OBRAS PTAR-PTAP_ACTIVIDADES</p> <p>De acuerdo con la última ampliación del contrato, se tiene como fecha de terminación el día 07/11/21, el contratista finalizó la ejecución de los micropilotes y se encuentra adelantando instalación de geocontenedores para manejo de aguas en el canal de descarga como actividad previa para instalación de válvulas pico de pato, la cuales ya se encuentran en el sitio de los trabajos. En cuanto a las bombas de achique a instalarse en la PTAP, las mismas ya se encuentran en el sitio listas para su instalación.</p> <p>2. OBRAS PTAR-PTAP_DIFICULTADES</p> <p>_ El contratista presenta atraso en la ejecución de actividades preliminares para instalación de válvulas pico de pato y en la finalización del refuerzo del canal de descarga. Ante esta situación, el contratista presenta solicitud de prórroga por 30 días para finalización de actividades.</p>
	Noviembre	1. OBRAS PTAR-PTAP_ACTIVIDADES

	e	<p>_ Teniendo en cuenta las condiciones climáticas presentadas durante el mes de noviembre, fue necesario suspender el contrato de obra a partir del día 19/11/2021, teniéndose como fecha de terminación el día 28/12/2021.</p> <p>OBRAS PTAR-PTAP_DIFICULTADES</p> <p>_ Actualmente el contratista de obra se encuentra tramitando ante las autoridades ambientales el cierre de la planta PTAR como actividad previa para la instalación de las válvulas pico de pato, gestión que puede tomarse un tiempo considerable alterando el cronograma de ejecución del contrato de obra.</p>
	Diciembre	<p>1. OBRAS PTAR-PTAP_ACTIVIDADES</p> <p>_ Teniendo en cuenta las condiciones climáticas presentadas durante el mes de noviembre, fue necesario suspender el contrato de obra a partir del día 19/11/2021, ampliándose dicha suspensión hasta el día 18/01/2022.</p> <p>Actualmente, el contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato.</p> <p>OBRAS PTAR-PTAP_</p> <p>_ La gestión de aprobación del cierre de la PTAR, puede tomarse un tiempo considerable alterando el cronograma de ejecución del contrato de obra (Instalación, pruebas y recibo de válvulas pico de pato). Adicional a lo anterior, las condiciones de caudales para poder adelantar la maniobra de instalación son muy específicos y de no darse los mismos, puede causar alteraciones en el desarrollo de los trabajos.</p>

## Bitácora de Seguimiento



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


(AEA19)_Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	<p>Se realizaron mesas de trabajo para definir rutas de trabajo con EMCALI que permitan establecer los protocolos para la entrega de las obras.</p> <p>Se viene presentando dificultades para el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras por condiciones climáticas.</p>
	Mayo	<p>Se realizó mesa de trabajo con EMCALI donde se acordó que se consultaría el trámite para realizar la entrega del tramo de 195 metros de la Estación de Bombeo Paso del Comercio y este trámite se replicará para la entrega de PTAR-PTAP.</p> <p>Se viene presentando dificultades para el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras por condiciones climáticas y el Paro Nacional.</p>
	Junio	<p>Se suministro modelo de acta de entrega de obras de infraestructura la cual se ajustará a las condiciones del contrato PTAR-PTAP para hacer las gestiones de entrega en el momento en que finalice la obra a satisfacción.</p> <p>Se realizará mesa de trabajo con EMCALI para el trámite de la entrega del tramo de 195 metros de la Estación de Bombeo Paso del Comercio y este trámite se replicará para la entrega de PTAR-PTAP.</p> <p>Se registran dificultades para el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que por dificultades de tipo logístico y de clima no han permitido el reinicio de la obra, la cual se proyecta reiniciar el 9 de julio 2021.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Julio	Se realizará mesa de trabajo con EMCALI para el trámite de la entrega del tramo de 195 metros de la Estación de Bombeo Paso del Comercio y este trámite se replicará para la entrega de PTAR-PTAP.
	Agosto	EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI.
	Septiembre	Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación estimada de su contrato para el día 11 de noviembre de 2021.
	Octubre	<p>1. ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP A EMCALI _ ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI</li> </ul> <p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP _ DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación estimada de su contrato para el día 7 de noviembre de 2021.</li> </ul>
	Noviembre	<p>1. ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP A EMCALI _ ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI</li> </ul> <p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP _ DIFICULTADES</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación estimada de su contrato para el día 7 de noviembre de 2021.</li> </ul>
Diciembre	1. ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP A EMCALI _ ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI</li> </ul> <p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP _ DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación estimada de su contrato para el día 8 de febrero de 2022.</li> </ul>



## 4.2. Área Subgerencia de Proyectos

En la Subgerencia de Proyectos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



De igual forma se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas del portafolio de proyectos de impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



## Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE PROYECTOS Portafolio/Programa/Proyecto: CANAL DEL DIQUE



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Contratar proyectos de protección de centros poblados	(AEA01)_Proyectos contratados	# 1	1	1	0	0	0	<b>1</b>
AEA02_Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA02)_Proyectos terminados	# 1	1	0	0	1	0	<b>1</b>
AEA03_Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA03)_Proyectos entregados	# 1	2	0	1	0	1	<b>2</b>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

AEA04_Contratar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, contratada (Santa Lucía Gambote)	# 1	639	639	0	0	0	<b>639</b>
AEA05_Terminar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA05)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	# 1	639	0	0	639	0	<b>639</b>
AEA06_Entregar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA06)_Longitud de dique construido o reforzado, entregada (Santa Lucía Gambote)	# 1	918	0	279	0	639	<b>918</b>
AEA07_Elaborar gestión predial (Contrato 185 de 2015)	(AEA07)_Gestión predial, elaborada (Contrato 185 de 2015)	# 1	83	29. 8	33. 3	3.9	16	<b>76.89</b>
AEA08_Radicar documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique	(AEA08)_Documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique, radicados	# 1	2	0	2	0	0	<b>2</b>

## Bitácora de Seguimiento

(AEA01)_Proyectos contratados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

(AEA02)_Proyectos terminados	Enero	El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar una vez se adjudique el contrato de obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
	Febrero	Para la medición de la presente acción estratégica, en febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de pre construcción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.
	Marzo	Actualmente se adelanta la etapa de pre construcción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.
	Abril	Una vez cumplido por parte de la Constructora VMJ S.A.S. con los entregables de la etapa pre constructiva, el 26 de abril de 2021 se suscribió

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		el acta de cambio de etapa, dando inicio con la construcción de las obras (2 meses) que irá hasta el 25 de junio de 2021.
	Mayo	Actualmente la Constructora VMJ S.A.S. ejecuta la etapa constructiva, la cual vence el 25 de junio de 2021. En este sentido, el 27 de mayo de 2021, la interventoría de la Constructora VMJ S.A.S. radicó con comunicación R-2021-007282 el aval a la solicitud del contratista para una adición y prórroga de 2 meses en la etapa constructiva de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía. Al respecto, el 28 de mayo de 2021, se remitió comunicado E-2021-004143 a la interventoría solicitando la completitud a la modificación contractual, para su respectiva evaluación y consideración por parte del Fondo Adaptación.
	Junio	<p>El 08 de junio de 2021 fueron suspendidos por 1 mes los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales.</p> <p>Mediante comunicación el contratista de la interventoría manifestó que la comunidad de Santa Lucía a través de vías de hecho exige al contratista de obra mayor participación de trabajadores del municipio. El 30 de junio de 2021, se llevó a cabo reunión con la Alcaldía de Santa Lucía para definir un protocolo que permita afrontar la problemática social y reanudar prontamente la terminación de las obras en mención.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación inicial del contrato se traslada del 25 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021.</p>
	Julio	Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de julio de 2021, se adelantan acercamientos con la



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Alcaldía de Santa Lucía y la PGN para lograr el acompañamiento de las fuerzas públicas en el reinicio de las obras restantes.</p> <p>La terminación del contrato en mención, se tiene prevista para el 25 de septiembre de 2021.</p>
Agosto	<p>Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de agosto de 2021, se han adelantado acercamientos con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y la PGN a fin de contar con el apoyo que permita garantizar el reinicio contractual de las obras para el 8 de septiembre de 2021.</p> <p>La terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de octubre de 2021.</p>
Septiembre	<p>El 8 de septiembre de 2021 se reiniciaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las obras restantes de Santa Lucía. El 2 de septiembre de 2021 se realizó con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y los contratistas la socialización del reinicio, informando a la comunidad de Santa Lucía sobre los procedimientos y la capacidad de contratación de mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Con base en la modificación del contrato de obra que se suscribió el 24 de septiembre de 2021, la terminación del proyecto se tiene prevista para el 25 de diciembre de 2021.</p>
Octubre	<p>Entre el 01 y el 31 de octubre de 2021: El contratista VMJ adelanta la ejecución de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía con un avance del 74,54%, previendo la entrega de las obras al municipio el 25 de diciembre de 2021.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		El pasado 26 de octubre se suscribió el otro sí No. 5 al contrato de interventoría, con el fin de armonizar el plazo de ejecución con la terminación del contrato de obra.
	Noviembre	Entre el 01 y el 31 de noviembre de 2021: El contratista VMJ adelanta la ejecución de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía con un avance del 80,45%, previendo la entrega de las obras al municipio el 25 de diciembre de 2021.  El 25 de noviembre el contratista VMJ radicó el acta parcial de obra No. 3 y el interventor CEAS el acta parcial de cobro No. 5.
	Diciembre	Entre el 01 y el 31 de diciembre de 2021: El contratista VMJ terminó las obras restantes en el municipio de Santa Lucía. El 16 de diciembre de 2021 se realizó la entrega al municipio de Santa Lucía por parte del FA.

## Bitácora de Seguimiento

(AEA03)_Proyectos entregados	Enero	Se adelantó reunión con la Alcaldía de Arjona el 27 de enero de 2021. Se adelanta el proceso de conciliación para la atención de no conformidades presentadas por la Alcaldía de Arjona para proceder con la legalización de acta y recibo del centro poblado.
	Febrero	Fueron revisadas las no conformidades por parte de la Alcaldía de Arjona, las cuales se consideraron no procedentes. El ET-MP Canal del Dique adelanta proyecto de oficio para reiterar suscripción del acta de entrega de recibo de la obra de Gambote, se prevé su radicación la primera semana de marzo de 2021.
	Marzo	Gambote: El 4 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001640 a la Alcaldía de Arjona con las

		<p>respuestas a cada uno de los requerimientos de la reunión del 27 de enero de 2021. En concordancia y a partir del marco legal, se solicitó la suscripción del acta, informando que, de no obtener respuesta en los 5 días hábiles posteriores, se entendería como recibido a satisfacción la obra, con la responsabilidad de mantenimiento, cuidado y custodia de esta. Posteriormente, el 16 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001937 a la Procuraduría General de la Nación (PGN), informando sobre la no suscripción del Acta por parte de la Alcaldía de Arjona y solicitando su intervención en ejercicio de la función preventiva.</p> <p>Santa Lucía:</p> <p>Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.</p>
	Abril	<p>Gambote: El 15 de abril de 2021 se venció el plazo legal de pronunciamiento de la Alcaldía de Arjona con respecto al acta de entrega y recibo a satisfacción del beneficiario de las obras ejecutadas en el centro poblado de Gambote. En ese orden de ideas, en abril de 2021, se aplicó por parte del FA el silencio administrativo positivo, figura de ley en Colombia que aplica para los casos en que las entidades administrativas no se pronuncian dentro del plazo legal respecto a la solicitud elevada del FA a la Alcaldía de Arjona bajo el oficio E-2021-001640, lo que implica que ya fue entregada la obra del centro poblado de Gambote a la Alcaldía del municipio en mención. Santa Lucía:</p> <p>Una vez cumplido por parte de la Constructora VMJ S.A.S. con los entregables de la etapa preconstructiva, el 26 de abril de 2021 se suscribió el acta de cambio de etapa, dando inicio con la construcción de las obras (2 meses) que irá hasta</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		el 25 de junio de 2021.
	Mayo	<p>Santa Lucía:</p> <p>Se informa que actualmente la Constructora VMJ S.A.S. ejecuta la etapa constructiva, la cual vence contractualmente el 25 de junio de 2021. En este sentido, el 27 de mayo de 2021, la interventoría de la Constructora VMJ S.A.S. radicó con comunicación R-2021-007282 el aval a la solicitud del contratista para una adición y prórroga de 2 meses en la etapa constructiva de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía.</p> <p>Al respecto, el 28 de mayo de 2021, se remitió comunicado E-2021-004143 a la interventoría solicitando la completitud a la modificación contractual, para su respectiva evaluación y consideración por parte del Fondo Adaptación.</p>
	Junio	<p>Santa Lucía:</p> <p>El 08 de junio de 2021 fueron suspendidos por 1 mes los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Mediante comunicación el contratista de la interventoría manifestó que la comunidad de Santa Lucía a través de vías de hecho exige al contratista de obra mayor participación de trabajadores del municipio. El 30 de junio de 2021, se llevó reunión con la Alcaldía de Santa Lucía para definir un protocolo que permita afrontar la problemática social y reanudar prontamente la terminación de las obras en mención.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación inicial del contrato en mención se traslada del 25 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021.</p>
	Julio	<p>Santa Lucía:</p> <p>Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de julio de 2021, se adelantan acercamientos con la Alcaldía de Santa Lucía y la PGN para lograr el acompañamiento de las fuerzas públicas en el reinicio de las obras restantes.</p> <p>La terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de septiembre de 2021.</p>
Agosto	<p>Santa Lucía: Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de agosto de 2021, se han adelantado acercamientos con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y la PGN a fin de contar con el apoyo que permita garantizar el reinicio contractual de las obras para el 8 de septiembre de 2021.</p> <p>La terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de octubre de 2021.</p>
Septiembre	<p>Santa Lucía: El 8 de septiembre de 2021 se reiniciaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las obras restantes de Santa Lucía. Lo anterior, luego que el 2 de septiembre de 2021 se realizará con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y los contratistas la socialización del reinicio, informando a la comunidad de Santa Lucía sobre los procedimientos y la capacidad de contratación de mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Con base en la modificación del contrato de obra que se suscribió el 24 de septiembre de 2021, la terminación del proyecto se tiene prevista para el 25 de diciembre de 2021.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Octubre	<p>Entre el 01 y el 31 de octubre de 2021: El contratista VMJ adelanta la ejecución de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía con un avance del 74,54%, previendo la entrega de las obras al municipio el 25 de diciembre de 2021.</p> <p>El pasado 26 de octubre se suscribió el otro sí No. 5 al contrato de interventoría, con el fin de armonizar el plazo de ejecución con la terminación del contrato de obra.</p>
	Noviembre	<p>Entre el 01 y el 31 de noviembre de 2021: El contratista VMJ adelanta la ejecución de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía con un avance del 80,45%, previendo la entrega de las obras al municipio el 25 de diciembre de 2021.</p> <p>El 25 de noviembre el contratista VMJ radicó el acta parcial de obra No. 3 y el interventor CEAS el acta parcial de cobro No. 5.</p>
	Diciembre	<p>Entre el 01 y el 31 de diciembre de 2021:</p> <p>El contratista VMJ terminó las obras restantes en el municipio de Santa Lucía. El 16 de diciembre de 2021 se realizó la entrega al municipio de Santa Lucía por parte del FA.</p>

## Bitácora de Seguimiento

(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	Enero	El contrato de obra que está en proceso de evaluación, selección y adjudicación.
	Febrero	El 12 de febrero de 2021 se suscribe el contrato FA-SAMC-I-S-002-2020 entre el Fondo Adaptación y la Constructora VMJ S.A.S. por valor de \$486.954.011 con el objeto de construir las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía, área de influencia del Canal del Dique. La constructora en mención será la encargada de construir 639 metros de dique lineales con un plazo

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		de ejecución de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras).
	Marzo	Teniendo en cuenta la suscripción del acta de inicio del 26 de febrero de 2021 para el contrato de obra FA-SAMC-I-S-002-2020 Constructora VMJ S.A.S., actualmente se desarrolla el plazo de ejecución de 5 meses hasta el 25 de julio de 2021 para las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía, área de influencia del Canal del Dique. La constructora en mención será la encargada de construir 639 metros de dique lineales.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

(AEA05)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	Enero	El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar una vez se adjudique el contrato de obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
---	-------	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Febrero	En febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.
Marzo	Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.
Abril	Una vez cumplido por parte de la Constructora VMJ S.A.S. con los entregables de la etapa preconstructiva, el 26 de abril de 2021 se suscribió el acta de cambio de etapa, dando inicio con la construcción de las obras (2 meses) que irá hasta el 25 de junio de 2021.
Mayo	Actualmente la Constructora VMJ S.A.S. ejecuta la etapa constructiva, la cual vence contractualmente el 25 de junio de 2021. En este sentido, el 27 de mayo de 2021, la interventoría de la Constructora VMJ S.A.S. radicó con comunicación R-2021-007282 el aval a la solicitud del contratista para una adición y prórroga de 2 meses en la etapa constructiva de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía. Al respecto, el 28 de mayo de 2021, se remitió comunicado E-2021-004143 a la interventoría solicitando la completitud a la modificación contractual, para su respectiva evaluación y consideración por parte del Fondo Adaptación.
Junio	El 08 de junio de 2021 fueron suspendidos por 1 mes los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Mediante comunicación el contratista de la interventoría manifestó que la comunidad de Santa Lucía a través



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>de vías de hecho exige al contratista de obra mayor participación de trabajadores del municipio. El 30 de junio de 2021, se llevó a cabo reunión con la Alcaldía de Santa Lucía para definir un protocolo que permita afrontar la problemática social y reanudar prontamente la terminación de las obras en mención.</p> <p>La terminación inicial del contrato en mención se traslada del 25 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021.</p>
Julio	<p>Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de julio de 2021, se adelantan acercamientos con la Alcaldía de Santa Lucía y la PGN para lograr el acompañamiento de las fuerzas públicas en el reinicio de las obras restantes.</p> <p>La terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de septiembre de 2021.</p>
Agosto	<p>Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de agosto de 2021, se han adelantado acercamientos con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y la PGN a fin de contar con el apoyo que permita garantizar el reinicio contractual de las obras para el 8 de septiembre de 2021.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de octubre de 2021.</p>
Septiembre	<p>El 8 de septiembre de 2021 se reiniciaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las obras restantes de Santa Lucía. Lo anterior,</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>luego que el 2 de septiembre de 2021 se realizará con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y los contratistas la socialización del reinicio, informando a la comunidad de Santa Lucía sobre los procedimientos y la capacidad de contratación de mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>De acuerdo con lo anterior y con base en la modificación del contrato de obra que se suscribió el 24 de septiembre de 2021, la terminación del proyecto se tiene prevista para el 25 de diciembre de 2021.</p>
Octubre	<p>Entre el 01 y el 31 de octubre de 2021: El contratista VMJ adelanta la ejecución de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía con un avance del 74,54%, previendo la entrega de las obras al municipio el 25 de diciembre de 2021.</p> <p>El pasado 26 de octubre se suscribió el otro sí No. 5 al contrato de interventoría, con el fin de armonizar el plazo de ejecución con la terminación del contrato de obra.</p>
Noviembre	<p>Entre el 01 y el 31 de noviembre de 2021: El contratista VMJ adelanta la ejecución de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía con un avance del 80,45%, previendo la entrega de las obras al municipio el 25 de diciembre de 2021.</p> <p>El 25 de noviembre el contratista VMJ radicó el acta parcial de obra No. 3 y el interventor CEAS el acta parcial de cobro No. 5.</p>
Diciembre	<p>Entre el 01 y el 31 de diciembre de 2021: El contratista VMJ terminó las obras restantes en el municipio de Santa Lucía. El 16 de diciembre de 2021 se realizó la entrega al municipio de Santa Lucía por parte del FA.</p>

## Bitácora de Seguimiento

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA06)_Longitud de dique construido o reforzado, entregada (Santa Lucía Gambote)	Enero	<p>Gambote:</p> <p>Se adelantó reunión con la Alcaldía de Arjona el 27 de enero de 2021. Se adelanta el proceso de conciliación para la atención de no conformidades presentadas por la Alcaldía de Arjona para proceder con la legalización de acta y recibo del centro poblado.</p>
	Febrero	<p>Gambote:</p> <p>Fueron revisadas las no conformidades por parte de la Alcaldía de Arjona, las cuales se consideraron no procedentes. El ET-MP Canal del Dique adelanta proyecto de oficio para reiterar suscripción del acta de entrega de recibo de la obra de Gambote, se prevé su radicación la primera semana de marzo de 2021. Santa Lucía:</p> <p>Para la medición de la presente acción estratégica, en febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.</p> <p>El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.</p>
	Marzo	<p>Gambote:</p> <p>El 4 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001640 a la Alcaldía de Arjona con las respuestas a cada uno de los requerimientos de la reunión del 27 de enero de 2021. En concordancia y a partir del marco legal, se solicitó la suscripción del acta, informando que, de no obtener respuesta en los 5 días hábiles posteriores, se entendería como recibido a satisfacción la obra, con la responsabilidad de mantenimiento, cuidado y custodia de esta. Posteriormente, el 16 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001937 a la Procuraduría General de la Nación (PGN),</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>informando sobre la no suscripción del Acta por parte de la Alcaldía de Arjona y solicitando su intervención en ejercicio de la función preventiva.</p> <p>Santa Lucía:</p> <p>Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.</p>
Abril	<p>Gambote:</p> <p>El 15 de abril de 2021 se venció el plazo legal de pronunciamiento de la Alcaldía de Arjona con respecto al acta de entrega y recibo a satisfacción del beneficiario de las obras ejecutadas en el centro poblado de Gambote. En ese orden de ideas, en abril de 2021, se aplicó por parte del FA el silencio administrativo positivo, figura de ley en Colombia que aplica para los casos en que las entidades administrativas no se pronuncian dentro del plazo legal respecto a la solicitud elevada del FA a la Alcaldía de Arjona bajo el oficio E-2021-001640, lo que implica que ya fue entregada la obra del centro poblado de Gambote a la Alcaldía del municipio en mención.</p>
Mayo	<p>Santa Lucía:</p> <p>Para la medición de la presente acción estratégica, se informa que actualmente la Constructora VMJ S.A.S. ejecuta la etapa constructiva, la cual vence contractualmente el 25 de junio de 2021. En este sentido, el 27 de mayo de 2021, la interventoría de la Constructora VMJ S.A.S. radicó con comunicación R-2021-007282 el aval a la solicitud del contratista para una adición y prórroga de 2 meses en la etapa constructiva de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía.</p> <p>Al respecto, el 28 de mayo de 2021, se remitió comunicado E-2021-004143 a la interventoría solicitando la completitud a la modificación contractual, para su respectiva evaluación y</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		consideración por parte del Fondo Adaptación.
	Junio	<p>Para la medición de la presente acción estratégica, se informa que el 08 de junio de 2021 fueron suspendidos por 1 mes los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Mediante comunicación el contratista de la interventoría manifestó que la comunidad de Santa Lucía a través de vías de hecho exige al contratista de obra mayor participación de trabajadores del municipio. El 30 de junio de 2021, se llevó a cabo reunión con la Alcaldía de Santa Lucía para definir un protocolo que permita afrontar la problemática social y reanudar prontamente la terminación de las obras en mención.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación inicial del contrato en mención se traslada del 25 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021.</p>
	Julio	<p>Santa Lucía: Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de julio de 2021, se adelantan acercamientos con la Alcaldía de Santa Lucía y la PGN para lograr el acompañamiento de las fuerzas públicas en el reinicio de las obras restantes.</p> <p>La terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de septiembre de 2021.</p>
	Agosto	<p>Santa Lucía: Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de agosto de 2021, se han adelantado acercamientos con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Santa Lucía, la Policía Nacional y la PGN a fin de contar con el apoyo que permita garantizar el reinicio contractual de las obras para el 8 de septiembre de 2021.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de octubre de 2021.</p>
Septiembre	<p>Santa Lucía:</p> <p>El 8 de septiembre de 2021 se reiniciaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las obras restantes de Santa Lucía. Lo anterior, luego que el 2 de septiembre de 2021 se realizará con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y los contratistas la socialización del reinicio, informando a la comunidad de Santa Lucía sobre los procedimientos y la capacidad de contratación de mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>De acuerdo con lo anterior y con base en la modificación del contrato de obra que se suscribió el 24 de septiembre de 2021, la terminación del proyecto se tiene prevista para el 25 de diciembre de 2021.</p>
Octubre	<p>Entre el 01 y el 31 de octubre de 2021:</p> <p>El contratista VMJ adelanta la ejecución de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía con un avance del 74,54%, previendo la entrega de las obras al municipio el 25 de diciembre de 2021.</p> <p>El pasado 26 de octubre se suscribió el otro sí No. 5 al contrato de interventoría, con el fin de armonizar el plazo de ejecución con la terminación del contrato de obra.</p>
Noviembre	<p>Entre el 01 y el 31 de noviembre de 2021:</p> <p>El contratista VMJ adelanta la ejecución de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía con un</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>avance del 80,45%, previendo la entrega de las obras al municipio el 25 de diciembre de 2021.</p> <p>El 25 de noviembre el contratista VMJ radicó el acta parcial de obra No. 3 y el interventor CEAS el acta parcial de cobro No. 5.</p>
	Diciembre	<p>Entre el 01 y el 31 de diciembre de 2021: El contratista VMJ terminó las obras restantes en el municipio de Santa Lucía. El 16 de diciembre de 2021 se realizó la entrega al municipio de Santa Lucía por parte del FA.</p>

## Bitácora de Seguimiento

(AEA07)_Gestión predial, elaborada (Contrato 185 de 2015)	Enero	Se avanzó en un 8,57% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención.
	Febrero	Se avanzó en un 8,57% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención.
	Marzo	Se avanzó en un 8% adicional en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Durante el Q1 de 2021, el avance acumulado es del 25% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
	Abril	Se avanzó en un 10% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 35% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
	Mayo	Se avanzó en un 5,86% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	del 41% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
Junio	Se avanzó en un 4% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 45% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
Julio	Se avanzó en un 8% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 53% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
Agosto	Se avanzó en un 7% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 60% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
Septiembre	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se mantiene en aproximadamente un 60%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.



		<p>La gestión predial se encuentra en espera de la expedición de la Resolución con la cual el Fondo delegará al Líder Sectorial del Macrorproyecto para la firma de los actos administrativos que son producto de la gestión predial.</p> <p>Paralelamente, el Macrorproyecto se encuentra a la espera del concepto de análisis de la Entidad para adelantar 2 procesos de contratación requeridos para dicha gestión predial.</p>
<p>Octubre</p>		<p>Entre el 01 y el 30 de octubre de 2021: Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 61,38%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.</p> <p>El 19 de octubre se expidió la resolución 633 de 2021, con la cual el Fondo delegó a los líderes sectoriales para la firma de actos administrativos; en este sentido el E.T. Gestión Predial in House avanza en el cumplimiento de sus productos. Se encuentra en revisión del E.T. Gestión Contractual 2 procesos de contratación requeridos para dicha gestión predial.</p>
<p>Noviembre</p>		<p>Entre el 01 y el 30 de noviembre de 2021: Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 68,42%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.</p> <p>Se publicó en el SECOP el proceso de contratación FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macrorproyecto Canal del Dique, ante el Instituto</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Geográfico Agustín Codazzi.
	Diciembre	<p>Entre el 01 y el 31 de diciembre de 2021: Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 76,89%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.</p> <p>Se adelanta la adjudicación del proceso de contratación FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.</p>

## Bitácora de Seguimiento


(AEA08)_Documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique, radicados	Enero	<p>Radical informe de fuentes fiscales y documentos precontractuales ante las entidades Gubernamentales:</p> <p>El contrato de estructuración financiera, jurídica y de riesgos (Bonus Banca de Inversión) y el contrato de estructuración técnica (Gómez Cajiao &amp; Asociados) se encuentran suspendidos.</p>
	Febrero	La radicación de los productos de la acción estratégica en mención se encuentra prevista para junio de 2021, los cuales requieren previamente la terminación de la etapa 2 de la estructuración por APP por parte de Gómez Cajiao & Asociados con la ejecución del panel de expertos y el cierre de productos para radicación por parte de Bonus Banca de Inversión.
	Marzo	La radicación de los productos de la acción estratégica en mención se encuentra prevista para junio de 2021, los cuales requieren la terminación

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	de la etapa 2 de la estructuración por APP por parte de Gómez Cajiao & Asociados, prevista para la última semana de abril de 2021 con la ejecución del panel de expertos y el cierre de productos para radicación por parte de Bonus Banca de Inversión, de los cuales, a la fecha, se cuenta con 5 subproductos bajo concepto de favorabilidad.
Abril	Entre el 27 y el 29 de abril de 2021, se llevaron a cabo los paneles de expertos (1-Obras hidráulicas, 2-Obras ambientales y 3-Vías y edificaciones) con los cuales se realizarán las complementaciones a los productos de la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos. De esta manera, se mantiene previsto para junio de 2021 adelantar la radicación de 2 documentos: 1-Radicación de fuentes fiscales y 2-Radicación documentos precontractuales ante las entidades Gubernamentales.
Mayo	Se avanzó en el cierre de los productos objeto de la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos para la radicación de 2 documentos: 1-Radicación de fuentes fiscales y 2-Radicación documentos precontractuales ante las entidades Gubernamentales.
Junio	Se radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la estructuración de la APP del proyecto de "Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique".
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	Sin registro de avance en el indicador
Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
Octubre	Sin registro de avance en el indicador
Noviembre	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador
--	-----------	--



## Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE PROYECTOS** Portafolio/Programa/Proyecto: **GRAMALOTE**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA21_Terminar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	# 1	4	0	0	0	4	3
AEA22_Entregar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA22)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	# 1	4	0	0	0	4	2

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

AEA23_Terminar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	# 1	128	0	0	0	128	0
AEA24_Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	# 1	150	0	0	0	150	15

## Bitácora de Seguimiento

(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	Enero	Al 31 de enero de 2021, el avance en la etapa de construcción de los equipamientos Casa del Adulto Mayor y Escenario Deportivo se repartieron de la siguiente manera: para el escenario deportivo se registró un avance acumulado de 14,61%, esto se ve reflejado en actividades como montaje de vigas de conexión de estructura metálica y colocación de acero de refuerzo para tanque y cuarto de máquinas. Con respecto a la Casa del Adulto Mayor se registró un avance acumulado de 26,02% concentrado en actividades como excavación mecánica para mejoramiento del suelo de zona administrativa y colocación de acero de refuerzo para tanque subterráneo.
	Febrero	Durante el mes de febrero, el Escenario Deportivo reportó un avance acumulado de 27,79%, este avance corresponde a actividades de la etapa de construcción como el montaje de la estructura metálica para la cancha principal y el vaciado de concreto para la rampa de acceso al escenario principal. Con respecto a la Casa del Adulto Mayor se reportó un avance acumulado de 36,91% reflejado en actividades como la cimentación de la zona administrativa y avances en mampostería en fachada de la edificación y en el sistema de accesos a la rampa principal.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Marzo	Al cerrar el mes de marzo la construcción de la Casa del Adulto Mayor registró un avance acumulado de 53,34%, este avance correspondió principalmente a el avance en las actividades correspondientes a construcción en muros de durapanel en zona administrativa, finalización zona durapanel zona habitacional e inicio de pintura de la estructura metálica. Para el Escenario deportivo se registró un avance acumulado de 39,68% centrado en los avances en la estructura de acero de refuerzo y concretos para muros de contención, excavaciones mecánicas y redes de alcantarillado sanitario.
Abril	Al cerrar el mes de marzo la construcción de la Casa del Adulto Mayor registró un avance acumulado de 59,1%, este avance correspondió principalmente al avance en las actividades correspondientes al vaciado cubierto durapanel área administrativa, vaciado muro de contención paralelo a talud zona administrativa, pañete impermeabilizado para zonas húmedas e instalaciones eléctricas. Para el Escenario deportivo se registró un avance acumulado de 46,69% centrado en los avances en la instalación geotextil NT-2400 capa 1,2,3,4 y 5 muro de suelo armado 7; vaciado concreto para vástago muro tipo 4 zona norte cancha 2 externa, área de muro de la rampa de acceso al coliseo y cuneta de coronación; Instalación geodren planar muro de suelo armado 7 e instalación de redes hidrosanitarias.
Mayo	La construcción de la Casa del Adulto Mayor presenta un avance acumulado de 68.36%, este avance corresponde principalmente a actividades como la mampostería a la vista del acceso principal a la administración, enchape de piso y paredes baños zona habitacional y administrativo. 65%, instalación Calderín para red de agua caliente, vaciado de concreto estampado, descansos acceso principal, entre otros. Con respecto a la construcción del Escenario Deportivo presenta un avance de 51,14%, este avance corresponde a



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>actividades como la construcción de muros de contención e instalación de canal de aguas lluvias en la cubierta del escenario deportivo y avance en la mampostería a la vista, camerino norte, anclaje superior; Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas camerino sur.</p>
Junio	<p>La construcción de la Casa del Campesino presenta un avance acumulado de 73.50%, este avance corresponde principalmente a la terminación de pañetes, cielorrasos y avances en cubiertas e impermeabilizantes, así como mampostería e instalaciones hidrosanitarias, entre otros. Con respecto a la construcción de la Casa de la Cultura presenta un avance acumulado de 43,68%, este avance corresponde principalmente a actividades como la instalación de las redes eléctricas para los salones principales, museo y cuartos técnicos y armado de la estructura de la placa de mezanine.</p>
Julio	<p>El nuevo proceso para la contratación de las 128 viviendas restantes en el municipio de Gramalote, el cual se cerró el pasado 30 de junio, resultado desierto por errores en la presentación de la oferta (póliza) del oferente, El Fondo se encuentra realizando los ajustes al proceso para realizar nueva licitación en el mes de agosto de 2021.</p>
Agosto	<p>La terminación de la Casa del Adulto Mayor se realizó el pasado 31 de julio con la respectiva acta donde se encuentran algunas observaciones que actualmente el contratista se encuentra atendiendo, con el fin, de suscribir la respectiva acta de recibo a satisfacción.</p>
Septiembre	<p>El proyecto presenta un avance acumulado de 78%, representado en la ejecución de actividades como: instalación barandas perímetro coliseo y nivel 2, Encofrado y vaciado concreto muros antepecho rampa, Encofrado y vaciado muro antepecho escalera de acceso, Muro de contención parque infantil, MC1-B y Tipo A e Instalaciones eléctricas</p>



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		para el alumbrado del escenario, entre otras. Actualmente, se encuentra en proceso una modificación de prórroga con fecha de terminación estimada al 16 de noviembre de 2021.
	Octubre	El equipamiento Casa de la cultura (centro sacúdete) presenta un avance de 73% que corresponde principalmente al desarrollo de las siguientes actividades: instalaciones de puntos hidrosanitarios, enchape en muros de auditorio, pañetes y estuco sobre muros de la biblioteca, enchape muros baños, instalación teja barro plana e instalación de la ventanería en los salones, entre otros, así mismo, respecto a la dotación, el Fondo se encuentra en la revisión de presupuesto y elaboración de fichas para su ejecución. El avance acumulado que presenta el equipamiento Casa del Campesino es de 93%, representado en el avance de las siguientes actividades en obra: Impermeabilización jardineras en el volumen 1, instalaciones divisiones en vidrio para baños del equipamiento, instalación lavamanos, espejos, sanitarios, instalación puertas de acceso vehicular en los volúmenes 2 y 3, entre otros. Finalmente, el avance acumulado ejecutado del Escenario Deportivo es del 85%, este avance se ve reflejado en el avance de las siguientes actividades en obra: fundida de concretos estampados área de acceso al coliseo, instalación de enchapes cerámicos en muros y pisos pabellón norte del coliseo, construcción de cuneta disipadora en la zona nororiental del coliseo, adecuación y compactación del área de bahía de retorno, instalación de barandas en sendero peatonal entre biosaludables y parque infantil e inicio de empradización en general.
	Noviembre	El centro sacúdete presenta un avance acumulado del 82% que corresponde a las siguientes actividades desarrolladas durante el mes de noviembre: Instalación de Black theater y drywall, aplicación pintura exterior en la zona del auditorio;

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>instalación cielo raso en drywall, afinado en concreto pulido en la zona de la biblioteca; instalación de ventanería de cubierta e instalación teja en barro en la zona del mezanine; instalación sanitarios en el área de los salones.</p> <p>El equipamiento Casa del Adulto Mayor fue entregado a la comunidad y a la entidad territorial el pasado 27 de octubre de 2021.</p> <p>El equipamiento Casa del Campesino registra un avance acumulado de 96%, actualmente se adelantan las siguientes actividades en obra que comprenden la instalación de las tuberías de circulación de aire acondicionado, impermeabilización de la jardinería en la fachada en el volumen 2, pruebas de presión en la red hidráulica, entre otras.</p> <p>El contrato 064 de 2020 en el equipamiento Escenario Deportivo tuvo una suspensión del 11 al 25 de noviembre por este motivo se mantiene en avance acumulado del 86%, esta suspensión se realizó ya que se incluyeron items no previstos en la ejecución.</p>
Diciembre	<p>El 21 de diciembre de 2021 se terminó la construcción del equipamiento adicional para el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote denominada Escenario Deportivo, en el marco de la ejecución del contrato FA-IC-I-S-064-2020. Se adjunta acta de terminación firmada por las partes.</p> <p>El pasado 14 de diciembre de 2021 se terminó la construcción del equipamiento adicional en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote denominado la Casa del Campesino, en el marco de la ejecución del contrato FA-IC-I-S-358 de 2019. Se anexa el acta de terminación firmada por las partes.</p>

## Bitácora de Seguimiento

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA22)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	Enero	Al 31 de enero de 2021, el avance en la etapa de construcción de los equipamientos Casa de la Cultura y Casa del Campesino se repartieron de la siguiente manera: para la Casa de la Cultura se registró un avance acumulado de 15,10%, esto se ve reflejado en actividades principales como la construcción del tanque red contra incendios, la cimentación de salones y la excavación mecánica en la zona de parqueaderos. Con respecto a la Casa del Campesino se registro un avance acumulado de 25,13% concentrado en actividades como el vaciado de concreto en las vigas aéreas y construcción placa maciza del volumen 2 y cimentación de bodegas en el volumen 3.
	Marzo	Al cerrar el mes de marzo la construcción de la Casa de la Cultura registró un avance acumulado de 24,89%, este avance correspondió principalmente al avance en la colocación de aceros de refuerzo para estructura en biblioteca, salones, placas de contrapiso y el vaciado de concreto para columnas sobre placa. Con respecto a la Casa del Campesino se registró un avance acumulado de 43,55% centrado en los avances en la colocación de acero de refuerzo para vigas volumen 2, placa tanque, vaciado de concreto para vigas aéreas volumen 2, tapa tanque, vaciado concreto para zarpa mutto T6.
	Abril	Al cerrar el mes de abril la construcción de la Casa de la Cultura registró un avance acumulado de 33,47%, este avance correspondió principalmente al avance en la instalación de la malla electrosoldada, vaciado de concreto columnas de Biblioteca, vaciado de concreto vigas aéreas placa de Museo y las instalaciones eléctricas de la placa cubierta de Museo. Con respecto a la Casa del Campesino se registró un avance acumulado de 55,26% principalmente evidenciado en los avances en los muros en bloque # 5 fachada culatas del volumen 2, instalación cerchas de madera cubierta del volumen 2, pañetes de fachada posterior del

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		volumen 1 y pañetes internos del volumen 2, construcción de cajas de inspección sanitarias y recolección de aguas lluvias volumen 1.
	Mayo	La construcción de la Casa del Campesino presenta un avance acumulado de 62.24%, este avance corresponde principalmente a actividades como el vaciado de concreto columnetas y vigas cinta eje 6 volumen 2 y locales del volumen 3, rellenos con material seleccionado producto de excavación entre volumen 2 y volumen 3 y la demolición de andén existente acceso vehicular volumen 2 y volumen 3, entre otros. Con respecto a la construcción de la Casa de la Cultura presenta un avance acumulado de 36,12%, este avance corresponde principalmente a actividades como la instalación de malla electrosoldada placa cubierta de Salones, vaciado de concreto placa aligerada cubierta de Salones y el armado de la estructura falsa de la placa de mezanine.
	Junio	La construcción de la Casa del Adulto Mayor presenta un avance acumulado de 79.18%, este avance corresponde principalmente a actividades como la terminación de acabados y remates, avances en mesones lavamanos zona administrativa, corte, ensamble e instalación de puertas y ventanas de aluminio, barandas y pasamanos salón social, acabado mesón lavamanos múltiples (granito); instalaciones muebles (closets) y puertas zona habitacional y administrativa. Con respecto a la construcción del Escenario Deportivo presenta un avance de 61,15%, este avance corresponde principalmente actividades como el vaciado placa rampa acceso a coliseo, carpintería metálica de Arcos, avance mampostería a la vista, modulo norte y anclaje superior.
	Julio	El avance acumulado ejecutado de la Casa del Adulto Mayor a julio de 2021 llego a 95,37%, este avance corresponde principalmente al desarrollo de las siguientes actividades: terminación de acabados

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>y remates generales, avance ensamble e instalación de puerta principal CAM, corte, ensamble, instalación y pintura de barandas acceso a rampa y zona social, avance instalación extractor y rejillas de ventilación de gas, instalaciones de divisiones acero inoxidable baños zona administrativa.</p>
Agosto	Sin registro de avance en el indicador
Septiembre	El pasado 29 de septiembre la administración municipal de Gramalote firmó el acta de entrega de bienes y servicios del equipamiento Casa del Adulto Mayor.
Octubre	<p>El equipamiento Casa de la cultura (centro sacúdete) presenta un avance de 73% que corresponde principalmente al desarrollo de las siguientes actividades: instalaciones de puntos hidrosanitarios, enchape en muros de auditorio, pañetes y estuco sobre muros de la biblioteca, enchape muros baños, instalación teja barro plana e instalación de la ventanería en los salones, entre otros, así mismo, respecto a la dotación, el Fondo se encuentra en la revisión de presupuesto y elaboración de fichas para su ejecución. El avance acumulado que presenta el equipamiento Casa del Campesino es de 93%, representado en el avance de las siguientes actividades en obra: Impermeabilización jardineras en el volumen 1, instalaciones divisiones en vidrio para baños del equipamiento, instalación lavamanos, espejos, sanitarios, instalación puertas de acceso vehicular en los volúmenes 2 y 3, entre otros.</p> <p>Finalmente, el avance acumulado ejecutado del Escenario Deportivo es del 85%, este avance se ve reflejado en el avance de las siguientes actividades en obra: fundida de concretos estampados área de acceso al coliseo, instalación de enchapes cerámicos en muros y pisos pabellón norte del</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>coliseo, construcción de cuneta disipadora en la zona nororiental del coliseo, adecuación y compactación del área de bahía de retorno, instalación de barandas en sendero peatonal entre biosaludables y parque infantil e inicio de empradización en general.</p>
Noviembre	<p>El centro sacúdete presenta un avance acumulado del 82% que corresponde a las siguientes actividades desarrolladas durante el mes de noviembre: Instalación de Black theater y drywall, aplicación pintura exterior en la zona del auditorio; instalación cielo raso en drywall, afinado en concreto pulido en la zona de la biblioteca; instalación de ventanería de cubierta e instalación teja en barro en la zona del mezanine; instalación sanitarios en el área de los salones.</p> <p>El equipamiento Casa del Adulto Mayor fue entregado a la comunidad y a la entidad territorial el pasado 27 de octubre de 2021. El equipamiento Casa del Campesino registra un avance acumulado de 96%, actualmente se adelantan las siguientes actividades en obra que comprenden la instalación de las tuberías de circulación de aire acondicionado, impermeabilización de la jardinería en la fachada en el volumen 2, pruebas de presión en la red hidráulica, entre otras.</p> <p>El contrato 064 de 2020 en el equipamiento Escenario Deportivo tuvo una suspensión del 11 al 25 de noviembre por este motivo se mantiene en avance acumulado del 86%, esta suspensión se realizó ya que se incluyeron items no previstos en la ejecución.</p>
Diciembre	<p>El pasado 30 de diciembre de 2021 fue entregado al municipio de Gramalote el equipamiento adicional denominado Escenario Deportivo en el marco de la ejecución del contrato FA-IC-I-S-064-2020. Se adjunta acta de entrega al beneficiario.</p>

## Bitácora de Seguimiento

(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	Enero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de enero de 2021, se reanudo la audiencia virtual donde la Secretaria General del Fondo Adaptación convocó al contratista, su apoderado, la compañía de seguros garante, la interventoría y al macroproyecto Gramalote, en esta audiencia se decretaron las pruebas solicitadas por el contratista, y se determina como fecha de reanudación de la audiencia el próximo 4 de febrero de 2021.
	Febrero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de febrero de 2021, dicho incumplimiento se encuentra en la etapa aprobatoria y a la espera de la programación de otra audiencia.
	Marzo	Se continuaron con las mesas de trabajo técnicas y jurídicas con la participación de la contraloría, interventoría, contratista y el Fondo Adaptación con el fin de buscar alternativas que permitieran la terminación de las 128 viviendas que quedaron pendientes a la finalización del plazo de ejecución, el pasado 25 de marzo se dio finalización a estas mesas sin llegar a un acuerdo con el contratista pese a las alternativas presentadas por el FA,

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	paralelo a esto se ha venido trabajando en la estructuración del nuevo contrato de obra y nueva interventoría.
Abril	Al no lograr una negociación con el contratista se dio continuidad al proceso de la nueva contratación con la modalidad licitación pública la cual inicio con el memorando I-2021-001977 de fecha 13 de abril de 2021, solicitando dar inicio y radicando los documentos para ello, estudios previos, estudio de mercado, estudio de sector, anexos y formatos. El proceso se radico en secop II el 14 de abril LP-S-P-005-2021 para la contratación de la construcción y entrega de las 128 viviendas faltantes en el municipio de Gramalote. Por su parte simultáneamente a este proceso el 15 de abril se dio inicio a la demanda de reconvención.
Mayo	El pasado 24 de mayo se publicó el aviso de convocatoria pública, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones del proceso, se espera que de acuerdo con los tiempos definidos el próximo 8 de junio se tengan las respectivas observaciones y se continúe con el proceso.
Junio	Durante el mes de junio se desarrollo: 1. 08 de junio de 2021 el plazo para observaciones al proyecto de Pliego. 2. El 11 de junio de 2021 Se realizo la apertura formal - publicación pliego definitivo y 3. del 22 al 25 de junio se realizó el acompañamiento a los posibles proponente en campo, para conocer la obra.
Julio	El nuevo proceso para la contratación de las 128 viviendas restantes en el municipio de Gramalote, el cual se cerró el pasado 30 de junio, resultado desierto por errores en la presentación de la oferta (póliza) del oferente, El Fondo se encuentra realizando los ajustes al proceso para realizar nueva licitación en el mes de agosto de 2021.
Agosto	Dado que la causa por la cual se dio el rechazo de



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>la oferta correspondió a la no presentación de la póliza de seriedad de oferta, el Fondo en el mes de agosto adelantó reuniones con los asesores de seguros del país y FASECOLDA para conocer las inquietudes que pudiesen tener ante un nuevo proceso de contratación y poder contar con su participación a los posibles oferentes del mismo. Lo anterior con el fin de incluir estos aspectos en los nuevos estudios previos</p>
Septiembre	<p>El 30 de septiembre se llevó a cabo el comité de contratación para iniciar el proceso de contratación de la construcción y terminación de las 128 viviendas faltantes del municipio de Gramalote. La respectiva publicación de este proceso se realizará el día 5 de octubre de 2021.</p>
Octubre	<p>El pasado 4 de octubre se publicó el proceso en el SECOP II - FA-SAMC-I-S-002-2021 y se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 13/10/2021: Plazo para presentar observaciones al proyecto del pliego de condiciones. (Se recibieron (6) observaciones).</li> <li>* 19/10/2021 Respuesta a las observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones</li> <li>* 21/10/2021 Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos.</li> <li>* El 27 de octubre de 2021 mediante la ADENDA No. 1 se modificó el cronograma, cambiando las fechas de las siguientes actividades:</li> </ul> <p>Presentación de observaciones a los pliegos de condiciones definitivos: 04/11/2021  Respuesta a las observaciones a los pliegos de condiciones: 04/11/2021  Plazo máximo para expedir adendas: 04/11/2021  Presentación de ofertas: 05/11/2021  Publicación del informe de evaluación de las ofertas: 12/11/2021  Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación: 18/11/2021</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto: 25/11/2021                  Firma del Contrato: 26/11/2021                  Entrega de las garantías de ejecución del contrato: 03/12/2021                  Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato: 06/12/2021</p>
	Noviembre	<p>Durante el mes de noviembre se realizaron 4 adendas al proceso FA-CMA-I-S-004-2021 y tres modificaciones al plazo, la cuarta aceptando de acuerdo con solicitud de los proponentes un cambio en la forma de aportar la experiencia cuando se trata de consorcios y uniones temporales, se publicaron las respuestas a las observaciones presentadas en el proceso y el 19 de noviembre de acuerdo con el cierre se presentaron dos ofertas que se encuentran en proceso de evolución.</p> <p>Adicionalmente el cronograma actual del proceso quedó de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fecha prevista de publicación de pliegos definitivos 29/11/2021</li> <li>* Fecha prevista de presentación de ofertas 09/12/2021</li> <li>* Fecha prevista de firma del contrato 27/12/2021</li> </ul>
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	Enero	<p>El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de</p>
---	-------	---

	<p>vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de enero de 2021, se reanudo la audiencia virtual donde la Secretaria General del Fondo Adaptación convoco al contratista, su apoderado, la compañía de seguros garante, la interventoría y al macroproyecto Gramalote, en esta audiencia se decretaron las pruebas solicitadas por el contratista, y se determina como fecha de reanudación de la audiencia el próximo 4 de febrero de 2021.</p>
Febrero	<p>El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de febrero de 2021, dicho incumplimiento se encuentra en la etapa aprobatoria y a la espera de la programación de otra audiencia.</p>
Marzo	<p>Se continuaron con las mesas de trabajo técnicas y jurídicas con la participación de la contraloría, interventoría, contratista y el Fondo Adaptación con el fin de buscar alternativas que permitieran la terminación de las 128 viviendas que quedaron pendientes a la finalización del plazo de ejecución, el pasado 25 de marzo se dio finalización a estas mesas sin llegar a un acuerdo con el contratista pese a las alternativas presentadas por el FA, paralelo a esto se ha venido trabajando en la estructuración del nuevo contrato de obra y nueva interventoría.</p>
Abril	<p>Al no lograr una negociación con el contratista se dio continuidad al proceso de la nueva contratación con la modalidad licitación pública la cual inicio con el memorando I-2021-001977 de fecha 13 de abril de 2021, solicitando dar inicio y radicando los</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


	documentos para ello, estudios previos, estudio de mercado, estudio de sector, anexos y formatos. El proceso se radico en secop II el 14 de abril LP-S-P-005-2021 para la contratación de la construcción y entrega de las 128 viviendas faltantes en el municipio de Gramalote. Por su parte simultáneamente a este proceso el 15 de abril se dio inicio a la demanda de reconvención.
Mayo	El pasado 24 de mayo se publicó el aviso de convocatoria pública, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones del proceso, se espera que de acuerdo con los tiempos definidos el próximo 8 de junio se tengan las respectivas observaciones y se continúe con el proceso.
Junio	Durante el mes de junio se desarrollo: 1. 08 de junio de 2021 el plazo para observaciones al proyecto de Pliego. 2. El 11 de junio de 2021 Se realizo la apertura formal - publicación pliego definitivo y 3. del 22 al 25 de junio se realizó el acompañamiento a los posibles proponente en campo, para conocer la obra.
Julio	Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio se entregaron 7 viviendas a los beneficiarios, estas viviendas pertenecen al grupo de 22 soluciones que se encontraban en el contrato 165 de 2015 que se encuentra actualmente en proceso jurídico y que quedaron terminadas, pero sin entregar.
Agosto	Dado que la causa por la cual se dio el rechazo de la oferta correspondió a la no presentación de la póliza de seriedad de oferta, el Fondo en el mes de agosto adelanto reuniones con los asesores de seguros del país y FASECOLDA para conocer las inquietudes que pudiesen tener ante un nuevo proceso de contratación y poder contar con su participación a los posibles oferentes del mismo. Lo anterior con el fin incluir estos aspectos en los nuevos estudios previos.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Septiembre	El 30 de septiembre se llevó a cabo el comité de contratación para iniciar el proceso de contratación de la construcción y terminación de las 128 viviendas faltantes del municipio de Gramalote. La respectiva publicación de este proceso se realizará el día 5 de octubre de 2021.
Octubre	<p>El pasado 4 de octubre se publicó el proceso en el SECOP II - FA-SAMC-I-S-002-2021 y se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 13/10/2021: Plazo para presentar observaciones al proyecto del pliego de condiciones. (Se recibieron (6) observaciones).</li> <li>* 19/10/2021 Respuesta a las observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones</li> <li>* 21/10/2021 Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos.</li> <li>* El 27 de octubre de 2021 mediante la ADENDA No. 1 se modificó el cronograma, cambiando las fechas de las siguientes actividades:</li> </ul> <p>Presentación de observaciones a los pliegos de condiciones definitivos: 04/11/2021  Respuesta a las observaciones a los pliegos de condiciones: 04/11/2021  Plazo máximo para expedir adendas: 04/11/2021  Presentación de ofertas: 05/11/2021  Publicación del informe de evaluación de las ofertas: 12/11/2021  Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación: 18/11/2021  Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto: 25/11/2021  Firma del Contrato: 26/11/2021  Entrega de las garantías de ejecución del contrato: 03/12/2021  Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato: 06/12/2021</p>
Noviembre	Durante el mes de noviembre se entregaron 2 viviendas a los beneficiarios del municipio de

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Gramalote, llegando a un acumulado de 13 viviendas en el 2021. Paralelo a estas entregas se adelanta la contratación de la construcción de las 128 viviendas faltantes en el municipio.
	Diciembre	Durante el mes de diciembre se registró la entrega de dos (2) viviendas a los beneficiarios del municipio de Gramalote, cerrando así el 2021 con un acumulado de 15 soluciones de vivienda entregadas.



## Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE PROYECTOS** Portafolio/Programa/Proyecto: **MEDIO AMBIENTE**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA25_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS	(AEA25)_POMCAS, entregados	# 3	1	0	0	1	0	1
AEA26_Terminar integración tecnológica	(AEA26)_Integración Tecnológica, terminada	# 3	1	0	0	0	1	0

## Bitácora de Seguimiento

(AEA25)_POMCAS, entregados	Enero	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", el Convenio 016 de 2014 con la CVC, se encuentra suspendido del 29/12/2020 al 11/02/2021, entre tanto se logra acuerdo con la interventoría Consorcio POMCAS para su mayor permanencia y entre tanto la Corporación realiza los trámites para el aporte de los recursos.
	Febrero	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", el Convenio 016 de 2014 con la CVC, estuvo suspendido desde el 29/12/2020 al 14/02/2021, por la gestión necesaria para acordar el valor de la mayor permanencia de la interventoría. Una vez se logró concertar los tiempos y costos de la mayor permanencia de interventoría, el convenio reinició el 15/02/2021 y se prorrogó hasta el 30/09/2021. Así mismo, en dicha fecha reinició el contrato de consultoría, a fin de mes el contratista entregó para revisión la fase de Prospectiva y Zonificación, avanzando así en la ejecución del POMCA del río Cali.
	Marzo	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", en el mes de marzo de 2021 se logró la aprobación de la fase de Prospectiva y Zonificación tanto por parte de la interventoría como por parte de la Corporación, y se avanza en el ajuste correspondiente a los productos de la Fase de Formulación.
	Abril	El POMCA del Río Cali continúa en ejecución, durante el mes de abril de 2021, se avanzó en el proceso de revisión y ajuste de los documentos de la Fase de Formulación del POMCA, al finalizar el mes el contratista hizo entrega de una nueva versión del documento, el cual se encuentra en revisión de la interventoría.
	Mayo	Respecto al POMCA del Río Cali, continúa la revisión



		<p>y ajuste de los documentos de la Fase de Formulación del POMCA Río Cali.</p> <p>Conforme informó la interventoría al Fondo en reunión de seguimiento, continúa presentando falta de calidad en la entrega de los productos del POMCA, en particular los asociados a la fase de Formulación, por lo cual el Fondo convocó, el 6 de mayo de 2021, a reunión de seguimiento del Convenio 016 de 2014 el 6 de mayo de 2021.</p> <p>La reunión contó con participación de Procuraduría General de la Nación, CVC, la interventoría, el contratista y el Fondo Adaptación de presentar informe de incumplimiento, se requirió el compromiso del Contratista, se reiteró a la interventoría la petición del Fondo; de presentar informe por presunto incumplimiento a la Corporación. Se identificó posible imposibilidad de finalizar los productos del POMCA en los tiempos acordados en el cronograma. Se solicita revisar alternativas.</p> <p>El 8 de mayo de 2021, la interventoría presentó informe de posible incumplimiento al contrato 261 del 24 de abril de 2015. El Fondo solicitó a la interventoría mediante oficio E-2021-004081, tomar medidas frente a terminación del contrato 292 de 2014, sin haber aprobado del POMCA del río Cali.</p>
	Junio	<p>Respecto al POMCA del Río Cali, continúa la revisión y ajuste de los documentos de la Fase de Formulación.</p> <p>Teniendo en cuenta que el 17 de junio de 2021 finalizaba la vigencia del Contrato 292 de 2014 mediante el cual se realizan las acciones de interventoría al Contrato 0261 de 2015 que tiene como objeto realizar la actualización del POMCA del Río Cali, y dado que la interventoría señaló que</p>

		<p>considera inviable obtener la aprobación del POMCA en los tiempos previstos, se convocó a reunión de seguimiento del convenio 016 de 2014, el 4 de junio de 2021, con la participación del Ing. Aníbal Pérez - Subgerente de Gestión del Riesgo.</p> <p>En la anterior reunión se analizó la propuesta de la interventoría de suspender el contrato 292 de 2014, con el fin de optimizar los tiempos de interventoría, no obstante, la Corporación señaló que requiere que la interventoría se encuentre activa para su participación en la audiencia de posible incumplimiento a la que se citará al contratista. El Fondo Adicionalmente señaló la necesidad de buscar alternativas para lograr el cumplimiento del objeto del convenio.</p> <p>El Fondo Adaptación mediante los oficios E-2021-004347 del 08/09/2021, E-2021-004470 del 15/06/2021 reiteró alerta a la Corporación por la finalización del contrato de interventoría y la necesidad de tomar acciones para el garantizar el cumplimiento del objetivo del convenio.</p> <p>Por solicitud del consultor el contrato 0261 de 2015 fue suspendido el 11 de junio de 2021, por el término de un mes, con lo cual simultáneamente se suspendió el contrato de interventoría y el Convenio 016 de 2014 se suspendió el 21 de junio de 2021 atendiendo a la solicitud de la CVC. Por lo anterior durante el mes de junio, no hubo avances.</p>
Julio		<p>A petición del contratista, la CVC amplió la suspensión del Contrato 0261 de 2015 que tiene como objeto realizar la actualización del POMCA del Río Cali, previo visto bueno por parte de la interventoría. Simultáneamente el Contrato 292 de 2014 que realiza la interventoría del contrato fue suspendido en el mismo plazo. La suspensión del</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		convenio 016 de 2014 entre la CVC y el Fondo Adaptación se amplió hasta el 10 de agosto de 2021. Por lo anterior en el mes de julio no hubo avances en el desarrollo del POMCA.
	Agosto	La última fase del POMCA, correspondiente a la Formulación, fue aprobada por la interventoría Consorcio POMCA el mes de agosto de 2021.
	Septiembre	<p>La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC mediante comunicación 0520-878872021 del 23/09/2021, manifiesta que "... después de surtida la revisión y aprobación de lo que corresponde a CVC, posterior a la aprobación de la interventoría, y realizando los ajustes respectivos por parte del consultor, la Corporación informa que el documento (...) cumple con los requisitos mínimos de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, y los alcances técnicos correspondientes."</p> <p>De acuerdo con lo anteriormente manifestado, con la aprobación de la fase de formulación del POMCA del Río Cali, última fase de los productos técnicos de los POMCA se cuenta con todos los productos técnicos del POMCA aprobados, con ello se da cumplimiento a la meta del tercer trimestre de 2021.</p>
	Octubre	Meta reportada en el periodo de septiembre 2021
	Noviembre	Meta reportada en el periodo de septiembre 2021
	Diciembre	Meta reportada en el periodo de septiembre 2021

## Bitácora de Seguimiento

(AEA26)_Integración Tecnológica, terminada	Enero	Mediante oficio E-2021-000394 del 26 de enero de 2021, se convoca a una mesa de trabajo a la
--	-------	--

		<p>directora del Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales – IDEAM, con el fin de tratar los temas de Cronograma, contrataciones y demás, para asegurar que se cumplan con los tiempos definidos para el cumplimiento y terminación del proyecto “Herramienta WEB” y dar cumplimiento al Plan de Acción definido por el Sector.</p>
	<p>Febrero</p>	<p>El 4 de febrero se realizó reunión virtual convocada por el gerente del Fondo, con el acompañamiento del IDEAM para realizar seguimiento al avance en la contratación asociada a la Herramienta de información.</p> <p>Con el fin de avanzar en el proyecto de la herramienta mediante oficio E-2021-001448 de 25 de febrero de 2021 se puso a disposición del IDEAM la información cartográfica de 35 POMCA, cargada en Dropbox. En el mes de febrero de 2021 el IDEAM realizó la contratación de 3 profesionales para la prestación de servicios con el objeto de “Prestar los servicios profesionales para apoyar al IDEAM en la definición, planificación, estructuración, seguimiento y verificación del proyecto de herramienta web para la disponibilidad y visualización en tiempo real de datos y productos de índole ambiental, en el marco del convenio 04 de 2012 entre el Fondo Adaptación e IDEAM, que permita la contratación de productos y servicios necesarios para su puesta en funcionamiento”, “Prestar los servicios profesionales para apoyar al IDEAM en la elaboración de fichas técnicas de requerimientos y apoyo en la realización de estudio de mercado con el propósito de adelantar un proceso cuyo objeto es la contratación del diseño y puesta en producción de una herramienta web, como parte del fortalecimiento del sistema nacional para la prevención y atención de desastres y del sistema de información” y finalmente “Prestar los servicios profesionales para la consolidación e impulso jurídico de los procesos de selección necesarios que se deriven del proyecto de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	herramienta web como parte del fortalecimiento del sistema nacional para la prevención y atención de desastres y del sistema de información ambiental para Colombia –siac-, en el marco del convenio no. 004 de 2012”.
Marzo	El 2 de marzo se realizó reunión virtual con el acompañamiento del IDEAM para realizar seguimiento al avance en la contratación asociada a la Herramienta de información. De otra parte, se remitió oficio E-2021-001861 de 12 de marzo de 2021 al IDEAM en respuesta al radicado R-2021-003240 de fecha 05/03/2021, solicitando modificaciones en los contratos derivados No 100, 157, 166 y 180 de 2021. Así mismo, se suscribió el contrato de prestación de servicios 180 de 2021 con lo cual se concretó el equipo para dar inicio a las actividades de la definición de la contratación de la consultoría de la Herramienta WEB
Abril	<p>El personal contratado por el IDEAM para la ejecución de la herramienta avanzó en la definición de los términos para la contratación de la herramienta. Están prestos a solicitar un estudio de mercado, para definir valores y avanzar en la contratación, lo anterior corresponde al avance informado por el IDEAM en reunión realizada el jueves 22 de abril de 2021; es de anotar que el IDEAM manifiesta que logrará terminar en el plazo establecido.</p> <p>De otra parte, el Fondo reviso el informe del IDEAM, conl radicado R-2021-003788 del 16/03/2021, con el cual el remitió el informe consolidado de las actividades ejecutadas en el marco de la Herramienta Web para los periodos de noviembre (Del 1 al 19) y diciembre de 2020; enero y febrero de 2021 y mediante remitió oficio de radicado E-2021-002866 de 16 de abril de 2021 se solicitan ajustes.</p>
Mayo	El Fondo convocó a reunión el día 20 de mayo de 2021, con el fin de realizar seguimiento a los

		<p>avances de la herramienta web enmarcada en el Convenio 004 de 2012. En ella el IDEAM informó que se encuentra en la etapa de recepción de respuestas relacionadas con el estudio de mercado realizado. No obstante, para el caso de la adquisición del Hardware el IDEAM señala que se encuentran consolidando y revisando los resultados de las respectivas cotizaciones, evidenciándose atraso en el estricto cronograma. Ante la anterior situación el Fondo solicitó al IDEAM dar diligencia y remontar el avance en el cronograma, recordando que la Herramienta web debe finalizarse antes del 30 de noviembre.</p> <p>El Fondo revisó el informe del IDEAM, con radicado R--2021-005655 del 23/04/2021, con el cual el remitió el informe consolidado de las actividades ejecutadas en el marco de la Herramienta Web para el periodo de marzo de 2021, el cual se encontraba acorde con lo requerido por la modificación No 8 del Convenio.</p>
	<p>Junio</p>	<p>El Fondo convocó a reunión el día 16 de junio de 2021, con el fin de realizar seguimiento a los avances de la herramienta web enmarcada en el Convenio 004 de 2012. En ella el IDEAM informó que para la ejecución de las actividades concernientes con el desarrollo de la herramienta web se está realizando un convenio enmarcado en Ciencia y tecnología para el primer componente el cual está relacionado con el software y para el segundo componente "la compra de equipos" se propone la modalidad de la compra mediante la bolsa mercantil.</p> <p>Dentro de la bolsa mercantil se tiene la posibilidad de transferir en cuanto se genere la operación de la compra todos los recursos que se tienen destinados para el proyecto, para que posteriormente a través de las órdenes de pago que genere el Fondo o el IDEAM se le gire al proveedor</p>

		<p>Mediante oficio E-2021-004475 de 15 de junio de 2021 se da respuesta al radicado IDEAM 0211050000291 (radicado Fondo R-2021-007664 de 27 de mayo de 2021) mediante el cual se remiten los estudios previos para la contratación del componente de Fábrica de Software y HPC de la Herramienta Web. Con lo anterior el IDEAM procederá a suscribir el Convenio Especial de Cooperación con BIOS.</p>
	<p>Julio</p>	<p>En el mes de Julio de 2021, el IDEAM avanzó en el desarrollo de la herramienta web mediante la suscripción del I Convenio No 344 con el Centro De Bioinformatica Y Biologia Computacional de Colombia OBIOS O CBBCEI, que tiene por objeto "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, operativos, financieros y científicos para el desarrollo, investigación e implementación de una Herramienta WEB para el mejoramiento de los sistemas de información del IDEAM mediante la estrategia de fábrica de software y solución HPC, que permita llevar a cabo metodologías convencionales y ágiles, así como la atención de los servicios complementarios que se deriven del desarrollo de la Herramienta." Logrando en el mes algunos avances.</p> <p>Asi mismo, el IDEAM presentó al Fondo la metodología por medio de la cual efectuaría la adquisición de los equipos necesarios para la Herramienta Web, a través de Bolsa Mercantil. Presentaron al Fondo los respectivos estudios previos y el Fondo los avalón con algunos comentarios para su gestión.</p>
	<p>Agosto</p>	<p>En el mes de agosto de 2021, el IDEAM avanzó en el desarrollo de la herramienta web, mediante las gestiones del Convenio No 344 con el Centro De Bioinformatica y Biologia Computacional de Colombia BIOS O CBBC, mediante la transferencia de conocimiento, en de mesas de trabajo realizadas</p>


		<p>con las diferentes áreas del IDEAM, el equipo estructurador y el equipo BIOS. El equipo científico está realizando ajustes en el modelo de pronósticos para optimizar tiempos de respuesta y resoluciones.</p> <p>El IDEAM radicó la documentación requerida en la Bolsa Mercantil, para la adquisición de los equipos necesarios para la Herramienta Web, con lo cual espera avanzar en esta importante etapa del proyecto.</p>
Septiembre		<p>En el mes de septiembre de 2021, el IDEAM avanzó en el desarrollo de la herramienta web, mediante las gestiones del Convenio No 344 con el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia BIOS O CBBC, finalizando algunas pruebas para la optimización de los modelos, BIOS presenta atrasos en la ejecución, por lo cual el IDEAM solicitó paralelizar actividades y brindar mayor apoyo de personal por parte de BIOS.</p> <p>El 13 de septiembre de 2021 se suscribe el contrato de Comisión No 435 de 2014 celebrado entre el IDEAM y Comfinagro S.A, para la compra de equipos requeridos para el desarrollo de la herramienta web, con lo cual se avanza en este proceso.</p>
Octubre		<p>El IDEAM ha avanzado en las actividades relacionadas con los componentes de la herramienta web, se dio respuesta a todas las observaciones y/o inquietudes allegadas por los posibles oferentes.</p> <p>El IDEAM solicitó modificar la fecha de entrega de la herramienta web para el 8 de abril de 2022, debido a que la sociedad BIOS, en el marco del convenio 344 de 2021 suscrito con el IDEAM, manifestó que debido a la magnitud, novedad y complejidad del mismo, requiere la ampliación al plazo de ejecución; la solicitud de prórroga está en</p>



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>trámite, no obstante, considerando la petición es evidente que a pesar de los esfuerzos del Fondo, no se logrará dar cumplimiento a la meta prevista para la Herramienta Web.</p>
	<p>Noviembre</p>	<p>Mediante modificatorio nro 9. del Convenio 004 de 2012, suscrito el 26 de noviembre de 2021 se prorrogó el plazo de entrega de la herramienta web a abril de 2022, considerando que el IDEAM manifiesta que: "debido a la magnitud, novedad y complejidad del mismo, la sociedad BIOS ha advertido la necesidad de realizar una ampliación al plazo de ejecución en razón a que, según se nos ha adelantado, "...al reconocer el alcance detallado de cada uno de los dominios y los correspondientes lineamientos en el anexo técnico, se ha dejado en evidencia que la definición del alcance funcional del presente proyecto es clara y detallada, sin embargo, las definiciones sobre el ecosistema tecnológico del IDEAM con el cual se debe enfocar las necesidades para dar solución a las mismas no es suficiente.</p> <p>En consecuencia, se tiene la necesidad de proponer acciones más enfocadas y de mayor esfuerzo para reconocer, ajustar, diseñar, comprender y dimensionar el detalle de ingeniería al interior de los sistemas misionales del IDEAM, proceso que fue imprevisible a partir del anexo técnico debido a que este detalle se obtiene solamente al intervenir las fuentes de información para llevar a cabo la ejecución del proyecto y por lo cual se verá impactado el plazo inicialmente propuesto." El día 19 de noviembre salió publicada la compra de los equipos por medio de Bolsa Mercantil de Colombia, la cual se adjudicó el 30 de noviembre de 2021.</p>
	<p>Diciembre</p>	<p><b>HERRAMIENTA WEB</b></p> <p>Los principales componentes de la Herramienta WEB, en el mes de diciembre de 2021, tuvieron los siguientes avances:</p>

	<p>Solución HPC: El proyecto se encuentra finalizado y aguarda firma de acta de cierre. Como resultado, se logró generar salidas de modelos meteorológicos en resoluciones sin precedentes en Colombia. En relación con la infraestructura HPC, BIOS accedió a mantener los accesos al IDEAM hasta el mes de marzo, siguiendo el mismo periodo contemplado en la prórroga realizada para el componente de Fábrica de Software.</p> <p>Fábrica de software: El equipo BIOS se encuentra avanzando en el desarrollo y mapeos de fuentes de datos, sin embargo, se presenta demora en la aprobación de documentos de levantamiento de requisitos por parte del IDEAM, dado a que diversos contratistas asociados al proyecto se encuentran en proceso de renovación de contrato. Además, en cuanto a la infraestructura para los ambientes de pruebas, está ya se encuentra finalizada</p> <p>Compra de equipos: Se realizó el quickoff con proveedor Adsum proveedor adjudicado para dicho proceso, se presentaron las características de los equipos adquiridos por el IDEAM.</p>
--	--



## Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE PROYECTOS Portafolio/Programa/Proyecto: RÍO FONCE



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA20_Entregar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEA20)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]	# 1	3	0	0	3	0	0

## Bitácora de Seguimiento

(AEA20)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]	Enero	<p>El Departamento de Santander, suspendió el contrato de obra el 14 de diciembre de 2020, hasta el 30 de enero de 2021, sustentado en que, debido a que por la petición de prórroga de dos meses del contratista, la Gobernación, debe gestionar los recursos para la adición de la interventoría.</p> <p>Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a diciembre de 2020, los avances son: Estabilización Represa La Laja - 88%; Puente Hospital - Onzaga - 84% y Puente San Joaquín - 98%.</p> <p>El Fondo mediante Oficio E-2021-00522 del 28/01/2021, requirió al Departamento de Santander informar el estado del contrato 3553 de 2015 e informar que medidas tiene previstas el Departamento para dar cumplimiento a la ejecución de las obras faltantes teniendo en cuenta que el contrato termina el 30 de enero de 2021 y que el Departamento, a través del otro si No. 11 al Convenio Interadministrativo 061 de 2013, se comprometió a entregar las obras antes del 20 de marzo de 2021. A 31 de enero no se cuenta con respuesta por parte del Departamento.</p>
	Febrero	<p>El Departamento de Santander, suspendió el contrato de obra el 14 de diciembre de 2020, hasta el 30 de enero de 2021, sustentado en que, debido a la petición de prórroga de dos meses del contratista, la Gobernación, debe gestionar los recursos para la adición de la interventoría. Mediante comunicación de radicado 20210023500 del 23 de febrero de 2021 (Fondo R-2021-002610 de fecha 24/02/2021) el Departamento Indica que el contrato 3553 de 2015 continúa suspendido porque a treinta (30) de enero de 2021 no fue posible la consecución del certificado de disponibilidad presupuestal para la mayor permanencia de la interventoría y</p>

		<p>como consecuencia de ello amplió el término de la suspensión. Anexo al radicado R-2021-002709 del 26/02/2021 mediante el cual la Supervisión del Departamento remite informes del Convenio 061 de 2013 allega copia de la ampliación No.1 a la Suspensión No. 8 del contrato 3553 de 2015 la cual determina como fecha de terminación el 26/02/2021. Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a enero de 2021, los avances son: Estabilización Represa La Laja - 88%; Puente Hospital - Onzaga - 84% y Puente San Joaquín - 98%. El Fondo mediante Oficios E-2021-001219 del 18/02/2021 y E-2021-001505 del 26/02/2021 requirió al Departamento informar que medidas tiene previstas para dar cumplimiento a la ejecución de las obras sin finalizar del contrato 3553 de 2015 antes del 20 de marzo de 2021, fecha de terminación del Convenio y tomar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la terminación y entrega de las obras, en vigencia del Convenio Interadministrativo 061 de 2013.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>Luego de estar suspendido el contrato 3553 de 2015 desde el 14 de diciembre de 2020, el Departamento de Santander dio reinició al contrato mediante Acta de reiniciación No. 8 el 23 de marzo de 2021 con nueva fecha de terminación el 25 de mayo de 2021 y mediante Adicional No. 8 suscrito el 10 de marzo de 2021 lo prorroga por dos (02) meses.</p> <p>Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a marzo de 2021, los avances en las obras son: Estabilización Represa La Laja - 88%; Puente Hospital - Onzaga - 94% y Puente San Joaquín - 98%.</p> <p>El Fondo mediante oficio radicado E-2021-001837</p>



		<p>del 12/03/2021, dando alcance Oficio E-2020-008768 del 22/12/2020, convoca al Gobernador de Santander a reunión con el fin de determinar las acciones a seguir para dar cumplimiento al objeto del Convenio 061 de 2013 y a la finalización de las tres obras faltantes del contrato 3553 de 2015 y mediante oficio radicado E-2021-002057 del 23/03/2021, requiere al Departamento adelantar lo pertinente para el reinicio de las obras y presentar el plan de atención a las oportunidades de mejora, evidenciadas por la ATIP aprobado por la interventoría de manera inmediata y efectuar seguimiento a su implementación.</p> <p>De otra parte, con intermediación de la Contraloría General de la Nación, en reuniones convocadas por dicha entidad el día 18 y 25 de marzo se ha realizado seguimiento al avance del contrato.</p>
Abril		<p>El 8 de abril de 2021, el Fondo Adaptación, efectuó visita, con el fin de corroborar el avance en las obras, cuyo contrato reinició el 23 de marzo de 2021, con prórroga hasta el 25 de mayo de 2021. Encontrando alguna actividad en el Puente de Onzaga y sin ejecutar nada en las dos otras obras (Puente San Joaquín y Represa la Laja Pinchote). El Fondo requirió la toma de acciones para finalizar las obras en el plazo contractual.</p> <p>Del seguimiento efectuado por el Fondo pudo establecerse que desde la fecha de la visita hasta finalizar el mes, no hubo acciones del contratista en las tres obras.</p> <p>De otra parte, con intermediación de la Contraloría General de la Nación, se han efectuado reuniones convocadas por dicha entidad los días 13, 22 y 30 de abril, realizando seguimiento al avance del contrato. En dichas reuniones el contratista ha manifestado su intención de finalizar las obras,</p>

		<p>indicando que lo haría dentro del plazo contractual; así mismo el Departamento se comprometió a iniciar un proceso por presunto incumplimiento, dado que no hay ejecución de obras.</p> <p>Conforme al cronograma en el Sistema PSA, con corte a abril de 2021, los avances en las obras son: Estabilización Represa La Laja : 88%; Puente Hospital - Onzaga : 99% y Puente San Joaquín: 98%.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Durante el mes de mayo las obras no presentaron avance, inicialmente no hubo presencia en las obras y el 20 de mayo del 2021, en audiencia por presunto incumplimiento el Departamento de Santander suspendió el contrato 3553 de 2015, considerando la situación de orden público y la dificultad de acceso a la obra en Pinchote.</p> <p>Ante la anterior situación el Fondo, en procura de que las obras finalizaran, efectuó las siguientes acciones:</p> <p>El 07/05/2021 el Fondo mediante oficio E-2021-003630 requirió al Departamento de Santander informar el avance sobre el proceso de presunto incumplimiento del Contrato 3553 de 2015 y las medidas previstas para dar cumplimiento a la ejecución de las obras faltantes, que conforme el otro si No. 12 al Convenio Interadministrativo No. 061 de 2013, se comprometió a entregar. No obstante, el Departamento de Santander mediante oficio radicado R-2021-007225 del 26/05/2021, solicitó la suspensión del convenio 061 de 2013 por un (01) mes, manifestando que:</p> <p>"(...) el Contrato de Obra No. 3553 de 2015 se encuentra actualmente suspendido hasta que la situación de orden público en el que se encuentra el país como son las protestas, marchas y por el bloqueo de las vías nacionales, impidiendo el</p>

		<p>ingreso de materiales al sitio de las obras.</p> <p>Que en la obra del Municipio de Pinchóte, no se ha podido ingresar a la hacienda las flores que es propiedad privada, la cual tiene la única vía de acceso hacia las (Sic) represa las lajas, se está programando una mesa de trabajo para ver la posible solución para el acceso al sitio de obras (...)”</p> <p>El 28/05/2021 el Fondo requirió mediante oficio E-2021-004158 al Departamento efectuar durante la suspensión, las gestiones necesarias que permitan que al momento de reiniciar el Convenio No. 061 de 2013 y el contrato 3553 de 2015, se tenga definido y planeado la manera y plazo en que se dará cumplimiento a todos los aspectos necesarios para poder finalizar y entregar las tres obras, incluyendo, entre otros, las observaciones efectuadas por la ATIP, el acceso al predio donde se ubica la represa Las Lajas y el movimiento de las redes eléctricas en el Puente Onzaga.</p> <p>Conforme el cronograma en el Sistema PSA, con corte a mayo de 2021, los avances en las obras son: Estabilización Represa Las Lajas : 88%; Puente Hospital - Onzaga : 97% y Puente San Joaquín: 98%.</p>
	<p>Junio</p>	<p>El Departamento de Santander, atendió la petición de suspensión del Consorcio Rio Fonce del contrato 3553 de 2015 a partir del 20 de mayo, considerando la situación de orden público y la dificultad de acceso a la obra en Pinchote, por lo cual el contrato 3553 de 2015 se encuentra a la fecha suspendido.</p> <p>En aras de que al momento de reiniciar estén previstas las acciones que permitan la pronta finalización de las obras, el Fondo efectuó las siguientes acciones:</p>



- El 09 de junio de 2021, el Fondo convocó a reunión al Departamento de Santander, quien agendó a sus contratistas: de obra Consorcio Río Fonce y de interventoría Consorcio Río Fonce 2, en la cual se revisaron los temas pendientes por ejecutar del contrato 3553 de 2015 y en la cual ante la petición del Fondo, la interventoría y el contratista se comprometen a incluir en la propuesta de adición y prórroga, todos los ítems que no estén incluidos y que sean necesarios para la entrega y pronta terminación de la obra, tales como los identificados por la ATIP, estabilización y barandas en el puente de San Joaquín, así como el traslado del poste a fin de eliminar la interferencia de las redes eléctricas que se presenta en el Puente de Onzaga, presentando los APU respectivos, por parte del contratista a la Interventoría y al Departamento para su aprobación. Igualmente queda como compromiso que el Departamento y el contratista realicen visita a Pinchote a fin de gestionar el permiso de ingreso al predio del frente de obra de la represa.
- El 16 de junio de 2021, el Fondo convocó a reunión al Departamento de Santander, al contratista Consorcio Río Fonce y a la Interventoría contratada por el Departamento Consorcio Río Fonce 2, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de los compromisos establecidos en la reunión del 09 de junio, el Departamento informa que el viernes 11 de junio se realizó la reunión en Pinchote con el abogado apoderado del predio, el administrador de la finca, el constructor y que se llegó a acuerdo para el ingreso al frente de obra. El contratista, informa que ya se pasaron los APU a la interventoría los cuales se encuentran en revisión y aprobación. El Fondo solicita responder de forma diligente, pronta y con el sustento técnico necesario, los requerimientos de la ATIP remitida por el Departamento al Fondo, con base en lo que el contratista informe y la interventoría apruebe

		<p>incluyendo el soporte fotográfico respectivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 17 de junio se efectúa seguimiento con acompañamiento de la Contraloría – DIARI, en reunión que contó con la participación del Departamento, el contratista y la interventoría. El contratista se compromete a presentar cronograma de finalización de las obras.</li> <li>• Conforme el cronograma en el Sistema PSA, con corte a junio de 2021, los avances en las obras son: Estabilización Represa Las Lajas: 88%; Puente Hospital - Onzaga: 97% y Puente San Joaquín: 98%.</li> </ul>
Julio		<p>El Departamento de Santander mantuvo suspendido el contrato No. 3553 de 2015 en el mes de julio de 2021 por lo cual no se presentaron avances en el desarrollo de las obras del Proyecto Rio Fonce.</p> <p>El Fondo efectuó reuniones de seguimiento al Convenio 061 de 2013, tendientes a que el Departamento constate los avances en lo requerido para el proto y efectivo reinicio de las obras.</p> <p>Conforme el cronograma en el Sistema PSA, con corte a junio de 2021, los avances en las obras se mantienen en: Estabilización Represa Las Lajas: 88%; Puente Hospital - Onzaga : 97% y Puente San Joaquín: 98%.</p>
Agosto		<p>Durante el mes de agosto. El Departamento de Santander mantuvo suspendido el contrato No. 3553 de 2015, que ejecuta las obras pendientes del Proyecto Rio Fonce, motivo por el cual no hubo avance en las tres obras.</p> <p>La suspensión inició el 20 de mayo de 2021 y termina el 6 de septiembre de 2021. La suspensión se motivó inicialmente porque el contratista no podía ejecutar las obras ante la situación de orden</p>

público y dificultades de acceso al predio la Laja, posteriormente el Departamento la mantuvo suspendida entre tanto gestionaba los recursos para la mayor permanencia de la interventoría, para la prórroga de un mes a otorgar el contratista de obra.

En aras de que al momento de reiniciar estén previstas las acciones que permitan el reinicio efectivo y la pronta finalización de las obras, el Fondo efectuó reunión el 10 de agosto de 2021, requiriendo las siguientes acciones: Atención a las observaciones de la ATIP, soportes que permitan establecer que contará al re-inicio con los equipos y los materiales, para las tres obras, soportes de pago a los representantes del predio de la represa la Laja. Definición de todo lo asociado al traslado del poste a fin de eliminar la interferencia de las redes eléctricas que se presenta en el Puente de Onzaga. Finalizado el mes no se recibió la información.

Los días 18 y 25 de agosto, se realizó reunión de seguimiento permanente de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la Nación que la Contraloría – DIARI, la primera reunión contó con la participación del Departamento, el contratista y la interventoría, se solicita cronograma y fotos del estado de las obras; en la reunión del 25 de agosto de 2021 se presentó el cronograma y fotos de las obras, sin la asistencia del contratista; conforme lo informado por el Departamento, se espera el reinicio de obras el 7 de septiembre de 2021.

Toda vez que el contrato reinicia el 7 de septiembre de 2021, el Departamento le va a otorgar un mes de prórroga y le restan 5 días de contrato, se prevé la terminación de las obras el 11 de octubre de 2021. Así las cosas, por todo lo expuesto no se logrará cumplir la meta establecida en el plan de

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>acción, para finalizar las obras en septiembre.</p> <p>Conforme el cronograma de obras en el Sistema PSA y lo informado por la Interventoría, con corte a julio de 2021, las obras mantienen el avance de: Estabilización Represa Las Lajas: 88%; Puente Hospital - Onzaga: 97% y Puente San Joaquín: 98%.</p>
Septiembre	Obras Proyecto Rio Fonce:	<p>Durante el mes de septiembre. El Departamento de Santander reinició el contrato No. 3553 de 2015, el 07 de septiembre de 2021, que ejecuta las obras pendientes del Proyecto Rio Fonce. Así mismo, el Departamento le otorgó un mes de prórroga, por lo que se prevé la terminación de las obras el 11 de octubre de 2021.</p> <p>De acuerdo con lo expuesto por el contratista e interventoría, debido a lluvias permanentes en los sitios de trabajo según oficio radicado del contratista CRF-RL-024-2021 de fecha 22 de septiembre de 2021 e informe de interventoría de fecha 23 de septiembre de 2021, donde se menciona plan de ejecución y aunque se presentó un plan de contingencia, posiblemente no se logrará cumplir la meta establecida en el plan de acción, para finalizar las obras en septiembre.</p> <p>Conforme al cronograma de obras en el Sistema PSA, con corte a septiembre 25 de 2021, las obras mantienen el avance de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilización Represa La Laja - 88%</li> <li>• Puente vehicular Hospital - Onzaga - 97%</li> <li>• Puente vehicular San Joaquín - 98%.</li> </ul> <p>Lo anterior no muestra el avance efectivo en la obra, debido al no cargue del seguimiento en el cronograma en PSA de obra por parte de la</p>

		<p>interventoría del Departamento. No obstante, lo anterior, la Interventoría informó que a 30 de septiembre, las obras presentan actividades que reflejan mayor porcentaje como son:</p> <p><b>PUENTE SAN JOAQUÍN:</b> Se realizó los anclajes sobre los gaviones, se fundió las vigas para anclar las barandas; inició el armado de las barandas en el sitio y se construyeron los gaviones para la Estabilización de taludes.</p> <p><b>PUENTE HOSPITAL ONZAGA:</b> Se están realizando las diligencias necesarias para mover el cableado eléctrico de líneas eléctricas de baja tensión.</p> <p><b>REPRESA LAS LAJAS MUNICIPIO DE PINCHOTE:</b> Se está conformando el relleno de material en el respaldo de la presa de acuerdo con el cronograma de obra.</p>
<p>Octubre</p>		<p>A 31 de octubre de 2021, las tres obras se encuentran terminadas, no obstante, la interventoría efectuó algunas observaciones, como se describe a continuación:</p> <p><b>PUENTE SAN JOAQUÍN:</b> El puente está terminado, no obstante, la interventoría efectuó observaciones asociadas a instalación de ángulos, pintura, puntos de soldadura y resane de hormigoneo, en noviembre el contratista atenderá estos pendientes. Se realizó la demolición del puente antiguo.</p> <p><b>PUENTE HOSPITAL ONZAGA:</b> El puente está terminado, no obstante, la interventoría efectuó observaciones asociadas a: instalación de ángulos, pintura, puntos de soldadura, compactación con recebo costado derecho, resane de hormigoneo, desmonte de</p>

		<p>estructuras en concreto debajo del puente. en noviembre el contratista atenderá estos pendientes.</p> <p>REPRESA LAS LAJAS MUNICIPIO DE PINCHOTE:</p> <p>La obra está ejecutada. Ya está instalada la capa de tierra, el geomanto se instaló, las cunetas de la parte inferior ya se construyeron, falta ajustes en las cunetas de la parte superior, está no se ha realizado la auditoría visible, se esperan ajustes atención a todo en noviembre de 2021.</p> <p>Importante anotar que durante el mes de octubre se realizaron cinco (5) reuniones con el contratista, el Departamento, la interventoría con la DIARI de la Contraloría General de la República con el objeto de que el contratista cumpliera con la terminación de las obras. El Fondo con el acompañamiento de la DIARI, efectuó visita de seguimiento del 26 al 29 de octubre.</p> <p>Se anota que el cronograma PSA no refleja el avance de las obras.</p>
<p>Noviembre</p>	<p>Obras Proyecto Rio Fonce:</p>	<p>A 30 de noviembre de 2021 y según informe de la interventoría con fecha 11 de noviembre de 2021 y del oficio del Departamento de Santander 20210204496 de fecha 26 de noviembre las tres obras se encuentran terminadas, no obstante, la interventoría y el Departamento han efectuado observaciones, para su entrega final ante la comunidad y el Departamento de Santander. Los principales pendientes son:</p> <p>PUENTE SAN JOAQUÍN:</p> <p>Reparar el hormigoneo que se encuentra bajo la placa. - Cortar los alambres que se evidencian que salen de la viga aguas arriba y aguas abajo y la prueba de carga.</p>


		<p>PUENTE HOSPITAL ONZAGA: Material de compactación en el lado derecho del puente. - Mano de Pintura - Resanar el hormigoneo que se encuentra bajo la placa. - Recubrimiento de gaviones lado derecho del puente, aguas arriba y aguas abajo. - Estructuras bajo el puente y prueba de carga.</p> <p>REPRESA LAS LAJAS MUNICIPIO DE PINCHOTE: Instalación de Biomanto de fique para la finalización con la hidrosiembra y limpieza del canal del vertedero.</p> <p>Es importante anotar que el contrato nro. 3553 de 2015, en el marco del cual se ejecutan las obras, terminó el pasado 31 de octubre y el contratista no está implementando las acciones necesarias para finalizar y entregar las obras, por lo cual el Fondo requerirá al Departamento la toma de las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio 061 de 2013.</p>
Diciembre		<p>Estabilización Represa la Laja - PINCHOTE A corte de 31 de diciembre de 2021, aún existen pendientes de obra, que no permiten la entrega de esta, tales como: la Instalación de biomanto de fique para la finalización con la hidrosiembra, Limpieza del canal del vertedero, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Mediante oficios de radicado E-2021-008300 de fecha 2/12/2021 y E-2021-008926 de fecha 31/12/2021 el Fondo requirió al Departamento las acciones necesarias para la pronta terminación y entrega de las obras, presentado el respectivo plan de acción.</p> <p>Construcción Puente Hospital - ONZAGA A corte de 31 de diciembre de 2021, aún existen</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>pendientes de obra, que no permiten la entrega de esta, tales como: Colocar y compactar material rampa derecha del puente, Segunda mano de pintura en barandas, Resanar el hormigoneo que se encuentra bajo la viga, Demolición de los soportes de formaleta, Repello de gaviones, Prueba de carga, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Mediante oficios de radicado E-2021-008300 de fecha 2/12/2021 y E-2021-008926 de fecha 31/12/2021 el Fondo requirió al Departamento las acciones necesarias para la pronta terminación y entrega de las obras, presentado el respectivo plan de acción.</p> <p>Construcción Puente Vehicular - SAN JOAQUIN A corte de 31 de diciembre de 2021, aún existen pendientes de obra, que no permiten la entrega de esta, tales como: Resanar el hormigoneo que se encuentra bajo la viga, Cortar los alambres de amarre de formaleta de las vigas, Prueba de carga, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Mediante oficios de radicado E-2021-008300 de fecha 2/12/2021 y E-2021-008926 de fecha 31/12/2021 el Fondo requirió al Departamento las acciones necesarias para la pronta terminación y entrega de las obras, presentado el respectivo plan de acción.</p>
--	--

Cumplimiento 2022/01/14	Avance 2022/01/14





### 4.3. Área Subgerencia de Estructuración

En la Subgerencia de Estructuración, como su nombre lo indica, se gestionan las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.

De igual forma se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con 6 portafolios de proyectos de impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo e infraestructura adaptada al cambio climático:



## Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN** Portafolio/Programa/Proyecto: **ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Estructurar el 100% de los estudios de sector y mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos	Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	# 2	100	100	100	100	100	100
Evaluación técnica, financiera y económica de las	Procesos evaluados y técnica	# 2	100	100	100	100	100	100

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
diferentes modalidades de contratación de la Entidad.	financ./Evaluaciones designadas por SG							
Identificar y / o establecer y/o actualizar políticas y lineamientos, para la priorización y/o estructuración de los proyectos desfinanciados y/o nuevos proyectos de la Entidad	Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos nuevos o desfinanciados	# 2	100	100	100	100	100	100
Revisión ítems o APU's contractuales adicionales / no previstos de los contratos en ejecución	Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales	# 2	100	100	100	100	100	100

## Bitácora de Seguimiento

Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	Enero	Durante el mes de Enero, la Subgerencia de Estructuración asesoro y realizo los respectivos estudio de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos: Rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y Juntas de Tamaná, municipio de Novitá- Choco
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el mes de Marzo, la Subgerencia de Estructuración asesoro y realizo los respectivos estudios de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la interventoría integral para la actualización de los diseños y realizar las obras de reforzamiento y reconstrucción de los diques margen izquierda del río cauca: sectores</li> </ul>

		<p>comfenalco y floralia, margen derecha del río cali: sector río cali, así como la construcción de obras complementarias, para la disminución del riesgo contra inundaciones por desbordamiento, licuación y corrimiento lateral, en el municipio de Santiago de Cali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aunar esfuerzos entre el Fondo y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, a fin de adelantar el proceso de consulta previa ordenado por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Cartagena Sala Laboral, mediante el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación realizadas en Gambote municipio de Arjona Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique.</li> <li>• Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica para la reconstrucción del sistema de alcantarillado en la avenida de la paz del casco urbano del municipio de cimitarra-Santander</li> <li>• Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Atlantico</li> </ul>
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	<p>Durante este periodo, la Subgerencia de Estructuración realizo los siguientes estudios de sector y mercado de acuerdo con las necesidades técnicas radicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compraventa de vivienda para el municipio de Sucre-Sucre, radicado mediante memorando I-2021-002595 del 13 de mayo.</li> <li>• Compraventa de vivienda para el municipio de Manaure-La Guajira, radicado mediante memorando I-2021-002663 del 19 de mayo.</li> <li>• Compraventa de vivienda para el municipio de Uribia-La Guajira, radicado mediante memorando I-2021-002668 del 19 de mayo.</li> <li>• Obras para la terminación de viviendas del municipio de Gramalote, radicado mediante I-2021-002743 del 24 de mayo.</li> </ul>

		Se estructuraron todos los procesos previstos durante los meses de abril y mayo.
	Junio	<p>Durante el mes de junio, a la Subgerencia de Estructuración se le designaron las siguientes evaluaciones financieras y económicas por parte de la Secretaría General:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación financiera y económica de FA-CMA-I-S-002-2021 cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de la rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de curundó y juntas de tamaná, municipio de nóvita - departamento del chocó"</li> <li>• Evaluación financiera y Económica del proceso Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la e.s.e. centro de salud de Guaranda en el departamento de sucre.</li> </ul>
	Julio	<p>Durante este periodo, se realizaron los siguientes estudios de sector para los proyectos que tiene por objeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proveer soluciones de vivienda en el departamento de Cundinamarca, municipio de Viotá</li> <li>• Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas</li> <li>• Proveer soluciones de vivienda en el departamento de norte de Santander"</li> <li>• Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para las ips empresa social del estado suroriente e.s.e del municipio de la vega y empresa social del estado norte 3 - ese del municipio de puerto tejada en el departamento del cauca y centro de salud Saul quiñones e.s.e. del municipio</li> </ul>

		<p>de magui payan en el departamento de Nariño.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de la Mojana mediante la estructuración, implementación y asistencia técnica de las medidas tendientes a la recuperación de las redes económicas y sociales de la población.</li> <li>• Contratar la compra de elementos ergonómicos para los colaboradores del Fondo Adaptación</li> </ul>
	<p>Agosto</p>	<p>Durante este periodo, se realizaron los siguientes estudios de sector para los proyectos que tiene por objeto de acuerdo con las necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro instalación y capacitación del kit de videoconferencia para Gerencia</li> <li>• Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de la Mojana mediante la estructuración, implementación y asistencia técnica de las medidas tendientes a la recuperación de las redes económicas y sociales de la población</li> <li>• Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la ejecución del proyecto de dotación de la infraestructura de las IPS de Magui Payan y La Tola en el Departamento de Nariño, las cuales se encuentran en fase de construcción por parte del FONDO</li> <li>• Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para las ips empresa social del estado suroriente e.s.e del municipio de la vega y empresa social del estado norte 3 – ese del municipio de puerto tejada en el departamento del cauca y centro de salud Saul quiñones e.s.e. del municipio de Magui payan en el departamento de Nariño.</li> <li>• Adquisición y/o renovación de certificado</li> </ul>

		<p>digital para los usuarios del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratar el suministro de los elementos de emergencia para la Sede Fondo Adaptación</li> </ul>
	Septiembre	<p>Durante el mes de septiembre, se estructuró el siguiente estudio de sector de acuerdo con la necesidad técnica radicada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestar el servicio continuo de auditoría técnica integral con enfoque preventivo (atip), sobre los actos y contratos que ejecute el fondo adaptación en el marco de sus procesos misionales.</li> </ul>
	Octubre	<p>Durante el mes de octubre, se estructuraron los siguientes estudios de sector de acuerdo con la necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Tolima, municipio de Prado</li> <li>• Construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander.</li> <li>• La interventoría objeto de la presente contratación comprende los aspectos administrativos, técnicos, financieros, contables, y jurídicos, dentro de los cuales igualmente se incluyen los aspectos sociales y ambientales, lo anterior de conformidad con lo señalado en el presente documento y los demás documentos del presente proceso de selección.</li> <li>• Contratar el servicio de mudanza de los bienes muebles, equipos de oficina, equipos tecnológicos, puestos de trabajo, archivo físico y demás elementos del Fondo Adaptación.</li> <li>• Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la ejecución del proyecto de dotación de la infraestructura de las IPS de Magui Payan y La Tola en el Departamento de Nariño.</li> </ul>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición de elementos de protección personal para los funcionarios y contratistas del Fondo Adaptación.</li> <li>• Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para las ips empresa social del estado suroriente e.s.e del municipio de la vega.</li> </ul>
	Noviembre	<p>Durante el mes de noviembre, se estructuraron los siguientes estudios de sector de acuerdo con las necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compraventa de viviendas en el departamento de Nariño, municipio Albán. Solicitud de contratación radicada el 11 de noviembre en la Secretaría General con el memorando I-2021-005990</li> <li>2. Compraventa de viviendas en el departamento de Magdalena, municipio Fundación. Solicitud de contratación radicada el 12 de noviembre en la Secretaría General con el memorando I-2021-006022</li> <li>3. Compraventa de viviendas en el departamento de Atlántico, municipio Sabanalarga. Solicitud de contratación radicada el 26 de noviembre en la Secretaría General con el memorando I-2021-006210</li> </ol> <p>Prestar el servicio continuo de auditoría técnica integral con enfoque preventivo (ATIP), sobre los actos y contratos que ejecute el fondo adaptación en el marco de sus procesos misionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestar Servicios Profesionales para asesorar los aspectos tributarios a cargo del Fondo Adaptación y la revisión tributaria de los contratos y convenios firmados por la Entidad.</li> </ul>
	Diciembre	<p>Durante el mes de diciembre, se estructuraron los</p>



		<p>siguientes estudios de sector de acuerdo con las necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compraventa de viviendas en el departamento de Boyacá, municipio Boavita. Solicitud de contratación radicada en la Secretaría General el 3 de diciembre con el memorando I-2021-006357.</li><li>• Compraventa de viviendas en el departamento de Huila, municipio Neiva. Solicitud de contratación radicada en la Secretaría General el 9 de diciembre con el memorando I-2021-006450.</li><li>• Compraventa de viviendas en el departamento de Norte de Santander, municipio Ábrego. Solicitud de contratación radicada en la Secretaría General el 13 de diciembre con el memorando I-2021-006560.</li><li>• Compraventa de viviendas en el departamento de Antioquia, municipio La Pintada. Solicitud de contratación radicada el 1 de diciembre en la Secretaría General con el memorando I-2021-006303.</li><li>• Compraventa de viviendas en el departamento de Tolima, municipio Casabianca. Solicitud de contratación radicada el 3 de diciembre en la Secretaría General con el memorando I-2021-006340.</li><li>• Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para realizar avalúo del inmueble a adquirir identificado con la matrícula inmobiliaria 384-41123, ubicado en corregimiento de Ceilán, Municipio de Bugalagrande, departamento de Valle del Cauca, para dar cumplimiento al fallo judicial 2020-00134-00 sentencia No 077 a favor del señor Lisímaco Mesías López.</li></ul>
--	--	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación.</li> <li>• Prestar servicios profesionales de perito para estudiar integralmente y controvertir el dictamen pericial técnico, financiero y contable presentado por SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA en el marco del Tribunal de Arbitramento promovido en contra del FONDO ADAPTACIÓN ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.</li> <li>• Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades de fortalecimiento de la cultura y el clima institucional en el marco del Plan Institucional de Bienestar del Fondo Adaptación.</li> <li>• Adquisición sillas ergonómicas para los colaboradores del Fondo Adaptación</li> </ul>
--	--	---

## Bitácora de Seguimiento

Procesos evaluados técnica y financ./Evaluaciones designadas por SG	Enero	<p>Durante el mes de enero, se delego a la Subgerencia de Estructuración la siguiente evaluación financiera: Construcción de las obras faltantes de control de inundaciones en el Municipio de Santa Lucia, area de influencia de Canal de Dique</p>
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	marzo	<p>Durante el mes de marzo se asignaron a la Subgerencia de Estructuración las evaluaciones financieras de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la E.S.E. Camu canaleta en el departamento de Córdoba.</li> </ul>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y juntas de tamaná, municipio de Nóvita – departamento del Chocó”</li> </ul>
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	<p>Durante el mes de mayo, a la Subgerencia de Estructuración se le designaron las siguientes evaluaciones financieras por parte de la Secretaria General:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la actualización de los diseños y la construcción de las obras de reforzamiento y reconstrucción de los diques margen izquierda río cauca, sectores comfenalco y floralia, margen derecha del río Cali sector río Cali, y obras complementarias, para la disminución del riesgo contra inundaciones por desbordamiento, licuación y corrimiento lateral, en el municipio de Santiago de Cali</li> <li>• Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica para la reconstrucción del sistema de alcantarillado en la avenida de la paz del casco urbano del municipio de cimitarra-Santander</li> <li>• Prestar servicios para la administración de redes, elaboración de piezas graficas y realización de contenidos para redes.</li> <li>• Interventoría de Novita</li> </ul>
	Junio	<p>Durante el mes de junio, a la Subgerencia de Estructuración se le designaron las siguientes evaluaciones financieras y económicas por parte de la Secretaria General:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación financiera y económica de FA-CMA-I-S-002-2021 cuyo objeto es: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de la rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de curundó y juntas de tamaná, municipio de nóvita – departamento del chocó”</li> <li>• Evaluación financiera y Económica del proceso Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento</li> </ul>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		de dotación de equipamiento hospitalario para la E.S.E. centro de salud de Guaranda en el departamento de Sucre.
Julio		<p>Durante el mes de julio, a la Subgerencia de Estructuración se le designo la evaluación financiera y económica por parte de la Secretaría General de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la E.S.E. centro de salud de Guaranda en el departamento de sucre</li> <li>• Construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de gramalote en el departamento de norte de Santander.</li> </ul>
Agosto		<p>Durante el mes de agosto, a la Subgerencia de Estructuración se le designo la evaluación financiera de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la E.S.E. centro de salud de Guaranda en el departamento de Sucre.</li> <li>• Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para E.S.E centro de salud la gabarra en el departamento de norte de Santander.</li> </ul>
Septiembre		Durante este periodo, no se le asignaron designacion de evaluaciones a la Subgerencia de Estructuración.
Octubre		Durante este periodo, no se le designaron evaluaciones financieras a la Subgerencia de Estructuración.
Noviembre		Durante el mes de noviembre, se le asignó a la Subgerencia de Estructuración la evaluación financiera del siguiente proceso:

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de gramalote en el departamento de Norte de Santander.</li> </ul>
	Diciembre	<p>Durante el mes de diciembre, se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la evaluación financiera de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestar el servicio continuo de auditoría técnica integral con enfoque preventivo (atip), sobre los actos y contratos que ejecute el fondo adaptación en el marco de sus procesos misionales.</li> <li>• Construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de gramalote en el departamento de norte de Santander.</li> </ul>

## Bitácora de Seguimiento

Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos nuevos o desfinanciados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Durante el mes de febrero, La Subgerencia de Estructuración lideró la actualización de los Lineamientos para la Compraventa de Vivienda Nueva -Instructivo 4-GPY-I-15-. La gestión realizada finalizó con la publicación de la versión 2 de este instructivo el día 22 de febrero 2021, después de realizar todo el proceso de revisiones y aprobaciones respectivo.
	Marzo	La Subgerencia de Estructuración lideró la actualización de los Lineamientos para la Compraventa de Vivienda nueva -Instructivo 4-GPY-I-15 versión 2 oficialmente publicado. Actualmente, se encuentra trabajando en la elaboración del Instructivo para Compraventa de Vivienda Usada.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Durante el mes de mayo, se adelantaron mesas de

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>trabajo con la Secretaría General para analizar los procesos que se han adelantado para la terminación o reconstrucción de las obras y así poder aplicar estos criterios en los futuros casos que se presenten en la entidad.</p> <p>Recomendaciones para la contratación de obras inconclusas.</p>
Junio	<p>Durante este mes, la subgerencia de Estructuración gestiona internamente la formalización de la actualización de los lineamientos de calidad de las obras mediante la aprobación de la propuesta del manual de calidad.</p>
Julio	<p>Durante el mes de julio, Se completó la elaboración del instructivo para las compraventas de vivienda usada el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaria General</p>
Agosto	<p>Durante el mes de agosto, se presentó la modificación al instructivo de compraventa de vivienda nueva, el cual fue aprobado en comité de desempeño del 20 de agosto y fue registrado en el mapa de procesos de la entidad quedando ya en firme su aplicación.</p>
Septiembre	<p>Durante el mes de septiembre, se logró la publicación de los lineamientos de calidad de las obras mediante, 4-GPY-M-08. Versión 1.0</p>
Octubre	<p>Durante este periodo, se formalizó el manual de calidad de la obra y se envió presentación a los sectores y macroproyectos para su correspondiente socialización y actualización.</p>
Noviembre	<p>Durante este mes se está adelantando la consolidación de informe al portafolio de acuerdo con la información entregada por los sectores y macroproyectos.</p>
Diciembre	<p>Durante el mes de diciembre, se logró la publicación</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>del Informe del Portafolio con corte a 30 de junio de 2021, donde lo que se pretende es tener es conocer el estado en particular de cada una de las postulaciones que están siendo ejecutadas desde el año 2011 por los 7 sectores y 5 macroproyectos.</p>
--	---

## Bitácora de Seguimiento

<p>Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales</p>	<p>Enero</p>	<p>Durante el mes de enero, se establecieron los siguientes APU No Previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adición interventoría Hospital de Mahates por prórroga ocasionada por Covid</li> <li>- Adición interventoría Viviendas Nariño por prórroga ocasionada por Covid</li> </ul>
	<p>Febrero</p>	<p>Durante el mes de febrero se asignaron a la subgerencia de estructuración la revisión de los siguientes ítems y APUS no previstos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Revisión adición por covid-19 contrato de interventoría fa-cd-i-s-138-2018, celebrado entre el fondo adaptación y gustavo Adolfo torres duarte para "realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del hospital del cincuentenario nivel i ese norte 3, en el municipio de puerto tejada, departamento de Cauca.</li> <li>2.Revisión APU no previstos contrato fa-ic-i-s-213-2018, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal puentes 2019 para la ejecución del proyecto "terminación puente vehicular la colorada ubicado en la via Sacama - la Cabuya - Saravena en el departamento de Arauca.</li> <li>3.Revisión APU no previstos - papiro contrato FA-IC-I-S-213-2018, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal puentes 2019 para la ejecución del proyecto "terminación puente vehicular la colorada ubicado en la via -Sacama - la Cabuya - Saravena en el departamento de Arauca."</li> </ol>

	<p>4.Revisión adición por covid-19 contrato de interventoría FA-CD-I-S-031-2018, celebrado entre el fondo adaptación y proyectos y gestión del desarrollo SAS para realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del "hospital del nivel i de la vega-ese suroriente", en el municipio de la Vega, departamento de Cauca.</p> <p>5. Revisión presupuesto contrato no. FA-IC-I-S-351 de 2019 celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio infraestructura educativa 2019 para la "Contratación de los estudios, diseños y construcción de la infraestructura educativa en los departamentos Bolívar, Sucre y Magdalena, afectadas por el fenómeno de la niña 2010 - 2011", IE Achí - Bolívar.</p>
Marzo	<p>Durante el mes de marzo se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes items y apus no previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de obra fa-ic-i-s-353-2019, celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio to-lima 2019 para la "reconstrucción de los sistemas de acueducto vereda llanitos - municipio dolores, sistema de acueducto vereda la esperanza - municipio murillo, cambio de trazado de la línea de conducción sistema acueducto vereda tortugas - municipio de prado y reconstrucción de la planta de tratamiento acueducto vereda cerrogordo - municipio de el guamo, departamento de Tolima</li> </ul>
Abril	Sin registro de avance en el indicador
Mayo	<p>Durante el mes de mayo, se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes APUS No Previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión presupuesto del convenio aunar esfuerzos para adelantar actividades encaminadas para la conducción de las aguas tratadas del colegio</li> </ul>



		<p>integrado camacho carreño al río suratá, localizado en el municipio de Suratá - Santander - Revisión apu no previstos del contrato de obra fa-ic-i-s-108 de 2019 celebrado entre el fondo adaptación y fernando ramirez s.a.s. para la ejecución del proyecto "terminación de la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en el departamento del Magdalena grupo 3 - i. e. básico ampliado de bomba, Pedraza (magdalena)</p> <p>Revisión APU no previstos contrato de obra FA-IC-I-S-353-2019</p>
	<p>Junio</p>	<p>Durante el mes de junio, se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes APUS No Previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de obra pública no. fa-ic-i-s-244-2019 cuyo objeto es "obras para la reconstrucción del sistema de acueducto (bocatoma, aducción, tratamiento preliminar y obras adicionales), del municipio de Aguachica, departamento del cesar".</li> <li>• Contrato de obra pública no. FA-IC-I-S-064-2020 cuyo objeto es "realizar la ejecución y entrega de las obras requeridas para la construcción de los equipamientos denominados escenario deportivo y casa del adulto mayor en el municipio de gramalote departamento de norte de santander".</li> <li>• Contrato de obra FA-IC-I-S-210 de 2018 celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio itiel para la ejecución del proyecto "terminacion de la construccion de la infraestructura educativa afectada por el fenomeno de la niña 2010-2011 en el departamento de magdalena, grupo 2".</li> <li>• contrato de obra FA-IC-I-S-087-2019 celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio arcoci atlántico para la ejecución del proyecto</li> </ul>

	<p>“construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en el departamento del atlántico”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de obra FA-IC-045-2018 celebrado entre el fondo adaptación y fernando ramírez s.a.s. para la ejecución del proyecto “terminación de la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010 -2011, en el departamento de magdalena”</li> <li>• contrato de obra fa-sa-mc-i-s-002-2020 celebrado entre el fondo adaptación y constructora vmj s.a.s. para la ejecución del proyecto “construcción de las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de santa lucia, área de influencia del canal del dique”</li> </ul>
Julio	<p>Durante el mes de julio, se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes APUS No Previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de obra pública no. FA-IC-I-S-358-2019, cuyo objeto es “realizar la ejecución y entrega de las obras requeridas para la construcción de los equipamientos denominados casa de la cultura y casa del campesino en el municipio de gramalote departamento de norte de santander”</li> <li>• Contrato de obra FA-IC-045-2018 celebrado entre el fondo adaptación y fernando ramírez s.a.s. para la ejecución del proyecto “terminación de la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010 -2011, en el departamento de magdalena”</li> <li>• Contrato de obra FA-SAMC-I-S-002-2020 celebrado entre el fondo adaptación y constructora VMJ S.A.S. para la ejecución del proyecto “construcción de las obras faltantes de control de</li> </ul>

		<p>inundaciones en el municipio de santa lucia, área de influencia del canal del dique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de obra pública NO. FA-IC-I-S-244-2019 cuyo objeto es "obras para la reconstrucción del sistema de acueducto (bocatoma, aducción, tratamiento preliminar y obras adicionales), del municipio de Aguachica, departamento del cesar".</li> </ul>
Agosto		<p>Durante el mes de agosto, se realizó la revisión de los siguientes APUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión costos de adición por mayor permanencia de interventoría contrato no. 234 de 2016, interventoría integral a la ejecución de los contratos de reubicación o reconstrucción en sitio de viviendas en algunos municipios del departamento de magdalena</li> <li>• Contrato no. 158 de 2017, celebrado entre el fondo adaptación y la sociedad INGENIERÍA MASTER S.A.S., que tiene como objeto "realizar la interventoría integral a los contratos de reubicación de vivienda en el municipio de achí – bolívar y reubicación y reconstrucción en sitio de las viviendas en el municipio de santa lucia – atlántico".</li> <li>• Contrato no. 153 de 2017 celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio nuevo achí para la ejecución del proyecto "reubicación de viviendas en el municipio de achí departamento de bolívar"</li> <li>• Revisión del informe técnico y jurídico para reconocimiento de costos de interventoría por mayor permanencia, asociados a la prórroga del contrato de obra 107 de 2013, contrato de interventoría no. 019 de 2014, celebrado entre el fondo adaptación y hmv ingenieros limitada, para la ejecución de la interventoría integral de la construcción de 43 proyectos educativos en los</li> </ul>

		departamentos de magdalena, guajira y cesar.
	Septiembre	<p>Durante el mes de septiembre, se realizó la revisión de los siguientes APUS por parte de la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato no. 234 de 2016, interventoría integral a la ejecución de los contratos de reubicación o reconstrucción en sitio de viviendas en algunos municipios del departamento de magdalena</li> <li>• Contrato de obra no. 251 de 2017, cuyo objeto es "construcción del hospital del cincuentenario nivel i ese norte 3, en el municipio de puerto tejada, departamento del cauca, incluyendo la actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías".</li> <li>• Contrato de obra no. 300 de 2017, cuyo objeto es "construcción del hospital nivel i de la vega - ese suroriente, en el municipio de la vega, departamento del cauca, incluyendo actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías".</li> <li>• Contrato de obra no. 300 de 2017, cuyo objeto es "construcción del hospital nivel i de la vega - ese suroriente, en el municipio de la vega, departamento del cauca, incluyendo actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías".</li> <li>• Contrato no. 153 de 2017 celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio nuevo achí para la ejecución del proyecto "reubicación de viviendas en el municipio de achí departamento de bolívar"</li> <li>• contrato de obra pública no. fa-ic-i-s-151-</li> </ul>


		<p>2020, cuyo objeto es "rehabilitación sistema tratamiento de aguas residuales municipio de candelaria – atlántico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de obra publica no. fa-ic-i-s-358-2019, cuyo objeto es "realizar la ejecución y entrega de las obras requeridas para la construcción de los equipamientos denominados casa de la cultura y casa del campesino en el municipio de gramalote, departamento de Norte de Santander".</li> <li>• Contrato NO. FA-CD-I-F-031-2018, celebrado entre el fondo adaptación y proyectos y gestión del desarrollo s.a.s., que tiene como objeto "realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del hospital nivel i de la vega – e.s.e. suroriente, en el municipio de la vega, departamento del cauca, incluyendo actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías".</li> <li>• Contrato de interventoría no. 082 de 2015, celebrado entre el fondo adaptación y g.o.c. sucursal colombia, que tiene como objeto "realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental, sobre el contrato de obra para la construcción de la ips saúl quiñones del municipio de Maguí Payan, departamento de Nariño".</li> </ul>
	<p>Octubre</p>	<p>Durante el mes de octubre se realizaron las revisiones de los siguientes APUS por parte de la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de obra pública NO. FA-IC-I-F-350-2019, cuyo objeto es "ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander.</li> <li>• Contrato de obra pública NO. FA-IC-I-S-064-2020 cuyo objeto es "realizar la ejecución y entrega de las obras requeridas para la construcción de los</li> </ul>

	<p>equipamientos denominados escenario deportivo y casa del adulto mayor en el municipio de gramalote departamento de norte de Santander.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contrato de obra no. 300 de 2017, cuyo objeto es "construcción del hospital nivel i de la vega – ese suroriente, en el municipio de la vega, departamento del cauca, incluyendo actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías.</li><li>• Contrato de obra no. 251 de 2017, cuyo objeto es "construcción del hospital del cincuentenario nivel i ese norte 3, en el municipio de puerto tejada, departamento del cauca, incluyendo la actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías"</li><li>• Adición costos de mayor por mayor permanencia del contrato de interventoría no. 138 de 2018, celebrado entre el fondo adaptación y gustavo Adolfo torres duarte, que tiene como objeto "realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del hospital del cincuentenario nivel i ese norte 3, en el municipio de puerto tejada, departamento de cauca, incluyendo la actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías".</li><li>• Adición costos de mayor por mayor permanencia del contrato de interventoría no. 138 de 2018, celebrado entre el fondo adaptación y gustavo Adolfo torres duarte, que tiene como objeto "realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del hospital del cincuentenario nivel i ese norte 3, en el municipio de puerto tejada, departamento de cauca, incluyendo la actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías".</li></ul>
--	---

	<p>Noviembre</p>	<p>Durante el mes de noviembre se realizaron las revisiones de los siguientes APUS y presupuestos por parte de la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de obra pública no. FA-IC-I-S-151-2020, cuyo objeto es "rehabilitación sistema tratamiento de aguas residuales municipio de candelaria - atlántico".</li> <li>• Contrato de obra pública no. FA-IC-I-F-350-2019, cuyo objeto es "ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander".</li> <li>• Contrato de obra pública no. FA-IC-I-S-064-2020 cuyo objeto es "realizar la ejecución y entrega de las obras requeridas para la construcción de los equipamientos denominados escenario deportivo y casa del adulto mayor en el municipio de gramalote departamento de norte de Santander".</li> <li>• Contrato de obra no. 076 de 2015, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal infraestructura hospitalaria 2017 PORTI -JV 2017. proyecto: construcción de la Ips saul quiñones del municipio de Magúí payán, departamento de Nariño.</li> <li>• Contrato de obra no. FA-LP-I-S-001-2021, cuyo objeto es "rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y juntas de Tamaná, municipio de Nóvita - departamento del choco".</li> <li>• Revisión del presupuesto de las obras complementarias: Contrato de Obra Pública No. FA-CD-I-S-079-2019, cuyo objeto es Ejecución y entrega de viviendas en el Departamento de Nariño.</li> <li>• Revisión costos fijos mensuales de interventoría: "Construcción del hospital local de Mahates, en el Municipio de Mahates,</li> </ul>
--	------------------	---

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Departamento del Bolívar.
	Diciembre	Durante este periodo, no se asignaron revisiones de modificaciones contractuales y APUS a la Subgerencia de Estructuración



**Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**  
**Portafolio/Programa/Proyecto: REACTIVACIÓN ECONÓMICA**



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA27_Contratar asociación Productiva-Proyecto Yatí	(AEA27)_ Asociación Productiva-Proyecto Yatí, contratada	# 1	1	0	0	1	0	0
AEA28_Terminar Proyectos Reactivar	(AEA28)_Proyectos Reactivar, terminados	# 1	3	1	0	1	1	3
AEA29_Entregar Proyectos Reactivar	(AEA29)_Proyectos Reactivar, entregados	# 1	2	0	0	1	1	1
AEA30_Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA30)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregados	# 1	1	1	0	0	0	1

## Bitácora de Seguimiento

(AEA27)_ Asociación	Enero	Proyecto en estructuración y avance por parte del
---------------------	-------	---

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Productiva-Proyecto Yatí, contratada		E.T. de Reactivación Económica.
	Febrero	A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica, estudio previo radicado a secretaria General, estudio de mercado y mesas de trabajo para validar los avances presentados. El día 25 de Febrero se presentó propuesta de pagos acorde a revisión de procesos de ley 80 llevados a cabo por otras entidades y se enviaron documentos a profesionales del equipo de contratación del Fondo y oficina Financiera para revisión y visto bueno de las mismas.
	Marzo	Avance descriptivo del proceso Yati. A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica con documentos como: estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo de productos. Lo anterior se radicó a secretaría general el 30 de Marzo para revisión bajo el memorando I-2021-001698. Este proceso se acompañó de manera permanente por medio de mesas de trabajo por profesionales de las áreas de planeación y financiera del Fondo. Sobre el anterior proceso, también se cuenta con la presentación del documento para revisión del Departamento Nacional de Planeación, su versión final se remitió el 26 de febrero.
	Abril	A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica con documentos como: estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo de productos. Lo anterior se radicó a Secretaría General el 30 de Marzo 2021 para revisión bajo el memorando I-2021-001698. Sobre lo anterior, la Secretaría General envió comentarios el día 28 de Abril de 2021. Actualmente se está reestructurando el proceso acorde a los comentarios emitidos por Dirección Nacional de Planeación, principalmente con los costos del proyecto. El Equipo de Trabajo del Sector de Reactivación Económica está adelantando un nuevo estudio de mercado.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Mayo	<p>Yati: Actualmente se está reestructurando el proceso acorde a los comentarios emitidos por la Dirección Nacional de Planeación-DNP- principalmente con lo referente a los costos del proyecto. El Equipo de Trabajo del Sector de Reactivación Económica adelantó un nuevo estudio de mercado donde analizó diferentes procesos de entidades estatales con el objetivo de tener una tendencia similar en la financiación de los beneficiarios del proyecto en Yati.</p>
Junio	<p>Avance descriptivo del proceso Yati: A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica con documentos como: estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo de productos. Lo anterior se radicó a Secretaría General el 30 de marzo 2021 para revisión bajo el memorando I-2021-001698. Sobre lo anterior, la Secretaría General envió comentarios el día 28 de abril de 2021. Actualmente se cuenta con el documento de postulación reestructurado acorde a los comentarios emitidos por Departamento Nacional de Planeación el cual fue remitido a la oficina de planeación del Fondo junto con presentación actualizada y línea de tiempo del proceso.</p> <p>Además, el Equipo de Trabajo del Sector de Reactivación Económica adelantó un nuevo estudio de mercado, actualizó el estudio previo y anexo de productos acorde a las recomendaciones y ajustes realizados al documento de postulación presentado a DNP. Es importante resaltar que desde el Sector se han realizado todas las gestiones y acciones necesarias para avanzar en el proceso, pero depende de externalidades como la aprobación por parte del DNP para llevar a buen término la contratación final del operador y el inicio en la ejecución del proyecto.</p>
Julio	<p>Proyecto Yati: Se recibieron 12 observaciones al documento por parte del DNP el 13 de Julio. Sobre esto, El 16 de Julio por parte de DNP, solicitaron</p>

		<p>nuevos ajustes los cuales fueron gestionados por parte del sector de reactivación y planeación del FONDO, principalmente sobre la caracterización e identificación de líneas productivas de los beneficiarios. El documento ajustado fue remitido el día 19 de Julio. Sobre lo anterior, el DNP realizó revisión y se tiene prevista reunión para concretar el documento final y socializar los ajustes. La comunicación se realiza directamente entre la oficina de planeación y DNP.</p>
	<p>Agosto</p>	<p>Teniendo en cuenta la comunicación de la Dirección Nacional de Planeación, se realiza el seguimiento directamente desde la oficina de planeación del FONDO. A la fecha se está a la espera por parte del equipo de Planeación, los comentarios realizados al documento por parte de la DNP.</p> <p>El proyecto se encuentra en un 97% de ejecución. Quedan únicamente por culminar 200 visitas de seguimiento a los insumos que se terminaron de entregar a los 700 beneficiarios el pasado 27 de agosto, también faltan dos capacitaciones en gestión de riesgos a 12 beneficiarios del proyecto. Así las cosas, en el mes de agosto se completaron las capacitaciones a los 700 beneficiarios en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Promoción la importancia de la vinculación a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región</li> <li>-Promoción del liderazgo y el trabajo en equipo</li> <li>-Monitoreo de ataque de insectos plaga</li> <li>-Buenas prácticas agrícolas</li> <li>-Aplicación de insumos</li> <li>-Demostración de método en buenas prácticas de manufactura</li> <li>-Demostración de método en elaboración de huertas caseras</li> <li>-Normatividad comercial, costos de la actividad panelera, logística comercial,</li> <li>-empaques y embalajes</li> </ul>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>-Manejo de empaques de agroinsumos, envases de lubricantes y empaques desechados de panela.</p> <p>Además, el 30 de agosto se hizo la rueda de negocios y se cerró oficialmente el proyecto mediante un evento en las instalaciones de Comfacauca, Popayán.</p>
Septiembre	<p>Mediante radicado Nro. 20214320006706 El Departamento Nacional de Planeación aprobó el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXION VIAL YATI - BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS por un monto de 18 mil millones de pesos por doce meses. El Fondo Adaptación inició las reuniones con el propósito de conocer la base de datos de beneficiarios, así como la forma de ingresar al territorio.</p>
Octubre	<p>Acompañamiento Socioeconómico Yati: De acuerdo con planeación del Fondo Adaptación la semana del 20 de octubre se firmó la resolución de traslado presupuestal suscrita por el Presidente del Consejo Directivo, de acuerdo con lo aprobado en la sesión del 28 de enero de 2021 y con el concepto favorable remitido por el DNP. Ahora, se debe solicitar al MHCP la autorización del traslado, solicitud que se encuentra pendiente de firma de gerencia.</p> <p>El equipo de Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento junto con Regiones del Fondo Adaptación se desplazaron a la zona de influencia del proyecto: los municipios de Magangué, Mompós, Cicuco y Talaigua en donde se constató y verificó la presencia de 442 personas que posiblemente harían parte del proyecto, esa población se encontraba en la base de datos del Fondo Adaptación por lo que era prioritario hacer la verificación y actualización, esa actividad se sigue consolidando.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

<p>Noviembre</p>	<p>Proyecto Yati: De acuerdo con la gestión realizada por la Oficina de Planeación y Cumplimiento, se realizó la solicitud para lograr el traslado de los recursos desde el Ministerio de Hacienda conforme a los ajustes de la documentación emanada por el Fondo. También se remitieron a gestión documental los 427 formatos de las personas que se encontraban en el listado inicial del proyecto y pueden ser posibles beneficiarios. Las fichas fueron diligenciadas durante la visita del 19 de octubre de 2021. También se hizo la relación de personas que están interesadas y pendientes de ingresar, en especial, familiares de algunas personas que iniciaron el proceso pero que fallecieron. Se recibió por parte del área jurídica documento base para dar respuesta a los PQR's que remitieron algunas asociaciones.</p>
<p>Diciembre</p>	<p>Contratación de Acompañamiento Socioeconómico Yati: En el mes de diciembre 2021 se realizó la emisión de los CDR del proyecto, así:</p> <p>CDR 0006193 Objeto: Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la Interconexión Vial Yati – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo y Mompós del Departamento de Bolívar. Monto: \$ 17.490.981.092,00</p> <p>CDR 0006194. Objeto: Seguimiento a la “Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la Interconexión Vial Yati – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo y Mompós del Departamento de Bolívar”. Monto: \$509.018.908,00.</p> <p>Y, se avanzó en la entrega de estudios previos para jurídica, de quien se espera observaciones para seguir con el proceso de convocatoria.</p>

## Bitácora de Seguimiento



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

<p>(AEA28)_Proyectos Reactivar, terminados</p>	<p>Enero</p>	<p>El cronograma de gerencia del proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 25/01/2021. El sistema reporta un avance planeado del 56,21% Vs. un avance real del 59,68% con una desviación positiva del 3%.</p> <p>El cronograma de Inversión del proyecto presenta un atraso con una fecha de corte del 25/01/2021. El sistema reporta un avance planeado del 60% Vs. un avance real del 56,46% con una desviación negativa del 4%. Se están realizando las acciones correspondientes para poner al día las tareas atrasadas.</p>
	<p>Febrero</p>	<p>En su sexto mes de ejecución ya lleva consolidado un trabajo de desarrollo económico y rural en los municipios de Caldon, Cajibío, Popayán y El Tambo, donde se han apoyado a 700 productores en los componentes técnicos, social, comercial, ambiental y de gestión de riesgo. Se viene trabajando con 18 organizaciones de primer nivel productoras y comercializadoras de Panela, conformadas por pequeños productores propietarios de no más de una hectárea de caña, con unidades productivas básicas de transformación de panela, donde se genera en cada molienda unos 4 empleos directos, con mano de obra familiar y de la misma región. Donde la comercialización la realizan a través del aliado comercial identificado en el proyecto y que juega un papel importante porque garantiza los procesos venta y enganche a nuevos mercados, claro está que esto va ligado a que la producción de panela de estos grupos proveedores de panela deben estar desarrollando procesos de mejoramiento tecnológico. Este mejoramiento tecnológico de producción y competitividad se está logrando con la validación técnica, ambiental y de gestión del riesgo para lograr proyectos grupales y familiares que sean sostenibles en el tiempo. A la fecha se ha</p>

		<p>apoyado con talleres, Escuelas de Campo, demostraciones de métodos y visitas de asistencia técnica a cada uno de los productores, se han identificado 25 unidades productivas que aglutinan en labores de procesos a más de 300 productores que no cuentan con estos espacios de producción de panela, se han instalado 5 Sistemas de Manejo de Aguas Mieles, que benefician los procesos de buenas prácticas de manufactura y reduce la contaminación de las aguas y suelos. Se han entregado insumos a más de 400 productores para mejoramiento de sus cultivos, se han gestionado alianzas institucionales con Alcaldías y entidades privadas. El proyecto se encuentra en condiciones normales según herramienta con una fecha de corte del 25/02/2021 de acuerdo con la lectura del sistema el cual reporta un avance planeado del 62,77% Vs. un avance real del 66,41%. presenta desviación positiva del 4%. Ruta crítica en condiciones normales sin desviaciones.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>Estado avance reactivar agrícola:                  Durante el mes de marzo de 2021, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expo-asociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo. El componente ambiental y gestión del riesgo, se realizaron 309 visitas para un total de 3.757 visitas logrando así un 93% de cumplimiento de la meta al final del proyecto. Igualmente reporta 12 puntos ecológicos en las fincas de los beneficiarios para un total 891 puntos en total en las fincas de los beneficiarios, 35 camas biológicas</p>



en fincas de los beneficiarios para un total de 363 camas biológicas establecidas en las fincas de los beneficiarios. El componente de mercadeo reportó en el mes de marzo la realización de dos giras a los aliados comerciales, una a Caficauca comprador de café y otra Casa Luker comprador de cacao, por motivo de prevención de Covid 19, en cada una de las giras se movilizaron 10 beneficiarios, para un total de 20 agricultores asistentes. El componente técnico reporta la realización de 752 visitas técnicas, para un total de 12.547 visitas logrando un 89,6% de cumplimiento de la meta. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto.

#### Estado de avance PANELA:

El proyecto Reactivar Panela Cauca se encuentra en un 73% de su ejecución, con más de 450 toneladas de insumos entregados a los 700 beneficiarios del proyecto, representado en abono orgánico, compuesto y acondicionador de suelos, que mejoran notoriamente la producción de caña en la región. Igualmente se completó la instalación de los 25 Sistemas para el manejo de aguas dulces en igual número de unidades productivas, actividad que mejora las buenas prácticas de manufactura de la Panela y a la producción sostenible con la protección y mejora de las condiciones medio ambientales en los trapiches. Paralelo a la instalación se han entregado 25 equipos de Muselinas o zarandas para la limpieza y mejora en la calidad de los jugos, que repercute de manera directa en la calidad y presentación de la panela. Se continúa con los talleres y demostraciones de método en los componentes estratégicos que propende por la mejora de la calidad de vida de los

		<p>700 productores, sus familias y sus organizaciones de base que acoge a una gran mayoría de beneficiarios.</p>
	<p>Abril</p>	<p>Durante el mes de marzo de 2021, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expoasociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo, se reportan además 4 nuevos beneficiarios empleando los libros contables para un total de 998 agricultores que realizan el registro de las actividades, costos e ingresos de la finca. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta. Se concluyó la instalación de los Sistemas de Riego para el manejo de las aguas dulces SMAD en las 25 unidades productivas, además paralelo a ello se realizó la entrega de igual cantidad de Muselinas para las mismas unidades productivas.</p> <p>Con ello se concluye el ciclo de las entregas de insumos que se inició a finales de enero y se completó en febrero y la primera semana de marzo.</p> <p>También se ha avanzado en los talleres y terminando temas de capacitación, además de ir consolidando trabajo con los grupos y los beneficiarios para consolidar unos resultados que den fe del trabajo que se ha venido desarrollando en cada uno de los componentes.</p>

		<p>Se capacitan, EN LIDERAZGO, a 44 beneficiarios, para un acumulado de 700 productores. En motivación personal a 178, 450 en demostración de buenas practicas agrícolas, en total. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela: 558.</p> <p>Para el corte se capacitaron 153 productores en 19 grupos para un total de 61 grupos que equivalen a 486 beneficiarios capacitados.</p> <p>Para el corte se realizaron 472 visitas para un acumulado de 2.527 visitas.</p>
Mayo		<p>Reactivar Agrícola: 4 reuniones con los equipos locales de seguimiento de los Municipios de Sucre, Florencia, Argelia y El Tambo en el marco de las entregas de insumos de los municipios de Argelia, Florencia, Sucre y El Tambo. En el mes de abril se llevaron a cabo los eventos de expo-asociaciones en el marco del fortalecimiento de los procesos asociativos, con la asistencia de 932 asistentes en los 11 municipios. Se realizaron 6 encuestas ICO en los siguientes municipios: BALBOA: Asociación ASPROHNAC, CALDONO: Asociación la Primavera y ASFODECAV, PATÍA: Asociación ASOBRIX y SUCRE: Asociación ASPROSUCRE. El componente empresarial realizo 215 visitas para un consolidado de 3.623 visitas técnicas empresariales para el 91% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor. Apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo, se reportan además 2 nuevos beneficiarios empleando los libros contables para un total de 1.000 agricultores que realizan el registro de las actividades, costos e ingresos de la finca. 3 ruedas de negocios, en las líneas, limón Tahití, café, que sumadas a las 3 ruedas de negocios del mes pasado, se han llevado a cabo un total de 6 eventos. El componente técnico reporta 766 visitas técnicas, para un total de</p>

		<p>13.303 visitas logrando un 95,1% de cumplimiento de la meta de 14.000 visitas al final del proyecto. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 13.303 visitas, empresarial 3.623 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.955 visitas) es de 20.881, cumpliéndose con el 104% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto. 386 beneficiarios recibieron insumos por 166 mil pesos.</p> <p>Reactivar Panela: Panela. 513 visitas de seguimiento a productores a los cuales se les tomo el registro fotográfico, firma Formato 65 y el formato de memorando de visita técnica, para mejorar las prácticas de producción en sus cultivos de caña panelera. Se capacitaron 61 beneficiarios en Gestión del riesgo de desastres y Medidas para la reducción del riesgo en los municipios de Cajibío, El Tambo y Popayán. En Cajibío, se orientó este tema los días 13 y 25 de abril; el 13 de abril, en la vereda Monterredondo con 1 beneficiario y el 25 de abril, en la vereda Nuevo Horizonte con 9 productores para completar los 700 beneficiarios. Así mismo, en el municipio de El Tambo, se capacitaron 13 beneficiarios el 14 de abril en la vereda Perolindes, el 21 de abril participaron 10 productores de la vereda Miraflores, 13 de la vereda Casas Viejas el 23 de abril y 3 beneficiarios de la vereda Loma de Paja el 27 de abril. Por otra parte, se visita la vereda Cerrillos en el municipio de Popayán el 17 de abril y se capacitan 12 beneficiarios en este tema. Y, para cumplir con la meta de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas, durante el mes de abril 101 productores fueron capacitados en Buenas prácticas Agrícolas. En capacitación en Diseño e instalación y manejo en sistemas de riego a un total de 186 beneficiarios.</p>
	Junio	El componente social elaboró una cartilla diseñada con el fin de vincular también a niños y

adolescentes a la labor comunitaria del cuidado y mantenimiento del vivero. Se realizaron 120 visitas para un consolidado de 3.743 visitas técnicas empresariales, que corresponde al 93,5% con respecto a la meta de 4.000 visitas al final del proyecto. Se logró realizar seguimiento a los emprendimientos escogidos como fueron: el vino de frutas de Fumfuturo de Buenos Aires y las trufas de café y chocolate de la asociación DEL CAFÉ de El Tambo. Se han realizado 19 visitas de asistencia técnica ambiental realizadas, con los temas de manejo de residuos sólidos y Manejo Integral de Agroquímicos y/o Biológicos, manejo integral de residuos orgánicos en la unidad productiva y manejo y conservación de suelos. Durante el mes de Junio se logró el 100% de visitas a los beneficiarios y se logró tener un vivero comunitario por municipio y se lograron 7 ruedas de negocios.

Organizaciones Caracterizadas desde lo social y organizacional, 18, ICO inicial a organizaciones paneleras, 18, Taller de liderazgo y trabajo en equipo, 700, Taller de Motivación laboral y Resolución de conflictos, 473, Reuniones con los Equipos locales de seguimiento, 36, No de productores caracterizados y con línea base, 700, Capacitaciones en manejo y/o monitoreo de Diatraea, 700, Visitas de acompañamiento y seguimiento a productores paneleros, 3107, Capacitación en buenas prácticas agrícolas 548, Productores que implementan BPA en sus predios 235, Productores que implementan BPA en sus predios para procesos de certificación, 9, Capacitación en buenas prácticas de manufactura, 700, Productores que implementan BPM en sus predios, 70, Demostraciones en elaboración de huertas caseras 700. Productores que implementa acciones del proceso vinculadas al Conocimiento de normatividad ambiental y preparados orgánicos de las actividades de pre-limpieza y limpieza, 557, Beneficiarios capacitados en cambio climático y

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>actividades de gestión del riesgo, 700, Capacitaciones en mejoramiento tecnológico de la producción panelera, 86, Productores que implementan BPA en sus predios para procesos que conllevan a la prevención del riesgo, 222, Capacitación en diseño y montaje de sistemas de riego, 494</p>
Julio	<p>Reactivar Cauca Panela: En el mes de julio, de forma resumida se han realizado. Demostraciones de métodos en BPA. 666 de 700 como meta. Taller motivación laboral. 625 personas de 700. Taller tema resolución de conflictos. 634. Visitas de acompañamiento y seguimiento 3853. Visita de Centro de acopio.12. Taller de pre-limpieza y limpieza.691. 18 organizaciones caracterizadas. 36 reuniones con equipos locales de seguimiento. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales. 598. Capacitación en Diseño, instalación y manejo de sistemas de riego para cultivos.462. Principios básicos en atención de emergencias.611. las actividades: Taller de liderazgo en equipo, productores caracterizados y con línea base, Capacitaciones en manejo o monitoreo de Diatraea , Capacitación en manejo de Insumo, Capacitación en buenas prácticas de manufactura, Demostraciones en elaboración de huertas caseras, Capacitación en manejo de residuos sólidos, Beneficiarios capacitados en cambio climático y actividades de gestión del riesgo, Capacitados en Normatividad comercial y requisitos para la comercialización de la panela, Requisitos exigidos por el Aliado Comercial, Capacitación en buenas prácticas de manufactura, se encuentran culminadas.</p>
Agosto	<p>Reactivar Cauca Agrícola: El proyecto se encuentra en un 97% de ejecución. Quedan únicamente por culminar 200 visitas de seguimiento a los insumos que se terminaron de entregar a los 700 beneficiarios el pasado 27 de agosto, también faltan dos capacitaciones en gestión de riesgos a 12</p>

beneficiarios del proyecto. Así las cosas, en el mes de agosto se completaron las capacitaciones a los 700 beneficiarios en : -Promoción la importancia de la vinculación a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región -Promoción del liderazgo y el trabajo en equipo -Monitoreo de ataque de insectos plaga -Buenas prácticas agrícolas -Aplicación de insumos -Demostración de método en buenas prácticas de manufactura - Demostración de método en elaboración de huertas caseras -Normatividad comercial, costos de la actividad panelera, logística comercial, -empaque y embalajes -Manejo de empaques de agroinsumos, envases de lubricantes y empaques desechados de panela. Además, el 30 de agosto se hizo la rueda de negocios y se cerró oficialmente el proyecto mediante un evento en las instalaciones de Comfacauca, Popayán.

Proyecto Reactivar Cauca Panela. El proyecto se encuentra en un 97% de ejecución. Quedan únicamente por culminar 200 visitas de seguimiento a los insumos que se terminaron de entregar a los 700 beneficiarios el pasado 27 de agosto, también faltan dos capacitaciones en gestión de riesgos a 12 beneficiarios del proyecto. Así las cosas, en el mes de agosto se completaron las capacitaciones a los 700 beneficiarios en : - Promoción la importancia de la vinculación a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región -Promoción del liderazgo y el trabajo en equipo -Monitoreo de ataque de insectos plaga - Buenas prácticas agrícolas -Aplicación de insumos - Demostración de método en buenas prácticas de manufactura -Demostración de método en elaboración de huertas caseras -Normatividad comercial, costos de la actividad panelera, logística comercial, -empaque y embalajes -Manejo de empaques de agroinsumos, envases de lubricantes y empaques desechados de panela. Además, el 30 de agosto se hizo la rueda de negocios y se cerró

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		oficialmente el proyecto mediante un evento en las instalaciones de Comfacaucá, Popayán.
	Septiembre	El proyecto culminó actividades en campo, de acuerdo con el contrato, el 8 de septiembre de 2021. Se radicó factura por el sexto pago de gerencia mediante R- 2021- 013249 del 30 de septiembre. El consultor se encuentra organizando archivos.
	Octubre	REACTIVAR MAGDALENA CAFÉ: Acta de Liquidación firmada el 05 de agosto de 2021  REACTIVAR CAUCA AGRÍCOLA: Liquidación radicada I-2021-005309  REACTIVAR CAUCA PANELA: Liquidación pendiente por radicar. contrato terminado el 08 de Septiembre de 2021.
	Noviembre	FA-CD-I-S-334-2019: NOVIEMBRE DE 2021. Radicación de factura por el octavo pago de gerencia mediante radicado No. R-2021-015977.
	Diciembre	

## Bitácora de Seguimiento

(AEA29)_Proyectos Reactivar, entregados	Enero	Se avanza en la preparación de la entrega del archivo físico que se estima para el mes de marzo, De igual forma se está elaborando por parte del contratista los informes finales y demás gestiones operativas y administrativas posteriores a la terminación del contrato. En gestión la liquidación del contrato fiduciario derivado.
	Febrero	El proyecto se encuentra finalizado, a la fecha se están adelantando actividades administrativas posteriores a la fecha de terminación (19 de Diciembre 2020). Actualmente y acorde a la programación de pagos y a los hitos contractuales están pendientes por radicar cuatro pagos. Sobre el



		<p>proceso de liquidación, se solicita ampliar la fecha para el mes de Marzo teniendo en cuenta que se encuentra dentro del plazo establecido contractualmente de 8 meses.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>Descripción del avance de la entrega Reactivar Magdalena: El proyecto se encuentra finalizado, a la fecha se están adelantando actividades administrativas posteriores a la fecha de terminación (19 de Diciembre 2020). Sobre lo anterior se presentaron actas de terminación suscritas por los beneficiarios. En el mes de Marzo se radicaron los hitos de Gerencia N°7 y N°8 acorde al cronograma de pagos. Sobre el proceso de liquidación, se cuenta con avance en la elaboración del documento y gestión ante gestión documental para revisión de organización de archivo físico y digital.</p> <p>Estado avance Reactivar Agrícola: Durante el mes de marzo de 2021, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expo-asociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo. El componente ambiental y gestión del riesgo, se realizaron 309 visitas para un total de 3.757 visitas logrando así un 93% de cumplimiento de la meta al final del proyecto. Igualmente reporta 12 puntos ecológicos en las fincas de los beneficiarios para un total 891 puntos en total en las fincas de los beneficiarios, 35 camas biológicas en fincas de los beneficiarios para un total de 363 camas biológicas establecidas en las fincas de los</p>

		<p>beneficiarios. El componente de mercadeo reportó en el mes de marzo la realización de dos giras a los aliados comerciales, una a Caficauca comprador de café y otra Casa Luker comprador de cacao, por motivo de prevención de Covid 19, en cada una de las giras se movilizaron 10 beneficiarios, para un total de 20 agricultores asistentes. El componente técnico reporta la realización de 752 visitas técnicas, para un total de 12.547 visitas logrando un 89,6% de cumplimiento de la meta. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto.</p>
	<p>Abril</p>	<p>Magdalena Café: El proyecto se encuentra finalizado, a la fecha se están adelantando actividades administrativas posteriores a la fecha de terminación (19 de Diciembre 2020). En el mes de abril se radicó el hito de gerencia N°9 acorde al cronograma de pagos. De igual manera se cuenta con avance en elaboración del proyecto acta de liquidación y solicitud del estado de cuenta.</p> <p>Para el corte, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expoasociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo, se reportan además 4 nuevos beneficiarios empleando los libros contables para un total de 998 agricultores que realizan el registro de las actividades, costos e ingresos de la finca. El</p>

		<p>total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Reactivar Magdalena Café: El 12 de Mayo se radicó acta de liquidación acorde al plan de liquidaciones del sector con el memorando I-2021-002568. Se encuentran adelantando gestiones de aclaración y subsanaciones enviadas el 26 de Mayo por parte de profesionales jurídicos de secretaría General. De igual manera, el contratista se encuentra gestionando soportes de terminación acorde a lo estipulado contractualmente para el pago del hito N°10.</p> <p>Reactivar Agrícola: 4 reuniones con los equipos locales de seguimiento de los Municipios de Sucre, Florencia, Argelia y El Tambo en el marco de las entregas de insumos de los municipios de Argelia, Florencia, Sucre y El Tambo. En el mes de abril se llevaron a cabo los eventos de expo-asociaciones en el marco del fortalecimiento de los procesos asociativos, con la asistencia de 932 asistentes en los 11 municipios. Se realizaron 6 encuestas ICO en los siguientes municipios: BALBOA: Asociación ASPROHNAC, CALDONO: Asociación la Primavera y ASFODECAV, PATÍA: Asociación ASOBRIX y SUCRE: Asociación ASPROSUCRE. El componente empresarial realizó 215 visitas para un consolidado de 3.623 visitas técnicas empresariales para el 91% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor. Apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo, se reportan además 2 nuevos beneficiarios empleando los libros contables para un total de 1.000 agricultores que realizan el registro de las actividades, costos e ingresos de la finca. 3 ruedas de negocios, en las líneas, limón Tahití, café, que, sumadas a las 3 ruedas de negocios del mes pasado, se han llevado</p>

		<p>a cabo un total de 6 eventos. El componente técnico reporta 766 visitas técnicas, para un total de 13.303 visitas logrando un 95,1% de cumplimiento de la meta de 14.000 visitas al final del proyecto. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 13.303 visitas, empresarial 3.623 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.955 visitas) es de 20.881, cumpliéndose con el 104% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto. 386 beneficiarios recibieron insumos por 166 mil pesos.</p>
	<p>Junio</p>	<p>Descripción del avance de la entrega Reactivar Magdalena: Actualmente el proyecto se encuentra en fase de liquidación, por lo cual se radicó en el mes de mayo ante secretaria General el proyecto de acta de liquidación bajo el memorando I-2021-002568. Sobre lo anterior, se cuenta con comentarios sobre el documento remitidos el día 29 de Junio por parte de la jurídica asignada al proceso, los cuales están siendo subsanados por parte del sector.</p> <p>El componente social elaboró una cartilla diseñada con el fin de vincular también a niños y adolescentes a la labor comunitaria del cuidado y mantenimiento del vivero. Se realizaron 120 visitas para un consolidado de 3.743 visitas técnicas empresariales, que corresponde al 93,5% con respecto a la meta de 4.000 visitas al final del proyecto. Se logró realizar seguimiento a los emprendimientos escogidos como fueron: el vino de frutas de Fumfuturo de Buenos Aires y las trufas de café y chocolate de la asociación DEL CAFÉ de El Tambo. Se han realizado 19 visitas de asistencia técnica ambiental realizadas, con los temas de manejo de residuos sólidos y Manejo Integral de Agroquímicos y/o Biológicos, manejo integral de residuos orgánicos en la unidad productiva y manejo y conservación de suelos. Durante el mes</p>

		<p>de Junio se logró el 100% de visitas a los beneficiarios y se logró tener un vivero comunitario por municipio y se lograron 7 ruedas de negocios.</p>
	<p>Julio</p>	<p>Reactivar Magdalena Café: 1- Se cuenta con visto bueno y aprobación por parte de la oficina de liquidaciones del FONDO. 2- Se cuenta con visto bueno y aprobación por parte de la oficina Financiera del FONDO 3- Está en trámite de firmas por parte del líder sectorial y Contratista.</p> <p>Reactivar Agrícola Cauca:</p> <p>Se radicó factura por el 9º pago de gerencia radicado: *R/2021/010253* soportado con el informe final con el 100 % de actividades en PSA. De forma resumida:</p> <p>Aplicación y análisis de los ICO a las organizaciones de base, 10 jornadas de seguimiento a las asociaciones de productores. Fueron realizados 32 eventos de Foro de cierre en los 11 municipios. 11 foros iniciales realizados en 11 municipios. 14.152 visitas realizadas desde el inicio de la fase 3 del proyecto. 1000 visitas técnicas reconocimiento y toma de muestras de suelo y reconfirmación de georreferenciación realizadas. 1000 resultados de análisis de suelos entregados por el operador. 1000 planes de fertilización. 278 hectáreas sembradas en línea productiva limón Tahití con los 40.680 árboles entregados a 344 beneficiarios (de Mercaderes, Patía, Balboa, Miranda, Bolívar y Buenos Aires). 4000 visitas técnicas empresariales. 5 acuerdos comerciales, uno por línea productiva, que se perfeccionaron desde la Pre-inversión del proyecto. 3.003 visitas de asistencia técnica ambiental. 25 jornadas de evaluación a la estrategia ambiental y mitigación del riesgo. 32 eventos dentro de los talleres ECAS realizados en los 11 municipios. 25 jornadas de seguimiento en la elaboración de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		informes ambientales y de gestión de riesgo.
	Agosto	<p>Café: Se cuenta con acta de liquidación suscrita por las partes con fecha del 05 de agosto, cumpliendo de esta manera con lo establecido contractualmente.</p> <p>Teniendo en cuenta la suscripción del acta de liquidación, se solicitó al contratista realizar las gestiones para radicación del hito N°10 de gerencia que se estableció contra liquidación.</p> <p>De acuerdo con esto, se radicó factura correspondiente al hito N°10 del contrato bajo el memorando R-2021-010920 del 12 de agosto. Como resultado de lo anterior las gestiones para el contrato se encuentran al 100%.</p> <p>Reactivar Cauca Agrícola: El proyecto, en proceso de liquidación, durante el mes de agosto logró destrabar el acta de comité operativo y la remitió a la fiducia para lograr realizar el último giro y pago a proveedores. Se revisó el archivo y se dieron pautas sobre la organización de los documentos.</p>
	Septiembre	<p>Reactivar Cauca Agrícola:</p> <p>El proyecto, se encuentra en proceso de liquidación, durante el mes de Septiembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se radicó PROYECCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN ante Secretaría General mediante radicado: I-2021-005309 del 27 de septiembre de 2021</li> <li>• Se radicó ACTA DE CIERRE el 24 de septiembre de 2021 mediante R2021-013027</li> <li>• Se radicó ACTA DE CIERRE SOCIAL el 24 de septiembre de 2021 mediante R-2021-</li> </ul>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	013027
Octubre	<p>REACTIVAR MAGDALENA CAFÉ: Entregado-Liquidado 05/08/2021</p> <p>REACTIVAR CAUCA AGRÍCOLA: Radicada liquidación I-2021-005309 - El 28 de octubre se dio respuesta al área de jurídica sobre las observaciones que hicieron al acta de liquidación, la cual sigue en proceso de estudio.</p>
Noviembre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FA-CD-I-S-334-2019: NOVIEMBRE DE 2021. Radicación de factura por el octavo pago de gerencia mediante radicado No. R-2021-015977.</li> <li>2. FA-CD-I-S-095-2019: AVANCE DE AGRÍCOLA. NOVIEMBRE DE 2021. Radicación de factura por el penúltimo pago de gerencia mediante R-2021-2021-015879. Con el estado de cuenta en donde se refleje que sólo falta el último pago, de igual forma se culminará la revisión del acta de liquidación en conjunto con del área jurídica del Fondo.</li> </ol>
Diciembre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AVANCE DE PANELA FA-CD-I-S-334-2019. Avance en revisión del informe del consultor para el penúltimo pago de gerencia, también se hizo revisión del acta de cierre de fiducia requisito para dar cumplimiento al hito de pago. Se avanzó en respuesta a jurídica con la subsanación de observaciones previas emitidas al acta de liquidación.</li> <li>2. AVANCE DE AGRÍCOLA FA-CD-I-S-095-2019. Radicación de archivo a gestión documental el 17 de diciembre. Se avanzó en respuesta a jurídica con la subsanación de de observaciones previas emitidas al acta de liquidación.</li> </ol>

## Bitácora de Seguimiento

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


(AEA30)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregados	Enero	Archivo físico del proyecto entregado, también se está elaborando el acta de liquidación con el fin de radicar el 26/02/2021 de acuerdo con el Plan de Liquidaciones 2021 del Sector y cumplimiento de Metas 2021.
	Febrero	Se remite Acta de Liquidación el 24/02/2021 bajo radicado No. I-2021-001067 para revisión de la Secretaría General.
	Marzo	Se remite Acta de Liquidación el 24/02/2021 bajo radicado No. I-2021-001067 para revisión de la Secretaría General. Se remiten últimas observaciones hechas por Secretaría General el 26/03/2021 y queda para revisión y ajuste de la supervisora del proyecto.
	Abril	Se finaliza proceso de acta de liquidación de contrato FA-CD-I-S-093-2019 el 28/04/2021
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

**Cumplimiento 2022/01/14**

**Avance 2022/01/14**



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

## Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Portafolio/Programa/Proyecto: VIVIENDA



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA31_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEA31)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	# 2	115 7	214	443	500	0	673
AEA32_Terminar soluciones de vivienda	(AEA32)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	# 2	228 3	101	224	965	993	944
AEA33_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEA33)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	# 2	258 4	45	754	347	143 8	1313

### Bitácora de Seguimiento

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA31)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	Enero	
	Febrero	La contratación de los proyectos de Malambo (32 viviendas) y Soledad (60 viviendas) - Atlántico, fueron aprobadas en comité de contratación del 25/1/2021. El sector remitió el estudio previo de Malambo con soportes el 19/2/2021 a Secretaría General para los trámites pertinentes de contratación. Sobre el proyecto de Soledad, el borrador de los estudios previos se encuentra en ajustes conforme a petición de la Secretaría General del 23/2/21.
	Marzo	Se reporta ejecución de meta contratadas para el mes de marzo/21, así: 60 viviendas en Soledad (Atlántico) y 32 viviendas en Malambo (Atlántico). Adicionalmente, se tenía prevista la contratación de 19 viviendas en Casabianca (Tolima) y 60 viviendas en Sucre (Sucre), no obstante, a la fecha los oferentes de estos proyectos se encuentran subsanando documentos técnicos y financieros para continuar con el proceso de contratación correspondiente.
	Abril	Para el mes de abril de 2021, se tenía prevista la contratación de 129 viviendas, las cuales no fue posible reportar por lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manaure (La Guajira) (12 viviendas): Proceso aprobado en comité de contratación el 26/4/2021. Los estudios previos y anexos correspondientes se encuentran en revisión de Secretaria General desde el lunes 3/5/2021 para continuar con la suscripción del contrato.</li> <li>2. Uribia (La Guajira) (52 viviendas): Proceso aprobado en comité de contratación el 26/4/2021. Los estudios previos y anexos correspondientes se encuentran en revisión de Secretaria General desde el lunes 3/5/2021 para continuar con la suscripción del contrato.</li> </ol>

		<p>3. Vélez (Santander)(32): A la fecha continúa la revisión de la propuesta por falta de remisión de documentos por parte del postulante.</p> <p>3. Tibú (Norte de Santander)(4 viviendas): Se está tramitando adición al contrato FA-CD-I-S-100-2019 para la inclusión de las 4 viviendas. El contrato se encuentra suspendido debido a la difícil situación de orden público que se está presentando en la región del Catatumbo. Se suscribirá el otrosí en mención cuando la situación de orden público se supere y se reinicie el contrato.</p> <p>4. Ocaña (Norte de Santander)(14 viviendas): Proyecto postulado que continúa en revisión técnica. Se encuentra pendiente por parte del Fondo Adaptación, la visita al sitio donde se ejecutarán las viviendas para revisar condiciones técnicas y de riesgo del predio, no obstante la misma no se ha podido realizar debido a la difícil situación de orden público que se presenta en la zona.</p> <p>5. Cauca (Antioquia)(15 viviendas): Para la atención de las 15 familias, se tiene prevista la adición al contrato FA-CD-I-S-230-2020 que actualmente está por iniciar. No obstante lo anterior, se ha dificultado la labor de ubicación y confirmación para firma de acta de entendimiento de estas 15 familias, requisito previo para trámite y suscripción del otrosí.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Se reporta el hito Contratadas con 11 viviendas en Manaure (La Guajira). Respecto a los proyectos que se tenían planteados para contratar en el periodo de reporte:</p> <p>1. Dosquebradas (Risaralda): 40 SV. Proyecto postulado con 20 SV y aprobado en comité de contratación de 2/6/21. Actualmente se encuentra</p>

	<p>en preparación, revisión y aprobación de estudios previos para continuar con proceso de contratación.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Valparaíso (Antioquia): 10 SV. El constructor se encuentra subsanando documentos de la postulación relacionados con la intervención del lote que es propiedad de la Alcaldía. Ya se hizo visita al predio para verificar condiciones de riesgo.</li><li>4. Boavita (Boyacá): 14 SV. El día 4-6-21 se hará reunión con el constructor para conocer más detalles del proyecto. Se tiene visita programada al predio para verificar condiciones de riesgo el día 10-6-21.</li><li>5. San Calixto (Norte de Santander): 23 SV. No se recibió ninguna postulación durante las 3 convocatorias que se han abierto para estudio de mercado. Se está revisando el reemplazo de este proyecto con otro para un municipio que cumpla con los criterios de priorización y que se postule en la convocatoria que se encuentra abierta y que cierra el próximo 14-6-21.</li><li>6. La Pintada (Antioquia): 6 SV. Se hizo visita al lote del proyecto el 2/6/21 y se tendrá presentación del proyecto con constructor la semana del 7/6/21. Si el proyecto cumple con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, continuará en proceso de aprobación ante comités de calidad y contratación.</li><li>7. Útica (Cundinamarca): 20 SV. El constructor se comprometió a remitir para evaluación las subsanaciones requeridas respecto a los diseños del proyecto, el 24/6/21. En caso que el constructor no logre allegar todos los documentos subsanados en la fecha estipulada, se procederá a buscar otro proyecto que cumpla con los requisitos para contratación.</li></ol>
--	--

		<p>8. Fundación (Magdalena): 15 SV. Se recibieron dos proyectos en postulación pero ninguno cumplió con los requisitos financieros de capital de trabajo. Se está revisando reemplazo con otro proyecto que cumpla con los requisitos de postulación.</p> <p>9. San Gil (Santander): 16 SV. Este proyecto se tiene planteado para la atención de beneficiarios del municipio de Piedecuesta (Santander). No se recibió postulación en la primera convocatoria. Está publicado nuevamente en la convocatoria que se encuentra abierta hasta el 16/6/2021. Se estudia alternativa de reubicación en el municipio de San Gil (Santander).</p>
	<p>Junio</p>	<p>Se reporta la terminación del hito Contratadas, con la suscripción de dos contratos de la estrategia de Nuevas Contrataciones así: 50 viviendas en Uribia (La Guajira) y 59 viviendas en Sucre (sucre). Para el presente periodo, se tenía programada la contratación de:</p> <p>1. Sabanalarga (Atlántico) (74 SV): se postularon dos proyectos que a la fecha están en revisión técnica, jurídica y financiera para presentación de comité de calidad la semana del 12/7/21.</p> <p>2. Tamalameque (Cesar) (19 SV): se está tramitando adición al contrato FA-CD-I-S-228-2020, actualmente en ejecución, a fin de incluir estas viviendas. Se está en revisión de los documentos del contratista a fin de proceder con la modificación al contrato.</p> <p>3. Popayán (Cauca) (77 SV): no hubo postulación de ningún proyecto en ninguna de las convocatorias que se han publicado este año. Se volvió a sacar a publicar convocatoria para este proyecto en la nueva postulación el día 6-7-21.</p>

Julio

En el mes de julio el sector Vivienda suscribió el contrato FA-CD-I-S-189-2021 con el alcance de 20 viviendas en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Así mismo, se suscribió el otrosí no. 1 al contrato FA-CD-I-S-202-2020 mediante el cual se adicionó 1 vivienda en el municipio de María la Baja, para un total de 21 nuevas viviendas contratadas. En el mes de Julio se generó un rezago de 182 viviendas respecto a la meta establecida para el mes, sin embargo, es importante mencionar que el sector continúa adelantando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la meta de contratación establecida para el presente año. En ese sentido en la actualidad adelanta un sinnúmero de procesos los cuales presentan diferente estado de avance según se relacionan a continuación:

- Para 14 viviendas en el municipio de Ocaña, el contrato se encuentra en proceso de firma.
- Para 61 viviendas en el municipio de San Pablo, el constructor está adelantando los trámites para la legalización de compra del predio.
- Para 160 viviendas en los municipios de Casabianca y Abrego el proceso ya se realizó. Se tiene pendiente la viabilidad jurídica por modificación en el instructivo de vivienda al interior de la entidad.
- Para 42 viviendas en los municipios de Vélez y Valparaíso, se está en espera de recibir las subsanaciones técnicas, financieras y jurídicas en la documentación entregada por parte de los constructores.
- Para 14 viviendas en el municipio de Boavita, el proyecto está en proceso de ajuste con base en las observaciones recibidas al interior de la entidad para continuar con la firma del contrato.
- Para 93 viviendas en los municipios de Popayán y San Gil, los proyectos se encuentran en fase de estudio de mercado.
- Para 74 viviendas en el municipio de Sabanalarga se está revisando la documentación recibida para

		<p>determinar la respectiva viabilidad del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para 23 viviendas en los municipios de Tamalameque y Tibú se están adelantando los trámites para la adición a contratos existentes.</li> <li>- Para 63 viviendas en los municipios de Riohacha, San Calixto y Dosquebradas no se encontraron proyectos existentes y se hizo necesario cambiar el municipio objetivo.</li> <li>- Para 15 viviendas en el municipio de Fundación el proyecto está en estudio de la viabilidad técnica, jurídica y financiera.</li> <li>- Para 6 viviendas en el municipio de La Pintada, el proyecto se encuentra en fase de presentación.</li> <li>- Para 15 viviendas en el municipio de Caucasia, se están realizando los trámites para la aprobación de las pólizas y las gestiones sociales para identificación de las familias.</li> </ul>
	<p>Agosto</p>	<p>En el mes de agosto se suscribieron los contratos 201 y 202 de 2021, en los municipios de Ocaña (Norte de Santander) con un alcance de 14 viviendas y en Viotá (Cundinamarca) con alcance de 64 viviendas, para un total en el periodo de 78 viviendas contratadas y un acumulado en el año de 354.</p> <p>De manera paralela y constante se continúan adelantando los diferentes procesos de contratación, en diferentes estados de avance entre los cuales mencionamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para 189 viviendas Boavita, Casabianca, Abrego, Fundación se adelantan gestiones para citación comité de contratación.</li> <li>- Para 124 viviendas en Vélez, Valparaíso, Yodo, Ituango, Taminango y la Pintada en proceso de revisión y subsanación de la documentación entregada por el constructor.</li> <li>- Para 74 viviendas en Sabanalarga se realizan las</li> </ul>



		<p>gestiones para revisión en comité de Calidad para continuar al comité de contratación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para 19 viviendas en Tamalameque se adelantan gestiones para adicionar a contrato actualmente en ejecución.</li> <li>- Para 90 viviendas en el municipio de La Unión, Riohacha y Neiva no se tiene postulación.</li> <li>- Para 77 viviendas en el municipio de Popayán se tiene en revisión la documentación de la postulación recibida.</li> <li>- Para 61 viviendas en el municipio de Cantagallo se continúan los trámites respectivos para la legalización del predio por parte del constructor.</li> </ul>
	<p>Septiembre</p>	<p>En el mes de septiembre el sector Vivienda adicionó 4 viviendas al contrato FA-CD-I-S-100-2019 suscrito con la Unión temporal Villa Teresa, para un total de 100 viviendas a ejecutar en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Con esta adición, el sector acumula 358 viviendas contratadas en 11 municipios del país en la presente vigencia.</p> <p>Por otro lado, se realizaron varias mesas de trabajo al interior del sector para revisar los diferentes procesos de contratación definidos en el plan del presente año y las estrategias a seguir para garantizar su cumplimiento en el transcurso del trimestre siguiente. En este sentido se trabaja con el objetivo de desarrollar 4 grupos principales de contratación que finalmente deriven en la suscripción de los contratos así:</p> <p>Grupo I: 256 viviendas en los municipios de Abrego, Alban, Casabianca, Fundación, La Pintada y Sabanalarga.</p> <p>Grupo II: 15 viviendas en el municipio de Boavita.</p> <p>Grupo III: 173 viviendas en los municipios Ituango, Neiva, San Pablo, Valparaíso y Yondó.</p> <p>Grupo IV: 212 viviendas en los municipios de Barranquilla, Rio Viejo, San Estanislao, Veléz y Villa del Rosario.</p>

	<p>Octubre</p>	<p>En el mes de octubre se realizó la contratación y suscripción del contrato por 41 viviendas en el municipio de Prado, Tolima, las cuales aunque no se reportan en la meta cuantitativa por ser parte de un proceso de recontractación, si son el resultado del trabajo y las gestiones realizadas el interior del sector para continuar con el logro de las metas establecidas.</p> <p>En este orden de ideas, el sector ha continuado las gestiones pertinentes en cada uno de los frentes de trabajo para la adjudicación de los procesos de contratación contemplados en la planeación de la entidad, representadas en la generación de los certificados de disponibilidad de recursos de los procesos a realizarse, visita de reconocimiento a los lotes a intervenir, análisis de las ofertas, realización de los comités de contratación al interior de la entidad, etc., estas labores están encaminadas a la suscripción de los respectivos contratos en el menor tiempo posible, en primera línea en los municipios de Casabianca, Sabanalarga, Boavita, La Pintada, Abrego, Fundación, San Pablo y Albán.</p>
	<p>Noviembre</p>	<p>El sector ha venido adelantando en los últimos meses todas las actividades necesarias y relacionadas con los procesos de contratación en varios municipios del país entre otros: Sabanalarga, Boavita, La Pintada, Casabianca, Abrego, departamento de Bolívar y departamento de Huila, procesos que han ido surtiendo las diferentes etapas para su adjudicación final. Así, en el mes de Noviembre se contrataron 24 nuevas viviendas distribuidas en los municipios de Fundación (10) y Albán (14), con lo cual a la fecha se tiene un acumulado de 382 viviendas contratadas en la presente vigencia, cifra esta que se espera incrementar de manera importante el mes siguiente con la suscripción de los contratos de los procesos mencionados y que continúan sus trámites respectivos.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Diciembre	<p>El sector vivienda para el mes de diciembre suscribió contratos para la construcción/adquisición de 291 nuevas viviendas las cuales en un futuro próximo serán entregadas a igual número de familias beneficiarias de la gestión realizada por esta entidad. Las viviendas contratadas se distribuyen en los siguientes departamentos:</p> <table data-bbox="717 491 1476 688"> <tr> <td>Atlántico</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Boyacá</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Huila</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Norte de Santander</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Cesar</td> <td>20</td> </tr> </table> <p>Con estas contrataciones, el sector llega a un acumulado de 673 viviendas contratadas en la vigencia 2021, distribuidas en un total de 12 Departamentos y 18 municipios a lo largo de la geografía nacional. Esta cantidad es el resultado de las gestiones permanentes adelantadas en un año marcado por la materialización de riesgos externos que afectaron el normal desarrollo de las diferentes actividades.</p>	Atlántico	70	Boyacá	15	Huila	50	Norte de Santander	136	Cesar	20
Atlántico	70											
Boyacá	15											
Huila	50											
Norte de Santander	136											
Cesar	20											

## Bitácora de Seguimiento

(AEA32)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	Enero	Se reporta ejecución de meta "Terminadas" así: 47 viviendas en Tolima del Grupo 1 Nuevas Contrataciones y 2 viviendas (1 en Cauca y 1 en Nariño) del Grupo 2 Directas. Total: 49
	Febrero	Se reporta el hito viviendas "Terminadas", así: Grupo 1 Nuevas contrataciones: 31 SV, Grupo 2 Directas: 29 SV y Grupo 3 OZ: 31 SV. Total: 91 SV.
	Marzo	Se reporta el hito viviendas TERMINADAS para el mes de marzo/21, así: 65 viviendas del Grupo 2 Directas en Puerto Nariño (Amazonas) y 102 viviendas del Grupo 1 Nuevas Contrataciones en Manatí (Atlántico).

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	<p>Para el presente mes, el reporte de terminadas para el mes de abril/21 contemplaba el reporte de 112 viviendas distribuidas así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grupo 3 OZ: 44 viviendas en Sevilla (Valle del Cauca). No se ha remitido por parte del Operador Zonal Comfandi, las actas de habitabilidad para reportar el hito terminadas debido a que está pendiente la conexión final de servicios públicos, por parte de la administración municipal.</li> <li>2. Grupo 3 OZ: 68 viviendas en Hatillo de Loba (Bolívar). No se ha remitido por parte del Operador Zonal Comfenalco Cartagena, las actas de habitabilidad para reportar el hito terminadas. Se han presentado demoras en el reporte debido a una situación de invasión que se presentó en 16 de las viviendas del proyecto, que se encuentra en trámite de solución por parte del operador zonal. No obstante lo anterior, para el mes de Abril de 2021, el Grupo 2 Contrataciones Directas reportó la terminación de 18 viviendas: 17 en Ayapel (Córdoba) y 1 en Sucre (Sucre).</li> </ol>
	Mayo	<p>A pesar de que la meta correspondía a 40 SV, para el presente periodo se reporta el hito terminadas con los siguientes proyectos:</p> <p>Grupo 1 Nuevas contrataciones: 43 SV en Manatí (Atlántico).</p> <p>Grupo 2 Directas: 1 vivienda en el Peñón (Bolívar).</p> <p>Grupo 3 Nuevas Contrataciones: 65 SV en Hatillo de Loba (Bolívar). 5 SV en Pachavita (Boyacá) 1 SV en Saboyá (Boyacá) 6 SV en Cantón de San Pablo (Chocó)</p> <p>Total: 121 SV</p>
	Junio	<p>Se reporta el hito Terminadas con el reporte de una vivienda de la estrategia de Directas en el Peñón (Bolívar), del proyecto Fonvivienda. Para el mes de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Junio de 2021, se tenía planteada la meta de terminar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 viviendas en Manatí, que ya fueron reportadas como terminadas y entregadas en marzo y mayo de 2021.</li> <li>2. 35 viviendas en Caimito (Sucre) que están pendientes de la conexión de energía. Trámite que se espera cerrar en el mes de julio de 2021.</li> <li>3. 5 viviendas en Ayapel (Córdoba), que fueron reportadas como terminadas en febrero de 2021.</li> <li>4. 12 viviendas en Cantón de San Pablo (Chocó), que fueron reportadas como terminadas (6) en febrero de 2021 y (6) en mayo de 2021.</li> <li>5. 12 viviendas en Belén de Umbría (Risaralda), que están pendientes de certificación de Retie y la energización de las acometidas, para suscribir la habitabilidad. Este trámite se espera cerrar en Julio de 2021.</li> </ol>
Julio	<p>En el mes de Julio el sector continuó con la terminación de viviendas superando así la meta establecida al llegar a un total acumulado de 509 viviendas.</p> <p>En este periodo se terminaron 62 nuevas viviendas distribuidas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-4 en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca</li> <li>-43 en el municipio de Sevilla, departamento del Valle del Cauca.</li> <li>-15 en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba</li> </ul>
Agosto	<p>En el mes de agosto el sector terminó 72 viviendas adicionales, para completar un total acumulado de 581 viviendas terminadas en el año, superando así la meta definida para el periodo.</p>
Septiembre	<p>En el mes de septiembre el sector vivienda logró la terminación de 28 soluciones de Vivienda en 4 municipios diferentes, así:</p>

		<p>Caldono, Cauca: 1, Sevilla, Valle del Cauca:1 María la Baja, Bolívar: 14, Belén de Umbría, Risaralda: 12</p> <p>Con estas terminaciones, el sector ya acumula 609 Viviendas terminadas con acta de Habitabilidad firmadas para reporte en la presente vigencia.</p> <p>Por otro lado las lluvias y las afectaciones de inundación en algunos municipios del norte del país, han generado un impacto negativo en el avance de las obras, ya que ha sido necesario mantener la suspensión de los contratos 188 y 220 de 2016 (424 viviendas). Así mismo, algunos problemas de orden público en el municipio de Tibú, Norte de Santander también han derivado en la necesidad de suspender el contrato de manera temporal (96 viviendas). Por otro lado, Comfacesar operador Zonal contratante, está pendiente de la actualización por parte del contratista de las garantías exigidas, para la reanudación y ejecución del proyecto Ararat II en el municipio de Plato, Magdalena en el cual están involucradas 130 viviendas.</p>
	<p>Octubre</p>	<p>En este periodo el sector terminó 207 nuevas viviendas para el reporte de meta anual, con lo cual se llega a un gran acumulado de 816 viviendas terminadas en lo corrido del año, a pesar de las circunstancias adversas enfrentadas en el transcurso del mismo.</p> <p>Las viviendas que se terminaron y cumplieron todos los requisitos para su reporte están distribuidas así:</p> <p>Departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas 19 Departamento de Atlántico, municipio de Malambo 32 Departamento de Atlántico, municipio de Campo de la Cruz 75 Departamento de Cesar, municipio de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Tamalameque 35 Departamento de Chocó, municipio de Riosucio 14 Departamento de Tolima, municipio de Purificación 32</p> <p>Se continúan las gestiones de validación documental y de seguimiento a obras para promover la terminación y posterior entrega de nuevas soluciones de vivienda.</p>
Noviembre	<p>En el mes de Noviembre el sector reportó la terminación de 67 nuevas viviendas con sus actas de habitabilidad respectiva, un gran logro obtenido gracias a todas las gestiones realizadas en el transcurso del año y a pesar de los riesgos materializados en los meses anteriores por problemas de desabastecimiento de materiales, condiciones climáticas adversas, paro nacional, inconvenientes de orden público, etc. factores todos que afectaron los avances planeados en los diferentes proyectos.</p> <p>Las 67 viviendas se terminaron en 5 municipios del país, a saber: Riohacha (16), María la Baja (16), Linares (20), La Cruz (14) y Dosquebradas (1), con estas se llega a un total de 883 viviendas terminadas en lo corrido del año. Por otro lado, se continúan las gestiones necesarias para la firma de actas de habitabilidad y registro de las viviendas ya terminadas para poder cumplir con los requisitos para su reporte, así como la continuación de las obras para lograr terminar más antes de la finalización del año.</p>
Diciembre	<p>En el mes de diciembre gracias a las gestiones adelantadas desde el sector y la entidad, se reportó la terminación de 61 nuevas viviendas distribuidas así:</p> <p>Antioquia: 1 Atlántico: 60</p> <p>Con la terminación de estas 61 nuevas viviendas el</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>sector alcanzó un total de 944 viviendas terminadas a lo largo del país, distribuidas en 20 departamentos y 37 municipios de los más vulnerables a las amenazas climáticas, así:</p> <p>AMAZONAS 65  ANTIOQUIA 1  ATLANTICO 107  ATLÁNTICO 205  BOLÍVAR 99  BOYACÁ 28  CALDAS 1  CAUCA 37  CESAR 35  CHOCO 14  CHOCÓ 28  CÓRDOBA 53  LA GUAJIRA 31  NARIÑO 37  NORTE DE SANTANDER 40  RISARALDA 32  SANTANDER 7  SUCRE 1  TOLIMA 79  VALLE DEL CAUCA 44  Total general 944</p>
--	---

## Bitácora de Seguimiento

(AEA33)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	Enero	Se reporta hito ejecución "Entregadas" así: 47 viviendas de Grupo 1 Nuevas Contrataciones, 2 viviendas de Grupo 2 Directas y 4 viviendas de Grupo 3 Operadores Zonales. Total: 53.
	Febrero	No se pudo concluir la entrega para el mes de febrero de 31 viviendas en Bochalema (Norte de Santander), debido a retrasos por obras de alcantarillado que se encontraba ejecutando el Municipio.



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Marzo	Se reporta el hito Entregadas para el mes de marzo/21 así: 66 viviendas del Grupo 2 Directas en Puerto Nariño (Amazonas) y del grupo 1 de Nuevas Contrataciones, 31 viviendas en Bochalema (Norte de Santander) y 102 viviendas en Manatí (Atlántico). Total: 199 viviendas.
	Abril	Para el mes de abril/21, se tenía planteada la entrega de 43 viviendas en Coello (Tolima), las cuales fueron entregadas en el mes de enero de 2021. No obstante, lo anterior, para el presente mes se reporta la entrega de 31 viviendas por parte del Grupo 2 Contrataciones Directas, así: 4 viviendas en Putumayo, 1 vivienda en Sucre (Sucre) y 26 viviendas en Ayapel (Córdoba).
	Mayo	<p>A pesar de que la meta para el periodo ascendía a 290 SV, se logró el reporte de entrega de 108 viviendas así:</p> <p>Grupo 1 Nuevas contrataciones: 43 SV en Manatí (Atlántico).            Grupo 2 Directas: 1 vivienda en el Peñón (Bolívar).            Grupo 3 Operadores Zonales: 58 SV en Hatillo de Loba (Bolívar). 5 SV en Pachavita (Boyacá) 1 SV en Saboyá (Boyacá).</p> <p>El Proyecto de Lorica (Córdoba) con 279 SV que estaba planteado entregar para el mes de mayo de 2021, tuvo retrasos en el proceso de entrega debido a las demoras en la instalación de los medidores de agua y energía individuales. A la fecha se tienen instalados 130 medidores de energía y se encuentra en proceso de instalación 279 medidores de agua.</p>
	Junio	<p>Se reporta el hito entregadas, con dos viviendas de la estrategia del Grupo 2 Directas: 1 vivienda en el Peñón (Bolívar) y 1 vivienda en Ayapel (Córdoba).</p> <p>Se tenía planteado para este mes la entrega de las siguientes viviendas:</p>

## Grupo 2 Directas:

1. Contrato 130 de 2016. Vigía del Fuerte (Antioquia) 11 viviendas. El reporte de estas viviendas se ha retardado, se reportará la terminación de las viviendas para el mes de agosto de 2021.

2. Contrato 175 de 2016. Supía (Caldas). 1 vivienda que está reportada como entregada en febrero de 2021.

3. Contrato 178 de 2016. Cauca y Nariño. 143 viviendas. Se espera que se superen las dificultades de conexión de servicios públicos en todos los proyectos, para reportar la entrega de las viviendas en el mes de noviembre de 2021.

4. Contrato 179 de 2016. Putumayo. 4 viviendas que fueron reportadas como entregadas en abril de 2021.

5. Contrato 188 de 2016. Caimito (Sucre). 35 viviendas que están pendientes de conexión a energía para dar paso a la entrega de las viviendas en el mes de octubre de 2021.

6. Contrato 213 de 2016. Tenerife (Magdalena). 89 viviendas: 64 viviendas en el casco urbano y 25 viviendas en el corregimiento de Real del Obispo. Se espera que el contratista culmine con trámites de escrituración pendientes para continuar con el trámite de entrega hacia el mes de agosto de 2021.

7. Contrato 237 de 2016. Ayapel (Córdoba). 5 viviendas: 2 viviendas reportadas como entregadas en febrero de 2021 y 1 que se reporta este mes. Las 2 viviendas restantes se asignarán en el marco de la liquidación del contrato, ya que los registros inicialmente asignados fallecieron sin grupo familiar. Por lo tanto, su entrega no se reportará este año.

		<p>GRUPO 3 OPERADORES ZONALES</p> <p>8. Contrato 242 de 2013 COMFACHOCÓ. 12 viviendas en Carmen del Darién (Chocó). CONTRATO EN LIQUIDACIÓN EN PROCESO DE DEMANDA EN CURSO. Proyecto con dificultades en la actualización de pólizas, por lo tanto, no ha sido posible el giro de recursos que permita la culminación del proyecto. Se planteó una reprogramación para la entrega de estas viviendas en 2022.</p> <p>9. Contrato 242 de 2013 COMFACHOCÓ. 7 viviendas de reconstrucción en Alto Baudó (Chocó). CONTRATO EN LIQUIDACIÓN EN PROCESO DE DEMANDA EN CURSO. Se espera que el Operador Zonal de cumplimiento a los requisitos para el reporte de entregas correspondiente en la vigencia 2021. Se planteó reprogramación de entregas para agosto de 2021.</p> <p>10. Contrato 088 de 2012 COMFANDI. 44 viviendas en Sevilla (Valle). La entrega de las viviendas se retrasó debido a los inconvenientes presentados por el Paro Nacional, que no ha permitido la gestión para la conexión de los servicios públicos por parte del operador zonal. Se planteó una reprogramación para la entrega de estas viviendas para agosto de 2021.</p> <p>11. Contrato 0004 de 2013 Comfenalco Cartagena. 70 viviendas en Hatillo de Loba (Bolívar). 60 viviendas ya fueron reportadas como entregadas en febrero y mayo de 2021 y quedan 10 viviendas que se reprogramaron para entrega en diciembre de 2021, por temas relativos a ocupación ilegal.</p>
	Julio	En el mes de Julio el sector vivienda continuó con la entrega de Viviendas a la población afectada, en esta ocasión con 48 nuevas soluciones distribuidas

		<p>así:</p> <p>4 en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca.</p> <p>1 en el municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre.</p> <p>43 en el municipio de Sevilla, departamento de Valle del Cauca.</p> <p>Con estas entregas el sector acumula un total de 466 viviendas entregadas en el año con lo cual se tiene un rezago con respecto a la programación acumulada inicial.</p> <p>Los proyectos pendientes por entrega y sobre los cuales se adelantan gestiones al respecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 279 Viviendas del contrato 127 de 2016 desarrollado en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba, entrega que se ha rezagado por demoras en el recibo de los medidores de energía, mismos que el contratista importó desde la China y sobre los cuales se está adelantando el proceso de instalación.</li> <li>- 143 Viviendas del contrato 178 de 2016, distribuidas en los municipios de Arboleda, Corinto, El Peñol, Imués y Puracé, las cuales se encuentran terminadas y en espera de la finalización del proceso de notariado y registro público demorado por las respectivas oficinas responsables y sobre los cuales el Fondo Adaptación ha solicitado en reiteradas ocasiones celeridad en los trámites.</li> </ul>
	Agosto	<p>En el mes de agosto se entregaron 96 viviendas por parte del sector para un acumulado de 562. La entrega de este mes superó la meta establecida para el periodo y sirve para disminuir el rezago acumulado en periodos anteriores. Las viviendas entregadas se distribuyeron así: 9 en el municipio de Labateca (Norte de Santander), 30 en Caldono (Cauca), 4 en Albania (Santander), 24 en Ayapel (Córdoba), 6 en Manaure (La Guajira), 22 en Panqueba (Boyacá) y 1 en la Dorada (Caldas).</p>

		<p>Adicional a las entregas reportadas se continuaron realizando las gestiones pertinentes para finalizar los trámites que permitan llevar a cabo la entrega final y el reporte de las 279 viviendas de municipio de Lórica donde se continúa con la instalación de los medidores de energía y de 47 viviendas en los municipios de Vigía del Fuerte y Arboleda pendientes de registro notarial. Para las 99 viviendas de los municipios de Caimito y Tenerife los contratos asociados se han visto afectados por suspensiones de obra y se evalúa el replanteamiento de los plazos asociados.</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>En el mes de septiembre el sector vivienda entregó a sus beneficiarios 39 nuevas soluciones vivienda en 6 municipios del país, para un gran acumulado en la presente vigencia de 601 viviendas.</p> <p>Los municipios en los cuales se entregaron Viviendas son:  Caldono, Cauca: 1, Sevilla, Valle: 1, Cantón de San pablo, Chocó: 11, Hatillo de Loba, Bolívar: 1, María la Baja, Bolívar: 14, Belén de Umbría, Risaralda: 11</p> <p>Igualmente, las gestiones realizadas por el Fondo Adaptación finalmente contribuyeron a finalizar la instalación de los contadores en 279 viviendas en el municipio de Lórica, departamento de Córdoba, en las cuales se realizan procesos de revisión de pendientes y demás tramites necesarios, con el objeto de cumplir los requisitos exigidos para su próxima entrega y reporte en las metas del sector.</p> <p>Por otro lado, las desviaciones negativas en el avance de algunos proyectos del norte del país derivadas de la necesidad de suspenderlos por las lluvias y las afectaciones de inundación, la suspensión del proyecto Tibú, Norte de Santander, por problemas de orden público y la espera en la actualización de las garantías del proyecto Ararat II en Plato, Magdalena, han afectado las metas de</p>

	<p>terminación y por ende las de entrega del sector, casos todos sobre los cuales se mantiene las gestiones pertinentes para propender por su normalización y su entrega en la presente vigencia.</p>
Octubre	<p>El sector Vivienda gracias a las gestiones realizadas entregó 216 viviendas en el mes de octubre para beneficiar y transformar la condición de vida de las familias beneficiarias. Con estas entregas se llega a un gran acumulado en el año de 817 nuevas viviendas en uso por las comunidades más vulnerables.</p> <p>Las entregas realizadas se reportaron en los siguientes lugares:</p> <p>Departamento de Antioquia, municipio de Turbo 18 viviendas</p> <p>Departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas 19</p> <p>Departamento de Risaralda, municipio de Belén de Umbría 1</p> <p>Departamento de Atlántico, municipio de Malambo 30</p> <p>Departamento de Atlántico, municipio de Campo de la Cruz 74</p> <p>Departamento de Cesar, municipio de Tamalameque 35</p> <p>Departamento de Tolima, municipio de Purificación 32</p> <p>Departamento de Amazonas, municipio de Puerto Nariño 1</p> <p>Departamento de Chocó, municipio de Alto Baudó 5</p> <p>Departamento de Chocó, municipio de Cantón de San Pablo 1</p>
Noviembre	<p>En el mes de Noviembre el sector Vivienda entregó 396 viviendas a los beneficiarios de 8 municipios en 7 departamentos del país, cifra muy importante y significativa que representa el trabajo y las gestiones realizadas por la entidad, así como el fin de la espera para un gran numero de familias</p>

		<p>afectadas por la ola invernal.</p> <p>Las 396 viviendas se entregaron en los municipios de Tenerife- Magdalena (63), Loricá- Córdoba (264), Riohacha-Guajira (16), María la Baja-Bolívar(16), Malambo-Atlántico(2), Linares-Nariño(20), La Cruz-Nariño(14) y Dosquebradas-Risaralda(1) y permiten llegar a un acumulado de 1.213 viviendas entregadas en lo corrido del año 2021 que mejoran la calidad de vida de igual número de familias beneficiadas.</p>																																		
	<p>Diciembre</p>	<p>El sector Vivienda en el mes de diciembre entregó a familias afectadas por la ola invernal del fenómeno de la Niña 2010-2011, 100 nuevas viviendas, distribuidas en los siguientes departamentos:</p> <table data-bbox="716 926 1474 1083"> <tr> <td>Antioquia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Atlántico</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Córdoba</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Magdalena</td> <td>25</td> </tr> </table> <p>Con estas, el sector llegó a un acumulado de 1.313 soluciones de Vivienda entregadas en la vigencia 2021 las cuales se distribuyeron en 24 departamentos, como se observa a continuación:</p> <table data-bbox="716 1335 1000 1856"> <tr> <td>AMAZONAS</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>ANTIOQUIA</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>ATLANTICO</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>ATLÁNTICO</td> <td>207</td> </tr> <tr> <td>BOLIVAR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>BOLÍVAR</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>BOYACÁ</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>CALDAS</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>CESAR</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>CHOCO</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>CÓRDOBA</td> <td>331</td> </tr> <tr> <td>LA GUAJIRA</td> <td>31</td> </tr> </table>	Antioquia	1	Atlántico	60	Córdoba	14	Magdalena	25	AMAZONAS	71	ANTIOQUIA	19	ATLANTICO	104	ATLÁNTICO	207	BOLIVAR	1	BOLÍVAR	94	BOYACÁ	28	CALDAS	3	CAUCA	37	CESAR	35	CHOCO	19	CÓRDOBA	331	LA GUAJIRA	31
Antioquia	1																																			
Atlántico	60																																			
Córdoba	14																																			
Magdalena	25																																			
AMAZONAS	71																																			
ANTIOQUIA	19																																			
ATLANTICO	104																																			
ATLÁNTICO	207																																			
BOLIVAR	1																																			
BOLÍVAR	94																																			
BOYACÁ	28																																			
CALDAS	3																																			
CAUCA	37																																			
CESAR	35																																			
CHOCO	19																																			
CÓRDOBA	331																																			
LA GUAJIRA	31																																			


# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>MAGDALENA 88  NARIÑO 37  NORTE DE SANTANDER 40  PUTUMAYO 4  RISARALDA 32  SANTANDER 7  SUCRE 2  TOLIMA 79  VALLE DEL CAUCA 44  Total general 1313</p> <p>La materialización de riesgos externos como el paro nacional llevado a cabo a lo largo del país y con varios meses de duración, problemas de orden público en diferentes departamentos, el fuerte invierno prolongado por varios meses, así como los efectos derivados de la pandemia del COVID-19, generaron desabastecimiento de materiales en las obras, la necesidad de suspensión de algunos contratos por diferentes intervalos de tiempo y la consecuente desviación desfavorable en los avances proyectados en las obras, factores todos estos que afectaron de manera negativa el cumplimiento de la totalidad de las metas proyectadas por el sector al comienzo del año. Por lo anterior, las cantidades finalmente entregadas representan el resultado de las continuas gestiones realizadas por los equipos de trabajo en la búsqueda de cumplir y beneficiar a la comunidad.</p>
--	--

Cumplimiento 2022/01/14	Avance 2022/01/14



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



## Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN** Portafolio/Programa/Proyecto: **TRANSPORTE**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Terminar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminados	#	1	0	0	1	0	0
AEB02_Entregar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	#	1	0	0	1	0	0

### Bitácora de Seguimiento

(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminados	Enero	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Febrero	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Marzo	No se tenían metas planeadas para este mes.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Mayo	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Junio	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Julio	No se tenían metas programadas para este período.
	Agosto	Para este mes se tenía programada la terminación del proyecto puente La Colorada, pero debido a una externalidad presentada en el proyecto por diferentes situaciones de orden público, suscitadas desde mayo de 2021, el contratista de obra solicitó suspensión del contrato de obra FA-IC-I-S-213-2018 por un periodo de un mes, razón por la cual se suspendió desde el 7 de mayo de 2021, situación que continuo durante el mes de junio de 2021, por lo cual se tuvo que ampliar la suspensión hasta el 7 de julio de 2021. Escenario que conllevo a que se trasladara el tiempo de terminación y ejecución del contrato por un periodo de dos meses. Por lo anterior, la terminación del contrato se trasladó del 24 de agosto al 24 de octubre de 2021.
	Septiembre	No se tenían metas programadas para este mes.
	Octubre	No se tenían metas programadas para este mes.
	Noviembre	No se tenían metas programadas para este mes.
	Diciembre	No se tenían metas programadas para este mes.


## Bitácora de Seguimiento

(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	Enero	No se tenían metas planeadas este mes.
	Febrero	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Marzo	No se tenían metas planeadas para este mes.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Mayo	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Junio	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Julio	No se tenían metas programadas para este período.
	Agosto	No se tenían metas programadas para este mes.
	Septiembre	Para este mes se tenía programada la entrega del proyecto puente La Colorada, pero debido a una externalidad presentada en el proyecto por diferentes situaciones de orden público, suscitadas desde mayo de 2021, el contratista de obra solicitó suspensión del contrato de obra FA-IC-I-S-213-2018 por un periodo de un mes, razón por la cual se suspendió desde el 7 de mayo de 2021, situación que continuo durante el mes de junio de 2021, por lo cual se tuvo que ampliar la suspensión hasta el 7 de julio de 2021. Escenario que conllevo a que se trasladara el tiempo de terminación y ejecución del contrato por un periodo de dos meses. Por lo anterior, la terminación del contrato se trasladó del 24 de agosto al 24 de octubre de 2021 y de igual forma se traslada la entrega del proyecto.
	Octubre	No se tenían metas programadas para este mes.
	Noviembre	No se tenían metas programadas para este mes.
	Diciembre	No se tenían metas programadas para este mes.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



## Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN** Portafolio/Programa/Proyecto: **EDUCACIÓN**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB03_Terminar Instituciones adaptadas al cambio educativas al cambio climático	(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	# 2	15	2	7	4	2	13

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

AEB04_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	17	5	2	5	5	14
---	--	--------	----	---	---	---	---	----

## Bitácora de Seguimiento

(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	Enero	En el mes de Enero de 2021 y en atención al avance y ejecución de los proyectos del sector educación no se proyectó ninguna sede por terminar.
	Febrero	En el mes de febrero 2021, no se proyectó la terminación de ninguno de los proyectos en ejecución derivados del sector educación.
	Marzo	En el mes de Marzo 2021, se tenía previsto la terminación de los proyectos educativos CE LA CHAPETONA – Bolívar y IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – Sucre, de los cuales y debido a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logró la terminación de la sede IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – Sucre, así como la sede EUM Darío Vásquez Caballero / Remolino – Magdalena, esta última planeada inicialmente para el mes de junio de 2021. En cuanto a la sede CE LA CHAPETONA – Bolívar, es preciso indicar que este proyecto es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar quien realizó la contratación directa de la obra y que ha dilatado las audiencias de incumplimiento al contratista en el marco del proceso de incumplimiento realizado con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación.
	Abril	En el mes de abril 2021, se tenía previsto la terminación del proyecto de IE DE ARMENIA PRINCIPAL (2 sedes), proyecto que no se logró terminar y del cual es preciso indicar que es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001

		<p>suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra y que adelantó proceso de incumplimiento con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación conminando a la Entidad territorial a adelantar las gestiones correspondientes con el fin de culminar no solo este proyecto sino los asociados al contrato derivado No. 2016-CV-0001-14-978 – Consorcio CED. No obstante, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logra la terminación de las sedes educativas de EUM Policarpa Salavarrieta – Plato/ Magdalena y SEDE ER YOTOJOROTSCHI – Maicao/ Guajira.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>En el mes de mayo 2021, se tenía previsto la terminación del proyecto de CE JORGE ELIECER GAITAN (1 sede), proyecto que no se logró terminar y del cual es preciso indicar que es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra y que adelantó proceso de incumplimiento con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación conminando a la Entidad territorial a adelantar las gestiones correspondientes con el fin de culminar no solo este proyecto sino los asociados al contrato derivado No. 2016-CV-0001-14-978 – Consorcio CED. No obstante, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logra la terminación de las sedes educativas de CE. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 SEDE ESC. RUR. MIX. AMUSHICHON – Maicao/ Guajira y CE. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 SEDE ESC. RUR. JUTTIAL– Maicao/ Guajira.</p> <p>Entregas: Para el mes de mayo 2021, se tenía proyectada la entrega del proyecto educativo SEDE PRIMARIA IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – SEDE</p>



		<p>PRIMARIA – Majagual/Sucre proyecto que no se logró entregar debido a que no se ha realizado la conexión definitiva de la sede.</p>
	Junio	<p>En el mes de junio el sector educación tenía previsto de acuerdo con el plan de metas, la terminación de tres proyectos, en el departamento de Guajira en el municipio de Maicao, sin embargo, estas sedes educativas fueron reportadas en los meses de abril y mayo. Igualmente es importante informar que el sector tiene sedes rezagadas en su meta de terminación con los proyectos de CE JORGE ELIECER GAITAN (1 sede), SEDE CE LA CHAPETONA (1 sede), IE DE ARMENIA PRINCIPAL (2 sedes) proyectos que vale la pena indicar que son ejecutados en el marco del Convenio 2016- CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra, y que viene adelantando un proceso de incumplimiento con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación conminando a la Entidad territorial a adelantar las gestiones correspondientes con el fin de culminar los proyectos, cabe resaltar que de acuerdo con lo establecido con la audiencia de presunto incumplimiento adelantada por la Gobernación de Bolívar el día 22 de junio 2021, le aprobaron las siguientes fechas para terminación de las sedes educativas Armenia y Chapetona el 7 de julio y Jorge Eliecer y Regencia para el día 13 de julio de 2021, se programó nueva fecha de audiencia de presunto incumplimiento para el día 15 de julio, por lo que el sector espera que el contratista de obra cumpla con las fechas mencionadas anteriormente.</p>
	Julio	<p>En el mes de julio de 2021, el sector educación tenía previsto en el plan de metas, la terminación de dos proyectos: 1. Proyecto IE Departamental Thelma Rosa Arevalo, en el municipio Zona Bananera departamento de Magdalena que será reportado en este mes y 2. Proyecto CE de</p>



		<p>Regencia, en el municipio de Montecristo departamento de Bolívar.</p> <p>El proyecto No. 1 efectivamente es reportado como terminado de acuerdo con el acta de entrega adjunto. El proyecto No. 2 hace parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar; y está en proceso de presunto incumplimiento por parte de la Gobernación. Entre el 1 y el 7 de agosto de 2021, se está adelantando una visita técnica con el Contratista, la Interventoría, la Gobernación del Bolívar y la Contraloría General de la República, para conocer el estado real del proyecto. De este contrato, se está adelantado proceso de certificación RETIE de los proyectos de las Sedes Chapetona y Armenia Principal, por lo que el sector tiene previsto que queden terminados en el mes de agosto. En el caso de las sedes Jorge Eliecer y Regencia, el contratista ha manifestado un avance por encima del 90%, una de las razones para realizar la visita y se espera que estas sedes queden terminadas en el mes de octubre.</p> <p>Es importante resaltar, que producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logra la terminación de las sedes educativas IE departamental Pijiño del Carmen y CE Artesanal Sede ERM El Horno, las cuales serán reportadas en este mes adelantando su meta de terminación.</p>
Agosto		<p>En el mes de agosto de 2021, el sector educación tenía previsto en el plan de metas, la terminación de un proyecto: 1. Proyecto EUM POLICARPA SALAVARRIETA del Municipio de Plato departamento de Magdalena, sede que fue reportada por el Sector en el mes de abril. Sin embargo, para el mes de Agosto, el sector Reportará la terminación de la sede CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del Municipio de Pedraza departamento de Magdalena, que estaba programado para el mes de Septiembre.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>A la fecha, el sector tiene rezagadas las terminaciones de las sedes CE JORGE ELIECER GAITAN, CE LA CHAPETONA, CE DE REGENCIA y la IE DE ARMENIA PRINCIPAL, que hacen parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar; y está en proceso de presunto incumplimiento por parte de la Gobernación. Se tiene previsto que estos proyectos queden terminados en el último cuatrimestre del año 2021.</p>
Septiembre		<p>En el mes de septiembre de 2021, el sector educación tenía previsto en el plan de metas, la terminación de un proyecto: 1. Proyecto CER Básico ampliado de Bomba del Municipio de Pedraza, sede que fue reportada por el Sector en el mes de agosto.</p> <p>A la fecha, el sector tiene rezagadas las terminaciones de las sedes CE JORGE ELIECER GAITAN, CE LA CHAPETONA, CE DE REGENCIA y la IE DE ARMENIA PRINCIPAL, que hacen parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar; es importante aclarar que las sedes de Chapetona y Armenia se encuentran en proceso de firmas de las respectivas actas de terminación y serán reportadas el próximo mes y las sedes restantes en los meses siguientes quedando reportadas en el último cuatrimestre del año 2021.</p>
Octubre		<p>Al respecto de la meta de terminaciones del mes de octubre de 2021, el sector educación no tenía previsto ninguna en el plan de metas, sin embargo, el sector reportará la IE DE ARMENIA PRINCIPAL y la CE LA CHAPETONA que se encontraban rezagadas.</p> <p>A la fecha, el sector continuo con dos sedes rezagadas la CE JORGE ELIECER GAITAN y CE DE REGENCIA, que hacen parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		No. 001 con la Gobernación del Bolívar; y que serán reportadas en el último cuatrimestre del año 2021.
	Noviembre	Al respecto de la meta de terminaciones del mes de noviembre de 2021, el sector educación no tenía previsto ninguna en el plan de metas. A la fecha, el sector continuo con dos sedes rezagadas: la CE JORGE ELIECER GAITAN en el municipio de Barranco de Loba y CE DE REGENCIA en el municipio de Montecristo, las cuales hacen parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar. Estas sedes se encuentran en proceso de incumplimiento con la Gobernación de Bolívar y en riesgo de no terminar.
	Diciembre	<p>Al respecto de la meta de terminaciones del mes de diciembre de 2021, el sector educación no tenía previsto ninguna en el plan de metas. A la fecha, el sector continuo con dos sedes rezagadas: la CE JORGE ELIECER GAITAN en el municipio de Barranco de Loba y CE DE REGENCIA en el municipio de Montecristo, las cuales hacen parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar, sedes que se encuentran en proceso de incumplimiento con la Gobernación de Bolívar y en riesgo de no terminar. Vale la pena resaltar que pese a las dificultades presentadas durante el año 2021 el Sector Educación cerró el año con un porcentaje de cumplimiento en este indicador del 86.66%, reportando 13 terminaciones de las 15 programadas.</p> <p>Adicional, es importante mencionar que las sedes ESCUELA URBANA MIXTA N° 1 y SEDE EUM SAN ANTONIO del municipio de Gamarra - Cesar fueron terminadas. Sin embargo, no se pudo suscribir las actas de terminación de los respectivos proyectos debido a unos pendientes técnicos y a la realización de una prueba estructural en la escalera de la sede</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

ESCUELA URBANA MIXTA N° 1.

## Bitácora de Seguimiento

(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	En el mes de Enero de 2021 y en atención al avance y ejecución de los proyectos del sector educación no se proyectó ninguna sede por entregar.
	Febrero	En el mes de febrero 2021, se tenía previsto la entrega del proyecto IE. AGRO DE TOMALA – Majagual/Sucre, conformado por 3 sedes educativas, proyecto que se logró entregar a la Entidad territorial y a la comunidad, de conformidad a lo proyectado. Así mismo, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector y el líder sectorial también se logró la entrega a satisfacción de la IE Santa Teresa (PATIÑO) – Aguachica/ Cesar. Por lo anterior, para el presente mes se logra la entrega en total de 4 sedes educativas.
	Marzo	En el mes de marzo 2021, se tenía proyectada la entrega de los proyectos educativos IE PUERTO MELUK COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Choco y la SEDE IER LA HONDA – Antioquia, de los cuales y debido a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logró la entrega de la sede IE PUERTO MELUK COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Choco. En cuanto a la sede SEDE IER LA HONDA de Liborina – Antioquia, se encuentra en trámite por parte del contratista y EPM la energización definitiva del proyecto, con lo cual se podrá efectuar la entrega definitiva de la sede educativa ya terminada.
	Abril	En el mes de abril 2021, se tenía proyectada la entrega del proyecto educativo IE Santa Teresa (PATIÑO)- Aguachica / Cesar, el cual fue entregado y legalizado en el seguimiento de plan de acción del mes de febrero de 2021. No obstante, para el

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>presente mes y de conformidad a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logró la formalización de la entrega del proyecto de COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO – Suratá/ Santander.</p>
Mayo		<p>En del mes de mayo 2021, se tenía previsto la terminación del proyecto de CE JORGE ELIECER GAITAN (1 sede), proyecto que no se logró terminar y del cual es preciso indicar que es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra y que adelantó proceso de incumplimiento con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación conminando a la Entidad territorial a adelantar las gestiones correspondientes con el fin de culminar no solo este proyecto sino los asociados al contrato derivado No. 2016-CV-0001-14-978 – Consorcio CED. No obstante, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logra la terminación de las sedes educativas de CE. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 SEDE ESC. RUR. MIX. AMUSHICHON – Maicao/ Guajira y CE. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 SEDE ESC. RUR. JUTTIAL– Maicao/ Guajira. Entregas: Para el mes de mayo 2021, se tenía proyectada la entrega del proyecto educativo SEDE PRIMARIA IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – SEDE PRIMARIA – Majagual/Sucre proyecto que no se logró entregar debido a que no se ha realizado la conexión definitiva de la sede.</p>
Junio		<p>En el mes de junio 2021, el Sector educación no tenía proyectada la entrega de ningún proyecto Sin embargo tiene dos sedes rezagadas SEDE PRIMARIA IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – SEDE PRIMARIA – Majagual/Sucre proyecto que no se logró entregar debido a que no se había realizado la conexión definitiva de la sede y que de acuerdo</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


	<p>con el compromiso adquirido en mesa de trabajo adelantada por el sector con la Gobernación y la Alcaldía se concertó la entrega para el mes de julio , igualmente la sede SEDE IER LA HONDA - LIBORINA será entregada en el mes de julio.</p>
Julio	<p>Para el mes de julio 2021, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede CE la Chapetona, del municipio de El Peñón departamento de Bolívar; sin embargo, todavía está en proceso de certificación RETIE.</p> <p>Finalmente, el Sector reportará en el mes de julio la entrega de dos sedes así: 1. SEDE IER LA HONDA - LIBORINA: Meta rezagada de marzo 2021 y 2. SEDE PRIMARIA - MAJAGUAL: Meta rezagada de mayo 2021.</p>
Agosto	<p>En el mes de agosto 2021, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede CE JORGE ELIECER GAITAN del municipio de Barranco de Loba departamento de Bolívar; sin embargo, todavía está en proceso de ejecución y en trámite de proceso de incumplimiento con la Gobernación de Bolívar.</p> <p>Sin embargo, el Sector reportará en el mes de agosto la entrega de tres sedes así: 1. SEDE ER MIX. AMUSHICHON que estaba programada para el mes de agosto cumpliendo con su reporte. 2. SEDE ER YOTOJOROTSCHI y 3. SEDE ER JUTTIAL, cuya entrega se encontraban programadas para el mes de septiembre, y que debido a la gestión del Sector educación se logra adelantar estas entregas. El sector tiene rezagada la entrega de la sede CE la Chapetona, del municipio de El Peñón departamento de Bolívar.</p>
Septiembre	<p>En el mes de septiembre 2021, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede ER JUTTIAL del municipio de Maicao departamento de La Guajira; sede que fue reportada por el sector en el mes de agosto.</p> <p>El sector tiene rezagada la entrega de la sede CE la</p>

	<p>Chapetona, del municipio de El Peñón y que se encuentra en proceso de entrega realizando el foro final, la sede Ce Jorge Eliecer Gaitán, del municipio de Barranco de Loba que se encuentra en proceso de presunto incumplimiento por la Gobernación de Bolívar</p>
Octubre	<p>Para el mes de octubre 2021, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede CE DE REGENCIA, sin embargo, no podrá ser reportada ya que hace parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar que se encuentra en proceso de presunto incumplimiento por la Gobernación, igualmente el sector tenía programadas las entregas de las sedes: 1. IE Departamental Thelma Rosa Arévalo del municipio de Zona Bananera 2. Sede EUM Darío Vásquez Caballero del municipio de Remolino en el departamento del Magdalena, sin embargo, se encuentran en proceso de energización definitiva. A la Fecha el sector continúa teniendo rezagadas la entrega de la sede CE la Chapetona, del municipio de El Peñón y que se encuentra en proceso de entrega realizando el foro final, la sede Ce Jorge Eliecer Gaitán, del municipio de Barranco de Loba que se encuentra en proceso de presunto incumplimiento por la Gobernación de Bolívar</p>
Noviembre	<p>Para el mes de noviembre 2021, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede EUM POLICARPA SALAVARRIETA en el municipio de Plato; sin embargo, no pudo ser entregada ya que se encuentra en proceso de energización definitiva. De acuerdo al prestador del servicio entre el 13 y 17 de diciembre Air-e, empresa certificadora programará esta actividad y el sector iniciará el proceso de firmas del Acta de Recibo a Satisfacción. Por otro lado, el sector educación tiene en proceso de firmas las Actas de Entrega de los proyectos de CE LA CHAPETONA en el municipio de El Peñón, CE</p>

		<p>ARMENIA SEDE PRINCIPAL en el municipio de Pinillos Y la IE THELMA ROCE AREVALO en el municipio de Zona Bananera.</p>
	<p>Diciembre</p>	<p>El Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA en el municipio de Pedraza; sin embargo, no pudo ser entregada ya que se encuentra en proceso de energización definitiva con el prestador del servicio Air-e.</p> <p>Por otro lado, el sector educación reportara la entrega de la sede EUM POLICARPA SALAVARRIETA en el municipio de Plato, que se encontraba programada para el mes de noviembre, la sede IE DEPARTAMENTAL THELMA ROSA AREVALO en el municipio de Zona Bananera, que se encontraba programada para el mes de octubre y finalmente la entrega de la sede IT DEPARTAMENTAL PIJIÑO DEL CARMEN, que no hacia parte de las entregas del sector para el año 2021. Por lo anterior es importante destacar que el Sector Educación a pesar de las dificultades presentadas cerró el año con un porcentaje de cumplimiento en este indicador del 82.35% reportando 14 de las 17 entregas programadas para el año 2021. También, es de resaltar, que las sedes IE DE ARMENIA PRINCIPAL y CE LA CHAPETONA, del municipio de Pinillos y El Peñón, respectivamente, fueron terminadas desde el mes de septiembre de 2021. Las actas de entrega fueron suscritas por parte de la Gobernación del Bolívar, pero no por los respectivos alcaldes. La justificación para no firmar, es que el contratista tiene pendientes sociales con la comunidad y que hasta que el contratista no quede a paz y salvo, ellos no firman.</p>



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



## Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN** Portafolio/Programa/Proyecto: **ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB05_Contratar obras	(AEB05)_Obras	de #	2	0	2	0	0	2

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

infraestructura de acueducto	Infraes-tractura de acueducto, con- tratadas	2								
AEB06_Terminar obras infraestructura de acue- ducto	(AEB06)_Obras de Infraes-tractura de acueducto, ter- minadas	# 2	7	1	3	3	0			5
AEB07_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEB07)_Obras de acue- ducto rehabilitadas y/o re- construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	11	1	3	3	4			4
AEB08_Contratar obras de infraestructura alcantarillado	(AEC08)_Obras de Infraes-tractura de alcantarillado, contratadas	# 2	1	0	0	1	0			1
AEB09_Terminar obras de infraestructura alcantarillado	(AEB09)_Obras de Infraes-tractura de alcantarillado, terminadas	# 2	1	0	1	0	0			1
AEB10_Entregar infraestructura de alcantari- llado rehabilitada y/o reconstruida	(AEB10)_Obras de alcantari- llado rehabilitadas y/o re- construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	3	1	1	1	0			2

## Bitácora de Seguimiento

(AEB05)_Obras de Infraes- tractura de acueducto, con- tratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	En el mes de abril, se cumple el hito de contratación de 2 Acueductos, Nóvita - Chocó, Rehabilitación del sistema de acueducto corregimientos curundo y juntas de Tamana.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

(AEB06)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	En el mes de marzo se cumple con el hito de terminación del acueducto de Linares
	Abril	En el mes de abril se logra la terminación de los acueductos de Dolores, Tolima, Reconstrucción del sistema de acueducto para la vereda Llanitos del municipio de Dolores y el Acueducto, Guamo - Tolima, Reconstrucción de la planta de tratamiento acueducto de la vereda Cerrogordo del municipio del Guamo  Respecto al Acueducto de SAMANIEGO, NARIÑO (670-0108-ACUEDUCTO-SAMANIEGO), META 1

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>ACUEDUCTO, PROYECTO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA "TERMINAR" EN ABRIL DE 2021, el proyecto se encuentra terminado desde el 01 de febrero de 2021, sin embargo, no se ha suscrito el acta de recibo pues está pendiente por resolver algunos detalles de urbanismo. Se tiene estimado tener el acta suscrita el día 31 de mayo 2021.</p>
Mayo		<p>Acueducto de SAMANIEGO Las obras físicamente de la planta de tratamiento de agua potable se encuentran terminadas al 100% pero no se realizado la puesta en marcha del sistema que permita certificar el suministro de agua potable y suscribir el acta de recibo final debido a: i) Se encuentra pendiente de que el municipio termine el proceso de trámite de conexión eléctrica de la caseta de operaciones y ii) El contratista entregue la vía afectada con las obras de empalme en las mismas condiciones que se encontraba antes de la intervención de las obras, para ello, el Sector ha realizado distintos requerimientos al contratista pero está renuente a realizar la reparación, en caso contrario, se deberá iniciar el proceso sancionatorio por presunto incumplimiento, lo cual fue solicitado a la interventoría.</p> <p>Una vez se supere estos inconvenientes, se procederá con la suscripción del acta de recibo final de obras.</p>
Junio		<p>SAMANIEGO Para la terminación del proyecto, está pendiente de que el municipio culmine el trámite del permiso de conexión eléctrica requerido para la caseta de operaciones, el contratista termine de reparar la vía afectada con las obras de empalme y se realicen las pruebas de calidad de agua para la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable.</p>
Julio		<p>SAMANIEGO: El operador CEDENAR dio respuesta al municipio de la solicitud del permiso de conexión eléctrica, donde ha solicitado varios ajustes los</p>

		<p>cuales es necesario revisar con el municipio por tratarse de redes existentes. Se programará mesa de trabajo con el municipio. Hasta tanto no se realice la conexión eléctrica, no se podrá realizar la puesta en marcha de la PTAP para el recibo final de obras y entrega de la infraestructura.</p>
Agosto		<p>SAMANIEGO: El municipio ha informado que está pendiente de que el operador CEDENAR realice la conexión eléctrica que permita al contratista hacer la conexión interna, requerida para la dosificación, calibración y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable. Estas actividades son requeridas para suscribir el acta de recibo final.</p> <p>YOPAL: Teniendo en cuenta la entrega final de los productos de la consultoría estudios y diseño de las obras de integración, FINDETER ha informado que se ha prorrogado el plazo de ejecución en 4 meses para ejecutar las obras de integración, las cuales, en condiciones normales estarían terminando en octubre de 2021.</p> <p>PRADO: Actualmente no se ha logrado suscribir el acta de recibo entre la interventoría y el contratista pues el contratista no ha culminado la etapa II-construcción ni ha puesto en operación el proyecto.</p>
Septiembre		<p>SAMANIEGO</p> <p>El municipio no ha obtenido el permiso de conexión eléctrica del operador CEDENAR, requerido para la puesta en marcha de la planta de tratamiento. Se debe programar mesa de trabajo con el municipio y operador para dar solución a la problemática presentada.</p> <p>YOPAL</p> <p>Las obras de integración de los sistemas se encuentran pendiente de inicio por oposición de la comunidad rural La Vega. Una vez se inicie su ejecución y sean terminadas, se podrá programar la terminación parcial del funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de agua potable.</p>

		<p>PRADO El contratista se encuentre en ajustes finales para terminar las obras, de acuerdo con el plan de contingencia se prevé su terminación a mediados de octubre de 2021.</p> <p>AGUACHICA Pendiente de la respuesta de CORPOCESAR del trámite del permiso ambiental, requerido para la reactivación del contrato previa modificación contractual de recomposición en valor y plazo para su terminación.</p>
	<p>Octubre</p>	<p>Terminación de 1 sistema de acueducto del municipio de Prado Tolima</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SAMANIEGO</li> </ol> <p>El inconveniente de no contar con la conexión eléctrica ya fue superado, la CEDENAR realizó la conexión el día 22 de octubre de 2021, lo que permite al contratista realizar las actividades de alistamiento, calibración y puesta en marcha de la planta para que se puede suscribir el acta de recibo final de obras.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. YOPAL</li> </ol> <p>Las obras de integración no se han podido iniciar, debido a la oposición de la comunidad de La Vega por supuestos compromisos a cargo del municipio que son ajenos al alcance del proyecto derivado de la Acción Popular. El Fondo buscará alternativas de solución con MinVivienda.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. AGUACHICA</li> </ol> <p>CORPOCESAR ya otorgó la aprobación de las obras de estabilización, se solicitó al contratista la propuesta de cierre técnico y financiero de las obras que ya fue evaluada por el Sector y se tiene el aval</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>de la misma. Se están elaborando los documentos para presentar al comité de modificaciones y posterior trámite del modificatorio para reiniciar las obras y en tres meses lograr su terminación</p>
Noviembre	<p>Terminación 1 Acueducto en Samaniego - Nariño</p> <p>YOPAL</p> <p>Debido al rechazo de la comunidad rural de La Vega, las obras de integración iniciaron a mediados del mes de noviembre de 2021, su plazo estimado es de 4 meses, razón por la cual, esta meta no será cumplida en la vigencia 2021.</p> <p>AGUACHICA</p> <p>El 16 de noviembre de 2021 fue aprobado en comité de contratación la modificación contractual en valor y plazo. Actualmente se encuentra en trámite el proceso del modificatorio del contrato, sin embargo, una vez sean reiniciadas las obras, las mismas serán terminadas en 3 meses, por lo cual, esta meta no será cumplida en la vigencia 2021.</p>
Diciembre	<p>Acueducto de Yopal - Casanare: Debido al rechazo de la comunidad rural de La Vega, las obras de integración iniciaron a mediados del mes de noviembre de 2021, su plazo estimado es de 4 meses. Por esta situación, se tiene previsto la terminación de las obras en marzo en 2022, razón por la cual, esta meta no fue cumplida en la vigencia 2021.</p> <p>Acueducto Aguachica - Cesar: El 16 de noviembre de 2021 fue aprobado en comité de contratación la modificación contractual en valor y plazo. Actualmente se encuentra en trámite el proceso del modificatorio del contrato, toda vez que, fue necesario normalizar el estado de las pólizas contractuales para presentar la solicitud ante la</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Secretaria	General.
	Una se reinicien las obras, las mismas serán terminadas en 3 meses, por lo cual, este meta no fue cumplida en la vigencia 2021.	

## Bitácora de Seguimiento

(AEB07)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se cumplió el hito de entrega del Acueducto de Cáchira
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	LINARES: El acta de entrega de infraestructura fue suscrita por el Subgerente de Proyectos el día 28 de mayo de 2021, la cual, fue remitida al municipio de Linares para su suscripción, sin embargo, al cierre del periodo no se obtuvo el acta de entrega firmada por la Alcaldesa.
	Junio	LINARES: Para la suscripción del acta de entrega de infraestructura, el municipio y la comunidad solicitaron unos arreglos de algunas obras, los cuales fueron atendidos por el contratista, para lo cual, se programara visita a las obras para verificar el estado que permita al municipio firmar el acta.  SAMANIEGO: El proyecto no se ha terminado debido a que está pendiente de que el municipio culmine el trámite del permiso de conexión eléctrica requerido para la caseta de operaciones, el contratista termine de reparar la vía afectada con las obras de empalme y se realicen las pruebas de calidad de agua para la puesta en marcha de la planta. Una vez se suscriba el acta de recibo final, se podrá adelantar el trámite de la entrega de la infraestructura.



	<p>DOLORES: Las obras se encuentran terminadas, el contratista hizo entrega de la documentación que soporta el acta de entrega, sin embargo, no se ha cumplido con la actualización de la totalidad de las pólizas. Se ha puesto en conocimiento a la aseguradora para que intervenga en el proceso, a fin de que el contratista cumpla con la obligación contractual, que permita la aprobación de las pólizas y proceder con la entrega de la infraestructura.</p>
Julio	<p>LINARES: En el proceso de cierre de observaciones de calidad, se evidenció la necesidad de revisar la estructura lechos de secado que no operan de manera óptima, para lo cual, el contratista hará revisión y ajustes, para posterior validación de la interventoría que permita la suscripción del acta de entrega de infraestructura que fue remitida al municipio.</p> <p>SAMANIEGO: El operador CEDENAR dio respuesta al municipio de la solicitud del permiso de conexión eléctrica, donde ha solicitado varios ajustes los cuales es necesario revisar con el municipio por tratarse de redes existentes. Se programará mesa de trabajo con el municipio. Hasta tanto no se realice la conexión eléctrica, no se podrá realizar la puesta en marcha de la PTAP para el recibo final de obras y entrega de la infraestructura.</p> <p>DOLORES: A la espera de que el contratista entregue la póliza de Todo Riesgo, documento soporte requerido para el acta de entrega de infraestructura.</p>
Agosto	<p>Entrega 1 Alcantarillado Chachagüí Nariño</p> <p>LINARES: Ya fueron atendidas las observaciones de calidad de obras y las relacionadas con los planos record y cantidades de obra que presentó el municipio. El municipio dio aceptación de las</p>

		<p>subsanaiones realizadas, lo que permitió programar el foro final de cierre para el 11 de septiembre de 2021. Se está a la espera de que la Alcaldesa municipal suscriba el acta de entrega de la infraestructura.</p> <p>SAMANIEGO: El municipio ha informado que está pendiente de que el operador CEDENAR realice la conexión eléctrica con la instalación del medidor que permita al contratista hacer la conexión interna, requerida para la dosificación, calibración y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable. Se están realizando mesas de trabajo con el municipio de seguimiento al cumplimiento del compromiso.</p> <p>DOLORES: Se realizó mesa de trabajo el 01 de septiembre de 2021 con la aseguradora Sura, contratista, interventoría y el Sector para revisar la argumentación de la aseguradora en no expedir la totalidad de los rubros que hacen parte de la póliza de todo riesgo. Desde el punto de vista jurídico, ya no hay interés asegurable porque las obras ya terminaron y no hubo siniestro, por lo tanto, en el acta de entrega de infraestructura se dejará la trazabilidad de lo actuado</p> <p>Se tiene previsto remitir el acta de entrega de infraestructura al ente territorial en la 4ta semana de septiembre para la suscripción.</p> <p>CUCUTA: Se llevó a cabo mesa de trabajo con el municipio de Cúcuta, donde se acordó el 2 de septiembre de 2021 realizar mesa de trabajo y visita a las obras con la participación del contratista para revisar el estado de las obras y establecer el plan de trabajo que permita concertar la entrega de las obras al municipio.</p>
	Septiembre	Entrega 1 Acueducto Linares - Nariño

		<p>SAMANIEGO: El municipio no ha obtenido el permiso de conexión eléctrica del operador CEDENAR, requerido para la puesta en marcha de la planta de tratamiento. Se debe programar mesa de trabajo con el municipio y operador para dar solución a la problemática presentada. Una vez sea terminado con la puesta en marcha, se podrá realizar la entrega de la infraestructura.</p> <p>DOLORES: El acta de entrega de la infraestructura fue remitida al municipio el 21 de septiembre de 2021, se realizó ese mismo día visita conjunta con la CGR para revisar el estado de las obras. Pendiente de que el municipio suscriba el acta.</p> <p>CUCUTA: En cumplimiento con el compromiso establecido en la mesa de trabajo del 2 de septiembre de 2021, el Fondo remitió al municipio mediante radicado No. E-2021-006494 del 13-09-21, el informe de aclaración del alcance técnico de la intervención postulada, diseñada y ejecutada, para revisión del municipio. A la espera de confirmación del municipio para mesa de trabajo para establecer las acciones que permita concertar la entrega del sistema.</p> <p>UNION PANAMERICANA (2 ACU) Para la entrega de estos acueductos, la entidad contratará el diagnóstico técnico y operativo para evaluar el estado físico de los sistemas que permita establecer las acciones a seguir para la entrega al municipio.</p>
	<p>Octubre</p>	<p>SAMANIEGO</p> <p>El inconveniente de no contar con la conexión eléctrica ya fue superado, la CEDENAR realizó la conexión el día 22 de octubre de 2021, lo que permite al contratista realizar las actividades de alistamiento, calibración y puesta en marcha de la</p>

	<p>planta para que se puede suscribir el acta de recibo final de obras y su posterior entrega de la infraestructura.</p> <p>2. DOLORES</p> <p>El municipio no ha remitido el acta de entrega suscrita, se solicitará a la interventoría un plan de trabajo para lograr resolver las inquietudes técnicas y operativas del sistema construido.</p> <p>3. CUCUTA (Acueducto)</p> <p>Se está a la espera de que el municipio informe la fecha para realizar la mesa de trabajo y concertar las acciones que permita la entrega de la infraestructura, compromisos establecidos en la mesa de trabajo del 2 de septiembre de 2021 y conforme al informe de aclaración del alcance técnico de lo postulado – diseñado y construido, remitido para análisis del municipio.</p> <p>4. UNION PANAMERICANA (2 ACU)</p> <p>El Sector estructuró la contratación de los diagnóstico técnico y operativo, falta definir con la Secretaría General el tipo de modalidad de contratación. Estos proyectos no podrán ser entregados en la vigencia 2021.</p> <p>5. AGUACHICA</p> <p>CORPOCESAR ya otorgó la aprobación de las obras de estabilización, se solicitó al contratista la propuesta de cierre técnico y financiero de las obras que ya fue evaluada por el Sector y se tiene el aval de la misma. Se están elaborando los documentos para presentar al comité de modificaciones y posterior trámite del modificadorio para reiniciar las</p>
--	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		obras y en tres meses lograr su terminación para la entrega de la infraestructura.
	Noviembre	<p>SAMANIEGO</p> <p>Se suscribió acta de recibo final de obras el 30 de noviembre de 2021. Se está culminando actividades de alistamiento para la puesta marcha de la planta. Se ha programado el 15 de diciembre de 2021, realizar el foro de cierre para posterior remisión al municipio del acta de entrega para la suscripción.</p> <p>DOLORES</p> <p>El municipio no ha remitido el acta de entrega suscrita. Se ha solicitado a la interventoría un informe sobre el estado de las obras y demás aspectos que permita a la entidad socializar con el municipio el alcance de las obras que fueron postuladas, diseñadas y construidas.</p> <p>CUCUTA (Acueducto)</p> <p>El municipio no ha informado la fecha para realizar mesa de trabajo conforme al compromiso establecido en septiembre de 2021. Por lo anterior, La Gerencia del Fondo Adaptación mediante oficio radicado No. 2021-007554 ha solicitado al municipio de Cúcuta dar continuidad a los compromisos establecidos como ruta concertada para la entrega y recibo del proyecto.</p> <p>UNION PANAMERICANA (2 ACU)</p> <p>La CGR Delegada para el Sector de Infraestructura hizo requerimiento sobre cuáles han sido las gestiones adelantadas por el Fondo, la entidad</p>

		<p>mediante oficio E-2021-007756 del 9 de noviembre de 2021 informa que se han agotado todas las acciones e instancias y en especial, el cumplimiento de los compromisos de la mesa de trabajo realizada con el municipio el 11 marzo de 2021.</p> <p>A la espera de que la CGR, convoque a mesas de trabajo para concertar la ruta de solución que permita concertar la entrega de los acueductos con el municipio.</p> <p>AGUACHICA</p> <p>El 16 de noviembre de 2021 fue aprobado en comité de contratación la modificación contractual en valor y plazo. Actualmente se encuentra en trámite el proceso del modificadorio del contrato, sin embargo, una vez sean reiniciadas las obras, las mismas serán terminadas en 3 meses por lo cual, este meta no será cumplida en la vigencia 2021</p> <p>YOPAL</p> <p>Debido al rechazo de la comunidad rural de La Vega, las obras de integración iniciaron a mediados del mes de noviembre de 2021, su plazo estimado es de 4 meses, razón por la cual, este meta no será cumplida en la vigencia 2021.</p>
	<p>Diciembre</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta de entrega y recibo a satisfacción por parte del beneficiario firmada el 03/11/2021</li> <li>2. Acta de entrega y recibo a satisfacción por parte del beneficiario suscrita el 12/11/2021</li> <li>3. Acueducto de Samaniego - Nariño: Se suscribió acta de recibo final de obras el 30 de noviembre de 2021. Se está culminando actividades de alistamiento para la puesta marcha de la planta. Con relación al alistamiento de la planta, fue necesario realizar una prueba adicional de caudal, toda vez que, el municipio ha</li> </ol>

		<p>desconectado la antigua planta situación que no permite alistar y poner en funcionamiento la nueva planta construida.</p> <p>Al cierre de la vigencia 2021 quedó pendiente realizar las pruebas de calidad de aguas y calibrar nuevamente la planta nueva, razón por lo cual, no fue posible cumplir con la meta.</p> <p>4. Acueducto de Dolores - Tolima: El municipio no ha remitido el acta de entrega suscrita. Se ha solicitado a la interventoría un informe sobre el estado de las obras y demás aspectos que permita a la entidad socializar con el municipio el alcance de las obras que fueron postuladas, diseñadas y construidas.</p> <p>Se debe programar mesa de trabajo en enero de 2022 con el municipio, para socializar los resultados de las pruebas hidráulicas realizadas al sistema para evidenciar que el proyecto cumple con el alcance técnico de la afectación que fue postulada, motivo por el cual, no fue posible cumplir con la meta en la vigencia 2021.</p> <p>5. Acueducto de Cúcuta - Norte de Santander: El municipio no ha informado la fecha para realizar mesa de trabajo conforme al compromiso establecido en septiembre de 2021. Por lo anterior, La Gerencia del Fondo Adaptación mediante oficio radicado No. 2021-007554 ha solicitado al municipio de Cúcuta dar continuidad a los compromisos establecidos como ruta concertada para la entrega y recibo del proyecto.</p> <p>El municipio en comunicación de respuesta del 14 de diciembre de 2021 informa que el proyecto no será recibido, sin embargo, no emite una respuesta de fondo con la debida argumentación al Informe Técnico remitido por</p>
--	--	---

		<p>esta Subgerencia mediante radicado No. E-2021-006494 del 13 de septiembre de 2021, de aclaración al alcance de las obras y con la finalidad de aclarar las inquietudes frente al alcance de la intervención, por esta razón, no fue posible cumplir con la meta en la vigencia 2021.</p> <p>6. Dos Acueductos de Unión Panamericana - Chocó: La CGR Delegada para el Sector de Infraestructura hizo requerimiento sobre cuáles han sido las gestiones adelantadas por el Fondo, la entidad mediante oficio E-2021-007756 del 9 de noviembre de 2021 informa que se han agotado todas las acciones e instancias y en especial, el cumplimiento de los compromisos de la mesa de trabajo realizada con el municipio el 11 marzo de 2021.</p> <p>A la espera de que la CGR convoque a mesas de trabajo para concertar la ruta de solución que permita concertar la entrega de los acueductos con el municipio, razón por la cual no fue posible cumplir con la meta en la vigencia 2021.</p> <p>7. Dos Acueductos de Río Iró - Chocó: La CGR Delegada para el Sector de Infraestructura hizo requerimiento sobre cuáles han sido las gestiones adelantadas por el Fondo, la entidad mediante oficio E-2021-007756 del 9 de noviembre de 2021 informa que se han agotado todas las acciones e instancias y en especial, el cumplimiento de los compromisos de la mesa de trabajo realizada con el municipio el 11 marzo de 2021.</p> <p>A la espera de que la CGR convoque a mesas de trabajo para concertar la ruta de solución que permita concertar la entrega de los acueductos con el municipio, razón por la cual no fue posible cumplir con la meta en la vigencia 2021.</p>
--	--	--



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>8. Acueducto Aguachica - Cesar: El 16 de noviembre de 2021 fue aprobado en comité de contratación la modificación contractual en valor y plazo. Actualmente se encuentra en trámite el proceso del modificatorio del contrato, toda vez que, fue necesario normalizar el estado de las pólizas contractuales para presentar la solicitud ante la Secretaria General.</p> <p>Una se reinicien las obras, las mismas serán terminadas en 3 meses y posteriormente se hará la entrega al municipio, por lo cual, este meta no fue cumplida en la vigencia 2021.</p> <p>9. Acueducto de Yopal - Casanare: Debido al rechazo de la comunidad rural de La Vega, las obras de integración iniciaron a mediados del mes de noviembre de 2021, su plazo estimado es de 4 meses. Por esta situación, se tiene previsto la terminación de las obras en marzo en 2022 y posteriormente se hará la entrega al municipio, razón por la cual, este meta no fue cumplida en la vigencia 2021.</p>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

(AEC08)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Contratación de 1 alcantarillado en Cimitarra Santander
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

(AEB09)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Contratación de 1 alcantarillado en Cimitarra Santander
	Junio	Se logro el hito de terminación del alcantarillado CHACHAGUÍ - NARIÑO
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEB10)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	<p>SANTA LUCIA, ATLÁNTICO (215-0033-ALCANTARILLADO Y PTAR-SANTA LUCIA), META 1 ALCANTARILLADO, PROYECTO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA "ENTREGAR" EN MARZO DE 2021.</p> <p>De acuerdo con la programación de metas del plan de acción 2021, se tenía previsto a cierre primer trimestre la entrega del proyecto PTAR Santa Lucía, el cual no ha sido posible entregarlo por las siguientes circunstancias: Este proyecto fue terminado y puesto en marcha en el primer trimestre 2019, para lo cual, se alcanzó a suscribir el acta de entrega de infraestructura con la administración municipal anterior, pero dicha acta requirió de ajustes y actualización de pólizas, lo cual se logró a finales de la vigencia 2020 cuando concluyó el otro proyecto PTAR de Campo de la Cruz.</p> <p>En este sentido, el 21/12/2020 se remitió por parte del Sector al Municipio la nueva Acta de Entrega y los documentos soportes para la suscripción, reiterando nuevamente la solicitud de suscripción del Acta el 05/01/2021 mediante radicado E-2021-000020.</p> <p>Se adelantó reunión el 26/03/2021 con el Sector, la Subgerencia de Proyectos, Subgerencia de Regiones y Secretaria de Planeación del Municipio, mediante la cual el Municipio informó sobre inconvenientes y dificultades presentadas en el proyecto y se comprometió a remitir un informe a más tardar el 06/04/2021 al FONDO con el</p>

		<p>concepto de la ESP</p> <p>Al 06/04/2021 no se recibió informe por parte del Municipio. Se remitió comunicación por parte del Fondo al Municipio el 07/04/2021 haciendo el requerimiento del informe como insumo necesario para convocar reunión de seguimiento.</p> <p>Se adelantó reunión el 14/04/2021 con el Sector, Subgerencia de Proyectos, Subgerencia de Regiones y Secretario de Planeación para la suscripción del Acta de Entrega por el Municipio, con los siguientes temas tratados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se reiteró al Municipio la necesidad de remisión al FONDO del informe de diagnóstico y transición de entrega del Municipio al Operador.</li> <li>2. Una vez se reciba el informe se remitirá una respuesta oficial por parte del Fondo.</li> <li>3. Se realizará una visita técnica para hacer diagnóstico y articular las capacidades del acueducto con la Triple A.</li> </ol> <p>El Municipio no remitió al FONDO el informe con los inconvenientes y dificultades presentados en el proyecto, de acuerdo a lo mencionado en la reunión del 14/04/2021. Se reiteró al Municipio la solicitud de informe mediante comunicación E-2021-003192 del 20/04/2021</p>
	<p>Mayo</p>	<p>SANTA LUCIA: De acuerdo con la última mesa de trabajo realizada el 14 de abril de 2021 con la Secretaria de Planeación, el municipio informó sin ningún soporte que las obras presentan inconvenientes en su operación, quedando como compromiso que el municipio hiciera entrega del informe técnico sobre las observaciones, sin embargo, a la fecha no se ha recibido el mismo. Por lo cual, se requiere convocar a una nueva mesa de trabajo, para lo cual, se ha solicitado acompañamiento de la PGN.</p>

		<p>Por otra parte, se solicitó al municipio, informar desde que fecha se tiene la operación a cargo del nuevo prestador y hasta que fecha la anterior administración realizó la prestación de los servicios públicos domiciliarios, teniendo en cuenta que el Sector el 23/10/2019 dio respuesta a unas observaciones del municipio, las cuales, de acuerdo al informe presentado por la interventoría obedecían a la falta de actividades de mantenimiento del sistema.</p> <p>CUCUTA: Como resultado de la visita realizada el 20 de abril de 2021 a las obras, que contó con la participación del municipio, contratista e interventoría, se evidenció que ya fueron subsanadas las fallas de calidad de obras reportadas por el municipio, sin embargo, sigue pendiente la entrega de los resultados de la prueba de estanqueidad de la tubería del tramo del colector rehabilitado, prueba que no fue posible realizar debido a los inconvenientes presentados por el paro nacional. Se ha realizado el requerimiento al contratista de que la realice y entregue los resultados el 9 de junio de 2021.</p> <p>Una vez el contratista realice la prueba, se remitirá los resultados al municipio junto con el acta de entrega de infraestructura para su suscripción.</p>
Junio		<p>SANTA LUCIA: A la fecha, el municipio sigue incumplimiento el requerimiento de entrega del informe con las observaciones que le impiden suscribir el acta de entrega de infraestructura. En el marco del proceso de acompañamiento que realiza la CGR, el ente de control convocará a mesa de trabajo en los primeros días de julio de 2021.</p> <p>CUCUTA (Alcantarillado): Se hizo requerimiento formal al contratista para que realizara la prueba de hermeticidad al colector rehabilitado, sin embargo, el contratista por el inconveniente del paro nacional</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>pudo realizar la prueba a finales del mes de junio de 2021, por lo cual, se remitirá oficialmente los resultados al municipio para proceder con la suscripción del acta de entrega de infraestructura, como compromiso establecido en la visita a las obras del 20 de abril de 2021.</p>
	Julio	<p>SANTA LUCIA: En atención a los compromisos de la mesa de trabajo del 12 de julio, se realizó visita a las obras el 22 de julio de 2021, se identificó inconvenientes en la operación del sistema (cámara de ingreso) y falta de mantenimiento del sistema a cargo del operador. Se solicitó al municipio el informe de diagnóstico para dar respuesta al mismo y se haga entrega de las evidencias de los mantenimientos realizados, que permita la entrega de la infraestructura.</p> <p>CUCUTA: No se ha tenido respuesta del municipio respecto a los resultados de la prueba de hermeticidad del colector, requisito establecido por el municipio de aceptación del proyecto que permita la entrega de la infraestructura. Pendiente de respuesta de Seguros del Estado de solicitud cambio de beneficiario de la póliza de cumplimiento (amparo calidad y estabilidad).</p> <p>El Sector hará requerimiento reiterando al municipio de respuesta de aceptación del proyecto.</p> <p>CHACHAGUI: A la espera de que el municipio remita el acta de entrega de infraestructura suscrita. El Sector remitirá oficio de reiteración al municipio conforme a los compromisos establecidos en el Plan Especial de Gestión (PEG) del proyecto.</p> <p>PIEDRECUESTA: Se suscribió el acta de entrega de infraestructura el 27 de mayo de 2021, proyecto que no genera producto por ser segunda fase.</p>
	Agosto	<p>SANTA LUCIA: La entidad realizó mesa de trabajo y visita a las obras el 22 de julio de 2021 para revisar</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


		<p>el estado de las mismas y la funcionalidad del sistema. Se ha reiterado al municipio la necesidad de la entrega del informe de diagnóstico del sistema para dar respuesta a las observaciones que no permiten el recibo del proyecto. Por otra parte, mediante oficio E-2021-006080 del 24 de agosto de 2021, se hizo requerimiento a la interventoría de la entrega del informe de diagnóstico.</p> <p>CUCUTA (Alcantarillado): Se está a la espera de que el municipio se pronuncie respecto a los resultados de la prueba de hermeticidad de la tubería del colector. Se ha programado mesa de trabajo para el 2 de septiembre de 2021 con el municipio para reiterar la necesidad de la suscripción del acta de entrega de infraestructura y se informe si tienen alguna otra objeción para el recibo.</p>
Septiembre		<p>SANTA LUCIA: Se actualizó el acta de entrega de la infraestructura. Teniendo en cuenta que el municipio ha operado el sistema desde marzo de 2019, se citará al señor Alcalde a mesa de trabajo para suscripción del acta de entrega.</p> <p>CUCUTA: Se está a la espera de que el municipio termine el proceso de revisión del acta de entrega de infraestructura entregada en mesa de trabajo del 2 de septiembre de 2021. Se ha solicitado mesa de trabajo, pendiente de que el municipio informe la fecha de la misma.</p>
Octubre		<p>SANTA LUCIA</p> <p>El Sector está coordinando con la Gobernación del Atlántico, mesa de trabajo con el Alcalde municipal para la suscripción del acta de entrega, la cual, se tiene previsto realizar en noviembre de 2021</p> <p>CUCUTA (Alcantarillado)</p> <p>A la espera de que el municipio suscriba el acta de entrega, se remitió oficio de reiteración de los</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		compromisos establecidos en la mesa de trabajo realizada el 2 de septiembre de 2021.
Noviembre	SANTA LUCIA	<p>El municipio no ha tenido voluntad del recibo de la infraestructura, la cual, opera desde marzo de 2019. Se solicitó apoyo a la Gobernación del Atlántico para realizar mesa de trabajo con el señor Alcalde municipal. Se ha informado que la mesa de trabajo se programó para el 14 de diciembre de 2021, mediante la cual, se pretende la suscripción del acta.</p> <p>2. CUCUTA (Alcantarillado)</p> <p>El municipio no ha remitido el acta de entrega suscrita, dado lo anterior, La Gerencia del Fondo Adaptación mediante oficio radicado No. 2021-007554 ha solicitado al municipio de Cúcuta dar continuidad a los compromisos establecidos como ruta concertada para la entrega y recibo del proyecto.</p>
Diciembre		<p>1. Acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita el 10/12/2021.</p> <p>2. Alcantarillado Santa Lucía - Atlántico: El municipio no ha tenido voluntad del recibo de la infraestructura, la cual, opera desde marzo de 2019. Se solicitó apoyo a la Gobernación del Atlántico para realizar mesa de trabajo con el señor Alcalde municipal.</p> <p>Se realizó mesa de trabajo el 14 de diciembre de 2021 en la Gobernación del Atlántico a la cual, no se contó con la participación del señor Alcalde. El municipio hizo entrega ese día un informe con unas observaciones que fueron trasladadas al contratista, por esta razón, no fue posible cumplir con la meta en la vigencia 2021.</p>



		<p>3. Alcantarillado de Cúcuta - Norte de Santander: El municipio no ha remitido el acta de entrega suscrita, dado lo anterior, La Gerencia del Fondo Adaptación mediante oficio radicado No. 2021-007554 ha solicitado al municipio de Cúcuta dar continuidad a los compromisos establecidos como ruta concertada para la entrega y recibo del proyecto.</p> <p>El municipio en comunicación de respuesta del 14 de diciembre de 2021 informa que el acta se encuentra en revisión jurídica y contable, por esta razón, no fue posible cumplir con la meta en la vigencia 2021.</p>
--	--	--



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

## Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Portafolio/Programa/Proyecto: SALUD



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB11_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEB11)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	# 2	6	1	2	3	0	2
AEB12_Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEB12) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	6	0	1	2	3	1

### Bitácora de Seguimiento

AEB11_Terminar obras de infraestructura de IPS	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Marzo	Se carga el 05/04/2021 el acta de terminación del Hospital de Gramalote, la cual fue suscrita el 20/03/2021, dando cumplimiento a la meta de terminación.
Abril	Sin registro de avance en el indicador
Mayo	Sin registro de avance en el indicador
Junio	<p>Terminación Fase Ejecución de la ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA - GUARANDA/SUCRE: Se indica que debido a las situaciones de orden público que obligaron a suspender el contrato desde el día 28 de abril de 2021 y hasta el 26 de junio de 2021, no se pudo ejecutar la terminación de las actividades y ha sido necesario aceptar la solicitud de prórroga enviada por el contratista. A la par, en este momento se encuentra proceso de evaluación la selección de los proveedores para la dotación de equipos biomédicos para el proyecto. De esta forma, se hace necesario modificar la fecha para el mes de Octubre de 2021.</p> <p>Terminación Fase Ejecución de la IPS CENTRO DE SALUD DE LA GABARRA - TIBÚ / N. DE SANTANDER: Se indica que debido a las situaciones de orden público desde el día 28 de abril de 2021 y hasta la fecha, la Administración municipal no ha podido realizar el movimiento de la maquinaria amarilla para ejecutar las adecuaciones de endurecimiento de la zona de acceso vehicular y peatonal, responsabilidad de la Administración Municipal. Así mismo, si bien es cierto que las obras a cargo del contratista se encuentran terminadas, debido a las situaciones de orden público señaladas, el contratista no ha podido ingresar a la zona con el certificador RETIE para ejecutar la última visita y obtener el concepto favorable para proceder a la energización definitiva.</p>
Julio	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Terminación de la ejecución contractual con objeto ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS, INCLUIDOS LOS PRESUPUESTOS DE OBRA PARA LA IPS CENTRO DE SALUD LA GABARRA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, Y EJERCER LA INTERVENTORÍA SOBRE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO.

## Bitácora de Seguimiento

(AEB12) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Se realiza el cargue del acta de entrega de la ESE de Gramalote el día 29/04/2021
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador



## 5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

### Perspectiva Externa:

**OE1.** Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

**OE2.** Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

**OE3.** Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.


**OE4.** Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

### Perspectiva Interna:


**OE5.** Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

**OE6.** Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

**Objetivo Estratégico #5:** Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.



**Objetivo Estratégico #6:** Modernizar y fortalecer el Funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.




## 5.1 Avances cierre de brechas Políticas MIPG

### Resultados MIPG / FURAG

Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) establecido por la Función Pública y demás entidades líderes de política, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan valor a la misión y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los objetivos estratégicos.

Con corte a 2019 y a través del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAG, se llevó a cabo la evaluación de la gestión institucional del Fondo Adaptación con base al MIPG, la cual arrojó los siguientes resultados por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño del modelo. Estos resultados se tomaron como base para la formulación de acciones en los planes relacionados en el punto 6 – anexos, los cuales están encaminados al cierre de brechas en cada una de las políticas, atendiendo los límites de recursos humanos, técnicos y financieros:

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



## 5.2 Área D: Subgerencia de Regiones



Fondo Adaptación

Área/Portafolio: **ÁREA D – SUBGERENCIA DE REGIONES**  
 Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN SOCIAL**



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES)	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada	# 4	166	30	40	40	56	149
Implementar la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social* (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales)	Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada	# 4	250	50	60	60	80	265
Realizar seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana	Seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de	# 4	12	3	3	3	3	12

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	participación ciudadana, realizados								
Ejecutar estrategia del proceso de revocatoria de viviendas	Estrategia del proceso de revocatoria de viviendas ejecutada (averiguaciones preliminares, cierres de investigación y acompañamientos sociales)	# 4	300	75	75	75	75	75	355

## Bitácora de Seguimiento

<p>Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada</p>	<p>Enero</p>	<p>Participación Ciudadana, se da cumplimiento este mes así: AV acompañadas 2 -Fortalecimiento ELS 5 -Cores 1 Por sector.</p> <p>Sector Vivienda realiza 1 Fortalecimiento ELS: para el proyecto Reconstrucción en sitio propio Ayapel</p> <p>Sector Salud realiza tres fortalecimientos al ELS en los proyectos de: Hospital de la Vega, Cauca - Puerto Tejada, Cauca - Centro de salud de Guaranda, Sucre Además realiza Acompañamiento a una AV del proyecto IPS la Gabarra.</p> <p>Sector Educación un Fortalecimiento ELS:20/01/2021 IE San Juan Bautista de Pisa - Majagual Sucre y una AV Acompañada 21/01/2021 - Foro 50% de la Sede IE Policarpa Salavarrieta - Plato, Magdalena.</p> <p>Finalmente, la Subgerencia lleva a cabo su primer CORES para el departamento del Valle del Cauca temas del sector Vivienda el día 28/01/2021</p>
--	--------------	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Febrero</p>	<p>Participación Ciudadana: 13 - AV acompañadas: 4 - Fortalecimiento ELS: 8 - Cores: 1 Detalle por sector:</p> <p>Sector Vivienda: Fortalecimiento ELS: 4 1. Capacitación ELS - Reconstrucción de Vivienda en sitio Ayapel Córdoba - 24/02/2021. 2. Capacitación ELS - Reconstrucción y / o Reubicación de Viviendas- C- 2016-213 Tenerife - Magdalena - 09/02/2021 3. Capacitación ELS - Reconstrucción y / o Reubicación de Viviendas- C- 2016-213 Tenerife - Magdalena - 12/02/2021 4. Reubicación en el municipio de San Benito Abad - Sucre - C-2016-188 -05/02/2021.</p> <p>Sector Salud. Fortalecimiento al ELS 2: Hospital de la Vega, Cauca; Centro de salud de Guaranda, Sucre. AV Acompañados 2: - Auditoria visible acompañada del proyecto Centro de salud Guaranda; - Auditoria visible acompañada del proyecto Hospital Puerto Tejada</p> <p>Sector Acueducto: Fortalecimiento al ELS: 2: - Fortalecimiento a ELS Guamo. -Fortalecimiento a ELS Dolores. AV Acompañados 2: Acompañamiento a Foro intermedio Guamo - Acompañamiento a Foro intermedio Dolores</p> <p>CORES. 2/02/2021 Departamento de Sucre - municipios Guaranda y Majagual Sector Salud</p>
	<p>Marzo</p>	<p>Participación Ciudadana 18: - AV acompañadas: 6 - Fortalecimiento ELS: 12 Por sector los espacios fueron los siguientes: <b>Sector Vivienda.</b> Fortalecimiento ELS: 7 - Capacitación ELS Urbanización San Francisco - Mallama - Nariño, 4/03/2021 - Capacitación ELS Urbanización San Francisco - Mallama - Nariño 04/03/2021 - Capacitación ELS Proyecto Reubicación San</p>

		<p>Benito Abad - Sucre 09/03/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación ELS Proyecto Reubicación Caimito - Sucre 18/03/2021.</li> <li>- Capacitación ELS Proyecto Reconstrucción en sitio - Ayapel - Córdoba, 25/03/2021</li> <li>- Capacitación ELS Urbanización San Francisco - Mallama - Nariño 17/03/2021</li> <li>- Capacitación ELS Urbanización Sueños de Paz - Los Andes Sotomayor - Nariño 18/03/2021</li> </ul> <p><b>Sector Salud.</b> Fortalecimiento al ELS 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPS La Gabarra- Norte de Santander AV Acompañados 2</li> <li>- Foro del 50% Hospital de Puerto Tejada Cauca - Foro del 50% Hospital de la Vega - Cauca</li> </ul> <p><b>Sector Reactivación</b> AV acompañadas: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reactivación - Acompañamiento Foro de Seguimiento Reactivar Agrícola Cauca - Balboa Cauca Vereda Lomitas</li> </ul> <p><b>Sector Educación.</b> Fortalecimiento ELS 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación ELS IED Pijiño del Carmen 09-03-2021</li> </ul> <p>Auditorias Visibles Acompañadas 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañamiento a Foro Inicial IE de Guaranda, Guaranda - Sucre 24-03-2021</li> <li>- Acompañamiento a Foro Inicial IE Técnico Agropecuario Puerto Venecia 24-03-2021</li> </ul> <p><b>Macroproyecto Mojana</b></p> <p>Fortalecimientos al ELS 2. Temática Mecanismos de Participación ciudadana, el día 17 de marzo se hizo capacitación en el municipio de Magangué y el día 25 de marzo en el municipio de San Marcos.</p> <p><b>Sector Acueducto:</b> AV Acompañados 1. Foro 50% Prado. Tolima.</p>
	Abril	Para el cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana durante el mes de abril

		<p>se acompañaron 2 AV en el sector salud, a los proyectos: Foro de seguimiento Hospital de la Vega – Cauca y Mesa de Gestión Interinstitucional IPS Gabarra- Norte de Santander. Además se realizó el fortalecimiento de 8 ELS, en los sectores de Vivienda, en los proyectos: C -226 DE 2025 UNION TEMPORAL TECHOS NARIÑO, NARIÑO LOS ANDES SOTOMAYOR, C-070-2019 MAECO SAS NARIÑO, MALLAMA, C-104 DE 2025 FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO FUNDACOM y en NARIÑO LOS ANDES SOTOMAYOR, y dos para el contrato 188 DE 2019 JIPG Ingeniero civil, Sucre San Benito Abad. Así como en el sector Salud, en los proyectos de Hospital de la Vega – Cauca y Hospital de Puerto Tejada 0Cauca. Finalmente el sector educación realizó un fortalecimiento en la Sede CE Básico Ampliado de Bomba en Pedraza.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Participación Ciudadana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AV acompañadas: 2</li> <li>- Fortalecimiento ELS: 3</li> <li>- CORES: 1</li> </ul> <p>Fortalecimiento ELS: 2</p> <p>Sector Vivienda: Fortalecimiento ELS: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31/05/2021 - Capacitación ELS PI Reubicación Guaca Santander</li> <li>• 31/05/2021 - Capacitación ELS PI Reubicación Málaga Santander</li> </ul> <p><b>Macroproyecto la Mojana</b> Fortalecimiento ELS 1 - Manejo de residuos sólidos ELS San Marcos</p> <p><b>Sector Educación:</b> CORES: 1. Comité Regional de Seguimiento Magdalena-Educación 26-05-2021. 2 Espacios de participación: - Reunión de Seguimiento ELS Sede IE Antonio Brujes Carmona de Santa Ana Magdalena 28-05-2021. - Reunión de Seguimiento ELS Sede IE Nuestra Señora del Carmen, Chimichagua Cesar. 208-05-2021</p>

	Junio	<p>Participación Ciudadana 7 espacios:                      - AV acompañadas: 5                      - Fortalecimiento ELS: 2</p> <p><b>Sector Vivienda:</b> Auditorias Visibles Acompañadas:1.                      Foro Inicial Proyecto Vivienda Matanza - Santander</p> <p><b>Sector Salud:</b> Auditoria Visible acompañada: 2                      • Foro de Seguimiento la Vega - Cauca                      • Foro de Seguimiento Puerto Tejada – Cauca</p> <p><b>Sector Acueducto:</b> AV acompañadas: 2                      • Foro Final Acueducto de Dolores                      • Visita de obra con comunidad del proyecto. Acueducto del Guamo.</p> <p><b>Macroproyecto La Mojana:</b> Fortalecimientos ELS 2                      • Proyecto en San Marcos                      • Proyecto en Magangué</p>
	Julio	<p>Participación Ciudadana 14                      - AV acompañadas: 8                      - Fortalecimiento ELS: 6                      - MATRIZ SEGUIMIENTOS</p> <p><b>Sector Vivienda:</b>                      AV ACOMPAÑADAS: 1                      FORTALECIMIENTO ELS: 4                      Capacitación ELS Urbanización San Francisco 99 Viviendas Mallama Nariño - Cto 079 de 2019 Maeco                      Capacitación ELS Urbanización San Francisco 10 Viviendas Mallama Nariño - Cto 226-2019 Techos Nariño.                      Capacitación ELS PI Viviendas Málaga, Santander - Cto 081-2019 Maeco                      Capacitación ELS PI Viviendas Guaca, Santander - Cto 081-2019 Maeco</p>

		<p><b>Sector Salud:</b>  AV ACOMPAÑADAS: 3  Auditoria Visible acompañada: Foro de Seguimiento la Vega – Cauca  Auditoria Visible acompañada: Foro de Seguimiento Puerto Tejada – Cauca  Auditoria Visible acompañada: Mesa de gestión Interinstitucional Puerto Tejada – Cauca</p> <p>FORTALECIMIENTOS ELS: 2 La Vega - Cauca  Puerto Tejada – Cauca</p>
	<p>Agosto</p>	<p>Participación Ciudadana 25  - AV acompañadas: 17  - Fortalecimiento ELS: 8</p> <p>VIVIENDA  1 Espacios de Participación Acompañados: 3  - Socialización Comunitaria Beneficiarios PI La Morenita - Toledo Nte Santander  -Entrega de viviendas PI Urbanización San Rafael - Labateca, Norte de Santander- Convenio 012-2015 FONVIVIENDA.  - Entrega de viviendas PI Urbanización San Rafael - Labateca, Norte de Santander- Convenio 012-2015 FONVIVIENDA.</p> <p>2. Fortalecimiento ELS: 3  -Capacitación ELS Mallama 10 PI Cto 226 de 2018  -Capacitación ELS Mallama 40 PI Cto 105 de 2019  -Capacitación ELS Mallama 40 PI Cto 105 de 2019</p> <p><b>SECTOR SALUD</b>  -Reunión ELS la Vega - Cauca  -Fortalecimiento al ELS (1) Puerto Tejada – Cauca: tema de Estrategias de Negociación</p> <p><b>SECTOR EDUCACIÓN</b>  Espacios de Participación Acompañados 10</p>

		<p>-3 mesas de gestión interinstitucional con la Alcaldía de Maicao y las autoridades de las sedes Amushichón, Yotojorotshi y Juttial.</p> <p>-3 foros Finales en las sedes Amushichón, Yotojorotshi y Juttial, Maicao</p> <p>-2 socializaciones Comunitarias virtuales de las sedes: Mixta No.1 San Antonio de Gamarra</p> <p>-2 socializaciones Comunitarias virtuales Sedes Nuestra Señora del Carmen en Chimichagua Cesar y Antonio Brujes Carmona en Santa Ana Magdalena.</p> <p><b>SECTOR REACTIVACIÓN</b></p> <p>Espacios de participación acompañados (3)</p> <p>-Reactivación - Acompañamiento Reunión ELS Caldono Reactivar Panela Cauca - Caldono Cauca Vereda Andalucía</p> <p>-Reactivación - Acompañamiento Fortalecimiento ELS Caldono Reactivar Panela Cauca - Caldono Cauca Vereda Andalucía</p> <p>-Reactivación - Acompañamiento Foro Final Reactivar Panela Cauca - Caldono Cauca Vereda Andalucía</p> <p>Fortalecimiento ELS: (4)</p> <p>-Reactivación - Fortalecimiento ELS Reactivar Panela Cauca - Cajibío Cauca</p> <p>-Reactivación - Fortalecimiento ELS Reactivar Panela Cauca - Caldono Cauca</p> <p>-Reactivación - Fortalecimiento ELS Reactivar Panela Cauca - El Tambo Cauca</p> <p>-Reactivación - Fortalecimiento ELS Reactivar Panela Cauca - Popayán Cauca.</p>
	Septiembre	<p>Participación Ciudadana 18</p> <p>- AV acompañadas: 14</p> <p>- Fortalecimiento ELS: 4</p> <p><b>SECTOR VIVIENDA:</b></p> <p>Espacios de Participación Acompañados: 10</p> <p>-Acompañamiento Foro Final PI LOTE LA</p>



		<p>JABONERÍA - Belén de Umbría, Risaralda - Acompañamiento Sorteo Cupo de Vivienda en el PI Lote Japón - Sevilla, Valle</p> <p>-Acompañamiento Reunión ELS PI VILLA PAOLA - Miranda, Cauca</p> <p>-Acompañamiento Reunión líderes PI LUCERNA - LA Unión, Nariño.</p> <p>-Acompañamiento Sorteo Urbanización María Auxiliadora - Campo de la Cruz, Atlántico</p> <p>-Acompañamiento Sorteo Urbanización Villa Yeimy Tamalameque - Cesar</p> <p>-Acompañamiento Sorteo Urbanización Jade 2 - Soledad, Atlántico</p> <p>-Acompañamiento Foro 50% PI TAJUMBINA 1 - Cto. 226 de 2019 UT Techos Nariño, y Socialización Comunitaria PI TAJUMBINA2.</p> <p>-Acompañamiento entrega de 14 unidades de vivienda en Maria La Baja, Bolívar.</p> <p>-Acompañamiento a visita y socialización comunitaria PI URB VILLA DANIELA Montecristo, Bolívar.</p> <p>Fortalecimiento ELS: 3</p> <p>-Capacitación ELS Contrato 109 de 2019 REDES Y EDIFICACIONES Ancuya, Nariño</p> <p>-Capacitación ELS Contrato 080 de 2019 - MAECO - Matanza, Santander</p> <p>-Capacitación ELS Contrato 081 de 2019 - MAECO - La Guaca, Santander</p> <p><b>SECTOR SALUD:</b></p> <p>Auditoria Visible acompañada: 1</p> <p>Foro de Inicio IPS Don Bosco Currulao, Turbo Antioquia</p> <p><b>SECTOR EDUCACIÓN:</b> Acompañamiento AV 2</p> <p>-Mesa de trabajo con comunidad Sede IE Pijiño del Carmen</p> <p>-Mesa de trabajo con comunidad Sede ERM El Horno San Zenón.</p>
--	--	--

		<p><b>MOJANA</b> Fortalecimiento ELS 1 Normatividad para la adquisición predial Magangué, Bolívar Contrato N°140 de 2020 15 y 29 de septiembre de 2021.</p> <p><b>SECTOR ACUEDUCTO</b> Acompañamiento AV 1 Foro Final en el municipio de Linares (Nariño)</p>												
Octubre	Participación Ciudadana	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>- AV</td> <td>acompañadas:</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>- Fortalecimiento</td> <td>ELS:</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>- CORES:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table> <p><b>VIVIENDA</b> 1. Espacios de Participación Acompañados: 1 • 7/10/2021. Reunión Beneficiarios Proyecto Villa Campestre, Colón - Nariño 2. Fortalecimiento ELS: 1 • 16/10/2021. Capacitación ELS La Cruz Nariño Cto 226 de 2019 Tajumbina 1</p> <p><b>SALUD</b> 1. Fortalecimiento al ELS: 1 • Proyecto Centro de salud Don Bosco</p> <p><b>EDUCACIÓN</b> 1. Fortalecimiento al ELS 1 • 23/ 10 /2021 Capacitación ELS Sede EUM Darío Vásquez Caballero Remolino 2. CORES 1 • 01/10/2021 CORES Magdalena. 3. Espacios de Participación Acompañados: 1 • 01/10/2021 Mesa de trabajo con comunidad Sede EUM Darío Vásquez Caballero Remolino</p>			7	- AV	acompañadas:	3	- Fortalecimiento	ELS:	3	- CORES:		1
		7												
- AV	acompañadas:	3												
- Fortalecimiento	ELS:	3												
- CORES:		1												

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>ACUEDUCTO</p> <p>1. Espacios de Participación Acompañados: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25/10/2021 Foro final Acueducto de Prado (Tolima)</li> </ul>						
Noviembre	<table> <tr> <td>Participación Ciudadana</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>- AV acompañadas:</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>- Fortalecimiento ELS:</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>VIVIENDA</p> <p>Auditorías visibles acompañadas: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11/11/2021. Foro 50% Proyecto de vivienda en el municipio de Guaca - Santander - Cto. 081 de 2019.</li> <li>• 12/11/2021. Foro 50% Proyecto de vivienda en el municipio de Málaga - Santander - Contrato 081 de 2019.</li> </ul> <p>SALUD</p> <p>Fortalecimiento a ELS: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socializar junto al ELS la participación comunitaria en salud en el marco de la gestión proyecto Hospital Nivel1 La Vega-Cauca.</li> <li>• Capacitación ELS Proyecto IPS Don Bosco – Turbo, Antioquia conceptos frente a los niveles de atención en salud y en cual se ubica la IPS Don Bosco. 23-11-2021</li> </ul> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Auditorías visibles acompañadas: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de trabajo interinstitucional Sede IE</li> </ul>	Participación Ciudadana	10	- AV acompañadas:	7	- Fortalecimiento ELS:	3
Participación Ciudadana	10						
- AV acompañadas:	7						
- Fortalecimiento ELS:	3						

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>de Guaranda 17-11-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización Comunitaria ELS Antonio Brujes Carmona Santa Ana Magdalena 17/11/2021</li> <li>• Socialización Comunitaria ELS Nuestra Señora del Carmen Chimichagua Cesar 18/11/2021</li> <li>• Foro Final Sede IE Thelma Rosa Arévalo Zona Bananera Magdalena 29/11/2021</li> </ul> <p>Fortalecimiento a ELS:1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación al ELS de la Sede IE Puerto Venecia en veeduría ciudadana. Achí Bolívar 26-11-2021</li> </ul> <p>ACUEDUCTO</p> <p>Espacios de Participación Acompañados: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FORO INICIAL- PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO, VEREDA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MURILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.</li> </ul>
Diciembre		<p>Participación Ciudadana: 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AV acompañadas: 6</li> <li>- Fortalecimiento ELS: 7</li> </ul> <p>VIVIENDA</p> <p>Fortalecimiento ELS: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11-12-2021 Capacitación ELS Cto 109 de 2018 Ancuya, Nariño</li> <li>• 15-12-2021 Capacitación ELS Cto 098 de 2019</li> <li>• 15-12-2021 Capacitación ELS Cto 105 - 2019 Mallama, Nariño</li> <li>• 15-12-2021 Capacitación ELS Cto 226- 2019 Mallama, Nariño</li> </ul>

		<p>Auditorías visibles acompañadas: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21-12-2021. Socialización Comunitaria Sorteo Viviendas Colón - Nariño Convenio 012 de 2015</li> <li>• 22-12-2021 Foro inicial Proyecto Vivienda Molagavita</li> </ul> <p><b>SALUD</b></p> <p>Auditorías visibles acompañadas: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de trabajo interinstitucional Hospital de Puerto Tejada Cauca 03-12-2021</li> <li>• Foro final Centro de salud La Gabarra, Tibú 10-12-2021</li> <li>• Socialización Comunitaria Hospital de Guaranda 15-12-2021</li> </ul> <p>Fortalecimiento ELS: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la participación comunitaria en salud en el marco de la gestión proyecto Hospital Nivel1 La Vega-Cauca.</li> <li>• Conceptos de hospital, centro de salud y servicios ofertados Centro de Salud corregimiento Currulao</li> </ul> <p><b>ACUEDUCTO</b></p> <p>Fortalecimiento ELS: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación sobre deberes y derechos del ELS PROYECTO Murillo, Tolima</li> </ul> <p><b>EDUCACIÓN</b></p> <p>Auditorías visibles acompañadas: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización comunitaria ELS IE Puerto Venecia Achí- Guaranda 16/12/2021</li> <li>• Socialización Comunitaria ELS IE de Guaranda 16/12/2021</li> </ul>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

<p>Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada</p>	<p>Enero</p>	<p>Los avances de Política de Gestión Social se discriminan así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Comités de seguimiento</li> <li>- 1 Plan de Gestión Social Salud aprobado</li> <li>- 4 Cierres sociales para el sector vivienda:</li> <li>- 4 Detalle: Vivienda</li> <li>- 4 Comités de Seguimiento</li> </ul>
	<p>Febrero</p>	<p>Política de Gestión Social: (28) Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 Comités de seguimiento</li> <li>- 3 Cierres sociales vivienda</li> <li>- 3 Planes de gestión social aprobados – Acueducto:</li> </ul> <p>La Subgerencia de Regiones lleva a cabo mesas interinstitucionales con el fin de articular trabajo con Alcaldías y Gobernaciones para hacer seguimiento a compromisos que permitan el cierre, entrega y finalización de los proyectos. Detalle Política Social por Sector:</p> <p><b>Sector Vivienda:</b> Comités de Seguimiento: 6 -          Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 05/02/2021 -          Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 07/02/2021 -          Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 15/02/2021 -          Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 17/02/2021 -          Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 19/02/2021 -          Seguimiento Caso Brisas del Parrantial -          Comfaguajira - 19/02/2021          Cierres Sociales aprobados: 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre Social y Paz y Salvo Social Urbanización Ciudadela Nuevo Renacer - Dagua, Valle Del Cauca – COMFANDI.</li> <li>2. Cierre Social y Paz y Salvo Proyecto Urbanización La Plazuela - Quinchía Risaralda – COMFANDI.</li> <li>3. Cierre Social y Paz y Salvo Social Proyecto Urbanización Panorama 004 Ansermanuevo – Valle – COMFANDI.</li> </ol> <p><b>Sector Salud:</b></p>

	<p>Comités de seguimiento:2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hospital Puerto Tejada Cauca</li><li>- Hospital de la La Vega, Cauca</li></ul> <p>Sector Reactivación:</p> <p>Comités de seguimiento:3</p> <p>Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 01/02/2021 -</p> <p>Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 15/02/2021 -</p> <p>Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 16/02/2021</p> <p><b>Sector Educación:</b></p> <p>Comités de Seguimiento: 10</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento Liquidación Convenio 017 de 2016 Gobernación de Córdoba. - 25/02/2021.</li><li>- Seguimiento Obras Contrato 113 de 2019 con Alcaldía de Maicao - 25/02/2021.</li><li>- Seguimiento Proyecto Pedraza Contrato 108 de 2019 con Secretaría de Educación Departamental de Magdalena. - 12/02/2021 y /19/02/2021.</li><li>-Seguimiento Energización Sedes Contrato derivado 978 de 2014 Bolívar - CV001 de 2016 Gobernación de Bolívar. - 16/02/2021.</li><li>- Seguimiento Energización CE de Regencia Contrato derivado 978 de 2014 - CV001 de 2016 Gobernación de Bolívar. - 16/02/2021.</li><li>-Seguimiento Conexión Acueducto CE Chapetona CV. 001 de 2016 Gobernación de Bolívar - Cto Derivado 978 de 2021. - 16/02/2021.</li><li>-Seguimiento Liquidación Contrato 072 de 2017 - PROINARK. -16/02/2021.</li><li>- Seguimiento energización sedes Majagual - Sucre – AFINIA</li></ul> <p><b>Macroproyecto La Mojana</b></p> <p>Comités de seguimiento:3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Comité Proyecto diseño de obras de protección San Marcos y Magangué – 02022021</li></ul>
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité Proyecto diseño de obras de protección San Marcos y Magangué – 10022021</li> <li>- Comité Proyecto diseño de obras de protección San Marcos y Magangué – 26022021</li> </ul> <p><b>Sector Acueducto</b></p> <p>Planes de gestión social aprobados – Acueducto:3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de gestión social proyecto de Guamo</li> <li>-Plan de gestión social proyecto Dolores</li> <li>-Plan de gestión social municipio de Prado</li> </ul>
	<p>Marzo</p>	<p>Política de Gestión Social 26</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de seguimiento: 21</li> <li>- Cierres sociales educación: 1</li> <li>- Cierres sociales reactivación: 1</li> <li>- Cierres sociales salud: 1</li> <li>- Cierres sociales vivienda: 1</li> <li>- Planes de gestión social – educación: 1</li> </ul> <p><b>Vivienda</b></p> <p>Comités de Seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Seguimiento contrato 228 de 2020 - Tamalameque - Magdalena 24/03/2021.</li> <li>-Seguimiento Contrato OZ COMFANDI - 12/03/2021 Cierre social: 1 -Villas de San Pablo I/Barraquilla – Comfenalco Valle</li> </ul> <p><b>Salud</b></p> <p>Comités de Seguimiento 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2 hospital de Puerto Tejada Cauca,</li> <li>-1 IPS La Gabarra- Norte de Santander Cierre social 1</li> <li>-Hospital de Miraflores - Boyacá</li> </ul> <p><b>Reactivación</b></p> <p>Comités de seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 09/03/2021</li> <li>-Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 12/03/2021</li> </ul> <p>Cierres sociales: 1</p>



		<p>-Reactivación Cierre Social Reactivar Café Magdalena - Magdalena</p> <p><b>Educación</b></p> <p>Planes de Gestión Social 1</p> <p>-IE Técnica Agropiscícola de Compuertas - Manatí, Atlántico: ARCOCI Atlántico Comités de Seguimiento 11</p> <p>-Seguimiento entrega sedes Contrato 978 de 2014 Bolívar 01-03-2021</p> <p>-Seguimiento compromisos Colegio Gerardo Valencia Cano - Alcaldía de San Zenón 02-03-2021</p> <p>-Seguimiento Liquidación Contrato 072 de 2017 - PROINARK 02-03-2021</p> <p>-Seguimiento entrega sedes Contrato 978 de 2014 Bolívar 05-03-2021</p> <p>-Seguimiento proyectos con Alcaldía de Maicao 09-03-2021</p> <p>-Seguimiento compromisos Liquidación Convenio 033 de 2013 Alcaldía de Cúcuta 10-03-2021</p> <p>-Seguimiento entrega sedes Contrato 978 de 2014 Bolívar 12-03-2021</p> <p>-Seguimiento Alcaldía de Pedraza Sede CE Básico Ampliado de Bomba 16-03-2021</p> <p>-Seguimiento Alcaldía de Plato Sede Policarpa Salavarrieta 17-03-2021</p> <p>-Seguimiento Liquidación Convenio 017 de 2016 Gobernación de Córdoba 19-03-2021</p> <p>-Seguimiento Energización Obras Bolívar y Magdalena - AFINIA 25-03-2021</p> <p>Cierres Sociales 11</p> <p>-Cierre Social y Paz y Salvo Social - IER La Honda FA-CD-I-S-223-2019 - Luis Oscar Vargas Abondano</p> <p>-Cierre Social y Paz y Salvo Social - Sede EU San Francisco del Caraño - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017</p> <p>-Cierre Social y Paz y Salvo Social - Sede IE Integrado Carrasquilla Sede Rogelio Velásquez - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017</p> <p>-Cierre Social y Paz y Salvo Social - Centro Educativo El Barranco - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017</p> <p>-Cierre Social y Paz y Salvo Social - Centro Educativo El Barranco, sede ERM Calle Quibdó - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017</p>
--	--	---

		<p>-Cierre Social y Paz y Salvo Social - Centro Educativo El Barranco, Sede ERM Sanceno - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017 -Cierre Social y Paz y Salvo Social - Centro Educativo Las Mercedes, Sede ERM Bocas de Purdú - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017</p> <p>-Cierre Social y Paz y Salvo Social – Litoral de San Juan (4)</p> <p><b>Mojana</b></p> <p>Comités de Seguimiento 3 -3 de marzo 2 reuniones, y el día 17 de marzo</p>
	Abril	<p>Durante el mes de abril se dio cumplimiento a la implementación de la Política de Gestión Social así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de seguimiento: 23</li> <li>- Conceptos sociales – vivienda: 4</li> <li>- Cierre social – vivienda: 1</li> </ul> <p>A continuación, se detalla el cumplimiento de las anteriores metas por sector:</p> <p><b>Vivienda</b></p> <p>Comités de Seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El 9 de abril del 2021 al proyecto de Malaga, contrato 081 del 2019.</li> <li>•El 15 de abril del 2021 con los proyectos que se desarrollan en Los andes Sotomayor - contratos 104 y 226. Cierre Gestión Social 1</li> <li>•PI SIAPANANA 3 Uribia, Guajira Conceptos sociales 4</li> <li>•Uribia, Guajira con radicado I-2021-002062</li> <li>•Manaure, Guajira con radicado I-2021-002063</li> <li>•Sucre, Sucre nuevo contrato I-2021-001931</li> <li>•Cierre de proceso Corpacero I-2021-001805</li> </ul> <p><b>Salud</b></p> <p>Comités de Seguimiento 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Hospital de Puerto Tejada Cauca</li> </ul> <p><b>Reactivación</b> Comités de seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 06/04/2021</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 30/04/2021</li> </ul> <p><b>Educación</b>  Comités de Seguimiento 12  Reunión de Seguimiento Energización con EPM Sede Liborina 06-04-2021  Mesa de Seguimiento a compromisos de Contrato 978 Sedes de Bolívar 06-04-2021  Seguimiento entrega sedes Contrato 978 de 2014 Bolívar 16-04-2021  Seguimiento Energización obras de Bolívar y Magdalena AFINIA 13-04-2021 Mesa de Seguimiento servicio de Acueducto Sede la Chapetona Bolívar 15-04-2021 Mesa de Seguimiento Energización Proyectos Magdalena AIRE 15-04-2021  Seguimiento Liquidación Contrato 256 De 2017 21-04-2021  Mesa de Seguimiento a compromisos de Contrato 978 Sedes de Bolívar 23-04-2021  Seguimiento a liquidación Contrato 011 de 2014 19-04-2021  Seguimiento a liquidación Contrato LP 004-2014 19-04-2021  Seguimiento Convenio 001 De 2020 30-04-2021 19-04-2021 Mesa de Seguimiento Permisos de Vertimiento Contrato 978 Sedes de Bolívar 29-04-2021</p> <p><b>Mojana</b>  Comités de Seguimiento 5  Avances socio prediales del Contrato N°140 de 2020</p> <p><b>CANAL DEL DIQUE</b> Comités de Seguimiento 1 •  Avances socio prediales del Contrato N°140 de 2020</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Política de Gestión Social  - Comités de seguimiento: 16  - Conceptos sociales – vivienda: 4  - Acercamiento con Comunidad: 4  - Cierre social – vivienda: 1</p> <p><b>VIVIENDA</b></p>

	<p>Cierres Sociales: 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 31/05/2021 - Cierre Social y Paz y Salvo Social PI Nuevo Amanecer - Hatillo de Loba.</li></ul> <p>Acercamiento con la Comunidad: 3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 04/05/2021 - Ata Socialización Comunitaria PI Lucerna - La Unión Nariño</li><li>• 25/05/2021 Acta Socialización Comunitaria Labateca Nte Santander. Estoy pendiente de subirla al drive, está en revisión y firmas.</li></ul> <p>Conceptos Sociales: 4</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• I-2021-003017 - Alcance Concepto Social Tamalameque del radicado: I-2020-005793</li><li>• I-2021-002037 - Concepto Social Boavita Boyacá.</li><li>• I-2021-002734 - Concepto Social Casabianca - Tolima.</li><li>• I-2021-002736 - Concepto Social Segunda Fase de Molinitos - Dosquebradas, Risaralda</li></ul> <p>Comités de Seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 21/05/2021 Seguimiento balance social proyectos compraventas Campo De la Cruz, soledad y malambo.</li><li>• 28/05/2021. Seguimiento balance social proyectos Santander. Ctos 080, 081, 100, 350.</li></ul> <p><b>SALUD</b></p> <p>Comité de Seguimiento: 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Centro de Salud IPS la Gabarra Acercamiento con la comunidad: 1</li><li>• Reunión informativa con el Equipo Local de Seguimiento de Mahates - Bolívar</li></ul> <p><b>REACTIVACIÓN</b></p> <p>Comités de Seguimiento: 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca - 04/05/2021 <b>MOJANA</b> Comités de Seguimiento 4</li><li>• Avances socio prediales del Contrato N°140 de 2020</li></ul> <p><b>EDUCACIÓN</b> Cierres Sociales: 12</p> <p>Córdoba, en los municipios de Ayapel, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Lorica y Moñitos. Contrato 528 de 2014- UNIÓN TEMPORAL AULAS CÓRDOBA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Nueva Sede Las Mujeres</li></ul>
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Nidos</li> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE San José del Pantano</li> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Sincelejito</li> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE San Jerónimo • Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Villa Concepción</li> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Isla de los Milagros Sucre, en el municipio de Majagual, Contrato COP 11 de 2014 del convenio 2013-CV-0018, CONSORCIO MAJAGUAL 2014</li> <li>• Cierre social y Paz y Salvo Social - IETA Agro de Tomala</li>   <li>• Cierre social y Paz y Salvo Social - IE San Vicente de Paul Sucre, Municipios de San Benito Abad y Majagual, Convenio 2013-CV-0020- contrato LP004 de 2014, del contratista CONSORCIO AULAS SUCRE 2014</li>   <li>• Cierre social y Paz y Salvo Social - IE Cuiva Sede Parcelas de Santa F</li> <li>• Cierre social y Paz y Salvo Social - IE Cuiva Sede Las Pozas • Cierre social y Paz y Salvo Social - IE Santander</li>   <li>Comités de Seguimiento: 8</li> <li>• Seguimiento Contrato Derivado 978 de 2014 04-05-2021</li> <li>• Seguimiento Contrato Derivado 978 de 2014 13-05-2021</li> <li>• Seguimiento Contrato Derivado 978 de 2014 27-05-2021 • Mesa de Trabajo Sede Bellavista Concordia 11-05-2021</li> <li>• Reunión Viabilidad Patos y Pavitas 13-05-2021</li> <li>• Reunión Situación Yotojorotshi 19-05-2021</li> <li>• Reunión Viabilidad Piñón 21-05-2021</li> <li>• Mesa de Trabajo Alcaldía de Maicao- Previo Entrega de Sedes 27-05-2021</li> </ul>
	Junio	<p>Política de Gestión Social 12 soportes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de seguimiento: 6</li> <li>- Acercamiento con comunidad Conceptos sociales – vivienda: 3</li> <li>- Planes de gestión social educación: 2 –</li> <li>Cierres social educación: 1</li> </ul>

		<p><b>VIVIENDA</b> Comités de Seguimiento: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03/06/201. Seguimiento con Interventoría al Contrato no.177 de 2019 - Manizales</li> <li>• 4/06/2021. Seguimiento con Interventoría a los contratos: 080 de 2019, 081 de 2019 y 100 de 2019 en Santander, y 350 de 2019 en Norte de Santander.</li> <li>• 25/06/2021. Seguimiento Contrato 088-2012 COMFANDI. (pendiente acta, quedaron de remitir de Comfandi)</li> </ul> <p>Acercamiento con comunidad – conceptos sociales vivienda: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I-2021-003441 - Concepto Social Abrego, Norte de Santander</li> <li>• I-2021-003548 - Concepto Social Prado, Tolima</li> <li>• I-2021-003442 - concepto Social Ocaña, Norte de Santander</li> </ul> <p><b>SALUD</b> Comité de Seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospital San Vicente De Paul- Gramalote • IPS La Gabarra</li> </ul> <p><b>EDUCACIÓN</b> Planes de gestión Social: 2 Se revisaron y aprobaron los planes de gestión social del contrato FA-IC-I-S-351-2019 del Consorcio Infraestructura Educativa 2019 de las Sedes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE Puerto Venecia en Achí Bolívar</li> <li>• IE Guaranda en Guaranda Sucre. Cierres Sociales: 1</li> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Nuestra Señora del Carmen de Puerto Meluk - Chocó, en el municipio de Medio Baudó 072 de 2017 de Proinark S.A</li> </ul> <p><b>MOJANA</b> Comité de seguimiento al contrato 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21/06/2021 Avances socio prediales del Contrato N°140 de 2020</li> </ul>
Julio		<p>Plan de acción mes de JULIO 2021 Política de Gestión Social: 17 - Comités de seguimiento: 11</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Acercamiento con comunidad Conceptos sociales</li><li>- vivienda: 3</li><li>- Planes de gestión social vivienda: 2</li><li>- Cierres social vivienda: 1</li></ul> <p><b>VIVIENDA</b></p> <p>1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 5</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12/07/2021. Comité de Seguimiento Cto. 350 de 2019 - CONASPEC - Municipios Albania Carcasi y Molagavita (Santander)</li><li>• 15/07/2021. Comité de Seguimiento CONSORCIO VIVIENDAS NARIÑO - Contratos: 079-2019, 104-2019, 105-2019, 109-2019, 226-2019.</li><li>• 03/07/2021. Comité de Seguimiento Cto.107 de 2020 CONSORCIO CONDAN 45 Manizales - Caldas</li><li>• 06/07/2021. Comité de Seguimiento INTERVENTORÍA MARIO GIL CARDONA Manizales - Caldas</li><li>• 27/07/2021. Comité de Seguimiento Cto.107 de 2020 CONSORCIO CONDAN - 45 Manizales - Caldas</li></ul> <p>2. CONCEPTOS SOCIALES/ACERCAMIENTO CON COMUNIDAD: 2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• I-2021-003942 Concepto Social - Viotá, Cundinamarca.</li><li>• Reunión de verificación de aceptación de los beneficiarios para el proyecto compraventa en el municipio de Pacho -Cundinamarca</li></ul> <p>3. PLANES DE GESTIÓN SOCIAL: 2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contrato 081 de 2019 - Proyecto de Vivienda - Reubicación Guaca, Santander</li><li>• Contrato 081 de 2019 - Proyecto de Vivienda - Reubicación Málaga, Santander</li></ul> <p>4. CIERRES SOCIALES: 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cierre y Paz y Salvo social Medio Baudó Reconstrucción 45 PI</li></ul> <p><b>SALUD</b></p> <p>1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de Seguimiento: Hospital Puerto Tejada</li></ul> <p>2.ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión ELS Hospital de Mahates MOJANA 1.</li></ul> <p>COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión del organigrama de la Versión 0 del Contrato N°140 de 2020</li></ul>
--	--	--

		<p><b>REACTIVACIÓN</b></p> <p>1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 07/07/2021</li> <li>• Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 12/07/2021</li> <li>• Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 07/07/2021</li> <li>• Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 12/07/2021</li> </ul>
	<p>Agosto</p>	<p>Política de Gestión Social: 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de seguimiento: 11</li> <li>- Acercamiento con comunidad Conceptos sociales - vivienda:2</li> <li>- Cierre social Reactivación: 1</li> </ul> <p><b>VIVIENDA</b></p> <p>1. Comités de Seguimiento: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-08-2021. Comité de Seguimiento Cto 107 de 2020 -Reubicación de viviendas. Manizales - Caldas</li> <li>• 18-08-2021. Comité de Seguimiento Cto 107 de 2020 -Reubicación de viviendas. Manizales - Caldas.</li> <li>• 31-08-2021. Comité de Seguimiento Cto 107 de 2020 -Reubicación de viviendas. Manizales - Caldas.</li> </ul> <p>2. Conceptos Sociales: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I-2021-04741 Alcance</li> </ul> <p>3 Concepto Social - Viotá, Cundinamarca. 3. Acercamiento con Comunidad: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 05-08-2021. Socialización Comunitaria beneficiarios PI La Morenita - Toledo Norte de Santander.</li> </ul> <p><b>SALUD</b></p> <p>1. Comité de seguimiento (1) a. ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA</p> <p><b>EDUCACIÓN</b> 1. Comités de seguimiento 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento Energización Proyectos Magdalena con AIR-E 30-08-2021 2. Cierres Sociales 3 Chocó, en el municipio de Litoral del San Juan, Contrato 120 de 2017- Contratista INICO S.A.S:</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - CE María Auxiliadora De Isla Mono Sede Escuela Rural Mixta La Milagrosa (García Gómez)</li> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Colegio indígena La Unión Pichima Quebrada ER indígena Olga Melba (Unión Balsalito)</li> </ul> <p>Actualmente IE Wounaan David Gregorio Sede Principal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE indígena Gerardo Chiripua Valencia Sede ER indígena Santa Rosa (Pangara).</li> </ul> <p><b>MOJANA</b> Comités de seguimiento (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato N°140 de 2020</li> </ul> <p><b>REACTIVACIÓN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comités de seguimiento (2) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca - 25/08/2021</li> <li>- Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca - 27/08/2021</li> </ul> </li> <li>2. Cierres sociales (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reactivación - Cierre Social Reactivar Agrícola Cauca - Cauca</li> </ul> </li> </ol>
Septiembre	<p>Política de Gestión Social: 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de seguimiento: 11</li> <li>- Acercamiento con comunidad: 4</li> <li>- Cierre social vivienda: 1</li> <li>- Plan de Gestión Social salud aprobado: 1 - Plan de Gestión Social vivienda aprobado: 1</li> </ul> <p><b>VIVIENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acercamiento con Comunidad: 2</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 13-09-2021. Socialización Comunitaria PI LUCERNA - LA Unión, Nariño.</li> <li>2. 23-09-2021. Socialización comunitaria PI URB VILLA DANIELA Montecristo, Bolívar</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Gestión Social: 1</li> </ul> <p>Aprobación Plan de Gestión Social Contrato 107 de 2019 Viviendas Estrategia Directas Manizales Caldas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comités de Seguimiento: 6</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 02/09/2021. Seguimiento a contrato Manizales CONASTEC-107 de 2019</li> </ol>

	<p>2. 08/09/2021.Seguimiento a contrato Manizales CONASTEC-107 de 2019</p> <p>3. 15/09/2021.Seguimiento a contrato Manizales CONASTEC-107 de 2019</p> <p>4. 1/09/2021. Seguimiento a contratos Nariño: Ancuya - UT Techos Nariño: 226 de 2019, Mallama -Maeco 079 de 2019 Los Andes - Maeco 104 de 2019 y Mallama - Maeco 105 de 2019.</p> <p>5. 07/09/2021. Seguimiento a contratos Nariño: Ancuya - UT Techos Nariño: 226 de 2019, Mallama -Maeco 079 de 2019 Los Andes - Maeco 104 de 2019 y Mallama - Maeco 105 de 2019.</p> <p>6. 28/09/2021. Seguimiento a contratos Nariño: Ancuya - UT Techos Nariño: 226 de 2019, Mallama -Maeco 079 de 2019, Los Andes - Maeco 104 de 2019 y Mallama - Maeco 105 de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cierres Sociales: 1</li></ul> <p>1. 30/09/2021. Urbanización Los Robes - San Benito Abad - Cto 227 de 2016</p> <p><b>SALUD</b></p> <p>Plan de Gestión Social Aprobado: 1 IPS Don Bosco Currulao, Turbo Antioquia</p> <p><b>EDUCACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Cierres sociales 4</li></ul> <p>CTO 077 DE 2017 EDUARDO GHISAYS VITOLA de 4 sedes educativas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ESCUELA RURAL MIXTA DE ANGOSTURA en San Zenón</li><li>2. COLEGIO BACHILLERATO DE TRONCOSO SEDE ERM DE TRONCOSO en San Sebastián de Buenavista.</li><li>3. IET DEPARTAMENTAL ANDRES DIAS VENERO DE LEIVA SEDE ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS en San Sebastián de Buenavista.</li><li>4. IE SANTA TERESA de Aguachica Cesar.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acercamiento con Comunidad 2</li></ul> <p>Mesa de trabajo con comunidad Sede IE Pijiño del Carmen Mesa de trabajo con comunidad Sede ERM El Horno San Zenón.</p> <p><b>MOJANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comités de seguimiento 2</li></ul>
--	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Reunión de avance de los componentes social, socio predial y predial del Contrato N°140 de 2020 15 y 29 de septiembre de 2021.</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comités de seguimiento: 3</li> <li>1. Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca - 01/09/2021</li> <li>2. Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca - 08/09/2021</li> <li>3. Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca - 14/09/2021</li> </ul>
Octubre	<p>Política de Gestión Social: 32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de seguimiento: 8</li> <li>- Acercamiento con comunidad: 21</li> <li>- Cierres sociales educación: 2</li> <li>- Cierres sociales acueducto: 1</li> </ul> <p>VIVIENDA</p> <p>1. Acercamiento con Comunidad: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7/10/2021. Reunión Beneficiarios Proyecto Villa Campestre, Colón - Nariño</li> <li>Conceptos Sociales: 4</li> <li>• I-2021-005464 Concepto Social Beneficiarios Albán - Nariño</li> <li>• I-2021-005463 Concepto Social Beneficiarios La Pintada - Antioquia</li> <li>• I-2021-005462 Concepto Social Beneficiarios Útica - Cundinamarca</li> <li>• I-2021-005461 Concepto Social Beneficiarios Fundación - Magdalena</li> </ul> <p>2. Comités de Seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 05/10/2021. Seguimiento Contratos obras Nariño: 226/2018, 079/2019, 104/2019, 105/2019, 098/2019 y 109/2019.</li> <li>• 27/10/2021. Seguimiento Contrato 226 de 2018 - UT Techos Nariño.</li> </ul> <p>SALUD</p> <p>1. Comités de seguimiento: 3</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro de salud Don Bosco (2)</li> <li>• IPS La Gabarra (1)</li> </ul> <p>EDUCACIÓN</p> <p>1. Comités de seguimiento: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión con la CENS Energización de las Sedes San Antonio y Mixta No 1 En Gamarra Cesar.</li> </ul> <p>2. Cierres sociales 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre social Contrato FA-IC-I-S-107-2019 del contratista LOPECA SAS del municipio de Majagual Sucre, en donde se ejecutó la construcción de la sede: IE SAN JUAN BAUTISTA DE PIZA</li> <li>• Cierre Social Contrato 2016-CV-0026-14-LC002 del contratista Consorcio Constructores de Sucre del municipio de Sucre en el departamento de Sucre, en donde se ejecutó la construcción de la sede IE SAN IGNACIO DE LA GUARIPA SEDE PRINCIPAL.</li> </ul> <p>MOJANA</p> <p>1. Comités de seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 06/10/2021 y 13/10/2021 Reunión de avance del Contrato N°140 de 2020</li> </ul> <p>EQUIPO APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>1. Acercamiento con Comunidad: 16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19/10/2021. Verificación Socioeconómica Unidad Social Productiva SOTRANSCIC - Cicuco, Bolívar</li> <li>• 19/10/2021. Verificación Socioeconómica Unidad Social Productiva ASOLACARPBO - Cicuco, Bolívar</li> <li>• 20/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul>
--	--	---

		<p>Unidad Social Productiva ASOMOTOCICUCO - Cicuco, Bolívar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Unidad Social Productiva ASOTRESBO - Cicuco, Bolívar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva ASOPISCIBOL - Cicuco, Bolívar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva ASOGAPUB - Cicuco, Bolívar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21/10/2021. Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva COTEROS Y BRASEROS DEL PUERTO DE BODEGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva ASOVEBO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva ASOCICUCO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19/10/2021 Mesa de trabajo con ente territorial Mompox- Reunión Unidad Social Productiva COOPESTRAM</li> <li>• 20/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva COOPESTRAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva EAT ISLA GRANDE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva ASOGUIPAMAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva ASMOCAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva ACOMYATI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/10/2021 Verificación Socioeconómica</li> </ul> <p>Reunión Unidad Social Productiva ASOYATI</p> <p>ACUEDUCTO</p> <p>Cierres sociales: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre social del proyecto de Acueducto (Sevilla - Valle del Cauca)</li> </ul>
--	--	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Noviembre</p>	<p>1. Política de Gestión Social: 28</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de seguimiento: 8</li> <li>- Acercamiento con comunidad: 11</li> <li>- Cierres social vivienda: 1</li> <li>- Cierres social educación: 3</li> <li>- Cierres social acueducto: 2</li> <li>- Cierre social salud: 1</li> <li>- Cierre social Apropiación: 1</li> <li>- Plan de gestión vivienda: 1</li> </ul> <p>Reporte Plan de acción por sector</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Acercamiento con Comunidad: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29/11/2021. Socialización Comunitaria, Entrega de 16 viviendas en la Urbanización San Miguel FA-CD-I-S-202-2020 - María La Baja - Bolívar.</li> </ul> <p>Conceptos Sociales: 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I-2021-006051 Concepto Social Neiva Huila 18112021</li> <li>• I-2021-006077 Concepto Social Sabanalarga - Atlántico 18112021</li> <li>• I-2021-006099 Concepto Social Barranquilla - Atlántico 19112021</li> <li>• I-2021-006094 Alcance Concepto Social Neiva 1911202</li> <li>• I-2021-006225 Alcance Concepto Social Dosquebradas Risaralda 26112021</li> <li>• I-2021-006226 Alcance Concepto Social La Pintada - Antioquia 26112021</li> <li>• I-2021-006227 Alcance Concepto Social Tamalameque 26112021</li> <li>• I-2021-006228 Alcance Concepto Social Casabianca 26112021</li> <li>• I-2021-006272 Alcance Concepto</li> </ul>

		<p>Social Malambo 30112021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I-2021-006275 Alcance Concepto</li> </ul> <p>Social Zaragoza 30112021</p> <p>Cierres Sociales:1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre Gestión Social y Paz y Salvo Social PI URU1 URIBIA - GUAJIRA OZ COMFAGUAJIRA</li> </ul> <p>Planes de Gestión Social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Gestión Social proyecto de Vivienda Nuevo Achí – Contrato 153 de 2017. Achí – Bolívar.</li> </ul> <p>Comités de Seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>22/11/2021. Comité de seguimiento para reinicio de Actividades sociales en el proyecto de Vivienda Nuevo Achí – Contrato 153 de 2017. Achí – Bolívar. - Virtual</li> <li>26/11/2021. Comité de seguimiento para reinicio de Actividades sociales en el proyecto de Vivienda Nuevo Achí – Contrato 153 de 2017. Achí – Bolívar. - Virtual.</li> </ul> <p>SALUD</p> <p>Comités de seguimiento: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de gestión social Salud Puerto Tejada, 25/11/2021</li> <li>Comité de gestión social Salud Turbo-Currulao 25/11/2021</li> <li>Comité de gestión social Salud Guaranda 25/11/2021</li> <li>Comité de gestión social Salud La Vega, Cauca 29/11/2021</li> </ul> <p>Cierre social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción Hospital Gramalote, Norte de Santander</li> </ul> <p>EDUCACIÓN</p>
--	--	--

		<p>Comités de seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de Seguimiento Social Educación Magdalena 17-11-2021</li> <li>• Comité de Seguimiento Social Educación Bolívar y Cesar 17-11-2021</li> </ul> <p>Cierre Social del Sector Educación: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAZ Y SALVO SOCIAL CTO 092 DE 2018 EDUARDOÑO - Obras Complementarias - PTAR Colegio Camacho Carreño - Suratá - Santander.</li> <li>• Cierre social Contrato 2016-CV-0026-14-LC002 del contratista CONSORCIO CONSTRUCTORES DE SUCRE del municipio de Sucre, en donde se ejecutó la construcción de la siguiente sede: *IE SAN IGNACIO DE LA GUARIPA SEDE PRINCIPAL 04-11-2021</li> <li>• Cierre social y Paz y Salvo Social Contrato 076 DE 2017 del contratista CONSORCIO IE BOLÍVAR del departamento de Bolívar, en donde se ejecutó la construcción de las siguientes sedes:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CENTRO EDUCATIVO DE CORREA en el Municipio de María La Baja</li> <li>2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELVIRA LÓPEZ DE FACIOLINCE - SEDE PLATANAL</li> <li>3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYITAS - SEDE TABACO en el municipio de San Martín de Loba 09-11-2021.</li> </ol> </li> </ul> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES Cierre social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reactivar Panela Cauca - Contrato FA-CD-I-S- 334 de 2019</li> </ul> <p>ACUEDUCTO Cierre social: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo de la Cruz</li> <li>• Piedecuesta</li> </ul>
--	--	--



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Diciembre	<p>1. Política de Gestión Social: 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de seguimiento: 4</li> <li>- Acercamiento con comunidad: 4</li> <li>- Cierres social salud: 1</li> </ul> <p>VIVIENDA</p> <p>Conceptos Sociales: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I-2021-006353 Concepto Social Yondó - Antioquia 03122021</li> <li>• I-2021-006644 Concepto Social Valparaíso - Antioquia - Radicado 17122021</li> <li>• I-2021-006714 Concepto Social San Pablo y Cantagallo Bolívar 21122021</li> <li>• I-2021-006818 Concepto Social Ortega - Tolima 22122021</li> </ul> <p>SALUD</p> <p>Comités de seguimiento social: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de seguimiento Hospital de Puerto Tejada. 03-12-2021</li> <li>• Comité de seguimiento Hospital La Vega. 13-12-2021</li> </ul> <p>Cierre social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPS Centro de Salud La Gabarra - CONTRATO No. 230 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017/2013-CV-0046-17-S0418</li> </ul> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Comités de seguimiento social: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité De Seguimiento Social Achí y Guaranda 09-12-2021</li> <li>• Comité De Seguimiento Social Magdalena 10-12-2021</li> </ul>
--	-----------	--

## Bitácora de Seguimiento

<p>Seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizados</p>	<p>Enero</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos. En esta oportunidad – enero 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles de los sectores de Educación, Reactivación Económica y Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que otro espacio donde se reciben sugerencias por parte de la comunidad son las reuniones de ELS, este mes se reportaron 12. Cabe mencionar dentro de las oportunidades de mejora o sugerencias más reiterativas se encuentran: 1. Dar a conocer los proyectos que lleva a cabo el Fondo de Adaptación en las regiones y los Canales para responder PQRSF. 2. Continuar fortaleciendo las relaciones del Fondo con los Entes Territoriales haciendo mayor presencia en las Comunidades Locales. 3. Que continúe liderando obras en el Municipio bajo la misma disciplina y compromiso, ya que se han logrado buenos resultados. 4. Hacer seguimiento a los proyectos después de haber finalizado y que se siga apoyando al cafetero.</p>
	<p>Febrero</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos. En esta oportunidad – febrero 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles en el sector de Reactivación Económica. Además, cabe mencionar que desde este mes se empezaron a recibir sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, entre otros. Este mes se reporta 28 espacios donde se recibieron algún</p>

	<p>tipo de sugerencia/recomendación. Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de las obras/proyectos. 2. Comprometer al contratista a realizar los pagos puntuales a los trabajadores. 3. Generar espacios de articulación con la institucionalidad, para que los entes territoriales se hagan cargo de los proyectos desde el día 0. 4. Mejorar los canales de comunicación con las personas allegadas a los proyectos.</p>
<p>Marzo</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – marzo 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de salud, educación, agua y Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que en marzo se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, entre otros. Este mes se reportan 51 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Entregar las obras oportunamente debido a que se están presentando fuertes lluvias. 2 realizar próximas fases a los proyectos, para aumentar la cobertura del servicio de Agua. 3. Continuar periódicamente socializando la evolución de las obras. 4 vincular a más personas de las regiones para fortalecer las dinámicas económicas de las comunidades. 5. las últimas estrategias que se han tenido como la creación de la página de facebook, la elaboración de los videos</p>

	<p>y toda la parte tecnológica ha sido muy positiva, importante que se siga fortaleciendo y vinculando mucho más a la comunidad.</p>
Abril	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – abril 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles en el sector educación y Macroproyecto Canal del Dique. Además, cabe mencionar que en marzo se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, entre otros. Este mes se reportan 69 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Realizar pagos puntuales a trabajadores por parte de contratistas de obra. 2. Que se agilice y se cumpla con la entrega de las obras. 3. Articular todos los procesos con la institucionalidad municipal.</p>
Mayo	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – mayo 2021- no se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles. Sin embargo, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS,</p>

		<p>socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 38 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Cumplir con los acuerdos planteados durante el espacio de reunión. 2. Pago de los honorarios y liquidación de los trabajadores de la obra oportunamente por parte de los contratistas en territorio. 3. Garantizar la sostenibilidad de los proyectos a través de la articulación interinstitucional.</p>
	<p>Junio</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – JUNIO 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores agua, educación y, vivienda. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 16 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Socializar y cumplir con la fecha de finalización y entrega de los proyectos. 2. Pago de los honorarios y liquidación de los trabajadores de la obra oportunamente por parte de los contratistas en territorio. 3. Articulación con la comunidad para fomentar el adecuado desarrollo del proyecto, evitando información errónea y posibles conflictos.</p>

	<p>Julio</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – JULIO 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de educación, vivienda y Jarillón. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 46 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Socializar y cumplir con la fecha de finalización y entrega de los proyectos. 2. Pago de los honorarios y liquidación de los trabajadores de la obra oportunamente por parte de los contratistas en territorio. 3 enviar por WhatsApp fotografías del avance de la obra a los miembros del ELS</p>
	<p>Agosto</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – AGOSTO 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de educación, vivienda, reactivación y Jarillón. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de</p>

		<p>participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 35 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Retomar los recorridos de obra con miembros de ELS. 2. Cumplir con la entrega de los proyectos en los tiempos socializados. 3 Los integrantes del Equipo Local de Seguimiento sugieren seguir adelantando espacios de capacitación que aportan conocimientos para la comunidad en general.</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – SEPTIEMBRE 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de salud y vivienda. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, mesas de gestión interinstitucional, foros reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 32 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de algunas sugerencias las que más llaman la atención son: 1. Enviar soportes de avance de obra a los miembros del ELS semanalmente a los grupos de whatsapp. 2. Mantener actualizada la cartelera del servicio de atención al ciudadano. 3 Realizar visitas de atención</p>

		<p>al ciudadano domiciliarias para personas que tienen algún tipo de incapacidad.</p> <p>Este mes la Subgerencia implemento en el seguimiento mensual la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
Octubre		<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – OCTUBRE 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de, agua y macroproyecto Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, mesas de gestión interinstitucional, foros reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 32 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
Noviembre		<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p>



	<p>En esta oportunidad – NOVIEMBRE 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en un foro inicial de auditorías visibles del sector agua. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, mesas de gestión interinstitucional, foros reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 38 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora</p>
Diciembre	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – DICIEMBRE 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en un foro inicial de auditorías visibles del sector agua. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, mesas de gestión interinstitucional, foro inicial y final, reunión de ELS, mesas de gestión interinstitucional, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 47 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se</p>

	hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.
--	--

## Bitácora de Seguimiento


Estrategia del proceso de revocatoria de viviendas ejecutada (averiguaciones preliminares, cierres de investigación y acompañamientos sociales)	Enero	Se avanza en proyección de autos de averiguaciones preliminares de 90 nuevas aperturas, las cuales se tienen proyectado realizar sus diligencias de visitas a finales de mes de febrero de 2021, en el municipio de Mompox, Bolívar.
	Febrero	Para la estrategia de restitución de viviendas se reporta para el mes de febrero: 116 SOPORTES DE AVANCE – EN DETALLE ASÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte de 89 averiguaciones abiertas en lo que lleva del año 2021.</li> <li>• Se cerraron 27 averiguaciones, por lo que se carga su respectivo soporte de apertura y cierre.</li> <li>• La evidencia del tema social para el primer trimestre será reportado en el mes de marzo, debido a que en el mes de febrero no se realizaron visitas de campo.</li> </ul>
	Marzo	El informe da cuenta de que en virtud del alto componente social que por ley implementa en Fondo en la ejecución de sus proyectos y en cumplimiento a los lineamientos del PASRV, se brindó el acompañamiento social durante las diligencias de visitas programadas, las cuales fueron divididas en tres comisiones al Distrito de Mompós, de acuerdo a la tipificación realizada por el área jurídica con el fin de verificar el uso adecuado de 362 soluciones de vivienda y el cumplimiento de las normas que reglamentan la habitabilidad en las soluciones de viviendas asignadas por el Fondo Adaptación en la urbanización villas de Mompós, Mompós (Bolívar), dentro del marco del Programa Nacional de Vivienda.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	<p>Durante el mes de abril la Secretaría General con apoyo de la Subgerencia de Regiones, aperturó 231 averiguaciones preliminares dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio de Vivienda, en los municipios de El Zulia Norte de Santander en la Urbanización Portal de la Victoria (11 Viviendas), municipio de Cereté, Córdoba en la Urbanización la Florida 219 viviendas, y en el municipio de Moñitos Córdoba, en la urbanización el Progreso (1 vivienda).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Un Informe social El Zulia, Santander, dentro del marco de las averiguaciones preliminares se brindó por parte de la Subgerencia de Regiones, el acompañamiento social durante las diligencias de visitas programadas del entre el 22 y 23 de abril del 2021, con el fin de verificar el uso adecuado de 11 soluciones de vivienda en la urbanización Portal de la Victoria, asignadas por el Fondo Adaptación, dentro del marco del Programa Nacional de Vivienda, las cuales El día 03 de marzo de 2020, Comfenalco Santander, en oficio enviado a la Entidad con consecutivo FA-BGA-CTO-003-0036-2020, informó sobre las irregularidades del uso debido de las viviendas asignadas, en dicho informe reportó que en visita realizada el 19 de febrero de 2020, se identificaron 11 viviendas arrendadas.</li> </ul>
	Mayo	Informe social del proceso administrativo sancionatorio de revocatoria, se realizaron las visitas programadas por medio de los autos de apertura de averiguación preliminar, proferidos en el mes de abril, razón por lo cual, se reporta informe social de diligencias de visitas realizadas al municipio de Cereté, Córdoba del 03 al 08 de mayo.
	Junio	Apertura a una averiguación preliminar en el municipio de Yacuanquer, (Nariño) proyecto urbanización el Manzano.
	Julio	Acompañamiento social proceso de revocatorias de viviendas en visita realizada al municipio de Yacuanquer, nariño.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Agosto	No se presento avance en los indicadores de esta actividad para el mes de agosto, se esta adelantando tramites que permita reportar nuevos avances el próximo mes
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	En los indicadores específicos de la actividad no se han tenido nuevos avances, debido a que se han proferido 111 Autos de corrección de irregularidades del Procedimiento, todas del Distrito de Mompós.
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador



## 5.3 Área E: Gerencia - Comunicaciones



**Fondo Adaptación**

**Área/Portafolio: ÁREA E – GERENCIA**  
**Portafolio/Programa/Proyecto: COMUNICACIONES**

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación	Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	# 5	2800	700	700	700	700	2933
Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas 365 de la Entidad	Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía	# 5	11	2	2	2	5	12
Fortalecer la estrategia de comunicación interna para satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar	Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna	# 5	600	150	150	150	150	941

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

sentido de pertenencia y potencializar el trabajo en equipo	de la entidad							
Ejecutar institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015	# 5	12	3	3	3	3	12
Participar en las mesas de trabajo lideradas por el MHCP, para identificar acciones que permitan fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia	Mesas de trabajo para fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia	# 5	2	0	0	0	2	2
Participar en la celebración del día de la transparencia, de acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial	Participación en la celebración del día de la transparencia	# 5	100	0	0	0	100	100

## Bitácora de Seguimiento

Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	Enero	Durante el mes de enero se desarrolló la nueva estrategia de comunicación externa 2021 acorde con esta estrategia que busca posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó varias acciones relacionadas con la divulgación de información a través de comunicados de prensa, redes sociales y página web de la entidad.
---	-------	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>Así mismo, se socializó información noticiosa con medios regionales y nacionales para lograr un mayor alcance y se elaboró material audiovisual relacionado con las jornadas de entrega de proyectos. A continuación, se presentan los resultados alcanzados en cada una de las acciones durante el mes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Comunicados y boletines de prensa: 5</li> <li>* Impactos positivos en medios de comunicación: 60</li> <li>* Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video: 3</li> <li>* Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad: 141</li> <li>* Actualización de "En el Radar": 1</li> </ul>
	Febrero	<p>En desarrollo de la nueva estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021 y que busca posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó durante el mes de febrero varias acciones relacionadas con la divulgación de información a través de (7) comunicados de prensa, (168) mensajes en redes sociales y la actualización permanente de la página web de la entidad.</p> <p>Así mismo, se socializó información noticiosa con medios regionales y nacionales para logrando un impacto de (62) noticias positivas para el Fondo y se elaboró material audiovisual (6 videos) relacionados con las jornadas de entrega de proyectos.</p>
	Marzo	<p>Durante el mes de marzo, el Equipo de Comunicaciones realizó varias acciones, en cumplimiento de la estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021 y que</p>



	<p>busca posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables.</p> <p>En ese sentido, se redactaron y publicaron seis (6) comunicados de prensa, dos (2) crónicas, (156) mensajes en redes sociales y la actualización permanente de la página web de la entidad.</p> <p>Esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación logrando 30 impactos en medios regionales y locales con un free press de \$ 332.021.389. Así mismo, se elaboraron 4 videos y se realizaron 9 transmisiones en directo con el propósito de visibilizar los resultados de las intervenciones del Fondo en los siete proyectos y macroproyectos.</p>
Abril	<p>En el mes de abril y en cumplimiento de la estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021 el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó varias acciones con el propósito de mantener a la comunidad informada respecto a la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p> <p>En ese sentido, se redactaron y publicaron cuatro (4) comunicados de prensa, una (1) crónica, (63) mensajes en redes sociales y la actualización permanente de la página web de la entidad.</p> <p>Esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales para logrando un impacto de (31) noticias positivas y neutras y por último, se elaboraron (24) videos relacionados con el alcance y resultados de las intervenciones del Fondo en los siete proyectos y macroproyectos. Se adjunta informe con el detalle de los resultados y las evidencias.</p>

<p>Mayo</p>	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021, durante el mes de mayo el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó varias acciones con el propósito de mantener a la comunidad informada respecto a la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p> <p>En ese sentido, se redactaron y publicaron un (1) comunicado de prensa, dos (2) crónicas, (9) mensajes en redes sociales y se realizó la actualización de la sección "En el Radar". Esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (92) noticias positivas y neutras y, por último, se elaboraron seis (6) videos relacionados con el alcance y resultados de las intervenciones del Fondo en los siete proyectos y macroproyectos.</p>
<p>Junio</p>	<p>En el mes de junio el Equipo de Trabajo de Comunicaciones desarrolló varias acciones en cumplimiento de la estrategia de comunicaciones externa, que tiene como objetivo mantener informada a la comunidad respecto a la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto. En ese sentido, se redactaron y publicaron tres (3) comunicados de prensa y (62) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (83) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se apoyó en la transmisión de una audiencia y se realizaron (4) videos relacionados con la gestión del Fondo para redes sociales. Por último, se realizó la actualización de la sección "En el Radar".</p>
<p>Julio</p>	<p>En cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia de comunicaciones, durante el mes de julio el Equipo de Trabajo ejecutó acciones enfocadas a mantener informada a la comunidad respecto al avance de los proyectos y la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p>

		<p>Los resultados de esas acciones son: redacción y publicación de trece (13) comunicados de prensa y (161) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (79) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se apoyó en la transmisión de una (1) audiencia del macroproyecto Gramalote y se realizaron (13) videos relacionados con la gestión del Fondo que se publicaron en redes sociales.</p>
	Agosto	<p>Los resultados de esas acciones son: redacción y publicación de cinco (5) comunicados de prensa y (141) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (146) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron ocho (8) galerías fotográficas y se realizaron ocho (8) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
	Septiembre	<p>En cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia de comunicación externa, durante el mes de septiembre el Equipo de Trabajo de Comunicaciones ejecutó varias acciones enfocadas en la divulgación de información relacionada con los avances de los proyectos y la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto, con el objetivo de mantener informados a los beneficiarios y a la comunidad en general.</p> <p>Los resultados de esas acciones son: redacción y publicación de once (11) comunicados de prensa y (117) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (290) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron ocho (8) galerías fotográficas y se realizaron doce (12) videos que se</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.
	Octubre	<p>En el mes de octubre y de acuerdo con las acciones establecidas dentro de la estrategia de comunicación externa, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones desarrolló las siguientes actividades:</p> <p>Redacción y publicación de ocho (8) comunicados de prensa y (151) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (86) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron cinco (5) galerías fotográficas y se realizaron doce (12) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
	Noviembre	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación externa, durante el mes de noviembre el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó varias acciones con el propósito de mantener a la comunidad informada respecto a la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p> <p>En ese sentido se adelantó la redacción y publicación de seis (6) comunicados de prensa y (138) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (86) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se realizaron diecinueve (19) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
	Diciembre	En diciembre el Equipo de Trabajo de Comunicaciones realizó varias acciones en

		<p>cumplimiento de la estrategia de comunicación externa con el propósito de garantizar que, beneficiarios y ciudadanía en general, tengan acceso a información relacionada con la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p> <p>Para el cumplimiento de este objetivo, se redactaron y publicaron siete (7) comunicados de prensa y (132) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (106) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se realizaron (11) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

<p>Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía</p>	<p>Enero</p>	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
	<p>Febrero</p>	<p>En cumplimiento de la estrategia rendición de cuentas 365 y las actividades propuestas en el cronograma de rendición de cuentas, que está disponible para la ciudadanía en la página web en el espacio Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el mes de febrero el E.T. de Comunicaciones realizó la transmisión de #ElFondoResponde.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>Como parte de la estrategia de rendición de cuentas 365 y de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de marzo se realizó la transmisión en directo de #ElFondoResponde. Durante este encuentro denominado "En la educación está el futuro", el gerente del Fondo, Edgar Ortiz, interactuó con los rectores de instituciones educativas entregadas por el Fondo en los departamentos de Chocó, Nariño, Córdoba y</p>

	<p>Cauca. En desarrollo de esta charla los docentes expresaron sus inquietudes y compartieron con la comunidad sus experiencias durante el proceso de ejecución y entrega de los proyectos de infraestructura de los que se beneficia actualmente la comunidad educativa a su cargo. Así mismo, el gerente entregó un balance de los resultados obtenidos por la entidad en los dos últimos años en materia de inversión en infraestructura</p>
Abril	Sin registro de avance en el indicador
Mayo	Sin registro de avance en el indicador
Junio	Sin registro de avance en el indicador
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	<p>Durante el mes de agosto, en cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que tiene como objetivo informar de manera permanente sobre los resultados en la gestión de la Entidad, el Equipo de Comunicaciones desarrolló las siguientes acciones:</p> <p>Rendición de cuentas interna: Con el objetivo de mantener a los colaboradores informados respecto a la gestión y avance de los proyectos ejecutados por la Entidad, se elaboró contenido que se publica a través de las cinco (5) pantallas digitales ubicadas en las instalaciones del Fondo:</p> <p>Visitas técnicas a proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento al macroproyecto de Gramalote.</li> <li>- Seguimiento a los avances de las obras de infraestructura hospitalaria terminadas para el corregimiento de La Gabarra en Tibú, Norte de Santander.</li> <li>- Visita técnica para validar las condiciones de</li> </ul>

	<p>obra hospitalaria, como parte del proceso de entrega del Hospital Cincuentenario de Puerto Tejada, Cauca.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Visita de preparación para el reinicio de las obras de protección del municipio de Santa Lucía, Atlántico, del Macroproyecto Canal del Dique.</li><li>- Reunión de la subgerente de Proyectos con el secretario de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Cúcuta y @AKCucuta para trazar hoja de ruta y avanzar en el proceso de entrega de rehabilitación del acueducto Sector Canoitas corregimiento de San Pedro.</li><li>- Participación del subgerente de Riesgos en la reunión de seguimiento a los compromisos del Gobierno frente a los proyectos que ejecuta en La Mojana</li><li>- Primera piedra en la urbanización Las Gardenias en Uribia, La Guajira</li><li>- Visita para verificar el avance de las 68 viviendas en Tamalameque, Cesar, que beneficiarán a 272 personas afectadas en la ola invernal.</li></ul> <p>Entrega de proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tres instituciones educativas en La Guajira</li><li>- 80 apartamentos en Jarillón de Cali</li><li>- 22 viviendas en el municipio de Panqueba, Boyacá</li><li>- Jornada de cierre del proyecto Reactivar Panela Cauca</li></ul> <p>Carteleras digitales disponibles en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CtzcbzKpRpyX1Z8u_BZLcMOIRAL-qzoN?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1CtzcbzKpRpyX1Z8u_BZLcMOIRAL-qzoN?usp=sharing</a></p> <p>Rendición de cuentas externa:</p> <p>Esa misma información fue replicada en las redes sociales de la entidad para llegar al público externo.</p> <p>Twitter: <a href="https://twitter.com/Fondoadaptacion">https://twitter.com/Fondoadaptacion</a></p>
--	--

		<p>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/fondoadap">https://www.facebook.com/fondoadap</a>          Instagram:  <a href="https://www.instagram.com/fondoadaptacion/">https://www.instagram.com/fondoadaptacion/</a></p>
Septiembre	e	<p>En septiembre y en desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que tiene como objetivo informar de manera permanente sobre los resultados en la gestión de la Entidad, el Equipo de Comunicaciones desarrolló las siguientes acciones:</p> <p>Rendición de cuentas interna:          Con el objetivo de mantener a los colaboradores informados respecto a la gestión y avance de los proyectos ejecutados por la Entidad, se elaboró contenido que se publica a través de las cinco (5) pantallas digitales ubicadas en las instalaciones del Fondo:</p> <p>Visitas técnicas a proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento al macroproyecto de Gramalote.</li> <li>- Visita de la gerente a las obras en el departamento de Atlántico</li> <li>- Reunión del subgerente de Riesgos con alcaldes de Nariño para seguimiento a proyectos</li> <li>- Recorrido a las obras del Canal del Dique con las alcaldías de San Cristóbal y San Estanislao.</li> <li>- Reunión con la gobernación de Magdalena y las operadoras de energía Afinia y Air-E y las alcaldías para darle celeridad a los procesos de energización de las instituciones educativas de los municipios de Concordia, Remolino, Zona Bananera, Plato y Pedraza.</li> <li>- Reunión con el alcalde de Concordia, Magdalena, Eliseo José Barraza, con quien definiremos el reinicio de las obras de la Escuela Rural Mixta Bellavista.</li> <li>- La gerente del Fondo Adaptación anunció un plan de choque que incluye la "pagatón" a todos los</li> </ul>



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>contratistas que cumplan con los tiempos de ejecución de las obras</p> <p>Entrega de proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de dos instituciones educativas en Bolívar (La Chapetona y Pinillos)</li> <li>- 120 apartamentos en Jarillón de Cali</li> <li>- 14 viviendas en Turbo, Antioquia</li> <li>- Acueducto de Linares, Nariño</li> <li>- Entrega de viviendas en María la Baja</li> </ul> <p>Carteleras digitales disponibles en:  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IaH0JIuH_jxCdWI9Z7fDBmNRnK_8txp_?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IaH0JIuH_jxCdWI9Z7fDBmNRnK_8txp_?usp=sharing</a></p>
Octubre	<p>Como parte de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que tiene como objetivo informar de manera permanente sobre los resultados en la gestión de la Entidad a través de varias acciones como la publicación de comunicados de prensa, mensajes en redes sociales y actualización de información en la página web, el Equipo de Comunicaciones desarrolló las siguientes acciones:</p> <p>Rendición de cuentas interna: divulgación de contenido relacionado con la gestión de la entidad y avance de proyectos en ejecución en las cinco pantallas digitales de la entidad.</p> <p>Rendición de cuentas externa: publicación de contenido en redes sociales</p> <p>Audiencia pública de Rendición de Cuentas: elaboración del informe de gestión de octubre 2020 a septiembre 2021</p>
Noviembre	<p>Como parte de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, durante el mes de noviembre el equipo de Comunicaciones publicó contenido relacionado con los resultados de la gestión de la Entidad a través de varios canales como la publicación de comunicados de prensa, mensajes</p>

		<p>en redes sociales, actualización de información en la página web y actualización de las carteleras digitales internas.</p> <p>Durante el mes de noviembre y como parte de la etapa de alistamiento para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, el equipo de comunicaciones publicó el informe de gestión correspondiente a la vigencia noviembre 2020 a septiembre 2021.</p> <p>Así mismo, se creó un espacio en la web para publicar la información y material relacionado con la Rendición de Cuentas</p>
	<p>Diciembre</p>	<p>Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la etapa de alistamiento se realizó la encuesta previa, se publicó el informe de gestión, se invitó a la comunidad a participar enviando sus inquietudes, se socializaron los temas que serían tratados en la jornada que se llevó a cabo el pasado 2 de diciembre en el municipio de Soledad (Atlántico) y que contó con la participación del equipo directivo del Fondo, Control Interno, autoridades locales, beneficiarios, públicos de interés y comunidad en general.</p> <p>La urbanización Jade I fue el escenario escogido por el Equipo de Trabajo de Comunicaciones para realizar el montaje de la Audiencia, debido a que reducía los costos y facilitaba el acceso a un mayor número de beneficiarios directos de los proyectos que ejecuta la entidad en el departamento de Atlántico.</p> <p>Resultados de la participación en la Audiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistentes Presenciales: 198</li> <li>• Asistentes vía streaming: 400</li> <li>• Encuesta previa a la rendición: 85</li> <li>• Encuestas de satisfacción presencial: 59</li> <li>• Encuestas de satisfacción virtual: 112</li> </ul>

## Bitácora de Seguimiento

<p>Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad</p>	<p>Enero</p>	<p>El equipo de comunicaciones ejecuta la estrategia interna que busca satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, mantener comunicado a los equipos de trabajo, así como generar unidad y sentido de pertenencia al interior del Fondo Adaptación. En el desarrollo de esa estrategia se gestionan actividades como el fortalecimiento de canales, creación de contenido, diseño de piezas informativas, generación de espacios de diálogo y ejecución de campañas.</p> <p>Durante el mes de enero se desarrollaron acciones para cumplir con este propósito, que se reflejan en los siguientes resultados: 39 piezas de comunicación interna, 2 Campañas de promoción y divulgación interna, 1 actividad con los colaboradores y el fortalecimiento de canales internos reflejado en 2 emisiones del noticiero Somos Fondo y actualización y fortalecimiento de AdaptaNET (14 slides diseñados y publicados y 6 notas informativas en la intranet)</p>
	<p>Febrero</p>	<p>El equipo de comunicaciones desarrolla la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. En este propósito se trabaja de manera conjunta con los diferentes equipos de trabajo para identificar oportunidades de comunicación y se realizan acciones enfocadas a mantener informada a toda la entidad de los objetivos estratégicos y las actividades institucionales.</p> <p>En el mes de enero se planearon y desarrollaron 42 piezas de comunicación, se realizó una actividad de diálogo con los colaboradores, 1 emisión del noticiero Somos Fondo, 7 cápsulas informativas, 14 slides y 7 notas para la intranet y 2 campañas de comunicación.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Marzo	Durante el mes de marzo, el equipo de comunicaciones ejecutó varias acciones con el propósito de dar cumplimiento a la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. En ese sentido, se identificaron los temas relevantes y se establecieron los canales para su difusión logrando en el mes de marzo la publicación de 50 piezas de comunicación, se realizaron 8 cápsulas informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 7 slides y 8 notas informativas y se ejecutaron dos campañas dentro de la estrategia denominada Campana.
	Abril	En cumplimiento de la estrategia de comunicación interna, durante el mes de abril el equipo de comunicaciones ejecutó varias acciones con el propósito de satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. Durante este periodo se elaboraron y publicaron de 65 piezas de comunicación, se realizaron 7 cápsulas informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 10 slides y 6 notas informativas y se publicaron dos Campana de logros y se diseñaron y publicaron 7 piezas como parte de las campañas denominadas "Cuidándote nos cuidamos todos" y "Juntos somos más fuertes". Se adjunta informe con el detalle de las actividades y las evidencias.
	Mayo	En mayo, el equipo de comunicaciones elaboró y publicó 98 piezas informativas con el propósito de satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral.

		<p>Las piezas elaboradas corresponden a: 70 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 10 cápsulas informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 5 slides y 7 notas informativas y se publicó una (1) Campana de logros. Se diseñaron y publicaron 4 piezas como parte de las campañas denominadas "Cuidándote nos cuidamos todos" y "Juntos somos más fuertes". Así mismo, se hizo la revisión de (1) material institucional de los proyectos de Vivienda en Málaga y Guaca (Santander).</p>
Junio		<p>Como parte de la estrategia de comunicación interna, en el mes de junio el equipo de comunicaciones diseñó y publicó 79 piezas informativas con contenido relevante para mantener informados a los colaboradores de temas como: actualización de formatos, información relacionada con los protocolos de bioseguridad para el regreso a las oficinas, procedimientos y demás temas indispensables para el desarrollo de las actividades.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 59 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 2 cápsulas informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 6 slides y 7 notas informativas. Así mismo, se diseñaron y publicaron 5 piezas como parte de las campañas denominadas "Cuidándote nos cuidamos todos" y "Juntos somos más fuertes".</p>
Julio		<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación interna, en julio el equipo de comunicaciones diseñó y publicó 84 piezas informativas con el objetivo de mantener informados a los colaboradores de temas como: las capacitaciones de los sistemas de Infodoc, PSA y SIFA, el proceso para autorizar el ingreso de visitantes a las oficinas, socialización del formato al seguimiento de compromisos del personal de planta, instrucciones para el trabajo en casa y actualización de formatos, entre otros. El material gráfico corresponde a: 51 mailings para</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 6 cápsulas informativas Somos Fondo y se actualizó la intranet con 10 slides y 9 notas informativas. Así mismo, se diseñaron y publicaron 4 piezas como parte de la campaña "Cuidándote nos cuidamos todos".</p>
Agosto	<p>En agosto el equipo de comunicaciones diseñó y publicó 103 piezas informativas como parte de las acciones definidas dentro de la estrategia de comunicación interna que busca mantener informados a los colaboradores de temas como: el nuevo organigrama, horario de cierre de la oficina, portabilidad de la tarjeta de acceso a las oficinas, pausas activas, capacitaciones, socialización de formatos, entre otros. El material gráfico corresponde a: 73 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 1 cápsula informativa Somos Fondo, 4 videos de los ejercicios de pausas activas, se actualizó la intranet con 11 slides y 7 notas informativas. Así mismo, se diseñaron y publicaron 1 pieza como parte de la campaña "Cuidándote nos cuidamos todos".</p>
Septiembre	<p>Como parte de la estrategia de comunicación interna, durante el mes de septiembre de 2021 el E.T. de Trabajo de Comunicaciones diseñó y publicó 93 piezas informativas con el propósito de mantener informados a los colaboradores de temas como: capacitaciones, socialización de formatos y circulares, plazos de radicación, pago retroactivo a funcionarios, entre otros. El material gráfico corresponde a: 66 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 4 videos internos (publicados en pantallas), se actualizó la intranet con 9 slides y 6 notas informativas. Así mismo, se publicó 4 piezas como parte de la campaña "Cuidándote nos cuidamos todos" (publicados en pantallas) y se realizaron 4 actualizaciones de pantallas con información relacionada con los resultados y la</p>

		gestión del Fondo.
	Octubre	<p>En el mes de octubre y como parte de la estrategia de comunicación interna que tiene como propósito mantener informados a los colaboradores de temas como: capacitaciones, actividades internas, socialización de formatos y circulares, plazos de radicación, resoluciones y conmemoración de fechas especiales, entre otros, el E.T. de Trabajo de Comunicaciones diseñó y publicó 68 piezas informativas.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 40 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 7 videos internos (publicados en pantallas), se actualizó la intranet con 7 slides y 6 notas informativas. Así mismo, se publicó 4 piezas como parte de la campaña "Cuidándote nos cuidamos todos" (publicados en pantallas) y se realizaron 4 actualizaciones de pantallas con información relacionada con los resultados y la gestión del Fondo.</p>
	Noviembre	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación interna que busca satisfacer las necesidades de información de los colaboradores y mantenerlos informados de temas como: capacitaciones, actividades internas, socialización de formatos y circulares, plazos de radicación, resoluciones y conmemoración de fechas especiales, entre otros, el E.T. de Trabajo de Comunicaciones adelantó varias acciones que comprenden el envío de mailings masivos y la actualización de canales internos. En ese sentido se diseñaron y publicaron 57 piezas informativas.</p> <p>Este material gráfico e informativo corresponde a: 37 mailings en los que se socializaron formatos, circulares, lineamientos, planes de bienestar y actividades internas, 2 videos internos (publicados en pantallas), se actualizó la intranet con 6 slides y 6 notas informativas. Así mismo, se publicaron 3</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		piezas como parte de la campaña "Cuidándote nos cuidamos todos" (publicados en pantallas) y se realizaron 3 actualizaciones de pantallas con información relacionada con la gestión de la entidad y el avance de proyectos.
	Diciembre	Durante el mes de diciembre el E.T. de Comunicaciones elaboró 45 piezas informativas como parte de las acciones que se desarrollan en cumplimiento de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información de los colaboradores y mantenerlos informados de temas como: lineamientos para el cierre financiero del año 2021, actividades internas, socialización de formatos y circulares, plazos de radicación, resoluciones y conmemoración de fechas especiales, entre otros. El material gráfico, que se envió a través del correo institucional, corresponde a: 28 mailings en los que se socializaron formatos, circulares, lineamientos, planes de bienestar y actividades internas, 2 videos internos, se actualizó la intranet con 8 slides y 7 notas informativas.

## Bitácora de Seguimiento

Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015	Enero	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de enero se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p>
---	-------	--



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de enero se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3pP0ZUD">https://bit.ly/3pP0ZUD</a></p>
Febrero	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de febrero se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de febrero así como los enlaces de consulta respectivos para cada unos de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3reuLT7">https://bit.ly/3reuLT7</a></p>
Marzo	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de marzo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de marzo se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de marzo así como los enlaces de consulta respectivos para cada unos de los 53 ítems</p>

	<p>se encuentra disponible en el siguiente enlace:  <a href="https://bit.ly/39TmrSp">https://bit.ly/39TmrSp</a></p>
Abril	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de abril se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de abril se encuentra disponible en el siguiente enlace:  <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de abril así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace:  <a href="https://bit.ly/3uoqKnu">https://bit.ly/3uoqKnu</a></p>
Mayo	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de mayo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de mayo se encuentra disponible en el siguiente enlace:  <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de mayo así como los enlaces de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>consulta respectivos para cada unos de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3uGOhsp">https://bit.ly/3uGOhsp</a></p>
	Junio	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de junio se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de junio se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de junio así como los enlaces de consulta respectivos para cada unos de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3wkiJcZ">https://bit.ly/3wkiJcZ</a></p>
	Julio	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de julio se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de julio se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de julio así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3lpIyH">https://bit.ly/3lpIyH</a></p>
Agosto	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de agosto se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de agosto se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de agosto así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3n1Yq2D">https://bit.ly/3n1Yq2D</a></p>
Septiembre	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de septiembre se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de septiembre se encuentra disponible en el siguiente</p>

		<p>enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de septiembre así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3F2MC6W">https://bit.ly/3F2MC6W</a></p>
<p>Octubre</p>		<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de octubre se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de octubre se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de octubre así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3q4X20K">https://bit.ly/3q4X20K</a></p> <p>De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos, se realiza la implementación de las secciones de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" y "Participa".</p> <p>1. Se ajusta el espacio de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" incluyendo la</p>

		<p>información solicitada y realizando su distribución acorde a lo indicado. Disponible en:  <a href="https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/transparencia.html">https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/transparencia.html</a></p> <p>Se crea el espacio denominado "Participa", donde se presentan los mecanismos de participación a la ciudadanía. Disponible en:  <a href="https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/participa.html">https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/participa.html</a></p>
<p>Noviembre</p>	<p>e</p>	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de noviembre se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de noviembre se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de noviembre así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3DrcBmx">https://bit.ly/3DrcBmx</a></p>
<p>Diciembre</p>		<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de diciembre se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de diciembre se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3rhW8vi">https://bit.ly/3rhW8vi</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de diciembre así como los enlaces de consulta respectivos para cada unos de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3nh5oQF">https://bit.ly/3nh5oQF</a></p>
--	--	---

## Bitácora de Seguimiento


Mesas de trabajo para fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	En el evento del día de la Transparencia, organizado por el Ministerio de Hacienda, asistieron varios funcionarios como evidencia la interacción que hicieron a través de la plataforma de YouTube.

## Bitácora de Seguimiento

Participación en la celebración del día de la transparencia	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	En la primera mesa sectorial de Política Transparencia y Participación Ciudadana que tuvo lugar el pasado 2 de agosto de 2021, asistió la funcionaria Stefanie Matiz en representación del equipo de Trabajo de comunicaciones del Fondo Adaptación.

Cumplimiento 2022/01/17	Avance 2022/01/17





## 5.4 Área F: Oficina de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Arquitectura Organizacional vista desde los procesos, los y la tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCUIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS y GOBIERNO DIGITAL, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



**Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**  
**Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar la Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG)*	Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	# 3	100	0	40	0	60	100
Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del FURAG de la vigencia 2020	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	# 3	1	0	0	0	1	1
Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación	Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	# 3	2	0	0	0	2	2

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	# 6	100	0	50	0	50	100
Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos	Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	# 6	100	0	50	0	50	100

## Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se realizan la presentación de las actividades de la vigencia 2021 para la gestión de conocimiento de la entidad, la cual es aprobada por el comité de gerencia, de la misma manera se da inicio a la realización de herramientas para la captura de información, estructuración y publicación de conocimientos que materialicen la estrategia.
	Abril	<p>Para la vigencia 2021 se tiene previsto un plan de trabajo que incluye tres componentes a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrevistas a grupos focales: Se definieron los exfuncionarios a quienes se va a invitar a participar en la experiencia, se adelantó el diseño de las preguntas para las entrevistas, y se adelantan los contactos iniciales para asegurar su participación.</li> <li>2. Formulario de captura de conocimiento: Se adelanta la adquisición de conocimiento estructurado por parte de funcionarios que están en el proceso de abandonar la Entidad a partir de un formulario en línea el cual evita la fuga de capital de conocimiento, a la fecha se cuenta con tres (3) registros completos que empiezan a mostrar algunas líneas de tendencia según el análisis de datos.</li> </ol>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		3.Concurso gestión con valor: Se aprueban las etapas del documento que nos va a permitir estructurar el conocimiento tácito de las diferentes dependencias de la Entidad para su posterior puesta en marcha Todas estas acciones se encuentran aprobadas por el comité estratégico de la Entidad.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	Junio	Se adelanta la estrategia de gestión de conocimiento con el lanzamiento del concurso "gestión con valor" a todos los funcionarios y contratistas el cual pretende capturar, estructurar y compartir el conocimiento tácito de la Entidad; de la misma manera se adelanta la captura y estructuración de conocimiento de funcionarios y contratistas que por diferentes motivos se han retirado de la Entidad.
	Julio	La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento en cumplimiento del objetivo estratégico número 3 viene adelantando la estrategia de gestión de conocimiento evitando la fuga de conocimiento de la Entidad mediante la captura de datos por parte de funcionarios y contratistas que se han retirado durante el periodo de transición de gerencia mediante a los formularios electrónicos 2-CVC-F-04 y 2-CVC-F-05 los cuales son de obligatorio diligenciamiento; a la fecha se han realizado 38 registros los cuales se analizarán y tabularán durante el tercer trimestre de la vigencia.
	Agosto	La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento en cumplimiento del objetivo estratégico número 3 viene adelantando la estrategia de gestión de conocimiento evitando su fuga de la Entidad mediante al análisis de los datos consignados por parte de funcionarios y contratistas que se han retirado con corte al mes de agosto de 2021.
	Septiembr	La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	e	en cumplimiento del objetivo estratégico número 3 viene adelantando la estrategia de gestión de conocimiento evitando su fuga de la Entidad mediante al análisis de los datos consignados por parte de funcionarios y contratistas que se han retirado con corte al mes de septiembre de 2021, de la misma manera continua el concurso gestión con valor el cual pretende captura información de manera estructurada de lecciones aprendidas y buenas prácticas de los proyectos en al Entidad, también se adelantan comunicaciones con Función Pública para integrar la Entidad a las redes institucionales que se manejan en la página web de dicha Entidad.
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento en cumplimiento del objetivo estratégico número 3 adelantó la estrategia de gestión de conocimiento evitando su fuga de la Entidad mediante al análisis de los datos consignados por parte de funcionarios y contratistas que se han retirado durante la vigencia 2021, de la misma manera desarrolló el concurso "Gestión con valor" el cual capturó información de manera estructurada de lecciones aprendidas y buenas prácticas de los proyectos en al Entidad, también se adelantaron comunicaciones con Función Pública para integrar la Entidad a las redes institucionales que se manejan en la página web de dicha Entidad.

## Bitácora de Seguimiento

Análisis de los resultados obtenidos en la medición del	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Marzo	Se realizó el diligenciamiento del Formulario único reporte de Avances de la Gestión cumpliendo con los tiempos establecidos por la Función Pública para dicha aplicación.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	De acuerdo con los resultados publicados por la Función Pública en el Índice de Desempeño Institucional del último año y resultado de las transformaciones internas la entidad alcanzó 94.5 puntos sobre 100, puntaje superior al promedio de las entidades del orden nacional que estuvieron en el rango promedio de los 82.9 puntos, y también con relación al promedio de las entidades del sector hacienda que estuvieron en 88.4 puntos. En particular en la política de Gestión de Conocimiento e Innovación la entidad obtuvo un puntaje de 98%, 12 puntos por encima del promedio obtenido en el año inmediatamente anterior.
	Junio	Se viene trabajando en la estructuración del plan de acción que permita obtener, mejores resultados en la próxima medición.  Este plan fue puesto a consideración y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad.
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	La oficina Asesora de planeación y Cumplimiento realizó el análisis a los resultados obtenidos en FURAG para la vigencia 2020 donde se destacan los siguientes aspectos: -El Fondo Adaptación termina con una calificación del 94,2 % lo cual la sitúa como la quinta mejor entidad -En conjunto con Función Pública y las directrices emitidas, se establece un plan de mejora el cual garantiza resultados para el último trimestre de 2021 lo cual la posicionaría en el top 3 de las mejores entidades del sector.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se asiste a la primera Mesa Sector Hacienda-Políticas Talento Humano e Integridad-Gestión del Conocimiento e Innovación el 26 de febrero de 2021.
	Abril	Se asiste a la primera mesa de líderes sectoriales de talento humano y gestión de conocimiento
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se asiste a las mesa sectoriales de gestión de conocimiento tecnología e innovación presididas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptando y cumpliendo los compromisos impartidos
	Julio	La Oficina Asesora de Planeación ha asistido a las dos mesas sectoriales de gestión de conocimiento organizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dando por cumplida al 100% este indicador para la vigencia 2021
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
Septiembre	Sin registro de avance en el indicador	

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	La Oficina Asesora de Planeación ha asistido a las dos mesas sectoriales de gestión de conocimiento organizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dando por cumplida al 100% este indicador para la vigencia 2021

## Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Se actualizan el macroproceso de talento humano al incluir el proceso de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Se articula la política de SG-SST con los procesos de la Entidad.</p> <p>Se crean formatos de trazabilidad de documentos en la pirámide documental de la Entidad.</p> <p>Se actualizan los documentos de apoyo a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.</p>
	Abril	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. 1. a la fecha se han analizado e incorporado al SGC 34



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		tipos documentales 2. Se Incluyó el proceso de SG-SST dentro del macroproceso de talento humano 3. Se elaboró el repositorio documental para los indicadores de procesos de la Entidad 4. Se actualizaron las definiciones de la pirámide documental de la Entidad 5. Se actualizaron los indicadores de Gestión financiera
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	Junio	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. 1. a la fecha se han analizado e incorporado al SGC 14 registros, 20 tipos documentales como guías, manuales y lineamientos así como la incorporación a la intranet de la Batería de indicadores de la Entidad
	Julio	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte la Oficina Asesora de Planeación en conjunto secretaría general y el equipo de trabajo de comunicaciones se encuentra rediseñando el mapa de procesos de la Entidad donde se pretende darle un enfoque más ágil y que se articule de una

		manera más eficiente a los requerimientos y retos que presenta la nueva gerencia de la Entidad.
	Agosto	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte la se rediseña el mapa de procesos de la Entidad dándole un enfoque más dinámico que permite una mayor lectura y facilidad al usuario final articulándose con los requerimientos de la gerencia frente al nuevo enfoque institucional. De la misma manera se han venido adelantando reuniones con el equipo de trabajo de gestión financiera revisando la pertinencia de las caracterizaciones que se encuentran en la actualidad al interior del Sistema de Gestión de Calidad.
	Septiembre	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte la se rediseña el mapa de procesos de la Entidad a nivel de procesos dándole un enfoque más dinámico que permite una mayor lectura y facilidad al usuario final articulándose con los requerimientos de la gerencia frente al nuevo enfoque institucional.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		El resultado de la gestión por procesos para todo el trimestre arroja 71 tipos documentales actualizados entre registros, documentos (lineamientos, manuales y guías), caracterizaciones, flujogramas, normogramas e indicadores.
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	<p>El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte se incorporan los procesos y procedimientos de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>El resultado de la gestión por procesos para todo el trimestre arroja 24 tipos documentales actualizados entre registros, documentos (lineamientos, manuales y guías), caracterizaciones, flujogramas, normogramas e indicadores.</p>

## Bitácora de Seguimiento

Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el primer trimestre de 2021 la Oficina de Planeación realizó diferentes actividades que

		<p>permiten dar un avance frente a la ejecución de la estrategia de gestión de riesgos, entre las cuales se incluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En el Comité de Control Interno de marzo se presentó a los miembros del comité tres temas: - Riesgos materializados en el 2020, con el fin de generar acciones que eviten que esta situación se vuelva a repetir. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se presentó una propuesta de los riesgos de seguridad digital, la cual fue aprobada.</li> <li>- De acuerdo con el seguimiento anual a la gestión de riesgos que la Oficina de Planeación lidera, se presentó al Comité una propuesta para la ejecución del seguimiento, la cual finaliza con un taller de riesgos que se espera realizar durante el segundo trimestre del 2021</li> </ul> </li> <li>2. En el Consejo Directivo de marzo se presentó un avance del Plan de Acción con corte al 28 de febrero de 2021, en donde se incluyó la identificación de riesgos respecto a posibles incumplimientos de las metas del Plan de Acción programadas, con el fin de establecer acciones para la mitigación de estos riesgos.</li> </ol>
Abril		<p>La Oficina de Planeación y Cumplimiento coordinó con todos los responsables, el proceso de seguimiento y monitoreo de los riesgos institucionales de la Entidad, a través del diligenciamiento del instrumento Lista de Chequeo, en donde anualmente cada responsable debe validar que la información relacionada en la matriz de riesgos institucionales (causas, consecuencias, evaluación del riesgo inherente y residual, controles, entre otros) corresponda con la actualidad de los procesos. Esta propuesta de ajustes se terminará de revisar y aprobar en el</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


	<p>Comité Institucional de Control Interno programado para mayo.</p> <p>Por otra parte, se realizó el seguimiento cuatrimestral a los cinco riesgos de corrupción, en donde se evidenció que en este periodo no se ha materializado ningún riesgo de este tipo. Los resultados en detalle del seguimiento se encuentran en el Informe de seguimiento publicado en la página web de la Entidad.</p>
Mayo	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado a través del instrumento lista de chequeo por cada uno de los responsables en los equipos respecto a la gestión de riesgos, el 11 de mayo se presentó al Comité de Control Interno la propuesta de ajustes en la Matriz de Riesgos Institucional en donde se validaron en detalle los ajustes propuestos en materia de riesgos, causas, consecuencias, evaluación de riesgo inherente, diseño de controles y evaluación de riesgo residual. En esta sesión del comité se hicieron observaciones y finalmente se procedió a aprobar la versión 4 de la matriz, la cual se encuentra publicada en la Intranet y en la página web de la Entidad. Una vez se publicó la matriz de riesgos en su nueva versión se procedió a su socialización a través de correo electrónico con todos los colaboradores de la entidad. Por otra parte, en el Comité de Control Interno también se presentó el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital para el Fondo Adaptación y el concepto frente a la identificación de riesgos de Ciberseguridad aprobando para este último punto que la entidad no cuenta con este tipo de riesgos de acuerdo con los análisis realizados.</p>
Junio	Sin registro de avance en el indicador
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	En el marco de la auditoría externas a procesos realizada por ATIP y el informe presentado, la

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>oficina Asesora de Planeación establece un plan de acción donde se pretende generar un esquema de integración entre la matriz de riesgos estratégicos de la Entidad y las matrices de riesgos contractuales y de proyectos estableciendo controles efectivos minimizando la materialización de riesgos.</p> <p>De la misma manera la Oficina Asesora de Planeación realizó el análisis y el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción de la Entidad encontrando que no se han materializado riesgos en este aspecto.</p>
Septiembre	<p>En el marco del Informe de Seguimiento a la Implementación de la Política y lineamientos para la gestión del Riesgo realizado por la Oficina de Control Interno, la oficina Asesora de Planeación establece un plan de mejoramiento a procesos donde se pretende articular la matriz de riesgos de la Entidad con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 5.0 lo que fortalecerá la gestión de riesgos a través de controles mas eficaces y oportunos relacionándolos con los procesos internos de la Entidad y los cambios administrativos emanados de Gerencia.</p>
Octubre	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
Noviembre	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
Diciembre	<p>En el marco del Informe de Seguimiento a la Implementación de la Política y lineamientos para la gestión del Riesgo realizado por la Oficina de Control Interno, la oficina Asesora de Planeación cumple con el plan de mejoramiento a riesgos donde articula la matriz de riesgos de la Entidad con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 5.0., de la misma manera se actualiza la matriz de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

riesgos en su versión 4.1 donde se incluye el riesgo operativo número 83 en cuanto a los compromisos adquiridos con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en la gestión de riesgo, se realiza la trazabilidad de los ajustes al mapa de riesgos mediante control de cambios. De la misma manera se actualiza la herramienta "Reporte de eventos de riesgo".



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Portafolio/Programa/Proyecto: **TECNOLOGÍA**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	# 5	100	0	50	0	50	95.71
Ejecutar Plan de Seguridad Digital (MIPG)	Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	# 5	100	0	50	0	50	95.01

## Bitácora de Seguimiento

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	El PETI fue presentado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño el día 27 de enero de 2021. Durante el Q1 se han adelantado las siguientes actividades:



De la iniciativa para Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad, se realizó la presentación de la iniciativa al comité estratégico de la entidad el día 24 de febrero, se han realizado varias reuniones durante los meses de febrero y marzo con la profesional a cargo de la Sección Documental de la entidad. (23 de febrero, 16 de marzo y 18 de marzo) con el fin de conocer y detallar más fondo la iniciativa y la documentación existente en la materia por parte de Archivo General de la Nación y el Ministerio de las TIC, se solicitaron reuniones con otras entidades para hacer el benchmarking en la implementación de un proyecto de gestión de documento electrónico de archivo. Específicamente ya se ha hablado en la Agencia Nacional de Minería con la Líder del Equipo de Tecnología Milena Sandoval, en el Ministerio de Hacienda con Alejandro Ignacio Cruz, Asesor de la Dirección de Tecnología y en la Secretaria de Hacienda del Distrito con John Jairo Vargas, Subdirector Técnico de la Subdirección de Gestión Documental. Estamos a la espera de la confirmación para las reuniones. También se ha adelantado las fases de la planeación y análisis del proyecto para la implementación de un Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo o SGDEA por sus siglas.

2. De la iniciativa para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información: ya se comenzaron a documentar y actualizar las políticas y guías del macro proceso de Gestión de Arquitectura de TI, de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura de TI V.2.0. Al respecto se han generado los siguientes documentos:

- a) Procedimiento de Gestión de Soporte de Tecnología,
- b) Catálogo de Sistemas de Información, c) Catálogo de elementos de Infraestructura, d)

		<p>Catálogo de Servicios de TI.</p> <p>3. De la iniciativa para desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad, se han adelantado las siguientes mejoras:</p> <p>a) Sistema SIFA: En este sistema se implementó la nueva transacción de reintegro de anticipos para Tesorería. Adicionalmente se trabaja en la estructuración para el manejo del nuevo catálogo de productos.</p> <p>b) Sistema PSA: En este sistema se implementó y se puso en marcha el nuevo portal público de proyectos, que le permite a cualquier ciudadano consultar la información de los proyectos que ejecuta o que ya ejecutó la entidad en cualquier sector o Macroproyecto, También se trabaja actualmente en una iniciativa para el manejo de la calidad en los proyectos. Ya se han adelantado varias reuniones con personas de la Subgerencia de estructuración de la entidad y con PWC y ya se tiene una propuesta de solución que se dará a conocer al jefe de Planeación y a la Subgerencia de Estructuración para conseguir el aval y comenzar con su implementación.</p>
	Abril	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes actividades en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se generó el proyecto para la implementación de un "Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA". Para este proyecto se buscaron procesos similares en SECOP, así como experiencias de otras entidades y además un análisis del estado actual en la gestión actual del documento electrónico en la entidad.</li> <li>• Se realizó la presentación del proyecto al comité estratégico de la entidad el día 26 de abril y se logró la aprobación del proyecto por parte del comité</li> </ul>

		<p>para continuar con su implementación. Se adjunta la presentación, así como el acta del comité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se hizo la revisión del Plan de Adquisiciones con la Subgerencia de estructuración para registrar este proyecto y eliminar algunos que no irían debido al cambio en el PETI. Se adjunta el PAA modificado.</li> </ul> <p>b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema SIFA: En este mes de abril se trabajó en la implementación del nuevo catálogo de productos. Al respecto se generaron las plantillas para el cargue en el sistema de aquellos sectores en donde debe hacerse la división de un producto a dos productos del nuevo catálogo. Se adjunta el correo enviado al equipo de PSA de la entidad.</li> <li>• Sistema PSA: Se presentó la propuesta para el manejo de calidad en los proyectos que ejecuta el Fondo. La propuesta está en etapa de estudio. Se adjunta la propuesta realizada por PWC.</li> </ul>
	<p>Mayo</p>	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con respecto al proyecto para la implementación de un "Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA", se realizó la ficha técnica del sistema que contiene los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, basado en el modelo de requisitos MOREQ. Se adjunta la ficha técnica elaborada.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adicionalmente se analizó el Acuerdo Marco de Precios de Software Empresarial para realizar el primer evento de solicitud de información a todos los proveedores del segmento del sistema de gestión documental. Se adjunta el documento RFI que se elaboró para este evento.</li> </ul> <p>b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema SIFA: En este mes de mayo se trabajaron varios requerimientos entre ellos: modificación de radicados, registro de novedades, modificación de terceros, nueva entidad proyectos para registrar los dos nuevos proyectos de Viviendas Gramalote y herramientas inclusión productiva zona Yati – Bodega y asociarlos a los dos nuevos sectores.</li> </ul>
Junio	Iniciativas estratégicas en el PETI:	<p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se registró el evento en Colombia Compra Eficiente de la solicitud de información o RFI, a lo cual contestaron 3 posibles proveedores de la categoría de Software de Gestión Documental. Se analizaron las respuestas y en vista que los oferentes no contestaron la totalidad del RFI se realizó una reunión con CCE para aclarar dudas con respecto al Acuerdo Marco de Software Empresarial. De esta reunión se pudo concluir que es necesario abrir un nuevo evento de RFI para indagar sobre otros aspectos relacionados con las</li> </ul>

		<p>soluciones de cada oferente y además el tiempo que estiman para la implementación y puesta en marcha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>También se le solicitó a Planeación la redistribución de los recursos del proyecto de "Fortalecimiento en la Gestión de la Información", para así solicitar los recursos para este proyecto. ofrecidas por los oferentes.</li> </ul> <p>b. Gobierno Digital: En este mes se elaboraron los siguientes documentos con respecto a la política de Gobierno Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Política de respaldo y recuperación de la información</li> <li>-Plan de mantenimiento preventivo y correctivo</li> <li>-Catálogo de servicios de TI</li> </ul> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema SIFA: En este mes de junio se trabajaron varios requerimientos entre ellos: formulario para otras transacciones de tesorería o compensaciones y la opción para la importación de la información de los embargos.</li> </ul> <p>El Avance del PETI al término del mes de junio es del 34.38%</p>
	Julio	<p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Después de analizar las respuestas al RFI solicitado, se decidió revisar el Instrumento de Agregación de Demanda – IAD de Software por Catálogo en donde también hay proveedores de</li> </ul>

		<p>sistemas SGDEA. Para este caso se realizó una consulta a Colombia Compra Eficiente para ver cuál es la forma en que se puede hacer la selección del proveedor, ya que la solicitud de cotización se le hace directamente al proveedor elegido, y en este caso del SGDEA existen 2 proveedores. Se adjunta la respuesta de CCE. Con base en esa respuesta se procede a contactar a los proveedores para hacer la evaluación funcional y técnica de las soluciones y así poder tomar una decisión y elegir si es viable a alguno de los dos proveedores para los eventos posteriores de solicitud de cotización y solicitud de compra.</p> <p>b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema SIFA: En este mes de julio se trabajaron varios requerimientos entre ellos: generación del reporte de asignado, Construcción de programa para el control de los reintegros por aportes, Modificación al programa de recomposición de giros agregando las columnas Nuevo Contrato, Modificación al programa listado de IG.</li> </ul> <p>El Avance del PETI al término del mes de julio es del <span style="float: right;">37.09%</span></p>
Agosto		<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se procedió a contactar los dos proveedores del software SGDEA a través del instrumento de agregación de demanda de Software por Catálogo,</li> </ul>

ellos son: Macroproyectos SAS y Digitalware SAS. Con estos dos proveedores se solicitaron demostraciones de los productos FOREST y OPHELIA e inclusive se realizó una visita en campo en la entidad IGAC para conocer el producto FOREST de Macroproyectos. Finalmente, después de analizar ambos productos se llegó a la conclusión que el producto FOREST es el idóneo porque reúne todas las características funcionales y técnicas que requiere la entidad. En los documentos adjuntos están la justificación para el no uso del Acuerdo Marco de Precios de Software Empresarial y la justificación para la selección del producto FOREST. La siguiente fase en este proyecto es la contratación de la empresa MACROPROYECTOS SAS a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Software por Catálogo para la adquisición del producto FOREST. Además, se requiere modificar el proyecto de "Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de información", para redistribuir los recursos de las vigencias 2021 y 2022 y solicitar vigencias futuras de este proyecto.

b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:

- Sistema SIFA: En este mes de agosto se trabajaron varios requerimientos entre ellos: Se implementó la nueva transacción de reintegro de aportes en el módulo de tesorería. Se realizan modificaciones en solicitudes de CDR para tener en cuenta la nueva delegación del gasto y del pago de acuerdo con la resolución 344 de 2021.
- Sistema PSA: Se dio comienzo al proyecto de la nueva ficha regional o por departamentos de acuerdo con la estructura de la base de productos y proyectos que manejan los sectores y

		<p>macroproyectos a través del equipo de PSA.</p> <p>El Avance del PETI al término del mes de agosto es de 40.09%</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <p>Con el área de contratación de la entidad se revisó la factibilidad jurídica de hacer la contratación de la empresa Macroproyectos SAS a través del IAD, pero se llegó a la conclusión que no es viable jurídicamente hacer la contratación, dado que el producto de esta empresa no es exclusivo y existen en el mercado otros productos que pueden cumplir con los requerimientos de la entidad y por ende no se justifica hacer una compra directa a través del IAD de Software por Catálogo. Por esta razón se procede a abrir un proceso de contratación abierta a través de los diferentes tipos de procesos que contempla la Ley.</p> <p>Teniendo en cuenta las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto a contratar, y que por ser servicios informáticos que corresponden a las características específicas de la necesidad de la Entidad, para la estimación del presupuesto oficial se utilizó como metodología el análisis de cotizaciones. El día 17 de septiembre de 2021, se publicó en la página Web del SECOP II, el evento de solicitud de cotizaciones a los proveedores del sector, para "La adquisición e implementación de un sistema de gestión de documento electrónico (SGDEA) que incluya una herramienta para la automatización de procesos BPM y un gestor de contenidos empresariales (ECM), el cual soporte la gestión de la información física y electrónica en el</p>



	<p>Fondo Adaptación”.</p> <p>Se recibieron en total cinco (5) cotizaciones dentro del plazo dado para su recepción - 24 de septiembre de 2021. Con las cotizaciones se realizar el estudio del mercado para determinar el presupuesto oficial del presente proceso. Se adjunta el documento del “Estudio del mercado y del sector”.</p> <p>b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información.</p> <p>Con respecto a esta iniciativa se continuó en la documentación y actualización de las políticas y guías del macroproceso de Gestión de Arquitectura de TI, de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura de TI V.2.0. Al respecto se generaron y actualizaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plan_Transicion_IPV6</li><li>• Catálogo_Servicios_2021</li><li>• Procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad</li><li>• Guía de gestión de incidentes de seguridad</li></ul> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades y desarrollo de nuevos requerimientos en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistema SIFA: En este mes de septiembre se trabajaron principalmente en los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Captura del departamento en la radicación de las cuentas con base en la regionalización de los contratos y asignación del delegado de la subgerencia de acuerdo con la nueva estructura de departamentos por subgerencias.</li></ul>
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión técnica por subgerencias, en la cual pueden ser varios delegados dependiendo de los departamentos que se capturen en el radicado. Esto modificó las acciones y estados del radicado.</li> <li>• Modificación de la asignación del ordenador del gasto y del pago en las solicitudes de CDR y ordenes de pago de acuerdo con la resolución 503 de delegación de la ordenación de gasto y de pago.</li> </ul> <p>Sistema PSA: Está casi terminado el desarrollo de la nueva ficha regional o departamental en la cual se han realizado varios ajustes con base en reuniones con el equipo PSA, con el equipo de planeación y en comités directivos, quedando pendiente solo el cambio para que se puedan consultar los resultados de cortes anteriores y que las observaciones que se registren de los proyectos tengan el visto bueno de los subgerentes.</p> <p>El Avance del PETI al término del mes de septiembre es de 47.55%</p>
	<p>Octubre</p>	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <p>Durante el mes de octubre se retomó el proyecto para la implementación del sistema de gestión del documento electrónico y con el cambio del líder del ET de gestión contractual, se le solicitó ver la viabilidad de hacer la contratación a través del IAD de Software por catálogo. Al respecto, la respuesta fue favorable para que se retomara la contratación del SGDEA a través de este instrumento. En ese orden de ideas, se desarrolló el estudio previo y se reforzaron las justificaciones para el no uso del acuerdo marco de software empresarial y para la escogencia del software FOREST de la empresa</p>

Macroproyectos y su contratación a través del IAD de Software por Catálogo. Se adjunta el documento del estudio previo. Adicionalmente se realizó la solicitud de las vigencias futuras del proyecto de "Fortalecimiento de la capacidad en la gestión de la información institucional", las cuales ya fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda. También se hizo una evaluación de la infraestructura tecnológica requerida para la implementación del SGDEA FOREST a través del fabricante ORACLE con la tecnología de Oracle-Cloud. Esta tecnología deberá ser contratada a través del mismo instrumento de agregación de Software por Catálogo, en este caso, con partners de esta tecnología. También se estudió la contratación para la adquisición de certificados de firma digital centralizados que servirán para la firma de documentos en forma digital dentro del SGDEA, así como todo tipo de documentos PDF por parte de los funcionarios autorizados. Esta última contratación debe hacerse por mínima cuantía.

b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información. Con respecto a esta iniciativa se continuó en la documentación y actualización de las políticas y guías del macroproceso de Gestión de Arquitectura de TI, de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura de TI V.2.0. Al respecto se generaron y actualizaron los siguientes documentos:

- Guía de gestión de incidentes de seguridad y su aplicación de incidentes a través de la mesa de servicio de TI.

c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:

		<p>- Sistema SIFA: En este mes de octubre se trabajaron principalmente en los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se desarrolló el nuevo modelo de pagos a través del mecanismo de prevalidación de cuentas. Este nuevo modelo permite la revisión técnica de las cuentas por parte de los sectores, macroproyectos y subgerencias, previo a la radicación de los documentos. Esta revisión genera el formato de "autorización de emisión de facturas". Adicionalmente permite que el equipo de central de cuentas del área financiera autorice las facturas enviadas por el contratista contra la prevalidación y registre estas facturas en el sistema, previo a la radicación. Una vez se registre el radicado, solo es leer la prevalidación y el sistema trae las facturas ya registradas previamente y luego el proceso continúa con la revisión financiera a través de listas de chequeo como funciona actualmente.</li> <li>• También se trabajó en el desarrollo del formato de impresión de giros no presupuestales de acuerdo con la nueva transacción de compensaciones de Tesorería.</li> </ul> <p>- Sistema PSA: Se continuó con la implementación de la nueva ficha regional o departamental en la cual se han realizado varios ajustes con base en reuniones con el equipo PSA, con el equipo de planeación y en comités directivos. Al respecto se han dictado varias capacitaciones al equipo de líderes sectoriales y al equipo de PSA.</p>
	Diciembre	<p>1. Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión</p>

		<p>y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <p>Durante el mes de noviembre y diciembre se terminó la contratación del SGDEA de la entidad con la empresa Macroproyectos. Además, se dio inicio a la ejecución del contrato y puesta en marcha del sistema y se adelantaron varias reuniones con el fin de explicar la información que debe registrarse en el sistema con relación a los datos básicos y tablas de mantenimiento. Se adjuntan la orden de compra del sistema, el acta de inicio del contrato y las licencias del SGDEA y del BPMS.</p> <p>El resto de la implementación y puesta en marcha del sistema se dará en el primer semestre de 2022.</p> <p>b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información.</p> <p>Con respecto a esta iniciativa se continuó en la documentación y actualización de las políticas y guías del macroproceso de Gestión de Arquitectura de TI, de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura de TI V.2.0. Al respecto se generaron y actualizaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Guía de gestión de incidentes de seguridad y su aplicación de incidentes a través de la mesa de servicio de TI. (normalizado)</li><li>• Documento con los lineamientos de gestión de datos e información</li><li>• Lista de verificación de documentos del SGSI</li><li>• Monitoreo de riesgos y controles de seguridad digital</li></ul>
--	--	--

		<p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sistema SIFA: En los meses de noviembre y diciembre se trabajaron principalmente los siguientes requerimientos:             <ul style="list-style-type: none"> <li>● Modificación del proceso de pagos actual, quitando los pasos de revisión de tesorería y unificando una sola visación de cuentas por parte de central de cuentas. En total se eliminaron 4 pasos, lo que se traduce en una mejora en los tiempos de pago.</li> <li>● También se trabajó en el desarrollo del formato de impresión de giros no presupuestales de acuerdo con la nueva transacción de compensaciones de Tesorería.</li> </ul> </li> <li>● Sistema PSA: Se realizaron mejoras en la nueva ficha regional o departamental para agilizar el registro y aprobación de las notas de avance de los proyectos.</li> </ul> <p>El Avance del PETI al término del mes de diciembre es de 95.71%.</p>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad digital al 31 de marzo de 2021 han sido las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se actualizó el plan de Seguridad y Privacidad de</li> </ol>

		<p>la información el cual fue aprobado por el Jefe de la Oficina de Planeación el día 12 de marzo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Se aprobó el mapa de riesgos de seguridad digital en la sesión del Comité de Control Interno del mes de marzo.</li> <li>3. Se solicitó la publicación de las políticas de seguridad de la información las cuales fueron aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de septiembre de 2020.</li> <li>4. Se elaboraron las guías para la gestión de activos de información, vulnerabilidades técnicas y borrado seguro de la información.</li> <li>5. Se elaboró la propuesta de indicadores para medir la gestión de seguridad de la información en el Fondo Adaptación.</li> <li>6. Se atendieron requerimientos solicitados por MINTIC especialmente en temas de gestión de activos de información.</li> </ol>
	Abril	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de abril de 2021 con respecto al plan de seguridad digital fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó mesa de trabajo para realizar el diligenciamiento de la matriz del registro de activos de información e información clasificada y reservada en todas las oficinas que conforman la entidad. A la fecha han reportado 17 matrices de activos de información.</li> <li>2. Se realizó concepto sobre la identificación de Infraestructuras Críticas Cibernéticas y Gestión de Riesgos de Ciberseguridad en el Fondo. Este concepto fue enviado al Asesor I de la Oficina de Planeación y Cumplimiento para que sea incluido en la Política de Riesgos del Fondo.</li> <li>3. Se elaboraron 12 procedimientos de seguridad de la información los cuales son requisito del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - Guía # 3 Procedimientos de</li> </ol>

		<p>Seguridad. Estos procedimientos se encuentran en proceso de formalización en la intranet del Fondo.</p> <p>4. Se elaboró el normograma del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información el cual se encuentra incluido en el formato oficial de la entidad.</p> <p>5. Se enviaron dos campañas de sensibilización enfocadas a la consulta del nuevo manual de políticas de seguridad de la información y consejos sobre el buen uso de redes sociales, creación de contraseñas y realización de copias de respaldo.</p> <p>6. Se formularon los indicadores de gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información los cuales se encuentran en proceso de formalización en la intranet de la entidad.</p> <p>7. Se elaboró el Manual de Incidentes de Seguridad de la Información el cual se encuentra en proceso de formalización en la intranet de la entidad.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de mayo de 2021 fueron las siguientes:</p> <p>1. Se consolidó la matriz de activos de información después del ejercicio llevado a cabo con cada dueño de proceso.</p> <p>2. Se presentó la matriz de activos de información consolidada en el comité de gestión y desempeño dejando como conclusión hacer una revisión más detallada de la matriz por cada equipo de trabajo y debiendo hacer también una revisión de la criticidad de los activos que quedaron con criticidad alta.</p> <p>3. Se hizo la revisión de los activos con criticidad alta y finalmente quedaron definidos 16 activos con criticidad alta. Se adjunta la matriz de activos definitiva. Queda pendiente la aprobación</p>



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>definitiva del comité de gestión y desempeño.</p> <p>4. Se presentó la matriz de riesgos de seguridad digital y el plan de tratamiento de riesgos en el comité de control interno del 11 de mayo siendo aprobados. Se adjuntan ambos documentos.</p>
	Junio	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de junio de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se construyó la matriz de contacto con las autoridades y se avanzó en la validación del Anexo A de la Norma ISO 271001 con respecto a los controles que se deben implementar en el área Técnica. Se adjunta la matriz de contacto con las autoridades y el avance en el autodiagnóstico del modelo de seguridad que incluye los controles de acuerdo con el Anexo A de la norma ISO 27001.</li></ol>
	Julio	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de julio de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplicación del instrumento de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el área de tecnología, de acuerdo con el Anexo A de la Norma ISO 27001. Pendiente las áreas de Talento humano, jurídica y contratación.</li><li>2. Se realizó revisión del plan de tratamiento de riesgos y la Política de gestión de riesgos y se propusieron algunos ajustes que están pendientes de ser aprobados en el Comité de Control Interno.</li><li>3. Se realizaron actividades internas y externas para buscar alternativas para la adquisición del pool de direccionamiento IPv6.</li></ol>
	Agosto	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de agosto de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplicación del instrumento de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información</li></ol>


# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>en el área de tecnología, de acuerdo con el Anexo A de la Norma ISO 27001. Se realizó el diagnóstico con el área de Talento humano.</p> <p>2. Se realizó charla del MSPI y se presentó la política general de seguridad y de manera global algunas políticas específicas.</p> <p>3. Se formalizo la Guía de Contacto con autoridades y grupos de interés.</p> <p>4. Se desarrollo y emitió capsula de seguridad a través del correo electrónico de prensa.</p>
Septiembre	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de septiembre de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización y Formalización del plan de tratamiento de riesgos</li> <li>2. Alineación de las actividades del plan de seguridad con actividades de FURAG</li> <li>3. Revisión del instrumento de seguimiento de riesgos de seguridad Digital</li> <li>4. Implementación del procedimiento de Gestión de Incidentes</li> <li>5. Actualización de la Guía de Gestión de Incidentes</li> <li>6. Socialización de política de Seguridad Digital y anexos</li> <li>7. Tips de Seguridad Digital</li> </ol> <p>El avance del plan de seguridad digital al término del mes de septiembre de 2021 es del 85.17%</p>
Octubre	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de octubre de 2021 fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de matriz de actividades FURAG, se diligencian soportes y evidencias de Seguridad Digital.</li> <li>• Campaña de Sensibilización de la Política General de Seguridad Digital con el área de</li> </ul>

		<p>comunicaciones. (Video)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilización del respaldo de información en equipos de uso compartido (mailing prensa)</li> <li>• Implementación del procedimiento de gestión de incidentes alineado con la herramienta de mesa de ayuda, se solicitó la inclusión de la categoría "Seguridad" y se definieron Categorías y subcategorías.</li> <li>• Elaboración de lista de verificación de documentación obligatoria para el Sistema de Gestión de Seguridad.</li> </ul>
Diciembre		<p>Las actividades desarrolladas en los meses de noviembre y diciembre de 2021 fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de matriz de actividades FURAG, se diligencian soportes y evidencias de Seguridad Digital.</li> <li>• Campaña de Sensibilización de la Política General de Seguridad Digital con el área de comunicaciones. (Video)</li> <li>• Sensibilización del respaldo de información en equipos de uso compartido:</li> <li>• Sensibilización de riesgos y aspectos a tener en cuenta de seguridad digital en navidad.</li> <li>• Implementación del procedimiento de gestión de incidentes alineado con la herramienta de mesa de ayuda, se solicitó la inclusión de la categoría "Seguridad" y se definieron Categorías y subcategorías. Se normalizó el documento con el sistema de calidad.</li> <li>• Revisión de controles de seguridad en los activos de información críticos. Se realizaron</li> </ul>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>reuniones con las áreas de tecnología, de control interno disciplinario, de financiera y de talento humano.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración de lista de verificación de documentación obligatoria para el Sistema de Gestión de Seguridad.</li><li>• Elaboración del diagnóstico de seguridad con el fin de identificar el nivel de madurez del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la norma ISO 27001.</li><li>• Actualización del normograma de seguridad digital.</li></ul> <p>El avance del plan de seguridad digital al término del mes de diciembre de 2021 es del 95%</p>
--	--	---



5.5 Área G: Secretaria General



 **Fondo Adaptación**



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación




 Fondo Adaptación

**Cumplimiento 2022/01/14**

**Avance 2022/01/14**

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



**Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL**  
**Portafolio/Programa/Proyecto: TALENTO HUMANO**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan de Previsión	Plan de previsión, ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	131
Alcanzar la cobertura de personas capacitadas a través del Plan Institucional	Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan	# 6	95	20	30	25	20	96

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

de Capacitación	institucional de capacitación								
Generar satisfacción sobresaliente a través de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos	Satisfacción de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos	# 6	4	0	0	0	4		4.7
Cumplir con el porcentaje de implementación de los estándares mínimos a través del Plan de trabajo del SG-SST	Porcentaje de implementación de los estándares mínimos del Plan de trabajo del SG-SST	# 6	70	20	20	20	10		70
Generar satisfacción sobresaliente a través de las actividades Plan de trabajo del SG-SST	Satisfacción de las actividades del Plan de trabajo del SG-SST	# 6	4	0	0	0	4		4
Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano	Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	# 6	100	0	0	0	100		100
Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano	Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	# 6	100	0	0	0	100		100
Analizar los resultados de la política de Talento Humano en la medición del FURAG de la vigencia 2020	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Talento Humano	# 6	1	0	0	0	1		1

## Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
--	-------	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Plan de previsión, ejecutado	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	A corte 31 de marzo de 2021 la entidad Fondo Adaptación ha ejecutado el 21% del 25% que se tenía programado como indicador para este primer trimestre sobre el presupuesto asignado para la vigencia actual, sin embargo, es de aclarar que la estimación de porcentaje de cumplimiento se realiza bajo supuestos de novedades de nómina para el periodo en mención.
	Abril	Teniendo en cuenta los gastos de personal presentados en el mes de abril, se avanzó en un 7% y se presenta un acumulado para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 del 28%
	Mayo	Se avanza en un 8% del cumplimiento de la ejecución presupuestal teniendo en cuenta los pagos realizados en el mes de mayo de 2021 de gastos de personal
	Junio	A la fecha se lleva un acumulado de 42% de ejecución del presupuesto asignado. Sin embargo, se tenía presupuestado el pago del retroactivo a la fecha el Gobierno Nacional no ha decretado dicho aumento.
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Para el cuatro trimestre de 2021, se evidencia un avance del 27% en la ejecución presupuestal
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
Diciembre	Se dio cumplimiento en un 100% a los pagos programados para el último trimestre de la vigencia de 2021. Respecto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia	



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>2021, se ha generado un cumplimiento del 70% con corte a diciembre 2021 sobre el 70% esperado a cumplir al mes de diciembre de 2021. Dicho cumplimiento se ve reflejado en la actividad de "Realizar la evaluación anual al SG-SST de acuerdo a los estándares mínimos establecidos en la Res. 312 de 2019".</p>
--	--	---

## Bitácora de Seguimiento

<p>Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación</p>	<p>Enero</p>	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizaron o participaron en 2 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres con la participación de 59 colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar.</p> <p>Adicionalmente, en el mes de enero se realizaron o participaron en 4 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 60* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar.</p> <p>Luego de realizar el análisis de cobertura en las jornadas de capacitación, entrenamiento, charlas o talleres llevados a cabo en enero, se obtiene un 25% de participación frente al 100% de la población a la fecha corte del informe.</p>
	<p>Febrero</p>	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas y/o talleres con la participación de 20 colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Adicionalmente, en el mes de febrero se realizaron o participaron en 4 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 28*</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
Marzo	<p>Meta ejecutada marzo: 35%</p> <p>Meta ejecutada acumulada: 74%</p> <p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres con la participación de 24* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Las temáticas son las siguientes: Curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Gestión del talento humano Programa de Bienvenida a colaboradores nuevos Encuentros transversales de Función Pública Capacitación al Comité Coppasst Capacitación al Comité Convivencia Laboral Derechos humanos: entendimiento en los impactos psicológicos y emocionales de la violencia (género, minorías, otros): *Foro Premio Mujer Cafam *Foro Love for Business Skandia Adicionalmente, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 8 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 148* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Las temáticas son las siguientes: Lanzamiento Programa Estado Joven Formación A Fondo en Gestión Documental Capacitación SMGI MinHacienda Curso virtual sobre el Catálogo de clasificación Presupuestal (CCP) Capacitación Obligaciones garantías contractuales Capacitación Formulación y Seguimiento a Planes de mejoramiento Capacitación SIIF proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito Curso virtual Registro anteproyecto Luego de realizar el análisis de cobertura en las</p>	

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	jornadas de capacitación, entrenamiento, charlas o talleres llevados a cabo en marzo, se obtiene un acumulado de 74% de cobertura frente al 100% de los colaboradores a la fecha corte del informe.
Abril	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de abril se realizaron o participaron en 17 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 174 colaboradores y un porcentaje de cobertura total de 83% de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
Mayo	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de mayo se realizaron o participaron en 20 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 172 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 89% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
Junio	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de mayo se realizaron o participaron en 17 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 128 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 91% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de agosto se realizaron o participaron en 14 eventos de

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 160 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 92% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
Septiembre		En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de septiembre se realizaron o participaron en 12 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 137 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 92% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
Octubre		En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de octubre se realizaron o participaron en 8 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 123 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 92% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
Noviembre		En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de noviembre se realizaron o participaron en 6 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 156 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 95% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
Diciembre		En el marco del Plan Institucional de capacitación

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>del Fondo Adaptación, en el mes de diciembre se realizaron o participaron en 3 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 84 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 96% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.</p>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

<p>Satisfacción de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos</p>	<p>Enero</p>	<p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizaron o participaron en 2 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de 12 colaboradores.</p> <p>La actividad de celebración de cumpleaños fue divulgada por mailing y programada a los invitados por Google Calendar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Encuesta de clima y cultura organizacional</li> </ul> <p>Es importante mencionar, que se dio continuidad a la encuesta de clima organizacional, la cual inició a finales de diciembre de 2020 y con el fin de promover su diligenciamiento, se ofreció un premio al primer equipo de trabajo del cual todos sus integrantes presentaran soporte de haber diligenciado la encuesta, siendo así que el Equipo de la Sección Documental fueron los ganadores.</p> <p>Por otro lado, el 4 de febrero de 2021 se recibió el informe final de la encuesta, con una muestra poblacional de 192 colaboradores y con resultado de la medición de clima organizacional correspondiente al 91% de favorabilidad. Este se dará a conocer a los directivos y colaboradores, luego de la socialización de los resultados y recomendaciones programada para la líder del ET</p>
---	--------------	---

		<p>Talento Humano y Servicios por parte de Cafam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños</li> </ul> <p>Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales.</p> <p>(Evidencia: Mailing de Cumpleaños de la semanal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación</li> </ul> <p>A través de mailing, el 6 de enero se envió a todos los colaboradores de la Entidad el borrador de la propuesta del Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación solicitando sus aportes, sugerencias o comentarios al mismo, con un plazo de 5 días hábiles, para luego proceder a la formalización del Código.</p>
Febrero		<p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se gestionaron y/o realizaron o participaron en 4 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de 13 colaboradores. Además de las actividades relacionadas anteriormente, las cuales fueron programadas dentro del PIBI 2021, también se gestionaron y realizaron las actividades descritas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuesta de clima y cultura organizacional</li> </ul> <p>El 4 de febrero de 2021 se recibió el informe final de la encuesta, con una muestra poblacional de 192</p>

	<p>colaboradores y con resultado de la medición de clima y cultura organizacional correspondiente al 91% de favorabilidad. Este se socializó con la Secretaria General y se dio a conocer a todos los colaboradores a través de mailing de comunicación interna el 19 de febrero.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales.</li><li>• Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación A través de mailing, el 15 de febrero se dio a conocer a todos los colaboradores de la Entidad el nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación adoptado mediante Resolución 030 de 2021, junto con los formatos de declaración de intereses particulares del servidor público o contratista y formato de declaración de conflictos de intereses. El Código fue publicado en la intranet a través del siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/file/d/1PqpdP9YEnFDvOUchpiFw7qH7PD6KaoTw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1PqpdP9YEnFDvOUchpiFw7qH7PD6KaoTw/view?usp=sharing</a> y en la página web a través del siguiente enlace: <a href="https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/fondo-adaptacion/marco-conceptual.html">https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/fondo-adaptacion/marco-conceptual.html</a></li><li>• Solicitud entrega de formatos de seguimiento a la gestión y concertación de actividades de los servidores públicos El 3, 11 y 18 de febrero se solicitó a los jefes inmediatos presentar a Talento Humano los</li></ul>
--	---

	<p>formatos de seguimiento a la gestión del desempeño de los servidores públicos a su cargo, con corte a diciembre de 2020. De igual manera, se requirieron los formatos de concertación de actividades del periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 para el personal de planta temporal y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 al personal de Libre nombramiento y remoción. El plazo máximo de entrega de los formatos fue de 15 días hábiles, es decir, hasta el 19 de febrero.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruta de la convivencia Como iniciativa del Comité de convivencia laboral y con apoyo del ET Talento Humano y Servicios se desarrolló una encuesta digital con el fin de consultar el estado de ánimo de los colaboradores y poder identificar acciones para promover un mejor ambiente de trabajo y fomentar las relaciones sociales positivas a través de la formulación de un plan de trabajo, como parte de la estrategia la Ruta de la convivencia.</li><li>• Oferta de beca Programa Servimos Con la finalidad de dar a conocer los múltiples beneficios que tienen los colaboradores de la entidad como parte del Programa Servimos, se dio a conocer la última beca ofertada por la Universidad European Business School en alianza con la Función Pública.</li><li>• Circular compensatorio de Semana Santa El 24 de febrero se expidió la circular 003 de 2021 con la cual se otorga un día de descanso compensatorio para tomar en la semana santa con dos opciones de selección para disfrutarlo. Allí se indican los turnos, los periodos y los horarios de compensación, los cuales se divulgaron a través de mailing de Prensa.</li><li>• Gestionar el apoyo institucional para</li></ul>
--	--



		<p>implementar la Sala Amiga de La Familia Lactante del Entorno Laboral</p> <p>Luego de solicitar el apoyo al Banco de la Republica para hacer uso de la Sala amiga de la familia lactante ubicado en el piso 3 del Edificio Avianca con una respuesta positiva, a través de correo electrónico del 15 de febrero se requirió a las personas encargadas de administrar la sala y gestionar los permisos necesarios, programar una reunión de coordinación para suscribir el convenio interadministrativos. Nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del Banco de la República.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agradecimiento a la labor con ocasión de retiro de servidor público</li> </ul> <p>Con ocasión del retiro de Magda Suárez y Keyla Flórez, el Equipo de trabajo Talento Humano y Servicios remitió mediante correo electrónico una carta a cada exfuncionaria manifestando agradecimiento por su servicio y compromiso con el país y deseándole éxitos en su nueva etapa de vida laboral.</p>
Marzo		<p>Meta ejecutada marzo: No se ha realizado actividad objeto de medición de satisfacción</p> <p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se gestionaron y/o realizaron o participaron en 4 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de los colaboradores de la Entidad.</p> <p>Día libre de cumpleaños para el disfrute en familia</p> <p>Celebración mensual de cumpleaños a colaboradores</p> <p>Conmemoración Día de la mujer</p> <p>Conmemoración Día del hombre</p> <p>Además de las actividades relacionadas anteriormente, las cuales fueron programadas dentro del PIBI 2021, también se gestionaron y realizaron las actividades descritas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños</li> </ul>

Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales.

- Actividades programadas en el marco de la conmemoración del mes del género. Además de la invitación a conmemorar el día de la mujer y el día del hombre en las fechas previstas, el 5 de marzo se informó a toda la entidad a través de mailing la programación de otras actividades para conmemorar el mes del género. Las actividades programadas y ejecutadas fueron las siguientes:

- o Foro Mujer Cafam, 8 de marzo a las 8:00 am.

- o Encuentro Productividad desde el poder de lo Femenino por Skandia "Love for Business", 11 de marzo a las 8:00 am.

- o Juego de Lotería virtual Día del Género FA, 12 de marzo a las 5:30 pm

- o Conferencia en vivo con Yokoi Kenji "El sentido de la vida", 25 de marzo a las 5:00 pm

- Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo

Adaptación  
A través de mailing, el 16 de marzo se dio a conocer a todos los colaboradores de la Entidad la cartilla de apoyo al Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación. Así mismo, mediante cápsula enviada por mailing se presentó a la Oficial de transparencia designada por la Gerencia, Alejandra Silva – Profesional II, quien a su vez dio a conocer los canales de denuncia para reportar posibles irregularidades o incumplimiento del Código de Integridad y Buen Gobierno.  
<https://sites.google.com/a/fondoadaptacion.gov.c>  
[o/intranet/para-saber/somos-fondo/somosfondo-capsulainformativa14](https://sites.google.com/a/fondoadaptacion.gov.c/o/intranet/para-saber/somos-fondo/somosfondo-capsulainformativa14)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina virtual Cafam El 11 de marzo se informó a los colaboradores la disponibilidad de una sala virtual por Meet desde la 1:00 pm a las 4:00 pm donde los afiliados a la caja de compensación Cafam podrían hacer sus consultas sobre los diferentes servicios de la caja y en línea se encontraba disponible la asesora Maribel Rodríguez de Cafam para atender a todos los usuarios que ingresaran en este periodo de tiempo.</li> <li>• Gestionar el apoyo institucional para implementar la Sala Amiga de La Familia Lactante del Entorno Laboral Luego de solicitar el apoyo al Banco de la Republica para hacer uso de la Sala amiga de la familia lactante ubicado en el piso 3 del Edificio Avianca con una respuesta positiva, a través de correo electrónico del 15 de febrero se requirió a las personas encargadas de administrar la sala y gestionar los permisos necesarios, programar una reunión de coordinación para suscribir el convenio interadministrativos. Como respuesta a esta solicitud, se programó la reunión para el 7 de abril de 2021 a las 2:00 pm.</li> <li>• Premiación Concurso Gestión Ambiental Premiación del concurso de gestión ambiental a la señorita Jessica Cárdenas a quien se le informó a través de mailing del 30 de marzo.</li> </ul>
	Abril	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de abril se realizaron 5 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 115 colaboradores y 21 niños. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI las cuales se describen en el informe presentado.
	Mayo	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes

	<p>de mayo se realizaron 4 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 54 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI las cuales se describen en el informe presentado.</p>
Junio	<p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de junio se realizaron 7 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 129 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI las cuales se describen en el informe presentado.</p> <p>Respecto a la medición de satisfacción de las actividades realizadas en junio objeto de medición, se reporta el promedio de satisfacción de las 3 actividades: Día de la familia, Día del Servidor Público y Vacaciones recreativas, el cual fue de: 4,8 sobre 5, siendo 5 la calificación más alta. (Evidencia: Resultados de las encuestas diligenciadas por los asistentes a las diferentes actividades)</p>
Julio	<p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de julio se realizaron 3 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 5 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI como la participación en el Programa Estado Joven y la divulgación de servicios del Programa Servimos, entre otras actividades que se describen</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	en el informe presentado.
Agosto	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de agosto se realizaron 5 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 75 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI y se describen en el informe presentado.
Septiembre	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de septiembre se realizaron 5 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 70 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI y se describen en el informe presentado.
Octubre	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de octubre se realizaron 2 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 157 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI y se describen en el informe presentado.
Noviembre	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de noviembre se realizaron 2 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 43 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI y se describen en el informe

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		presentado.
	Diciembre	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de diciembre se realizaron 7 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 220 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI y se describen en el informe presentado.

## Bitácora de Seguimiento

Porcentaje de implementación de los estándares mínimos del Plan de trabajo del SG-SST	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se registra una meta ejecutada para marzo de 2021 de 41% con una meta acumulada de 90% evidenciando un cumplimiento anticipado del Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021 correspondiente para este periodo.
	Abril	Respecto al Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento anticipado del Indicador, el cual ha sido reportado durante el primer trimestre de la vigencia 2021. En cuanto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021 se reportó cumplimiento previamente de la actividad de "Elaborar el informe del análisis estadístico de la accidentalidad del año inmediatamente anterior", el cual también fue socializado con el COPASST en sesión ordinaria de febrero de 2021.
	Mayo	Respecto al Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento anticipado del Indicador, el cual ya ha sido reportado. En

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>cuanto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021 se reportó cumplimiento de la actividad de "Realizar seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad para la prevención del covid-19" con la Socialización Instructivo de bioseguridad - Viajes y desplazamientos llevada a cabo el 27 de mayo. Adicionalmente y como estrategia de fortalecimiento en la implementación del protocolo de bioseguridad, se gestionó la publicación de información para la prevención del covid-19 la cual tuvo un alcance a todos los colaboradores de la Entidad</p>
Junio	<p>Respecto al Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento del Indicador, el cual ya ha sido reportado. En cuanto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021 se reportó cumplimiento de la actividad de "Realizar la evaluación al cumplimiento de los requisitos normativos SST definidos en la matriz de requisitos legales". Adicionalmente se completó "Actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de acuerdo con los requisitos legales" se inicia proceso de publicación para todos los colaboradores de la Entidad.</p>
Julio	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de julio se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 27 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 91% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.</p>
Agosto	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
Septiembre	<p>Respecto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento del 60% con</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>corte a septiembre 2021 sobre el 70% esperado a cumplir al mes de diciembre de 2021. Dicho cumplimiento se ve reflejado en la actividad de "Atender la auditoría interna al SG-SST en coordinación con Control Interno de Gestión". De acuerdo con solicitud de Gestión Administrativa y de Talento Humano realizada a la Oficina de Planeación y Cumplimiento, se introduce un valor negativo para ajustar el cumplimiento a la meta real a la fecha correspondiente al 60%.</p>
	Octubre	<p>Respecto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento del 63% con corte a octubre 2021 sobre el 70% esperado a cumplir al mes de diciembre de 2021. Dicho cumplimiento se ve reflejado en la actividad de "Participar en el simulacro Distrital" e iniciar con la "Realización de las evaluaciones medicas ocupacionales periódicas".</p> <p>Adicionalmente se verificó en las tablas de retención documental los tiempos establecidos para los documentos del SG-SST, se creó un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios, y se contó con el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos.</p>

## Bitácora de Seguimiento

Satisfacción de las actividades del Plan de trabajo del SG-SST	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Respecto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento del 53.3% con corte a agosto 2021 sobre el 60% esperado a cumplir al mes de septiembre de 2021. Dicho cumplimiento se ve reflejado en la actividad de "Actualizar Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos y Determinación de controles".
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Respecto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento del 66% con corte a noviembre 2021 sobre el 70% esperado a cumplir al mes de diciembre de 2021. Dicho cumplimiento se ve reflejado en la actividad de "Disponer el informe de la evaluación al SG-SST para la revisión por la alta dirección", "Capacitación que incluya el tema de Prevención y control del fuego" para la Brigada de emergencias de la Entidad.  Adicionalmente se gestionó la adquisición de elementos de emergencias y ergonomía para colaboradores de la Entidad, se actualizó la matriz de identificación de Peligros y Riesgos y plan de prevención y preparación de respuesta ante emergencias en la nueva sede de la Entidad.
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El 26 de febrero se participó en la mesa sectorial de Talento Humano y Gestión del Conocimiento y la Innovación con la asistencia de 4 funcionarios
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	El 29 de junio se participó en la Mesa Sector Hacienda Dimensión del Talento Humano con la asistencia de 3 funcionarias de Talento Humano. Evidencia: Presentación remitida y lista de asistencia
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Él ET Talento Humano participó en la mesa sectorial del 22 de noviembre. Se adjuntan soportes
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	El 19 de abril el Fondo Adaptación participó en la capacitación Analítica de datos con la asistencia de 3 colaboradores.
	Mayo	El 28 de mayo se remitió mediante correo electrónico los certificados de participación en el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP de 8 colaboradores del Fondo Adaptación.
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Se remitió al Ministerio de Hacienda mediante correo electrónico los certificados de participación en el Curso Virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción realizado por 220 colaboradores del Fondo Adaptación.
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento


Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Talento Humano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se realizó el diligenciamiento del formulario único reporta de avances de la gestión cumpliendo con los tiempos establecidos por la función pública para dicha aplicación.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	De acuerdo con los resultados publicados por la Función Pública en el Índice de Desempeño

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Institucional del último año y resultado de las transformaciones internas la entidad alcanzó 94.5 puntos sobre 100, puntaje superior al promedio de las entidades del orden nacional que estuvieron en el rango promedio de los 82.9 puntos, y también con relación al promedio de las entidades del sector hacienda que estuvieron en 88.4 puntos. En particular en la política de gestión estratégica del talento humano, se obtuvo un resultado de 98, siendo unas de las políticas de mayor valoración en los resultados obtenido por la entidad. Basado en estos resultados y atendiendo las recomendaciones realizadas por la Función Pública se establecerá el plan de trabajo.</p>
Junio	Sin registro de avance en el indicador
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	Sin registro de avance en el indicador
Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
Octubre	Sin registro de avance en el indicador
Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
Diciembre	Se analizaron las recomendaciones de Función Pública a los resultados del FURAG 2020 respecto a la Política de Talento Humano realizando las gestiones viables en cuanto a la instalación de la sala amiga de la familia lactante en la nueva sede y dando continuidad a la implementación del plan de trabajo de Integridad.

<b>Cumplimiento 2022/01/14</b>	<b>Avance 2022/01/14</b>
--------------------------------	--------------------------

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



**Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL**  
**Portafolio/Programa/Proyecto: SERVICIOS**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	100

## Bitácora de Seguimiento

	Enero	En este periodo se presentaron avances en el Plan de Acción Ambiental 2021 del Fondo Adaptación
--	-------	---

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado		donde se realizaron concertaciones de actividades programadas para toda la vigencia, las cuales están definidas de acuerdo a las directrices del Manual de Gestión ambiental que responde al compromiso del Fondo Adaptación para actuar desde sus competencias y funciones dinamizadoras en pro de un Desarrollo Sostenible.
	Febrero	Se realizaron actividades para el desarrollo de la Gestión Ambiental con tareas mensuales a partir de la matriz en las cuales se ejecutan acciones dentro de la Entidad para lograr una sostenibilidad ambiental deseable, encaminada en acciones de seguimiento de mejorar y cuidar los recursos públicos desde el punto de vista ambiental y presupuestal
	Marzo	Se realizaron actividades del PLAN DE ACCIÓN 2021 y para su desarrollo se hicieron diferentes actividades para cumplir con el Plan de Gestión Integral Ambiental PIGA 2021, con tareas sencillas preventivas y correctivas con corte a marzo 30 del 2021, en las cuales se ejecutaron acciones necesarias para lograr una sostenibilidad ambiental deseable en las instalaciones de la entidad, como el desarrollo de mantenimientos internos para el buen funcionamiento de la sede del Fondo Adaptación
	Abril	EL INDICADOR: Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), mes abril ejecutado el 100%, avance de ejecución 40%, cumpliendo con los indicadores propuestos para el mes de abril 2021
	Mayo	La Responsabilidad Ambiental en Fondo Adaptación es entender como entidad el trabajo en equipo y realizar en conjunto todos los mecanismos para gestionar todos los cambios y minimizar el impacto ambiental en nuestro espacio e ir desarrollando un ambiente que contribuya a mejorar la calidad de vida
	Junio	Realizar la concientización de la entidad sobre la

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	necesidad de proteger el medio ambiente, realizando actividades de seguimiento diario que generen bienestar y un ambiente sano para desarrollar en las instalaciones un trabajo armónico y eficiente.
Julio	La Responsabilidad Ambiental en Fondo Adaptación es atender el trabajo en conjunto de todas las áreas para gestionar todos los cambios y ajustes necesarios para minimizar el impacto ambiental en nuestras oficinas para mejorar el entorno de todos los funcionarios y colaboradores.
Agosto	El trabajo en conjunto de todas las áreas es la mejor forma de realizar los cambios necesarios para minimizar el impacto ambiental en las oficinas y mejorar el entorno de todos los funcionarios y colaboradores del Fondo Adaptación
Septiembre	La información se validó con los registros obtenidos en los diferentes procesos adelantados por el área administrativa, con el fin de sustentar las políticas del piga y el control de activos en la gestión y desarrollo del plan de acción 2021 en fondo adaptación
Octubre	Se realizó un avance del 85% en el mes de octubre sobre el desarrollo de las políticas ambientales y planes ejecutados del plan de acción, adicionalmente El Día Mundial del Ahorro de Energía, se celebra el 21 de octubre de cada año y tiene como objetivo que las personas reflexionen y tomen conciencia acerca del ahorro de energía, los beneficios que conlleva esto y que de esta manera incentivar hábitos de consumo que permitan una mayor eficiencia de este recurso.
Noviembre	Se realizaron actividades ambientales como la participación de la segunda jornada de reciclaje organizada por la Secretaría de Ambiente de la entidad

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Se realizaron actividades ambientales en la entidad dentro de las cuales fue haber participado en la segunda jornada de reciclato de la Secretaria de Ambiente durante el mes de noviembre 2021 con un balance positivo y certificación para la entidad, en el manejo de activos y bienes, se realizo la segunda convocatoria de manifestación de interés organizada por el Fondo Adaptación para la donación de computadores portátiles, computadores de escritorio y video beam
	Diciembre	Realizacion y ejecucion del plan de accion 2021 en todos sus componentes con sus logros y dificultades asumiendo los retos del dia a dia para lograr los objetivos





# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARIA GENERAL**  
 Portafolio/Programa/Proyecto: **ATENCIÓN AL CIUDADANO**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDf respondidas dentro del término establecido	Porcentaje de PQRSDf respondidas dentro del término establecido	# 6	100	100	100	100	98	99,5
Participar en las mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano, coordinadas por el MHCP	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	# 6	100	0	0	0	100	100

## Bitácora de Seguimiento

Porcentaje de PQRSDf respondidas dentro del término establecido	Enero	Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDf respondidas dentro del término establecido. La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios
---	-------	--

		<p>para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos. Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá: 1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad: Para el mes de enero de 2021 se recibieron 258 PQRSFD, de las cuales 70 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 188 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 31 de enero de 2021 el indicador se cumplió al 100%. 2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves de temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar socializamos: Enero 19 de 2021 – Cómo tramitar peticiones incompletas? Enero 29 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p>
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el primer trimestre de 2021 se recibieron 944 PQRSFD, de las cuales 745 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 1 respondida extemporáneamente y 185 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al periodo de enero a marzo de 2021 el indicador se cumplió al 99,8%.

	Abril	<p>Durante el mes de abril 2021 se recibieron 327 PQRSFD, de las cuales 157 cuentan al cierre del periodo con respuesta dentro del término establecido por la ley y 170 PQRSFD se encuentran en gestión dentro de la oportunidad del término.</p> <p>Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.</p> <p>Abril 09 de 2021 – Conoce quienes son nuestra población prioritaria.</p> <p>Abril 13 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Abril 23 de 2021 – Protocolos atención población LGBTI.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0">https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</a></p>
	Mayo	<p>Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <p>1 Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad:</p> <p>Durante el mes de mayo 2021 se recibieron 249 PQRSFD, de las cuales 106 cuentan al cierre del periodo con respuesta dentro del término establecido por la ley y 143 PQRSFD se encuentran en gestión dentro de la oportunidad del término.</p>

		<p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el mes de mayo socializamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mayo 07 de 2021 - Atención personas con discapacidad visual.</li> <li>-Mayo 12 de 2021 - Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</li> <li>-Mayo 21 de 2021 -Atención personas discapacidad cognitiva.</li> </ul> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0">https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</a></p>
	Junio	<p>Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido.</p> <p>La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos.</p> <p>Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia</p>

		<p>para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <p>1 Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad:</p> <p>Durante el segundo trimestre de 2021 se recibieron 825 PQRSFD, de las cuales 693 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 132 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al periodo de abril a junio de 2021 el indicador se cumplió al 100% (Se incluyen las PQRSFD del trimestre anterior pendientes de respuesta y que el término vencía en este reporte).</p> <p>Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el trimestre socializamos la siguientes capsulas informativas:</p> <p>Abril 09 de 2021 – Conoce quienes son nuestra población prioritaria.</p> <p>Abril 13 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Abril 23 de 2021 – Protocolos atención población LGBTI.</p> <p>Mayo 07 de 2021 – Atención personas con discapacidad visual.</p> <p>Mayo 12 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la</p>
--	--	--

		<p>emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Mayo 21 de 2021 –Atención personas discapacidad cognitiva.</p> <p>Junio 15 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Junio 18 de 2021 – Trámite y gestión PQRSFD y Recomendaciones generales para atención de situaciones difíciles.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0">https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</a></p>
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	<p>Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido.</p> <p>La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública,</p>

	<p>peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos.</p> <p>Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <p>Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad:</p> <p>Durante el mes de agosto 2021 se recibieron 245 PQRSFD, de las cuales 68 cuentan al cierre del periodo con respuesta dentro del término establecido por la ley, 1 respondida extemporáneamente y 176 PQRSFD se encuentran en gestión dentro de la oportunidad del tiempo de respuesta.</p> <p>Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el mes de agosto socializamos:</p> <p>Agosto 13 de 2021 – Lineamientos sobre la política de servicio al ciudadano. Agosto 27 de 2021 – Atributos del buen servicio. Agosto 30 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-OU9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVsRj0">https://drive.google.com/drive/folders/1-OU9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVsRj0</a></p>
--	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Septiembre	<p>Durante el tercer trimestre de 2021 se recibieron 732 PQRSFD, de las cuales 507 fueron gestionadas dentro del término establecido por ley, 5 se respondieron extemporáneamente y 220 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta, aclarando que con corte al 30 de septiembre se encuentran dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al periodo de julio a septiembre de 2021 el indicador se cumplió al 99.0%.</p>
	Octubre	<p>Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido.</p> <p>La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos.</p> <p>Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad:</li> </ol> <p>Durante el mes de octubre 2021 se recibieron 235</p>



	<p>PQRSFD, de las cuales 54 cuentan al cierre del periodo con respuesta dentro del término establecido por la ley y 181 PQRSFD se encuentran en gestión dentro de la oportunidad del tiempo de respuesta.</p> <p>Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el mes de octubre socializamos:</p> <p>Octubre 08 de 2021 – Rechazo de peticiones de información por motivo de reserva.          Octubre 11 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.          Octubre 22 de 2021 – Peticiones reiterativas ya resueltas.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-OU9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0">https://drive.google.com/drive/folders/1-OU9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</a></p>
<p>Noviembre</p>	<p>Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido.</p> <p>La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos.</p> <p>Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <p>Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad:</p> <p>Durante el mes de noviembre 2021 se recibieron 192 PQRSFD, de las cuales 67 cuentan al cierre del periodo con respuesta dentro del término establecido por la ley y 125 PQRSFD se encuentran en gestión dentro de la oportunidad del tiempo de respuesta.</p> <p>Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el mes de noviembre socializamos:</p> <p>Noviembre 05 de 2021 – ¿Qué debo hacer cuando la petición recibida no es competencia del Fondo?          Noviembre 16 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5º Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0">https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</a></p>
	Diciembre	Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia

para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:

Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad:

Durante el cuarto trimestre de 2021 se recibieron 553 PQRSFD, de las cuales 455 fueron gestionadas dentro del término establecido por ley, 9 se respondieron extemporáneamente y 98 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta, aclarando que con corte al 31 de diciembre se encuentran dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al periodo de octubre a diciembre de 2021 el indicador se cumplió al 98.0%.

Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.

En el trimestre socializamos la siguientes capsulas informativas:

Octubre 08 de 2021 – Rechazo de peticiones de información por motivo de reserva.

Octubre 11 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5º Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.

Octubre 22 de 2021 – Peticiones reiterativas ya resueltas.

Noviembre 05 de 2021 – ¿Qué debo hacer cuando la petición recibida no es competencia del Fondo?

Noviembre 16 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5º Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Diciembre 13 de 2021 - Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Diciembre 13 de 2021 – ¿Cuándo damos gestión final en INFODOC a un PQRS?</p>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

<p>Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano</p>	<p>Enero</p>	<p>Para el mes de enero el MHCP no realizó convocatoria de mesa sectorial de atención al ciudadano</p>
	<p>Febrero</p>	<p>Para el mes de febrero se inició a ejecutar las dos primeras actividades programas del plan de trabajo para la vigencia 2021 para desarrollar la “Guía metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en Lenguaje Claro”.</p> <p><b>Actividad 1</b> Revisar antecedentes de implementación de Lenguaje Claro en las entidades y los lineamientos dados por el DNP para adaptarlos a las necesidades de las entidades del sector hacienda Fechas: Del 1 al 23 de febrero En esta actividad revisaremos los documentos, guías, etc. que nos oriente en la elaboración de la guía de lenguaje claro para el sector hacienda, esto nos permitirá desarrollar la actividad 2.</p> <p><b>Actividad 2</b> Proponer componentes tabla del contenido guía metodológica Fechas: Del 23 de febrero al 1 de marzo En las fechas relacionadas,</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


	<p>recibiremos la propuesta de la tabla de contenido de la guía metodológica al correo electrónico <a href="mailto:Jeimy.penuela@minhacienda.gov.co">Jeimy.penuela@minhacienda.gov.co</a> Evidencias <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0">https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</a></p>
Marzo	<p>El 08 de marzo de 2021 se realizó reunión con la siguiente actividad programada dentro del plan de trabajo para la actual vigencia - Definir la tabla de contenido para la "Guía metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en Lenguaje Claro" y la distribución por grupos para elaborar los temas de dicha tabla. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0">https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</a></p>
Abril	<p>El 21 de abril de 2021 se realizó participación de los miembros de la Mesa Sectorial al Taller de Lenguaje Claro con Brigitte Quintero de Función Pública, con objetivo de afianzar los conocimientos sobre el tema y realizar la traducción de algunos documentos a lenguaje claro, para fortalecer la elaboración de la guía metodológica del sector hacienda.</p>
Mayo	<p>El 12 de mayo de 2021 se recibe correo electrónico de la Mesa Sectorial requiriendo reporte de avance de las actividades pendientes, según seguimiento al diagnóstico realizado en 2019. Por lo anterior el miércoles 19 de mayo se responde el requerimiento con las respectivas evidencias de cumplimiento dentro del tiempo indicado.</p>
Junio	<p>Durante el mes de junio de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, así como tampoco realizó requerimiento alguno sobre el tema. Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	<p>Durante el mes de agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, sin embargo en el marco del plan de trabajo para la vigencia 2021 respecto a la elaboración de la guía metodológica del sector hacienda, realizaron solicitud de envío de contenido individual para ser remitido antes del 17 de agosto de 2021, según como se evidencia en correo adjunto.</p> <p>Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.</p>
Septiembre	<p>Durante el mes de septiembre de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, así como tampoco realizó requerimiento alguno sobre el tema.</p> <p>Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.</p>
Octubre	<p>PES2021 – Participar en Mesas Sectoriales de la Política de Servicio al Ciudadano, Coordinadas por MHCP.</p> <p>Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.</p>
Noviembre	<p>PES2021 – Participar en Mesas Sectoriales de la Política de Servicio al Ciudadano, Coordinadas por MHCP.</p> <p>Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		política de servicio al ciudadano.
	Diciembre	Durante la vigencia 2021 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una (1) mesa sectorial, la cual se llevó a cabo el 21 de abril de 2021, como constancia se adjunta acta, así mismo se adjunta la guía de Lenguaje Claro de acuerdo con el plan de trabajo en 2021. Por lo anterior, se presenta el cumplimiento del 100% a la meta programada para la vigencia 2021.



**Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL**  
**Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN DOCUMENTAL**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	100
Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	# 6	100	0	0	0	100	100

## Bitácora de Seguimiento

Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se tiene las vigencias de 2011 a 2014 con todos los procesos técnicos de archivo, se adjuntan FUID Correspondientes
	Marzo	Se informa el desarrollo de la fase I del proyecto de fortalecimiento de la información el cual tiene contemplado inicialmente la organización de 833 metros lineales de información el cual se tiene previsto que finalice el 30 de abril, a cierre de 30 de marzo se cuentan con 883.25 metros lineales organizados y custodiados.
	Abril	Se informa el desarrollo de la fase I del proyecto



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		de fortalecimiento de la información el cual tiene contemplado inicialmente la organización de 833 metros lineales de información el cual se tiene previsto que finalice el 30 de abril, a cierre de 30 de abril se cuentan con 918.44 metros lineales organizados y custodiados.
	Mayo	Durante el mes de mayo se adelantaron actividades de socialización y sensibilización en la aplicación de las TRD por parte de las oficinas productoras de información, frente al desarrollo del proyecto de fortalecimiento, se adelanto el traslado de la ubicación del archivo de la entidad, a las instalaciones de la unión temporal Fondo Adaptación 2021.
	Junio	Se adelantó la digitalización de 200.000 imágenes correspondientes a 96 contratos, se adelantó la organización de 10 metros lineales correspondientes a 231 carpetas de las vigencias 2015, la descripción de 10 metros lineales de la vigencia 2017 correspondiente a 34 contratos con 250 carpetas, de igual forma se adelantaron mesas de trabajo para la aplicación de las TRD en las oficinas productoras de información.
	Julio	Se desarrollo la organización de la organización de 50 metros lineales de información, se adelantaron proceso de descripción de 65 metros lineales y la digitalización de 700.000 mil imágenes.
	Agosto	Se desarrollo la organización de la organización de 62 metros lineales de información, se adelantaron proceso de descripción de 65 metros lineales y la digitalización de 1.000.000 mil imágenes.
	Septiembre	Formulación del documento del Programa de documentos electrónicos de archivo para realizar una primera versión del documento final que se

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


		tendrá a finales del 2021. Se realizó la contratación del profesional de apoyo que participará junto con la Líder del E.T de Gestión documental en las actividades de actualización de los Cuadros de clasificación documental y Tablas de retención documental. Se realizó la organización de 209 metros lineales correspondiente a las Series Contratos y Convenios de la vigencia 2015 y 2016.
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Se realizan actividades de actualización de TRD y MOREQ, instrumentos que fueron presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el pasado 22 de diciembre y fue aprobado por el mismo.

## Bitácora de Seguimiento

Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se participo en mesa sectorial MHCP
	Marzo	Durante el mes de marzo, no se presentaron reuniones de la mesa sectorial del sector hacienda para gestión documental.
	Abril	Durante el mes de abril, no se presentaron reuniones de la mesa sectorial del sector hacienda para gestión documental.
	Mayo	Para el mes de mayo no se adelantaron actividades correspondientes a la mesa sectorial de sección documental del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
	Junio	Para el mes de junio, no se realizaron actividades correspondientes a la mesa sectorial de gestión documental del MHCP, y no se programaron

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		reuniones.
	Julio	Se participó en la mesa sectorial el pasado 16 de julio de 2021, en donde se recibió información sobre los avances en materia de gestión documental por parte de las entidades adscritas al ministerio de hacienda.
	Agosto	No se programaron actividades de la mesa sectorial de MHCP, para el mes de agosto.
	Septiembre	Se participó en una mesa de trabajo con grupos adscritos a la mesa sectorial de gestión documental del MHCP – Ministerio de Hacienda de Crédito Público cuyo principal objetivo fue establecer las políticas del plan de preservación digital del sector Hacienda.
	Diciembre	Durante el mes de diciembre no se realizaron mesas sectoriales del sector hacienda-gestión documental



**Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL**

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

## Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN CONTRACTUAL



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	# 6	100	100	100	100	100	100
Gestionar de forma adecuada y oportuna procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II	Procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II, de forma adecuada y oportuna	# 6	100	100	100	100	100	100

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas	Modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos tramitados en las condiciones normativas	# 6	100	100	100	100	100	100	100
--	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Bitácora de Seguimiento

Procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Enero	<p>Durante el mes de enero de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.</p> <p>En el mes de enero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 104 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 102 solicitudes, 2 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>En el mes de enero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 11 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de</p>
---	-------	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 11 solicitudes, 9 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Durante el mes de enero de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin. En el mes de febrero de la presente vigencia, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibieron 4 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. Durante el mes de marzo de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.</p>

Abril

Durante el mes de abril de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.

En el mes de abril de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 22 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 22 solicitudes, 4 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

En el mes de abril del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 16 requerimientos, los cuales el E.T. Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 16 solicitudes, 5 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Mayo	Durante el mes de mayo de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.
Junio	Durante el segundo trimestre del año en curso, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibieron en total 2 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	Durante el mes de agosto de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibió 1 requerimiento, el cual el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Septiembre	Durante el tercer trimestre del año en curso, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibieron en total 4



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Octubre	Durante el mes de octubre de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.
	Noviembre	Durante el mes de noviembre de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.
	Diciembre	Durante el cuarto trimestre del año en curso, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibieron en total 3 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

## Bitácora de Seguimiento

Procesos de contratación	Enero	Sin registro de avance en el indicador
--------------------------	-------	--

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II, de forma adecuada y oportuna	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	En el mes de enero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 104 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 104 solicitudes, 2 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. En el mes de febrero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 29 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 29 solicitudes, 5 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. En el mes de enero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 25 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>25 solicitudes, 3 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Abril	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
	Mayo	<p>En el mes de mayo de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 12 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 12 solicitudes, 3 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Junio	<p>En el segundo trimestre de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron en total 55 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 55 solicitudes, 1 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Agosto	En el mes de agosto de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 20 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 20 solicitudes, 1 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Septiembre	En el tercer trimestre de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron en total 80 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 80 solicitudes, 1 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Octubre	En el mes de octubre de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 11

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 11 solicitudes, 4 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Noviembre	<p>En el mes de noviembre de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 23 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 23 solicitudes, 2 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Diciembre	<p>En el cuarto trimestre de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron en total 53 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 53 solicitudes, 2 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

Modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos tramitados en las condiciones normativas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	En el mes de enero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 11 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 11 solicitudes, 9 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. En el mes de febrero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 32 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 32 solicitudes, 3 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. En el mes de marzo del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 33 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que,

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 33 solicitudes, 5 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	En el mes de mayo del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 26 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 26 solicitudes, 7 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Junio	En el segundo trimestre del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron en total 61 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 61 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	En el mes de agosto del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 24 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 24 solicitudes, 6 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Septiembre	En el tercer trimestre del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron en total 69 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 69 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Octubre	En el mes de octubre del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 37 requerimientos, los cuales el E.T. Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>radicación, de las 37 solicitudes, 6 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Noviembre	<p>En el mes de noviembre del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 25 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 25 solicitudes, 7 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Diciembre	<p>En el cuarto trimestre del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron en total 105 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 105 solicitudes, 2 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



**Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL**  
**Portafolio/Programa/Proyecto: DEFENSA JUDICIAL**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Defensa Jurídica (MIPG)	Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	# 6	100	0	50	0	50	100
Realizar capacitaciones respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	Capacitaciones respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	# 6	2	0	0	0	2	2
Participar en las sesiones	Sesiones ANDJE de la	#	100	0	0	0	100	100

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	6							
Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	# 6	100	0	0	0	100	100	100
Gestionar trámites de Incumplimiento y/o Reclamaciones ante Compañías de Seguros	Trámites diligenciados y terminados dentro de los plazos legales/Trámites recibidos con cumplimiento de requisitos legales	# 6	100	100	100	100	100	100	100
Gestionar actas o informes de liquidación en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación	Actas o informes gestionados/Actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2021	# 6	100	100	100	100	100	100	100

## Bitácora de Seguimiento

Capacitaciones respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Se realizó la capacitación sobre la Política de Prevención de Daño Antijurídico de los Sectores Salud y Medio Ambiente.
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Se realiza capacitación sobre la Política de Prevención de Daño Antijurídico el pasado 11-08-2021 sobre la última subcausa, referente a enervar los eventuales incumplimientos a los términos judiciales, cuyo mecanismo corresponde a capacitaciones presenciales.
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Se obtienen 15 certificados por parte de los integrantes del E.T. de Defensa Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo por la participación en cursos virtuales y capacitaciones.
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

Sesiones Sectorial Judicial	Subcomité para la Defensa	Enero	Sin registro de avance en el indicador
		Febrero	Sin registro de avance en el indicador
		Marzo	Sin registro de avance en el indicador
		Abril	Sin registro de avance en el indicador
		Mayo	Se participó en la Primera Sesión del Subcomité para la Defensa Jurídica del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público realizada el pasado 26 de mayo de los corrientes a las 9:00 a.m.
		Junio	Se participó en la segunda sesión del subcomité para la defensa jurídica del sector administrativo de Hacienda y Crédito Público programada para la vigencia 2021 por parte del la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda.
		Julio	Sin registro de avance en el indicador
		Agosto	Sin registro de avance en el indicador
		Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
		Octubre	Sin registro de avance en el indicador
		Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
		Diciembre	Sin registro de avance en el indicador

## Bitácora de Seguimiento

Trámites diligenciados y	Enero	Se seleccionó "Registro sin Avance Cuantitativo",
--------------------------	-------	---

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

terminados dentro de los plazos legales/Trámites recibidos con cumplimiento de requisitos legales		teniendo en cuenta que, de acuerdo con las metas del Plan de Acción, el primer reporte de Avance Cuantitativo se debe realizar a la terminación del primer trimestre del año 2021.
	Febrero	De acuerdo con el Plan de Acción, esta Acción Estratégica no tiene previsto registrar Avance para el mes de febrero de 2021.
	Marzo	Durante la vigencia 2021, se ha gestionado 36 de trámites de incumplimiento y/o reclamación, de los cuales se han terminado 19, que corresponden al 52% de los trámites gestionados y terminados dentro del plazo legal.
	Abril	De acuerdo con el Plan de Acción, para esta Acción Estratégica no se tiene previsto registrar avance para el mes de abril de 2021
	Mayo	De acuerdo con el Plan de Acción, para esta Acción Estratégica no se tiene previsto registrar avance para el mes de mayo de 2021
	Junio	Durante la vigencia 2021 se han gestionado 43 de trámites de incumplimiento y/o reclamación, de acuerdo con los insumos presentados por las áreas técnicas.
	Julio	De acuerdo con el Plan de Acción, para esta Acción Estratégica no se tiene previsto registrar avance para el mes de julio de 2021
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	En el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, se gestionaron trámites de incumplimiento y/o reclamación ante la compañía de seguros para 26 contratos suscritos por el Fondo

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>Adaptación, de los cuales 10 trámites fueron terminados, 7 están con audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 iniciada o en trámite, y 9 se encuentran devueltos al sector para su ajuste y/o complementación. De los trámites terminados, en 2 trámites se declaró el incumplimiento del contrato, la ocurrencia del siniestro y la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, cuyo pago ya se gestionó ante la compañía de seguros, y en 2 trámites se remitió al Equipo de Trabajo de Defensa Judicial para el cobro coactivo de la indemnización de perjuicios.</p>
--	--	--

## Bitácora de Seguimiento

<p>Actas o informes gestionados/Actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2021</p>	<p>Enero</p>	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación. Para el mes de enero de 2021, las radicaciones del Plan de liquidaciones se realizaron el 29 de enero de 2021, es por esto que el avance a reportar es trimestral. Sin embargo, se precisa que en el mes de enero 2021 se radicaron 35 contratos para revisión de liquidaciones, de esos, 14 no son objeto de liquidación, 6 ya fueron revisados y se encuentran en ajustes del Sector, se suscribió 1 cierre de expediente, 2 se encuentran en revisión financiera, y 12 en revisión del Equipo de Liquidaciones.</p>
	<p>Febrero</p>	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre. Para el mes de febrero de 2021, las radicaciones del Plan de liquidaciones se realizaron entre el 25 y 26 de febrero, es por esto que el avance a reportar es trimestral. Sin embargo, se</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>precisa que en el mes de febrero de 2021 se radicaron 31 actas de liquidación y 2 informes de cierre de expediente para revisión del Equipo de Liquidaciones, de esos 33 trámites: 8 contratos no son objeto de liquidación, 3 se liquidaron, 4 se encuentran en revisión financiera, 9 en ajustes de los Sectores, 7 en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones, y 2 en segunda revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones.</p>
Marzo	<p>Entre el mes de enero y el 31 de marzo de 2021, se radicaron 119 proyectos de actas de liquidación y/o informes de cierre. Que se encuentran con el siguiente estado: 36 no objeto de liquidación. 1 Vo Bo financiera. 24 actas de liquidación suscritas. 5 informes de cierre de expediente tramitados. 4 en trámite de firma. 19 en revisión del Equipo de Liquidaciones, de los cuales 3 obedecen a segunda revisión. 30 devueltos a los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos para ajuste.</p>
Abril	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Para el mes de abril de 2021, se radicaron 26 actas de liquidación para revisión del Equipo de Liquidaciones. El estado actual de esos 26 trámites es el siguiente:</p> <p>7 contratos no son objeto de liquidación  1 acta en trámite de firma  5 actas de liquidación suscritas  5 actas de liquidación devueltas para ajustes de los Sectores,  7 actas en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones, y 1 acta en segunda revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones.</p>



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Mayo	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Para el mes de mayo de 2021, se radicaron 25 actas de liquidación y 1 informe de cierre para revisión del Equipo de Liquidaciones. El estado actual de esos 26 trámites es el siguiente: 9 contratos con reporte de no objeto de liquidación. 3 actas de liquidación suscritas. 4 actas en revisión del Equipo Financiero. 3 actas de liquidación devueltas para ajustes de los Sectores. 6 actas y 1 informe de cierre en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones; estos últimos recibidos entre el 27 y el 31 de mayo de 2021.
	Junio	Entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2021, se radicaron 88 proyectos de actas de liquidación y/o informes de cierre. Que se encuentran con el siguiente estado: 27 no objeto de liquidación. 26 actas de liquidación suscritas. 1 informe de cierre de expediente tramitado. 4 en trámite de firma. 10 en revisión del Equipo de Liquidaciones, de los cuales 3 obedecen a segunda revisión. 20 devueltos a los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos para ajuste.
	Julio	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. En el mes de julio de 2021, se radicaron 16 actas de liquidación y 6 informes de cierre de expediente para revisión del Equipo de Liquidaciones. El estado actual de esos 22 trámites es el siguiente: 6 contratos con reporte de no objeto de liquidación. 1 acta en revisión del Equipo Financiero. 1 acta en

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


	<p>trámite de firma. 3 actas de liquidación y 2 informes de cierre devueltos para ajustes de los Sectores. 5 actas y 4 informes de cierre en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones; estos últimos recibidos entre el 26 y el 31 de julio de 2021.</p>
Agosto	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un reporte trimestral teniendo en cuenta el plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Sin embargo, se reporta que en el mes de agosto de 2021, se radicaron 30 trámites en total, de los cuales 27 corresponden a actas de liquidación y 3 a informes de cierre de expediente para revisión del Equipo de Liquidaciones. El estado actual de esos 30 trámites es el siguiente: 2 contratos con reporte de no objeto de liquidación. 3 actas de terminación anticipada y liquidación suscritas, 8 actas de liquidación suscritas, 5 actas de liquidación y 1 informe de cierre devueltos para ajuste de los Sectores. 9 actas de liquidación en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones recibidas entre el 30 y 31 de agosto y 2 actas en segunda revisión.</p>
Septiembre	<p>Entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2021, se radicaron 107 proyectos de actas de liquidación y/o informes de cierre. El estado actual de esos 30 trámites es el siguiente: 2 Informes de cierre de expediente tramitados. 13 contratos/convenios liquidados. 57 trámites devueltos para ajuste de los Sectores, Macroproyectos y Demás Equipos de Trabajo. 1 acta de liquidación bilateral no suscrita por admisión del medio de control de controversias contractuales, por lo que pasa a liquidación judicial. 16 trámites en revisión del Equipo de Trabajo de Gestión Contractual – Liquidaciones, de los cuales 6 obedecen a segunda revisión (ajustes realizados</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>por los Sectores) y 10 trámites corresponden a radicaciones realizadas entre el 21 y el 30 de septiembre. 2 trámites en firma. 9 contratos no objeto de liquidación y 7 trámites en revisión del Equipo Financiero.</p>
Octubre	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un reporte trimestral teniendo en cuenta el plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Sin embargo, se reporta que entre el 1º y el 31 de octubre de 2021, se radicaron 24 trámites en total, de los cuales 17 corresponden a actas de liquidación y 7 a informes de cierre de expediente para revisión del Equipo de Gestión Contractual - Liquidaciones. El estado actual de esos 24 trámites es el siguiente: 3 contratos con reporte de no objeto de liquidación, 2 actas de liquidación suscritas, 7 trámites devueltos para ajuste de los Sectores. 11 trámites en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones recibidos entre el 22 y el 29 de octubre y 1 trámite en firma.</p>
Noviembre	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un reporte trimestral teniendo en cuenta el plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Sin embargo, se reporta que entre el 1º y el 30 de noviembre de 2021, se radicaron 15 actas de liquidación para revisión del Equipo de Gestión Contractual - Liquidaciones. El estado actual de esos 15 trámites es el siguiente: 2 contratos con reporte de no objeto de liquidación. 5 trámites devueltos para ajuste de los Sectores. 6 trámites en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones recibidos entre el 25 y el 30 de noviembre y 2 actas pendientes de presentación ante el Comité de</p>

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Conciliación porque incluyen acuerdo de transacción.
	Diciembre	<p>El avance consolidado del Plan de Liquidaciones 2021, es el siguiente con corte 31/12/2021: Total 547 trámites con el siguiente estado:</p> <p>Contratos/Convenios liquidados: 198</p> <p>Cierres de expediente tramitados: 18</p> <p>Trámites devueltos para ajustes de Sectores, Macroproyectos y Equipos: 46</p> <p>En revisión equipo gestión contractual - liquidaciones: 6</p> <p>En trámite de firma: 18</p> <p>No objeto de Liquidación: 80</p> <p>En liquidación judicial: 181 de las cuales; 56 actas de liquidación parcial corresponden a COMFACHOCO y 123 de COMFAGUAJIRA, 1 de La Mojana por admisión de demanda con pretensión de liquidación judicial y 1 de vivienda (directas) por presunto incumplimiento con pretensión de liquidación judicial.</p> <p>TOTAL: 547</p>



**Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL**  
**Portafolio/Programa/Proyecto: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Gestionar las actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente	Gestión de actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente/Quejas, anónimos o informes oficiales recibidos	# 6	100	100	100	100	100	100

## Bitácora de Seguimiento

Gestión de actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente/Quejas, anónimos o informes oficiales recibidos	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el periodo reportado se dio trámite a todas las quejas, anónimos e informes oficiales recibidos, dando lugar a las actuaciones disciplinarias correspondientes.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se atendieron al 100% las quejas, informes oficiales y anónimos allegados a este equipo de trabajo durante el segundo trimestre de 2021

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
	Noviembre	Sin registro de avance en el indicador
	Diciembre	El porcentaje de avance de meta para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2021, establecido para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario es de un 100%. Así mismo, el porcentaje de avance de meta para el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, establecido para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario es de un 100%.



## 6. Seguimiento Indicadores Plan de Acción de Alcance

INDICADOR:	META 2021:	RESPONSABLES:	CALCULA:
Ejecución Plan de Contratación	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Contractual
Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	95%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	95%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de funcionamiento	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de inversión	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Total	70%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Reserva*	100%	Equipo de Trabajo Tecnología de la Información	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Vigencia	70%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC vigencia	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	10%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen con austeridad	Equipo de Trabajo Talento Humano
Reserva presupuestal (Reserva presupuestal inversión / apropiación vigente)	<15%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera

Indicador

OE

Meta

Programación Trimestral

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)			2021	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	AVANCE META (SEMÁFORO)
Ejecución Plan de Contratación	Ejecución Plan de Contratación	# 6	100	0	0	0	33	33
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	# 6	95	92	95	96	100	99.7
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	# 6	95	18	59	76	95	95.3
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	# 6	100	97	97	97	100	99.9
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Total	# 6	70	4	16	26	42	42.5
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Reserva	# 6	100	16	45	61	82	82.3
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Vigencia	# 6	70	2	9	17	33	32.7
PRESUPUESTO	Porcentaje de reducción de gastos según decreto (Austeridad)	# 6	10	0	0	0	-4	-4.3
PRESUPUESTO	Reserva presupuestal (Reserva presupuestal inversión / apropiación vigente)	# 6	15	0	0	0	74	74 (Indicador inverso)



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

## Bitácora de Seguimiento

Ejecución Plan de Contratación	Diciembre	Al cierre del año 2021 de un total de 377 procesos registrados en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia (Corte diciembre de 2021), se adjudicaron 286 procesos. En términos presupuestales, de \$167.333 millones programados en el PAA, se ejecutaron \$55.283 millones, para un porcentaje de avance del 33%.
--------------------------------	-----------	---

## Bitácora de Seguimiento

Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	Enero	El avance de ejecución del total ejecución al mes de enero de 2021, es del 0,65%.
	Febrero	El avance de ejecución total al mes de febrero de 2021, es del 93,05%.
	Marzo	El avance de ejecución total de los recursos al mes de marzo de 2021 es del 91.93%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.
	Abril	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión al mes de abril de 2021, es del 92.02%, se presenta un incremento del 0.09% en comparación al mes de marzo 2021.
	Mayo	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de mayo de 2021, es de 92,72%, presentando un incremento del 0,70% en comparación al mes de abril 2021.
	Junio	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de junio de 2021, es de 94,84%, presentando un incremento del 2,12% en comparación al mes de mayo 2021.
	Julio	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de julio 2021, es de 95.26%, presentando un

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		incremento del 0.42% en comparación al mes de junio 2021.
	Agosto	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de agosto 2021, es del 95,52%, presentando un incremento del 0,26% en comparación al mes de julio 2021.
	Septiembre	El avance de la ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de septiembre 2021, es del 95,80%, presentando un incremento en relación con el mes de agosto 2021 de 0.28%.
	Octubre	El avance de la ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de octubre 2021, es del 96,31%, presentando un incremento en relación con el mes de septiembre 2021 de 0,51%.
	Noviembre	El avance de la ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de noviembre de 2021 es del 96,67%, presentando un incremento en relación con el mes de octubre de 2021 de 0,36%.
	Diciembre	La ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de diciembre de 2021 es del 99,73%, presentando un incremento en relación con el mes de noviembre de 2021 de 3,06%-

## Bitácora de Seguimiento

Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	Enero	El avance de ejecución de funcionamiento al mes de enero de 2021 es del 12,65%.
	Marzo	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento al mes de marzo de 2021, es del 17,76%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.
	Abril	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento al mes de abril de 2021, es del 50.05%, presentando un incremento del 32,39% en comparación al mes de marzo 2021.
	Mayo	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de mayo de 2021, es del 54,17%, presentando un incremento del 4,12% en comparación al mes de abril 2021.
	Junio	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de junio de 2021 es del 59,47%, presentando un incremento del 5,30% en comparación al mes de mayo 2021.
	Julio	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de julio 2021 es del 66.56%, presentando un incremento del 7.09%, en comparación al mes de junio 2021.
	Agosto	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de agosto 2021 es de 71,01%, presentando un incremento del 4,45%, en comparación al mes de julio 2021.
	Septiembre	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de septiembre 2021 es de 75,75%, presentando un incremento del 4,74%, en comparación con el mes de agosto 2021.
	Octubre	El avance de ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de octubre 2021 es del 84,49%, presentando un incremento del 8,74% en comparación con el mes de septiembre de 2021.
	Noviembre	El avance de ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de noviembre es de 90,58%, presentando un

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		incremento de 6,09% en comparación con el mes de octubre de 2021.
	Diciembre	La ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de diciembre de 2021 es de 95,34%, presentando un incremento de 4,76% en comparación con el mes de noviembre de 2021.

## Bitácora de Seguimiento

Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	Enero	El avance de ejecución de inversión al mes de enero 2021 es del 0,10%.
	Marzo	El avance de ejecución de los recursos de inversión al mes de marzo de 2021, es del 96.57%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.
	Abril	El avance de ejecución de los recursos de inversión al mes de abril de 2021, es del 94,64%, se presenta una disminución en comparación al mes de marzo 2021 de 1,92%, debido a la liberación de recursos para cubrir un traslado presupuestal entre proyectos.
	Mayo	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de mayo de 2021, es del 95,13%, se presenta un incremento del 0,49%. El total de los recursos de inversión han disminuido para cubrir un traslado presupuestal entre proyectos.
	Junio	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de junio de 2021 es del 97,05%, se presenta un incremento del 1,92% en comparación al mes de mayo 2021.
	Julio	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de julio 2021 es del 97.05%. No se presenta diferencia en comparación con el

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		mes de junio 2021.
	Agosto	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de agosto 2021 es del 97,05%. No se presenta diferencia en comparación al mes de julio 2021.
	Septiembre	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de septiembre 2021 es del 97,05%. No se presenta diferencia en comparación con el mes de agosto 2021.
	Octubre	El avance de ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de octubre 2021 es del 97,05%, no se presenta diferencia en comparación con el mes de septiembre 2021.
	Noviembre	El avance de ejecución de compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de noviembre de 2021 es del 97,05%, no se presenta diferencia en comparación con el mes de octubre de 2021.
	Diciembre	La ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de diciembre de 2021 es de 99,99%, presentando un incremento de 2.94% en comparación con el mes de noviembre de 2021

## Bitácora de Seguimiento

Ejecución PAC Total	Enero	En enero de 2021 se efectuaron pagos por \$1.141 millones de acuerdo con la facturación radicada, los cuales fueron cargados a los recursos de las vigencia anteriores
	Febrero	En febrero de 2021 se efectuaron pagos por \$11.521 millones de acuerdo con la facturación radicada, los cuales fueron cargados a las disponibilidades de caja anteriores.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por \$13.166 millones de acuerdo con la facturación radicada.
Abril	En abril de 2021 se efectuaron pagos por \$24.792 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 8.90% con respecto al valor de la meta anual.
Mayo	En MAYO de 2021 se efectuaron pagos por \$26.137 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 13,50% con respecto al valor de la meta anual.
Junio	En JUNIO de 2021 se efectuaron pagos por \$15.754 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 16,3% con respecto al valor de la meta anual.
Julio	En JULIO de 2021 se efectuaron pagos por \$10.506 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 18,2% con respecto al valor de la meta anual.
Agosto	En AGOSTO de 2021 se efectuaron pagos por \$24,835 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 18,2% con respecto al valor de la meta anual.
Septiembre	En SEPTIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$17,089 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 25,6% con respecto al valor de la meta anual.
Octubre	En OCTUBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$11.122 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 25,6% con respecto al valor de la meta anual.
Noviembre	En NOVIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$17.708 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 30,7% con respecto al valor de la meta anual.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Diciembre	En DICIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$ 66.666 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 42,5% con respecto al valor de la meta anual.
--	-----------	--

## Bitácora de Seguimiento

Ejecución PAC Reserva	Enero	En enero de 2021 se efectuaron pagos por \$1.141 millones de acuerdo con la facturación radicada.
	Febrero	En febrero de 2021 se efectuaron pagos por \$11.521 millones de acuerdo con la facturación radicada.
	Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por \$5.518 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados .
	Abril	En abril de 2021 se efectuaron pagos por \$9.275 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados.
	Mayo	En MAYO de 2021 se efectuaron pagos por \$12.147 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados.
	Junio	En JUNIO de 2021 se efectuaron pagos por \$10.841 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivacion economica, Vivienda y No sectorizados.
Julio	En JULIO de 2021 se efectuaron pagos por \$6.240 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivacion economica, Vivienda y No sectorizados.
Agosto	En AGOSTO de 2021 se efectuaron pagos por \$6.194 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados.
Septiembre	En SEPTIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$6.363 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados.
Octubre	En OCTUBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$6.495 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados.
Noviembre	En NOVIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$3.441 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		sectorizados.
	Diciembre	En DICIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$ 14.032 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique, Gramalote y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica y Recursos y Gastos No sectorizados.

## Bitácora de Seguimiento

Ejecución PAC Vigencia	Enero	En enero de 2021 no se ejecutaron pagos con afectación a recursos de vigencia.
	Febrero	En febrero de 2021 no se ejecutaron pagos con afectación a recursos de vigencia.
	Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por \$7.647 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos y sectores de jarillon de Cali, acueducto, educación, salud y transporte.
	Abril	En Abril de 2021 se efectuaron pagos por \$15.516 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Mayo	En MAYO de 2021 se efectuaron pagos por \$13.996 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Junio	En JUNIO de 2021 se efectuaron pagos por \$5.320 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Julio	En JULIO de 2021 se efectuaron pagos por \$4.266 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Agosto	En AGOSTO de 2021 se efectuaron pagos por \$18.640 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Septiembre	En SEPTIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$10,725 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Octubre	En OCTUBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$4.626 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Noviembre	En NOVIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$14.266 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Diciembre	En DICIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$ 52.633 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud, vivienda y transporte.

## Bitácora de Seguimiento

Porcentaje de reducción de	Diciembre	El resultado del indicador se calculó comparando lo
----------------------------	-----------	---



# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

<p>gastos según decreto (Austeridad)</p>		<p>programado en funcionamiento (criterios aplicables) vs. lo ejecutado de la misma vigencia 2021.</p> <p>Valor Total Presupuesto 2021: \$3.623 millones                  Valor Total Ejecutado 2021: \$3.788 millones                  % Austeridad: -4,35%</p> <p>Se concluye que la Entidad globalmente no alcanzó la meta programada, debido principalmente al impacto que sobre el rubro de indemnización de vacaciones generó la rotación de personal durante el segundo semestre del año; no obstante es importante resaltar el esfuerzo que se pudo observar en los otros rubros de gastos de austeridad donde se presentó ahorros versus lo presupuestado.</p>
--	--	---

## Bitácora de Seguimiento

<p>Reserva presupuestal (Reserva inversión / inversión vigente) / apropiación</p>	<p>Diciembre</p>	<p>Si bien, la constitución de la reserva se realiza con base en el compromiso del contrato de fiducia mercantil registrado en SIIF Nación, sobre el cual se identifica el valor no obligado y no pagado de la apropiación, el concepto de reserva presupuestal no aplica en los términos de lo establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 199610 y el artículo 2.8.1.7.3.1.del Decreto 1068 de 201511 con respecto a los contratos mediante los cuales el Fondo adelanta las intervenciones para atender las afectaciones de la ola invernal 2010 – 2011.</p> <p>En el marco del contrato de fiducia mercantil No. 049 de 2012 se ha establecido la forma en que la fiduciaria administra los recursos que el Fondo transfiere al patrimonio autónomo, con el objeto de tener certeza y transparencia de los mismos. Los recursos de reserva se requieren para atender los compromisos del patrimonio.</p>
---	------------------	---

# Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Cumplimiento 2022/01/14	Avance 2022/01/14
 <p>A circular gauge with a needle pointing to 54%. The gauge is divided into three segments: red (0-50%), yellow (50-80%), and green (80-100%). The needle is positioned in the yellow segment, indicating 54% completion. The text '54%' is displayed in the center of the gauge.</p>	 <p>A horizontal bar chart for Q4. The x-axis represents percentage from 0 to 100. The y-axis is labeled 'Q4'. There are two bars: a blue bar for 'PROGRMADO' (100%) and a red bar for 'EJECUTADO' (54%). A legend at the bottom identifies the colors: blue for 'PROGRMADO' and red for 'EJECUTADO'.</p>