



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 017 de 2017 (Hospital de Santa Barbara de Pinto)

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 12:40

Hora Fin: 13:10

Lugar: Sala Bolivar – Gobernación de Magdalena

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	-
Julio Garavito	Contratista de Obra	-	-
Enrique Posada	Interventor	-	-

Objetivo de la reunión

Revisión del estado del contrato.


Alcance de la reunión:

La reunión revisará el estado del proyecto del Hospital de Santa Barbara de Pinto

Desarrollo de la reunión

- Se presenta por parte de la interventoría el estado del proyecto, que se encuentra terminado, con pendientes.
- El piso vinilo conductivo solo se instalará dos días previo a la entrega por temas de seguridad.
- La jardinería se ejecutará 7 días antes de la entrega, e incluye 60 días de mantenimiento.
- Para la energización se requiere un suministro de equipos por parte de la alcaldía.
- Electricaribe conectará una vez se tengan todos los equipos.
- La ESE municipal tiene una deuda pendiente con Electricaribe, lo cual obstaculiza la conexión definitiva, por lo cual la entidad propone citar a una mesa de trabajo con el alcalde y la procuraduría.
- Sobre el pendiente de la señalización y otros pendientes menores el contratista se compromete a instalarlo a mas tardar el 31 de julio.
- El proceso de presunto incumplimiento se encuentra radicado y en estudio por parte de la entidad.
- En conferencia telefónica con el alcalde se estableció que entre el 15 al 19 de julio se realizarán mesas para que se resuelvan los pendientes de equipos y documentales con el fin de lograr la conexión. El día 19 deberán informar a la entidad sobre el resultado de estas gestiones y en caso de permanecer pendientes, se trasladará la situación presentada a la Procuraduría General de la República.

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.





PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 017 de 2017 (Hospital de Santa Barbara de Pinto)

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 12:40

Hora Fin: 13:10

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

POR EL CONTRATISTA


JULIO GARAVITO

Contratista de Obra

POR EL FONDO ADAPTACIÓN


EDGAR ORTIZ PABON

Gerente

POR LA INTERVENTORÍA


ENRIQUE POSADA

Representante Legal de Interventoría


RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ

Subgerente de Proyectos

X