



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 0777 DE 2013

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:00

Hora Fin: 10:30

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Hernando Mereb Rodríguez	Asesor III – Líder Sector Educación – Fondo Adaptación	hernandorodriguez@fondoadaptacion.gov.co	-
Yesid Majana	Contralista de Obra	-	-
Hernando Sandoval	Interventor	-	-

Objetivo de la reunión

Revisión del estado del contrato y observaciones sobre los proyectos entregados.

Alcance de la reunión:

La reunión revisará el estado de los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA (IE)	NOMBRE SEDE EDUCATIVA
CESAR	AGUACHICA	IE Santa Teresa (PATIÑO)	IE Santa Teresa (PATIÑO)
MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	Colegio De Bachillerato De Troncoso	ERM De Troncoso
MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	Iet Departamental Andres Díaz Venero De Leiva	ERM Francisco Jose De Caldas
MAGDALENA	SAN ZENÓN	ERM de Angostura	ERM de Angostura

Desarrollo de la reunión

- Se presenta el estado de los proyectos por parte de la interventoría, donde informa que todos ya se encuentran terminados, aunque con pendientes.
- Se informa que se encuentran pendientes de conexión de media tensión por parte de electricaribe.
- Sobre las observaciones de obra realizadas por la interventoría en los cuatro proyectos, el contratista se compromete a atenderlos por tardar el 31 de julio. En caso de no cumplir con este compromiso, la interventoría solicitará proceso de

Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 4325400
Código Postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

 **Fondo Adaptación**



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 0777 DE 2013

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 10:00

Hora Fin: 10:30

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

incumplimiento a la entidad.

- En el proyecto Angostura, se tiene una observación respecto al urbanismo, donde se están presentando socavaciones. Ante esto, el contratista presentará y realizaría una propuesta para mitigar esta situación.

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

POR EL CONTRATISTA



YESID MAJANA

Contratista de Obra

POR LA INTERVENTORÍA



HERNANDO SANDOVAL

Representante Legal de Interventoría

POR EL FONDO ADAPTACIÓN



EDGAR ORTIZ PABON

Gerente



RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ

Subgerente de Proyectos

HERNANDO MEREB RODRIGUEZ ARANA
Líder Sectorial Educación