



**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de los proyectos descentralizados en los municipios de: Fundación y Plato - Magdalena**

**Fecha:** 11 de julio de 2019

**Hora Inicio:** 12:20 p.m

**Hora Fin:** 12:40 p.m

**Lugar:** Salon Bolívar – Gobernación de Magdalena

**Asistentes:**

| Nombre                   | Cargo o Perfil                       | Correo electronico                           | Celular |
|--------------------------|--------------------------------------|--|---------|
| <b>FONDO ADAPTACION</b>  |                                      |  |         |
| Edgar Ortiz              | Gerente                              | edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co            | -       |
| Rafael Eduardo Abuchaibe | Subgerente de Proyectos              | rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co       |         |
| Rodrigo Angulo R         | Sectorial de Agua y Saneamiento      | rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co         |         |
| <b>GOBERNACION</b>       |                                      |  |         |
| Pablo Peña               | Secretario de Infraestructura        | secretariadeinfraestructura@magdalena.gov.co |         |
| <b>INTERVENTORIA</b>     |                                      |  |         |
| Jorge Angel              | Representante Legal CONTELAC         | jangel@contelac.com                          |         |
| German Torres            | Director                             | germantorres@contelac.com                    |         |
| Freddy Tinoco            | Coordinador                          | ftinoco@contelac.com                         |         |
| <b>CONTRATISTAS</b>      |                                      |  |         |
| Andrea Saavedra          | Representante Legal Consorcio SB -MG |  |         |

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

**Objetivo de la reunión**

Seguimiento a la ejecución de los proyectos descentralizados en los municipios de: Fundación y Plato – Magdalena, revisar su avance, inconvenientes que se estén presentando, soluciones y compromisos.

**Alcance de la reunión:**

Se revisará el estado de los siguientes proyectos:

1. Rehabilitación sistema de acueducto municipio de Plato - Magdalena
2. Rehabilitación sistema de acueducto municipio de Fundación - Magdalena

**Desarrollo de la reunión**

1. Rehabilitación sistema de acueducto municipio de Plato – Magdalena
  - Las obras tienen un avance del 70%, se tramitara por parte de la Gobernación una nueva prórroga por 3 meses.
  - No se requieren aportar recursos para interventoría, serán asumidos entre contratista e interventoría.
  - Se tienen en obras los suministros para ser instalados.





**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de los proyectos descentralizados en los municipios de: Fundación y Plato - Magdalena**

**Fecha:** 11 de julio de 2019

**Hora Inicio:** 12:20 p.m

**Hora Fin:** 12:40 p.m

**Lugar:** Salon Bolivar – Gobernación de Magdalena

- Se requiere presentar modificación contractual del convenio, para lo cual, la Gobernación autoriza trasladar los recursos disponibles del proyecto de Fundación (terminado) al de Plato, la cual, se entrega en el presente comité.
- Posteriormente, la Gerencia en calidad de supervisor del convenio presentará ante el Fondo, la modificación del convenio.
- Se debe culminar y tener presente en la ruta crítica del cierre del proyecto, radicar el permiso de conexión eléctrica entre ELECTRICARIBE, para que el Fondo apoye el proceso, pero que sea de manera oportuna.
- Las obras deben ser terminadas el 15 de octubre de 2019.

**Nota:** No se otorgará nueva prórroga, en el evento de que no se cumpla en la entrega de las obras en la fecha contractual, se iniciará proceso de presunto incumplimiento contractual

El municipio de Plato una vez reciba el proyecto, deberá realizar las gestiones ante el operador de energía, para adecuar las redes existentes, a fin de que no se presenten inconvenientes en la prestación del servicio de acueducto.

**2. Rehabilitación sistema de acueducto municipio de Fundación - Magdalena**

- Proyecto terminado -100%, se firmo acta de recibo final de obra, ya se tiene acta de entrega de infraestructura suscrita con la Gobernación y el prestador del sistema de acueducto, pendiente de revisión del Fondo. Se programara evento de entrega.

Por el FONDO ADAPTACION

**EDGAR ORTIZ PABON**

Gerente

**RAFAEL EDUARDO ABUGHAIBE LOPEZ**

Subgerente de Proyectos

**RODRIGO ANGULO RINCON**

Sectorial de Agua y Saneamiento


Por la Gobernacion

**PABLO PEÑA**

Secretario de Infraestructura

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



|   |                               |                            |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| <b>PROYECTO o TEMA:</b><br>Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de los proyectos descentralizados en los municipios de: Fundación y Plato - Magdalena                       |                               |                            |
| <b>Fecha:</b> 11 de julio de 2019   | <b>Hora Inicio:</b> 12:20 p.m | <b>Hora Fin:</b> 12:40 p.m |
| <b>Lugar:</b> Salon Bolívar – Gobernación de Magdalena  |                               |                            |
| <br><b>Por el contratista</b><br><br><b>ANDREA SAVEEDRA</b><br>Representante Legal Consorcio SB -MG |                               |                            |