



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de los proyectos de “Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada y obras de estabilización de taludes sector “Canoítas - La Unión y la línea de aducción desarenador planta pórtico Sistema Pamplonita en el municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander”

Fecha: 03 de diciembre de 2019

Hora Inicio: 4:50 p.m

Hora Fin: 5:20 p.m

Lugar: Fondo Adaptación

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDO ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Rodrigo Angulo R	Sectorial de Agua y Saneamiento	rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co	
MUNICIPIOS			
INTERVENTORIA			
Germen Torres Merchan	Director de Interventoría - Contelac	germantorres@contelac.com	
CONTRATISTAS			
Felipe Moreno	Director de Obra – Consorcio Cúcuta 2018	directorproyectos@consical.co	

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

Seguimiento a la ejecución de los proyectos “Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada y obras de estabilización de taludes sector “Canoítas - La Unión y la línea de aducción desarenador planta pórtico Sistema Pamplonita en el municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander”, revisar su avance, inconvenientes que se estén presentando, soluciones y compromisos.

Alcance de la reunión:

Se revisará el estado de los siguiente proyectos:

- Alcantarillado sector la Cañada y Acueducto sector Canoítas, municipio de Cúcuta – Norte de Santander.

Desarrollo de la reunión

- La interventoría expone los antecedentes de las postulaciones para el municipio de Cúcuta – Norte de Santander, quedando pendiente los proyectos de acueducto y alcantarillado en el sector Canoítas y Cañada que fueron contratados por el Fondo, proyectos que fueron estructurados por CORPONOR.



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de los proyectos de “Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada y obras de estabilización de taludes sector “Canoítas - La Unión y la línea de aducción desarenador planta pórtico Sistema Pamplonita en el municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander”

Fecha: 03 de diciembre de 2019

Hora Inicio: 4:50 p.m

Hora Fin: 5:20 p.m

Lugar: Fondo Adaptación

1. Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada Municipio de Cúcuta – Norte de Santander.

- Rehabilitación de un tramo de tubería, que ya se suministro e instaló y ha sido verificada por AGUAS CAPITAL.
- El diseño contempla bioroll para control de erosión, son bolsas de material con vegetación para control de erosión, también gaviones para evitar cárcavas, se culminó la siembra de arboles.
- La suspensión del servicio se hizo en 1 horas que contó con la aprobación de AGUAS CAPITAL. El invierno ha afectado las obras en la parte baja, se culmina los últimos gaviones para terminar las obras. Las obras tienen una ejecución cercana al 75%.
- Se tiene previsto que una vez cesen las lluvias, se espera terminar las obras al cierre de la vigencia 2019 y socializar la entrega en enero de 2020 con AGUAS CAPITAL.

2. Obras de estabilización de taludes sector “Canoítas - La Unión y la línea de aducción desarenador planta pórtico Sistema Pamplonita Municipio de Cúcuta – Norte de Santander.

- El proyecto contempla la rehabilitación del colector en el sector la Cañada, con la rehabilitación de remedia la afectación deslizamiento en masa aguas arriba, la solución consiste en la construcción de 3 muros y la reposición de la tubería del colector.
- Ya se tiene terminado el muro 1(abajo) y muro 3 anclado 35 toneladas (arriba), se está terminando los caisson del muro 2 (intermedio), se tiene armado del muro, se presentó presencia de roca no prevista en los diseños.
- Se han presentado inconvenientes bajos rendimientos por lluvias, manejo de aguas superficiales en la parte alta, dificultades de mano de obra por bajos rendimientos.
- Se inicia la fundida de concreto por cochadas, posterior se hace el relleno material, obras de drenaje (cunetas) e impredización.
- La Gerencia recomienda que se solicite al Municipio ejercer gobernanza para que no se presente invasión de pobladores.
- Se solicitó prórroga de 2 meses cuyos costos de interventoría serán asumidos por el contratista, ya se presentó a comité de novedades contractuales y se contó con la aprobación.
- Se tiene un avance físico del 70%, se tiene fecha contractual de terminación de acuerdo a la solicitud de la prórroga de 2 meses para el 14 de febrero de 2020.

Por el FONDO ADAPTACIÓN

EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ
Subgerente de Proyectos



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de los proyectos de “Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada y obras de estabilización de taludes sector “Canoitas - La Unión y la línea de aducción desarenador planta pórtico Sistema Pamplonita en el municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander”

Fecha: 03 de diciembre de 2019

Hora Inicio: 4:50 p.m

Hora Fin: 5:20 p.m

Lugar: Fondo Adaptación


RODRIGO ANGULO RINCON
Sectorial de Agua y Saneamiento

Por la Interventoria


GERMAN TORRES MERCHAN
Director de Interventoria – Contelac

Por el Contratista


Felipe Moreno
Director de Obra – Consorcio Cúcuta 2017