



**El emprendimiento  
es de todos**

Minhacienda

**PROYECTO o TEMA:**

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución del proyecto - **Rehabilitación alcantarillado quebrada Villanueva en el municipio de Piedecuesta - Santander**

Fecha: 03 de diciembre de 2019

Hora Inicio: 4:20 p.m

Hora Fin: 4:40 p.m

Lugar: Fondo Adaptación

**Asistentes:**

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
<b>FONDO ADAPTACION</b>			
Edgar Ortiz	Gerente	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Rodrigo Angulo R	Sectorial de Agua y Saneamiento	rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co	
<b>MUNICIPIOS</b>			
-	-	-	
<b>INTERVENTORIA</b>			
Carlos Baron	Coordinador de Interventoría AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U.	carlosbaron@ayesa.com>	
<b>CONTRATISTAS</b>			
Gustavo Adolfo Barajas Martínez	Representante Legal CONSORCIO FONDO VILLANUEVA 2018	consorciofondovillanueva2018@gmail.com Ligia Murcia- Director de Obra	

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

**Objetivo de la reunión**

Seguimiento a la ejecución del proyecto rehabilitación alcantarillado quebrada Villanueva en el municipio de Piedecuesta - Santander, revisar su avance, inconvenientes que se estén presentando, soluciones y compromisos.

**Alcance de la reunión:**

Se revisará el estado del siguiente proyecto:

- **Rehabilitación alcantarillado quebrada Villanueva en el municipio de Piedecuesta - Santander**

**Desarrollo de la reunión**

- No se ha culminado la etapa de pre construcción hasta tanto no se termine el ajuste del proyecto que esta a cargo del proyecto. Quedan quince días para culminar la etapa.
- El municipio tiene que suscribir el acta de entrega del compromiso de la fase III de ampliación del boxculvert, dicha acta debe suscribirse el acta antes del cierre de la vigencia. La fase a cargo del Fondo es funcional.
- La interventoría debe informar la necesidad de realizar mesa de trabajo.



El emprendimiento  
es de todos

Ministerio del Medio Ambiente

**PROYECTO o TEMA:**

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución del proyecto - Rehabilitación alcantarillado quebrada Villanueva en el municipio de Piedecuesta - Santander

Fecha: 03 de diciembre de 2019

Hora Inicio: 4:20 p.m

Hora Fin: 4:40 p.m


Lugar: Fondo Adaptación

- Se debe presentar el balance del contrato, no se requiere mayores recursos para construir la obra.
- Se suscribirá el acta de inicio de la etapa de obra una vez se culmine a satisfacción la etapa de preconstrucción.
- La Gerencia informa a la interventoría que si se tienen desviaciones mayores al 5% se inicien las acciones jurídicas para normalizar el contrato.

Por el FONDO ADAPTACION

  
EDGAR ORTIZ PABON  
Gerente

  
RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ  
Subgerente de Proyectos

  
RODRIGO ANGULO RINCON  
Sectorial de Agua y Saneamiento

Por la Interventoria

  
CARLOS BARON  
Director Interventoría – AYESA S.C.

Por el Contratista

  
GUSTAVO ADOLFO BARAJAS MARTÍNEZ  
Director de Obra Representante Legal – Consorcio Fondo Villanueva 2018