



**INFORME**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN**  
**2023**

PERIODO: ENERO – MARZO DE 2023 (PRIMER TRIMESTRE)

Equipo Directivo Fondo  
Adaptación:

Helga María Rivas Ardila  
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Piedad Muñoz Rojas  
Subgerente de Estructuración

Paola María Miranda Morales  
Subgerente de Proyectos

Jorge Andrés Charry Gómez  
Subgerente de Regiones

Fanny Jeannette Mora Monroy  
Secretaria General

Jacqueline Andrade Zapata  
Jefe Oficina Asesora de  
Planeación y Cumplimiento ( E )

Equipo Técnico:

Equipo de Trabajo  
Planeación y Seguimiento

## *Control de Cambios*

| Versión | Fecha      | Descripción                                |
|---------|------------|--|
| 1       | 2023/04/30 | Documento inicial primer trimestre de 2023 |

Informe de  
ejecución del Plan  
de Acción

2023

I TRIMESTRE

## Contenido

### Presentación

#### 1. Introducción

#### 2. Contexto de la Formulación y el Seguimiento del Plan de Acción 2023

##### 2.1. Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2023

##### 2.2. Criterios para la evaluación del Plan de Acción

##### 2.3. Esquema de seguimiento

#### 3. Ejecución del Plan de Acción 2023 por Objetivos Estratégicos

##### 3.1. Objetivos Estratégicos Misionales

- Seguimiento al Plan de Acción por Macroproyecto
- Seguimiento al Plan de Acción por Sector
- Seguimiento al Plan de Acción por Subgerencia

##### 3.2. Objetivos Estratégicos Transversales

- Gerencia
- Secretaría General
- Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

#### 4. Anexo 1. Informe Cualitativo de seguimiento del Plan de Acción 2023

## Presentación

La Entidad se acerca a finalizar la tarea de concluir y entregar la mayoría de los proyectos con presupuesto asignado que, como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de “La Niña” 2010-2011”, fueron identificados, estructurados y gestionados para:

- (i) La recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, medio ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados.
- (ii) La implementación de acciones de recuperación económica y social, junto con comunidades y poblaciones.
- (iii) La ejecución de intervenciones integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional.
- (iv) El diseño de soluciones definitivas a problemas focalizados y recurrentes asociados al riesgo hidrometeorológico.

En el marco del Documento Conpes 3776 de 2013, la Entidad ha desarrollado cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

El presente informe de seguimiento al **Plan de Acción 2023** busca presentar y socializar a los grupos de interés del Fondo Adaptación, el estado a **31 de marzo de 2023** de las acciones con un enfoque sectorial y por macroproyecto; así como un balance de las actividades de apoyo que promueven las condiciones para el cumplimiento de las metas.

## 1. Introducción

En el Plan de Acción 2023 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinan las metas, e indicadores, que definen la hoja de ruta de la Entidad para impulsar el logro de los objetivos estratégicos y cumplir con su misionalidad durante la vigencia correspondiente.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyectos de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción incluye elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Decreto 1499 de 2017 y las demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El propósito de este informe de ejecución postula como objetivo general informar a los diversos grupos de interés y a la ciudadanía, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2023 del Fondo Adaptación, y, como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados periódicos de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción 2023 se realiza de manera agregada y a su vez desagregado por: Objetivo estratégico, Sector, Macroproyecto y Subgerencia; en el mismo sentido en que se formuló la planeación de la vigencia. Por cada uno de los indicadores agregados se registra el avance cuantitativo, acompañado por el resumen cualitativo del estado de las intervenciones o actividades programadas (Anexo 1).

## 2. Contexto de la Formulación y el Seguimiento del Plan de Acción 2023

### 2.1. Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2023

Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento, este se encuentra alineado con la estructura del Plan de Acción 2023, que a su vez da cuenta de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2023 -2026 y la organización de la planta de personal establecida en la Resolución 1498 de 2022.

En este sentido, el Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2023 contempla los siguientes componentes: i) Cumplimiento por Objetivos Estratégicos, ii) Cumplimiento por Macroproyecto y Sector de los Objetivos Estratégicos Misionales, iii) Cumplimiento por Subgerencia de Objetivos Estratégicos Misionales y Transversales, iv) Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Transversales (Gerencia y Secretaría General), y v) cumplimiento del Plan de Acción de Alcance Institucional.

### 2.2. Criterios para la evaluación del Plan de Acción

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2023-2026 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del Plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto de tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:



| Criterios  | Validación                            |
|--|---------------------------------------|
| <b>Claro.</b> Preciso e inequívoco                 | Productos Tangibles                   |
| <b>Relevante.</b> Apropriado al tema en cuestión   | Entregables del Proyecto              |
| <b>Económico.</b> Disponible a un costo razonable  | Meta Financiada                       |
| <b>Medible.</b> Abierto a validación independiente | Son sujeto de revisión bajo evidencia |
| <b>Adecuado.</b> Base para estimar resultados      | Cuentan con Fuentes de información    |
| <b>Sensible.</b> Se observan cambios en el tiempo  | Avanzan en Períodos de Medición C/M/L |

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. En la estimación de los resultados juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales eventos.

Debido a la naturaleza ejecutora de la entidad se hace necesario realizar una ponderación de los indicadores relacionados con la misión del Fondo y de los indicadores de apoyo para el cumplimiento de esta; así mismo como de los relacionados con la etapa de ejecución y la etapa de entrega de los productos. **Por lo anterior a partir de la vigencia 2023 la entidad estableció una nueva metodología para su medición.**

Para realizar la ponderación se utilizó la fórmula PERT por sus siglas en inglés - Program Evaluation and Review Technique - que traducido al español significa Técnica de revisión y evaluación de programas, la cual está aprobada por el PMI® (Project Management Institute). Esta fórmula utiliza 3 variables de estimación; para este caso se utilizó una variable de tiempo "t", una de costos "c" y una de juicio de expertos "je", la fórmula completa es:  $\frac{t+4(je)+c}{6}$

## 2.3. Esquema de seguimiento


El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir periódicamente el ejercicio institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.

El seguimiento al Plan de Acción de la Entidad permite hacer análisis cuantitativo y cualitativo para medir el desempeño de la siguiente estructura:


- 5 Objetivos Estratégicos (4 misionales y 1 transversal)
- 5 Macroproyectos y 7 sectores
- 79 Acciones estratégicas
- 83 Indicadores con 133 metas periódicas (mensuales, trimestrales y anuales)

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control que se presentan gráficamente de la siguiente forma:

1. **Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas.** Valoración de una acción estratégica, portafolio de intervenciones, o indicadores agrupados por proceso o área, identificando la relación entre el objetivo, el punto de partida o línea base y el fin o meta medible que se quiere alcanzar en el **periodo específico de la medición**. Como resultado se obtiene un análisis de cumplimiento o rezago de las metas en el periodo.



2. **Indicador de Avance en el tiempo.** Muestra el **progreso** porcentual de un objetivo en el tiempo, comparando lo programado en la vigencia versus lo ejecutado de manera periódica.



### 3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos

La perspectiva de planeación es el punto de vista desde el cual se programa y hace seguimiento y análisis para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Institucional y el Plan de Acción.

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo (Misional y Transversal), y la perspectiva interna, desde la cual se contempla los resultados del cliente interno (Transversal). Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

#### **PERSPECTIVA EXTERNA**

**OE1.** Identificar, estructurar y ejecutar proyectos de restauración ecológica y ordenamiento territorial para el aprovechamiento de la diversificación productiva fomentando la economía circular, la conservación de las fuentes hídricas y el manejo adecuado de residuos sólidos que contribuyan a la adaptación al cambio climático en los territorios.

**OE2.** Identificar, estructurar y gestionar proyectos que contribuyan a la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático y la recuperación post-desastre.

**OE3.** Adoptar e implementar estrategias para la recuperación y fortalecimiento socioeconómico del territorio, de manera que estas, le permitan a la población una adaptación sostenible al cambio climático.

**OE4.** Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.

#### **PERSPECTIVA INTERNA**


**OE5.** Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación.

Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva

En este sentido, el Plan de Acción para la vigencia 2023, contiene un total de 83 indicadores, distribuidos en los 5 objetivos estratégicos en mención. A continuación, se expone el avance integral de la entidad, con base en los indicadores con metas programadas para el periodo con corte al 31 de marzo:

De un total de 51 metas programadas para el primer trimestre del año 2023, se identifican 32 cumplidas al 100% o superior, 5 con un avance mayor al 70% y 14 indicadores sin avance o con un avance menor al 70%.

Se concluye un cumplimiento total del 74% de la programación de la entidad para el primer trimestre del año 2023. Así mismo se presenta un avance para la vigencia 2023 del 20,38% en comparación con un 22,16% planeado. Las metas rezagadas han sido evaluadas y cuentan con un esquema de seguimiento estricto que busca subsanar las dificultades en el menor tiempo posible.




| Indicadores con metas programadas para el periodo |    |
|---|----|
| Indicadores con metas alcanzadas = >100%          | 32 |
| Indicadores con metas entre >70%<99%              | 5  |
| Indicadores con metas Rezagadas <70%              | 14 |

Al discriminar este análisis por objetivo estratégico, se obtienen los resultados que se exponen a continuación, en cumplimiento y avance agregado:

| OBJETIVO                | % CUMPLIMIENTO AL Q1 | % AVANCE 2023 |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Objetivo estratégico #1 | 100                  | 15            |
| Objetivo estratégico #2 | 75                   | 19            |
| Objetivo estratégico #3 | 90                   | 10            |
| Objetivo estratégico #4 | 64                   | 19            |
| Objetivo estratégico #5 | 96                   | 25            |

**Objetivo Estratégico #1:** Identificar, estructurar y ejecutar proyectos de restauración ecológica y ordenamiento territorial para el aprovechamiento de la diversificación productiva fomentando la economía circular, la conservación de las fuentes hídricas y el manejo adecuado de residuos sólidos que contribuyan a la adaptación al cambio climático en los territorios.


Se presenta un adelanto durante el primer trimestre de la vigencia en la elaboración de la gestión predial en un 90,48%, como parte del programa de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, teniendo en cuenta que esta meta está programada para el cuarto trimestre. Al 31 de marzo del 2023 no se presentan rezagos con respecto a la ejecución de las metas establecidas en el plan de acción de la Entidad de la presente vigencia.



**Objetivo Estratégico #2:** Identificar, estructurar y gestionar proyectos que contribuyan a la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático y la recuperación post-desastre.


Las metas cumplidas relacionadas con este objetivo estratégico, alcanzadas durante el primer trimestre del año 2023 corresponden a:

- ✓ Estructurar los estudios de sector y mercado de acuerdo con los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos, que fueron solicitados por las áreas misionales de la entidad (25).
- ✓ Evaluación financiera y/o económica de procesos designados (25).
- ✓ Validación de matrices de riesgo solicitada por parte de las áreas misionales de la entidad (25).




El rezago en este objetivo estratégico se asocia con la revisión de ítems No Previstos – NP o Análisis de Precios Unitarios - APU´s, solicitados por las áreas misionales de la entidad.

**Objetivo Estratégico #3:** Adoptar e implementar estrategias para la recuperación y fortalecimiento socioeconómico del territorio, de manera que estas, le permitan a la población una adaptación sostenible al cambio climático.



El avance en este objetivo estratégico refleja la importancia de la gestión social para el Fondo Adaptación, por lo que se ha promovido fuertemente los espacios que permiten la implementación de la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social, así como la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y finalmente, el seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana.

**Objetivo Estratégico #4:** Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.




El avance en este objetivo estratégico alcanzó un cumplimiento en el trimestre de 63,5% destacando el cumplimiento en lo programado en las terminación y entregas de soluciones de vivienda en municipios como Neiva - Huila, Viotá – Cundinamarca, Popayán – Cauca, Fundación – Magdalena, Prado – Tolima y Dosquebradas – Risaralda; y el adelantamiento de entregas programas para trimestres subsiguientes en entregas de soluciones de vivienda en Cali – Valle del Cauca, obras de estabilización en los municipio de Pinchote y San Joaquín – Santander para el macroproyecto de Rio Fonce y la entrega de infraestructura en salud con dotación en Mahates -Bolívar, además de la terminación de soluciones de vivienda y reforzamientos en Cali y Jamundí ambos en Valle del Cauca y viviendas en Achí – Bolívar y Mallama – Nariño.

De otra parte, los indicadores de actividades de contratación en especial en soluciones de vivienda no presentaron avance pese a tener programada ejecución en el periodo (Fundación – Magdalena. Yondó – Antioquia, La Cruz, Linares Los Andes y Ancuya en Nariño y Boavita en Boyacá). En cuanto a las entregas se presentan retrasos o no avances en soluciones de vivienda en Nariño en municipios como Ancuya, La Cruz, Los Andes, Linares, Mallama, Boavita en Boyacá, la atención de sitios críticos en infraestructura de transporte en Arauca, y entrega de viviendas en Cali y Jamundí en el macroproyecto de Jarillón.

En cuanto al avance de metas en el primer trimestre se estableció en 19%, respecto a una meta establecida acumulada para el primer trimestre de 24%, con un nivel de cumplimiento del 79%.

**Objetivo Estratégico #5:** Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación.





El avance y cumplimiento responde a las acciones realizadas por las diferentes áreas transversales de apoyo de la entidad como son Gerencia, Secretaría General y las áreas relacionadas con la ejecución de los indicadores del Plan de acción de alcance institucional.

Se cumplieron con las acciones programadas para el primer trimestre de los planes de: Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos, trabajo SG-SST, Institucional de Archivos (PINAR), Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad y de Seguridad Digital (MIPG).

Así mismo se cumplieron con las acciones programadas para este trimestre en procesos de contratación tramitados, modificaciones, cesiones y terminaciones de contratos, plan de liquidaciones, actualización del sistema de Gestión de Calidad, estrategia de Gestión del Riesgo y seguimiento al cumplimiento de la política del servicio al ciudadano en cuanto a respuestas a PQRSDf recibidas por la entidad.

Las tareas que en el primer trimestre del 2023 no alcanzaron un 100% de su cumplimiento, encontrándose rezagadas para el próximo trimestre, son:

- ✓ Desarrollo y Fortalecimiento de las estrategias de comunicaciones internas y externas
- ✓ Cumplimiento al Plan de Previsión, Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas, y la Gestión de las actuaciones disciplinarias.

### 3. 1. Objetivos Estratégicos Misionales


#### Seguimiento al Plan de Acción por Macroproyecto

El Plan de Acción 2023 contiene **44 indicadores para medir el cumplimiento de 94 metas** de los macroproyectos y sectores, asociada cada una de ellas a las intervenciones programadas para la vigencia. Para este caso, los indicadores y sus metas responden al ciclo de vida del proyecto:

- La fase de estructuración culmina con la contratación y se verifica a través del acta de inicio;
- La fase de ejecución culmina con la terminación y se verifica con el acta de terminación;
- La fase de entrega culmina con la verificación de entrega final al beneficiario y se verifica con la firma por las partes del acta de entrega.

De los indicadores relacionados con las metas de los macroproyectos y sectores el balance es el siguiente:

#### CANAL DEL DIQUE






Portafolio/Programa/Proyecto:  
Gerente de Meta:

**CANAL DEL DIQUE**  
Asesor E.T Macroproyecto Canal del Dique

| ACCIONES ESTRATÉGICAS 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)   | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|   |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Objetivo Estratégico 2023-2026 #1<br>OE1. Identificar, estructurar y ejecutar proyectos de restauración ecológica y ordenamiento territorial para el aprovechamiento de la diversificación productiva fomentando la economía circular, la conservación de las fuentes hídricas y el manejo adecuado de residuos sólidos que contribuyan a la adaptación al cambio climático en los territorios. |  |           |                         |         |         |         |             |
| Asistencia técnica para APP del Canal del Dique   | Asesoría técnica en el proceso de selección de la interventoría de la APP del Canal del Dique (GC), prestada | 1         | -                       | 1       | -       | -       | NA          |
|   | Acompañamiento en el proceso de selección de la interventoría de la APP del Canal del Dique, prestado        | 1         | -                       | 1       | -       | -       | NA          |
|   | Contratos de estructuración (BBI_GC), terminados   | 1         | -                       | 1       | -       | -       | NA          |
| Elaborar gestión predial  | Gestión predial, elaborada   | 100%      | -                       | -       | -       | 100%    | 90,48%      |

## LA MOJANA






Portafolio/Programa/Proyecto: **LA MOJANA**  
 Gerente de Meta: Asesor Macroproyecto La Mojana

| Objetivo estratégico 2023-2026 #1                                     | OEI. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático |           |                         |         |         |         |             |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|   |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos  | Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratados   | 1         | -                       | -       | 1       | -       | N.A.        |

### JARILLÓN DE CALI





**Portafolio/Programa/Proyecto: JARILLÓN DE CALI**

Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali

Objetivo estratégico 2023-2026 #4

OE4. Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.

| Acciones estratégicas 2023<br>(programas/proyectos/actividades/hitos)                 | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|   |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali | Soluciones de vivienda, contratadas                        | 36        | -                       | -       | -       | 36      | NA          |
| Terminar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali  | Soluciones de vivienda, terminadas                         | 80        | 20                      | 40      | -       | 20      | 61          |
| Entregar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali  | Soluciones de vivienda, entregadas                         | 163       | 143                     | -       | -       | 20      | 64          |
| Contratar reforzamiento Jarillón  | Km de Jarillón, contratado                                 | 0,055     | -                       | -       | -       | 0,055   | NA          |
| Terminar reforzamiento Jarillón   | Km de Jarillón, terminado                                  | 2,046     | -                       | -       | -       | 2,046   | 0,590       |
| Entregar reforzamiento Jarillón   | Km de Jarillón, entregado                                  | 7,773     | -                       | 3,028   | -       | 4,745   | NA          |
| Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR)           | Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP) | 2         | -                       | -       | 2       | -       | NA          |

**GRAMALOTE**




**Portafolio/Programa/Proyecto: GRAMALOTE**

Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto Gramalote

Objetivo estratégico 2023-2026 #4

OE4. Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.

| Acciones estratégicas 2023<br>(programas/proyectos/actividades/hitos) | Indicador                                 | Meta 2023 | Programación trimestral |         |         |         | Avance meta |
|---|---|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|   |   |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Terminar Proyectos de Infraestructura de Viviendas                    | Viviendas municipio gramalote, terminadas | 128       | -                       | -       | 88      | 40      | NA          |
| Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas                    | Viviendas municipio gramalote, entregadas | 135       | -                       | -       | 88      | 47      | NA          |

**RÍO FONCE**




Portafolio/Programa/Proyecto: **RÍO FONCE**  
 Gerente de Meta: Asesor Proyecto Río Fonce


Objetivo estratégico 2023-2026 #4

OE4. Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo

| Acciones estratégicas 2023<br>(programas/proyectos/actividades/hitos) | Indicador  | Meta<br>2023 | Programación Trimestral |            |            |            | AVANCE<br>META |
|---|--|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|   |  |              | Meta<br>Q1              | Meta<br>Q2 | Meta<br>Q3 | Meta<br>Q4 |                |
| Entregar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce        | Obras de estabilización entregadas [2 pte +1 obra estab] | 3            | -                       | -          | -          | 3          | 2              |

## Seguimiento al Plan de Acción por Sector

### MEDIO AMBIENTE






Portafolio/Programa/Proyecto: **MEDIO AMBIENTE**  
 Gerente de Meta: Asesor Sector Medio Ambiente

Objetivo Estratégico 2023-2026 #1

OEI. Identificar, estructurar y ejecutar proyectos de restauración ecológica y ordenamiento territorial para el aprovechamiento de la diversificación productiva fomentando la economía circular, la conservación de las fuentes hídricas y el manejo adecuado de residuos sólidos que contribuyan a la adaptación al cambio climático en los territorios

| ACCIONES ESTRATÉGICAS 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador                                 | Meta<br>2023 | Programación Trimestral |            |            |            | AVANCE<br>META |
|---|---|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|   |   |              | Meta<br>Q1              | Meta<br>Q2 | Meta<br>Q3 | Meta<br>Q4 |                |
| Restaurar ecosistemas   | Restauración ecosistemas, contratada [Ha] | 200          | -                       | -          | -          | 200        | NA             |

## REACTIVACIÓN ECONÓMICA








Portafolio/Programa/Proyecto: REACTIVACIÓN ECONÓMICA  
 Gerente de Meta: Asesor III Apropriación de capacidades y fortalecimiento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2023-2026 #3                                     |   | OE3. Adoptar e implementar estrategias para la recuperación y fortalecimiento socioeconómico del territorio, de manera que estas, le permitan a la población una adaptación sostenible al cambio climático. |                         |         |         |         | AVANCE META |
|---|---|---|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| ACCIONES ESTRATÉGICAS 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador   | Meta 2023   | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|   |   |   | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Terminar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos   | Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado [Yatí]      | 1   | -                       | -       | 1       | -       | NA          |
| Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos   | Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado [Yatí]      | 1   | -                       | -       | 1       | -       | NA          |
| Terminar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos   | Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado [Gramalote] | 1   | -                       | -       | 1       | -       | NA          |
| Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos   | Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado [Gramalote] | 1   | -                       | -       | 1       | -       | NA          |

## TRANSPORTE




**Portafolio/Programa/Proyecto: TRANSPORTE**


Gerente de Meta: Asesor Sector Transporte

| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador                          | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|   |                                    |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos                     | Sitios Críticos con Obras entregar | 1         | 1                       | -       | -       | -       | 0           |

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2023-2026 #4

OE4. Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.

## EDUCACIÓN






Portafolio/Programa/Proyecto: EDUCACIÓN  
Gerente de Meta: Asesor III Sector Educación

| <p>Objetivo Estratégico 2023-2026 #4</p>                                      | <p>OE4. Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.</p> |                       |                                |                   |                   |                   |                    |  |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| <p>Acciones Estratégicas 2023<br/>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)</p> | <p>Indicador</p>  | <p>Meta 2023</p>      | <p>Programación Trimestral</p> |                   |                   |                   | <p>AVANCE META</p> |  |
| <p>Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</p>        | <p>Sedes terminadas</p>   | <p>Educativas, 9</p>  | <p>Meta Q1: -</p>              | <p>Meta Q2: 3</p> | <p>Meta Q3: 2</p> | <p>Meta Q4: 4</p> | <p>NA</p>          |  |
| <p>Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</p>        | <p>Sedes Entregadas</p>   | <p>Educativas, 11</p> | <p>Meta Q1: -</p>              | <p>Meta Q2: 3</p> | <p>Meta Q3: 5</p> | <p>Meta Q4: 3</p> | <p>NA</p>          |  |

### ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO






Portafolio/Programa/Proyecto: **ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO**  
 Gerente de Meta: **Asesor Sector Acueducto y Alcantarillado**

Objetivo Estratégico 2023-2026 #4

OE4. Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.

| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)    | Indicador   | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|--|---|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|  |   |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Terminar obras infraestructura de acueducto                              | Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas                   | 2         | -                       | 2       | -       | -       | NA          |
| Terminar obras infraestructura de alcantarillado                         | Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas              | 1         | -                       | 1       | -       | -       | NA          |
| Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida      | Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas      | 5         | -                       | 1       | 3       | 1       | NA          |
| Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida | Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas | 1         | -                       | -       | -       | 1       | NA          |

## SALUD






Portafolio/Programa/Proyecto: SALUD  
Gerente de Meta: Asesor Sector Salud

| Objetivo Estratégico 2023-20236 #4                                    |  | OE4. Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo. |                         |         |         |         |             |
|---|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador  | Meta 2023  | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|   |  |  | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Terminar obras de infraestructura de IPS                              | Obras de infraestructura de IPS terminadas                     | 2  | -                       | -       | -       | 2       | NA          |
| Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS        | Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas | 2  | -                       | 1       | -       | 1       | 1           |

## VIVIENDA





Portafolio/Programa/Proyecto: **VIVIENDA**  
Gerente de Meta: Asesor III Sector Vivienda

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #4                                     |                                    | OE4. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación Post-Desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el Cambio Climático |                         |         |         |         |             |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador                          | Meta 2023   | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|   |                                    |   | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Contratar Soluciones de Vivienda                                      | Soluciones de Vivienda Contratadas | 301   | 49                      | 112     | 140     | -       | 0           |
| Terminar soluciones de vivienda                                       | Soluciones de Vivienda Terminadas  | 2334  | 486                     | 1022    | 577     | 249     | 442*        |
| Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada        | Soluciones de Vivienda Entregadas  | 2341  | 431                     | 922     | 739     | 249     | 238*        |


\*Incluye las terminaciones y entregas derivadas de los procesos conciliatorios con los operadores zonales.

## Seguimiento al Plan de Acción por Subgerencia

| SUBGERENCIA        | % CUMPLIMIENTO AL Q1 | % AVANCE 2023 |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Gestión del Riesgo | 64                   | 19            |
| Proyectos          | 100                  | 11            |
| Estructuración     | 75                   | 19            |
| Regiones           | 90                   | 10            |

### Subgerencia de Gestión del Riesgo


De acuerdo con la resolución 1498 de 2022, la Subgerencia de Gestión del Riesgo lidera la ejecución de las actividades programadas de los Sectores: Vivienda, Transporte, Educación, Acueducto y Saneamiento Básico, Salud y los macroproyectos Jarillón de Cali, Gramalote y Río Fonce, por lo cual durante la vigencia 2023 la Subgerencia presenta la siguiente ejecución:



Los avances detallados por Sectores y Macroproyectos se presentan en el capítulo anterior.

### Subgerencia de Proyectos


De acuerdo con la resolución 1498 de 2022, la Subgerencia de Proyectos lidera la ejecución de las actividades programadas de los Sectores: Medio Ambiente y los macroproyectos Canal del Dique y La Mojana, por lo cual durante la vigencia 2023 la Subgerencia presenta la siguiente ejecución:



Los avances detallados por Sectores y Macroproyectos se presentan en el capítulo anterior.

## Subgerencia de Estructuración

En el marco de la resolución 1498 de 2022, esta Subgerencia gestiona las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. En este sentido, de acuerdo con sus indicadores, para la vigencia 2023 presenta la siguiente ejecución:




| Objetivo Estratégico 2023-2026 #2  |   | OE2. Identificar, estructurar y gestionar proyectos que contribuyan a la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático y la recuperación post-desastre. |                         |         |         |         |             |
|--|---|---|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador   | Meta 2023   | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|  |   |   | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Liderar la estructuración del 100% de los estudios de sector y de mercado, requeridos por las áreas misionales del Fondo | Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por las áreas misionales en SE                    | 100%  | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%         |
| Evaluar financiera y económica de los procesos de contratación de los programas y proyectos misionales                   | Procesos evaluados financiera y/o económicamente /Evaluaciones designadas   | 100%  | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%         |
| Revisar ítems o APU´s contractuales adicionales y no previstos de los contratos en ejecución                             | Revisiones realizadas de Items o APU's NP/ solicitudes de revisión de Items o APU's NP de las áreas misionales    | 100%  | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 0%          |
| Validar las matrices de riesgos de los programas y proyectos   | Matrices de riesgos validadas / Matrices de riesgos solicitadas para validación por parte de las áreas misionales | 100%  | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%         |



## Subgerencia de Regiones

De acuerdo con la resolución 1498 de 2022, la Subgerencia de Regiones lidera la ejecución de las actividades programadas en el Sector de Reactivación Económica y la Gestión Social.



En la Subgerencia de Regiones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Política Institucional de Gestión Social de los Proyectos, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Política de Gestión y Desempeño de PARTICIPACIÓN CIUDADANA la cual hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta por intermedio de un equipo social involucrado en los proyectos, los cuales actúan a través de las estrategias de: (i) Auditorías Visibles, (ii) Comités Regionales De Seguimiento – CORES y, (iii) Acompañamiento Social.

El detalle de la ejecución de las metas del Sector Reactivación Económica se encuentra en el capítulo anterior y a continuación, se detalla la ejecución del Equipo de Gestión Social para el año 2023:

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN SOCIAL**

Gerente de Meta: Subgerente de Regiones

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #3   |  | OE3. Adoptar e implementar estrategias para la recuperación y fortalecimiento socioeconómico del territorio, de manera que estas, le permitan a la población una adaptación sostenible al cambio climático. |                         |         |         |         |             |  |
|---|--|---|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|--|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)   | Indicador  | Meta 2023   | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |  |
|   |  |   | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |  |
| Realizar Comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social   | Comités de seguimiento social realizados   | 120   | 45                      | 36      | 24      | 15      | 45          |  |
| Aprobación de planes de gestión social  | Planes de gestión social aprobados   | 9   | 6                       | 0       | 1       | 2       | 3           |  |
| Acompañar el respectivo cierre social de los contratos de proyectos y/u obras que finaliza con la expedición de un paz y salvo social por parte de la Subgerencia de Regiones | Cierres sociales aprobados   | 40  | 7                       | 16      | 10      | 7       | 1           |  |
| Realizar actividades de acercamiento con comunidades beneficiarias  | Actividades de acercamiento con comunidad/conceptos sociales realizados  | 10  | 3                       | 4       | 3       | 0       | 5           |  |
| Acompañar espacios de participación ciudadana en el marco de la Estrategia de Auditorías Visibles   | Espacios de participación acompañados por equipo de gestión y articulación regional Fondo Adaptación                 | 90  | 27                      | 34      | 20      | 9       | 35          |  |
| Realizar Comités Regionales de Seguimiento – CORES en el marco de la estrategia de articulación regional  | Comités Regionales de Seguimiento - CORES realizados   | 4   | 1                       | 1       | 1       | 1       | 0           |  |
| Fortalecer a través de capacitaciones a los equipos locales de seguimiento – ELS- comunidad y profesionales sociales en campo   | Capacitación a equipos locales de seguimiento – ELS / comunidades realizadas   | 90  | 32                      | 29      | 20      | 9       | 52          |  |
| Realizar seguimientos a las sugerencias/recomendaciones identificadas en los ejercicios de participación ciudadana  | Seguimiento a las sugerencias/recomendaciones identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizadas | 12  | 3                       | 3       | 3       | 3       | 3           |  |

### 3. 2. Objetivos Estratégicos Transversales


En concordancia con el ejercicio de perspectiva de planeación 2023 y los objetivos estratégicos institucionales, en este aparte se hace seguimiento a las acciones estratégicas desde la perspectiva interna, las cuales contemplan los resultados del cliente interno.

En consecuencia, a continuación, se ilustra el seguimiento a **39 indicadores y 39 metas** relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva interna, la cual incluye específicamente el objetivo estratégico 5.

Las acciones para el logro de estas metas son ejecutadas por la Gerencia, la Subgerencia de Regiones y la Secretaría General.


## Gerencia

Conforme a la Resolución 1498 de 2022, la Gerencia lidera las actividades de la Oficina de Planeación y Cumplimiento, Tecnología de la Información, Comunicaciones y Control Interno Disciplinario. Por lo anterior, para la vigencia 2023 presenta la siguiente ejecución:



### - Área Oficina de Planeación y Cumplimiento

La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento y Arquitectura Organizacional vista desde los procesos, cuyos resultados se articulan con el alcance de Políticas de Gestión y Desempeño, gestión del conocimiento y la innovación y fortalecimiento institucional y simplificación de procesos, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública. Así mismo a través de este equipo se realiza la gestión y seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión y al presupuesto relacionado, se hace un seguimiento y acompaña a las áreas en todos los procesos de auditoría, tanto los realizados por la Contraloría General de la República, como el acompañamiento a la ejecución de la Auditoría Técnica Integral y Preventiva – ATIP.



Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Gerente de Meta: Jefe de la Oficina de Planeación y Cumplimiento


| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5  | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |           |                         |         |         |         |             |
|--|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|  |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Participar en las actividades sectoriales definidas en la política de Gestión del Conocimiento e innovación PES-2023 | Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación   | 1         | -                       | -       | -       | 1       | NA          |
| Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad  | Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado   | 100%      | 15%                     | 25%     | 30%     | 30%     | 15%         |
| Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos PAAC-2023   | Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada  | 100%      | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%         |
| Formular las bases del lineamiento del seguimiento estratégico de proyectos  | Bases de lineamiento de seguimiento estratégico de proyectos, formulada  | 1         | -                       | -       | -       | 1       | NA          |

PAAC-2023: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2023 (Decreto 612/2018).

PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

- **Equipo de Tecnologías de la Información**

Este equipo es el encargado de ejecutar las acciones asociadas con el Plan Estratégico de Tecnología – PETIC y el Plan de Seguridad Digital de la entidad, que hacen parte integral como anexos del Plan de Acción 2023.




Portafolio/Programa/Proyecto: **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

Gerente de Meta: Asesor I Equipo Tecnologías de la Información

| Objetivo estratégico 2023-2026 #5   | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |           |                         |         |         |         |             |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones estratégicas 2023<br>(programas/proyectos/actividades/hitos)                         | Indicador  | Meta 2023 | Programación trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|   |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad | Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado  | 100%      | 20%                     | 20%     | 30%     | 30%     | 22%         |
| Ejecutar Plan de Seguridad Digital (MIPG)   | Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado  | 100%      | 20%                     | 20%     | 30%     | 30%     | 23%         |

### - Equipo de Comunicaciones

A través del Equipo de Comunicaciones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Comunicaciones, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



Esta intervención se ejecuta a través de las estrategias de: (i) Comunicaciones externas, (ii) Comunicaciones internas y, (iii) Transparencia activa. Los indicadores, metas y distribución trimestral de metas de Comunicaciones se detallan a continuación:


Portafolio/Programa/Proyecto: **COMUNICACIONES**

Gerente de Meta: Líder ET Comunicaciones

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5  | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |           |                         |         |         |         |             |
|--|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|  |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas 365 de la Entidad.  | Índice de rendición de cuentas de la gestión pública a través de la realización de espacios de diálogo virtuales y presenciales con la ciudadanía.   | 13        | 1                       | 4       | 4       | 4       | 0           |
| Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación.   | Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de comunicación externa.   | 7200      | 1800                    | 1800    | 1800    | 1800    | 437         |
| Fortalecer la estrategia de comunicación interna para satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y potencializar el trabajo en equipo. | Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de comunicación interna.   | 1020      | 255                     | 255     | 255     | 255     | 203         |
| Ejecutar institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  | Realizar diagnóstico de cumplimiento de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 1519 de 2020.  | 12        | 3                       | 3       | 3       | 3       | 3           |

## - Equipo Control Interno Disciplinario

El Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario se encarga de gestión integral, seguimiento y supervisión de los procesos de la función disciplinaria, en la aplicación y cumplimiento del régimen disciplinario, asegurando el cumplimiento del marco normativo existente en materia disciplinaria pública o privada. Por lo anterior, para la vigencia 2023 presenta la siguiente ejecución:



### Portafolio/Programa/Proyecto: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO


Gerente de Meta: Asesor I Control Interno Disciplinario

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5  | Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|--|--|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|  |  |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. | Gestionar las actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente  | Número de requerimientos tramitados en el término establecido / Número de requerimientos asignados.  | 100%      | 100%                    | 100%    | 100%    | 100%    | 75%         |
|  | Capacitar a funcionarios de la entidad en la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias.                                  | Número de capacitaciones para la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, realizadas | 4         | -                       | -       | -       | 4       | NA          |
|  | Participar de las sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo | Sesiones y actividades de mesas sectoriales del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, con la participación del Fondo Adaptación     | 100%      | -                       | -       | -       | 100%    | NA          |

## Secretaría General

La Secretaría General y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Arquitectura Organizacional vista desde las personas y su actuación en los procesos que generan impacto interno (BACK-OFFICE) a partir de los requisitos y atributos de calidad demandados por los ciudadanos.

Los resultados que produce la Secretaría General se articulan con el alcance de las Políticas de Gestión y Desempeño de TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN PRESUPUESTAL (COMPRAS PÚBLICAS) y DEFENSA JURÍDICA, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



Los indicadores, metas y distribución trimestral de metas de los equipos que hacen parte de la Secretaría General se detallan a continuación:

- **Equipo Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Cobro coactivo**

En Defensa Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo, se desarrollan y consolidan las acciones para lograr una mejor defensa de los intereses de la Entidad. Las acciones planteadas buscan alinearse con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa del Estado y fortalecer los resultados y desempeño en la política de Defensa Judicial en el Índice de Desempeño Institucional.



Portafolio/Programa/Proyecto: **DEFENSA JUDICIAL**

Gerente de Meta: Líder Gestión Jurídica, Defensa Judicial, y Cobro Coactivo

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5   |  | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |                         |         |         |         |             |
|---|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)   | Indicador  | Meta 2023  | Programación Trimestral |         |         |         | AVANCE META |
|   |  |  | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran.          | Reporte de índice de condenas diligenciado y socializado al Comité de Conciliación de la Entidad.                      | 1  | -                       | -       | -       | 1       | NA          |
| Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda  | Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial  | 2  | -                       | -       | -       | 2       | NA          |
| Medir las tasas de éxito del Fondo durante la vigencia inmediatamente anterior en los procesos judiciales en los que es demandado, recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento a los procesos judiciales entablados en su contra | Medir tasas de éxito procesal de conformidad con el indicador implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del FA. | 1  | 1                       | -       | -       | -       | 1           |
| Realizar la socialización e implementación del formato de verificación del cumplimiento de los pagos a seguridad social   | Consolidado de verificación de los pagos a seguridad social  | 2  | -                       | 1       | -       | 1       | NA          |

## - Equipo Gestión Contractual

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN CONTRACTUAL**

Gerente de Meta: Líder ET Gestión Contractual

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5  |   | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |                         |         |         |         |             |
|--|---|--|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador   | Meta 2023  | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|  |   |  | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Procesos de contratación tramitados de forma adecuada y oportuna en los términos de ley.        | 100%   | 100%                    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        |
| Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas   | Modificaciones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas. | 100%   | 100%                    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        |

## - Equipo Liquidaciones e Incumplimientos

Portafolio/Programa/Proyecto: **LIQUIDACIONES E INCUMPLIMIENTOS**

Gerente de Meta: Asesor III Equipo Liquidaciones

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5  | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |           |                         |         |         |         |             |
|--|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)                                  | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|  |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Gestionar de forma adecuada y oportuna las actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2023 | Actas o informes radicados según Plan de Liquidaciones 2023 sobre actas o informes gestionados en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación                              | 100%      | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%         |

## - Equipo Gestión Talento Humano

Portafolio/Programa/Proyecto: **TALENTO HUMANO**

Gerente de Meta: Líder Equipo Talento Humano

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5   | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |           |                         |         |         |         |             |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)   | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|   |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Alcanzar la cobertura de personas capacitadas a través del Plan Institucional de Capacitación                           | Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación   | 95%       | 25%                     | 25%     | 25%     | 20%     | 60%         |
| Solicitar PAC mensual con el fin de dar cumplimiento al Plan de Previsión   | PAC mensual solicitado con el fin de dar cumplimiento al Plan de Previsión   | 100%      | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 16%         |
| Alcanzar el 94% de satisfacción de las actividades del Plan de bienestar e incentivos                                   | Porcentaje de satisfacción de las actividades del Plan de bienestar e incentivos alcanzado   | 94%       | -                       | -       | -       | 94%     | 23%         |
| Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones y socialización del análisis de los resultados de la medición Furag | Asistencia en las mesas y capacitaciones sectoriales relacionadas con los resultados de la medición Furag  | 100%      | 0%                      | 0%      | 0%      | 100%    | NA          |
| Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la         | Asistencia en las mesas y capacitaciones sectoriales relacionadas con la   | 100%      | 0%                      | 0%      | 0%      | 100%    | NA          |

|  |                                      |      |     |     |     |     |     |
|--|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| dimensión del Talento Humano PES-2023  | Dimensión de Talento Humano.         |      |     |     |     |     |     |
| Ejecutar el Plan de trabajo del SG-SST | Plan de trabajo del SG-SST ejecutado | 100% | 21% | 25% | 25% | 29% | 22% |

PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

## - Equipo Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental

Portafolio/Programa/Proyecto: **SERVICIOS**

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Servicios Administrativos y Gestión Documental

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5  | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |           |                         |         |         |         |             |
|--|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)          | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|  |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes | Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado  | 100%      | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 24%         |

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN DOCUMENTAL**

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Servicios Administrativos y Gestión Documental

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5   | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |           |                         |         |         |         |             |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)                                     | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|   |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR)  | Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado  | 100%      | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%         |
| Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión documental, coordinadas por el MHCP PES-2023 | Sesiones y actividades de mesas sectoriales de gestión documental  | 100%      | -                       | -       | -       | 100%    | NA          |

PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

## - Equipo Relacionamiento con el Ciudadano

Portafolio/Programa/Proyecto: **ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Gerente de Meta: Líder ET Relacionamiento con el Ciudadano

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5  | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |           |                         |         |         |         |             |
|--|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador  | Meta 2023 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|  |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Realizar el seguimiento al cumplimiento de la política del servicio al ciudadano en cuanto al de respuesta de los PQRSDF que reciba la entidad.  | Informes de seguimiento al cumplimiento de la política del servicio al ciudadano en cuanto al de respuesta de los PQRSDF que reciba la entidad.  | 100%      | 100%                    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%        |
| Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano, coordinadas por el MHCP PES 2023   | Sesiones de mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano   | 100%      | -                       | -       | -       | 100%    | NA          |
| Actualizar el portafolio de productos y servicios, y gestionar la publicación en los diferentes canales de comunicación, con el fin de orientar a los grupos de valor, y que tenga criterios de accesibilidad, lenguaje claro y gobierno abierto | Actualizar el portafolio de servicios  | 100%      | -                       | -       | -       | 100%    | NA          |

## - Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

Los siguientes indicadores miden la ejecución presupuestal de la entidad; sus resultados derivan de la gestión y logros tanto de las áreas misionales como de los grupos de trabajo de procesos de apoyo. Por su importancia, su resultado se mide a nivel institucional.

Portafolio/Programa/Proyecto: **FONDO ADAPTACIÓN**

Gerente de Meta: Institucional – Reporta Asesor Equipo Gestión Financiera

| Objetivo Estratégico 2023-2026 #5                                     |  | OE5. Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación. |                         |         |         |         |             |
|---|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Acciones Estratégicas 2023<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador  | Meta 2023  | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Meta |
|   |  |  | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |             |
| Ejecutar Presupuesto Total  | Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)                   | 95%  | -                       | -       | -       | 95%     | 6%          |
| Ejecutar Presupuesto Funcionamiento                                   | Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)          | 95%  | -                       | -       | -       | 95%     | 28%         |
| Ejecutar Presupuesto Inversión  | Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)               | 100%   | -                       | -       | -       | 100%    | NA          |
| Ejecutar PAC Total Valor Líquido Cero                                 | Ejecución PAC Total Valor Líquido Cero                                 | 60%  | -                       | -       | -       | 60%     | 12%         |
| Ejecutar PAC Total Reserva Presupuestal                               | Ejecución PAC Total Reserva Presupuestal                               | 15%  | -                       | -       | -       | 15%     | NA          |
| Ejecutar PAC Total Vigencia Actual                                    | Ejecución PAC Total Vigencia Actual                                    | 5%   | -                       | -       | -       | 5%      | NA          |
| Responder oportunamente todas la PQRSFD                               | Responder todas las PQRSFD que ingresan a la dependencia oportunamente | 100%   | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 24,5%       |

## 4. Anexo 1. Informe Cualitativo de seguimiento del Plan de Acción 2023

Macroproyecto

### CANAL DEL DIQUE

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| Acompañamiento en el proceso de selección de la interventoría de la APP del Canal del Dique, prestado        |   |
| Enero  | Se ratificó la firma del contrato APP-005-2022 con la ANI con fecha de 29 de diciembre de 2022.   |
| Febrero  | Para el mes de febrero de 2023, la ANI solicitó al Fondo de Adaptación apoyo en la estructuración de unas respuestas generadas por los oferentes que se están presentando al proceso de la selección de la interventoría de la APP 005-2022. Para las cuales, dichas respuestas fueron estructuradas y revisadas por Gómez Cajiao quien es el estructurador técnico en dicho proceso.   |
| Marzo  | Solicitud por la ANI el día 15 marzo de 2023 al FONDO y apoyo al consultor técnico atención inquietudes proceso No. VJ-VGCON-CM-009-2022.Radicado ANI No.: 20233030074981; para lo cual en conjunto con el estructurador técnico GOMEZ CAJIAO se revisan y analizan las preguntas e inquietudes relacionadas al procesos de interventoría.<br><br>Dando respuesta a las preguntas e inquietudes el día 21 de marzo de 2023, dada la premura del proceso de interventoría. |
| Asesoría técnica en el proceso de selección de la interventoría de la APP del Canal del Dique (GC), prestada |   |
| Enero  | Se realizó la suspensión 3. al contrato desde el 22/12/2022 hasta 19/01/2023; con el fin de adelantar la gestión del modificatorio entre el CONSULTOR y el FONDO para la prórroga y adición solicitada por la ANI en el acompañamiento del proceso de selección de la interventoría.  |
| Febrero  | Se realizó ampliación no. 2 a la suspensión no. 3, desde 06/02/2023 del contrato teniendo en cuenta que las causas que motivaron la suspensión Nro. 3 no han sido superadas.  |
| Marzo  | El Fondo Adaptación hace recorrido al CANAL DEL DIQUE los días 15 y 16 de marzo de 2023. Esto por solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI; para lo cual nos acompaña el estructurador Técnico "GOMEZ CAJIAO" en dicho recorrido, Cormagdalena y el Fondo.   |

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
|  | <p>El día 15 de marzo de 2023, se realizó visita para recorrido e inspección a las obras del canal del DIQUE, llagando a Barranquilla, y luego ubicándonos en Calamar; para realizar el recorrido por el canal, reconociendo algunas obras preventivas construidas por el Fondo en los años 2016 -2020.</p> <p>De igual manera se localizan las obras proyectadas o UNIDADES FUNCIONALES, que se van a construir por el concesionario SACYR-ECOSISTEMAS DEL DIQUE SAS, bajo el contrato APP-005-2022. Dichas unidades funcionales se encuentran ubicadas a lo largo de todo el canal del Dique.</p> <p>El día 16 de marzo de 2023, se realiza recorrido a los caños Correa, Matuñilla y Lequerica hasta la bahía de Cartagena.</p>  |
| Contratos de estructuración (BBI_GC), terminados |   |
| Enero  | <p>El contrato 286-2017 BONUS BANCA DE INVERSIÓN S.A.S cuyo objeto es "EL CONSULTOR se comprometió a realizar la consultoría para la estructuración financiera, jurídica y de riesgos para el desarrollo del proyecto "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE", de conformidad con los Términos y Condiciones Contractuales - TCC y los documentos que los conforman, de la invitación cerrada FA IC 032 de 2017, los cuales junto con la propuesta del CONSULTOR, forman parte integral de este contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última.</p> <p>Terminó el 23 de diciembre de 2022; de acuerdo con el otrosí No. 9 firmado el 9 de diciembre de 2022. Por lo anterior este contrato se encuentra en etapa de liquidación.</p>                   |
| Febrero  | <p>Se firmó otrosí 4, al contrato de consultoría FA-CD-I-S-242-2019, para prorrogar el plazo de ejecución, por el término de tres (3) meses, es decir desde el dieciséis (16) de febrero de 2023 hasta el quince (15) de mayo de 2023 y adición de recursos por valor de \$ 111.149.347.</p> <p>Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones del Fondo en el marco del convenio interadministrativo 001-003-005 de 2019 suscrito entre ANI, Cormagdalena y el Fondo para el Proyecto del Canal del Dique.</p> <p>Se requirió el acompañamiento del estructurador técnico durante el proceso de selección de la interventoría para el contrato de concesión, lo que permitiría en la vigencia 2023 disponer por el término de 3 meses adicionales del apoyo del estructurador técnico.</p> |
| Marzo  | <p>El 30 de marzo de 2023 se hace reunión virtual con ONUS BANCA DE INVERSIÓN S.A.S contrato 286-2017, en la cual el señor Luis Felipe Martínez, informa al Fondo que están avanzando en el informe de liquidación y el expediente para entregar al Fondo, de igual manera solicita a la entidad capacitación de entrega de expediente. Para lo cual se programará dicha capacitación en el mes de abril.</p> <p>Por otra parte, con relación a la certificación el Fondo le informa que:</p> <p>a) En lo correspondiente al valor del contrato quedará así: \$ 2.390.211.600 valor del contrato,<br/>b) Estado Actual: Ejecutado.</p> <p>Dicha certificación se revisó con GESTION CONTRACTUAL y está para la firma de esta.</p>   |
| Gestión predial, elaborada                       |   |
| Enero  | <p>Respecto de la gestión predial in house con corte a enero 2023 tiene un avance del 90%, el avance de la gestión predial se ve afectado por la falta de delegación de la gestión predial a la fecha se presentan avances en la elaboración y revisión de actos administrativos y de</p>   |

| Mes     | Avance Cualitativo   |
|---------|--|
|         | <p>oficios, pero no se está firmando, ni radicando a las Oficinas de Instrumentos Públicos de los municipios, dada la coyuntura de la resolución de delegación.</p> <p>Así mismo se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos radicados ante el IGAC con un avance del 74.80%, el contrato se encuentra suspendido desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 23 de enero de 2023, dado que a la fecha el IGAC suspende actividades el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Por último, se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-206-2022 "Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" con un avance del 63% a corte del 25 de enero de 2023, los productos solicitados se encuentran entregados.</p>   |
| Febrero | <p>Respecto de la gestión predial in house con corte a febrero tiene un avance acumulado del 90%, el avance de la gestión predial se ve afectado por la falta de delegación de la gestión predial a la fecha se presentan avances en la elaboración y revisión de actos administrativos y de oficios, pero no se está firmando, ni radicando a las Oficinas de Instrumentos Públicos de los municipios, dada la coyuntura de la resolución de delegación.</p> <p>Así mismo se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos radicados ante el IGAC con un avance del 74.80%, el contrato se encuentra suspendido desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 23 de enero de 2023, dado que a la fecha el IGAC suspende actividades el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Por último, se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-206-2022 "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" con un avance del 63% a corte del 25 de enero de 2023, los productos solicitados se encuentran entregados.</p> |
| Marzo   | <p>Respecto de la gestión predial in house con corte a marzo de 2023 tiene un avance acumulado del 90,48%, el cual se encuentra en avance con la revisión y elaboración de actos administrativos.</p> <p>Así mismo se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos radicados ante el IGAC con un avance del 74.80%, en ejecución por establecer línea base por la suscripción del otrosí 3.</p> <p>Por último, se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-206-2022 "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" con un avance del 63% a corte del 24 de marzo de 2023, los productos solicitados se encuentran entregados.</p>   |



**LA MOJANA**

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| <b>Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado</b> |   |
| Enero  | <p>El 29 de septiembre de 2022 se cerró el plazo para publicar las observaciones realizadas por 4 posibles oferentes a los Pliegos de Condiciones; sin embargo, en atención a los lineamientos de la Gerencia del Fondo, no se continuó con el proceso, y se solicitó al E.T de Reactivación Económica reestructurar el proyecto.</p> <p>De otro lado, considerando que, el proceso de acompañamiento socioeconómico va de la mano del desarrollo de la obra y entrega de las viviendas, el sector Vivienda no reportó avances físico y financiero, a corte del 27 de enero de 2023</p> <p>Las entregas proyectadas a partir de enero de 2023 se encuentran en proceso de modificación.</p>   |
| Febrero  | <p>Dada la cancelación de la Licitación Pública para el proceso de Acompañamiento socioeconómico del asunto, y la solicitada estructuración el E.T de Reactivación Económica ha realizado la programación de un plan de trabajo para la caracterización socioeconómica de la población beneficiaria, así como la realización de reuniones de articulación interinstitucional con la alcaldía de Achí para la realización de la caracterización mencionada.</p> <p>Por lo anterior, en este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:<br/> Revisión fichas de caracterización otros proyectos: 20/02/2023 – 21/02/2023<br/> Realización ficha de caracterización 21/02/2023 - 22/02/2023<br/> Elaboración propuesta cartografía -22/02/2023<br/> Reunión secretario de Gobierno Achí (tema Predio Las Camelias) - 22/02/2023<br/> Reunión social vivienda – Nuevo Achí - tema agrupación veredas para punto de encuentro y lograr aplicar instrumento de caracterización económica. 23/02/2023</p>  |
| Marzo  | <p>En enero de 2023 la Subgerencia de Regiones, a partir de las gestiones realizadas en el municipio de Achí, solicitó al equipo de Trabajo de Reactivación realizar las gestiones tendientes a la revisión de las alternativas para la incorporación del predio Las Camelias como contrapartida del Municipio para el desarrollo de iniciativas productivas agropecuarias en el proyecto en proceso de estructuración.</p> <p>Paralelamente, el equipo de trabajo de Reactivación inició las gestiones para la realización de una caracterización reciente de la población beneficiaria del proceso de Acompañamiento Socioeconómico, considerando entre otros, que conforme la experiencia y lecciones aprendidas en el proceso en ejecución en el municipio de San Benito Abad y el proceso ya culminado de Santa Cruz de Mompo, las actividades económicas desarrolladas por los beneficiarios difieren de los modos de vida sugeridos por la disposición de las viviendas entregadas para la reubicación.</p> <p>En este sentido, durante la semana del 27 al 31 de marzo se realizó visita de campo para la aplicación de la Ficha de Caracterización Socioeconómica propuesta por Reactivación, de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 27 de marzo: punto de encuentro Coliseo Colegio Inricaba. Se aplicó la encuesta a 168 beneficiarios.</li> <li>2. 28 de marzo: puntos de encuentro Puerto Isabel y Nueva Esperanza. Se aplicó la encuesta a 85 beneficiarios.</li> <li>3. 29 de marzo: punto de encuentro Puerto Venecia. Se aplicó la encuesta a 122 beneficiarios.</li> <li>4. 30 de marzo: punto de encuentro Playa Alta. Se aplicó la encuesta a 70 beneficiarios.</li> <li>5. 31 de marzo: punto de encuentro Coroncoro. Se aplicó la encuesta a 86 beneficiarios.</li> </ol> <p>Principales resultados:</p> |

| Mes | Avance Cualitativo  |
|-----|---|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Convocatoria dirigida a más de 700 beneficiarios</li> <li>· Concentración en 6 puntos de encuentro con una proyección de cobertura de hasta 52 veredas.</li> <li>· Nro. total de encuestas aplicadas: 530 encuestas equivalente al 70% de la población beneficiaria.</li> </ul> <p>Con la caracterización realizada, se procederá a tabular y a realizar el análisis respectivo, con el fin de avanzar con la reestructuración del proyecto y de esta manera definir su alcance.</p> |

## JARILLÓN DE CALI

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| <b>Soluciones de vivienda, contratadas</b> |   |
| Enero                                      | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero                                    | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo                                      | No aplica para el periodo de reporte  |
| <b>Soluciones de vivienda, terminadas</b>  |   |
| Enero                                      | Finalización de 20 VIP torre I sector 3 del Proyecto Torres de Almadina para un total de 700 VIP  |
| Febrero                                    | Terminación de 40 VIP en el proyecto Torres de la Paz de las torres 7 y 8 Manzana B, con certificados de habitabilidad  |
| Marzo                                      | Pago efectivo de una (1) compensación económica (carta cheque) a los beneficiarios del Macroproyecto Jarillón de Cali conforme a lo establecido en el Convenio 016 del 2017 firmado entre el Municipio de Cali y el Fondo Adaptación.   |
| <b>Soluciones de vivienda, entregadas</b>  |   |
| Enero                                      | Entrega de 3 VIP a los beneficiarios de PJC en el proyecto Torres de Almadina, para un total de entregas de 600 VIP.  |
| Febrero                                    | <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p> <p>Torres de Almadina:<br/>Demoras en las entregas de las 60 VIP del sector 3 por atrasos en el proceso de postulaciones de las familias beneficiarias por parte de PJC-Municipio.<br/>No se cuenta con el permiso de ocupación de 40 VIP por parte de la Secretaría de Planeación del municipio de Jamundí, lo que no ha permitido la entrega de estas VIP.<br/>Atrasos en el inicio de las actividades de obra para el empalme de la red hidrosanitaria del proyecto habitacional a la red de ACUAVALLE.<br/>Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización y de la revalidación de la licencia de urbanismo en modalidad de saneamiento.</p>   |
| Marzo                                      | <p>Pago efectivo de una (1) compensación económica - carta cheque - a las familias beneficiarias del Macroproyecto Plan Jarillón de Cali conforme a lo establecido en el convenio 016-2017 firmado entre el Municipio de Cali y el Fondo Adaptación.</p> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p> <p><b>Torres de Almadina:</b><br/>Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución. Aunque el proyecto habitacional cuenta con 700 VIP construidas, continua la ejecución de las obras urbanísticas.<br/>A corte del 31 de marzo de 2023, fueron entregadas 60 VIP correspondientes a las Torres E-F-H del sector 3.<br/>COMFANDI se encuentra en proceso de negociación y revisión de los diseños con ACUAVALLE para la conexión de la red hidrosanitaria del proyecto habitacional a la red de ACUAVALLE.</p> |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
|   | <p>La contratista continua con el proceso de legalización de las VIP de los sectores 1-2-3-4.</p> <p><b>Torres de la Paz:</b><br/>Continúan realizando trabajos de detalles de acabados en las 40 VIP (Resanes internos, graniplast, carpintería metálica y aluminio, enchapes) de las torres 7 y 8 de la manzana B, de acuerdo con las observaciones realizadas en la visita del equipo de PJC-Municipio.<br/>Continúan trabajando en el Urbanismo de la Manzana B (Acabados UAR) y en los detalles en 40 VIP (Torres 5-6) de la manzana B.</p> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p> <p><b>Torres de Alamadina:</b><br/>No se cuenta con el permiso de ocupación de 40 VIP por parte de la Secretaría de Planeación del municipio de Jamundí, lo que no ha permitido la entrega de estas VIP.<br/>Atrasos en el inicio de las actividades de obra para el empalme de la red hidrosanitaria del proyecto habitacional a la red de ACUAVALLE.</p> <p>Dificultades en la obtención de recursos económicos por parte del contratista, lo que no ha permitido el inicio de ejecución de las obligaciones urbanísticas y finalización de los pendientes contractuales.<br/>Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización y de la revalidación de la licencia de urbanismo en modalidad de saneamiento.</p> <p><b>Torres de la Paz:</b><br/>Atrasos en las actividades de mejoramiento de detalles de acabados en los apartamentos y puntos fijos de las torres 7 y 8 de la manzana B.<br/>Atrasos en el proceso de postulaciones de las familias beneficiarias por parte de PJC-Municipio.</p> |
| <b>Km de Jarillón, contratado</b>                                 |   |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte  |
| <b>Km de Jarillón, terminado</b>                                  |   |
| Enero   | Avance de reforzamiento del Jarillón del Rio Cauca en las obras del tramo VI, correspondiente a 0.290 kilómetros de Jarillón  |
| Febrero   | Avance de 0.186 kilómetros de reforzamiento del Jarillón del Rio Cauca en las obras del tramo VI para un acumulado de 0,476 kilómetros reforzados   |
| Marzo   | Avance de reforzamiento del Jarillón del rio cauca en las obras del Tramo VI, correspondiente a 0,114 kilómetros de Jarillón para un total acumulado de 0,590 kilómetros  |
| <b>Km de Jarillón, entregado</b>                                  |   |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte  |
| <b>Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)</b> |   |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte  |

## GRAMALOTE

| Mes  | Avance Cualitativo   |
|--|--|
| <b>Viviendas municipio gramalote, terminadas</b> |  |
| Enero  | No aplica para el periodo de reporte   |
| Febrero  | No aplica para el periodo de reporte   |
| Marzo  | No aplica para el periodo de reporte   |
| <b>Viviendas municipio gramalote, entregadas</b> |  |
| Enero  | <p>El contrato de obra se encuentra en la etapa de preconstrucción después de su inicio el 9 de diciembre del 2022, con la firma del contrato de obra FA-LP-I-S-245-2022 con el Consorcio Viviendas Gramalote y el contrato FA-CMA-I-S-247-2022 de interventoría con la firma Arquitectos Ingenieros Constructores S.A.S.</p> <p>Con relación al Tribunal de arbitramento con corte al 31 de enero de 2023, se tiene que mediante acta No 36 del 5 de diciembre de 2022, quedó registrado en la Audiencia de alegatos de conclusión y mediante auto 49 el tribunal decidió:<br/>           “Primero: Declarar que efectuado el control de legalidad en esta etapa procesal no se advierte vicio que constituya irregularidad o nulidad que deba ser saneado.<br/>           Segundo: Decretar, por solicitud de los señores apoderados de las Partes y de la sociedad llamada en Garantía, la suspensión del proceso arbitral entre los días hábiles comprendidos entre el 6 de diciembre de 2022 y el 14 de marzo de 2023, ambas fechas incluidas.<br/>           Tercero: Fijar el 15 de marzo de 2023, a las 3:00 p.m., para que tenga lugar, por medios electrónicos, la audiencia en que se proferirá el Laudo arbitral.”</p>   |
| Febrero  | <p>El 6 de febrero de 2023, se firmó Acta de Suspensión Total nro. 1 del contrato de obra nro. FA-LP-I-S-245-2022 por el término de 16 días calendario, contados a partir del 6 de febrero de 2023 hasta el día 21 de febrero de 2023, inclusive, acordando que el reinicio sería el día 22 de febrero de 2023, tal como quedó consignado en el cuerpo de la misma, con el propósito de analizar los términos de viabilidad y condiciones de una eventual modificación solicitada por el contratista de obra, en particular determinando el balance de mayores y menores cantidades de obra, la variación del valor del contrato de acuerdo con las discusiones técnicas y el plan de trabajo a seguir.</p> <p>El 21 de febrero de 2023, se firmó Acta de Ampliación nro. 1 a la Suspensión Total nro. 1 del contrato de obra nro. FA-LP-I-S-245-2022 por el término de 21 días calendario, contados a partir del 22 de febrero de 2023 hasta el día 14 de marzo de 2023, inclusive, acordando que el reinicio sería el día 15 de marzo de 2023, periodo en el cual concluirán las mesas de trabajo entre los especialistas por parte del contratista y la interventoría para realizar la concertación de las intervenciones planteadas por patología y la revisión de la justificación de ítems no previstos, resultado de la evaluación de riesgos identificada y la concertación de las cantidades finales del Balance general de mayores y menores cantidades de obra para la ejecución del objeto del contrato.</p> |
| Marzo  | No aplica para el periodo de reporte   |

## RÍO FONCE

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| <b>Obras de estabilización entregadas [2 pte +1 obra estab]</b> |   |
| Enero   | En el mes de enero 2023, se solicitó mediante correo electrónico a la Gobernación de Santander una mesa de trabajo para tratar los temas pendientes en la ejecución del convenio 061 de 2013 entre los cuales se encuentra el recibo a satisfacción de las 3 obras pendientes de entrega como lo son; Construcción Puente Hospital del municipio de Onzaga, |

| Mes     | Avance Cualitativo  |
|---------|---|
|         | <p>Construcción Puente vehicular en el municipio de San Joaquín y la Estabilización deslizamiento represa La Laja en el municipio de Pinchote, entre otros pendientes. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado concretar una fecha para dicha mesa de trabajo.</p> <p>Por otra parte, la Gobernación de Santander mediante comunicación 20230014164 del 30 de enero de 2023, donde reitera al Fondo su posición sobre el valor que adeuda el contratista "Consortio Comanco 2015" correspondiente al contrato derivado 3552 de 2015 donde estipula que este contratista adeuda el valor de \$300.381.196, 34. Frente a esto, dicho valor se encuentra en verificación por parte del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera.</p> |
| Febrero | A la fecha no se ha logrado concretar una fecha para la mesa de trabajo solicitada a la Gobernación de Santander en enero de 2023.  |
| Marzo   | <p>Con el recibo a satisfacción de las obras de estabilización Represa La Laja en el municipio de Pinchote y Puente Vehicular en el municipio de San Joaquín, se da cumplimiento parcial al Plan de Acción 2023 del Macroproyecto Río Fonce, dichas obras benefician a 2.257 habitantes de estos municipios.</p> <p>De esta forma queda para el Q4 la entrega del Puente Vehicular en el municipio de Onzaga.</p>   |

**MEDIO AMBIENTE**

| Mes  | Avance Cualitativo   |
|--|--|
| Restauración de ecosistemas, contratada [Ha] |  |
| Enero  | Se revisaron los recursos correspondientes a las siguientes líneas de inversión por valor de \$22.500.000.000.<br>-Revisión de POMCAS formulados (departamentos de Atlántico y Bolívar)<br>-Se elaboró la propuesta de rehabilitación ecológica para áreas estratégicas del territorio nacional que fueron afectadas por la ola invernal.<br>-Equipo de formulación de proyectos ambientales con enfoque comunitario y participativo para la Entidad (territorio nacional).  |
| Febrero                                      | Se asignaron los recursos al E.T Ordenamiento Territorial Entorno al agua donde a través de mesas de trabajo con el profesional de la Oficina Asesora de Planeación del Fondo se incluyó la asignación de los \$22.500.000.000 aprobada por el Consejo Directivo según la línea de inversión y el componente estratégico. Así mismo, se ajustó la propuesta de rehabilitación de áreas estratégicas y se definieron los perfiles de los profesionales que conformarán el equipo de trabajo que implementará estas acciones.  |
| Marzo  | Se elaboraron los estudios previos del equipo de profesionales que van a entrar al equipo de rehabilitación de ecosistemas. Se elaboraron los estudios previos tipo para convenios con organizaciones. Se hizo la priorización de las áreas a intervenir con el proyecto BREAD. Se hizo visita de reconocimiento a predio en Mercaderes - Cauca (600 Ha). Se realizó acercamiento con organizaciones para la formulación de la estrategia de conservación y manejo sostenible de especies promisorias. Se avanzó en la formulación de los estudios previos para la contratación de la formulación de la estrategia de conservación y manejo sostenible de especies promisorias. Se hizo acercamiento y articulación para la implementación de estrategias de rehabilitación ecológica en predios de la SAE (caso predio Támesis - Montería). |

**REACTIVACIÓN ECONÓMICA**

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado<br>Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado |   |
| Enero  | Para enero en el proyecto de reactivación económica se aprobaron compras por valor de \$81.430.702 que corresponden a 223 ítems, de igual manera se aprobaron pagos por \$45.784.800 para 5 proveedores sobre lo cual se beneficiaron 25 planes de negocio que corresponde a 82 ítems entregados. En total, se presentó avance de compras por 3.345.523.793,09, de las ordenes pagadas y entregadas se tiene un avance por 2.679.834.431. |
| Febrero  | Para febrero en el proyecto de reactivación económica se aprobaron compras por valor de \$367.596.474, lo anterior corresponde a 658 ítems cotizados por 41 proveedores inscritos en  |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|---|--|
|   | <p>el banco de proveedores dispuesto por el proyecto. De igual manera, se aprobaron pagos por \$ 392.663.323, se entregaron artículos a 38 planes de negocio que corresponden a 380 ítems.</p>   |
| <p>Marzo</p>  | <p>El acumulado en compras con corte 31 de marzo de 2023 realizadas en 71 comités es de \$4.889.151.343, representado en 7465 ítems que equivale a un 60% de avance general que se dividen en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Primera convocatoria la compra de 5.928 ítems por valor de \$3.427.723.829 que representa un 72% de avance en compras.</li> <li>· Segunda convocatoria la compra de 901 ítems por un valor de 1.461.427.514 que representa un 44% de avance en compras.</li> </ul> <p>Se identifica una desviación en el cronograma relacionado con el componente de proyectos productivos, teniendo en cuenta que la meta propuesta por el Consultor fue para el mes de octubre de 2022, cuando la interventoría y la supervisión advierten dificultades para el cumplimiento del objeto contractual, es la de ejecutar cerca de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$594.982.876) por semana. Por lo anterior, se evidencia que los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Consultor son significativamente altos, lo que conforme la información suministrada por la interventoría configuraría un posible incumplimiento contractual por parte del Consultor ya que no se cumplieron las acciones y planes de mejora propuestos ni los planes de contingencia para reducir el atraso.</p> <p>Sobre este riesgo, desde el E.T de Reactivación Económica solicitó al área jurídica misional del Fondo, orientación integral con el fin de establecer las medidas correctivas y/o iniciar los procesos administrativos que se consideren pertinentes al contrato de interventoría 342-2019 con el fin de dar adecuado cumplimiento a los objetivos contractuales a la fecha del presente informe no ha habido retroalimentación de este Equipo de Trabajo; sin embargo el informe por presunto incumplimiento al contrato de consultoría 340 -2019 fue radicado al área respectiva el 24 de marzo de 2023.</p> <p>Desde la supervisión y apoyos a la supervisión, paralelamente se ha insistido en reiteradas oportunidades que es importante que se informe a la supervisión sobre el resultado del análisis por parte de la interventoría en relación con el avance en el proceso de compras vigente para el proyecto de reactivación económica. Indicando que el óptimo, adecuado y riguroso desempeño de las obligaciones asignadas a la interventoría es de suma importancia, pues de su actuación dependerá que el Fondo pueda adoptar oportuna y adecuadamente las medidas necesarias para mantener, durante la ejecución del contrato estatal, las condiciones financieras, contables, jurídicas, administrativas y técnicas que fueron previstas</p> |
| <p>Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado [Yat]</p> <p>Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado [Yat]</p> |  |
| <p>Enero</p>  | <p>Se hizo comité técnico #4 en donde se definieron los lineamientos para ser beneficiarios del proyecto: ser parte de base CAF, residir en la zona objeto del proyecto, ser parte de la asociación, firmar acta de compromiso de aceptación del proyecto. Se despejaron dudas respecto a los familiares de los beneficiarios fallecidos y se indicó que no es posible el ingreso de nuevas personas. Con memorando I-2023-000521 del 20 de enero 2023 el Equipo de Trabajo de Gestión Jurídica Misional y la Subgerencia de Estructuración solicitaron modificación del contrato en el sentido de que estas instancias no participen en el Comité Técnico por carecer de competencia técnica.</p>   |

| Mes     | Avance Cualitativo  |
|---------|---|
| Febrero | Fundalianza señaló que son 539 personas las beneficiarias del proyecto según la actualización de la caracterización y están adecuando las fichas de los perfiles de proyectos de las 16 USP que harán parte del proyecto según las observaciones de la supervisión para proceder a radicar hito 1. Fundalianza ha presentado en las reuniones de seguimientos las visitas que han realizado a los posibles predios en los cuales se realizarán los proyectos agropecuarios, así como para los proyectos urbanos. Se cuenta con la primera versión del Manual de compras, así como la aproximación al diagnóstico ICO.   |
| Marzo   | <p>En el mes de marzo se dio VoBo la versión final del ICO pendiente para consideración de Comité Técnico para su aprobación. La Supervisión hizo observaciones a los documentos de Caracterización de beneficiarios, Perfiles de los proyectos y Manual de Compras. Por otro lado, Fundalianza remitió documentos para el análisis de los predios en los que se desarrollarían los proyectos de ganadería de Doble Propósito mediante arrendamiento, estos documentos fueron objeto de revisión por parte de Jurídica del Fondo Adaptación y se solicitó a Fundalianza que complementará la información. Marzo termina con aproximación de comité técnico y preparación de documentos para radicar hito 1 de pagos. Se caracterizaron en total como beneficiarios 539 personas, de 16 asociaciones, no obstante, el 31 de marzo una de las asociaciones Asotresbo, luego de reiteradas gestiones no logró definir el proyecto productivo y dado el plazo perentorio que se ha dado para terminar la fase de alistamiento, esa asociación no participará en el proyecto. Al final quedaron 15 asociaciones y 527 beneficiarios.</p> <p>Fundalianza ha presentado demoras en el cumplimiento de los productos del Hito 1, a la fecha no se han presentado pagos por ningún concepto. El atraso del cronograma se ha dado principalmente por cambios en la definición de los proyectos por parte de los beneficiarios y USP, demora en la definición de los beneficiarios ya que se necesitaba el concepto jurídico para conocer si era factible la inclusión de familiares en lugar de los beneficiarios fallecidos, concepto que fue negativo dada las condiciones establecidas en el proyecto aprobado por el Departamento Nacional de Planeación; además demoras en el desarrollo de los documentos que verifican el cumplimiento del hito 1 por parte de Fundalianza. A la fecha hay un atraso del 9%.</p> |

## TRANSPORTE

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| (AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregar |   |
| Enero                                      | <p>El Fondo Adaptación da traslado a la Interventoría del Proyecto mediante el Oficio E-2022-027162 del 14 de diciembre de 2022 y solicitó al CONSORCIO PUENTE LA COLORADA 2018 atender las observaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible para el trámite de la Solicitud de Cesión Parcial de las Obligaciones de la Resolución No. 1936 de 2015, se solicitó dar respuesta clara y precisa de cada una de las acciones adelantadas por la Unión temporal Puentes 2019 y atender lo precisado en el radicado MADS 21022022E2004751 con copia al Fondo Adaptación.</p> <p>En consecuencia, se está a la espera de la respuesta que emita la interventoría del pronunciamiento por parte del Ministerio de Ambiente. Aunado a lo anterior, se está a la espera que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acepte y programe la reunión solicitada por el Fondo Adaptación para aclarar las observaciones realizadas por ellos. Se encuentra pendiente el cierre ambiental del proyecto para proceder con la Entrega al beneficiario Instituto Nacional de Vías - INVIAS.</p> |



| Mes     | Avance Cualitativo  |
|---------|---|
| Febrero | <p>El 24 de febrero de 2023, se reunieron en las instalaciones del Fondo Adaptación, en representación del Fondo Adaptación: ANDRÉS AUGUSTO PARRA BELTRÁN, Asesor III, Líder Sector Transporte y Río Fonce - Equipo de Trabajo Gestión Infraestructura Resiliente de la Subgerencia de Gestión del Riesgo; SARA CLEMENCIA RODRIGUEZ RUIZ, contratista – Apoyo a la Supervisión, Equipo de Trabajo Gestión Infraestructura Resiliente de la Subgerencia de Gestión del Riesgo y RUBEN DARIO BRAVO RONDON, Asesor I, Equipo de Trabajo de Gestión Jurídica y Defensa Judicial (de manera virtual <a href="https://meet.google.com/svg-rftu-tjd">https://meet.google.com/svg-rftu-tjd</a>) se encuentran conectadas: Katherine Nemocón – Profesional Jurídica Misional; Miguel Leonardo Sánchez Nitola y Carolina Diaz Fonseca – Contratistas Equipo de Trabajo Gestión Infraestructura Resiliente de la Subgerencia de Gestión del Riesgo); en representación de la interventoría del proyecto, CONSORCIO PUENTE LA COLORADA 2018: Ingeniero Miguel Eduardo Joven Grafe, Representante Legal. (de manera virtual « <a href="https://meet.google.com/svg-rftu-tjd">https://meet.google.com/svg-rftu-tjd</a>» se encuentran conectadas: Angie Katherine Sánchez, Profesional de apoyo etapa de liquidación) y en representación del contratista, UNIÓN TEMPORAL PUENTES 2019: Ingeniero JUAN FERNANDO REUTO, representante legal y JORGE MARIO ZAMORA con el objetivo de verificar el estado de liquidación del contrato de obra FA-IC-I-S-213-2018 «TERMINACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LA COLORADA" UBICADO EN LA VÍA SÁCAMA - LA CABUYA - SARAVERENA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.» y los trámites pendientes para el cierre ambiental, social y predial del proyecto. En el desarrollo de la reunión se llegó al compromiso que el Contratista UNIÓN TEMPORAL PUENTES 2019 y la Interventoría CONSORCIO PUENTE LA COLORADA 2019 presentarán al fondo toda la trazabilidad de los trámites desarrollados ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de que el FONDO remita al Ministerio de Ambiente nuevamente la solicitud de cesión total de las obligaciones de la Resolución 1936 de 2015, con el fin de que den trámite de aprobación y/o mesa de trabajo a las actividades desarrolladas por la UT en el desarrollo del contrato.</p> <p>En consecuencia, se está a la espera de la respuesta que emita la interventoría del pronunciamiento por parte del Ministerio de Ambiente. Aunado a lo anterior, se está a la espera que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acepte y programe la reunión solicitada por el Fondo Adaptación para aclarar las observaciones realizadas por ellos.</p> <p>Se encuentra pendiente el cierre ambiental del proyecto para proceder con la Entrega al beneficiario Instituto Nacional de Vías - INVIAS.</p> |
| Marzo   | <p>En reunión desarrollada el 24 de marzo de 2023 en las Instalaciones del Instituto Nacional de Vías - INVIAS con el supervisor delegado del convenio 014 de 2012, se acuerda proyectar acta de entrega del proyecto en la que se registren los pendientes ambientales del proyecto y así proceder con la Entrega al beneficiario Instituto Nacional de Vías - INVIAS.</p>   |

## EDUCACIÓN

| Mes                          | Avance Cualitativo   |
|------------------------------|--|
| Sedes Educativas, terminadas |  |
| Enero                        | <p>Al respecto de la meta de terminaciones de enero, el sector no tenía programado reportar ninguna sede, sin embargo, se ha tenido el siguiente avance en:</p> <p>SEDE IE GUARANDA (SEDE PRINCIPAL - SEDE SEÑOR DE LOS MILAGROS - SEDE SAN JOAQUIN) – Avance físico 98,02%, en el municipio de Guaranda cuyo reporte de terminación</p> |

| Mes     | Avance Cualitativo  |
|---------|---|
|         | <p>se tiene previsto para el mes de mayo. El proyecto terminó contractualmente el 16-01-23 el contratista está adelantado actividades de limpieza y detalles de obra y se encuentra en trámite con certificador la obtención del RETIE Y RETILAP.</p> <p>SEDE IE DEPARTAMENTAL ANTONIO BRUJES CARMONA – Avance físico 66.12% en el municipio de Santa Ana, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de agosto; el proyecto estuvo suspendido hasta el 10 de enero, proyecto en ejecución normal con seguimiento semanal por parte del sector educación.</p> <p>SEDE CE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Avance físico 9.78% en el municipio de Chimichagua, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de septiembre; el proyecto estuvo suspendido hasta el 16 de enero, proyecto en ejecución normal con seguimiento semanal por parte del sector educación.</p> <p>SEDE ERM NRO 1-ERM BELLAVISTA– Avance físico 62.32% en el municipio de Concordia, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de noviembre, contrato suspendido hasta el 16 de enero de 2023, el contratista se encuentra en ejecución normal, Proyecto con seguimiento semanal por parte del sector educación.</p> <p>SEDE PISCICOLA DE COMPUERTAS – Avance físico 57.21% del municipio de Manatí, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de diciembre y a la fecha el proyecto se encuentra suspendido hasta el 16-02-2023.</p>   |
| Febrero | <p>Al respecto de la meta de terminaciones del mes de febrero, el sector no tenía programado reportar ninguna sede, sin embargo, se ha tenido el siguiente avance:</p> <p>SEDE IE GUARANDA (SEDE PRINCIPAL - SEDE SEÑOR DE LOS MILAGROS - SEDE SAN JOAQUIN) – Avance físico 98,02%, en el municipio de Guaranda cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de mayo. Se continúa con los trámites con el certificador Servimeters para la obtención del RETIE y RETILAP, una vez obtenidos estos documentos se procederá de parte del contratista a remitir solicitud de la energización definitiva de la sede al operador AFINIA. El sector ha venido acompañando en reuniones semanales a la Gobernación, Alcaldía y rector para hacerle seguimiento a los tramites con Afinia a fin de garantizar la energización de la sede.</p> <p>SEDE IE DEPARTAMENTAL ANTONIO BRUJES CARMONA – Avance físico 80.58% en el municipio de Santa Ana, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de agosto, proyecto en ejecución normal con seguimiento semanal por parte del sector educación.</p> <p>SEDE CE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Avance físico 14.97% en el municipio de Chimichagua, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de septiembre, proyecto en ejecución normal.</p> <p>SEDE ERM NRO 1-ERM BELLAVISTA– Avance físico 65.08% en el municipio de Concordia, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de noviembre, el contratista se encuentra en ejecución normal, Proyecto con seguimiento semanal por parte del sector educación.</p> <p>SEDE PISCICOLA DE COMPUERTAS – Avance físico 57.21% del municipio de Manatí, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de diciembre, a la fecha el proyecto se encuentra suspendido y se continua con verificación del lleno de requisitos por parte del contratista cesionario para dar inicio a la terminación de la obra.</p> |
| Marzo   | <p>Al respecto de la meta de terminaciones del mes de marzo, el sector no tenía programado reportar ninguna sede, sin embargo, se ha tenido el siguiente avance:</p> <p>SEDE IE GUARANDA (SEDE PRINCIPAL - SEDE SEÑOR DE LOS MILAGROS - SEDE SAN JOAQUIN) - Avance físico 98,02%, en el municipio de Guaranda cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de mayo, el certificador Servimeters se encuentra validando los</p>   |

| Mes                                 | Avance Cualitativo  |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>soportes remitidos por el contratista de acuerdo con las obras de media tensión ejecutadas por AFINIA en la tercera semana del mes de marzo y así obtener los certificados RETIE y RETILAP.</p> <p>SEDE IE DEPARTAMENTAL ANTONIO BRUJES CARMONA – Avance físico 94.12% en el municipio de Santa Ana, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de agosto, proyecto en ejecución normal con seguimiento semanal por parte del sector educación.</p> <p>SEDE CE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Avance físico 33.68% en el municipio de Chimichagua, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de septiembre, proyecto en ejecución normal</p> <p>SEDE ERM NRO 1-ERM BELLAVISTA– Avance físico 75.08% en el municipio de Concordia, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de noviembre, el contratista se encuentra en ejecución normal, Proyecto con seguimiento semanal por parte del sector educación.</p> <p>SEDE PISCICOLA DE COMPUERTAS – Avance físico 57.21% del municipio de Manatí, cuyo reporte de terminación se tiene previsto para el mes de diciembre, a la fecha el proyecto se encuentra suspendido hasta el 16-02-2023.</p>  |
| <b>Sedes Educativas, Entregadas</b> |   |
| Enero                               | <p>Con respecto de la meta de entregas para el mes de enero, el sector no tenía programado reportar ninguna sede, sin embargo, se tiene el siguiente avance:</p> <p>SEDE IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA – Avance 100% de municipio de Achi, cuyo reporte de entrega se tiene previsto para el mes de mayo, el proyecto se encuentra a la espera de la visita de AFINIA para la energización definitiva, el contratista se encuentra en el proceso de obtención del permiso de vertimientos con la CSB.</p> <p>SEDES IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 del municipio de Gamarra Avance 97.92% y SEDE EUM SAN ANTONIO del municipio de Gamarra – Avance 99.02%, cuyo reporte de entregase tiene previsto para el mes de junio, contrato suspendido.</p>  |
| Febrero                             | <p>Al respecto de la meta de entregas del mes de febrero, el sector no tenía programado reportar ninguna sede, sin embargo, se ha tenido el siguiente avance</p> <p>SEDE IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA – Avance 100% de municipio de Achi, cuyo reporte de entrega se tiene previsto para el mes de mayo, el proyecto ya obtuvo la energización definitiva de parte AFINIA, el contratista se encuentra en el proceso de obtención del permiso de vertimientos con la CSB.</p> <p>SEDES IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 del municipio de Gamarra Avance 97.92% y SEDE EUM SAN ANTONIO del municipio de Gamarra – Avance 99.02%, cuyo reporte de entregase tiene previsto para el mes de junio. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no subsanó los pendientes técnicos que se encontraban en acta de entrega y recibo final y dado que el contrato terminó su plazo contractual el 18-03-2023, el Fondo solicitó a la interventoría presentar el informe de presunto incumplimiento parcial pero definitivo del contrato 107 de 2013 quien se encuentra en la elaboración del mismo.</p> <p>SEDES CE JORGE ELIECER GAITAN del municipio de Barranco de Loba, Avance 100%, SEDE CE LA CHAPETONA del municipio de EL Peñón Avance 100%, cuyo reporte de entrega se tiene previsto para el mes de noviembre, contrato derivado que hacen parte del convenio 001 de 2016 de la Gobernación de Bolívar, sin embargo, de acuerdo a la visita realizada en el mes de febrero por parte del Fondo, Interventoría y Gobernación de Bolívar, se constató que a la fecha el contratista no ha subsanado la totalidad de los pendientes (técnicos y social), por tanto se reiteró la recomendación al Departamento, de adelantar el proceso de</p> |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|-------|--|
|       | <p>reclamación de la póliza de cumplimiento del contrato 978 de 2014.<br/>SEDE IE ARMENIA PRINCIPAL del municipio de Pinillos – Avance 100%, cuyo reporte de entrega se tiene previsto para el mes de septiembre, contrato derivado que hacen parte del convenio 001 de 2016 de la Gobernación de Bolívar, a la fecha la Alcaldía no ha suscrito el acta de entrega, manifestando que el contratista de obra presenta pendientes de pago a contratistas de la comunidad.</p>   |
| Marzo | <p>Al respecto de la meta de terminaciones del mes de marzo, el sector no tenía programado reportar ninguna sede, sin embargo, se ha tenido el siguiente avance:<br/>SEDE IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA – Avance 100% de municipio de Achi, cuyo reporte de entrega se tiene previsto para el mes de mayo, el proyecto ya obtuvo la energización definitiva de parte AFINIA, el contratista se encuentra en el proceso de obtención del permiso de vertimientos con la CSB para lo cual se tiene prevista la visita de parte de la CSB para el 11 de abril.<br/>SEDES IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ1 del municipio de Gamarra - Avance 97.92% y SEDE EUM SAN ANTONIO del municipio de Gamarra – Avance 99.02%, cuyo reporte de entregase tiene previsto para el mes de junio, teniendo en cuenta que el contratista de obra no subsanó los pendientes técnicos que se encontraban en acta de entrega y recibo final y dado que el contrato terminó su plazo contractual el 18-03-2023, el Fondo solicitó a la interventoría presentar el informe de presunto incumplimiento parcial pero definitivo del contrato 107 de 2013 quien se encuentra en la elaboración del mismo.<br/>SEDES CE JORGE ELIECER GAITAN del municipio de Barranco de Loba, Avance 100%, SEDE CE LA CHAPETONA del municipio de EL Peñón Avance 100%, cuyo reporte de entrega se tiene previsto para el mes de noviembre, contrato derivado que hacen parte del convenio 001 de 2016 de la Gobernación de Bolívar, sin embargo, de acuerdo a la visita realizada en el mes de febrero por parte del Fondo, Interventoría y Gobernación de Bolívar, se constató que a la fecha el contratista no ha subsanado la totalidad de los pendientes (técnicos y social), por tanto se reiteró la recomendación al Departamento, de adelantar el proceso de reclamación de la póliza de cumplimiento del contrato 978 de 2014<br/>SEDE IE ARMENIA PRINCIPAL del municipio de Pinillos – Avance 100%, cuyo reporte de entrega se tiene previsto para el mes de septiembre, contrato derivado que hacen parte del convenio 001 de 2016 de la Gobernación de Bolívar, a la fecha la Alcaldía no ha suscrito el acta de entrega, manifestando que el contratista de obra presenta pendientes de pago a contratistas de la comunidad.</p> |

## ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO

| Mes  | Avance Cualitativo   |
|--|--|
| <b>Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas</b>               |  |
| Enero  | No aplica para el periodo de reporte   |
| Febrero  | Nóvita:<br>El 10 de febrero de 2023 se suscribe el acta de suspensión 02 de los contratos de obra e interventoría, por un periodo de un mes y cuatro (4) días calendario, debido a la alta pluviosidad que ocasiona dificultad en el transporte de materiales y bajo rendimiento en la ejecución de las actividades. La fecha pactada de reinicio es el 14 de marzo de 2023.   |
| Marzo  | Nóvita:<br>Los contratos de obra e interventoría terminaron el 23 de marzo de 2023. De acuerdo con lo informado por la interventoría en reunión de seguimiento adelantada el 23 de marzo de 2023, se ejecutó el 100% de las actividades de obra (técnicas), quedando pendiente terminar las pruebas hidráulicas, realizar actividades del componente social y recopilar la información para tramitar la liquidación de los contratos.  |
| <b>Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas</b>          |  |
| Enero  | Candelaria:<br>con un porcentaje de ejecución físico del 55,6%. El 31 de enero de 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoría hasta el 28 de febrero de 2023, teniendo en cuenta que por solicitud del contratista y con el aval de la interventoría, se encuentra en revisión del Fondo Adaptación la procedencia de la prórroga de los contratos, las condiciones de esta y la eventual recomposición de las etapas de construcción y post construcción.  |
| Febrero  | Candelaria:<br>Durante el periodo se adelantó la revisión y análisis de la documentación soporte, para proceder con el trámite de prórroga y recomposición de las etapas de los contratos de obra e interventoría. Mediante memorandos I-2023-001808 y I-2023-001809 del 28 de febrero de 2023, se radicó ante Secretaría General las solicitudes de modificación de los contratos de obra e interventoría respectivamente.  |
| Marzo  | Candelaria:<br>Proyecto con un porcentaje de ejecución físico del 85,5%. El 2 de marzo de 2023 se suscribió el otrosí número 03 del contrato de obra FA-IC-I-S-151-2020 y el otrosí número 01 del contrato de interventoría FA-IC-I-S-152-2020, mediante el cual se prorrogó el plazo en 2 meses y se recompuso los plazos internos de cada una de las etapas.<br><br>El 21 de marzo de 2023 se tramitó la prórroga del plazo de ejecución del convenio 202104484 (numeración de la gobernación) / FA-I-S-CV-006 de 2021 (numeración del Fondo), por el término de seis (6) meses del 22 de marzo de 2023 hasta el 21 de septiembre de 2023.   |
| <b>Obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas</b> |  |
| Enero  | San José de Cúcuta:<br>En atención a lo concluido por la Contraloría General de la República mediante oficio nro. 2022EE0230113, donde establece que, a partir de la visita técnica y actuaciones adelantadas por la CGR, no evidenció detrimento al patrimonio estatal, ni una indebida gestión fiscal, se están revisando las alternativas a emplear para lograr la entrega de la infraestructura al Municipio.<br><br>Nóvita:<br>Proyecto en desarrollo con un avance de ejecución de las obras del 92,16% para el 31 de enero de 2023. Durante la semana del 16 al 20 de enero se adelantó visita técnica a las obras para verificar su ejecución en las comunidades de Juntas de Tamaná y Curundó, así mismo se realizó el foro social del 50% en ambos corregimientos.<br><br>Aguachica: |

| Mes     | Avance Cualitativo   |
|---------|--|
|         | <p>Proyecto terminado en proceso de entrega - obras terminadas al 100%, el sistema de acueducto se encuentra funcionando, suministrando agua al Municipio de Aguachica – Cesar.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-000016 del 03 de enero de 2023, el Fondo Adaptación solicitó a la interventoría remitir el reporte respecto a la capacitación de operación de macromedidores instalados y del inicio de las actividades para efectuar la reparación del concreto de amortiguación de la bocatoma.</p> <p>Por lo anterior, mediante comunicados No. ISD-GEN-001-22 del 04 de enero de 2023 y ISD-GEN-005-22 del 18 de enero de 2023 la interventoría remitió los soportes de la capacitación efectuada y manifestó que se daba inicio a las actividades para efectuar la reparación del concreto en la bocatoma.</p> <p>Dolores:<br/>Mediante comunicado No. E-2023-000224 del 24/01/2023 el Fondo Adaptación remite a la Personera municipal de Dolores la trazabilidad de las gestiones para lograr la entrega de la infraestructura al municipio y solicita efectuar el acompañamiento al proceso de entrega de la infraestructura que continúa en trámite.</p>  |
| Febrero | <p>San José de Cúcuta:<br/>En atención a lo concluido por la Contraloría General de la República mediante oficio nro. 2022EE0230113, donde establece que, a partir de la visita técnica y actuaciones adelantadas por la CGR, no evidenció detrimento al patrimonio estatal, ni una indebida gestión fiscal, se están revisando las alternativas a emplear para lograr la entrega de la infraestructura al Municipio.</p> <p>Aguachica:<br/>Proyecto terminado en proceso de entrega - obras terminadas al 100%, el sistema de acueducto se encuentra funcionando, suministrando agua al Municipio de Aguachica – Cesar.</p> <p>Mediante comunicado No. ISD-GEN-006-2022 del 06/02/2023 la interventoría remitió el informe con las evidencias de la totalidad de reparaciones efectuadas por el contratista y manifestó que fueron subsanadas la totalidad de observaciones presentadas por el municipio y por el operador del proyecto.</p> <p>Por lo anterior, mediante comunicado No. E-2023-001114 del 07/02/2023 el Fondo Adaptación remite a la administración municipal el informe de interventoría con la evidencia de la subsanación de observaciones y manifiesta que las condiciones están dadas para realizar el foro social final y la firma del acta de entrega de la infraestructura.</p> <p>Dolores:<br/>Mediante comunicado No. SP-123-007 del 01/02/2023 el municipio de Dolores emite respuesta a la Procuraduría General de la Nación y al Fondo Adaptación, manifestando que ellos están prestos a realizar la visita de inspección, por lo anterior, mediante oficio No. E-2023-001009 del 10/02/2023 el Fondo Adaptación solicita a la interventoría coordinar con el contratista una visita de inspección de la operación del proyecto, y si es el caso, realizar un nuevo mantenimiento para poder convocar la visita con el municipio y la PGN.</p> |
| Marzo   | <p>San José de Cúcuta:<br/>En atención a lo concluido por la Contraloría General de la República mediante oficio nro. 2022EE0230113, donde establece que, a partir de la visita técnica y actuaciones adelantadas por la CGR, no evidenció detrimento al patrimonio estatal, ni una indebida gestión fiscal, se están revisando las alternativas a emplear para lograr la entrega de la infraestructura al Municipio.</p> <p>Aguachica:<br/>Proyecto terminado en proceso de entrega - obras terminadas al 100%, el sistema de acueducto se encuentra funcionando, suministrando agua al Municipio de Aguachica – Cesar.</p>   |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
|   | <p>El día 27 de marzo de 2023 se realizó visita técnica para la verificación de la operación del sistema, con la presencia de la administración municipal de Aguachica, la empresa de servicios públicos, el contratista de obra "Benjamín Obando Delgado" y el interventor "Contelac SAS", donde se evidenció la correcta funcionalidad del acueducto y se concluyó que no existen pendientes para la suscripción del acta de entrega de infraestructura.</p> <p>El día 28 de marzo de 2023 se realizó el foro social de cierre del proyecto, con la presencia de la administración municipal de Aguachica, la empresa de servicios públicos, el contratista de obra "Benjamín Obando Delga", el interventor "Contelac SAS" y la comunidad en general.</p> <p>Dolores:<br/>Proyecto terminado en proceso de entrega. Actualmente en proceso de coordinación de visita técnica con el municipio y la PGN para verificar la operación del proyecto y continuar el trámite de suscripción del acta de entrega de infraestructura.</p> |
| <b>Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas</b> |   |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte  |

## SALUD

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|---|--|
| <b>Obras de infraestructura de IPS terminadas</b> |  |
| Enero   | <p>CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao) – Avance físico 67% del municipio de Turbo Departamento de Antioquia, el contrato se encuentra suspendido ya que no se han superado las causas que generaron dichas suspensiones que consisten en las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado a cargo del municipio y la adición y prórroga para la ejecución de mayores cantidades e ítems no previstos.</p> <p>Centro de salud Quiñones ESE (Magui) – Avance Físico 75.6% con una desviación del 24.04% según informe de interventoría del 15 de diciembre de 2022, del municipio de Magui Payán Departamento de Nariño. Se realizó suscripción del otrosí 11 del contrato de obra, por medio del cual se actualizó la razón social del contratista. Posteriormente se suspendió el contrato hasta el 21 de febrero de 2023. Con el fin de que el contratista actualice pólizas y allegue una propuesta integral para terminar las obras de la IPS.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, debido a la suspensión que presenta el contrato, no fue posible cumplir con la terminación de la IPS en la fecha planeada.</p> |
| Febrero   | <p>Centro de salud Quiñones ESE (Magui) – Avance Físico 75.6% con una desviación del 24.04% según informe de interventoría del 15 de diciembre de 2022, del municipio de Magui Payán Departamento de Nariño. Se amplió la suspensión, del contrato hasta el 8 de marzo de 2023. Con el fin de que el allegue una propuesta integral para terminar las obras de la IPS, como ultimo plazo.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, debido a la suspensión que presenta el contrato, no fue posible cumplir con la terminación de la IPS en la fecha planeada.</p>   |
| Marzo   | <p>CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao) – Avance físico 67% del municipio de Turbo Departamento de Antioquia, se suscribió el otrosí No. 2 para el contrato de obra y número 1 para el contrato de Interventoría y que tienen por efecto la prórroga por 4 meses y la adición en obra para ejecución de obras no previstas y mayores cantidades de obra, la adición en interventoría para cubrir la mayor permanencia de interventoría en estos 4 meses.</p> <p>Se reiniciaron obras el 29 de marzo de 2023 y se establece nueva fecha de terminación el 21 de agosto de 2023.</p>   |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
|   | <p>Centro de salud Quiñones ESE (Magui) – Avance Físico 75.6% con una desviación del 24.04% según informe de interventoría del 15 de diciembre de 2022, del municipio de Magui Payán Departamento de Nariño. Durante el periodo de suspensión el contratista no allego con oportunidad ni calidad, una propuesta integral para terminar las obras de la IPS. Por lo cual, el contrato finalizó sin el cumplimiento del objeto contractual el pasado 10 de marzo de 2023. En trámite proceso de presunto incumplimiento del contrato.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, el Fondo buscará la manera para la terminación de las obras pendientes de la IPS Saul Quiñones.</p>  |
| <b>Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas</b> |   |
| Enero   | <p>Centro de salud Quiñones ESE (Magui) – Avance Físico 75.6% con una desviación del 24.04% según informe de interventoría del 15 de diciembre de 2022, del municipio de Magui Payán Departamento de Nariño. Durante el periodo de suspensión el contratista no allegó con oportunidad ni calidad, una propuesta integral para terminar las obras de la IPS. Por lo cual, el contrato finalizó sin el cumplimiento del objeto contractual el pasado 10 de marzo de 2023. En trámite proceso de presunto incumplimiento del contrato.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, el Fondo buscará la manera para la terminación de las obras pendientes de la IPS Saul Quiñones.</p>  |
| Febrero   | <p>CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao) – Avance físico 67% del municipio de Turbo Departamento de Antioquia, el contrato se encuentra suspendido ya que no se han superado las causas que generaron dichas suspensiones que consisten en las redes de servicios público de acueducto y alcantarillado a cargo del municipio. Se hizo visita al municipio para verificación de la ejecución de las obras de servicios públicos encontrándose que la red de acueducto se encuentra terminada y la del alcantarillado con un avance del 80%. paralelo se ha trabajado en la revisión de los documentos correspondientes a la adición y prorroga de obra e interventoría.</p> <p>Hospital Local de Mahates (Bolívar) – Avance físico 100%: Hospital Local de Mahates (Bolívar) Proyecto terminado el 12 de agosto de 2022.</p> |
| Marzo   | <p>Hospital Local de Mahates (Bolívar) – Avance físico 100%: Proyecto terminado el 12 de agosto de 2022. La dotación fue entregada y recibida a satisfacción. Entregado al Municipio de Mahates y a la Gerencia de la E.S.E. Se reporta la entrega de la IPS. Contratos de obra, interventoría y dotación en proceso de liquidación.</p>  |

## VIVIENDA

| Mes                                       | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| <b>Soluciones de Vivienda Contratadas</b> |   |
| Enero                                     | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero                                   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo                                     | No aplica para el periodo de reporte  |
| <b>Soluciones de Vivienda Terminadas</b>  |   |
| Enero                                     | <p>En el mes de enero se terminaron y entregaron 15 viviendas en el municipio de Ancuya, departamento de Nariño en el marco del contrato FA-CD-I-S-109-2019, de las 36 planeadas en este contrato, beneficiando a igual número de familias, contribuyendo de manera positiva a mejorar sus condiciones y calidad de vida. Se continúan las gestiones necesarias para realizar el reporte en los próximos meses de las 21 VIP restantes para dar cumplimiento al alcance definido.</p> |



| Mes     | Avance Cualitativo   |
|---------|--|
| Febrero | <p>En el mes de febrero se terminaron y entregaron 40 viviendas en el municipio de Popayán, departamento de Cauca en el marco del contrato FA-CD-I-S-177-2022, completando un total de 100 VIP en este contrato, beneficiando a igual número de familias, contribuyendo de manera positiva a mejorar sus condiciones y calidad de vida.</p> <p>Se terminaron 20 viviendas en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda en el marco del contrato FA-CD-I-S-241-2022, para las cuales se adelantan las gestiones pertinentes que permitan en el menor tiempo posible reportar su entrega a igual número de familias, que se verán beneficiadas, contribuyendo de manera positiva a mejorar sus condiciones y calidad de vida.</p> <p>Se reportaron como terminadas y entregadas 2 VIP en el municipio de Popayán, departamento de Cauca en el marco de los actos administrativos 2023-R-0063 y 0064 dando respuesta a dos acciones de tutela. Los beneficiarios atendidos corresponden a damnificados del municipio de Rosas, departamento del Cauca, quienes mediante la solución de vivienda entregada mejoran sus condiciones y calidad de vida.</p>  |
| Marzo   | <p>En el mes de marzo se reportaron como terminadas y entregadas 64 VIP en el municipio de Viotá, departamento de Cundinamarca en el marco del contrato FA-CD-I-S-202-2021. Estas viviendas entregadas a igual número de familias damnificadas permiten mejorar sus condiciones y calidad de vida, aportando así a la construcción de un país más equitativo.</p> <p>Se reportaron como terminadas y entregadas 42 VIP en el municipio de Prado, departamento de Tolima en el marco del contrato FA-CD-I-S-226-2021. Estas viviendas entregadas a igual número de familias damnificadas permiten mejorar sus condiciones y calidad de vida, aportando así a la construcción de un país más equitativo.</p> <p>Se reportaron como terminadas y entregadas 50 VIP en el municipio de Neiva, departamento de Huila en el marco del contrato FA-CD-I-S-242-2021. Estas viviendas entregadas a igual número de familias damnificadas permiten mejorar sus condiciones y calidad de vida, aportando así a la construcción de un país más equitativo.</p> <p>Se reportaron como terminadas 10 VIP en el municipio de Mallama, departamento de Nariño en el marco del contrato FA-CD-I-S-226-2018. Se continúan las gestiones respectivas que permitan su reporte como entregadas, de manera que se pueda beneficiar a igual número de familias damnificadas, mejorando sus condiciones y calidad de vida.</p> <p>Se reportaron como terminadas 40 VIP en el municipio de Mallama, departamento de Nariño en el marco del contrato FA-CD-I-S-105-2019. Se continúan las gestiones respectivas que permitan su reporte como entregadas, de manera que se pueda beneficiar a igual número de familias damnificadas, mejorando sus condiciones y calidad de vida.</p> <p>reportaron como terminadas 60 VIP en el municipio de Achí, departamento de Bolívar en el marco del contrato 2017-C-0153. Se continúan las gestiones respectivas que permitan su reporte como entregadas, de manera que se pueda beneficiar a igual número de familias damnificadas, mejorando sus condiciones y calidad de vida.</p> <p>Se reportaron como terminadas 99 VIP en el municipio de Mallama, departamento de Nariño en el marco del contrato FA-CD-I-S-079-2019. Se continúan las gestiones respectivas que permitan su reporte como entregadas, de manera que se pueda beneficiar a igual número de familias damnificadas, mejorando sus condiciones y calidad de vida.</p> |

| Mes                               | Avance Cualitativo  |
|-----------------------------------|---|
| Soluciones de Vivienda Entregadas |   |
| Enero                             | <p>En el mes de enero se entregaron 4 viviendas en el municipio de Fundación, departamento de Magdalena en el marco del contrato FA-CD-I-S-227-2021, llegando así - en este contrato - a un total de 14 VIP, beneficiando a igual número de familias, contribuyendo de manera positiva a mejorar sus condiciones y calidad de vida.</p> <p>Se terminaron y entregaron 15 viviendas en el municipio de Ancuya, departamento de Nariño en el marco del contrato FA-CD-I-S-109-2019, de las 36 planeadas en este contrato, beneficiando a igual número de familias, contribuyendo de manera positiva a mejorar sus condiciones y calidad de vida. Se continúan las gestiones necesarias para realizar el reporte en los próximos meses de las 21 VIP restantes para dar cumplimiento al alcance definido.</p>  |
| Febrero                           | <p>En el mes de febrero se terminaron y entregaron 40 viviendas en el municipio de Popayán, departamento de Cauca en el marco del contrato FA-CD-I-S-177-2022, completando un total de 100 VIP en este contrato, beneficiando a igual número de familias, contribuyendo de manera positiva a mejorar sus condiciones y calidad de vida.</p> <p>Se entregó 1 vivienda en el municipio de Fundación, departamento de Magdalena en el marco del contrato FA-CD-I-S-227-2021, llegando así - en este contrato - a un total de 15 VIP, beneficiando a igual número de familias, contribuyendo de manera positiva a mejorar sus condiciones y calidad de vida.</p> <p>Se reportaron como terminadas y entregadas 2 VIP en el municipio de Popayán, departamento de Cauca en el marco de los actos administrativos 2023-R-0063 y 0064 dando respuesta a dos acciones de tutela. Los beneficiarios atendidos corresponden a damnificados del municipio de Rosas, departamento del Cauca, quienes mediante la solución de vivienda entregada mejoran sus condiciones y calidad de vida.</p>  |
| Marzo                             | <p>En el mes de marzo se reportaron como terminadas y entregadas 64 VIP en el municipio de Viotá, departamento de Cundinamarca en el marco del contrato FA-CD-I-S-202-2021. Estas viviendas entregadas a igual número de familias damnificadas permiten mejorar sus condiciones y calidad de vida, aportando así a la construcción de un país más equitativo.</p> <p>Se reportaron como terminadas y entregadas 42 VIP en el municipio de Prado, departamento de Tolima en el marco del contrato FA-CD-I-S-226-2021. Estas viviendas entregadas a igual número de familias damnificadas permiten mejorar sus condiciones y calidad de vida, aportando así a la construcción de un país más equitativo.</p> <p>Se reportaron como terminadas y entregadas 50 VIP en el municipio de Neiva, departamento de Huila en el marco del contrato FA-CD-I-S-242-2021. Estas viviendas entregadas a igual número de familias damnificadas permiten mejorar sus condiciones y calidad de vida, aportando así a la construcción de un país más equitativo.</p> <p>Se reportaron como entregadas 20 VIP en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda en el marco del contrato FA-CD-I-S-241-2022. Con esta entrega se benefician a igual número de familias damnificadas, mejorando sus condiciones y calidad de vida, contribuyendo así a construir un país más equitativo.</p> |

## Subgerencia de Estructuración

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por las áreas misionales en SE                    |   |
| Enero   | <p>En el mes de diciembre de 2022 se empezó a estructurar el proceso de Antivirus para la entidad. En el mes de enero se empezó la con estructuración de otros dos procesos, nómina SIGEP y Peritaje. Los análisis de sector y estudios previos se encuentran en ajustes finales y en revisión conjunta con el equipo contractual. Tan pronto se cierren las observaciones o ajustes requeridos se elaborará la versión final, se firmarán los documentos y se radicarán, momento en el cual se notificará el producto final como resultado que sumaría a la meta. Los 3 análisis de sector y mercado que están ya elaborados y próximos a radicarse son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Licencias Antivirus.</li> <li>* Nómina SIGEP</li> <li>* Peritaje</li> </ul> |
| Febrero   | <p>Para el mes de febrero se finalizaron y entregaron los siguientes productos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análisis de sector y mercado y estudios previos para la contratación para la renovación de antivirus: Proceso en la modalidad de mínima cuantía. Documentos entregados por la Subgerencia de Estructuración el 2 de diciembre.</li> <li>2. Análisis de sector y mercado y estudios previos para Nómina SIGEP. Proceso en la modalidad de contratación directa. Documentos entregados por la Subgerencia de Estructuración el 14 de febrero.</li> <li>3. Análisis de sector y mercado y estudios previos para peritaje. Proceso en la modalidad de contratación directa. Documentos entregados por la Subgerencia de Estructuración el 22 de febrero.</li> </ol>     |
| Marzo   | <p>Para el mes de marzo, se finalizaron y entregaron los siguientes productos:</p> <p>Análisis de sector y mercado y estudios previos para la contratación de la Plataforma Clouds Project: Proceso en la modalidad de contratación directa. Documentos entregados por la Subgerencia de Estructuración el 8 de marzo de 2023.</p>  |
| Matrices de riesgos validadas / Matrices de riesgos solicitadas para validación por parte de las áreas misionales |   |
| Enero   | <p>Para el mes de enero, de acuerdo con los estudios de sector y mercados y estudios previos, se están revisando de matrices de riesgos de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Licencias Antivirus.</li> <li>* Nómina SIGEP</li> <li>* Peritaje</li> </ul>  |
| Febrero   | <p>Se hizo revisión y validación de las matrices de riesgos de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Licencia de Antivirus.</li> <li>* Nómina SIGEP</li> <li>* Peritaje</li> </ul>  |

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
|  | Lo anterior se hizo en compañía del sector o área correspondiente.  |
| Marzo  | Se finalizaron y entregaron los siguientes productos:<br>* Matriz de riesgo para el proceso de la plataforma de Cloud Projects: matriz de riesgos asociada en los estudios de sector y análisis de mercado, documento entregado por parte de la Subgerencia el 8 de marzo de 2023. · Verificación de la cesión de los requisitos financieros del proyecto: construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en los departamentos de Magdalena y Cesar. |
| Procesos evaluados financiera y/o económicamente /Evaluaciones designadas                                      |   |
| Enero  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo  | Se elaboró y entregó la evaluación financiera y económica para la renovación del licenciamiento de antivirus ESET-ENDPOINT PROTECTION STANDARD. Documento de viabilidad financiera entregado por correo electrónico con fecha del 6 de marzo de 2023.   |
| Revisiones realizadas de Items o APU's NP/ solicitudes de revisión de Items o APU's NP de las áreas misionales |   |
| Enero  | Para el mes de enero se recibió una solicitud por parte del sector de acueducto para la revisión de Ítems no Previstos (APU's) del Contrato 107 de 2013, donde se enviaron las observaciones correspondientes de cada uno de los requerimientos. No ha habido aprobación, sin embargo se sigue con la gestión y revisión para este contrato, ya que se encuentran varias observaciones que debe gestionar el sector.  |
| Febrero  | Revisión de APU's del contrato 107 de 2013 del sector de acueducto, se hicieron observaciones al sector, y ellos deben hacer los cambios y gestiones correspondientes.  |
| Marzo  | No aplica para el periodo de reporte  |

## Subgerencia de Regiones – Gestión Social

| Mes  | Avance Cualitativo   |
|--|--|
| Espacios de participación acompañados por equipo de gestión y articulación regional Fondo Adaptación |  |
| Enero  | Participación Ciudadana:<br>En el mes de enero para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>●AV acompañadas: 9</li> <li>●MATRIZ SEGUIMIENTOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: Además, se adjunta como soporte matriz de seguimiento a los espacios de participación realizados por contratistas durante el mes de enero.</li> </ul> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a esta actividad de acompañamientos por cada sector:</p> |

| Mes     | Avance Cualitativo  |
|---------|---|
|         | <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 1</p> <p>-19-01-2023. Mesa de Trabajo Comunitaria sorteo asignación de cupos proyecto de compraventa en Pueblo Rico - Risaralda Cto. 241-2022. Se repitió el sorteo.</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 2</p> <p>·25-01-2023: Foro de Seguimiento Sede Antonio Bruges Carmona En Santa Ana Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles.</p> <p>·26-01-2023: Foro de 50% de avance Sede Antonio Bruges Carmona En Santa Ana Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles.</p> <p>AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 6</p> <p>·17-01-2023: Mesa de Gestión interinstitucional Alcaldía de Nóvita Contrato FA LP-I-S 001-2021, contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA.</p> <p>·17-01-2023: Reunión de Seguimiento ELS Juntas de Tamaná, Contrato FA LP-I-S 001-2021, contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA.</p> <p>·18-01-2023: Socialización Comunitaria con Recorrido de Obra acueducto de Curundó Contrato FA LP-I-S 001-2021, contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA.</p> <p>·18-01-2023: Foro de 50% de avance de obra Con la comunidad del acueducto de Curundó Contrato FA LP-I-S 001-2021, contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA.</p> <p>·19-01-2023: Socialización Comunitaria con recorrido de obra acueducto de juntas de tamaná Contrato FA LP-I-S 001-2021, contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA.</p> <p>·19-01-2023: Foro de 50% de avance de obra con la comunidad de juntas de tamaná Contrato FA LP-I-S 001-2021, contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA.</p> |
| Febrero | <p>Participación Ciudadana:</p> <p>En el mes de febrero para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron 11 acompañamientos a espacios de participación.</p> <p>●<b>MATRIZ SEGUIMIENTOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN:</b> Además, se adjunta como soporte matriz de seguimiento a los espacios de participación realizados por contratistas durante el mes de FEBRERO</p> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 1</p> <p>1. 24022023 Acta Acompañamiento Mesa de Trabajo Comunitario Urbanización María Gracia Popayán Cto 177-2022 - Entrega 40 viviendas</p> <p>EDUCACIÓN</p>   |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|-------|--|
|       | <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 8</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 09-02-2023: Mesa de Gestión Interinstitucional Sede IE La Chapetona en el municipio de El Peñón, con la gobernación de Bolívar, interventoría, comunidad educativa, comunidad en General y Fondo, para verificación del estado del proyecto y pendientes técnicos del contratista Consorcio CED en el marco del contrato derivado 978 de 2014 del convenio 001 de 2016.</li> <li>2. 09-02-2023: Mesa de Gestión Interinstitucional Sede IE Jorge Eliecer Gaitán en el municipio de Barranco de Loba, con la gobernación de Bolívar, interventoría, comunidad educativa, comunidad en General y Fondo, para verificación del estado del proyecto y pendientes técnicos del contratista Consorcio CED en el marco del contrato derivado 978 de 2014 del convenio 001 de 2016.</li> <li>3. 09-02-2023: Mesa de gestión interinstitucional IE de Guaranda con Gobernación de Sucre, Alcaldía de Guaranda, comunidad educativa, líderes sociales y ELS para atender las reclamaciones de la comunidad por el no reinicio de clases debido a los pendientes técnicos de la Sede del Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</li> <li>4. 17-02-2023: Mesa de Gestión Interinstitucional IE de Guaranda con Gobernación de Sucre, Alcaldía de Guaranda, comunidad educativa, líderes sociales y ELS para revisar el avance a los compromisos de terminación de obra por parte del contratista, del Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</li> <li>5. 21-02-2023: Mesa de gestión Interinstitucional AFINIA, Alcaldía, contratista, interventoría y Fondo para hablar de los pendientes de energización de la Sede IE de Guaranda, por necesidad de agilización en los trámites para entrega.</li> <li>6. 21-02-2023: Mesa de gestión Interinstitucional AFINIA, Alcaldía, contratista, interventoría y Fondo para hablar de la necesidad del acuerdo de pago urgente entre el municipio y la empresa prestadora del servicio para garantizar la energización urgente del proyecto de la Sede IE Puerto Venecia en Achí, por necesidad de agilización en los trámites para entrega.</li> <li>7. 22-02-2023: Socialización Comunitaria Sede IE Compuertas de Manatí con Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Manatí, e integrantes del ELS de la sede, para informar el estado actual del proyecto y las demoras en el reinicio del mismo.</li> <li>8. 24-02-2023: Mesa de Gestión Interinstitucional IE de Guaranda con Gobernación de Sucre, Alcaldía de Guaranda, comunidad educativa, líderes sociales y ELS para revisar el avance a los compromisos de terminación de obra por parte del contratista, del Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</li> </ol> <p>Salud</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 27-02-2023: Socialización Comunitaria con el Concejo Municipal de Turbo, Contrato FA-IC-I-S-1072019, contratista LOPECA SAS.</li> <li>2. 27-02-2023: Socialización Comunitaria con recorrido de obra, con los integrantes del ELS y líderes comunitarios, Contrato FA-IC-I-S-1072019, contratista LOPECA SAS.</li> </ol> |
| Marzo | <p>Participación Ciudadana</p> <p>En el mes de marzo para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se ACOMPAÑARON 15 ESPACIOS DE PARTICIPACION – AV.</p> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a esta actividad por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 4</p> <p>·1-03-2023. Entrega 20 unidades de Vivienda Cto 241 de 2022 Urbanización Molinitos III. Dosquebradas – Risaralda.</p>   |

| Mes | Avance Cualitativo  |
|-----|---|
|     | <p>·27-03-2023. Entrega 50 unidades de vivienda Cto 242-2021 Proyecto Bosques del Ciprés – Neiva, Huila.</p> <p>·28-03-2023. Entrega de 42 unidades de vivienda – Cto 226-2021 Urbanización Prados de Santa Ana, Prado- Tolima.</p> <p>·31-03-2023. Entrega de 64 unidades de vivienda – Cto 201-2021 Urbanización Villa Gabriela</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 9</p> <p>·01-03-2023: Mesa de Gestión Interinstitucional AIRE- Concordia Con Alcaldía, AIRE, Contratista, Interventoría y Fondo para revisar el estado del acuerdo de pago con la Alcaldía con el fin de obtener información de los pendientes para solicitud de energización.</p> <p>·01-03-2023: Mesa de gestión Interinstitucional Sede IE Computas de Manatí con Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Manatí, Procuraduría, Contraloría, Personería, Rector, Comunidad educativa e integrantes del ELS de la sede, con el fin de revisar acciones y pendientes para la reactivación del proyecto y la ubicación de los estudiantes.</p> <p>·03-03-2023: Mesa de gestión interinstitucional IE de Guaranda con Gobernación de Sucre, Alcaldía de Guaranda, comunidad educativa, líderes sociales y ELS para revisar el avance a los compromisos de terminación de obra por parte del contratista, del Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</p> <p>·08-03-2023: Socialización comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Se llevó a cabo el recorrido de obra con directivos, estudiantes de los grados de 6 a 11 de la Sede, la profesional de AIRE, la secretaria de Gobierno municipal, contratista, interventoría y Fondo, se socializó el proyecto y las actividades que actualmente se están ejecutando. Contrato FA-IC-I-S-108 DE 2019, Contratista FERNANDO RAMIREZ SAS e interventoria Consorcio Intermagdalena.</p> <p>·08-03-2023: Mesa de Gestión Interinstitucional Sede ERM Bellavista en Concordia en el municipio Concordia, Con la secretaria de Gobierno municipal, la profesional de AIRE de la Zona, El Rector, interventoría, Contratista, representante de la Personería municipal y Fondo, se realizó la reunión para revisar los pendientes para energización y gestionar que dicho proceso se diera de manera adecuada y rápida con la finalidad de lograr la entrega del proyecto. Contrato FA-IC-I-S-108 DE 2019, Contratista FERNANDO RAMIREZ SAS e interventoría Consorcio Intermagdalena.</p> <p>·09-03-2023: Mesa de Trabajo con Comunidad Sede ERM Bellavista en Concordia se llevó a cabo con la comunidad educativa, directivos, docentes y estudiantes del grado 11, para la segunda fase de formulación del plan de sostenibilidad, uso adecuado y cuidado del proyecto. Contrato FA-IC-I-S-108 DE 2019, contratista FERNANDO RAMIREZ SAS e interventoría Consorcio Intermagdalena.</p> <p>·17-03-2023: Mesa de gestión interinstitucional IE de Guaranda con Gobernación de Sucre, Alcaldía de Guaranda, comunidad educativa, líderes sociales y ELS para revisar el avance a los compromisos de terminación de obra por parte del contratista, del Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO</p> <p>·27-03-2023: Mesa de Gestión Interinstitucional Sede IE de Guaranda con Gobernación de Sucre, Alcaldía de Guaranda, comunidad educativa, líderes sociales y ELS para revisar de manera presencial, el avance a los compromisos de terminación de obra por parte del contratista, y hacer la entrega en calidad de tenencia temporal con el levantamiento de los pendientes por Aula. Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</p> <p>·28-03-2023: Socialización Comunitaria Sede IE Puerto Venecia con Alcaldía de Achí, comunidad educativa, líderes sociales y ELS para revisar de manera presencial el avance a los compromisos de terminación de obra por parte del contratista, y hablar de los tiempos de entrega y los eventos. Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</p> <p>AGUA Y SANEAMIENTO</p> |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|---|--|
|   | <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Acueducto y Saneamiento-Acompañamiento Foro Seg-24-03-2023-Candelaria Atlántico</li> <li>·Acueducto y Saneamiento-Acompañamiento Foro Final-28-03-2023-Aguachica Cesar</li> </ul> <p>●MATRIZ SEGUIMIENTOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: Además, se adjunta como soporte matriz de seguimiento a los espacios de participación realizados por contratistas durante el mes de MARZO.</p>   |
| <b>Planes de gestión social aprobados</b>       |  |
| Enero   | <p>Política de Gestión Social:</p> <p>En el mes de enero para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Plan de gestión social - educación: 1</li> <li>●Plan de gestión social – acueducto: 2</li> </ul> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>EDUCACIÓN<br/>Plan de gestión social: 1</p> <p>·31-01-2023: Aprobación del Plan de Gestión social de la Sede IE Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua, Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles.</p> <p>AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>Planes de Gestión social: 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de Gestión social proyecto Acueducto de Juntas de Tamaná Aprobado Contrato 001 de 2021, Contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA. En Nóvita Chocó</li> <li>2. Plan de Gestión social proyecto Acueducto de Curundó Aprobado Contrato 001 de 2021, Contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA. En Nóvita, Chocó.</li> </ol> |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte   |
| <b>Comités de seguimiento social realizados</b> |  |
| Enero   | <p>Política de Gestión Social:</p> <p>En el mes de ENERO para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Comités de seguimiento: 9</li> </ul> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Comités de Seguimiento: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-16012023 Reunión Seguimiento Contrato FA-CD-I-S-067-2020 - Linares - La Cruz, Nariño</li> <li>-18012023 Reunión seguimiento Contrato 350-2019 Molagavita y Carcasí - Santander</li> <li>-19012023 Reunión seguimiento Contrato FA-CD-I-S-229-2021 Albán - Nariño</li> <li>-19012023 Reunión seguimiento Social Sector Vivienda Cto 153-2016 - Urbanización Nuevo Achí, Bolívar</li> </ul>  |



| Mes     | Avance Cualitativo  |
|---------|---|
|         | <p>-27012023 Reunión seguimiento Social Sector Vivienda Cto 153-2016 - Urbanización Nuevo Achí, Bolívar</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Comités de Seguimiento: 1</p> <p>·24-01-2023: Comité de Seguimiento Social Sedes IE Puerto Venecia en Achí y la IE de Guaranda en Sucre, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</p> <p>AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 3</p> <p>·06-01-2023: Comité de seguimiento Social Acueductos Nóvita en Chocó, Contrato 001 de 2021 en los corregimientos de Juntas de Tamaná y Curundó.</p> <p>·12-01-2023: Comité de seguimiento Técnico y Social Acueductos Nóvita en Chocó, Contrato 001 de 2021 en los corregimientos de Juntas de Tamaná y Curundó.</p> <p>·27-01-2023: Comité de seguimiento Técnico y Social Acueductos Nóvita en Chocó, Contrato 001 de 2021 en los corregimientos de Juntas de Tamaná y Curundó.</p>  |
| Febrero | <p>Política de Gestión Social:</p> <p>En el mes de febrero para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <p>Comités de seguimiento: 17</p> <p>A continuación, se informa relaciona lo realizado frente a esta actividad por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Comités de Seguimiento: 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 02022023 Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar</li> <li>2. 09022023 Mesa de Trabajo Interinstitucional Alcaldía de Piendamó -Cauca - Convenio 012-2015 - FONVIVIENDA</li> <li>3. 09022023 Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar</li> <li>4. 17022023 Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar</li> <li>5. 23022023 Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar</li> </ol> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Comités de Seguimiento: 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 13-02-2023: Comité de Seguimiento Técnico y Social Presencial en las instalaciones de la interventoría DAIMCO, para revisar los pendientes técnicos de los proyectos de Achí y Guaranda contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</li> <li>2. 14-02-2023: Comité de Seguimiento Social Sedes IE Puerto Venecia en Achí y la IE de Guaranda en Sucre, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</li> <li>3. 14-02-2023: Comité de seguimiento Social Cto 115 de 2019 de las sedes IE Antonio Bruges Carmona y la IE Nuestra Señora del Carmen, Contratista Consorcio R Y D Construcciones e interventoría Consorcio Interventorías Civiles.</li> <li>4. 22-02-2023: Comité de Seguimiento Social de la Sede ERM Bellavista de Concordia Magdalena, contratista Fernando Ramírez SAS y la interventoría Consorcio Intermagdalena.</li> </ol> <p>AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 2</p> |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|-------|---|
|       | <p>1. 07-02-2023: Comité de seguimiento Social Acueductos Nóvita en Chocó, Contrato 001 de 2021 en los corregimientos de Juntas de Tamaná y Curundó.</p> <p>2. 13-02-2023: Comité de seguimiento Técnico y Social Acueductos Nóvita en Chocó, Contrato 001 de 2021 en los corregimientos de Juntas de Tamaná y Curundó.</p> <p>REACTIVACIÓN SOCIO ECONÓMICA</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 6</p> <p>1. Acompañamiento Socioeconómico -03-02-2023-San Benito Sucre<br/>           2. Acompañamiento Socioeconómico -13-02-2023-San Benito Sucre<br/>           3. Acompañamiento Socioeconómico -27-02-2023-San Benito Sucre<br/>           4. IP Yatí-03-02-2023-Bolívar<br/>           5. IP Yatí-10-02-2023-Bolívar<br/>           6. IP Yatí-24-02-2023-Bolívar</p>   |
| Marzo | <p>Política de Gestión Social:<br/>           En el mes de marzo para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron, 19 Comités de seguimiento. A continuación, se informa lo realizado frente a esta actividad por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Comités de Seguimiento: 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·03-03-2023. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar</li> <li>·07-03-2023. Reunión seguimiento reinicio Compraventa - Cto 242-2021 –Viviendas Neiva Bosques de Ciprés – 50 viviendas</li> <li>·07-03-2023. Reunión seguimiento para entrega compraventa cto 226-2021 Urbanización Prados de Santa Ana – 42 viviendas.</li> <li>·07-03-2023. Reunión Seguimiento Legalización Viviendas – Alcaldía de Colón, Nariño – Convenio 012-2015.</li> <li>·09-03-2023. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Ancuya – Nariño</li> <li>·13-03-2023. Reunión verificación beneficiarios Villa Gabriela – Viotá</li> <li>·17-03-2023. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar</li> <li>·23-03-2023. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda – Sucre</li> </ul> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Comités de Seguimiento: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° 15-03-2023: Comité de Seguimiento Social Sedes IE Puerto Venecia en Achí y la IE de Guaranda en Sucre, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO.</li> <li>° 15-03-2023: Comité de Seguimiento Social de la Sede ERM Bellavista de Concordia Magdalena, contratista Fernando Ramírez SAS y la interventoría Consorcio Intermagdalena.</li> <li>° 15-03-2023: Comité de seguimiento Social Contrato 115 de 2019 de las sedes IE Antonio Bruges Carmona y la IE Nuestra Señora del Carmen, Contratista Consorcio R Y D Construcciones e interventoría Consorcio Interventorías Civiles.</li> </ul> <p>AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·03-03-2023: Nóvita en Chocó, Contrato 001 de 2021 en los corregimientos de Juntas de Tamaná y Curundó.</li> </ul> |

| Mes  | Avance Cualitativo   |
|--|--|
|  | <p>·07-03-2023: Nóvita en Chocó, Contrato 001 de 2021 en los corregimientos de Juntas de Tamaná y Curundó.</p> <p>·22-03-2023: Nóvita en Chocó, Contrato 001 de 2021 en los corregimientos de Juntas de Tamaná y Curundó.</p> <p>REACTIVACIÓN ECONÓMICA</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 5</p> <p>·ASE-06-03-2023-San Benito Sucre<br/>           ·ASE-13-03-2023-San Benito Sucre<br/>           ·ASE-21-03-2023-San Benito Sucre<br/>           ·IP Yatí-10-03-2023-Bolívar<br/>           ·IP Yatí-17-03-2023-Bolívar</p>  |
| Actividades de acercamiento con comunidad/conceptos sociales realizados      |  |
| Enero  | No registra avance para el periodo   |
| Febrero  | <p>Política de Gestión Social:</p> <p>En el mes de FEBRERO para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizó 1 actividad de acercamiento con comunidad en uno de los proyectos del sector vivienda:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Actividades de acercamiento: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/02/2023 – socialización Alcaldía y comunidad estado contrato Urbanización Vista Hermosa C- 229-2021</li> </ul>   |
| Marzo  | <p>Política de Gestión Social:</p> <p>En el mes de marzo para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron, 4 Actividades de acercamiento. A continuación, se relaciona lo realizado frente a esta actividad por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Actividades de acercamiento: 3</p> <p>·01-03-2023. Socialización Comunitaria Beneficiarios Urbanización Castillos del Norte – San Lorenzo Nariño – Presencial.</p> <p>·03-03-2023. Mesa de Trabajo Comunitaria Beneficiarios pendientes de atención en Piedecuesta Santander. Virtual</p> <p>·31-03-2023. Mesa de Trabajo Comunitaria Beneficiarios pendientes de atención en Piedecuesta Santander. Virtual</p> <p>REACTIVACIÓN ECONÓMICA</p> <p>Acercamiento con comunidad: 1</p> <p>·27 – 31 de marzo 2023 Acompañamiento a jornada de caracterización social – en el marco del proceso de estructuración acompañamiento socioeconómico Urbanización Nuevo Achí</p> |
| Capacitación a equipos locales de seguimiento – ELS / comunidades realizadas |  |
| Enero  | Participación Ciudadana:   |

| Mes     | Avance Cualitativo   |
|---------|--|
|         | <p>En el mes de enero para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron 11 capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales. A continuación, se informa lo realizado por cada sector frente a esta actividad:</p> <p>VIVIENDA<br/>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 1</p> <p>-21-01-2023 capacitación Comunitaria - Uso Redes Hidrosanitarias Urb Nuevo Achí - Bolívar</p> <p>EDUCACIÓN<br/>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 6</p> <p>Capacitación ELS</p> <p>·18-01-2023: Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema Dinámica ambiental con la comunidad de la sede ERM Bellavista, en Concordia Magdalena.</p> <p>Capacitaciones Comunitarias</p> <p>Realizadas por las profesionales sociales de obra con diferentes miembros de la comunidad</p> <p>·12-01-2023: Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema Trabajo en Equipo, con la comunidad de la sede ERM Bellavista, en Concordia Magdalena.</p> <p>·13-01-2023: Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Fortalecimiento de vínculos familiares y los lenguajes del amor, con la comunidad de la Sede IE Antonio Brujes Carmona en Santa Ana Magdalena.</p> <p>·24-01-2023: Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema Educación Ambiental con la comunidad de la sede ERM Bellavista, en Concordia Magdalena.</p> <p>·27-01-2023: Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Sentido de Pertenencia, con la comunidad de la sede IE de Guaranda, en Sucre.</p> <p>·27-01-2023: Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Cambio climático y protección al medio ambiente, con la comunidad de la sede IE Puerto Venecia en Achí Bolívar.</p> <p>REACTIVACIÓN SOCIO ECONÓMICA:</p> <p>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 3</p> <p>-Capacitación ELS IP Yatí-27-1-2023-Cicuco Bolívar<br/>-Capacitación ELS IP Yatí-27-1-2023-Mompos Bolívar<br/>-Capacitación ELS IP Yatí-30-1-2023-Magangué Bolívar</p> <p>AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 1<br/>Capacitación a contratista</p> <p>·04-01-2023: Capacitación a profesionales sociales contratista del Consorcio Novita 2021 y la interventoría SOTA LTDA. Contrato 001 de 2021</p> |
| Febrero | Participación Ciudadana:   |

| Mes | Avance Cualitativo   |
|-----|--|
|     | <p>En el mes de febrero para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron 22 capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales, se relaciona a continuación el detalle de la meta para cada sector:</p> <p><b>VIVIENDA</b><br/>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 4</p> <p>Capacitaciones Contratistas: 1 Virtual<br/>1. 23022023 capacitación Profesional Social - Arquiciviles Contrato 350-201<br/>Capacitaciones Comunitarias: 3</p> <p>1. 08022023 - Capacitación Seguridad en casa - URb Nuevo Achí - Bolívar Cto 153-2017<br/>2. 04022023 capacitación Gestión del Riesgo Cto 109-2019 Ancuya Nariño<br/>3. 18022023 capacitación Socialización manual de Uso y Mitigación riesgos Cto 109- Ancuya</p> <p><b>EDUCACIÓN</b><br/>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 14</p> <p>Capacitaciones Comunitarias</p> <p>1. 08-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Sentido de Pertenencia, con los estudiantes de la sede IE de Guaranda, en Sucre.<br/>2. 14-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Responsabilidad social, con los estudiantes de la sede IE de Guaranda, en Sucre.<br/>3. 20-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Manejo y uso adecuado de extintores, con la comunidad de la sede IE de Guaranda en Sucre.<br/>4. 20-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Manejo y uso adecuado de extintores, con la comunidad de la sede IE Puerto Venecia en Achí Bolívar.<br/>5. 02-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Día de los Humedales, con la comunidad de la Sede IE Antonio Brujes Carmona en Santa Ana Magdalena.<br/>6. 03-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Valor, Carácter y Convivencia, con la comunidad de la Sede IE Antonio Brujes Carmona en Santa Ana Magdalena.<br/>7. 06-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Reglamento interno laboral y política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaquismo, con la comunidad de la Sede IE Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua Cesar.<br/>8. 07-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Gestión del Riesgo, con la comunidad de la Sede IE Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua Cesar<br/>9. 21-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Comunicación Asertiva, con la comunidad de la Sede IE Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua Cesar<br/>10. 21-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Gestión de Emociones, con la comunidad de la Sede IE Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua Cesar<br/>11. 03-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema Día de los Humedales con la comunidad de la sede ERM Bellavista, en Concordia Magdalena.</p> |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|-------|--|
|       | <p>12. 08-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema Las mujeres científicas son invisibles con la comunidad de la sede ERM Bellavista, en Concordia Magdalena.</p> <p>13. 20-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema Justicia Social con la comunidad de la sede ERM Bellavista, en Concordia Magdalena.</p> <p>14. 23-02-2023: Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema Educación Importancia de la Lengua materna con la comunidad de la sede ERM Bellavista, en Concordia Magdalena.</p> <p>REACTIVACIÓN SOCIO ECONÓMICA</p> <p>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacitación ELS IP Yatí-28-2-2023-Cicuco Bolívar Reconocimiento de nuestra organización</li> <li>2. Capacitación ELS IP Yatí-28-2-2023-Mompos Bolívar Mecanismos y estrategias de la asociatividad organizacional</li> </ol> <p>AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 23-02-2023: Capacitación comunitaria Cambio climático a la comunidad de Curundó, Contrato FA LP-I-S 001-2021, contratista Consorcio Novita 2021 y la interventoría SOTA LTDA. Contrato 001 de 2021</li> <li>2. 24-02-2023: Capacitación comunitaria Uso Eficiente del agua y Uso Adecuado de los residuos sólidos con la comunidad de Curundó Contrato FA LP-I-S 001-2021, contratista Consorcio Nóvita 2021 e interventoría SOTA LTDA.</li> </ol> |
| Marzo | <p>Participación Ciudadana</p> <p>En el mes de marzo para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana, se realizaron 19 Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales:</p> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a esta actividad por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 5</p> <p>Capacitaciones ELS: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·03-03-2023 - Capacitación ELS Tema: Juntas de Acción Comunal - Cto 153-2017 Urb Nuevo Achí Bolívar</li> <li>·17-03-2023. Taller Fortalecimiento Ley 1537 de 2012. CTO 220 -2017 Sucre – Sucre</li> </ul> <p>Capacitaciones Comunitarias: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·07-03-2023. Capacitación Rutas de atención Contrato 153-2017 Urbanización Nuevo Achí</li> <li>·17-03-2023. Capacitación sobre la responsabilidad y uso de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales - Cto 153-2017 Urbanización Nuevo Achí</li> <li>·11-03-2023. Taller caja de Herramientas - "Crisis y mentalidad de crecimiento" Cto 109-2019 Urbanización Villa Gloria – Ancuya, Nariño</li> </ul> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 10</p> <p>Capacitación ELS: 1</p>  |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|---|--|
|   | <p>·24-03-2023: Capacitación ELS IE Puerto Venecia Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Relacionamiento Comunitario.<br/>Capacitaciones Comunitarias: 9</p> <p>·06-03-2023: Sede IE Puerto Venecia en Achí Bolívar Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Sistema Hidráulico.</p> <p>·07-03-2023: Sede IE Antonio Bruges Carmona en Santa Ana Magdalena Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Día de la Mujer.</p> <p>·08-03-2023: Sede IE Antonio Bruges Carmona en Santa Ana Magdalena Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Habilidades para la vida.</p> <p>·10-03-2023: Sede IE Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua Cesar, Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Proyecto de vida.</p> <p>·14-02-2023: Sede ERM Bellavista en Concordia Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema día de la mujer.</p> <p>·21-03-2023 Sede ERM Bellavista en Concordia Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-108-2019, contratista Firma Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. Tema Racismo e igualdad.</p> <p>·22-03-2023 Sede IE Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua Cesar, Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Consorcio RYD Construcciones S.A.S y la interventoría Consorcio Interventorías Civiles. Tema Día internacional del Agua.</p> <p>·23-03-2023 Sede IE de Guaranda Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Buen uso de los espacios escolares con el grado 10°.</p> <p>·23-03-2023: Sede IE de Guaranda Contrato FA-IC-I-S-351-2021, contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e interventoría Consorcio DAIMCO. Tema Buen uso de los espacios escolares con el grado 11°.</p> <p>REACTIVACIÓN ECONÓMICA</p> <p>Capacitaciones ELS/comunidad y contratistas: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Capacitación ELS IP Yatí-1-3-2023-Magangué Bolívar</li> <li>·Capacitación ELS IP Yatí-27-3-2023-Mompos Bolívar</li> <li>·Capacitación ELS IP Yatí-28-3-2023-Cicuco Bolívar</li> <li>·Capacitación ELS IP Yatí-29-3-2023-Magangué Bolívar</li> </ul> |
| <p>Seguimiento a las sugerencias/recomendaciones identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizadas</p> |  |
| <p>Enero</p>  | <p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha establecido para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En este mes se realizaron 62 espacios de participación y 15 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Vivienda y Agua y Saneamiento, además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p>   |

| Mes     | Avance Cualitativo   |
|---------|--|
|         | <p>Capacitación comunitaria, foros. capacitación ELS, mesas de gestión interinstitucional, mesa de trabajo con comunidad, reunión de ELS, seguimiento SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 40 espacios de participación ciudadana donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, dentro de las que cabe resaltar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La comunidad expone que consideran necesario que los integrantes del ELS pertenezcan a varias veredas donde tiene presencia la comunidad damnificada para que la información se pueda replicar en todos los territorios.</li> <li>● Este mes se realizaron 7 capacitaciones comunitarias y capacitaciones al ELS. Los talleres y capacitaciones que fortalecen a las comunidades desde la estrategia de la “caja de herramientas” ha generado impactos positivos en los territorios y se identifica que las comunidades quieren continuar con los procesos de capacitación que se llevan a cabo.</li> </ul> <p>“Los integrantes del ELS indicaron sentirse muy motivados por que se tienen en cuenta para el desarrollo de las actividades, que les permiten ampliar sus conocimientos los cuales pueden compartir en sus hogares, colocarlos en práctica en sus empleos y contribuir con la preservación del planeta.” Sede ERM Bellavista - Concordia, Magdalena</p> <p>“ELS y comunidad sugieren y solicitan continuar con los espacios de capacitación, que permitan a las familias fortalecer y generar nuevos conocimientos, compartir experiencias y consolidar vínculos.” IE Sede Antonio Bruges Carmona - Santa Ana, Magdalena</p> <p>“continuar con estas actividades de capacitación que nos instruyan sobre temas de esta índole” Urbanización Nuevo Achí - Achí, Bolívar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Continuar con los canales de información, seguir actualizando las carteleras y fortalecer los procesos de divulgación del estado del proyecto en caso de que se suspenda o se retomen actividades, además mantener abiertos los canales de atención a la comunidad como redes sociales, (Facebook, WhatsApp y emisoras locales) con el fin de un mejor desarrollo de las obras</li> <li>● Socializar continuamente los diseños de los proyectos con las comunidades con el fin que estas tengan claro cómo se desarrollará el proyecto, su alcance y características en la cartelera.</li> <li>● Integrantes del ELS, solicitan mantener la transparencia en los procesos, brindar un trato adecuado al personal que se vincule a la obra, teniendo en cuenta que con el contratista anterior se presentaron diversas situaciones de irrespeto. Mantener una excelente comunicación para que el proceso sea efectivo hasta el final.</li> <li>● Rehabilitación del sistema de acueducto en el corregimiento de Juntas de Tamaná - Los miembros del equipo local y el consejo comunitario reiteran la solicitud de "No demolición del tanque antiguo", y que se considere que los recursos que se iban a implementar para la demolición se asignen a la instalación de red de intradomiciliaria, pues expresan que la red del acueducto que tiene actualmente se encuentra en malas condiciones afectando el suministro del agua. No obstante, la comunidad refiere que algunos puntos de conexión lo realizaron de manera artesanal para adquirir el servicio.</li> <li>● Ser claros con las comunidades en los tiempos de entrega de los proyectos.</li> <li>● Realizar la convocatoria de los espacios de participación ciudadana con tiempo para que las comunidades puedan asistir a las reuniones.</li> </ul> |
| Febrero | <p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p>  |



| Mes   | Avance Cualitativo  |
|-------|---|
|       | <p>En este mes se cuenta con 76 espacios de participación donde se realizaron 7 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Vivienda y Agua y Saneamiento, además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación a contratistas, Capacitación ELS, Capacitaciones comunitarias, Mesa de gestión interinstitucional, Mesa de trabajo comunidad, Reunión de seguimiento ELS, Seguimiento SAC y Socialización Comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 55 espacios de participación ciudadana donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, dentro de las que cabe resaltar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las personas manifiestan la importancia de continuar con los espacios de participación ciudadana que se realizan en los territorios con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades.</li> <li>2. Compartir actas de reuniones con los ELS de cada territorio a fin de tener claridad en los compromisos adquiridos y su trazabilidad.</li> <li>3. Mantener la comunicación activa y asertiva entre la comunidad y la profesional social en campo.</li> <li>4. Exponer canales de información en la cartelera de manera visible.</li> <li>5. Además de brindarle información sobre el proyecto a los ELS se deben realizar reuniones comunitarias que permitan dar a conocer el avance de los proyectos.</li> <li>6. Se recomienda tener en cuenta los tiempos de la comunidad a la hora de planear actividades.</li> <li>7. Hacer seguimiento a los planes de sostenibilidad con la comunidad.</li> <li>8. Realizar seguimientos a SAC de la mano de la comunidad a partir de fechas establecidas con anterioridad.</li> </ol> |
| Marzo | <p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En este mes se cuenta con 91 espacios de participación donde se realizaron 18 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Vivienda y Agua y Saneamiento, además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación a contratistas, Capacitación ELS, Capacitaciones comunitarias, Mesa de gestión interinstitucional, Mesa de trabajo comunidad, Reunión de seguimiento ELS, Seguimiento SAC y Socialización Comunitaria.</p> <p>De acuerdo con los 91 espacios de participación ciudadana, se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, dentro de las que cabe resaltar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La comunidad sugiere poder incentivar en los estudiantes el sentido de pertenencia para el cuidado y el buen uso de los espacios que se entregarán en calidad de tenencia provisional en los estudiantes.</li> <li>● En el sector de Reactivación económica, sugieren poder realizar una capacitación sobre huertas caseras a la comunidad.</li> <li>● En el sector de educación en Santa Ana, Magdalena, proponen generar espacios de formación y empoderamiento femenino, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, que generen un desarrollo integral de las asistentes.</li> </ul>  |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mantener informados de manera más activa al ELS sobre el listado de beneficiarios próximos a entregas, reuniones y demás, a través de los distintos medios de comunicación tales como: Difusión de estos listados, llamadas, mensajes de textos, WhatsApp, entre otros.</li> <li>● Dentro del sector de vivienda, proponen poder invitar y hacer parte de estas actividades o capacitaciones a personajes externos que retroalimentan los espacios de información y capacitación a la comunidad.</li> <li>● Incluir dentro de los cronogramas mensuales de la mesa de trabajo con comunidad, estos escenarios y/o actividades en pro de que los beneficiarios puedan obtener nuevas fuentes de ingresos desde la comodidad donde se encuentran.</li> <li>● Hacer un buen uso de las Redes Hidrosanitarias, recolectar los desechos y/o basuras que puedan generar taponamientos de estas y generar un mayor sentido de pertenencia.</li> <li>● Se requiere mantener la cartelera informativa actualizada con las actividades desarrolladas en obra y en un lugar visible para que toda la comunidad tenga acceso a la información.</li> <li>● En el sector del Jarillón de Cali, la comunidad manifiesta inconvenientes con la prestación de los servicios públicos, algunos medidores de gas y agua están trocados de viviendas, los vecinos hacen acuerdos internos para cancelar el recibo que les corresponde, pero las entidades no les han dado solución.</li> </ul> |
| <b>Cierres sociales aprobados</b>                           |   |
| Enero   | No registra avance para el periodo  |
| Febrero   | No registra avance para el periodo  |
| Marzo   | <p>Política de Gestión Social:</p> <p>En este mes para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizó 1 Cierre social para el sector vivienda.</p> <p>·24-03-2023 PI 187-0133-VIVIENDA-RECONST EN SITIO CAMPO DE LA CRUZ-004 – Comfenalco Valle.</p> <p>Se tenía para Q1 la realización de 7 cierres sociales, sin embargo, solo se llevó a cabo 1, debido a los procesos que se adelantan por parte de contratistas para entregar informes sociales finales que permitan generar paz y salvo social. Se espera que en Q2 se lleven a cabo los 6 faltantes de Q1.</p>   |
| <b>Comités Regionales de Seguimiento - CORES realizados</b> |   |
| Enero   | No registra avance para el periodo  |
| Febrero   | No registra avance para el periodo  |
| Marzo   | No registra avance para el periodo  |

## Área Oficina de Planeación y Cumplimiento

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| Bases de lineamiento de seguimiento estratégico de proyectos, formulada    |   |
| Enero  | En el mes de enero se formuló el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 VI y el Plan de Acción 2023, se publicaron en la página web del Fondo Adaptación  |
| Febrero  | No aplica para el periodo del reporte   |
| Marzo  | <p>En el mes de marzo se elaboró el informe de seguimiento al plan de acción con corte a diciembre de 2022 y se publicó en la página web del FA. Adicionalmente, se solicitó a las áreas el reporte del avance en el plan de acción 2023 (enero y febrero).</p> <p>Con respecto al seguimiento estratégico de proyectos, se estructuró el contenido del informe de seguimiento con corte a marzo de 2023, así: 1) Avance del plan de metas. 2) Avance plan Inversión y pagos. 3) Avance del Plan de Contratación. 4) Avance físico de proyectos mediante indicadores de valor ganado, ruta crítica y duración. 5) Indicador ponderado de ejecución del Plan de Acción. Este informe se presentará el 28 de abril de 2023.</p> |
| Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada                                |   |
| Enero  | En el mes de enero se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2023 en la página web del Fondo Adaptación  |
| Febrero  | No aplica para el periodo del reporte   |
| Marzo  | Se actualizó la política de riesgos a su versión 6.0, esta propuesta se espera presentar en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. También, se actualizaron las herramientas de riesgos (eventos de riesgos y riesgos priorizados) para la captura de datos en la vigencia 2023.   |
| Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación |   |
| Enero  | En el mes de enero de 2023 no se recibió convocatoria para participar en mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación.   |
| Febrero  | En el mes de febrero de 2023 no se recibió convocatoria para participar en mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación.   |
| Marzo  | En el mes de marzo de 2023 no se recibieron convocatorias para participar en mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación.   |
| Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado                   |   |

| Mes     | Avance Cualitativo   |
|---------|--|
| Enero   | En enero se actualizaron 2 formatos (4-GPY-F-11 V5 y 6-GPC-F-15 V5), 1 guía (9-GDM-G-02 V2), y 2 instructivos (4-GPY-I-05.V 7 y 4-GPY-I-17 V2).  |
| Febrero | En el mes de febrero se avanzó en la actualización del tablero de indicadores de los procesos del SGC 2023, en el marco del Modelo Operativo Institucional - MOI. Se actualizó y publicó 1 lineamiento (4-GPY-L-01. Versión 5.0) y 1 formato (9-SGR-F-10 V2).  |
| Marzo   | En el mes de marzo se avanzó en las siguientes actividades:<br>1) Documentación SGC - Se elaboraron/actualizaron y publicaron en intranet 2 formatos (9-SGR-F-15 V1 y 7-GCC-F-24_V1) y 1 guía (7-GCC-G-04_V6). Adicionalmente, el 31 de marzo se aprobó 1 lineamiento (4-GPY-L-01. Versión 6.0) en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se actualizaron los normogramas de 4 macroprocesos (MP 4,6,7 y 10).<br>2) Socialización SGC - Se publicaron piezas comunicativas en intranet y se socializaron al personal del FA por el correo institucional, trabajo conjunto entre OAPC y ET Comunicaciones.<br>3) Las áreas reportaron avance de los indicadores de los procesos: El E.T de Gestión jurídica (Dic 2022) y Gestión Financiera (indicadores Dic 2022 y Enero y Febrero 2023). |

## Equipo de Tecnologías de la Información

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado   |   |
| Enero   | Se generó el nuevo plan de seguridad de la información 2023-2026  |
| Febrero   | Se adelantó la contratación del ROL de seguridad de la información  |
| Marzo   | Se actualizó la matriz de activos de información y se estableció un cronograma de trabajo   |
| Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado |   |
| Enero   | Se construyó el nuevo PETIVC 2023-2026  |
| Febrero   | Se ajustó el Plan Anual de Inversión para 2023 de acuerdo con el PETIC y se proyectó el 2024                                      |
| Marzo   | Se inició el proceso de contratación para dotar tecnológicamente al Fondo con una plataforma de sistema de información geográfica |

## Equipo de Comunicaciones

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa |   |
| Enero   | Durante el mes de enero se realizó un trabajo de planificación y definición de la estrategia de |

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
|  | <p>comunicaciones de acuerdo con la nueva directriz de Gerencia. En desarrollo de esa actividad se realizaron varias mesas de trabajo para definir las acciones, productos y mensajes clave para la elaboración de contenido periodístico y mensajes en redes sociales.</p> <p>Es así como en este periodo se logró un total de 25 productos distribuidos de la siguiente manera: una (1) galería fotográfica y (24) mensajes en redes sociales del Fondo.</p>  |
| Febrero  | <p>Como parte de las actividades y productos definidos en la estrategia de comunicación externa en el mes de febrero, el E.T. de Comunicaciones logró un total de 171 productos distribuidos de la siguiente manera: redacción y publicación de tres (3) comunicados de prensa relacionados con el plan del Gobierno para la región de La Mojana y la entrega de viviendas en el municipio de Popayán (Cauca). Con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés, esa información noticiosa también fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (50) noticias positivas y neutras.</p> <p>En cuanto al material audiovisual, se publicaron cinco (5) galerías fotográficas y seis (6) videos relacionados con las visitas técnicas a los departamentos de Sucre, Bolívar y Cauca. Por último, esa misma información se socializó a través de redes sociales de la Entidad (Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn) mediante la publicación de (107) mensajes.</p>   |
| Marzo  | <p>En marzo, como parte de las actividades y productos definidos en la estrategia de comunicación externa, el E.T. de Comunicaciones logró un total de 241 productos distribuidos de la siguiente manera: redacción y publicación de siete (7) comunicados de prensa relacionados con las entregas de viviendas en los departamentos de Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca y las memorias del foro que se realizó en conmemoración de los 40 años del terremoto de Popayán. Con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés, esa información noticiosa también fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (41) noticias positivas y neutras.</p> <p>Se adelantó además un trabajo de relacionamiento con tres medios de comunicación nacionales con mayor alcance (El Tiempo, El Espectador y Noticias Caracol), logrando la publicación de un (1) reportaje y dos (2) entrevistas. Adicionalmente, se realizó un (1) foro denominado "40 años del terremoto de Popayán ¿Qué tan vulnerables estamos frente a un terremoto? Que se realizó en asocio con la UNGRD y la Sociedad Colombiana de Ingenieros.</p> <p>En cuanto al material audiovisual, se publicaron diez (10) galerías fotográficas y (19) videos relacionados con la intervención del Ing. Javier Pava en el debate de control político en La Mojana, una entrevista con el diario El Espectador, testimonios de los sobrevivientes al terremoto de Popayán, testimonios de beneficiarios de las viviendas, EcoTips y el recorrido e importancia de los humedales. Se diseñaron diez (10) piezas gráficas para el foro 40 años del terremoto de Popayán.</p> <p>Por último, esa misma información se socializó a través de redes sociales de la Entidad (Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn) mediante la publicación de (150) mensajes.</p> |
| <p>Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de comunicación interna</p> |   |
| Enero  | <p>Durante el mes de enero el E. T. de Comunicaciones diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 54 piezas informativas como parte de la estrategia de comunicación interna, que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 31 mailings para socializar circulares, lineamientos, circulares, resoluciones, formatos y capacitaciones, entre otros. Así mismo, se elaboraron 10 contenidos para la actualización de pantallas digitales, se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación</p>   |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|---|--|
|   | de 8 notas informativas. Por último, se realizó una (1) acción de mejora en la intranet que consistió en el cambio de header de la intranet.   |
| Febrero   | <p>Con el objetivo de satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral, durante la vigencia del 1 al 28 de febrero el E. T. de Comunicaciones diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 62 piezas informativas como parte de la estrategia de comunicación interna.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 24 mailings para socializar circulares, lineamientos, resoluciones, formatos y capacitaciones, entre otros. Así mismo, se elaboró un (1) video interno y 5 contenidos para la actualización de pantallas digitales.</p> <p>Además, se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 2 slides y 9 notas informativas, se apoyó al área de Talento Humano con el registro fotográfico (1 galería) de la actividad que se programó para incentivar el uso de la bicicleta durante la jornada de día sin carro y moto en Bogotá. Se realizó una (1) acción de mejora en la intranet y se apoyó al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo en la elaboración de una (1) campaña para definir el personaje que hará parte de las campañas de socialización de la Entidad. Adicionalmente, se diseñaron cinco (5) presentaciones, cuatro (4) portadas para informes de gestión y nueve (9) piezas institucionales.</p>   |
| Marzo   | <p>Durante la vigencia del 1 al 31 de marzo y como parte de las acciones establecidas en la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral, el E. T. de Comunicaciones diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 87 productos informativos como parte de la estrategia de comunicación interna.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 46 mailings para socializar circulares, lineamientos, circulares, resoluciones, formatos y capacitaciones, entre otros. Así mismo, se realizaron seis (6) videos internos y diez (10) contenidos para la actualización de pantallas digitales.</p> <p>Además, se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 5 slides y 8 notas informativas, se apoyó al área de Talento Humano con el registro fotográfico (1 galería) de la posesión de nuevos funcionarios. Se apoyó en el diseño de tres (3) presentaciones para la Gerencia y del material institucional (7 piezas gráficas) para promocionar en los canales internos el foro de los 40 años del terremoto de Popayán.</p> <p>Por último, se apoyó al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo en la elaboración de una (1) campaña en la que se diseñó a la ranita SABINA en diferentes roles para las piezas de: brigadistas, seguridad y salud en el trabajo, semana de la salud, etc.</p> |
| Índice de rendición de cuentas de la gestión pública a través de la realización de espacios de diálogo virtuales y presenciales con la ciudadanía |  |
| Enero   | No aplica para el periodo del reporte  |
| Febrero   | No aplica para el periodo del reporte  |
| Marzo   | No aplica para el periodo del reporte  |
| Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 |  |
| Enero   | Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los ítems dispuestos en la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen   |

| Mes     | Avance Cualitativo   |
|---------|--|
|         | <p>los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de enero se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3ZIsBS8">https://bit.ly/3ZIsBS8</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Resolución 1519 de 2020 para el mes de enero se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3nuAreS">https://bit.ly/3nuAreS</a></p>  |
| Febrero | <p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de febrero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los ítems dispuestos en la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de febrero se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3ZIsBS8">https://bit.ly/3ZIsBS8</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Resolución 1519 de 2020 para el mes de febrero se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3M1tNqz">https://bit.ly/3M1tNqz</a></p> |
| Marzo   | <p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de marzo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los ítems dispuestos en la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de marzo se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3ZIsBS8">https://bit.ly/3ZIsBS8</a></p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Resolución 1519 de 2020 para el mes de marzo se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://bit.ly/3KxfJTB">https://bit.ly/3KxfJTB</a></p>       |

## Equipo Control Interno Disciplinario

| Mes  | Avance Cualitativo                    |
|--|---------------------------------------|
| Número de capacitaciones para la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, realizadas |                                       |
| Enero  | No aplica para el periodo del reporte |
| Febrero  | No aplica para el periodo del reporte |
| Marzo  | No aplica para el periodo del reporte |

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| Número de requerimientos tramitados en el término establecido / Número de requerimientos asignados                                     |   |
| Enero  | Las principales gestiones adelantadas en el periodo del desarrollo de las funciones se concentraron en el adelantamiento, asesoramiento y proyección de todas las actuaciones disciplinarias al interior de la entidad, destacando el cumplimiento a los términos en todos y cada uno de los procesos disciplinarios y requerimientos remitidos                           |
| Febrero  | Las principales gestiones adelantadas se concentraron especialmente en el adelantamiento, asesoramiento y proyección y firma de todas las actuaciones disciplinarias al interior de la entidad, garantizando el cumplimiento a los términos en todos los procesos disciplinarios y requerimientos remitidos, dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente |
| Marzo  | Se han adelantado los procesos disciplinarios, teniendo en cuenta los términos para evitar el vencimiento de términos, se han practicado pruebas, se han realizado comunicaciones y se vigila el avance de cada proceso disciplinario   |
| Sesiones y actividades de mesas sectoriales del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, con la participación del Fondo Adaptación |   |
| Enero  | No aplica para el periodo del reporte   |
| Febrero  | No aplica para el periodo del reporte   |
| Marzo  | No aplica para el periodo del reporte   |

Secretaría General

### Equipo Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Cobro coactivo

| Mes   | Avance Cualitativo                   |
|---|--------------------------------------|
| Reporte de índice de condenas diligenciado y socializado al Comité de Conciliación de la Entidad. |                                      |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte |
| Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial   |                                      |



|  |   |
|--|---|
| Enero  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Medir tasas de éxito procesal de conformidad con el indicador implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del FA. |   |
| Enero  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero  | Se realiza la elaboración y publicación del indicador destinado para tal fin en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad alcanzando una tasa de éxito para el año 2022 del 100% de sentencias ejecutoriadas favorables al FA. |
| Marzo  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Consolidado de verificación de los pagos a seguridad social  |   |
| Enero  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero  | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo  | No aplica para el periodo de reporte  |

## Equipo Gestión Contractual

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| Procesos de contratación tramitados de forma adecuada y oportuna en los términos de ley. |   |
| Enero  | Durante el mes de enero de 2023, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades no requirieron adelantar el trámite de contratación para la suscripción de órdenes de compra sobre la adquisición bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De otra parte, se llevaron a cabo 46 procesos de contratación electrónicamente a través de la plataforma Secop II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.   |
| Febrero  | Durante el mes de febrero de 2023, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades no requirieron adelantar el trámite de contratación para la suscripción de órdenes de compra sobre la adquisición bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De otra parte, se llevaron a cabo 21 procesos de contratación electrónicamente a través de la plataforma Secop II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. |
| Marzo  | A 31 de marzo, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades no requirieron adelantar el trámite de contratación para la suscripción de órdenes de compra sobre la adquisición bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De otra parte, se llevaron a cabo 91 procesos de contratación electrónicamente a  |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|---|--|
|   | través de la plataforma Secop II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el periodo reportado fue el 100%.   |
| Modificaciones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas. |  |
| Enero   | En el mes de enero de la presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 8 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual recibió y tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 8 solicitudes, 2 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.     |
| Febrero   | En el mes de febrero de la presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 23 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual recibió y tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 23 solicitudes, 3 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. |
| Marzo   | A 31 de marzo, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 38 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual recibió y tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 38 solicitudes, 2 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante periodo reportado fue el 100%.                               |

## Equipo Liquidaciones e Incumplimientos

| Mes   | Avance Cualitativo                   |
|---|--------------------------------------|
| Actas o informes radicados según Plan de Liquidaciones 2023 sobre actas o informes gestionados en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación |                                      |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte |

|       |  |
|-------|--|
| Marzo | <p>Con corte a 31 de marzo se gestionaron dentro de los 30 días establecidos un total de 48 liquidaciones. El día 31 de marzo de 2023 se radicaron 22 liquidaciones las cuales se están gestionando.</p> <p>Se gestionaron en un término de 30 días calendario las Actas e informes radicados según Plan de Liquidaciones 2023</p> |
|-------|--|

## Equipo Gestión Talento Humano

| Mes  | Avance Cualitativo  |
|--|---|
| Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación         |   |
| Enero  | En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 15 colaboradores.  |
| Febrero  | En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, con corte a febrero se han realizado o se han participado en 4 eventos de entrenamiento programados, con la participación de 24 colaboradores.   |
| Marzo  | En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, con corte al mes de marzo se han realizado o participaron en 11 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 143 colaboradores, y un 60% de avance de cobertura de personas capacitadas. |
| PAC mensual solicitado con el fin de dar cumplimiento al Plan de Previsión                 |   |
| Enero  | Para el mes de enero de 2023 se realizó un cumplimiento de PAC del 61% toda vez que el mes de enero lo asigna directamente el Ministerio de Hacienda.   |
| Febrero  | Para el mes de febrero se tuvo un porcentaje del 59% de ejecución de PAC.   |
| Marzo  | Para el mes de marzo, se cumplió solo el 61% del 95% establecido en la ejecución de PAC. Toda vez que se presentaron renunciaciones y en la proyección se solicitaron cargos que no fueron ocupados.  |
| Porcentaje de satisfacción de las actividades del Plan de bienestar e incentivos alcanzado |   |
| Enero  | En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizaron 4 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 8 servidores públicos y colaboradores.   |
| Febrero  | En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, con corte a febrero se han realizado 10 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 37 servidores públicos y colaboradores.   |
| Marzo  | En el marco del Plan Institucional de bienestar e incentivos del Fondo Adaptación, con corte al mes de marzo se han realizado o participado en 37 actividades o acciones programadas y no programadas, con un 92% de satisfacción por parte de los colaboradores.   |

| Mes   | Avance Cualitativo   |
|---|--|
| Asistencia en las mesas y capacitaciones sectoriales relacionadas con los resultados de la medición Furag |  |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Asistencia en las mesas y capacitaciones sectoriales relacionadas con la Dimensión de Talento Humano.     |  |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Plan de trabajo del SG-SST ejecutado  |  |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte   |
| Marzo   | Para el mes de marzo de 2023 se registra un cumplimiento del 100% de la meta programada, registrando el cumplimiento pendiente del mes de febrero por valor porcentual del 2.3% para un avance acumulado del 22% respecto al 2023. |

## Equipo Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental

### SERVICIOS

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado |   |
| Enero   | Para el mes de enero del 2023, los indicadores de gestión ambiental se desarrollaron de acuerdo con lo planificado, teniendo en cuenta la comparación del año anterior donde el seguimiento al consumo de energía en Kwh, se dificultó por las condiciones de la sede, logro relevante para esta vigencia 2023.   |
| Febrero   | Durante el mes de febrero del 2023, se evidenció una disminución del consumo de energía con respecto al mes de enero, en relación al consumo de agua se evidenció un aumento, sin embargo se mantuvo por debajo del promedio del consumo, lo que indica un mejor compartimiento en el consumo de agua, finalmente en la generación de residuos sólidos en la entidad, aumento el aprovechamiento de los residuos en los puntos de acopio. |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|-------|---|
| Marzo | La gestión ambiental en el periodo marzo busco mantener, prevenir y fortalecer el desarrollo sostenible, relacionado con el uso y buen manejo de los recursos de funcionamiento, el cual tiene participación de las distintas áreas del Fondo Adaptación. Esto gracias al monitoreo que se realiza día a día en las diferentes actividades de seguimiento de los contratos de combustible, papelería, reprografía, como también la trazabilidad de los servicios públicos de la entidad, aun teniendo en cuenta el decreto 444 de 2023 del 29 de marzo 2023, del Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. |

## GESTIÓN DOCUMENTAL

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado |   |
| Enero   | <p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2023.</p> <p>Actividad 1.1 ORGANIZACIÓN CON PROCESOS TÉCNICOS DE ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Se realizó el levantamiento de inventario documental del proceso de inserciones en estado natural, 4 cajas x200 para un total de 1 metro lineal.</li> <li>· Punteo a la serie documental de inserciones sector vivienda de 4450 folios (Serie Contratos)</li> <li>· Se realizó el proceso de aplicación y clasificación según las Tablas de Retención Documental X series documental en 2 cajas x 300 que equivalen a 1,75 ML. (Otras series)</li> <li>· Se atendieron consultas y como parte del desarrollo se digitalizaron 800 Folios, para un total de 1 ML. (Serie Contratos)</li> </ul> <p>Transferencias Externas<br/>Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 2 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONSORCIO VILLA JERUSALEN-2021-C-0151 una 1 caja x 200</li> <li>· CORPORACION MINUTO DE DIOS- 2013-C-0050 8 cajas x 200</li> </ul> <p>Para un total de 9 cajas x200 que equivalen a 2.12 ML</p> <p>Transferencias Internas<br/>Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gerencia 1 carpeta</li> <li>· Canal dique 1 caja x 200</li> <li>· HI 30 folios Financiera</li> </ul> <p>En esta actividad fue el total de 1 caja x 200 esto equivale 1,2 ML</p> |
| Febrero   | <p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2023.</p> <p>Actividad 1.1 ORGANIZACIÓN CON PROCESOS TÉCNICOS DE ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Se realizó el control de calidad de foliación, digitalización, renombramiento de pdf, cargue de cds y cargue del contrato 2016-C-0178 a la respectiva carpeta del DRIVE, 4 cajas x200 (20 tomos) para un total de 1 metro lineal. (Serie Contratos)</li> </ul>  |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|-------|---|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Se realizó el proceso de aplicación y clasificación según las Tablas de Retención Documental X series, subseries y Punteo de 15 cajas x200 para un total de 3,75 metros lineales (Serie Contratos)</li> <li>· Se realizó el proceso de aplicación y clasificación según las Tablas de Retención Documental X series, subseries y punteo de 8 cajas x 200 para un total de 4 metros lineales (Serie Financiera)</li> <li>· Se atendieron consultas y como parte del desarrollo se digitalizaron 200 Folios, por otro lado, se realizó la respectiva inserción digital (Serie Contratos).</li> </ul> <p>Transferencias Externas<br/>Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 8 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· EMPRESA PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S (P&amp;G CIA S.A.S) - 2017-C-0301 dos 2 caja x 200</li> <li>· TERRAPIN S.A.S- 2021-C-0129 dos 2 cajas x 200</li> <li>· CONSORCIO VIVIENDA CARIBE 2021-C-0139 cuatro 4 cajas x 200</li> <li>· LA UNIÓN TEMPÓRAL MARIA AUXILIADORA 2020-C-0225 cinco 5 cajas x 200</li> <li>· CONSORCIO VIVIENDA CARIBE 2022-C-0172 cuatro 4 cajas x 200</li> <li>· ING.GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE 2018-C-0138 tres 3 cajas x 200</li> <li>· CONSORCIO TADEO ESE NORTE 3 2017-C-0251 cuatro 4 cajas x 200</li> <li>· GNG INGENIERIA S.A.S 2015-C-0157 dos 2 cajas x 200</li> </ul> <p>Para un total de 24 cajas x200 que equivalen a 6 metros lineales.</p> <p>Transferencias Internas<br/>Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sector vivienda</li> </ul> <p>En esta actividad fue el total de 105 folios.</p> <p>Actividad 2. Realizar la aplicación de las Tabla de Retención Documental del Fondo Adaptación, según la versión aplicable a la producción documental.</p> <p>Realizar seguimiento a la convalidación de TRD, se recibió el certificado de convalidación de las TRD v2 con fecha 14 de febrero de 2023.</p> <p>Actividad 3 Implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en el Fondo Adaptación, de acuerdo con los requisitos definidos en el MOREQ.</p> <p>Se está realizando el proceso correspondiente a la actualización y parametrización de las TRD vigentes y las recién convalidadas.</p> |
| Marzo | <p>Actividad 1.1 ORGANIZACIÓN CON PROCESOS TÉCNICOS DE ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Se realizó el control de calidad de organización y foliación, del contrato 2013-C-0181 y sus derivados-0410, J-0378, J-0352, 20 cajas x200 para un total de 5 metro lineal. (Serie Proyectos)</li> <li>· Se realizó el proceso de aplicación y clasificación según las Tablas de Retención Documental X series, subseries y Punteo de 10 cajas x300 para un total de 2,05 metros lineales (todas las series).</li> <li>· Se atendieron consultas y como parte del desarrollo se digitalizaron 432 Folios, por otro lado, se realizó la respectiva inserción digital (Serie Contratos).</li> </ul> <p>Transferencias Externas<br/>Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 1 transferencia externa, discriminada de la siguiente forma:</p>   |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 2014-C-0140 Para un total de 2 carpetas.</li> </ul> <p>Transferencias Internas<br/>Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sector vivienda</li> </ul> <p>En esta actividad fue el total de 2 cajas x200 equivalente a 0,5ml.</p> <p>Actividad 2. Realizar la aplicación de las Tabla de Retención Documental del Fondo Adaptación, según la versión aplicable a la producción documental.</p> <p>Se están adelantando las actividades correspondientes para la socialización de las TRD con los colaboradores de la entidad.</p> <p>Actividad 3 Implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en el Fondo Adaptación, de acuerdo con los requisitos definidos en el MOREQ.<br/>Se está realizando el proceso correspondiente a la actualización y parametrización de las TRD vigentes y las recién convalidadas.</p> |
| Sesiones y actividades de mesas sectoriales de gestión documental |   |
| Enero   | Para el mes de enero no se programaron reuniones y/o actividades de las mesas del sectorial de Gestión Documental coordinadas por el MHCP.  |
| Febrero   | Para el mes de febrero no se programaron reuniones y/o actividades de la mesa sectorial de Gestión Documental coordinadas por el MHCP.  |
| Marzo   | Para el mes de marzo no se programaron reuniones y/o actividades de la mesa sectorial de Gestión Documental coordinadas por el MHCP.  |

## Equipo Relacionamiento con el Ciudadano

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| Informes de seguimiento al cumplimiento de la política del servicio al ciudadano en cuanto al de respuesta de los PQRSDF que reciba la entidad. |   |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo   | <p>Se presenta el reporte del primer trimestre de 2023 respecto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El informe de seguimiento al cumplimiento de la política del servicio al ciudadano en cuanto a las respuestas de las PQRSDF recibidas en la entidad:</li> </ol> <p>Se recibieron 466 PQRSDF, de las cuales 420 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 9 extemporáneamente y 37 peticiones en trámite de respuesta; sin embargo, con corte al 31 de marzo de 2023 están dentro del tiempo de ley y es necesario contar</p> |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
|   | <p>con el cierre del trámite a fin de indicar el cumplimiento del indicador. Por lo anterior el cumplimiento de respuestas a PQRSFD generadas oportunamente en este trimestre de la actual vigencia con corte al 31 de marzo corresponde al 98%.</p> <p>Enlace para consultar informe trimestral publicado en página web: <a href="https://acortar.link/Skcuon">https://acortar.link/Skcuon</a></p> <p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2023 temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el periodo a reportar socializamos:</p> <p>1. Enero 10 de 2023 - En intranet se socializó Nuestra cultura organizacional es clave en el relacionamiento con el ciudadano.</p> <p>2. Enero 23 de 2023 - En intranet se socializó Nuestra cultura organizacional del relacionamiento con la ciudadanía, es clave para una democracia efectiva.</p> <p>3. Enero 25 de 2023 - Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD según Ley 1755 de 2015. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>4. Febrero 6 de 2023 - En intranet se socializó derecho de las personas ante las autoridades.</p> <p>5. Febrero 14 de 2023 - Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD según Ley 1755 de 2015. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>6. Febrero 20 de 2023 - En intranet se socializó responder las PQRSFD es parte fundamental de nuestra labor como servidores públicos.</p> <p>7. Marzo 6 de 2023 - En intranet se socializó Política de relacionamiento con el ciudadano en el Fondo.</p> <p>8. Marzo 21 de 2023 - Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD según Ley 1755 de 2015. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>9. Marzo 22 de 2023 - En intranet se socializó Habilidades del relacionamiento.</p> <p>10. Marzo 27 de 2023 – por correo ¿Sabes qué hacer si recibes una PQRSFD en tu correo?</p> <p>11. Marzo 28 de 2023 – por correo Pasos a seguir si realizas una solicitud de prórroga para entregar respuesta a una PQRSFD.</p> |
| <b>Sesiones de mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano</b> |   |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo   | No aplica para el periodo de reporte  |



| Mes                                   | Avance Cualitativo                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Actualizar el portafolio de servicios |                                      |
| Enero                                 | No aplica para el periodo de reporte |
| Febrero                               | No aplica para el periodo de reporte |
| Marzo                                 | No aplica para el periodo de reporte |

## Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)          |   |
| Enero   | El avance de la ejecución presupuestal total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de enero 2023, es del 2,97%.  |
| Febrero   | El avance de la ejecución presupuestal total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de febrero de 2023, es del 5,08%, presentando un incremento del 2,11%.                              |
| Marzo   | El avance de la ejecución presupuestal total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de marzo de 2023, es del 6,20%, presentando un incremento del 1,12%.                                |
| Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación) |   |
| Enero   | El avance de la ejecución presupuestal de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de enero de 2023, es del 13,39%.   |
| Febrero   | El avance de la ejecución presupuestal en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de febrero de 2023 es del 22,94%, presentando un incremento del 9,55%.  |
| Marzo   | El avance de la ejecución presupuestal total en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de marzo de 2023, es del 28,00%, presentando un incremento del 5,06%.   |
| Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)      |   |
| Enero   | El avance de la ejecución presupuestal de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de enero de 2023, es del 0%. Lo anterior, debido a que los recursos se encuentran bloqueados previo concepto del DNP.                     |
| Febrero   | El avance de la ejecución presupuestal en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de febrero de 2023, es del 0%. Lo anterior, debido a que los recursos se encuentran bloqueados previo concepto del DNP.    |
| Marzo   | El avance de la ejecución presupuestal total en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de marzo de 2023, es del 0%, se realizó levantamiento previo concepto, pendiente registrar otrosí 30 en SIIF Nación. |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
| <b>Ejecución PAC Total Valor Líquido Cero</b>   |   |
| Enero   | En el mes de enero de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas misionales, se efectuaron pagos con cargo al rezago sin flujo de caja por valor de \$2,460 Millones resultado que frente al valor Total Proyectado del mes por \$985 millones, se evidencia una ejecución del 250%. Por lo anterior para el mes de enero se obtuvo un 1,25% quedando por encima frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mes el cual es 0,5%.   |
| Febrero   | En el mes de febrero de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos con cargo al rezago sin flujo de caja por valor de \$8,657 Millones, resultado que frente al valor Total Proyectado del mes por \$9,459 millones se evidencia una ejecución del 92%; por lo anterior para el mes de febrero se obtuvo un 4,39% quedando por debajo frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes el cual es de 4,8%, de lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 5,64%  |
| Marzo   | En el mes de marzo de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos con cargo al rezago sin flujo de caja por valor de \$12,186 Millones, resultado que frente al valor Total Proyectado del mes por \$10,839 millones se evidencia una ejecución del 112%; por lo anterior para el mes de marzo se obtuvo un 6,18% quedando por encima frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes el cual es de 5,5%, de lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 11,82%. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ejecución del PAC es realizada directamente por los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación, mensualmente se presenta el porcentaje % de ejecución acumulado, que permite llevar el control para el cumplimiento de la meta final. para el cumplimiento de la meta final. |
| <b>Ejecución PAC Total Reserva Presupuestal</b> |   |
| Enero   | En el mes de enero de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas misionales, no se efectuaron pagos con cargo a los recursos de la reserva presupuestal. Por lo anterior para el mes de enero no se obtuvo % de ejecución.<br>La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ejecución del PAC es realizada directamente por los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación, mensualmente se presenta el porcentaje % de ejecución acumulado, que permite llevar el control para el cumplimiento de la meta final.   |
| Febrero   | En el mes de febrero de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas misionales, no se efectuaron pagos con cargo a los recursos de la reserva presupuestal; Por lo anterior para el mes de febrero no se obtuvo % de ejecución.<br>La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ejecución del PAC es realizada directamente por los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación, mensualmente se presenta el porcentaje % de ejecución acumulado, que permite llevar el control para el cumplimiento de la meta final.   |
| Marzo   | En el mes de marzo de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas misionales, no se efectuaron pagos con cargo a los recursos de la reserva presupuestal. Por lo anterior para el mes de marzo no se obtuvo % de  |

| Mes   | Avance Cualitativo  |
|---|---|
|   | <p>ejecución. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ejecución del PAC es realizada directamente por los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación, mensualmente se presenta el porcentaje % de ejecución acumulado, que permite llevar el control para el cumplimiento de la meta final.</p>  |
| <b>Ejecución PAC Total Vigencia Actual</b>                                    |   |
| Enero   | <p>En el mes de enero de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas misionales, no se efectuaron pagos con cargo a los recursos de la vigencia presupuestal. Por lo anterior para el mes de enero no se obtuvo % de ejecución.</p> <p>La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ejecución del PAC es realizada directamente por los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación, mensualmente se presenta el porcentaje % de ejecución acumulado, que permite llevar el control para el cumplimiento de la meta final.</p>                   |
| Febrero   | <p>En el mes de febrero de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas misionales, no se efectuaron pagos con cargo a los recursos de la vigencia presupuestal. Por lo anterior para el mes de febrero no se obtuvo % de ejecución.</p> <p>La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ejecución del PAC es realizada directamente por los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación, mensualmente se presenta el porcentaje % de ejecución acumulado, que permite llevar el control para el cumplimiento de la meta final.</p>               |
| Marzo   | <p>En el mes de marzo de 2023 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas misionales, no se efectuaron pagos con cargo a los recursos de la vigencia presupuestal. Por lo anterior para el mes de marzo no se obtuvo % de ejecución. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ejecución del PAC es realizada directamente por los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación, mensualmente se presenta el porcentaje % de ejecución acumulado, que permite llevar el control para el cumplimiento de la meta final.</p>                          |
| <b>Responder todas las PQRSFD que ingresan a la dependencia oportunamente</b> |   |
| Enero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Febrero   | No aplica para el periodo de reporte  |
| Marzo   | <p>Para el primer trimestre de 2023 se recibieron 466 PQRSFD, de las cuales 420 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 9 extemporáneamente y 37 peticiones en trámite de respuesta; sin embargo, con corte al 31 de marzo de 2023 están dentro del tiempo de ley y es necesario contar con el cierre del trámite a fin de indicar el cumplimiento del indicador. Por lo anterior el cumplimiento de respuestas a PQRSFD generadas oportunamente en este trimestre de la actual vigencia con corte al 31 de marzo corresponde al 98%.</p> <p>Enlace para consultar informe trimestral publicado en página web: <a href="https://acortar.link/Skcuon">https://acortar.link/Skcuon</a></p> |