



PROYECTO o TEMA: Obras PTAR Cañaveralejo – PTAP Puerto Mallarino

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 166 de 2017 celebrado entre el Fondo Adaptación y Consorcio Cañaveralejo 2017.

Fecha: 17 de julio de 2019

Hora Inicio: 7:30

Hora Fin: 8:30

Lugar: Propacífico

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDO ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente		-
Anibal Perez	Subgerente de Riesgos		
Miller Suarez	Consorcio Cañaveralejo 2017		
Propacífico			
Ver lista de asistencia			

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

Seguimiento Contrato Obras PTAR Cañaveralejo –PTAP Puerto Mallarino

Desarrollo de la reunión

- El contratista de obra informa que el contrato esta suspendido hasta el 30 de julio de 2019, dado que esta pendiente el retiro del material de la PTAR para instalar tablestaca ,que lo debe realizar el contratista del tramo III. Sin embargo, se indica que no ha avanzado en el retiro.
- La CVC informa que realizó reunion con el contratista de tramo III el día de ayer y este se comprometo a ingresar 2 retroexcavadoras y colocar 13 volquetas para el retiro del material.
- El Contratista informa que esta pendiente una modificación al contrato de obra para incorporar ítems nuevos por valor de 601.412.390 y prorrogarlo 4 meses.
- Propacífico informa que esta en proceso de elaboración de la modificación del convenio 025 de 2016, para que EMCALI autorice los recursos para la adición del contrato de obra. Propacífico se compromete a entregar la modificación del convenio al Fondo el 19 de julio de 2019.
- Se acuerda definir el mecanismo para los recursos de la interventoría por parte del Fondo.



- El Fondo indica que el tiempo máximo es de 10 días para el trámite de pagos por parte de interventoría. Propacífico en los 5 días siguientes se debe realizar el trámite y enviar al Fondo.
- El Contratista de Obra solicita modificar el perfil del residente de obra de la PTAR Cañaveralejo. El Fondo indica que contractualmente no es posible.

COMPROMISOS:

Acciones o Compromisos	Responsable	Fecha de Compromiso
Modificación convenio 025 de 2016	Propacífico	19 de julio de 2019

POR EL CONTRATISTA DE OBRA

MILLER SUAREZ
Directór Obra

POR EL FONDO ADAPTACIÓN




EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

ANIBAL PEREZ

Subgerente Gestion del Riesgo

FORMATO DE ASISTENCIA - PROYECTO PLAN JARILLON DE CALI

Fecha: 17 de Enero 2019 Lugar: Popayán
 Tema: Tema II y PTAR-PTAP

NOMBRE	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO / CELULAR	FIRMA
1 Dilya Ojeda	ProPacifico	dilya.ojeda@propacifico.org	8811118	
2 Andres A. Gavarras	ProPacifico	andres.gavarras@propacifico.org	8811118	
3 Gustavo A. Parra L.	Diagnosubona SA	gustavo.parra@diagnosubona.com	3146010549	
4 Mills Saenz G.	Corporación Económica	mills.saenz@corpoecon.com	3154905611	
5 Esteban Gomez	N.V. Interactiva	esteban.gomez@interactiva.com	3045746033	
6 Vanessa Del Rio	Interactiva	vanessa.delrio@interactiva.com	200566032	
7 Mrs. Henry Mons Galán	Pys del Desarrollo AS	hmonsgal@pysdel.com	3136303100	
8 Gabriela Valencia	CEL	gabriel.valencia@cel.com	30175144015	
9 Emma Jue C. Parra	Pys del Desarrollo AS	emma.jue@pysdel.com	3218951652	
10 CARLOS E. SINDRERA	BUDDHIST	carlos.e.sindrera@gmail.com	881111824	
11 Anke Pérez	Fondo Adaptación	anke.perez@fa.gov.co	301677613	
12 Edgar Ojeda Ribon	Fondo Adaptación	edgarojeda@fa.gov.co		
13				