


REGIÓN MOJANA SALUD

AVANCE POR MUNICIPIO JUNIO 25 DE 2014

PROYECTOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010 – 2011 POSTULADOS Y PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD EN LA REGION DE LA MOJANA PROYECTOS SECTOR SALUD EJECUTADOS POR EL FONDO ADAPTACION

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN	VALOR ESTIMADO (OBRA + DOTACIÓN)
SUCRE	GUARANDA	ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA	7.090.406.400
SUCRE	MAJAGUAL	CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	6.168.553.821
SUCRE	SUCRE	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	7.586.241.312
ANTIOQUIA	NECHI	HOSPITAL LA MISERICORDIA	7.044.973.550
		Total	27.890.175.082

LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA MOJANA SECTOR SALUD



ESTADO DE AVANCE Y DOCUMENTACIÓN FALTANTE

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	EJECUCIÓN	IPS	INTERVENCIÓN	ESTADO
SUCRE	GUARANDA	\$7.090.406.400	Descentralizado Convenio 020-2013 (Departamento)	ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA	OBRA Y DOTACIÓN	Estudios técnicos y diseños en ejecución. Anteproyecto en ejecución. Pendientes Municipio: 1. Certificado de disponibilidad del servicio público de energía suscrito por la entidad encargada del suministro, definiendo claramente el predio objeto de intervención futura. 2. Concepto de disponibilidad del servicio de aseo para la recolección y disposición de residuos hospitalarios, el cual deberá ser suscrito por el prestador del servicio. 3. Concepto de uso del suelo que deberá contener: (a. Usos permitidos para el predio y clasificación. b. Volumetría – Altura máxima permitida. c. Edificabilidad – Índices de ocupación y construcción. d. Aislamientos – Anterior, posterior y lateral. e. Cesiones – Rondas, vías, parques, voladizos, cerramientos. f. Exigencias urbanísticas – Licencias de urbanismo. g. Requerimiento o no de licencia ambiental)
SUCRE	MAJAGUAL	\$6.168.553.821	Fondo Adaptación	CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	OBRA Y DOTACIÓN	Estudios técnicos y diseños en ejecución. Anteproyecto en ejecución.
SUCRE	SUCRE	\$7.586.241.312	Fondo Adaptación	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	OBRA Y DOTACIÓN	Estudios técnicos y diseños en ejecución. Anteproyecto en ejecución.
ANTIOQUIA	NECHI	\$7.586.241.312	Gerencia Antioquia	HOSPITAL LA MISECORDIA	OBRA Y DOTACIÓN	Estudios técnicos y diseños en ejecución. Anteproyecto Elaborado . En estudio la definición de la cota de inundación como desarrollo de la profundización del estudio de amenaza

GR UP O	PROYECTOS		# Proy.	Año 2013	Año 2014												Año 2015		Año 2016		2016
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - JUN	JUL - DIC	
2	GUARANDA (Sucre)	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	1		Estudios y diseños						Contratación de obras e interventoría	Ejecución de Obras e Interventoría						7.090.406.400			
				Verificación y validación de campo																	
				Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría																	
2	MAJAGUAL (Sucre)	CENTRO DE SALUD MAJAGUAL	2		Estudios y diseños						Contratación de obras e interventoría	Ejecución de Obras e Interventoría						6.168.553.821			
				Verificación y validación de campo																	
				Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría																	
2	SUCRE (Sucre)	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	3		Estudios y diseños						Contratación de obras e interventoría	Ejecución de Obras e Interventoría						7.586.241.312			
				Verificación y validación de campo																	
				Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría																	
2	NECHI (Antioquia)	HOSPITAL LA MISERICORDI A	3		Estudios y diseños						Contratación de obras e interventoría	Ejecución de Obras e Interventoría						7.044.973.550			
				Verificación y validación de campo																	
				Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría																	
Total																		27.890.175.082			

- **PROYECTO NECHI (Antioquia)-** Hospital La Misericordia: Diseños arquitectónicos adelantados. Se realiza estudio detallado de riesgo para definición cota de inundación y terminación de los estudios técnicos.



- **PROYECTOS GUARANDA-MAJAGUAL Y SUCRE (Sucre)-** Ya se efectuaron estudios de suelos y topografía, se encuentran en ejecución diseños y estudios técnicos. Anteproyecto avanzado.