



**PROYECTO o TEMA:**

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución del proyecto descentralizado en el municipios de: Tamalameque – Cesar

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 12:01 a.m

Hora Fin: 12:20 p.m

Lugar: Salon Bolivar – Gobernación de Magdalena

**Asistentes:**

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
<b>FONDO ADAPTACION</b>			
Edgar Ortiz	Gerente	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Rodrigo Angulo R	Sectorial de Agua y Saneamiento	rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co	
<b>MUNICIPIOS</b>			
Jair Martinez	Secretario de Planecion Municipal	planeacion@tamalameque-cesar.gov.co	
<b>INTERVENTORIA</b>			
Jorge Angel	Representante Legal CONTELAC	jangel@contelac.com	
German Torres	Director	germantorres@contelac.com	
Freddy Tinoco	Coordinador	ftinoco@contelac.com	
<b>CONTRATISTAS</b>			
Ligia Murcia	Coordinadora Consorcio Tamalameque 2015		

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

**Objetivo de la reunión**

Seguimiento a la ejecución del proyecto descentralizado en el municipio de Tamalameque – Cesar, revisar su avance, inconvenientes que se estén presentando, soluciones y compromisos.

**Alcance de la reunión:**

Se revisará el estado del siguiente proyecto:

1. **Rehabilitación sistema de alcantarillado municipio de Tamalameque - Cesar**

**Desarrollo de la reunión**

1. **Rehabilitación sistema de alcantarillado municipio de Tamalameque – Cesar**
  - Obras tienen una ejecución del 83%, pendiente suministro e instalación de colectores y redes de 20", 18" y 10", y el cruce vial.
  - Se tiene aprobado el permiso de cruce vial de la interventoria, ya se tienen aprobadas las pólizas para iniciar intervención vial.
  - Las obras de cruce de la vía se realizaron con el método zín zanjas.
  - El municipio aportó los recursos para la prórroga que será suscrita con el contratista para terminar las obras.



**PROYECTO o TEMA:**

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución del proyecto descentralizado en el municipios de: Tamalameque – Cesar

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 12:01 a.m

Hora Fin: 12:20 p.m

Lugar: Salon Bolívar – Gobernación de Magdalena


- Se tramitó por parte del contratista, gestión de servidumbres requeridas para los colectores, para lo cual, el municipio cancelò a los propietarios las servidumbres.
- Las obras terminan el 12 de septiembre de 2019.

**Nota:** No se otorgará nueva prórroga, en el evento de que no se cumpla en la entrega de las obras en la fecha contractual, se iniciará proceso de presunto incumplimiento contractual.

Por el FONDO ADAPTACION

  
**EDGAR ORTIZ PABON**  
Gerente

  
**RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ**  
Subgerente de Proyectos


  
**RODRIGO ANGULO RINCON**  
Sectorial de Agua y Saneamiento

Por el municipio


  
**JAIR MARTINEZ**  
Secretario de Planeación – Municipio Tamalameque

Por la Interventoria

  
**GERMAN TORRES**  
Director de Interventoria.

  
German Torres  
Calleboc.

Por EL CONTRATISTA DE OBRA:

  
MORA Patricia Ruiz  
Directora de obras  
Contrato Tamalameque. 2015.

