

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	PANQUEBA	670-0021-Acueducto-Panqueba	reconstrucción del sistema de acueducto del municipio de Panqueba.	14/10/2015	192.261.600	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	670-0118-Alcantarillado-Cucuta	REHABILITACION COLECTOR MARGEN DERECHA QUEBRADA LA CAÑADA	09/09/2015	877.512.707	100,0%	100,0%	72,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	SOATÁ	670-0023-Acueducto y PTAP-Soata	Reconstrucción del sistema de acueducto (captación aducción y tratamiento)	14/09/2015	465.004.800	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CAUCA	GUAPÍ	670-0040-Acueducto-Guapi	RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS CHUARE Y SAN ANTONIO DE GUAJUI	30/11/2015	350.940.797	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	PIEDRECUESTA	670-0153-Alcantarillado-Piedrecuesta	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	19/06/2015	246.509.880	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	37,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	SANTA ISABEL	670-0188-Acueducto-Santa Isabel	RECONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COLON DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	15/07/2015	292.993.113	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	HERVEO	670-0163-Acueducto-Herveo	reconstrucción DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL PLACER- TOPACIO DEL MUNICIPIO DE HERVEO	28/10/2015	742.903.888	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	215-0019-Alcantarillado-Campo de La Cruz	Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado de municipio de Campo de la Cruz y corregimiento de Bohorquez (Cabecera)	11/10/2014	12.826.566.732	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SABANALARGA	215-0009-Acueducto-Sabanalarga	Rehabilitación acueducto corregimiento de la Peña en el municipio de Sabanalarga	23/06/2015	1.932.071.756	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	SAN LORENZO	670-0109-Alcantarillado-San Lorenzo	Reconstrucción alcantarillado urbano	21/10/2016	1.883.357.107	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	FILANDIA	670-0137-Alcantarillado-Filandia	REPOSICION TRAMOS DE ALCANTARILLADO SECTORES VARIOS MUNICIPIO DE FILANDIA	29/05/2015	379.073.917	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	LURUACO	215-0002-Alcantarillado-Luruaco	Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado municipio de Luruaco.	10/10/2014	7.141.798.738	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ANTIOQUIA	BRICEÑO	670-0002-Acueducto-Briceno		31/12/2014	207.402.348	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SABANALARGA	215-0007-Acueducto-Sabanalarga	Rehabilitación de Jarillon para Protección de la Captación del Acueducto de Sabanalarga y Ponedera	16/08/2014	1.709.907.705	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	COYAIMA	670-0198-Alcantarillado-Coyaima	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	04/02/2016	1.400.680.483	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	MARMATO	670-0027-Acueducto-Marmato	Obras de reparación de los acueductos veredales afectados por la ola invernal en el municipio de Marmato	05/06/2015	171.953.098	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	BAGADÓ	670-0052-Acueducto y Alcantarillado-Bagado	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	1.815.844.381	100,0%	63,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	PRADO	670-0175-Acueducto-Prado	CAMBIO DE TRAZADO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TORTUGAS DEL MUNICIPIO	30/10/2015	320.501.424	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	670-0117-Alcantarillado-Cucuta	RECUPERACION MARGEN DERECHA RIO PAMPLONITA	31/07/2015	3.888.000.000	100,0%	100,0%	76,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	MAGDALENA	PLATO	670-0088-Acueducto-Plato	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE BOMBEO EN CAPTACIÓN	12/08/2015	1.514.700.000	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SUAN	215-0024-Alcantarillado-Suan	Estación elevadora del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Suan	04/08/2014	1.033.827.072	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CANDELARIA	215-0025- Alcantarillado-Limpieza y desinfección de redes - Grupo 2	Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario del grupo 2. Municipios de Candelaria Campo de la Cruz Santa Lucía y Suan.	02/10/2014	91.356.600	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	215-0025- Alcantarillado-Limpieza y desinfección de redes - Grupo 2	Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario del grupo 2. Municipios de Candelaria Campo de la Cruz Santa Lucía y Suan.	02/10/2014	91.356.600	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	215-0025- Alcantarillado-Limpieza y desinfección de redes - Grupo 2	Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario del grupo 2. Municipios de Candelaria Campo de la Cruz Santa Lucía y Suan.	02/10/2014	91.356.600	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SUAN	215-0025- Alcantarillado-Limpieza y desinfección de redes - Grupo 2	Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario del grupo 2. Municipios de Candelaria Campo de la Cruz Santa Lucía y Suan.	02/10/2014	91.356.600	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOLÍVAR	CÓRDOBA	670-0013- Acueducto-Cordoba	REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SOCORRO 1 Y 2 LOMITAS SIERRA Y GUARUMO	08/07/2015	72.880.462	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	LA DORADA	670-0025- Acueducto-La Dorada	Reconstrucción bocatoma río Guarino y conducción del sistema por gravedad del acueducto de la Dorada Caldas	30/10/2015	171.953.098	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	LA UNIÓN	670-0104- Alcantarillado-La Union	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE LA UNION	26/11/2015	402.408.000	100,0%	100,0%	72,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	MAGDALENA	SANTA MARTA	670-0089- Alcantarillado- Santa Marta	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA URBANIZACIÓN BAVARIA COUNTRY Y EL SENA COMERCIAL K0+000 AL K0+500 EN SANTA MARTA D.T.C.H.	29/09/2015	1.846.210.048	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	COLÓN	670-0099- Alcantarillado- Colon	REHABILITACION ALCANTARILLADO CASCO	16/03/2016	1.793.448.000	100,0%	100,0%	84,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	CUMBITARA	670-0101- Alcantarillado- Cumbitara	REHABILITACION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO PIZANDA	26/02/2016	849.528.000	100,0%	100,0%	72,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	LINARES	670-0105- Acueducto- Linares	REHABILITACION ACUEDUCTO CORREGIMIENTO TABILES	31/03/2016	3.753.024.323	100,0%	100,0%	52,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	670-0119- Acueducto- Cucuta	OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES SECTOR CANOITAS - LA UNION LINEA DE ADUCCION DESARENADORES PLANTA PORTICO SISTEMA PAMPLONITA	29/10/2015	843.793.183	100,0%	100,0%	63,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	670-0126- Alcantarillado- Cucuta	CONSTRUCCION ESTRUCTURA DISIPADORA Y REHABILITACION COLECTOR PARA EVITAR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MZ. 30 LOTE 4 PALMERAS PARTE ALTA	30/07/2015	720.396.495	100,0%	100,0%	76,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	MURILLO	670-0167- Acueducto- Murillo	RECUPERACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ESPERANZA DEL MUNICIPIO	09/10/2015	341.390.383	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	ARMERO GUAYABAL	670-0195-Acueducto-Armero	RECONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE SAN FELIPE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	15/07/2015	160.217.925	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	670-0124-Acueducto-El Zulia	RECUPERACION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURALES	24/04/2015	468.000.000	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	SOCORRO	670-0154-Acueducto y Alcantarillado-Socorro	Reposicon de redes de acueducto alcantarillado manejo de aguas lluvias de escorrentia y reforestacion para estabilizacion de la zona. Proteger la comunidad que sufre las consecuencias de la ola invernal y se encuentran en grave riesgo de ver seriamente	04/01/2016	1.973.289.600	100,0%	100,0%	81,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	ARCABUCO	670-0014-Acueducto y PTAP-Arcabuco	Reconstruccion del sistema de acueducto (captacion aduccion y tratamiento)	04/09/2015	192.261.600	100,0%	100,0%	96,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	VALLE DEL CAUCA	ZARZAL	670-0205-Acueducto-Zarzal	ATENCION A LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PRESENTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL QUEBRADA NUEVA- MUNICIPIO DE ZARZAL	30/10/2015	455.454.486	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	CHACHAGÜÍ	670-0114-Alcantarillado-Chachaqui	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIO LA LOMA	30/11/2015	444.341.651	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	215-0033-Alcantarillado y PTAR-Santa Lucia	EBAR PTAR y optimizacion tratamiento secundario municipio de Santa Lucia	29/04/2016	3.623.592.000	100,0%	100,0%	100,0%	73,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	RISARALDA	QUINCHÍA	670-0142-Alcantarillado-Quinchia	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO IRRA	25/11/2014	2.332.799.976	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	670-0208-Alcantarillado-Cucuta	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 2N DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	06/01/2016	14.556.240.000	100,0%	100,0%	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	FLANDES	670-0162-Alcantarillado-Flandes	reconstruccion DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	07/12/2015	1.261.132.393	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	ARBOLEDA	670-0097-Alcantarillado-Arboleda	REHABILITACION ALCANTARILLADO CASCO	16/03/2016	1.848.105.375	100,0%	100,0%	84,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	215-0018-Acueducto-Campo de La Cruz	Rehabilitacion y adecuacion de redes de acueducto de la cabecera municipal de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohorquez (Cabecera)	11/10/2014	3.312.387.140	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	215-0037-Acueducto-Santa Lucia		05/05/2015	569.248.022	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	PIEDRECUESTA	670-0152-Acueducto y Alcantarillado-Piedecuesta	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	19/06/2015	3.842.875.064	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	34,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	670-0066-Alcantarillado-Choconta	CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS SOBRE LA AUTOPISTA EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA.	11/09/2015	377.322.674	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	SANTA SOFÍA	670-0022-Acueducto-Santa Sofia	Reconstruccion del sistema de acueducto (Reubicacion y tres sistemas captaciones) urbano y rural destruidas por avalancha en el casco urbano y zona rural	29/01/2016	223.560.000	100,0%	100,0%	69,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOLÍVAR	CÓRDOBA	670-0012-Acueducto-Cordoba	REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUAYMARAL	28/10/2015	104.968.382	100,0%	100,0%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	NÓVITA	670-0056-Acueducto y Alcantarillado-Novita	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	370.013.786	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	BELÉN	670-0112-Acueducto-Belen	CONSTRUCCIÓN TANQUE DESERANADOR ACUEDUCTO BARRIO CIUDAD JARDIN	30/09/2015	85.902.081	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	NATAGAIMA	670-0170-Alcantarillado-Natagaima	reconstruccion Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DEL CENTRO POBLADO VELU DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA	28/12/2015	2.359.005.120	100,0%	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	PRADO	670-0174-Acueducto-Prado	REHABILITACION DE LA BOCATOMA LINEA DE CONDUCCION Y PARTE DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ISLA DEL SOL DEL MUNICIPIO	30/10/2015	722.625.455	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SUAN	215-0028-PTAP-Suan	Rehabilitacion PTAP y bombeo agua tratada municipio de Suan	04/05/2015	606.311.985	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	29,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	670-0003-Acueducto y Alcantarillado-Canasgordas	Daños en bocatoma desarenador redes de conduccion emisarios finales de alcantarillados en Acueductos y alcantarillados rurales	31/12/2014	345.348.371	100,0%	100,0%	98,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CASANARE	YOPAL	008-0001-Acueducto y PTAP-Yopal	Estudio de factibilidad diseño y construccion de un nuevo sistema de acueducto y planta de tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Yopal departamento de Casanare	30/10/2017	5.500.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	PUPIALES	670-0111-Acueducto-Pupiales	REHABILITACION ACUEDUCTO CABECERA	01/02/2016	1.935.036.000	100,0%	100,0%	84,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	VALLE DE SAN JUAN	670-0190-Acueducto-Valle de San Juan	REHABILITACION RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL QUE SURTE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	01/10/2015	535.803.618	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CESAR	TAMALAMEQUE	670-0049-Alcantarillado-Tamalameque	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	15/10/2015	5.202.935.663	100,0%	100,0%	68,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	RÍO IRÓ	670-0058-Acueducto y Alcantarillado-Rio Iro	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	1.407.032.318	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	TADÓ	670-0063-Acueducto-Tado	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS COMUNIDADES DE TABOR TAPON PLAYA DE ORO Y CARMELO DEL MUNICIPIO DE TADO.	03/03/2016	712.531.528	100,0%	63,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	VALLE DEL CAUCA	CALI	670-0206-Alcantarillado-Cali	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA PREVENCION DE DESLIZAMIENTOS EN ZONAS DE LADERAS (COMUNAS 1 Y 20) DE LA CIUDAD DE CALI	18/09/2015	1.678.812.682	100,0%	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	RISARALDA	BALBOA	670-0139-Acueducto y Alcantarillado-Balboa	REPOSICION DE TUBERIAS Y OBRAS DE ESTABILIZACION - TERCERA FASE. ACU Y ALC	06/10/2014	307.333.420	100,0%	100,0%	64,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	UNIÓN PANAMERICANA	670-0061-Acueducto y Alcantarillado-Union Panamericana	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	925.751.747	100,0%	63,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	215-0022-Alcantarillado-Santa Lucia	Rehabilitacion y adecuacion de Redes de Alcantarillado Municipio de Santa Lucia	02/08/2014	4.059.083.301	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	LA DORADA	670-0026- Alcantarillado-La Dorada	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA	31/03/2016	19.818.668.707	100,0%	100,0%	71,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	CHAPARRAL	670-0197- Acueducto-Chaparral	RECONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	09/02/2016	2.774.680.866	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	VILLAMARÍA	670-0030- Acueducto-Villamaria	DISEÑO Y RECONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA URBANO.	30/06/2015	843.380.783	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	FILADELFIA	670-0024- Acueducto-Filadelfia	Reconstruccion bocatoma y conduccion Chamberly en el Municipio de Filadelfia	31/07/2015	254.113.200	100,0%	100,0%	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	RIOSUCIO	670-0032- Acueducto-Riosucio	ATENCIÓN PUNTOS CRITICOS CONDUCCION ACUEDUCTO REGIONAL BONAFORT	28/08/2015	261.751.500	100,0%	100,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	DOLORES	670-0161- Acueducto-Dolores	reconstruccion DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LLANITOS DEL MUNICIPIO DE DOLORES	02/10/2015	512.501.904	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	EL COCUI	670-0015- Alcantarillado-El Cocuy	reconstruccion de la red de alcantarillado colapsado en el casco urbano de El Cocuy	09/09/2015	130.324.405	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	MEDIO SAN JUAN	670-0055- Acueducto y Alcantarillado-Medio San Juan	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	1.475.273.932	100,0%	84,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	LA GUAJIRA	RIOHACHA	670-0083- Alcantarillado-Riohacha	Rehabilitacion de redes de alcantarillado para los barrios arriba y mercado vieja	03/09/2015	3.835.102.560	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CUNDINAMARCA	GUADUAS	670-0067- Alcantarillado-Guaduas	RECONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA.	05/11/2015	357.696.000	100,0%	100,0%	65,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	VILLARRICA	670-0180- Acueducto- Villarrica	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA COLONIA	26/10/2015	403.750.342	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SUCRE	SAN MARCOS	670-0209 - Alcantarillado- San Marcos Sucre		01/07/2015	2.719.000.000	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	RIOSUCIO	670-0031- Acueducto- Riosucio	DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DESLIZAMIENTO SECTOR LA ARBOLEDA	30/09/2015	323.589.839	100,0%	100,0%	71,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	RIOSUCIO	670-0062- Acueducto- Riosucio	REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS NUEVA LUZ LA PUNTA CORREGIMIENTO SIETE DE AGOSTO PLAYA ROJA LA HONDA SANTO DOMINGO SANTA MARIA RESGUARDO INDIGENA PAVARANDO SALAGUI Y BARRIO EL PARAISO DE LA CABECERA MUNICIPAL	03/03/2016	903.792.293	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CANDELARIA	215-0027- Acueducto- Candelaria	Tanque de almacenamiento cabecera municipal bombeo y conduccion Candelaria ? Ieña	04/08/2015	4.309.604.447	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	9,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	670-0203- Acueducto- Palmira	REHABILITACION DE ACUEDUCTO ROZO PALMIRA POR AFECTACIONES OLA INVERNAL COLAPSO DE POZO MENOR Y REHABILITACION POZO EN FUNCIONAMIENTO POR SATURACION DE CRIBAS POR FINOS LLEVADOS ALLI POR NAPA SUBTERRANEA RECARGADA POR LLUVIAS TORRENCIALES DE OLA INVERNAL M	30/10/2015	692.616.732	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	CUNDINAMARCA	CABRERA	670-0064-Acueducto y Alcantarillado-Cabrera	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA	12/01/2016	2.682.720.000	100,0%	100,0%	98,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	MAGDALENA	SITIONUEVO	670-0093-Acueducto-Sitionuevo	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BARCAZA FLOTANTE SOBRE EL RIO MAGDALENA PARA EL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO.	12/08/2015	432.000.000	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	670-0125-Acueducto-Pamplona	Obras de estabilizacion reconstruccion y proteccion de la linea de conduccion del acueducto de Pamplona.	25/06/2015	1.002.581.912	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	RISARALDA	PEREIRA	670-0140-Acueducto y Alcantarillado-Pereira	RECONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ARABIA	14/10/2014	1.619.701.275	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	UNGUÍA	670-0060-Acueducto y Alcantarillado-Unquia	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	1.799.845.767	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SABANALARGA	215-0010-Acueducto-Sabanalarga	Rehabilitacion Sistema De Acueducto Corregimiento Aguada De Pablo En El Municipio De Sabanalarga	08/06/2015	1.723.167.747	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	7,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	CIMITARRA	670-0146-Alcantarillado-Cimitarra	Reconstruccion del sistema de alcantarillado del casco urbano	25/02/2016	4.779.806.923	100,0%	100,0%	100,0%	23,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	HUILA	TELLO	670-0081-Acueducto-Tello	AFECTACION ACUEDUCTO URBANO	03/09/2015	205.744.433	100,0%	100,0%	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	ROBERTO PAYÁN	670-0107-Acueducto-Roberto Payan	REHABILITACION ACUEDUCTO CABECERA	18/12/2015	568.239.840	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	MAGDALENA	CERRO DE SAN ANTONIO	670-0086-Acueducto-Cerro de San Antonio	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE BOMBEO EN CAPTACION	12/08/2015	785.220.480	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	RÍO QUITO	670-0059-Acueducto y Alcantarillado-Rio Quito	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	1.466.540.983	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	PRADO	670-0173-Acueducto-Prado	REHABILITACION DE LA BOCATOMA LINEA DE CONDUCCION Y PARTE DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA VEGONES ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO	30/10/2015	941.831.248	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	EL CHARCO	670-0102-Acueducto-El Charco	RECONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN JOSE Y PLAYA BAZAN	26/02/2016	1.261.878.510	100,0%	100,0%	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	SAN LUIS	670-0178-Alcantarillado-San Luis	reconstruccion DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PAYANDE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS	09/10/2015	1.556.755.139	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	GUAMO	670-0199-Acueducto-Guamo	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAMO	09/10/2015	370.481.652	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	EL CARMEN DE CHUCURÍ	670-0147-Acueducto-El Carmen	reconstrucciondel sistema de acueducto en el municipio del Carmen de Chucuri.	07/03/2016	1.868.583.896	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	CASABIANCA	670-0194-Acueducto-Casabianca	RECONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL CARDAL Y PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA	10/09/2015	182.726.593	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	MAGDALENA	SANTA MARTA	670-0090-Alcantarillado-Santa Marta	RECONSTRUCCIONDE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES DE 24 PULGADAS EBAR NORTE - EMISOR FINAL K0+000 AL K0+580 EN SANTA MARTA D.T.C.H.	29/09/2015	1.405.872.358	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	RISARALDA	PEREIRA	670-0141- Alcantarillado-Pereira	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO -OBRA DE SANEAMIENTO GUACARÍ CONDINA	14/10/2014	1.079.225.741	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	ACANDÍ	670-0051- Acueducto y Alcantarillado-Acandi	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	162.396.479	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	FALAN	670-0182- Acueducto-Falan	RECONSTRUCCION DE DOS BOCATOMAS PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HOYO NEGRO Y RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	10/09/2015	188.857.486	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	SALDAÑA	670-0176- Alcantarillado-Saldana	Recuperacion de varios tramos de la red de alcantarillado del casco urbano	05/11/2015	615.237.120	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	OIBA	670-0150- Acueducto-Oiba	Reconstruccion de las redes de acueducto municipal sobre la microcuenca la Olavica municipio de Oiba Santanader	04/02/2016	457.056.000	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	HUILA	TIMANÁ	670-0075- Acueducto y Alcantarillado-Timana	REHABILITACION ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS AVERIADOS	31/08/2015	193.843.436	100,0%	100,0%	98,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	REPELÓN	215-0014-PTAR-Repelon	Proteccion de los efectos de la escorrentia del arroyo zapata sobre la laguna de tratamiento del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Repelon segunda etapa incluye rehabilitacion PTAR	28/04/2016	5.032.388.372	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CAUCA	LÓPEZ DE MICAY	670-0043- Alcantarillado-Lopez	ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL	19/01/2016	3.576.363.791	100,0%	100,0%	98,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	PIEDRECUESTA	670-0151- Acueducto y PTAP- Piedrecuesta	RECONSTRUCCIÓN BOCATOMA PLANTA DE POTABILIZACIÓN LA COLINA Y MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN BARRIO LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER	17/11/2015	2.809.258.681	100,0%	100,0%	100,0%	76,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	MANATÍ	215-0004- Acueducto- Manati	Rehabilitación y adecuación de Redes de Acueducto municipio de Manati	10/09/2014	3.016.819.147	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	BARBACOAS	670-0098- Alcantarillado- Barbacoas	RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	01/04/2016	4.592.793.530	100,0%	100,0%	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	LURUACO	215-0001- Acueducto y PTAP-Luruaco	Rehabilitación sistema de acueducto de Luruaco incluye captación y aducción optimización PTAP adecuación de bombas de agua cruda y optimización de redes.	31/12/2014	5.988.261.905	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CUNDINAMARCA	SILVANIA	670-0073- Acueducto y Alcantarillado- Silvania	RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CASCO URBANO. MUNICIPIO DE SILVANIA - CUNDINAMARCA.	09/03/2016	3.665.284.652	100,0%	100,0%	65,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	MAGDALENA	SANTA MARTA	670-0091- Alcantarillado- Santa Marta	RECONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE EL CUNDI CALLE 15A ENTRE CARRERAS 15 Y 16 Y CALLE 18 ENTRE CARRERAS 13 Y 16 EN SANTA MARTA D.T.C.H	29/09/2015	312.072.679	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	CUNDINAMARCA	CHOACHÍ	670-0065-Acueducto-Choachi	RECONSTRUCCION DE UN TRAMO DE 1200 METROS EN EL VIADUCTO CASCO URBANO RECONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAL LAURELES RECONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAL EL HATO RECONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 70 METROS CUBICOS PATRIA CHICA EN EL MUNICIPIO DE	11/12/2015	617.273.748	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	670-0004-Acueducto-San Pedro	Recuperacion del sistema de acueducto de la vereda San Francisco del Municipio de San Pedro de Los Milagros	31/12/2014	216.445.138	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	RISARALDA	SANTUARIO	670-0143-Alcantarillado-Santuario	RECONSTRUCCION Y PROTECCION DEL ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS LAS PALMAS	08/10/2014	408.233.957	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	SURATÁ	670-0155-Alcantarillado-Surata	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SURATA	24/07/2015	5.781.310.908	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	11,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CUNDINAMARCA	PACHO	670-0068-Alcantarillado-Pacho	RECONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES SECTOR PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA.	31/07/2015	487.872.027	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	CUNDAY	670-0159-Acueducto-Cunday	Construccion de la bocatoma y reposicion de la varios tramos de la linea de conduccion del sistema de acueducto de la vereda Valencia del municipio	15/07/2015	717.180.480	100,0%	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	GUACAMAYAS	670-0018-Acueducto-Guacamayas	Reconstruccion del sistema de acueducto en las zonas de el Picacho Palo Blanco y Vereda Uracon	05/11/2015	185.910.982	100,0%	100,0%	82,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	BOJAYÁ	670-0053-Acueducto y Alcantarillado-Bojaya	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	1.597.764.099	100,0%	59,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CAUCA	CALDONO	670-0039-Acueducto-Caldono	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL PICACHO	30/11/2015	192.261.600	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	PÁCORA	670-0037-Acueducto-Pacora	DISEÑO NUEVO TRAZADO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN CAMBIO DE MATERIAL Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CAUCES QUEBRADA OLLETAS Y MANANTIALES.	20/08/2015	739.219.789	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CHITAGÁ	670-0121-Alcantarillado-Chitaga	RECONSTRUCCION COLECTORES Y EMISARIO FINAL	25/06/2015	2.995.200.000	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	TAMINANGO	670-0110-Alcantarillado-Taminango	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO	18/12/2015	1.935.036.000	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	670-0047-Acueducto-Agustin Codazzi	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CODAZZI DEPARTAMENTO DE CESAR	13/11/2015	304.231.299	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	CÓRDOBA	670-0132-Alcantarillado-Cordoba	Reconstruccion y reparacion colector interceptor quebrada La Española	30/06/2015	634.123.115	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	ICONONZO	670-0165-Acueducto-Icononzo	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LA LAJA GUATIMBOL MESON SANTUARIO CUBA CANADA ESCOCIA DOS QUEBRADAS LA ESPERANZA MUNDO NUEVO PARAMO PORTACHUELO BASCONIA PIE DE CUESTA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	07/12/2015	155.751.990	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	ARMENIA	670-0128-Acueducto-Armenia	RECONSTRUCCION BOCATOMA Y ADUCCION ACUEDUCTO DE ARMENIA	17/12/2014	767.986.456	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	215-0026-Acueducto-Campo de La Cruz	Rehabilitacion y adecuacion de redes de acueducto de la cabecera municipal de campo de la cruz y el corregimiento de Bohorquez incluye conduccion a Bohorquez. (Corregimiento)	29/04/2016	1.928.115.160	100,0%	100,0%	100,0%	76,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	MAGDALENA	SANTA MARTA	670-0092-Alcantarillado-Santa Marta	APROVISIONAMIENTO DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA EVACUACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS DE ORIGEN PLUVIAL DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA LATA.	29/09/2015	618.154.148	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	HUILA	GUADALUPE	670-0079-Acueducto-Guadalupe	AFECTACION ACUEDUCTO URBANO	10/09/2015	311.916.623	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	VALLE DEL CAUCA	CALI	670-0207-Alcantarillado-Cali	MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE CANALES PARA MITIGAR INUNDACIONES POR TEMPORADA INVERNAL EN EL SECTOR SUR DE CALI	23/09/2016	10.943.720.197	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	GUAMO	670-0200-PTAP-Guamo	RECONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA CERROGORDO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO	11/08/2015	269.088.865	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	META	FUENTE DE ORO	670-0095-Alcantarillado-Fuente de Oro	OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL DESCOLE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO.	29/01/2016	268.272.000	100,0%	100,0%	70,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	REPELÓN	215-0008-Alcantarillado-Limpieza y desinfeccion de redes - Repelon y Manati	Rehabilitacion de redes de alcantarillado sanitario de los municipios de Repelon y Manati	16/08/2014	28.958.715	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	MANATÍ	215-0008- Alcantarillado- Limpieza y desinfección de redes - Repelon y Manati	Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario de los municipios de Repelon y Manati	16/08/2014	28.958.715	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	215-0021- Acueducto- Santa Lucía	Rehabilitación y adecuación de Redes de Acueducto Municipio de Santa Lucía	04/08/2014	377.393.443	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	670-0123- Acueducto y Alcantarillado-El Carmen	RECONSTRUCCION ACUEDCUTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES	08/05/2015	351.000.000	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	OIBA	670-0149- Alcantarillado- Oiba	Reconstrucción y construcción de dos (2) box coulbert sobre la quebrada Barinas sector Asoprovico y sobre la quebrada Panales sector Pescaderito en el sector urbano del municipio de Oiba en una longitud de 35 ml con un ancho de 2 ml y altura de 2 ml	30/11/2015	894.240.000	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	SANTA ISABEL	670-0179- Acueducto- Santa Isabel	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	08/09/2015	556.020.547	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	HUILA	COLOMBIA	670-0076- Alcantarillado- Colombia	RECONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PROGRESO MUNICIPIO DE SILVANIA - CUNDINAMARCA	10/06/2015	157.725.754	100,0%	100,0%	98,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	MANATÍ	215-0003- Acueducto- Manati	Rehabilitación Sistema de Acueducto Regional municipio de Manati	26/09/2014	9.677.811.305	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	NUQUÍ	670-0057- Acueducto y Alcantarillado- Nuqui	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	555.507.948	100,0%	57,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	CALARCÁ	670-0129-Acueducto-Calarca	Reparacion conduccion San Rafael.	31/08/2015	409.810.320	100,0%	100,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	QUIMBAYA	670-0135-Alcantarillado-Quimbaya	RECONSTRUCCION Y REPARACION REDES DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO CARRERA 4 CON CALLE 20 Y 21 - CARRERA 5 ENTRE CALLES 23 Y 24 BARRIO EL ROCIO - CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 7 BARRIO GONZALEZ	06/05/2015	776.000.177	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	CÓRDOBA	670-0130-Acueducto-Cordoba	Reconstruccion de la infraestructura conduccion desarenadores del sistema de acueducto	28/08/2015	1.976.818.782	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	GÉNOVA	670-0133-Alcantarillado-Genova	Reconstruccion y reparacion colector interceptor Rio San Juan	26/06/2015	388.469.302	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOLÍVAR	CÓRDOBA	670-0010-Acueducto-Cordoba	REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MARTIN ALONSO	06/10/2015	137.028.446	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	670-0204-Acueducto-Sevilla	ATENCION A LAS AFECTACIONES POR EL INVIERNO A LA INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA LA MILONGA MUNICIPIO DE SEVILLA	30/10/2015	349.645.450	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	MAGÜÍ	670-0106-Alcantarillado-Magui	REHABILITACION ALCANTARILLADO	18/12/2015	1.922.474.877	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ANTIOQUIA	TÁMESIS	670-0005-Alcantarillado-Tamesis	Reconstruccion y rehabilitacion del alcantarillado del Municipio de Tamesis afectado por la ola invernal	04/02/2015	240.880.966	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	215-0038-Alcantarillado-Santa Lucia		29/04/2016	1.239.692.762	100,0%	100,0%	100,0%	73,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	IBAGUÉ	670-0191-Acueducto-Ibague	RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA COMBEIMA DEBIDO AL DETERIORO POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO A CAUSA DE LOS FENOMENOS CLIMATICOS	22/12/2015	859.337.660	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	GÁMEZA	670-0016-Acueducto-Gameza	Reconstruccion del sistema de acueducto de la Vereda de MOTUA	14/10/2015	335.340.000	100,0%	100,0%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	META	EL DORADO	670-0094-Acueducto-El Dorado	OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION Y ESTABILIZACION DE LADERAS SECTOR AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL DORADO.	14/09/2015	346.070.880	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	REPELÓN	215-0017-Alcantarillado-Repelon	Ampliacion alcantarillado Repelon	04/01/2016	8.710.116.723	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOLÍVAR	CÓRDOBA	670-0011-Acueducto-Cordoba	REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SINCELEJITO	15/09/2015	169.116.366	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	LÍBANO	670-0192-Acueducto-Libano	REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO REGIONAL TIERRADENTRO - CONVENIO - PANTANILLO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LIBANO	21/12/2015	1.414.238.496	100,0%	100,0%	81,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOLÍVAR	CÓRDOBA	670-0009-Acueducto-Cordoba	REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELLAVISTA	15/09/2015	211.012.342	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	MURILLO	670-0168-Acueducto-Murillo	RECUPERACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA VINAGRE DEL MUNICIPIO	13/10/2015	118.277.992	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CUCUTILLA	670-0122-Acueducto y Alcantarillado-Cucutilla	RECONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	07/04/2015	292.392.860	100,0%	100,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	VALLE DEL CAUCA	GINEBRA	670-0202-Acueducto-Ginebra	REHABILITACION ACUEDUCTO CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO COSTA RICA MUNICIPIO GINEBRA	30/10/2015	261.867.176	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CESAR	AGUACHICA	670-0048-Acueducto y PTAP-Aguachica	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADUCCION TRATAMIENTO PRELIMINAR Y OBRAS ADICIONALES) DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DE CESAR	31/05/2016	3.840.952.706	100,0%	100,0%	68,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	LA GUAJIRA	MAICAO	670-0082-Acueducto y Alcantarillado-Maicao	Rehabilitacion redes de alcantarillado y acueducto zona Centro Municipio de Maicao	05/10/2015	2.409.000.000	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CUNDINAMARCA	SIBATÉ	670-0074-Alcantarillado-Sibate	OBRAS DE RECONSTRUCCION PARA EL ADECUADO MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS SECTORES PABLO NERUDA Y GARCIA DEL MUNICIPIO DE SIBATE - CUNDINAMARCA.	25/09/2015	1.909.540.800	100,0%	100,0%	72,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	MURILLO	670-0169-Acueducto-Murillo	RECUPERACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL RECODO DEL MUNICIPIO	13/10/2015	185.253.649	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	CUNDAY	670-0160-Acueducto-Cunday	Construccion de la bocatoma y reposicion de la varios tramos de la linea de conduccion del sistema de acueducto de la vereda La Aurora del municipio	31/07/2015	338.022.720	100,0%	100,0%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	GIRÓN	670-0148-Alcantarillado-Giron	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	01/06/2016	13.501.761.669	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	SALENTO	670-0136-Alcantarillado-Salento	reconstrucción de tramo de alcantarillado en tubo de 10 pulgadas del sector calle 6 con carrera 10 que conduce al olector de la quebrada el mudo y reconstrucción y reparación colector interceptor quebrada el mudo	25/06/2015	1.263.470.037	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	LLORÓ	670-0054-Acueducto y Alcantarillado-Lloró	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	03/03/2016	197.019.698	100,0%	84,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CANDELARIA	215-0029-PTAR-Candelaria	Rehabilitación y adecuación del sistema de tratamiento de aguas residuales municipio de Candelaria	28/04/2016	6.718.749.819	100,0%	100,0%	100,0%	73,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	PENSILVANIA	670-0036-Acueducto-Pensilvania	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REINSTALACIÓN DE TUBERIAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN EN LOS SISTEMAS RURALES QUE FUERON ARRASADOS POR AVALANCHAS.	30/10/2015	521.640.000	100,0%	100,0%	34,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	MURILLO	670-0186-Acueducto-Murillo	RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PICOTA DEL MUNICIPIO DE MURILLO	14/10/2015	123.167.890	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	MURILLO	670-0187-Acueducto-Murillo	RECUPERACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE MURILLO	09/11/2015	510.434.152	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CANDELARIA	215-0020-Alcantarillado-Candelaria	Rehabilitación y adecuación de Redes de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Candelaria	11/10/2014	4.563.972.546	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	SAMANIEGO	670-0108-Acueducto-Samaniego	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION ESTRUCTURAS	18/12/2015	2.050.288.632	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	PLANADAS	670-0172-Acueducto-Planadas	REUBICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION CONSTRUCCION DE UN NUEVO DESARENADOR Y LINEA DE CONDUCCION PARA EMPALMAR CON EL SISTEMA ACTUAL	02/02/2016	546.625.370	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SUAN	215-0023-Acueducto-Suan	Rehabilitacion y adecuacion Redes de Acueducto Municipio de Suan	11/10/2014	93.099.089	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CÁCHIRA	670-0120-Acueducto-Cachira	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO	10/03/2015	315.900.000	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	PAIPA	670-0019-Alcantarillado-Paipa	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS NEGRAS DE LOS BARRIOS EL BOSQUE SENDEROS DE SAN DANIEL VILLA DEL PRADO VILLA JARDIN VILLA PANORAMA ALAMEDA Y OTROS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA.	15/02/2016	2.037.972.960	100,0%	100,0%	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	SAN LUIS	670-0177-Alcantarillado-San Luis	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	04/01/2016	3.836.289.600	100,0%	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	ALVARADO	670-0193-Acueducto y Alcantarillado-Alvarado	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y Construcción DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO	14/03/2016	623.321.178	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	PIEDRAS	670-0171-Alcantarillado-Piedras	reconstrucción DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO	07/12/2015	2.032.937.542	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	MANATÍ	215-0005- Alcantarillado- Manati	Rehabilitación y adecuación de Redes de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Manati	05/09/2014	6.364.918.894	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	VALLE DEL CAUCA	ANDALUCÍA	670-0201- Acueducto- Andalucia	RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DE VOLADEROS Y CANALES DE CONDUCCIÓN AFECTADOS POR LA PASADA OLA INVERNAL 2010-2011 PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA Y BUGALAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	02/02/2016	5.365.440.000	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CAUCA	BUENOS AIRES	670-0038- Acueducto- Buenos Aires	RECONSTRUCCIÓN BOCATOMAS DESARENADORES TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ADUCCIÓN ACUEDUCTOS DE SAN JERÓNIMO MIRASOLES JAZMÍN Y NUEVA GRANADA.	18/12/2015	269.166.240	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	GARAGOA	670-0017- Alcantarillado- Garagoa	Reconstrucción del sistema de alcantarillado. (colectores de Primera etapa) zona centro y balneario.	22/02/2016	2.460.948.480	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CAUCA	SOTARA	670-0045- Acueducto- Sotara	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL	30/10/2015	369.142.272	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	BUCARAMANGA	670-0145- Acueducto- Bucaramanga	reconstrucción de acueductos veredales en los Corregimientos 1 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga afectados por la Ola Invernal 2010 -2011.	10/02/2016	3.427.920.000	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	MONTENEGRO	670-0134- Acueducto- Montenegro	reconstrucción del sistema de acueducto - aducción la Acequia acueducto de Montenegro	04/09/2015	674.334.461	100,0%	100,0%	28,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	ANZOÁTEGUI	670-0157-Acueducto-Anzoategui	RECONSTRUCCIÓN BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCIÓN-CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y ACUEDUCTO REGIONAL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	16/09/2015	1.268.912.401	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	215-0032-PTAR-Campo de La Cruz	Construcción PTAR campo de la cruz y optimización PTAR Bohorquez	29/04/2016	6.110.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	72,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	META	SAN CARLOS DE GUAROA	670-0096-Alcantarillado-San Carlos de Guaroa	RECONSTRUCCIÓN DEL DESCOLE DE LOS ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DE LA INSPECCIÓN DE PALMERAS Y SURIMENA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA.	29/01/2016	268.272.000	100,0%	100,0%	70,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	670-0127-Alcantarillado-Cucuta	REHABILITACIÓN COLECTOR MARGEN DERECHA RIO PAMPLONITA	02/07/2015	388.800.000	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	HERVEO	670-0164-Alcantarillado-Herveo	reconstrucción DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA MESONES Y LETRAS DEL MUNICIPIO DE HERVEO	20/10/2015	892.737.698	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	MAGDALENA	FUNDACIÓN	670-0087-Acueducto-Fundacion	RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA CRUDA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN ? MAGDALENA.	12/08/2015	352.473.390	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CAUCA	ROSAS	670-0044-Acueducto-Rosas	RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EL MARQUEZ	30/11/2015	205.675.200	100,0%	100,0%	79,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	SUAN	215-0034-Alcantarillado-Suan	Ampliación redes de alcantarillado de Suan	05/05/2015	658.155.367	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	21,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	EL TABLÓN DE GÓMEZ	670-0103-Acueducto-El Tablon	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO	16/03/2016	850.198.680	100,0%	100,0%	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	670-0050-Acueducto-El Litoral del San Juan	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS COMUNIDADES DE TAPARAL COPOMA LAS PEÑITAS TOGOROMA QUEBRADA PICHIMA QUEBRADA UNIÓN BALSALITO Y LOS PEREA DEL MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN.	03/03/2016	1.259.892.026	100,0%	67,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	LA TEBAIDA	670-0131-Alcantarillado-La Tebaida	reconstruccioncolector interceptor La Tulia	30/06/2015	204.180.301	100,0%	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	NORCASIA	670-0034-Alcantarillado-Norcasia	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN EN EL CASCO URBANO. (ALC)	23/07/2015	903.555.000	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CESAR	ASTREA	670-0046-PTAR-Astrea	RECONSTRUCCIÓN TEMPRANA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DE CESAR	30/10/2015	1.827.049.484	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	ARANZAZU	670-0033-Acueducto-Aranzazu	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL BRILLANTE	16/06/2015	370.799.513	100,0%	100,0%	72,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	SANTANDER	SURATÁ	670-0210-Obras mitigacion-Surata		18/02/2016	18.582.000.000	100,0%	100,0%	82,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	RISARALDA	PEREIRA	670-0144-Acueducto-Pereira	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA REHABILITACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS DEL CANAL DE ADUCCION NUEVO LIBARE MUNICIPIOS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS	15/12/2014	6.984.255.892	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	64,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	ANSERMA	670-0035-Acueducto y Alcantarillado-Anserma	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DE LA ZONA URBANA AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL	30/09/2015	1.140.156.000	100,0%	100,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	HUILA	SUAZA	670-0080-PTAR-Suaza	RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VEREDA PICUMA	02/12/2015	355.552.748	100,0%	100,0%	96,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CAUCA	LÓPEZ DE MICAY	670-0042-Acueducto-Lopez	ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL	24/02/2016	7.667.805.729	100,0%	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CALDAS	SALAMINA	670-0029-Acueducto-Salamina	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL UVITO Y CHAGUALITO	28/09/2015	1.082.906.600	100,0%	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	HUILA	GARZÓN	670-0078-Acueducto-Garzon	REHABILITACION DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN MIGUEL AFECTADO POR OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	15/07/2015	87.846.287	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	BOYACÁ	PAIPA	670-0020-Alcantarillado-Paipa	reconstrucciondel sistema de alcantarillado y obras complementarias (colector de aguas residuales domesticas) sector Las Delicias etapa 1.	09/09/2015	192.261.600	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ANTIOQUIA	AMAGÁ	670-0001-Acueducto-Amaqa	Recuperacion y reparacion del sistema de captacion del acueducto urbano	31/12/2014	190.936.427	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	NARIÑO	CUASPÚD	670-0100-Alcantarillado-Cuaspu	RECONSTRUCCION ALCANTARILLADO URBANO SECTOR EL PLACER Y URBANIZACION ANTONIO NARIÑO	16/03/2016	1.038.312.000	100,0%	100,0%	52,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	ATLÁNTICO	REPELÓN	215-0006-Acueducto-Repelon	Rehabilitacion y Optimizacion Sistema de Acueducto Municipio de Repelon	26/09/2014	7.769.121.752	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	CUNDAY	670-0158-Alcantarillado-Cunday	REPOSICION DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO	18/12/2015	733.276.800	100,0%	100,0%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	QUINDIO	ARMENIA	670-0138-Acueducto-Armenia	REHABILITACION DE LOS TALUDES CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DEL VIADUCTO EL JUBILEO MUNICIPIO DE ARMENIA AFECTADOS COMO CONSECUENCIA DE LAS ALTAS PRECIPITACIONES OCASIONADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA	17/12/2014	1.080.000.000	100,0%	100,0%	73,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	VILLARRICA	670-0181-Acueducto-Villarrica	RECONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ARCADIA Y EL RECUERDO	24/09/2015	413.622.913	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	TOLIMA	AMBALEMA	670-0156-Alcantarillado-Ambalema	RECONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA	22/12/2015	927.393.273	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acueducto y Saneamiento Básico	CUNDINAMARCA	SAN FRANCISCO	670-0070-Alcantarillado-San Francisco	RECONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA.	13/05/2016	2.140.794.863	100,0%	100,0%	49,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	SAN LORENZO	004-0802-CE El Cofre-San Lorenzo	CENTRO EDUCATIVO EL COFRE - CENTRO EDUCATIVO EL COFRE	19/01/2015	129.452.300	100,0%	100,0%	89,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	PUEBLORRICO	004-0043-CER La Gomez-Pueblorrico	CER LA GOMEZ - CER LA GOMEZ	24/12/2014	722.888.025	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	MOMPÓS	004-0159-ERM de Villanueva-Mompos	I. EDUC. RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - ESCUELA RURAL MIXTA DE VILLANUEVA	30/07/2015	459.596.603	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CAUCASIA	004-0020-EU La Esperanza-Caucasia	IE DIVINO NIÑO - EU LA ESPERANZA	20/04/2015	4.000.620.716	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	NARIÑO	BARBACOAS	004-0755-Escuela Ciudad de Barbacoas-Barbacoas	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS IRIZAR SALAZAR - ESCUELA CIUDAD DE BARBACOAS	26/01/2015	2.500.350.471	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	004-1055-Alfredo Vasquez Cobo-Palmira	IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR - ALFREDO VASQUEZ COBO	23/04/2015	558.076.067	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0977-CE Santa Lucia-Sucre	I.E. PUEBLO NUEVO - C. EDU. SANTA LUCIA	07/04/2015	711.262.000	100,0%	100,0%	32,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	UBAQUE	004-0600-Concentracion Urbana Antonio Narino-Ubaque	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO TECN... - CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO	02/03/2015	1.294.001.097	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	MARÍA LA BAJA	004-0151-Sede Correa-Maria La Baja	I.E. FLAMENCO - SEDE CORREA	12/03/2015	1.536.576.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	SAMANIEGO	004-0799-CE El Canada Alto-Samaniego	CENTRO EDUCATIVO ALTO CANADA - CENTRO EDUCATIVO EL CANADA ALTO	23/04/2015	331.934.066	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	VENECIA	004-0605-ER Hungria-Venecia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL VENECIA - ESCUELA RURAL HUNGRIA	25/05/2015	256.231.258	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	MEDIO BAUDÓ	004-1094-ERM Nuestra Senora del Carmen-Medio Baudo	ERM Nuestra Senora del Carmen-Medio Baudo	15/05/2015	546.562.800	100,0%	77,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0947-IE Nuestra Senora de Las Mercedes-Sucre	INST EDUC NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - INST EDUC NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	14/10/2014	5.829.164.705	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Educación	CALDAS	RISARALDA	004-0247-ER La Trinidad-Risaralda	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS - ESCUELA RURAL LA TRINIDAD	10/03/2015	218.793.766	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	MAGDALENA	CONCORDIA	004-1079-Col Bach Sta Cruz Balsamo-Concordia	COL BTO SANTA CRUZ BALSAMO	28/05/2015	4.908.070.429	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	COLOMBIA	004-0623-CE San Emilio-Colombia	CENTRO EDUCATIVO PALACIO - CENTRO EDUCATIVO SAN EMILIO	23/10/2014	148.824.380	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	ANDES	004-0002-CER San Fernando-Andes	CER SAN FERNANDO - CER SAN FERNANDO	24/12/2014	464.266.756	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	SAN JACINTO DEL CAUCA	004-0189-CE Mejico-San Jacinto del Cauca	IE PLACIDO RETAMOZA - C. EDUC. MEJICO	30/07/2015	702.229.050	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	004-0828-ER Miraflores-Gramalote	INSTITUCION TECNICO INDUSTRIAL - OBRERO	13/04/2015	480.669.814	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	BARRANCO DE LOBA	004-0087-CE Jorge Eliecer Gaitan-Barranco de Loba	C. EDUC. JORGE ELIECER GAITAN - C. EDUC. JORGE ELIECER GAITAN	12/11/2015	2.952.855.360	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CALDAS	RIOSUCIO	004-0244-Principal-Riosucio	CENTRO EDUCATIVO MARIA FABIOLA CANO LARGO - PRINCIPAL (VEREDA LA LA ESPERANZA)	10/03/2015	209.435.369	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SAN ONOFRE	004-0944-CE Berlin-San Onofre	C. EDU. BERLIN - C. EDU. BERLIN	10/07/2015	1.451.567.804	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	CONCORDIA	004-0656-ERM de Bellavista-Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUZ MARINA CABALLERO - ERM DE BELLAVISTA	17/10/2014	4.652.236.734	100,0%	100,0%	82,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	LA MESA	004-0558-ER Alto del Frisol-La Mesa	I.E. DEPARTAMENTAL SAN JAVIER - ESCUELA RURAL ALTO DEL FRISOL	27/11/2014	236.134.427	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	EL BANCO	004-0664-CRM Mariscal Sucre-El Banco	CRM Mariscal Sucre-El Banco	28/05/2015	1.773.209.904	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CUNDINAMARCA	VENECIA	004-0608-ER Palmar Alto-Venecia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL VENECIA - ESCUELA RURAL PALMAR ALTO	25/05/2015	135.088.744	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	UBAQUE	004-0601-ER El Molino-Ubaque	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO TECN... - ESCUELA RURAL EL MOLINO	19/08/2014	235.681.298	100,0%	100,0%	48,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	SAN JUAN DE RIOSECO	004-0590-ER El Capote-San Juan de Rioseco	IER DEPARTAMENTAL SAN NICOLAS - ESCUELA RURAL EL CAPOTE	27/11/2014	129.069.455	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	RIOSUCIO	004-0427-IE Saulo Sanchez Cordoba-Riosucio	INSTITUCION EDUCATIVA SAULO SANCHEZ CORDOBA - INSTITUCION EDUCATIVA SAULO SANCHEZ CORDOBA	31/08/2015	3.189.732.000	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	SAMANIEGO	004-0797-CE El Naranjal-Samaniego	CENTRO EDUCATIVO EL NARANJAL - CENTRO EDUCATIVO EL NARANJAL	23/04/2015	381.854.066	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	QUIBDÓ	004-0410-ERM de Guarando-Quibdo	CENTRO EDUCATIVO DE WINANDO - ESCUELA RURAL MIXTA DE GUARANDO	31/08/2015	546.562.800	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	BOJAYÁ	004-0331-ERM San Jose de La Calle-Bojaya	C.E. POSTPRIMARIA SAN JOSE DE LA CALLE - ESCUELA RURAL MIXTA SAN JOSE DE LA CALLE	15/05/2015	1.360.749.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	MERCADERES	004-0283-ERM La Honda-Mercaderes	MOJARRAS - ESCUELA RURAL MIXTA LA HONDA	17/05/2016	261.254.125	100,0%	100,0%	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	HATILLO DE LOBA	004-0124-CE San Miguel-Hatillo de Loba	I. EDUC. DE JUANA SANCHEZ - C. EDUC. SAN MIGUEL	28/10/2015	6.530.909.550	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	004-0521-Sede Cano Grande-San Bernardo del Viento	C.E. ISLA DE LOS MILAGROS - SEDE CAÑO GRANDE	10/07/2015	2.120.296.140	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	EL TAMBO	004-0264-ERM Chapa-El Tambo	CENTRO EDUCATIVO CHAPA - ESCUELA RURAL MIXTA CHAPA	04/08/2015	799.829.867	100,0%	100,0%	96,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	ANTIOQUIA	SONSÓN	004-0047-CER El Arenillal-Sonson	CER EL ARENILLAL - CER EL ARENILLAL	24/12/2014	391.134.321	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	ANCUYÁ	004-0751-IE Maria Auxiliadora-Ancuya	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	22/09/2015	1.453.076.152	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	BARRANCO DE LOBA	004-0088-ERM Simon Bolivar-Barranco de Loba	CENTRO DE EDUCATIVO LAS DELICIAS MINAS DE SANTA CRUZ - ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR	28/10/2014	2.570.795.173	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	5,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	PASTO	004-0793-Col Municipal Santa Teresita-Pasto	INST EDUC MPAL SANTA TERESITA - COL MUNICIPAL SANTA TERESITA	06/01/2015	3.192.554.267	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	004-0714-IET Dptal Andres Dias Venero de Leiva-ERM Francisco Jose de Caldas	IET Dptal Andres Dias Venero de Leiva-ERM Francisco Jose de Caldas	09/02/2015	952.341.562	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	EL GUACAMAYO	004-0840-ER Santa Rita Antigua-El Guacamayo	COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA - ESCUELA RURAL SANTA RITA ANTIGUA	09/10/2014	337.591.269	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CALDAS	SAMANÁ	004-0248-EN Segovia-Samana	CENTRO EDUCATIVO RANCHO LARGO - ESCUELA NUEVA SEGOVIA	10/03/2015	229.518.950	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	EL ROSARIO	004-0760-CE El Vapor-El Rosario	CENTRO EDUCATIVO EL VAPOR - CENTRO EDUCATIVO EL VAPOR	23/04/2015	147.352.263	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CONCORDIA	004-0025-CE Rural San Jose-Concordia	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JOSE - CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JOSE	24/12/2014	1.093.521.208	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	SUCRE	SAN BENITO ABAD	004-0920-CE San Jose - Dona Ana-San Benito Abad	C. EDU. SAN JOSE DE DOÑA ANA - C. EDU. SAN JOSE - DOÑA ANA	09/09/2014	1.100.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	QUIBDÓ	004-1096- Escuela Urbana Rogelio Velasquez-Quibdo	Escuela Urbana Rogelio Velasquez-Quibdo	31/08/2015	8.889.739.200	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	CHAGUANÍ	004-0544-ER El Rincon-Chaquani	I.E. FRAY JOSE LEDO - ESCUELA RURAL EL RINCON	23/04/2015	274.783.055	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	MAJAGUAL	004-0884-Sede San Vicente de Paul-Majagual	SAN JOSE - SEDE SAN VICENTE DE PAUL	18/12/2015	924.500.856	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	BUGALAGRANDA	004-1030-Jhon F Kenedy-Bugalagrande	IE DIEGO RENGIFO SALAZAR - JHON F. KENEDY	23/04/2015	247.452.381	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	LA PLATA	004-0630-IE La esperanza-La plata	IE La esperanza-La plata	28/08/2014	257.255.321	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	LA CRUZ	004-0765-CE La Vega-La Cruz	CENTRO EDUCATIVO LA VEGA - CENTRO EDUCATIVO LA VEGA	03/12/2014	336.477.160	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	BUESACO	004-0757-ERM San Felipe de Higueroes-Buesaco	CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPE DE HIGUERONES - ESCUELA RURAL MIXTA SAN FELIPE DE HIGUERONES	23/04/2015	511.574.319	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0370-Escol Rur Mix Indig Feliciano Monade Pto Guadualito-El Litoral del San Juan	CENT EDUC INDIGENA LA TASCONA TAPARALITO - ESCOL RUR MIX INDIG FELICIANO MOÑA DE PTO GUADUALITO	31/08/2015	344.172.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CUNDINAMARCA	UBAQUE	004-0602-ER Rio Negro-Ubaque	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO TECN... - ESCUELA RURAL RIO NEGRO	08/08/2014	235.787.977	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	MAJAGUAL	004-0880-IE El Palomar-Majagual	INST EDUC EL PALOMAR - INST EDUC EL PALOMAR	31/12/2014	3.003.081.722	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	3,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	SASAIMA	004-0591-ER Guayacundo-Sasaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN NICOLAS - ESCUELA RURAL GUAYACUNDO	23/04/2015	250.021.267	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0376-Esc Rur La Milagrosa-El Litoral del San Juan	C.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO - ESC RUR LA MILAGROSA (GARCIA GOMEZ)	31/08/2015	337.272.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	LORICA	004-0481-IE Eugenio Sanchez Cardenas-Lorica	I.E. EUGENIO SANCHEZ CARDENAS - I.E. EUGENIO SANCHEZ CARDENAS	12/02/2015	6.417.116.084	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	SURATÁ	004-0857-Colegio Integrado Camacho Carreno-Surata	COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO - COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO	17/10/2014	1.805.428.918	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	004-0114-IE Mamon de Maria Sede Principal-El Carmen de Bolivar	I.E. MAMON DE MARIA - I.E. MAMON DE MARIA SEDE PRINCIPAL	03/12/2014	1.438.412.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	MONTECRISTO	004-0161-CE de Regencia-Montecristo	CE DE REGENCIA - CENTRO EDUCATIVO DE REGENCIA	28/10/2015	3.669.970.200	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ATLÁNTICO	SUAN	004-0073-CE Luisa Rodriguez-Suan	CENTRO EDUCATIVO LUISA RODRIGUEZ - CENTRO EDUCATIVO LUISA RODRIGUEZ	25/09/2014	526.644.896	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	38,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	SANTANDER	TONA	004-0859-ER Arnania-Tona	COLEGIO INTEGRADO RAFAEL URIBE URIBE - ESCUELA RURAL ARNANIA	23/04/2015	231.150.498	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	QUIBDÓ	004-0408-ERM San Pedro Claver de Majaudo-Quibdo	CENTRO EDUCATIVO DE WINANDO - ESCUELA RURAL MIXTA SAN PEDRO CLAVER DE MAJAUDO	31/08/2015	387.862.800	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0362-Escol Rur Indig Guarataco-El Litoral del San Juan	I.E. INDIG GERARDO CHIRIPUA VALENCIA - ESCOL RUR INDIG GUARATACO	31/08/2015	475.272.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	PACHO	004-0563-Cconcentraci on Rural Balconcitos-Pacho	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PIO XII - CCONCENTRACION RURAL BALCONCITOS	28/08/2014	241.502.884	100,0%	100,0%	52,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	ANOLAIMA	004-0531-ER Santa Barbara-Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARLOS GIRALDO - ESCUELA RURAL SANTA BARBARA	23/04/2015	248.361.816	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	ALBANIA	004-0643-Centro Etnoeducativo Ware Waren-Albania	CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN - CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN	18/02/2015	521.580.860	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	RIOHACHA	004-1118-CE Jose Choles-Riohacha-Comejenes	CE Jose Choles-Riohacha-Comejenes	23/02/2015	565.699.720	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	PACHO	004-0565-Concentraci on Rural Hato Viejo-Pacho	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO TECN... - CONCENTRACION RURAL HATO VIEJO	12/09/2014	131.763.449	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	004-1048-San Martin de Porres-Florida	IE IDEBIC - SAN MARTIN DE PORRES	08/09/2015	655.427.747	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CÓRDOBA	LORICA	004-0485-Ce Villa Concepcion-Lorica	CE VILLA CONCEPCION - CE VILLA CONCEPCION	15/12/2015	1.547.988.564	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	004-0138-IE de Yati-Magangué	I. EDUC. DE YATI - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE YATI	30/12/2014	6.637.182.599	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0379-Escol Nueva Vista Hermosa-El Litoral del San Juan	C.E. MARIA AUXILIADORA DE CUCURRUPI - ESCOL NUEVA VISTA HERMOSA (VENAO)	31/08/2015	337.272.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	DAGUA	004-1042-Manuel Murillo Toro-Dagua	IE BORRERO AYERBE - MANUEL MURILLO TORO	23/04/2015	1.310.038.858	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	SANTA ANA	004-0722-CE Dptal Rur de Jaraba-Santa Ana	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO BRUJES CARMONA - CENT EDUC DPTAL RUR DE JARABA	24/04/2015	3.219.833.529	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	VIOTÁ	004-0611-ERM Capotes-Viota	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - ESCUELA RURAL MIXTA CAPOTES	25/05/2015	258.439.099	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	YACOPI	004-0614-ER La Torax-Yacopi	IED RURAL LUIS CARLOS GALAN - ESCUELA RURAL LA TORAX	25/05/2015	255.944.457	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	004-0217-IE Liceo del Dique Enrique Castillo Jimenez-Soplaviento	INST EDUC LICEO DEL DIQUE ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ - IE LICEO DEL DIQUE ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ	18/12/2014	5.463.213.022	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	11,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	PUPIALES	004-0794-CE Santa Lucia-Pupiales	CENTRO EDUCATIVO SANTA LUCIA - CENTRO EDUCATIVO SANTA LUCIA	03/12/2014	321.629.739	100,0%	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	PASCA	004-0569-Escuela La Esperanza-Pasca	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑO... - ESCUELA LA ESPERANZA	28/08/2014	236.930.958	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	GUADUAS	004-0549-Escuela Rural La Cabana-Guaduas	INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL SAMPER - ESCUELA RURAL LA CABAÑA	23/04/2015	555.603.548	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CÓRDOBA	AYAPEL	004-0443-CE El Cuchillo - Sede Principal-Ayapel	CENTRO EDUCATIVO EL CUCHILLO - C.E. EL CUCHILLO - SEDE PRINCIPAL	15/12/2015	1.067.785.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	LORICA	004-0483-Ce Loz Gomez-Lorica	I.E. LOS GOMEZ - CE LOZ GOMEZ	02/10/2014	1.853.834.557	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	2,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	SAN ZENÓN	004-0721-ERM de Angostura-San Zenon	CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL RURAL DE ANGOSTURA - ERM DE ANGOSTURA	18/02/2015	1.540.020.684	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	PLATO	004-0699-Policarpa-Plato	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GABRIEL ESCOBAR BALLESTAS - POLICARPA	30/07/2014	1.494.492.750	100,0%	100,0%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	EL BANCO	004-0668-ERM Buen Pastor-El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SILVIA COTES DE BISWELL - ERM BUEN PASTOR	28/05/2015	1.733.393.167	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	004-0815-Sede Nuevo Sol-abrego	CER CASITAS - SEDE NUEVO SOL	23/04/2015	122.145.013	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	004-0545-IE d Vereda Caraza-Chipaque	IED PIO X - IED VEREDA CARAZA	23/04/2015	125.813.876	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	YOTOCO	004-1067-Carlos Alfredo Cabal-Yotoco	IE ALFONSO ZAWADZKY - CARLOS ALFREDO CABAL	23/04/2015	240.607.940	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	COLOMBIA	004-0622-CE Zaragoza-Colombia	CENTRO EDUCATIVO LA BERNAZA - CENTRO EDUCATIVO ZARAGOZA	06/11/2014	261.066.102	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	ARGELIA	004-0255-ERM Mundo Nuevo-Argelia	CENTRO EDUCATIVO LOS PICOS - ESCUELA RURAL MIXTA MUNDO NUEVO	10/03/2015	191.368.678	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	004-0821-Esc El Paraíso-Cucuta	COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ - ESC EL PARAISO	25/05/2015	640.727.286	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	004-0218-EUM Felipe Santiago Amor C-Soplaviento	INST EDUC LICEO DEL DIQUE ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ - ESC URB MIX FELIPE SANTIAGO AMOR C.	12/12/2014	2.000.338.597	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	9,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	VENECIA	004-0606-ER Las Brisas-Venecia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL VENECIA - ESCUELA RURAL LAS BRISAS	25/05/2015	139.061.669	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	ARBOLEDAS	004-0818-La Antigua-Arboledas	CER SIRAVITA - LA ANTIGUA	23/04/2015	127.975.076	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	MURINDÓ	004-0033-Liceo Murindo-Murindo	CENTRO EDUCATIVO MURINDO - LICEO MURINDO	01/04/2015	4.134.983.543	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	004-0514-Sede Principal Correjimient San Juan-Puerto Libertador	I.E. PABLO VI - SEDE PRINCIPAL CORREJIMIENTO SAN JUAN	18/12/2015	4.842.204.762	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	SAN MARTÍN DE LOBA	004-0201-CE El Tabaco-San Martin de Loba	C. EDUC. DE PLAYITAS - C. EDUC. EL TABACO	12/03/2015	378.331.200	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	004-0060-IE de Bohorquez-Campo de La Cruz	INSTITUCION EDUCATIVA DE BOHORQUEZ - INSTITUCION EDUCATIVA DE BOHORQUEZ	29/07/2014	4.279.049.507	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	COROMORO	004-0837-ER Zuniga-Coromoro	INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO VIEJO - ESCUELA RURAL ZUÑIGA	09/10/2014	132.325.044	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	MERCADERES	004-0281-ERM San Juanito-Mercaderes	CENTRO EDUCATIVO SAN JUANITO - ESCUELA RURAL MIXTA SAN JUANITO	02/01/2015	672.820.426	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	LORICA	004-0479-Sede Principal-Lorica	I.E. JESUS DE NAZARETH - SEDE PRINCIPAL	13/02/2015	4.817.423.073	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	SOACHA	004-0596-La Capilla-Soacha	CAZUCA - LA CAPILLA	06/12/2013	2.420.478.627	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	004-0140-Pinalito-Magangue	I. EDUC. TECNICA AGROPECUARIA SANTA BARBARA DE BARRANCA DE YUCA - PIÑALITO	14/11/2014	1.987.059.498	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	SAN LORENZO	004-0800-CE Armenia-San Lorenzo	CENTRO EDUCATIVO ARMENIA - CENTRO EDUCATIVO ARMENIA	11/02/2015	1.041.006.863	100,0%	100,0%	72,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	ÍQUIRA	004-0628-Nazareth-iquira	INSTITUCION EDUCATIVA VALENCIA DE LA PAZ - NAZARETH	21/08/2014	139.889.766	100,0%	100,0%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	LA PINTADA	004-0031-ER La Bocana-La Pintada	IE RAFAEL URIBE URIBE - ESCUELA RURAL LA BOCANA	24/12/2014	568.668.045	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	004-1039-Santa Rita de Cassia-Candelaria	CE PANEBIANCO AMERICANO - SANTA RITA DE CASSIA	31/03/2015	670.171.170	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	APARTADÓ	004-0005-CER San Pablo-Apartado	IE EL DIAMANTE - CER SAN PABLO	28/01/2015	552.711.264	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	MAJAGUAL	004-0900-CE La Milagrosa-Majaqual	C. EDU. LA MILAGROSA - C. EDU. LA MILAGROSA	02/07/2015	711.262.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	MAJAGUAL	004-0878-IE Santander-Majaqual	INST EDUC SANTANDER - INST EDUC SANTANDER	10/07/2015	1.451.567.804	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	BUGALAGRANDE	004-1031-Ernesto Pizarro-Bugalagrande	IE DIEGO RENGIFO SALAZAR - ERNESTO PIZARRO	23/04/2015	242.596.923	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	DABEIBA	004-0028-CER La Esmeralda-Dabeiba	CER LA ESMERALDA - CER LA ESMERALDA	28/01/2015	432.116.386	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	MOMIL	004-0502-Sede El Roblecito-Momil	I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE EL ROBLECITO	11/11/2014	1.352.796.693	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CESAR	AGUACHICA	004-0307-IE Basica Santa Teresa-Aguachica	IE Basica Santa Teresa-Aguachica	18/02/2015	1.579.127.337	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-1115-Jorge Eliecer Ulloa - sede principal	Jorge Eliecer Ulloa - sede principal	06/11/2014	3.200.025.602	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	3,0%	0,0%
Educación	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	004-0058-IE Tecnica Comercial La Inmaculada-Campo de La Cruz	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL LA INMACULADA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL LA INMACULADA	20/10/2014	7.999.979.809	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	32,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	AYAPEL	004-0435-Sede Principal-Ayapel	CENTRO EDUCATIVO SAN JERONIMO - SEDE PRINCIPAL	10/07/2015	1.547.988.564	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	EL PEÑÓN	004-0119-CE La Chapetona-El Penon	C. EDUC. LA CHAPETONA - C. EDUC. LA CHAPETONA	28/10/2015	3.599.294.400	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	EL PLAYÓN	004-0846-ER Miraflores-El Playon	ESCUELA RURAL MIRAFLORES - ESCUELA RURAL MIRAFLORES	02/10/2014	124.037.818	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	MAICAO	004-0648-ERM Amushichon-Maicao	CENTRO EDUC. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 - ESC. RUR. MIX. AMUSHICHON	30/07/2014	441.552.512	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	BALBOA	004-0256-ERM Andes Altos-Balboa	CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES - ESCUELA RURAL MIXTA ANDES ALTOS	31/03/2015	681.442.126	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	TENA	004-0598-ER Laguneta-Tena	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FIDEL CANO - ESCUELA RURAL LAGUNETA	25/11/2014	232.814.870	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	PINCHOTE	004-0854-ER El Chucharro-Pinchote	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS - ESCUELA RURAL EL CHUCHARRO	02/10/2014	125.577.622	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	CALAMAR	004-0101-CE de Barranca Vieja-Calamar	I. EDUC. TECNICA AGROPECUARIA DE EL YUCAL - C. EDUC. DE BARRANCA VIEJA	04/12/2014	1.999.236.763	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	ANTIOQUIA	DABEIBA	004-0027-IE Antado-Dabeiba	IE ANTADO - IE ANTADO	28/01/2015	905.496.350	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	CABRERA	004-0536-Penas Blancas Baja-Cabrera	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADA DE C... - PEÑAS BLANCAS BAJA	20/08/2014	235.269.825	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	SAN LORENZO	004-0801-ERM Santa Cecilia-San Lorenzo	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SANTA CECILIA - ESCUELA RURAL MIXTA SANTA CECILIA	22/04/2015	636.171.687	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	GINEBRA	004-1049-Guillermo Leon Valencia-Ginebra	IE DE DESARROLLO RURAL LA SELVA - GUILLERMO LEON VALENCIA	31/03/2015	279.413.747	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	HATILLO DE LOBA	004-0126-ERM Maria Auxiliadora-Hatillo de Loba	I. EDUC. DE LA VICTORIA - ESC. RURAL MIXTA MARIA AUXILIADORA	28/10/2015	4.252.411.800	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	004-0103-Arroyo de Las Canoas-Cartagena de Indias	I.E DE ARROYO DE PIEDRA - ARROYO DE LAS CANOAS	05/12/2014	1.097.585.818	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	PUERTO ESCONDIDO	004-0512-Principal-Puerto Escondido	I.E. SAN JOSE DEL PANTANO - PRINCIPAL	18/12/2015	3.458.457.186	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	QUIPILE	004-0582-Sede ER La Joya-Quipile	I.E. JOAQUIN SABOGAL - SEDE ESCUELA RURAL LA JOYA	22/08/2014	129.286.677	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	YUMBO	004-1068-Miguel Antonio Caro-Yumbo	IE MAYOR DE YUMBO - MIGUEL ANTONIO CARO	23/04/2015	1.467.463.103	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	LOS ANDES	004-0771-Sgrado Corazon de Jesus-Los Andes	CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS - SGRADO CORAZON DE JESUS	28/01/2015	142.474.557	100,0%	100,0%	46,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CESAR	CHIMICHAGUA	004-0313-EN Senora del Carmen- Chimichaqua	CER SEÑORA DEL CARMEN - E.N. SEÑORA DEL CARMEN	28/07/2014	2.535.073.330	100,0%	100,0%	69,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	EL BANCO	004-0662-ERM Belen-El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JULIAN MEJIA ALVARADO - ERM BELEN	07/09/2015	4.823.194.851	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	PASCA	004-0568- Escuela Rural San Pedro- Pasca	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL ADOLFO LEON GOMEZ - ESCUELA RURAL SAN PEDRO	14/08/2014	333.488.329	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	ZONA BANANERA	004-0748-IE Dptal Thelma Rosa Arevalo- Zona Bananera	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL THELMA ROSA AREVALO - INST EDUC DPTAL THELMA ROSA AREVALO	17/10/2014	4.644.157.718	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	YACOPI	004-0620-ER Cocosolo-Yacopi	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL - ESCUELA RURAL COCOSOLO	23/04/2015	143.401.429	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	COROMORO	004-0838-ER Naranjal- Coromoro	COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ - ESCUELA RURAL NARANJAL	02/10/2014	240.219.976	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	GUARANDA	004-0866-IE Guaranda- Guaranda	INST EDUC DE GUARANDA - INST EDUC GUARANDA	15/12/2015	5.229.364.420	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	EL BANCO	004-0660-Col Comunal Agropecuario-El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MITSILOU CAMPBELL - COL COMUNAL AGROPECUARIO	17/10/2014	3.527.233.756	100,0%	100,0%	63,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	004-0530-ER Santa Ana- Anapoima	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN ANTO... - ESCUELA RURAL SANTA ANA	21/11/2014	237.622.504	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	CHIMÁ	004-0471-Sede Primaria-Chima	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE PRIMARIA	03/03/2015	4.477.802.798	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	MOÑITOS	004-0505-EN Las Mujeres- Monitos	I.E. LAS MUJERES - ESCUELA NUEVA LAS MUJERES	10/07/2015	3.609.674.892	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	004-1061-Monserrate-Sevilla	IE SEVILLA - MONSERRATE	31/03/2015	588.898.258	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0380-Escol Rur Indig Alipio Perdiz-El Litoral del San Juan	I.E. INDIG GERARDO CHIRIPUA VALENCIA - ESCOL RUR INDIG ALIPIO PERDIZ (UNION SAN JUAN)	31/08/2015	337.272.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	004-0009-CER Botija Abajo-Canasgordas	CER BOTIJA ABAJO - CER BOTIJA ABAJO	28/01/2015	273.276.771	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	TRUJILLO	004-1064-Sagrado Corazon de Jesus-Trujillo	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS - SAGRADO CORAZON DE JESUS	08/09/2015	7.716.136.732	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	EL BANCO	004-0658-Eum Las Palmas-El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS - EUM LAS PALMAS	28/05/2015	3.207.892.700	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	ZAMBRANO	004-0229-Sede Anexa A Jk Kennedy-Zambrano	I.E. ANIBAL NOGUERA - SEDE ANEXA A JK KENNEDY	27/11/2014	2.964.228.151	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	11,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SAN BENITO ABAD	004-0926-Las parcelas Santa Fe-San Benito Abad	Las parcelas Santa Fe-San Benito Abad	02/07/2015	1.226.355.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	EL BANCO	004-0665-ERM Los Negritos-El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MITSILLOU CAMPBELL - ERM LOS NEGRITOS	04/06/2015	1.747.613.430	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0354-Escol Rur Mix Barrios Unidos-El Litoral del San Juan	C.E. MARIA AUXILIADORA DE CUCURRUPI - ESCOL RUR MIX BARRIOS UNIDOS	31/08/2015	344.172.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	VIOTÁ	004-0612-ER Margaritas-Viota	I.E. SAN GABRIEL - ESCUELA RURAL MARGARITAS	22/08/2014	127.429.098	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CALDAS	ANSERMA	004-0230-IE Alto Nubia-Anserma	IE ALTO NUBIA - IE ALTO NUBIA	10/03/2015	864.871.185	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	SAN ZENÓN	004-1113 - IED Gerardo Valencia Cano - Colegio Departamental Gerardo Valencia Cano	IED Gerardo Valencia Cano - Colegio Departamental Gerardo Valencia Cano	28/05/2015	1.541.704.023	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	ARIGUANÍ	004-0650-ERM San Jose de Ariguani-Ariguani	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNICA AGROPECUARIA BENJAMIN HERRERA - ERM SAN JOSE DE ARIGUANI	28/05/2015	706.341.923	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	004-0061-Francisco de Paula Santander-Campo de La Cruz	INSTITUCION EDUCATIVA DE CAMPO DE LA CRUZ - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	14/08/2014	2.865.962.160	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	28,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0346-Escol Rur Mix Las Delicias-El Litoral del San Juan	C.E. MARIA AUXILIADORA DE CUCURRUPI - ESCOL RUR MIX LAS DELICIAS	31/08/2015	907.166.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	RIOHACHA	004-1120-CE Jose Choles-Riohacha-Tabaco Rubio	CE Jose Choles-Riohacha-Tabaco Rubio	23/02/2015	574.964.055	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ATLÁNTICO	MANATÍ	004-0067-EN El Limon-Manati	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE MANATI - ESCUELA NUEVA EL LIMON	12/03/2015	1.837.086.160	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	AYAPEL	004-0442-Sede los Nidos-Ayapel	Sede los Nidos-Ayapel	15/12/2015	860.600.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	PIJIÑO DEL CARMEN	004-0694-IE Pijino del Carmen-Pijino del Carmen	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PIJINO DEL CARMEN - INST EDUC PIJINO DEL CARMEN	17/10/2014	6.467.597.135	100,0%	100,0%	72,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	HUILA	ÍQUIRA	004-0626-La Copa-Iquirá	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON - LA COPA	22/08/2014	254.733.802	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	VERSALLES	004-1065-Jose Eusebio Caro-Versalles	IE LA INMACULADA - JOSE EUSEBIO CARO	23/04/2015	139.477.093	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0345-Escol Rur Indig Sta Maria de Pangala-El Litoral del San Juan	CENT EDUC INDIGENA LA TASCONA TAPARALITO - ESCOL RUR INDIG STA MARIA DE PANGALA (NUEVO PITALITO)	31/08/2015	728.065.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	PUERTO SANTANDER	004-0831-Sede Integrada-Puerto Santander	COL PUERTO SANTANDER - SEDE INTEGRADA	25/05/2015	2.992.902.685	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CESAR	GAMARRA	004-0317-Escuela Urbana San Antonio-Gamarra	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL SALAZAR - ESCUELA URBANA SAN ANTONIO	06/03/2014	869.306.062	100,0%	100,0%	65,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	NECOCLÍ	004-0041-CER Limoncillo-Necoclí	CER LIMONCILLO - CER LIMONCILLO	28/01/2015	649.744.148	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	ROSAS	004-0288-ERM Loma Bajo-Rosas	INST EDUC LOMA BAJO (ANTES CENT EDUC LOMA BAJO) - ESCUELA RURAL MIXTA LOMA BAJO	09/11/2015	1.711.825.291	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	RIOHACHA	004-1119-CE Jose Choles-Riohacha-Piyaya	CE Jose Choles-Riohacha-Piyaya	23/02/2015	511.765.759	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	YACOPI	004-0616-ER Tortolas-Yacopi	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL - ESCUELA RURAL TORTOLAS	23/04/2015	165.175.694	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	QUIBDÓ	004-0409-ERM Boca de Purdu-Quibdo	CENT EDUC LAS MERCEDES - ESCUELA RURAL MIXTA BOCA DE PURDU	31/08/2015	546.562.800	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	BOLÍVAR	PINILLOS	004-0171-IE de Armenia	IE de Armenia Principal-Pinillos	03/09/2015	5.602.515.454	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL CANTÓN DEL SAN PABLO	004-0339-EN Rural M La Victoria-El Canton del San Pablo	IE ETNOAGROP DE PUERTO PERVEL - ESCUELA NUEVA RURAL MIXTA LA VICTORIA	19/05/2015	562.432.800	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0987-CE Pampanilla-Sucre	C. EDU. PAMPANILLA - C. EDU. PAMPANILLA	04/02/2015	711.262.000	100,0%	100,0%	31,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	004-0071-Francisco de Paula Santander-Santa Lucia	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	09/06/2014	2.697.819.398	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	ALBANIA	004-0644-CE Eduardo Pinto de Porciosa-Albania	CENTRO EDUCATIVO EDUARDO PINTO DE PORCIOSA - CENTRO EDUCATIVO EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	18/02/2015	428.656.143	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	TORIBÍO	004-0304-CD Rural Mixto Loma de Paja-Toribio	CENTRO EDUCATIVO LA TOLDA - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LOMA DE PAJA	23/04/2015	608.856.008	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	SALADOBLANCO	004-0636-CD Rural El Cedro-Saladoblanco	INSTITUCION EDUCATIVA LA CABAÑA - CENTRO DOCENTE RURAL EL CEDRO	12/12/2014	267.729.325	100,0%	100,0%	89,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	YACOPI	004-0618-ER El Caleno-Yacopi	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS - ESCUELA RURAL EL CALEÑO	23/04/2015	141.741.082	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0353-Escol Rur Indig Chagpien Medio-El Litoral del San Juan	Escol Rur Indig Chagpien Medio-El Litoral del San Juan	31/08/2015	761.254.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CESAR	LA PAZ	004-0326-EN El Concejo-La Paz	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DISPERSO LA LAGUNA YUKPA - ESCUELA NUEVA EL CONCEJO	06/03/2014	176.906.070	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	NEIVA	004-0633-San Bernardo-Neiva	ENRIQUE OLAYA HERRERA - SAN BERNARDO	23/04/2015	694.787.834	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0949-IE Pueblo Nuevo-Sucre	INST EDUC PUEBLO NUEVO - INST EDUC PUEBLO NUEVO	19/11/2014	2.068.219.225	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CAICEDO	004-0007-CER La Garcia-Caicedo	CER LA GARCIA - CER LA GARCIA	28/01/2015	631.376.389	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	SAN ZENÓN	004-1112-IED Gerardo Valencia Cano-EUM Maria Auxiliadora	<p>?Escuela Urbana Mixta Maria Auxiliadora</p>	13/05/2015	2.223.664.078	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CALDAS	ANSERMA	004-0231-Antonio Pimentel Betania-Anserma	IE JUAN XXIII - ANTONIO PIMENTEL BETANIA	10/03/2015	202.301.773	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	RIOHACHA	004-1117-CE Jose Choles-Riohacha-Anaime	CE Jose Choles-Riohacha-Anaime	23/02/2015	511.765.759	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	QUIBDÓ	004-0399-Escol Urb San Francisco del Carano-Quibdo	IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN - ESCOL URB SAN FRANCISCO DEL CARAÑO	31/08/2015	2.376.691.200	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	SAN MARTÍN DE LOBA	004-0206-CE Platanal-San Martin de Loba	I. EDUC. ELVIRA LOPEZ DE FACIOLINCE - C. EDUC. PLATANAL	12/03/2015	378.331.200	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	AYAPEL	004-0445-Sede Maria Aux Rondon-Ayapel	CENTRO EDUCATIVO SINCELEJITO - SEDE MARIA AUX. RONDON	15/12/2015	1.778.087.080	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	ANTIOQUIA	DABEIBA	004-0026-IE San Rafael Camparrusia-Dabeiba	IE SAN RAFAEL CAMPARRUSIA - IE SAN RAFAEL CAMPARRUSIA	28/01/2015	2.024.994.450	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CALDAS	PALESTINA	004-0243-IE monsenor Alfonso de Los Rios-Palestina	INSTITUCION EDUCATIVAMONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS - INSTITUCION EDUCATIVAMONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS	30/06/2015	2.123.827.945	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0996-CE La Esperanza-Sucre	CE La Esperanza-Sucre	07/04/2015	711.262.000	100,0%	100,0%	33,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	MEDIO BAUDÓ	004-0394-Colegio Nuestra Señora del Carmen-Medio Baudó	I.E. PUERTO MELUK - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	14/05/2015	5.628.136.800	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	EL DOVIO	004-1046-Mercedes Abrego-El Dovio	IE ACERG - MERCEDES ABREGO	23/04/2015	255.372.660	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	MALLAMA	004-0780-Cento Educativo Curcuel-Mallama	CENTRO EDUCATIVO CURCUEL - CENTO EDUCATIVO CURCUEL	31/03/2015	396.857.511	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	004-0820-Col Bas Maria Goretti-Cucuta	INSTITUTO TECNICO MISAEL PASTRANA BORRERO PAZ Y FUTURO - COL BAS MARIA GORETTI	25/05/2015	2.291.140.920	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SAN MARCOS	004-0932-Sede Ppal Ie Cuenca-San Marcos	INST EDUC CUENCA - SEDE PPAL IE CUENCA	05/03/2015	3.359.033.699	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1,0%	0,0%
Educación	SUCRE	MAJAGUAL	004-0875-IE San Jose-Majagual	SAN JOSE - INST EDUC SAN JOSE	06/05/2015	7.485.785.687	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1,0%	0,0%
Educación	HUILA	ACEVEDO	004-0621-IE La Esmeralda-Acevedo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ADOLFO - INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA	03/12/2014	262.427.669	100,0%	100,0%	89,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CUNDINAMARCA	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ	004-0603-Escuela Rural Santa Helenita-Ubate	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NORMAL SUPERIOR... - ESCUELA RURAL SANTA HELENITA	25/08/2014	234.644.995	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	GUAYABETAL	004-0556-ER El Espinal-Guayabetal	IED NACIONALIZADO MONSEÑOR ALBERTO REYES FONSECA (INTEGRACIÓN) - ESCUELA RURAL EL ESPINAL	23/04/2015	261.310.404	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	MAICAO	004-0647-ERM Juttial-Maicao	CENTRO EDUC. INDIGENA RURAL CEIR NO. 03 - ESCUELA RURAL MIXTA JUTTIAL	30/07/2014	610.875.027	100,0%	100,0%	76,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	CICUCO	004-0105-ERM La Pena-Cicuco	I. EDUC. SAN FRANCISCO DE LOBA - ESCUELA RURAL MIXTA LA PEÑA	28/10/2015	2.923.419.560	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	ANCUYÁ	004-0754-CE El Limonal-Ancuya	CENTRO EDUCATIVO EL LIMONAL - CENTRO EDUCATIVO EL LIMONAL	31/03/2015	158.841.510	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	004-0823-Ce Puerto Leon-Cucuta	INSTITUTO TECNICO RAFAEL GARCIA HERREROS - CE PUERTO LEON	25/05/2015	281.380.829	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SAN BENITO ABAD	004-0924-CE Las Pozas-San Benito Abad	CE Las Pozas-San Benito Abad	21/07/2015	860.846.626	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	004-0819-Esc Urb La Primavera-Cucuta	INSTITUTO TECNICO CARLOS RAMIREZ PARIS - ESC URB LA PRIMAVERA (MARIA AUXILIADORA)	25/05/2015	1.317.442.712	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	SALADOBLANCO	004-0637-Sede Educativa Alto Girasol-Saladoblanco	INSTITUCION EDUCATIVA LA CABAÑA - SEDE EDUCATIVA ALTO GIRASOL	04/12/2014	268.763.794	100,0%	100,0%	89,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	SANDONÁ	004-0804-IE Sgdo Corazon de Jesus-Sandona	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS - INST EDUC SGDO CORAZON DE JESUS	14/08/2014	2.421.576.822	100,0%	100,0%	73,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CONCORDIA	004-0024-CE Rural La Arboleda-Concordia	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ARBOLEDA - CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ARBOLEDA	24/12/2014	572.585.444	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0349-ERM Maria Auxiliadora de Isla Mono-El Litoral del San Juan	C.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO - ESC RUR MIX MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO	31/08/2015	907.166.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0357-Escol Rur Mix Munguido-El Litoral del San Juan	C.E. MARIA AUXILIADORA DE CUCURRUPÍ - ESCOL RUR MIX MUNGUIDO	31/08/2015	907.166.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	PEDRAZA	004-0689-Centro Basico Ampliado-Pedraza	CENTRO AMPLIADO DE BOMBA - CENTRO BASICO AMPLIADO	30/07/2014	2.527.914.532	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	ANCUYÁ	004-0752-IE La Loma-Ancuya	INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA - INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA	11/03/2015	889.624.290	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	LIBORINA	004-0032-IE R La Honda-Liborina	IER LA HONDA - IER LA HONDA	28/01/2015	1.062.546.901	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	QUIBDÓ	004-0411-Escol Rur Mix de Villa Nueva-Quibdo	CENTRO EDUCATIVO DE WINANDO - ESCOL RUR MIX DE VILLA NUEVA	31/08/2015	387.862.800	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	MAICAO	004-0646-ERM Yotojorotshi-Maicao	CENTRO EDUC. INDIGENA RURAL CEIR NO. 02 - ESC. RUR. MIX. YOTOJOROTSHI	30/07/2014	667.321.385	100,0%	100,0%	76,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	EL BANCO	004-0666-ERM de San Felipe-El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MITSILOU CAMPBELL - ERM DE SAN FELIPE	28/05/2015	2.234.471.477	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	PASTO	004-0792-IE Municipal Nuestra Señora de Guadalupe-Pasto	IE Municipal Nuestra Señora de Guadalupe-Pasto	31/08/2015	3.559.806.088	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	004-0185-IE Técnica Agropecuaria de Las Piedras-San Estanislao	I. EDUC. TECNICA AGROPECUARIA DE LAS PIEDRAS - INST EDUC TECNICA AGROPECUARIA DE LAS PIEDRAS	19/11/2014	6.449.154.812	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	25,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	004-0712-IE Deptal de Troncoso ERM	IE Deptal de Troncoso ERM Troncoso Sede Primaria-San Sebastián de Buenavista	09/02/2015	919.467.480	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	FUNES	004-0763-CE Sucumbios-Funes	CENTRO EDUCATIVO SUCUMBIOS - CENTRO EDUCATIVO SUCUMBIOS	25/02/2015	177.740.344	100,0%	100,0%	47,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	MALLAMA	004-0783-CE Chambu-Mallama	CENTRO EDUCATIVO CHAMBU - CENTRO EDUCATIVO CHAMBU	10/08/2015	578.957.467	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	SAN ZENÓN	004-0718-ERM El Horno-San Zenon	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE DE LA LUZ MARTINEZ - ERM EL HORNO	17/10/2014	4.103.267.597	100,0%	100,0%	64,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	CUMBAL	004-0758-CE El Tambillo-Cumbal	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBILLO - CENTRO EDUCATIVO EL TAMBILLO	29/01/2015	331.691.100	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	MAJAGUAL	004-0882-Sede Primaria de Piza-Majagual	INST EDUC SAN JUAN BAUTISTA DE PIZA - SEDE PRIMARIA DE PIZA	15/12/2015	1.460.073.846	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	MAJAGUAL	004-0881-IE Tec Agro de Tomala-Majagual	INST EDUC TEC AGRO DE TOMALA - INST EDUC TEC AGRO DE TOMALA	10/07/2015	2.348.480.212	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CARAMANTA	004-0012-CER Chirapoto-Caramanta	CER CHIRAPOTO - CER CHIRAPOTO	24/12/2014	449.141.645	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	NARIÑO	004-0037-CER La Argentina-Narino	CER LA ARGENTINA - CER LA ARGENTINA	24/12/2014	623.381.250	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	SANTANDER	GÜEPSA	004-0851-Escuela Vereda San Isidro-Guepsa	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO - ESCUELA VEREDA SAN ISIDRO	23/04/2015	325.708.453	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	SOACHA	004-0607-ER El Timbrijo-Venecia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL VENECIA - ESCUELA RURAL EL TIMBRIJO	25/05/2015	138.871.416	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0954-IE San Ignacio-Sucre	INST EDUC SAN IGNACIO - INST EDUC SAN IGNACIO	10/07/2015	1.480.073.847	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	PEDRAZA	004-0690-EU Para Ninas Antonia Santos-Pedraza	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN PABLO - EU PARA NIÑAS ANTONIA SANTOS	18/02/2015	1.870.569.727	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIÉN	004-0336-ERM La Grande-Carmen del Darien	CENT EDUC PUEBLO NUEVO - ESCUELA RURAL MIXTA LA GRANDE	22/05/2015	1.092.097.500	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	FUNDACIÓN	004-0685-Cen Educ Rotario Monterrey-Fundacion	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 23 DE FEBRERO - CEN EDUC ROTARIO MONTERREY	24/04/2015	3.006.882.737	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	TURBO	004-0052-Pueblo Bello-Turbo	PUEBLO BELLO - PUEBLO BELLO	28/01/2015	3.221.230.064	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0952-IE Anibal Ojeda-Sucre	INST EDUC ANIBAL OJEDA - INST EDUC ANIBAL OJEDA	10/07/2015	1.548.900.380	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	EL TABLÓN DE GÓMEZ	004-0761-Centro Educ Los Yungas-El Tablon	CENTRO EDUCATIVO LOS YUNGAS - CENTRO EDUC LOS YUNGAS	23/04/2015	127.669.060	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	004-0519-Sede Principal-San Bernardo del Viento	C.E. TREMENTINO - SEDE PRINCIPAL	09/12/2014	2.967.064.910	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	4,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	004-0022-CER Sadem Guacamaya-Chigorodo	CER SADEM GUACAMAYA - CER SADEM GUACAMAYA	28/01/2015	722.815.697	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	VALLE DEL CAUCA	BOLÍVAR	004-1017-Santa Teresita del Nino Jesus-Bolivar	IE NARANJAL - SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS	23/04/2015	143.418.494	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CESAR	GAMARRA	004-0316-Escuela Urbana M No 1-Gamarra	INSTITUTO EDUCATIVO PROMOCION SOCIAL - ESCUELA URBANA MIXTA NO. 1	25/07/2014	1.608.254.854	100,0%	100,0%	76,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	CORINTO	004-0261-ERM Nueva El Danubio-Corinto	AGROPECUARIA CARRIZALES - ESCUELA RURAL MIXTA NUEVA EL DANUBIO	23/04/2015	275.046.355	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	TALAIGUA NUEVO	004-0221-ERM de Patico-Talaigua Nuevo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS DANIEL DE PATICO - ESCUELA RURAL MIXTA DE PATICO	30/07/2015	1.847.784.120	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	CANALETE	004-0470-Sede Nuestra Señora del Carmen de Popayan-Canalete	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE POPAYAN - SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE POPAYAN	31/01/2014	5.344.400.320	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	MUTATÁ	004-0035-ER Jose Antonio Galan-Mutata	IER BELEn DE BAJIRa - E R JOSE ANTONIO GALAN	28/01/2015	420.783.739	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	BUGALAGRANDE	004-1032-Enrique Olaya Herrera-Bugala grande	IE DIEGO RENGIFO SALAZAR - ENRIQUE OLAYA HERRERA	23/04/2015	246.282.391	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0369-Escol Rur Mix Indig de Durapdur-El Litoral del San Juan	CENT EDUC INDIGENA LA TASCONA TAPARALITO - ESCOL RUR MIX INDIG DE DURAPDUR	31/08/2015	182.712.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	SAMANIEGO	004-0798-CE El Limo-Samaniego	CENTRO EDUCATIVO EL LIMO - CENTRO EDUCATIVO EL LIMO	23/04/2015	252.983.868	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CAUCA	MERCADERES	004-0282-ERM Villa Maria-Mercaderes	AGROPECUARIA ISRAEL MARIA NARVAEZ - ESCUELA RURAL MIXTA VILLA MARIA	20/03/2015	649.969.816	100,0%	100,0%	73,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	TENA	004-0599-ER Escalante-Tena	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BETULIA - ESCUELA RURAL ESCALANTE	21/11/2014	234.417.415	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CALDAS	RIOSUCIO	004-0246-ERM La Antioquena-Riosucio	CENTRO EDUCATIVO LOS CHANCOS - ESCUELA RURAL MIXTA LA ANTIOQUEÑA	10/03/2015	119.841.811	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	004-1053-Julia Saavedra de Villafañe-Palmira	IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR - JULIA SAAVEDRA DE VILLAFANE	10/08/2015	1.606.125.187	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	CÓRDOBA	004-0110-IE Tacamocho Sede Principal-Cordoba	I.E. TACAMOCHO - I.E. TACAMOCHO SEDE PRINCIPAL	28/10/2015	2.104.266.320	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	TIMANÁ	004-0642-IE La Cruz-Timana	INSTITUCION EDUCATIVA LA GAITANA - INSTITUCION EDUCATIVA LA CRUZ	29/10/2014	1.068.381.405	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	RIOSUCIO	004-1102-ERM Las Camelias-Riosucio	ERM Las Camelias-Riosucio	26/05/2015	794.742.000	100,0%	68,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	LORICA	004-0478-Sede Principal-Lorica	I.E. LA UNION - SEDE PRINCIPAL	13/03/2015	7.368.964.298	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	LOS ANDES	004-0769-IE Tecnica Comercial Pangus - Sede Principal-Los Andes	I.E. TECNICA COMERCIAL PANGUS SEDE PRINCIPAL - I.E. TECNICA COMERCIAL PANGUS - SEDE PRINCIPAL	11/02/2015	837.527.626	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	JAMBALÓ	004-0266-CD Rural Mixto La Mina-Jambalo	INST EDUC KWE SE PIYA YAT (NTROS SITIOS DE APRENDI... - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA MINA	10/08/2015	1.481.477.577	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CHOCÓ	QUIBDÓ	004-0402-ERM Calle Quibdo-Quibdo	CENT EDUC EL BARRANCO - ESCUELA RURAL MIXTA CALLE QUIBDO	16/04/2015	1.043.240.900	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	004-0291-ERM Higuerones-San Sebastian	CENTRO EDUCATIVO EL RODEO - ESCUELA RURAL MIXTA A HIGUERONES	02/07/2015	467.537.749	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	004-0814-Sede El Purgatorio-abrego	CER CASITAS - SEDE EL PURGATORIO	25/05/2015	122.694.007	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CAUCASIA	004-0019-EU La Victoria-Caucasia	IE LICEO CONCEJO MUNICIPAL - EU LA VICTORIA	24/12/2014	1.251.744.616	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	SANTA BÁRBARA DE PINTO	004-0728-ERM de Pinto Viejo-Santa Barbara de Pinto	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DEPARTAMENTAL DE PINTO GILMA ROYERO SOLANO - ERM DE PINTO VIEJO (SEDE BARRIO ABAJO)	24/04/2015	2.330.492.488	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	CAPARRAPÍ	004-0538-ER Barro Blanco-Caparrapi	IE DEPTAL SAN PEDRO (INTEGRACIÓN) - ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	22/08/2014	249.183.719	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	MONTERÍA	004-0503-IE El Dorado-Montería	I.E. EL DORADO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO	24/02/2015	8.544.147.714	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CESAR	AGUACHICA	004-0306-escuela Santa Rosa de Lima-Aguachica	escuela Santa Rosa de Lima-Aguachica	18/02/2015	1.099.959.513	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	ANGELÓPOLIS	004-0003-CER Cienaguita-Angelopolis	CER CIENAGUITA - CER CIENAGUITA	08/07/2015	484.895.471	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	004-0059-IE de Campo de La Cruz-Campo de La Cruz	INSTITUCION EDUCATIVA DE CAMPO DE LA CRUZ - INSTITUCION EDUCATIVA DE CAMPO DE LA CRUZ	10/10/2014	9.212.979.279	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	14,0%	0,0%
Educación	CAUCA	PADILLA	004-0285-EN Los Robles-Padilla	CENTRO EDUCATIVO YARUMALES - ESCUELA NUEVA LOS ROBLES	02/01/2015	560.565.781	100,0%	100,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	004-0585-ER Los Andes-San Bernardo	INTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL ANDES - ESCUELA RURAL LOS ANDES	27/11/2014	338.878.637	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	APULO	004-0532-EN Rural San Antonio-Apulo	INSTITUTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO - ESCUELA NUEVA RURAL SAN ANTONIO	21/11/2014	334.446.129	100,0%	100,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NARIÑO	FUNES	004-0764-CE Loma de Delgados-Funes	CENTRO EDUCATIVO LOMA DE DELGADOS - CENTRO EDUCATIVO LOMA DE DELGADOS	28/01/2015	157.859.771	100,0%	100,0%	81,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	004-0023-IE Barranquillita-Chigorodo	IE BARRANQUILLITA - IE BARRANQUILLITA	28/01/2015	1.851.194.824	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	BOJAYÁ	004-0329-EN Rural M de Napipi-Bojaya	INSTITUTO ROBINSON PALACIOS DE NAPIPI - ESCUELA NUEVA RURAL MIXTA DE NAPIPI	19/05/2015	3.100.032.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	SAN FERNANDO	004-0188-CE San Lazaro-San Fernando	I. EDUC. AGROPECUARIA DE SAN FERNANDO - C. EDUC. SAN LAZARO	28/10/2015	315.187.200	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	RIONEGRO	004-0855-ER Portachuelo-Rionegro	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO - ESCUELA RURAL PORTACHUELO	17/07/2014	486.830.581	100,0%	100,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CÓRDOBA	LORICA	004-0482-Sede Principal-Lorica	I.E. SAN LUIS DE CAMPO ALEGRE - SEDE PRINCIPAL	02/12/2014	2.663.905.731	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	3,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	004-0583-ER Pueblo Nuevo-San Antonio del Tequendama	I.E. MARIANO SANTAMARIA - ESCUELA RURAL PUEBLO NUEVO	04/12/2014	498.295.813	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	ÚTICA	004-0604- Escuela Rural Turtur-utica	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MANUEL MURILLO... - ESCUELA RURAL TURTUR	18/11/2014	130.061.631	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	BOLÍVAR	MOMPÓS	004-0152-IE Tec Agrop de La Rinconada-Mompos	INST. EDUC. TEC. AGROP. DE LA RINCONADA - INST. EDUC. TEC. AGROP. DE LA RINCONADA	28/10/2015	8.006.358.235	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	ANTIOQUIA	CAUCASIA	004-0015-IE La Esmeralda-Caucasia	CER RIVERAS DEL CAUCA - IE LA ESMERALDA	24/12/2014	818.024.237	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	PALESTINA	004-0634-IE Palestina-Palestina	INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA - INSTITUCION EDUCATIVA PALESTINA	07/10/2014	6.204.644.645	100,0%	100,0%	61,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0957-CE Francisco Jose de Caldas-Sucre	C. EDU. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - C. EDU. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	10/07/2015	860.600.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	004-0827-Col Sagrado Corazon de Jesus-Gramalote	INST EDUCATIVA COL SAGRADO CORAZON DE JESUS - COL SAGRADO CORAZON DE JESUS	23/10/2015	6.888.330.091	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	TIMBIQUÍ	004-0299-Escuela Urbana M La Magdalena-Timbiquí	INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL SANTA CLARA DE ASI... - ESCUELA URBANA MIXTA LA MAGDALENA	23/04/2015	2.736.954.756	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	LA GUAJIRA	RIOHACHA	004-0649-CE Jose Choles-Riohacha	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES - CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	28/05/2015	1.480.272.487	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	EL TAMBO	004-0265-CD Bellavista-El Tambo	CENTRO EDUCATIVO CERRITO - CENTRO DOCENT BELLAVISTA	23/04/2015	392.825.679	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SUCRE	SUCRE	004-0990-CE Las Cruces-Sucre	C. EDU. LAS CRUCES - C. EDU. LAS CRUCES	04/02/2015	711.262.000	100,0%	100,0%	33,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	COROMORO	004-0835-Colegio Florentino Gonzalez Sede Ii-Coromoro	COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ - COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ SEDE II	18/07/2014	1.461.469.849	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	004-1040-Antonio Guendica-Cartago	NUEVA GRANADA - ANTONIO GUENDICA	23/04/2015	292.008.852	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	NARIÑO	TAMINANGO	004-0805-Pedro Leon Rodriguez-Taminango	INSTITUCION EDUCATIVA EL PARAMO - PEDRO LEON RODRIGUEZ	11/02/2015	1.445.728.190	100,0%	100,0%	84,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	VILLAGÓMEZ	004-0609-ER Caipal-Villagomez	IED MISAEEL GOMEZ - ESCUELA RURAL CAIPAL	04/09/2014	133.381.606	100,0%	100,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	SANTANDER	CAPITANEJO	004-0834-ER Gorguta-Capitanejo	INSTITUCION EDUCATIVA LOS MOLINOS - ESCUELA RURAL GORGUTA	23/04/2015	366.439.565	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	004-0309-EN Guarani-Agustin Codazzi	ESC. NUEVA DIVINO NIÑO - ESCUELA NUEVA GUARANI	28/05/2015	331.609.612	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CESAR	ASTREA	004-0312-IE Nueva San Jose de Belen-Astrea	CER CAYETANO MORA - IE NUEVA SAN JOSE DE BELEN	21/07/2014	610.875.036	100,0%	100,0%	87,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIÉN	004-0335-ERM Jorge Valencia Lozano-Carmen del Darien	IE AGROP HERACLIO LARA ARROYO DE CURBARADO - ESCUELA RURAL MIXTA JORGE VALENCIA LOZANO	27/05/2015	3.100.032.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	TURBO	004-0051-La Nigua-Turbo	IE NUEVA GRANADA - LA NIGUA	28/01/2015	1.915.469.275	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	EL BANCO	004-0670-CE Rur Mix Jose de La Paz Vanega Ortiz-El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE DE LA PAZ VANEGAS - CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	28/05/2015	746.314.259	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	HUILA	SUAZA	004-0641-Hato Viejo-Suaza	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO - HATO VIEJO	10/10/2014	257.898.421	100,0%	100,0%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	TOTORÓ	004-0305-CD Rural Mixto Bellavista-Totoro	INST EDUC JEBALA (ANTES CENT EDUC JEBALA) - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO BELLAVISTA	28/04/2015	735.176.514	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Educación	CUNDINAMARCA	BITUIMA	004-0533-IE Colegio Departamental Nacionalizado Jose Maria Vergara y Vergara Sede Principal-Bituima	I.E. COLEGIO DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA - I.E. COLEGIO DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA SEDE PRINCIPAL	28/08/2014	1.534.758.355	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	004-0358-Escol Rur Indig Santa Catalina-El Litoral del San Juan	I.E. INDIG GERARDO CHIRIPUA VALENCIA - ESCOL RUR INDIG SANTA CATALINA (TIO CIRILO)	31/08/2015	475.272.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CAUCA	MORALES	004-0284-Escuela Chorrera Blanca-Morales	EL MESON - ESCUELA CHORRERA BLANCA	23/04/2015	608.856.008	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	CUNDINAMARCA	QUIPILE	004-0581-Sede ER Paime-Quipile	I.E. JOAQUIN SABOGAL - SEDE ESCUELA RURAL PAIME	14/08/2014	237.281.472	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	ANTIOQUIA	CAREPA	004-0013-Sede Playon-Carepa	IE COLOMBIA - SEDE PLAYON	28/01/2015	2.958.388.465	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Educación	MAGDALENA	REMOLINO	004-0703-Eum Ruben Dario Vasquez C-Remolino	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN MANUEL RUDAS - EUM RUBEN DARIO VASQUEZ C. (SANTA RITA)	06/03/2014	1.007.671.840	100,0%	100,0%	74,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	78.836.225	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SANTA MARÍA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	108.735.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	RAMIRIQUÍ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	109.608.318	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MANTA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	116.392.543	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GARAGOA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	129.927.844	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHINAVITA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	133.297.858	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	ALMEIDA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	59.942.049	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	VENTAQUEMADA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	172.500.510	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PACHAVITA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	73.554.695	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	NUEVO COLÓN	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	55.599.703	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MACHETÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	253.181.956	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MACANAL	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	144.910.594	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	ÚMBITA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	158.545.338	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TURMEQUÉ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	89.730.761	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TUNJA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	38.241.370	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TIBIRITA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	63.433.604	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TIBANÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	139.297.587	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TENZA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	51.467.293	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	SUTATENZA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	44.296.345	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CIÉNEGA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	58.660.339	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	48.428.756	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHIVOR	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	55.489.211	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	BOYACÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	53.909.172	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SORACÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	23.645.343	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAMACÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	46.870.815	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOMONDOCO	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	66.637.880	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	SIACHOQUE	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	1.513.744	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GUAYATÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	112.260.132	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GUATEQUE	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	40.395.969	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	VIRACACHÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	68.925.069	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHETÁ	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	2.231.944	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	LA CAPILLA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	63.510.949	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	JENESANO	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	67.831.196	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CUCAITA	175-0758-Actualización POMCA 3507 - Río Garagoa - SZH		25/04/2017	16.286.559	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	95.829.721	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ITAGÜÍ	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	30.752.001	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	GIRARDOTA	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	116.926.674	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ENVIGADO	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	70.498.361	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	DONMATÍAS	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	67.795.548	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	COPACABANA	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	105.079.346	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CALDAS	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	154.796.081	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	BARBOSA	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	307.850.350	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	9.354.735	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	BELLO	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	207.320.739	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SABANETA	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	23.379.329	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SANTO DOMINGO	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	49.071.064	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	GUARNE	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	63.140.704	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	474.433.697	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	LA ESTRELLA	175-0751-Actualización POMCA-2701-01-Rio Aburra-NSS		30/11/2016	52.164.282	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ITUANGO	175-0730-Actualización POMCA1201-Rio Leon-SZH		01/08/2016	13.669.126	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	175-0730-Actualización POMCA1201-Rio Leon-SZH		01/08/2016	735.096.399	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	MUTATÁ	175-0730-Actualización POMCA1201-Rio Leon-SZH		01/08/2016	455.244.515	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	TURBO	175-0730-Actualización POMCA1201-Rio Leon-SZH		01/08/2016	340.914.272	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	TIERRALTA	175-0730-Actualización POMCA1201-Rio Leon-SZH		01/08/2016	34.183.250	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CAREPA	175-0730-Actualización POMCA1201-Rio Leon-SZH		01/08/2016	397.166.379	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	APARTADÓ	175-0730-Actualización POMCA1201-Rio Leon-SZH		01/08/2016	400.974.953	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	49.772.449	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	CHINÚ	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	63.192.591	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	CHIMÁ	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	169.911.942	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CÓRDOBA	CERETÉ	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	143.953.463	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	VALENCIA	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	412.914.613	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAN PELAYO	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	184.328.681	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE URABÁ	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	6.459.618	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	LORICA	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	443.527.356	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	PLANETA RICA	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	172.113.847	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MOÑITOS	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	2.269.736	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTERÍA	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	1.538.750.808	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	TIERRALTA	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	620.347.645	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAN CARLOS	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	214.967.513	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	138.693.936	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAN ANTERO	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	84.548.984	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	154.034.223	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	CIÉNAGA DE ORO	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	274.429.388	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CÓRDOBA	CANALETE	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	4.612.522	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAMPUÉS	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	25.233.207	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAHAGÚN	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	111.561.455	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SINCELEJO	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	9.663.337	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	16.389.062	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MOMIL	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	71.332.335	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	COTORRA	175-0733-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH		30/11/2016	47.137.467	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	PUERTO WILCHES	175-0772-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	61.839.451	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CÁCHIRA	175-0772-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	681.914.571	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	175-0772-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	51.127.015	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN PABLO	175-0772-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	5.842.108	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	LEBRIJA	175-0772-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	80.086.034	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SIMITÍ	175-0772-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	6.265.117	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SABANA DE TORRES	175-0772-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	217.747.123	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	RIONEGRO	175-0772- Formulación POMCA 2319-03 - Río Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	745.023.052	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	LA ESPERANZA	175-0772- Formulación POMCA 2319-03 - Río Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	210.167.246	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	EL PLAYÓN	175-0772- Formulación POMCA 2319-03 - Río Lebrija Medio - NSS		30/09/2016	96.320.462	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ARGELIA	175-0766- Formulación POMCA 2307 - Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH		30/09/2016	1.518.655	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PUERTO TRIUNFO	175-0766- Formulación POMCA 2307 - Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH		30/09/2016	431.831.171	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	175-0766-Formulación POMCA 2307 - Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH		30/09/2016	454.796.474	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	175-0766-Formulación POMCA 2307 - Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH		30/09/2016	8.822.108	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN LUIS	175-0766-Formulación POMCA 2307 - Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH		30/09/2016	171.179.035	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN FRANCISCO	175-0766-Formulación POMCA 2307 - Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH		30/09/2016	193.784.962	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SONSÓN	175-0766- Formulación POMCA 2307 - Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH		30/09/2016	458.958.283	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAQUETÁ	FLORENCIA	175-0760- Actualización POMCA 4403-02 - Río Hacha - NSS		30/11/2016	1.203.037.339	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	SUAZA	175-0760- Actualización POMCA 4403-02 - Río Hacha - NSS		30/11/2016	4.512.660	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PUERTO WILCHES	175-0774- Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	125.920.319	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GIRÓN	175-0774- Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	238.906.978	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	175-0774- Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	707.874.758	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	175-0774- Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	585.009.296	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	LOS SANTOS	175-0774-Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	151.830.664	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	LEBRIJA	175-0774-Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	175.125.019	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BETULIA	175-0774-Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	368.992.228	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SABANA DE TORRES	175-0774-Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	237.134.301	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ZAPATOCA	175-0774-Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	237.512.931	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PIEDECUESTA	175-0774-Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	39.652.896	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	EL CARMEN DE CHUCURÍ	175-0774-Formulación POMCA 2405 - Río Sogamoso - SZH		31/12/2015	65.072.743	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	174-0002-Recuperación Zonas Priorizadas MADS		06/09/2017	28.916.130.398	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CAUCA	FLORENCIA	175-0787- Formulación POMCA 5202-02 - Río San Jorge - NSS		31/12/2015	70.513.858	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	ALMAGUER	175-0787- Formulación POMCA 5202-02 - Río San Jorge - NSS		31/12/2015	347.446.865	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	175-0787- Formulación POMCA 5202-02 - Río San Jorge - NSS		31/12/2015	286.182.645	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	LA VEGA	175-0787- Formulación POMCA 5202-02 - Río San Jorge - NSS		31/12/2015	2.634.391	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	BOLÍVAR	175-0787- Formulación POMCA 5202-02 - Río San Jorge - NSS		31/12/2015	1.024.909.710	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PATÍA	175-0787- Formulación POMCA 5202-02 - Río San Jorge - NSS		31/12/2015	10.274.124	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	MERCADERES	175-0787- Formulación POMCA 5202-02 - Río San Jorge - NSS		31/12/2015	351.998.507	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	3.554.753	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CONCEPCIÓN	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	279.839.828	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ALEJANDRÍA	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	160.206.241	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN ROQUE	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	258.996.051	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN RAFAEL	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	171.129.027	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	131.412.744	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN CARLOS	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	195.026.660	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CARACOLÍ	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	126.355.301	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SANTO DOMINGO	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	201.974.586	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	GUATAPÉ	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	16.933.549	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PEÑOL	175-0769- Formulación POMCA 2308-04 - Río Nare - NSS		30/09/2016	7.141.821	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0726- Integración Tecnológica	Herramienta de información e Integración Tecnológica	19/08/2015	4.400.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	CALI	175-0781- Formulación POMCA 2630 - Ríos Lili, Melendez y Canaveralejo - SZH		31/12/2015	827.426.935	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	QUINCHÍA	175-0778- Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	2.032.194	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	BALBOA	175-0778- Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	66.744.308	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	SAN JOSÉ	175-0778- Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	78.955.142	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	PUEBLO RICO	175-0778- Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	1.820.139	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	RISARALDA	LA VIRGINIA	175-0778-Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	22.866.597	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	BELÉN DE UMBRÍA	175-0778-Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	316.421.389	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	BELALCÁZAR	175-0778-Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	100.125.298	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	APÍA	175-0778-Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	247.998.312	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	ANSERMA	175-0778-Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	134.902.317	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	RISARALDA	175-0778-Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	58.544.849	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	RIOSUCIO	175-0778-Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	320.803.859	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	SANTUARIO	175-0778-Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	341.461.549	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	RISARALDA	GUÁTICA	175-0778- Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	145.664.107	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	VITERBO	175-0778- Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	197.864.978	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	MISTRATÓ	175-0778- Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	167.452.758	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	LA CELIA	175-0778- Formulación POMCA 2614 - Río Risaralda - SZH		31/12/2015	21.983.034	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SANDONÁ	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	96.589.963	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PUPIALES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	123.798.268	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PASTO	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	188.815.518	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	MALLAMA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	1.289.267	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	IPIALES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	133.950.051	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	IMUÉS	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	78.053.170	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	ILES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	78.301.474	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	GUACHUCAL	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	149.048.799	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	EL TAMBO	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	97.306.222	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CUMBAL	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	249.420.611	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CÓRDOBA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	97.793.279	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CONTADERO	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	39.986.373	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	CONSACÁ	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	116.081.768	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	ALDANA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	45.000.188	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PUERRES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	87.584.195	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	OSPINA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	61.903.909	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LOS ANDES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	88.042.601	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LINARES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	129.318.241	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PROVIDENCIA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	37.121.335	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	POTOSÍ	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guáitara - SZH		31/12/2015	123.521.315	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	TÚQUERRES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	209.825.793	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LA LLANADA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	35.650.616	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	TANGUA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	185.071.870	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	ANCUYÁ	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	65.819.460	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SAMANIEGO	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	156.325.994	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SAPUYES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	100.180.810	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SANTACRUZ	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	99.970.707	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	GUALMATÁN	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	28.554.873	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	GUAITARILLA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	109.750.035	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	YACUANQUE	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	96.695.014	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	FUNES	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	191.680.556	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LA FLORIDA	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	83.477.641	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	EL PEÑOL	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	45.936.101	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CUASPÚD	175-0789- Formulación POMCA 5205 - Río Guaitara - SZH		31/12/2015	53.948.655	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MARQUETALIA	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	43.230.526	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MANZANARES	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	355.679.106	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CALDAS	MANIZALES	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	3.754.076	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	HONDA	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	39.808.843	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	HERVEO	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	179.921.892	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	VICTORIA	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	80.653.967	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	50.152.103	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	FRESNO	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	143.006.816	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	PENSILVANIA	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	70.643.099	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MARULANDA	175-0764- Formulación POMCA 2302 - Río Guarínó - SZH		30/09/2016	665.097.053	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CALDAS	LA DORADA	175-0764-Formulación POMCA 2302 - Río Guarinó - SZH		30/09/2016	17.890.516	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	SANTA ISABEL	175-0740-Actualización POMCA2125-01 - Río Recio y Río Venadillo - NSS		10/03/2017	118.914.142	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	AMBALEMA	175-0740-Actualización POMCA2125-01 - Río Recio y Río Venadillo - NSS		10/03/2017	134.966.951	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	VENADILLO	175-0740-Actualización POMCA2125-01 - Río Recio y Río Venadillo - NSS		10/03/2017	467.244.689	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	LÍBANO	175-0740-Actualización POMCA2125-01 - Río Recio y Río Venadillo - NSS		10/03/2017	361.111.119	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	LÉRIDA	175-0740-Actualización POMCA2125-01 - Río Recio y Río Venadillo - NSS		10/03/2017	79.099.062	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	MURILLO	175-0740-Actualización POMCA2125-01 - Río Recio y Río Venadillo - NSS		10/03/2017	571.819.234	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0749-Actualización POMCA2620-02-Directos Río Cauca (md)-río Aurra-NSS		10/03/2017	1.451.861.356	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0725-Delimitación Humedales	Delimitación Humedales	11/09/2015	32.827.504.713	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	64,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PURACÉ	175-0777-Formulación POMCA 2601 - Alto Río Cauca - SZH		31/12/2015	1.034.271.370	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	POPAYÁN	175-0777-Formulación POMCA 2601 - Alto Río Cauca - SZH		31/12/2015	636.713.172	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	TOTORÓ	175-0777-Formulación POMCA 2601 - Alto Río Cauca - SZH		31/12/2015	13.124.484	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	SAN AGUSTÍN	175-0777-Formulación POMCA 2601 - Alto Río Cauca - SZH		31/12/2015	11.843.039	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	SOTARA	175-0777-Formulación POMCA 2601 - Alto Río Cauca - SZH		31/12/2015	69.776.786	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ARGELIA	175-0765-Formulación POMCA 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS		30/09/2016	354.939.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CALDAS	NORCASIA	175-0765- Formulación POMCA 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS		30/09/2016	46.122.518	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	NARIÑO	175-0765- Formulación POMCA 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS		30/09/2016	468.201.446	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	SAMANÁ	175-0765- Formulación POMCA 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS		30/09/2016	354.895.699	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	SALAMINA	175-0765- Formulación POMCA 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS		30/09/2016	22.145.257	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SONSÓN	175-0765- Formulación POMCA 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS		30/09/2016	164.572.530	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	PENSILVANIA	175-0765- Formulación POMCA 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS		30/09/2016	362.311.649	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	VILLAMARÍA	175-0748- Actualización POMCA 2613-01 - Río Otún - NSS		10/03/2017	5.600.215	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	RISARALDA	MARSELLA	175-0748-Actualización POMCA 2613-01 - Río Otún - NSS		10/03/2017	5.855.738	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	175-0748-Actualización POMCA 2613-01 - Río Otún - NSS		10/03/2017	128.379.069	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	BALBOA	175-0748-Actualización POMCA 2613-01 - Río Otún - NSS		10/03/2017	4.429.067	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	LA VIRGINIA	175-0748-Actualización POMCA 2613-01 - Río Otún - NSS		10/03/2017	3.087.571	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	175-0748-Actualización POMCA 2613-01 - Río Otún - NSS		10/03/2017	461.815.433	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	PEREIRA	175-0748-Actualización POMCA 2613-01 - Río Otún - NSS		10/03/2017	645.834.659	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLETIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	VILLAVIEJA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	META	VILLAVICENCIO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	VILLARRICA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	VILLANUEVA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	VILLAMARÍA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	245.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SANTA MARTA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SANTA MARÍA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SANTA BÁRBARA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	REMEDIOS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	QUÍPAMA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	QUEBRADA NEGRA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PURACÉ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	PASTO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PASCA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	PALESTINA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAIPA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	PAILITAS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	MARSELLA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CALDAS	MANZANARES	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MANIZALES	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	MANATÍ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	MÁLAGA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	INZÁ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	IBAGUÉ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	140.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	HERRÁN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	GRANADA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GARAGOA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAQUETÁ	FLORENCIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	ESPINAL	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	EL TAMBO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	DUITAMA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CONTADERO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHINAVITA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CHIMA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHÍA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	CHAPARRAL	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CERRITO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CAUCASIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	QUINDIO	CALARCÁ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	CAJIBÍO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	CAJAMARCA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CABRERA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	BARBACOAS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	BARAYA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	AYAPEL	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	QUINDIO	ARMENIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	AMBALEMA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	ALGECIRAS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	AGUACHICA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	VENTAQUEMADA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	VÉLEZ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	VEGACHÍ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	VALLEDUPAR	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	VALDIVIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAN PABLO DE BORBUR	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAN MARCOS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PUERTO SALGAR	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	PUERTO LÓPEZ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PUERRES	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	NEMOCÓN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MADRID	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	MACEO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	LLORÓ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	LEJANÍAS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	URIBIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	POPAYÁN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	PLANETA RICA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	PLANADAS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	PITALITO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	NEIVA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	MURILLO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	MORROA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTERÍA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CHOCÓ	UNGUÍA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	TURBO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	TÚQUERRES	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	LA SIERRA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	TONA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TENJO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SAN CAYETANO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAN BENITO ABAD	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	SAN AGUSTÍN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	TAMINANGO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ARAUCA	TAME	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	CHIRIGUANÁ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIÉN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CAREPA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	CALI	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	140.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BUCARAMANGA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	350.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	BELMIRA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	BELÉN DE UMBRÍA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ARGELIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	ARGELIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	AQUITANIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	ANSERMANUEVO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	SURATÁ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	SALADOBLANCO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SONSÓN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOGAMOSO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SOCORRO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOCHA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SINCELEJO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SIMIJA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	RONCESVALLES	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	RIONEGRO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	RESTREPO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SILVANIA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SILOS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ARAUCA	SARAVENA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SANTA ROSA DE OSOS	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GÜICÁN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUASCA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	GUAPÍ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	ZONA BANANERA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	ZETAQUIRA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	ZARZAL	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ZAPATOCA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	YOPAL	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	VISTAHERMOSA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHETÁ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	FUNDACIÓN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	FLORIDABLANCA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PIEDECUESTA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	PEREIRA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PATÍA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	MOGOTES	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	PUTUMAYO	MOCOA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	70.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	LA CAPILLA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA CALERA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	140.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	JERICÓ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	EL SANTUARIO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CESAR	EL PASO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	EL ESPINO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CUMBAL	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	CORINTO	175-0514-Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	Estaciones Meteorológicas Repotenciadas	02/01/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SANTA MARÍA	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	116.273.674	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PARATEBUEÑO	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	181.678.287	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GAMA	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	115.564.622	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MACHETÁ	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	3.319.649	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAN LUIS DE GACENO	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	156.474.735	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN JUANITO	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	1.557.764	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	UBALÁ	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	550.621.325	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHIVOR	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	63.449.350	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUATAVITA	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	102.608.321	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUASCA	175-0785-Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	109.935.185	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHETÁ	175-0785- Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	277.711.768	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHALÁ	175-0785- Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	414.590.903	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MEDINA	175-0785- Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	3.856.809	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	JUNÍN	175-0785- Formulación POMCA 3506 - Río Guavio - SZH		31/12/2015	361.336.851	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE URABÁ	175-0731- Actualización POMCA 1204-01- Río Canalete Río Las Cordobas y otros arroyos- NSS		29/07/2016	4.982.686	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	PUERTO ESCONDIDO	175-0731- Actualización POMCA 1204-01- Río Canalete Río Las Cordobas y otros arroyos- NSS		29/07/2016	363.857.950	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CÓRDOBA	LOS CÓRDOBAS	175-0731-Actualización POMCA 1204-01- Río Canalete Río Las Cordobas y otros arroyos- NSS		29/07/2016	605.586.771	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN JUAN DE URABÁ	175-0731-Actualización POMCA 1204-01- Río Canalete Río Las Cordobas y otros arroyos- NSS		29/07/2016	12.723.372	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTERÍA	175-0731-Actualización POMCA 1204-01- Río Canalete Río Las Cordobas y otros arroyos- NSS		29/07/2016	261.354.812	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	CANALETE	175-0731-Actualización POMCA 1204-01- Río Canalete Río Las Cordobas y otros arroyos- NSS		29/07/2016	579.042.923	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ARBOLETES	175-0731-Actualización POMCA 1204-01- Río Canalete Río Las Cordobas y otros arroyos- NSS		29/07/2016	107.927.713	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	META	VILLAVICENCIO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	VILLARRICA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	VILLAMARÍA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	QUIBDÓ	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GIRÓN	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAQUETÁ	FLORENCIA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	EL BANCO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	CUMBITARA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CIMITARRA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CABRERA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN PABLO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PUERTO SALGAR	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	PUERTO LÓPEZ	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	ORTEGA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	NEIVA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	LÍBANO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN LUIS DE CUBARRAL	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	PRADO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTERÍA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	TARAZÁ	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CHOCÓ	TADÓ	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ARAUCA	ARAUQUITA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUESCA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAZ DE RÍO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA CALERA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CUCUTILLA	175-0362-Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	Estaciones Hidrológicas Repotenciadas	31/12/2014	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	GRANADA	175-0768-Formulación POMCA 2308-03 - Río Samana Norte - NSS		30/09/2016	198.065.836	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	COCORNÁ	175-0768-Formulación POMCA 2308-03 - Río Samana Norte - NSS		30/09/2016	245.696.838	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	175-0768-Formulación POMCA 2308-03 - Río Samana Norte - NSS		30/09/2016	66.912.370	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN LUIS	175-0768-Formulación POMCA 2308-03 - Río Samana Norte - NSS		30/09/2016	374.118.777	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	LA UNIÓN	175-0768-Formulación POMCA 2308-03 - Río Samana Norte - NSS		30/09/2016	2.108.900	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN FRANCISCO	175-0768-Formulación POMCA 2308-03 - Río Samana Norte - NSS		30/09/2016	184.016.548	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN CARLOS	175-0768-Formulación POMCA 2308-03	- Río Samana Norte - NSS	30/09/2016	256.181.082	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SONSÓN	175-0768-Formulación POMCA 2308-03	- Río Samana Norte - NSS	30/09/2016	341.671.852	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	GUATAPE	175-0768-Formulación POMCA 2308-03	- Río Samana Norte - NSS	30/09/2016	5.151.740	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PEÑOL	175-0768-Formulación POMCA 2308-03	- Río Samana Norte - NSS	30/09/2016	6.778.606	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	EL SANTUARIO	175-0768-Formulación POMCA 2308-03	- Río Samana Norte - NSS	30/09/2016	32.436.883	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	175-0768-Formulación POMCA 2308-03	- Río Samana Norte - NSS	30/09/2016	307.638.230	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	SANTA BÁRBARA DE PINTO	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	203.470.684	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SANTA ANA	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	95.340.013	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SAN ZENÓN	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	132.449.458	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	REGIDOR	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	97.446.061	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MARGARITA	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	165.016.015	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	HATILLO DE LOBA	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	107.667.560	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	EL BANCO	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	297.233.918	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CÓRDOBA	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	7.701.960	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	CHIMICHAGUA	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	9.956.865	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	BARRANCO DE LOBA	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	219.690.560	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CESAR	ASTREA	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	38.421.590	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	ALTOS DEL ROSARIO	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	12.768.604	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	224.101.131	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN MARTÍN DE LOBA	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	248.921.622	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	3.258.310	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	PLATO	175-0755-Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	278.847.348	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	TIQUISIO	175-0755-Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	5.061.131	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN FERNANDO	175-0755-Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	178.561.982	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	TAMALAMEQUE	175-0755-Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	622.993	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	TALAIGUA NUEVO	175-0755-Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	153.068.879	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CICUCO	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	72.923.284	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	RÍO VIEJO	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	95.505.410	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	GUAMAL	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	290.325.860	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	ZAMBRANO	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	3.715.906	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	PINILLOS	175-0755- Actualización POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH		30/11/2016	213.978.870	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	PIJIÑO DEL CARMEN	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	186.660.894	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MOMPÓS	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	342.905.384	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	LA GLORIA	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	1.245.986	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	EL PEÑÓN	175-0755- Actualización POMCA 2907 -	Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH	30/11/2016	176.064.496	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	NECOCLÍ	175-0761- Formulación POMCA 1202-01 -	Rio Turbo y rio Currulao - NSS	30/09/2016	283.679.504	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	TURBO	175-0761- Formulación POMCA 1202-01 - Río Turbo y río Currulao - NSS		30/09/2016	1.361.808.553	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	APARTADÓ	175-0761- Formulación POMCA 1202-01 - Río Turbo y río Currulao - NSS		30/09/2016	143.060.883	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	VILLANUEVA	175-0754- Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	11.871.337	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	175-0754- Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	16.992.710	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	REPELÓN	175-0754- Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	91.489.691	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	REMOLINO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	179.992.766	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	PALMAR DE VARELA	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	438.016	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MARÍA LA BAJA	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	158.948.097	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	MANATÍ	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	59.883.840	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MAHATES	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	121.234.295	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	37.263.216	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	CERRO DE SAN ANTONIO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	8.629.243	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CALAMAR	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	42.066.527	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	1.048.682	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	BARANOA	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	2.568.049	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	ARROYOHONDO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	46.810.939	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	ARJONA	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	176.503.303	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	USIACURÍ	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	24.743.977	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAN ONOFRE	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	84.359.821	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	LURUACO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	20.302.901	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN JUAN NEPOMUCENO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	55.301.404	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN JACINTO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	20.400.086	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	PUEBLOVIEJO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	138.854.394	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	PONEDERA	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	3.315.496	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	PIVIJAY	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	108.423.445	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	PIOJÓ	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	13.753.198	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	TURBANÁ	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	39.813.594	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	TURBACO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	29.877.130	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	63.264.712	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN CRISTÓBAL	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	12.480.954	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	42.172.548	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	CANDELARIA	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	2.750.640	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	11.061.459	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	1.959.884	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	SUAN	175-0754-Actualización POMCA 2906-01	- Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS	30/11/2016	10.183.846	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	SALAMINA	175-0754- Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	52.932.842	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	175-0754- Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	27.214.840	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	SOLEDAD	175-0754- Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	1.135.006	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SITIONUEVO	175-0754- Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	308.587.345	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	SABANALARGA	175-0754- Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	73.922.704	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	EL PIÑÓN	175-0754-Actualización POMCA 2906-01 - Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta - NSS		30/11/2016	101.316.069	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0738-Actualización POMCA2111-01- Río Loro-Río Las Ceibas y otros directos Magdalena(md)- NSS		10/03/2017	1.573.479.278	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0743-Actualización POMCA 2319-02 - Río Cáchira Sur - NSS		03/04/2017	1.355.391.507	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	HATO COROZAL	175-0786-Formulación POMCA 3601 - Río Ariporo - SZH		31/12/2015	2.476.624.365	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	TÁMARA	175-0786-Formulación POMCA 3601 - Río Ariporo - SZH		31/12/2015	306.404.865	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	SÁCAMA	175-0786-Formulación POMCA 3601 - Río Ariporo - SZH		31/12/2015	4.831.239	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	175-0786- Formulación POMCA 3601 - Río Ariporo - SZH		31/12/2015	988.960.242	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SANTA HELENA DEL OPÓN	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	277.692.583	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CONTRATACIÓN	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	43.092.403	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	303.279.393	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	VÉLEZ	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	228.262.843	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	332.628.533	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PUERTO PARRA	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	410.101.357	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	LANDÁZURI	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	219.298.555	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	LA PAZ	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	116.431.860	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BOLÍVAR	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	853.388	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SIMACOTA	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	587.999.444	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	YONDÓ	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	16.563.156	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	EL GUACAMAYO	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	40.406.085	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	EL CARMEN DE CHUCURÍ	175-0771- Formulación POMCA 2314 - Río Opón - SZH		30/09/2016	628.019.649	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	GONZÁLEZ	175-0737- Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	78.114.427	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	175-0737- Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	161.833.477	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	175-0737-Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	238.689.054	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	175-0737-Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	340.601.234	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	175-0737-Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	463.815.358	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	175-0737-Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	365.241.869	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	175-0737-Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	127.154.875	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	175-0737-Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	456.820.527	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SAN CALIXTO	175-0737-Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	264.654.219	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	RÍO DE ORO	175-0737-Actualización POMCA 1605 - Río Algodonal - SZH		10/03/2017	64.781.556	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	34.225.283	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	RÁQUIRA	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	41.702.750	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUACHETÁ	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	223.066.946	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAN MIGUEL DE SEMA	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	108.494.537	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LENGUAZQUE	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	200.193.933	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	131.769.285	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TAUSA	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	36.208.043	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUTATAUSA	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	82.951.927	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUSA	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	127.907.439	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHIQUEQUIRÁ	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	177.670.820	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CARMEN DE CARUPA	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	282.303.512	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CALDAS	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	105.410.244	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUESCA	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	47.534.396	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAMACÁ	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	5.572.462	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SABOYÁ	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	284.675.048	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SIMIJACA	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	117.358.639	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FÚQUENE	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	107.056.064	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CUCUNUBÁ	175-0744-Actualización POMCA 2401-01 - Río Alto Suárez - NSS		10/03/2017	111.643.626	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	DIBULLA	175-0734-Actualización POMCA1504-Río Tapias-SZH		24/02/2017	336.417.566	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	RIOHACHA	175-0734-Actualización POMCA1504-Río Tapias-SZH		24/02/2017	1.588.546.290	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	VILLANUEVA	175-0732-Actualización POMCA1206-01-Arroyos directos Caribe Sur-Ciénaga La Virgen-NSS		30/11/2016	248.529.515	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CLEMENCIA	175-0732-Actualización POMCA1206-01-Arroyos directos Caribe Sur-Ciénaga La Virgen-NSS		30/11/2016	23.771.295	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	TURBANÁ	175-0732-Actualización POMCA1206-01-Arroyos directos Caribe Sur-Ciénaga La Virgen-NSS		30/11/2016	45.882.372	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	TURBACO	175-0732-Actualización POMCA1206-01-Arroyos directos Caribe Sur-Ciénaga La Virgen-NSS		30/11/2016	230.141.350	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	175-0732-Actualización POMCA1206-01-Arroyos directos Caribe Sur-Ciénaga La Virgen-NSS		30/11/2016	579.692.579	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SANTA ROSA	175-0732-Actualización POMCA1206-01-Arroyos directos Caribe Sur-Ciénaga La Virgen-NSS		30/11/2016	375.762.541	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	VILLAVICENCIO	175-0215-Delimitación de Páramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.904.031	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	175-0215-Delimitación de Páramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.906.503	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	VILLAMARÍA	175-0215-Delimitación de Páramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	240.091.783	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	VILLAHERMOSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	60.405.966	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	28.193.558	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.324.023	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SANTA MARTA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	289.348.496	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	SANTA MARÍA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	31.310.258	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	SANTA ISABEL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	162.643.777	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	9.511.318	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SANTA BÁRBARA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	51.129.412	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SANDONÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.633.736	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	145.729.470	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	RECETOR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.412.602	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	RÁQUIRA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	777.373	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	RAMIRÍQUÍ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	51.263.049	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	QUETAME	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	13.885.989	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PURACÉ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	291.992.730	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PUPIALES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	12.809.891	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PASTO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	617.212.093	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PASCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	157.064.413	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	220.993.003	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	PALERMO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	263.840	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAJARITO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	28.525.891	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAIPA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	40.333.823	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PÁEZ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	169.436.461	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PÁEZ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	594.095.973	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MARULANDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	86.782.381	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MARULANDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	20.399.437	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MANZANARES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.504.211	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MANTA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.701.190	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MANIZALES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	48.483.736	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	MANAURE BALCÓN DEL CESAR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	32.186.245	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	MALLAMA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	129.869.422	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	MÁLAGA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	11.200.949	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	JAMBALÓ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	68.090.143	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	IZA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.670.416	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	ISNOS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	63.340.012	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	ÍQUIRA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	14.887.371	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	IPIALES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	217.672.001	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	INZÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	727.691.083	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	ILES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	11.355.682	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	IBAGUÉ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	217.937.627	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	HERVEO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	105.172.736	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	HERRÁN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	22.632.528	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	GUACHUCAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	58.788.455	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GUACA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	211.958.094	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	GIRALDO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	51.518	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	GINEBRA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	39.465.418	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GARAGOA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.420.696	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GÁMEZA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	202.762	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GÁMBITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.504.614	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GÁMBITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	52.745.276	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GAMA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.727.543	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	FLORESTA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	14.365.693	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	FIRAVITOBA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.848.955	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	FIRAVITOBA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	7.430.912	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	ENCISO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.164.178	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ENCINO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	188.247.723	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	EL TABLÓN DE GÓMEZ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	127.460.666	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	EL CARMEN DE ATRATO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	10.455.633	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	EL CALVARIO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	59.407.675	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	DUITAMA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	168.614.479	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	DIBULLA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	327.127.291	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CUMBITARA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.094.408	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CÓRDOBA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	98.854.318	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CONTADERO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.728.486	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CONSACÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	23.445.583	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CONCEPCIÓN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	354.419.287	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CÓMBITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	7.635.144	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	CÓMBITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	35.827.095	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	PUTUMAYO	COLÓN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.222.853	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	COLOMBIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	382.041.381	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	COLOMBIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.776.189	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	COGUA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	45.651.408	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	66.870.794	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHINAVITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	32.281.974	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CHINÁCOTA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.275.243	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CHARALÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	15.785.373	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	CHAPARRAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	537.013.343	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	CHÁMEZA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	11.830.346	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CHACHAGÜÍ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.298.202	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CERRITO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	502.647.296	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CERINZA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	43.736.133	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	CAJAMARCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	47.761.027	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CAICEDO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	21.050.562	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CABRERA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	236.454.888	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	BUESACO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.135.461	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	BUESACO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	166.801.072	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	BUENAVISTA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	561.686	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	BARAYA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	20.137.520	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	ALMEIDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	703.344	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	ALGECIRAS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.321.147	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ALBANIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	7.538.797	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	179.309.450	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	AGUADAS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	9.107.730	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	ACACÍAS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	81.081.205	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ABRIAQUÍ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	18.430.047	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	VILLA DE LEYVA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	26.281.922	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	VENTAQUEMADA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.615.864	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VENECIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	14.549.021	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	VALLEDUPAR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	294.175.897	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	URUMITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	7.965.184	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	URRAO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	119.997.340	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.760.559	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SAN PABLO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	390.595	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN MIGUEL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	8.140.052	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAQUETÁ	PUERTO RICO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	22.431.593	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PUERRES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	108.310.794	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PUENTE NACIONAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.171.836	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	PÁCORA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.848.123	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PACHO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	33.050.639	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	OSPINA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	9.965.064	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	PUTUMAYO	ORITO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	25.682.823	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ONZAGA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	212.405.509	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	NOBSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.789.365	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	NEMOCÓN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.022.945	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	NEIVA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	16.048.870	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MACHETÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	57.468.295	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	MACARAVITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	27.027.938	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LOS ANDES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	19.010.879	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LENGUAZQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	988.334	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	LEJANÍAS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	167.842.024	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN LUIS DE CUBARRAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	599.300.661	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN JUANITO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	103.298.856	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	51.367.157	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN JOSÉ DE MIRANDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	495.953	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN JOAQUÍN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.301.379	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	PUEBLO BELLO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	87.932.096	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PROVIDENCIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	425.220	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	PRADERA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	72.196.950	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	POTOSÍ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	179.029.857	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	POPAYÁN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	12.649.760	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	PLANADAS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	626.293	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	PLANADAS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	795.516.480	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	NEIRA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	44.279.057	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	NARIÑO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	8.812.465	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	NARIÑO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.273.480	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	MURILLO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	244.771.675	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MOTAVITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	9.534.378	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	META	URIBE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	489.245.174	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	URIBE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	90.272.866	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	UNE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	161.139.713	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	UBAQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	26.182.759	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	UBALÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	8.566.755	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TUTAZÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	129.085.278	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TUTA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	9.742.428	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	TÚQUERRES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	52.812.026	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TUNJA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	11.084.014	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	115.685.669	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	TOTORÓ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	139.455.908	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TOTA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	166.763.302	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	TORIBÍO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	215.168.889	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TÓPAGA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.045.642	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	TONA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	247.111	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	LABRANZAGRANDE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	116.517.774	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	LABATECA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	29.745.350	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	LA PAZ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	166.059.547	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LA LLANADA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	8.729.509	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	LA JAGUA DEL PILAR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	10.018.354	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	198.873.540	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.527.320	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TOCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	83.407.774	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TIPACOQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.325.098	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TINJACÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.064.739	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TIBASOSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.749.114	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TIBANÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	13.045.987	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	TERUEL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	218.241.901	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	PUTUMAYO	SAN FRANCISCO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	27.989.023	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	PUTUMAYO	SAN FRANCISCO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	29.219.250	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAN EDUARDO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.442.543	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SAN CAYETANO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	22.484.745	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	148.783.472	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SAN BERNARDO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.745.316	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN ANDRÉS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	89.961.917	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	SAN AGUSTÍN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	9.633.857	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	TELLO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	13.581.220	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TAUSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	939.989	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TAUSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	130.410.671	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	TANGUA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	110.425.494	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TABIO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.754.448	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUTATAUSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	10.301	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUTATAUSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.706.785	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SUTAMARC HÁN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.826.883	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SUSACÓN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	134.394.938	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CIÉNEGA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	16.973.476	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	CIÉNAGA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	183.893.517	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.483.764	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	19.152.894	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHOACHÍ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	44.223.707	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHOACHÍ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	31.664.059	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHIVOR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.586.334	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHIVATÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.220.997	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CHITAGÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	579.595.778	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHISCAS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.289	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHÍQUIZA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	49.076.929	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.624.057	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	CASABIANCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	65.149.175	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CARMEN DE CARUPA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	136.570.318	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CARCASÍ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	217.472.068	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	CAMPOALEGRE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.222.104	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	BOLÍVAR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	43.889.340	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.248.892.023	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	BETÉITIVA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	30.909.884	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	BERBEO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	562.016	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	BELÉN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	122.944.172	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	BECERRIL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	8.346.317	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ARGELIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	227.718	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	ARCABUCO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.411.745	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	ARCABUCO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	44.869.311	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ARBELÁEZ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	23.277.226	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	ARANZAZU	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.857.050	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	ARACATACA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	770.786.021	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	AQUITANIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	682.704.081	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	ANZOÁTEGUI	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	281.136.860	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	29.347.049	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUPATÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.420.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUESCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.322.375	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUESCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	412.172	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUBACHOQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	68.829.649	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOTAQUIRÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	47.874.062	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOTAQUIRÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	95.132.283	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SORACÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	666.398	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SORA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	79.935	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	SORA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	955.784	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAMACÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	741.388	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SALGAR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.405.226	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	QUINDIO	SALENTO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	93.722.697	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	SALAMINA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	11.051.188	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	SALAMINA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.900.606	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	SALADOBLANCO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	80.698.851	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SOPÓ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.554.917	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SONSÓN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	37.504.654	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOGAMOSO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	143.645.534	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOATÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	45.725.382	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SOACHA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	51.198.263	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SIMIJACA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.203.278	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SABOYÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	49.483.539	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	RONDÓN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	11.353.443	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	RIVERA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.330.212	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	RIOHACHA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	41.839.811	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	RIOBLANCO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.371.084.630	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	RIOBLANCO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	12.291.276	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	RESTREPO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	10.234.947	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	SILVIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	333.475.815	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	SILVIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.645.539	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SILOS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	53.271.445	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	PUTUMAYO	SIBUNDOY	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	35.526.337	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SIBATÉ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	20.282.556	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SIACHOQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	61.531	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SIACHOQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	103.950.777	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	17.655.147	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SESQUILÉ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	32.284.309	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SATIVASUR	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	23.049.810	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SATIVANORTE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	117.969.084	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SAPUYES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	44.587.768	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	PUTUMAYO	SANTIAGO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	156.631.639	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SANTACRUZ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	49.784.942	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SANTA SOFÍA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.710.549	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SANTA ROSA DE VITERBO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	71.394.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	184.237.840	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	SANTA ROSA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	461.256.192	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUTIÉRREZ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	255.104.275	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GUAYATÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.277.180	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUAYABETAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	17.628.639	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUAYABETAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	7.252.776	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUATAVITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	148.890.739	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUASCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	244.658.228	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	GUAMAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	324.395.719	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	GUALMATÁN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	7.931.672	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	GUAITARILLA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.344.616	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	279.329.867	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	90.207.408	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	ZETAQUIRA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	38.859.837	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	YACUANQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	13.517.478	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	VIRACACHÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	29.666.239	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHETÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	47.074.989	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHANCIPÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	841.925	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHANCIPÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.311.644	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHALÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	48.330.459	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FUSAGUAGA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	2.095.884	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FÚQUENE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.582.489	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	FUNES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	204.888.028	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	FUNDACIÓN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	27.726.516	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	FRONTINO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	9.295.466	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FOSCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	9.039.634	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FÓMEQUE	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	374.622.692	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	141.040.924	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	105.069	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PIEDECUESTA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	80	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PESCA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	158.965.816	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	PEREIRA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	109.121.404	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	PENSILVANIA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	33.283.631	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAZ DE RÍO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	51.676.650	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	MONGUÍ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	72.076.732	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MONGUA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	235.612.894	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	MOLAGAVITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	6.687.560	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	MOGOTES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	233.074	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	PUTUMAYO	MOCOA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	131.507.109	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	PUTUMAYO	MOCOA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.356.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	MIRANDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.515.876	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	MIRANDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	38.577.030	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MIRAFLORES	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	33.509.096	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	MESETAS	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	56.943.472	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MEDINA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	41.121.222	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LA FLORIDA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.123.426	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LA CRUZ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	101.414.826	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA CALERA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	71.981.813	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA CALERA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	5.642.420	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	LA ARGENTINA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	58.552.977	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	JUNÍN	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	135.645.327	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	JAMBALÓ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	3.998.991	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	60.325.208	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	EL CASTILLO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	13.005.470	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CUMBAL	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	450.312.133	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CUÍTIVA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	15.863.482	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CUCUNUBÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	4.055.660	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CUCUNUBÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.208.498	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CUCAITA	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	8.500.418	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CUBARÁ	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	1.191	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	COROMORO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	168.038.413	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	CORINTO	175-0215-Delimitacion Paramos	Delimitación de Páramos	12/10/2016	76.363.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PARATEBUEÑO	175-0784-Formulación POMCA 3505 - Río Humea - SZH		31/12/2015	351.685.212	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	CABUYARO	175-0784-Formulación POMCA 3505 - Río Humea - SZH		31/12/2015	171.649.759	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	PUERTO LÓPEZ	175-0784-Formulación POMCA 3505 - Río Humea - SZH		31/12/2015	91.038.888	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN JUANITO	175-0784-Formulación POMCA 3505 - Río Humea - SZH		31/12/2015	3.935.866	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	UBALÁ	175-0784-Formulación POMCA 3505 - Río Humea - SZH		31/12/2015	12.686.744	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MEDINA	175-0784-Formulación POMCA 3505 - Río Humea - SZH		31/12/2015	1.269.621.214	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	CUMARAL	175-0784-Formulación POMCA 3505 - Río Humea - SZH		31/12/2015	47.784.934	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	SANTA MARTA	175-0762- Formulación POMCA 1501 - Río Piedras - Río Manzanares y otros directos Caribe - SZH		30/09/2016	1.346.938.403	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	CIÉNAGA	175-0762- Formulación POMCA 1501 - Río Piedras - Río Manzanares y otros directos Caribe - SZH		30/09/2016	329.305.703	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	MAJAGUAL	175-0775- Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	377.953.341	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	175-0775- Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	284.544.975	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	GALERAS	175-0775- Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	124.789.887	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	CHINÚ	175-0775- Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	203.499.668	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CAUCASIA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	95.066.928	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	CAIMITO	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	204.587.042	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CÁCERES	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	4.607.588	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	BUENAVISTA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	346.724.136	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	BUENAVISTA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	32.853.919	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	AYAPEL	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	815.555.689	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	ACHÍ	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	114.610.038	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SUCRE	SAN PEDRO	175-0775-Formulación POMCA 2502-01	- Río Bajo San Jorge - NSS	31/12/2015	54.262.911	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAN MARCOS	175-0775-Formulación POMCA 2502-01	- Río Bajo San Jorge - NSS	31/12/2015	427.198.255	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	OVEJAS	175-0775-Formulación POMCA 2502-01	- Río Bajo San Jorge - NSS	31/12/2015	1.942.041	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	LOS PALMITOS	175-0775-Formulación POMCA 2502-01	- Río Bajo San Jorge - NSS	31/12/2015	51.918.923	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAN JUAN DE BETULIA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01	- Río Bajo San Jorge - NSS	31/12/2015	70.768.144	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN JACINTO DEL CAUCA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01	- Río Bajo San Jorge - NSS	31/12/2015	95.236.169	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	PUEBLO NUEVO	175-0775-Formulación POMCA 2502-01	- Río Bajo San Jorge - NSS	31/12/2015	358.410.230	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CÓRDOBA	PLANETA RICA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	314.593.723	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	NECHÍ	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	77.165.456	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	MORROA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	13.285.422	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	LA UNIÓN	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	95.439.258	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAN CARLOS	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	15.714.031	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAN BENITO ABAD	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	628.451.248	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	CIÉNAGA DE ORO	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	52.972.448	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SUCRE	SUCRE	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	467.790.720	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAMPUÉS	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	65.073.183	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAHAGÚN	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	315.706.483	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SINCELEJO	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	36.488.370	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAN LUIS DE SINCE	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	195.621.497	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	GUARANDA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	146.063.487	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	PINILLOS	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	1.590.866	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	69.143.430	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MOMPÓS	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	1.793.955	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	LA APARTADA	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	101.612.326	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	EL ROBLE	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	85.030.934	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	COROZAL	175-0775-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS		31/12/2015	123.837.906	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0747-Actualización POMCA 2612 - Río La Vieja - SZH		10/03/2017	2.678.983.869	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	174-0001-Recuperación Parques Naturales Nacionales	Recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica.	06/09/2017	41.703.342.200	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0741-Actualización POMCA 2305-02 - Río La Miel - NSS		10/03/2017	1.777.267.415	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	PAILITAS	175-0783-Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar-Cienaga Zapatosa - NSS		31/12/2015	11.397.619	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	EL BANCO	175-0783-Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar-Cienaga Zapatosa - NSS		31/12/2015	197.771.763	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	CURUMANÍ	175-0783-Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar-Cienaga Zapatosa - NSS		31/12/2015	650.956.702	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	CHIMICHAGUA	175-0783-Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar-Cienaga Zapatosa - NSS		31/12/2015	960.453.533	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CESAR	ASTREA	175-0783- Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatoza - NSS		31/12/2015	201.734.299	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	175-0783- Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatoza - NSS		31/12/2015	12.803.680	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	TAMALAMEQUE	175-0783- Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatoza - NSS		31/12/2015	72.348.248	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	CHIRIGUANÁ	175-0783- Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatoza - NSS		31/12/2015	788.211.016	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	GUAMAL	175-0783- Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatoza - NSS		31/12/2015	21.296.859	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	175-0783- Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatoza - NSS		31/12/2015	267.961.210	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	EL PEÑÓN	175-0783- Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatoza - NSS		31/12/2015	1.129.110	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	EL PASO	175-0783- Formulación POMCA 2805-02 - Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatoza - NSS		31/12/2015	138.908.921	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0727- Sistema de Radars	Sistema Nacional de Radars	25/08/2015	17.339.003.235	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PUERTO WILCHES	175-0773- Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos rio Lebrija Medio (mi) - NSS		31/12/2015	838.795.158	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	175-0773- Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos rio Lebrija Medio (mi) - NSS		31/12/2015	1.336.556	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN PABLO	175-0773- Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos río Lebrija Medio (mi) - NSS		31/12/2015	54.438.151	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CANTAGALL O	175-0773- Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos río Lebrija Medio (mi) - NSS		31/12/2015	8.231.490	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SABANA DE TORRES	175-0773- Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos río Lebrija Medio (mi) - NSS		31/12/2015	1.036.053.897	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	VILLAVIEJA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	VILLAVICEN CIO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	VILLANUEV A	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	VILLAMARÍA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	VILLAHERM OSA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	SANTA MARTA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	120.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SAN ZENÓN	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	REMOLINO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	QUIBDÓ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PUERTO WILCHES	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PASTO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	PALERMO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAIPA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	PAICOL	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	MANIZALES	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CASANARE	MANÍ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	INZÁ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	ICONONZO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	IBAGUÉ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	120.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	GARZÓN	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAQUETÁ	FLORENCIA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	FALAN	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	EL BANCO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	EL BAGRE	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CIMITARRA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	CAJIBÍO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CÁCERES	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	ATACO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	AGUADAS	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CESAR	VALLEDUPAR	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ÚTICA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PUERTO TEJADA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	120.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PUERTO SALGAR	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	PUERTO LÓPEZ	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PUERTO BERRÍO	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MADRID	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	LEBRIJA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAN LUIS DE GACENO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	SAN LUIS	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN JUANITO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	PRADO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	POPAYÁN	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	PITALITO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	MURILLO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	UBALÁ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	TURBO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	120.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	LABRANZAG RANDE	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	LA VIRGINIA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	LA VICTORIA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	LA PAZ	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA MESA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ARAUCA	TAME	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CICUCO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CHITAGÁ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BUCARAMANGA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	BOSCONIA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BETULIA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	ARACATACA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	SUÁREZ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SUAITA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SOPÓ	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOGAMOSO	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	RIOSUCIO	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SIMACOTA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	YAGUARÁ	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	FUNDACIÓN	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	PEREIRA	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	175-0267-Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CESAR	EL PASO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CUBARÁ	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	COVARACHÍA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	COTA	175-0267- Estaciones Hidrológicas Nuevas	Estaciones Hidrológicas Nuevas	01/07/2015	60.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	VILLANUEVA	175-0745- Actualización POMCA 2401-02 - Río Medio y Bajo Suárez - NSS		10/03/2017	52.112.993	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	RÁQUIRA	175-0745- Actualización POMCA 2401-02 - Río Medio y Bajo Suárez - NSS		10/03/2017	137.735.783	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PÁRAMO	175-0745- Actualización POMCA 2401-02 - Río Medio y Bajo Suárez - NSS		10/03/2017	2.096.241	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	PALMAS DEL SOCORRO	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	44.734.827	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PALMAR	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	14.140.233	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAIPA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	156.752.217	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	HATO	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	127.667.817	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GÁMBITA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	403.101.817	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GALÁN	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	152.371.901	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	DUITAMA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	25.387.803	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	CURITÍ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	946.689	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CONTRATACIÓN	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	43.134.471	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CONFINES	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	51.970.239	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CÓMBITA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	41.015.691	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CHIMA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	128.268.890	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CHARALÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	73.706.526	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CABRERA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	39.708.358	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	BARICHARA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	94.616.339	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BARBOSA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	34.974.911	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ALBANIA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	71.730.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	AGUADA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	39.054.691	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	VILLA DE LEYVA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	91.836.378	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	VÉLEZ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	60.482.929	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAN MIGUEL DE SEMA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	8.189.614	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	PUENTE NACIONAL	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	189.871.317	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	OIBA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	197.993.310	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAN JOSÉ DE PARE	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	55.974.885	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN GIL	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	2.471.911	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MOTAVITA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	11.818.590	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	LA PAZ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	69.904.742	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TOGÜÍ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	78.402.406	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	TINJACÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	59.648.941	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN BENITO	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	44.396.724	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SUTAMARC HÁN	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	82.204.190	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHITARAQUE	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	115.954.415	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHÍQUIZA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	87.012.770	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CHIPATÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	70.348.033	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BOLÍVAR	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	42.075.081	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	ARCABUCO	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	102.099.692	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SUCRE	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	82.151.596	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SUAITA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	217.918.866	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOTAQUIRÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	58.514.416	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SORA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	26.815.351	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAMACÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	95.059.630	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SÁCHICA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	48.221.048	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	SABOYÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	6.010.726	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SOCORRO	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	70.911.538	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SIMACOTA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	134.174.428	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SANTANA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	51.910.131	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SANTA SOFÍA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	57.650.374	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GÜEPSA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	24.711.597	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GUAVATÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	55.749.482	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	GUAPOTÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	49.055.036	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	GUADALUPE	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	105.826.342	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ZAPATOCA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	66.298.306	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	GACHANTIVÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	66.148.038	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MONIQUIRÁ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	163.724.659	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	JESÚS MARÍA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	39.445.388	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	EL PEÑÓN	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	2.937.742	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	EL GUACAMAYO	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	56.312.988	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	FLORIÁN	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	3.223.252	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	EL CARMEN DE CHUCURÍ	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	1.555.275	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CUCAITA	175-0745-Actualización POMCA 2401-02	- Río Medio y Bajo Suárez - NSS	10/03/2017	21.661.153	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	MAPIRIPÁN	175-0756-Actualización POMCA 3206-02	- Río Medio y Bajo Ariari - NSS	30/11/2016	162.472.866	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	GRANADA	175-0756-Actualización POMCA 3206-02	- Río Medio y Bajo Ariari - NSS	30/11/2016	189.695.676	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN MARTÍN	175-0756-Actualización POMCA 3206-02	- Río Medio y Bajo Ariari - NSS	30/11/2016	142.340.328	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	META	PUERTO RICO	175-0756-Actualización POMCA 3206-02 - Río Medio y Bajo Ariari - NSS		30/11/2016	752.625.001	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	PUERTO LLERAS	175-0756-Actualización POMCA 3206-02 - Río Medio y Bajo Ariari - NSS		30/11/2016	1.064.514.754	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	PUERTO CONCORDIA	175-0756-Actualización POMCA 3206-02 - Río Medio y Bajo Ariari - NSS		30/11/2016	303.270.340	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	LEJANÍAS	175-0756-Actualización POMCA 3206-02 - Río Medio y Bajo Ariari - NSS		30/11/2016	26.749.669	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN LUIS DE CUBARRAL	175-0756-Actualización POMCA 3206-02 - Río Medio y Bajo Ariari - NSS		30/11/2016	4.710.849	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	SAN JUAN DE ARAMA	175-0756-Actualización POMCA 3206-02 - Río Medio y Bajo Ariari - NSS		30/11/2016	439.068.965	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	VISTAHERMOSA	175-0756-Actualización POMCA 3206-02 - Río Medio y Bajo Ariari - NSS		30/11/2016	209.265.929	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	META	FUENTE DE ORO	175-0756-Actualización POMCA 3206-02 - Río Medio y Bajo Ariari - NSS		30/11/2016	374.639.361	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SANTA BÁRBARA DE PINTO	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	6.276.618	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	458.097.361	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	BUENAVISTA	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	44.308.667	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SAN PEDRO	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	92.840.753	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	OVEJAS	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	397.692.892	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	LOS PALMITOS	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	32.755.435	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	PLATO	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	24.723.491	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	TALAIGUA NUEVO	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	5.063.848	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	ZAMBRANO	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	70.627.909	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	263.160.503	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CÓRDOBA	175-0776-Actualización POMCA-Río La Vieja-SZH		31/12/2015	621.385.171	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAIPA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	193.162.348	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	IZA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	38.374.435	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	FLORESTA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	14.919.716	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	FIRAVITOBA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	119.567.240	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	DUITAMA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	152.483.242	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	CÓMBITA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	102.420.043	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	OICATÁ	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	65.765.841	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	NOBSA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	60.351.517	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MOTAVITA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	48.971.513	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TUTA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	181.297.149	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TUNJA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	92.396.376	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TOTA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	108.154.154	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	TÓPAGA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	2.944.245	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TOCA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	185.807.248	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TIBASOSA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	103.952.815	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHIVATÁ	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	55.135.682	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOTAQUIRÁ	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	219.914.181	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SORACÁ	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	37.679.725	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SORA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01 - Río Alto Chicamocha - NSS		10/03/2017	12.372.447	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOGAMOSO	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	142.007.462	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SIACHOQUE	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	132.237.419	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SANTA ROSA DE VITERBO	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	94.590.776	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	VIRACACHÁ	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	1.587.908	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PESCA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	179.532.807	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CUÍTIVA	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	27.259.081	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CORRALES	175-0746-Actualización POMCA 2403-01	- Río Alto Chicamocha - NSS	10/03/2017	2.988.354	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	RIOHACHA	175-0735-Actualización POMCA1505-Río Camarones y otros directos Caribe-SZH		10/03/2017	1.592.501.229	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0752-Actualización POMCA-2901-directos al bajo magdalena entre plato y calmar(MIZH)		30/11/2016	2.055.068.245	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	MAHATES	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	8.399.549	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	660.054.082	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CALAMAR	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	193.518.705	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	ARROYOHONDO	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	8.415.219	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	OVEJAS	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	6.378.015	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN JUAN NEPOMUCE NO	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	706.643.369	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SAN JACINTO	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	582.185.878	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	PLATO	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	2.209.583	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	TENERIFE	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	37.124.124	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	ZAMBRANO	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	347.045.529	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	PEDRAZA	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	3.651.296	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	EL GUAMO	175-0753-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH		23/11/2017	597.731.312	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SANTA BÁRBARA	175-0780-Formulación POMCA 2620-01·	Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS	31/12/2015	175.298.344	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	HELICONIA	175-0780-Formulación POMCA 2620-01·	Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS	31/12/2015	182.486.460	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	EBÉJICO	175-0780-Formulación POMCA 2620-01·	Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS	31/12/2015	12.984.456	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ARMENIA	175-0780-Formulación POMCA 2620-01·	Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS	31/12/2015	181.012.814	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	AMAGÁ	175-0780-Formulación POMCA 2620-01-Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS		31/12/2015	136.132.116	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	VENECIA	175-0780-Formulación POMCA 2620-01-Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS		31/12/2015	120.413.228	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	LA PINTADA	175-0780-Formulación POMCA 2620-01-Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS		31/12/2015	93.249.026	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	TITIRIBÍ	175-0780-Formulación POMCA 2620-01-Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS		31/12/2015	230.772.918	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	TARSO	175-0780-Formulación POMCA 2620-01- Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS		31/12/2015	110.965.522	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	CALDAS	175-0780-Formulación POMCA 2620-01- Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS		31/12/2015	56.833.603	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ANGELÓPOLIS	175-0780-Formulación POMCA 2620-01- Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS		31/12/2015	134.985.947	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	FREDONIA	175-0780-Formulación POMCA 2620-01- Directos Río Cauca (md)- Río Amoyay Quebrada Sinifaná- NSS		31/12/2015	368.542.417	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0742-Actualización POMCA 2319-01 - Río Alto Lebrija - NSS		10/03/2017	2.357.584.112	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	GÁMEZA	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	20.422.118	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	SAN LUIS DE PALENQUE	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	121.119.311	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	OROCUÉ	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	402.658.973	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	NUNCHÍA	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	282.736.721	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PISBA	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	212.203.976	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	LABRANZAGRANDE	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	411.586.438	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TASCO	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	41.428.343	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	TÁMARA	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	30.582.698	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOCOTÁ	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	177.373.881	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	YOPAL	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	1.426.324.837	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAYA	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	407.742.869	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MONGUA	175-0759-Actualización POMCA 3521 - Río Cravo Sur - SZH		30/11/2016	187.238.802	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	105.875.977	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	115.116.399	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	366.894.750	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	DURANIA	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	161.151.848	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	PUERTO SANTANDER	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	31.711.869	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	MUTISCUA	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	147.772.680	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	66.377.340	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	130.856.597	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	BOCHALEMA	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	26.758.336	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	ARBOLEDAS	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	423.513.167	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SALAZAR	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	420.883.628	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SILOS	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	12.277.354	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SANTIAGO	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	159.161.176	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CUCUTILLA	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	343.664.070	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	175-0736-Actualización POMCA 1602 - Río Zulia - SZH		30/11/2016	661.819.760	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	175-0750-Actualización POMCA 2634 - Ríos Cali - SZH		19/02/2018	4.577.849	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	CALI	175-0750-Actualización POMCA 2634 - Ríos Cali - SZH		19/02/2018	819.434.956	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	YUMBO	175-0750-Actualización POMCA 2634 - Ríos Cali - SZH		19/02/2018	44.020.922	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SANTA BÁRBARA	175-0779-Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	83.429.161	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	AGUADAS	175-0779-Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	364.842.094	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	PÁCORÁ	175-0779-Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	1.161.064	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	LA UNIÓN	175-0779-Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	184.810.160	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	LA PINTADA	175-0779-Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	7.424.112	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	175-0779-Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	566.041.122	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CALDAS	SALAMINA	175-0779- Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	96.412.984	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SONSÓN	175-0779- Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	490.873.379	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	RETIRO	175-0779- Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	83.618.950	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	PENSILVANIA	175-0779- Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	9.377.826	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	MONTEBELLO	175-0779- Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	106.672.773	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	LA CEJA	175-0779- Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	55.005.416	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	175-0779- Formulación POMCA 2618 - Río Arma - SZH		31/12/2015	27.932.525	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	VILLAVICENCIO	175-0757- Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	184.345.393	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	QUETAME	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	131.199.928	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUTIÉRREZ	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	417.973.006	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	EL CALVARIO	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	3.308.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	128.605.633	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	ACACÍAS	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	366.904.858	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	PUERTO LÓPEZ	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	19.504.216	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	UNE	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	203.981.204	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	UBAQUE	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	102.333.688	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	META	SAN CARLOS DE GUAROA	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	102.286.690	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHOACHÍ	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	200.747.734	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CÁQUEZA	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	104.317.009	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	336.553.477	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUAYABETA	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	202.035.482	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUASCA	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	46.349.538	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FOSCA	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	106.112.336	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FÓMEQUE	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	220.778.329	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA CALERA	175-0757-Actualización POMCA 3502 - Río Guayuriba - SZH		30/11/2016	129.658.390	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	VILLAMARÍA	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	SANTA MARTA	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	160.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SANTA CATALINA	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	QUIPILE	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	QUIBDÓ	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	PURACÉ	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PASTO	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	240.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	MAICAO	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ITUANGO	175-0399-Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	IBAGUÉ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	160.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	HERVEO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	240.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAQUETÁ	FLORENCIA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	EL TAMBO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CHOCÓ	EL CARMEN DE ATRATO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	META	EL CALVARIO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	DUITAMA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	DIBULLA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	DAGUA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	COLOMBIA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	COGUA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	CHIMICHAGUA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CÁCHIRA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	BUESACO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	BARBOSA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	QUINDIO	ARMENIA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ABRIAQUÍ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	VILLA DE LEYVA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	VILLA CARO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	VETAS	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	VALLEDUPAR	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	URIBIA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	PUENTE NACIONAL	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CAUCA	PÁEZ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ONZAGA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	LANDÁZURI	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	SAN LUIS DE PALENQUE	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN JUAN DE URABÁ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	PUEBLO BELLO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	160.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	PLANADAS	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	NEIVA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	HUILA	NÁTAGA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	MUTISCUA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MOTAVITA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	MONTERÍA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	TURBACO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TUNJA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CAUCA	TORIBÍO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	TONA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	LABATECA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	TAURAMENA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TASCO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CASANARE	TÁMARA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	MAGDALENA	CIÉNAGA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHITA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CARMEN DE CARUPA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CARCASÍ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CAPARRAPÍ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BUCARAMANGA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	BOYACÁ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	ARBOLEDAS	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ARAUCA	ARAUCA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	APARTADÓ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	ANSERMA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ANGOSTURA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SURATÁ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	BOYACÁ	SOTAQUIRÁ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	QUINDIO	SALENTO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	SALAMINA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CÓRDOBA	SAHAGÚN	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	RIOSUCIO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	160.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	LA GUAJIRA	RIOHACHA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	RICAUURTE	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	RETIRO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	SILOS	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SIACHOQUE	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SEGOVIA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SUCRE	SANTIAGO DE TOLÚ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	YACOPI	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLET	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	QUINDIO	PIJAO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PESCA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	RISARALDA	PEREIRA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CALDAS	PENSILVANIA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	RISARALDA	MISTRATÓ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MEDINA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	LA CUMBRE	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA CALERA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CUCUNUBÁ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CUBARÁ	175-0399- Estaciones Meteorologicas Nuevas	Estaciones Meteorologicas Nuevas	01/07/2015	80.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	PASTO	175-0788- Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	331.254.674	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	EL TAMBO	175-0788- Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	171.632.853	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	EL TABLÓN DE GÓMEZ	175-0788-Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	353.105.647	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	CHACHAGÜÍ	175-0788-Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	168.738.066	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	BUESACO	175-0788-Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	737.108.475	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	ALBÁN	175-0788-Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	46.188.194	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SAN PEDRO DE CARTAGO	175-0788-Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	30.862.164	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SAN LORENZO	175-0788-Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	146.070.016	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	NARIÑO	175-0788-Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	57.767.341	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	SAN BERNARDO	175-0788-Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	74.377.349	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	NARIÑO	TANGUA	175-0788- Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	16.061.399	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	TAMINANGO	175-0788- Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	96.029.888	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	ARBOLEDA	175-0788- Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	70.315.309	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	LA FLORIDA	175-0788- Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	56.903.574	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	NARIÑO	EL PEÑOL	175-0788- Formulación POMCA 5204 - Río Juananbú - SZH		31/12/2015	75.778.052	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	VALLEDUPAR	175-0782- Formulación POMCA 2801-01 - Río Guatapuri - NSS		31/12/2015	1.591.126.864	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CESAR	PUEBLO BELLO	175-0782- Formulación POMCA 2801-01 - Río Guatapuri - NSS		31/12/2015	262.775.340	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	MAGDALENA	ARACATACA	175-0782- Formulación POMCA 2801-01 - Río Guatapuri - NSS		31/12/2015	27.586.543	100,0%	10,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	96.935.544	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	MARINILLA	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	162.793.625	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	ENVIGADO	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	46.514.539	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	EL SANTUARIO	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	65.698.337	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	COCORNÁ	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	6.738.291	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	RIONEGRO	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	284.649.228	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	RETIRO	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	230.191.057	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	GUARNE	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	177.388.415	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	PEÑOL	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	14.464.090	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	LA CEJA	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	127.751.608	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	175-0767- Formulación POMCA 2308-01 - Río Negro - NSS		30/09/2016	129.799.235	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	175-0724- Rediseño Sat	Rediseño del Sistema de Alertas Tempranas	20/06/2014	3.263.348.257	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	175-0739- Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	88.640.304	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	QUIPILE	175-0739- Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	20.903.256	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GRANADA	175-0739- Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	10.441.270	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	175-0739- Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	51.785.107	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	107.430.446	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	COGUA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	91.844.503	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHÍA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	55.085.985	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CAJICÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	35.681.244	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CACHIPAY	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	37.594.096	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	AGUA DE DIOS	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	49.375.052	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	NEMOCÓN	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	67.999.460	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MADRID	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	81.796.852	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	73.903.750	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA MESA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	103.342.330	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	50.238.253	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TOCAIMA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	168.945.546	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TENJO	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	77.777.792	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TENA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	35.342.870	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	61.639.401	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TAUSA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	95.822.130	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TABIO	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	52.033.709	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	177.563.737	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	BOJACÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	69.428.920	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	587.936.025	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	APULO	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	81.541.345	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ANOLAIMA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	77.128.666	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	85.677.801	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUESCA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	95.235.153	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SUBACHOQUE	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	129.997.952	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SOPÓ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	76.486.445	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SOACHA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	118.334.391	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	RICAUARTE	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	64.802.167	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SILVANIA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	1.215.386	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SIBATÉ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	65.057.674	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SESQUILÉ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	97.196.344	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUATAVITA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	104.295.303	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GUASCA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	146.730.225	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	126.786.848	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	ZIPACÓN	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	36.371.804	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VIOTÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	140.687.824	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	GACHANCIPÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	28.513.230	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	FUNZA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	47.462.201	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	LA CALERA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	132.670.420	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	JERUSALÉN	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	1.408.743	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	EL ROSAL	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	49.098.828	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	EL COLEGIO	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	82.584.091	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CUCUNUBÁ	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	16.573.444	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	COTA	175-0739-Actualización POMCA 2120 - Río Bogotá - SZH		10/03/2017	38.650.653	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	IBAGUÉ	175-0763-Formulación POMCA 2118 - Río Luisa y otros directos al Magdalena - SZH		30/09/2016	1.878.513	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	FLANDES	175-0763-Formulación POMCA 2118 - Río Luisa y otros directos al Magdalena - SZH		30/09/2016	141.429.757	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	ESPINAL	175-0763-Formulación POMCA 2118 - Río Luisa y otros directos al Magdalena - SZH		30/09/2016	309.493.010	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	TOLIMA	VALLE DE SAN JUAN	175-0763- Formulación POMCA 2118 -	Río Luisa y otros directos al Magdalena - SZH	30/09/2016	217.939.371	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	SAN LUIS	175-0763- Formulación POMCA 2118 -	Río Luisa y otros directos al Magdalena - SZH	30/09/2016	205.076.331	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	ROVIRA	175-0763- Formulación POMCA 2118 -	Río Luisa y otros directos al Magdalena - SZH	30/09/2016	263.644.552	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	TOLIMA	GUAMO	175-0763- Formulación POMCA 2118 -	Río Luisa y otros directos al Magdalena - SZH	30/09/2016	573.742.507	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	VILLAGÓMEZ	175-0770- Formulación POMCA 2312 -	Río Carare (Minero) - SZH	30/09/2016	30.848.219	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	QUÍPAMA	175-0770- Formulación POMCA 2312 -	Río Carare (Minero) - SZH	30/09/2016	72.779.546	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	PAIME	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	122.766.195	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MARIPÍ	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	110.838.123	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	COPER	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	113.760.289	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	CIMITARRA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	1.399.337.461	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	BUENAVISTA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	84.073.895	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	ALBANIA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	47.719.329	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	VÉLEZ	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	10.033.945	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SAN PABLO DE BORBUR	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	118.252.680	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	SANTANDER	PUERTO PARRA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	146.622.338	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	OTANCHE	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	278.697.217	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	LANDÁZURI	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	224.232.261	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	MUZO	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	96.797.641	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	TUNUNGUÁ	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	33.031.042	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TOPAIPÍ	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	41.572.218	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	LA VICTORIA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	19.835.525	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	SAN CAYETANO	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	199.573.401	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	TAUSA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	16.969.689	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	20.933.977	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	CARMEN DE CARUPA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	52.204.678	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	CALDAS	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	2.732.050	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	BRICEÑO	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	33.664.765	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	BOLÍVAR	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	560.999.613	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	SUCRE	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	496.768.284	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	SABOYÁ	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	13.103.980	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Medio Ambiente	ANTIOQUIA	YONDÓ	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	739.343	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	CUNDINAMARCA	YACOPI	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	101.691.390	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	BOYACÁ	PAUNA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	182.223.479	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	LA BELLEZA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	230.210.380	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	JESÚS MARÍA	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	21.004.391	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	EL PEÑÓN	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	123.949.144	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Medio Ambiente	SANTANDER	FLORIÁN	175-0770-Formulación POMCA 2312 - Río Carare (Minero) - SZH		30/09/2016	119.991.897	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	001-0001-Gramalote	Gramalote	23/01/2017	188.470.385.085	100,0%	82,0%	69,0%	83,0%	9,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	ACHÍ	165-0001-La Mojana	La Mojana	31/10/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	SAN JACINTO DEL CAUCA	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	CÓRDOBA	AYAPEL	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	SUCRE	SUCRE	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	SUCRE	GUARANDA	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	SUCRE	MAJAGUAL	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	SUCRE	CAIMITO	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	SUCRE	SAN BENITO ABAD	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	SUCRE	SAN MARCOS	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	ANTIOQUIA	NECHÍ	165-0001-La Mojana	La Mojana	01/11/2017	54.545.454.545	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	VALLE DEL CAUCA	CALI	457-0001-Jarillon de Cali	Jarillon de Cali	15/12/2017	823.000.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	29,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	SANTANDER	SAN GIL	183-0001-Rio Fonce-San Gil	Rio Fonce San Gil	01/09/2016	15.298.001.304	100,0%	100,0%	44,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	ARROYOHONDO	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	TURBANÁ	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	CALAMAR	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	ATLÁNTICO	CANDELARIA	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Mitigación de Riesgo	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	MARÍA LA BAJA	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	ATLÁNTICO	SUAN	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	ATLÁNTICO	REPELÓN	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	ATLÁNTICO	MANATÍ	007-0001-Canal del Dique	<p>?Canal del Dique</p>	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	ATLÁNTICO	SABANALARGA	007-0001-Canal del Dique	Canal del Dique	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	007-0001-Canal del Dique	Canal del Dique	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	SUCRE	SAN ONOFRE	007-0001-Canal del Dique	Canal del Dique	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	ATLÁNTICO	LURUACO	007-0001-Canal del Dique	Canal del Dique	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	007-0001-Canal del Dique	Canal del Dique	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	SAN CRISTÓBAL	007-0001-Canal del Dique	Canal del Dique	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	ARJONA	007-0001-Canal del Dique	Canal del Dique	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Mitigación de Riesgo	BOLÍVAR	MAHATES	007-0001-Canal del Dique	Canal del Dique	12/09/2017	3.478.526.034	1,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOLÍVAR	TURBANÁ	169-0102- Alianza Productiva- Agrotur	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	18.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	64,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	LORICA	147-0059- Reactivar- Cordoba- Alcaldia Lorica- Cachama Bocachico	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	408.900.208	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN ANTERO	147-0050- Reactivar- Cordoba- Frutalago San Antero- Ñame	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	160.740.440	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	169-0127-AP- Rspo Asogpados Diez	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	39.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	PEÑOL	147-0043- Reactivar- Antioquia- Gulupa	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	61.314.906	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	147-0043- Reactivar- Antioquia- Gulupa	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	61.314.906	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	EL DOVIO	176-0213- Oportunidad Rural-Asociacion De Paneleros Del Dovio Asodep	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	COTORRA	176-0303- Oportunidad Rural- Aspropesan	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	32.376.923	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MOMPÓS	176-0114- Oportunidad Rural-As Tierra Firme	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	30.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	MAGDALENA	PEDRAZA	169-0110- Alianza Productiva- Cooperativa Pequeños Ganaderos Pedraza Magdalena	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	77.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	LA CEJA	176-0165- Oportunidad Rural-Asociarse	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	952.381	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	147-0042- Reactivar- Antioquia- Fresa	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	123.590.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	ARENAL	176-0258- Oportunidad Rural-Asociación De Productores Campesinos De La Dorada	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	14.193.548	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	169-0026-Cafe- Organico-Buga- Tulua-Acoc	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	81.996.985	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	TIERRALTA	176-0175- Oportunidad Rural- Asodenutay	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	35.229.730	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	MANZANARES	169-0057-AP Aguacate Manzanares ASOFHORMA	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	65.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	FILANDIA	176-0315- Oportunidad Rural-Asociación De Víctimas De Filandia	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CALDAS	SAMANÁ	176-0259-Oportunidad Rural-Agrobosque	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.538.462	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	LIBORINA	147-0036-Reactivar-Antioquia-Maracuya Libornia y demas	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	81.717.400	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	OLAYA	147-0036-Reactivar-Antioquia-Maracuya Libornia y demas	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	81.717.400	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	SABANALARGA	147-0036-Reactivar-Antioquia-Maracuya Libornia y demas	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	81.717.400	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	SOPETRÁN	147-0036-Reactivar-Antioquia-Maracuya Libornia y demas	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	81.717.400	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	176-0316-Oportunidad Rural- Adevisan	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.533.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	RETIRO	169-0147-Alianza Productiva-Asopromora-Retiro	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	25.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	169-0025-Cacao-Tumaco-Corpoteva	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	82.870.123	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	ARBELÁEZ	176-0281-Oportunidad Rural-Asolactar	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.975.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CHOACHÍ	176-0313-Oportunidad Rural-Asociación De Turism Choachi	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	26.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	ALBÁN	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	ANOLAIMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	APULO	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	ARBELÁEZ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	BELTRÁN	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	BITUIMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CABRERA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CACHIPAY	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CAPARRAPÍ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CÁQUEZA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CHAGUANÍ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CHOACHÍ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	EL COLEGIO	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	EL PEÑÓN	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	FÓMEQUE	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	FOSCA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GACHALÁ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GACHETÁ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GUAYABAL DE SÍQUIMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GUAYABETAL	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GUTIÉRREZ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	PAIME	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	PANDI	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	PARATEBUENO	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	PASCA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	PULÍ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	QUEBRADA NEGRA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	QUETAME	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	QUIPILE	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	MANTA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	MACHETÁ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	JERUSALÉN	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	JUNÍN	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	LA MESA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	LA PALMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	LA PEÑA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	LA VEGA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	PACHO	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	NIMAIMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	NOCAIMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SAN CAYETANO	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SAN FRANCISCO	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SAN JUAN DE RIOSECO	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SASAIMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SILVANIA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SUPATÁ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	TENA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	TIBACUY	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	TIBIRITA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	TOPAIPÍ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	UBALÁ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	UBAQUE	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	VENECIA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	VILLAGÓMEZ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	VILLETÁ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	VIOTÁ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	YACOPI	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	ZIPACÓN	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	TOCAIMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	VIANÍ	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GAMA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GUADUAS	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	VERGARA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	MEDINA	147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	NILO	147-0090- Reactivar- Cundinamarca- Cafe	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	20.289.855	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	PROVIDENCIA	176-0153- Oportunidad Rural-Aso Cuyicola El Rosario	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	26.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	GUACHUCAL	176-0128- Oportunidad Rural- Ipialpud	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.909.091	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	SABANA DE TORRES	857-0003- Distrito de Adecuacion de Tierras Magara- Santander- Sabana de Torres	DISTRITOS DE RIEGO	06/07/2018	89.380.000.000	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SAN MIGUEL DE SEMA	147-0087- Reactivar- Boyaca-Bovinos leche y doble proposito	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	153.571.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	TINJACÁ	147-0087- Reactivar- Boyaca-Bovinos leche y doble proposito	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	153.571.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SABOYÁ	147-0087- Reactivar- Boyaca-Bovinos leche y doble proposito	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	153.571.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	CALDAS	147-0087- Reactivar- Boyaca-Bovinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	153.571.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
			leche y doble proposito									
Reactivación Económica	BOYACÁ	EL ESPINO	147-0087- Reactivar- Boyaca-Bovinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	153.571.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
			leche y doble proposito									
Reactivación Económica	BOYACÁ	CHISCAS	147-0087- Reactivar- Boyaca-Bovinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	153.571.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
			leche y doble proposito									
Reactivación Económica	BOYACÁ	PANQUEBA	147-0087- Reactivar- Boyaca-Bovinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	153.571.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
			leche y doble proposito									
Reactivación Económica	SUCRE	OVEJAS	169-0092-AP Chengue Ovejas	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	15.815.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SANTIAGO	169-0125-AP- Cadena Lactea Pequenos- Santiago	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	28.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	RESTREPO	176-0286- Oportunidad Rural- Asopas	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	11.428.571	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAQUETÁ	FLORENCIA	169-0061-AP CAFE CARAÑO - CAFICAR	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	32.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	BOLÍVAR	176-0344-Oportunidad Rural-Aso Desarrollo Sect Prod Betania	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	16.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	NOCAIMA	176-0285-Oportunidad Rural - Asopropanoc	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	24.864.865	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	BUESACO	176-0189-Oportunidad Rural-Gestion Cafeteros Veracruz Buesaco	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.777.778	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	LOS CÓRDOBAS	147-0064-Reactivar-Cordoba-Asocapragal Los Cordobas Platano	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	137.785.290	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	GARZÓN	169-0071-AP Cafe Especial Garzon Dorado Garzon	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	52.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0084-Reactivar-Valle del Cauca-Vid	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	11/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	CHINÚ	176-0271-Oportunidad Rural-Asoprocapati	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.278.571	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	LA UNIÓN	147-0033-Reactivar-Antioquia-Uchuva	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	112.687.522	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CALDAS	CHINCHINÁ	176-0336-Oportunidad Rural-Asociación Multiactiva De Pescadores San Francisco	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.176.471	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SAN PABLO	169-0103-Alianza Productiva-S Caucho Natural	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	11.700.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SIMITÍ	169-0103-Alianza Productiva-S Caucho Natural	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	11.700.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	ARACATACA	147-0024 Reactivar-Renovación cafetera Magdalena	REACTIVAR MAGDALENA	25/10/2016	361.038.840	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	CIÉNAGA	147-0024 Reactivar-Renovación cafetera Magdalena	REACTIVAR MAGDALENA	25/10/2016	361.038.840	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	FUNDACIÓN	147-0024 Reactivar-Renovación cafetera Magdalena	REACTIVAR MAGDALENA	25/10/2016	361.038.840	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	SANTA MARTA	147-0024 Reactivar-Renovación cafetera Magdalena	REACTIVAR MAGDALENA	25/10/2016	361.038.840	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	169-0117-AP-Prod Expo Cacao Fino Aroma	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	136.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CAUCA	PURACÉ	176-0326-Oportunidad Rural-Aicommir	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	930.233	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	TURBANÁ	176-0350-Oportunidad Rural-Aso Desarrollo Com Turbana	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.500.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	PIENDAMÓ	176-0294-Oportunidad Rural-Asociación De Productores Nueva Esperanza	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	12.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	CALAMAR	176-0089-Oportunidad Rural-Asociación Comité Ganaderos De Hatoviejo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	20.377.358	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	LA GUAJIRA	VILLANUEVA	169-0073-AP Aguacate Villanueva Urumita y el Molino	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	72.064.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	PUEBLO RICO	176-0266-Oportunidad Rural-Asociación De Productores De Cafe De Alta Calidad	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.263.158	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	CIÉNAGA DE ORO	169-0148-Alianza Productiva-Coagrococo Cienaga De Oro	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	34.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CÓRDOBA	TIERRALTA	176-0099-Oportunidad Rural- Asobid	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	11.366.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	169-0088-AP Cacao San Vicente de Chucuri	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	61.365.776	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	TRUJILLO	176-0183-Oportunidad Rural-Aso Floricultores La Esperanza	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.277.778	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	ANSERMA	169-0058-AP Aguacate Anserma y Riosucio	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	35.583.900	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	147-0065-Reactivar- Cordoba-Rosmuc Montelibano	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	119.773.758	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	176-0394-Oportunidad Rural-Corpo Indigena Rio Catru	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	37.894.737	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	ANSERMANUEVO	176-0377-Oportunidad Rural-Canicutores PanelerosCatari	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.956.522	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	169-0034-Cacao San Vicente-Aprocafrum	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	80.457.105	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	MARINILLA	147-0041-Reactivar-Antioquia-Hortalizas	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	74.446.857	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	EL SANTUARIO	147-0041-Reactivar-Antioquia-Hortalizas	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	74.446.857	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SAN CAYETANO	176-0384-Oportunidad Rural-Coinproagros	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.217.391	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	MOÑITOS	147-0055-Reactivar-Cordoba-Asopromur Monitos Platano	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	279.783.356	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CANDELARIA	169-0049-Alianza Productiva-APRODELCA	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	127.100.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	APÍA	169-0085-Alianza Productiva - ASOPLAPIA II-platano	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	16.430.750	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CANDELARIA	169-0015-Ganaderia Candelaria Asopraqan	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	116.329.189	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SAN PABLO	169-0018-Cacao San Pablo Asocasanp	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	190.430.357	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	SANTUARIO	169-0136-Alianza Productiva-Asocafe Tatama	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	21.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOLÍVAR	PINILLOS	176-0341-Oportunidad Rural-Asociación Orillas Del Rio	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	38.181.818	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SAN CALIXTO	176-0205-Oportunidad Rural-Asociación De Mujeres Emprendedoras De San Calixto - Algamusan	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	13.684.211	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	CHIVOLO	169-0114-AP-Yuca Industrial-Chivolo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	28.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN	176-0355-Oportunidad Rural-Aso ProdPatillaPurisma	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	22.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	176-0088-Oportunidad Rural- Asotigre	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	VILLAVIEJA	176-0146-Oportunidad Rural-Asociación Campesina La Fortuna	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.176.471	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	NOCAIMA	176-0339-Oportunidad Rural- Anmucic	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	25.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	MANATÍ	147-0003-Reactivar-Cadena de Hortalizas-Atlantico	REACTIVAR - Hortalizas - ATLANTICO	12/10/2016	420.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	147-0003- Reactivar- Cadena de Hortalizas- Atlántico	REACTIVAR - Hortalizas - ATLANTICO	12/10/2016	420.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	147-0003- Reactivar- Cadena de Hortalizas- Atlántico	REACTIVAR - Hortalizas - ATLANTICO	12/10/2016	420.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CANDELARIA	147-0003- Reactivar- Cadena de Hortalizas- Atlántico	REACTIVAR - Hortalizas - ATLANTICO	12/10/2016	420.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	SUAN	147-0003- Reactivar- Cadena de Hortalizas- Atlántico	REACTIVAR - Hortalizas - ATLANTICO	12/10/2016	420.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	NECOCLÍ	169-0008-Cacao Necocli-Asoprone	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	164.348.836	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CABRERA	176-0111- Oportunidad Rural-Afrijosum	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	CHIMÁ	176-0256- Oportunidad Rural-Asociación Mono Colorao	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.930.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SAN PABLO	169-0106- Alianza Productiva- Aprocasur	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	20.700.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SIMITÍ	169-0106- Alianza Productiva- Aprocasur	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	20.700.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0078- Reactivar-Valle del Cauca-Pina	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	176-0093- Oportunidad Rural- Aprolesur	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	GUALMATÁN	176-0275- Oportunidad Rural- Gualmatan Balcon De Flores	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.956.522	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	PLANADAS	176-0309- Oportunidad Rural- Tecnologos Y Productores De Bilbao	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.571.429	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ARAUCA	ARAUQUITA	176-0347- Oportunidad Rural-Asociación Piscícola El Verjel	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	8.409.091	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	169-0076-AP Ganadería San Valentin DLACSAN	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	127.100.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	LINARES	176-0265- Oportunidad Rural-Asociación Campesina De Productores De Cafe	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	14.285.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NARIÑO	CUMBAL	176-0328-Oportunidad Rural-Asociación Integral Agropecuaria La Nevada	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.142.857	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	169-0069-AP Caucho Puerto Libertador Ascapi	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	61.500.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	176-0228-Oportunidad Rural- Apasjol	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	30.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	CUMBAL	176-0122-Oportunidad Rural-Aso Mujeres Indígenas El Llano	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	4.444.444	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	LORICA	176-0218-Oportunidad Rural- Asoparr Vereda El Arroyo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.300.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN PELAYO	176-0098-Oportunidad Rural- Hortofrutícolas Verde Limpio	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	27.058.824	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	DEPARTAMENTO	147-0023-Reactivar-Bolívar	REACTIVAR BOLIVAR	25/10/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	NECHÍ	169-0047- AP Caucho ASCABIA	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	121.975.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	176-0325-Oportunidad Rural-Asociación Indígena Agrícola Yanacona	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	22.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	PAUNA	176-0279-Oportunidad Rural-Asohofrup	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	LA GUAJIRA	URUMITA	169-0104-Alianza Productiva-Sistema Agroforestal Cacao-Platano-Maderables	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	SUPÍA	176-0157-Oportunidad Rural-Agropícola	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.714.286	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	CUMBAL	176-0333-Oportunidad Rural-Alaipg	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.881.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	176-0212-Oportunidad Rural-Asociación De Mujeres Rurales De Bolívar	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	36.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	CAJIBÍO	176-0415-Oportunidad Rural-JAC Vereda El Diamante Caibío	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.830.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	DABEIBA	147-0035- Reactivar- Antioquia- Maracuya Dabeiba y Uramita	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	128.606.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	URAMITA	147-0035- Reactivar- Antioquia- Maracuya Dabeiba y Uramita	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	128.606.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN PELAYO	147-0051 Reactivar- Cordoba- Asproganpe, San Pelayo, Ganado Doble propósito	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	322.081.839	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	176-0137- Oportunidad Rural- Asoagropresbris	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	VICTORIA	169-0059-AP Caucho Natural ASOHECALDAS II	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	32.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CÁCHIRA	169-0124-AP- Fortalecimiento Empresarial Cadena Lactea	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	27.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	PUERTO ESCONDIDO	169-0068-86 AP Platano COAGROPUEERTO ESCONDIDO	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	88.847.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	TOLIMA	SANTA ISABEL	176-0291- Oportunidad Rural-Asociación Agropecuaria De Productores Canon De Torare	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	14.857.143	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	TELLO	176-0434- Oportunidad Rural-Asociación Agropecuaria La Unión	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	11.010.638	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	BUENAVISTA	169-0137-AP- Platanillo Dominico Harton-Buenavista	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	ZONA BANANERA	147-0029- Reactivar-Zona Bananera	REACTIVAR ZONA BANANERA	25/10/2016	600.000.000	100,0%	100,0%	89,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0079- Reactivar-Valle del Cauca-Lulo	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	META	VISTAHERMOSA	176-0260- Oportunidad Rural-Asociación De Productores Campo De La Sierra De La Macarena	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0081- Reactivar-Valle del Cauca-Chontaduro	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	857-0002-Distrito de Adecuación de Tierras Bajo Río Pamplonita-Norte de Santander-Cucuta	DISTRITOS DE RIEGO	06/07/2018	55.700.000.000	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	176-0416-Oportunidad Rural-Aso Mujeres En Acción	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.171.810	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	TIERRALTA	176-0270-Oportunidad Rural-Ascamavid	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.208.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	176-0211-Oportunidad Rural-Asomutca	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	15.136.364	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	META	ACACÍAS	176-0390-Oportunidad Rural-Coopesca	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.522.957	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	CÓRDOBA	176-0324-Oportunidad Rural-Asociación Futuro Comunitario Travesías	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	26.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	SUPÍA	176-0236-Oportunidad Rural-Productores Agropecuarios De La Vereda De Hojas Anchas	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.904.762	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	TOLIMA	DEPARTAMENTO	147-0018-Reactivar-Tolima	REACTIVAR TOLIMA	25/10/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	PENSILVANIA	169-0131-AP-Fortalecimiento Empresarialprod plat	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	12.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	QUIMBAYA	176-0359-Oportunidad Rural-Quimquinaagro	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	8.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SAN MIGUEL DE SEMA	169-0006-Uchuva-San Miguel de Sema	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	46.637.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	BUENAVISTA	176-0299-Oportunidad Rural-Procoagruagrut	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.290.323	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	NUQUÍ	176-0404-Oportunidad Rural-Fumdenug	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	20.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	169-0044-Yuca Atlantico Coopraagra	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	65.021.176	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	176-0380-Oportunidad Rural-Cootraforestales-	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	25.714.286	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SUCRE	LA UNIÓN	169-0107-Alianza Productiva-Adesoc	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	45.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CABRERA	176-0398-Oportunidad Rural-Desat	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	34.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	176-0195- Oportunidad Rural-Aso Mercados Campesinos	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ARAUCA	ARAUQUITA	169-0152-AP- Fortalecimiento Productivo Cacao-Arauquita	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	9.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0006- Reactivar-Cauca	REACTIVAR CAUCA	25/10/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	147-0049- Reactivar-Norte de Santander- Hortofruticultura	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	417.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	169-0066- AP Caucho Apam II Montelibano	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	163.759.125	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	SANTA ISABEL	176-0273- Oportunidad Rural- Asoplaza	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	13.475.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	176-0405- Oportunidad Rural-Fund Revivirx El Baudó	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	RÍO QUITO	176-0192- Oportunidad Rural-Aso Jovenes Comprometidos Comunidad	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	19.288.889	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	TOLIMA	PLANADAS	176-0241-Oportunidad Rural-Asoagrop-Planadas Tolima	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	4.285.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CESAR	PAILITAS	169-0036-Leche Pailitas-Asopeqanpa	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	32.463.750	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	CÓMBITA	176-0108-Oportunidad Rural-Asicam	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.324.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	CONTADERO	176-0117-Oportunidad Rural-Aso Corralito Del Cuy	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	ARMENIA	147-0038-Reactivar-Antioquia-Platano Occidente Armenia - Ebeiico	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	64.785.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	HELICONIA	147-0038-Reactivar-Antioquia-Platano Occidente Armenia - Ebeiico	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	64.785.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	EBÉJICO	147-0038-Reactivar-Antioquia-Platano Occidente Armenia - Ebeiico	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	64.785.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	SAN JERÓNIMO	147-0038- Reactivar- Antioquia- Platano Occidente Armenia - Ebeico	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	64.785.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	FRESNO	169-0009- Aguacate Fresno- Asofrutos	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	110.515.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SIMITÍ	169-0020- Palma Simiti Ascadas	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	104.544.940	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	SANTA BÁRBARA	147-0040- Reactivar- Antioquia- Mandarina	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	120.720.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SANTA ROSA	169-0109- Alianza Productiva-Prod y mejoramiento Cacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	66.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	LA PLATA	176-0433- Oportunidad Rural-Grupo Asociativo La Libertad	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	4.590.164	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CESAR	GONZÁLEZ	176-0094- Oportunidad Rural--Asprogon	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	20.952.381	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	PITAL	176-0319- Oportunidad Rural-Asocacao El Pital	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NARIÑO	POTOSÍ	176-0322-Oportunidad Rural-Asociación Fronteras Del Sur	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.809.524	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CANDELARIA	169-0051-AP-Coop Multiactiva de Candelaria-COOMULTICAN	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	114.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	SOTARA	176-0413-Oportunidad Rural-JAC Vereda Casas Nuevas	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	26.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	CAJIBÍO	176-0429-Oportunidad Rural- Aspaca	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.850.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	176-0431-Oportunidad Rural-Fundación Caminos De Esperanza	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	GUALMATÁN	176-0240-Oportunidad Rural-Asoproqua	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.619.048	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	SAMANÁ	176-0428-Oportunidad Rural-Asproselva	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	9.523.810	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	CAJIBÍO	176-0222-Oportunidad Rural-Pequeños Productores Agropecuarios Distrito El Carmelo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.809.524	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CÓRDOBA	LORICA	176-0227-Oportunidad Rural-Asopesan	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	30.085.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	GÉNOVA	176-0402-Oportunidad Rural-Genagro	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	35.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	ANORÍ	176-0288-Oportunidad Rural-Asproquema	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	POLICARPA	176-0419-Oportunidad Rural- Reclaer	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ARAUCA	FORTUL	169-0156-Alianza Productiva-Sistema De Produccion De Cacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	8.100.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	CUBARÁ	169-0156-Alianza Productiva-Sistema De Produccion De Cacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	8.100.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	ARAUCA	TAME	169-0156-Alianza Productiva-Sistema De Produccion De Cacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	8.100.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	ARAUCA	ARAUQUITA	169-0156-Alianza Productiva-Sistema De Produccion De Cacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	8.100.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	RISARALDA	LA CELIA	169-0140-AP-Cultivo Platano Municipio La Celia	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	37.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	ZONA BANANERA	169-0077-AP Corregimiento de Rio Frio Zona Bananera	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	48.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	169-0120-AP-Asociacion De Piscicultores-Tarra	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	9.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CAPARRAPÍ	147-0091-Reactivar-Cundinamarca-Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	LA PEÑA	147-0091-Reactivar-Cundinamarca-Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	ÚTICA	147-0091-Reactivar-Cundinamarca-Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	SASAIMA	147-0091-Reactivar-Cundinamarca-Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	QUEBRADA NEGRA	147-0091-Reactivar-Cundinamarca-Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	QUIPILE	147-0091- Reactivar- Cundinamarca- Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	NIMAIMA	147-0091- Reactivar- Cundinamarca- Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	NOCAIMA	147-0091- Reactivar- Cundinamarca- Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	VILLETA	147-0091- Reactivar- Cundinamarca- Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GUADUAS	147-0091- Reactivar- Cundinamarca- Cana Panelera	REACTIVAR CUNDINAMARCA	25/10/2016	105.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	APÍA	176-0283- Oportunidad Rural- Mora La Esmeralda	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	17.910.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	SAN LUIS	169-0095-AP Maiz Asosanluis	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	96.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	JAMBALÓ	176-0330- Oportunidad Rural-Asociacion KweSx Uma Kiwe Peykajn Mjinxisa	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	16.362.069	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CHOCÓ	EL CANTÓN DEL SAN PABLO	169-0150-AP-Siembras Especies Vegetales Tradicionales	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	100.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	EL TAMBO	176-0253-Oportunidad Rural-Asociación De Productores Agropecuarios El Diamante	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	12.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	LÉRIDA	169-0096-AP Platano Asodelicias Lerida	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	82.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	857-0007 - Distritos de adecuación de tierras-Estudios Factibilidad-Pamplonita	DISTRITOS DE RIEGO	22/04/2015	2.132.249.360	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	CANALETE	147-0068-Reactivar-Cordoba-Aprecan Canalete Platano	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	153.713.296	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	SANTA MARÍA	176-0257-Oportunidad Rural-Asociación De Productores Agropecuarios Y Truchicolas	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.739.130	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	UNGUÍA	169-0063-193 AP Platano Tanela Unquia	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	422.429.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	MERCADERES	176-0121-Oportunidad Rural-Asovivir	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	38.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	RISARALDA	GUÁTICA	176-0214-Oportunidad Rural-Asociación De Paneleros De Santa Ana Asopanela Santa Ana	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	8.695.652	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	MARQUETALIA	169-0060-AP Aguacate Hass Marquetalia APATEX	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	32.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	176-0173-Oportunidad Rural-Asodesantos	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.818.182	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN	176-0138-Oportunidad Rural-Aso Agropesquera Purisima	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	32.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	176-0296-Oportunidad Rural-Asociación De Productores Agropecuarios De Barcelona	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	30.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	RICAUURTE	176-0170-Oportunidad Rural-Asocana Municipio De Ricaurte	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	4.166.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	CÓRDOBA	176-0131-Oportunidad Rural- Asoam	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.090.909	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	LA GUAJIRA	DEPARTAMENTO	147-0012-Reactivar-La Guajira	REACTIVAR LA GUAJIRA	25/10/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	CIÉNEGA	169-0007-Leche-Cienega	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	29.774.200	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CÁCOTA	169-0004-Alianza Productiva-Uchuva Cacota-Asofrutas	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	98.357.586	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	MERCADERES	169-0028-Leche y Carne-Mercaderes-Asogamer	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	151.095.982	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	LA GUAJIRA	URUMITA	169-0045-Aguacate Urumita Asocaur	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	37.626.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	SABANALARGA	169-0053-Alianza Productiva-Coopegan-Sabanalarqa	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	53.300.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CESAR	PUEBLO BELLO	169-0122-AP-Cafe Organico Indigena Arhuaco	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	14.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	DEPARTAMENTAL	220-0001-Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	DEPARTAMENTAL	220-0001-Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	CESAR	DEPARTAMENTAL	220-0001-Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	LA GUAJIRA	DEPARTAMENTAL	220-0001-Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	MAGDALENA	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	SUCRE	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptacion al Cambio Climatico	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NARIÑO	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptación al Cambio Climático	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptación al Cambio Climático	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptación al Cambio Climático	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	220-0001- Adaptación al Cambio Climático	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	02/06/2016	1.540.930.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	42,0%	0,0%
Reactivación Económica	META	MESETAS	176-0154- Oportunidad Rural- Asodale	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	SABANAS DE SAN ÁNGEL	147-0027- Reactivar- Saban de San Angel	REACTIVAR SABANAS DE SAN ANGEL	25/10/2016	200.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	176-0263- Oportunidad Rural-Asociación De Productores De Cacao Fronteras Del Putumayo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	META	PUERTO RICO	176-0215- Oportunidad Rural-Asociación De Patilleros De Puerto Rico Aspapri	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	SANTANDER	SANTA BÁRBARA	169-0123-AP Mejoramiento Del Cultivo De Mora De Castilla	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	19.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	CUMBAL	176-0133- Oportunidad Rural-Aso San Juan El Espino	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.272.727	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	169-0121-AP- Cultivo De Aguacate Convencion	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	14.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	CAJIBÍO	176-0369- Oportunidad Rural-Cabildo Kurak Chak	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	28.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	EL TAMBO	176-0298- Oportunidad Rural-Productores Y Comercializadores Agropecuarios De Limoncito	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	9.696.970	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	ARANZAZU	169-0130-AP- Reactivacion Pequenos Productores	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	10.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	169-0126-AP- Asociacion Productores Organicos Abrego	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	32.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	GUACHUCAL	176-0334- Oportunidad Rural-Asociacion Mama Micaela Garcia	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.555.556	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	RISARALDA	QUINCHÍA	176-0378-Oportunidad Rural-Coop Paneleros Quinchia	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.980.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	176-0155-Oportunidad Rural-Agroachiras	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	23.750.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	147-0070-Reactivar-Cordoba-Aspropisat Montelivano Cacao	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	226.979.329	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	169-0080-AP Palma de Aceite-Asocplacat Dos	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	36.449.205	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	BOLÍVAR	176-0242-Oportunidad Rural-Asociacion De Productores Agropecuarios De Bolivar - Aspabol	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	8.750.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	AYAPEL	147-0062-Reactivar-Cordoba-Agroganadero Avapel Name	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	134.575.211	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	BERBEO	169-0155-Alianza Productiva-Fortalecimiento Cafe Especial	ALIANZAS PRODUCTIVAS	18/08/2015	23.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	TOLIMA	IBAGUÉ	176-0249-Oportunidad Rural-Asociación CoraYMa	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	12.075.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	176-0104-Oportunidad Rural-EAT Muagrogal	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	SOTARA	176-0244-Oportunidad Rural-Asoagroha	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	23.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	BOCHALEMA	169-0128-AP-Establecimiento Tecnificado Bochalema	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	59.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	169-0129-AP-Producción Comercialización Frijol Rosado	PRODUCCIÓN	30/04/2015	61.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	RONCESVALLES	176-0120-Oportunidad Rural-Aso Vereda El Paraíso	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	24.933.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	LURUACO	169-0040-Mango Luruaco Horve	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	30.839.576	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	AYAPEL	147-0058-Reactivar-Córdoba-Caciqueyape Ayapel Pina Aya	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	425.551.547	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CÓRDOBA	CERETÉ	176-0096-Oportunidad Rural-Asociación Hortifru-Cerete	OPORTUNIDAD RURAL-ASOCIACION HORTIFRU	30/04/2015	18.173.913	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	MEDIO BAUDÓ	176-0372-Oportunidad Rural-CC Local Arenal	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	26.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	PIENDAMÓ	176-0152-Oportunidad Rural-Aso Creando Futuro Uvales	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	13.846.154	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	SABANA DE TORRES	169-0091-AP Leche Coopriza Sabana de Torres	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	37.220.487	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	169-0082-AP Cafe Asocafe Manantial Dosquebradas	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	65.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MOMPÓS	176-0367-Oportunidad Rural-Asoemprender	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	ORTEGA	169-0011-Cafe-Especial Ortega-Loany Toy	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	94.023.730	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	147-0053-Reactivar-Cordoba-Alcaldia Asohoyuca San Bernardo Yuca Industrial	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	56.735.239	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	FIRAVITOBA	857-0001-Distrito de Adecuacion de Tierras Firavitoba-Boyaca-Firavitoba-Iza-Sogamoso	DISTRITOS DE RIEGO	06/07/2018	16.576.666.667	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	IZA	857-0001-Distrito de Adecuacion de Tierras Firavitoba-Boyaca-Firavitoba-Iza-Sogamoso	DISTRITOS DE RIEGO	06/07/2018	16.576.666.667	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SOGAMOSO	857-0001-Distrito de Adecuacion de Tierras Firavitoba-Boyaca-Firavitoba-Iza-Sogamoso	DISTRITOS DE RIEGO	06/07/2018	16.576.666.667	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	176-0373-Oportunidad Rural-CC Rio Valle	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	20.869.565	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	META	VISTAHERMOSA	176-0187-Oportunidad Rural- Agacoop	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	1.739.130	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	BUESACO	176-0118-Oportunidad Rural-Asocuayabal	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	6.956.522	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	BARAYA	176-0388-Oportunidad Rural-Coopehba	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.324.324	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CALDAS	RIOSUCIO	176-0362-Oportunidad Rural-Asociacion Sabileria De Riosucio	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.714.286	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	LORICA	176-0289-Oportunidad Rural- Asprosan	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	11.040.909	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	PUPIALES	176-0364-Oportunidad Rural-Asociacion Verdesur	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	952.381	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	176-0164-Oportunidad Rural-Asotesuyas	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	20.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	176-0237-Oportunidad Rural-Asociacion De Procesadores De Productos Pesqueros Sabor A Mar	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	4.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	BOLÍVAR	176-0119-Oportunidad Rural-Asoagcim	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	32.465.217	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0074-Reactivar-Valle del Cauca-Mora	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	RÍO QUITO	176-0193-Oportunidad Rural-Jovenes Estudiantes Del Rio Quito Y Pato	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.207.091	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	LA UVITA	176-0188-Oportunidad Rural-Asoganuv	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	8.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SUCRE	DEPARTAMENTO	147-0017-Reactivar-Sucre	REACTIVAR SUCRE	01/12/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	32,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	PUPIALES	176-0115-Oportunidad Rural-Asocury 169-0056-AP	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.509.677	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	BELALCÁZAR	Platano Belalcazar-AGROPEBEL 176-0435-Oportunidad Rural-Productores Agropecuarios El Paraiso 176-0302-Oportunidad Rural-Apropes	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	83.750.700	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	PUTUMAYO	ORITO	176-0435-Oportunidad Rural-Productores Agropecuarios El Paraiso 176-0302-Oportunidad Rural-Apropes	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	11.111.111	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	CHIMÁ	176-0302-Oportunidad Rural-Apropes	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	37.500.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SUCRE	TOLÚ VIEJO	169-0022-Name Tolviejo Asopcadit	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	26.022.222	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	BOLÍVAR	176-0184-Oportunidad Rural-Asogabol	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	13.534.615	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	169-0017-Mango Magangue Red la Aventura	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	35.839.315	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	147-0046-Reactivar-Norte de Santander-Caña	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	91.500.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	5,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO	147-0046- Reactivar-Norte de Santander- Caña	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	91.500.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	5,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	RÍO QUITO	176-0387- Oportunidad Rural-Coop Asociados Prog San Isidro	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	11.818.182	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CESAR	ASTREA	169-0062-AP Leche Asoagro Astrea	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	39.997.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	176-0230- Oportunidad Rural- Pez Norte	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	7.619.048	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	POPAYÁN	176-0385- Oportunidad Rural-Coomcafe	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.714.286	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	CALDONO	176-0343- Oportunidad Rural-Agropec	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.454.545	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	PITALITO	176-0101- Oportunidad Rural-Ashlcafe	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.545.455	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	ALVARADO	169-0101-AP Aguacate Alvarado APROAGUACAT E	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	16.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	COVARACHÍA	147-0085- Reactivar-Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	SORA	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	GUACAMAYAS	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SOCOTÁ	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	BUSBANZÁ	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	TUTAZÁ	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	GÁMEZA	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SUSACÓN	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	TIPACOQUE	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	SATIVANORTE	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SATIVASUR	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	JERICÓ	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	CHITA	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	MOTAVITA	147-0085- Reactivar- Boyaca-Ovinos caprinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	76.785.714	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MOMPÓS	176-0092- Oportunidad Rural-Asociacion Empresarios Madera Mompox	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	25.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ARAUCA	PUERTO RONDÓN	169-0153-AP- Recon Produccion Pecuaria Carne- Leche Puerto Rondon	RECON PRODUCCION PECUARIO CARNE	30/04/2015	16.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	176-0105-Oportunidad Rural-Cooproc	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	META	URIBE	176-0352-Oportunidad Rural-Asoprolac	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	176-0268-Oportunidad Rural-Asprocafe-Norte del Cauca	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	11.029.412	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	MERCADERES	176-0143-Oportunidad Rural-Arboledenos - Abarca	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	20.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	RICAUORTE	176-0345-Oportunidad Rural- Adpas	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	2.962.963	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	MARIPI	176-0147-Oportunidad Rural-Asocapaz	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.008.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	NÁTAGA	176-0361-Oportunidad Rural-Asociacion Rural La Cascajosa	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	4.875.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	CHIMÁ	176-0091-Oportunidad Rural-Agripechi	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	33.761.538	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	BUESACO	169-0115-AP-Lactifru	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	21.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	QUINDIO	GÉNOVA	169-0138- Alianza Productiva-Platano Dominico Harton	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	27.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	SANTA ISABEL	176-0284- Oportunidad Rural-Asopromusi	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	21.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	LA SIERRA	176-0327- Oportunidad Rural-Asocimpha	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	37.894.737	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	CHIMÁ	176-0231- Oportunidad Rural-Asopisiv	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	39.700.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	PINILLOS	169-0023-Cacao Pinillos Asoprocacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	176.246.230	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTAL	147-0072- Reactivar-Valle del Cauca-Citricos	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	GUACHUCAL	176-0252- Oportunidad Rural-Procomun	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	18.888.889	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	CUMBAL	176-0129- Oportunidad Rural-Aso Surena De Cumbal	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.478.261	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	CHAPARRAL	169-0097-Cafe Especial-Calarma-Chaparral	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	64.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	169-0119-AP-Pescadores Artesanales Mosquera - Tumaco	PESCADORES ARTESANALES MOSQUERA	30/04/2015	5.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NARIÑO	MOSQUERA	169-0119-AP-Pescadores Artesanales Mosquera - Tumaco	PESCADORES ARTESANALES MOSQUERA	30/04/2015	5.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	APÍA	176-0389-Oportunidad Rural-Coop Ganaderos-comerciantes-	OPORTUNIDAD RURAL-COOP GANADEROS-COMERCIANTE	30/04/2015	1.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	TONA	169-0001-Alianza Productiva-Aguacate Tona-Cointo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	142.410.938	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	PAUNA	169-0005-Alianza Productiva-Cacao-Pauna	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	89.532.022	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	BUCARAMANGA	169-0037-Palma Sabana Ii-Aspalsat	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	47.381.053	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CESAR	DEPARTAMENTAL	147-0007-Reactivar-Cesar	REACTIVAR CESAR	25/10/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	BUENOS AIRES	176-0401-Oportunidad Rural-Brisas Del Rio Agua Blanca	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	20.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SAN JUAN NEPOMUCENO	169-0105-Alianza Productiva-Asoagro	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	BRICEÑO	169-0154-AP-Fortalecimiento Produccion Guayaba	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	16.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	176-0219-Oportunidad Rural-Asociación PP Santa Lucia	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	SOTARA	176-0243-Oportunidad Rural-Asproguineal-Sotara Cauca	OPORTUNIDAD RURAL-ASPROGUINEAL	30/04/2015	18.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	ALGARROBO	169-0021-Cafe Especial Altos de la Sierra	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	81.961.563	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ	176-0135-Oportunidad Rural-Asoagrochirquin	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	1.809.524	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CESAR	LA PAZ	169-0033-Cacao la Paz-Asprocaspe	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	60.907.364	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	VALENCIA	147-0063-Reactivar-Cordoba-El reposo Valencia Platano	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	131.045.622	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	TIERRALTA	169-0151-Alianza Productiva-Proalsi	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	154.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SAN BERNARDO	176-0167-Oportunidad Rural-Cafeteros San Bernardo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	8.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	VICTORIA	169-0133-Alianza Productiva-Cacao Victoria Caldas	ALIANZA PRODUCTIVA	30/04/2015	14.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	ARBOLETES	169-0038-Cacao Arboletes-Asocacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	44.042.604	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	DEPARTAMENTO	147-0014-Reactivar-Narino	REACTIVAR NARIÑO	25/10/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	176-0095-Oportunidad Rural-Asociacion Los Piqueros	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	14.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	176-0412-Oportunidad Rural-JAC Barrio El Poblado Y Barrio Nuevo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	176-0226-Oportunidad Rural-Asociacion De Pescadores De Nabuga Las Gaviotas	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	13.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	ANZÁ	147-0037-Reactivar-Antioquia-Platano Occidente	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	83.941.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	147-0037-Reactivar-Antioquia-Platano Occidente	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	83.941.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	176-0139-Oportunidad Rural-Aso Agropesquera La Pascuala	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	PAUNA	176-0349-Oportunidad Rural-Aso Productiva Mora Pauna	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.956.522	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	PUEBLO RICO	169-0143-AP-Fortalecimiento Cultivo Cacao - Risaralda	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	158.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	GUÁTICA	169-0083-Alianza Productiva-CORELAC en Guatica y Quinchia	ALIANZA PRODUCTIVA	30/04/2015	41.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	RIOSUCIO	169-0065- AP Cacao Riosucio Asoproanes	AP CACAO RIOSUCIO ASOPROANES	30/04/2015	139.201.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	CHARTA	169-0090-AP Mora de Castilla ASOCHARTA	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	45.011.074	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	169-0054-Cultivo de Mango de Hilaza - ASOPSANLI II		30/04/2015	78.589.825	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	ATACO	169-0100-AP Platano Ataco ASOGUARDABO SQUES	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	32.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	AYAPEL	147-0056-Reactivar-Cordoba-Agrotransma Ayapel Arroz	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	760.151.343	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	OSPINA	176-0300-Oportunidad Rural-Florisani	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.407.407	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	176-0290-Oportunidad Rural-Asprocampo Roldanillo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	11.413.043	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	LA GUAJIRA	RIOHACHA	176-0140-Oportunidad Rural-Asociacion Artesanal Curumana	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	18.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	ALGECIRAS	169-0070-AP Cafe Especial Algeciras	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	MARQUETALIA	169-0135- Alianza Productiva-Cadena Productiva Platano	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	10.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	MANZANARES	169-0135- Alianza Productiva-Cadena Productiva Platano	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	10.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	GIRÓN	169-0089-AP Lima Tahiti Giron ASOCAMGIR	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	65.326.005	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	PATÍA	169-0027-Leche Patia-Asogapa	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	126.562.080	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	IBAGUÉ	176-0393-Oportunidad Rural-Corp Canon Combeima	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAHAGÚN	176-0272-Oportunidad Rural-Asociación De Productores De Chibolo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.538.462	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	IBAGUÉ	176-0116-Oportunidad Rural-Asociación Agropecuaria De Coello Cocora	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.782.609	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	PIOJÓ	169-0043-Mango Piojo II Agroindustrias	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	16.208.012	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	176-0169-Oportunidad Rural-Asociación de productores	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.903.704	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	BUENAVISTA	176-0329-Oportunidad Rural-Asociación de productores	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	SAMANÁ	176-0292-Oportunidad Rural-Asociación De Ganaderos Samaná Caldas	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	TURBO	169-0149-Alianza Productiva-Proasiv- Caucho	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	61.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	TURBO	147-0032-Reactivar-Antioquia-Cacao	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	148.470.046	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CÓRDOBA	MOÑITOS	176-0090-Oportunidad Rural-Asociación De Productores Acuicolas De Monitos Asacuimo	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	19.500.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	169-0112-AP-Consolidación de Negocios Inclusivos	CONSOLIDACION	30/04/2015	32.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	VALENCIA	176-0177-Oportunidad Rural-Asoprodeima	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	2.329.787	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0083-Reactivar-Valle del Cauca-Fresa	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	TIMBÍO	176-0142-Oportunidad Rural-Cafiamiente	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	4.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	CABRERA	169-0157-Alianza Productiva-Producción Comercialización Frijol	ALIANZA PRODUCTIVA	18/08/2015	91.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	TIERRALTA	176-0100-Oportunidad Rural- Arpasinu	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	20.326.222	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	AYAPEL	147-0071-Reactivar-Cordoba-Cacique Yape Ayapel Bereniana	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	194.769.190	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	176-0191-Oportunidad Rural-Aso Isleros La Paz	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	169-0144-Alianza Productiva-Pesca Artesanal	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	16.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SIMITÍ	169-0019-Cacao Simiti Asproas	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	232.350.968	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	147-0047-Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	147-0047-Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	BUCARASICA	147-0047-Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	147-0047-Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LA ESPERANZA	147-0047-Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	147-0047-Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	147-0047- Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	147-0047- Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SAN CALIXTO	147-0047- Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	147-0047- Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	147-0047- Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CÁCHIRA	147-0047- Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	HACARÍ	147-0047- Reactivar-Norte de Santander-Cacao	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	76.923.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CHINÁCOTA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CUCUTILLA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SAN CALIXTO	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	ARBOLEDAS	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SALAZAR	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CÁCHIRA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LABATECA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	HACARÍ	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LOURDES	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	BUCARASICA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	RAGONVALIA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CHITAGÁ	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LA ESPERANZA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	HERRÁN	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SANTIAGO	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	VILLA CARO	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	BOCHALEMA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	DURANIA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONITA	147-0045- Reactivar-Norte de Santander-Café	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	66.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	BUENOS AIRES	176-0238- Oportunidad Rural-Aproasan	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SANDONÁ	176-0382- Oportunidad Rural- Coofa Ltda	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	5.185.185	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	MORALES	176-0199- Oportunidad Rural- Amac	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	19.047.619	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	176-0124- Oportunidad Rural- Asoagrovenecia	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	31.447.059	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NARIÑO	SANDONÁ	169-0116-AP-Asopagua	ASOPAGUA	30/04/2015	55.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	176-0375-Oportunidad Rural- Coapinzenu	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	1.221.875	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	BELÉN DE UMBRÍA	169-0086- AP Cafe Especial de Origen Tipo Belen	AP CAFE ESPECIAL DE ORIGEN TIPO BELEN	30/04/2015	16.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0073- Reactivar-Valle del Cauca- Aguacate	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	PAIPA	169-0158- Alianza Productiva- TecCebolla bulbo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.850.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SANTA ROSA DE VITERBO	169-0158- Alianza Productiva- TecCebolla bulbo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.850.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SOGAMOSO	169-0158- Alianza Productiva- TecCebolla bulbo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.850.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	TIBASOSA	169-0158- Alianza Productiva- TecCebolla bulbo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.850.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	176-0255- Oportunidad Rural- Asoporte	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	16.551.724	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	MANATÍ	169-0039-Leche Manati Asopagama	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	53.236.548	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	GRANADA	176-0186-Oportunidad Rural-Asogran	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	9.523.810	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	176-0097-Oportunidad Rural-Asoprocv	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.621.622	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	EL DOVIO	176-0397-Oportunidad Rural-Corpo Socioecologica El Dovio	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	4.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LOURDES	176-0247-Oportunidad Rural-Aspagrol	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	32.592.593	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	176-0239-Oportunidad Rural-Productores Villa Del Rosario Y Barbascal	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	17.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SUCRE	GALERAS	169-0046-Ganaderia Galeras Prosperar	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	28.605.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	TUBARÁ	176-0356-Oportunidad Rura-Productores Artesanias Tubara	OPORTUNIDAD RURA	30/04/2015	6.250.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	UNGUÍA	169-0064-141 AP Cacao Tanela Unguia Asipat	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	181.995.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CAUCA	EL TAMBO	176-0392-Oportunidad Rural- Emprocat	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	16.363.636	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	GUAPÍ	176-0400-Oportunidad Rural- Asoprojani	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	15.714.286	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	MOLAGAVITA	176-0201-Oportunidad Rural- Mujeres Forjadores De Progreso	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	3.508.772	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	RIOBLANCO	169-0094-AP Cafe Especial Asomupor Rio Blanco	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	155.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	AYAPEL	147-0060-Reactivar- Cordoba- Asodesca Avapel Name	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	127.693.721	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	CÁCERES	147-0039-Reactivar- Antioquia- Arroz	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	160.952.492	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	CAUCASIA	147-0039-Reactivar- Antioquia- Arroz	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	160.952.492	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	EL BAGRE	147-0039-Reactivar- Antioquia- Arroz	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	160.952.492	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	NECHÍ	147-0039-Reactivar- Antioquia- Arroz	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	160.952.492	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	147-0039-Reactivar- Antioquia- Arroz	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	160.952.492	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NARIÑO	BUESACO	176-0365-Oportunidad Rural-Asociación Villa Maria Buesaco	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.809.524	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	VILLAMARÍA	169-0134-Alianza Productiva-Cooprogusán Villamaria - Caldas	COOPROGUASAN VILLAMARIA	30/04/2015	16.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	MOÑITOS	169-0067-AP Coco ASPRECOM Monitos	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	117.875.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0075-Reactivar-Valle del Cauca-Papaya	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	PENSILVANIA	176-0246-Oportunidad Rural- Agrolinda	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	25.263.158	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	MARSELLA	169-0081-AP Platano-Marsella- COOPRAMAR	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	58.265.100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	TIERRALTA	176-0224-Oportunidad Rural-Asopec	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	21.900.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN PELAYO	147-0067-Reactivar-Cordoba-Verde Limpio San Pelayo Aji Tabasco	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	87.055.030	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	PEREIRA	176-0278-Oportunidad Rural-Productores Hortalizas Y Frutas	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	2.105.263	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	PIOJÓ	169-0041-Mango Piojo I el Jumbo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	66.694.188	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	MÁLAGA	176-0338-Oportunidad Rural- Mujeres Campesinas Malaga Santander	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	1.904.762	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	BALBOA	169-0142-AP-Fortalecimiento Cultivo Cacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	11.700.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	LA VIRGINIA	169-0142-AP-Fortalecimiento Cultivo Cacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	11.700.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	ABRIAQUÍ	147-0034-Reactivar-Antioquia-Granadilla	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	65.632.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	CAICEDO	147-0034-Reactivar-Antioquia-Granadilla	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	65.632.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	LIBORINA	147-0034-Reactivar-Antioquia-Granadilla	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	65.632.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	BARANOA	176-0403-Oportunidad Rural-Fund Cul Sibarco Bollo Guandu	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	NÁTAGA	176-0110-Oportunidad Rural- Asocana	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	12.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	ATACO	169-0010-Cacao Ataco-Asocat	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	81.864.941	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	SUCRE	COLOSO	169-0093-90 AP Name Espino Appacol Coloso	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	20.500.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	CUCUTILLA	176-0159-Oportunidad Rural-Apiflora	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	14.545.455	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	SAN JUAN DE URABÁ	147-0030-Reactivar-Antioquia-Platano San Juan Uraba	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	326.288.200	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	MORALES	176-0185-Oportunidad Rural-As Ganaderos Morales - Cauca	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	8.112.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	176-0335-Oportunidad Rural-Asociacion Mujeres En Progreso	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	17.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	169-0111-AP-Fort Competividad Cadena Lactea	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	72.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	MAHATES	176-0251-Oportunidad Rural-Asopraduse	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	952.381	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	GUACA	169-0087-AP Mora de Castilla Guaca LA PERCHIQUEZ		30/04/2015	110.686.467	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CAUCA	BOLÍVAR	176-0250-Oportunidad Rural - Asoprach	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	10.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	LÉRIDA	176-0312-Oportunidad Rural-Asotrapiches	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.853.659	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	MURILLO	169-0013-Mora Murillo-Frutimur	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	141.153.177	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	EL CAIRO	176-0396-Oportunidad Rural-Corp Serraniaqua	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	DEPARTAMENTO	147-0008-Reactivar-Choco	REACTIVAR CHOCO	25/10/2016	4.500.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	147-0086-Reactivar-Boyaca-Bovinos carne y doble proposito	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	179.166.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	QUÍPAMA	147-0086-Reactivar-Boyaca-Bovinos carne y doble proposito	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	179.166.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	BRICEÑO	147-0086-Reactivar-Boyaca-Bovinos carne y doble proposito	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	179.166.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	PAUNA	147-0086-Reactivar-Boyaca-Bovinos carne y doble proposito	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	179.166.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	BOYACÁ	TUNUNGUÁ	147-0086- Reactivar- Boyaca-Bovinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	179.166.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SAN PABLO DE BORBUR	147-0086- Reactivar- Boyaca-Bovinos	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	179.166.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	SAN ANTONIO	169-0012-Cafe- Especial San Antonio- Cucuana	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	167.563.819	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	LA SIERRA	176-0190- Oportunidad Rural- Asogrupos	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	37.894.737	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	FUNDACIÓN	169-0113-AP- Sostenimiento Cafe Especial- Santa Clara	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	MUTATÁ	857-0004- Distrito de Adecuacion de Tierras Barranquillita- Bajira-Antioquia- Mutata-Turbo	DISTRITOS DE RIEGO	26/06/2018	45.845.000.000	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	TURBO	857-0004- Distrito de Adecuacion de Tierras Barranquillita- Bajira-Antioquia- Mutata-Turbo	DISTRITOS DE RIEGO	26/06/2018	45.845.000.000	100,0%	100,0%	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NARIÑO	POTOSÍ	176-0363-Oportunidad Rural-Asociación Union Al Progreso	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.857.143	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	AYAPEL	147-0057-Reactivar-Cordoba-Asodeufum Ayapel Name	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	208.433.758	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	FUNDACIÓN	147-0028-Reactivar-Fundacion	REACTIVAR FUNDACIÓN	25/10/2016	200.000.000	100,0%	100,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	176-0087-Oportunidad Rural-Asociación Campesino Renacer	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	32.592.593	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	169-0024-Bananito-Buenaventura-Coagrita	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	125.314.342	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	MORALES	176-0180-Oportunidad Rural-Asociación De Emprendedores Agropecuarios	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	11.655.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	176-0233-Oportunidad Rural-Asociación De Plataneros De Florida Asoplaf	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	10.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CAUCA	CAJIBÍO	176-0411-Oportunidad Rural-JAC vereda San Jose	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	17.073.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SANTA ROSA DE VITERBO	147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	134.375.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	DUITAMA	147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	134.375.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	PAIPA	147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	134.375.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SOGAMOSO	147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	134.375.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	NOBSA	147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	134.375.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	IZA	147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	134.375.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	FIRAVITOBA	147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	134.375.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	TIBASOSA	147-0088-Reactivar-Boyaca-Hortalizas	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	134.375.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	LA GUAJIRA	RIOHACHA	169-0074-Alianza Productiva-COPROCOJUME	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	87.453.042	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	176-0320-Oportunidad Rural-Aprovecha	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	ALGECIRAS	169-0072-AP Cacao Algeciras	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	44.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	147-0061-Reactivar-Cordoba-Asotinajones San Bernardo del Viento Cerdo	REACTIVAR BOYACA	25/10/2016	65.507.279	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	RÍO QUITO	176-0166-Oportunidad Rural-Aso Avicultores Del Río Quito	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	13.216.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	169-0003-Alianza Productiva-Palma Tibu-Asopagdos Cinco	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	194.793.478	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	147-0048-Reactivar-Norte de Santander-Ganaderia	REACTIVAR NORTE DE SANTANDER	25/10/2016	766.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SAN PABLO	169-0118-AP-Granadilla Comun Playa Alta Y Campo Bello	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	37.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	169-0079-Alianza Productiva - Aguacate ASOPRODULAB	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	77.844.360	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	RISARALDA	SANTUARIO	176-0282-Oportunidad Rural- Amorosa	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	6.128.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	BOLÍVAR	176-0353-Oportunidad Rural-Trapiche Comunitario Naranjal	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	30/04/2015	22.857.143	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	ALTOS DEL ROSARIO	169-0016-Mango Altos del Rosario Aproapar	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	176.892.222	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	TIERRALTA	147-0066-Reactivar-Cordoba-Productores de nuevo Tay Tierralta Platano	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	84.857.784	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	QUIBDÓ	176-0197-Oportunidad Rural- Mujeres Afro Hijas Yemaya	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	3.809.524	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	176-0179-Oportunidad Rural-Asodis	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	4.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	CALDONO	176-0144-Oportunidad Rural- Asocal	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	26.826.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	POLICARPA	176-0295-Oportunidad Rural-Asociacion De Productores Nuevos Horizontes	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	6.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	SABANALARGA	169-0052-AP-Cooprademol en Sabanalarga	COOPRADEMOL	30/04/2015	86.100.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	176-0112-Oportunidad Rural-Asociación Tata ma El Águila	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	32.452.830	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	TRUJILLO	176-0148-Oportunidad Rural-Asociación Com Campesina Prod Fruta	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	25.454.545	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	SAN CARLOS	169-0146-AP-Platano Asociación Retornados San Carlos	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	19.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	MANATÍ	169-0050-AP-Asociación de Ganaderos de Manatí	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	140.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	COTORRA	147-0054-Reactivar-Córdoba-Alcaldía Asocotorra Cotorra Yuca Industrial	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	42.731.335	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	BUENOS AIRES	176-0323-Oportunidad Rural-Asofrupaz	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	24.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	176-0376-Oportunidad Rural-Coopecana	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	21.714.286	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	MONTEBELLO	176-0436-Oportunidad Rural- Mujeres Emprendedoras Montebello	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	9.090.909	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	DEPARTAMENTO	147-0011- Reactivar-Huila	REACTIVAR HUILA	25/10/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	169-0030-Arroz-Jamundi-El Renacer	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	77.827.664	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GUACHETÁ	176-0354-Oportunidad Rural-Asoproneq	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	16.714.286	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	TURBO	169-0048-AP-Coagronduras Platano Turbo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	98.248.300	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SANDONÁ	176-0168-Oportunidad Rural-Acfa	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	9.032.258	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	REPELÓN	169-0014-Ganaderia de Repelon Coopegar	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	72.980.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	LEIVA	169-0029-Cacao-Leiva-Asocacao	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	65.830.830	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	JARDÍN	147-0031- Reactivar-Antioquia- Café	REACTIVAR ANTIOQUIA	25/10/2016	232.584.800	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	BUESACO	176-0410-Oportunidad Rural-JAC Acueducto Santa Maria	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.636.364	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	POPAYÁN	176-0414-Oportunidad Rural-JAC La Meseta	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.430.769	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	CAUCA	PURACÉ	176-0150-Oportunidad Rural- Ascemol	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	3.478.261	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	SAN PABLO DE BORBUR	169-0032-Cacao Borbur	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	58.180.398	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	MAGDALENA	ZONA BANANERA	169-0075-AP Corregimiento de Orihueca-Zona Bananera	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	84.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CALDAS	SAN JOSÉ	169-0139-Alianza Productiva- Progrospan	ALIANZA PRODUCTIVA	30/04/2015	28.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	QUINCHÍA	169-0084-Cafe Especial de Origen Tipo Quinchia-Apecafeq		30/04/2015	32.800.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	SANTANDER	DEPARTAMENTO	147-0016-Reactivar- Santander	REACTIVAR SANTANDER	25/10/2016	4.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	169-0108-Alianza Productiva-Cooprocal	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	57.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	OICATÁ	176-0386-Oportunidad Rural-Coagroicata	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	5.217.391	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAQUETÁ	FLORENCIA	176-0391-Oportunidad Rural-Coop Multiactiva Manifue	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.950.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	NARIÑO	IMUÉS	176-0374-Oportunidad Rural-Cooperativa Agropecuaria El Tablon De Imues	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	19.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	176-0182-Oportunidad Rural-Figueros Artesanos - Cabuya	OPORTUNIDAD RURAL-FIQUEROS ARTESANOS	30/04/2015	1.880.952	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	MARIPÍ	169-0031-Cacao-Maripi	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	23.894.262	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	176-0371-Oportunidad Rural-CC Local Pie Pato	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	32.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	169-0055-Siembra de Mango de Hilaza - ASOPROCLE	SIEMBRA DE MANGO DE HILAZA	30/04/2015	60.845.025	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTAL	147-0077-Reactivar-Valle del Cauca-Maracuya	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	SAN CALIXTO	176-0293-Oportunidad Rural-Aprhosan	OPORTUNIDAD RURAL	31/12/2014	25.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	SANDONÁ	176-0310-Oportunidad Rural-Asotesa	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	8.684.211	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	CÓRDOBA	169-0141-AP-Platano Dominico Harton-Cordoba	PLATANO DOMINICO HARTON	30/04/2015	59.400.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0082- Reactivar-Valle del Cauca-Bananito	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	TIMBÍO	176-0311- Oportunidad Rural-Colteseda	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	11.428.571	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	IBAGUÉ	176-0136- Oportunidad Rural-Agrochac	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	2.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	TADÓ	169-0145- Alianza Productiva-Cacao En Grano-Tado	CACAO EN GRANO	30/04/2015	18.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	MANATÍ	147-0002- Reactivar-Cadena lechera en Sistemas Silvopastoriles-Atlantico	REACTIVAR ATLANTICO	20/04/2016	433.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,6%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	147-0002- Reactivar-Cadena lechera en Sistemas Silvopastoriles-Atlantico	REACTIVAR ATLANTICO	20/04/2016	433.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,6%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	CANDELARIA	147-0002- Reactivar-Cadena lechera en Sistemas Silvopastoriles-Atlantico	REACTIVAR ATLANTICO	20/04/2016	433.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,6%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	SUAN	147-0002- Reactivar- Cadena lechera en Sistemas Silvopastoriles- Atlantico	REACTIVAR ATLANTICO	20/04/2016	433.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,6%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	REPELÓN	147-0002- Reactivar- Cadena lechera en Sistemas Silvopastoriles- Atlantico	REACTIVAR ATLANTICO	20/04/2016	433.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,6%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	147-0002- Reactivar- Cadena lechera en Sistemas Silvopastoriles- Atlantico	REACTIVAR ATLANTICO	20/04/2016	433.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,6%	0,0%
Reactivación Económica	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	176-0125- Oportunidad Rural-Asol El Sol	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	1.052.632	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	FRESNO	169-0098-AP Aguacate Fresno ASOFRUTOS II	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	65.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	176-0198- Oportunidad Rural-Amasjol	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	26.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	147-0069- Reactivar- Cordoba- Coagrosanberna rdo San Bernardo Arroz Paddv	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	67.060.077	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	TOLIMA	PALOCABILDO	176-0194-Oportunidad Rural- Jovenes Rurales x Palocabildo	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	1.904.762	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	IBAGUÉ	169-0099- Alianza Productiva de Mora-Ibaque	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	27.979.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	SALENTO	176-0409-Oportunidad Rural-JAC Cocora	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.619.048	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	HUILA	TESALIA	176-0132-Oportunidad Rural-Aso Cafe Tesalia	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	11.666.667	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CHOCÓ	RÍO QUITO	176-0156-Oportunidad Rural-Asociacion Agricultores Rio Quito	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	17.593.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	NARIÑO	POLICARPA	176-0340-Oportunidad Rural-Asodenua	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	6.315.789	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CÓRDOBA	LORICA	147-0052-Reactivar-Cordoba-Alcaldía Lorica Platano	REACTIVAR CORDOBA	25/10/2016	104.055.328	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	TOLIMA	CAJAMARCA	176-0264-Oportunidad Rural-Asociacion De Productores De Alta Calidad De Cajamarca	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	7.840.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	RISARALDA	MISTRATÓ	169-0132-AP- Tecnificación Cultivo Caca	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	12.600.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOYACÁ	FIRAVITOBA	857-0006 - Distritos de adecuación de tierras-Estudios Factibilidad- Firavitoba	DISTRITOS DE RIEGO	09/04/2015	1.943.814.579	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	BOCHALEMA	169-0078- Alianza Productiva- ASOTRAB- Bochalema	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	114.724.519	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,0%	0,0%
Reactivación Económica	NORTE DE SANTANDER	DURANIA	169-0002- Alianza Productiva- Leche Durania- Asoqadur	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	139.316.102	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	QUINDIO	MONTENEGRO	176-0351- Oportunidad Rural- Aproamon	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	3.333.333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	147-0080- Reactivar-Valle del Cauca- Manqo	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	CAUCA	SOTARA	176-0245- Oportunidad Rural-Asociación De Productores Vereda La Dorada	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	16.928.571	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	BOLÍVAR	SAN JACINTO	176-0424- Oportunidad Rural-Desarrollo Sostenible Agricultores San Jacinto	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	40.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Reactivación Económica	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTAL	147-0076- Reactivar-Valle del Cauca-Melon	REACTIVAR VALLE DEL CAUCA	25/10/2016	330.769.231	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reactivación Económica	RISARALDA	PEREIRA	176-0232- Oportunidad Rural-Asociación De Piscicultores Del Municipio De Pereira	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	3.809.524	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	ATLÁNTICO	TUBARÁ	169-0042- Mango Tubara Asofruto	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	104.978.154	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	CUNDINAMARCA	GACHETÁ	176-0277- Oportunidad Rural-Asoprofruver	OPORTUNIDAD RURAL	30/04/2015	21.111.111	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,0%	0,0%
Reactivación Económica	CESAR	GAMARRA	169-0035- Leche Gamarra-Aspassur	ALIANZAS PRODUCTIVAS	30/04/2015	75.381.143	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	0,0%
Reactivación Económica	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	857-0005 - Distritos de adecuación de tierras-Estudios Factibilidad-Barranquillita-Bajira (Consortio Barranquillita)	DISTRITOS DE RIEGO	09/04/2015	2.326.225.720	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	0,0%
Salud	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	826-0002- Centro de Salud Pantanillo-Abejorral	CENTRO DE SALUD PANTANILLO	30/06/2015	797.084.299	100,0%	100,0%	53,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	826-0003- Centro de Salud Guico-Abejorral	CENTRO DE SALUD GUICO	14/12/2016	688.580.265	100,0%	100,0%	43,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Salud	ANTIOQUIA	MURINDÓ	826-0004-ESE Hospital San Bartolome-Murindo	ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME	30/12/2014	3.491.133.469	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	ANTIOQUIA	NECHÍ	826-0005-Hospital la Misericordia-Nechi	HOSPITAL LA MISERICORDIA	30/12/2014	7.044.973.550	100,0%	100,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	ANTIOQUIA	TURBO	826-0006-Centro de Salud Don Bosco-Turbo	CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao)	08/04/2015	2.563.892.850	100,0%	100,0%	35,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	ANTIOQUIA	TURBO	826-0007-Centro de Salud Miguel A Bustos-Turbo	CENTRO DE SALUD MIGUEL A BUSTOS (Nueva Colonia)	15/07/2014	2.630.569.078	100,0%	100,0%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	826-0008-Camino la Chinita-Barranquilla	CAMINO LA CHINITA	08/01/2015	6.872.694.909	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2,0%	0,0%
Salud	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	826-0009-Centro de Salud Bohorquez-Campo de la Cruz	CENTRO DE SALUD BOHORQUEZ	29/04/2014	1.078.387.948	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Salud	ATLÁNTICO	LURUACO	826-0010-Centro de Salud Arroyo de Piedra-Luruaco	CENTRO DE SALUD ARROYO DE PIEDRA	06/04/2016	1.075.389.449	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Salud	ATLÁNTICO	MANATÍ	826-0011-Puesto de Salud las Compuertas-Manati	PUESTO DE SALUD LAS COMPUERTAS	06/04/2016	1.087.508.735	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Salud	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	826-0012-ESE Centro de Salud Santa Lucia-Santa Lucia	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA	07/10/2014	5.759.235.381	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	33,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Salud	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	826-0013-Puesto de Salud Algodonal-Santa Lucia	PUESTO DE SALUD ALGODONAL	07/10/2014	1.651.027.739	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	3,0%	0,0%
Salud	BOLÍVAR	ARENAL	826-0014-Hospital Local Manuela Pabuena-Arenal	HOSPITAL LOCAL MANUELA PABUENA	28/10/2015	3.283.518.798	100,0%	100,0%	53,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOLÍVAR	MAHATES	826-0016-ESE Hospital Local de Mahates-Mahates	ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES	20/10/2015	4.606.644.884	100,0%	100,0%	49,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOLÍVAR	MARGARITA	826-0017-ESE Centro de Salud Francisco Javier de Margarita-Margarita	ESE CENTRO DE SALUD FRANCISCO JAVIER DE MARGARITA	23/11/2015	2.294.145.942	100,0%	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOLÍVAR	MONTECRISTO	826-0018-ESE Salud Con Camas de Montecristo-Montecristo	ESE SALUD CON CAMAS DE MONTECRISTO	14/10/2015	4.703.046.494	100,0%	100,0%	53,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOLÍVAR	SAN CRISTÓBAL	826-0019-ESE Hospital Regional de Bolivar UOL Vol San Roque de San Cristobal-San Cristobal	ESE HOSPITAL REGIONAL DE BOLIVAR U.O.L. VOL SAN ROQUE DE SAN CRISTOBAL	15/12/2015	2.753.104.438	100,0%	100,0%	55,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOLÍVAR	SAN MARTÍN DE LOBA	826-0020-ESE Hospital San Martin de Loba-San Martin de Loba	ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA	13/10/2015	4.209.624.716	100,0%	100,0%	53,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Salud	BOLÍVAR	SANTA ROSA	826-0021-ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima-Santa Rosa	ESE HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA DE LIMA	23/10/2015	5.821.691.872	100,0%	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	826-0022-ESE Centro de Salud Con Camas Vitalio Sara C- Soplaviento	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS VITALIO SARA C	28/12/2015	1.992.172.006	100,0%	100,0%	57,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOLÍVAR	TIQUISIO	826-0023-Centro de Salud de Tiquisio Nuevo-Tiquisio	CENTRO DE SALUD DE TIQUISIO NUEVO	09/10/2015	4.959.403.513	100,0%	100,0%	51,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOYACÁ	CORRALES	826-0024-ESE Centro de Salud de Corrales-Corrales	ESE CENTRO DE SALUD DE CORRALES	16/01/2015	2.462.488.270	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2,0%	0,0%
Salud	BOYACÁ	MIRAFLORES	826-0025-Hospital de Miraflores ESE-Miraflores	HOSPITAL DE MIRAFLORES ESE	28/10/2015	5.059.953.639	100,0%	100,0%	65,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	BOYACÁ	VILLA DE LEYVA	826-0028-Hospital San Francisco ESE-Villa de Leiva	HOSPITAL SAN FRANCISCO ESE	20/05/2015	8.386.816.148	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Salud	CAUCA	GUAPÍ	826-0029-Puesto de Salud Limones-ESE Guapi-Guapi	PUESTO DE SALUD LIMONES-ESE GUAPI	16/12/2015	1.222.525.166	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Salud	CAUCA	LA VEGA	826-0030-Hospital Nivel I de la Vega-ESE Suroriente --La Vega	HOSPITAL NIVEL I DE LA VEGA-ESE SURORIENTE -	28/04/2016	7.805.473.020	100,0%	100,0%	34,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Salud	CAUCA	LÓPEZ DE MICAY	826-0031- Centro de Salud Noanamito-ESE Occidente -- Lopez	CENTRO DE SALUD NOANAMITO-ESE OCCIDENTE -	16/12/2015	1.230.265.166	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Salud	CAUCA	PUERTO TEJADA	826-0032- Hospital del Cincuentenario Nivel I-ESE Norte 3-Puerto Tejada	HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	17/11/2015	7.805.473.020	100,0%	100,0%	55,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	CESAR	CHIMICHAGUA	826-0033- Puesto de Salud Sempegua-Chimichagua	PUESTO DE SALUD SEMPEGUA	02/09/2014	549.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	826-0035- Centro de Salud de Palestina-El Litoral del San Juan	CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	07/09/2015	2.328.410.151	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	CHOCÓ	RIOSUCIO	826-0038- Hospital Local de Riosucio-Riosucio	HOSPITAL LOCAL DE RIOSUCIO	04/09/2015	6.392.682.403	100,0%	100,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	CHOCÓ	UNGUÍA	826-0040- Hospital Local de Unguia-Unguia	HOSPITAL LOCAL DE UNGUIA	07/09/2015	3.339.181.358	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	CÓRDOBA	CANALETE	826-0041-Camu Canalete-Canalete	CAMU CANALETE	09/11/2015	8.999.362.240	100,0%	100,0%	68,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	CÓRDOBA	LORICA	826-0042-ESE Camu Santa Teresita-Lorica	ESE CAMU SANTA TERESITA	18/09/2014	2.500.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Salud	CÓRDOBA	LORICA	826-0043- Centro de Salud las Flores-Lorica	CENTRO DE SALUD LAS FLORES	04/11/2015	1.074.648.600	100,0%	100,0%	68,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	CUNDINAMARCA	ÚTICA	826-0044- Centro de Salud de Utica-utica	CENTRO DE SALUD DE UTICA	30/10/2015	1.138.656.600	100,0%	100,0%	39,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	MAGDALENA	CERRO DE SAN ANTONIO	826-0045-ESE Hospital Local Cerro de San Antonio-Cerro de San Antonio	ESE HOSPITAL LOCAL CERRO DE SAN ANTONIO	28/10/2015	2.488.578.400	100,0%	100,0%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	MAGDALENA	CONCORDIA	826-0046-ESE Hospital Local de Concordia- Concordia	ESE HOSPITAL LOCAL DE CONCORDIA	10/11/2015	2.991.230.000	100,0%	100,0%	59,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	MAGDALENA	PUEBLOVIEJO	826-0048-ESE Hospital Local San Jose- Puebloviejo	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JOSE	05/11/2015	6.404.948.147	100,0%	100,0%	61,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	MAGDALENA	SANTA BÁRBARA DE PINTO	826-0049- Hospital Santa Barbara de Pinto-Santa Barbara de Pinto	HOSPITAL SANTA BARBARA DE PINTO	25/11/2015	3.788.162.400	100,0%	100,0%	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	BARBACOAS	826-0050- Hospital Local San Antonio ESE- Barbacoas	HOSPITAL LOCAL SAN ANTONIO ESE	28/08/2015	12.635.925.035	100,0%	100,0%	96,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	EL CHARCO	826-0051- Hospital Sagrado Corazon de Jesus ESE-El Charco	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS ESE	10/09/2015	14.179.684.584	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Salud	NARIÑO	EL PEÑOL	826-0052-Centro de Salud el Penol-El Penol	CENTRO DE SALUD EL PEÑOL	04/09/2015	7.614.195.989	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	FRANCISCO PIZARRO	826-0053-ESE Centro de Salud Señor del Mar-Francisco Pizarro	ESE CENTRO DE SALUD SEÑOR DEL MAR	11/05/2015	9.025.246.604	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	LA TOLA	826-0054-Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen-La Tola	CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	11/05/2015	9.188.166.505	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	MAGÜÍ	826-0055-Centro de Salud Saul Quinones Ese-Magui	CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES ESE	11/05/2015	8.828.449.449	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	MOSQUERA	826-0056-ESE Centro de Salud San Francisco-Mosquera	ESE CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO	11/05/2015	9.103.372.653	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	OLAYA HERRERA	826-0057-Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes Ese-Olaya Herrera	CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES ESE	11/05/2015	8.986.240.983	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	RICAUURTE	826-0058-Centro de Salud Ricaurte-Ricaurte	CENTRO DE SALUD RICAUURTE	06/10/2015	8.266.098.479	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	ROBERTO PAYÁN	826-0059-ESE las Mercedes-Roberto Payan	ESE LAS MERCEDES	11/05/2015	9.037.703.251	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Salud	NARIÑO	ALBÁN	826-0060-Centro de Salud San Jose de Alban-Alban	CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE ALBAN	24/08/2015	6.276.464.622	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	826-0061-Hospital Local Divino Nino- Jurisdiccion de Tumaco	HOSPITAL LOCAL DIVINO NIÑO	21/09/2015	13.496.776.830	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Salud	NORTE DE SANTANDER	CUCUTILLA	826-0062-Centro de Salud Divino Nino de Cucutilla-Cucutilla	CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO DE CUCUTILLA	20/11/2015	2.202.230.800	100,0%	100,0%	69,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	826-0063-Hospital San Vicente de Paul-Gramalote	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	29/10/2015	1.288.795.102	100,0%	100,0%	12,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	NORTE DE SANTANDER	PUERTO SANTANDER	826-0064-Ips Centro de Puerto Santander- Puerto Santander	IPS CENTRO DE PUERTO SANTANDER	04/03/2015	4.366.239.680	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	826-0065-Ips Centro de Salud de la Gabarra-Tibu	IPS CENTRO DE SALUD DE LA GABARRA	26/11/2015	2.514.600.000	100,0%	100,0%	59,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	SUCRE	COVEÑAS	826-0066-Centro de Salud Covenas-Covenas	CENTRO DE SALUD COVEÑAS	13/11/2015	5.736.417.280	100,0%	100,0%	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	SUCRE	EL ROBLE	826-0067-ESE Centro de Salud el Roble-El Roble	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	19/11/2015	4.559.808.000	100,0%	100,0%	68,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Salud	SUCRE	GUARANDA	826-0068-ESE Centro de Salud de Guaranda-Guaranda	ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA	26/11/2015	7.504.013.440	100,0%	100,0%	63,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	SUCRE	MAJAGUAL	826-0069-Centro de Salud de Majagual-Majagual	CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL	23/11/2015	6.528.386.127	100,0%	100,0%	61,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	SUCRE	SUCRE	826-0070-ESE Hospital Santa Catalina de Sena-Sucre	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	26/11/2015	7.979.601.972	100,0%	100,0%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Salud	TOLIMA	IBAGUÉ	826-0071-Muro de Contencion Hospital San Francisco de Ibague-Ibague	MURO DE CONTENCION HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE	09/07/2014	229.152.811	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOLÍVAR	DEPARTAMENTO	010-0001-Puente Gambote-Bolivar	Puente Gambote	04/11/2015	110.000.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	83,0%	0,0%
Transporte	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	013-0001-Villeta-Honda-Manizales-Construccion Tunnel-Cundinamarca	Villeta - Honda - Manizales: Construcción Túnel	16/08/2016	328.200.000.000	100,0%	100,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOLÍVAR	DEPARTAMENTO	355-0001-Transversal Momposina-Construccion Puente Yati-Bolivar	Transversal Momposina: Construcción Puente Yati	27/04/2016	202.970.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	QUINDIO	DEPARTAMENTO	392-0001-Cajamarca-Calarca-La Cabana-La Linea-Quindio	Cajamarca - Calarcá - La Cabaña (La Línea): Construcción Viaducto y obras de contención	02/10/2015	38.800.000.000	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	SANTANDER	DEPARTAMENTO	459-0001-Los Curos-Malaga-Recuperacion del Corredor-Santander	Los Curos - Málaga: Recuperación del Corredor	01/08/2017	159.800.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	52,0%	0,0%
Transporte	ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO	462-0001-Autopista Medellin-Bogota-Antioquia	Autopista Medellín - Bogotá	20/01/2016	56.693.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	16,0%	0,0%
Transporte	ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO	462-0002-El Tigre-Santa Fe-Antioquia	El Tigre - Santa Fé	10/02/2016	58.251.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	24,0%	0,0%
Transporte	ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO	462-0003-La Mansa-Primavera-Antioquia	La Mansa - Primavera	25/06/2014	17.714.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Transporte	ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO	462-0004-La Pintada-Medellin-Antioquia	La Pintada - Medellín	10/10/2014	3.985.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO	462-0005-La Pintada-Penalisa-Antioquia	La Pintada - Peñalisa	09/12/2015	0	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	ARAUCA	DEPARTAMENTO	462-0006-Sacama-La Cabuya-La Cabuya-Saravena-Arauca	<p>?Sácama - La Cabuya - La Cabuya - Saravena</p>	21/10/2015	13.300.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	ATLÁNTICO	DEPARTAMENTO	462-0007-Ponedera-Carreto-Atlantico1	<p>Ponedera-Carreto-Atlántico</p>	30/04/2015	98.000.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	29,0%	0,0%
Transporte	BOLÍVAR	DEPARTAMENTO	462-0008-Bodega-Mompos-Bolivar	Bodega - Mompos	10/09/2015	49.262.022.864	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	31,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	462-0009-Barbosa-Tunja-Boyaca	Barbosa - Tunja	23/12/2015	4.213.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	462-0010-Belen-Sacama-Boyaca	Belen - Sácamá	23/09/2015	22.000.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	462-0011-Dos y Medio-Otanche-Chiquinquirá-Boyaca	Dos y medio - Otanche - Chiquinquirá	18/09/2014	21.800.000.000	100,0%	100,0%	83,0%	100,0%	41,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	462-0012-Duitama-La Palmera-Boyaca	Duitama - la Palmera	23/12/2015	12.931.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	462-0013-Sisga-Guateque-El Secreto-Boyaca	Sisga - Guateque - El Secreto	09/01/2015	2.577.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	462-0014-Tunja-Paez-Boyaca	Tunja - Páez	04/11/2015	10.550.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CALDAS	DEPARTAMENTO	462-0015-Armenia-Pereira-Manizales-Caldas	Armenia - Pereira - Manizales	14/08/2017	49.747.755.338	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6,0%	0,0%
Transporte	CALDAS	DEPARTAMENTO	462-0016-Cauya-La Pintada-Caldas	Cauya - la Pintada	29/10/2015	57.386.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CALDAS	DEPARTAMENTO	462-0017-Pte la Libertad-Fresno-Caldas	Pte la libertad - Fresno	23/09/2015	65.024.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	61,0%	0,0%
Transporte	CASANARE	DEPARTAMENTO	462-0018-El Secreto-Agua Clara-Casanare	El secreto - Agua Clara	26/11/2015	1.000.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CAUCA	DEPARTAMENTO	462-0019-Inza-Turmina-Santa Teresa-Pedregal-Juntas-Cauca	Inza -Turmina - Santa Teresa - Pedregal - Juntas	25/08/2015	2.753.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	CAUCA	DEPARTAMENTAL	462-0020-La Lupa-Santiago-Cauca	La Lupa - Santiago	15/12/2014	7.260.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,0%	0,0%
Transporte	CAUCA	DEPARTAMENTAL	462-0021-Piendamó-Silvia-Totoro-Cauca	Piendamó - Silvia - Totoró	24/07/2015	1.972.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CAUCA	DEPARTAMENTAL	462-0022-Popayan-Patico-Paletara-Cauca	Popayán - Patico - Paletará	20/08/2015	6.797.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CAUCA	DEPARTAMENTAL	462-0023-Popayan-Totoro-Inza-Guadualejo-Cauca	Popayán - Totoro - Inza - Guadualejo	19/11/2014	6.696.130.349	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CAUCA	DEPARTAMENTAL	462-0024-Rosas-La Sierra-La Vega-San Sebastian-Santiago-Cauca		15/12/2014	16.987.000.000	100,0%	100,0%	89,0%	100,0%	29,0%	0,0%
Transporte	CAUCA	DEPARTAMENTAL	462-0025-Santander de Quilichao-Rio Desbaratado-Cauca	Santander de Quilichao - río Desbaratado	18/11/2014	3.500.869.651	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,0%	0,0%
Transporte	CHOCÓ	DEPARTAMENTAL	462-0026-Mumbu-Las Animas-Choco	Mumbu - Las Animas	06/10/2015	12.000.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CHOCÓ	DEPARTAMENTAL	462-0027-Nuqui-La Ye-Animas-Choco	Nuqui - La Ye (Animas)	30/06/2015	3.815.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CÓRDOBA	DEPARTAMENTAL	462-0028-Santa Lucia-Monitos-San Bernardo del Viento-Lorica-Cordoba	Santa Lucía - Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica	08/10/2015	6.220.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	462-0029-Bogota-Puente el Cortijo-Cundinamarca	Bogota (Puente El Cortijo)-Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta	14/12/2015	60.000.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	54,0%	0,0%
Transporte	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	462-0030-Variante Teletón-Cundinamarca	Variante Teletón	27/08/2014	10.685.221.798	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Transporte	HUILA	DEPARTAMENTO	462-0031-Neiva-Girardot-Huila	Neiva - Girardot	27/03/2015	5.608.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	53,0%	0,0%
Transporte	META	DEPARTAMENTO	462-0032-Pipiral-Villavicencio-Meta	Pipiral - Villavicencio	07/12/2015	47.129.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NARIÑO	DEPARTAMENTO	462-0033-Cano-Mojarras-Narino	Cano - Mojarras	30/06/2015	5.048.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NARIÑO	DEPARTAMENTO	462-0034-Pasto-Buesaco-Mojarras y Variante de Daza-Narino	Pasto-Buesaco-Mojarras y Variante de Daza-Narino	17/12/2014	5.049.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	20,0%	0,0%
Transporte	NARIÑO	DEPARTAMENTO	462-0035-Tuquerres-Samaniego-Narino	Tuquerres - Samaniego	09/07/2015	1.167.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	462-0036-Alto el Pozo-Sardinata-Norte de Santander	Alto El Pozo - Sardinata	11/09/2014	34.020.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	462-0037-Anillo Vial Oriental de Cucuta-Norte de Santander	Anillo Vial Oriental de Cucuta	23/07/2015	900.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	462-0038-Cucuta-Puerto Santander-Norte de Santander	Cúcuta - Puerto Santander	19/12/2014	7.000.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	462-0039-Ocana-Ato del Pozo-Norte de Santander	Ocaña - Ato del Pozo	14/07/2015	17.000.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	462-0040-Pamplona-Presidente-Norte de Santander	Pamplona - Presidente	10/08/2015	7.026.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	462-0041-Sardinata-Cucuta-Norte de Santander	Sardinata - Cúcuta	29/07/2014	4.970.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	41,0%	0,0%
Transporte	RISARALDA	DEPARTAMENTO	462-0042-Anserma Nuevo-La Virginia-Risaralda	Anserma nuevo - La Virginia	01/11/2013	10.867.177.207	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Transporte	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	462-0043-Buenaventura-Zaragoza y Zaragoza-La Felisa-Valle del Cauca	Buenaventura - Zaragoza y Zaragoza - La Felisa	01/10/2015	7.244.000.000	100,0%	100,0%	64,0%	100,0%	39,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	462-0044-Cucuta - Pamplona	<p>?Cucuta - Pamplona</p>	01/10/2014	155.096.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	38,0%	0,0%
Transporte	CAUCA	DEPARTAMENTO	462-0045-Palo - Tacueyo-Toribio		13/04/2015	13.802.000.000	100,0%	100,0%	34,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	HUILA	DEPARTAMENTO	462-0046-Garzon-Neiva		17/07/2015	166.822.793	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	462-0047-Otanche-Chiquinquirá		18/09/2014	5.154.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	37,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	SANTANDER	DEPARTAMENTO	462-0048-Variante del Socorro		24/02/2016	68.533.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CALDAS	DEPARTAMENTO	623-0001-ETLF-Villeta-Honda-Manizales	ETLF - Villeta - Honda - Manizales	22/01/2015	352.870.145	100,0%	100,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	623-0001-ETLF-Villeta-Honda-Manizales	ETLF - Villeta - Honda - Manizales	22/01/2015	668.959.522	100,0%	100,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	TOLIMA	DEPARTAMENTO	623-0001-ETLF-Villeta-Honda-Manizales	ETLF - Villeta - Honda - Manizales	22/01/2015	3.584.711.388	100,0%	100,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	623-0005-ETLF-Bogota-Cucuta	ETLF - Bogotá - Cúcuta	13/01/2015	3.602.265.126	100,0%	100,0%	47,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	SANTANDER	DEPARTAMENTO	623-0005-ETLF-Bogota-Cucuta	ETLF - Bogotá - Cúcuta	13/01/2015	7.451.001.024	100,0%	100,0%	47,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	623-0005-ETLF-Bogota-Cucuta	ETLF - Bogotá - Cúcuta	13/01/2015	3.583.305.836	100,0%	100,0%	47,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	623-0005-ETLF-Bogota-Cucuta	ETLF - Bogotá - Cúcuta	13/01/2015	3.056.886.960	100,0%	100,0%	47,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO	824-0001-Puente Valdivia Via Los Llanos-Taraza-Antioquia	Puente Valdivia (vía: Los Llanos - Taraza)	09/07/2015	1.100.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	ARAUCA	DEPARTAMENTO	824-0002-Puente Banadia-Via La Cabuya-Saravena-Arauca	Puente Banadía (vía: La Cabuya - Saravena)	09/07/2015	8.150.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	ARAUCA	DEPARTAMENTO	824-0003- Puente Rio Royota-Via La Legia-Saravena-Arauca	Puente rio Royota (vía: La Legía - Saravena)	10/07/2015	6.120.657.114	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	824-0004- Puente Concentra-Via Belen-Sacama-Boyaca	Puente Concentra (vía: Belén - Sacama)	09/03/2015	5.716.000.000	100,0%	100,0%	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	824-0005- Puente la Batatalera-Via Tunja-Paez-Boyaca	Puente La Batatalera (vía: Tunja - Páez)	09/03/2015	3.000.000.000	100,0%	100,0%	73,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	824-0006- Puente la Palmera-Via Duitama-La Palmera-Boyaca	Puente La Palmera (vía: Duitama - La Palmera)	09/03/2015	6.700.000.000	100,0%	100,0%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	824-0007- Puente los Vahos-Via Duitama-La Palmera-Boyaca	Puente Los Vahos (vía: Duitama - La Palmera)	09/03/2015	2.000.000.000	100,0%	100,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	824-0008- Puente Santa Teresa-Via Belen-Sacama-Boyaca	Puente Santa Teresa (vía: Belén - Sacama)	09/03/2015	6.800.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CAQUETÁ	DEPARTAMENTO	824-0009- Puente el Mochilero-Via San Jose del Fragua-Florencia-Caqueta	Puente El Mochilero (vía: San José del Fragua - Florencia)	15/04/2014	1.983.319.489	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	CAQUETÁ	DEPARTAMENTO	824-0010- Puente el Quebradon-Via Florencia-Puerto Rico-Caqueta	Puente El Quebradón (vía: Florencia - Puerto Rico)	08/04/2014	2.276.680.511	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Transporte	CASANARE	DEPARTAMENTO	824-0012- Puente Tocoraguita-Via La Cabuya-Saravena-Casanare	Puente Tocoraguita (vía: La Cabuya - Saravena)	09/03/2015	2.400.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	HUILA	DEPARTAMENTO	824-0013- Puente Rio Guachicos-Via Pitalito-La Portada-Huila	Puente rio Guachicos (vía: Pitalito - La Portada)	09/03/2015	1.256.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	MAGDALENA	DEPARTAMENTO	824-0014- Puente Cano Heredia-Via Plato-Salamina-Magdalena	Puente Caño Heredia (vía: Plato - Salamina)	20/11/2015	630.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	MAGDALENA	DEPARTAMENTO	824-0015- Puente Cerro de San Antonio-Via Plato-Salamina-Magdalena	Puente cerro de San Antonio (vía: Plato - Salamina)	09/03/2015	1.300.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	MAGDALENA	DEPARTAMENTO	824-0016- Puente Guanchaca-Via Santa Marta-Riohacha-Paraguachon-Magdalena	Puente Guanchaca (vía: Santa Marta - Riohacha - Paraguachón)	09/03/2015	2.940.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	MAGDALENA	DEPARTAMENTO	824-0017- Puente Santa Martica-Via Plato-Salamina-Magdalena	Puente Santa Martica (vía: Plato - Salamina)	09/03/2015	630.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	META	DEPARTAMENTO	824-0018- Puente Cano Negro-Via Granada-Villavicencio-Meta	Puente caño negro (vía: Granada - Villavicencio)	11/09/2014	4.659.342.886	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	824-0019- Puente Lopez-Via Presidente-Pamplona-Cucuta-Norte de Santander	Puente López (vía: Presidente - Pamplona - Cúcuta)	09/03/2015	3.200.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	RISARALDA	DEPARTAMENTO	824-0022- Puente Limones-Via La Virginia-Apia-Risaralda	Puente Limones (vía: La Virginia - Apia)	09/03/2015	3.220.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	RISARALDA	DEPARTAMENTO	824-0023- Puente Pr3 0800-Via La Virginia-Apia-Risaralda	Puente PR3+0800 (vía: La Virginia - Apia)	09/03/2015	2.500.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	SANTANDER	DEPARTAMENTO	824-0026- Puente el Dieciocho-Via Cimitarra-Landazuri-Santander	Puente El Dieciocho (vía: Cimitarra - Landázuri)	09/03/2015	14.000.000.000	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	SANTANDER	DEPARTAMENTO	824-0027- Puente el Zarzal-Via Barrancabermeja-La Lizama-Santander	Puente El Zarzal (vía: Barrancabermeja - La Lizama)	20/11/2015	455.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO	824-0030- Puente Riofrio- Via Mediacanoa- Ansermanuevo- Valle del Cauca	Puente Riofrio (vía: Mediacanoa - Ansermanuevo)	20/11/2015	2.993.000.000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	BOYACÁ	DEPARTAMENTO	859-0001-ETLF- Corredores Oriente Tranversales Cusiana-Boyaca	ETLF - Corredores Oriente. TRANVERSALES CUSIANA. PTO. GAITÁN - PTO. ARAUJO y MONTERREY - TUNJA - CHIQUEQUIRA - BOYACA	21/02/2014	4.246.193.864	100,0%	100,0%	36,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	CASANARE	DEPARTAMENTO	859-0001-ETLF- Corredores Oriente Tranversales Cusiana-Boyaca	ETLF - Corredores Oriente. TRANVERSALES CUSIANA. PTO. GAITÁN - PTO. ARAUJO y MONTERREY - TUNJA - CHIQUEQUIRA - BOYACA	21/02/2014	1.993.111.406	100,0%	100,0%	36,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	SANTANDER	DEPARTAMENTO	859-0001-ETLF- Corredores Oriente Tranversales Cusiana-Boyaca	ETLF - Corredores Oriente. TRANVERSALES CUSIANA. PTO. GAITÁN - PTO. ARAUJO y MONTERREY - TUNJA - CHIQUEQUIRA - BOYACA	21/02/2014	1.386.512.282	100,0%	100,0%	36,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	META	DEPARTAMENTO	859-0001-ETLF- Corredores Oriente Tranversales Cusiana-Boyaca	ETLF - Corredores Oriente. TRANVERSALES CUSIANA. PTO. GAITÁN - PTO. ARAUJO y MONTERREY - TUNJA - CHIQUEQUIRA - BOYACA	21/02/2014	1.039.884.212	100,0%	100,0%	36,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte	NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO	859-0005-ETLF- Corredores Oriente Corredores Norte de Santander	ETLF - Corredores Oriente. CORREDORES NORTE DE SANTANDER CÚCUTA - OCAÑA - AGUACLARA. ASTILLEROS - TIBÚ - LA MATA. CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.	25/08/2014	326.087.631	100,0%	100,0%	44,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Transporte	CALDAS	DEPARTAMENTO	895-0001- Viaducto Mesones-Puente la Libertad-Fresno-Caldas	Puente La Libertad - Fresno: Construcción Viaducto Mesones de 600 ml	09/07/2015	60.000.000.000	100,0%	100,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	VERSALLES	187-1082- Vivienda Versalles		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	CAIMITO	187-0896- Vivienda Caimito	Proy. Vivienda Municipio CAIMITO	27/04/2015	3.167.472.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	OLAYA	187-0075- Vivienda Olaya	Proy. Vivienda Municipio OLAYA	21/12/2014	0	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	PLATO	187-0642- Vivienda Plato	Proy. Vivienda Municipio PLATO	19/02/2015	24.405.420.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	MOGOTES	187-0861- Vivienda Mogotes	Proy. Vivienda Municipio MOGOTES	27/02/2015	26.452.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	JURADÓ	187-0440- Vivienda Jurado	Proy. Vivienda Municipio JURADO	20/02/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SANTA CATALINA	187-0168- Banco Agrario - Bolivar-Santa Catalina	Banco Agrario - BOLIVAR SANTA CATALINA	04/03/2013	201.938.032	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vivienda	SANTANDER	PUERTO PARRA	187-0872- Vivienda Puerto Parra	Proy. Vivienda Municipio PUERTO PARRA	27/02/2015	689.920.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	SUÁREZ	187-0396- Vivienda Suarez	Proy. Vivienda Municipio SUAREZ	29/10/2014	3.277.376.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	COCORNÁ	187-0038- Vivienda Cocorna	Proy. Vivienda Municipio COCORNÁ	21/12/2014	105.952.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	187-0133- Vivienda Campo De La Cruz	Proy. Vivienda Municipio CAMPO DE LA CRUZ	29/10/2014	12.706.232.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	TOGÜÍ	187-0300-Vivienda Togui	Proy. Vivienda Municipio TOGUI	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	PUERTO GAITÁN	187-0669-Vivienda Puerto Gaitan	Proy. Vivienda Municipio PUERTO GAITAN	23/04/2015	258.720.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	PRADO	187-1070-Vivienda Prado		31/03/2016	291.368.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	187-1014-Vivienda Facativa		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	187-1079-Vivienda Roldanillo		31/03/2016	132.440.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SUBACHOQUE	187-0552-Vivienda Subachoque	Proy. Vivienda Municipio SUBACHOQUE	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	187-0984-Vivienda Jamundi	Proy. Vivienda Municipio JAMUNDI	03/03/2016	2.119.040.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LA FLORIDA	187-1049-Vivienda La Florida		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SANDONÁ	187-0731-Vivienda Sandona	Proy. Vivienda Municipio SANDONA	29/10/2014	7.815.992.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GACHETÁ	187-1016-Vivienda Gacheta		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	BITUIMA	187-0533-Vivienda Bituima	Proy. Vivienda Municipio BITUIMA	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	MARIPÍ	187-0250-Vivienda Maripi	Proy. Vivienda Municipio MARIPI	12/12/2014	354.744.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	REMOLINO	187-0644-Vivienda Remolino	Proy. Vivienda Municipio REMOLINO	23/04/2015	1.869.560.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	LA VICTORIA	187-0987-Vivienda La Victoria	Proy. Vivienda Municipio LA VICTORIA	03/03/2016	52.976.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CALDAS	SAN JOSÉ	187-0329-Vivienda San Jose	Proy. Vivienda Municipio SAN JOSE	03/03/2016	86.240.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	PAIPA	187-0262-Vivienda Paipa	Proy. Vivienda Municipio PAIPA	12/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	IMUÉS	187-0702-Vivienda Imues	Proy. Vivienda Municipio IMUeS	29/10/2014	26.452.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	187-0981-Vivienda Florida	Proy. Vivienda Municipio FLORIDA	03/03/2016	582.736.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	APULO	187-0489-Vivienda Apulo	Proy. Vivienda Municipio APULO	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	CUASPÚD	187-0692-Vivienda Cuaspud		29/10/2014	0	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	VILLAMARÍA	187-1037-Vivienda Villamaria		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	DOLORES	187-0930-Vivienda Dolores	Proy. Vivienda Municipio DOLORES	23/04/2015	192.192.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	PEQUE	187-0077-Vivienda Peque	Proy. Vivienda Municipio PEQUE	21/12/2014	211.904.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	ARBOLEDAS	187-0740-Vivienda Arboledas	Proy. Vivienda Municipio ARBOLEDAS	27/02/2015	603.680.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SAN JUAN DE RIOSECO	187-0547-Vivienda San Juan De Rioseco	Proy. Vivienda Municipio SAN JUAN DE RIOSECO	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	RESTREPO	187-0672-Vivienda Restrepo	Proy. Vivienda Municipio RESTREPO	23/04/2015	192.084.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	ALGARROBO	187-0626-Vivienda Algarrobo	Proy. Vivienda Municipio ALGARROBO	23/04/2015	185.416.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOLÍVAR	TALAIGUA NUEVO	187-0169-Banco Agrario - Bolívar-Talaigua Nuevo	Banco Agrario - BOLÍVAR TALAIGUA NUEVO	30/09/2014	1.221.725.286	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	BOAVITA	187-0221-Vivienda Boavita	Proy. Vivienda Municipio BOAVITA	12/12/2014	517.440.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	VILLANUEVA	187-1091-Vivienda Villanueva		15/03/2015	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	CURUMANÍ	187-0410-Vivienda Curumani	Proy. Vivienda Municipio CURUMANÍ	19/02/2015	3.353.588.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	PEREIRA	187-0808-Vivienda Pereira	Proy. Vivienda Municipio PEREIRA	03/03/2016	1.811.040.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	GÁMBITA	187-0888-Vivienda Gambita		27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	TOTORÓ	187-0401-Vivienda Totoro	Proy. Vivienda Municipio TOTORO	29/10/2014	215.600.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	CAMPOALEGRE	187-0582-Vivienda Campoalegre	Proy. Vivienda Municipio CAMPOALEGRE	23/04/2015	364.672.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	LA DORADA	187-0313-Vivienda La Dorada	Proy. Vivienda Municipio LA DORADA	03/03/2016	4.899.012.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	NUEVA GRANADA	187-0638-Vivienda Nueva Granada	Proy. Vivienda Municipio NUEVA GRANADA (Granada)	19/02/2015	79.464.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ITAGÜÍ	187-0057-Vivienda Itagui	Proy. Vivienda Municipio ITAGUI	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	PUEBLO NUEVO	187-0471-Vivienda Pueblo Nuevo	Proy. Vivienda Municipio PUEBLO NUEVO	20/12/2014	519.328.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	PAILITAS	187-0419-Vivienda Pailitas	Proy. Vivienda Municipio PAILITAS	19/02/2015	2.293.116.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SANTANDER	AGUADA	187-0813-Vivienda Aguada	Proy. Vivienda Municipio AGUADA	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	TAUSA	187-1023-Vivienda Tausa		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	TURBANÁ	187-0215-Vivienda Turbana	Proy. Vivienda Municipio TURBANA	18/02/2015	786.016.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAN PEDRO DE CARTAGO	187-1054-Vivienda San Pedro de Cartago		31/03/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	OTANCHE	187-0259-Vivienda Otanche	Proy. Vivienda Municipio OTANCHE	12/12/2014	991.760.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	RIOBLANCO	187-0951-Vivienda Rioblanco	Proy. Vivienda Municipio RIOBLANCO	23/04/2015	1.936.524.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	NATAGAIMA	187-0944-Vivienda Natagaima	Proy. Vivienda Municipio NATAGAIMA	23/04/2015	517.440.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	PACHAVITA	187-0260-Vivienda Pachavita	Proy. Vivienda Municipio PACHAVITA	12/12/2014	407.648.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	NARIÑO	187-0072-Vivienda Narino	Proy. Vivienda Municipio NARIÑO	21/12/2014	317.856.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	RICAUURTE	187-0541-Vivienda Ricaurte	Proy. Vivienda Municipio RICAURTE	15/12/2014	215.600.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	UNGUÍA	187-0454-Vivienda Unguia	Proy. Vivienda Municipio UNGUÍA	20/02/2016	370.832.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	SILOS	187-0772-Vivienda Silos	Proy. Vivienda Municipio SILOS	27/02/2015	129.360.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	TÁMARA	187-0357-Vivienda Tamara	Proy. Vivienda Municipio TaMARA	23/04/2015	388.080.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	187-0045-Vivienda Carmen De Viboral	Proy. Vivienda Municipio CARMEN DE VIBORAL	21/12/2014	0	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	VILLA RICA	187-0402-Vivienda Villa Rica	Proy. Vivienda Municipio VILLA RICA	29/10/2014	1.126.992.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	CUMARAL	187-0660-Vivienda Cumaral	Proy. Vivienda Municipio CUMARAL	23/04/2015	139.144.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	PALERMO	187-0596-Vivienda Palermo	Proy. Vivienda Municipio PALERMO	23/04/2015	388.080.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SAN MATEO	187-0275-Vivienda San Mateo	Proy. Vivienda Municipio SAN MATEO	12/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	187-0476-Vivienda San Andres De Sotavento	Proy. Vivienda Municipio SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	20/12/2014	906.504.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	HATO COROZAL	187-0349-Vivienda Hato Corozal	Proy. Vivienda Municipio HATO COROZAL	23/04/2015	888.852.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	VILLANUEVA	187-0625-Vivienda Villanueva	Proy. Vivienda Municipio VILLANUEVA	27/04/2016	132.332.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	SAN ANTERO	187-0477-Vivienda San Antero	Proy. Vivienda Municipio SAN ANTERO	20/12/2014	367.752.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	LA PINTADA	187-0063-Vivienda La Pintada	Proy. Vivienda Municipio LA PINTADA	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	ANSERMA	187-1030-Vivienda Anserma		31/03/2016	79.464.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SABANA DE TORRES	187-0875-Vivienda Sabana De Torres	Proy. Vivienda Municipio SABANA DE TORRES	27/02/2015	1.207.360.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	ANGOSTURA	187-0012-Vivienda Angostura	Proy. Vivienda Municipio ANGOSTURA	21/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	187-0035-Vivienda Chigorodo	Proy. Vivienda Municipio CHIGORODÓ	19/12/2014	317.856.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	38,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	COLÓN	187-0686-Vivienda Colon	Proy. Vivienda Municipio COLÓN (Genova)	29/10/2014	1.100.684.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	GONZÁLEZ	187-0414-Vivienda Gonzalez	Proy. Vivienda Municipio GONZÁLEZ	19/02/2015	172.480.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	BARANOA	187-0131-Vivienda Baranoa	Proy. Vivienda Municipio BARANOA	29/10/2014	553.784.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	TUBARÁ	187-0153-Vivienda Tubara	Proy. Vivienda Municipio CANDELARIA	29/10/2014	2.165.784.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	LA UVITA	187-0248-Vivienda La Uvita	Proy. Vivienda Municipio LA UVITA	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	GUARNE	187-0054-Vivienda Guarne	Proy. Vivienda Municipio GUARNE	21/12/2014	185.416.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	PUERTO CAICEDO	187-0782-Vivienda Puerto Caicedo	Proy. Vivienda Municipio PUERTO CAICEDO	23/04/2015	785.944.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	VILLAMARÍA	187-0332-Vivienda Villamaria	Proy. Vivienda Municipio VILLAMARÍA	03/03/2016	43.120.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	187-0508-Vivienda Fusagasuga	Proy. Vivienda Municipio FUSAGASUGÁ	15/12/2014	388.080.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	TIMBÍO	187-0398-Vivienda Timbio	Proy. Vivienda Municipio TIMBÍO	29/10/2014	2.286.092.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	SALAMINA	187-0327-Vivienda Salamina	Proy. Vivienda Municipio SALAMINA	07/10/2014	587.012.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	17,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	MAGDALENA	ZONA BANANERA	187-0655-Vivienda Zona Bananera	Proy. Vivienda Municipio ZONA BANANERA (Prado Sevilla)	23/04/2015	3.358.292.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	FIRAVITOBA	187-0240-Vivienda Firavitoba	Proy. Vivienda Municipio FIRAVITOBA	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	OBANDO	187-0988-Vivienda Obando	Proy. Vivienda Municipio OBANDO	03/03/2016	52.976.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ABRIAQUÍ	187-0006-Vivienda Abriaquí	Proy. Vivienda Municipio ABRIAQUI	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	LA ESPERANZA	187-0758-Vivienda La Playa	Proy. Vivienda Municipio LA PLAYA	27/02/2015	503.672.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	187-0732-Vivienda Santa Barbara	Proy. Vivienda Municipio SANTA BaRBARA (Iscuande)	29/10/2014	129.360.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	MIRANDA	187-0380-Vivienda Miranda	Proy. Vivienda Municipio MIRANDA	29/10/2014	4.309.940.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	FLORIDABLANCA	187-0844-Vivienda Floridablanca	Proy. Vivienda Municipio FLORIDABLANCA	27/02/2015	172.480.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	LA ESTRELLA	187-0062-Vivienda La Estrella	Proy. Vivienda Municipio LA ESTRELLA	21/12/2014	874.104.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN JACINTO DEL CAUCA	187-0202-Vivienda San Jacinto Del Cauca	Proy. Vivienda Municipio SAN JACINTO DEL CAUCA	27/02/2015	6.554.240.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	SANTIAGO DE TOLÚ	187-0915-Vivienda Santiago de Tolu	Proy. Vivienda Municipio TOLu	27/04/2015	2.901.836.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	AMAZONAS	LETICIA	187-0002-Vivienda Leticia	Proy. Vivienda Municipio LETICIA	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	187-0969-Vivienda Guadalajara de Buqa	Proy. Vivienda Municipio BUGA	20/09/2013	582.736.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ATLÁNTICO	JUAN DE ACOSTA	187-0137-Vivienda Juan De Acosta	Proy. Vivienda Municipio JUAN DE ACOSTA	29/10/2014	364.672.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	MANIZALES	187-0315-Vivienda Manizales	Proy. Vivienda Municipio MANIZALES	07/10/2014	4.142.420.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN JACINTO	187-0201-Vivienda San Jacinto	Proy. Vivienda Municipio SAN JACINTO	18/02/2015	0	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	SAMANÁ	187-0328-Vivienda Samana	Proy. Vivienda Municipio SAMANA	03/03/2016	242.052.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	CHINCHINÁ	187-0311-Vivienda Chinchina	Proy. Vivienda Municipio CHINCHINA	03/03/2016	215.600.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	EL PAUJÍL	187-0338-Vivienda El Paujil	Proy. Vivienda Municipio EL PAUJIL	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	SANTA ISABEL	187-0957-Vivienda Santa Isabel	Proy. Vivienda Municipio SANTA ISABEL	23/04/2015	311.660.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	187-0974-Vivienda Candelaria	Proy. Vivienda Municipio CANDELARIA	03/03/2016	79.464.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	CASABIANCA	187-0925-Vivienda Casabianca	Proy. Vivienda Municipio CASABIANCA	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	187-0268-Vivienda Puerto Boyaca	Proy. Vivienda Municipio PUERTO BOYACa	12/12/2014	6.123.040.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SANTA CATALINA	187-0206-Vivienda Santa Catalina	Proy. Vivienda Municipio SANTA CATALINA	18/02/2015	218.500.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	LURUACO	187-0138-Vivienda Luruaco	Proy. Vivienda Municipio LURUACO	29/10/2014	20.937.228.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	TIBIRITA	187-0561-Vivienda Tibirita	Proy. Vivienda Municipio TIBIRITA	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	RISARALDA	GUÁTICA	187-0803-Vivienda Guatica	Proy. Vivienda Municipio GUATICA	03/03/2016	1.363.172.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SOACHA	187-1028-Catalina Munoz-Soacha CUND		31/01/2013	320.777.319	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vivienda	SANTANDER	CONCEPCIÓN	187-0833-Vivienda Concepcion	Proy. Vivienda Municipio CONCEPCIÓN	27/02/2015	285.172.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	SITIONUEVO	187-0652-Vivienda Sitionuevo	Proy. Vivienda Municipio SITIONUEVO	23/04/2015	4.048.860.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	GARZÓN	187-0585-Vivienda Garzon	Proy. Vivienda Municipio GARZÓN	23/04/2015	825.296.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	187-0429-Vivienda Alto Baudó	Proy. Vivienda Municipio ALTO BAUDÓ (Pie de Pato)	20/02/2016	741.664.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	DABEIBA	187-0041-Vivienda Dabeiba	Proy. Vivienda Municipio DABEIBA	21/12/2014	397.320.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GUADUAS	187-0512-Vivienda Guaduas	Proy. Vivienda Municipio GUADUAS	15/12/2014	2.457.840.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	FOSCA	187-0506-Vivienda Fosca	Proy. Vivienda Municipio FOSCA	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	GUAITARILLA	187-0700-Vivienda Guaitarilla	Proy. Vivienda Municipio GUAITARILLA	29/10/2014	413.484.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	MANZANARES	187-0316-Vivienda Manzanares	Proy. Vivienda Municipio MANZANARES	03/03/2016	759.492.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	SAN MARCOS	187-0910-Vivienda San Marcos	Proy. Vivienda Municipio SAN MARCOS	27/04/2015	6.541.220.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	JAMBALÓ	187-0375-Vivienda Jambalo	Proy. Vivienda Municipio JAMBALÓ	29/10/2014	1.598.448.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	VENECIA	187-0117-Vivienda Venecia	Proy. Vivienda Municipio VENECIA	21/12/2014	662.200.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	15,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ITUANGO	187-0058-Vivienda Ituango	Proy. Vivienda Municipio ITUANGO	21/12/2014	741.664.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	ARBOLEDA	187-1046-Vivienda Arboleda		31/03/2016	158.928.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	PAICOL	187-1027-Vivienda Paicol		23/04/2015	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	187-0404-Vivienda Agustin Codazzi	Proy. Vivienda Municipio AGUSTÍN CODAZZI	19/02/2015	139.216.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	VEGACHÍ	187-0116-Vivienda Vegachi	Proy. Vivienda Municipio VEGACHÍ	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	NILO	187-0531-Vivienda Nilo	Proy. Vivienda Municipio NILO	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	YALÍ	187-0119-Vivienda Yali	Proy. Vivienda Municipio VIGÍA DEL FUERTE	21/12/2014	0	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	VERSALLES	187-1000-Vivienda Versalles	Proy. Vivienda Municipio VERSALLES	31/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	187-0977-Vivienda El Aguila	Proy. Vivienda Municipio EL AGUILA	03/03/2016	688.688.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	MONTENEGRO	187-0795-Vivienda Montenegro	Proy. Vivienda Municipio MONTENEGRO	03/03/2016	0	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	ACACÍAS	187-0656-Vivienda Acacias	Proy. Vivienda Municipio ACACÍAS	23/04/2015	414.532.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	MISTRATÓ	187-0807-Vivienda Mistrato	Proy. Vivienda Municipio MISTRATÓ	03/03/2016	1.083.800.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAN BERNARDO	187-0727-Vivienda San Bernardo	Proy. Vivienda Municipio SAN BERNARDO	29/10/2014	129.360.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SANTANDER	SANTA BÁRBARA	187-0882-Vivienda Santa Barbara	Proy. Vivienda Municipio SANTA BARBARA	27/02/2015	112.692.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	URAMITA	187-0112-Vivienda Uramita	Proy. Vivienda Municipio URAMITA	21/12/2014	264.880.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	GINEBRA	187-0982-Vivienda Ginebra	Proy. Vivienda Municipio GINEBRA	03/03/2016	211.904.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	COELLO	187-0927-Vivienda Coello	Proy. Vivienda Municipio COELLO	23/04/2015	1.466.080.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	BUENOS AIRES	187-0365-Vivienda Buenos Aires	Proy. Vivienda Municipio BUENOS AIRES	29/10/2014	666.440.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	ARIGUANÍ	187-0628-Vivienda Ariguani	Proy. Vivienda Municipio ARIGUANÍ (El Difícil)	19/02/2015	311.696.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	SOTARA	187-0395-Vivienda Sotara	Proy. Vivienda Municipio SOTARA (Paispamba)	29/10/2014	1.524.928.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	TÚQUERRES	187-0737-Vivienda Tuquerres	Proy. Vivienda Municipio TuQUERRES	29/10/2014	417.432.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	LA BELLEZA	187-0853-Vivienda La Belleza	Proy. Vivienda Municipio LA BELLEZA	27/02/2015	215.600.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	ORITO	187-0780-Vivienda Orito	Proy. Vivienda Municipio ORITO	23/04/2015	431.200.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SOCOTÁ	187-0285-Vivienda Socota	Proy. Vivienda Municipio SOCOTÁ	12/12/2014	215.600.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	DAGUA	187-0976-Vivienda Dagua	Proy. Vivienda Municipio DAGUA	03/03/2016	1.827.672.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	MESETAS	187-0667-Vivienda Mesetas	Proy. Vivienda Municipio MESETAS	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SAN EDUARDO	187-0258-Vivienda San Jose De Pare	Proy. Vivienda Municipio SAN JOSE DE PARE	12/12/2014	344.960.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	AMAZONAS	LETICIA	187-1007-Vivienda Puerto Arica		23/04/2015	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	VETAS	187-0892-Vivienda Vetas	Proy. Vivienda Municipio VETAS	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CAPITANEJO	187-0824-Vivienda Capitanejo	Proy. Vivienda Municipio CAPITANEJO	27/02/2015	434.100.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	TIQUISIO	187-0213-Vivienda Tiquisio	Proy. Vivienda Municipio TIQUISIO (Puerto Rico)	18/02/2015	1.014.552.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MOMPÓS	187-0163-Banco Agrario - Bolivar-Mompos	Banco Agrario - BOLIVAR MOMPOS (Segunda)	30/09/2014	4.775.834.466	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	TARAZÁ	187-0107-Vivienda Taraza	Proy. Vivienda Municipio TARAZA	21/12/2014	2.092.552.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CONTRATACIÓN	187-0835-Vivienda Contratacion	Proy. Vivienda Municipio CONTRATACION	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	FLORENCIA	187-0339-Vivienda Florencia	Proy. Vivienda Municipio FLORENCIA	23/04/2015	2.544.080.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	SABANALARGA	187-0148-Vivienda Sabanalarga	Proy. Vivienda Municipio SABANALARGA	29/10/2014	8.317.232.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	EL PIÑÓN	187-0634-Vivienda El Pinon	Proy. Vivienda Municipio EL PIÑON	23/04/2015	4.503.984.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	SABANAS DE SAN ÁNGEL	187-0645-Vivienda Sabanas De San Angel	Proy. Vivienda Municipio SABANAS DE SAN ANGEL (San angel)	23/04/2015	388.080.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	FUENTE DE ORO	187-0663-Vivienda Fuente De Oro	Proy. Vivienda Municipio FUENTE DE ORO	23/04/2015	915.304.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	CONTADERO	187-0688-Vivienda Contadero	Proy. Vivienda Municipio CONTADERO	29/10/2014	0	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	HUILA	LA ARGENTINA	187-0591-Vivienda La Argentina	Proy. Vivienda Municipio LA ARGENTINA	23/04/2015	268.576.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ	187-0563-Vivienda Tocancipa	Proy. Vivienda Municipio TOCANCIPa	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	LA MERCED	187-0314-Vivienda La Merced	Proy. Vivienda Municipio LA MERCED	03/03/2016	122.476.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	SAN ZENÓN	187-0648-Vivienda San Zenon	Proy. Vivienda Municipio SAN ZENON	19/02/2015	6.228.884.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	RICAURTE	187-0723-Vivienda Ricaurte	Proy. Vivienda Municipio RICAURTE	29/10/2014	484.140.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	RÍO DE ORO	187-0422-Vivienda Rio De Oro	Proy. Vivienda Municipio RÍO DE ORO	19/02/2015	285.172.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VICHADA	SANTA ROSALÍA	187-1006-Vivienda Santa Rosalia	Proy. Vivienda Municipio SANTA ROSALIA	23/04/2015	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	187-0784-Vivienda Puerto Leguizamo	Proy. Vivienda Municipio PUERTO LEGUIZAMO	23/04/2015	2.354.932.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	CÓRDOBA	187-0791-Vivienda Cordoba	Proy. Vivienda Municipio CoRDOBA	03/03/2016	52.904.000	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	PUERRES	187-0721-Vivienda Puerres	Proy. Vivienda Municipio PUERRES	29/10/2014	175.488.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SIMITÍ	187-0209-Vivienda Simiti	Proy. Vivienda Municipio SIMITi	27/02/2015	6.295.520.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	187-0818-Vivienda Barrancabermeja	Proy. Vivienda Municipio BARRANCABERMEJA	27/02/2015	3.369.160.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	187-0336-Vivienda Belen De Los Andaquies	Proy. Vivienda Municipio BELeN DE LOS ANDAQUIES	23/04/2015	301.840.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SANTANDER	SAN JOSÉ DE MIRANDA	187-0879-Vivienda San Jose De Miranda	Proy. Vivienda Municipio SAN JOSE DE MIRANDA	27/02/2015	155.812.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	AMAZONAS	LETICIA	187-0004-Vivienda Miriti-Parana	Soluciones de Vivienda: MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (Cor. Departamental) - AMAZONAS	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	GÉNOVA	187-0793-Vivienda Genova	Proy. Vivienda Municipio GeNOVA	03/03/2016	43.120.000	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	PINILLOS	187-0194-Vivienda Pinillos	Proy. Vivienda Municipio PINILLOS	18/02/2015	15.161.608.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	SAN JUANITO	187-0674-Vivienda San Juanito	Proy. Vivienda Municipio SAN JUANITO	23/04/2015	215.600.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	187-0764-Vivienda Pamplona	Proy. Vivienda Municipio PAMPLONA	27/02/2015	457.688.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	MONGUA	187-0252-Vivienda Monqua	Proy. Vivienda Municipio MONGUA	12/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	SALAZAR	187-0768-Vivienda Salazar		27/02/2015	344.960.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	OCAMONTE	187-0863-Vivienda Ocamonte	Proy. Vivienda Municipio OCAMONTE	27/02/2015	26.452.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	LA CALERA	187-0519-Vivienda La Calera	Proy. Vivienda Municipio LA CALERA	15/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOLÍVAR	CALAMAR	187-0157-Banco Agrario - Bolívar-Calamar	Banco Agrario - BOLÍVAR CALAMAR	01/06/2015	1.231.821.998	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vivienda	NARIÑO	MAGÜÍ	187-0711-Vivienda Magui	Proy. Vivienda Municipio MAGÜÍ (Payan)	29/10/2014	3.190.880.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	EL PLAYÓN	187-0840-Vivienda El Playon	Proy. Vivienda Municipio EL PLAYÓN	27/02/2015	397.864.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	HERVEO	187-0936-Vivienda Herveo	Proy. Vivienda Municipio HERVEO	23/04/2015	1.342.520.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	GAMARRA	187-0413-Vivienda Gamarra	Proy. Vivienda Municipio GAMARRA	19/02/2015	2.898.896.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	SAN MARTÍN	187-0425-Vivienda San Martin	Proy. Vivienda Municipio SAN MARTÍN	19/02/2015	888.852.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	CHINÁCOTA	187-0745-Vivienda Chinacota	Proy. Vivienda Municipio CHINÁCOTA	27/02/2015	86.240.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	LA CUMBRE	187-1075-Vivienda La Cumbre		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	TIBACUY	187-0560-Vivienda Tibacuy	Proy. Vivienda Municipio TIBACUY	15/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	LEJANÍAS	187-0666-Vivienda Lejanias	Proy. Vivienda Municipio LEJANÍAS	23/04/2015	208.716.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	PASTO	187-0717-Vivienda Pasto	Proy. Vivienda Municipio PASTO	29/10/2014	52.940.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	MARULANDA	187-1033-Vivienda Marulanda		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	CHIMÁ	187-0459-Vivienda Chima	Proy. Vivienda Municipio CHIMÁ	20/12/2014	12.976.532.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	BRICEÑO	187-0024-Vivienda Briceno	Proy. Vivienda Municipio BRICEÑO	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	PIEDRECUESTA	187-0869-Vivienda Piedrecuesta	Proy. Vivienda Municipio PIEDECUESTA	27/02/2015	560.560.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	CUMBAL	187-0690-Vivienda Cumbal	Proy. Vivienda Municipio CUMBAL	29/10/2014	573.244.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	RIOFRÍO	187-0992-Vivienda Riofrio	Proy. Vivienda Municipio RIOFRÍO	03/03/2016	344.344.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	SAN LUIS	187-0956-Vivienda San Luis	Proy. Vivienda Municipio SAN LUIS	23/04/2015	338.076.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	187-0095-Vivienda San Pedro de los Milagros	Proy. Vivienda Municipio SAN PEDRO	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SOGAMOSO	187-0286-Vivienda Soqamoso	Proy. Vivienda Municipio SOGAMOSO	12/12/2014	225.384.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	SABANALARGA	187-0355-Vivienda Sabanalarga	Proy. Vivienda Municipio SABANALARGA	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	FONSECA	187-0617-Vivienda Fonseca	Proy. Vivienda Municipio FONSECA	27/02/2015	668.760.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	BUSBANZÁ	187-0225-Vivienda Busbanza	Proy. Vivienda Municipio BUSBANZa	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	NARIÑO	187-0529-Vivienda Narino	Proy. Vivienda Municipio NARIÑO	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	CÓRDOBA	187-0159-Banco Agrario - Bolivar-Cordoba	Banco Agrario - BOLIVAR CORDOBA	12/12/2013	1.039.980.876	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	BARBOSA	187-0019-Vivienda Barbosa	Proy. Vivienda Municipio BARBOSA	31/12/2014	317.856.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	187-0881-Vivienda San Vicente De Chucuri	Proy. Vivienda Municipio SAN VICENTE DE CHUCURI	27/02/2015	1.379.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	FILANDIA	187-0792-Vivienda Filandia	Proy. Vivienda Municipio FILANDIA	03/03/2016	0	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	187-0005-Vivienda Abejorral	Proy. Vivienda Municipio ABEJORRAL	21/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	VICTORIA	187-1036-Vivienda Victoria		31/03/2016	52.976.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	LABATECA	187-0760-Vivienda Los Patios	Proy. Vivienda Municipio LOS PATIOS	27/02/2015	1.854.160.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	ANDALUCÍA	187-0964-Vivienda Andalucia	Proy. Vivienda Municipio ANDALUCÍA	03/03/2016	344.344.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	EL COPEY	187-0411-Vivienda El Copey	Proy. Vivienda Municipio EL COPEY	19/02/2015	192.156.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	LÍBANO	187-1068-Vivienda Libano		31/03/2016	158.928.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	UBAQUE	187-0565-Vivienda Ubaque	Proy. Vivienda Municipio UBAQUE	15/12/2014	689.920.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	MOLAGAVITA	187-0862-Vivienda Molaqavita	Proy. Vivienda Municipio MOLAGAVITA	27/02/2015	948.640.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	187-0438-Vivienda El Litoral Del San Juan	Proy. Vivienda Municipio EL LITORAL DEL SAN JUAN	20/02/2016	344.344.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	PUERTO GUZMÁN	187-0783-Vivienda Puerto Guzman	Proy. Vivienda Municipio PUERTO GUZMaN	23/04/2015	1.250.480.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	SAN MIGUEL DE SEMA	187-0276-Vivienda San Miguel De Sema	Proy. Vivienda Municipio SAN MIGUEL DE SEMA	12/12/2014	258.720.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	SOLANO	187-0346-Vivienda Solano	Proy. Vivienda Municipio SOLANO	23/04/2015	423.808.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	AMAZONAS	LETICIA	187-1009-Vivienda Tarapaca		23/04/2015	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	187-0416-Vivienda La Jagua De Ibirico	Proy. Vivienda Municipio LA JAGUA DE IBIRICO	19/02/2015	4.486.224.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	ARMENIA	187-0788-Vivienda Armenia	Proy. Vivienda Municipio ARMENIA	03/03/2016	603.680.000	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	POTOSÍ	187-0719-Vivienda Potosi	Proy. Vivienda Municipio POTOSI	29/10/2014	1.894.280.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	ARENAL	187-1092-Vivienda Arenal		15/03/2015	79.464.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	CICUCO	187-0158-Banco Agrario - Bolívar-Cicuco	Banco Agrario - BOLIVAR CICUCO	30/06/2014	474.554.376	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	SAN JUAN DE ARAMA	187-0673-Vivienda San Juan De Arama	Proy. Vivienda Municipio SAN JUAN DE ARAMA	23/04/2015	215.600.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	PÁEZ	187-0261-Vivienda Paez	Proy. Vivienda Municipio PaEZ	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	BETANIA	187-0022-Vivienda Betania	Proy. Vivienda Municipio BETANIA	21/12/2014	158.928.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	RONDÓN	187-0271-Vivienda Rondon	Proy. Vivienda Municipio RONDoN	12/12/2014	948.640.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	FUNDACIÓN	187-0636-Vivienda Fundacion	Proy. Vivienda Municipio FUNDACIoN	23/04/2015	2.006.024.000	55,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	VILLA CARO	187-0776-Vivienda Villa Caro	Proy. Vivienda Municipio VILLA CARO	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	LA VICTORIA	187-1077-Vivienda La Victoria		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	FUNES	187-0698-Vivienda Funes	Proy. Vivienda Municipio FUNES	29/10/2014	139.144.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	ICONONZO	187-0939-Vivienda Icononzo	Proy. Vivienda Municipio ICONONZO	23/04/2015	364.528.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	SAN AGUSTÍN	187-0602-Vivienda San Agustín	Proy. Vivienda Municipio SAN AGUSTIN	23/04/2015	371.412.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	CARMEN DE APICALÁ	187-0924-Vivienda Carmen De Apicala	Proy. Vivienda Municipio CARMEN DE APICALA	23/04/2015	759.492.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	MOMIL	187-0466-Vivienda Momil	Proy. Vivienda Municipio MOMIL	20/12/2014	4.427.808.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	RIOHACHA	187-0621-Vivienda Riohacha	Proy. Vivienda Municipio RIOHACHA	28/02/2015	25.975.940.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	MARQUETALIA	187-0318-Vivienda Marquetalia	Proy. Vivienda Municipio MARQUETALIA	03/03/2016	172.480.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	HONDA	187-0937-Vivienda Honda	Proy. Vivienda Municipio HONDA	23/04/2015	2.716.560.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SANTANA	187-0280-Vivienda Santana	Proy. Vivienda Municipio SANTANA	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	FALAN	187-0932-Vivienda Falan	Proy. Vivienda Municipio FALAN	23/04/2015	198.932.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CHARTA	187-0812-Vivienda Charta		27/02/2015	0	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN RAFAEL	187-0097-Vivienda San Rafael	Proy. Vivienda Municipio SAN RAFAEL	21/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CALDAS	RIOSUCIO	187-1035-Vivienda Riosucio		31/03/2016	264.880.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	BOSCONIA	187-0407-Vivienda Bosconia	Proy. Vivienda Municipio BOSCONIA	19/02/2015	441.056.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	VÉLEZ	187-0891-Vivienda Velez	Proy. Vivienda Municipio VeLEZ	27/02/2015	182.264.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	187-1056-Vivienda El Carmen		31/03/2016	211.904.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	CALI	187-0972-Vivienda Cali	Proy. Vivienda Municipio CALI	03/03/2016	503.272.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	ZARZAL	187-1004-Vivienda Zarzal	Proy. Vivienda Municipio ZARZAL	03/03/2016	132.440.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN JUAN DE URABÁ	187-0093-Vivienda San Juan De Uraba	Proy. Vivienda Municipio SAN JUAN DE URABa	21/12/2014	635.712.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	JENESANO	187-0246-Vivienda Jenesano	Proy. Vivienda Municipio JENESANO	12/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	VILLA DE LEYVA	187-0304-Vivienda Villa De Leyva	Proy. Vivienda Municipio VILLA DE LEIVA	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	SOLEDAD	187-0151-Vivienda Soledad	Proy. Vivienda Municipio SOLEDAD	29/10/2014	3.152.072.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	VICTORIA	187-0331-Vivienda Victoria	Proy. Vivienda Municipio VICTORIA	03/03/2016		100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SONSÓN	187-0104-Vivienda Sonson	Proy. Vivienda Municipio SONSoN	21/12/2014	635.712.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	BUESACO	187-0684-Vivienda Buesaco	Proy. Vivienda Municipio BUESACO	29/10/2014	3.699.084.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	AMAGÁ	187-0008-Vivienda Amaga	Proy. Vivienda Municipio AMAGa	21/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	187-0182-Vivienda El Carmen De Bolívar	Proy. Vivienda Municipio EL CARMEN DE BOLÍVAR	18/02/2015	2.932.160.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	PÁRAMO	187-0868-Vivienda Paramo	Proy. Vivienda Municipio PaRAMO	27/02/2015	165.596.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SUSACÓN	187-0290-Vivienda Susacon	Proy. Vivienda Municipio SUSACoN	12/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	PENSILVANIA	187-1034-Vivienda Pensilvania		31/03/2016	264.880.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	OSPINA	187-0716-Vivienda Ospina	Proy. Vivienda Municipio OSPINA	29/10/2014	2.443.968.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SAN PABLO DE BORBUR	187-0277-Vivienda San Pablo De Borbur	Proy. Vivienda Municipio SAN PABLO DE BORBUR	12/12/2014	2.242.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	EL PEÑÓN	187-0839-Vivienda El Penon	Proy. Vivienda Municipio EL PEÑoN	27/02/2015	371.412.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	MURILLO	187-0943-Vivienda Murillo	Proy. Vivienda Municipio MURILLO	23/04/2015	26.488.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	DONMATÍAS	187-0042-Vivienda Don Matias	Proy. Vivienda Municipio DON MATIAS	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	187-0752-Vivienda El Tarra	Proy. Vivienda Municipio EL TARRA	27/02/2015	1.121.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	PUERTO RICO	187-0343-Vivienda Puerto Rico	Proy. Vivienda Municipio PUERTO RICO	23/04/2015	328.292.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	TINJACÁ	187-0297-Vivienda Tinjaca	Proy. Vivienda Municipio TINJACa	12/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	FUNZA	187-1015-Vivienda Funza		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOLÍVAR	SAN MARTÍN DE LOBA	187-0204-Vivienda San Martin De Loba	Proy. Vivienda Municipio SAN MARTÍN DE LOBA	18/02/2015	3.339.336.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	ESPINAL	187-0931-Vivienda Espinal	Proy. Vivienda Municipio ESPINAL	23/04/2015	984.876.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	MEDIO ATRATO	187-0442-Vivienda Medio Atrato	Proy. Vivienda Municipio MEDIO ATRATO (Bete)	20/02/2016	423.808.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LA UNIÓN	187-0707-Vivienda La Union	Proy. Vivienda Municipio LA UNIÓN	29/10/2014	7.982.220.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	NEMOCÓN	187-0530-Vivienda Nemocon	Proy. Vivienda Municipio NEMOCÓN	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	MUTISCUA	187-0763-Vivienda Ocana	Proy. Vivienda Municipio OCAÑA	27/02/2015	165.596.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	CUCAITA	187-0236-Vivienda Cucaita	Proy. Vivienda Municipio CUCAITA	12/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SIMACOTA	187-0884-Vivienda Simacota	Proy. Vivienda Municipio SIMACOTA	27/02/2015	407.648.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	187-1013-Vivienda Choconta		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LA LLANADA	187-1050-Vivienda La Llanada		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	BOCHALEMA	187-0741-Vivienda Bochalema	Proy. Vivienda Municipio BOCHALEMA	27/02/2015	646.800.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	LA VICTORIA	187-0249-Vivienda La Victoria	Proy. Vivienda Municipio LA VICTORIA	12/12/2014	431.200.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SIBATÉ	187-0549-Vivienda Sibate	Proy. Vivienda Municipio SIBATÉ	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	HUILA	PITALITO	187-0599-Vivienda Pitalito	Proy. Vivienda Municipio PITALITO	23/04/2015	331.192.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN JUAN NEPOMUCENO	187-0167-Banco Agrario - Bolivar-San Juan Nepomuceno	Banco Agrario - BOLIVAR SAN JUAN NEPOMUCENO	01/06/2015	373.585.360	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vivienda	TOLIMA	VILLAHERMOSA	187-0961-Vivienda Villahermosa	Proy. Vivienda Municipio VILLAHERMOSA	23/04/2015	537.044.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	187-0344-Vivienda San Jose Del Fragua	Proy. Vivienda Municipio SAN JOSE DEL FRAGUA	23/04/2015	192.192.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	CHITAGÁ	187-0746-Vivienda Chitaga	Proy. Vivienda Municipio CHITAGA	27/02/2015	258.720.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	EL PEÑOL	187-1047-Vivienda El Penol		31/03/2016	211.904.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	ARANZAZU	187-0309-Vivienda Aranzazu	Proy. Vivienda Municipio ARANZAZU	03/03/2016	43.120.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	PALMAR	187-0866-Vivienda Palmar	Proy. Vivienda Municipio PALMAR	27/02/2015	26.452.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	MORELIA	187-0342-Vivienda Morelia	Proy. Vivienda Municipio MORELIA	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	TOCA	187-0299-Vivienda Toca	Proy. Vivienda Municipio TOCA	12/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	VALLEDUPAR	187-0427-Vivienda Valledupar	Proy. Vivienda Municipio VALLEDUPAR	19/02/2015	3.432.036.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	OBANDO	187-1078-Vivienda Obando		31/03/2016	158.928.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	MATANZA	187-0860-Vivienda Matanza	Proy. Vivienda Municipio MATANZA	27/02/2015	424.316.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	CHIVATÁ	187-0229-Vivienda Chivata	Proy. Vivienda Municipio CHIVATa	20/11/2024	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SOCHA	187-0284-Vivienda Socha	Proy. Vivienda Municipio SOCHA	12/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	LANDÁZURI	187-0855-Vivienda Landazuri	Proy. Vivienda Municipio LANDaZURI	27/02/2015	301.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CABRERA	187-0493-Vivienda Cabrera	Proy. Vivienda Municipio CABRERA	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	LA VEGA	187-0377-Vivienda La Vega	Proy. Vivienda Municipio LA VEGA	29/10/2014	4.619.784.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	PUEBLO RICO	187-0809-Vivienda Pueblo Rico		03/03/2016	520.340.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	RÁQUIRA	187-0270-Vivienda Raquira	Proy. Vivienda Municipio RaQUIRA	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GUTIÉRREZ	187-0517-Vivienda Gutierrez	Proy. Vivienda Municipio GUTiERREZ	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	BOYACÁ	187-0222-Vivienda Boyaca	Proy. Vivienda Municipio BOYACa	12/12/2014	381.196.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	VILLARRICA	187-0962-Vivienda Villarrica	Proy. Vivienda Municipio VILLARRICA	23/04/2015	155.812.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	PUERTO WILCHES	187-0873-Vivienda Puerto Wilches	Proy. Vivienda Municipio PUERTO WILCHES	27/02/2015	2.199.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	BUGALAGRA NDE	187-1072-Vivienda Bugalagrande		31/03/2016	264.880.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	COLÓN	187-0778-Vivienda Colon	Proy. Vivienda Municipio COLoN	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	SAN JOSÉ DE PARE	187-0258-Vivienda Oicata	Proy. Vivienda Municipio OICATa	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	ROBERTO PAYÁN	187-0724-Vivienda Roberto Payan	Proy. Vivienda Municipio ROBERTO PAYaN (San Jose)	29/10/2014	86.240.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	SUCRE	187-0914-Vivienda Sucre	Proy. Vivienda Municipio SUCRE	27/04/2015	49.859.656.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	CHITA	187-0245-Vivienda Chita	Proy. Vivienda Municipio CHITA	12/12/2014	3.449.600.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SANTACRUZ	187-1055-Vivienda Santacruz		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	ALTAMIRA	187-0580-Vivienda Altamira	Proy. Vivienda Municipio ALTAMIRA	23/04/2015	26.452.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	MAICAO	187-0960-Banco Agrario - La Guajira - Maicao - Paraquachon		06/06/2013	2.498.829.386	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	NORCASIA	187-0321-Vivienda Norcasia	Proy. Vivienda Municipio NORCASIA	03/03/2016	43.120.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	EL TAMBO	187-0370-Vivienda El Tambo	Proy. Vivienda Municipio EL TAMBO	29/10/2014	8.386.944.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	CUNDAY	187-0929-Vivienda Cunday	Proy. Vivienda Municipio CUNDAY	23/04/2015	26.488.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CHARALÁ	187-0829-Vivienda Charala	Proy. Vivienda Municipio CHARALa	27/02/2015	148.928.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	NOBSA	187-0256-Vivienda Nobsa	Proy. Vivienda Municipio NOBSA	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	PAIME	187-0535-Vivienda Paime	Proy. Vivienda Municipio PAIME	15/12/2014	148.928.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SUCRE	MORROA	187-0904-Vivienda Morroa	Proy. Vivienda Municipio MORROA	27/04/2015	0	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GRANADA	187-0510-Vivienda Granada	Proy. Vivienda Municipio GRANADA	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	PELAYA	187-0420-Vivienda Pelaya	Proy. Vivienda Municipio PELAYA	19/02/2015	3.108.452.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CHIMA	187-0830-Vivienda Chima	Proy. Vivienda Municipio CHIMA	27/02/2015	69.572.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	MONTELÍBANO	187-0467-Vivienda Montelibano	Proy. Vivienda Municipio MONTELÍBANO	20/12/2014	1.303.456.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	URUMITA	187-0624-Vivienda Urumita	Proy. Vivienda Municipio URUMITA	28/02/2015	0	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SANTA MARÍA	187-0278-Vivienda Santa Maria	Proy. Vivienda Municipio SANTA MARÍA	12/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CEPITÁ	187-0826-Vivienda Cepita	Proy. Vivienda Municipio CEPITa	27/02/2015	69.572.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	CAJIBÍO	187-0366-Vivienda Cajibío	Proy. Vivienda Municipio CAJIBÍO	29/10/2014	1.089.816.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	FILADELFIA	187-0312-Vivienda Filadelfia	Proy. Vivienda Municipio FILADELFIA	03/03/2016	258.720.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	CORINTO	187-0369-Vivienda Corinto	Proy. Vivienda Municipio CORINTO	29/10/2014	278.432.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	PIJIÑO DEL CARMEN	187-0640-Vivienda Pijino Del Carmen	Proy. Vivienda Municipio PIJIÑO DEL CARMEN	19/02/2015	6.579.064.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	PINILLOS	187-0165-Banco Agrario - Bolivar-Pinillos	Banco Agrario - BOLÍVAR PINILLOS	09/10/2013	1.151.046.785	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	187-0759-Vivienda Labateca	Proy. Vivienda Municipio LABATECA	27/02/2015	215.600.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	TAMALAMEQUE	187-0426-Vivienda Tamalameque	Proy. Vivienda Municipio TAMALAMEQUE	19/02/2015	2.039.404.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	187-0968-Vivienda Buenaventura	Proy. Vivienda Municipio BUENAVENTURA	03/03/2016	1.377.376.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	FLORIÁN	187-0843-Vivienda Florian	Proy. Vivienda Municipio FLORIÁN	27/02/2015	474.320.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	TUCHÍN	187-0483-Vivienda Tuchin	Proy. Vivienda Municipio TUCHÍN	20/12/2014	1.437.528.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	GALAPA	187-0136-Vivienda Galapa	Proy. Vivienda Municipio GALAPA	29/10/2014	158.928.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	ALDANA	187-0680-Vivienda Ancuya	Proy. Vivienda Municipio ANCUYA	29/10/2014	1.004.552.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	HATO	187-0850-Vivienda Hato	Proy. Vivienda Municipio HATO	27/02/2015	301.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	FRONTINO	187-0049-Vivienda Frontino	Proy. Vivienda Municipio FRONTINO	21/12/2014	158.928.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	PIVIJAY	187-0641-Vivienda Pivijay	Proy. Vivienda Municipio PIVIJAY	23/04/2015	112.692.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	JESÚS MARÍA	187-0851-Vivienda Jesus Maria	Proy. Vivienda Municipio JESÚS MARÍA	27/02/2015	122.476.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	BUCARAMANGA	187-0821-Altos de Betania Cafe Madrid-Bucaramanga	Altos de Betania	01/06/2015	839.939.156	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SASAIMA	187-0548-Vivienda Sasaima	Proy. Vivienda Municipio SASAIMA	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	NARIÑO	CONSACÁ	187-0687-Vivienda Consaca	Proy. Vivienda Municipio CONSACA	29/10/2014	165.632.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	YOPAL	187-0360-Vivienda Yopal	Proy. Vivienda Municipio YOPAL	23/04/2015	948.640.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	PROVIDENCIA	187-0720-Vivienda Providencia	Proy. Vivienda Municipio PROVIDENCIA	29/10/2014	0	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	187-0787-Vivienda Villagarzon	Proy. Vivienda Municipio VILLAGARZON	23/04/2015	112.692.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SABANALARGA	187-0085-Vivienda Sabanalarga	Proy. Vivienda Municipio SABANALARGA	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	COTA	187-0502-Vivienda Cota	Proy. Vivienda Municipio COTA	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	COPER	187-0231-Vivienda Coper	Proy. Vivienda Municipio COPER	12/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	TASCO	187-0293-Vivienda Tasco	Proy. Vivienda Municipio TASCO	12/12/2014	1.727.808.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SANTA HELENA DEL OPÓN	187-0883-Vivienda Santa Helena Del Opon	Proy. Vivienda Municipio SANTA HELENA DEL OPON	27/02/2015	69.572.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	LA CELIA	187-0804-Vivienda La Celia	Proy. Vivienda Municipio LA CELIA	03/03/2016	374.312.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	CERETÉ	187-0335-Vivienda Cerete	Proy. Vivienda Municipio CERETe	22/12/2014	11.736.636.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	TADÓ	187-0453-Vivienda Tado	Proy. Vivienda Municipio TADo	20/02/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	BARBOSA	187-0816-Vivienda Barbosa	Proy. Vivienda Municipio BARBOSA	27/02/2015	172.480.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	FLORENCIA	187-0371-Vivienda Florencia	Proy. Vivienda Municipio FLORENCIA	29/10/2014	1.861.884.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SANTANDER	MACARAVITA	187-0858-Vivienda Macaravita	Proy. Vivienda Municipio MACARAVITA	27/02/2015	172.480.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	TIERRALTA	187-0482-Vivienda Tierralta	Proy. Vivienda Municipio TIERRALTA	13/11/2014	7.130.032.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ARBOLETES	187-0016-Vivienda Arboletes	Proy. Vivienda Municipio ARBOLETES	21/12/2014	821.128.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	MACHETÁ	187-0525-Vivienda Macheta	Proy. Vivienda Municipio MACHETA	15/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAN BERNARDO	187-1053-Vivienda San Bernardo		31/03/2016	291.368.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	ALBANIA	187-0814-Vivienda Albania	Proy. Vivienda Municipio ALBANIA	27/02/2015	155.812.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	BALBOA	187-0363-Vivienda Balboa	Proy. Vivienda Municipio BALBOA	29/10/2014	3.799.344.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	LOURDES	187-0762-Vivienda Mutiscua	Proy. Vivienda Municipio MUTISCUA	27/02/2015	129.360.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	FRESNO	187-0934-Vivienda Fresno	Proy. Vivienda Municipio FRESNO	23/04/2015	1.143.912.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	IMUÉS	187-1048-Vivienda Imues		31/03/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	AGUADAS	187-1083-Vivienda Aguadas		31/03/2016	185.416.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	GALERAS	187-0900-Vivienda Galeras	Proy. Vivienda Municipio GALERAS	27/04/2015	2.019.104.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	BELLO	187-0021-Vivienda Bello	Proy. Vivienda Municipio BELLO	21/12/2014	3.072.608.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	187-0186-Vivienda Magangué	Proy. Vivienda Municipio MAGANGUÉ	18/02/2015	30.327.528.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CUNDINAMARCA	QUEBRADA NEGRA	187-0538-Vivienda Quebradanegra	Proy. Vivienda Municipio QUEBRADANEGRA	15/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	CORRALES	187-0233-Vivienda Corrales	Proy. Vivienda Municipio CORRALES	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CAREPA	187-0033-Vivienda Carepa	Proy. Vivienda Municipio CAREPA	21/12/2014	503.272.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	187-0178-Vivienda Cartagena De Indias	Proy. Vivienda Municipio CARTAGENA DE INDIAS (Distrito Turístico y Cultural)	18/02/2015	16.793.248.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	PUERTO LÓPEZ	187-0670-Vivienda Puerto Lopez	Proy. Vivienda Municipio PUERTO LOPEZ	23/04/2015	440.984.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	SALENTO	187-1065-Vivienda Salento		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	CALARCÁ	187-0789-Vivienda Calarca	Proy. Vivienda Municipio Calarca	03/03/2016	215.600.000	100,0%	38,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	TORIBÍO	187-0400-Vivienda Toribio	Proy. Vivienda Municipio TORIBÍO	29/10/2014	1.107.568.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	MANIZALES	187-1032-Vivienda Manizales		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	RIVERA	187-0600-Vivienda Rivera	Proy. Vivienda Municipio RIVERA	23/04/2015	434.100.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	REMEDIOS	187-0082-Vivienda Remedios	Proy. Vivienda Municipio REMEDIOS	21/12/2014	397.320.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	PÁEZ	187-0383-Vivienda Paez	Proy. Vivienda Municipio PaEZ (Belalcazar)	29/10/2014	0	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	CALARCÁ	187-1058-Vivienda Calarca		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	HACARÍ	187-0755-Vivienda Hacari	Proy. Vivienda Municipio HACARÍ	27/02/2015	3.923.920.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	BOLÍVAR	187-0820-Vivienda Bolivar	Proy. Vivienda Municipio BOLÍVAR	27/02/2015	344.960.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	187-0393-Vivienda Santander De Quilichao	Proy. Vivienda Municipio SANTANDER DE QUILICHAO	29/10/2014	1.783.504.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	MANAURE	187-0620-Vivienda Manaure	Proy. Vivienda Municipio MANAURE	15/09/2014	51.768.368.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	TALAIGUA NUEVO	187-0212-Vivienda Talaigua Nuevo	Proy. Vivienda Municipio TALAIGUA NUEVO	18/02/2015	8.131.816.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SOMONDOCO	187-0287-Vivienda Somondoco	Proy. Vivienda Municipio SOMONDOCO	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	MEDIO SAN JUAN	187-0444-Vivienda Medio San Juan	Proy. Vivienda Municipio MEDIO SAN JUAN (Andagoya)	20/02/2016	980.056.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	ASTREA	187-0405-Vivienda Astrea	Proy. Vivienda Municipio ASTREA	19/02/2015	2.720.732.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	SANTA MARTA	187-0651-Vivienda Santa Marta	Proy. Vivienda Municipio SANTA MARTA (Distrito Turístico Cultural e Histórico)	23/04/2015	9.162.384.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	ORTEGA	187-0945-Vivienda Ortega	Proy. Vivienda Municipio ORTEGA	23/04/2015	294.956.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	PADILLA	187-0382-Vivienda Padilla	Proy. Vivienda Municipio PADILLA	29/10/2014	973.716.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	COLOSO	187-0897-Vivienda Coloso	Proy. Vivienda Municipio COLOSO	31/12/2014	26.452.000	66,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	YUMBO	187-1003-Vivienda Yumbo	Proy. Vivienda Municipio YUMBO	03/03/2016	2.728.264.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	187-0546-Vivienda Girardot	Proy. Vivienda Municipio GIRARDOT	15/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	GUARANDA	187-0901-Vivienda Guaranda	Proy. Vivienda Municipio GUARANDA	27/04/2015	3.711.400.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	SANTA BÁRBARA DE PINTO	187-0650-Vivienda Santa Barbara De Pinto	Proy. Vivienda Municipio SANTA BARBARA DE PINTO	19/02/2015	3.190.880.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	CALDONO	187-0367-Vivienda Caldon	Proy. Vivienda Municipio CALDONO	29/10/2014	1.577.688.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	JERICÓ	187-0247-Vivienda Jerico	Proy. Vivienda Municipio JERICÓ	12/12/2014	6.209.280.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	VALDIVIA	187-0114-Vivienda Valdivia	Proy. Vivienda Municipio VALDIVIA	21/12/2014	1.960.112.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	YACUANQUER	187-0738-Vivienda Yacuanquer	Proy. Vivienda Municipio YACUANQUER	29/10/2014	172.480.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	GÁMEZA	187-0241-Vivienda Gameza	Proy. Vivienda Municipio GaMEZA	12/12/2014	388.080.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	PONEDERA	187-0144-Vivienda Ponedera	Proy. Vivienda Municipio PONEDERA	29/10/2014	1.165.472.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	VILLANUEVA	187-0893-Vivienda Villanueva	Proy. Vivienda Municipio VILLANUEVA	27/02/2015	105.808.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	SALENTO	187-0798-Vivienda Salento	Proy. Vivienda Municipio SALENTO	03/03/2016	0	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	EL CANTÓN DEL SAN PABLO	187-0436-Vivienda El Canton Del San Pablo	Proy. Vivienda Municipio EL CANTÓN DEL SAN PABLO	20/02/2016	132.440.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	ARENAL	187-0172-Vivienda Arenal	Proy. Vivienda Municipio ARENAL	27/02/2015	0	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	TOLIMA	ARMERO GUAYABAL	187-0921-Vivienda Armero Guayabal	Proy. Vivienda Municipio ARMERO (Guayabal)	23/04/2015	964.548.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	ATACO	187-0922-Vivienda Ataco	Proy. Vivienda Municipio ATACO	23/04/2015	841.784.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	GRANADA	187-0664-Vivienda Granada	Proy. Vivienda Municipio GRANADA	23/04/2015	1.750.492.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	187-0993-Vivienda Roldanillo	Proy. Vivienda Municipio ROLDANILLO	03/03/2016	26.488.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARAUCA	PUERTO RONDÓN	187-0127-Vivienda Puerto Rondon	Proy. Vivienda Municipio PUERTO RONDÓN	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN JACINTO	187-1089-Vivienda San Jacinto		15/03/2015	609.224.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	TIBASOSA	187-0296-Vivienda Tibasosa	Proy. Vivienda Municipio TIBASOSA	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	BARRANCO DE LOBA	187-0175-Vivienda Barranco De Loba	Proy. Vivienda Municipio BARRANCO DE LOBA	18/02/2015	5.476.240.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ANGELÓPOLIS	187-0011-Vivienda Angelopolis	Proy. Vivienda Municipio ANGELÓPOLIS	19/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	RÍO QUITO	187-0449-Vivienda Rio Quito	Proy. Vivienda Municipio RÍO QUITO (Paimado)	20/02/2016	238.392.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	MEDIO BAUDÓ	187-0443-Vivienda Medio Baudó	Proy. Vivienda Municipio MEDIO BAUDÓ (Boca de Pepe)	20/02/2016	264.880.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	MUTATÁ	187-0071-Vivienda Mutata	Proy. Vivienda Municipio MUTATÁ	21/12/2014	529.760.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SOPETRÁN	187-0105-Vivienda Sopetran	Proy. Vivienda Municipio SOPETRÁN	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	LA GUAJIRA	ALBANIA	187-0612-Vivienda Albania	Proy. Vivienda Municipio ALBANIA	28/02/2015	877.984.000	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	187-0345-Vivienda San Vicente Del Caquan	Proy. Vivienda Municipio SAN VICENTE DEL CAGUÁN	23/04/2015	431.200.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	TOCAIMA	187-0562-Vivienda Tocaima	Proy. Vivienda Municipio TOCAIMA	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	YOTOCO	187-1002-Vivienda Yotoco	Proy. Vivienda Municipio YOTOCO	03/03/2016	0	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	LIBORINA	187-0065-Vivienda Liborina	Proy. Vivienda Municipio LIBORINA	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	TRUJILLO	187-0997-Vivienda Trujillo	Proy. Vivienda Municipio TRUJILLO	03/03/2016	0	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	REPELÓN	187-0146-Vivienda Repelon	Proy. Vivienda Municipio REPELÓN	29/10/2014	4.924.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	56,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SAN BENITO	187-0877-Vivienda San Benito	Proy. Vivienda Municipio SAN BENITO	27/02/2015	155.812.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	187-0753-Vivienda El Zulia	Proy. Vivienda Municipio EL ZULIA	27/02/2015	1.422.960.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	EL DONCELLO	187-0337-Vivienda El Doncello	Proy. Vivienda Municipio EL DONCELLO	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	BURITICÁ	187-0025-Vivienda Buritica	Proy. Vivienda Municipio BURITICA	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA	187-0647-Vivienda San Sebastian De Buenavista		19/02/2015	6.566.960.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	LA UNIÓN	187-0986-Vivienda La Union	Proy. Vivienda Municipio LA UNIÓN	03/03/2016	26.488.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	HUILA	TIMANÁ	187-0609-Vivienda Timana	Proy. Vivienda Municipio TIMANA	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	ROVIRA	187-0953-Vivienda Rovira	Proy. Vivienda Municipio ROVIRA	23/04/2015	537.152.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	EL RETÉN	187-0635-Vivienda El Reten	Proy. Vivienda Municipio EL RETEN	23/04/2015	2.136.288.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	MONIQUIRÁ	187-0254-Vivienda Moniquira	Proy. Vivienda Municipio MONIQUIRA	12/12/2014	431.200.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	PINCHOTE	187-0870-Vivienda Pinchote	Proy. Vivienda Municipio PINCHOTE	27/02/2015	26.452.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	187-0092-Vivienda San Jose De La Montana	Proy. Vivienda Municipio SAN JOSE DE LA MONTAÑA	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	187-0432-Vivienda Bahia Solano	Proy. Vivienda Municipio BAHIA SOLANO (Mutis)	19/02/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAN PABLO	187-0729-Vivienda San Pablo	Proy. Vivienda Municipio SAN PABLO	29/10/2014	2.003.124.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	MOSQUERA	187-0713-Vivienda Mosquera	Proy. Vivienda Municipio MOSQUERA	29/10/2014	1.034.880.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	LA MESA	187-0520-Vivienda La Mesa	Proy. Vivienda Municipio LA MESA	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	PUEBLO BELLO	187-1042-Vivienda Pueblo Bello		31/03/2016	185.416.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	ARJONA	187-0156-Banco Agrario - Bolivar-Arjona	Banco Agrario - BOLIVAR ARJONA	27/05/2013	838.042.835	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vivienda	SANTANDER	SAN JOAQUÍN	187-0878-Vivienda San Joaquin	Proy. Vivienda Municipio SAN JOAQUIN	27/02/2015	172.480.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	HUILA	GIGANTE	187-0586-Vivienda Gigante	Proy. Vivienda Municipio GIGANTE	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	ARJONA	187-0173-Vivienda Arjona	Proy. Vivienda Municipio ARJONA	18/02/2015	5.346.880.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	ZAPATOCA	187-0894-Vivienda ZapatoCa	Proy. Vivienda Municipio ZAPATOCA	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	CÓRDOBA	187-0181-Vivienda Cordoba	Proy. Vivienda Municipio CoRDOBA	18/02/2015	2.285.360.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	BOLÍVAR	187-0364-Vivienda Bolivar	Proy. Vivienda Municipio BOLIVAR	29/10/2014	4.618.732.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	RESTREPO	187-0991-Vivienda Restrepo	Proy. Vivienda Municipio RESTREPO	03/03/2016	105.952.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	CIÉNAGA	187-0631-Vivienda Cienaga	Proy. Vivienda Municipio CIE NAGA	23/04/2015	9.417.408.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	BARRANCA DE UPIÁ	187-0657-Vivienda Barranca De Upia	Proy. Vivienda Municipio BARRANCA DE UPIA	23/04/2015	338.076.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	CHIRIGUANÁ	187-0409-Vivienda Chiriquana	Proy. Vivienda Municipio CHIRIGUANa	19/02/2015	5.697.984.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	PASCA	187-1019-Vivienda Pasca		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ENTRERRÍOS	187-0046-Vivienda Entrerrios	Proy. Vivienda Municipio ENTRERRIOS	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	187-0226-Vivienda Campohermoso	Proy. Vivienda Municipio CAMPOHERMOSO	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	AQUITANIA	187-0217-Vivienda Aquitania	Proy. Vivienda Municipio AQUITANIA	12/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	TENZA	187-0294-Vivienda Tenza	Proy. Vivienda Municipio TENZA	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	SOLITA	187-0347-Vivienda Solita	Proy. Vivienda Municipio SOLITA	23/04/2015	450.768.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	CANALETE	187-0458-Vivienda Canalete		31/12/2014	2.717.792.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	BOJACÁ	187-0490-Vivienda Bojaca		15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GUAYABAL DE SÍQUIMA	187-0515-Vivienda Guayabal De Siquima	Proy. Vivienda Municipio GUAYABAL DE SÍQUIMA	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	TITIRIBÍ	187-0109-Vivienda Titiribi	Proy. Vivienda Municipio TITIRIBÍ	21/12/2014	0	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	BUENAVISTA	187-0457-Vivienda Buenavista	Proy. Vivienda Municipio BUENAVISTA	02/12/2015	3.078.992.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LINARES	187-0709-Vivienda Linares	Proy. Vivienda Municipio LINARES	29/10/2014	8.666.848.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	GUAPÍ	187-0373-Vivienda Guapi	Proy. Vivienda Municipio GUAPI	29/10/2014	16.350.488.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	APARTADÓ	187-0015-Vivienda Apartado	Proy. Vivienda Municipio APARTADÓ	26/12/2014	609.224.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	ÍQUIRA	187-0589-Vivienda Iquira	Proy. Vivienda Municipio ÍQUIRA	23/04/2015	215.600.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	CUNDAY	187-1067-Vivienda Cunday		31/03/2016	132.440.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	PIJAO	187-0796-Vivienda Pijao	Proy. Vivienda Municipio PIJAO	03/03/2016	43.120.000	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	EL ESPINO	187-0239-Vivienda El Espino	Proy. Vivienda Municipio EL ESPINO	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CUNDINAMARCA	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	187-0542-Vivienda San Antonio Del Tequendama	Proy. Vivienda Municipio SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	RAGONVALIA	187-0767-Vivienda Ragonvalia	Proy. Vivienda Municipio RAGONVALIA	27/02/2015	215.600.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	POPAYÁN	187-0387-Vivienda Popayan	Proy. Vivienda Municipio POPAYAN	29/10/2014	587.012.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	PEÑOL	187-0076-Vivienda Penol	Proy. Vivienda Municipio PEÑOL	21/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	NEIRA	187-0320-Vivienda Neira	Proy. Vivienda Municipio NEIRA	03/03/2016	172.480.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	187-0810-Vivienda Santa Rosa De Cabal	Proy. Vivienda Municipio SANTA ROSA DE CABAL	03/03/2016	328.292.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	EL GUAMO	187-0183-Vivienda El Guamo	Proy. Vivienda Municipio EL GUAMO	18/02/2015	4.312.000.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	BETULIA	187-0023-Vivienda Betulia	Proy. Vivienda Municipio BETULIA	21/12/2014	264.880.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GUATAQUÍ	187-0514-Vivienda Guataqui	Proy. Vivienda Municipio GUATAQUI	15/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	187-0726-Vivienda Tumaco	Proy. Vivienda Municipio TUMACO	29/10/2014	9.741.172.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	187-1008-Vivienda Puerto Narino		23/04/2015	0	100,0%	99,0%	99,0%	99,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	CÓRDOBA	187-0689-Vivienda Cordoba	Proy. Vivienda Municipio CoRDOBA	29/10/2014	129.360.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	EL TABLÓN DE GÓMEZ	187-0695-Vivienda El Tablon de Gomez	Proy. Vivienda Municipio EL TABLoN	29/10/2014	1.548.336.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	TUTAZÁ	187-0303-Vivienda Tutaza	Proy. Vivienda Municipio TUTAZA	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	QUIBDÓ	187-0447-Vivienda Quibdo	Proy. Vivienda Municipio QUIBDo	20/02/2016	1.350.888.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	RÍO VIEJO	187-1087-Vivienda Rio Viejo		15/03/2015	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	ACANDÍ	187-0428-Vivienda Acandi	Proy. Vivienda Municipio ACANDi	20/02/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SATIVANORTE	187-0281-Vivienda Sativanorte	Proy. Vivienda Municipio SATIVANORTE	12/12/2014	1.983.520.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	YOLOMBÓ	187-0121-Vivienda Yolombo	Proy. Vivienda Municipio YOLOMBo	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	GÉNOVA	187-1061-Vivienda Genova		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	TÓPAGA	187-0301-Vivienda Topaga	Proy. Vivienda Municipio ToPAGA	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	COROZAL	187-0898-Vivienda Corozal	Proy. Vivienda Municipio COROZAL	27/04/2015	503.888.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	187-1074-Vivienda El Cerrito		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	MURILLO	187-1069-Vivienda Murillo		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLÍVAR	187-0037-Vivienda Ciudad Bolivar	Proy. Vivienda Municipio CIUDAD BOLIVAR	21/12/2014	158.928.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	ANSERMA	187-0308-Vivienda Anserma	Proy. Vivienda Municipio ANSERMA	31/12/2014	301.840.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	GUACHUCAL	187-0699-Vivienda Guachucal	Proy. Vivienda Municipio GUACHUCAL	29/10/2014	105.844.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	YONDÓ	187-0122-Vivienda Yondo	Proy. Vivienda Municipio YONDo (Casabe)	21/12/2014	794.640.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	TOLÚ VIEJO	187-0916-Vivienda Tolu Viejo	Proy. Vivienda Municipio TOLUVIEJO	27/04/2015	463.452.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CONFINES	187-0834-Vivienda Confines	Proy. Vivienda Municipio CONFINES	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	PRADERA	187-0990-Vivienda Pradera	Proy. Vivienda Municipio PRADERA	03/03/2016	450.296.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	SUAZA	187-0604-Vivienda Suaza	Proy. Vivienda Municipio SUAZA	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MAGANGUÉ	187-0160-Banco Agrario - Bolivar-Maganque	Banco Agrario - BOLIVAR MAGANGUE	01/06/2015	10.914.750.652	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	BERBEO	187-0219-Vivienda Berbeo	Proy. Vivienda Municipio BERBEO	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	ZAPAYÁN	187-0654-Vivienda Zapayan	Proy. Vivienda Municipio ZAPAYaN (Punta de Piedras)	23/04/2015	5.037.032.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	187-0989-Vivienda Palmira	Proy. Vivienda Municipio PALMIRA	24/04/2014	476.784.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	35,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	ENCINO	187-0841-Vivienda Encino	Proy. Vivienda Municipio ENCINO	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	PROVIDENCIA	187-1052-Vivienda Providencia		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	NÁTAGA	187-0593-Vivienda Nataga	Proy. Vivienda Municipio NaTAGA	23/04/2015	96.096.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	187-0149-Vivienda Santa Lucia	Proy. Vivienda Municipio SANTA LUCIA	29/10/2014	13.191.568.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	GUATEQUE	187-0244-Vivienda Guateque	Proy. Vivienda Municipio GUATEQUE	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SAN ANDRÉS	187-0876-Vivienda San Andres	Proy. Vivienda Municipio SAN ANDReS	27/02/2015	659.484.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	VIOTÁ	187-0572-Vivienda Viotá	Proy. Vivienda Municipio VIOTa	15/12/2014	347.968.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	PUERTO TRIUNFO	187-0081-Vivienda Puerto Triunfo	Proy. Vivienda Municipio PUERTO TRIUNFO	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	ARBELÁEZ	187-0491-Vivienda Arbelaez	Proy. Vivienda Municipio ARBELaEZ	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	DUITAMA	187-0237-Vivienda Duitama	Proy. Vivienda Municipio DUITAMA	15/10/2014	215.600.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	COPACABANA	187-0040-Vivienda Copacabana	Proy. Vivienda Municipio COPACABANA	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	LA PLATA	187-0592-Vivienda La Plata	Proy. Vivienda Municipio LA PLATA	23/04/2015	1.306.356.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LOS ANDES	187-0710-Vivienda Los Andes	Proy. Vivienda Municipio LOS ANDES (Sotomayor)	29/10/2014	2.556.764.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	187-0774-Vivienda Tibu	Proy. Vivienda Municipio TIBu	27/02/2015	2.975.280.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	ALGECIRAS	187-0579-Vivienda Algeciras	Proy. Vivienda Municipio ALGECIRAS	23/04/2015	716.372.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	187-0998-Vivienda Tulua	Proy. Vivienda Municipio TULUa	03/03/2016	52.976.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	CHISCAS	187-0228-Vivienda Chiscas	Proy. Vivienda Municipio CHISCAS	12/12/2014	434.172.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	PURIFICACIÓN	187-0950-Vivienda Purificacion	Proy. Vivienda Municipio PURIFICACIoN	23/04/2015	1.356.396.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARAUCA	FORTUL	187-0126-Vivienda Fortul	Proy. Vivienda Municipio FORTUL	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CAUCA	SUCRE	187-0397-Vivienda Sucre	Proy. Vivienda Municipio SUCRE	29/10/2014	3.909.284.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MARGARITA	187-0162-Banco Agrario - Bolivar-Margarita	Banco Agrario - BOLIVAR MARGARITA	19/07/2013	939.011.851	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vivienda	CESAR	LA PAZ	187-0417-Vivienda La Paz	Proy. Vivienda Municipio LA PAZ	19/02/2015	414.532.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN JERÓNIMO	187-0091-Vivienda San Jeronimo	Proy. Vivienda Municipio SAN JERÓNIMO	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	BUENAVISTA	187-0895-Vivienda Buenavista	Proy. Vivienda Municipio BUENAVISTA	27/04/2015	0	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	YACOPI	187-0573-Vivienda Yacopi	Proy. Vivienda Municipio YACOPI	15/12/2014	819.280.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	187-0751-Vivienda El Carmen	Proy. Vivienda Municipio EL CARMEN	27/02/2015	474.320.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	187-0773-Vivienda Teorama	Proy. Vivienda Municipio TEORAMA	27/02/2015	3.061.520.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	MORALES	187-0381-Vivienda Morales	Proy. Vivienda Municipio MORALES	29/10/2014	3.962.512.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	MALAMBO	187-0139-Vivienda Malambo	Proy. Vivienda Municipio MALAMBO	29/10/2014	3.258.024.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ARMENIA	187-0018-Vivienda Armenia	Proy. Vivienda Municipio ARMENIA	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	PALMAR DE VARELA	187-0141-Vivienda Palmar De Varela	Proy. Vivienda Municipio PALMAR DE VARELA	29/10/2014	1.536.268.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	187-0543-Vivienda San Bernardo	Proy. Vivienda Municipio SAN BERNARDO	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	HUILA	BARAYA	187-0581-Vivienda Baraya	Proy. Vivienda Municipio BARAYA	23/04/2015	182.336.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	CUMBITARA	187-0691-Vivienda Cumbitara	Proy. Vivienda Municipio CUMBITARA	29/10/2014	1.584.788.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	REGIDOR	187-0195-Vivienda Regidor	Proy. Vivienda Municipio REGIDOR	18/02/2015	11.062.128.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	AGUAZUL	187-0348-Vivienda Aguazul	Proy. Vivienda Municipio AGUAZUL	23/04/2015	26.452.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	CICUCO	187-0179-Vivienda Cicuco	Proy. Vivienda Municipio CICUCO	18/02/2015	5.216.904.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	PALMAS DEL SOCORRO	187-0867-Vivienda Palmas Del Socorro	Proy. Vivienda Municipio PALMAS DEL SOCORRO	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SORA	187-0288-Vivienda Sora	Proy. Vivienda Municipio SORA	12/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	BALBOA	187-0800-Vivienda Balboa	Proy. Vivienda Municipio BALBOA	03/03/2016	43.120.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	NECHÍ	187-0073-Vivienda Nechi	Proy. Vivienda Municipio NECHI	21/12/2014	4.264.568.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	MAICAO	187-0619-Vivienda Maicao	Proy. Vivienda Municipio MAICAO	27/02/2015	43.224.600.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	CABUYARO	187-0658-Vivienda Cabuyaro	Proy. Vivienda Municipio CABUYARO	23/04/2015	139.144.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	LEBRIJA	187-0856-Vivienda Lebrija	Proy. Vivienda Municipio LEBRIJA	27/02/2015	1.379.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	TENJO	187-0559-Vivienda Tenjo	Proy. Vivienda Municipio TENJO	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	RIOSUCIO	187-0325-Vivienda Riosucio	Proy. Vivienda Municipio RIOSUCIO	03/03/2016	112.692.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SUCRE	LOS PALMITOS	187-0905-Vivienda Los Palmitos	Proy. Vivienda Municipio PALMITO	27/04/2015	0	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CAPARRAPÍ	187-0496-Vivienda Caparrapi	Proy. Vivienda Municipio CAPARRAPI	15/12/2014	1.786.512.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	VILLAVIEJA	187-0610-Vivienda Villavieja	Proy. Vivienda Municipio VILLAVIEJA	23/04/2015	192.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	SAN JOSÉ DE URÉ	187-0480-Vivienda San Jose De Ure	Proy. Vivienda Municipio SAN JOSE DE URE	20/12/2014	388.080.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	NECOCLÍ	187-0074-Vivienda Necocli	Proy. Vivienda Municipio NECOCLÍ	21/12/2014	397.320.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	EBÉJICO	187-0043-Vivienda Ebejico	Proy. Vivienda Municipio EBeJICO	21/12/2014	105.952.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GACHANCIPÁ	187-0509-Vivienda Gachancipa		15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	SINCELEJO	187-0913-Vivienda Sincelejo	Proy. Vivienda Municipio SINCELEJO	27/04/2015	3.776.080.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	GIRALDO	187-0050-Vivienda Giraldo	Proy. Vivienda Municipio GIRALDO	21/12/2014	185.416.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	187-0068-Vivienda Medellin	Proy. Vivienda Municipio MEDELLÍN	21/12/2014	3.311.000.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	CIRCASIA	187-0790-Vivienda Circasia	Proy. Vivienda Municipio CIRCASIA	03/03/2016	0	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	PANDI	187-0536-Vivienda Pandi	Proy. Vivienda Municipio PANDI	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	BECERRIL	187-0406-Vivienda Becerril	Proy. Vivienda Municipio BECERRIL	19/02/2015	1.165.620.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SOACHA	187-0551-Vivienda Soacha	Proy. Vivienda Municipio SOACHA	15/12/2014	2.457.840.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	187-0080-Vivienda Puerto Nare	Proy. Vivienda Municipio PUERTO NARE	21/12/2014	953.568.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CARACOLÍ	187-0031-Vivienda Caracoli	Proy. Vivienda Municipio CARACOLÍ	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MORALES	187-0192-Vivienda Morales	Proy. Vivienda Municipio MORALES	27/02/2015	7.244.160.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MAHATES	187-0187-Vivienda Mahates	Proy. Vivienda Municipio MAHATES	18/02/2015	779.204.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	LA PEÑA	187-0522-Vivienda La Pena	Proy. Vivienda Municipio LA PEÑA	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	187-0802-Vivienda Dosquebradas	Proy. Vivienda Municipio DOSQUEBRADAS	07/10/2014	2.656.808.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	29,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	MÁLAGA	187-0859-Vivienda Malaga	Proy. Vivienda Municipio MaLAGA	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SATIVASUR	187-0282-Vivienda Sativasur	Proy. Vivienda Municipio SATIVASUR	12/12/2014	603.680.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	BOLÍVAR	187-1071-Vivienda Bolivar		31/03/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	AMAZONAS	LETICIA	187-0001-Vivienda El Encanto	Proy. Vivienda Municipio EL ENCANTO (Cor. Departamental)	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	MARSELLA	187-0806-Vivienda Marsella	Proy. Vivienda Municipio MARSELLA	03/03/2016	616.472.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	VALPARAÍSO	187-0115-Vivienda Valparaiso	Proy. Vivienda Municipio VALPARAISO	21/12/2014	264.880.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	VILLAVICENCIO	187-0677-Vivienda Villavicencio	Proy. Vivienda Municipio VILLAVICENCIO	23/04/2015	580.236.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	VENECIA	187-0567-Vivienda Venecia	Proy. Vivienda Municipio VENECIA	15/12/2014	388.080.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOLÍVAR	ARROYOHONDO	187-0174-Vivienda Arroyohondo	Proy. Vivienda Municipio ARROYOHONDO	18/02/2015	86.240.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SOTAQUIRÁ	187-0289-Vivienda Sotaquirá	Proy. Vivienda Municipio SOTAQUIRÁ	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	PURISIMA DE LA CONCEPCIÓN	187-0474-Vivienda Purisima de la Concepcion	Proy. Vivienda Municipio PURISIMA	20/12/2014	862.400.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	COROMORO	187-0836-Vivienda Coromoro	Proy. Vivienda Municipio COROMORO	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	BOJAYÁ	187-0434-Vivienda Bojaya	Proy. Vivienda Municipio BOJAYÁ (Bellavista)	20/02/2016	794.640.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	ELÍAS	187-0584-Vivienda Elias	Proy. Vivienda Municipio ELÍAS	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	SANTUARIO	187-0811-Vivienda Santuario	Proy. Vivienda Municipio SANTUARIO	03/03/2016	225.384.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	GARAGOA	187-0242-Vivienda Garagoa	Proy. Vivienda Municipio GARAGOA	12/12/2014	819.280.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	SAN ONOFRE	187-0911-Vivienda San Onofre	Proy. Vivienda Municipio SAN ONOFRE	27/04/2015	3.379.540.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	BOLÍVAR	187-0967-Vivienda Bolivar	Proy. Vivienda Municipio BOLÍVAR	03/03/2016	0	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	187-0029-Vivienda Campamento	Proy. Vivienda Municipio CAMPAMENTO	21/12/2014	688.688.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	187-0771-Vivienda Sardinata	Proy. Vivienda Municipio SARDINATA	27/02/2015	388.080.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	RIONEGRO	187-0874-Vivienda Rionegro	Proy. Vivienda Municipio RIONEGRO	27/02/2015	6.540.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	GALÁN	187-0845-Vivienda Galan	Proy. Vivienda Municipio GALÁN	27/02/2015	79.356.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CUNDINAMARCA	SUTATAUSA	187-0556-Vivienda Sutatausa	Proy. Vivienda Municipio SUTATAUSA	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	PUERTO SANTANDER	187-0766-Vivienda Puerto Santander	Proy. Vivienda Municipio PUERTO SANTANDER	27/02/2015	603.680.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	URRAO	187-0113-Vivienda Urrao	Proy. Vivienda Municipio URRAO	31/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	SANTA MARÍA	187-0603-Vivienda Santa Maria	Proy. Vivienda Municipio SANTA MARIA	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GUACHETÁ	187-0511-Vivienda Guacheta	Proy. Vivienda Municipio GUACHETA	15/12/2014	1.034.880.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	QUETAME	187-0539-Vivienda Quetame	Proy. Vivienda Municipio QUETAME	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	PAJARITO	187-0263-Vivienda Pajarito	Proy. Vivienda Municipio PAJARITO	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	AGUACHICA	187-0403-Vivienda Aguachica	Proy. Vivienda Municipio AGUACHICA	19/02/2015	10.311.480.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	SAN CALIXTO	187-0662-Vivienda San Calixto	Proy. Vivienda Municipio SAN CALIXTO	27/02/2015	2.026.640.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	RIONEGRO	187-0084-Vivienda Rionegro	Proy. Vivienda Municipio RIONEGRO	21/12/2014	529.760.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SUSA	187-1022-Vivienda Susa		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	PIENDAMÓ	187-0386-Vivienda Piendamó	Proy. Vivienda Municipio PIENDAMÓ	29/10/2014	772.284.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	MADRID	187-0526-Vivienda Madrid	Proy. Vivienda Municipio MADRID	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	PIAMONTE	187-0385-Vivienda Piamonte	Proy. Vivienda Municipio PIAMONTE	29/10/2014	1.207.360.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	RISARALDA	LA VIRGINIA	187-0805-Vivienda La Virginia	Proy. Vivienda Municipio LA VIRGINIA	03/03/2016	1.336.720.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	PRADO	187-0949-Vivienda Prado	Proy. Vivienda Municipio PRADO	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	RIOSUCIO	187-0450-Vivienda Riosucio	Proy. Vivienda Municipio RIOSUCIO	20/02/2016	1.668.744.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	OROCUÉ	187-0352-Vivienda Orocué	Proy. Vivienda Municipio OROCUÉ	23/04/2015	891.752.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	TORO	187-0996-Vivienda Toro	Proy. Vivienda Municipio TORO	03/03/2016	370.832.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	VALENCIA	187-0484-Vivienda Valencia	Proy. Vivienda Municipio VALENCIA	20/12/2014	1.090.756.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	VITERBO	187-0333-Vivienda Viterbo	Proy. Vivienda Municipio VITERBO	03/03/2016	172.480.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	COGUA	187-0501-Vivienda Cogua	Proy. Vivienda Municipio COGUA	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	ALBÁN	187-0679-Vivienda Alban	Proy. Vivienda Municipio ALBÁN (San Jose)	29/10/2014	9.748.240.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	CHAPARRAL	187-0926-Vivienda Chaparral	Proy. Vivienda Municipio CHAPARRAL	23/04/2015	3.698.464.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	VILLANUEVA	187-0359-Vivienda Villanueva	Proy. Vivienda Municipio VILLANUEVA	23/04/2015	328.292.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	SANTO TOMÁS	187-0150-Vivienda Santo Tomas	Proy. Vivienda Municipio SANTO TOMÁS	29/10/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	COYAIMA	187-0928-Vivienda Coyaima	Proy. Vivienda Municipio COYAIMA	23/04/2015	381.196.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	BELÉN	187-0218-Vivienda Belen	Proy. Vivienda Municipio BELÉN	12/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CÓRDOBA	AYAPEL	187-0456-Vivienda Ayapel	Proy. Vivienda Municipio AYAPEL	22/12/2014	17.816.240.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	OLAYA HERRERA	187-0715-Vivienda Olaya Herrera	Proy. Vivienda Municipio OLAYA HERRERA (Bocas de Satinga)	29/10/2014	10.298.796.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	YAGUARÁ	187-0611-Vivienda Yaquara	Proy. Vivienda Municipio YAGUARÁ	23/04/2015	172.480.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	TELLO	187-0606-Vivienda Tello	Proy. Vivienda Municipio TELLO	23/04/2015	583.352.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	187-0575-Vivienda San Jose Del Guaviare	Proy. Vivienda Municipio SAN JOSE DEL GUAVIARE	23/04/2015	139.216.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SAN EDUARDO	187-0274-Vivienda San Eduardo		14/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	NARIÑO	187-0714-Vivienda Narino	Proy. Vivienda Municipio NARIÑO	29/10/2014	112.692.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	HISPANIA	187-0056-Vivienda Hispania	Proy. Vivienda Municipio HISPANIA	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	FREDONIA	187-0048-Vivienda Fredonia	Proy. Vivienda Municipio FREDONIA	21/12/2014	264.880.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	TOLEDO	187-0110-Vivienda Toledo	Proy. Vivienda Municipio TOLEDO	21/12/2014	582.736.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ANORÍ	187-0013-Vivienda Anori	Proy. Vivienda Municipio ANORÍ	31/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MARÍA LA BAJA	187-0189-Vivienda Maria La Baja	Proy. Vivienda Municipio MARIA LA BAJA	18/02/2015	1.001.616.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	ISTMINA	187-0439-Vivienda Istmina	Proy. Vivienda Municipio ISTMINA	20/02/2016	158.928.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	LA APARTADA	187-0463-Vivienda La Apartada	Proy. Vivienda Municipio LA APARTADA	20/12/2014	776.160.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	HUILA	PITAL	187-0598-Vivienda Pital	Proy. Vivienda Municipio PITAL	23/04/2015	872.256.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	TERUEL	187-0607-Vivienda Teruel	Proy. Vivienda Municipio TERUEL	23/04/2015	431.200.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	BAJO BAUDÓ	187-0433-Vivienda Bajo Baudó	Proy. Vivienda Municipio BAJO BAUDó (Pizarro)	20/02/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	AGRADO	187-0577-Vivienda Agrado	Proy. Vivienda Municipio AGRADO	23/04/2015	172.480.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SUAITA	187-0886-Vivienda Suaita	Proy. Vivienda Municipio SUAITA	27/02/2015	96.024.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	187-0995-Vivienda Sevilla	Proy. Vivienda Municipio SEVILLA	03/03/2016	582.736.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	UNE	187-1024-Vivienda Une		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	PUENTE NACIONAL	187-0871-Vivienda Puente Nacional	Proy. Vivienda Municipio PUENTE NACIONAL	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GUAYABETAL	187-0516-Vivienda Guayabetal	Proy. Vivienda Municipio GUAYABETAL	15/12/2014	689.920.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	COVARACHÍA	187-0234-Vivienda Covarachia	Proy. Vivienda Municipio COVARACHIA	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LEIVA	187-0708-Vivienda Leiva	Proy. Vivienda Municipio LEIVA	29/10/2014	172.480.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	NUQUÍ	187-0446-Vivienda Nuqui	Proy. Vivienda Municipio NUQUI	20/02/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	MARMATO	187-0317-Vivienda Marmato	Proy. Vivienda Municipio MARMATO	03/03/2016	388.080.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	187-0123-Vivienda Zaragoza	Proy. Vivienda Municipio ZARAGOZA	21/12/2014	874.104.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	CALDAS	187-0028-Vivienda Caldas	Proy. Vivienda Municipio CALDAS	21/12/2014	423.808.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	SAN DIEGO	187-0424-Vivienda San Diego	Proy. Vivienda Municipio SAN DIEGO	19/02/2015	281.332.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	EL PASO	187-0412-Vivienda El Paso	Proy. Vivienda Municipio EL PASO	19/02/2015	3.868.340.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	GUACAMAYAS	187-0243-Vivienda Guacamayas	Proy. Vivienda Municipio GUACAMAYAS	20/11/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	TURBANÁ	187-1090-Vivienda Turbana		15/03/2015	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	187-1026-Vivienda Zipaquirá		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	DISTRACCIÓN	187-0615-Vivienda Distraccion	Proy. Vivienda Municipio DISTRACCIÓN	28/02/2015	2.801.940.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	IPIALES	187-0703-Vivienda Ipiates	Proy. Vivienda Municipio IPIALES	29/10/2014	676.152.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	187-0118-Vivienda Vigia Del Fuerte	Proy. Vivienda Municipio VIGÍA DEL FUERTE	21/12/2014	1.668.744.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	SAN MARTÍN	187-0675-Vivienda San Martin	Proy. Vivienda Municipio SAN MARTÍN	23/04/2015	122.584.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	QUIPILE	187-0540-Vivienda Quipile	Proy. Vivienda Municipio QUIPILE	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	LA PAZ	187-0854-Vivienda La Paz	Proy. Vivienda Municipio LA PAZ	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	TURBACO	187-0214-Vivienda Turbaco	Proy. Vivienda Municipio TURBACO	18/02/2015	1.147.572.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	TRUJILLO	187-1080-Vivienda Trujillo		31/03/2016	79.464.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	CALIMA	187-0973-Vivienda Calima	Proy. Vivienda Municipio CALIMA (El Darien)	03/03/2016	0	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	AMBALEMA	187-0919-Vivienda Ambalema	Proy. Vivienda Municipio AMBALEMA	23/04/2015	2.149.224.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	CÁCHIRA	187-0743-Vivienda Cachira	Proy. Vivienda Municipio CaCHIRA	27/02/2015	819.280.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	TURBO	187-0111-Vivienda Turbo	Proy. Vivienda Municipio TURBO	21/12/2014	9.509.192.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	GALAPA	187-0132-Vivienda Galapa-Urbanizacion Ciudadela Villa Olimpica ATL		20/04/2015	11.900.700.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CABRERA	187-0823-Vivienda Cabrera		27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MOMPÓS	187-0190-Vivienda Mompos	Proy. Vivienda Municipio MOMPoS	18/02/2015	33.950.224.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	187-1088-Vivienda San Estanislao		15/03/2015	132.440.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	MOCOA	187-0779-Vivienda Mocoa	Proy. Vivienda Municipio MOCOA	23/04/2015	1.233.812.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ARGELIA	187-0017-Vivienda Argelia	Proy. Vivienda Municipio ARGELIA	21/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	EL CAIRO	187-0978-Vivienda El Cairo	Proy. Vivienda Municipio EL CAIRO	03/03/2016	211.904.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	SAN BENITO ABAD	187-0906-Reubicacion Dona Ana-San Benito Abad SUCRE	Doña Ana - Cruz Roja	01/06/2015	3.888.599.332	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	187-0528-Vivienda Mosquera	Proy. Vivienda Municipio MOSQUERA	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	187-0775-Vivienda Toledo	Proy. Vivienda Municipio TOLEDO	27/02/2015	603.680.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	GUACARÍ	187-0983-Vivienda Guacari	Proy. Vivienda Municipio GUACARÍ	03/03/2016	211.904.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MARÍA LA BAJA	187-1085-Vivienda Maria La Baja		15/03/2015	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	OPORAPA	187-0595-Vivienda Oporapa	Proy. Vivienda Municipio OPORAPA	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	PUERTO COLOMBIA	187-0145-Vivienda Puerto Colombia	Proy. Vivienda Municipio PUERTO COLOMBIA	29/10/2014	2.347.576.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	TARQUI	187-0605-Vivienda Tarqui	Proy. Vivienda Municipio TARQUI	23/04/2015	285.172.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	ULLOA	187-0999-Vivienda Ulloa	Proy. Vivienda Municipio ULLOA	03/03/2016	26.488.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VAUPÉS	CARURÚ	187-1005-Vivienda Caruru	Proy. Vivienda Municipio CARURU	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	ARBOLEDA	187-0681-Vivienda Arboleda	Proy. Vivienda Municipio ARBOLEDA (Berruecos)	29/10/2014	122.512.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	ARANZAZU	187-1031-Vivienda Aranzazu		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	HELICONIA	187-0055-Vivienda Heliconia	Proy. Vivienda Municipio HELICONIA	21/12/2014	211.904.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	ALVARADO	187-0918-Vivienda Alvarado	Proy. Vivienda Municipio ALVARADO	23/04/2015	129.360.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	PLANADAS	187-0948-Vivienda Planadas	Proy. Vivienda Municipio PLANADAS	23/04/2015	689.920.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SUCRE	SAN JUAN DE BETULIA	187-0908-Vivienda San Juan De Betulia	Proy. Vivienda Municipio SAN JUAN DE BETULIA	27/04/2015	0	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	SAN JUAN DEL CESAR	187-0622-Vivienda San Juan Del Cesar	Proy. Vivienda Municipio SAN JUAN DEL CESAR	28/02/2015	608.396.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	PÁCORÁ	187-0322-Vivienda Pacora	Proy. Vivienda Municipio PaCORA	03/03/2016	112.692.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	SAN CARLOS	187-0479-Vivienda San Carlos	Proy. Vivienda Municipio SAN CARLOS	20/12/2014	139.144.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	ALBÁN	187-0486-Vivienda Alban	Proy. Vivienda Municipio ALBaN	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	PIEDRAS	187-0947-Vivienda Piedras	Proy. Vivienda Municipio PIEDRAS	23/04/2015	407.684.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	VIJES	187-1001-Vivienda Vijes	Proy. Vivienda Municipio VIJES	03/03/2016	26.488.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	CUBARÁ	187-0235-Vivienda Cubara	Proy. Vivienda Municipio CUBARa	12/12/2014	258.720.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	VIANÍ	187-0569-Vivienda Viani	Proy. Vivienda Municipio VIANi	15/12/2014	474.320.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	IBAGUÉ	187-0938-Vivienda Ibague	Proy. Vivienda Municipio IBAGUe	23/04/2015	726.192.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SAN CAYETANO	187-0544-Vivienda San Cayetano	Proy. Vivienda Municipio SAN CAYETANO	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	MONGUÍ	187-0253-Vivienda Mongui	Proy. Vivienda Municipio MONGUi	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	JARDÍN	187-0059-Vivienda Jardin	Proy. Vivienda Municipio JARDiN	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CESAR	MANAURE BALCÓN DEL CESAR	187-0418-Vivienda Manaure Balcon Del Cesar	Proy. Vivienda Municipio MANAURE BALCoN DEL CESAR	19/02/2015	129.360.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIÉN	187-0435-Vivienda Carmen Del Darien	Proy. Vivienda Municipio CARMEN DEL DARIeN (Curbarado)	20/02/2016	794.640.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	OIBA	187-0864-Vivienda Oiba	Proy. Vivienda Municipio OIBA	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	LA TEBAIDA	187-1062-Vivienda La Tebaida		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	ALPUJARRA	187-0917-Vivienda Alpujarra	Proy. Vivienda Municipio ALPUJARRA	23/04/2015	198.932.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	CONCORDIA	187-0632-Vivienda Concordia	Proy. Vivienda Municipio CONCORDIA	23/04/2015	3.955.952.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	187-0979-Vivienda El Cerrito	Proy. Vivienda Municipio EL CERRITO	03/03/2016	0	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	NUEVO COLÓN	187-0257-Vivienda Nuevo Colon	Proy. Vivienda Municipio NUEVO COLoN	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	MANATÍ	187-0140-Vivienda Manati	Proy. Vivienda Municipio MANATi	24/06/2015	36.759.104.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	64,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	ALTOS DEL ROSARIO	187-0171-Vivienda Altos Del Rosario	Proy. Vivienda Municipio ALTOS DEL ROSARIO	18/02/2015	3.401.552.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	SANTA ANA	187-0649-Vivienda Santa Ana	Proy. Vivienda Municipio SANTA ANA	19/02/2015	2.839.072.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	BELALCÁZAR	187-0310-Vivienda Belalcazar	Proy. Vivienda Municipio BELALCaZAR	03/03/2016	165.596.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	MARULANDA	187-0319-Vivienda Marulanda	Proy. Vivienda Municipio MARULANDA	03/03/2016	0	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CUNDINAMARCA	SAN FRANCISCO	187-0545-Vivienda San Francisco	Proy. Vivienda Municipio SAN FRANCISCO	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	FLORIDABLANCA	187-1066-Vivienda Floridablanca		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	EL PEÑÓN	187-0505-Vivienda El Penon	Proy. Vivienda Municipio EL PEÑON	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	AGUA DE DIOS	187-0485-Vivienda Agua De Dios	Proy. Vivienda Municipio AGUA DE DIOS	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	LA GLORIA	187-1041-Vivienda La Gloria		31/03/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	CORINTO	187-1038-Vivienda Corinto		31/03/2016	132.440.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	187-0781-Vivienda Puerto Asis	Proy. Vivienda Municipio PUERTO ASIS	23/04/2015	1.907.064.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	ANSERMANUEVO	187-0965-Vivienda Ansermanuevo	Proy. Vivienda Municipio ANSERMANUEVO	03/03/2016	688.688.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	AMAZONAS	LETICIA	187-0003-Vivienda Puerto Alegria	Proy. Vivienda Municipio PUERTO ALEGRIA (Cor. Departamental)	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	NOROSÍ	187-0193-Vivienda Norosi	Proy. Vivienda Municipio NOROSI	18/02/2015	86.240.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	LÓPEZ DE MICAY	187-0378-Vivienda Lopez	Proy. Vivienda Municipio LoPEZ	29/10/2014	4.619.384.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	PUERTO ESCONDIDO	187-0472-Vivienda Puerto Escondido	Proy. Vivienda Municipio PUERTO ESCONDIDO	20/12/2014	1.971.200.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CHOACHÍ	187-0500-Vivienda Choachi	Proy. Vivienda Municipio CHOACHI	15/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	MAGDALENA	PUEBLOVIEJO	187-0643-Vivienda Pueblo Viejo	Proy. Vivienda Municipio PUEBLOVIEJO	23/04/2015	4.064.552.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SEGOVIA	187-0103-Vivienda Segovia	Proy. Vivienda Municipio SEGOVIA	21/12/2014	291.368.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	ZAMBRANO	187-0211-Vivienda Zambrano	Proy. Vivienda Municipio ZAMBRANO	18/02/2015	2.673.440.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	ARGELIA	187-0966-Vivienda Argelia	Proy. Vivienda Municipio ARGELIA	03/03/2016	52.976.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN LUIS	187-0094-Vivienda San Luis	Proy. Vivienda Municipio SAN LUIS	21/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	TARSO	187-0108-Vivienda Tarso	Proy. Vivienda Municipio TARSO	21/12/2014	0	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	BUENAVISTA	187-0224-Vivienda Buenavista	Proy. Vivienda Municipio BUENAVISTA	12/12/2014	215.600.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	SAN JOSÉ DEL PALMAR	187-0451-Vivienda San Jose Del Palmar	Proy. Vivienda Municipio SAN JOSE DEL PALMAR	20/02/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	MUZO	187-0255-Vivienda Muzo	Proy. Vivienda Municipio MUZO	12/12/2014	69.572.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	187-0941-Vivienda San Sebastian de Mariquita	Proy. Vivienda Municipio MARIQUITA	23/04/2015	676.152.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	PALESTINA	187-0597-Vivienda Palestina	Proy. Vivienda Municipio PALESTINA	23/04/2015	258.720.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	EL MOLINO	187-0616-Vivienda El Molino	Proy. Vivienda Municipio EL MOLINO	27/02/2015	185.236.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	APÍA	187-0799-Vivienda Apia	Proy. Vivienda Municipio APIA	03/03/2016	1.146.524.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOLÍVAR	CALAMAR	187-0176-Vivienda Calamar	Proy. Vivienda Municipio CALAMAR	18/02/2015	3.837.680.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	GUACA	187-0847-Vivienda Guaca	Proy. Vivienda Municipio GUACA	27/02/2015	1.443.260.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	PUERTO SALGAR	187-0537-Vivienda Puerto Salgar	Proy. Vivienda Municipio PUERTO SALGAR	15/12/2014	431.200.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GAMA	187-1017-Vivienda Gama		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	SANTIAGO	187-0770-Vivienda Santiago	Proy. Vivienda Municipio SANTIAGO	27/02/2015	129.360.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	ARGELIA	187-0362-Vivienda Argelia	Proy. Vivienda Municipio ARGELIA	29/10/2014	5.640.604.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	LA SALINA	187-0350-Vivienda La Salina	Proy. Vivienda Municipio LA SALINA	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	CHACHAGÜÍ	187-0685-Vivienda Chachaqui	Proy. Vivienda Municipio CHACHAGÜÍ	29/10/2014	86.240.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAN LORENZO	187-0728-Vivienda San Lorenzo	Proy. Vivienda Municipio SAN LORENZO	29/10/2014	4.985.692.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	LA TEBAIDA	187-0794-Vivienda La Tebaida	Proy. Vivienda Municipio LA TEBAIDA	03/03/2016	0	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	EL COCUY	187-0238-Vivienda El Cocuy	Proy. Vivienda Municipio EL COCUY	12/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	PENSILVANIA	187-0324-Vivienda Pensilvania	Proy. Vivienda Municipio PENSILVANIA	03/03/2016	172.480.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	BUCARAMANGA	187-0822-Vivienda Bucaramanga	Proy. Vivienda Municipio BUCARAMANGA	27/02/2015	9.592.208.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	2,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	PAZ DE RÍO	187-0266-Vivienda Paz De Río	Proy. Vivienda Municipio PAZ DE RÍO	12/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CUNDINAMARCA	LA PALMA	187-0521-Vivienda La Palma	Proy. Vivienda Municipio LA PALMA	15/12/2014	1.133.876.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE	187-0570-Vivienda Villa de San Diego de Ubaté	Proy. Vivienda Municipio UBATE	15/12/2014	371.412.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	VILLANUEVA	187-0216-Vivienda Villanueva	Proy. Vivienda Municipio VILLANUEVA	18/02/2015	397.936.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	TONA	187-0889-Vivienda Tona	Proy. Vivienda Municipio TONA	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CARMEN DE CARUPA	187-0497-Vivienda Carmen De Carupa	Proy. Vivienda Municipio CARMEN DE CARUPA	15/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	ONZAGA	187-0865-Vivienda Onzaga	Proy. Vivienda Municipio ONZAGA	27/02/2015	381.196.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	PUEBLO BELLO	187-0421-Vivienda Pueblo Bello	Proy. Vivienda Municipio PUEBLO BELLO	19/02/2015	868.560.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	MACEO	187-0066-Vivienda Maceo	Proy. Vivienda Municipio MACEO	21/12/2014	0	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SUTAMARCA HÁN	187-0291-Vivienda Sutamarchan	Proy. Vivienda Municipio SUTAMARCHAN	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	187-0155-Vivienda Bogota-DC	Proy. Vivienda Municipio BOGOTÁ D.C.	12/12/2014	2.328.480.000	100,0%	33,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	EL GUACAMAYO	187-0838-Vivienda El Guacamayo	Proy. Vivienda Municipio EL GUACAMAYO	27/02/2015	26.452.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	MIRAFLORES	187-0251-Vivienda Miraflores	Proy. Vivienda Municipio MIRAFLORES	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	SALDAÑA	187-0954-Vivienda Saldana	Proy. Vivienda Municipio SALDAÑA	23/04/2015	251.836.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	SANTA BÁRBARA	187-0100-Vivienda Santa Barbara	Proy. Vivienda Municipio SANTA BARBARA	21/12/2014	344.344.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	GUADALUPE	187-0587-Vivienda Guadalupe	Proy. Vivienda Municipio GUADALUPE	23/04/2015	623.248.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN FERNANDO	187-0166-Banco Agrario - Bolivar-San Fernando	Banco Agrario - BOLIVAR SAN FERNANDO	01/07/2014	2.766.551.044	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,0%	92,0%
Vivienda	BOYACÁ	PISBA	187-0267-Vivienda Pisba	Proy. Vivienda Municipio PISVA	12/12/2014	215.600.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	MAJAGUAL	187-0903-Vivienda Majagual	Proy. Vivienda Municipio MAJAGUAL	27/04/2015	19.564.912.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MONTECRISTO	187-0191-Vivienda Montecristo	Proy. Vivienda Municipio MONTECRISTO	03/03/2015	15.178.240.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	SAN PEDRO	187-0912-Vivienda San Pedro	Proy. Vivienda Municipio SAN PEDRO	27/04/2015	271.040.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN FRANCISCO	187-0090-Vivienda San Francisco	Proy. Vivienda Municipio SAN FRANCISCO	21/12/2014	105.952.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	VALLE DE SAN JOSÉ	187-0890-Vivienda Valle De San Jose	Proy. Vivienda Municipio VALLE DE SAN JOSE	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN PABLO	187-0205-Vivienda San Pablo	Proy. Vivienda Municipio SAN PABLO	27/02/2015	4.832.340.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	BUGALAGRANDE	187-0970-Vivienda Bugalagrande	Proy. Vivienda Municipio BUGALAGRANDE	03/03/2016	79.464.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	SILVIA	187-0394-Vivienda Silvia	Proy. Vivienda Municipio SILVIA	29/10/2014	832.072.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	GUAMO	187-0935-Vivienda Guamo	Proy. Vivienda Municipio GUAMO	23/04/2015	696.044.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	44,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SANTO DOMINGO	187-0102-Vivienda Santo Domingo	Proy. Vivienda Municipio SANTO DOMINGO	21/12/2014	79.464.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	SABOYÁ	187-0272-Vivienda Saboya	Proy. Vivienda Municipio SABOYA	12/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	CAJAMARCA	187-0923-Vivienda Cajamarca	Proy. Vivienda Municipio CAJAMARCA	23/04/2015	1.422.960.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	BELÉN DE UMBRÍA	187-0801-Vivienda Belen De Umbria	Proy. Vivienda Municipio BELEN DE UMBRIA	03/03/2016	1.659.004.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	ROSAS	187-0390-Vivienda Rosas	Proy. Vivienda Municipio ROSAS	29/10/2014	3.534.248.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	ENCISO	187-0842-Vivienda Enciso	Proy. Vivienda Municipio ENCISO	27/02/2015	172.480.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	PUERTO TEJADA	187-0388-Vivienda Puerto Tejada	Proy. Vivienda Municipio PUERTO TEJADA	29/10/2014	294.956.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CERRITO	187-0827-Vivienda Cerrito	Proy. Vivienda Municipio CERRITO	27/02/2015	112.692.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	HATILLO DE LOBA	187-0185-Vivienda Hatillo De Loba	Proy. Vivienda Municipio HATILLO DE LOBA	18/02/2015	13.588.960.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	PAUNA	187-0265-Vivienda Pauna	Proy. Vivienda Municipio PAUNA	12/12/2014	676.224.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN CRISTÓBAL	187-0197-Vivienda San Cristobal	Proy. Vivienda Municipio SAN CRISTOBAL	18/02/2015	2.407.944.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	187-1012-Vivienda Chipaque		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	RISARALDA	187-0326-Vivienda Risaralda	Proy. Vivienda Municipio RISARALDA	03/03/2016	208.716.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	GRAMALOTE	187-0754-Vivienda Gramalote	Proy. Vivienda Municipio GRAMALOTE	27/02/2015	388.080.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CAQUETÁ	LA MONTAÑITA	187-0340-Vivienda La Montanita	Proy. Vivienda Municipio MONTAÑITA	23/04/2015	96.024.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	LORICA	187-0464-Vivienda Lorica	Proy. Vivienda Municipio LORICA	20/12/2014	23.222.276.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	VISTAHERMOSA	187-0678-Vivienda Vistahermosa	Proy. Vivienda Municipio VISTAHERMOSA	23/04/2015	1.130.940.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	GUALMATÁN	187-0701-Vivienda Gualmatan	Proy. Vivienda Municipio GUALMATAN	29/10/2014	86.240.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SABANETA	187-0086-Vivienda Sabaneta	Proy. Vivienda Municipio SABANETA	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SUPATÁ	187-0554-Vivienda Supata	Proy. Vivienda Municipio SUPATa	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARAUCA	ARAUQUITA	187-0125-Vivienda Arauquita	Proy. Vivienda Municipio CRAVO NORTE	23/04/2015	1.595.440.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	MEDINA	187-0527-Vivienda Medina	Proy. Vivienda Municipio MEDINA	15/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LA CRUZ	187-0704-Vivienda La Cruz	Proy. Vivienda Municipio LA CRUZ	29/10/2014	14.390.668.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	CANTAGALLO	187-0177-Vivienda Cantagallo	Proy. Vivienda Municipio CANTAGALLO	21/04/2015	2.900.640.000	100,0%	80,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	AIPE	187-0578-Vivienda Aipe	Proy. Vivienda Municipio AIPE	23/04/2015	898.636.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	CANDELARIA	187-0135-Vivienda Candelaria	Proy. Vivienda Municipio CANDELARIA	29/10/2014	9.722.112.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	MOÑITOS	187-0469-Vivienda Monitos	Proy. Vivienda Municipio MOÑITOS	31/12/2014	3.567.304.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	BARRANCAS	187-0613-Vivienda Barrancas	Proy. Vivienda Municipio BARRANCAS	28/02/2015	0	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CÓRDOBA	CHINÚ	187-0460-Vivienda Chinu	Proy. Vivienda Municipio CHINU	20/12/2014	264.736.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	BETULIA	187-0819-Vivienda Betulia	Proy. Vivienda Municipio BETULIA	27/02/2015	699.704.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAMANIEGO	187-0725-Vivienda Samaniego	Proy. Vivienda Municipio SAMANIEGO	29/10/2014	3.169.612.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	JERUSALÉN	187-0518-Vivienda Jerusalen	Proy. Vivienda Municipio JERUSALEN	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SANTACRUZ	187-0733-Vivienda Santa Cruz	Proy. Vivienda Municipio SANTA CRUZ (Guachaves)	29/10/2014	0	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	QUÍPAMA	187-0269-Vivienda Quipama	Proy. Vivienda Municipio QUIPAMA	12/12/2014	2.544.080.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	EL COLEGIO	187-0504-Vivienda El Colegio	Proy. Vivienda Municipio EL COLEGIO	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CÁCERES	187-0026-Vivienda Caceres	Proy. Vivienda Municipio CaCERES	21/12/2014	1.033.032.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	PACHO	187-0555-Vivienda Pacho	Proy. Vivienda Municipio PACHO	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	SALAMINA	187-0646-Vivienda Salamina	Proy. Vivienda Municipio SALAMINA	23/04/2015	9.582.364.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	187-0739-Vivienda Abrego	Proy. Vivienda Municipio aBREGO	27/02/2015	4.613.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAN PEDRO DE CARTAGO	187-0730-Vivienda San Pedro De Cartago	Proy. Vivienda Municipio SAN PEDRO DE CARTAGO (Cartago)	29/10/2014	0	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	SAN MIGUEL	187-0786-Vivienda San Miquel	Proy. Vivienda Municipio SAN MIGUEL (La Dorada)	23/04/2015	344.960.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	META	EL CASTILLO	187-0661-Vivienda El Castillo	Proy. Vivienda Municipio EL CASTILLO	23/04/2015	1.176.960.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO	187-0769-Vivienda San Cayetano	Proy. Vivienda Municipio SAN CAYETANO	27/02/2015	301.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	RECETOR	187-0354-Vivienda Recetor	Proy. Vivienda Municipio RECETOR	23/04/2015	155.812.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SUCRE	187-0557-Vivienda Sucre	Proy. Vivienda Municipio SUCRE	27/02/2015	86.240.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	COVEÑAS	187-0899-Vivienda Covenas	Proy. Vivienda Municipio COVEÑAS	27/04/2015	513.672.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CARCASÍ	187-0825-Vivienda Carcasi	Proy. Vivienda Municipio CARCASI	27/02/2015	311.624.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CHAGUANÍ	187-0498-Vivienda Chaguani	Proy. Vivienda Municipio CHAGUANÍ	15/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	MALLAMA	187-0712-Vivienda Mallama	Proy. Vivienda Municipio MALLAMA (Piedrancha)	29/10/2014	5.510.956.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CAJICÁ	187-0495-Vivienda Cajica	Proy. Vivienda Municipio CAJICA	15/12/2014	0	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SUESCA	187-0553-Vivienda Suesca	Proy. Vivienda Municipio SUESCA	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	EL ROSARIO	187-0694-Vivienda El Rosario	Proy. Vivienda Municipio EL ROSARIO	29/10/2014	172.480.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MAHATES	187-0161-Banco Agrario - Bolivar-Mahates	Banco Agrario - BOLÍVAR MAHATES	25/04/2013	90.872.115	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vivienda	CHOCÓ	ATRATO	187-0430-Vivienda Atrato	Proy. Vivienda Municipio ATRATO (Yuto)	20/02/2016	52.976.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	TOLIMA	SAN ANTONIO	187-0955-Vivienda San Antonio	Proy. Vivienda Municipio SAN ANTONIO	23/04/2015	242.052.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	LA UNIÓN	187-0902-Vivienda La Union	Proy. Vivienda Municipio LA UNIÓN	27/04/2015	291.116.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	ACHÍ	187-0170-Vivienda Achi	Proy. Vivienda Municipio ACHI	18/02/2015	26.739.944.000	100,0%	17,0%	19,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	GUAMAL	187-0637-Vivienda Guamal	Proy. Vivienda Municipio GUAMAL	19/02/2015	5.200.852.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	INZÁ	187-0374-Vivienda Inza	Proy. Vivienda Municipio INZa	29/10/2014	872.256.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL SUR	187-0208-Vivienda Santa Rosa Del Sur	Proy. Vivienda Municipio SANTA ROSA DEL SUR	27/02/2015	14.057.120.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	BELLO	187-0020-Villa de los Angeles-Bello ANT	Bello	01/06/2015	977.444.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	PROVIDENCIA	187-0130-Vivienda Providencia		23/04/2015	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SALGAR	187-0087-Vivienda Salgar	Proy. Vivienda Municipio SALGAR	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SOCORRO	187-0885-Vivienda Socorro	Proy. Vivienda Municipio SOCORRO	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	COTORRA	187-0462-Vivienda Cotorra	Proy. Vivienda Municipio COTORRA	20/12/2014	11.343.024.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	PIOJÓ	187-0142-Vivienda Piojo	Proy. Vivienda Municipio PIOJo	29/10/2014	317.856.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	LLORÓ	187-0441-Vivienda Lloro	Proy. Vivienda Municipio LLORo	19/02/2016	211.904.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	187-0030-Vivienda Canasgordas	Proy. Vivienda Municipio CAÑASGORDAS	21/12/2014	317.856.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	MAGDALENA	EL BANCO	187-0633-Vivienda El Banco	Proy. Vivienda Municipio EL BANCO	19/02/2015	14.463.184.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	FÚQUENE	187-0507-Vivienda Fuquene	Proy. Vivienda Municipio FuQUENE	15/12/2014	1.207.360.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	187-1057-Vivienda Los Patios		31/03/2016	52.976.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	TAMINANGO	187-0735-Vivienda Taminango	Proy. Vivienda Municipio TAMINANGO	29/10/2014	2.881.652.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	EL PEÑÓN	187-1084-Vivienda El Penon		15/03/2015	238.392.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	GIRARDOTA	187-0051-Vivienda Girardota	Proy. Vivienda Municipio GIRARDOTA	26/12/2014	344.344.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	BARBACOAS	187-0682-Vivienda Barbacoas	Proy. Vivienda Municipio BARBACOAS	29/10/2014	258.720.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SOATÁ	187-0283-Vivienda Soata	Proy. Vivienda Municipio SOATa	12/12/2014	1.681.680.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	TIBANÁ	187-0295-Vivienda Tibana	Proy. Vivienda Municipio TIBANa	12/12/2014	689.920.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	MARGARITA	187-0188-Vivienda Margarita	Proy. Vivienda Municipio MARGARITA	18/02/2015	12.691.448.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	PALOCABILDO	187-0946-Vivienda Palocabildo	Proy. Vivienda Municipio PALOCABILDO	23/04/2015	215.600.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	SAN PEDRO	187-0994-Vivienda San Pedro	Proy. Vivienda Municipio SAN PEDRO	03/03/2016	132.440.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	NEIVA	187-0594-Vivienda Neiva	Proy. Vivienda Municipio NEIVA	23/04/2015	2.364.824.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	MILÁN	187-0341-Vivienda Milan	Proy. Vivienda Municipio MILaN	23/04/2015	129.360.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CUNDINAMARCA	NOCAIMA	187-0534-Vivienda Nocaima		15/12/2014	733.040.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	187-0478-Vivienda San Bernardo Del Viento	Proy. Vivienda Municipio SAN BERNARDO DEL VIENTO	20/12/2014	7.723.696.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SILVANIA	187-0550-Vivienda Silvania	Proy. Vivienda Municipio SILVANIA	15/12/2014	699.776.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	RÍO VIEJO	187-0196-Vivienda Rioviejo	Proy. Vivienda Municipio RIOVIEJO	18/02/2015	619.696.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	GRANADA	187-0052-Vivienda Granada	Proy. Vivienda Municipio GRANADA	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN FERNANDO	187-0200-Vivienda San Fernando	Proy. Vivienda Municipio SAN FERNANDO	18/02/2015	30.063.264.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	187-1025-Vivienda Villapinzon		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	LÍBANO	187-0940-Vivienda Libano	Proy. Vivienda Municipio LiBANO	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	BELTRÁN	187-0492-Vivienda Beltran	Proy. Vivienda Municipio BELTRaN	15/12/2014	689.920.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	TOPAIPÍ	187-0564-Vivienda Topaipi	Proy. Vivienda Municipio TOPAIPi	15/12/2014	129.360.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	ACEVEDO	187-0576-Vivienda Acevedo	Proy. Vivienda Municipio ACEVEDO	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	LA JAGUA DEL PILAR	187-0618-Vivienda La Jagua Del Pilar		28/02/2015	26.452.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	BELÉN	187-0683-Vivienda Belen	Proy. Vivienda Municipio BELeN	29/10/2014	388.080.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	LA ESPERANZA	187-0757-Vivienda La Esperanza	Proy. Vivienda Municipio LA ESPERANZA	27/02/2015	172.480.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	PUTUMAYO	SAN FRANCISCO	187-0785-Vivienda San Franciso	Proy. Vivienda Municipio SAN FRANCISCO	23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	VALLE DE SAN JUAN	187-0959-Vivienda Valle De San Juan	Proy. Vivienda Municipio VALLE DE SAN JUAN	23/04/2015	1.021.112.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	LA GLORIA	187-0415-Vivienda La Gloria	Proy. Vivienda Municipio LA GLORIA	19/02/2015	900.592.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	ALMAGUER	187-0361-Vivienda Almaquer	Proy. Vivienda Municipio ALMAGUER	29/10/2014	1.129.744.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	JERICÓ	187-1029-Nuevo Amanecer-Jerico BOY		14/12/2014	8.038.125.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	LA SIERRA	187-0376-Vivienda La Sierra	Proy. Vivienda Municipio LA SIERRA	29/10/2014	8.491.204.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	SUPÍA	187-0330-Vivienda Supia	Proy. Vivienda Municipio SUPIA	03/03/2016	424.316.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	BARICHARA	187-0817-Vivienda Barichara	Proy. Vivienda Municipio BARICHARA	27/02/2015	0	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CÁQUEZA	187-1011-Vivienda Caqueza		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	AGUADAS	187-0307-Vivienda Aquadas	Proy. Vivienda Municipio AGUADAS	03/03/2016	0	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	COLOMBIA	187-0583-Vivienda Colombia	Proy. Vivienda Municipio COLOMBIA	23/04/2015	716.372.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN CARLOS	187-0089-Vivienda San Carlos	Proy. Vivienda Municipio SAN CARLOS	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	TANGUA	187-0736-Vivienda Tanqua	Proy. Vivienda Municipio TANGUA	29/10/2014	669.412.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	TOLIMA	SUÁREZ	187-0958-Vivienda Suarez	Proy. Vivienda Municipio SUAREZ	23/04/2015	235.168.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONITA	187-0765-Vivienda Pamplonita	Proy. Vivienda Municipio PAMPLONITA	27/02/2015	258.720.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	RETIRO	187-0083-Vivienda Retiro	Proy. Vivienda Municipio RETIRO	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	PUEBLORRICO	187-0078-Vivienda Pueblorrico	Proy. Vivienda Municipio PUEBLORRICO	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	VILLET	187-0571-Vivienda Villet	Proy. Vivienda Municipio VILLET	15/12/2014	563.568.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	187-0198-Vivienda San Estanislao	Proy. Vivienda Municipio SAN ESTANISLAO	18/02/2015	1.001.616.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	EL CARMEN DE ATRATO	187-0437-Vivienda El Carmen de Atrato	Proy. Vivienda Municipio EL CARMEN	20/02/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	TIPACOQUE	187-0298-Vivienda Tipacoque	Proy. Vivienda Municipio TIPACOQUE	12/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	AGUSTÍN CODAZZI	187-1040-Vivienda Agustin Codazzi		31/03/2016	132.440.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	CASTILLA LA NUEVA	187-0659-Vivienda Castilla La Nueva	Proy. Vivienda Municipio CASTILLA LA NUEVA	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SAN JUAN NEPOMUCENO	187-0203-Vivienda San Juan Nepomuceno	Proy. Vivienda Municipio SAN JUAN NEPOMUCENO	18/02/2015	1.422.960.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	CAICEDONIA	187-0971-Vivienda Caicedonia	Proy. Vivienda Municipio CAICEDONIA	03/03/2016	211.904.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	HOBÓ	187-0588-Vivienda Hobo	Proy. Vivienda Municipio HOBÓ	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CAUCA	MERCADERES	187-0379-Vivienda Mercaderes	Proy. Vivienda Municipio MERCADERES	29/10/2014	3.998.104.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARAUCA	ARAUCA	187-0124-Vivienda Arauca	Proy. Vivienda Municipio ARAUCA	23/04/2015	215.600.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	VIRACACHÁ	187-0305-Vivienda Viracacha	Proy. Vivienda Municipio VIRACACHA	12/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	PUERTO BERRÍO	187-0079-Vivienda Puerto Berrio	Proy. Vivienda Municipio PUERTO BERRIO	21/12/2014	450.296.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	CALIMA	187-1073-Vivienda Calima		31/03/2016	52.976.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	FRANCISCO PIZARRO	187-0697-Vivienda Francisco Pizarro	Proy. Vivienda Municipio FRANCISCO PIZARRO (Salahonda)	29/10/2014	86.240.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	NÓVITA	187-0445-Vivienda Novita	Proy. Vivienda Municipio NoVITA	20/02/2016	26.488.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	CHIVOLO	187-0630-Vivienda Chivolo	Proy. Vivienda Municipio CHIVOLO	23/04/2015	391.016.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LEIVA	187-1051-Vivienda leiva		31/03/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	SAN LUIS DE PALENQUE	187-0356-Vivienda San Luis De Palenque	Proy. Vivienda Municipio SAN LUIS DE PALENQUE	23/04/2015	215.600.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SOPLAVIENTO	187-0210-Vivienda Soplaviento	Proy. Vivienda Municipio SOPLAVIENTO	18/02/2015	7.157.920.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	BETÉITIVA	187-0220-Vivienda Beteitiva	Proy. Vivienda Municipio BETEITIVA	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	NIMAIMA	187-0532-Vivienda Nimaima	Proy. Vivienda Municipio NIMAIMA	15/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	LA UNIÓN	187-0064-Vivienda La Union	Proy. Vivienda Municipio LA UNION	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARAUCA	SARAVENA	187-0128-Vivienda Saravena	Proy. Vivienda Municipio SARAVENA	23/04/2015	371.412.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CESAR	SAN ALBERTO	187-0423-Vivienda San Alberto	Proy. Vivienda Municipio SAN ALBERTO	19/02/2015	242.052.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CAUCASIA	187-0034-Vivienda Caucaasia	Proy. Vivienda Municipio CAUCASIA	21/12/2014	7.866.936.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	187-0777-Vivienda Villa Del Rosario	Proy. Vivienda Municipio VILLA DEL ROSARIO	27/02/2015	3.880.800.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	MELGAR	187-0942-Vivienda Melgar	Proy. Vivienda Municipio MELGAR	23/04/2015	932.008.000	67,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	TENERIFE	187-0653-Vivienda Tenerife	Proy. Vivienda Municipio TENERIFE	23/04/2015	11.843.764.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CISNEROS	187-0036-Vivienda Cisneros	Proy. Vivienda Municipio CISNEROS	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	EL BAGRE	187-0044-Vivienda El Baqre	Proy. Vivienda Municipio EL BAGRE	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	TÁMESIS	187-0106-Vivienda Tamesis	Proy. Vivienda Municipio TaMESIS	21/12/2014	529.760.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	TIMBIQUÍ	187-0399-Vivienda Timbiqui	Proy. Vivienda Municipio TIMBIQUI	29/10/2014	1.777.776.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CIMITARRA	187-0832-Vivienda Cimitarra	Proy. Vivienda Municipio CIMITARRA	27/02/2015	2.544.080.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	QUIMBAYA	187-1064-Vivienda Quimbaya		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	EL PEÑÓN	187-0184-Vivienda El Penon	Proy. Vivienda Municipio EL PEÑON	18/02/2015	394.240.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	META	PUERTO CONCORDIA	187-0668-Vivienda Puerto Concordia	Proy. Vivienda Municipio PUERTO CONCORDIA	23/04/2015	596.796.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	GUACHENÉ	187-0372-Vivienda Guachene	Proy. Vivienda Municipio GUACHENE	29/10/2014	1.904.640.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	SIMIJACA	187-1021-Vivienda Simijaca		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	SANTA ROSA	187-0207-Vivienda Santa Rosa	Proy. Vivienda Municipio SANTA ROSA	18/02/2015	105.880.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	GÜICÁN	187-0232-Vivienda Guican	Proy. Vivienda Municipio GuICaN	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	USIACURÍ	187-0154-Vivienda Usiacuri	Proy. Vivienda Municipio USIACURÍ	29/10/2014	132.404.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SUCRE	SAN LUIS DE SINCE	187-0909-Vivienda San Luis de Since	Proy. Vivienda Municipio SINCE	27/04/2015	132.368.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	POLONUEVO	187-0143-Vivienda Polonuevo	Proy. Vivienda Municipio POLONUEVO	29/10/2014	0	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	187-0101-Vivienda Santa Fe De Antioquia	Proy. Vivienda Municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA	21/12/2014	556.248.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ANDES	187-0010-Vivienda Andes		31/12/2014	344.344.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	BRICEÑO	187-0223-Vivienda Briceño	Proy. Vivienda Municipio BRICEÑO	12/12/2014	388.080.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	187-0975-Vivienda Cartago	Proy. Vivienda Municipio CARTAGO	03/03/2016	344.344.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	GUAMAL	187-0665-Vivienda Guamal	Proy. Vivienda Municipio GUAMAL	23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	ENVIGADO	187-0047-Vivienda Envigado	Proy. Vivienda Municipio ENVIGADO	21/12/2014	0	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	187-0748-Vivienda Cucuta	Proy. Vivienda Municipio CuCUTA	27/02/2015	25.311.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	41,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE URABÁ	187-0096-Vivienda San Pedro De Uraba	Proy. Vivienda Municipio SAN PEDRO DE URABa	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	LA VEGA	187-0523-Vivienda La Vega	Proy. Vivienda Municipio LA VEGA	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CACHIPAY	187-0494-Vivienda Cachipay	Proy. Vivienda Municipio CACHIPAY	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	SAN SEBASTIÁN	187-0391-Vivienda San Sebastian	Proy. Vivienda Municipio SAN SEBASTIaN	29/10/2014	3.489.716.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	URIBIA	187-0623-Vivienda Uribia	Proy. Vivienda Municipio URIBIA	27/02/2015	113.101.340.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARAUCA	CRAVO NORTE	187-0164-Vivienda Cravo Norte		23/04/2015	43.120.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	TIMANÁ	187-1044-Vivienda Timana		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	PEDRAZA	187-0639-Vivienda Pedraza	Proy. Vivienda Municipio PEDRAZA	23/04/2015	5.231.436.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	PULÍ	187-1020-Vivienda Puli		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	URUMITA	187-1045-Vivienda Urumita		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	PUPIALES	187-0722-Vivienda Pupiales	Proy. Vivienda Municipio PUPIALES	29/10/2014	105.808.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	ARACATACA	187-0627-Vivienda Aracataca	Proy. Vivienda Municipio ARACATACA	23/04/2015	2.126.396.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SANTANDER	SURATÁ	187-0887-Vivienda Surata	Proy. Vivienda Municipio SURATA	27/02/2015	182.264.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	SABANAGRANDE	187-0147-Vivienda Sabanagrande	Proy. Vivienda Municipio SABANAGRANDE	29/10/2014	7.936.544.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	SAN MIGUEL	187-0880-Vivienda San Miguel	Proy. Vivienda Municipio SAN MIGUEL	27/02/2015	43.120.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	ÚTICA	187-0566-Vivienda Utica	Proy. Vivienda Municipio UTICA	15/12/2014	603.680.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SUTATENZA	187-0292-Vivienda Sutatenza	Proy. Vivienda Municipio SUTATENZA	12/12/2014	172.480.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	LA CEJA	187-0061-Vivienda La Ceja	Proy. Vivienda Municipio LA CEJA	21/12/2014	158.928.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	LA UNIÓN	187-1076-Vivienda La Union		31/03/2016	52.976.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	ANZOÁTEGUI	187-0920-Vivienda Anzoategui	Proy. Vivienda Municipio ANZOATEGUI	23/04/2015	630.168.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CUCUNUBÁ	187-0503-Vivienda Cucunuba	Proy. Vivienda Municipio CUCUNUBA	15/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	LOS SANTOS	187-0857-Vivienda Los Santos	Proy. Vivienda Municipio LOS SANTOS	27/02/2015	264.520.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	GUASCA	187-0513-Vivienda Guasca	Proy. Vivienda Municipio GUASCA	15/12/2014	26.452.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	BUCARASICA	187-0742-Vivienda Bucarasica	Proy. Vivienda Municipio BUCARASICA	27/02/2015	301.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	CIRCASIA	187-1059-Vivienda Circasia		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	TENA	187-0558-Vivienda Tena	Proy. Vivienda Municipio TENA	15/12/2014	388.080.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	BOYACÁ	PANQUEBA	187-0264-Vivienda Panqueba	Proy. Vivienda Municipio PANQUEBA	12/12/2014	301.840.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	RÍO IRÓ	187-0448-Vivienda Rio Iro	Proy. Vivienda Municipio RiO IRo (Santa Rita)	20/02/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	SAHAGÚN	187-0475-Vivienda Sahaqun	Proy. Vivienda Municipio SAHAGUN	20/12/2014	0	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	CIÉNAGA DE ORO	187-0461-Vivienda Cienaga De Oro	Proy. Vivienda Municipio CIE NAGA DE ORO	20/12/2014	6.884.096.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	CLEMENCIA	187-0180-Vivienda Clemencia	Proy. Vivienda Municipio CLEMENCIA	18/02/2015	1.597.000.000	100,0%	17,0%	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CAICEDO	187-0027-Vivienda Caicedo	Proy. Vivienda Municipio CAICEDO	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SAMACÁ	187-0273-Vivienda Samaca	Proy. Vivienda Municipio SAMACa	12/12/2014	603.680.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	POLICARPA	187-0718-Vivienda Policarpa	Proy. Vivienda Municipio POLICARPA	29/10/2014	537.152.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	PORE	187-0353-Vivienda Pore	Proy. Vivienda Municipio PORE	23/04/2015	2.174.484.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	TUNJA	187-0302-Vivienda Tunja	Proy. Vivienda Municipio TUNJA	12/12/2014	400.980.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	187-1081-Vivienda Tulua		31/03/2016	79.464.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	DURANIA	187-0750-Vivienda Durania	Proy. Vivienda Municipio DURANIA	27/02/2015	258.720.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	ALCALÁ	187-0963-Vivienda Alcala	Proy. Vivienda Municipio ALCALa	03/03/2016	0	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	MONTERÍA	187-0468-Vivienda Monteria	Proy. Vivienda Municipio MONTERiA	10/12/2014	5.012.580.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	CESAR	CHIMICHAGUA	187-0408-Vivienda Chimichagua	Proy. Vivienda Municipio CHIMICHAGUA	19/02/2015	9.061.852.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	QUIMBAYA	187-0797-Vivienda Quimbaya	Proy. Vivienda Municipio QUIMBAYA	03/03/2016	646.800.000	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	CIÉNEGA	187-0230-Vivienda Cienega	Proy. Vivienda Municipio Ciénega	12/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	HERRÁN	187-0756-Vivienda Herran	Proy. Vivienda Municipio HERRaN	27/02/2015	517.440.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	SAN ANDRÉS	187-1010-Vivienda San Andres		23/04/2015	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ANZÁ	187-0014-Vivienda Anza	Proy. Vivienda Municipio ANZa	21/12/2014	317.856.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	JERICÓ	187-0060-Vivienda Jerico	Proy. Vivienda Municipio JERICo	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	BAGADÓ	187-0431-Vivienda Bagado	Proy. Vivienda Municipio BAGADo	19/02/2016	397.320.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	EL CARMEN DE CHUCURÍ	187-0837-Vivienda El Carmen	Proy. Vivienda Municipio EL CARMEN	27/02/2015	431.200.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	MANÍ	187-0351-Vivienda Mani	Proy. Vivienda Municipio MANi	23/04/2015	875.156.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	EL PEÑOL	187-0693-Vivienda El Penol	Proy. Vivienda Municipio EL PEÑOL	29/10/2014	129.360.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	URIBE	187-0676-Vivienda Uribe	Proy. Vivienda Municipio URIBE	23/04/2015	268.504.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOLÍVAR	NOROSÍ	187-1086-Vivienda Norosi		15/03/2015	132.440.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SUCRE	SAN BENITO ABAD	187-0907-Vivienda San Benito Abad	Proy. Vivienda Municipio SAN BENITO ABAD	27/04/2015	26.977.232.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	MAGDALENA	CERRO DE SAN ANTONIO	187-0629-Vivienda Cerro De San Antonio	Proy. Vivienda Municipio CERRO DE SAN ANTONIO	23/04/2015	6.103.112.000	100,0%	60,0%	29,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	EL TAMBO	187-0696-Vivienda El Tambo	Proy. Vivienda Municipio EL TAMBO	29/10/2014	4.092.024.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	PURACÉ	187-0389-Vivienda Purace	Proy. Vivienda Municipio PURACé (Coconuco)	29/10/2014	52.976.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	RONCESVALLES	187-0952-Vivienda Roncesvalles	Proy. Vivienda Municipio RONCESVALLES	23/04/2015	390.980.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ARAUCA	TAME	187-0129-Vivienda Tame	Proy. Vivienda Municipio TAME	23/04/2015	129.360.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	PIJAO	187-1063-Vivienda Pijao		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	CÁCOTA	187-0744-Vivienda Cacota	Proy. Vivienda Municipio CaCOTA	27/02/2015	301.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	ALEJANDRÍA	187-0007-Vivienda Alejandria	Proy. Vivienda Municipio ALEJANDRIA	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	MURINDÓ	187-0070-Vivienda Murindo	Proy. Vivienda Municipio MURINDO	11/02/2015	1.562.792.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	UNIÓN PANAMERICANA	187-0455-Vivienda Union Panamericana	Proy. Vivienda Municipio UNIO PANAMERICANA (animas)	20/02/2016	52.976.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	GUADALUPE	187-0053-Vivienda Guadalupe	Proy. Vivienda Municipio GUADALUPE	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	QUINDIO	FILANDIA	187-1060-Vivienda Filandia		31/03/2016	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	SALADOBLANCO	187-0601-Vivienda Saladoblanco	Proy. Vivienda Municipio SALADOBLANCO	23/04/2015	172.480.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA	187-0088-Vivienda San Andres	Proy. Vivienda Municipio SAN ANDReS	21/12/2014	185.416.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CARAMANTA	187-0032-Vivienda Caramanta	Proy. Vivienda Municipio CARAMANTA	21/12/2014	132.440.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	ZETAQUIRA	187-0306-Vivienda Zetaquirá	Proy. Vivienda Municipio ZETAQUIRA	12/12/2014	344.960.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	ISNOS	187-0590-Vivienda Isnos	Proy. Vivienda Municipio ISNOS	23/04/2015	86.240.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	CONCORDIA	187-0039-Vivienda Concordia	Proy. Vivienda Municipio CONCORDIA	21/12/2014	158.928.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	187-0099-Vivienda San Vicente Ferrer	Proy. Vivienda Municipio SAN VICENTE	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	PLANETA RICA	187-0470-Vivienda Planeta Rica	Proy. Vivienda Municipio PLANETA RICA	31/12/2014	165.704.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	SANTA ROSA	187-0392-Vivienda Santa Rosa	Proy. Vivienda Municipio SANTA ROSA	29/10/2014	1.007.596.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	187-1043-Vivienda Mosquera		31/03/2016	158.928.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	CHÍA	187-0499-Vivienda Chia	Proy. Vivienda Municipio CHiA	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LA FLORIDA	187-0705-Vivienda La Florida	Proy. Vivienda Municipio LA FLORIDA	29/10/2014	0	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	MANTA	187-1018-Vivienda Manta		15/12/2014	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	SANTA ROSA DE VITERBO	187-0279-Vivienda Santa Rosa De Viterbo	Proy. Vivienda Municipio SANTA ROSA DE VITERBO	12/12/2014	386.996.000	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	GIRÓN	187-0846-Vivienda Giron	Proy. Vivienda Municipio GIRON	27/02/2015	948.640.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	ANTIOQUIA	MARINILLA	187-0067-Vivienda Marinilla	Proy. Vivienda Municipio MARINILLA	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	BOYACÁ	CHINAVITA	187-0227-Vivienda Chinavita	Proy. Vivienda Municipio CHINAVITA	12/12/2014	0	100,0%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	LA CUMBRE	187-0985-Vivienda La Cumbre	Proy. Vivienda Municipio LA CUMBRE	03/03/2016	52.976.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	AMALFI	187-0009-Vivienda Amalfi	Proy. Vivienda Municipio AMALFI	21/12/2014	52.976.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	SAN PELAYO	187-0481-Vivienda San Pelayo	Proy. Vivienda Municipio SAN PELAYO	20/12/2014	1.567.912.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	187-0487-Vivienda Anapoima	Proy. Vivienda Municipio ANAPOIMA	15/12/2014	43.120.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	LENGUAZQUE	187-0524-Vivienda Lenguaque	Proy. Vivienda Municipio LENGUAZQUE	15/12/2014	215.600.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	LA LLANADA	187-0706-Vivienda La Llanada	Proy. Vivienda Municipio LA LLANADA	29/10/2014	198.932.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	HUILA	TESALIA	187-0608-Vivienda Tesalia	Proy. Vivienda Municipio TESALIA	23/04/2015	364.636.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	VALLE DEL CAUCA	EL DOVIO	187-0980-Vivienda El Dovio	Proy. Vivienda Municipio EL DOVIO	03/03/2016	52.976.000	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	GUAPOTÁ	187-0848-Vivienda Guapota	Proy. Vivienda Municipio GUAPOTÁ	27/02/2015	26.452.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	RISARALDA	QUINCHÍA	187-0199-Vivienda Quinchia		03/03/2016	1.293.600.000	100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	LA GUAJIRA	DIBULLA	187-0614-Vivienda Dibulla	Proy. Vivienda Municipio DIBULLA	27/05/2014	4.023.880.000	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	SUAN	187-0152-Vivienda Suán	Proy. Vivienda Municipio SUAN	29/10/2014	2.029.648.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	187-0761-Vivienda Lourdes	Proy. Vivienda Municipio LOURDES	27/02/2015	215.600.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	YARUMAL	187-0120-Vivienda Yarumal	Proy. Vivienda Municipio YARUMAL	21/12/2014	317.856.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CHIPATÁ	187-0831-Vivienda Chipata	Proy. Vivienda Municipio CHIPATa	27/02/2015	69.572.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	GUAINÍA	DEPARTAMENTAL	187-0574-Vivienda Barranco Mina		23/04/2015	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	CALOTO	187-0368-Vivienda Caloto	Proy. Vivienda Municipio CALOTO	29/10/2014	1.755.424.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CASANARE	TAURAMENA	187-0358-Vivienda Tauramena	Proy. Vivienda Municipio TAURAMENA	23/04/2015	26.452.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAQUETÁ	ALBANIA	187-0334-Vivienda Albania	Proy. Vivienda Municipio ALBANIA	23/04/2015	496.788.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	MONTEBELLO	187-0069-Vivienda Montebello	Proy. Vivienda Municipio MONTEBELLO	21/12/2014	450.296.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CHOCÓ	SIPÍ	187-0452-Vivienda Sipi	Proy. Vivienda Municipio SIPi	20/02/2016	211.904.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	TOLIMA	FLANDES	187-0933-Vivienda Flandes	Proy. Vivienda Municipio FLANDES	23/04/2015	4.761.680.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	187-0473-Vivienda Puerto Libertador	Proy. Vivienda Municipio PUERTO LIBERTADOR	20/12/2014	4.317.520.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ANTIOQUIA	SAN ROQUE	187-0098-Vivienda San Roque	Proy. Vivienda Municipio SAN ROQUE	21/12/2014	26.488.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	PATÍA	187-0384-Vivienda Patia	Proy. Vivienda Municipio PATiA (El Bordo)	29/10/2014	5.361.060.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CÓRDOBA	LOS CÓRDOBAS	187-0465-Vivienda Los Cordobas	Proy. Vivienda Municipio LOS CoRDOBAS	20/12/2014	722.280.000	100,0%	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

FONDO ADAPTACIÓN

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN - AGOSTO 2014

RELACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN FONDO ADAPTACIÓN

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR TOTAL	% Etapa Estudios	% Etapa Verificación	% Etapa Diseños	% Etapa Previo_Obra	% Etapa Ejecución	% Etapa Entrega
Vivienda	SANTANDER	ARATOCA	187-0815-Vivienda Aratoca	Proy. Vivienda Municipio ARATOCA	27/02/2015	122.476.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	VERGARA	187-0568-Vivienda Vergara	Proy. Vivienda Municipio VERGARA	15/12/2014	86.240.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	CALIFORNIA	187-0828-Vivienda California	Proy. Vivienda Municipio CALIFORNIA	27/02/2015	301.840.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NARIÑO	SAPUYES	187-0734-Vivienda Sapuyes	Proy. Vivienda Municipio SAPUYES	29/10/2014	26.452.000	100,0%	56,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	GÜEPSA	187-0849-Vivienda Guepsa	Proy. Vivienda Municipio GuEPSA	27/02/2015	86.240.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CUNDINAMARCA	ANOLAIMA	187-0488-Vivienda Anolaima	Proy. Vivienda Municipio ANOLAIMA	15/12/2014	699.704.000	100,0%	17,0%	17,0%	17,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CALDAS	PALESTINA	187-0323-Vivienda Palestina	Proy. Vivienda Municipio PALESTINA	03/03/2016	43.120.000	100,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	CUCUTILLA	187-0749-Vivienda Cucutilla	Proy. Vivienda Municipio CUCUTILLA	27/02/2015	1.535.652.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	SANTANDER	JORDÁN	187-0852-Vivienda Jordan	Proy. Vivienda Municipio JORDaN	27/02/2015	69.572.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	187-0134-Vivienda Barranquilla		29/10/2014	25.693.360.000	100,0%	100,0%	100,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	CAUCA	PURACÉ	187-1039-Vivienda Purace		31/03/2016	105.952.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	META	PUERTO RICO	187-0671-Vivienda Puerto Rico	Proy. Vivienda Municipio PUERTO RICO	23/04/2015	474.320.000	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vivienda	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	187-0747-Vivienda Convencion	Proy. Vivienda Municipio CONVENCION	27/02/2015	560.560.000	100,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%