

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022



Impulsando el desarrollo sostenible del país,
a través de la adaptación al cambio climático



Equipo Directivo Fondo Adaptación:

JAVIER PAVA SÁNCHEZ
Gerente (E)

HELGA MARÍA RIVAS
Subgerente de Gestión del Riesgo

PAOLA MARÍA MIRANDA MORALES
Subgerente de Proyectos

PIEDAD MUÑOZ ROJAS
Subgerente de Estructuración

JORGE ANDRÉS CHARRY
Subgerente de Regiones

FANNY JEANNETTE MORA MONROY
Secretaria General

JACQUELINE ANDRADE ZAPATA
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento (E)

**Rendición de Cuentas.
Diciembre 2022, Bogotá D.C.**

CONTROL DE CAMBIOS Y NOMENCLATURA

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2022/12	Documento inicial

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	7
AVANCES EN LA MISIÓN DE LA ENTIDAD	7
1 SECTOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	9
1.1 Logros	9
1.1.1 Proyectos entregados	9
1.1.2 Proyectos en ejecución	10
1.2 Retos	11
1.2.1 Proyectos terminados por entregar	11
2 SECTOR EDUCACIÓN	13
2.1 Logros.....	13
2.1.1 Proyectos terminados en proceso de entrega	14
2.1.2 Proyectos en ejecución	14
3 REACTIVACIÓN SOCIO ECONÓMICA	16
3.1 Proyectos PRREA – Reactivar.	16
3.2 Proyectos en ejecución.....	17
3.3 Lecciones aprendidas.....	17
3.4 Gestión Social – Transformamos vidas	19
3.5 Acompañamiento socioeconómico de Gramalote	20
3.6 Ejecución de proyectos	24
3.6.1 San Benito Abad – Recursos La Mojana Supervisión de Reactivación FA-CD-I-S-189-2022: Acompañamiento socioeconómico San Benito Abad	24
3.6.2 Yatí – La Bodega.....	26
3.7 Retos del sector.....	27
3.7.1 Achí	27
4 SECTOR SALUD	30
4.1 Logros	30
4.1.1 Proyectos contratados sin iniciar	31
4.1.2 Ejecución de proyectos	31
4.2 Retos	31
5 SECTOR VIVIENDA	33
5.1 Logros.....	33
5.1.1 Proyectos entregados	33
5.2 Ejecución de proyectos	40
5.2.1 Proyectos en ejecución	41
5.3 Retos	54
5.3.1 Cumpliéndoles a las regiones.....	55
6 MEDIO AMBIENTE	57
6.1 Logros.....	57
6.2 Retos	58

6.3	Colombia Potencia Mundial De Vida.....	58
7	GRAMALOTE.....	61
8	JARILLÓN DE CALI.....	63
8.1	Entregas de proyectos realizadas.....	64
8.2	Logros.....	65
8.3	Ejecución de proyectos.....	66
8.4	Retos.....	66
8.5	Colombia Potencia Mundial De Vida: avances en el aspecto social.....	67
9	PROYECTO RÍO FONCE.....	69
9.1	Entregas de proyectos realizadas.....	69
9.2	Retos.....	70
9.3	Colombia Potencia Mundial de Vida: avances en el aspecto social.....	70
10	CANAL DEL DIQUE.....	72
10.1	Logros.....	73
10.2	Retos.....	74
10.3	Colombia Potencia Mundial De Vida.....	74
11	LA MOJANA.....	76
11.1	Logros.....	76
11.2	Retos.....	77
11.3	Colombia Potencia Mundial De Vida.....	79
12	SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN.....	81
12.1	Logros.....	81
12.2	Retos.....	88
13	SUBGERENCIA DE REGIONES.....	90
13.1	Retos.....	91
14	SUBGERENCIA DE PROYECTOS.....	93
14.1	Canal del Dique.....	93
14.2	La Mojana.....	94
14.3	Medio Ambiente.....	100
15	SUBGERENCIA DE RIESGOS.....	102
16	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.....	107
16.1	Planeación presupuestal.....	107
16.2	Sistema de Gestión de Calidad.....	107
16.2.1	Logros.....	107
16.2.2	Retos.....	107
16.3	Seguimiento con Entes de Control.....	107
17	SECRETARÍA GENERAL.....	110
17.1	Gestión contractual.....	110
17.1.1	Retos.....	113
17.2	Gestión financiera.....	114
17.2.1	Logros.....	114
17.2.2	Retos.....	114

17.2.3 Informes	115
17.3 Gestión de liquidaciones.....	117
17.3.1 Logros.....	117
17.3.2 Retos	118
17.4 Gestión de incumplimientos	119
17.4.1 Logros.....	119
17.4.2 Retos	119
17.5 Gestión jurídica y defensa judicial.....	120
17.6 Talento Humano	122
17.6.1 Logros.....	122
17.7 Atención al Ciudadano	124
17.7.1 Logros.....	124
17.7.2 Retos	125
17.8 Gestión documental	126
17.8.1 Logros.....	126
17.8.2 Retos	126
18 COMUNICACIONES.....	128
18.1 Introducción.....	128
18.2 Logros.....	128

INTRODUCCIÓN

El Fondo Adaptación es la Entidad del Gobierno Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de 'La Niña' 2010 - 2011, así como de los proyectos de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Los programas nacionales de Salud, Acueducto y Saneamiento Básico, Vivienda, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Educación, Transporte y Macroproyectos, que en la actualidad ejecuta a lo largo del territorio, fueron postulados ante el Consejo Directivo de esta Entidad por los ministerios cabeza del sector al que pertenecen.

En el año 2021, una vez concluido el proceso de postulaciones, se identificaron, priorizaron y evaluaron las intervenciones que cumplieran con los requisitos legales para su estructuración y ejecución, conforme a una asignación limitada de recursos.

En la actualidad, la Entidad se encuentra en el 88 % de avance general en el cumplimiento de los proyectos priorizados, y para el año 2022 se destacan las gestiones para "destrabar" proyectos con inconvenientes, con el fin de lograr satisfacer las necesidades de nuestros beneficiarios.


Es importante destacar que los proyectos que han sido entregados por el Fondo Adaptación se han constituido en soluciones definitivas, las cuales no se han visto afectadas durante el periodo de fuertes lluvias y fenómenos hidrometeorológicos que se han presentado durante 2022.

AVANCES EN LA MISIÓN DE LA ENTIDAD

En el período del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, se presentan los avances de cada sector y macroproyecto de la entidad a nivel de:

- Entregas de proyectos realizadas
- Proyectos en ejecución
- Retos (principales retos enfrentados durante el periodo)
- Colombia Potencia Mundial de Vida (avances de la Entidad en el aspecto social)

SECTOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**
2022

1 SECTOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO

1.1 Logros

1.1.1 Proyectos entregados

En el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, el sector realizó la entrega de tres (3) sistemas de alcantarillado y cuatro (4) sistemas de acueducto, beneficiando a un total de 184.246 habitantes, los cuales tuvieron una inversión de \$47.696 millones, de la siguiente manera:

Departamento	Municipio	Meta	Fecha	Cantidad entregada a 30-09-2022	BENEFICIARIOS	Valor de intervención en millones de pesos
CASANARE	YOPAL	1	1/03/2022	1	168.433	\$ 34.619,63
ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	1	1/02/2022	1	500	\$ 4.375,45
NARIÑO	SAMANIEGO	1	26/08/2022	1	8.436	\$ 2.662,58
NORTE DE SANTANDER	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	1	1/05/2022	1	2.425	\$ 2.997,13
TOLIMA	AMBALEMA	1	1/12/2021	1	3.010	\$ 365,67
TOLIMA	PRADO	1	1/12/2021	1	338	\$ 1.522,17
TOLIMA	GUAMO	1	1/12/2021	1	1.104	\$ 1.153,49
Total general		7	-	7	184.246	\$ 47.696,12

Tabla 1. Entregas octubre 2021 – septiembre 2022

Los siete proyectos entregados en el periodo mencionado son los siguientes:

Sistemas de Alcantarillado:

- **Santa Lucía - Atlántico:** rehabilitación y optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales – PTAR, para los municipios de Campo de la Cruz y Santa Lucía - Etapa 1, departamento del Atlántico.
- **Cúcuta - Norte de Santander:** rehabilitación del colector margen derecha quebrada La Cañada en el municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander.
- **Ambalema - Tolima:** reconstrucción de la red de alcantarillado urbano en los sectores de los barrios: La Victoria, La Balastrea, Versalles y Esperanza del municipio de Ambalema, Tolima, en cumplimiento del convenio interadministrativo no. 172 del 2013, celebrado entre el Fondo Adaptación y el municipio de Ambalema, Tolima.

Sistemas de Acueducto:

- **Yopal - Casanare:** construcción del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el casco urbano de Yopal, Casanare (construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare).
- **Samaniego - Nariño:** Construcción de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Samaniego, de conformidad con los términos y condiciones -TCC- y los documentos que los conforman de la invitación cerrada FA-IC-IS-040-2018, los cuales, junto con la propuesta del contratista forman parte integral de este contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última.
- **Prado - Tolima:** cambio de trazado de la línea de conducción sistema de acueducto vereda Tortugas – municipio de Prado.
- **Guamo - Tolima:** reconstrucción de la planta de tratamiento de agua potable acueducto vereda Cerrogordo, municipio el Guamo, departamento del Tolima.

1.1.2 Proyectos en ejecución

El sector a corte 30 de septiembre de 2022, tiene los siguientes proyectos en ejecución o terminados en proceso de entrega:

Dep/to	M/pio	Plan	Fecha estimada	Beneficiarios	Valor en millones de pesos	Estado	Tipo
Atlántico	Candelaria	1	04/2023	1.379	\$ 4.088,56	En ejecución - suspendido	Aguas residuales
Cesar	Aguachica	1	12/2022	109.621	\$ 4.285,65	Terminado en proceso de entrega	Acueducto
Chocó	El Litoral del San Juan	2	12/2023	1.744	\$ 2.033,29	Terminado en proceso de entrega	Acueducto
Chocó	Nóvita	2	03/2023 y 06/2023	978	\$ 1.181,88	En ejecución	Acueducto
Chocó	Río Iró	2	12/2023	640	\$ 2.001,54	Terminado en proceso de entrega	Acueducto
Chocó	Unión Panamericana	2	12/2023	535	\$ 1.199,99	Terminado en proceso de entrega	Acueducto
Norte de Santander	San José de Cúcuta	1	12/2023	220.000	\$ 516,42	Terminado en proceso de entrega	Acueducto
Santander	Cimitarra	1	07/2022	32.947	\$ 3.973,87	En ejecución	Alcantarillado

Dep/to	M/pio	Plan	Fecha estimada	Beneficiarios	Valor en millones de pesos	Estado	Tipo
Tolima	Dolores	1	08/2022	136	\$ 608,56	Terminado en proceso de entrega	Acueducto
Tolima	Murillo	1	12/2022	158	\$1.613,94	En ejecución - suspendido	Acueducto

Tabla 2. Proyectos en ejecución a septiembre 2022

- **Sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio Candelaria - Atlántico:** las obras se encuentran suspendidas por periodo de fuertes lluvias. Una vez sean reiniciadas, se concederá una prórroga para la terminación. Avance del 55,60 %.
- **Acueductos de Nóvita - Chocó (2 sistemas):** proyectos en ejecución. Avance del 50,92 %.
- **Alcantarillado Cimitarra - Santander:** proyecto en ejecución en proceso sancionatorio. Avance del 20,90 %
- **Acueducto Murillo - Tolima:** proyecto en proceso de reactivación, en trámite de prórroga para terminación de obras. Avance del 27,00 %.

1.2 Retos

1.2.1 Proyectos terminados por entregar:

- **Acueducto en Aguachica - Cesar:** en proceso de ajustes finales para la entrega de la infraestructura al ente territorial.
- **Acueductos en Litoral del San Juan - Chocó (2 sistemas):** en proceso de concertación con el municipio para entrega de la infraestructura.
- **Acueductos en Rio Iró - Chocó (2 sistemas):** en proceso de concertación con el municipio para entrega de la infraestructura.
- **Acueductos en Unión Panamericana - Chocó (2 sistemas):** en proceso de concertación con el municipio para entrega de la infraestructura.
- **Acueducto Cúcuta - Norte de Santander:** en proceso de concertación con el municipio para entrega de la infraestructura.
- **Acueducto Llanitos, Dolores - Tolima:** en proceso de entrega de la infraestructura al municipio.

SECTOR EDUCACIÓN



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

2 SECTOR EDUCACIÓN

Como producto de los estudios, la viabilidad, maduración y asignación presupuestal, se definió la ejecución de 255 sedes educativas como meta financiada, con un valor total asignado de \$718.050 millones.

La intervención de estos espacios formativos se realizó en un trabajo conjunto con los entes territoriales, y buscaba brindar una infraestructura adecuada para el deporte, la infancia, la cultura, y a favor de la ampliación de la cobertura de la educación preescolar, básica y media en el país, siguiendo la estrategia DICE (Deporte, Infancia, Cultura, Educación). Sin lugar a duda, el mayor impacto de la construcción de la infraestructura educativa en las regiones más apartadas del país es la generación de mejores espacios para el aprendizaje y la participación social, dado que permite a las comunidades beneficiarias integrar en estas infraestructuras componentes para el desarrollo integral de la niñez y la juventud de la comunidad, y el aprovechamiento de toda la sociedad.

Balance general Sector Educación

Meta financiada Ejecución Fondo Adaptación	Contratado	Terminado	Entregado
Acumulado corte 30 de septiembre de 2022	255	245	238
	100%	96%	93%

Con corte al mes de septiembre del año 2022, el balance en ejecución financiera del Sector Educación, con respecto al total asignado de \$718.050 millones, es del 98.99 % contratado (\$710.791 millones) y 92.81 % pagado (\$659.664 millones).

2.1 Logros

Entre el periodo de octubre del 2021 al 30 de septiembre de 2022, se han entregado 7 sedes de los 238 totales correspondiente al 3 %, con una inversión de \$ 49.503 millones, beneficiando a 3.808 niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Magdalena y Bolívar, sedes educativas entregadas que mejoran el acceso a la educación y las condiciones para el desarrollo económico y la movilidad social de los jóvenes, niños y niñas.

Departamento	Municipio	Nombre intervención	Fecha de entrega
BOLÍVAR	MONTECRISTO	CE DE REGENCIA	jun-22
MAGDALENA	PEDRAZA	CER Básico Ampliado De Bomba	jun-22
MAGDALENA	PIJIÑO DEL CARMEN	IETD Pijiño Del Carmen	dic-21
MAGDALENA	PLATO	EUM Policarpa Salavarrieta	dic-21
MAGDALENA	REMOLINO	EUM Darío Vásquez Caballero	abr-22

MAGDALENA	SAN ZENÓN	CENTRO EDUCATIVO ARTESANAL JOSÉ DE LA LUZ MARTINEZ SEDE ERM DEL HORNO	mar-22
MAGDALENA	ZONA BANANERA	SEDE IE DEPARTAMENTAL THELMA ROSA AREVALO	dic-21

2.1.1 Proyectos terminados en proceso de entrega

Departamento	Municipio	Nombre intervención	BENEFICIARIOS	Valor intervención millones de pesos
BOLÍVAR	ACHÍ	IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA	358	\$ 8.143
BOLÍVAR	BARRANCO DE LOBA	SEDE CE JORGE ELIECER GAITAN	340	\$ 4.359
BOLÍVAR	EL PEÑÓN	SEDE CE LA CHAPETONA	286	\$ 4.545
BOLÍVAR	PINILLOS	IE DE ARMENIA PRINCIPAL	743	\$ 10.250
CESAR	GAMARRA	ESCUELA URBANA MIXTA N° 1	190	\$ 2.457
CESAR	GAMARRA	SEDE EUM SAN ANTONIO	110	\$ 1.734

2.1.2 Proyectos en ejecución

Dep/to	M/pio	Nombre intervención	Cantidad (Meta Financiada)	Beneficiarios	Valor de intervención en millones de pesos	Estado
ATLÁNTICO	MANATÍ	SEDE PISCICOLA DE COMPUERTAS ANTES ESCUELA NUEVA EL LIMON + MADRE LAURA	2	562	\$ 8.142,87	Suspendido
CESAR	CHIMICHAGUA	SEDE CE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1	305	\$ 4.538,19	Suspendido
MAGDALENA	CONCORDIA	SEDE ERM NRO 1-ERM BELLAVISTA	2	743	\$ 14.677,80	En ejecución
MAGDALENA	EL BANCO	SEDE COL COMUNAL AGROPECUARIO	1	552	\$ 5.779,95	Suspendido
MAGDALENA	SANTA ANA	SEDE IE DEPARTAMENTAL ANTONIO BRUJES CARMONA	1	306	\$ 5.725,50	En ejecución
SUCRE	GUARANDA	SEDE PRINCIPAL - SEDE SEÑOR DE LOS MILAGROS - SEDE SAN JOAQUIN	3	1939	\$ 11.352,25	Suspendido

REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

3 REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA

El Fondo Adaptación, adicionalmente, tiene a cargo la ejecución de los proyectos orientados a la recuperación de los sectores agrícolas, ganaderos, pecuarios, y socioeconómicos en diferentes departamentos del país, afectados por el cambio climático.

Estos proyectos se estructuran y desarrollan con enfoques de cadena productiva, de análisis microeconómico familiar y de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta factores particulares de naturaleza económica, social, ambiental e institucional, según la tipología del proyecto.

Desde la creación del Fondo Adaptación hasta el 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron 5 postulaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que son:

- Distritos de adecuación de tierras
- Alianzas productivas
- Oportunidades rurales
- Adaptación al cambio climático
- Proyectos PRREA – Reactivar

En atención a la postulación Reactivar, entre el periodo de octubre de 2021 y septiembre de 2022, se liquidaron las últimas dos intervenciones.

3.1 Proyectos PRREA – Reactivar

El Gobierno Nacional, a través del Fondo Adaptación, destinó recursos para la Estrategia de Reactivación Económica de los pequeños productores agropecuarios, la cual se está ejecutando por medio de los Programas Regionales de Reactivación Económica – PRREA – REACTIVAR, que tienen por objeto estructurar y poner en ejecución proyectos que involucren toda la cadena productiva en el sector agropecuario.

El Sector, a través de los logros obtenidos y las lecciones aprendidas en territorio con la interacción permanente con las comunidades afectadas por la 'ola invernal' 2010-2011, identificó la necesidad de realizar intervenciones integrales de carácter económico y social, que permitan complementar los proyectos y obras en los sectores de vivienda, transporte, salud y educación, con procesos de recuperación de redes sociales y económicas y de conformidad con el mandato definido en la sentencia C-251 de 2011, frente al acompañamiento económico y social a los proyectos de:

- Vivienda: acompañamiento social y económico para la población que se reubicará en los nodos Costa, Mojana, Guajira, Chocó y posconflicto.
- Transporte: acompañamiento social y económico a la población de la zona de influencia de Yatí-Bodega.
- Canal del Dique: acompañamiento social y económico a la población de la zona de influencia del Macroproyecto Canal del Dique.

Por lo anterior, el Equipo de Trabajo de Reactivación Socioeconómica, en este periodo, ha gestionado tres acompañamientos socioeconómicos:

- Gramalote: en ejecución (Recursos Reactivación Económica)
- San Benito Abad, Sucre: en ejecución (Recursos La Mojana)
- Inclusión Productiva Yatí-La Bodega: en ejecución (Recursos Yati)

3.2 Proyectos en ejecución

Proyectos que se encuentran actualmente en ejecución por el Sector:

Proyecto	Departamento	Municipio	Cantidad beneficiarios	Valor del proyecto
Acompañamiento Socioeconómico en Gramalote	Norte Santander	Gramalote	Hasta 171	Consultoría: \$3.892.972.095 Interventoría: \$1.737.676.137 Inversión directa en proyectos productivos: \$7.700.000.000 Total: \$13.330.648.232
Acompañamiento Socioeconómico en San Benito Abad	Sucre	San Benito Abad	Hasta 549	Consultoría: \$761.981.901 Inversión: \$1.101.143.440 Total: \$1.863.125.341
Inclusión Productiva Yatí – La Bodega	Bolívar	Magangué, Cicuco, Santa Cruz de Mompo, Talaigua Nuevo	Hasta 771	Consultoría: \$2.646.358.720 Inversión: \$14.500.000.000 Total: \$17.146.358.720

Tabla 1: Proyectos en ejecución por E.T. Reactivación Socioeconómica

3.3 Lecciones aprendidas

Con la ejecución de este proyecto se logró atender a familias paneleras del departamento del Cauca, afectadas por la 'ola invernal' 2010-2011, que no habían recibido asistencia técnica enfocada a la producción de caña y panela, logrando un cambio de actitud en la receptividad y apropiación de la asistencia técnica, validando las prácticas que se desarrollan.

Con las demostraciones de método, los talleres, visitas de acompañamiento y capacitaciones realizadas a cada productor, se logró fortalecer el conocimiento técnico, teórico y práctico de los productores como cultivadores de caña y productores de panela.

Los beneficiarios del proyecto adoptaron buenas prácticas agrícolas -BPA-, entre las que se destaca el manejo de registros de producción; utilización y selección de semillas libres de plagas y enfermedades; trazado a través de la pendiente; realización de análisis de suelos para establecer un plan de fertilización adecuado; realización de limpiezas o control de arvenses; cosecha en el momento indicado mediante la determinación de índices de madurez; encallado, etc.

Los productores, en su mayoría, adoptaron las recomendaciones dejadas en cada memorando de visita de seguimiento y acompañamiento. Esto se refleja en el hecho de que cerca del 67 % de ellos mejoraron su producción y, asimismo, sus ingresos.

Con las demostraciones de método, visitas de acompañamiento y capacitaciones realizadas sobre buenas prácticas de manufactura -BPM-, los productores implementaron, en los montajes o trapiches paneleros, prácticas de limpieza y desinfección que conllevan a producir una panela de mejor calidad que puede abrir puertas para mercados especializados.

Dentro de las BPA adoptadas está el lavado y desinfección de manos, equipos, utensilios y accesorios que se utilizan en el proceso para la elaboración de la panela. También se hizo énfasis en la limpieza de los jugos, clarificación, utilización de empaques de primer uso y en empacar la panela fría para evitar una posible proliferación de hongos que pueden afectar la calidad de la panela.

Cabe mencionar que estos productores reflejan la potencialidad que los pequeños agricultores tienen para mejorar su productividad y rentabilidad.

El proyecto cumplió los objetivos, pero el alcance excluía la adecuación de trapiches y demás infraestructura en el proceso productivo y de comercialización como tecnología, por variables como el presupuesto y el tiempo limitado de ejecución.

Los impactos totales en la productividad agrícola precisan acciones constantes con potencialidad de generar segundas etapas, para dar continuidad al mejoramiento de esos pequeños agricultores (el 33 %). Asimismo, es importante mencionar que la ejecución del proyecto superó retos como la pandemia por COVID 19, paros nacionales y problemas de orden público.

También, el total de los beneficiarios del proyecto adoptaron buenos procesos de reciclaje, aplicando la normatividad vigente para separación de residuos en la fuente dentro de sus fincas, conocimiento y práctica que les conlleva una buena oportunidad en los procesos de certificación de las mismas.

Los productores adoptaron adecuado manejo y transformación de residuos sólidos domiciliarios, manejo de cachaza, ceniza del horno, residuos de la cosecha, entre otros, realizando la transformación adecuada en procesos de compostaje, abono orgánico líquido, fungicidas y herbicidas; conocimiento que les permite mejorar la calidad de los ecosistemas de la finca.

Los beneficiarios presentaron buena disponibilidad para establecer los huertos leñeros y mejorar las condiciones agroambientales dentro de la finca panelera.

Con la entrega de las unidades de aguas mieles se mejoró las condiciones de manejo ambiental dentro de los 25 trapiches paneleros, incentivando a la comunidad aledaña y beneficiarios a adquirir este tipo de maquinaria y empezar un adecuado manejo de aguas mieles dentro de las fincas.

El proyecto permitió integrar, por primera vez en el sector, los procesos de gestión del riesgo a la producción y beneficio de caña panelera, con lo cual se generó conciencia en los productores sobre las acciones que incrementan el cambio climático y las acciones y/o estrategias que se pueden implementar para adaptarse, reconociendo este aspecto, como acciones de gestión del riesgo.

Los productores de panela de los cuatro municipios priorizados en el proyecto reconocen la Ley 1523 como el marco normativo de la gestión del riesgo e identifican sus tres componentes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y atención de emergencias y desastres.

Los beneficiarios reconocieron las amenazas priorizadas en sus territorios e identificaron las vulnerabilidades en sus fincas y en su territorio que aumentan el riesgo en sus comunidades; asimismo, están en la capacidad de proponer estrategias para la reducción del riesgo propiciando el bienestar de sus fincas, sus familias y comunidad.

Las actividades, acciones y/o estrategias de buenas prácticas agrícolas son identificadas por los productores, e incluso implementadas en sus fincas, como una forma de producción amigable con el medio ambiente y la comunidad, de tal manera que puede reducir el riesgo a través de la conservación y el cuidado de los recursos naturales.

Los beneficiarios reconocen la importancia de organizar a la comunidad para la gestión del riesgo, por lo cual, en algunas veredas de los municipios atendidos en el proyecto, se constituyen los comités veredales de gestión del riesgo.

3.4 Gestión social – Transformamos vidas

El acompañamiento a organizaciones paneleras y productores de panela en temas organizativos y sociales se dieron principalmente en talleres de la importancia de contar con una estructura administrativa, en los cuales se orientó en el apoyo y el diálogo, principalmente, con el representante legal y la junta directiva de las asociaciones para establecer el estado administrativo, su dinámica de trabajo colectivo y dio a conocer las principales tareas para el cumplimiento del año tributario.

Consolidado de las organizaciones en su nivel de producción y compromisos comerciales

Municipio	No total de organizaciones caracterizadas
Cajibío	11
Caldono	1
El Tambo	4
Popayán	2
Total	18

El trabajo, y la articulación que se llevó a cabo con cada uno de los líderes del proyecto, logró obtener canales de comunicación que facilitaron los procesos en todo momento. Es de resaltar su liderazgo y el empoderamiento que tuvieron de sus zonas a lo largo del proyecto. Asimismo, se fortaleció el trabajo desarrollado con las organizaciones paneleras.

Según los sondeos de satisfacción, fueron bien evaluados y aceptados por los productores vinculados al proyecto, dejando reflexiones y prácticas que les permitirán potencializar más los procesos en las comunidades intervenidas en el proyecto Reactivar Panela Cauca.

Se logró una buena aplicación metodológica en cada taller permitiendo que cada productor reconociera sus potenciales en cuanto al ambiente laboral, reforzando el arraigo y el amor a su entorno con el sentido de pertenencia y concluyendo con una buena convivencia, aplicando técnicas de resolución de conflictos.

3.5 Acompañamiento socioeconómico de Gramalote

- Contrato de consultoría No. FA-CD-I-S-340-2019, suscrito con la Fundación Socya y cuyo objeto es *“Desarrollar las actividades necesarias para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos que operarán en el municipio de Gramalote durante las fases de traslado y postraslado en el marco del Plan de Reasentamiento”*.
- Contrato de Interventoría No. FA-CD-I-S-342-2019, suscrito con la Corporación Colombia Internacional – CCI- y cuyo objeto es *“Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, contable, jurídica y social al proyecto denominado: Desarrollar las actividades necesarias para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos que operarán en el municipio de Gramalote, durante las fases de traslado y postraslado en el marco del Plan de Reasentamiento”*.

El proyecto de reactivación económica para el municipio de Gramalote es considerado como la última etapa de ejecución en el marco del Plan de Reasentamiento para la población habitante del casco urbano de Gramalote, adoptado por el Fondo Adaptación desde abril de 2015.

Frente al desarrollo técnico del contrato, se determinaron componentes de actuación divididos de la siguiente manera:

- Gestión de lotes comerciales: incluye una estrategia y un método de adjudicación que integra la recepción de propuestas, evaluación, priorización, implementación y asistencia técnica. Vale la pena precisar que este componente contó con un importante análisis integral por parte de los involucrados, teniendo en cuenta que antes de la fecha de suscripción de estos contratos se estimaba que los lotes deberían ser vendidos aun cuando fueran para la misma comunidad. En desarrollo de la estrategia se logró justificar de forma adecuada, que los mismos podrían ser incluidos como parte del proyecto en el marco de la implementación del proceso de desarrollo económico.
- Organización de Desarrollo Económico – ODE: dicho componente pretende generar una organización social para la reactivación económica del municipio como estrategia de sostenibilidad entre la comunidad y las entidades territoriales y regionales.

- Proyectos productivos individuales: los cuales se estructuraron acorde a las competencias y vocación productiva de la población postulada.
- Plaza de mercado: este componente es de alta relevancia para el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las dinámicas urbano-rurales del municipio y la necesidad de reactivar dicho espacio como centro de intercambio económico de Gramalote

A continuación, se relacionan los principales hitos, avances y retos desde octubre de 2021 a septiembre de 2022:

- El 29 de octubre de 2021, se suscribió otrosí Nro. 2 en el que se adicionaron dos mil setecientos millones de pesos m/cte (\$2.700.000.000) con la finalidad de ampliar el número de ideas de negocios a implementar, para hasta 70 nuevas iniciativas productivas a través de una segunda convocatoria, Adicionalmente, se realizó prorroga por nueve (9) meses, es decir, hasta el 29 de julio de 2022.
- El 2 de noviembre de 2021, se remite a la interventoría para aprobación, el documento de la segunda convocatoria con la población objetivo y los criterios para participar.
- Entre el 3 y 4 de noviembre de 2021, se realiza invitación a través de llamadas telefónicas a participar de la socialización de criterios para el desarrollo de la segunda convocatoria del 5 de noviembre, en diferentes horarios.
- El 4 de noviembre de 2021 se realiza socialización de los criterios para la ejecución de la segunda convocatoria con la Alcaldía, Personería y Concejo Municipal.
- El 05 de noviembre de 2021 se realizó la apertura de la segunda convocatoria con fecha de cierre estimada el 19 de noviembre de 2021.
- La socialización con los proponentes de ideas productivas habilitadas se realizó desde el 08 de noviembre al 19 de noviembre del 2021. Por solicitud de los miembros del CIDEG, se extendió hasta el 23 de noviembre de 2021.
- Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021 se realizó la evaluación y calificación de las 63 ideas de negocio presentadas en la segunda convocatoria y se verificaron criterios habilitantes y calificables de cada una de las ideas de negocios.
- El 25 de enero de 2022 se llevó a cabo la aprobación de 59 ideas de negocio presentadas al "Comité intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote - CIDEG".
- Con corte a 31 de enero de 2022, se contaba con 82 beneficiarios en estado activo para iniciar el proceso de compras, con un valor presupuestado para implementación que ascendía a \$2.174.980.230. Razón por la que ya se había realizado la solicitud de cotizaciones para 17 tipologías:

- Equipos de cómputo
 - Equipos e instrumentos deportivos
 - Máquinas y equipos de confección
 - Muebles y enseres para exterior
 - Productos de belleza
 - Textiles y artículos para el hogar
 - Equipos industriales
 - Muebles metálicos
 - Maquinaria especializada
 - Insumos y productos bisutería
 - Equipos e instrumentos médicos
 - Muebles decorativos para eventos
 - Electrodomésticos línea blanca
 - Electrodomésticos línea marrón
 - Pequeños electrodomésticos
 - Productos de papelería
 - Muebles de oficina y escritorio
 - Muebles escolares
- A corte del mes febrero de 2022 se contaba con un total de 85 beneficiarios activos para compras, de los cuales ya se habían beneficiado 63 proponentes con la compra de 205 ítems, por un valor de \$345.892.693. De igual manera, se llevó a cabo CIDEG de validación de ideas de negocio para completar la segunda convocatoria, en la que se validaron cuatro (4) planes de negocio que presentaban subsanaciones.
 - En marzo de 2022 se llevaron a cabo dos CIDEG (Comité Interinstitucional de Desarrollo Económico de Gramalote) de validación de las ideas de negocio estructuradas de la segunda convocatoria para proceder a la etapa de implementación. En estos escenarios se aprobaron 15 planes de negocios de la línea de lotes comerciales.
 - A corte del 31 de marzo de 2022 se contaba con un total de compras por valor de \$657.228.917. Paralelamente, durante el mes de marzo, se adelantaron gestiones para dar celeridad a las compras y se realizaron los correspondientes cambios al manual de compras en lo relacionado con la validación de las cotizaciones, acordes a la dinámica actual de mercado en la zona, los proveedores inscritos en el banco de proyectos y el proceso de socialización para compras con los beneficiarios de las iniciativas productivas.
 - A corte del mes de abril 2022, se contaba con un total de compras por \$1.181.898.518 y se habían realizado 51 visitas técnicas con el objetivo de revisar el uso de los productos entregados a los beneficiarios.
 - De la segunda convocatoria quedaron validados 57 proyectos estructurados en CIDEG para proceder a implementación. De igual manera, se procedió con las actas de compromiso firmadas por los proponentes de los proyectos y la cartilla del plan de negocio diligenciada por cada uno de los proponentes. De estas 57 iniciativas

productivas, diez (10) son para la implementación en lote de uso mixto de propiedad del Fondo Adaptación.

- Con corte al 31 de mayo de 2022, se habían realizado 93 órdenes de compra que corresponden a 2554 ítems. Acorde con lo anterior, se contaba con un total de compras por \$1.791.317.796, con avance promedio del 62 % sobre el valor total de inversión para la primera convocatoria.
- Con corte a junio de 2022, se contaba con 117 de los 122 beneficiarios de la primera convocatoria, habilitados para implementación en ocasión a desistimientos por parte de los beneficiarios. De estos, 91 estaban habilitados para compras. Al mencionado corte se contaba con 164 proveedores inscritos en el banco de proveedores; 84 tipologías de productos con proveedores; 3.039 ítems cotizados a los beneficiarios, quienes aprobaron 2.499 ítems y rechazado 540. Acorde con lo anterior, a corte de junio 2022, se contaba con un total de compras por \$2.022.438.199.
- El 29 de julio 2022, se suscribió el otrosí N°3 en el que se modifica la cláusula primera, - prórroga: Nueve (9) meses; hasta el veintinueve (29) de abril de 2023, para un plazo total del contrato 40 meses y una adición por valor de \$802.338.875, con la finalidad de culminar el proceso de implementación de las 30 iniciativas productivas a desarrollar en lotes de uso mixto de propiedad del Fondo.

Septiembre 2022:

El proceso de compras fue suspendido por la notificación de hallazgos, realizada por la interventoría ejercida por la Corporación Colombia Internacional. Estos hallazgos están relacionados principalmente con actuaciones del personal contratado por la consultoría, para llevar a cabo las gestiones con proveedores inscritos en el marco del proyecto.

Desde la supervisión, como medida correctiva inmediata, se solicitó a la interventoría adelantar las investigaciones necesarias y solicitar al consultor aplicar los correspondientes correctivos.

Del proyecto de Reactivación Económica se cuentan 146 planes de negocio activos que corresponden a 105 de la primera convocatoria con el siguiente avance:

- 50 planes de negocio entre el 91 y 100 %
- 19 planes de negocio entre el 61 al 90 %
- 11 planes de negocio entre el 31 al 60 %
- 20 planes de negocio entre el 1 al 30% y
- planes de negocio en 0 %.

41 planes de negocio activos para la segunda convocatoria con el siguiente avance:

- 36 activos por iniciar compras
- 2 entre el 1 y 30 %.
- 2 entre el 31 y 60 %.
- 1 entre el 61 y 99 %.

Lo anterior tiene como avance, con corte 31 de agosto de 2022, un total de compras aprobadas en comité por valor de \$2.712.923.829, y órdenes de compra pagadas y entregadas por valor de \$1.899.583.108. De igual manera, el consultor viene adelantando visitas técnicas de acompañamiento de acuerdo con requerimientos para cada proyecto productivo, en la cuales se verifica que estén funcionando correctamente y se recomienda la formalización de su actividad comercial.

3.6 Ejecución de proyectos

3.6.1 San Benito Abad – recursos La Mojana supervisión de Reactivación FA-CD-I-S-189-2022: Acompañamiento socioeconómico San Benito Abad

- El 4 de febrero de 2022 se realizó, en el SECOP II, el cierre del Concurso de Méritos Abierto FA-CMA-I-S-006- 2021, y se publicó el Informe de Presentación de Ofertas. Se recibieron seis interesados.
- El 10 de febrero de 2022 se realizó el informe preliminar de verificación de requisitos técnicos del Concurso de Méritos Abierto FA-CMA-I-S-006-202.
- El 17 de febrero de 2022 se publicaron, a través del SECOP II, los documentos de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes.
- El 10 de marzo de 2022 se suscribió el contrato de consultoría No. FA-CMA-I-S-189-2022, entre el Fondo Adaptación y la Unión Temporal Fortalecer 2022.
- El 28 de marzo se suscribió acta de inicio.

Una apuesta por fortalecer el proceso de reubicación, desarrollo y adaptación de las familias en sus nuevos hogares en las urbanizaciones de Los Robles y Los Corales:

- Ubicación y caracterización de 516 beneficiarios.
- 46 espacios con 1.888 participantes entre capacitaciones comunitarias, encuentros de los comités, foros, grupos de trabajo con las familias vinculadas (proyectos productivos), formación, socializaciones de los componentes (i. Organización comunitaria y comunicación para el desarrollo; ii. Proyectos productivos para la recuperación de medios de vida, generación de ingresos y el fomento del ahorro para la proyección familiar y comunitaria; y iii. Gestión del riesgo, cambio climático y sostenibilidad de intervenciones).
- Mesas de trabajo interinstitucional con la participación de 49 personas.
- Se conformaron 4 comités barriales (convivencia, deportivo, ambiental y de riesgos, y cultural), con el fin de promover la organización comunitaria, el desarrollo barrial y el trabajo en red para el bienestar de la comunidad.
- 12 grupos de Ahorradores y Emprendedores organizados y conformados con 220 participantes. Las familias han logrado ahorros comunitarios por alrededor de \$2 millones.
- Un Comité de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático conformado por 20 miembros tanto de la Urbanización Los Robles como de la Urbanización Los Corales. Este comité fue creado con el fin de que se cuente con líderes que conozcan los diferentes riesgos a los que se enfrenta la comunidad y la manera de abordarlos. Adicionalmente, recibirán formación en temas transversales, buscando asegurar que comprendan la importancia y relevancia del proceso, desempeñen sus roles y funciones de manera responsable y eficiente, y que sus iniciativas sean sostenibles en el tiempo. La formación anterior, se reforzará a través de un

diplomado dictado por una Institución de Educación Superior, avalada por el Ministerio de Educación Nacional.

- Un Comité de Comunicadores Populares conformado por 20 miembros tanto de la Urbanización Los Robles como de la Urbanización Los Corales, creado con el fin de contar con líderes que incidan positivamente en sus territorios, a través de la capacidad de escucha y de transmisión de información. Adicionalmente, este comité recibirá formación en temas transversales, los cuales serán reforzados a través de un diplomado impartido por una Institución de Educación Superior, avalada por el Ministerio de Educación Nacional.

3.6.1.1 Retos del Proyecto

- Formación del Comité de Gestión del Riesgo y el Comité de Comunicadores Populares, a través de un diplomado impartido por una Institución de Educación Superior, avalada por el Ministerio de Educación Nacional.
- Entrega de dotación al Comité de Comunicadores Populares (cámara fotográfica y de video, videobeam, micrófonos (2), tableta, equipo de sonido, un computador), con una inversión de \$14 millones, aproximadamente, lo que les permite desarrollar de una manera más eficiente sus actividades en comunidad.
- Formular hasta 549 proyectos productivos para la generación de ingresos de las familias beneficiarias, quienes recibirán acompañamiento en la estructuración de sus proyectos y contarán con una asistencia técnica para su implementación.
- Contar con más Grupos de Ahorradores y Emprendedores organizados y conformados con hasta 549 participantes, logrando que las familias cuenten con ahorros comunitarios por más de \$10 millones.
- Formación de los 4 comités barriales (convivencia, deportivo, ambiental y de riesgos, y cultural), con el fin de promover la organización comunitaria, el desarrollo barrial y el trabajo en red para el bienestar de la comunidad.
- Plan de Desarrollo y Manual de Convivencia Barrial apropiado por la comunidad y reconocido por la Alcaldía Municipal.

3.6.1.2 Gestión Social – Transformando Vidas

A través del proyecto de Acompañamiento Socioeconómico que el Fondo Adaptación ejecuta en el municipio de San Benito Abad-Sucre, se pretende recuperar las redes sociales y los medios de vida fracturados por la 'ola invernal', así como promover la organización y participación comunitaria y desarrollar la comunicación como eje fundamental para la inserción de las hasta 549 familias en las dinámicas socioeconómicas del municipio.

Se ha logrado realizar levantamiento de línea base, socializaciones, capacitaciones, entre otros encuentros, con el fin de promover la organización y participación comunitaria, así como vincular a los beneficiarios a los diferentes comités y grupos de Ahorradores y Emprendedores, con el fin de mejorar la convivencia, identificar y formar líderes, generar ingresos y fomentar el ahorro para la proyección familiar.

3.6.2 Yatí – La Bodega

El proceso de contratación para la “*Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del departamento de Bolívar*”, fue aprobado en comité de contratación No. 10 del 13 de mayo. La publicación de aviso de convocatoria con prepliegos se realizó el 20 de mayo de 2022 (licitación pública FA-LP-I-S 003-2022) y la publicación de pliego de condiciones definitivo se llevó a cabo el 10 de junio de 2022 y su adjudicación se realizó en agosto de 2022 mediante Resolución No.1244 del 22 de agosto de 2022, al proponente Fundación Fundalianza por la suma DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$17.146.358.720) incluidos todos impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar. El contrato tiene una duración de 12 meses y contempla las etapas de alistamiento, estructuración e implementación.

Se ha avanzado en la etapa de alistamiento del proyecto mediante las siguientes actividades:

- Entrega, por parte del Fondo al contratista Fundalianza, la información existente del proyecto relacionada con la estructuración y presupuesto de las iniciativas productivas identificadas por la consultoría desarrollada por la CAF, así como la proyección efectuada en el proyecto del DNP. Además de los Manuales del Fondo Adaptación, con las directrices básicas a tener en cuenta en desarrollo del proyecto o algunos formatos a utilizar.
- Se adelantaron capacitaciones a Fundalianza por parte del Fondo sobre PSA, estrategia de interacción y sostenibilidad social del Fondo Adaptación, así como también se llevó a cabo reunión de inicio del proyecto y presentación del equipo técnico de Fundalianza a la supervisión.
- Se realizó reunión de socialización del proyecto y presentación del contratista a las asociaciones beneficiarias.
- Se elaboraron, por parte del contratista, los cronogramas de las etapas de alistamiento y estructuración y el de implementación, los cuales fueron enviados para revisión por parte de la supervisión quien emitió observaciones y solicitudes de ajustes a los mismos.
- Se definió la ficha de caracterización socioeconómica que será aplicada a los beneficiarios del proyecto.

3.6.2.1 Retos del proyecto

Lograr caracterizar la mayor cantidad de beneficiarios posibles y lograr su participación en el proyecto, de acuerdo con los listados de beneficiarios que fueron identificados previamente según estudios realizados por la CAF, toda vez que se prevén muchas novedades tales como:

- Cambios de datos de contacto de beneficiarios
- Cambio de lugar de residencia
- Beneficiarios que no se logran ubicar

- Beneficiarios y/o asociaciones cuya expectativa no son los proyectos productivos sino la indemnización, y que actualmente adelantan procesos legales ante el Fondo Adaptación.
- Implementar proyectos productivos que sean sostenibles en el tiempo.
- En el caso de asociaciones con numerosos integrantes, lograr llegar a acuerdos de manera rápida sobre los proyectos productivos a implementar

3.6.2.2 Gestión Social – Transformando Vidas

- Se realizó capacitación por parte del Fondo a Fundalianza, sobre la “Política de Interacción y Sostenibilidad Social del Fondo Adaptación”.
- Se adelantaron reuniones por parte del profesional social del Fondo con Fundalianza, con el fin de dar pautas para la elaboración del Plan de Gestión Social del proyecto.
- Se inició la elaboración del mapeo de actores del proyecto por parte del contratista.
- Se inició la coordinación de la logística para el desarrollo del Foro Inicial y socialización del proyecto a ser realizado en el mes de octubre de 2022, con la participación de los beneficiarios de las 18 asociaciones que conforman la población objetivo del proyecto y las alcaldías de los municipios de Mompós, Talaigua Nuevo, Magangué y Cicuco. En dicho Foro Inicial se debe realizar, además de la socialización del proyecto, la conformación de los Equipos Locales de Seguimiento, de acuerdo con lineamientos establecidos por el Fondo y el establecimiento del Punto de Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

3.7 Retos del Sector

3.7.1 Achí

Una apuesta por fortalecer el proceso de reubicación, desarrollo y adaptación de las familias en sus nuevos hogares en la urbanización Nuevo Achí:

Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de La Mojana, en específico en el municipio de Achí, Bolívar.

Beneficiarios: 748 familias.

Teniendo en cuenta que el proceso de construcción de las 748 viviendas trae como consecuencia la reubicación del mismo número de familias desde las zonas rurales del municipio de Achí al casco urbano del mismo, se requiere dar inicio al proceso de contratación que permita realizar el objetivo de acompañamiento a las familias beneficiarias de las unidades de vivienda en el municipio de Achí, departamento de Bolívar, mediante el desarrollo de los siguientes componentes:

- Promoción de la organización comunitaria para el empoderamiento, la convivencia, la corresponsabilidad y la adaptación en el nuevo hábitat de las familias reubicadas.
- Desarrollo e implementación de proyectos productivos y/o medios de vida para la generación de ingresos y el fomento del ahorro para la proyección familiar.

- Dinamizar el empoderamiento comunitario desde la comunicación popular y el fortalecimiento de organizaciones de base.

Con lo anterior, se pretende recuperar las redes sociales y los medios de vida; asimismo, promover la organización y participación comunitaria, así como desarrollar la comunicación como eje fundamental para la inserción de las 748 familias en las dinámicas socioeconómicas del municipio de Achí.

SECTOR SALUD



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

4 SECTOR SALUD

4.1 Logros

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022, el sector salud entregó cuatro (4) IPS de primer nivel de complejidad en atención en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Sucre.

Departamento	Municipio	Meta	Fecha estimada	Cantidad Entregada a 30-09-2022	BENEFICIARIOS	Valor (Valor de la intervención) en millones de pesos
CAUCA	LA VEGA	1	15/7/22	1	47791	\$ 13,764.42
CAUCA	PUERTO TEJADA	1	12/8/22	1	46215	\$ 19,349.77
NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	1	1/1/22	1	37455	\$ 6,612.36
SUCRE	GUARANDA	1	1/6/22	1	18608	\$ 8,795.05

Tabla No. 1. Proyectos entregados – Sector Salud

- HOSPITAL NIVEL I DE LA VEGA-ESE SURORIENTE LA VEGA:** el proyecto comprende un área equivalente a 3.416 m². Cuenta con dos niveles (semi- sótano y nivel 0); cuenta con los siguientes servicios: urgencias, sala EDA, sala ERA, laboratorio clínico, imagenología, administración, consulta externa, odontología, obstetricia (trabajo de parto y sala de parto), hospitalización, morgue, servicios generales y depósito de material médico.
- HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3 PUERTO TEJADA:** El proyecto comprende un área equivalente a 3.917,64 m². Consta de 3 módulos estructurales, cuenta con los siguientes servicios: urgencias, farmacia, consulta externa, vacunación, historias clínicas, imagenología, laboratorio, administración, depósito de cadáveres, servicios generales, obstetricia (trabajo de parto y sala de parto), hospitalización y esterilización.
- IPS CENTRO DE SALUD DE LA GABARRA, TIBÚ:** El proyecto comprende un área equivalente de 1.677,46 m². Cuenta con los siguientes servicios: consulta externa, vacunación, odontología, depósito de medicamentos, administración, laboratorio clínico, urgencias, obstetricia (trabajo de parto y sala de parto) y servicios generales.
- ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA:** El proyecto comprende un área equivalente a 2.038 m². Cuenta con los siguientes servicios: urgencias, farmacia, consulta externa, historias clínicas, vacunación, servicio farmacéutico imagenología, laboratorio, administración, depósito de cadáveres, servicios generales, obstetricia (trabajo de parto y sala de parto), hospitalización y esterilización.

4.1.1 Proyectos contratados sin iniciar

Departamento	Municipio	BENEFICIARIOS	Valor (Valor de la intervención) en millones de pesos
NARIÑO	EL CHARCO	44035	\$ 12,236.96

Actualmente, el proyecto de Construcción de la Infraestructura Hospitalaria E.S.E. Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de El Charco, Nariño, no cuenta con asignación del terreno por el ente territorial. En marzo de 2022 se recibió información relacionada con el predio por parte de la alcaldía de El Charco, la cual está siendo revisada para determinar la viabilidad del proyecto.

4.1.2 Ejecución de proyectos

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022, y actualmente, el sector salud se encuentra ejecutando los siguientes proyectos:

Departamento	Municipio	Planeado	BENEFICIARIOS	Valor (Valor de la intervención) en millones de pesos	Estado del proyecto
ANTIOQUIA	TURBO	1	181377	\$ 9,022.36	Suspendido
BOLÍVAR	MAHATES	1	27446	\$ 14,649.60	Terminado sin entregar
CUNDINAMARCA	ÚTICA	1	5050	\$ 6,137.51	En ejecución
NARIÑO	LA TOLA	1	15436	\$ 15,335.73	En ejecución
NARIÑO	MAGÜÍ	1	26146	\$ 11,864.00	En ejecución
SUCRE	MAJAGUAL	1	34205	\$ 18,189.71	Suspendido

Tabla No. 2: Proyectos en ejecución – Sector Salud

4.2 Retos

Uno de los principales retos del sector, frente a la entrega y avance de proyectos, ha sido la falta de cumplimiento de compromisos por parte de alcaldías, tales como los relacionados con construcción de redes de servicios públicos para los proyectos de construcción y ejecución de obras complementarias como vías de acceso, canales, obras eléctricas que garanticen servicios, entre otros. Para el caso de los entes territoriales, los retos se relacionan con retrasos en gestiones, cambios de lineamientos de aprobación de proyectos frente al ente rector, entre otros.

SECTOR VIVIENDA



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

5 SECTOR VIVIENDA

Con ocasión del fenómeno 'La Niña' 2010-2011, uno de los sectores de mayor afectación, y tal vez el más importante en términos de vulnerabilidad de los damnificados, es el de vivienda, por lo cual las intervenciones a realizar por este sector se orientaron en reconstruir y reducir de manera integral el riesgo al que están expuestas las comunidades afectadas.

Con base en la afectación reportada, y teniendo en cuenta la revisión y priorización de necesidades, el área definió proveer soluciones de vivienda a la población afectada (registrada en el RUD), así como a propietarios, poseedores de viviendas destruidas o mayoritarios de baldíos con viviendas afectadas, además de aquellas comunidades afectadas localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

Para atender esta misión se establecieron tres estrategias como: la construcción de viviendas a través de operadores zonales (cajas de compensación en todo el territorio); contrataciones y ejecuciones directas por el sector entre los años 2015 y 2018; así como nuevas contrataciones adjudicadas a partir del año 2019.

5.1 Logros

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 se entregaron a las familias damnificadas, en todo el territorio nacional, 1.924 viviendas, beneficiando a más de 8.650 colombianos, con una inversión que supera los \$180.000 millones.

En total, el Fondo ha entregado 37.382 viviendas de un total de 58.087 que establecía el CONPES 3776 de 2013. A continuación, se detalla los proyectos entregados en el último año.

5.1.1 Proyectos entregados

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	INVERSIÓN (M)
187-1118-INTERVENCION DIRECTA ANTIOQUIA URABA GRUPO 10 - TURBO-V2	ANTIOQUIA	TURBO	18	81	\$ 974,50
187-0801-VIVIENDA BELEN DE UMBRIA-LOTE LA JABONERIA-002-V2	RISARALDA	BELÉN DE UMBRÍA	1	5	\$ 53,70
187-1218-DIRECTAS RISARALDA-DOSQUEBRADAS-URBANIZACIÓN MOLINITOS-V2	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	19	86	\$ 1.250,87
187-1221-DIRECTAS ATLÁNTICO-	ATLÁNTICO	MALAMBO	30	135	\$ 1.843,39

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	INVERSIÓN (M)
MALAMBO-URBANIZACIÓN LLUVIA DE ORO-V2					
187-1228-DIRECTAS-ATLÁNTICO-CAMPO DE LA CRUZ-URBANIZACIÓN MARÍA AUXILIADORA-V2	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	74	333	\$ 5.194,44
187-1226-DIRECTAS CESAR-TAMALAMEQUE-URBANIZACIÓN VILLA YEIMI-V2	CESAR	TAMALAMEQUE	35	158	\$ 2.150,62
187-1135-DIRECTAS AMAZONAS - PUERTO NARIÑO - V2	AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	1	5	\$ 71,03
187-0436-VIVIENDA EL CANTÓN DEL SAN PABLO-VIVIENDAS PARA CANTÓN DE SAN PABLO 02-V2	CHOCÓ	EL CANTÓN DEL SAN PABLO	1	5	\$ 79,30
187-1225-DIRECTAS TOLIMA-PURIFICACIÓN-URBANIZACIÓN SAN ANTONIO-V2	TOLIMA	PURIFICACIÓN	32	144	\$ 1.966,28
187-0429-VIVIENDA ALTO BAUDO-RECONSTRUCCION EN SITIO ALTO BAUDO 02-002-V2	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	5	23	\$ 277,38
187-1116-Directas Córdoba Grupo 5 Abiertas-LORICA-V2	CÓRDOBA	LORICA	264	1188	\$ 15.098,79
187-1159-DIRECTAS NARIÑO-LINARES-CIUDAD JARDÍN-V2	NARIÑO	LINARES	3	14	\$ 183,46
187-1221-DIRECTAS ATLÁNTICO-MALAMBO-URBANIZACIÓN LLUVIA DE ORO-V2	ATLÁNTICO	MALAMBO	2	9	\$ 122,89
187-1213-DIRECTAS BOLÍVAR-MARÍA LA BAJA-URBANIZACIÓN SAN MIGUEL-V2	BOLÍVAR	MARÍA LA BAJA	16	72	\$ 982,40
187-0621-VIVIENDA RIOHACHA-ALTOS DE SUCHIIMMA NO 2-003-V2	LA GUAJIRA	RIOHACHA	16	72	\$ 535,57
187-1159-DIRECTAS NARIÑO-LINARES-CIUDAD JARDÍN-COMPRVENTA-V2	NARIÑO	LINARES	17	77	\$ 1.011,75
187-1158-DIRECTAS NARIÑO-LA CRUZ-URBANIZACIÓN TAJUMBINA II EL	NARIÑO	LA CRUZ	14	63	\$ 838,79

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	INVERSIÓN (M)
HATICO SAN GERARDO EL CEDRO-COMPRAVENTA-V2					
187-1218-DIRECTAS RISARALDA-DOSQUEBRADAS-URBANIZACIÓN MOLINITOS-V2	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	1	5	\$ 65,84
187-1138-DIRECTAS MAGDALENA - TENERIFE V2	MAGDALENA	TENERIFE	63	284	\$ 20.566,22
187-1134 REUBICACIÓN CÓRDOBA SUCRE MOJANA-AYAPEL - V2	CÓRDOBA	AYAPEL	1	5	\$ 68,68
187-1116-DIRECTAS CÓRDOBA GRUPO 5 ABIERTAS-LORICA-V2	CÓRDOBA	LORICA	13	59	\$ 743,50
187-1118-INTERVENCION DIRECTA ANTIOQUIA URABA GRUPO 10 - VIGÍA DEL FUERTE-V2	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	1	5	\$ 71,43
187-1229-DIRECTAS ATLÁNTICO-SOLEDAD-URBANIZACIÓN JADE I-V2	ATLÁNTICO	SOLEDAD	60	270	\$ 3.686,77
187-1138-DIRECTAS MAGDALENA - TENERIFE V2	MAGDALENA	TENERIFE	25	113	\$ 8.161,20
187-1132-REUBICACION SUCRE MOJANA ZONA 1 - SAN MARCOS-V2	SUCRE	SAN MARCOS	4	18	\$ 302,82
187-1118-INTERVENCION DIRECTA ANTIOQUIA URABA GRUPO 10 - VIGÍA DEL FUERTE-V2	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	10	45	\$ 714,29
187-1228-DIRECTAS-ATLÁNTICO-CAMPO DE LA CRUZ-URBANIZACIÓN MARÍA AUXILIADORA-V2	ATLÁNTICO	CAMPO DE LA CRUZ	1	5	\$ 70,20
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO - IMUÉS-V2	NARIÑO	IMUÉS	17	77	\$ 953,47
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO - PURACÉ-V2	CAUCA	PURACÉ	9	41	\$ 504,84
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO -EL PEÑOL-V2	NARIÑO	EL PEÑOL	39	176	\$ 2.342,29
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO - TAMINANGO-V2	NARIÑO	TAMINANGO	1	5	\$ 70,36

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	INVERSIÓN (M)
187-1226-DIRECTAS CESAR-TAMALAMEQUE-URBANIZACIÓN VILLA YEIMI-V2	CESAR	TAMALAMEQUE	1	5	\$ 61,45
187-1250-DIRECTAS VALLE DEL CAUCA-BUGALAGRA GRANDE-CEILÁN-V2	VALLE DEL CAUCA	BUGALAGRANDE	1	5	\$ 62,00
187-1230-DIRECTAS LA GUAJIRA-MAICAO-URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL MONTES DE OCA-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	19	86	\$ 1.167,48
187-1138-DIRECTAS MAGDALENA - TENERIFE V2	MAGDALENA	TENERIFE	1	5	\$ 326,45
187-1242-DIRECTAS ATLÁNTICO-SOLEDAD-URBANIZACIÓN JADE I FASE I-V2	ATLÁNTICO	SOLEDAD	35	158	\$ 2.730,00
187-1231-DIRECTAS ANTIOQUIA-ZARAGOZA-URBANIZACIÓN TORRE LA PERLA-V2	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	19	86	\$ 1.167,48
187-1108-Directa Fonvivienda-URBANIZACION VILLA CAMPESTRE-V2	NARIÑO	COLÓN	19	86	\$ 633,25
187-1132-Reubicacion Sucre Mojana Zona 1 - CAIMITO-V2	SUCRE	CAIMITO	33	149	\$ 1.833,54
187-1150-Directas Málaga-V2	SANTANDER	MÁLAGA	20	90	\$ 1.639,31
187-1121-Directas Cauca y Nariño - ARBOLEDA-V2	NARIÑO	ARBOLEDA	36	162	\$ 2.261,84
187-1121-Directas Cauca y Nariño -EL PEÑOL-V2	NARIÑO	EL PEÑOL	1	5	\$ 60,06
187-0148-VIVIENDA SABANALARGA-RECONSTRUCCION EN SITIO AGUADA DE PABLO Y LA PENA-002-V2	ATLÁNTICO	SABANALARGA	5	23	\$ 194,44
187-0376-VIVIENDA LA SIERRA-RECONSTRUCCION EN SITIO FUNDACION COOBRA-001-V2	CAUCA	LA SIERRA	10	45	\$ 420,06
187-0393-VIVIENDA SANTANDERDE QUILICHAO-RECONSTRUCCION EN SITIO	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	1	5	\$ 40,06

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	INVERSIÓN (M)
INGEAMBIENTALES-001-V2					
187-0366-VIVIENDA CAJIBIO-RECONSTRUCCION EN SITIO CONSORCIO SAIR-001-V2	CAUCA	CAJIBÍO	9	41	\$ 372,36
187-0381-VIVIENDA MORALES-RECONSTRUCCION EN SITIO CONSORCIO SAIR-002-V2	CAUCA	MORALES	8	36	\$ 328,17
187-0386-VIVIENDA PIENDAMO-RECONSTRUCCION EN SITIO CONSORCIO SAIR-003-V2	CAUCA	PIENDAMÓ - TUNÍA	2	9	\$ 79,24
187-0394-VIVIENDA SILVIA-RECONSTRUCCION EN SITIO CONSORCIO SAIR-004-V2	CAUCA	SILVIA	4	18	\$ 165,84
187-0395-VIVIENDA SOTARA-RECONSTRUCCION EN SITIO CONSORCIO SAIR-005-V2	CAUCA	SOTARÁ PAISPAMBA	4	18	\$ 163,19
187-0398-VIVIENDA TIMBIO-RECONSTRUCCION EN SITIO CONSORCIO SAIR-001-V2	CAUCA	TIMBÍO	7	32	\$ 284,78
187-0135-VIVIENDA CANDELARIA-RECONSTRUCCION CARRETO-003-V2	ATLÁNTICO	CANDELARIA	2	9	\$ 87,86
187-0145-VIVIENDA PUERTO COLOMBIA-ALTOS DE GIRASOL-001-V2	ATLÁNTICO	PUERTO COLOMBIA	60	270	\$ 3.369,27
187-0684-VIVIENDA BUESACO-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	BUESACO	12	54	\$ 495,85
187-0686-VIVIENDA COLON-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	COLÓN	3	14	\$ 123,93
187-0695-VIVIENDA TABLON DE GOMEZ-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	EL TABLÓN DE GÓMEZ	4	18	\$ 155,89
187-0704-VIVIENDA LA CRUZ-RECONSTRUCCION EN	NARIÑO	LA CRUZ	4	18	\$ 157,79

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	INVERSIÓN (M)
SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2					
187-0716-VIVIENDA OSPINA-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	OSPINA	1	5	\$ 40,86
187-0728-VIVIENDA SAN LORENZO-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	SAN LORENZO	6	27	\$ 247,41
187-0729-VIVIENDA SAN PABLO-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	SAN PABLO	1	5	\$ 43,60
187-0735-VIVIENDA TAMINANGO-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	TAMINANGO	6	27	\$ 237,30
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO - CORINTO-V2	CAUCA	CORINTO	26	117	\$ 1.514,23
187-1132-REUBICACION SUCRE MOJANA ZONA 1 - CAIMITO-V2	SUCRE	CAIMITO	2	9	\$ 111,12
187-1242-DIRECTAS ATLÁNTICO-SOLEDAD-URBANIZACIÓN JADE I FASE I-V2	ATLÁNTICO	SOLEDAD	21	95	\$ 1.638,00
187-1158-DIRECTAS NARIÑO-LA CRUZ-URBANIZACIÓN TAJUMBINA II EL HATICO SAN GERARDO EL CEDRO-COMPRVENTA-V2	NARIÑO	LA CRUZ	22	99	\$ 1.318,11
187-1158-DIRECTAS NARIÑO-LA CRUZ-TAJUMBINA-V2	NARIÑO	LA CRUZ	54	243	\$ 3.785,42
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO -EL PEÑOL-V2	NARIÑO	EL PEÑOL	1	5	\$ 60,06
187-1134 REUBICACIÓN CÓRDOBA SUCRE MOJANA-AYAPEL - V2	CÓRDOBA	AYAPEL	1	5	\$ 68,68
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO - PURACÉ-V2	CAUCA	PURACÉ	9	41	\$ 504,84
187-1116-DIRECTAS CÓRDOBA GRUPO 5 ABIERTAS-LORICA-V2	CÓRDOBA	LORICA	2	9	\$ 114,38
187-1159-DIRECTAS NARIÑO-LINARES-	NARIÑO	LINARES	20	90	\$ 1.190,29

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	INVERSIÓN (M)
CIUDAD JARDÍN-COMPRAVENTA-V2					
187-0185-VIVIENDA HATILLO DE LOBA-URBANIZACION NUEVO AMANECER-002-V2	BOLÍVAR	HATILLO DE LOBA	9	41	\$ 496,44
187-1242-DIRECTAS ATLÁNTICO-SOLEDAD-URBANIZACIÓN JADE I FASE I-V2	ATLÁNTICO	SOLEDAD	3	14	\$ 234,00
187-0614-VIVIENDA DIBULLA-DIBULLA RURAL-001-V2	LA GUAJIRA	DIBULLA	18	81	\$ 677,66
187-0620-VIVIENDA MANAURE-TEPIA 2-003-V2	LA GUAJIRA	MANAURE	8	36	\$ 345,00
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 2-003-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	13	59	\$ 581,85
187-0623-VIVIENDA URIBIA-IPAKALUIRUA-002-V2	LA GUAJIRA	URIBIA	3	14	\$ 160,66
187-1121-Directas Cauca y Nariño - LEIVA-V2	NARIÑO	LEIVA	23	104	\$ 1.321,84
187-1226-DIRECTAS CESAR-TAMALAMEQUE-URBANIZACIÓN VILLA YEIMI-V2	CESAR	TAMALAMEQUE	32	144	\$ 1.966,28
187-1231-DIRECTAS ANTIOQUIA-ZARAGOZA-URBANIZACIÓN TORRE LA PERLA-V2	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	5	23	\$ 307,23
187-1242-DIRECTAS ATLÁNTICO-SOLEDAD-URBANIZACIÓN JADE I FASE I-V2	ATLÁNTICO	SOLEDAD	1	5	\$ 78,00
187-1149-Directas Guaca-V2	SANTANDER	GUACA	12	54	\$ 906,57
187-1224-DIRECTAS LA GUAJIRA-MANAURE-URBANIZACIÓN VILLA JERUSALÉN-V2	LA GUAJIRA	MANAURE	11	50	\$ 699,57
187-1158-DIRECTAS NARIÑO-LA CRUZ-URBANIZACIÓN TAJUMBINA II EL HATICO SAN GERARDO EL CEDRO-COMPRAVENTA-V2	NARIÑO	LA CRUZ	14	63	\$ 838,79
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO -	NARIÑO	SAN PEDRO DE CARTAGO	27	122	\$ 1.549,91

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	INVERSIÓN (M)
SAN PEDRO DE CARTAGO-V2					
187-1210-DIRECTAS RISARALDA-DOSQUEBRADAS-URBANIZACIÓN LOS MOLINOS ETAPA II-V2	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	20	90	\$ 1.453,64
187-1256-DIRECTAS MAGDALENA-FUNDACIÓN-SHADDAI II-V2	MAGDALENA	FUNDACIÓN	6	27	\$ 381,58
187-1239-DIRECTAS ATLÁNTICO-SABANALARGA-MARSELLA REAL-V2	ATLÁNTICO	SABANALARGA	30	135	\$ 1.669,42
187-1139-DIRECTAS ACHI-V2	BOLÍVAR	ACHÍ	120	540	\$ 8.876,76
187-1138-DIRECTAS MAGDALENA - TENERIFE V2	MAGDALENA	TENERIFE	144	648	\$ 47.008,51
187-1108-DIRECTA FONVIVIENDA-URBANIZACION VILLA CAMPESTRE-V2	NARIÑO	COLÓN	11	50	\$ 366,62
187-1246-DIRECTAS-NORTE DE SANTANDER-OCAÑA-EDIFICIO LA ESPERANZA-V2	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	14	63	\$ 890,36
187-1121-DIRECTAS CAUCA Y NARIÑO - PURACÉ-V2	CAUCA	PURACÉ	1	5	\$ 56,09
187-1138-DIRECTAS MAGDALENA - TENERIFE V2	MAGDALENA	TENERIFE	7	32	\$ 2.285,14
187-1239-DIRECTAS ATLÁNTICO-SABANALARGA-MARSELLA REAL-V2	ATLÁNTICO	SABANALARGA	50	225	\$ 2.782,36
187-1165-DIRECTAS NARIÑO-OSPINA-V2	NARIÑO	OSPINA	32	144	\$ 2.415,52
187-1151-DIRECTAS MATANZA-V2	SANTANDER	MATANZA	25	113	\$ 1.916,40
TOTALES			1.924	8.658	\$ 180.479,09

5.2 Ejecución de proyectos

El sector, en la actualidad, tiene los siguientes proyectos en ejecución, distribuidos a lo largo del país, según se relacionan a continuación.

5.2.1 Proyectos en ejecución

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-1135-DIRECTAS AMAZONAS - PUERTO NARIÑO - V2	AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	64	288	\$ 4.546
187-1223-DIRECTAS ANTIOQUIA-CAUCASIA-URBANIZACIÓN LLUVIA DE ORO-V2	ANTIOQUIA	CAUCASIA	120	540	\$ 6.452
187-1238-DIRECTAS ANTIOQUIA-VALPARAÍSO-VIVIENDAS NUEVAS URBANAS VALPARAÍSO-V2	ANTIOQUIA	VALPARAISO	10	45	\$ 870
187-1241-DIRECTAS ANTIOQUIA-LA PINTADA-VIVIENDAS NUEVAS URBANAS LA PINTADA-V2	ANTIOQUIA	LA PINTADA	6	27	\$ 462
187-0135-VIVIENDA CANDELARIA-RECONSTRUCCION CARRETO-003-V2	ATLÁNTICO	CANDELARIA	5	23	\$ 220
187-0140-VIVIENDA MANATI-NUOVO MANATI-006-V2	ATLÁNTICO	MANATÍ	111	500	\$ 5.662
187-0145-VIVIENDA PUERTO COLOMBIA-ALTOS DE GIRASOL-001-V2	ATLÁNTICO	PUERTO COLOMBIA	45	203	\$ 2.527
187-0146-VIVIENDA REPELON-RECONSTRUCCION EN SITIO REPELON-003-V2	ATLÁNTICO	REPELÓN	1	5	\$ 37
187-0148-VIVIENDA SABANALARGA-RECONSTRUCCION EN SITIO AGUADA DE PABLO Y LA PENA-002-V2	ATLÁNTICO	SABANALARGA	7	32	\$ 272
187-0149-VIVIENDA SANTA LUCIA-SANTA LUCIA-001-V2	ATLÁNTICO	SANTA LUCÍA	33	149	\$ 1.475

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0150-VIVIENDA SANTO TOMAS-LA ARENOSA-001-V2	ATLÁNTICO	SANTO TOMÁS	100	450	\$ 4.685
187-1212-DIRECTAS BOLÍVAR-SAN PABLO-URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER-V2	BOLÍVAR	SAN PABLO	61	275	\$ 4.433
187-0191-VIVIENDA MONTECRISTO-URBANIZACION VILLA DANIELA-001-V2	BOLÍVAR	MONTECRISTO	300	1.350	\$ 20.052
187-0202-VIVIENDA SAN PABLO-URBANIZACION ENRAIZAR II-001-V2	BOLÍVAR	SAN PABLO	138	621	\$ 7.523
187-1139-Directas Achi-V2	BOLÍVAR	ACHÍ	628	2.826	\$ 46.455
187-1169-DIRECTAS PISBA-VILLA ESPERANZA-V2	BOYACÁ	PISBA	8	36	\$ 471
187-1240-DIRECTAS BOYACÁ-BOAVITA-ALTOS DE CHICAMOCHA-V2	BOYACÁ	BOAVITA	15	68	\$ 954
187-1194 DIRECTAS CALDAS - MANIZALES V2	CALDAS	MANIZALES	45	203	\$ 3.082
187-0365-VIVIENDA BUENOS AIRES-RECONSTRUCCION EN SITIO INGEAMBIENTALES-001-V2	CAUCA	BUENOS AIRES	2	9	\$ 90
187-0368-VIVIENDA CALOTO-RECONSTRUCCION EN SITIO FUNDACION HORIZONTE SOCIAL-001-V2	CAUCA	CALOTO	5	23	\$ 202
187-0372-VIVIENDA GUACHENE-RECONSTRUCCION EN SITIO FUNDACION HORIZONTE SOCIAL-001-V2	CAUCA	GUACHENÉ	5	23	\$ 200

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0373-VIVIENDA GUAPI-BRISAS DEL PACIFICO-001-V2	CAUCA	GUAPI	267	1.202	\$ 20.838
187-0375-VIVIENDA JAMBALO-RECONSTRUCCION EN SITIO FUNDACION HORIZONTE SOCIAL-001-V2	CAUCA	JAMBALÓ	1	5	\$ 40
187-0376-VIVIENDA LA SIERRA-RECONSTRUCCION EN SITIO FUNDACION COOBRA-001-V2	CAUCA	LA SIERRA	1	5	\$ 42
187-0380-VIVIENDA MIRANDA-URBANIZACION VILLA PAOLA-001-V2	CAUCA	MIRANDA	61	275	\$ 3.189
187-0387-VIVIENDA POPAYAN-RECONSTRUCCION EN SITIO CONSORCIO SAIR-007-V2	CAUCA	POPAYÁN	1	5	\$ 40
187-0388-VIVIENDA PUERTO TEJADA-RECONSTRUCCION EN SITIO INGEAMBIENTALES-001 -V2	CAUCA	PUERTO TEJADA	1	5	\$ 40
187-0393-VIVIENDA SANTANDERDE QUILICHAO-RECONSTRUCCION EN SITIO INGEAMBIENTALES-001-V2	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	1	5	\$ 40
187-0396-VIVIENDA SUAREZ-RECONSTRUCCION EN SITIO INGEAMBIENTALES-001-V2	CAUCA	SUÁREZ	10	45	\$ 374
187-0402-VIVIENDA VILLA RICA-RECONSTRUCCION EN SITIO	CAUCA	VILLA RICA	1	5	\$ 100

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
INGEAMBIENTALES-001-V2					
187-1101-Directa Cauca - Rosas-V2	CAUCA	ROSAS	92	414	\$ 8.280
187-1121-Directas Cauca y Nariño - PURACÉ-V2	CAUCA	PURACÉ	1	5	\$ 56
187-1248-DIRECTAS CAUCA-POPAYÁN-MARÍA GRACIA-V2	CAUCA	POPAYÁN	100	450	\$ 9.000
187-1226-DIRECTAS CESAR-TAMALAMEQUE-URBANIZACIÓN VILLA YEIMI-V2	CESAR	TAMALAMEQUE	20	90	\$ 1.229
187-0429-VIVIENDA ALTO BAUDO-RECONSTRUCCION ALTO BAUDO 1-001-V2	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	8	36	\$ 425
187-0429-VIVIENDA ALTO BAUDO-RECONSTRUCCION ALTO BAUDO 4-004-V2	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	15	68	\$ 790
187-0429-VIVIENDA ALTO BAUDO-RECONSTRUCCION ALTO BAUDO 5-005-V2	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	6	27	\$ 313
187-0429-VIVIENDA ALTO BAUDO-RECONSTRUCCION EN SITIO ALTO BAUDO 02-002-V2	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	12	54	\$ 666
187-0429-VIVIENDA ALTO BAUDO-RECONSTRUCCION EN SITIO ALTO BAUDO 03-003-V2	CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	6	27	\$ 313
187-0435-VIVIENDA CARMEN DEL DARIEN-RECONSTRUCCION CARMEN DEL DARIEN-002-V2	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIÉN	22	99	\$ 1.158

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0435-VIVIENDA CARMEN DEL DARIEN-URBANIZACION BRISAS DEL DARIEN-001-V2	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIÉN	135	608	\$ 10.667
187-0437-VIVIENDA EL CARMEN DE ATRATO-RECONSTRUCCION CARMEN DE ATRATO 001-V2	CHOCÓ	EL CARMEN DE ATRATO	8	36	\$ 341
187-0438-VIVIENDA LITORAL DEL SAN JUAN-URBANIZACION VILLA SAN JUAN-001-V2	CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	92	414	\$ 7.201
187-0444-VIVIENDA MEDIO SAN JUAN-RECONSTRUCCION MEDIO SAN JUAN-001-V2	CHOCÓ	MEDIO SAN JUAN	5	23	\$ 261
187-0447-VIVIENDA QUIBDO-RECONSTRUCCION EN SITIO QUIBDO-001-V2	CHOCÓ	QUIBDÓ	5	23	\$ 237
187-0450-VIVIENDA RIOSUCIO-RECONSTRUCCION RIOSUCIO-002-V2	CHOCÓ	RIOSUCIO	48	216	\$ 2.647
187-0452- VIVIENDA SIPI-URBANIZACION VILLA ANGEL-001-V2	CHOCÓ	SIPÍ	32	144	\$ 2.642
187-1125-RECONSTRUCCION CORDOBA SUCRE MOJANA-AYAPEL-V2	CÓRDOBA	AYAPEL	8	36	\$ 477
187-1244-DIRECTAS CUNDINAMARCA-VIOTÁ-URBANIZACIÓN VILLA GABRIELA-V2	CUNDINAMARCA	VIOTÁ	64	288	\$ 4.070
187-1243-DIRECTAS HUILA-NEIVA-BOSQUES DE CIPRES-V2	HUILA	NEIVA	50	225	\$ 4.088
187-0614-VIVIENDA DIBULLA-DIBULLA RURAL-001-V2	LA GUAJIRA	DIBULLA	29	131	\$ 1.092

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 2-003-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	47	212	\$ 2.104
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 3-006-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	8	36	\$ 361
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 4-001-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	60	270	\$ 2.678
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 5-005-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	6	27	\$ 270
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	15	68	\$ 692
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 7-014-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	14	63	\$ 656
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA SOLUCION 1-007-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	40	180	\$ 1.515
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA SOLUCION 2-012-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	17	77	\$ 692
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA SOLUCION 3-010-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	51	230	\$ 2.108
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA SOLUCION 4-009-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	47	212	\$ 1.829
187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA SOLUCION 5-008-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	19	86	\$ 779
187-0619-VIVIENDA MAICAO-RURAL VIVE-013-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	16	72	\$ 687
187-0620-VIVIENDA MANAURE-MANAURE RURAL-015-V2	LA GUAJIRA	MANAURE	149	671	\$ 7.059
187-0620-VIVIENDA MANAURE-TEPIA 1-002-V2	LA GUAJIRA	MANAURE	32	144	\$ 1.417
187-0620-VIVIENDA MANAURE-TEPIA 2-003-V2	LA GUAJIRA	MANAURE	1	5	\$ 43

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0620-VIVIENDA MANAURE-TEPIA 3-004-V2	LA GUAJIRA	MANAURE	39	176	\$ 1.795
187-0620-VIVIENDA MANAURE-TEPIA 4-005-V2	LA GUAJIRA	MANAURE	21	95	\$ 960
187-0620-VIVIENDA MANAURE-TEPIA 5-006-V2	LA GUAJIRA	MANAURE	15	68	\$ 664
187-0621-VIVIENDA RIOHACHA-ALTOS DE SUCHIIMMA NO 2-003-V2	LA GUAJIRA	RIOHACHA	51	230	\$ 1.707
187-0621-VIVIENDA RIOHACHA-ALTOS DE SUCHIMMA 2-005-V2	LA GUAJIRA	RIOHACHA	8	36	\$ 323
187-0621-VIVIENDA RIOHACHA-RECONSTRUCCION EN SITIO NUEVA ESPERANZA-002-V2	LA GUAJIRA	RIOHACHA	62	279	\$ 2.219
187-0623-VIVIENDA URIBIA-CABO-006-V2	LA GUAJIRA	URIBIA	2	9	\$ 97
187-0623-VIVIENDA URIBIA-RECONSTRUCCION EN SITIO IPAKALUIRUA 3-024-V2	LA GUAJIRA	URIBIA	1	5	\$ 58
187-0623-VIVIENDA URIBIA-VIVIENDAS PARA URIBIA 2-027-V2	LA GUAJIRA	URIBIA	11	50	\$ 495
187-0623-VIVIENDA URIBIA-VIVIENDAS PARA URIBIA-011-V2	LA GUAJIRA	URIBIA	10	45	\$ 354
187-1222-DIRECTAS LA GUAJIRA-URIBIA-URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS-V2	LA GUAJIRA	URIBIA	50	225	\$ 3.180
187-1230-DIRECTAS LA GUAJIRA-MAICAO-URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL MONTES DE OCA-V2	LA GUAJIRA	MAICAO	28	126	\$ 1.720

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0642-VIVIENDA PLATO-URBANIZACION ALTOS DE ARARAT II-006-V2	MAGDALENA	PLATO	130	585	\$ 9.742
187-1256-DIRECTAS MAGDALENA-FUNDACIÓN-SHADDAI II-V2	MAGDALENA	FUNDACIÓN	9	41	\$ 572
187-1160-DIRECTAS NARIÑO-LOS ANDES-SUEÑOS DE PAZ-V2	NARIÑO	LOS ANDES	10	45	\$ 650
187-1161-DIRECTAS NARIÑO-SAN PABLO-ALTOS DE LA PLAYA-V2	NARIÑO	SAN PABLO	10	45	\$ 642
187-0679-VIVIENDA ALBAN-URBANIZACIÓN LOS GUADUALES 001-V2	NARIÑO	ALBÁN	128	576	\$ 8.270
187-0680-VIVIENDA ANCUYA-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	ANCUYA	3	14	\$ 114
187-0684-VIVIENDA BUESACO-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	BUESACO	5	23	\$ 207
187-0686-VIVIENDA COLON-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	COLÓN	4	18	\$ 165
187-0687-VIVIENDA CONSACA-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	CONSACÁ	4	18	\$ 156
187-0695-VIVIENDA TABLON DE GOMEZ-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	EL TABLÓN DE GÓMEZ	2	9	\$ 78

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0696-VIVIENDA EL TAMBO-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	EL TAMBO	2	9	\$ 83
187-0699-VIVIENDA GUACHACAL-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	GUACHUCAL	1	5	\$ 38
187-0700-VIVIENDA GUAITARILLA-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	GUAITARILLA	1	5	\$ 41
187-0703-VIVIENDA IPIALES-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	IPIALES	3	14	\$ 124
187-0704-VIVIENDA LA CRUZ -URBANIZACION FUTURO 003-V2	NARIÑO	LA CRUZ	173	779	\$ 10.055
187-0704-VIVIENDA LA CRUZ-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	LA CRUZ	7	32	\$ 276
187-0704-VIVIENDA LA CRUZ-URBANIZACION LOS LAURELES 002-V2	NARIÑO	LA CRUZ	134	603	\$ 8.065
187-0707-VIVIENDA LA UNION-RECONSTRUCCION EN SITIO CONSTRUCTORA DEL NORTE-001-V2	NARIÑO	LA UNIÓN	16	72	\$ 645
187-0707-VIVIENDA LA UNION-URBANIZACION LUCERNA-V2	NARIÑO	LA UNIÓN	95	428	\$ 5.682
187-0709-VIVIENDA LINARES-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	LINARES	4	18	\$ 166

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0710-VIVIENDA LOS ANDES-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	LOS ANDES	5	23	\$ 199
187-0715-VIVIENDA OLAYA HERRERA-URBANIZACION NUEVA ESPERANZA III-001-V2	NARIÑO	OLAYA HERRERA	33	149	\$ 2.400
187-0716-VIVIENDA OSPINA-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	OSPINA	32	144	\$ 1.308
187-0717-VIVIENDA PASTO-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	PASTO	1	5	\$ 38
187-0718-VIVIENDA POLICARPA-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	POLICARPA	1	5	\$ 51
187-0719-VIVIENDA POTOSI-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	POTOSÍ	1	5	\$ 41
187-0720-VIVIENDA PROVIDENCIA-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	PROVIDENCIA	1	5	\$ 38
187-0725-VIVIENDA SAMANIEGO-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	SAMANIEGO	1	5	\$ 43
187-0728-VIVIENDA SAN LORENZO-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	SAN LORENZO	17	77	\$ 701

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0729-VIVIENDA SAN PABLO-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	SAN PABLO	2	9	\$ 87
187-0729-VIVIENDA SAN PABLO-URBANIZACION SOL DE BRICEÑO-V2	NARIÑO	SAN PABLO	19	86	\$ 1.078
187-0731-VIVIENDA SANDONA-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	SANDONÁ	1	5	\$ 39
187-0735-VIVIENDA TAMINANGO-RECONSTRUCCION EN SITIO LILIAM CRUZ RAMIREZ-001-V2	NARIÑO	TAMINANGO	8	36	\$ 316
187-0737-VIVIENDA TUQUERRES-RECONSTRUCCION EN SITIO UT-ANDINO-001-V2	NARIÑO	TÚQUERRES	1	5	\$ 42
187-1121-Directas Cauca y Nariño -SAN BERNARDO-V2	NARIÑO	SAN BERNARDO	57	257	\$ 3.197
187-1158-DIRECTAS NARIÑO-LA CRUZ-URBANIZACIÓN TAJUMBINA II EL HATICO SAN GERARDO EL CEDRO-COMPRAVENTA-V2	NARIÑO	LA CRUZ	81	365	\$ 4.853
187-1159-DIRECTAS NARIÑO-LINARES-CIUDAD JARDÍN-COMPRAVENTA-V2	NARIÑO	LINARES	95	428	\$ 5.654
187-1160-DIRECTAS NARIÑO-LOS ANDES-URBANIZACION VILLA CAMPESTRE-V2	NARIÑO	LOS ANDES	35	158	\$ 2.369
187-1162-DIRECTAS NARIÑO-MALLAMA-SAN FRANCISCO-V2	NARIÑO	MALLAMA	10	45	\$ 655

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-1164-DIRECTAS NARIÑO-ANCUYA-V2	NARIÑO	ANCUYA	36	162	\$ 2.852
187-1171-DIRECTAS NARIÑO-MALLAMA-URBANIZACION VILLA NUEVA-V2	NARIÑO	MALLAMA	40	180	\$ 2.713
187-1171-DIRECTAS NARIÑO-MALLAMA-URBANIZACION SAN FRANCISCO-V2	NARIÑO	MALLAMA	99	446	\$ 6.633
187-1177-DIRECTAS NARIÑO-SAN PABLO-URBANIZACIÓN ALTOS DE LA PLAYA-COMPRVENTA-V2	NARIÑO	SAN PABLO	38	171	\$ 3.420
187-1251-DIRECTAS NARIÑO-SAN LORENZO-URBANIZACIÓN CASTILLOS DEL NORTE-V2	NARIÑO	SAN LORENZO	47	212	\$ 4.230
187-1265-DIRECTAS NARIÑO-ALBÁN-VISTA HERMOSA-V2	NARIÑO	ALBÁN	185	833	\$ 13.431
187-0775-VIVIENDA TOLEDO-URBANIZACION LA MORENITA-001-V2	NORTE DE SANTANDER	TOLEDO	20	90	\$ 1.187
187-1167-DIRECTAS NORTE DE SANTANDER-TIBU-VILLA TERESA-V2	NORTE DE SANTANDER	TIBÚ	100	450	\$ 6.219
187-1245-DIRECTAS NORTE DE SANTANDER-ÁBREGO-URBANIZACIÓN FARO DEL CATATUMBO-V2	NORTE DE SANTANDER	ÁBREGO	136	612	\$ 8.649
187-0833-VIVIENDA CONCEPCION-VIVIENDA CONCEPCION-REUBICACION-002-V2	SANTANDER	CONCEPCIÓN	10	45	\$ 538
187-0873-VIVIENDA PUERTO WILCHES-URBANIZACION LAS AMINTAS-001-V2	SANTANDER	PUERTO WILCHES	70	315	\$ 4.493

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
187-0881-VIVIENDA SAN VICENTE DE CHUCURI-URBANIZACION YARIGUIES III-001-V2	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	45	203	\$ 2.869
187-1147-DIRECTAS SANTANDER-CARCASÍ-V2	SANTANDER	CARCASÍ	9	41	\$ 681
187-1151-DIRECTAS MATANZA-V2	SANTANDER	MATANZA	1	5	\$ 77
187-1152-DIRECTAS SANTANDER-MOLAGAVITA-V2	SANTANDER	MOLAGAVITA	29	131	\$ 1.904
187-1132-REUBICACION SUCRE MOJANA ZONA 1 - SAN BENITO ABAD-V2	SUCRE	SAN BENITO ABAD	270	1.215	\$ 15.906
187-1134 REUBICACIÓN CÓRDOBA SUCRE MOJANA-MAJAGUAL - V2	SUCRE	MAJAGUAL	1	5	\$ 73
187-1137-DIRECTAS SUCRE SUCRE GRUPO 2-V2	SUCRE	SUCRE	280	1.260	\$ 19.893
187-1220-DIRECTAS SUCRE-SUCRE-URBANIZACIÓN EL RECUERDO-V2	SUCRE	SUCRE	59	266	\$ 4.582
187-1219-DIRECTAS TOLIMA-CASABIANCA-VIVIENDA NUEVA CASABIANCA OLA INVERNAL-V2	TOLIMA	CASABIANCA	19	86	\$ 1.519
187-1249-DIRECTAS TOLIMA-ORTEGA-URBANIZACIÓN SANTA LUCÍA-V2	TOLIMA	ORTEGA	20	90	\$ 1.272
187-1260-DIRECTAS TOLIMA-PRADO-PRADOS DE SANTA ANA-V2	TOLIMA	PRADO	42	189	\$ 2.671
187-1131-REUBICACION RECONSTRUCCIÓN QUINDÍO TOLIMA Y	VALLE DEL CAUCA	BOLÍVAR	27	122	\$ 2.430

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS POR ENTREGAR	PERSONAS BENEFICADAS	INVERSIÓN (M)
VALLE DEL CAUCA-BOLÍVAR-V2					
187-1131-REUBICACION RECONSTRUCCIÓN QUINDÍO TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA-BUGALAGRANDE-V2	VALLE DEL CAUCA	BUGALAGRANDE	10	45	\$ 900
187-1131-REUBICACION RECONSTRUCCIÓN QUINDÍO TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA-EL CERRITO-V2	VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	5	23	\$ 450
187-1131-REUBICACION RECONSTRUCCIÓN QUINDÍO TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA-LA VICTORIA-V2	VALLE DEL CAUCA	LA VICTORIA	8	36	\$ 720
187-1131-REUBICACION RECONSTRUCCIÓN QUINDÍO TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA-OBANDO-V2	VALLE DEL CAUCA	OBANDO	17	77	\$ 1.530
TOTALES			6.396	28.782	\$ 408.510

5.3 Retos

- En el último año, la fuerte 'ola invernal' que ha afectado al país ha generado una desviación desfavorable en el avance de los proyectos ubicados de manera especial en los departamentos de Antioquia, La Guajira, Nariño, Tolima y la región de La Mojana, en los cuales, dadas las condiciones mencionadas, se ha visto la necesidad de suspender o prorrogar los plazos de ejecución de los contratos ante la imposibilidad de ingreso de materiales o de ejecución de las actividades planeadas, de acuerdo con sus cronogramas.
- En el transcurso del año, se presentaron algunas situaciones aisladas de orden público que impidieron el ingreso del personal de obra en regiones como Nariño, zona del Catatumbo (Tibú-Norte de Santander), entre otras.
- Por otro lado, en la contratación de nuevos proyectos, también se evidenciaron dificultades ocasionadas por la falta de oferta inmobiliaria en algunos de los municipios priorizados para la atención de los damnificados de la 'ola invernal' 2010-2011, lo que generó atrasos debido a las reprogramaciones y repriorizaciones

de los municipios en donde se pretendía contratar, siendo el principal reto, en este sentido, lograr identificar y adjudicar nuevos proyectos que permitieran satisfacer las necesidades existentes y dar cumplimiento a los planes trazados por la Entidad. De esa manera, en el periodo mencionado, el Sector Vivienda ha logrado contratar 715 nuevas viviendas, para el beneficio de 3.218 personas.

- Para la estrategia de operadores zonales, teniendo en cuenta que la mayoría de los contratos con las cajas de compensación se encuentran con demandas admitidas, el principal reto del sector ha sido llevar a cabo procesos conciliatorios que permitan la liquidación de los contratos derivados de esta estrategia, con el fin de realizar los trámites de legalización, registro y reporte de las viviendas construidas, así como el pago de los recursos asociados a los mismos.

5.3.1 Cumpliéndoles a las regiones

En el último año el Sector Vivienda del Fondo Adaptación ha beneficiado y contribuido significativamente a mejorar la calidad de vida, la realidad y el futuro de 1.924 familias ubicadas en 17 departamentos del país y 59 municipios diferentes a lo largo de la geografía nacional. A continuación, se presentan los beneficiarios estimados por departamento:

Beneficiarios estimados por departamento

DEPARTAMENTOS	VIP ENTREGADAS	PERSONAS BENEFICIADAS	% PARTICIPACIÓN POR DEPTO
NARIÑO	388	1746	20%
ATLÁNTICO	374	1683	19%
CÓRDOBA	281	1265	15%
MAGDALENA	246	1107	13%
BOLÍVAR	145	653	8%
CAUCA	90	405	5%
LA GUAJIRA	88	396	5%
CESAR	68	306	4%
SANTANDER	57	257	3%
ANTIOQUIA	53	239	3%
RISARALDA	41	185	2%
SUCRE	39	176	2%
TOLIMA	32	144	2%
NORTE DE SANTANDER	14	63	1%
CHOCO	6	27	0,3%
AMAZONAS	1	5	0,1%
VALLE DEL CAUCA	1	5	0,1%
TOTAL	1.924	8.658	

MEDIO AMBIENTE



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**
2022

6 MEDIO AMBIENTE

Desde el Fondo Adaptación, Sector Medio Ambiente, se pretende mediante la formulación y/o actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental del territorio como estrategia fundamental para reducir las condiciones de riesgo en las cuencas hidrográficas que fueron impactadas por el Fenómeno de 'La Niña' 2010-2011.

Asimismo, hacen parte de la intervención la implementación de acciones tales como: delimitación de humedales y páramos para la protección o regulación de su ocupación; el diseño e implementación de una red hidrometeorológica de alertas tempranas, acompañada de una herramienta de gestión y análisis de información que permita articular los procesos de ordenación ambiental del país; y la recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas.

Todos estos proyectos apuntan a un adecuado ordenamiento ambiental del territorio, que incorpora el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental en las políticas de desarrollo.

6.1 Logros

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022, el Sector Ambiente realizó las siguientes entregas:

Proyecto	Departamento	Municipios	Beneficiarios	Inversión (millones)
Herramienta WEB - VIDHAG	Transversal	Transversal	Nacional	\$6.546,76

Para la formulación e implementación de acciones de Ordenamiento Ambiental del Territorio en las Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de 'La Niña' 2010-2011, el Sector Medio Ambiente logró la aprobación de los productos técnicos de los 60 POMCA, de estos a la fecha se encuentran 54 POMCA aprobados por resolución y 6 en proceso de Consulta Previa.

Actualmente, el Sector Medio Ambiente se encuentra adelantando el acompañamiento constante en los procesos de Consulta Previa con 5 Corporaciones Autónomas Regionales, para los 6 POMCA en proceso de Consulta Previa que se describen en la siguiente tabla:

Corporación	POMCA	% Avance
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS	POMCA Río Medio y Bajo Sinú	94,86%
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA	POMCA Canal del Dique	91,99%
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	POMCA Alto Río Cauca	97,25%

CORPORACIÓN REGIONAL DEL MAGDALENA - CAM	AUTÓNOMA DEL ALTO DE	POMCA Río Loro – Río Las Ceibas y otros directos Magdalena	97,50%
CORPORACIÓN REGIONAL DE LA CORPOGUAJIRA	AUTÓNOMA DE LA GUAJIRA -	POMCA Río Tapias POMCA Río Camarones y otros directos Caribe	99,19%

6.2 Retos

Dentro de los retos enfrentados durante este periodo se encuentran los procesos de protocolización y cierre de compromisos de Consultas Previas con distintas comunidades, que definen la ruta de seis (6) POMCA las cuales están bajo el liderazgo de las Corporaciones Autónomas Regionales y no dependen de las acciones del Fondo Adaptación. Por lo anterior, actualmente se encuentran vigentes cinco (5) convenios con cinco (5) Corporaciones responsables de llevar los procesos de Consultas Previas correspondientes a los POMCA de seis (6) Cuencas de las cuales cuatro (4) se encuentran pendientes por Consulta Previa y dos (2) en etapa de publicidad para aprobación.

Es por eso que, con el fin de procurar que la inversión de recursos que ha realizado el Fondo en la estructuración de estos POMCA sea exitosa y que estos planes cumplan a cabalidad su propósito en las regiones de influencia, el Sector Medio Ambiente, con apoyo del equipo técnico de supervisión, ha establecido un plan de choque para apoyar a las corporaciones en los procesos de Consulta Previa, mediante el acompañamiento en territorio a la reuniones con las distintas comunidades con el objeto de lograr la protocolización de acuerdos con cada una de ellas y que, finalmente, puedan ser adoptados los POMCA.

Con respecto al componente de la Herramienta WEB – VIDHAG, considerando que los datos como insumo principal del proceso de generación de productos técnicos de alta complejidad que se realizarán con la herramienta web desarrollada tienen un crecimiento continuo y tendiente a infinito, se hace necesario fortalecer y/o robustecer aún más la infraestructura de hiperconvergencia adquirida, con el objeto de buscar la mejora continua de esta herramienta. Es por esta razón que el IDEAM presentó solicitud de autorización de uso de recursos por exención del IVA, a la cual se dio el visto bueno por parte de la Oficina Asesora de Planeación y del E.T de Gestión Financiera, por lo cual estos recursos se encuentran en la disponibilidad presupuestal para este compromiso.

6.3 Colombia Potencia Mundial de la Vida

Gracias a la entrega y puesta en marcha de la herramienta tecnológica denominada Visor de Datos, Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas como apoyo a la Gestión del Riesgo – VIDHAG, la cual constituye un mecanismo que apoya los procesos de conocimiento, planificación, toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, mediante la disponibilidad de información oportuna y de la mejor calidad, sumado al sistema de Alertas Tempranas – SAT, se han fortalecido 457 Estaciones Hidrometeorológicas y tres (3) Radares Meteorológicos, entregados por el Fondo al IDEAM, lo cual permite la generación de alertas asociadas a fenómenos de tipo hidrometeorológico de manera anticipada, permitiendo a las autoridades competentes tomar decisiones oportunas de

respuesta que mitiguen el impacto o las consecuencias en una región, favoreciendo así a las comunidades.

Por otra parte, a través de los 54 los Planes de Ordenamiento Ambiental de las Cuencas Hidrográficas -POMCA- aprobados, y los seis (6) que están pendientes de resolución para su aprobación, para un total de 60 procesos de ordenación de recurso hídrico, se logran 15.507.150 hectáreas con información ambiental y territorial y, aproximadamente, 34 millones de personas beneficiadas en 23 departamentos y 595 municipios en todo el país.

Cabe resaltar que en ellos se genera un equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de los recursos de las regiones, lo que se traduce en un apoyo a la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y principalmente del recurso hídrico, permitiendo que la sociedad aproveche los recursos de una manera más sostenible y adicionalmente contribuyan con la gestión de los riesgos asociados a fenómenos naturales.

Así mismo los POMCA, al ser un componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial, permitirá contar con territorios más seguros para la comunidad.

GRAMALOTE



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

7 GRAMALOTE

Durante el periodo de octubre 2021 a septiembre 2022, el Macroproyecto Gramalote ha entregado un total de siete (7) proyectos con una inversión total de \$23.000 millones. Los siete (7) proyectos fueron terminados, entregados al municipio y hacen parte del reasentamiento de Gramalote, los cuales se construyeron para el uso y disfrute de los beneficiarios de Gramalote y municipios cercanos:

- Casa del Campesino
- Casa de la Cultura
- Escenario deportivo
- 4 viviendas de las 988 de la meta

El Macroproyecto se encuentra en la ejecución de los siguientes procesos:

- Proceso de contratación de mínima cuantía para la vigilancia de las viviendas sin entregar en el municipio de Gramalote.
- Proceso de ejecución de contratos para la dotación de mobiliario y equipos de cómputo para la Casa de la Cultura.

Finalmente, durante el periodo analizado en este informe, el Macroproyecto Gramalote tuvo el reto de terminar con el proceso de la contratación para la construcción de las 128 viviendas faltantes con el fin de garantizar a los beneficiarios la continuidad de la entrega de las soluciones de vivienda y la transformación social y económica del municipio.

Asimismo, se continuó con la reactivación económica y el acompañamiento a las familias gramaloterías en la adaptación comunitaria y organización de cara a las siguientes actividades:

- Consolidación de planes de vida familiares y comunitarios.
- Consolidación de la oferta de servicios sociales y económicos para la población gramalotería.
- Evaluación del plan de reasentamiento.
- Consolidación de emprendimientos en el nuevo casco urbano.

JARILLÓN DE CALI



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

8 JARILLÓN DE CALI

Contempla el reforzamiento de la infraestructura vital de servicios públicos ubicada en el oriente de la ciudad, que en caso de resultar afectada por inundación por desbordamiento del río Cauca y/o ruptura del jarillón, impactaría a la mayoría de la población de Cali (75 %), la cual podría quedar sin servicio de agua potable.

El proyecto supone una intervención integral, que permita proteger directamente a más de 900.000 habitantes ubicados en el Distrito de Aguablanca; indirectamente a la totalidad de la población de la ciudad de Santiago de Cali, ante la posible ruptura del Jarillón de Aguablanca y el consecuente colapso de las principales plantas de tratamiento de aguas. Se contemplan las siguientes líneas de acción:

- Reducción amenaza (hidráulica, geotécnica). Reforzamiento y reconstrucción de jarillones (26.1 Km):
 - 16.7 km del jarillón sobre el Distrito de Aguablanca
 - 2 km del jarillón sobre el río Cali
 - 7,4 km del jarillón sobre el Canal Interceptor Sur
- Reducción vulnerabilidad social (vivienda). Acompañamiento social de 8.777 hogares, estimados en la verificación por el municipio, que habitan en zonas de alto riesgo no mitigable en el área de influencia del Jarillón de Aguablanca y laguna de El Pondaje.
 - Plan de Gestión Social Jarillón Aguablanca.
 - Plan de gestión social Pondaje.
 - Definir oferta y solución de vivienda para los hogares ubicados en zona de alto riesgo no mitigable.
- Reducción vulnerabilidad infraestructura indispensable. Protección y reducción de la vulnerabilidad en la infraestructura de servicios públicos de la ciudad:
 - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR
 - Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
 - Estación de Bombeo Paso del Comercio
- Reducción amenaza por deficiencia en el sistema de drenaje: recuperación hidráulica del sistema de drenaje y regulación del oriente de Cali (Lagunas El Pondaje y Charco Azul) y las obras de Canal Cauquita Sur.

Durante el periodo del informe, 1 de octubre 2021 al 30 de septiembre 2022, el Macroproyecto logra avanzar 8 puntos porcentuales pasando de un avance real del 69 % a un avance del 77 %. Lo anterior fue logrado al ejecutar el reforzamiento de 1,3 kilómetros de Jarillón; el avance alcanzado en la obra PTAR-PTAP del 90 %; la finalización y entrega del proyecto habitacional Pondaje y Charco Azul; el avance alcanzado del 98,99 % en el proyecto habitacional Torres de Alamadina; la reactivación y avance alcanzado del 86,7 % en el Proyecto habitacional Torres de la Paz; y el reasentamiento de 454 hogares beneficiarios del proyecto con vivienda nueva y compensación económica.

Adicionalmente, la alcaldía de Santiago de Cali ha logrado intervenir (familias por fuera de zona de riesgo no mitigable) un acumulado total de 5.208 hogares.




Gráfico 1: Avance general Macroproyecto Jarillón de Cali

8.1 Entregas de Proyectos Realizadas

Torres de Alamadina - Jamundí



8.2 Logros

Durante el periodo del informe, 1 de octubre 2021 al 30 de septiembre 2022, y gracias a los esfuerzos entre el Fondo Adaptación, ProPacífico, el Municipio de Santiago de Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, se lograron establecer los procesos que permitieran al Fondo Adaptación y a la CVC entregar las obras de reforzamiento del jarillón de río Cauca al municipio de Cali, lográndose consolidar la entrega efectiva de 14,038 kilómetros reforzados de jarillón y establecer los lineamientos para las futuras entregas de las obras asociadas a la línea de intervención de la reducción amenaza (hidráulica, geotécnica) - reforzamiento y reconstrucción de jarillones.

En el marco de la línea de intervención de la reducción vulnerabilidad social (vivienda), durante el periodo del presente informe, en el proyecto habitacional Torres de Alamadina se realizó la entrega de 340 VIP, para un total acumulado de 500 VIP, entregadas a los beneficiarios del proyecto de 700 VIP totales. Asimismo, en el proyecto habitacional Pondaje - Charco Azul, se realizó la entrega de 80 VIP, para un total acumulado de 400 VIP totales. Con relación a las compensaciones económicas, se realizó el pago efectivo de 34 compensaciones, para un total acumulado de 73 compensaciones pagadas de 481 contratadas.

Proyecto	Departamento	Municipio	Cantidad Beneficiarios	Valor invertido (en millones de pesos)
Obras Reforzamiento Jarillón Tramo I _ 6,610 km	Valle del Cauca	Cali	900.000 habitantes	\$40.849
Obras Reforzamiento Jarillón Tramo II _ 2,455 km	Valle del Cauca	Cali	900.000 habitantes	\$24.025
Obras Reforzamiento Jarillón Tramo III _ 2,465 km	Valle del Cauca	Cali	900.000 habitantes	\$ 17.763
Obras Reforzamiento Jarillón Tramo Subtramos _ 2,003 km	Valle del Cauca	Cali	900.000 habitantes	\$ 14.885
Obras Reforzamiento Tramo Lote 6A 0,230 km	Valle del Cauca	Cali	900.000 habitantes	\$ 247
Obras Reforzamiento Tramo CaliMio Decepaz _ 0,08 km	Valle del Cauca	Cali	900.000 habitantes	Recursos CVC
Obras Reforzamiento Jarillón Tramo Estación de Bombeo Paso Comercio _ 0,195 km	Valle del Cauca	Cali	900.000 habitantes	\$ 3.129
Proyecto Habitacional Alamadina	Valle del Cauca	Jamundí	340 familias	\$ 20.759
Proyecto Habitacional Pondaje y Charco Azul	Valle del Cauca	Cali	80 familias	\$ 5.151
Compensaciones Económicas- carta cheque	Valle del Cauca	Cali	34 familias	\$ 2.189

Tabla 1. Entregas del Macroproyecto Jarillón de Cali

Los recursos aquí listados son aportados solo por el Fondo Adaptación.

8.3 Ejecución de Proyectos

Proyectos que se encuentran actualmente en ejecución por el Macroproyecto:

A continuación, son presentados los proyectos, tanto en la línea de vulnerabilidad social (vivienda), reducción amenaza hidráulica y geotécnica (Jarillones) e infraestructura indispensable, que están siendo ejecutados, finalizados y liquidados, pero que no han sido entregados.

Proyecto	Municipio	Cantidad Beneficiarios	Valor del proyecto (en millones de pesos)	Estado
Obras de Reforzamiento Jarillón tramo IV- Liquidado	Cali	900.000 habitantes	\$ 24.478	Liquidado en proceso de entrega
Obras de Reforzamiento Jarillón Tramo V - Terminado	Cali	900.000 habitantes	\$38.991	En proceso liquidación
Obras de Reforzamiento Jarillón Tramo VI - En ejecución	Cali	900.000 habitantes	\$58.583	En ejecución
Obras de Reforzamiento Jarillón Tramo VII- En Ejecución	Cali	900.000 habitantes	\$22.383	En ejecución
Obras Ptar - Ptap - En ejecución	Cali	900.00 habitantes	\$ 4.016	Suspendido por niveles de río
Proyecto Habitacional Alamadina - En Ejecución	Jamundí	200 familias	\$12.211	En ejecución
Proyecto Habitacional Torres de la Paz - En Ejecución	Cali	80 familias	\$ 4.659	En ejecución
Compensaciones Económicas- carta cheque - En ejecución	Cali	408 familias	\$26.262	En ejecución
Desarrollo de Iniciativas Productivas Torres de Alamadina	Jamundí	700 familias	\$ 2.237	En ejecución

Tabla 2. Proyectos en ejecución del Macroproyecto Jarillón de Cali

8.4 Retos

A continuación, son listados los principales retos enfrentados y superados durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022:

- Entrega al municipio de Santiago de Cali de las obras de reforzamiento correspondiente a 14 kilómetros reforzados de jarillón del río Cauca.
- Liquidación de las obras de reforzamiento del Tramo IV, y avances en el proceso de entrega de la obra al municipio de Cali.
- Finalización de las obras de reforzamiento del Tramo V, y avance en el proceso de liquidación.

- Finalización de la etapa de preconstrucción e inicio del proceso constructivo de las obras de reforzamiento del Tramo VI.
- Contratación de 720 VIP en el proyecto Santa Elena, el cual no ha iniciado el proceso constructivo.
- Avance de la obra de reforzamiento del Tramo VII, proyectadas para terminar en diciembre de 2022, alcanzando, al corte del periodo, un avance físico del 97,84 %.
- Finalización de las obras PTAR-PTAP, las cuales estaban proyectadas para el mes de noviembre 2021, alcanzando, al corte del periodo, un avance físico del 90 %.
- Finalización, con la ejecución programada de los proyectos habitacionales Pondaje y Charco Azul y avance físico del Proyecto Alamadina del 98,99% con pendiente de entrega de 200 VIP a los beneficiarios del proyecto.

8.5 Colombia Potencia Mundial de la Vida: avances en el aspecto social

Dentro del Convenio 001 de 2015, la responsabilidad del proceso de reasentamiento de los hogares que se encuentran en zona de alto riesgo sobre el jarillón es del municipio de Santiago de Cali, así como liberar y entregar las zonas requeridas para la ejecución de las obras de reforzamiento.

Sin embargo, el Fondo Adaptación y ProPacífico realizan seguimiento y acompañamiento al proceso de reasentamiento y habilitación de zona para adelantar las obras de reforzamiento del jarillón. Asimismo, tal como se mencionó anteriormente, el Fondo ha proveído un total de 3.578 viviendas para reasentar familias beneficiarias del proceso, de las cuales 454 corresponden al periodo analizado. El seguimiento de este proceso se realiza a través de comités técnicos con el municipio, revisión de cifras mensuales sobre reasentamiento y techos demolidos, en los cuales se solicita información sobre el proceso de reasentamiento y habilitación de zona de franja de obra.

Dado que algunas comunidades que habitan sobre el jarillón tienen unas características específicas, como su tiempo de consolidación, ser comunidades afrodescendientes o estar dentro del corregimiento de Navarro (Proyecto de la alcaldía de viviendas productivas rurales para el Corregimiento de Navarro), para avanzar con las obras de reforzamiento en Tramo IV y Tramo VI fue necesario realizar una optimización de diseños, que permitiera realizar las obras mientras el municipio adelantaba los acuerdos sociales para el proceso de reasentamiento de estos hogares. Por lo anterior, a la fecha, todavía hay hogares en la zona de alto riesgo no mitigable, con los cuales el municipio debe dar continuidad dentro de sus competencias, para lograr que estos hogares mitiguen el riesgo por inundación.

En cuanto al acompañamiento social que realiza la alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Gerencia del Plan Jarillón - Municipio, fue reportada, al mes de octubre de 2022, la intervención (familias por fuera de zona de riesgo no mitigable) de 5.208 hogares de los 8.777 hogares incluidos en la base de datos de la alcaldía como beneficiarios del PJC. Asimismo, la Gerencia del Plan Jarillón continúa ejecutando el acompañamiento social a las familias con vivienda entregada (3.728 VIP) en el marco del proceso de reasentamiento, las cuales si bien ya tienen una vivienda entregada, su proceso de adaptación a su nuevo entorno es apoyado por la Alcaldía.

PROYECTO RÍO FONCE



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

9 PROYECTO RIO FONCE

El Proyecto Río Fonce, postulado por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS en el año 2013, identificó la necesidad de atención a diferentes municipios de la cuenca del río Fonce. Lo anterior ya que las lluvias, durante el Fenómeno de 'La Niña', habían comprometido el cauce del río Fonce, acueductos, puentes, áreas urbanas y vías en los municipios de Barichara, Curití, Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Onzaga, San Joaquín y Pinchote del departamento de Santander.

De esta manera, el Fondo suscribió los siguientes convenios:

- El convenio 059 de 2014 con la Corporación Autónoma Regional de Santander, orientado a la reforestación de las áreas afectadas por el fenómeno de 'La Niña' 2010-2011, en 11 municipios del departamento de Santander.
- El Convenio 061 de 2013 con el departamento de Santander, orientado a la ejecución de obras civiles de estabilización que benefician a 11 municipios.

De los convenios anteriormente mencionados, se definieron las siguientes obras:

- Estabilización del deslizamiento en la cuenca del río Fonce, vereda Morario, municipio de Ocamonte.
- Reforzamiento del puente vehicular en el municipio de Encino.
- Construcción de puente peatonal en el municipio de Encino.
- Estabilización talud represa La Laja, en los municipios de Curití y Aratoca (esta última sirve a los acueductos de Barichara, Cabrera y Villanueva).
- Dos estabilizaciones con manejo de drenajes en los municipios de Barichara y Charalá.
- Cuatro estabilizaciones de taludes en carreteras en los municipios de Coromoro (1), Onzaga (2) y San Joaquín (1).
- Estabilización de talud en casco urbano del municipio de Ocamonte.
- Construcción de dos (2) puentes vehiculares en los municipios de San Joaquín y Onzaga.
- Reforzamiento de la represa La Laja en el municipio de Pinchote.

9.1 Entregas de proyectos realizadas

Para el periodo entre el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, no se realizaron entregas de obras; sin embargo, se logró que la Gobernación de Santander iniciara el proceso de presunto incumplimiento ante el contratista de obra Consorcio Río Fonce, responsable de las tres (3) obras pendientes por entrega de este proyecto.

La Gobernación de Santander, en el desarrollo del proceso de presunto incumplimiento que se ha venido adelantando desde el 26 de mayo de 2022 al Contrato nro. 3553 de 2015, concluye en su última audiencia del 20 de septiembre de 2022, que no procede la declaración de incumplimiento, teniendo en cuenta que el contratista culminó las obras civiles.

Proyectos que se encuentran actualmente en ejecución en el Macroproyecto:

Proyecto	Departamento	Municipio	Cantidad Beneficiarios	Valor del proyecto
Construcción Puente Hospital	Santander	Onzaga	1.240 personas	\$1.265.755.580
Construcción puente vehicular	Santander	San Joaquín	633 personas	\$496.304.853
Estabilización deslizamiento represa La Laja	Santander	Pinchote	1.624 personas	\$2.029.052.022

Tabla 1. Proyectos en ejecución por el Macroproyecto Río Fonce, cifras en pesos.

Desde la supervisión por parte del Fondo Adaptación del Convenio 061 de 2013 con la Gobernación de Santander, se programaron las visitas para verificación de las obras pendientes de entrega del contrato 3553 en los municipios de Onzaga (Puente Hospital), Pinchote (Estabilización represa La Laja) y San Joaquín (Puente vehicular) los días 24 y 25 de octubre. Adicionalmente, se programó la reunión con la Gobernación de Santander, particularmente con el secretario de Infraestructura, y la supervisión de las obras por parte de la Gobernación para el día 26 de octubre con el objeto de discutir los temas pendientes para poder llevar a cabo la liquidación de este convenio.

Es importante resaltar que a pesar de que la Gobernación determinó en la audiencia de presunto incumplimiento que las obras están terminadas, no se han suscrito las actas de recibo a satisfacción por parte de esta.

9.2 Retos

El principal reto ha sido lograr que el contratista de obra "Consortio Río Fonce" realice la entrega a satisfacción de las tres (3) obras pendientes para el cierre del Proyecto Río Fonce como los son: construcción puente Hospital de Onzaga, construcción puente vehicular en San Joaquín y la estabilización deslizamiento represa La Laja, en el municipio de Pinchote.

Sin embargo, gracias a las actuaciones del Fondo Adaptación ante la Gobernación de Santander, se logró determinar en la audiencia de presunto incumplimiento al contratista que las obras se encuentran terminadas, aun quedando pendiente que la Gobernación de Santander suscriba las respectivas actas de recibo a satisfacción.

9.3 Colombia Potencia Mundial de la Vida: avances en el aspecto social

Con la entrega de las obras del Proyecto Río Fonce, se beneficia a 51.430 habitantes de 11 municipios del municipio de Santander, a través del mejoramiento y/o protección de la infraestructura de las zonas de influencia, la reducción del riesgo y la recuperación y reforestación de áreas afectadas en tres (3) municipios.

CANAL DEL DIQUE



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

10 CANAL DEL DIQUE

El Canal del Dique es una estructura artificial de aproximadamente 115 kilómetros que comunica a la bahía de Cartagena con el río Magdalena, desde el municipio de Calamar, departamento de Bolívar. Es una ecorregión que beneficia a cerca de 1,5 millones de personas, donde se desarrollan actividades de ganadería, agricultura, pesca, navegación fluvial y suministro de agua potable para Cartagena y otros municipios. En el sistema del Canal del Dique se encuentran ubicados 20 municipios, 8 en el departamento del Atlántico (Campo de la Cruz, Candelaria, Sabanalarga, Santa Lucía, Suan, Repelón, Luruaco, Manatí), 11 en el departamento de Bolívar (Calamar, Arroyohondo, Mahates, Arjona, María La Baja, Cartagena, San Estanislao, Turbaná, Turbaco, Soplaviento, San Cristóbal) y 1 en el departamento de Sucre (San Onofre).

Como consecuencia de la 'ola invernal' ocasionada por el fenómeno de 'La Niña' 2010 – 2011, los niveles del Canal del Dique, así como los de las ciénagas y los caños de este sistema hidráulico, se incrementaron de manera extrema. Aunado a ello, se presentaron roturas en tramos del dique e inundaciones en diferentes centros poblados, afectando un área aproximada de 54.000 hectáreas. Como resultado, el Macroproyecto del Fondo Adaptación realizó la protección de centros poblados en el Sistema Canal del Dique, fase que finalizó en diciembre de 2021. Con estas intervenciones para las protecciones de los centros poblados contra inundación, fueron atendidos 10 municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar.

En cuanto al proyecto que tiene por objeto la "Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique", bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) que ha sido liderada por la ANI con el acompañamiento de Cormagdalena y el Fondo Adaptación, en el marco de un convenio interadministrativo, se encuentra estructurado completamente, estando pendiente únicamente la realización de la Audiencia de Adjudicación a la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021, para la selección del futuro concesionario.

El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal al sistema. Dos sistemas de esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel. También compuertas en Calamar. La ejecución del proyecto del Canal del Dique tendrá beneficios ambientales en la bahía de Cartagena, las áreas naturales protegidas del parque Corales del Rosario y San Bernardo, la bahía de Barbacoas, el ecosistema de ciénagas del dique, al tiempo que va a mejorar la calidad de vida de poblaciones ribereñas y, por supuesto, el comercio exterior colombiano.

La población beneficiada con este proyecto está estimada en 1.5 millones de habitantes en la región Caribe. Tiene previsto un valor de inversiones (CAPEX + OPEX) cercanos a los \$3.1 billones; distribuidos en \$2.1 billones en obra CAPEX y \$0.90 en operación y mantenimiento OPEX (Cifras en pesos constantes de diciembre del año 2021). Estas inversiones calculan la generación de 60.075 empleos (directos e indirectos) a lo largo de todas las etapas del proyecto durante los 15 años de duración.

10.1 Logros

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022, el Macroproyecto Canal del Dique realizó las siguientes entregas:

Proyecto	Departamento	Municipios	Beneficiarios	Inversión (millones)
Obras preventivas de control de inundaciones en el centro poblado de Santa Lucía	Atlántico	Santa Lucía	11683	\$ 5.436,94

Para el corte del presente informe el Macroproyecto Canal del Dique ejecuta:

Proyecto	Departamento	Municipios	Beneficiarios	Inversión (millones)
Estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos de la APP "Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique"	Bolívar Atlántico Sucre	Calamar Arroyohondo Mahates Arjona María la Baja Cartagena San Estanislao Turbaná Turbaco Soplaviento San Cristóbal Campo de la Cruz Candelaria Sabanalarga Santa Lucía Suan Repelón Luruaco Manatí San Onofre	1.5 millones	
Gambote-Consulta Previa	Bolívar	Arjona- Gambote	2.300	\$3.800.000.000
Gestión predial	Bolívar Atlántico	Arjona Calamar Mahates Manatí Repelón San Cristóbal San Estanislao Santa Lucía Soplaviento		\$15.098.158.018

10.2 Retos

Cierre en el acompañamiento para la estructuración por esquema APP del Proyecto “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, de acuerdo con las obligaciones definidas en el convenio interadministrativo 001-003-005 de 2019 suscrito entre la ANI, Cormagdalena y el Fondo Adaptación.

Dar cierre, con el equipo propio de la Entidad, a la gestión predial en 239 predios y/o mejoras, que el consultor del contrato 185 de 2015 no finalizó y/o no realizó. De dicha gestión, se logró la transferencia efectiva a título gratuito de 209 predios a entes territoriales de Atlántico y Bolívar. El Fondo Adaptación impuso al consultor, por el incumplimiento de sus obligaciones, dos (2) sanciones por valor de \$244.225.562, la cuales fueron pagadas por este en agosto de 2021.

El Fondo Adaptación logró la entrega de todos los productos del contrato, así como la entrega del expediente contractual del contrato 185 de 2015 suscrito con la firma Arce Rojas Consultores y Compañía S.A.

Consulta Previa: concluir la etapa de implementación de los catorce (14) acuerdos por \$3.800 millones de pesos, y cierre del proceso de consulta previa ordenado mediante fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas ejecutadas en el centro poblado de Gambote (Arjona, Bolívar).

10.3 Colombia Potencia Mundial de la Vida: avances en el aspecto social

Se avanzó en el proceso de consulta previa con la Comunidad Negra del Corregimiento Gambote, del municipio de Arjona, Bolívar, con la cual se ha logrado un avance del 65 % en la implementación de 14 acuerdos para beneficio de la comunidad.

LA MOJANA



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

11 LA MOJANA

La región de La Mojana es uno de los deltas hídricos más complejos del mundo, ya que en esta región confluyen tres de los ríos más importantes del país: Cauca, San Jorge y Magdalena (Brazo de Loba). Esta región comprende 11 municipios que hacen parte de 4 departamentos.

El macroproyecto La Mojana es una de las iniciativas integrales más ambiciosas del Gobierno Nacional. Es mucho más que la construcción de infraestructura para la prevención de inundaciones, ya que su objetivo principal está dirigido a conservar y rehabilitar sus ecosistemas y construir colectivamente, de la mano de las comunidades, gremios, empresas, y fortaleciendo lo público, estrategias para aumentar la resiliencia de los territorios y la adaptación al cambio climático.

El Plan de Acción para la reducción del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático en La Mojana tiene como objetivo desarrollar acciones que conduzcan a la adaptación de los habitantes de la región a las condiciones ambientales e hidrometeorológicas, así como a las características sociales y económicas propias del territorio.

El Plan de Acción para La Mojana viene ejecutándose desde 2016, conforme a los recursos disponibles. Actualmente, el Fondo Adaptación realiza la secretaría técnica de la Mesa Interinstitucional Permanente para la Articulación de las Acciones en el Territorio, que es una base importante para la construcción social a la que le apunta este Gobierno (2022-2026). Hacen parte de esta mesa: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Planeación, IDEAM, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Agencia Nacional de Tierras, Instituto Nacional de Vías, Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt, Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y Fondo Adaptación.

11.1 Logros

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022, el Macroproyecto La Mojana realizó las siguientes entregas:

Proyecto	Departamento	Municipios	Beneficiarios	Inversión (millones)
Centro de Formación Agropecuaria SENA – Majagual, Fase I	Sucre	Majagual	36650	\$ 8.010,66

Para el corte del presente informe el Macroproyecto La Mojana ejecuta:

Proyecto	Departamento	Municipios	Beneficiarios	Inversión (millones)
Culminación de diseño de detalle y construcción	Sucre Bolívar	San Marcos Magangué	190.942	\$ 125.714

de las obras de protección de los cascos urbanos de San Marcos y Magangué				
<p>PROYECTO FONDO VERDE DEL CLIMA-MOJANA, CLIMA Y VIDA: Escalando las prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades vulnerables de la Mojana</p>	<p>Sucre Bolívar Córdoba Antioquia</p>	<p>Achí Ayapel Caimito Guaranda Magangué Majagual Nechí San Benito Abad San Jacinto Del Cauca San Marcos Sucre</p>	<p>3.905.218</p>	<p>No tiene aporte de recursos</p>

11.2 Retos

Se avanzó en la ejecución del proyecto para el diseño y construcción de las obras de protección contra inundación de los municipios de San Marcos y Magangué, durante el periodo del presente informe. en el marco del cierre de la Etapa de Diseño del mencionado contrato, con apoyo del equipo técnico de supervisión del Fondo Adaptación, se lideró la revisión conjunta (contratista, interventoría y supervisión) y optimización de los diseños, con base en criterios técnicos, logrando un diseño total de alrededor de \$360 mil millones, luego de realizar un proceso de solución de controversias con el contratista e interventor. En este sentido, el 26 de septiembre de 2022, el interventor remitió a la Entidad los diseños Fase III para estas intervenciones, los cuales fueron observados por el equipo de supervisión de la Entidad, quedando pendiente la atención de dichas observaciones para dar cierre definitivo a la Etapa de Diseño y continuar con la Etapa de Identificación y priorización de intervenciones.

Desde la Subgerencia se realiza la revisión del Plan de Acción de La Mojana a fin de identificar y coordinar las intervenciones prioritarias para atender, con medidas tanto estructurales como no estructurales, la situación actual de la región desde las perspectivas hidráulica, ambiental, de cambio climático, ecosistémicas y aspectos socioeconómicos de la región. Lo anterior, en el marco de las acciones planteadas en el CONPES 4076.

De acuerdo con el Plan Operativo Anual para el año 2022, del proyecto aprobado por el Comité Directivo, el cual contempla un presupuesto a ejecutar durante el presente año de USD\$ 8.317.862, a septiembre de 2022, se ha invertido en contrataciones USD\$ 3.265.861 que representan un 39 % del presupuesto anual, con un restante por ejecutar durante el año 2022 de USD\$ 5.05.971. En la siguiente tabla se resumen los procesos de

contratación que efectúa el PNUD en proceso de gestión (estructuración, publicación, evaluación o adjudicación).

Actividades por contratar/ejecutar en el año 2022 del proyecto Fondo Verde del Clima	Estado actual de gestión de los procesos contractuales
Interventoría técnica para la construcción de 165 sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias	Evaluación de ofertas
Contratación para la construcción de 569 sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias	Publicado
Compra de materiales y equipos para la instalación de sistemas de riego	Evaluación de ofertas
Compra de materiales para la instalación de 33 sistemas de tratamientos de aguas grises	Adjudicado
Compra de 1.200 kits para agroecosistemas	Proyectado para publicar en septiembre de 2022
Acuerdo con Universidad de Córdoba para el desarrollo de paquetes tecnológicos de sistemas productivos agrícolas resilientes y estrategia de radio.	En proceso de firma
Acuerdo con la Pastoral Social de Montelíbano para la implementación de 398 agroecosistemas y fortalecimiento de 9 juntas de agua.	En proceso de firma
Acuerdo con la Organización Nacional Indígena para implementación de medidas de adaptación con el Pueblo Zenú.	En construcción de la propuesta
Acuerdo con la Universidad Intercultural Indígena del Cauca para formación de jóvenes del Pueblo Zenú	Firmado


Acuerdos con la Fundación Sahed y la Corporación Corsoc para la construcción de sistemas de aguas lluvias familiares	Firmados
Acuerdo con la Corporación Paisajes Rurales para la restauración de 4.400 ha	Para envío a aprobación del Comité Técnico del Proyecto.
Acuerdo con la Cruz Roja para construcción de 1 procedimiento estándar de sistemas de alertas tempranas comunitario	Firmado
Acuerdo con la Corporación Tiempos de Vida para fortalecer la gobernanza en 40 microacueductos	En construcción de la propuesta

11.3 Colombia Potencia Mundial de la Vida

El Fondo Adaptación cuenta con una Política y Estrategia de Interacción y Sostenibilidad Social que, particularmente para el proyecto construcción de las estructuras de protección de los cascos urbanos en San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), garantiza la participación activa de las comunidades, a través de la ejecución de Auditorías Visibles, foros de seguimiento y diferentes procesos de participación ciudadana que permiten la identificación y resolución de las inquietudes que se pueden presentar a lo largo de la ejecución y entrega del proyecto.

Para ello, se han realizado, entre otros, talleres de caracterización social y participativa; creación mesas de gestión del riesgo; mesas de gestión interinstitucional; mesas de gestión y articulación interinstitucional para la formulación del plan de sostenibilidad; uso adecuado y cuidado del proyecto; socializaciones comunitarias y fortalecimiento; creación del Equipo Local de Seguimiento -ELS-, el cual hace referencia a un grupo de personas con interés en participar en el desarrollo de su localidad, encargados de divulgar información y ejercer control social sobre las intervenciones que desarrolla el proyecto en cada uno de los municipios.

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

12 SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN

12.1 Logros

Durante el período del 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, la Subgerencia de Estructuración ha trabajado de manera transversal diferentes temas misionales de la Entidad, tales como:

- Participación en la estructuración de los procesos de selección misionales de la Entidad, así como en la evaluación financiera de las ofertas, dentro de los que se puede destacar el siguiente proyecto por ser de gran importancia para el país:

Macroproyecto Jarillón de Cali:

- Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali, por valor de \$60.480,00 millones.
- Realizar la interventoría integral al diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado, en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali, por valor de \$5.338,69 millones.

Para el Sector Vivienda, cabe mencionar, que la Subgerencia de Estructuración realiza las evaluaciones de viabilidad financiera de los procesos de compraventa de vivienda.

A continuación, se presentan los procesos en los que la Subgerencia participó en la estructuración, evaluación y gestión de documentos precontractuales:

Sector	Objeto	Valor Contratado (millones)
Jarillón de Cali	Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali.	\$60.480
	Realizar la interventoría integral al diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali.	\$5.338
Vivienda	Proveer soluciones de vivienda en el departamento del Tolima, municipio de Prado. *	\$2.607
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Magdalena, municipio de Fundación. *	\$635

Sector	Objeto	Valor Contratado (millones)
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Nariño, municipio de Albán. *	\$13.431
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Atlántico, municipio de Sabanalarga. *	\$4.451
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Boyacá, municipio de Boavita. *	\$953
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento del Huila. *	\$4.088
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Norte de Santander, municipio de Ábrego. *	\$8.649
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Cauca	\$9.000
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Atlántico	\$4.680
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Bolívar	\$4.433
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Nariño, municipio de San Lorenzo	\$4.230
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento del Tolima	\$1.271
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Tolima, municipio de Casabianca	\$1.519
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Antioquia, municipio de Valparaíso	\$870
	Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Antioquia, municipio de La Pintada	\$462
	Adquisición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 384-41123, ubicado en corregimiento de Ceilán, municipio de Bugalagrande, departamento de Valle del Cauca, para dar cumplimiento al fallo judicial 2020-00134-00 sentencia No 077 a favor del señor Lisímaco Mesías López	\$62
Reactivación económica	Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la Interconexión Vial Yatí - La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo y Mompós del departamento de Bolívar.	\$17.146
Gramalote	Prestar servicios profesionales de perito, en el marco de la controversia contractual suscitada entre la UNIÓN TEMPORAL NUEVO GRAMALOTE y el Fondo Adaptación con ocasión de la ejecución del contrato 165 de 2015	\$302
	Suministro de mobiliario para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote - Norte de Santander.	\$146
	Adquisición de equipos de cómputo y video proyectores para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote - Norte de Santander.	\$76

Sector	Objeto	Valor Contratado (millones)
	Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada de las viviendas y de las obras sin entregar a los beneficiarios en el municipio de Gramalote - Norte de Santander.	\$57
	Adquisición de la dotación para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote - Norte de Santander.	\$49
Salud	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para el Hospital Local de Mahates, ubicado en el municipio de Mahates (Bolívar).	\$1.254
	Prestación del servicio de vigilancia para la infraestructura del Hospital Local de Mahates, ubicado en el municipio de Mahates (Bolívar).	\$49
Transversal	Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación.	\$320
Comunicaciones	Prestar los servicios de monitoreo de medios para hacer seguimiento, sistematización y análisis de las informaciones que se registran en radio, prensa, televisión, revistas, páginas web y redes sociales que hagan referencia directa o indirecta al Fondo Adaptación y/o sus temas de interés.	\$24.
Agua y saneamiento básico	Ejecutar las actividades encaminadas para la conducción de la tubería del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del colegio integrado Camacho Carreño hasta el río Suratá, ubicado en el municipio de Suratá – Santander. *	\$9

* Procesos contratados en la vigencia 2021.

De igual forma, la Subgerencia de Estructuración, asesoró y apoyó procesos de selección financiados con recursos de funcionamiento como se presenta a continuación:

Objeto	Valor (COP) (millones)
Contratar el arriendo de un inmueble con destino al funcionamiento de la sede del Fondo Adaptación en la ciudad de Bogotá D.C.*	\$709
Adquisición de elementos de protección personal para los funcionarios y contratistas del Fondo Adaptación. *	\$2,7
Contratar el servicio de mudanza de los bienes muebles, equipos de oficina, equipos tecnológicos, puestos de trabajo, archivo físico y demás elementos del Fondo adaptación, desde su sede actual ubicada en la en la calle 16 No. 6-66 Edificio Avianca a los pisos 12 y 14 y la bodega ubicada carrera 6 No. 14 98 Of. 901, a la sede nueva sede ubicada en el Centro Internacional, de la ciudad de Bogotá D.C.*	\$9,5.
Prestar los servicios de apoyo logístico y streaming para el montaje y realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021 del Fondo Adaptación que tendrá lugar en el municipio de Soledad, Atlántico. *	\$24
Adquisición de certificados de firma digital función pública centralizada para el aseguramiento jurídico y técnico de las comunicaciones electrónicas emanadas por el Fondo Adaptación. *	\$5
Renovación del licenciamiento de antivirus ESET-ENDPOINT PROTECTION STANDARD por un año. *	\$10
Adquisición e implementación de un sistema de gestión de documento electrónico (SGDEA) que incluya una herramienta para la automatización de procesos BPM y un gestor de contenidos empresariales (ECM), el cual soporte la gestión de la información física y electrónica en el Fondo Adaptación. *	\$1.456

Objeto	Valor (COP) (millones)
Renovar el licenciamiento ofimático para el Fondo Adaptación. *	\$121
Adquisición de sillas ergonómicas para los colaboradores del Fondo Adaptación. *	\$21,8
Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de funcionarios y colaboradores del Fondo Adaptación	\$529
Aunar esfuerzos entre el FONDO ADAPTACIÓN y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN para brindar seguridad y protección integral a la Gerente del Fondo Adaptación, de acuerdo con el trámite de emergencia dictado y/o el resultado que arroje el estudio de nivel de riesgo.	\$258
Licenciamiento de los Productos Google G-Suite	\$99
Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y mantenimiento; con suministro de mano de obra, maquinaria, insumos y productos para la sede del Fondo Adaptación.	\$86
Servicios de soporte, actualización, administración, capacitación y alojamiento del sistema de nómina SIGEP. Nómina SIGEP - Proveedor Heinsohn	\$70
Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades culturales, recreativas, de bienestar y capacitación, dirigidas a los funcionarios y su grupo familiar, garantizando la coordinación y ejecución del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos y el Plan Institucional de Capacitación del Fondo Adaptación.	\$60
Prestar servicios de soporte, mantenimiento y administración del Software SGD - InfoDoc Gestión de Correspondencia para el Fondo Adaptación.	\$56
Prestar de manera autónoma e independiente, el servicio de correo certificado, tanto a nivel local como a nivel nacional, correo electrónico certificado y los servicios de un (1) motorizado para el Fondo Adaptación. Asimismo se compromete a prestar los demás servicios postales a que haya lugar durante la ejecución del contrato, conforme con las tarifas establecidas en el Portafolio de Servicios y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009.	\$20
Contratar la prestación de servicios de salud para la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos, egreso, post- incapacidad para los funcionarios del Fondo Adaptación.	\$14
Contratar el suministro de combustible para el vehículo de propiedad de la Entidad y el vehículo asignado al Fondo Adaptación, en el marco del convenio interadministrativo suscrito con la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP.	\$12
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales para el vehículo de propiedad de la Entidad o aquellos que adquiera, o tenga bajo su responsabilidad a cualquier título.	\$6
Adquisición del Seguro de Vehículo Todo riesgo para el Automóvil del FONDO ADAPTACIÓN	\$1
Adquisición de Certificado Digital para los usuarios del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN.	\$0,6
Adquisición del SOAT para el vehículo de propiedad del Fondo Adaptación	\$0,6

* Procesos contratados en la vigencia 2021.

- Participación en la elaboración del Instructivo para la adquisición de vivienda usada para beneficiarios del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la Atención de Hogares Damnificados y/o Localizados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable (Instructivo 4-GPY-I-17), en su versión inicial (versión 1) de octubre de 2021 y en la actualización del Anexo Técnico del Sector Vivienda en el mes de marzo de 2022.
- Elaboración y/o revisión de los análisis de sector y de mercado para los diferentes procesos de la Entidad. La Subgerencia de Estructuración elaboró, conjuntamente con las áreas técnicas, los estudios de mercado y análisis de sector de todos los

procesos misionales de la Entidad y de los procesos de contratación de funcionamiento mencionados anteriormente.

En virtud de lo anterior, para apoyar el despliegue de la estrategia de compraventa de vivienda nueva del Plan de Adquisiciones del Sector Vivienda, la Subgerencia de Estructuración realizó tres (3) sondeos de mercado con alcance nacional (atención en múltiples municipios del territorio nacional) mediante su publicación a través de la página web de la Entidad. Los sondeos de mercado fueron realizados el 22 de febrero (para 345 viviendas), el 22 de abril (para 332 viviendas) y el 4 de agosto (para 614 viviendas) de 2022, recibiendo postulaciones que fueron analizadas y condujeron a la viabilización de proyectos y a la adquisición de viviendas a través de esta modalidad contractual.

Igualmente, desde la Subgerencia, se llevó a cabo la revisión técnica desde el componente de calidad de los estudios y diseños de todas las postulaciones presentadas a la Entidad para compraventa de vivienda de las cuales se viabilizaron veintitrés (23).

Por otra parte, es importante resaltar los procesos que se encontraban en trámite de contratación con corte a septiembre 2022, para los que se elaboraron los estudios de sector y de mercado respectivos:

Sector vivienda:

- Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Risaralda
- Adquisición de vivienda usada en el municipio de Chinchiná, Caldas.

Macroproyecto de Gramalote:

- Construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, en el departamento de Norte de Santander.
- Interventoría en la construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, en el departamento de Norte de Santander.

Adicionalmente, para el trámite de modificaciones o adiciones contractuales, se brindó asesoría en la revisión de ítems no previstos. A continuación, se mencionan algunos proyectos:

- Revisión de adición al presupuesto de obra por la necesidad del proyecto del suministro e instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR - Contrato No. 005 Magüí Payán, Nariño. Sector Salud.
- Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 151 - Candelaria, Atlántico. Sector Acueducto y Saneamiento Básico.
- Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 350 - Carcasi, Santander. Sector Vivienda.
- Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 064 - Gramalote, Norte de Santander. Macroproyecto Gramalote.
- Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 251 - Puerto Tejada, Cauca.
- Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 001 - Novita, Choco. Sector Acueducto y Saneamiento Básico.

- Revisión de APU no previstos para el Contrato de obra No. 079 – San Francisco, Nariño. Sector Vivienda.
- Análisis del incremento por cambio de vigencia a aplicar en solicitud de adición al contrato de Consultoría No. FA-CD-I-S-242-2019, etapa 3 año 2022. Macroproyecto Canal del Dique.
- Revisión de ítems no previstos del proyecto de reconstrucción de redes de alcantarillado en la avenida la Paz del casco urbano del municipio de Cimitarra, Santander. Sector Acueducto y Saneamiento.
- Revisión APU no previstos para el contrato de obra pública No. FA-IC-I-S-151-2020, del Proyecto de Rehabilitación Sistema Tratamiento de Aguas Residuales, municipios de Candelaria, Atlántico. Sector Acueducto y Saneamiento Básico.
- Revisión de APUS no previstos para el contrato de obra No. FA-LP-I-S-001-2021. Sector de Acueducto y Saneamiento básico.
- Revisión adicción del presupuesto del contrato de obra No. 115 de 2019 de Santa Ana y Chimichagua. Sector Educación.
- Revisión adicción del presupuesto del contrato de obra No. 087 de 2019 de Manatí. Sector Educación.
- Revisión de costos por reclamación COVID-19 contrato de obra No. 107 de 2013 - El banco y las Gamarras. Sector Educación.
- Revisión adicción del presupuesto del contrato de obra No. 252 de 2019 de Utica, Cundinamarca. Sector Salud.
- Revisión ítems no previstos contrato 153 de 2017 - Pavimentación de vías proyecto de vivienda Nuevo Achí. Sector Vivienda.
- Revisión ítems no previstos de obra – Turbo. Sector Salud.
- Revisión de costos por mayor permanencia para el contrato de obra No. 031 - La Vega. Sector Salud.
- Revisión de costos por mayor permanencia para el contrato de obra No. 138 - Puerto Tejada. Sector Salud.
- Revisión de costos por mayor permanencia para el Contrato de obra No. 300 - La Vega. Sector Salud.
- Revisión de costos por mayor permanencia para el contrato de obra No. 301 - Mahates – Bolívar. Sector Salud.
- Revisión de costos mayor permanencia de interventoría – Turbo. Sector Salud.

Calidad de la obra

Desde la Gerencia se identificó la necesidad de implementar al interior de la Entidad, sin perjuicio de las obligaciones contractuales de contratistas e interventorías, acciones de mejoramiento de calidad de la obra, teniendo en cuenta las observaciones de los organismos de control, la auditoría interna y el nivel de satisfacción de los beneficiarios finales, dejando en cabeza de la Subgerencia de Estructuración hacer el acompañamiento técnico a los supervisores y apoyos a la supervisión en temas de calidad de la obra, elaborando informes, recomendaciones y haciendo seguimiento a los proyectos, a través de visitas técnicas para revisar la calidad de la obra.

Anexo Técnico de Vivienda Mínima:

Para el mejoramiento de las condiciones técnicas de los proyectos a adquirir por parte de la Entidad, desde la Subgerencia de Estructuración se elaboró el Anexo Técnico de

Vivienda Mínima del Fondo Adaptación, el cual se constituyó en un mecanismo de control técnico y de riesgos para la Entidad siendo de obligatorio cumplimiento dentro del estudio de mercado del año 2022.

Comité Técnico de Calidad de la Obra:

La Subgerencia de Estructuración presentó a la Secretaría General de la Entidad la iniciativa para la creación del Comité Técnico de Calidad de la Obra, con el propósito de formalizar la “presentación de los proyectos”, haciéndose exigibles y de obligatorio cumplimiento. Mediante Resolución No 0286 del 29 de septiembre de 2020, se creó y reglamentó el “Comité Técnico de Calidad”, el cual ha sesionado a partir de la fecha de su expedición en 23 oportunidades, de las cuales ocho (8) corresponden al periodo de octubre de 2021 y septiembre de 2022, como se describe en la siguiente tabla:

Comité	Sector	Proyectos por municipios
No 15	Vivienda Compraventa	Neiva, Huila y Soledad, Atlántico
No 16	Vivienda Compraventa	San Pablo, Bolívar
No 17	Vivienda Compraventa	Ortega, Tolima y Valparaíso, Antioquia
No 18	Vivienda Compraventa	Villa del Rosario, Norte de Santander
No 19	Vivienda Compraventa	Soledad, Atlántico
No 20	Macroproyecto Jarillón de Cali	Cali, Valle del Cauca
No 21	Vivienda Compraventa	San Lorenzo, Bolívar San Pablo, Nariño
No 22	Vivienda Compraventa	Dosquebradas - Risaralda

Tabla I. Comités de Calidad Fondo Adaptación.

Seguimiento de obra, elaboración de informes y visitas técnicas de calidad

Estudios previos

Sector Vivienda:

Teniendo en cuenta que la Entidad determinó como mecanismo para la atención de la necesidad de vivienda a sus beneficiarios la compraventa de proyectos desarrollados o sobre planos, la Subgerencia de Estructuración realiza el acompañamiento técnico de calidad al sector en la fase de estudios previos, viéndose reflejado en la verificación de condiciones técnicas mínimas y de los documentos técnicos que soportan el proceso de selección directa.

En el periodo objeto del presente informe, la actividad de contratación del Sector Vivienda de la Entidad se centró en la adquisición de vivienda a través de compraventas (nuevas adquisiciones), por lo que desde la Subgerencia de Estructuración se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, y las viabilidades de servicios públicos, permisos y licencias (de acuerdo con el Anexo Técnico de Vivienda Mínima del Fondo Adaptación).

Los proyectos relacionados en los puntos anteriores del presente informe, particularmente los de compraventa de vivienda, Macroproyecto de Jarillón de Cali y de Gramalote, fueron objeto de verificación técnica de calidad y de acompañamiento en la elaboración del anexo técnico.

Visitas Técnicas de Calidad: desde la Subgerencia de Estructuración se realizaron visitas de seguimiento técnico de calidad a obras en ejecución de los sectores Salud, Educación y Vivienda.

En octubre de 2022, la Subgerencia de Estructuración elaboró el estudio del sector para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Desde la Subgerencia de Estructuración se atendieron y respondieron 25 PQRSF de solicitudes y presentación de nuevos proyectos de solicitud de recursos.

Se emitieron recomendaciones para la estructuración de proyectos para tener en cuenta previo al proceso de contratación.

12.2 Retos

La Subgerencia de Estructuración debe realizar el informe del portafolio con el estado actual de las postulaciones que fueron aprobadas por el Consejo Directivo de la Entidad (usando como línea base el CONPES 3776 del 30 de septiembre de 2013), lo cual permitirá, además de contar con un registro documental de gran importancia, disponer de una herramienta de monitoreo general del avance de las postulaciones, especialmente en la etapa de cierre de los proyectos del Fenómeno de 'La Niña' 2010-2011.

SUBGERENCIA DE REGIONES



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**
2022

13. SUBGERENCIA DE REGIONES

En la Subgerencia de Regiones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Política Institucional de Gestión Social de los Proyectos, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Política de Gestión y Desempeño de Participación Ciudadana, la cual hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta por intermedio de un equipo social involucrado en los proyectos, los cuales actúan a través de las estrategias de: (i) Auditorías Visibles, (ii) Comités Regionales De Seguimiento – CORES y, (iii) Acompañamiento Social.

La Subgerencia de Regiones, a través de su Equipo de Trabajo de Gestión Social y la articulación regional, lidera el acompañamiento social de las obras y/o proyectos que ejecuta el Fondo Adaptación, a través del seguimiento a la correcta implementación por parte de contratistas e interventorías de la Política de Gestión e Interacción Social, así como de la adecuada ejecución de la estrategia de participación ciudadana – Auditorías Visibles.

Espacios de Participación: durante el período comprendido entre el 1 de octubre del 2021 y el 30 de septiembre de 2022, se realizaron 643 espacios de participación ciudadana, así:

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE ESPACIOS REALIZADOS
Capacitación ELS	43
Capacitaciones Comunitarias	71
Foro Inicial	9
Foro 50%	33
Foro Final	19
Foro Seguimiento	14
Mesa De Gestión Interinstitucional	89
Mesa de Trabajo Comunidad	49
Reunión de Seguimiento ELS	118
Seguimiento SAC	163
Socializaciones Comunitarias	57
Total	643

Tabla 1. Espacios de participación realizados sept. 2020 – oct 2021

Adicionalmente, se conformaron nueve (9) Equipos Locales de Seguimiento, que agrupan un total de 64 ciudadanos que realizan control social a los proyectos del Fondo desde el inicio de estos.

Comités Regionales de Seguimiento -CORES-: la Subgerencia de Regiones realizó seis (6) CORES, para ocho (8) departamentos y 16 municipios.

Departamento	Municipios Intervenido	Sectores	CORES Realizados en el período
1. Magdalena	San Zenón, Concordia, Remolino y Plato, Pedraza, Zona Bananera, Pijiño del Carmen, Santa Ana, El Banco.	Educación	1
2. Cauca	La Vega, Silvia, Popayán, Corinto, Timbío y Caloto	Salud	2
3. Nariño	La Cruz	Vivienda	1
4. Atlántico	Santa Lucía	Vivienda	1
5. Nariño	Magüí Payan	Salud	1

Tabla 2. Departamentos y municipios informados a través de CORES.

Planes de Gestión Social: en el período de rendición de cuentas, se aprobaron 12 Planes de Gestión Social, documento de importancia al ser la hoja de ruta que se sigue para el acompañamiento y realización de actividades, permitiendo que se tengan unos indicadores y resultados concretos.

13.1 RETOS

- Liderar acciones dentro de los procesos de estructuración de los proyectos para incluir las expectativas de las comunidades respetando su cosmovisión, con el fin de lograr un equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía y los productos que ofrece el Fondo Adaptación, a través de la apertura al diálogo con los diferentes grupos de valor y el acceso real y efectivo a sus derechos.
- Humanizar la gestión durante el ciclo de los proyectos, a través del intercambio de experiencias y diálogo de saberes para fortalecer las competencias de relación técnica y social de los servidores del Fondo, para potencializar el acercamiento asertivo con las comunidades.

SUBGERENCIA DE PROYECTOS



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

14 SUBGERENCIA DE PROYECTOS

Desde la Subgerencia de Proyectos se lideran los Macroproyectos Canal del Dique y La Mojana y el Sector Medio Ambiente. A continuación, se presentan los principales avances y logros de cada uno de los Macroproyectos y Sectores que hacen parte de la Subgerencia

14.1 Canal del Dique

Estructuración del proyecto por APP “Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 2022, para la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos del proyecto por APP “Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”, el Fondo ha continuado brindando el acompañamiento a la Agencia Nacional de Infraestructura, a través de la vigencia y ejecución de los contratos de consultoría nro. FA-CD-I-S-242 de 2019 y nro. 286-17.

En este sentido, el proyecto de APP del Canal del Dique cumplió a cabalidad, a finales de 2021 e inicios de 2022, con todos los requerimientos para ser desarrollado como APP. En efecto, se surtieron todos los trámites exigidos por la normatividad aplicable, tanto internamente como frente a entidades del sector central, quienes participan en el marco de sus competencias así: (i) Ministerio del Interior, (ii) Ministerio de Transporte, (iii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (iv) Departamento Nacional de Planeación, (v) Autoridades Ambientales y demás competentes, (vi) Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS-, entre otros.

Lo anterior, permitió dar apertura en marzo de 2022 al proceso de selección mediante la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, para la selección del futuro concesionario. Dicho proceso, al cierre de este informe, se encuentra en suspensión, únicamente pendiente de la realización de la audiencia de adjudicación.

Consulta Previa con la Comunidad Negra de Gambote

En relación con la consulta previa adelantada con la Comunidad Negra de Gambote, se cerró la ruta metodológica con la protocolarización de catorce (14) acuerdos por valor de tres mil ochocientos millones de pesos (\$3.8000.000) el 23 de septiembre de 2021.

Se suscribió el convenio de asociación FA-I-S-CV-013-2021 entre el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote y el Fondo Adaptación el 19 de noviembre de 2021, con el cual el Fondo Adaptación garantiza los recursos para la etapa de implementación de acuerdos.

Asimismo, se implementan y cierran los acuerdos correspondientes a:

- Ejecución de la metodología para el resarcimiento de los 32 expropiados y viviendas afectadas durante la ejecución del proyecto sin reparación.

- Construcción del paso de canoas.
- Muestreo de la calidad del agua de puntos ciénega con miras al piloto del repoblamiento íctico (zona de reforestación).

Y parte de los acuerdos:

- Cierre del paso de vehículos con dos talanqueras.
- Mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje.
- Construcción de la oficina de la asociación de acueducto de Gambote.

Gestión Predial inHouse

En cuanto a la Gestión Predial, se consolida la gestión predial inhouse adelantado el cumplimiento de cierre de los procesos de adquisición predial sobre 209 predios y/o mejoras, en virtud de la terminación del contrato 185 de 2015 con la firma Arce Rojas Consultores y Compañía. De la misma manera, se encuentra en actualización el *“Instructivo para el pago por adquisición de predios declarados de utilidad pública e interés social”*, para así lograr avanzar en lineamientos para la Entidad en temas de adquisición predial.

Luego de los dos procesos sancionatorios sobre el contrato 185 de 2015, se suscribe el acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos del contrato que se firmó el 4 de noviembre de 2021, por ambas partes. Como consecuencia, en la remisión del acta, se instó al contratista para que actualice la garantía de cumplimiento; con estas dos acciones se adelantó y suscribió el acta de liquidación bilateral el 7 de diciembre de 2021.

En marzo de 2022, se suscribe el acta de liquidación del convenio de asociación FA-I-S-CV-001-2021, suscrito entre el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote y el Fondo Adaptación para adelantar la ruta metodológica de la consulta previa.

14.2 La Mojana

Construcción de la Sede Agropecuaria del SENA - Majagual

Durante el periodo del presente informe se logró la terminación de las obras de la Fase I de la construcción del Centro de Formación Agropecuaria del SENA – Majagual, suscribiendo el acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la ANIM y el SENA el 29 de julio de 2022, quedando pendiente la desvinculación del Fondo Adaptación del convenio 018 de 2017 y liquidación parcial del mismo, respecto a los recursos aportados por la Entidad.

Diseño y construcción de obras de protección en San Marcos (Sucre y Magangué (Bolívar))

De otra parte, se avanzó en la ejecución del proyecto para el diseño y construcción de las obras de protección contra inundación de los municipios de San Marcos y Magangué, durante el periodo del presente informe, en el marco del cierre de la Etapa de Diseño del mencionado contrato. Con apoyo del equipo técnico de supervisión del Fondo Adaptación, se lideró la revisión conjunta (contratista, interventoría y supervisión) y optimización de

los diseños, con base en criterios técnicos, logrando un diseño total de alrededor de \$360.000 millones, luego de realizar un proceso de solución de controversias con el contratista e interventor. En este sentido, el 26 de septiembre de 2022, el interventor remitió a la Entidad los diseños Fase III para estas intervenciones, los cuales fueron observados por el equipo de supervisión de la Entidad, quedando pendiente la atención de dichas observaciones para dar cierre definitivo a la Etapa de Diseño y continuar con la etapa de identificación y priorización de intervenciones.

No obstante, esta entrega se realizó fuera del plazo establecido en el otrosí nro. 6 del contrato de obra FA-IC-I-F-140-2020 y otrosí nro. 5 del contrato de interventoría FA-CD-I-F-146-2020, situación que ha representado un atraso en el cierre de la Etapa 1 de Diseño, y el inicio de la Etapa de Identificación y Priorización de Intervenciones, por lo cual se ha acompañado al equipo de supervisión en múltiples requerimientos al interventor a pronunciarse con respecto a los plazos de ejecución del contrato y pronunciamiento frente a un presunto incumplimiento por parte del contratista.

Al respecto, las respuestas recibidas hasta la fecha por parte del interventor, no han sido de recibo por parte de la Entidad puesto que han validado el cierre de la Etapa 1 de Diseño y apertura de la Etapa de Identificación y Priorización de Intervenciones, sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos contractuales necesarios para ello, por lo cual, en calidad de ordenador del gasto del contrato de interventoría, se acompañó al equipo de supervisión en la formulación y remisión al equipo jurídico de un informe de presunto incumplimiento en contra de Integral S.A., por medio del cual se busca, a través de los mecanismos contractuales legales, conminar al interventor en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente a la ejecución del contrato de obra.

Convenio Universidad de Córdoba

El Convenio Interadministrativo nro. FA-I-S-CV-002-2021 suscrito entre el Fondo Adaptación y la Universidad de Córdoba tiene por objeto realizar la donación por parte de la Entidad a la institución educativa de \$380.000.000, comprendidos en una (1) plataforma activa de registro de información con los resultados sobre la contaminación con metales pesados (mercurio, plomo, arsénico, cadmio) y metilmercurio en la región de La Mojana, que sirva como sistema de alerta temprana para hacer recomendaciones preventivas y de reducción de riesgo en salud por exposición a estos contaminantes, la cual contiene especificaciones técnicas incorporadas en el Anexo 6 del convenio, de manera que la misma cumpla con su función de constituirse en una herramienta permanentemente actualizada, a partir de la cual el Gobierno Nacional pueda formular políticas sobre contaminación con mercurio y otros metales pesados para el país.

Con el fin de formalizar esta donación, se adelantó el proceso de insinuación notarial para entregar a través de escritura pública la plataforma a la Universidad de Córdoba. Con la intención de adelantar este proceso, se suspendió el convenio el 29 de junio de 2022, mientras se adelantaba el proceso notarial, y se reanudó el 24 de agosto con el fin de realizar este mismo día, la suscripción de la escritura pública por ambas partes, la cual fue legalizada por parte de la notaría y entregada al Fondo Adaptación el 1 de septiembre de 2022.

Finalmente, fue expedida la escritura pública nro. 1835 el 24 de agosto de 2022, formalizando la entrega a título de donación a la Universidad de Córdoba. De conformidad con el clausulado del convenio este no requiere liquidación, por cuanto estarían terminadas las actividades del mismo.

- Convenio No. FA-CD-I-S-005-2018 Celebrado entre el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Adaptación, en el marco del proyecto de cooperación internacional. PROYECTO FONDO VERDE DEL CLIMA- MOJANA, CLIMA Y VIDA: escalando las prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades vulnerables de La Mojana

El convenio se enmarca en la ejecución del proyecto de cooperación internacional: escalando las prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades vulnerables de La Mojana, el cual cuenta con la financiación del Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund), y consiste en un fondo de financiación dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), constituido como mecanismo para ayudar a países en desarrollo en la ejecución de acciones de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. El proyecto en cuestión fue presentado por parte del PNUD a nombre del Gobierno Nacional en el año 2017, aprobado en este mismo año y su ejecución comenzó el 29 de octubre de 2018 y se extiende hasta el año 2026. El proyecto tiene un presupuesto de USD\$ 117.213.238, de los cuales son donación al Gobierno de Colombia del Fondo Verde del Clima de USD\$ 38.495.980 y una cofinanciación del Gobierno Nacional en contrapartidas (inversiones en especie) de USD\$ 61.800.000.

El Fondo Adaptación actúa como la Entidad del Gobierno Nacional, designada por parte del Fondo Verde del Clima, como Entidad beneficiaria en la implementación del proyecto, por lo cual cuenta con las responsabilidades de la coordinación y de la supervisión del cumplimiento de los planes de trabajo y metas del proyecto. La ejecución del componente programático del proyecto está a cargo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como Unidad de Gestión del Proyecto tiene la función de ejecutar las actividades brindando soporte técnico y administrativo.

El proyecto apoya al Gobierno de Colombia a escalar prácticas de gestión del agua resilientes en la región de La Mojana, como una de las regiones con índices de pobreza altos y alta vulnerabilidad al cambio climático, como es el caso de eventos extremos de inundación y épocas de sequía intensas y prolongadas que generan impactos negativos en la población local. Como respuesta a estas condiciones de vulnerabilidad, el Gobierno Nacional, a través del Fondo Adaptación, formuló el Plan de Acción Integral para la Reducción del Riesgo de Inundaciones y Adaptación al Cambio Climático en la Región de La Mojana, cuyo objetivo es lograr un desarrollo integral, sostenible y adaptado al cambio climático, fundamentado en la gestión adecuada de las amenazas de inundación y la reducción de las vulnerabilidades de las comunidades, pobladores y sus activos, teniendo en cuenta las restricciones técnicas, jurídicas, presupuestales y políticas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el financiamiento del Fondo Verde del Clima al Gobierno de Colombia para la ejecución del proyecto tiene como objeto complementar la financiación del Plan de Acción de La Mojana del Fondo Adaptación, a partir del desarrollo de acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático en la región como lo son:

- Garantizar el acceso a fuentes de agua para el abastecimiento de la población local, a partir de la construcción de 3884 sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias, a través de tanques familiares y comunitarios sumado a la optimización de 100 microacueductos comunitarios para garantizar el acceso en la prestación y calidad del servicio que beneficiaran a 24958 familias mediante la inversión de USD \$13.405.385.
- La restauración y conservación de ecosistemas mediante la restauración de 40.000 hectáreas y 50 kilómetros de caños y corrientes hídricas, ejecución de 100 planes comunitarios de restauración, capacitación a 18379 personas en actividades de restauración y conservación y fomentar con 8000 ganaderos locales el código de prácticas de ganadería sostenible mediante la inversión de USD \$5.290.943.
- Incrementar el conocimiento a los riesgos hidroclimatológicos y del cambio climático mediante el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas regional mediante la creación de un centro regional de pronóstico hidrometeorológico que genera información climática y del riesgo, diseminada a través de medios de comunicación que beneficia a 405625 personas de la región que usan la información climática en la planeación de sus actividades económicas mediante la inversión de USD \$2.937.000.
- Mejorar los medios de subsistencia de la población local mediante la implementación de sistemas agroproductivos familiares adaptados y resilientes frente a la variabilidad climática que beneficiarán a 4878 familias, la formación a 17.000 agricultores en prácticas agroecológicas sostenibles y adaptadas al cambio climático y un proceso de investigación de semillas locales resilientes que garanticen cultivos resilientes a los efectos del cambio climático, mediante la inversión de USD \$11.075.549.
- Fortalecer las capacidades de 405625 personas de la región de La Mojana en los impactos del cambio climático y gestión del agua mediante procesos de formación y estrategias comunicativas, incidencia en 19 instrumentos de planificación regional que incluyan la gestión del agua y adaptación al cambio climático y un banco de datos web mediante la inversión de USD \$3.851.689.
- Reducir la falta de resiliencia de los ecosistemas naturales, incrementar el acceso limitado a sistemas de alertas tempranas para la gestión del riesgo frente a eventos hidrometeorológicos, reducir las practicas agropecuarias insostenibles que afectan el desarrollo de las comunidades locales, incrementar las prácticas y medios de vida adaptados y resilientes frente a la variabilidad climática e incrementar los conocimientos de las comunidades locales en la gestión del agua.

Entre el periodo del 1 octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, se pueden destacar los siguientes logros:

Componente 1: Conocimiento sobre los impactos del cambio climático en la gestión del agua cuyo alcance es fortalecer las capacidades de 405625 personas de la región de La Mojana en los impactos del cambio climático y gestión del agua mediante procesos de formación y estrategias comunicativas, incidencia en 19 instrumentos de planificación regional que incluyan la gestión del agua y adaptación al cambio climático y un banco de datos web mediante la inversión de USD \$3.851.689:

- Se desarrolló un modelo de flujo y calidad de aguas subterráneas para la región de La Mojana, con el objeto de soportar la toma de decisiones frente a la dependencia a largo plazo de las soluciones de aguas subterráneas en La Mojana.
- Se elaboró una (1) guía y se socializó con tomadores de decisiones locales de la región de La Mojana, mediante la cual se instruye respecto a cómo incluir aspectos de adaptación al cambio climático y gestión del agua en las herramientas de planificación. Se desarrollaron 19 talleres para la difusión y socialización de los resultados obtenidos del modelo de flujo y calidad de aguas subterráneas para la región de La Mojana.
- Se incide en seis (6) instrumentos de planificación territorial en materia de gestión del agua y cambio climático y, actualmente, de desarrolla la formulación de dos (2) instrumentos en proceso de formulación planes de cambio climático de Sucre y Bolívar para el cumplimiento de la meta de incidir en 19 instrumentos de planificación de la región de La Mojana.
- 35.941 personas se capacitaron y gestionan el conocimiento en cambio climático y recurso hídrico contribuyendo a la meta global del proyecto de 405.625 personas informadas y que gestionan el conocimiento de gestión del agua y adaptación al cambio climático.
- Se ejecutó el curso de formación en cambio climático para las autoridades locales con la participación de 14 instituciones y 15 funcionarios de entidades locales, para el cumplimiento de la meta global de 18 instituciones y 20 funcionarios capacitados en temas de cambio climático y gestión del agua.

Componente 2. Infraestructura con recursos hídricos resiliente al clima y la restauración del ecosistema, cuyo alcance es garantizar el acceso a fuentes de agua para el abastecimiento de la población local a partir de la construcción de 3.884 sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias a través de tanques familiares y comunitarios; optimización de 100 microacueductos comunitarios para garantizar el acceso en la prestación y calidad del servicio que beneficiarán a 24.958 familias mediante la inversión de USD \$13.405.385; restauración y conservación de ecosistemas mediante la restauración de 40.000 hectáreas y 50 kilómetros de caños y corrientes hídricas; ejecución de 100 planes comunitarios de restauración; capacitación a 18.379 personas en actividades de restauración y conservación y fomentar, con 8000 ganaderos locales, el código de prácticas de ganadería sostenible mediante la inversión de USD \$5.290.943:

- Se construyeron 346 tanques de sistema de cosecha de aguas lluvias familiares (5.000 litros) y 52 tanques de sistema de cosecha de aguas lluvias comunitarios (20.000 litros), y se encuentran 324 en proceso de construcción en contratos de obras en ejecución.
- Se restauraron 4.800 hectáreas en el periodo, contribuyendo a la meta de 40.000 hectáreas restauradas en total durante el proyecto, a través de 45 planes comunitarios de restauración de los 100 planes comunitarios contemplados como meta del proyecto.
- Se capacitaron 1.777 personas en mejores prácticas agroproductivas resilientes al cambio climático de las 18.379 personas capacitadas como meta del proyecto.
- Se socializó el código ganadero de buenas prácticas pecuarias para la región de La Mojana formulado en el marco del proyecto con 510 ganaderos locales, contribuyendo a la meta global del proyecto de socialización con 8.000 ganaderos.

- Se entrenó a 492 mujeres en prácticas de restauración de ecosistemas y monitoreo de áreas restauradas con enfoque diferencial, contribuyendo a la meta global del proyecto de 8.526 mujeres entrenadas y participando en el monitoreo de restauración del proyecto.

Componente 3. Sistema de Alertas Tempranas mejorado para la resiliencia climática, cuyo alcance es incrementar el conocimiento a los riesgos hidroclimatológicos y del cambio climático, mediante el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas regional con la creación de un centro regional de pronóstico hidrometeorológico que genera información climática y del riesgo diseminada a través de medios de comunicación que beneficia a 405.625 personas de la región, que usan la información climática en la planeación de sus actividades económicas mediante la inversión de USD \$2.937.000.

- Se comunicó la siguiente información hidrometeorológica por parte del Centro de Pronósticos Hidrometeorológicos de La Mojana, creado en el marco de la ejecución del proyecto: 804 boletines y audios con información hidrometeorológica, 42 informes de predicción climática, 21 boletines agroclimáticos.
- Se comunicó y divulgó información hidrometeorológica a 35.449 personas de la región de La Mojana a través de correos electrónicos y redes sociales, contribuyendo a la meta global del proyecto de 405.625 personas que usan la información hidroclimatológica en la región para sus actividades.

Componente 4. Mejorar los medios de subsistencia a través de agroecosistemas resilientes al cambio climático cuya meta es mejorar los medios de subsistencia de la población local mediante la implementación de sistemas agroproductivos familiares adaptados y resilientes frente a la variabilidad climática, que beneficiarán a 4878 familias; la formación a 17 mil agricultores en prácticas agroecológicas sostenibles y adaptadas al cambio climático y un proceso de investigación de semillas locales resilientes que garanticen cultivos resilientes a los efectos del cambio climático mediante la inversión de USD \$11.075.549.

- Se implementaron 3.585 agroecosistemas familiares productivos (huertas familiares) en la región de La Mojana incluyendo practicas sostenibles y adaptadas al cambio climático, contribuyendo a la meta global de 4.878 sistemas agroproductivos familiares implementados en la ejecución global del proyecto.
- 9.840 productores y productoras agrícolas de la región capacitados en procesos de formación para la agricultura sostenible y adaptada al cambio climático.
- Cuatro bioespacios para la investigación de semillas resilientes y prácticas agrícolas sostenibles en comunidades campesinas y étnicas implementados, en los cuales se desarrollarán con las comunidades procesos de formación e investigación en prácticas agrícolas sostenibles y adaptadas al cambio climático.
- Desarrollo del segundo ciclo de formación para 41 estudiantes del Programa de Revitalización de la Madre Tierra con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, para las comunidades indígenas del pueblo Zenú que habitan en la región de La Mojana.
- Formación de 1.800 productores en adaptación al cambio climático tomando como base las acciones adelantadas beneficiarios de agroecosistemas.

14.3 Medio Ambiente

Herramienta tecnológica VIDHAG

La herramienta tecnológica denominada Visor de Datos, Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas como apoyo a la Gestión del Riesgo - VIDHAG, constituye un mecanismo que apoya los procesos de conocimiento, planificación, toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, mediante la disponibilidad de información oportuna y de la mejor calidad.

Es así como el 25 de julio de 2022, se realizó el lanzamiento de esta herramienta mediante un evento de presentación y entrega ante el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con lo cual se apertura al público este innovador desarrollo y se da cumplimiento a la meta del sector dentro del Plan de Acción de la vigencia 2022. El evento fue realizado en las instalaciones del IDEAM y contó con la asistencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la directora del IDEAM y la gerente del Fondo Adaptación.

Cabe destacar que el VIDHAG es una herramienta WEB interactiva que dispone productos y servicios de información de origen hidrometeorológico, para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD y el Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC. Asimismo, se constituye un mecanismo que apoya los procesos de conocimiento, planificación, toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, mediante la disponibilidad de información oportuna y de la mejor calidad.

Formulación de POMCA

Para la formulación e implementación de acciones de Ordenamiento Ambiental del Territorio en las Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de 'La Niña' 2010-2011, el Sector Medio Ambiente logró la aprobación de los productos técnicos de los 60 POMCA, de estos a la fecha se encuentran 54 POMCA aprobados por resolución y seis (6) en proceso de Consulta Previa.

Actualmente, el Sector Medio Ambiente se encuentra adelantando el acompañamiento constante en los procesos de Consulta Previa con cinco (5) Corporaciones Autónomas Regionales para los seis (6) POMCA en proceso de Consulta Previa.

SUBGERENCIA DE RIESGO



Fondo Adaptación

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**
2022

15. SUBGERENCIA DE RIESGOS

Sector Vivienda

- Logros:

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, se entregaron a las familias damnificadas en todo el territorio nacional 1.924 viviendas, mejorando las condiciones de vida de más de 8.650 colombianos con una inversión que supera los \$180.000 millones.

Por otra parte, se dio la contratación de 715 viviendas para mejorar las condiciones de vida de cerca de 3.218 colombianos afectados por la 'ola invernal' del 2010-2011.

En total, el sector ha entregado 37.382 viviendas de un total de 58.087 que establecía el CONPES 3776 de 2013, beneficiando y mejorando las condiciones de vida de cerca de 168.200 colombianos y colombianas en todo el territorio nacional.

- Retos:

En el último año la fuerte 'ola invernal' que ha afectado al país ha generado una desviación desfavorable en el avance de los proyectos ubicados de manera especial en los departamentos de Antioquia, La Guajira, Nariño, Tolima y la región de La Mojana, en los cuales dadas las condiciones mencionadas, se ha visto la necesidad de suspender o prorrogar los plazos de ejecución de los contratos ante la imposibilidad de ingreso de materiales o de ejecución de las actividades planeadas de acuerdo a sus cronogramas.

Asimismo, la suscripción de conciliaciones con los Operadores Zonales en proceso de demanda, es un reto importante para el sector ya que de las mismas depende destrabar procesos de entrega y legalización de viviendas, así como pagos a contratistas derivados, acciones necesarias para el logro de objetivos y cierre de las etapas aún pendientes de la ejecución sectorial; con lo mencionado, se pretende lograr la culminación de los proyectos que tienen viviendas por entregar, para brindar vivienda digna a cerca de 6.300 familias, que perdieron sus hogares en la 'ola invernal' del 2010-2011.

Jarillón de Cali

- Logros

Entrega al municipio de Santiago de Cali de las obras de reforzamiento correspondiente a 14 kilómetros reforzados de Jarillón del Río Cauca; liquidación de las obras de reforzamiento del Tramo IV y avances en el proceso de entrega de la obra al Municipio de Cali; finalización de las obras de reforzamiento de Tramo V y avance en el proceso de liquidación; finalización de la etapa de preconstrucción e inicio del proceso constructivo de las obras de reforzamiento del tramo VI; contratación de 720 VIP en el proyecto Santa Elena, pendiente el proceso constructivo; avance de la obra de reforzamiento del Tramo VII proyectadas para terminar en diciembre de 2022, alcanzando al corte del periodo un avance físico del 97,84 %; avance de las obras PTAR-PTAP, alcanzando al corte del periodo un avance físico del 90 %; finalización con la ejecución programada del proyecto habitacionales Pondaje y Charco Azul y avance físico del proyecto Alamadina del 98,99 % con pendiente de entrega de 200 VIP a los beneficiarios del proyecto.

- Retos

Entregar al municipio las obras de los denominados Tramo IV y V en el primer semestre del año; terminar, liquidar y entregar las obras de reforzamiento del denominado Tramo VII en el primer semestre el año; terminar, liquidar y entregar las obras de reforzamiento de la PTAR Cañaveralejo en el primer semestre del año; concluir las obras de los proyectos habitacionales Torres de Alamadina y Torres de la Paz en el primer semestre del año; iniciar las obras de construcción del denominado proyecto Altos de Santa Elena II durante el primer semestre del año; reforzar los 2,4 km que comprenden el denominado Tramo VI a diciembre de 2023; iniciar el proceso de liquidación, cierre y entrega al municipio de las obras ya terminadas; finalizar el contrato de gerencia integral del Macroproyecto y realizar el proceso de empalme de cada uno de los convenios y contratos sobre los cuales se realiza seguimiento y supervisión por parte de dicha gerencia; estructurar el equipo interno del Fondo Adaptación, el cual estaría encargado de realizar el empalme del macroproyecto con la gerencia integral saliente.

Gramalote

- Logros

Entrega de la construcción de tres (3) equipamientos: Casa de la Cultura, escenario deportivo y la Casa del Campesino, adicionalmente se entregó a los beneficiarios cuatro (4) soluciones de viviendas, lo anterior por un valor total de \$23.000 millones, asimismo, se encuentra en la ejecución de la dotación de la Casa de la Cultura por un valor de \$272 millones; se continuó adelantando la implementación del plan de reasentamiento de la población habitante del casco urbano de Gramalote en los componentes social y de reactivación económica durante las fases de traslado y postraslado del reasentamiento; se realizó el proceso de contratación de las 128 viviendas faltantes, las cuales se adjudicaron en el mes de noviembre de 2022.

- Retos:

Se espera, durante la próxima vigencia, culminar la construcción de las viviendas pendientes, adelantar cierre jurídico y predial y culminar las gestiones relacionadas con el componente de desarrollo económico y social.

Salud

- Logros:

Entrega de cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria dotados, puestos al servicio de la comunidad dos (2) proyectos en el departamento del Cauca, -en los municipios de La Vega y Puerto Tejada-, uno (1) en Tibú, Norte de Santander y uno (1) en el municipio de Guaranda, Sucre. Estas entregas se lograron pese a las situaciones de orden público que afectaron la ejecución de los proyectos y los cambios normativos que implementó el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 3100 de 2019.

Así mismo, el sector enfrentó diferentes situaciones complejas de cara a la entrega y avance de proyectos, debido a la falta de cumplimiento de compromisos por parte de alcaldías, tales como los relacionados con la construcción de redes de servicios públicos para los proyectos y ejecución de obras complementarias tales como vías de acceso, canales, obras eléctricas que garanticen servicios, entre otros. De igual manera, los entes

territoriales también ocasionaron retrasos frente a las gestiones para aprobación de proyectos frente al ente rector entre otros.

- Retos

La recontractación de proyectos que, en diseños, superan el valor actual contratado de la obra, así como la gestión con terceros para la viabilización de diseños y continuar contrato de obra; finalmente, concretar la culminación y entrega de proyectos.

Transporte

- Logros:

Terminar la construcción del último proyecto con recursos denominado Puente Vehicular "La Colorada", ubicado en la vía Sácama - La Cabuya - Saravena, en el departamento de Arauca, que cuenta con acta de entrega y recibo definitivo del 07 de junio de 2022.

- Retos:

Realizar el acompañamiento técnico en el Tribunal de Arbitramento 11730 entre SACYR CONTRUCCIONES S. A y el Fondo Adaptación por el Contrato de Obra No. 285 de 2013. Continuar el acompañamiento del proceso y mesa de trabajo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación al cruce aéreo de la Interconexión vial Yatí - La Bodega. Efectuar el cierre total de los contratos que forman parte del convenio interadministrativo marco nro. 014 de 2012 suscrito entre el Fondo Adaptación y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

Efectuar el cierre y la suscripción del acta de acuerdo con la mediación ante la ANDJE de las controversias presentadas con ocasión a la "mediación con la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por la controversia surgida entre las entidades sobre el alcance de la obligación de suscribir acta de entrega de obra contenida en la liquidación final del Convenio 092 de 2012 para la *"atención de sitios críticos de la red vial y férrea nacional concesionada, afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011"*. Entrega del proyecto puente vehicular "La Colorada", ubicado en la vía Sácama - La Cabuya - Saravena, en el departamento de Arauca, a INVIAS.

Educación

- Logros

Entre el periodo de octubre del 2021 al 30 de septiembre de 2022, se han entregado siete (7) sedes de los 238 totales correspondiente al 3 % con una inversión de \$49.503 millones, beneficiando a 3.808 niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Magdalena y Bolívar, sedes educativas que mejoran el acceso a la educación y las condiciones para el desarrollo económico y la movilidad social de los jóvenes y niños.

- Retos

Hacer entrega de las sedes educativas con la totalidad de los permisos y licencias requeridas para su correcto funcionamiento y mantenimiento a cargo del beneficiario; fortalecer y socializar con los beneficiarios la necesidad de elaborar planes de sostenibilidad y destinar los recursos para garantizar el mantenimiento de la infraestructura y evitar un posible deterioro de la misma.

Acueducto y Saneamiento Básico

- Logros

Se realizó la entrega de tres (3) sistemas de alcantarillado y cuatro (4) sistemas de acueducto, beneficiando un total de 184.246 habitantes, con una inversión total de \$47.696 millones.

- Retos:

Fortalecer el proceso de entrega de los sistemas de acueducto y alcantarillado para que los entes territoriales, encargados de la operación y mantenimiento de los sistemas, garanticen la prestación de los servicios, para lo cual deben implementar esquemas y planes de sostenibilidad de la inversión acorde a las condiciones socioeconómicas de la población beneficiaria.

Río Fonce

- Logros:

Se logró que el departamento de Santander iniciara el proceso de presunto incumplimiento ante el contratista de las tres (3) obras pendientes de entrega "Consortio Río Fonce". Esto permitió que dicho contratista culminara las obras, como se evidenció en la última audiencia realizada el 20 de septiembre de 2022, donde se concluye que no procede dicho incumplimiento, teniendo en cuenta que el contratista culminó las obras civiles.

- Retos:

Dentro de los retos se encuentra el recibo a satisfacción de las tres (3) obras por parte de la Gobernación de Santander, teniendo en cuenta que el contratista adeuda recursos por amortización del anticipo, así como la recuperación de recursos por estampillas departamentales. Por lo anteriormente expuesto, un reto adicional para el próximo periodo será la liquidación del convenio 061 de 2013 con el departamento de Santander.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

... en el primer semestre del año a 63 ciudadanos (14 formula

1. La imagen que tiene del fondo Adaptación es:



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

... todos los canales que dispone el Fondo
... felicitaciones o denuncia

16. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

16.1 Planeación presupuestal

En relación con la Planeación Presupuestal de los recursos de inversión se gestionaron recursos adicionales para atender las afectaciones del fenómeno de 'La Niña' 2010 – 2011, continuando con la estrategia para gestionar los recursos no asignados para realizar la totalidad de las metas establecidas en el documento CONPES 3776 de 2013.

Se gestionó y logró la incorporación de recursos de rendimientos financieros para el proyecto de reconstrucción de la 'ola invernal' 2010-2011 por \$113.000 millones para el presupuesto de la vigencia 2023.

16.2 Sistema de Gestión de Calidad

El Fondo Adaptación, a través del liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, y dentro del marco de la mejora continua, ha venido desarrollando una serie de actuaciones para modernizar y fortalecer el funcionamiento de la Entidad, lo cual ayudará en la prestación de un mejor servicio a las comunidades afectadas, mejorando el cumplimiento de las metas mediante la generación de acciones rápidas y efectivas con procesos internos eficientes.

Dentro de esas acciones podemos destacar las siguientes:

16.2.1 Logros

Los principales logros presentados en cuanto a la política de calidad se resumen en:

- Actualización de procedimientos a notación BPMN, lo que permite ver la interacción de las actividades entre las diferentes áreas responsables creando una mayor sinergia entre ellas.

16.2.2 Retos

Los principales retos a los que se enfrenta la Entidad en cuanto a la política de calidad se resumen en:

- Articulación de los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y control con las diferentes políticas emanadas de la Entidad.
- Renovación de procesos con mira a las nuevas funciones de la Entidad en el marco del decreto de desastre ambiental 2022.

16.3 Seguimiento con Entes de Control

En materia del seguimiento y trabajo con los Entes de Control se ha establecido un trabajo riguroso y articulado, haciendo énfasis en la mejora de los controles y la estructuración de planes de mejoramiento, con énfasis en subsanar la causa del hallazgo de forma

definitiva, lo cual ha permitido obtener en la última auditoría financiera realizada al Fondo por la Contraloría General de la República logros como el incremento en la efectividad en el Plan de Mejoramiento; la reducción en el número de hallazgos, así como una opinión sobre la ejecución del presupuesto razonable.

SECRETARÍA GENERAL



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

17. SECRETARÍA GENERAL

17.1 Gestión Contractual

Las Subgerencias, Sectores, Macroproyectos y Áreas de Trabajo del Fondo Adaptación, para satisfacer sus necesidades, radicaron para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 al E.T. de Gestión Contractual, 294 solicitudes de contratación. Así las cosas, este Equipo de Trabajo adelantó los procesos de contratación en sus diferentes modalidades, de acuerdo con el Estatuto General para la Contratación Pública, obteniendo como resultado los siguientes contratos adjudicados:

Procesos de selección y trámites contractuales adjudicados	2021	2022
Concurso Méritos Abierto	0	3
Contratación directa - Arrendamiento de inmuebles	1	0
Contratación directa - Compraventa de Vivienda	7	8
Contratación directa - Contratos y convenios Interadministrativos	11	2
Contratación directa - Convenio de asociación (Decreto 092 de 2017)	1	0
Contratación directa - Prestación de Servicios (persona jurídica)	2	7
Contratación directa - Prestación de Servicios (persona natural)	13	188
*Licitación pública	0	2
Mínima cuantía	6	9
Orden de Compra	3	10
Selección Abreviada de Menor Cuantía	0	3
Selección abreviada subasta inversa	0	18
Total General 2021-2022	294	

Fuente de información: Elaboración propia basada en los datos almacenados en el SECOP y la matriz contractual SIFA, recuperado el 2 de diciembre de 2022.

Ahora bien, los procesos de contratación descritos en la tabla anterior se adjudicaron por valor de \$267.913.644.204,92.¹ Por lo tanto, podemos afirmar que las solicitudes de contratación nuevas radicadas en el E.T. de Gestión Contractual se gestionaron en la totalidad, no solo en términos de oportunidad sino con estricto cumplimiento a la normatividad aplicable.

Como resultados de los procesos de contratación, para la vigencia fiscal 2021, se resalta a través de una Licitación Pública la celebración del contrato de obra nro. FA-LP-I-S-003-2021 por un valor de \$3.783.843.228,00, para proveer soluciones de vivienda en el departamento de Nariño, municipio Albán.

En este mismo sentido, en lo que va corrido de la vigencia 2022, se destaca la licitación pública por la cual se adjudicó el contrato nro. FA-LP-I-S-208-2022, cuyo valor inicial fue \$70.873.381.727,29 y que busca realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP, en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali.

¹ El valor adjudicado fue extraído de la fuente de información del Sistema SIFA.

Por otra parte, es relevante el proceso de selección sobre la licitación pública que derivó el contrato nro. FA-LP-I-S-235-2022, por un valor de hasta \$17.146.358.720,00, el cual implementó herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del departamento de Bolívar.

Por último, cobra importancia la subasta inversa, por la cual se suscribieron 9 contratos de compraventa por un valor total de \$4.316.922.991,00 y que tiene por objeto la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para las IPS Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E del municipio de la Vega y Empresa Social del Estado Norte 3 – E.S.E del municipio de Puerto Tejada, ambas en el departamento del Cauca; Centro de Salud Saúl Quiñones E.S.E. del municipio de Magüí Payan, en el departamento de Nariño y Hospital San Vicente de Paul del municipio de Gramalote, en el departamento de Norte de Santander.

Así las cosas, el Fondo Adaptación, como consecuencia de la suscripción de contratos en el periodo, está cumpliendo con su misión institucional, la cual permite continuar con el avance sobre la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’ en el territorio nacional, garantizando el bienestar de la población y así cumpliendo con los fines esenciales del Estado.

Por otra parte, y de acuerdo con sus competencias, el E.T. de Gestión Contractual recibe y tramita por parte las Subgerencias, Sectores, Macroproyectos y Áreas de Trabajo las diferentes solicitudes de modificaciones de contratos, descritas a continuación:

Procesos de modificaciones contractuales	Cantidad
Otrosíes	395
Actas de terminaciones anticipadas	25
Cesiones contractuales	21
Total trámites 2020-2021	441

Fuente de información: Elaboración propia basada matriz de reparto y control de modificaciones, recuperado el 2 de diciembre de 2022

En virtud de lo anterior, el Equipo de Trabajo tramitó en su totalidad y con oportunidad todas las solicitudes de modificaciones requeridas.

El Equipo de Trabajo de Control Interno de Gestión para las vigencias fiscales 2021 y 2022 llevó a cabo dos (2) auditorías al Macroproceso de Gestión Contractual en la Etapa de Ejecución, de la cual se derivan actividades y resultados de los Planes de Mejoramiento, así:

Plan Mejoramiento	Seguimiento Macroproceso Gestión Contractual
Actividades culminadas y cerradas en la vigencia 2021.	8
Actividades vigentes en el año 2022.	16

Fuente de información: Elaboración propia basada en la información contenida en los informes de seguimiento al Macroproceso de Gestión Contractual presentados por la OCI, recuperado el 2 de diciembre de 2022.

Por último, para el cierre de la vigencia 2021 se cumplieron al 100 % los indicadores programados en el Plan de Acción, tal y como lo indica la siguiente tabla:

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	# 6	100	100	100	100	100	100
Gestionar de forma adecuada y oportuna procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II	Procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II, de forma adecuada y oportuna	# 6	100	100	100	100	100	100

436

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas	Modificaciones, suspensiones, cesiones de terminaciones de contratos tramitados en las condiciones normativas	# 6	100	100	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Fuente de información: Informe de ejecución del Plan de Acción 2021 IV trimestre, recuperado el 2 de diciembre de 2022.

En el transcurso de la vigencia fiscal 2022, las actividades encaminadas a cumplir la meta programada en el "Q3" del Plan de Acción, fueron efectivas en un 100%, debido a que las solicitudes de contratación recibidas por las distintas áreas misionales y de funcionamiento del Fondo para adelantar los procesos y trámites de contratación, ya sean nuevas o modificaciones, se tramitaron adecuada y oportunamente, tal y como se describen en la siguiente tabla:

- Equipo Gestión Contractual

Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN CONTRACTUAL				
Gerente de Meta: Asesor Equipo Gestión Contractual				
Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo			
Acciones Estratégicas 2022	Indicador	Meta	Programación Trimestral	Avance Meta

199

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)		2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Procesos de contratación tramitados de forma adecuada y oportuna en los términos de ley.	100%	100	100	100	100	100
Gestionar de forma adecuada y oportuna las actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2022	Actas o informes radicados según Plan de Liquidaciones 2022 sobre actas o informes gestionados en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación.	100%	100	100	100	100	100
Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas	Modificaciones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas.	100%	100	100	100	100	100

Fuente de información: Informe de ejecución del Plan de Acción 2022 III trimestre, recuperado el 2 de diciembre de 2022.

17.1.1 Retos

E.T. de Gestión Contractual, en la actualidad, se enfrenta a diferentes retos, entre ellos se resaltan la culminación a través de los contratos adjudicados en la materialización de las necesidades para satisfacer las comunidades afectadas por el fenómeno de 'La Niña' 2010-2011.

Continuar con el asesoramiento y acompañamiento a las Subgerencias, Sectores, Macroproyectos y Áreas de Trabajo del Fondo Adaptación, en materia jurídica desde la

etapa de construcción de los documentos necesarios para los procesos de contratación (previos a su radicación formal), garantizando así el cumplimiento de requisitos legales y evitando reprocesos y demoras en los trámites.

17.2 Gestión Financiera

17.2.1 Logros

- Se definieron lineamientos para el movimiento financiero de los descuentos a favor del Fondo Adaptación, y su registro en el disponible de los sectores/macroyectos.
- Se han identificado y realizado sustitución de CDR por concepto de mayor permanencia de interventoría.
- Se actualiza el certificado de cumplimiento para pago y se reducen tiempos de revisión de documentos y pago a terceros, a 14 días.
- Se fortaleció y capacitó en temas tributarios para continuar salvaguardando la responsabilidad de la Entidad frente a la obligación tributaria.
- Se emitieron Circulares Internas correspondientes a temas del Equipo de Trabajo, que permiten dar línea en el manejo de los recursos (pagos, contables, presupuestales, PAC).
- Se realizó la revisión tributaria de los contratos y se registraron los descuentos que se encontraban pendientes.
- Se implementó de consulta de los comprobantes de pago de los contratistas de inversión a través de la Intranet del Fondo.
- Se gestionó ante Fiduciaria el traslado de recursos de la cuenta pagadora (Corriente) a cuentas de ahorros los fines de semana, permitiendo generar rendimientos en días no hábiles de pago.
- Se tramitó ante Fiduciaria Previsora y Fiduoccidente tasa preferencial para las cuentas de ahorros, logrando estar por encima de la tasa de referencia del Banco de la República.
- Se establecieron conceptos claros frente a qué recursos recibidos en la Entidad deben ser apropiados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y cuáles pueden ser devueltos al disponible, así como su manejo contable.

17.2.2 Retos

- Continuar identificando a qué contratos y CDR corresponden los descuentos efectuados por concepto mayor valor de interventoría, los cuales el sector / macroyecto no ha dado respuesta.
- Continuar el análisis de los descuentos a contratos de obra y pagos efectuados al contrato de interventoría para identificar cuentas por cobrar.
- Realizar la revisión de las actas de liquidación en donde se mencionen recursos a favor del Fondo Adaptación, para registrar en el Asignado estos valores.
- Continuar sensibilizando en los proveedores de información contable, la importancia de los documentos idóneos y la oportunidad de su entrega.

17.2.3 Informes

17.2.3.1 Estados financieros a septiembre 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
	Septiembre 2022	Septiembre 2021
BANCOS	381.725.523,00	351.601.125,00
CUENTAS POR COBRAR	15.769.128.434,64	17.748.382.295,70
INVENTARIOS	824.074.906.198,99	893.610.642.714,23
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	613.167.234,20	766.301.834,84
OTROS ACTIVOS	266.864.088.739,27	298.020.687.953,91
TOTAL ACTIVO	1.107.703.016.130,10	1.210.497.615.923,68
CUENTAS POR PAGAR	23.425.856.632,54	23.490.637.216,26
BENEFICIO A EMPLEADOS	2.369.398.522,40	2.191.015.292,40
PROVISIONES	7.616.201.374,94	10.561.355.322,01
OTROS PASIVOS	45.337.960.061,63	51.371.590.966,70
TOTAL PASIVO	78.749.416.591,51	87.614.598.797,37
CAPITAL	371.985.916.923,24	371.985.916.923,24
RESULTADO EJ ANTERIORES	672.649.022.849,55	715.514.327.313,53
RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.681.340.234,20	35.382.772.889,54
TOTAL PATRIMONIO	1.028.953.599.538,59	1.122.883.017.126,31

ESTADO DE RESULTADOS		
	1 ENERO - 30 SEPTIEMBRE DE 2022	1 ENERO - 30 SEPTIEMBRE DE 2021
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	145.095.290.593,11	99.852.684.553,13
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.452.754.000,07	2.577.105.397,39
TOTAL INGRESOS	152.548.044.593,18	102.429.789.950,52
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.654.019.113,61	23.799.415.026,25
DEPRECIACION Y PROVISIÓN	1.678.471.524,98	256.436.053,68
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	84.180.270.414,91	29.581.790.610,49
GASTO PUBLICO SOCIAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.839.307.158,00	-
	52.004.723,47	76.950.774,00
GASTOS NO OPERACIONALES	2.825.311.892,41	13.332.424.596,56
TOTAL GASTO	168.229.384.827,38	67.047.017.060,98
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15.681.340.234,20	35.382.772.889,54

17.2.3.2 Ejecución presupuestal SIIF Nación a 30 de septiembre de 2022

Concepto	Presupuesto vigente (A)	CDP	Apropiación Disponible	Compromisos (C)	Obligaciones (O)	Pagos (P)	% Comprometido (C/A)
Funcionamiento	\$ 1.609	\$ 1.569	\$ 40	\$ 1.569	\$ 1.252	\$ 1.252	97,51%
Inversión	\$ 606.088	\$ 606.048	\$ 40	\$ 606.048	\$ 18.109	\$ 18.109	99,99%
TOTAL	\$ 607.697	\$ 607.617	\$ 80	\$ 607.617	\$ 19.361	\$ 19.361	99,99%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
Valores en Millones de Pesos

17.2.3.3 Ejecución Recursos de inversión en patrimonios autónomos a 30 de septiembre de 2022 MHCP

SECTOR	ASIGNADO(1)	CDR(2)	RECURSOS CONTRATADOS (3)	PAGOS (4)	% EN CDR (2/1)	% CONTRATADO (3/1)	% PAGOS (4/1)
TOTAL	8.215.235	8.051.459	7.963.835	7.211.628	98,01%	96,94%	87,78%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	522.821	518.575	517.507	505.672	99,19%	98,98%	96,72%
CANAL DEL DIQUE	350.437	343.885	343.556	340.304	98,13%	98,04%	97,11%
EDUCACIÓN	718.051	715.922	710.791	659.664	99,70%	98,99%	91,87%
GRAMALOTE	461.780	460.680	460.317	449.193	99,76%	99,68%	97,27%
GRAMALOTE - VIVIENDAS NUEVO CASCO URBANO	19.676	18.840	127	84	95,75%	0,64%	0,43%
JARILLÓN DE CALI	660.567	652.485	606.108	450.137	98,78%	91,76%	68,14%
LA MOJANA	224.485	189.516	187.259	98.686	84,42%	83,42%	43,96%
MEDIO AMBIENTE	288.139	287.199	286.675	285.556	99,67%	99,49%	99,10%
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	159.601	159.371	159.350	157.218	99,86%	99,84%	98,51%
REACTIVACIÓN - INCLUSIÓN PRODUCTIVA YATI-BODEGA	18.000	17.655	17.407	113	98,09%	96,70%	0,63%
RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS	65.442	61.876	61.763	57.726	94,55%	94,38%	88,21%
RIO FONCE	15.498	15.106	15.093	13.811	97,47%	97,39%	89,11%
SALUD	365.452	336.903	333.943	284.236	92,19%	91,38%	77,78%
TRANSPORTE	1.929.829	1.921.629	1.920.718	1.892.724	99,58%	99,53%	98,08%
VIVIENDA	2.415.460	2.351.818	2.343.222	2.016.505	97,37%	97,01%	83,48%

Fuente: Sistema de Información del Fondo Adaptación - SIFA
Valores en Millones de Pesos

17.2.3.4 *Ejecución recursos de inversión en patrimonios autónomos a 30 de septiembre de 2022, otras fuentes*

SECTOR	ASIGNADO (1)	CDR (2)	RECURSOS CONTRATADOS (3)	PAGOS (4)	% EN CDR (2/1)	% CONTRATADO (3/1)	% PAGOS (4/1)
TOTAL	171.185	155.819	148.060	142.127	91,02%	86,49%	83,03%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.679	2.587	2.587	2.552	96,57%	96,57%	95,25%
EDUCACIÓN	11.237	11.145	11.144	9.479	99,18%	99,17%	84,36%
GRAMALOTE	6.949	6.912	6.912	6.927	99,46%	99,46%	99,68%
JARILLÓN DE CALI	44.701	44.580	44.565	43.167	99,73%	99,69%	96,57%
LA MOJANA	10.059	59	59	59	0,59%	0,59%	0,59%
MEDIO AMBIENTE	4.911	4.910	4.910	4.910	99,98%	99,98%	99,98%
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	20.428	20.331	20.331	20.331	99,52%	99,52%	99,52%
RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS	159	152	152	152	95,66%	95,66%	95,66%
RIO FONCE	170	170	170	170	100,00%	100,00%	100,00%
SALUD	16.985	16.055	15.282	14.655	94,52%	89,97%	86,28%
TRANSPORTE	33.699	32.319	32.319	32.319	95,90%	95,90%	95,90%
VIVIENDA	19.207	16.599	9.629	7.407	86,42%	50,13%	38,56%
Fuente: Sistema de Información del Fondo Adaptación – SIFA Valores en Millones de Pesos							

17.3 Gestión de liquidaciones

17.3.1 Logros

- Gestión del Plan Anual de Liquidaciones 2021 y elaboración del Plan Anual de Liquidaciones 2022 con la información del municipio y departamento de localización del proyecto o de prestación del servicio, acorde con la estrategia de distribución interna de los proyectos por regiones, focalizando el seguimiento del proceso liquidatorio y generando controles de seguimiento más eficientes desde las distintas Subgerencias.
- Para el Plan de Liquidaciones de la vigencia 2022, además de la relación de contratos terminados en etapa de liquidación, se logró identificar aquellos que se encontraban vigentes, pero cuya terminación se tenía prevista en dicha vigencia para incluirlos dentro del seguimiento diferencial y complementario de proyectos

- por parte de las Subgerencias y los Líderes Sectoriales con el acompañamiento del Equipo de Trabajo de Gestión Contractual.
- Continuidad a la concertación de actas de liquidación parcial en el marco del "PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE AFECTADOS POR LOS EVENTOS DERIVADOS DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011", para ir realizando el cierre de los planes de intervención terminados con el fin de depurar los contratos marco, liberar saldos a favor del Fondo y realizar pagos a favor de los contratistas derivados y de los Operadores Zonales
 - Recuperación de recursos a favor del erario, liberación de saldos por valor de \$33.802.971.793.56, pagos a los contratistas y devoluciones de retención en garantía.
 - Depuración de 826 contratos reportados en el Sistema de Información Fondo Adaptación (SIFA) como terminados no liquidados para trámite respectivo.
 - Creación dentro del Sistema de Información Fondo Adaptación (SIFA) una lista de chequeo para el seguimiento a los acuerdos o compromisos pendientes en las actas de liquidación.
 - En conjunto con el Equipo de Trabajo de Gestión Financiera se realizó un ejercicio de revisión de 2.077 actas de liquidación y/o cierres de expediente determinando si existían partidas pendientes de registro en la herramienta SIFA y liberación de saldos a favor del Fondo para proceder con el trámite correspondiente.
 - Consolidación de los saldos pendientes de pago a los contratistas contra 2.077 actas de liquidación y/o cierres de expediente para activar un plan de convocatoria a los contratistas para que procedan con los cobros pendientes.

La gestión de trámites realizados por el Equipo de Trabajo entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, se presenta a continuación:

Tipología	Liquidados	Cierre de expediente	En trámite	No objeto de liquidación	En liquidación judicial
Contrato	198	42	12	375	3
Convenio	5	5	1	1	1
TOTAL	203	47	13	376	4

17.3.2 Retos

- Baja participación de interesados al exterior de la Entidad para la suscripción en tiempo de las actas de liquidación, específicamente demoras en el trámite con las entidades territoriales incluidas las Corporaciones Autónomas Regionales.
- Radicación de proyectos de actas de liquidación sin la completitud de la información contractual, técnica, administrativa, contable y financiera o sin los soportes documentales correspondientes para proceder a su revisión.
- Demoras en la realización de ajustes y devolución de los proyectos de actas por parte de los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos de Trabajo responsables del trámite.

- Demoras en la entrega del archivo físico o híbrido por parte de los contratistas del Fondo Adaptación, ante el Equipo de Trabajo de Gestión Documental, lo que retrasó los tiempos para la suscripción del acta de liquidación.
- Prevención de pérdidas de competencia para liquidar contratos o convenios radicados en fecha cercana al vencimiento del término.
- Cierre de los planes de intervención incluidos en los contratos suscritos con los Operadores Zonales del Sector Vivienda para la liberación de saldos a favor del Fondo y realización de pagos a favor de los contratistas derivados y de los Operadores.
- Actualización de las garantías contractuales, específicamente respecto de los amparos poscontractuales para lograr la liquidación bilateral conforme los requisitos exigidos.

17.4 Gestión de incumplimientos

17.4.1 Logros

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, se realizó la intervención oportuna en 45 trámites de presunto incumplimiento o efectividad de garantía, conforme a informes de supervisión o interventoría recibidos.

En todos los 45 trámites recibidos, se realizaron mesas de trabajo con las áreas técnicas de la Entidad y/o las interventorías, a efectos de revisar los informes presentados, y plantear las observaciones y solicitudes de ajustes a que hubiera lugar.

De dichos casos de presunto incumplimiento, en dos (2) trámites se logró la recomposición del contrato o la cesación de los hechos constitutivos de incumplimiento, lo que generó el cierre y archivo de los mismos.

De igual manera, en el periodo en mención, se iniciaron y/o tramitaron nueve (9) actuaciones sancionatorias con fines de imposición de multas y/o declaratoria de incumplimiento del contrato, efectividad de la cláusula penal pactada y exigibilidad de la garantía, bajo el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en el desarrollo de las cuales se realizaron 14 sesiones de audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

A la finalización del periodo reportado, se encontraban convocadas y en trámite 4 actuaciones contractuales sancionatorias de posible incumplimiento.

Además, se hizo la remisión de cinco (5) trámites de presunto incumplimiento contractual al Equipo de Trabajo de Defensa Judicial de la Entidad por competencia, a efectos de verificar la viabilidad del correspondiente medio de control y la presentación de las demandas correspondientes.

17.4.2 Retos

El gran reto enfrentado es la radicación de informes de presunto incumplimiento de parte de los interventores y supervisores, sin la completitud de los requisitos, ni la claridad de

la sanción requerida, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y desarrollo jurisprudencial.

Para lo anterior, en el periodo objeto de la presente rendición, fue necesario capacitar a funcionarios, interventores y supervisores de la Entidad sobre los trámites de multa, caducidad e incumplimiento para lograr el cumplimiento del contrato y contar con informes de presunto incumplimiento claros y precisos con el fin de evitar reprocesos.


17.5 Gestión jurídica y defensa judicial

En materia de fallos de tutela, se alcanzó una tasa acumulada de éxito del 93 %. Es de indicar que durante el periodo objeto de reporte, el 100 % de los fallos de tutela en los que se impuso una orden a cargo de la Entidad, correspondió a actuaciones propias del quehacer funcional del Fondo Adaptación, especialmente relacionadas con el Sector Vivienda.


Asimismo, se ha logrado enervar la totalidad de los incidentes de desacato referidos al cumplimiento de fallos de acciones de tutela y populares, al punto que no se ha materializado ninguna de las sanciones impuestas a los directivos y funcionarios de la Entidad.

Con relación a los demás procesos judiciales, se exponen las tasas de éxito por parte del Fondo Adaptación como demandante y demandada: (Fuente: Informe de Litigiosidad, Tercer Trimestre 2022).

Tasa de éxito entidad y total nacional, acumulada y año corrido (Calidad de demandado)



Tasa de éxito entidad y total nacional, acumulada y año corrido (Calidad de demandante)



Con lo anterior, se evidencia una tasa acumulada del 88 % como demandada por todo el tiempo de existencia de la Entidad y del 100 % en lo corrido del año 2022, versus una media nacional del 35,5 % y 41,9 %, respectivamente. En cuanto a la tasa de éxito acumulada en calidad de demandante, esta fue del 100 % y del 100 % en lo corrido del año 2022 versus una media nacional del 71,7% y 62,3 %, respectivamente, posicionando a la Entidad con altos y favorables resultados en materia de defensa judicial.

En cuanto al Comité de Conciliación, cuya Secretaría Técnica la ejerció hasta el pasado 9 de noviembre de 2022 el líder del E.T. de Defensa Judicial, se elaboró el proyecto de Resolución "Por la cual se actualiza el reglamento del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Adaptación, se derogan las Resoluciones 034 de 2012, 027 de 2013, 776 de 2018 y se deja sin efectos la circular interna 011 de 2020", la cual fue aprobada por los miembros del Comité de Conciliación en la sesión del 7 de agosto de 2021 y adoptada mediante la Resolución 424 del 9 de septiembre de 2021.

Finalmente, es de resaltar que frente al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos adelantado ante el Tribunal Administrativo de Casanare, bajo el radicado 2011-00210, interpuesta por el ciudadano Wilfran Amadeo Castrillo Rodríguez el día quince (15) de diciembre de 2011, se decidió mediante auto del 26 de mayo, confirmado mediante auto del 23 de junio de la misma anualidad, declarar cumplida la medida definitiva dispuesta en las sentencias de primera y segunda instancia para la protección de los derechos colectivos conculcados a la población de Yopal. En tal sentido, es de precisar que la orden a título de medida definitiva cumplida consistió en "Diseñar, financiar, construir y poner en operación un sistema integral de acueducto (a través de planta de tratamiento, pozos profundos o el sistema que encuentre más conveniente de acuerdo con los estudios que se deben realizar para el efecto), que cubra las necesidades actuales de la población de Yopal y también las necesidades proyectadas a futuro en un lapso no menor a 20 años".

De otra parte, se realizó la atención oportuna de multiplicidad de conceptos jurídicos frente a las diferentes consultas elevadas a este E.T., principalmente en contratación, escrituración, pagos, embargos, entre otros, sentando la posición jurídica de la Entidad en cada una de las materias objeto de consulta, así como la proyección, elaboración, estructuración y revisión de actos administrativos necesarios para el funcionamiento interno de la Entidad.

17.6 Talento Humano

Para el Fondo Adaptación el talento humano es el principal grupo de valor ya que es un factor clave para desarrollar la misionalidad de la Entidad y alcanzar los objetivos trazados, razón por la cual el equipo se preocupa por intervenir el ciclo de vida laboral de los servidores públicos desde su ingreso en la Entidad hasta el momento de su retiro.

17.6.1 Logros

Conscientes de la responsabilidad del crecimiento y desarrollo de los funcionarios, el equipo trabajó durante este periodo, principalmente, en afianzar los valores y principios institucionales, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, desarrollar sus competencias y fortalecer las habilidades de los líderes, principalmente en el trabajo en equipo, resolución de problemas, resiliencia y de cómo convertirlas en una estrategia institucional para que todos los integrantes de los equipos estén dispuestos a enfrentar nuevos cambios, alcanzando los retos y resultados propuestos.

Asimismo, en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano - PETH y su estrategia de atracción, desarrollo y desvinculación asistida, se realizaron actividades para fortalecer el trabajo en equipo, actividades que propenden por la salud física y mental, celebración de fechas especiales, fortalecimiento de incentivos no pecuniarios y alianzas estratégicas con entidades privadas; además, se realizaron capacitaciones cuyo principal objetivo fue proporcionar los conocimientos que les permita ser más eficaces y eficientes en el desarrollo de sus gestiones y de herramientas de adaptación a las personas que se retiran de la Entidad por diferentes circunstancias para afrontar su nueva situación. Los principales temas fueron, entre otros: charlas sobre el código de integridad y buen Gobierno, lineamientos para la supervisión y la interventoría, gestión de proyectos, entrenamiento en el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas en uso por la Entidad, talleres de finanzas personales, adaptación al cambio, sistema de pensiones en Colombia.

Las acciones anteriormente mencionadas se midieron principalmente por el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión – FURAG, el cual mide la operación bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, siendo así que el equipo de talento humano enfocó sus esfuerzos en mejorar a través de la realización de tareas concretas, logrando incrementar los resultados en la Política de Gestión de Talento Humano del MIPG, pasando de 98,4 % en 2020 a 99,2 % en 2021, especialmente por el trabajo enfocado a acciones que permitieron el cierre de brechas entre las cuales se resaltan:

- Cambio de caja de compensación redundando en el bienestar y calidad de vida de los funcionarios y sus familias.

- Ejecutar el plan de bienestar e incentivos el cual tuvo un alcance a la totalidad de los colaboradores y con una efectividad del 96 % en 2021. En lo que lleva 2022 se ha cumplido con las actividades planeadas a la fecha, con la participación de todos los colaboradores. Es de resaltar que estas actividades se realizaron en el marco del modelo empresa familiarmente responsable – EFR, permitiendo el fortalecimiento de la unión familiar y el fomento de equilibrio familia – trabajo.
- Ejecutar el plan de capacitación con un alcance a la totalidad de los colaboradores y con una efectividad del 100 % en 2021. En lo que lleva 2022 se han realizado 66 eventos de capacitación o entrenamiento con una cobertura del 90 % de los colaboradores.
- Seguimiento riguroso a la gestión de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción y de planta temporal conforme a los lineamientos de la Resolución 010 de 2021.
- Además de las actividades en mención, es importante resaltar la participación de la Entidad en otras estrategias de talento humano entre las cuales se encuentran unas promovidas por el Gobierno Nacional:
 - En 2021 la Entidad, por primera vez, participó en el programa Estado Joven del Gobierno Nacional con la vinculación de cuatro (4) practicantes, y en febrero de 2022 se vincularon cinco (5) estudiantes, promoviendo así la inclusión de jóvenes en el Estado.
 - Participación en los XX Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública, con una delegación de 10 funcionarios en el equipo de Bolos y juegos individuales como tenis de mesa y billar, obteniendo el primer lugar en el deporte billar modalidad libre por parte del funcionario Leonardo Niño del E.T. Gestión Financiera.
 - En cuanto al cumplimiento del Decreto 455 de 2020 sobre equidad de género, la Entidad logró cumplir la cuota establecida para el año 2021 y 2022.
 - Se implementó la Sala Amiga de la Familia Lactante en el entorno laboral, la cual se encuentra inscrita en la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de la Ley 1823 de 2017, y se puso a disposición de las colaboradoras en condición de madres lactantes.
 - Se dio cumplimiento al Decreto 2011 de 2017, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.
 - Se da cumplimiento al Decreto 2365 de 2019 respecto a la inclusión de jóvenes en el Estado, tanto en la planta de personal como por contrato de prestación de servicios.
 - Se atiende la directiva presidencial 08 de 2022 en cuanto a austeridad e implementación de trabajo remoto y sus disposiciones normativas.
 - Se logró una calificación del 92.25 % en el cumplimiento e implementación de los estándares del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 para garantizar la prevención de los riesgos laborales y enmarcado en los lineamientos definidos por el Fondo Adaptación en esta materia, con el acompañamiento de la ARL Positiva, el corredor de seguros AON, la CCF Compensar, la IPS contratista que realiza exámenes médicos ocupacionales y las EPS.

- Se realizaron actividades de capacitación dirigidas a los funcionarios, al Comité de COPASST y al Comité de Convivencia Laboral, sobre manejo de estrés, promoción de la actividad física a través de pausas activas. Lo anterior, dentro de las estrategias de prevención y promoción de la salud que estuvieron enfocadas al control de riesgos laborales, autocuidado y estilos de vida y trabajo saludables. Por último, se realizaron los exámenes médicos periódicos.
- Mejores espacios físicos para el desarrollo de las actividades de los colaboradores logrando, adicionalmente, mejorar las condiciones seguridad y cumplir con mejores estándares en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Suscripción de acuerdo de libranza con el Banco BBVA, Banco de Occidente y el Fondo de Empleados Fempha.

Es de precisar que el puntaje obtenido en la Dimensión Talento Humano respecto al periodo 2021 ocupa el primer puesto en la Entidad entre las demás dimensiones, además ocupa el tercer puesto en el Sector Hacienda de 26 Entidades adscritas y el puesto trece (13) a nivel nacional entre 221 Entidades Nacionales. De igual forma, la Política de Talento Humano que hace parte de esta dimensión, ocupa el tercer puesto entre las demás Políticas de la Entidad y el cuarto puesto del Sector Hacienda.

En la actualidad, se encuentran en ejecución las siguientes actividades:

- Ejecución del contrato de bienestar y capacitación con la Caja de Compensación Compensar, por valor de \$60.000.000.
- Implementación de la herramienta de Heinsohn en el módulo de capacitación que permitirá el control de la ejecución del plan de capacitación para la vigencia 2023.
- Proceso de vinculación formativa de cinco (5) practicantes del Programa Estado Joven para el primer semestre de 2023.
- Análisis del caso de Carolina Quintana y su situación de salud y la certificación de pérdida de la capacidad laboral.

17.7 Atención al ciudadano

El Fondo Adaptación se encuentra implementando un nuevo modelo de relacionamiento con el ciudadano que fomenta la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio en condiciones de eficiencia y oportunidad, con el principal objetivo de mejorar la relación Estado – Ciudadano. Bajo ese precepto se han obtenido los siguientes logros:

17.7.1 Logros

- Aumento de 0,9 puntos en los resultados de la implementación de la política de servicio al ciudadano enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, pasando de 98,3 puntos en 2020 a 99,2 para 2021, lo que evidencia el mejoramiento en acciones dirigidas a incrementar la confianza de los ciudadanos por la Entidad y la generación de valor público.
- Atención de todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias - PQRSFD, otorgando una respuesta de fondo, eficaz, conforme a la

solicitud de los ciudadanos y cumpliendo en un 97 % en la oportunidad del término de Ley, asimismo haciendo uso de un lenguaje claro para garantizar la comprensión de la información entregada a los peticionarios.

- Evaluación semestral de la efectividad de los canales de comunicación con sus grupos de valor, obteniendo un resultado de favorabilidad en la imagen del Fondo del 81 %, un 74 % de ciudadanos que conocen los canales de atención para interactuar con la Entidad y un 98 % de percepción de los ciudadanos que indican una buena comunicación en los diferentes canales por parte de los colaboradores del Fondo.
- Implementación de la Estrategia de Servicio al Ciudadano para la vigencia 2022, con el apoyo del ET de Comunicaciones, que consiste en la socialización de cápsulas informativas con temas claves que deben ser adoptados y aplicados por todos los colaboradores de la Entidad, cuyo objetivo es que todas las acciones de cara al ciudadano brinden una atención con calidad, eficiencia y oportunidad a los grupos de valor.
- Mantener para la vigencia actual la evaluación de complejidad de documentos utilizados en la Entidad para comunicarse con sus grupos de valor, realizada a través de Sondeos de Satisfacción Ciudadana, lo cual nos permite conocer la percepción de los ciudadanos acerca de la facilidad de entender los documentos puestos a su disposición.

17.7.2 Retos

Para la vigencia 2022, el equipo se encuentra en la implementación de un nuevo modelo de relacionamiento con el ciudadano, traza una ruta para desarrollar y fortalecer las dimensiones o competencias de los servidores públicos del Fondo Adaptación, fomentando sus valores éticos, compromiso institucional, facilitando su proceso de integración a la cultura organizacional del relacionamiento con la ciudadanía, generando conocimientos y desarrollo de habilidades tendientes a incrementar la capacidad individual y colectiva que contribuya al cumplimiento de la misión institucional a prestar un mejor servicio a la comunidad, al desempeño eficaz del cargo y al desarrollo integral de la relación con los usuarios del Fondo Adaptación.

De manera general, la implementación en primera fase en 2022, se realizó de la siguiente forma:

- Pilares del relacionamiento con la ciudadanía.
- Objetivos de la política de relacionamiento con la ciudadanía.
- Canales de servicio.
- Protocolos de atención.
- Matriz de seguimiento y control a Políticas de relacionamiento (anexo que servirá para llevar un control del desarrollo y ejecución de las actividades propuestas para cada una de las cuatro políticas de relacionamiento).

17.8 Gestión Documental

17.8.1 Logros

- Recepción y acompañamiento técnico de 493,75 metros lineales de información, producto de las ejecuciones contractuales de los proyectos y programas de los sectores misionales.
- Organización y digitalización de 206 metros lineales de información producida por los funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus funciones.
- Implementación del SGDEA – Sistema de Gestión de Documental Electrónicos de Archivo DataFondo, para la administración integral de la información física y electrónica.
- Atención de consultas de información digitalmente con usuarios internos y externos para atender los requerimientos de Entes de Control.
- Convalidación y aprobación ante el AGN de la versión 2 de las Tablas de Retención Documental.
- Elaboración de los siguientes instrumentos archivísticos:
 - Plan de preservación digital a largo plazo.
 - Formulación del Modelo de Requisitos para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (MOREQ).
 - Elaboración de los programas específicos del PGD-Programa de Gestión Documental.
 - Tablas de Control de Acceso.
- En la medición de desarrollo de la gestión documental entre las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda, se obtuvo un crecimiento para el año 2021 del 14,5 % quedando con un nivel de cumplimiento del 91,65 %.

17.8.2 Retos

- Implementación del expediente electrónico e híbrido en la Entidad.
- Sistematización de procesos administrativos en el SGDEA – DataFondo
- Recepción y transferencia de información de los contratistas externos producto de la ejecución y cierre de los programas y proyectos misionales de la Entidad.

COMUNICACIONES



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2022**

18 COMUNICACIONES

18.1 Introducción

Como parte de la estrategia de comunicaciones de la entidad, durante el 1° de octubre de 2021 al 30 de septiembre 2022 el E.T. de Comunicaciones formuló y ejecutó planes y estrategias de divulgación interna y externa con el propósito de apoyar de manera transversal a las áreas misionales y garantizar la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de información relacionada con los avances y gestión del Fondo Adaptación.

Para lograr ese objetivo, se trabajaron cuatro líneas estratégicas encaminadas a: (I). Divulgar información veraz y oportuna a la opinión pública a través de la elaboración y publicación de comunicados de prensa y material audiovisual; (II). Generar confianza con los diferentes grupos de interés estableciendo un diálogo constante y abierto, a través de canales digitales y presenciales, para que se conviertan en multiplicadores de la gestión del Fondo; (III). Fortalecer el relacionamiento interinstitucional nacional, regional y local; y (V). Visibilizar a la entidad como referente en adaptación y mitigación del riesgo frente a los impactos del cambio climático.

El Equipo de Comunicaciones, además, asesoró y acompañó a la Gerencia en el montaje de las jornadas de entrega y socialización de proyectos, relacionamiento con medios de comunicación y en la elaboración de material estratégico para discursos e intervenciones.

18.2 Logros

Resultados 1° de oct. 2021 al 30 de sep. 2022		
	Acciones	Resultados
Resultados comunicación externa	Comunicados de prensa con información noticiosa y de interés para la comunidad	85
	Notas publicadas en medios de comunicación	4.771
	Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video	112
	Mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad	1.871
	Derechos de petición gestionadas por redes sociales	10
	Galerías fotográficas	55
	Ejercicios de Rendición de Cuentas	1

➤ **Estrategia en redes sociales:**

Respecto a la estrategia digital que se compone de la publicación de contenido en redes sociales y página web, el área de Comunicaciones diseñó una parrilla de contenidos diferenciales para cada una de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn). Es así como durante la vigencia en mención se publicaron un total de **1.871 mensajes** con información relacionada con el seguimiento, ejecución, entrega de proyectos e historias de los beneficiarios.

	Twitter	Facebook	Instagram	LinkedIn
Seguidores	10.112	69.923	6.269	1.498
Engagement	1.9%	1.4%	1.2%	N/A

Las redes sociales de la Entidad se han convertido en importantes canales de comunicación en los que además de publicar contenido sobre la gestión del Fondo, se promueve la participación de la ciudadanía, el diálogo bidireccional con nuestros públicos de interés y son un canal de recepción y gestión de peticiones de beneficiarios y público en general. Es así como durante este periodo se recibieron y gestionaron **10 derechos de petición**.

Así mismo, para el periodo en referencia, la página web del Fondo Adaptación obtuvo **44.106 visitas de la ciudadanía** a los contenidos relacionados con procesos de contratación e información de prensa. Respecto al material audiovisual que se publica en el canal oficial de YouTube se registraron **33.220 visualizaciones**.

➤ **Rendición de cuentas**

El 2 de diciembre de 2021 a las 9:30 de la mañana inició la transmisión de la audiencia pública de Rendición de Cuentas (2020 – 2021) con un saludo de la gerente Raquel Garavito Chapaval quien aprovechó ese espacio para socializar con la comunidad los resultados de la ruta #CumpliéndolesALasRegiones, donde la funcionaria y un equipo de técnicos del Fondo recorrió el Caribe colombiano, revisando la ejecución de obras y entregando soluciones de vivienda e instituciones educativas para las comunidades vulnerables de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

A continuación, se presentan los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas:

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021
Informe de gestión: https://www.fondoadaptacion.gov.co/images/2021/Rendicion_de_Cuentas/Informe_de_Rendicion_de_Cuentas_2021.pdf
Informe final: https://www.fondoadaptacion.gov.co/images/2021/Rendicion_de_Cuentas/Informe_Final_de_Rendicion_de_Cuentas.pdf
Enlace de la transmisión en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vv5LAG0kWmA