

Plan de Acción 2016

Informe Seguimiento Primer Trimestre



Entrega Tunel Km 6 vía Medellín - Copacabana | por FondoAdaptación

Presentación

El presente Producto de Información, tiene como propósito principal informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2016 en el primer trimestre, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.



Caracterización

CARACTERIZACIÓN DEL INFORME	
Denominación:	Informe de Seguimiento al Plan de Acción
Objetivo General:	Informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción
Objetivos Específicos:	Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas. Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas. Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción. Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Ejercer como herramienta de control general.
Público objetivo (Cliente):	Gerente General - Comité de Gerencia - Responsables de Ejecución de las acciones del Plan de Acción - Control Interno
Periodicidad:	Trimestral
Fuentes de Información:	Gerentes de Metas
Generador (Proveedor):	Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento
Modo de procesamiento:	Manual
Observaciones:	El informe se consolida y se genera de manera manual ya que en el momento se trabaja en el diseño de la arquitectura de sistemas de información para el proceso de seguimiento.

Conceptos y Convenciones

Seguimiento: Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso de un objetivo, sin examinar su causa y sus efectos. El seguimiento se ejecuta a través del INDICADOR DE AVANCE.

Evaluación: Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.

Convenciones:

Q: (Quarter) Trimestre
Q1: Primer Trimestre
Q2: Segundo Trimestre
Q3: Tercer Trimestre
Q4: Cuarto Trimestre

	Metas Ejecutadas >90%
	Metas Rezagadas >70%<90%
	Metas Incumplidas <70%

Plan de Acción 2016

Gerencia



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resumen de Logros

En el macro-proyecto de reconstrucción y reasentamiento del Municipio de **Gramalote**, se alcanzaron los siguientes logros:

- La terminación de la obra de acueducto y alcantarillado del Municipio de Gramalote se reprograma para culminarse en el mes de junio. Lo anterior debido a que el 15 de marzo de 2016, se firmó la prórroga No. 3 y la adición No. 2 al contrato de obra No. 045 de 2014 entre la Gobernación de Norte de Santander y el contratista, toda vez que el Consorcio Miraflores allegó ajustados los diseños de la conducción en la localización de purgas, ventosas, concreto de atraque y obras completarías, cambios del punto de vertimiento de colector de alcantarillado. Como consecuencia de dichos ajustes, también fue necesario ajustar los precios unitarios estipulados. No obstante, la obra avanzó un 57%.

NOTA: Con el propósito de superar las situaciones anteriormente descritas, la Entidad está consolidando estrategias basadas en la micro-gerencia para encontrar soluciones que permitan avanzar. El resultado de estas estrategias será presentado en los siguientes informes de seguimiento.

En la gestión de **Comunicaciones Externas e Internas**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Se recibieron comentarios de la ciudadanía a través de los canales establecidos, a los cuales se les dio respuesta oficial y al resto inquietudes recibidas en video se les dio respuesta por el mismo medio.
- Se incentivó la rendición de cuentas permanente a través de correo electrónico, boletín interno, pantallas internas, redes sociales y el footer (Nota al pie) del correo electrónico y el mensaje telefónico.
- Se realizaron campañas internas y externas incentivando las visitas a los diferentes canales de atención del Fondo Adaptación.
- Se incentivó el diálogo ciudadano a través de las diferentes redes sociales, de la página web y del programa web institucional "Adaptación a Fondo".
- El resto de las acciones estratégicas del área y sus correspondientes indicadores, avanzan sin novedad hacia la muestra de resultados en los próximos trimestres.

Resumen de Logros

Resultados Primer Trimestre de 2016

Programa: Reasentamiento del MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Sistemas de acueducto y alcantarillado para el nuevo casco urbano, culminado	100%	57.33%	 57%
Fase Final del Urbanismo, contratado	0		N/A
Viviendas contratadas	0		N/A
Viviendas terminadas	0	-	N/A
Plaza Principal, la Plaza de Mercado y el CAM, terminadas	0		N/A
Tramo 2 de la vía, entregado	0		N/A
Avance ponderado		6.58%	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
 43%	Se registra el avance físico de la obra
N/A	
N/A	
N/A	En el Consejo Directivo de enero de 2016 acta 64, base de esta programación anual, la entrega de 144 viviendas se programó para el mes de mayo de 2016
N/A	
N/A	
N/A	

Otros Indicadores:

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Estrategia de gestión de conocimiento, elaborada	1	1	 100%
Espacios de intercambio de conocimiento, establecidos	0	0	N/A
Plan de comunicación para la gestión del conocimiento, diseñado	0	0	N/A
Documento de recomendaciones para la política de reconstrucción	0	0	N/A
Campaña de rendición de cuentas (Rendición 365), implementada	10%	10%	 100%
Diálogos en la rendición de cuentas, promovidos	10%	10%	 100%
Canales de atención, socializados	10%	10%	 100%
Diálogos entre la ciudadanía y la Entidad, promovidos	10%	10%	 100%
Contenidos de la página web e intranet, rediseñados	0%	0%	N/A
Convenio con INSOR para implementar mecanismo accesibilidad	0%	0%	N/A
Informe de campañas publicitarias internas y externas, realizado	0	0	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Plan de Acción 2016

Subgerencia de Riesgos



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

En el Programa de Gestión de Riesgos de Desastres en el sector **Medio Ambiente**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En este período se anticipó la ejecución programada de 5 de las 9 suscripciones de contrataciones de POMCAS (Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas) programadas para el resto del año, lo que resulta positivo en el logro de esta acción estratégica para el presente año.

En el Macro-Proyecto de Intervención de la Región de **La Mojana**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Dentro de la planeación definida para la etapa de estructuración del Macroproyecto La Mojana, se avanzó en la elaboración del documento Plan de Acción, el cual es un insumo para la construcción del Borrador del Documento CONPES que se tiene establecido para su entrega en el segundo trimestre (30 de junio de 2016).

El resto de las acciones estratégicas del área y sus correspondientes indicadores, avanzan sin novedad hacia la muestra de resultados en los próximos trimestres.



Resumen de Logros

Resultados Primer Trimestre de 2016

Programa: Gestión del Riesgo de Desastres en el **MEDIO AMBIENTE** de las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Suscripción de contratos para la formulación y/o actualización POMCAS, gestionado	0	5	100%
Supervisión de convenios para gestionar el seguimiento de las Corporaciones, contratada	3	3	100%
Proyecto de recuperación ambiental de hectáreas priorizadas, estructurado	0	0	N/A
Diseño de planes de restauración de hectáreas priorizadas, contratado	0	0	N/A
Informe de visitas para definir variables relevantes para la instalación de las estaciones hidrometeorológicas, entregado	1	1	100%
Radares meteorológicos, contratados	0	0	N/A
Actualización y Formulación de POMCA	0	0	N/A
Insumos técnicos, económicos, sociales y ambientales	0	0	N/A
Recomendación para la delimitación de 21 complejo	0	0	N/A
Estaciones hidrometeorológicas nuevas entregadas	0	0	N/A
Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas entre	0	0	N/A
Radares entregados	0	0	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	

Programa: Programa **JARILLÓN RÍO CAUCA** – PJAOC

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Obras tramo dos Jarillón de Cali, contratadas	0	0	N/A
Diseños definitivos obras complementarias Jarillón de Cali, con	0	0	N/A
Interventoría PTAP y PTAR Jarillón de Cali, contratadas	0	0	N/A
Viviendas VIP Jarillón de Cali, adquiridas	0	0	N/A
Avance ponderado	0%	1.40%	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resultados Primer Trimestre de 2016

Programa: Intervención integral para la reducción del riesgo de inundaciones y la adaptación al cambio climático en la región de **LA MOJANA** afectada por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Plan de Acción y borrador de documento CONPES para el proyecto "Intervención Integral para la reducción del riesgo de inundaciones y adaptación al cambio climático en la región de La Mojana", estructurados	6%	5.00%	83%
POT de hasta 11 municipios objeto de intervención del macro proyecto de La Mojana actualizados	0	0	N/A
Modelo de evaluación, amenaza y riesgo para el área objeto de intervención del Macroproyecto la Mojana elaborado	1	1	100%
Avance ponderado	0%	3.14%	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
17%	Dentro de la planeación definida para el Macroproyecto La Mojana, se tiene que el documento Plan de Acción se entrega en el I Trimestre, como efectivamente se dio, el cual es un insumo para la construcción del Borrador del Documento CONPES que se tiene establecido para su entrega en el II Trimestre.
N/A	
N/A	
N/A	

Programa: Recuperación de las áreas afectadas por la CUENCA HIDROGRÁFICA DEL **RÍO FONCE**

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Mitigación del riesgo mediante reforestación proyecto Río Fonce	0		N/A
Avance ponderado		0.01%	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	

Otros Indicadores:

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Información existente para la fase conceptual del proyecto pa	0%	0%	N/A
Aspectos por incluir en el panorama nacional de amenazas, de	0%	0%	N/A
Tipo de información y los niveles de detalle de la misma, reque	0%	0%	N/A
Procedimiento de evaluación de vulnerabilidad y su nivel de de	0%	0%	N/A
Criterios de priorización, definidos a nivel conceptual	0%	0%	N/A
Elementos que contribuyan a política pública y planes de reas	0%	0%	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	

Plan de Acción 2016

Subgerencia de Regiones



En el programa de **Reactivación Económica**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En este período se anticipó la ejecución programada de 3 de los 14 estudios de pre-inversión programados para el resto del año, lo que resulta positivo en el logro de esta acción estratégica para el presente año.
- Los resultados de ejecución del período evidencian que con la entrega de Proyectos Reactivar correspondientes a los macroproyectos se superó la meta de entregas programada en el trimestre. No obstante, vale la pena mencionar que para el mismo período se tenía planeado entregar 10 proyectos en el departamento de Córdoba, sin embargo, debido a retrasos causados por el Fenómeno del Niño, en el mes de marzo se firmó prórroga a los contratos y éstos proyectos se entregarán en el mes de septiembre de 2016.

Resumen de Logros

Resumen de Logros

En los programas de **Participación Ciudadana y Articulación Regional**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Durante el trimestre se superó la meta de Rendición de Cuentas a nivel regional a través de la Estrategia de Auditorías Visibles debido a que actualmente se exige a los contratistas del Fondo Adaptación desarrollar y reportar los resultados de la estrategia. Debido a esto, se ha hecho necesario incrementar el número de capacitaciones y acompañamientos al proceso.

El resto de las acciones estratégicas del área y sus correspondientes indicadores, avanzan sin novedad hacia la muestra de resultados en los próximos trimestres.

Resultados Primer Trimestre de 2016

Programa: Rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011 (**REACTIVACIÓN ECONÓMICA**)

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Planes de manejo integrado de los sistemas productivos, prior	0		N/A
Técnicos de campo, para transferir tecnologías sobre sistemas	0		N/A
Sistema de información de alertas tempranas agroclimáticas pa	0		N/A
Gerencias para la elaboración de los estudios de pre-inversión	0		N/A
Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, elaborados	6	9	150%
Alianzas productivas apoyadas	0	0	N/A
Oportunidades rurales	0	0	N/A
Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factib	0	0	N/A
Proyectos reactivar	12	25	208%
Sistemas de producción adaptadas al cambio climático	0	0	N/A

REZAGO	Observaciones / Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	Si bien se sobrepasó la meta, con la entrega de proyectos correspondientes a los macroproyectos Vale la pena mencionar que para el primer trimestre se tenía planeado entregar 10 proyectos reactivar del departamento de Córdoba, sin embargo, debido a retrasos causados por el Fenómeno del niño en el mes de marzo se firmó otro sí y éstos proyectos se entregarán en el mes de septiembre de 2016.
N/A	

Otros Indicadores:

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Hogares sostenibles para familias damnificadas por el fenómen	0	0	N/A
Auditorías Visibles, acompañadas	10	22	220%
Comités Regionales de Seguimiento, acompañados	3	3	100%

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	Actualmente se exige a los contratistas del FA reportar su estrategia para la participación ciudadana. Es por ello que se ha hecho necesario incrementar el número de capacitaciones y acompañamientos para las auditorías visibles.
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Plan de Acción 2016

Subgerencia de Estructuración



Resumen de Logros

En los proyectos de **Reconstrucción de la infraestructura de Acueducto e infraestructura de Salud**, se alcanzaron los siguientes logros:

- 1 de los 12 diseños de infraestructura de acueductos programados para la vigencia 2016.
- 2 de las 25 contrataciones de infraestructura de acueductos programados para la vigencia 2016.
- 1 de las 15 contrataciones de infraestructura de alcantarillados programados para la vigencia 2016.
- 1 de las 15 entregas de IPS programadas para la vigencia 2016.

Lo superior resulta positivo en el logro de estas acciones estratégicas para el presente año.

- En cuanto al Canal del Dique, la contratación se reprograma para culminarse en el segundo trimestre. Lo anterior debido a que en el Plan Anual de Adquisiciones no se encontraban programados los recursos para ejecutar esta acción en este período.

NOTA: Con el propósito de superar las situaciones anteriormente descritas, la Entidad está consolidando estrategias basadas en la micro-gerencia para encontrar soluciones que permitan avanzar. El resultado de estas estrategias será presentado en los siguientes informes de seguimiento.

Resultados Primer Trimestre de 2016

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **ACUEDUCTO** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Infraestructura de acueducto diseñada	0	1	100%
Infraestructura de acueducto contratada	0	2	100%
Infraestructura de acueducto rehabilitada y /o recor	0	0	N/A

REZAGO	Observaciones / Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	Se diseño Choachi - Cundinamarca
N/A	Se contrataron Lopez de Micay - Cauca y Herveo - Tolima
N/A	

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **ALCANTARILLADO** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Infraestructura de alcantarillado diseñada	0	0	N/A
Infraestructura de alcantarillado contratada	1	2	200%
Infraestructura de alcantarillado rehabilitada y /o re	0	0	N/A

REZAGO	Observaciones / Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	Se contrataron Herveo - Tolima y Norcasia - Caldas
N/A	

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **SALUD** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
IPS diseñadas	0	0	N/A
IPS contratadas	0	0	N/A
IPS entregadas	3	4	133%

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	
N/A	Se entregaron las IPS de los municipios de: limones - Cauca, Noanamito - Cauca, Santa Lucia - Atlántico y Algodonal - Atlántico

Programa: Restauración de los ecosistemas degradados del **CANAL DEL DIQUE** afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Plan de Manejo Hidrosedimentológico presentado ante la ANLA	0	0	N/A
Obras de mitigación del riesgo de inundación contratadas	1	0	0%
Avance ponderado		0.49%	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
100%	Esta obra se va a pasar para segundo trimestre y se adelanta le ejecución
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Plan de Acción 2016

Subgerencia de Proyectos



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Vivienda**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Se avanzó en la terminación de las viviendas en proceso de ejecución, no obstante se ha tenido problemas en las acometidas de servicios públicos, como también el proceso de transferencia de lotes en los entes territoriales ha afectado el proceso de escrituración y registro en los municipios donde la capacidad de las notarías es poca. Estas y las siguientes causas puntuales, hacen que la meta de entregas del primer trimestre se haya reprogramado:
- ✓ En zonas de la costa atlántica Electricaribe construyo las redes eléctricas sin planos aprobados, cuando se presentaron los planos tocó hacer correcciones en las instalaciones por tanto se retrasó el proceso, adicional a esto, Electricaribe modifico los procesos por lo cual tocó replantear lo ya aplicado y hacerlo nuevamente.
- ✓ El cambio de administración municipal ya que pedían detallar nuevamente el programa y repetir las reuniones ya realizadas con la administración anterior, se sugiere intervención con la procuraduría si luego de reunirse con la nueva administración no se encuentra solución.



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resumen de Logros

Resumen de Logros

- ✓ Para reconstrucción en sitio propio se requiere un trámite con el IGAC, ellos se deben dirigir a la obra para inspeccionarla y legalizar, pero este trámite genera demoras en el proyecto.
- ✓ En Santa Lucia (Atlántico), la urbanización se encuentra invadida por tanto no ha sido posible entregarla, el problema de la invasión no es del Fondo Adaptación, no obstante se encuentra gestionando la verificación de como se solucionará el problema, si el Operador va a devolver el dinero desembolsado y como se atenderán los beneficiarios.
- ✓ En varios proyectos que ya se encuentran terminadas las viviendas no se ha podido realizar la entrega por problemas con las acometidas finales de los servicios públicos.
- ✓ La legalización de los lotes ha sido complicada en varios casos.
- ✓ Otra situación ha sido los pagos, al demorarse la ejecución de los pagos se afecta la entrega de las viviendas.
- ✓ Problemas con urbanismo y permisos de ocupación.

NOTA: Con el propósito de superar las situaciones anteriormente descritas, la Entidad está consolidando estrategias basadas en la micro-gerencia para encontrar soluciones que permitan avanzar. El resultado de estas estrategias será presentado en los siguientes informes de seguimiento.

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Transporte**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Se avanzó en la entrega de 38 de los 42 sitios críticos de la Red Vial Nacional establecidos como meta en el primer trimestre.

En el proyecto de **Reconstrucción de la infraestructura de Educación**, se alcanzaron los siguientes logros:

- Si bien se dieron avances en la ejecución de las escuelas, se presentaron retrasos que hacen que la meta de entregas del primer trimestre se haya reprogramado por hechos atribuibles y no atribuibles a los contratistas que dieron lugar a prorrogar y en algunos casos suspender la ejecución de algunas obras, previo aval de la interventoría respectiva, las causas son:
 - Orden público
 - Pendientes en conexión eléctrica
 - Contratista presente retraso en desempeño
 - Se adelantaron pruebas técnicas ocasionando retrasos en el recibo de obra



Resumen de Logros

Resultados Primer Trimestre de 2016

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **VIVIENDA** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Soluciones de vivienda aprobadas	3,178	928	29%
Soluciones de vivienda contratadas	2,840	658	23%
Soluciones de vivienda entregadas (Unidades de Pro	1,408	308	22%

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
71%	La situación se presenta por cambios en la administración, lo que ha implicado comenzar nuevamente los contactos con los alcaldes, explicarles el alcance del programa y solicitar las autorizaciones correspondientes, esto ha afectado la aprobación de muchos planes de intervención.
77%	
78%	Se ha tenido problemas en las acometida de servicios públicos, lo que ha hecho que no se pueda entregar las viviendas que ya están terminadas, así mismo el proceso de transferencia de lotes en los entes territoriales ha afectado el proceso de escrituración y registro en los municipios donde la capacidad de las notarias es poca.

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **TRANSPORTE** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Sitios críticos entregados	42	38	90%
Estructuraciones integrales entregadas	0	0	N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
10%	Los cuatro sitios críticos planeados y no entregados corresponden al Contrato derivado Pipiral Villavicencio, y fue motivado por las lluvias presentadas en la región.
N/A	

Programa: Reconstrucción de la infraestructura de **EDUCACIÓN** en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
Sedes educativas con diseños contratados	0	0	N/A
Sedes educativas con obras contratadas	0	0	N/A
Sedes educativas entregadas	20	2	10%

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	
90%	Por hechos atribuibles y no atribuibles a los contratistas que dieron lugar a prorrogar y en algunos casos suspender la ejecución de algunas obras, previo aval de la interventoría respectiva, las causas son: - Orden público - Pendientes en conexión eléctrica - Contratista presente retraso en desempeño - Se adelantaron pruebas técnicas ocasionando retrasos en el recibo de obra

Plan de Acción 2016

Oficina de Planeación



En el proyecto de **Modernización de la Gestión Institucional**, se alcanzaron los siguientes logros por parte de la Oficina de Planeación:

- La actualización de la política de riesgos se reprograma para culminarse en el mes de junio. Lo anterior debido a que el análisis de riesgos se debe abordar de manera integral con el fortalecimiento de la gestión por procesos.
- A la fecha se tiene los siguientes avances relacionados con esta actividad: propuesta de modelo de negocio de la Entidad y de macro-procesos, para ambos casos se ha revisado la identificación de riesgos estratégicos.

Resumen de Logros

Resultados

Primer Trimestre de 2016

Indicador de Productos (Unidades de Producto)
Política DE RIESGOS actualizada
Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado
Estrategia de rediseño de modelo de operación por procesos e
Equipo de trabajo de rediseño del modelo de operación por pr
Modelo de operación por procesos rediseñado
Estrategia de Inteligencia Organizacional implementada
Proyecto de inversión del Entidad reformulado

Meta Q1	Avance Q1	Cumpli- miento
0		N/A
0		N/A
1	1	100%
0		N/A
0		N/A
0		N/A
0		N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Plan de Acción 2016

Secretaría General



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resumen de Logros

En el proyecto de **Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En la ciudad de Bogotá se realizaron capacitaciones con el propósito de ir avanzando en el fortalecimiento de los servicios de atención al ciudadano en las regiones. En el transcurso del año se espera interactuar con los Equipos Locales de Seguimiento constituidos por la comunidad beneficiaria de los proyectos del Fondo, en el marco de la estrategia de participación comunitaria (Auditorías Visibles).
- Fueron incluidas 12 temáticas de capacitación en el PIC 2016, las cuales tienen como propósito afianzar la cultura del servicio al ciudadano.
- La actividad Política de Protección de Datos Personales, será reprogramada para culminarse en el mes de junio. Lo anterior teniendo en cuenta que según la normatividad vigente, esta política debe contener unos elementos mínimos de los que se requiere una formación específica, por lo cual para la formulación de la política se incluyó una formación en el PIC 2016 como actividad clave.

En el proyecto de **Modernización de la Gestión Institucional**, se alcanzaron los siguientes logros por parte de la Secretaria General:

- Se formuló y aprobó el Programa de Gestión Documental, se encuentra en implementación, falta la socialización, aprobación (por parte del AGN), de Tablas de Retención Documental e implementación de las mismas.



En **Gestión Financiera**, se alcanzaron los siguientes logros:

- En el indicador financiero de PAC o caja, de la meta de 123 MM se ejecutaron 108 MM, quedaron un nivel de cumplimiento del 88% en el período sobre la promedio anual del 70%.

Resumen de Logros

Resultados

Primer Trimestre de 2016

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpl. Q1
Porcentaje de avance en la implementación de mecanismos de "accesibilidad" de los -usuarios al canal de atención presencial			N/A
Porcentaje de avance en el proyecto de fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano a través de las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones	5%	5%	100%
Instrumento de evaluación de atención al ciudadano, diseñado, aplicado y analizado			N/A
Temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano, incluidas en el PIC 2016	1	1	100%
Acto administrativo elaborado (para adoptar instrumentos de la gestión de información)			N/A
Sección de atención al ciudadano actualizada			N/A
Canal implementado			N/A
Informe de actividades realizadas en el año			N/A
Porcentaje de avance del PINAR	10%	40%	400%
Porcentaje de avance del PGD	10%	40%	400%
Porcentaje de avance del PIGA	10%	5.40%	54%

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución PRIMER trimestre 2016
N/A	
N/A	Se realizaron capacitaciones en la ciudad de Bogotá.
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	Se formuló el documento del PINAR. Falta la aprobación, socialización e implementación.
N/A	Se formuló y aprobó el PGD, se encuentra en implementación, falta la socialización, aprobación de tablas e implementación de las mismas.
46%	Se realizaron 18 de las 33 actividades planeadas, no se realizaron todas debido a que varias eran de puntos ecológicos y por temas de espacio no se pudieron reubicar ni adquirir nuevos puntos ecológicos. Así mismo, por solicitud de los mismos usuarios no se ha podido retirar canecas.



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resultados Primer Trimestre de 2016

Indicador de Productos (Unidades de Producto)	Meta Q1	Avance Q1	Cumpl. Q1
Porcentaje de avance en el proyecto por el cual se modifica la estructura del FA y se determinan las funciones de sus dependencias	10%	8%	80%
Porcentaje de avance del PETH			N/A
Porcentaje del Modelo de Evaluación del Desempeño			N/A
Estrategia de T.I. definida			N/A
Porcentaje de avance ejecución PETI/Mapa de Ruta (Involucra proyecto de implementación de un Sistema de Información Estratégica, que le permitirá a los usuarios internos y externos, conocer en tiempo real la ejecución, avance físico, detalles financiero e impacto social, entre otros, de los proyectos financiados con recursos del FA)			N/A
Informe de ejecución del presupuesto (Meta institucional a ejecutar)	10%	10%	100%
Informe de ejecución del PAC (Meta institucional a ejecutar)	10%	8.77%	88%
Documento de Identificación de Fuentes complementarias presentado al Comité de Gerencia			N/A
Listado de asistencia y/o ayudas de memoria de la reunión			N/A
Convenios suscritos			N/A

REZAGO	Principales CAUSAS del REZAGO de ejecución PRIMER trimestre 2016
20%	Ya esta seleccionada la persona y se continúa con su contratación.
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	
N/A	Se cumple satisfactoriamente con el indicador http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/planes/presupuesto/2016 .
12%	De la meta de 123 MM se ejecutaron 108 MM, quedaron un nivel de cumplimiento del 88% en el período sobre la promedio anual del 70%.
N/A	
N/A	
N/A	



MINHACIENDA



Fondo Adaptación



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN