


# **Informe de Seguimiento con fecha de corte a Agosto 31 de 2014, a la ejecución de la reconstrucción de sedes educativas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011 a cargo del Fondo Adaptación**


## POSTULACIÓN – INTERVENCIÓN (EN SEDES)



Departamento	PROYECTOS	SEDES
ANTIOQUIA	27	28
ATLÁNTICO	7	13
BOLIVAR	26	31
CALDAS	6	6
CAUCA	16	16
CESAR	8	8
CHOCÓ	18	29
CÓRDOBA	19	30
CUNDINAMARCA	40	40
HUILA	12	12
LA GUAJIRA	6	6
MAGDALENA	26	31
NARIÑO	26	27
NORTE DE SANTANDER	10	10
SANTANDER	11	11
SUCRE	23	34
VALLE DEL CAUCA	17	17
<b>Total general</b>	<b>298</b>	<b>349</b>

Nota: Para los departamentos en gris: Boyacá, Caquetá, Quindío, Risaralda y Tolima, su intervención está a cargo del Ministerio de Educación

## VALOR CONTRATADO AL 15 DE AGOSTO \$ 434.153.503.757




Antioquia	13
Atlántico	11
Bolívar	28
Cauca	10
Cesar	6
Córdoba	30
Cundinamarca	39
Huila	12
La Guajira	4
Magdalena	21
Nariño	21
Norte de Santander	8
Santander	11
Sucre	34
Valle del Cauca	11
<b>Total</b>	<b>259</b>


Los valores expresados corresponden al **65%** del presupuesto (Incluidas las donaciones recibidas).

Cundinamarca incluye 2 proyectos definidos como No viables según el Estudio de amenaza y riesgo.


## POSTULACIÓN – INTERVENCIÓN DESCENTRALIZACIÓN Y FONDO (EN SEDES)



(\*) Las sedes contratadas no relacionadas obedecen a aquellas que se definieron como no viables en los Estudios detallados de Amenaza y Riesgo.




**VALOR POR CONTRATAR AL 15 DE AGOSTO \$ 233.973.700.882**



Los valores expresados corresponden al **35%** del presupuesto asignado.

Departamento	SEDES
Antioquia	15
Atlántico	2
Bolívar	3
Caldas	6
Cauca	6
Cesar	2
Chocó	29
Córdoba	0
Cundinamarca	1
Huila	0
La Guajira	2
Magdalena	10
Nariño	6
Norte Santander	2
Santander	0
Sucre	0
Valle del cauca	6
<b>Total</b>	<b>90</b>

## CONSOLIDADO FONDO Y DESCENTRALIZACIÓN (EN SEDES)



De las sedes en ejecución hay 5 definidas No viables por el Estudio detallado de Amenaza y Riesgo. 1 suspendida temporalmente.


Total Recursos: 0,668 Billones

Valores en Miles de Millones de pesos


Vigencia	2012 - 2013	2014	2015	Total	%
Valor contratado	245	177		422	63
Valor por contratar		137	108	245	37
Total	245	314	108	667	100

Metas Entrega de Productos	2014	2015	2016	Total
Proyectos Educativos	18	248	33	298
Sedes Educativas	23	290	36	349

## ESTADO POR PROYECTOS. TOTAL:298



**PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR: \$ 668.134.204.638**



**RELACIÓN DEL  
PRESUPUESTO Y EL  
ESTADO DE LOS  
PROYECTOS A  
EJECUTAR  
EN CADA UNO DE LOS  
DEPARTAMENTOS  
OBJETO DE  
INTERVENCIÓN POR  
PARTE DEL FONDO  
ADAPTACIÓN –  
SECTOR EDUCACIÓN**



## EDUCACIÓN CUNDINAMARCA

**\$ 17.733.803.830**

**Matrícula: 1.291**

**Empleos: 2.894**

Proyectos en Construcción	1
Inicio 2º semestre 2014	22
Inicio 2015	15
Total proyectos	38 *
Proyectos finalizados 2014	1
Proyectos finalizados 2015	37

\* Existen 2 proyectos declarados No viables por los Estudios de Amenaza y Riesgo.

### SOACHA - Institución Educativa Cazucá



## QUIPILE – Escuela Rural Paime



## TENA - Escuela Rural Escalante



## SAN BERNARDO - Escuela Rural Los Andes



CAPARRAPI - Escuela Rural Barro  
Blanco



## EDUCACIÓN ATLÁNTICO

**\$36.018.156.900**  
**Matrícula: 5.793**  
**Empleos: 2.712**

Proyectos en Construcción	6
Inicio 2º semestre 2014	1
Inicio 2015	0
Total proyectos	7
Proyectos finalizados 2014	2
Proyectos finalizados 2015	4
Proyectos finalizados 2016	1

### SANTA LUCIA - I.E. Francisco de Paula Santander





## CAMPO DE LA CRUZ - I.E. La inmaculada



## CAMPO DE LA CRUZ - I.E. Bohórquez



## CAMPO DE LA CRUZ - I.E. Campo de La Cruz



## CAMPO DE LA CRUZ – Pánfilo Cantillo I.E. Francisco de Paula Santander



## EDUCACIÓN BOLÍVAR

**\$ 89.658.008.137**

**Matrícula: 8.778**

**Empleos: 6.260**

Proyectos en Construcción	9
Inicio 2° semestre 2014	1
Inicio 2015	16
Total proyectos	26
Proyectos finalizados 2014	3
Proyectos finalizados 2015	20
Proyectos finalizados 2016	3

**SOPLAVIENTO - Socorro Pérez Molina + Felipe Santiago Amor**





## ZAMBRANO - John F. Kennedy



## SAN ESTANISLAO DE KOTSKA – I.E. Las Piedras



## MAGANGUE - I.E Yatí



## **SOPLAVIENTO - I.E. El Dique + El Chispón**



## **CARMEN DE BOLIVAR - Mamón de María**



## EDUCACIÓN CÓRDOBA

**\$77.727.118.862**

**Matrícula: 9.729**

**Empleos: 5.912**

Proyectos en Construcción	9
Inicio 2° semestre 2014	2
Inicio 2015	8
Total proyectos	19
Proyectos finalizados 2014	4
Proyectos finalizados 2015	15

### CHIMÁ – I.E. San Francisco de Asís






## SAN BERNARDO DEL VIENTO - Centro Educativo Trementino



## LORICA - Institución Educativa Eugenio Sánchez Cárdenas



## LORICA - Institución Educativa Jesús de Nazaret



## MOMIL – Institución Educativa Francisco José de Caldas – Sede el Roblecito





## EDUCACIÓN SUCRE

**\$ 57.320.509.387**

**Matrícula: 6.667**

**Empleos: 4.634**

Proyectos en Construcción	7
Inicio 2° semestre 2014	4
Inicio 2015	12
Total proyectos	23
Proyectos finalizados 2014	8
Proyectos finalizados 2015	14
Proyectos finalizados 2016	1

### SUCRE - Institución Educativa Pueblo Nuevo



## MAJAGUAL - Institución Educativa El Palomar



## MAJAGUAL - Institución Educativa San José



## SUCRE - Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes



SUCRE - Institución Educativa Eliecer Ulloa Sedes Antonio  
José de Sucre





## SUCRE - Institución Educativa San Marcos



## LORICA - Institución Educativa Eugenio Sánchez



## EDUCACIÓN NARIÑO

**\$ 27.611.316.867**

**Matrícula: 3.189**

**Empleos: 3.042**

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2° semestre 2014	12
Inicio 2015	14
Total proyectos	26
Proyectos finalizados 2015	26

### LOS ANDES SOTOMAYOR - Institución Educativa Técnica Comercial Pangus



## **PUPIALES - Centro Educativo Municipal Santa**



## **LA CRUZ - Centro Educativo La Vega**





## EDUCACIÓN SANTANDER

**\$ 7.180.223.840**

**Matrícula: 588**

**Empleos: 958**

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2º semestre 2014	8
Inicio 2015	3
Total proyectos	11
Proyectos finalizados 2015	11

### RIONEGRO - Escuela Rural Portachuelo





## COROMORO - Escuela Rural Naranjal



## COROMORO - Colegio Florentino González Sede II



## EL GUACAMAYO - Escuela Rural Santa Rita Antigua



## EDUCACIÓN CAUCA

**\$ 16.520.162.501**  
**Matrícula: 1.202**  
**Empleos: 1.544**

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2° semestre 2014	5
Inicio 2015	11
Total proyectos	16
Proyectos finalizados 2015	15
Proyectos finalizados 2016	1

### MERCADERES - Escuela Rural Mixta San Juanito



## EL TAMBO – Escuela Rural Mixta



## MERCADERES – Escuela Rural Mixta VillaMaría



## PADILLA - Escuela Nueva Los Robles



MERCADERES – Escuela Rural Mixta La



## EDUCACIÓN HUILA

**\$ 12.744.254.586**

**Matrícula: 997**

**Empleos: 1.408**

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2° semestre 2014	11
Inicio 2015	1
Total proyectos	12
Proyectos finalizados 2015	12

### TIMANÁ - Institución Educativa La Cruz





## ACEVEDO - Institución Educativa La



## PALESTINA – Institución Educativa



## COLOMBIA - Centro Educativo Zaragoza



## EDUCACIÓN MAGDALENA

**\$ 85.032.836.250**

**Matrícula: 9.755**


**Empleos: 6.750**

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2° semestre 2014	8
Inicio 2015	18
Total proyectos	26
Proyectos finalizados 2015	17
Proyectos finalizados 2016	9


### EL BANCO - COL Comunal Agropecuario



## ZONA BANANERA - Institución Educativa Departamental Thelma Rosa Arévalo



## PEDRAZA - Centro Educativo Básico Ampliado de Bomba





## EDUCACIÓN GUAJIRA

**\$ 7.910.952.877**

**Matrícula: 399**

**Empleos: 510**

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2° semestre 2014	3
Inicio 2015	3
Total proyectos	6
Proyectos finalizados 2015	6

**MAICAO - ESC. Rural Juttal**



**MAICAO - ESC. Rural Yotojorotschi**





## EDUCACIÓN CESAR

**\$ 10.705.726.202**

**Matrícula: 1.150**

**Empleos: 1.186**

Proyectos en Construcción 0

Inicio 2° semestre 2014 4

Inicio 2015 4

Total proyectos 8

Proyectos finalizados 2015 7

Proyectos finalizados 2016 1

### GAMARRA - ESC. URB. Míxta No. 1



## **ASTREA - ESC. San José de Belén**



## **CHIMICHAGUA – Centro Educativo Nuestra Señora del**



## **GAMARRA – ESC. Urb. Mix San Antonio**



## EDUCACIÓN ANTIOQUIA

**\$40.577.516.353**

**Matrícula: 5.113**

**Empleos: 3.054**

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2° semestre 2014	17
Inicio 2015	10
Total proyectos	27
Proyectos finalizados 2015	26
Proyectos finalizados 2016	1



## EDUCACIÓN NORTE DE SANTANDER

**\$ 19.088.774.177**

**Matrícula: 1.763**

**Empleos: 1.810**

Proyectos en Construcción 0

Inicio 2º semestre 2014 0

Inicio 2015 10

Total proyectos 10

Proyectos finalizados 2015 8

Proyectos finalizados 2016 2





## EDUCACIÓN VALLE DEL CAUCA

**\$ 21.039.733.645**

**Matrícula: 1.570**

**Empleos: 1.856**

---

Proyectos en Construcción	0
---------------------------	---

Inicio 2° semestre 2014	0
-------------------------	---

Inicio 2015	17
-------------	----

Total proyectos	17
-----------------	----

Proyectos finalizados 2015	17
----------------------------	----

---



## EDUCACIÓN CALDAS

**\$ 5.096.855.907**  
\* En estructuración

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2° semestre 2014	0
Inicio 2015	6
Total proyectos	6
Proyectos finalizados 2015	5
Proyectos finalizados 2016	1



## EDUCACIÓN CHOCÓ

**\$ 53.263.205.082**

**\* En estructuración**

Proyectos en Construcción	0
Inicio 2° semestre 2014	0
Inicio 2015	18
Total proyectos	18
Proyectos finalizados 2015	13
Proyectos finalizados 2016	5





## ESTRATEGIA DICE EDUCACIÓN



Sensibilización 38% (133)

Socialización 10% (33)

Participantes 8.611

Acuerdos regionales  
Firmados 28 de 28

