



PROYECTO o TEMA:

Seguimiento al CONVENIO 018 de 2017 - FONDO ADAPTACIÓN-SENA-AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO

Sede de formación agropecuaria SEN A Municipio de Majagual (Sucre)

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 17:00

Lugar: Monteria

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@ fondoadaptacion.gov.co	-
Anibal Perez G.	Subgerente de Riesgos – Fondo Adaptación	aperez@ fondoadaptacion.gov.co	
Cecilia Varon	Represnetantē Legal - Contratista CRAING LTDA		3162395342
Yojan M. Arrieta	Residente de obra - Contratista CRAING LTDA		
Ximena Lemaitre	Coordinación de proyecto- Contratista CRAING LTDA		
Sulma Ahogado	Director de interventoría: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
Marco Gomez	Director Regional del Sena		
Edgar De la Hoz	Arquitecto – Sena		
Cesar Sanchez	Supervisor – AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO		
Javier Talero	Coordinador de proyecto- AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO		
Ana Lucia Ortiz	Supervisor obra - Sena		



PROYECTO o TEMA:

Seguimiento al CONVENIO 018 de 2017 - FONDO ADAPTACIÓN-SENA-AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO

Sede de formación agropecuaria SENA Municipio de Majagual (Sucre)

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 17:00

Lugar: Montería

Objetivo de la reunión

Seguimiento al proyecto Sede de formación agropecuaria SENA en el Municipio de Majagual (Sucre).

Alcance de la reunión:

Estado del Proyecto:

- Avance programado del contrato obra: 22%
- Avance ejecutado del contrato obra: 16%

Desarrollo de la reunión:

El Fondo solicita a que la Agencia si lo considera procedente, iniciar proceso de reclamación al diseñador (Universidad Nacional, sede Medellín) e interventor de los diseños, debido a las observaciones que se han presentado a los diseños, las cuales ha puesto en conocimiento por el contratista de obra e interventoría de obra. Lo anterior, teniendo en cuenta que estas observaciones están impactando el proyecto.

La Agencia manifiesta que se encuentra adelantado trámites para el proceso de un posible incumplimiento por los atrasos que presnetan la obra y que ha presnetado informe la interventoría.

Compromisos

- La interventoría y el contratista entregaran a la Agencia el balance de dificultades encontradas a los diseños con mayores y menores cantidades de obra - 30 de agosto de 2019
- EL Fondo solicita a que más tardar el 31 de julio se debe contar con el aval del plan de contingencia para superar los atrasos que presenta la obra
- Por solicitud del Fondo a más tardar el 2 de agosto de 2019 realizar reunión con el equipo social del contratista y la comunidad y trabajadores de la obra para tratar temas de deudas que se han presentado en el proyecto, dejando claro cuáles son los actores y responsabilidades dentro del proyecto y que se aclare que el Fondo, ni el Sena, ni la Agencia no tienen responsabilidad alguna con dichas deudas.

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

9



PROYECTO o TEMA:

Seguimiento al CONVENIO 018 de 2017 - FONDO ADAPTACIÓN-SENA-AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO

Sede de formación agropecuaria SENa Municipio de Majagual (Sucre)

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 17:00

Lugar: Montería

POR EL CONTRATISTA


CECILIA WARRON
Contratista de Obra


POR LA AGENCIA


JAVIER TALERÓ
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

POR EL FONDO ADAPTACION


EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

POR LA INTERVENTORÍA


SULMA AHOGADO
representante legal de interventoría

POR EL SENa


MARCO GÓMEZ
Director Regional del Sena


ANIBAL PEREZ GARCIA
Subgerente de Riesgos

Elaboró: Keyla Florez Arias – Asesor I de la Subgerencia de Proyectos.

Asunto: Seguimiento al Convenio 018 de 2017.

Lugar: Montena - Cordoba.

Fecha: 25 Julio de 2019.



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
YOSAN M. AQUEDA	CRAING LTDA	RESIDENTE OIBSA	yosal982@hotmail.com	3135587550	
Ximera Lemaitre	CRAING LTDA	coordinadora proyecto	croingseranmggwa@gmail.com	3007753518	
Hernando Tabares	Craing Ltda	D. de Obm.	Nandjose2572@gmail.com	3015791240	
Cecilia Varon	Craing Ltda	Rep Legal	CraingHdca@univias.com	3162395342	
Miguel Castro	Craing Ltda	Asesor Estr.	miquelcastrostermercab@gmail.com	30019930508	
JANIER TALEDO	ANIM	COORD. P.	jtaleroe@ub.gov.co	3007430915	
Sulma Ahogado	Equinco	Dir Interu.	zahagada@equinco.com	3203715615	
Osor F. SANCHEZ	ANIM	Supervisor	osor@anim.com	3176803177	
Edwin Abad	SENA	Arquitecto	edwin@sena.gov.co	3187752751	
Marcos Gomez	SENA	D. Registros	marcos@sena.gov.co	3157568609	

Carretera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA

Fondo Adaptación

