



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al CONTRATO 220 DE 2016

Fecha: 24 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00AM

Hora Fin: 12:00M

Lugar: Monteria

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Hugo Canabal	Representante Legal- UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS Y SERVICIO FONDO		
Carlos Rodriguez	Ingeniero de Calidad - UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS Y SERVICIO FONDO		
Daniela Rodriguez	Coordiandor de Interventoria - GNG INGENIERÍA S.A.S		
Alexandra Martinez	Seguros del Estado		
Mario Camelo	Asesor Sectorial – Directas Fondo Adaptación		

Objetivo de la reunión

- Seguimiento al estado de las obras en ejecución del contrato en mención.

Temas tratados:

Los siguientes son los proyectos se se encuentran en ejecución y que hacen parte del contrato en mención:

MUNICIPIO	VIVIENDAS	ESTADO	% Avance	TEMAS TRATADOS
Sucre (El Recuerdo)	200	EJECUCIÓN	5%	Trabajos en 66 viviendas Faltantes (entre otros): <ul style="list-style-type: none"> • Legalizacion del predio • Permiso de Vertimiento
Sucre (San Luis)	16	EJECUCIÓN	1%	Iniciaron adecuación del terreno. Obras paradas. Faltantes (entre otros): <ul style="list-style-type: none"> • Sorteo de viviendas a beneficiaios: 5 de agosto de 2019 • Legalizacion del predio • Permiso de Vertimiento
Sucre (Guaripa)	64	EJECUCIÓN	3%	Iniciaron adecuación del terreno. Obras paradas Faltantes (entre otros):



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al CONTRATO 220 DE 2016

Fecha: 24 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00AM

Hora Fin: 12:00M

Lugar: Montería

- El Fondo realizará al interventor un seguimiento documental cada 15 días a través de informes con registros forográficos y videos, y una vez al mes a través de visita a las obras.

Solicitud del Fondo:

El Gerente del Fondo llama la atención al contratista para que las actividades pendientes de los 3 frentes queden cerradas al 15 de agosto de 2019, siendo prioritario la radicación de las pólizas para actualización ante la aseguradora y culmina para que tengan asesores administrativos y legales para que se den los trámites pendientes oportunamente, realizando mesas de trabajo con la interventoría.

Si persisten los atrasos y el no cumplimiento de lo anterior, se reactive el proceso de incumplimiento con fines de caducidad (otro 2 del contrato).

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

POR EL CONTRATISTA



HUGO CANABAL HOYOS
Contratista de Obra

POR LA INTERVENTORÍA


DANIELA RODRIGUEZ
Representante Legal de Interventoría

POR EL FONDO ADAPTACIÓN


EDGAR ORTIZ PABON
Gerente


RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ
Subgerente de Proyectos

Elaboró: Keyla Florez Arias – Asesor I de la Subgerencia de Proyectos.

Asunto: Seguimiento al Contrato 270 de 2016

Lugar: Montería - Córdoba

Fecha: 24 Julio de 2019



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
MARCO CAMILO DURAN F.A.		ASESOR	marco.camilo.duran@fondo	3022038913	MCS
Quirly Rodrygo I	GNB	Asistente de dirección	quirly.rodrygo@gnb.com.co	3165256516	[Signature]
Reque Diaz	GNB	Coord. proy	reque.diaz@gnb.com.co	3126367441	[Signature]
Carles A. Rodrygo	UTPYSF	Inq. Apoyo	utpreparos@serviunifund.com	3002172530	[Signature]
ALDO H. LAMBULLI HUGUI ET. PYSF		Rep. Legal	hambulli@bolcom.com.co	3012349940	[Signature]
Alexandra Fandi	Car. Vir. del Estado	Inq. + capacitaciones	alexandra.fandi@carvirica.gov.co	3102919442	[Signature]

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
 Edificio Carrera Séptima
 Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
 www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA

Fondo Adaptación