



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de proyecto descentralizado en los municipios de: Astrea - Cesar

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 11:30 a.m

Hora Fin: 12:00 p.m

Lugar: Salon Bolívar – Gobernación de Magdalena

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDO ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Rodrigo Angulo R	Sectorial de Agua y Saneamiento	rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co	
MUNICIPIOS			
Sandy Sepulveda	Alcalde Municipal	alcaldia@astrea-cesar.gov.co	
INTERVENTORIA			
Jorge Angel	Representante Legal CONTELAC	jangel@contelac.com	
German Torres	Director	germantorres@contelac.com	
Freddy Tinoco	Coordinador	ftinoco@contelac.com	
CONTRATISTAS			
Alvaro RAAD RAAD	Consorcio STAR Astrea	Gtec.ag@hotmail.com	

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

Seguimiento a la ejecución del proyecto descentralizado en el municipio de: Astrea- Cesar, revisar su avance, inconvenientes que se estén presentando, soluciones y compromisos.

Alcance de la reunión:

Se revisará el estado del siguiente proyecto:

1. Construcción del sistema de tratamiento de agua residual municipio de Astrea - Cesar.

Desarrollo de la reunión

1. Construcción del sistema de tratamiento de agua residual del municipio de Astrea.
 - Proyecto terminado- obras civiles del 100%, pendiente de culminar tramite de conexión eléctrica ante ELECTRICARIBE, a la espera de que se de aprobación del proyecto y se programe visita.
 - Realizar pruebas hidráulicas de los equipos de aereacion, recibo final de obras y entrega de infraestructura (16 de agosto de 2019).



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de proyecto descentralizado en los municipios de: Astrea - Cesar

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 11:30 a.m

Hora Fin: 12:00 p.m

Lugar: Salon Bolívar – Gobernación de Magdalena

16 Agosto se iniciará incumplimiento si no se entregan los
Por el FONDO ADAPTACION OBRAS

EDGAR ORTIZ PABON
Gerente

RAFAEL EDUARDO ABNCHAIBE LOPEZ
Subgerente de Proyectos

RÓDRIGO ANGULO RINCON
Sectorial de Agua y Saneamiento

Por el municipio

SANDY SEPÚLVEDA
Alcalde de Astrea

Por el contratista

ALVARO RAAD RAAD
Contratista

[Handwritten signature]
Carmen Tuz
Directora de Obras