Rendición de Cuentas
Ejecución Plan de Acción 2017
Informe de Seguimiento Tercer Trimestre



MINHACIENDA

Fondo Adaptación

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

365 RENDICIÓN

EQUIPO DIRECTIVO DEL **FONDO ADAPTACIÓN:**

IVÁN MUSTAFÁ DURÁN
Gerente

ALFREDO MARTINEZ DELGADILLO
Subgerente de Gestión del Riesgo

LUIS ALBERTO VILLEGAS PRADO
Subgerente de Regiones

MARÍA CONSUELO CASTRO
Subgerente de Estructuración

JOHN FREDY NAVARRO GÓMEZ
Subgerente de Proyectos

NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
Secretaria General

EQUIPO TÉCNICO:

SANDRA PATRICIA CORREA PALACIOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

CARLOS SARMIENTO
Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Rendición de Cuentas Plan de Acción 2017
Informe de Seguimiento Tercer Trimestre
Bogotá D.C., **Octubre 31 de 2017**

Acerca del Fondo Adaptación

El Fondo Adaptación nace en Diciembre de 2010, como parte de la respuesta del Gobierno a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en toda su historia: El Fenómeno de "La Niña" 2010-2011, el cual demandó una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Una tragedia que dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación provocada por el fenómeno natural. El Fondo Adaptación se crea entonces para atender las inversiones públicas de largo plazo, destinadas a recuperar la infraestructura pública afectada por esta tragedia, dentro de los límites de recursos que le fueron asignados.

El Fondo Adaptación hoy está ejecutando los recursos que se le asignaron con ocasión del Fenómeno de "La Niña" 2010-2011, pero a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, su vocación es de largo plazo, debido a que la Adaptación al Cambio Climático es un problema de modelo desarrollo que reconoce las problemáticas en las regiones más vulnerables y la manera como el Estado hace inversiones de largo plazo en estas, para garantizar que se cierren las brechas y las inequidades y se cubra el nivel de riesgo que está asumiendo la población que reside en estas zonas o cerca de ellas.

Colombia no sólo está expuesta al riesgo de desastres por el cambio climático, de mayor manera por su ubicación geográfica, sino que además la condición de vulnerabilidad de las personas en zonas de riesgo aumenta la vulnerabilidad del resto de la población. En este sentido, el Estado tiene que priorizar inversiones que convivan con la naturaleza y eso es una forma de garantizar su presencia en las zonas de mayor riesgo y que de cierta manera han estado abandonadas de la inversión pública.

El carácter de las inversiones públicas que ejecuta el Fondo Adaptación, es que sean para intervenciones que deben perdurar en el tiempo, en las que se reconoce una situación de mitigación de riesgo de desastres distinta a la que el país tenía 50 años antes de la tragedia y se les da el tratamiento necesario, para que estén preparadas para resistir una tragedia similar o superior, en los próximos 50 a 100 años. No hacer inversiones públicas con reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, es casi garantizar la próxima gran tragedia del país, que implicaría un alto costo fiscal en reconstruir la infraestructura pública que se afectaría, sin hablar del riesgo de vidas que se perderían.

Presentación

El presente Producto de Información, tiene como propósito principal informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2017, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.

Documentos Previos

Para la lectura del presente documento, se sugiere la lectura previa de:

- ✓ INFORME DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2016
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 PRIMER TRIMESTRE (Q1)
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 SEGUNDO TRIMESTRE (Q2)

Documentos Posteriores

Para los lectores del presente documento, se sugiere la lectura posterior de:

- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 CUARTO TRIMESTRE (Q4)
- ✓ INFORME DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2017

Conceptos y Convenciones

Seguimiento: Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso de un objetivo, sin examinar su causa y sus efectos. El seguimiento se ejecuta a través del INDICADOR DE AVANCE.

Evaluación: Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.

Períodos de Medición:

Q : (Quarter) Trimestre
Q1 : Primer Trimestre
Q2 : Segundo Trimestre
Q3 : Tercer Trimestre
Q4 : Cuarto Trimestre

Convenciones:

Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Cumplimiento de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios:



Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Avance de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios:



Semáforo Indicador de Eficacia Detallado para Cumplimiento de Meta de Acciones Estratégicas del Plan Acción:

: Acción/Indicador sin metas/avances
: Metas Ejecutadas >100%
: Metas Rezagadas >70%<99%
: Metas Rezagadas <70%

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS
Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017 – Tercer Trimestre (Q3)

Indicador de Cumplimiento	Indicador de Avance

Resultados Consolidados: Fondo Adaptación





Resultados Área A: Gerencia





Resultados Área B: Subgerencia de Gestión del Riesgo





Resultados Área C: Subgerencia de Regiones





Resultados Área D: Subgerencia de Estructuración





TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS
Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017 – Tercer Trimestre (Q3)

Indicador de Cumplimiento	Indicador de Avance

Resultados Área E: Subgerencia de Proyectos





Resultados Área F: Oficina Asesora de Planeación





Resultados Área G: Secretaría General





RESÚMEN EJECUTIVO

Durante el tercer trimestre de 2017, el Plan de Acción del Fondo Adaptación arrojó un nivel de cumplimiento promedio del 71% respecto de las metas y/o resultados programados para los meses julio, agosto y septiembre. Los avances más significativos durante este trimestre (superiores al 70% de cumplimiento) se obtuvieron en las áreas Gerencia (91%), Subgerencia de Regiones (77%), Subgerencia de Estructuración (71%) y Secretaría General (85%). Dichos avances fueron:

- **Área A – Gerencia:** El equipo de Comunicaciones ha ejecutado 1.241 acciones adicionales a las 1.252 planeadas al tercer trimestre. Por su parte la estrategia de gestión del conocimiento ha avanzado en 80% promedio en las metas de transferencia y difusión del conocimiento, programadas para el cuarto trimestre. Con la ejecución acumulada al tercer trimestre, el plan de acción de la Gerencia avanzó en un 44.55% del total del año, respecto de un 32.13% de avance programado.

- **Área C – Subgerencia de Regiones:** La Subgerencia de Regiones registra avances importantes en la estrategia de gestión social en los proyectos ejecutados por el Fondo Adaptación, en temas como acompañamiento social proyecto Yatí en la Mojana, mesas técnicas de seguimiento proyecto Jarillón de Cali. Con la ejecución acumulada al tercer trimestre, el plan de acción de la Subgerencia avanzó en un 60.68% de la meta del año, respecto de un 70.14% de avance programado.

- **Área D – Subgerencia de Estructuración:** La Subgerencia de Estructuración presentó cumplimiento satisfactorio a tercer trimestre, en el macroproyecto Canal del Dique, en acueductos con la entrega de obras y en alcantarillado con la entrega de obras y diseños, y un avance importante en contratación de obras. Con la ejecución acumulada al tercer trimestre, el plan de acción de la Subgerencia avanzó un 53.77% de la meta del año, respecto de un 72.01% de avance programado.

- **Área G – Secretaría General:** Los avances por anticipo de meta más representativos están: 1. El Equipo de Gestión Humana, al tercer trimestre alcanzó a ejecutar el 70% de la meta programada en el cuarto trimestre respecto a la ejecución del plan de capacitación. 2. El equipo de Gestión Contractual registró la ejecución anticipada de la meta total de la vigencia de utilización del SECOP II programada para el cuarto trimestre. En resumen, el anticipo de estas y otras acciones de avance menor, le permitió a la Secretaría General alcanzar un 54.57% en su plan de acción, respecto del 53.35% programado.

Por otra parte, los rezagos (superiores o iguales al 30%) se presentaron la Subgerencia de Riesgos (48% de rezago), en la Subgerencia de Proyectos (61% de rezago) y en la Oficina Asesora de Planeación (54% de rezago).

No obstante a la situación de rezago mencionada anteriormente, la Entidad logró un avance acumulado del 47.20% de un 57.40% programado, respecto al total del 100% de la vigencia. Esta situación se presentó debido a la anticipación en la ejecución de metas programadas en trimestres posteriores, concretamente con los siguientes resultados:

No obstante estos logros, el 43% del plan está programado para el último trimestre del año, lo que genera una alerta temprana a las áreas, en el sentido de incrementar los compromisos de gestión para cerrar los rezagos de ejecución del primer, segundo y tercer trimestre y, de manera alterna, actuar con diligencia y oportunidad frente a la ejecución del cuarto trimestre.

A continuación se presenta el avance alcanzado en el Plan Estratégico Institucional, como consecuencia del impulso generado a través de la gestión de las áreas, en el tercer trimestre (Q3) del Plan de Acción 2017:

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE1. Producir conocimiento técnico que contribuya a incorporar la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo del país, a partir de la experiencia de la Entidad	**AEA01** Producir los activos de conocimiento identificados en la estrategia de gestión del conocimiento (Incluye consultorías para la recolección de datos, documentación de actividades, análisis de datos y evaluación)	Activos de conocimiento, producidos	Asesor III Gerencia	3				
	AEA02 Ejecutar acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido (Incluye: Documentos, software, piezas audiovisuales, etc)	Acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido, ejecutadas	Asesor III Gerencia	4				**3**
	AEA03 Realizar foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad	Foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad, realizados	Asesor III Gerencia	6				**5**
	AEA04 Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad para gestionar el conocimiento adquirido a través de su experiencia	Plan institucional de capacitación ajustado de acuerdo con el proceso estratégico de gestión del conocimiento, implementado	Asesor III Gerencia / Secretaría General	1	1			**1**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA02: Durante el segundo trimestre se realizó el Estudio de Caso y video elaborado por la Agencia Presidencial de Cooperación – APC para su portafolio de experiencias "Saber Hacer Colombia" sobre el Reasentamiento realizado por el Fondo Adaptación en el corregimiento de Doña Ana, Municipio de San Benito Abad, Sucre. Se recolectó la información necesaria para la entrevista realizada al Gerente del Fondo Adaptación para el Reasentamiento Doña Ana, el día 02 de Agosto de 2017, la cual fue entregada al equipo de Comunicaciones. En la sesión "Estudios, Investigaciones y Publicaciones" de la página web del Fondo Adaptación se realizaron nuevas publicaciones y con el apoyo del Equipo de Comunicaciones se rediseñó la forma en la que se muestran los documentos. Durante el tercer trimestre se avanzó en la entrega de publicaciones del informe de "Evaluación de Medio Término del Fondo Adaptación" a representantes del Gobierno de Canadá, Fedesarrollo y al Equipo Control Interno del Fondo Adaptación.

AEA03: Durante el tercer trimestre de 2017 se llevaron a cabo los siguientes foros:

1. 22 de Septiembre de 2017 – Foro Cámara de Comercio de Cartagena: Socialización de los Macroproyectos del Fondo Adaptación y resolución de dudas ante expertos en el tema ambiental por parte del Gerente del Fondo Adaptación.
2. 10 de Agosto de 2017 – Foro Constructora Bolívar: Socialización ante los constructores y staff de Constructora Bolívar de las obras que realiza el Fondo Adaptación, avances de los proyectos y cómo el sector privado puede participar en el desarrollo del país a través de proyectos del Fondo Adaptación.

AEA04: Se ajustó el Plan institucional de Capacitación de acuerdo con el proceso estratégico de gestión de conocimiento, de acuerdo a documento enviado al Equipo de Talento Humano el día 30 de marzo de 2017.

OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	**AEA05** Elaborar propuesta para definir alcance y articulación del Fondo Adaptación en el Sistema Nacional Gestión de Riesgo de Desastre – SNGRD	Propuesta para definir alcance y articulación del Fondo Adaptación en el Sistema Nacional Gestión de Riesgo de Desastre – SNGRD, elaborada	Asesor III Gerencia	1		1		**1**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:								
AEA05: De común acuerdo con la Subgerencia de Riesgo y la Oficina de Planeación, se desarrolló propuesta de articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo – SNGRD y se compartió con estas dos instancias.								
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	**AEA06** Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se den a conocer las acciones que realiza el Fondo Adaptación y que permiten ser arquetipo para otras entidades en materia de cambio climático	Acciones contempladas en la estrategia de Comunicación Externa alcance 2017, ejecutadas	Asesor III Comunicaciones	1.100	250	300	350	**2.118**
	AEA07 Desarrollar actividades de diálogo y participación con los diferentes grupos de interés en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 365	Acciones contempladas en la estrategia de Rendición de Cuentas alcance 2017	Asesor III Comunicaciones	30	5	7	10	**23**
	AEA08 Implementar la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y actitud de servicio	Acciones contempladas en la estrategia de Comunicación Interna alcance 2017, ejecutadas	Asesor III Comunicaciones	405	100	120	110	**352**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA06: Durante el periodo evaluado el Equipo de Comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. A continuación se explican las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre.

Redes sociales: De manera simultánea a la página web el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la Entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram). A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la Entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que diariamente reporta el Fondo Adaptación, también debido al aumento de seguidores en las diferentes redes sociales.

El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la Entidad, por ello se crean vídeos que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo. En formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la Entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general.

Publicación de boletines de prensa: Como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó, entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 2017, 17 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanías relacionadas con las áreas de infraestructura, salud y vivienda. Además, los boletines de prensa se difunden y se siempre se socializan en medios nacionales y regionales, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital, para este periodo se reportaron las publicaciones positivas en medios de comunicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, medios virtuales).

AEA07: Durante el tercer trimestre del año se realizaron diferentes actividades en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca hacer una rendición continua de la gestión del Fondo y el avance de las obras y proyectos. Estas actividades se gestionaron desde el Equipo de Comunicaciones y en conjunto con los integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas que vincula a colaboradores de diferentes dependencias (Atención al Ciudadano, Subgerencia de Regiones, Subgerencia de Proyectos, Oficina de Planeación y Secretaría General), así:

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

- Reuniones con el equipo de Rendición de Cuentas para la organización de la audiencia final que se realizará en el último trimestre del año. Para esto se ha gestionado la información para la consolidación del informe de rendición de cuentas. Así mismo, se han realizado actividades logísticas para definir el lugar del evento.
- Creación, publicación y divulgación de la encuesta para conocer los temas de interés para la audiencia final de Rendición de Cuentas 2017 del Fondo Adaptación. Esta encuesta se publicó en la página web, circuló en las redes sociales, vía whatsapp para los gestores sociales y personas de la comunidad y vía correo electrónico para diferentes audiencias. Esta medición busca identificar los temas a tratar en la audiencia según en interés de la ciudadanía y los canales que prefieren para conocer esta información.
- Realización de contenido gráfico y audiovisual con información de la gestión del Fondo y los avances de los proyectos de infraestructura y Reactivación económica. En este contenido se generan productos como vídeos con imágenes, testimonios y datos de los proyectos, imágenes y gifts de lo que hace la Entidad y cómo puede adaptarse el país al cambio climático, presentaciones sobre las metas y objetivos del Fondo, entre otros. Estos contenidos se publican en la página web y en las redes sociales: Facebook, Twitter, Flickr y Youtube.
- Se aprovecharon diferentes eventos para la socialización de la gestión del Fondo tales como: auditorías visibles de los proyectos de infraestructura, CORES (Comité Regional de Seguimiento, audiencias, mesas de socialización de proyectos, foros, eventos con autoridades nacionales y medios de comunicación, y entregas de proyectos. De estos eventos se destacan: la entrega de 110 viviendas en Chimichagua – Cesar, en compañía del presidente de La República Juan Manuel Santos; entrega de 55 viviendas en Cartagena con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; entrega e inauguración de la Institución Educativa El Yucal en Calamar – Bolívar con el Gobernador Dumek Turbay y la rueda de prensa realizada en conjunto con el IDEAM y la UNGR para informar a las autoridades sobre lo que se ha realizado y la segunda temporada de lluvias que vivirá el país.

AEA08: En el tercer trimestre del año 2017 el equipo de comunicaciones desarrolló alrededor de 110 actividades en el marco de la estrategia de comunicación interna con el objetivo de fomentar la identidad institucional del Fondo, fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores y promover actitud de servicio, compromiso y cumplimiento de los objetivos propuestos.

El gran aporte de estas actividades es el fortalecimiento de canales de comunicación interna, la dinamización de contenidos en pro de comunicar clara y oportunamente a los colaboradores. Así mismo se destaca la creación de nuevos espacios y escenarios de diálogo interno.

El avance del tercer trimestre se logró gracias a las actividades que se reportan a continuación:

- Un total de 64 maillings que fueron enviados vía correo electrónico con el objetivo de socializar información interna como circulares, resoluciones, actividades de bienestar y otra información importante como del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, datos ambientales, entre otros.
- 3 wallpaper o fondos de pantalla que fueron actualizados en los computadores de los colaboradores durante este trimestre con el fin de generar una comunicación más directa sobre la jornada laboral, el ahorro de energía, la programación de la semana de la salud y la estrategia interna AdáptaTE con el corazón
- 10 ediciones del periódico digital AdaptandoNOS, medio creado para mantener informados a todos los miembros del Consejo Directivo y a todo el equipo directivo del Fondo Adaptación. Por medio de este canal se compartieron notas de las actividades realizadas por la entidad, publicaciones de medios de comunicación, vídeos y contenidos que circulan en las redes sociales corporativas.
- 1 actividad con los colaboradores para celebrar amor y amistad y enlazar esta fecha a la misionalidad y gestión del Fondo. Para esto se relacionaron amigos secretos con proyectos del Fondo, con el fin de demostrar que nuestras obras son "obras con corazón". Esta actividad permitió visibilizar la imagen y nombre de los proyectos que hemos ejecutado desde la creación de la entidad. Así mismo, este fue un espacio para compartir e interactuar con los colaboradores de otras áreas.
- 3 campañas internas que fueron difundidas y socializadas con los colaboradores por los medios internos (maillings, wallpaper y carteleras). Estas campañas se enfocaron en la socialización de los lineamientos del nuevo formato de cumplimiento para pago, la campaña de amigo secreto y la tips de seguridad y salud en el trabajo.
- 20 carteleras digitales que fueron el canal audiovisual con los colaboradores y los visitantes a la sede de la entidad. Por este canal denominado AdaptaTV, se actualiza semanalmente y transmite de información en torno a la misionalidad del Fondo y a la ejecución de actividades de los sectores, así como las necesidades del equipo de Talento Humano y las eventualidades o actividades culturales e institucionales del Fondo:

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

Explicación del contenido interno y externo:

- ✓ Frase de la semana
- ✓ Cumpleaños
- ✓ Noticias
- ✓ Nuevos colaboradores "quién es quién"
- ✓ Invitaciones de bienestar
- ✓ Eventos culturales en la ciudad
- ✓ "Sabías que" de la misión, valores y metas del Fondo
- ✓ Mensajes ahorro de energía, ahorro de papel y uso eficiente de los recursos
- ✓ Invitaciones actividades de la entidad y el sector
- ✓ Derechos de los usuarios
- ✓ Puntos de contacto
- ✓ Campañas internas
- ✓ Vídeos de los proyectos del Fondo

- 1 vídeo interno para contarle a los colaboradores el proceso para suscribir el compromiso de integridad y transparencia. Este vídeo se publicó y circulo en las carteleras digitales.
- 13 acciones para la actualización de la intranet "AdaptaNET". Entre ellas se encuentran: el cambio de slide y banner de la página, actualización de información en "Para trabajar", generación de notas de interés en las secciones "para saber", "para leer" y "para hacer". Realización de contenidos para las secciones de culturales, actualización de fotografía es imágenes, vinculación de información de procesos en el Mapa, entre otros.
- 3 acciones para consolidar los lineamientos de imagen y marca. La primera actividad consiste en la revisión, corrección y aprobación del diseño de material de dotación para contratistas externos, así como validación y ajuste de vallas y pendones de los proyectos. Otra de las actividades fue la creación del instructivo de vallas de proyectos con formatos editables para facilitar el proceso de creación y revisión. Por último este documento se envió y remitió a los supervisores del sector educación que remiten las vallas para revisión.

OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	**AEA09** Gestionar acercamiento con los posibles cooperantes o co-financiadores	Listado de asistencia y/o ayudas de memoria de la reunión	Asesor III Gerencia	8	2	2	2	**7**
	AEA10 Suscribir convenios de fuentes complementarias de financiamiento	Convenios suscritos	Asesor III Gerencia	2		1		**0**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA09: Se desarrollaron reuniones con el Gobierno de Canadá con el fin de explorar mecanismos de cooperación Gobierno a Gobierno que permitan la ejecución de proyectos en forma rápida, con avances tecnológicos y posibilidad definanciación Canadiense; reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, posibles oferentes de cooperación financiera para la ampliación del alcance de ejecución de proyectos del Fondo Adaptación.

Adicionalmente, el Gerente del Fondo Adaptación presentó el caso del Fondo Adaptación en el "Tour de estudio en Holanda sobre Infraestructura basada en la naturaleza para la protección de las fuentes de agua y manejo del riesgo de desastres" organizado por el Banco Mundial con apoyo del Programa Socios del Agua y con colaboración del Gobierno de Holanda.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

Se llevaron a cabo reuniones con la ONU Habitat, con el fin de establecer propuestas de Cooperación Técnica, en la cual se contribuya a la ejecución del Fondo en los siguientes puntos:

- Economía Urbana en la Plaza de Mercado del municipio de Gramalote
- Pilotaje ciudades intermedias para establecer Planes de Gestión del Riesgo
- Protección costera: Recuperación de playa en Cartagena

AEA10: La minuta del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento – CAF y el Fondo Adaptación, se encuentra firmado por la CAF desde el 31 de Julio de 2017, sin embargo, no ha sido posible adelantar la firma por parte del Fondo, puesto que el Convenio depende de una contrapartida por parte de la Entidad, la cual se tenía considerada dentro de los recursos asignados a Gestión del Conocimiento, pero que a la fecha no se han podido legalizar por las modificaciones en la aprobación al Acta 072 de Consejo Directivo, donde no se han aprobado los recursos. Se está a la espera de pasar nuevamente por el Consejo Directivo, esperando respuesta positiva para la apropiación de los recursos designados a la Estrategia Gestión del Conocimiento.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE1. Producir conocimiento técnico que contribuya a incorporar la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo del país, a partir de la experiencia de la Entidad	**AEB01** Contratar el equipo para seguimiento y supervisión de los convenios con las Corporaciones para la incorporación del componente de la gestión del riesgo en los POMCAS	Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR, contratados	Asesor III Medio Ambiente	5	4	1		5
		Contrato para la coordinación POMCAS, suscrito	Asesor III Medio Ambiente	1				
	AEB02 Gestionar la socialización de los mapas de amenaza y riesgo por parte de las corporaciones	Mapas de amenaza y riesgo de siete cuencas, socializados	Asesor III Medio Ambiente	7			7	7
	AEB03 Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	**Formulación y/o actualización de POMCAS, entregados**	**Asesor III Medio Ambiente**	**27**			**10**	**11**
		Formulación y/o actualización de POMCAS, recibidos a satisfacción	**Asesor III Medio Ambiente**	**17**		7		**7**
	AEB04 Realizar el acompañamiento y asesoría técnica a los municipios de la región de la Mojana en la actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial bajo la metodología de POT modernos	**Documentos para actualización de POT de municipios entregados**	**Asesor III Macroproyecto La Mojana**	**10**			**10**	**10**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB01: El Equipo de Medio Ambiente adelantó las gestiones requeridas para la contratación de los 5 profesionales encargados de realizar la Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales); para lo anterior, se suscribieron los contratos: 2017-C-0100; 2017-C-0107; 2017-C-0108; 2017-C-0117; 2017-C-0134; disponibles en el sitio web www.fondoadaptacion.gov.co, menú Contratación, submenú Contrataciones Directas 2017.

AEB02: Al finalizar la Fase de Prospectiva y Zonificación de los POMCAS se realiza la socialización del componente de riesgos que incluye la presentación de los Mapas de Amenaza y Riesgo. Con base en esto, durante el tercer trimestre se llevó a cabo la socialización de esta fase para la meta de 7 POMCAS (Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta, Afluentes Río Lebrija medio, Río Opón, Río Otún, Río Manzanares y otros, Río Risaralda, Río Sogamoso), vinculando a todos los actores identificados dentro de la cuenca objeto de ordenación que hacen parte de la estrategia de participación.

AEB03a: Durante el último año, a través del sector de Medio Ambiente, la Entidad ha venido implementando un plan de choque con diversas estrategias tendientes a agilizar y superar las dificultades en el cumplimiento del objeto de los convenios y por ende, en el desarrollo de las consultorías POMCAS cuya responsabilidad está a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR; como resultado se ha logrado la entrega de 13 Documentos de Formulación y/o Actualización de POMCAS por parte de los consultores, los cuales fueron entregados a las correspondientes CAR, dos de ellos para su posterior recibo a satisfacción.

AEB03b: Durante el periodo evaluado se entregaron a satisfacción 5 POMCAS (POMCA Río Risaralda, POMCA Río Guarinó; POMCAS Río Arma y Río Miel y POMCA Río Negro). Con esta entrega se completan 7 POMCAS recibidos a satisfacción, alcanzándose la meta del Sector para el año 2017.

OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	**AEB05** Contratar los diseños necesarios de las obras requeridas para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali	Diseños para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali, realizados	Subgerente	1				

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	**AEB06** Ejecutar las obras de las plantas de agua potable PTAP y agua residual PTAR	Obras PTAP en un 40% de avance	Subgerente	40%				
		Obras PTAR en un 40% de avance	Subgerente	40%				
	AEB07 Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo II en 2.45 km	Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo II e 2.45 km suscrito	Subgerente	1			1	
	AEB08 Contratar las obras de reforzamiento del Jarillón tramo VII por 1.18 km	Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo VII por 1.18 Km suscrito	Subgerente	1			1	
	AEB09 Reforzar y reconstruir 2 kilómetros de Jarillon	**2 Km de Jarillón reforzado**	**Subgerente**	**2 Km**				**990 mts**
	AEB10 Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	**Soluciones suministradas (Físicas o monetarias)**	**Subgerente**	**2.254**			**500**	**227**
	AEB11 Diseñar las obras de protección de los cascos urbanos en la región de La Mojana	Obras de protección de los cascos urbanos en los centros poblados (No. Muros) diseñadas	Asesor III Macroproyecto La Mojana	2				
	AEB12 Contratar la mitigación del riesgo mediante reforestación proyecto Río Fonce	Mitigación del riesgo mediante reforestación proyecto Río Fonce, contratado	Asesor II Macro-proyecto Río Fonce	1			1	
	AEB13 Terminar las obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (3 puentes vehiculares, 1 puente peatonal nuevo, 2 represas, 5 estabilizaciones de taludes)	Obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, terminadas	Asesor II Macro-proyecto Río Fonce	11		5	6	**5**
	AEB14 Entregar las obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (2 puentes vehiculares nuevos, 1 puente vehicular protegido, 1 puente peatonal nuevo, 2 represas, 5 estabilizaciones de taludes)	**Obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, entregadas**	**Asesor II Macroproyecto Río Fonce**	**11**			**5**	**5**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB09: Respecto a las obras de reforzamiento y realce del sistema de jarillones que protegen el oriente del municipio de Santiago de Cali, al cierre de este mes se alcanzó un avance físico del 99.2% en el jarillón de la margen izquierda del Canal Interceptor Sur (Tramo I – cuya longitud total es de 6.7 km), correspondiente a actividades de excavaciones y movimientos de tierras, conformación del dique, construcción de columnas de suelo cemento, columnas de grava, contrafuertes y obras de control de erosión. El avance en este segundo trimestre de 2017 es de 500 metros adicionales de jarillón reconstruido.

AEB10: Durante el tercer trimestre se entregaron 28 soluciones de vivienda en el macroproyecto jarillón de Cali, alcanzando un total de 2,037 soluciones de vivienda construidas y entregadas a hogares beneficiarios del proyecto. Se continua con el proceso de construcción de 160 viviendas nuevas del proyecto "Torres de la Paz". El Municipio, como encargado de la gestión social, tiene un acumulado de 2,236 hogares reasentados, que equivale a un total de 7,585 personas que ya no habitan en zonas de riesgo no mitigable por inundación. Se ha dado inicio al alistamiento de la contratación de viviendas de los siguientes proyectos: Constructora Arktecton en el Municipio de Jamundí con 700 Unidades VIP, Constructora IC Prefabricados en el Municipio de Cali con 400 Unidades VIP en el Pondaje Etapa 1.

AEB12: Durante el tercer trimestre, a través de la Corporación Autónoma Regional de Santander, se abrió la convocatoria el 25 de agosto de 2017, estimando la adjudicación del contrato el día 9 de octubre de 2017. Con esta gestión, el proceso de contratación avanzó en un 90%.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
AEB13: En el segundo trimestre se terminaron cinco obras del macroproyecto Río Fonce, así: 1) Estabilización mediante reforestación en la Represa la Laja en los municipios Curití y Aratoca que sirve a los municipios de Cabrera, Villanueva y Barichara, 2) Estabilización deslizamiento vereda El Carmen (municipio de Onzaga 3) Estabilización km 8 vía Santa Ana - San Emigdio 4) Estabilización deslizamiento km 21 vía Pueblo Viejo - Municipio Coromoro. 5) Manejo de aguas lluvias en Charalá. Adicionalmente se avanzó en las obras civiles de estabilización deslizamiento sector urbano en Ocamonte (este sitio requiere reforestación complementaria). Durante el tercer trimestre todas las obras están contratadas, tres de ellas cuentan con avance mayor al 80%. Los contratos se encuentran suspendidos entre tanto se definen aspectos jurídicos y financieros de la respectiva interventoría. **AEB14:** Las obras previstas entregar para este trimestre se entregaron en el segundo trimestre, estas son: 1) Estabilización mediante reforestación en la Represa la Laja en los municipios Curití y Aratoca que sirve a los municipios de Cabrera, Villanueva y Barichara, 2) Estabilización deslizamiento vereda El Carmen (municipio de Onzaga 3) Estabilización km 8 vía Santa Ana - San Emigdio 4) Estabilización deslizamiento km 21 vía Pueblo Viejo - Municipio Coromoro. 5) Manejo de aguas lluvias en Charalá.							
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	**AEB15** Ejecutar el Tramo I de la vía	Tramo I de la vía, terminado	Coordinador Programa Gramalote	1		1		**1**
	AEB16 Ejecutar el Tramo II de la vía	Tramo II de la vía, terminado	Coordinador Programa Gramalote	1			1	**0**
	AEB17 Terminar viviendas municipio de Gramalote	Viviendas municipio gramalote, terminadas	Coordinador Programa Gramalote	747	140	148	201	**210**
	AEB18 Entregar viviendas municipio de Gramalote	Viviendas municipio gramalote, entregadas	Coordinador Programa Gramalote	774	96	189	140	**221**
	AEB19 Ejecutar obras de estabilización geotécnica	Obras de estabilización geotécnica, terminadas	Coordinador Programa Gramalote	1				
	AEB20 Apoyar emprendimientos	50 Emprendimiento apoyados	Coordinador Programa Gramalote	50				

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB15: En el período evaluado fueron entregados: 1 vía 8,8 Km pavimentados y 6 puentes terminados.

AEB16: El tramo II de la vía cuenta con los Puentes Palmichala y la Volcana terminados, el 100% explanaciones para el corredor vial y la estabilización del sitio crítico La Volcana. La contratación para finalizar la obra del tramo II ya fue surtido y falta firmar el acta de inicio mientras se culmina el proceso la contratación de la interventoría.

AEB17: Para el tercer trimestre no se alcanzó a cumplir la meta propuesta, debido a que el rendimiento del contratista ha sido insuficiente y ha tenido problemas para alcanzar los resultados programados de acuerdo al cronograma de obra.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
AEB18: Debido a las dificultades que se han presentado en la de terminación de las viviendas, por aspectos directamente relacionados con la logística, suministro de materiales, equipo y mano de obra, que se está registrando en el sitio de las obras por parte del contratista UT Nuevo Gramalote, como medida de control, el 31 de julio de 2017 se llevó a cabo reunión de trabajo con la interventoría, con el propósito de revisar el estado actual del macroproyecto, a la cual asistieron los representantes legales de la UT Nuevo Gramalote, el supervisor de la intereventoría y el coordinador del macroproyecto por parte del Fondo Adaptación. Se exhortó a los representantes de la UT Nuevo Gramalote a revisar la organización interna para garantizar que la terminación de actividades se ajuste a la entrega de las viviendas en los tiempos establecidos en el contrato y la programación vigente. Se generó el compromiso con la UT Nuevo Gramalote, de presentar un plan de trabajo fundamentado de su capacidad para ejecutar las obras en los lotes que le han sido entregados y en los cuáles aún no se han iniciado actividades. Así mismo, se ha hecho seguimiento diario en obra y a través de la interventoría, en lo, que se ha reiterado mediante oficios y anotaciones en bitacora, la necesidad de incremento de personal, abastecimiento de materiales oportuno, necesario y adquisición de formaletas y producción de concreto para cumplir con las metas propuestas. De igual forma, se ha prestado apoyo técnico para evaluar las necesidades tanto en equipo como en materiales para que el contratista pueda proyectar su capacidad de ejecución. **AEB19:** Las obras avanzan a buen ritmo y se tiene previsto el cumplimiento conforme la meta planeada. Avanza la ejecución de la construcción de la pantalla con el movimiento de tierra de la berma 4 en ejecución la berma 2 y 3 y terminada la berma 1. Terminados los drenes horizontales y los pozos de drenaje. Están en construcción muros de contención para adecuación de los lotes de urbanismo y de las vías. **AEB20:** Se han adelantado estudios de la economía de la región, con el propósito de estructurar la propuesta de emprendimientos. El proyecto se encuentra en etapa de estructuración.								
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	**AEB21** Recopilar la información actualizada del estado de las estaciones hidrometeorológicas en el país	Inventario de Entrega de Estaciones Hidrometeorológicas Nuevas y Repotenciadas del Sistema de Alertas Tempranas	Asesor III Medio Ambiente	1				
	AEB22 Contratar la supervisión, control y seguimiento del contrato para ejecución del componente de radares	Contrato para la supervisión de radares suscrito	Asesor III Medio Ambiente	1	1			**0**
	AEB23 Definir variables relevantes para la instalación de los radares meteorológicos	Informe de visitas para definir variables relevantes para la instalación de los radares meteorológicos	Asesor III Medio Ambiente	1			1	**1**
	AEB24 Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	**Estaciones hidrometeorológicas instaladas**	**Asesor III Medio Ambiente**	**259**		**97**	**60**	**99**
	AEB25 Adquirir Herramienta Informática para sistematizar la experiencia del Macroproyecto Jarillón de Cali	Herramientas Informáticas para sistematizar la experiencia del Macroproyecto Jarillón de Cali, adquirida	Subgerente	1				
	AEB26 Realizar análisis de reducción de amenaza por inundaciones conforme al avance de obras del Macroproyecto Jarillón de Cali	Análisis de reducción de amenaza por inundaciones del Macroproyecto Jarillón de Cali, realizados	Subgerente	2		1		**0**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB22: Durante el segundo trimestre se avanzó en las gestiones requeridas para la contratación del profesional que realizará la supervisión del contrato de radares, quedando en estado de trámite la solicitud de contratación.

Durante el tercer trimestre, los documentos radicados para la contratación del supervisor de radares fueron devueltos por parte de la Secretaría General para correcciones; tiempo en el cual éstos fueron ajustados y nuevamente radicados; en consecuencia, se espera que la contratación se realice al finalizar el mes de noviembre de 2017.

AEB23: En el transcurso del tercer trimestre, la Unión Temporal Datum Vaisala entregó los informes de visitas para definir variables relevantes para la instalación de los radares meteorológicos, junto con los estudios técnicos requeridos.

AEB24: Durante la ejecución del Contrato 148 de 2017 se han presentado situaciones imprevistas y de fuerza mayor relacionadas con la revocatoria de permisos, que han impactado la ejecución de la construcción de las estaciones nuevas y a repotenciar; por lo anterior y para superar los inconvenientes presentados, el Sector en conjunto con el IDEAM y el Contratista establecieron la reubicación de las estaciones que han presentado novedades, como resultado suscribió un otrosí donde se actualiza la ubicación de éstas y se modifican las entregas buscando el menor impacto en las metas proyectadas del Sector. Durante este periodo se entregaron 47 estaciones, las 60 pendientes serán entregadas en el transcurso del cuarto trimestre de 2017.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	**AEC01** Elaborar estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar	Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, elaborados y aprobados	Subgerente	2			2	**0**
	AEC02 Contratar gerencias para ejecución de Proyectos Reactivar	Gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar, contratadas (Panela Cauca, Reactivar Cauca, Valle, Magdalena)	Subgerente	4		2	2	**0**
	AEC03 Ejecutar proyectos Reactivar	**Proyectos Reactivar Terminados**	**Subgerente**	**24**	**5**	**7**	**9**	**21**
	AEC04 Entregar Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras	**Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras, entregados**	**Subgerente**	**1**	**1**			**0**
	AEC05 Realizar el acompañamiento y asesoría técnica a las familias de la región de La Mojana para la implementación de los proyectos productivos de arroz, maíz, peces y ganadería	Familias beneficiadas con proyectos productivos implementados	Subgerente / Asesor III MP La Mojana	500				
	AEC06 Implementar el proceso de acompañamiento social en el Macroproyecto la Mojana, a través de la estrategia de medios de vida, adaptados al Cambio Climático con enfoque de generación de ingresos	Planes de actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares y/o comunitarias para la generación de ingresos de 11 municipios, aprobados	Asesor II Gestión Social	1			1	**1**
		Informe de actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares y/o comunitarias para la generación de ingresos de 11 municipios, entregado	Asesor II Gestión Social	11				
		Plan para el fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares de los 11 municipios, aprobado	Asesor II Gestión Social	1		1		**1**
		Informe del fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares de los 11 municipios, entregado	Asesor II Gestión Social	1				

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia		Plan para el fortalecimiento de los gestores comunitarios del riesgo para fomentar la cultura local de gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y comunidades resilientes en los 11 municipios, aprobado	Asesor II Gestión Social	1		1		**1**
		Informe del fortalecimiento de los gestores comunitarios del riesgo para fomentar la cultura local de gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y comunidades resilentes en los 11 municipios, entregado	Asesor II Gestión Social	1				
	AEC07 Realizar seguimiento al acompañamiento social en el proyecto de transporte de Yati-Bodega	Seguimiento, mediante mesas técnicas realizado	Asesor II Gestión Social	6	1	2	2	**10**
	AEC08 Implementar y realizar seguimiento a la estrategia de articulación regional mediante la ejecución de mesas territoriales para oferta institucional del sector vivienda	Mesas de gestión de oferta institucional para la población priorizada por el Fondo Adaptación ejecutado y realizado	Asesor II Gestión Social	8	1	2	3	**6**
	AEC09 Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores	Alianzas institucionales ejecutadas	Asesor II Gestión Social	10		3	4	**3**
	AEC10 Implementar mesas técnicas de seguimiento socio económico a proyectos estratégicos del Fondo Adaptación	Mesas técnicas ejecutadas	Asesor II Gestión Social	12	3	3	3	**10**
	AEC11 Implementar acompañamiento social comunitario en los sectores educación, transporte, medio ambiente y salud en 10 proyectos de infraestructura, con enfoque de desarrollo territorial y adaptación al cambio climático	Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social Acompañado	Asesor II Gestión Social	10	2	3	3	**7**
	AEC12 Implementar acompañamiento social y comunitario en el sector de educación en 45 proyectos de infraestructura con enfoque de desarrollo territorial y adaptación al cambio climático	Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, implementado	Asesor II Gestión Social	45	10	20	10	**41**
	AEC13 Capacitar y realizar seguimiento a la implementación del instructivo social de vivienda a 15 operadores zonales y contratistas de vivienda	Planes de gestión social con trabajo en convivencia y vivienda saludable formulados	Asesor II Gestión Social	15	3	4	4	**14**
	AEC14 Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Plan Anticorrupción)	Auditorias Visibles acompañadas	Asesor II Gestión Social	100	20	25	30	**95**
		Seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles ejecutado	Asesor II Gestión Social	12	3	3	3	**9**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
	AEC15 Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (Plan Anticorrupción)	Comités Regionales de Seguimiento – CORES ejecutados y acompañados	Asesor II Gestión Social	10	2	3	3	**8**
	AEC16 Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Plan Anticorrupción)	Fortalecimiento de los equipos locales de seguimiento ejecutado	Asesor II Gestión Social	25	5	10	5	**22**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEC01: En el plan de acción 2017 se programó la contratación de 2 estudios de pre-inversiones (Proyectos Reactivar Cauca Agrícola y Reactivar Cauca Panela); sin embargo, al cierre del tercer trimestre, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación no ha tomado las decisiones que permitan la ejecución de esta meta, razón por la cual se encuentra rezagada. Se espera dar cumplimiento a esta meta en el próximo trimestre.

AEC02: A 30 de septiembre de 2017 no se han firmado las actas del Consejo Directivo que dan vía libre a la contratación de los proyectos reactivar y sus respectivas gerencias. Por lo anterior, se espera cumplir con la meta propuesta en el cuarto trimestre, una vez el Consejo apruebe y firme las respectivas actas.

AEC03: Durante el tercer trimestre se finalizaron 9 Proyectos Reactivar: 1. Plátano (Cesar) 2. Cítricos (Cesar) 3. Plátano (La Guajira) 4. Maíz (La Guajira) 5. Cacao (Santander) 6. Ganadería (Nariño) 7. Mora (Norte de Santander) 8. Frijol (Norte de Santander) 9. Naranja Valencia y Limón Tahiti (Magdalena Zona Ribereña).

AEC04: El estudio de factibilidad del Distrito de Riego de Magará fue aprobado por la interventoría el 24 de febrero de 2017, según comunicación radicada en el Fondo Adaptación. La propuesta de la Subgerencia de Regiones a la Gerencia del Fondo fue la de recomendar al Consejo Directivo remitir los estudios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, en el mes de marzo de 2017 no fue posible incluir este punto en la agenda. A la fecha de evaluación no se habían tomado decisiones en el Consejo Directivo con respecto a la entrega del estudio de factibilidad al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

AEC06a: En tercer trimestre ya se cuenta con el plan de actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares para la generación de ingresos de 11 municipios. Lo anterior se lleva a cabo en el marco de contrato 091 de 2017 entre Pastoral Social Magangué y el Fondo Adaptación.

AEC06c: El contenido del Plan para el fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares hace referencia a los avances presentados durante el proceso de acompañamiento y fortalecimiento a los comités de comunicadores populares, que permita elevar las capacidades y habilidades de los colectivos.

AEC06e: Se logró la formulación de un plan de fortalecimiento de los gestores comunitarios en 11 municipios. El fortalecimiento fomenta acciones para la adaptación de estrategias frente al cambio climático e intervenciones que se hagan desde lo público, las comunidades desarrollan habilidades para estar preparados y responder adecuadamente cuando ocurra un desastre adaptados al cambio climático, lo cual es uno de los grandes propósitos de la educación para la Gestión del Riesgo.

AEC07: Durante el III trimestre se realizaron 4 mesas de seguimiento para el proyecto Yati Bodega:

- Realización de reuniones los días 6 y 7 de julio con los diferentes actores y sectores de transporte fluvial impactados socialmente por el proyecto (Cootraimag, Coomultramag, Asomocais, gremios del sector la Bodega, dueños de parqueaderos, mototaxistas, entre otros).

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

- Realización de reuniones con los integrantes de los 3 Equipos Locales de Seguimiento de los municipios de Magangue, Talaigua Nuevo y Cicuco. Tema: Dinamización del control social. Donde se conformó veeduría con los mismos miembros del Equipo Local de Seguimiento del municipio de Magangué.
- Ejecución de reuniones con los miembros de Asomocais empresa impactada socialmente por el contrato, desarrollo del taller ECA Escuela de Campo.
- Reunión interinstitucional con la administración municipal de Taligua nuevo. Taller Prospectiva Territorial.

AEC08: La gestión realizada durante el segundo trimestre, permiten avanzar en la realización de 3 mesas de gestión de oferta, lo anterior debido a la necesidad que tiene el Sector Vivienda de llevar a cabo estos procesos. Las mesas de gestión realizadas fueron: 1) Junio 13 y 23 de 2017 Articulación Registraduria en La Mojana en los municipios de San Marcos y San Benito. 2) junio 6 de 2017 articulación Secretaria de Cultura de Mompox. 3) junio 15 de 2017 mesa de gestión para visibilizar proyectos en La Unión, Nariño.

Al cierre del tercer trimestre cumple la totalidad de la ejecución de las mesas de gestión de oferta institucional para el Sector Vivienda, así:

- El día 19 de agosto se realizó mesa de trabajo con los beneficiarios de vivienda en el municipio de Tibú, Norte de Santander, la jornada contó con la participación del Alcalde del municipio el señor Alberto Escalante Ascencio, el constructor ODICCO LTDA y el sectorial del Sector Vivienda del Fondo. La mesa de trabajo tuvo como finalidad compartir con los beneficiaros el estado actual de la obra y la forma como se construirán las viviendas.
- Reuniones 18 y 19 de septiembre, con autoridades locales y reuniones con beneficiarios de la adición a la segunda etapa de Villa Juliana y líderes comunitarios para tratar problemáticas del agua, seguridad y convivencia en la Urbanización.

AEC09: Durante el primer semestre de 2017 se realizó la gestión de acercamiento con diferentes entidades y organizaciones, con el fin de articular procesos para beneficiar a la población objeto de atención del Fondo Adaptación. Las acciones mencionadas, permiten reportar en el segundo trimestre, las acciones de articulación con la Caja de Vivienda Popular y la Agencia de Renovación Territorial. Además, se dio inicio de la alianza Fondo Adaptación y Prosperidad Social.

Durante el tercer trimestre se encontraron diferentes oportunidades de trabajo conjunto con entidades como: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, SENA, Cinecolombia, Programa Mundial de Alimentos, FAO; sin embargo la falta de recursos económicos en el Fondo y los trámites jurídicos para la firma de este tipo de documentos impiden la firma de acuerdos. Se adjuntan los soportes que muestran el trabajo realizado con las diferentes entidades.

AEC10: Las 3 mesas técnicas de seguimiento socioeconómico, se realizaron para: La Mojana, Canal del Dique y una última del Sector Transporte, así:

1. El 02/ago/2017 se realizó mesa técnica de seguimiento al Macroproyecto La Mojana, con el fin de evaluar la participación de CODEMOJANA en los diferentes espacios de Auditorias Visibles.
2. El 16/ago/2017 se realizó reunión con el fin de evaluar el avance en las liquidaciones del sector transporte.
3. En el macroproyecto Canal del Dique se realizaron mesas técnicas el 8 de agosto y el 12 de septiembre de 2017.

AEC11: De los 4 acompañamientos sociales a los sectores de Acueducto, Salud, Medio Ambiente y Transporte, se reportan: 2 con el Sector de Acueducto y 1 con el Sector Transporte. Queda pendiente reportar un acompañamiento para el siguiente trimestre, así:

1. 060717 Se realizó comité con el sector acueducto para hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de Auditorias Visibles
2 14/09/2017 Socialización y desmonte puente Quebrada Blanca, sector transporte.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

3. 15/08/17 se realizó revisión del plan de gestión del proyecto, contrato 068 de 2017 "Rehabilitación del sistema de alcantarillado – estación elevadora caño Lava Patas, municipio de La Dorada, departamento de Caldas-fase I", con el equipo social del CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA sector acueducto y alcantarillado

AEC12: Durante el tercer trimestre de 2017, se ejecutó el acompañamiento social a 11 proyectos, así:

1. Apertura del proceso de acompañamiento social e instauración de la mesa de trabajo del proyecto educativo Belén N°1 - 2 Julian Mejia Alvarado, El Banco, Magdalena.
2. Apertura del proceso de acompañamiento social e instauración de la mesa de trabajo que acompañara la construcción del proyecto ERM Mariscal Sucre.
3. Apertura del proceso de acompañamiento social e instauración de la mesa de trabajo ERM Los Negritos, el Banco - Magdalena.
4. Proceso de acompañamiento social proyecto educativo San Felipe, El Banco - Magdalena.
5. Proceso de acompañamiento social proyecto educativo I.E Gerardo Valencia Cano, San Zenón - Magdalena.
6. Proceso de Acompañamiento social Proyecto de reconstrucción educativa María Auxiliadora, San Zenón- Magdalena.
7. Proceso de acompañamiento social proyecto educativo ERM San José de Ariguani
8. Proceso de Apertura acompañamiento social, de la IE Nuestros Sitios de Aprendizaje, Sede Centro Docente Mixto La Mina, Jambaló - Cauca 2.
9. Proceso de Apertura acompañamiento social, de la IE Jebalá, Sede Centro Rural Mixto Bellavista, Totoró – Cauca
10. Proceso de Acompañamiento social Proyecto Versalles - Escuela José Eusebio Caro
11. Proceso de Acompañamiento social Proyecto Candelaria - Sede Educativa Santa Rita De Cassia

AEC13: Durante el tercer trimestre de 2017, se ejecutaron 7 planes de gestión del sector vivienda de los 4 programados. Adicionalmente, durante este periodo se capacitó y realizó seguimiento a operadores zonales y contratistas de diferentes proyectos, además se realizó la revisión de 6 planes de gestión:

Capacitaciones:

1. Se realizó capacitación al contratista de Vivienda del Consorcio Nuevo Achi, el en instructivo de Gestión Social el 24 en Bogotá y el 27 de julio en Majagual a la profesional social de campo
2. Se realizó comité de seguimiento con los profesionales sociales de los contratistas de vivienda de la Mojana, el 26 de julio de 2017
3. Se realizó el 15 de agosto de 2017 capacitación a los contratistas de vivienda del Departamento de Magdalena el Instructivo de Gestión Social de Vivienda: Juliana Saade, Unión Temporal Vida Nueva Magdalena, Consorcio Viviendas Magdalena, así como la interventoría Pricolombia

Planes de gestión. Se realizó la revisión de los planes de gestión social de los municipios de: Tenerife, Cienaga, Piñon, Riosucio, Carme del Atrato, Lloró

AEC14: La labor del equipo social del Fondo Adaptación permitió acompañar durante el tercer trimestre de 2017, 36 espacios de la estrategia de Auditorias Visibles, se tenía pendiente el reporte de 5 espacios del trimestre anterior.

- **Acompañamiento 1.** Foro con la comunidad – corregimiento Higueretal, San Cristóbal – Bolívar – 11:00 a.m – 17 de julio de 2017
- **Acompañamiento 2.** SABADO 1 DE JULIO DE 2017: REALIZACIÓN DEL FORO DE AUDITORÍA VISIBLE FINAL DE LA I.E. PABLO VI. Córdoba (Puerto Libertador)
- **Acompañamiento 3.** Implementación de la estrategia de interacción social del proyecto de reconstrucción educativa ERM BELÉN N°1 y BELÉN N°2 de la I.E Julián Mejía Alvarado, en el municipio del Banco – Magdalena – 24 de julio de 2017

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

- **Acompañamiento 4.** Consolidar el proceso de participación comunitaria con los diversos actuantes sociales que hacen parte del área de influencia directa del proyecto educativo. 26 de julio de 2017. Municipio San Zenón, Magdalena. Institución Educativa Gerardo Valencia Cano
- **Acompañamiento 5.** Consolidar el proceso de participación comunitaria con los diversos actuantes sociales que hacen parte del área de influencia directa del proyecto educativo. Municipio El Banco Magdalena, 25 de julio de 2017. ERM Los Negritos
- **Acompañamiento 6.** SOCIALIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA, MUNICIPIO DE SAN ZENÓN – MAGDALENA. 26 de julio de 2017. Institución Educativa Gerardo Valencia Cano y María Auxiliadora
- **Acompañamiento 7.** Socialización del proyecto de reconstrucción educativa Mariscal Sucre, en el Municipio del Banco Magdalena. 24 de julio de 2017
- **Acompañamiento 8.** La estrategia de Auditorías Visibles, se llevó a cabo con la comunidad sujeto de interacción del proyecto de reconstrucción educativa ERM San Felipe, en el municipio del Banco, Magdalena 25 de julio de 2017.
- **Acompañamiento 9.** Socialización del proyecto educativo San José de Ariguani, en el municipio de Ariguani, Magdalena. 26 de julio de 2017
- **Acompañamiento 10.** Participar de la auditoria final del contrato segundo tramo de la vía Gramalote. Foro de cierre contrato 140 de 2015. Julio 27 de 2017
- **Acompañamiento 11.** Reunión de seguimiento en el corregimiento de Higueretal, Bolívar 16 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 12.** Reunión de seguimiento en el corregimiento de Evitar, Bolívar. 15 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 13.** Reunión de seguimiento en el municipio de Mahates, Bolívar 15 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 14.** Reunión de seguimiento en el municipio de Gamero, Bolívar 15 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 15.** Reunión de seguimiento en el municipio de San Cristóbal, Bolívar 17 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 16.** Reunión de seguimiento en el municipio de Gamero, Bolívar 15 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 17.** Reunión de seguimiento en el municipio de Manatí, corregimiento Dique Polonia 16 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 18.** Reunión de seguimiento en el municipio de Soplaviento, Bolívar 17 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 19.** Reunión de seguimiento en el municipio de San Cristòbal, Bolívar 17 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 20.** Socialización en el municipio de Santa Lucía, Atlántico 17 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 21.** Foro final en el municipio de Santa Lucía, Atlántico 17 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 22.** Foro final en el municipio de San Estanislao, Bolívar 17 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 23.** Foro final en el municipio de Sucre, Sucre 10 de agosto de 2017. Foro final con la comunidad CER Pampanilla
- **Acompañamiento 24.** Socialización Puente quebrada La Blanca municipio Otanche, Boyacá 11 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 25.** Socialización proyecto acueducto y alcantarillado municipio La Dorada, Caldas 16 de agosto de 2017
- **Acompañamiento 26**. Foro final proyecto C.E.R. La Arboleda, ubicado en la vereda La Arboleda del municipio de Concordia, Departamento de Antioquia. 14 de septiembre de 2017
- **Acompañamiento 27.** Foro final con la comunidad proyecto IETA del Yucal, ubicado en el corregimiento Barranca Vieja del municipio de Calamar, departamento de Bolívar
- **Acompañamiento 28.** REUNIÓN CON LA COMUNIDAD - entrega de la IE de San Juanito. 20 de septiembre municipio Popayán.
- **Acompañamiento 29.** Primer Foro de Auditoria Visible del proyecto: Construcción de la Sede Centro Rural Mixto Bella Vista, donde se atiende una matrícula de 69 estudiantes de primaria, de la comunidad indígena NASA, 21 de Septiembre de 2017 municipio Totoró
- **Acompañamiento 30.** Jambaló – Cauca. 3:30 p.m. Se realizó el Primer Foro de Auditoria Visible del proyecto: Construcción de la Sede Centro Docente Mixto La Mina, donde se atiende una matrícula de 109 estudiantes de primaria, de la comunidad Indígena NAS
- **Acompañamiento 31.** Lunes 25 de septiembre del 2017: Realización del foro de auditoría visible final del proyecto C.E.R. La Gómez, ubicado en la vereda La Gómez del Municipio de Pueblorrico, Departamento de Antioquia.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

- **Acompañamiento 32.** Viernes 22 de septiembre del 2017: Realización del foro de auditoría visible final del proyecto C.E.R. Arenillal, ubicado en la vereda La Arenillal del Municipio de Sonsón, Departamento de Antioquia.
- **Acompañamiento 33.** Primer Foro con la comunidad en el municipio de Guaranda Sucre, el 29 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda
- **Acompañamiento 34.** Primer Foro con la comunidad en el municipio de Ayapel, Córdoba el 27 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda
- **Acompañamiento 35.** Primer Foro con la comunidad en el municipio de Majagual, Sucre, el 27 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda
- **Acompañamiento 36**. Capacitación en Auditorías Visibles. Equipo del Fondo Adaptación y Contratistas de la Mojana. 21 de junio de 2017

AEC14b: Durante este trimestre se realizó el seguimiento oportuno al reporte mensual de auditorías visibles. Este control evidencia el tipo de reunión, municipio, proyecto, contratista y soporte de la actividad, lo que permite al Fondo contar con información real de lo acontecido en el territorio.

AEC15: De los 3 Comités Regionales de Seguimiento, se ejecutaron 2, uno en la Ciudad de Cartagena y otro para Plan Pazcifico. El CORES faltante se realizará en el cuarto trimestre del año, lo anterior debido a la agenda del Gerente. Cabe anotar, que en el segundo trimestre se realizó un CORES adicional al planeado en la meta.

AEC16: Durante este período se realizó acompañamiento a 7 Equipos Locales de Seguimiento, que se relacionan a continuación:

Julio de 2017:

Capacitación 1. Sostenibilidad Ambiental y seguridad vial en el municipio de Santa Lucía- Atlántico Contrato 180 de 2016

Agosto de 2017:

Capacitación 2. ELS capacitación en Funciones y requisitos de los Equipos Locales de Seguimiento ELS, en el corregimiento de Higueretal, Bolívar. 16 de agosto de 2017
Capacitación 3. Capacitación al ELS en mecanismo de participación en el municipio de Majagual. 28 de agosto de 2017
Capacitación 4. Capacitación al ELS en promoción del empoderamiento y conciencia de adaptación al cambio climático. Municipio de Guaranda, Sucre. Contrato 091 de 2017. 29 de agosto de 2017
Capacitación 5. Capacitación al ELS en promoción del empoderamiento y conciencia de adaptación al cambio climático. Contrato 091 de 2017. Municipio de Ayapel, Córdoba el 25 de agosto de 2017
Capacitación 6. Capacitación al ELS en participación ciudadana en el corregimiento de Dique Polonia. Agosto
Capacitación 7. Capacitación al ELS en Campo de la Cruz Atlántico en Constitución Política, Funciones del ELS, etc. 30 de agosto de 2017

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **D – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	**AED01** Contar con los estudios aprobados por parte de la interventoría los estudios y diseños para la construcción de las esclusas, compuertas e interconexión de ciénagas del Macroproyecto	Documento de aprobación de los estudios y diseños para la construcción de esclusas, compuertas e interconexión de ciénagas	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	1		1		**1**
	AED02 Terminar 26.500 metros de dique construido y reforzado	Metros de dique construido o reforzado	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	23.500	2.500	4.000	9.500	**17.871**
	AED03 Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	Proyectos de protección de centros poblados y tramos viales, terminados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	6	1	1	2	**4**
	AED04 Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramo vial a los beneficiarios	**Proyectos de protección de centros poblados y tramos viales, entregados**	**Asesor III Macroproyecto Canal del Dique**	**4**		**1**	**2**	**4**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AED01: Para el cierre del primer semestre del año logramos contar con la aprobación por parte de la interventoría de la totalidad de productos de la consultoría de diseños, que permitirá la construcción de la alternativa seleccionada para la recuperación ambiental de todo el Sistema del Canal del Dique.

AED02: El acumulado de metros lineales construidos y/o reforzados hasta el mes de septiembre de 2017, llegan a 17.871 superando la programación acumulada de los 3 trimestres en un 12%.

AED03: En el mes de julio de 2017 se termina la obra de protección de la primera fase de Soplaviento (Dep. Bolivar) que consistió en el reforzamiento de 5.534 metros lineales de dique, además de la construcción de senderos peatonales y una plazoleta la cual está integrada a un puerto peatonal, de esta forma se alcanzan 4 proyectos terminados en lo corrido de 2017.

AED04: Se entregan a los respectivos entes territoriales las obras de protección de los municipios de Soplaviento (Fase 1) y del tramo vial entre Calamar y Santa Lucia, que implicaron el reforzamiento de más de 11 mil metros de dique, reparando el boquete que provoco la inundación del año 2010.

OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	**AED05** Contratar diseños detallados y obras de infraestructura de IPS	Diseños detallados con obras de infraestructura contratados	Asesor II Sector Salud	7	3	2	1	**6**
	AED06 Contratar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS contratadas	Asesor II Sector Salud	8		4	2	**0**
	AED07 Terminar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS terminadas	Asesor II Sector Salud	6		2	2	**0**
	AED08 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	**Obras de infraestructura y dotación de IPS entregadas**	**Asesor II Sector Salud**	**6**			**2**	**0**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **D – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	**AED09** Elaborar y aprobar técnicamente diseños infraestructura de acueducto	Infraestructura de acueducto diseñada y aprobada técnicamente	Asesor III Sector Acueducto	1		1		**0**
	AED10 Contratar obras infraestructura de acueducto	Obras de Infraestructura de acueducto contratada	Asesor III Sector Acueducto	23	5	5	5	**13**
	AED11 Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	**Infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida entregada**	**Asesor III Sector Acueducto**	**26**	**6**	**8**	**8**	**22**
	AED12 Elaborar y aprobar técnicamente diseños infraestructura de alcantarillado	Infraestructura de alcantarillado diseñada y aprobada técnicamente	Asesor III Sector Acueducto	2		1		**1**
	AED13 Contratar obras infraestructura de alcantarillado	Obras de Infraestructura de alcantarillado contratada	Asesor III Sector Acueducto	10	3	3	2	**7**
	AED14 Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	**Infraestructura de alcantarillada rehabilitada y/o reconstruida entregada**	**Asesor III Sector Acueducto**	**19**	**1**	**5**	**5**	**12**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AED05: Se logra contratar en este trimestre las obras con la actualización de diseños de cuatro IPS en los municipios de Soplaviento y Mahates en el Departamento de Bolivar y Puerto Tejada en el departamento del Cauca.

AED06: A pesar de que no alcanzar a contratar el número de IPS programadas en este trimestre, el sector Salud tiene abiertos dos procesos de contratación para la construcción de IPS en los municipios de San Cristóbal departamento de Bolívar y se adelanta el proceso previo para la contratación de la obra en el municipio de la Vega en el departamento del Cauca. El resultado de la ejecución Esta meta se reprograma para el cuarto trimestre del año en curso.

AED07: Se reprograma la ejecución de la meta de terminación de IPS, en razón a que se presentaron inconvenientes de orden público en el departamento de Nariño y el paro de Buenaventura, situación que impidió el transporte de materiales requeridos para la ejecución de las obras.

AED08: Se reprograma la ejecución de la meta de la entrega de las IPS debido a que los municipios y departamentos no cumplieron con la obligación del suministro de los servicios públicos (energía, agua potable y saneamiento básico), razón por la cual el Fondo debió asumir la adición a los contratos con miras a cumplir todos los requisitos de entrega.

AED09: Para el segundo trimestre se tenía programada la aprobación técnica del diseño sistema de acueducto corregimiento Tabiles del municipio de Linares - Nariño; no obstante, la entrega de estos estudios y diseños es de responsabilidad del Municipio. Una vez la entidad territorial cumpla con su entrega, se podrá emitir el concepto técnico de aprobación, el cual se reprograma para el cuarto trimestre del presente año.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **D – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

AED10: Para el tercer trimestre, a corte septiembre de 2017 se debía haber contratado 15 sistemas de acueducto, sin embargo, solamente se han contratado 13 sistemas, debido a que los entes territoriales no han cumplido con la entrega de la gestión predial y ambiental requerida para la contratación de los proyectos previstos en la vigencia 2017, por tanto, el cumplimiento de la meta estará condicionada a los compromisos y cumplimiento de los entes territoriales.

Los 13 sistemas de acueductos contratados son en los municipios de: Bagadó, Bojayá, Lloró, Nuqui, Río Iró, Unión Panamerica, Riosucio, Tado - Chocó, Ginebra -Valle del Cauca, Fundación y Plato – Magdalena, Prado - Tolima, Cáchira - Norte de Santander.

AED11: En el tercer trimestre se realiza la entrega de 8 sistemas de acueducto, logrando cumplir la meta acumulada a corte septiembre de 2017 de 22 sistemas de acueducto entregados.

Los 22 sistemas de acueductos entregados son para beneficio de la población de los municipios de: Soata - Boyacá, Villamaría - Caldas, El Carmen -Norte de Santander, Córdoba (6 veredas) – Bolívar, Armero –Tolima, Santa Sofía –Boyacá, Sotará –Cauca, (2) Cunday –Tolima, Riosucio – Caldas, Calarca – Quindío, Buenos Aires (2 veredas) – Cauca, Samaniego, Pupiales y (2) El Tablon - Nariño.

AED13: Para el tercer trimestre, a corte septiembre de 2017 se debía haber contratado 8 sistemas de alcantarillado, sin embargo, a pesar de haberse contratado los 8 sistemas, solamente se reportan 7 sistemas debido a que el proyecto alcantarillado de Pereira fue contratado pero se encontraba en proceso de adjudicación y elaboración del contrato. Este proyecto contratado será reportado en octubre de 2017.

Los 8 sistemas de alcantarillados contratados son en los municipios de: La Dorada –Caldas, Acandí y Unguía – Chocó, Fuente de Oro – Meta, Campo de La Cruz y Santa Lucía – Atlántico y San Luis – Tolima.

AED14: En el tercer trimestre se realiza la entrega de 6 sistemas de alcantarillado, logrando cumplir la meta acumulada a corte septiembre de 2017 de 12 sistemas de acueducto entregados, superando la meta programada de 11 de sistema entregados.

Los 12 sistemas de alcantarillados entregados son para beneficio de la población de los municipios de: Girón – Santander, (2) Cúcuta – Norte de Santander, Silvania y Pacho – Cundinamarca, Taminango – Nariño, El Socorro – Santander, San Francisco y Guaduas – Cundinamarca, Norcasia – Caldas, Salento y Filandia – Quindío.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **E – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	**AEE01** Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	Soluciones de Vivienda Contratadas	Asesor III Sector Vivienda	4.761	1.371	3.390		**3.274**
	AEE02 Terminar soluciones de vivienda	Soluciones de Vivienda Terminadas	Asesor III Sector Vivienda	15.100	2.916	4.244	3.748	**5.884**
	AEE03 Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	**Soluciones de Vivienda Entregadas**	**Asesor III Sector Vivienda**	**11.398**	**2.028**	**2.942**	**3.036**	**5.631**
	AEE04 Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	Sitios Críticos con Obras contratadas	Asesor II Sector Transporte	9	9			**0**
	AEE05 Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	**Sitios Críticos con Obras entregados**	**Asesor II Sector Transporte**	**12**	**1**	**2**	**3**	**2**
	AEE06 Contratar diseños para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes educativas con diseños, contratadas	Asesor III Sector Educación	6		6		**0**
	AEE07 Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes educativas con obras, contratadas	Asesor III Sector Educación	81	33	22	20	**40**
	AEE08 Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes Educativas, terminadas	Asesor III Sector Educación	33	8	12	7	**6**
	AEE09 Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	**Sedes Educativas, Entregadas**	**Asesor III Sector Educación**	**40**	**9**	**8**		**8**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEE01: En el tercer trimestre se contrataron 1.404 viviendas, llegando a 3.274 en el acumulado de los tres trimestres, es decir un 68.7% de avance. El rezago para el cumplimiento de la meta obedece a que el recurso para contratación se agotó y la Entidad no cuenta con los recursos en 2017 para alcanzar la cifra de 4.761 viviendas a contratar. En tal sentido, la meta de 2017 se reduciría.

AEE02: El reporte de avance del tercer trimestre es de 360, llegando a 5.884 viviendas en el acumulado del año. El avance real es de 2.210 viviendas terminadas en el tercer trimestre, pero en virtud que en el segundo trimestre por error en el cálculo de viviendas terminadas se reportaron 1.850 viviendas más, debido a una suma general de proyectos en ejecución, dato que fue corregido en el reporte mensual del sector vivienda. El avance del segundo trimestre fue de 2.296 viviendas terminadas y el consolidado a junio de 2017 fue de 3.674 viviendas terminadas. El avance de 5.884 viviendas terminadas en el acumulado representa el 39% de la meta proyectada en el año 2017, y tiene un rezago de 1.538 viviendas menos. El cumplimiento de la meta de viviendas terminadas se hace difícil en el cuarto trimestre, debido al gran rezago que trae el indicador, esperamos llegar a cerca de 12.000 viviendas terminadas en el año 2017.

AEE03: El avance de viviendas entregadas es de 2.339 viviendas en el tercer trimestre de 2017, acumulando un total de 5.631 viviendas entregadas en 2017, llegando al 49% de la meta del año 2017. Existe un retraso del 21% frente a lo programado para el año, que se traduce en 2.375 viviendas menos entregadas. No obstante existen 2.782 viviendas terminadas que están en el trámite de la entrega, que ayudan a complementar la cifra de entregadas. En el último trimestre del 2017, se espera entregar estas viviendas y cumplir con la meta programada para el año 2017.

AEE04: No se pudo contratar el sitio crítico localizado en el PR 31 + 0800 lado izquierdo de la vía 9003, Moñitos - San Bernardo del Viento – Lorica, sector Trementino, en el departamento de Córdoba; el proceso fue declarado fallido. Se espera contratar el sitio crítico en el cuarto trimestre del año 2017.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **E – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

AEE05: Se terminaron los puentes vehiculares Lopeño (formalmente entregado) y Curipao (pendiente de entrega), ubicados en el corredor vial Sácama - La Cabuya - Saravena, en el departamento de Arauca. Los sitios críticos restantes no se han podido terminar por causas asociadas a ajustes en estudios y diseños, suspensiones por lluvias u orden público en las zonas en las que se desarrollan los proyectos, problemas por construcción de accesos a los puentes, problemas por gestiones prediales, entre otros. Se programan los restantes 5 sitios críticos para entregar, para el cuarto trimestre del año 2017.

AEE06: La meta corresponde a 6 Instituciones Educativas en las cuales ha realizado la gestión necesaria para su contratación, las que por diferentes circunstancias no se han logrado adjudicar, como se relaciona a continuación:

1. Achí (1 sede): IC-021-2017 del 30/06/2017, proceso cancelado el 3/08/2017 adicionalmente en revisión del procedimiento de asignación de recursos.
2. Guaranda (3 sedes): publicado el 18/07/2017 bajo IC-024-2017, 6 invitados, acta de suspensión del 11/09/2017 para revisión al interior del Fondo del procedimiento de asignación de recursos.
3. Tablón de Gómez (1 sede): por segunda vez (fallido en el mes de diciembre de 2017) se publicó el 07/07/2017 bajo la IC-022-2017, declarado fallido, el sector lo publicara nuevamente en el mes de nov 2017.
4. Capitanejo (1 sede): proceso publicado el 20-09-2017 ..bajo la IC-031-2017 con 4 invitados, declarado fallido el día 19-10-2017

AEE07: Para este periodo se tienen 11 sedes educativas contratadas, a saber: 7 en el departamento de Antioquia: contrato 2017-C-0222 y 4 en el departamento de Chocó: contrato 2017-C-0235. Adicional a las anteriores, como resultado de la gestión del sector al respecto, se adjudicaron dos procesos más que quedaron registrados el día 4 de octubre, por lo cual no se tienen en cuenta dentro del avance del indicador, estos son: en Bolívar 4 sedes, contrato 2017-C-0255 y en Chocó, 8 sedes, contrato 2017-C-0256.

De igual manera, dentro de las gestiones realizadas para cumplir con el objeto de meta, el sector realizó la publicación de 4 procesos adicionales, los cuales por diferentes inconvenientes no pudieron ser adjudicados, según se relaciona a continuación:

1. Achí (1 sede): IC-021-2017 del 30/06/2017, proceso cancelado el 3/08/2017 adicionalmente en revisión del procedimiento de asignación de recursos.
2. Guaranda (3 sedes): publicado el 18/07/2017 bajo IC-024-2017, 6 invitados, acta de suspensión del 11/09/2017 para revisión al interior del Fondo del procedimiento de asignación de recursos.
3. Tablón de Gómez (1 sede): por segunda vez (fallido en el mes de diciembre de 2017) se publicó el 07/07/2017 bajo la IC-022-2017, declarado fallido, el sector lo publicara nuevamente en el mes de nov 2017.
4. Capitanejo (1 sede): proceso publicado el 20-09-2017 bajo la IC-031-2017 con 4 invitados, declarado fallido el día 19-10-2017

Las 6 sedes restantes sobre las cuales no se tienen procesos en ejecución y que hacían parte de la meta de contratación, están aplazadas en espera de la adjudicación oficial de los recursos objeto de adición que fueron aprobados por el consejo directivo de la entidad. En la actualidad el sector se encuentra realizando los ajustes respectivos para la publicación nuevamente de los procesos fallidos.

AEE08: Para este periodo se tiene 1 sede educativa terminada, a saber: I.E. Pablo VI en el municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba.

Adicional a la anterior, se terminaron físicamente las obras de 4 sedes educativas, a saber: La Arboleda en Concordia, La Gómez en Pueblorrico y Arenillal en Sonsón, todas en el departamento de Antioquia y El Yucal en el municipio de Calamar en el departamento de Bolívar. Sobre estas sedes en particular se realizaron las auditorías finales con la comunidad y se realizó su entrega. En la actualidad se están realizando los trámites administrativos de firmas y demás para su reporte oficial en los indicadores del sector. Para las otras 17 sedes programadas inicialmente se continúan adelantando las gestiones para su reporte final. Así, en el departamento de bolívar se tienen 5 sedes educativas (4 en Soplaviento y 1 en Zambrano), en las cuales finalmente se realizó la conexión eléctrica definitiva y el contratista está ultimando detalles para poder terminarlas al 100%. Estas sedes están aparecen reportadas con un avance superior al 98% de ejecución.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **E – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

En el departamento del Cauca (municipio de Mercaderes) se tienen 2 sedes, Villamaría y San Juanito, terminadas en su obra física, sobre las cuales se ha requerido al contratista por las postventas reportadas, de manera que se realicen las adecuaciones necesarias y se pueda proceder a su entrega final. En el municipio de Lorica, departamento de Córdoba se están adelantando los trámites para la conexión definitiva al servicio de electricidad del proyecto de la Unión (3 sedes educativas), proyecto sobre el cual se ha citado al contratista de obra a mesas de trabajo en el Fondo Adaptación con miras de garantizar la pronta entrega definitiva, toda vez que la institución ya está en uso por parte de la comunidad.

En este periodo también, se radicó y dio apertura al proceso para la contratación de las obras complementarias y adicionales para la culminación total del proyecto Campo de la Cruz, municipio de Campo de la Cruz (3 sedes), el cual tiene entregadas y en uso varias etapas funcionales, con un avance general acumulado superior al 96%.

Adicional a las anteriores, se continúan las gestiones para la conexión eléctrica definitiva para el proyecto en el municipio del Carmen de Bolívar, toda vez que el ente territorial tiene deudas con la empresa prestadora del servicio, por lo cual no se ha podido realizar la conexión final. Sobre todas estas sedes el sector educación permanece realizando las gestiones pertinentes de manera que se pueda evidenciar su terminación en el trimestre siguiente.

AEE09: Para este periodo se entregaron las siguientes sedes:

C.E.R San Fernando en el municipio de Andes
C.E.R Cienaguita en el municipio de Angelópolis
C.E.R la Bucana en el municipio de la Pintada

Todas estas en el departamento de Antioquia.

En el departamento de Sucre, municipio de sucre, se realizó la entrega de la sede Pampanilla; y en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba se entregó la sede Pablo VI. En Cundinamarca, municipio de Bituima, se hizo efectiva la entrega de la sede José María Vergara.

En el mismo periodo de reporte, con corte a 30 de septiembre se hizo entrega a la comunidad de las sedes La Arboleda en Concordia, La Gómez en Pueblorrico y Arenillal en Sonsón, todas en el departamento de Antioquia y El Yucal en el municipio de Calamar en el departamento de Bolívar. En la actualidad se están realizando los trámites administrativos de firmas y demás para su reporte oficial en los indicadores del sector.

Para las 7 sedes en rezago, teniendo en cuenta que la entrega es el paso siguiente a la terminación de las sedes, se mencionan aquellas que se encuentran en sus detalles finales y gestionando el cumplimiento de los requisitos para proceder a su entrega final:

En el departamento de bolívar se tienen 5 sedes educativas (4 en Soplaviento y 1 en Zambrano), en las cuales finalmente se realizó la conexión eléctrica definitiva y el contratista está ultimando detalles para poder terminarlas al 100%. Estas sedes están aparecen reportadas con un avance superior al 98% de ejecución.

En el departamento del Cauca (municipio de Mercaderes) se tienen 2 sedes, Villamaría y San Juanito, terminadas en su obra física, sobre las cuales se ha requerido al contratista por las postventas reportadas, de manera que se realicen las adecuaciones necesarias y se pueda proceder a su entrega final.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transpa-rencia en la gestión insti-tucional y el enfoque hacia el buen servicio	**AEF01** Implementar el Modelo Operativo Institucional	Mapa de Riesgos de los procesos, actualizado, consolidado y divulgado	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1			1	**0**
		Reportes de la Gestión de Riesgos, elaborados	Asesor I Planeación Estratégica Profesional I Planeación Estratégica	3		1	1	**2**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEF01a: En el tercer trimestre se dio inicio a un monitoreo sobre la experiencia de los equipos de trabajo en la implementación de la política de riesgos. Se realizó una presentación sobre los avances de la Entidad en la identificación de los riesgos estratégicos, motivando a las distintas áreas a continuar avanzando en la identificación de los nuevos riesgos operativos de los procesos en los cuales participan. Sobre estos últimos, la Oficina de Planeación realizó seguimiento/monitoreo de retroalimentación en la implementación de la política de riesgos. En estos ejercicios se prestó un acompañamiento a través de un taller práctico sobre identificación de riesgos operativos. Las conclusiones parciales de este monitoreo indican que las Áreas actualmente trabajan en la identificación de los nuevos riesgos operativos en los procesos que intervienen, respecto de lo cual se estableció el compromiso de obtener un resultado de consolidado de dichos riesgos en el transcurso de cuarto trimestre.

AEF01b: El tercer reporte de riesgos está referido a los proyectos de los sectores pertenecientes a la Subgerencia de Proyectos. Este resultado se obtiene como parte del ejercicio realizado durante el mes de agosto de 2017, la Oficina de Planeación lideró la revisión y monitoreo con los Gerentes de Proyectos con metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Sistema SINERGIA), el cual consistió en realizar autoevaluaciones de los riesgos en la fase de entrega, deteniéndose en las causas que dieron origen a la materialización de riesgos, que sirvan de justificación técnica para la actualización de las metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Sistema SINERGIA). El resultado de este ejercicio se utilizó como insumo para el reporte de riesgos del trimestre.

Por otra parte, en septiembre 2017 se realizó el Reporte de la Gestión de Riesgos #2, referido a la "Articulación Riesgos Estratégicos, Procesos y Áreas". Con este ejercicio se logra hacer una mejor a la gestión de los riesgos estratégicos identificados en el segundo trimestre de 2017.

OE6. Modernizar la Gestión Institucional	**AEF02** Fortalecer el Modelo Operativo Institucional	Política para la Gestión de Calidad, elaborada	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1			1	**0**
		Política para la Gestión de Resultados, elaborada	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1			1	**0**
		Política para la Gestión de Información, elaborada	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1			1	**0**
	AEF03 Implementar el Modelo Operativo Institucional	Estrategia de Gestión del Cambio para apoyar la implementación eficiente de los procesos racionalizados, implementada	Profesional II Oficina de Planeación (Modelo Operativo)	1			1	**1**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	**AEF03** Implementar el Modelo Operativo Institucional	Listado Maestro de Documentos, consolidado	Profesional II Oficina de Planeación (Modelo Operativo)	1				
		Batería de Indicadores de la Gestión de Resultados, consolidada	Profesional II Oficina de Planeación (Modelo Operativo)	1			1	**0**
		Tableros de Control de la Gestión de Resultados, construidos	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1		1		**1**
		Reportes de la Gestión de Resultados, elaborados	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	3		1	1	**2**
		Mapa de Activos de Información de los procesos, consolidado	Profesional II Modelo Operativo	1			1	**0**
		Acuerdos de Servicios de Información entre los procesos, formalizados	Profesional II Modelo Operativo	2			2	**1**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEF02: Para este período se tenía programada la documentación de las Políticas Gestión de Resultados, Gestión de Calidad y Gestión de Información. No obstante, la ejecución de este resultado se reprogramó para el cierre del cuarto trimestre, debido a que el 11 de septiembre de 2017 fue promulgado el Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (mipg), cuyo nuevo enfoque requirió hacer un revisión a los contenidos de estas políticas para garantizar su articulación con el modelo, por las siguientes razones:

- **Política de Calidad:** La actualización del MIPG deroga la Ley 872 de 2005 y en consecuencia la norma de calidad del sector público NTC-GP 1000.
- **Política de Gestión de Resultados:** La operación del nuevo MIPG está estructurada en siete nuevas dimensiones temáticas que permiten que el modelo funcione, dos de estas dimensiones se refieren al tema de resultados, estas son: GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.
- **Política de Gestión de Información:** La operación del nuevo MIPG está estructurada en siete nuevas dimensiones temáticas que permiten que el modelo funcione, dos de estas dimensiones se refieren al tema de información, estas son: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.

AEF03a: Para el proceso de implementación del MOI se creó la Estrategia de gestión del cambio para el Fondo Adaptación a través de diferentes mecanismos como: 1) Socialización con la Entidad del Modelo Operativo Institucional MOI 2017 (Cafam). 2) Reunión con líderes de procesos de acompañamiento técnico y retroalimentación de procesos. 3) Reuniones con grupos focales (Café de procesos).

AEF03c: Dentro del diseño e implementación del Modelo Operativo Institucional, se desarrollan 12 macroprocesos cada uno con sus procesos internos, para los cuales se generaron las respectivas fichas de indicadores; sin embargo, actualmente dichos indicadores se encuentran complementándose con los indicadores estratégicos del plan de acción 2017. No obstante, se elaboró un borrador de la Batería de Indicador, el cual será finalizado y socializado durante el cuarto trimestre.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
AEF03d: Durante el segundo trimestre la Oficina Asesora de Planeación realizó el ejercicio de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2017 y su correspondiente informe, este ejercicio tuvo como avance importante la elaboración del Tablero de Control de Resultados y su presentación oficial en el cuerpo del informe de seguimiento. El informe obtenido a través del tablero, contiene análisis cuantitativos y cualitativos, graficados a través de la presentación del Tablero de Control de Resultados, el cual permite medir la gestión del plan de acción por cada una de las áreas a través de: 1. Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Cumplimiento de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios 2. Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Avance de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios 3. Semáforo Indicador de Eficacia Detallado para Cumplimiento de Meta de Acciones Estratégicas del Plan Acción. Esta nueva capacidad institucional permite controlar el avance trimestral de los objetivos estratégicos institucionales, con lo cual en períodos posteriores se espera advertir de manera oportuna el riesgo de posible incumplimiento de los mismos. **AEF03e:** Durante este periodo se dio continuidad al ejercicio de medición de indicadores de gestión iniciado en el segundo trimestre, cuyo resultado se ve reflejado en los Informes de Ejecución del Plan de Acción 2017, manteniendo el uso del Tablero de Control de Resultados, del plan de acción por cada una de las áreas. Por otra parte, durante el mes de agosto de 2017, la Oficina de Planeación, lideró un ejercicio revisión con los Gerentes de Proyectos con metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Sistema SINERGIA), el cual consistió en realizar autoevaluaciones de los riesgos en la fase de entrega, deteniéndose en las causas que dieron origen a la materialización de riesgos, que sirvan de justificación técnica para la actualización de algunas metas establecidas en los INDICADORES del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Sistema SINERGIA). No obstante lo anterior, durante este periodo la Entidad realizó el registro oportuno de las mediciones es estos indicadores en el sistema SINERGIA, dentro de los límites establecido por la normatividad. **AEF03f:** Se da inicio a la construcción del mapa de activos de información para los procesos misionales; sin embargo, se está realizando el cruce con información proporcionada por gestión documental lo cual permitirá depurar los activos en el Sistema de Gestión de Calidad. **AEF03g:** Se da inicio a la elaboración del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) para el macroproyecto de La Mojana; sin embargo, se presenta una propuesta ante Consejo Directivo que impacta la administración y reporte de información del proyecto. Una vez se tenga firmada el acta del consejo, se procederá a suscribir el ANS.							
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	**AEF04** Elaborar el lineamiento para la gestión de recursos asignados a la Entidad	Lineamiento para la gestión de recursos asignados a la Entidad, elaborado	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Presupuestal)	1		1		**1**
	AEF05 Efectuar el seguimiento presupuestal de los recursos de inversión	Informes seguimiento presupuestal de los recursos de inversión	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Presupuestal)	3		1	1	**3**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEF04: Se elaboró la política y lineamientos de gestión de recursos de inversión para el Fondo Adaptación, la cual busca definir la articulación de los procesos de la Entidad con el proceso de Planeación Presupuestal y la asignación de roles para la gestión. Así mismo, busca mitigar el riesgo de desfinanciamiento parcial o total de las iniciativas del portafolio, el riesgo económico y jurídico derivado del no pago de los compromisos adquiridos por el Fondo Adaptación, el riesgo reputacional del Fondo Adaptación, y el riesgo de incumplimiento de metas asociado a la deficiencia de la gestión presupuestal.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
AEF05: Teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal de la Entidad, está asociada a la ejecución de la proyección de pagos, se realizó un seguimiento a su cumplimiento con corte a junio de 2017, en el cual se identificó que se ha cumplido con el 66% de lo proyectado. En este sentido, teniendo en cuenta que sobre la vigencia futura de 2018 aprobada actualmente en un billón de pesos, es probable la aplicación de una nueva reprogramación, se realizó el análisis del impacto en la proyección de pagos de 2018, con un escenario de reprogramación por $180MM, resultando la asignación de nuevos cupos para pago de la vigencia 2018, los cuales son parte de los insumos para la gestión de los objetivos en lo que resta de 2017, y para la formulación de los objetivos de 2018 en el marco de los establecido en el Plan Estratégico de la Entidad.							

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	**AEG01** Implementar al 100% la Estrategia de Rendición de Cuentas en las regiones	Equipo de Rendición de Cuentas, conformado (acta de reunión)	Secretaria General / Subgerente de Regiones – Asesor II Social / Asesor III Comunicaciones	1	1			**1**
		Informe de rendición de cuentas, publicado		4	1	1	1	**3**
		Invitación a participar en la rendición de cuentas, convocada		4	1	1	1	**4**
		Evento Rendición de Cuentas, coordinado y realizado		4	1	1	1	**4**
		Informe de evaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado		4	1	1	1	**4**
	AEG02 Incluir en el proceso de atención al ciudadano, el trámite de peticiones verbales de conformidad con la normatividad vigente	Resolución del proceso de atención al ciudadano relacionada con el trámite de peticiones verbales de conformidad con la normatividad vigente, modificada	Secretaria General / Profesionales II – I GS – SAC	1	1			**1**
	AEG03 Contestar el 100% de los derechos de petición que llegan al FA de manera oportuna	Respuesta al 100% de los derechos de petición Sede Principal, de manera oportuna dentro del plazo de cada trimestre	Profesionales II – I GS – SAC	100%	100%	100%	100%	**90%**
	AEG04 Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención de PQRS que prestan los contratistas e interventores del FA a la ciudadanía	Instrumento de evaluación y medición de la percepción de atención a PQRS en las regiones, elaborado	Profesionales II – I GS – SAC	1	1			**1**
		Canal de atención de PQRS con cobertura en el 70% de los contratistas de obras en las regiones, implementado	Profesionales II – I GS – SAC	70%				
		Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, documentado	Profesionales II – I GS – SAC	1				
	AEG05 Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención al ciudadano prestada por los servidores del Fondo en la sede principal y en las actividades ejecutadas en región	Instrumento de evaluación y medición de la percepción, unificado y elaborado	Profesionales II – I GS - SAC, Asesor III Comunicaciones, Asesor II – Sector Social	1	1			**1**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio		Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, documentado	Profesionales II – I GS – SAC	2		1		**1**
	AEG06 Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de servicio al ciudadano que la entidad ejecuta en región	Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas	Profesionales II – I GS – SAC	4	1	1	1	**3**
	AEG07 Implementar política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales, implementada	Profesionales II – I GS – SAC	1	1			**0**
	AEG08 Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información	Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	1		1		**1**
	AEG09 Actualizar el Código de Ética y Bueno Gobierno	Código de Ética y Bueno Gobierno, actualizado	Profesional I GH - Secretaria General	1		1		**1**
	AEG10 Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las prácticas que atentan contra la integridad y transparencia de la gestión de la entidad	Informe campañas de socialización sobre las practicas que atentan contra integridad y transparencia, elaborado	Profesional I GH - Secretaria General	1				

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG01a: Mediante reunión celebrada el pasado 3 de mayo de 2017, se reconfirmó el Equipo de Rendición de Cuentas 2017 de la Entidad al igual que las actividades a ejecutar durante la vigencia 2017.

AEG01b: Se realizaron eventos de Rendición de Cuentas realizados en el periodo, en los cuales a través de encuentros con la comunidad se comunicó a la misma el avance y el estado de la ejecución del Fondo Adaptación, los cuales son dados a conocer por el Equipo de Trabajo de Comunicaciones, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 365.

AEG01c: Durante el tercer trimestre, los eventos de Rendición de Cuentas se convocaron por El Equipo de comunicaciones, Los Gerentes de Proyectos (sectores) y la Subgerencia de Regiones, mediante contacto directos a sectores de la comunidad interesados en dichos eventos.

AEG01d: Para el tercer trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas:

1. Entrega viviendas a 110 familias el municipio de Chimichagua Cesar damnificadas por la pasada ola invernal.
2. Entrega de 55 viviendas en la Ciudad del Bicentenario en Cartagena Bolívar, en compañía del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el alcalde encargado de Cartagena.
3. Entrega de la Institución Educativa El Yucal en el corregimiento de Barrancavieja en Calamar – Bolívar, en compañía del Gobernador Dumek Turbay.
4. Rueda de prensa con medios de comunicación nacional para informar sobre la gestión del Fondo.

AEG01e: Se implementó una ficha técnica por cada uno de los eventos de rendición de cuentas realizados, como informe de los mismos.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
AEG02: Mediante Resolución 0029 del 27 de enero de 2017, el Fondo Adaptación actualiza la Resolución 641 de 2015, mediante la cual se reglamenta el trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Felicitaciones y Solicitudes de Acceso a la Información Pública, incluyendo los lineamientos establecidos en el Decreto 1166 del 19 de julio de 2016. (Ver Resolución 0029 de 2017). La socialización de la Resolución, se realizará a partir del segundo trimestre de 2017, con la implementación de los nuevos sondeos de satisfacción y la ejecución de la estrategia "Adaptándonos al Servicio al Ciudadano". **AEG03:** En esta ocasión solo se cumplió con el 91% del indicador, toda vez que los Sectores de Educación y Transporte, con corte al 30 de septiembre de 2017 cuentan con peticiones vencidas por tramitar. De esta situación se dio traslado al Equipo de Control Disciplinario Interno para indagar las causas correspondientes. **AEG04a:** En el primer trimestre se elaboró el "Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción de Atención a PQRS en las Regiones", para ser aplicado. **AEG05a:** Durante el primer trimestre se elaboró el "Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción" para ser aplicado. **AEG05b:** Durante el segundo trimestre se aplicaron 16 encuestas en proyectos de los sectores Transporte, Educación y Vivienda, con resultados satisfactorios por el cumplimiento de las expectativas en la atención al ciudadano. **AEG06:** La Entidad asistió a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada el pasado 25 de julio de 2017 en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). **AEG07:** La política de protección de datos del Fondo Adaptación se encuentra formulada, no obstante la meta aún no se cumple en su totalidad debido a que está pendiente de normalización y socialización. **AEG08:** En el segundo trimestre se avanzó en la elaboración del proyecto de resolución de implementación de los instrumentos de la gestión de la información de acuerdo a Lay 1712 de 2014. **AEG09:** De acuerdo con la Resolución 390 del 31 de marzo de 2017, la Entidad actualizó el Código de Ética y Buen Gobierno a su segunda versión. Con esta nueva actualización la Entidad alinea sus principios y valores al nuevo direccionamiento estratégico institucional.								
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	**AEG11** Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2016 organizados físicamente según TRD	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	100%	10%	30%	40%	**38.98%**
	AEG12 Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2015 organizados físicamente según TRD	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	100%		20%	40%	**0%**
	AEG13 Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2016 organizados digitalmente según TRD en el sistema de gestión documental	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	100%	10%	30%	40%	**50.39%**
	AEG14 Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2015 organizados digitalmente según TRD en el sistema de gestión documental	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	100%		20%	40%	**0%**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
	AEG15 Implementación del plan ambiental PIGA en la vigencia 2017	Reducción del consumo de energía por persona del 2% frente a la vigencia 2016	Profesional II, Secretario Ejecut – GS – SA	2%				**2%**
	AEG16 Elaborar el plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017	Plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017 elaborado	Asesor II Defensa Judicial	1	1			**1**
	AEG17 Ejecutar el plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017	Plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017 ejecutado	Asesor II Defensa Judicial	50%				**50%**

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG11: Al tercer trimestre se han organizado las carpetas correspondientes a la vigencia 2016, en donde se realiza el levantamiento de inventario correspondiente a la información; sin embargo, se hace necesario replantear el indicador debido a que no es coherente con la acción estratégica que es la implementación de la fase I del PINAR.

AEG12: En el segundo trimestre se avanzó en la revisión de los contratos con consecutivo 2015-C-0051 hasta el 2015-C-179 (154 contratos) por parte de Informática Documental; no obstante, no se cumplió la meta por cuanto está pendiente la aplicación de Tablas de Retención Documental "TRD" y revisión por parte del Equipo de Gestión Documental.

AEG13: Las TRD fueron aprobadas por el AGN el pasado 28 de septiembre de 2017. Durante este período se dio inicio al proceso de levantamiento de inventarios documentales; sin embargo, se hace necesario replantear el indicador debido a que no es coherente con la acción estratégica que es la implementación de la fase I del PINAR.

AEG14: Las TRD fueron aprobadas por el AGN el pasado 28 de septiembre de 2017. Durante este período se dio inicio al proceso de levantamiento de inventarios documentales; sin embargo, se hace necesario replantear el indicador debido a que no es coherente con la acción estratégica que es la implementación de la fase I del PINAR.

AEG15: La meta de reducción del consumo de papel respecto a la vigencia 2016, programada para el último trimestre de 2017, avanzó el 100% a segundo trimestre respecto a los lineamientos de conservación del medio ambiente que se vienen implementando desde el inicio de la vigencia.

AEG16: Como avance adicional al cumplimiento de la meta del primer trimestre, se presentó ante la Agencia de Defensa Jurídica del Estado explicación sobre las gestiones adelantadas hasta la fecha para la aprobación de la política de prevención de daño antijurídico en el Comité de Conciliación, solicitando su apoyo para ajustar y diligenciar correctamente las matrices y poder presentar el borrador para aprobación de la agencia durante el mes de octubre de 2017. Por su parte, se solicitó al Sector Vivienda actualizar las cifras del diagnóstico realizado conforme a los formatos e instrucciones impartidas por la ANDJE en la Circular Externa No. 06 de 2016, incluyendo en los formatos del manual para la elaboración de la Política de Prevención de Daño Antijurídico, las acciones concretas y verificables con indicadores medibles en el tiempo, dado que en ese Sector ésta es la principal estrategia de prevención de daño para antijurídico para el año 2018, tal y como se lo ha venido analizando en las reuniones previas el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad.

AEG17: Para el tercer trimestre de 2017 se mantiene el avance de meta del 50%, reportada en el primer trimestre, con el cual se dio cumplimiento a la meta de la vigencia respecto a la ejecución del plan de prevención del daño antijurídico, toda vez que se ya se gestionaron 3 actividades de las 6 programadas en el plan respectivo. No obstante se espera avanzar en un mayor porcentaje una vez se lleve a cabo la implementación de la nueva política de prevención.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE7. Alinear la estructura orgánica de la Entidad en coherencia con los objetivos estratégicos organizacionales	**AEG18** Elaborar y radicar el estudio técnico y el proyecto de decreto de rediseño organizacional en el DAFP	Estudio Técnico y proyecto de decreto elaborado y radicado	Secretaria General	1				**0**
	AEG19 Reformular el Plan de Mejora del ambiente laboral	Plan de Mejora del ambiente laboral, reformulado	Profesional I GH - Secretaria General	1	1			**1**
	AEG20 Ejecutar el plan de mejora del ambiente laboral	Plan de Mejora del ambiente laboral, ejecutado (fases 1,2,3)	Profesional I GH - Secretaria General	3		1	1	**2**
	AEG21 Monitorear las mejoras implementadas	Plan de Mejora del ambiente laboral, monitoreado	Profesional I GH - Secretaria General	1				
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico: **AEG19:** Durante el primer trimestre se elaboró el "Plan de Mejora al Ambiente Laboral" del Fondo para ser aplicado; al cual en el segundo trimestre, se le realizaron las modificaciones en procura de la mejora continua del proceso, que consistieron en la identificación de tres focos de acción para impulsar mejoras en el clima: Riesgos Laborales, Reconocimiento y Familiaridad. Desde el Proceso de Gestión Humana se programaron actividades en función de estos tres ejes, para promover un ambiente laboral agradable y motivador. **AEG20:** El Programa Institucional de Capacitación 2017 - 2018 del Fondo Adaptación, se ha ejecutado conforme a las necesidades y requerimientos de formación y capacitación expresados por los líderes de los equipos de trabajo, con el fin de fortalecer y desarrollar las competencias laborales para la gestión de la calidad de los servidores, permitiéndoles mejorar su desempeño, capacidades y experimentar nuevas formas de pensamiento que faciliten al logro individual y del equipo de trabajo; incrementando así su nivel de compromiso con respecto a las políticas, plan de acción, principios y valores de la Entidad.								
OE8. Contar con servidores públicos efectivos, calificados, motivados y orientados al servicio y el logro de resultados	**AEG22** Elaborar el Plan Institucional de Capacitación, articulado con el proceso estratégico de gestión del conocimiento e incluir temáticas de la cultura de servicio al ciudadano	PIC articulado con el proceso estratégico de gestión del conocimiento y las temáticas de la cultura de servicio al ciudadano, elaborado	Profesional I GH / Asesor III Gestión del Conocimiento / Profesional I SAC	1	1			**1**
	AEG23 Ejecutar en un 90% el PIC formulado	Informe PIC ejecutado	Profesional I GH - Secretaria General	90%				**70%**
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico: **AEG22:** Se formuló el Programa Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia marzo 2017 – marzo 2018, articulado con la estrategia de Gestión del Conocimiento, e incluyó temáticas de la cultura de servicio al ciudadano. El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 15 de marzo de 2017 y actualmente se encuentra en ejecución.								
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	**AEG24** Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión de programas y proyectos. Implementar mejoras propuestas al sistema PSA	Análisis y Diseño del sistema. Entrega de la arquitectura de TI AS-IS y TO-BE	Asesor I – TI	1			1	**1**
		Funcionalidad de manejo de portafolios y nuevo Look & Feel implementados	Asesor I – TI	1				
		Funcionalidad FASE I para gestión de contratos y socialización a la comunidad implementados. *(Incluye nuevo ejercicio de Innovación abierta con la comunidad de un Macroproyecto)*	Asesor I – TI	1				

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	**AEG25** Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión Financiera. Desarrollo del sistema para el control de la información financiera y presupuestal	Análisis y Diseño del sistema. Entrega de la arquitectura de TI AS-IS y TO-BE	Asesor I – TI	1			1	**1**
		Funcionalidad FASE I para la gestión presupuestal implementada	Asesor I – TI	1				
		Funcionalidad para la gestión de activos fijos y suministros implementada	Asesor I – TI	1				
		Funcionalidad FASE I para la radicación de cuentas y pagos implementada	Asesor I – TI	1				
		Integración FASE I con el sistema de gestión de proyectos – PSA y el sistema de Fiducia implementada	Asesor I – TI	1				
	AEG26 Implementar el sistema para analítica de negocio – (Business Intelligence BI)	Documento de diseño de la bodega de datos, los indicadores y reportes.	Asesor I – TI	1			1	**0**
		Indicadores y reportes y capacitación a los nuevos analistas de información implementados	Asesor I – TI	1				
		Conjunto de datos abiertos FASE 1 relacionado con los proyectos que ejecuta la entidad publicados	Asesor I – TI	1				
	AEG27 Implementar el modelo de gestión y operación de la infraestructura de TI, para fortalecer los servicios de TI con calidad, capacidad y seguridad	Nuevos servicios de comunicaciones implementados: Voz, datos y seguridad	Asesor I – TI	1	1			**1**
		Mesa de ayuda de primer nivel implementada.	Asesor I – TI	1	1			**1**
		Servicios de datacenter en la nube implementados: Servidores para directorio activo y bases de datos en datacenter externo	Asesor I – TI	1			1	**1**
		Servicios de datacenter en la nube: Almacenamiento externo contratado y disponible	Asesor I – TI	1		1		**1**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	**AEG28** Implementar mejoras a la página WEB del Fondo, de acuerdo al plan de Comunicaciones y la infraestructura de TI disponible	Servicios de la página WEB de Google App Engine a Google Compute Engine migrados	Asesor I – TI, Asesor III – Comunicaciones	1		1		**0**
		Página WEB migrada a la nueva versión del CMS Joomla	Asesor I – TI Asesor III – Comunicaciones	1		1		**0**
		Cambios a la página WEB de la entidad desarrollados de acuerdo a necesidades del área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano (Incluye funcionalidad de Ventanilla Única) y Requerimientos de Accesibilidad y Usabilidad.	Asesor I – TI, Asesor III – Comunicaciones, Profesional I – Atención al Ciudadano	1				

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG24a: Se logró realizar el ejercicio de arquitectura empresarial, donde se detalla la arquitectura TI AS-IS y TO-BE del proceso 4. Gestión Integral de Programas y Proyectos", así como la Arquitectura de TI con relación al sistema de gestión de proyectos PSA.

AEG25a: Se logró realizar el documento de ejecución de la Arquitectura, "Ejecución Ejercicio de AE Desarrollo Sistema de Información Financiera", donde se detalla la arquitectura TI AS-IS y TO-BE del proceso 7. Gestión Financiera", así como la Arquitectura de TI con relación al sistema actual.

AEG26a: Esta acción no se logró cumplir en este trimestre. La implementación de este sistema hace parte de las mejoras que se están implementando en el sistema PSA, para lo cual se utilizará una herramienta de clase mundial llamada "Tableau". Dentro del plan de trabajo que se lleva para este proyecto esta mejora se ha tenido que mover para finales del 2017, por cuanto se dio prioridad al producto de la ficha del macro-proyecto Gramalote, solicitada por la Gerencia de la E, la cual ya fue entregada.

AEG27c: Desde el 6 de marzo pasado quedó implementado el servicio de Datacenter en la nube de acuerdo al contrato 235 de 2016 con UNE EPM Telecomunicaciones en la sede del Fondo Adaptación. Con la gestión adelantada en el segundo trimestre se suma a los resultados de esta actividad la implementación de esta actividad los servicios de conectividad, wifi, comunicaciones unificadas, televisión, datacenter y seguridad administrada. De igual forma, a través del mismo contrato, se implementó el servicio de mesa de ayuda, el cual se encuentra operando en condiciones de normalidad.

AEG28: No se cumplió con la meta de mejorar los servicios de la página web, debido a que las cotizaciones superaron el valor del presupuesto asignado inicialmente para la contratación. Se reprograma para el trimestre IV esperando que se cuente con el presupuesto necesario.

OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	**AEG29** Comprometer en un 95% el presupuesto asignado	Presupuesto comprometido en un 95% de lo asignado	Asesor II – Profesional II Financiera	95%		45%		**98.41%**
	AEG30 Ejecutar el PAC asignado a la Entidad	PAC de la Entidad, ejecutado en un 70% de lo asignado	Asesor III –Asesor II – Asesor I Financiera	70%	14%	15%	21%	**41.41%**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	**AEG31** Elaborar un plan de trabajo de implementación del nuevo marco normativo contable (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Plan de trabajo de implementación del nuevo marco normativo contable (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), elaborado	Asesor II – Asesor I Financiera	1	1			**1**
	AEG32 Determinar los saldos contables iniciales 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Saldos contables iniciales 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), determinados (Informe	Asesor II – Asesor I Financiera	1			1	**1**
	AEG33 Realizar la homologación preliminar de los saldos contables 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Homologación preliminar de los saldos contables 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), realizada (Informe)	Asesor II – Asesor I Financiera	1			1	**1**
	AEG34 Actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables	Manual de Políticas y Lineamientos Contables, actualizado	Asesor II – Asesor I Financiera	1				
	AEG35 Atender oportunamente en un 95% las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento)	Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas en un 95% oportunamente en cada trimestre	Asesor III – Contratación	95%	95%	95%	95%	**91.54%**
	AEG36 Participar en por lo menos un Acuerdo Marco de Precios	Procesos de contratación con acuerdo Marco de Precios, utilizado	Asesor III – Contratación	1	1			**2**
	AEG37 Utilizar el SECOP II en los procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad	Procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad, realizados 100% en el SECOP II	Asesor III – Contratación	100%				**100%**
	AEG38 Elaborar un plan de Liquidaciones de contratos (Directos y derivados)	Plan de liquidaciones de contratos elaborado	Asesor III Liquidaciones	1	1			**1**
	AEG39 Ejecutar en un 70% el Plan de Liquidaciones	Plan de Liquidaciones ejecutado en un 70% en cada trimestre	Asesor III Liquidaciones	70%		20%	25%	**98.26%**
	AEG40 Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado	Asesor III – Incumplimiento y Caducidad	1	1			**1**

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.
	AEG41 Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento ejecutado	Asesor III – Incumplimiento y Caducidad	20%				

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG29: El Fondo Adaptación a corte 30 de Junio de 2017 ha comprometido en el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación, recursos de funcionamiento e inversión en un 97.56%, dando cumplimiento al porcentaje de ejecución establecido en la meta del segundo trimestre (Q2) de 2017.

Los recursos de funcionamiento por el rubro de Servicios Personales corresponden a los compromisos de las nóminas de enero a junio, prima de servicio, aportes patronales y la contratación de indirectos que prestan apoyo a los diferentes Equipos de Trabajo de la Secretaria General. Por el rubro de Gastos Generales se registraron los contratos que apoyan los diferentes servicios administrativos básicos para el normal funcionamiento de la Entidad, tales como seguros, arriendo, servicios públicos entre otros. Por último en el rubro de Transferencias, se encuentran comprometidos los pagos efectuados por concepto del fallo a favor del Municipio de Yopal. En cuanto a los recursos de inversión, se comprometen los recursos de acuerdo con la normatividad que le aplica al Fondo Adaptación.

Sin embargo, se continúan registrando los compromisos de recursos de funcionamiento, lo anterior, en cumplimiento al PAA de la vigencia, lo que posibilitó alcanzar un resultado del 98.41%.

AEG30: El porcentaje de ejecución de PAC correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2017, equivale al 15,33%. El rezago en la meta obedece al alto volumen de inconsistencias evidenciadas en el proceso de verificación de los soportes de las cuentas presentadas ante la Entidad para pago.

AEG31: Se elaboró el plan de trabajo para la implementación y preparación de balance inicial a enero 1 de 2018 el cual contempla:

- ✓ Estudio y análisis del nuevo marco normativo
- ✓ Diagnóstico actual de la Contabilidad del Fondo Adaptación frente al nuevo marco normativo
- ✓ Creación del Comité de Convergencia al nuevo Régimen de Contabilidad Pública
- ✓ Documentos de cambios por convergencia a nuevo marco normativo
- ✓ Socialización y capacitación al interior de la entidad sobre los cambios por convergencia al nuevo marco normativo
- ✓ Actualización del Manual de Políticas y Lineamientos Contables
- ✓ Actualización de la Matriz de Riesgos del Equipo de Trabajo Gestión Financiera
- ✓ Parametrización módulo de activos fijos en el Sistema Apoteosys.
- ✓ Preparación del Balance Inicial de la vigencia 2018.

Se elaboró diagnóstico de diferencias entre la contabilidad local y el Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en el Fondo Adaptación.

AEG32: Se homologaron los saldos del Balance General finales del 2016 para inicio del 2017, dentro del plan piloto.

AEG33: Se ha realizado la homologación de saldos en forma mensual de enero a mayo de 2017, conforme los cierres establecidos por la Contaduría General de Nación – CGN.

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Avance Acum.

AEG35: Durante el tercer trimestre de 2017 del total de solicitudes contractuales solicitadas, quedaron pendientes de tramitar 55 solicitudes, teniendo en cuenta que algunas fueron radicadas al finalizar el trimestre que se reporta, las cuales en consecuencia deben atenderse en la vigencia del trimestre octubre - diciembre de 2017. Igualmente influye en el número de solicitudes sin atender el hecho de que para este trimestre el Equipo de Gestión Contractual se vio reducido en unos de sus abogados integrantes que si se participó en los ejercicios anteriores.

AEG36: Durante el segundo trimestre se adelantó la contratación para el suministro de papelería y útiles de oficina a través de Acuerdo marco de precios en el sistema de información SECOP I.

AEG37: Durante el segundo trimestre se adelantó por el aplicativo SECOP II, la contratación que tiene como objeto el mantenimiento del parque automotor de la Entidad, cumpliendo con este proceso al 100% de la meta establecida para el año 2017.

AEG38: Se elaboró el plan de acción correspondiente para lograr la liquidación de los contratos y/o convenios, con el cual se busca dar un mayor dinamismo al proceso de gestión de contratación en la fase post-contractual.

AEG39: Se remitieron oficios a las diferentes áreas para que allegaran proyectos de acta de liquidación de contratos y convenio vencidos. De igual manera se estableció un plazo para enviar a la Secretaria General los proyectos de acta de liquidación de contratos suscritos con personas naturales. Estas acciones permitieron un avance real del 29.26% respecto del 25% programado, superando la meta propuesta para el tercer trimestre.

AEG40: De conformidad con el reporte realizado por las áreas a cargo de la ejecución de los proyectos se realizó el Plan de identificación de los contratos reportados con incumplimiento, posible incumplimiento o en riesgo de incumplimiento, y con acompañamiento de la Gerencia y la Secretaría General se definió la estrategia legal para ejecutar el Plan, con el cual se busca efectividad en la imposición de las sanciones y dar un mayor dinamismo al proceso de gestión de contratación en la fase contractual para los contratos en ejecución.