El emprendimiento es de todos

Minhacienda

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Impulsando el desarrollo sostenible del país,
a través de la adaptación al cambio climático

Abril de 2021

Fondo Adaptación

Edgar Ortiz Pabón
Gerente

Equipo Directivo Fondo Adaptación:

Aníbal José Pérez García
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Andrés Parra Beltrán
Subgerente de Estructuración

Rafael Abuchaibe López
Subgerente de Proyectos

Iliana Margarita Garzón
Subgerente de Regiones

Diana Patricia Bernal Pinzón
Secretaria General

Víctor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

Equipo Técnico:

Víctor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

Catalina Soto Velasco
Asesor I Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2021/04/16	Documento Inicial

Informe de seguimiento Plan de Acción

2021

Contenido

Presentación

1. Introducción

2. Contexto de Formulación y Seguimiento del Plan de Acción 2021

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2021
Criterios para la evaluación del Plan
Esquema de seguimiento

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

4. Resultados Detallados Plan de Acción 2021
4.1. Área Subgerencia de Riesgos
4.2. Área Subgerencia de Proyectos
4.3. Área Subgerencia de Estructuración

5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales
5.1. Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG
5.2. Área Subgerencia de Regiones
5.3. Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones
5.4. Área Oficina de Planeación
5.5. Área Secretaría General

6. Seguimiento Plan de Acción Indicadores Transversales

Presentación

El año 2021, reviste para el Fondo Adaptación una importancia particular. La Entidad se acerca a finalizar la tarea de concluir y entregar la mayoría de proyectos con presupuesto asignados que como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de "La Niña" 2010-2011", fueron identificados, estructurados y gestionados para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".

La Entidad durante estos años ha desarrollado cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

En el Plan de Acción 2021 se plantearon las metas para terminar y entregar los proyectos pendiente por culminar, además incluye metas transversales que dan cuenta del compromiso de la entidad por convertirse en un referente de la administración pública y ser reconocida como la entidad líder en la ejecución de proyectos de adaptación y cambio climático en Latinoamérica.

Es por esto, que este año, cuando nos acercamos a la culminación de los proyectos, queremos a través de este informe de seguimiento al Plan de Acción presentar y socializar a los grupos de interés de la Entidad, las acciones ejecutadas por cada uno de los sectores, macroproyectos y procesos de apoyo, los avances que se han tenido al respecto y que vamos en camino a su cumplimiento.

1. Introducción

En el Plan de Acción 2021 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinan las metas, e indicadores que permitan al Fondo Adaptación impulsar el logro de los objetivos estratégicos y cumplir con su objetivo misional durante la vigencia 2021.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74[1]), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción, incluye, elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017[2] y demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El propósito de este informe de ejecución es informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2021, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción

programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.

2. Contexto para la formulación del Plan

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción

Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento al plan y posibilitar la referencia cruzada de objetivos y responsables, el Informe de Seguimiento se estructuró de la misma forma que está estructurado el Plan de Acción, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la estructura organizativa actual del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 1199 de 2018, en la cual se incluye la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad.

Criterios para la evaluación del Plan

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
Claro. Preciso e inequívoco.	**Productos Tangibles**
Relevante. Apropiado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
Económico. Disponible a un costo razonable	Meta Financiada
Medible. Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia
Adecuado. Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
Sensible. Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición C/M/L

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos.

Esquema de seguimiento

El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir el desempeño institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.

En el caso del Fondo Adaptación el Seguimiento al Plan de Acción permite medir el desempeño de la siguiente estructura:

- 6 Objetivos Estratégicos
- 7 Áreas
- 25 Equipos
- 27 Gerentes de meta
- Acciones estratégicas
- Indicadores de Eficacia
- Metas Anuales
- Metas Trimestrales

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control:

1. Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas. Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. Para este ejercicio de seguimiento este indicador se presenta para los Objetivos Estratégicos y las Áreas. El gráfico que ilustra este indicador se muestra de la siguiente manera.



El semáforo de colores presentado en la gráfica, representa los siguientes avances:

- Acción/Indicador sin metas/avances
- Metas Ejecutadas = >100%
- Metas Rezagadas entre >70%<99%
- Metas Rezagadas <70%

2. Indicador de Avance de Metas Consolidadas. Busca mostrar el progreso de un objetivo en el tiempo, sin examinar su causa y sus efectos. Para este seguimiento se realiza un análisis de Avance de Metas Consolidadas por Área y Equipo, donde se relaciona lo planeado versus lo ejecutado mes a mes en la senda de tiempo. El gráfico siguiente ilustra la forma como se presenta este indicador.



Adicionalmente, para cada meta específica del equipo de trabajo se indica el avance numérico y se realiza una valoración de semáforo para establecer su avance respecto a lo planeado.

- Acción/Indicador sin metas/avances
- Metas Ejecutadas = >100%
- Metas Rezagadas entre >70%<99%
- Metas Rezagadas <70%

Finalmente se incluye la bitácora de seguimiento de cada meta donde cada equipo responsable ilustra los avances en términos cualitativos durante cada mes.

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

La perspectiva de planeación, es el punto de vista desde el cual se analizan y consideran los objetivos estratégicos del plan.

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo y la perspectiva interna, desde el que se contempla los resultados del cliente interno. Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva

Desde el punto de vista de la planeación en esta primera parte se ilustran las acciones, indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva externa, la cual incluye los objetivos institucionales 1, 2, 3 y 4.

Objetivo Estratégico #1: Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Objetivo Estratégico #2: Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Objetivo Estratégico #3: Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Objetivo Estratégico #4: Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de su resiliencia de las regiones y de su población.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

4. Seguimiento Plan de Acción por área

A continuación se detalla el nivel de avance por área y equipo:

4.1. Área Subgerencia de Riesgos

En la Subgerencia de Riesgos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. De igual forma se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos portafolios de proyectos de impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático:

Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la vigencia 2021 trimestre a trimestre, adicionalmente, el avance cuantitativo total.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: CANAL DEL DIQUE

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Contratar proyectos de protección de centros poblados	(AEA01)_Proyectos contratados	# 1	1	1	0	0	0	1
AEA02_Terminar proyectos	(AEA02)_Proyectos	#	1	0	0	1	0	0

de protección de centros poblados y tramos viales	terminados	1						
AEA03_Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA03)_Proyectos entregados	# 1	2	0	1	0	1	0
AEA04_Contratar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, contratada (Santa Lucía Gambote)	# 1	639	639	0	0	0	639
AEA05_Terminar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA05)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	# 1	639	0	0	639	0	0
AEA06_Entregar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA06)_Longitud de dique construido o reforzado, entregada (Santa Lucía Gambote)	# 1	918	0	279	0	639	0
AEA07_Elaborar gestión predial (Contrato 185 de 2015)	(AEA07)_Gestión predial, elaborada (Contrato 185 de 2015)	# 1	83	29.8	33.3	3.9	16	25
AEA08_Radicar documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique	(AEA08)_Documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique, radicados	# 1	2	0	2	0	0	0

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Se efectúa la verificación y evaluación técnica, jurídica y financiera de las propuestas presentadas por los contratistas en el marco del proceso de selección abreviada por menor cuantía, el cual

(AEA01)_Proyectos contratados		deberá ser adjudicado o declarado desierto el 05 de febrero de 2021.
	Febrero	El 12 de febrero de 2021 se suscribe el contrato FA-SAMC-I-S-002-2020 entre el Fondo Adaptación y la Constructora VMJ S.A.S. por valor de $486.954.011 con el objeto de construir las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía, área de influencia del Canal del Dique.
	Marzo	Teniendo en cuenta la suscripción del acta de inicio del 26 de febrero de 2021 para el contrato de obra FA-SAMC-I-S-002-2020 Constructora VMJ S.A.S., actualmente se desarrolla el plazo de ejecución de 5 meses hasta el 25 de julio de 2021 para las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía, área de influencia del Canal del Dique.

Bitácora de Seguimiento

(AEA02)_Proyectos terminados	Enero	El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar una vez se adjudique el contrato de obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
	Febrero	Para la medición de la presente acción estratégica, en febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.
	Marzo	Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.

Bitácora de Seguimiento

(AEA03)_Proyectos entregados	Enero	Gambote: Se adelantó reunión con la Alcaldía de Arjona el 27 de enero de 2021. Se adelanta el proceso de conciliación para la atención de no conformidades presentadas por la Alcaldía de Arjona para proceder con la legalización de acta y recibo del centro poblado. Santa Lucía: El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar una vez se adjudique el contrato de obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
	Febrero	Gambote: Fueron revisadas las no conformidades por parte de la Alcaldía de Arjona, las cuales se consideraron no procedentes. El ET-MP Canal del Dique adelanta proyecto de oficio para reiterar suscripción del acta de entrega de recibo de la obra de Gambote, se prevé su radicación la primera semana de marzo de 2021. Santa Lucía: Para la medición de la presente acción estratégica, en febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.
	Marzo	Gambote: El 4 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001640 a la Alcaldía de Arjona con las respuestas a cada uno de los requerimientos de la reunión del 27 de enero de 2021. En concordancia y a partir del

		marco legal, se solicitó la suscripción del acta, informando que de no obtener respuesta en los 5 días hábiles posteriores, se entendería como recibido a satisfacción la obra, con la responsabilidad de mantenimiento, cuidado y custodia de esta. Posteriormente, el 16 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001937 a la Procuraduría General de la Nación (PGN), informando sobre la no suscripción del Acta por parte de la Alcaldía de Arjona y solicitando su intervención en ejercicio de la función preventiva. Santa Lucía: Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.

Bitácora de Seguimiento

(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, termi-nada (Santa Lucía Gambote)	Enero	El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar su ejecución, cuando se dé inicio al contrato de obra que está en proceso de evaluación, selección y adjudicación.
	Febrero	El 12 de febrero de 2021 se suscribe el contrato FA-SAMC-I-S-002-2020 entre el Fondo Adaptación y la Constructora VMJ S.A.S. por valor de $486.954.011 con el objeto de construir las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía, área de influencia del Canal del Dique. La constructora en mención será la encargada de construir 639 metros de dique lineales con un plazo de ejecución de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes

		de entrega y recibo de las obras).
	Marzo	Teniendo en cuenta la suscripción del acta de inicio del 26 de febrero de 2021 para el contrato de obra FA-SAMC-I-S-002-2020 Constructora VMJ S.A.S., actualmente se desarrolla el plazo de ejecución de 5 meses hasta el 25 de julio de 2021 para las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía, área de influencia del Canal del Dique. La constructora en mención será la encargada de construir 639 metros de dique lineales.

Bitácora de Seguimiento

(AEA05)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	Enero	El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar una vez se adjudique el contrato de obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
	Febrero	Para la medición de la presente acción estratégica, en febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.
	Marzo	Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.

Bitácora de Seguimiento

(AEA06)_Longitud de dique construido o reforzado, entregada (Santa Lucía Gambote)	Enero	Gambote: Se adelantó reunión con la Alcaldía de Arjona el 27 de enero de 2021. Se adelanta el proceso de conciliación para la atención de no conformidades presentadas por la Alcaldía de Arjona para proceder con la legalización de acta y recibo del centro poblado. Santa Lucía: El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar una vez se adjudique el contrato de obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
	Febrero	Gambote: Fueron revisadas las no conformidades por parte de la Alcaldía de Arjona, las cuales se consideraron no procedentes. El ET-MP Canal del Dique adelanta proyecto de oficio para reiterar suscripción del acta de entrega de recibo de la obra de Gambote, se prevé su radicación la primera semana de marzo de 2021. Santa Lucía: Para la medición de la presente acción estratégica, en febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.
	Marzo	Gambote: El 4 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001640 a la Alcaldía de Arjona con las respuestas a cada uno de los requerimientos de la reunión del 27 de enero de 2021. En concordancia y a partir del marco legal, se solicitó la suscripción del acta, informando que de no obtener respuesta en los 5 días hábiles posteriores, se entendería como

		recibido a satisfacción la obra, con la responsabilidad de mantenimiento, cuidado y custodia de esta. Posteriormente, el 16 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001937 a la Procuraduría General de la Nación (PGN), informando sobre la no suscripción del Acta por parte de la Alcaldía de Arjona y solicitando su intervención en ejercicio de la función preventiva. Santa Lucía: Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.

Bitácora de Seguimiento

(AEA07)_Gestión predial, elaborada (Contrato 185 de 2015)	Enero	Se avanzó en un 8,57% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención.
	Febrero	Se avanzó en un 8,57% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención.
	Marzo	Se avanzó en un 8% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Durante el Q1 de 2021, el avance acumulado es del 25% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Radicar informe de fuentes fiscales y documentos precontractuales ante las entidades

(AEA08)_Documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique, radicados		Gubernamentales: El contrato de estructuración financiera, jurídica y de riesgos (Bonus Banca de Inversión) y el contrato de estructuración técnica (Gómez Cajiao & Asociados) se encuentran suspendidos.
	Febrero	La radicación de los productos de la acción estratégica en mención, se encuentra prevista para junio de 2021, los cuales requieren previamente la terminación de la etapa 2 de la estructuración por APP por parte de Gómez Cajiao & Asociados con la ejecución del panel de expertos y el cierre de productos para radicación por parte de Bonus Banca de Inversión.
	Marzo	La radicación de los productos de la acción estratégica en mención, se encuentra prevista para junio de 2021, los cuales requieren la terminación de la etapa 2 de la estructuración por APP por parte de Gómez Cajiao & Asociados, prevista para la última semana de abril de 2021 con la ejecución del panel de expertos y el cierre de productos para radicación por parte de Bonus Banca de Inversión, de los cuales a la fecha, se cuenta con 5 subproductos bajo concepto de favorabilidad.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: LA MOJANA

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA09_Terminar y entregar diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEA09)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	# 1	2	0	0	0	2	0
AEA10_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE	(AEA10)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	# 1	60	0	0	0	60	0
AEA11_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA11)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	# 1	2	0	0	2	0	0

Bitácora de Seguimiento

(AEA09)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEA10)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	Enero	La ejecución de las obras de la etapa I, se encuentra finalizado por vencimiento de plazo, sin el cumplimiento satisfactorio del alcance del mismo. En comité operativo del convenio No. 018 de 2017, la ANIM informa que fue impuesta la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista Craing Ltda., sin embargo, debido al no pago por el contratista y la aseguradora como garante, la ANIM y la Fiduciaria se encuentran en ejecución del respectivo procedimiento de cobro judicial al contratista y para el caso de la aseguradora, una Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia Financiera. El 26 de enero de 2021, se desarrolló el comité operativo No 21 del convenio, donde la ANIM manifiesta que ya se surtió el proceso de selección de los dos contratistas, de obra (AGOPLA SAS) e interventoría (GAVINCO SAS), para la terminación de las obras de FASE I, y se procederá con la formalización de los respectivos contratos, visita de obra y acta de inicio, para lo que se espera cumplir con el cronograma originalmente establecido, esperando dar inicio en los primeros días de febrero. Adicionalmente, se informa el estado del proceso de reintegro de los dineros pagados en exceso al contratista CRAING por costos fijos, para el cual, se presenta un resumen y se confirma el valor final de solicitud de reintegro, que corresponde a 214 millones de pesos, con lo que la Fiduciaria ha ajustado el acta de liquidación del contrato, para proceder a realizar las acciones

		legales para su cobro. El FONDO seguirá realizando un seguimiento al desarrollo de este procedimiento. En el mes anterior se adelantó la sexta sesión (17 de diciembre) de audiencia de mediación, de acuerdo al acompañamiento que actualmente realiza la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde se establece que han sido cumplidos los compromisos establecidos en la mediación, con lo que se da por terminada y exitosa esta diligencia de mesa de mediación, y se recibió la versión final del documento de conclusión el 29 de enero de 2021. De igual forma, el Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio. Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 21-ENE), con un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) es del 83.5% y planeado de 81.9%, para una diferencia (atraso) de 1.6%. El saldo a 31 de diciembre de 2020 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de $3,649,411,975.16, con lo cual, el ejecutado estimado total sería $4,350,588,024.84, por ende, porcentaje de ejecución del 54.38%
	Febrero	La ejecución de las obras de la etapa I se encuentra finalizada por vencimiento de plazo, sin el cumplimiento satisfactorio del alcance del mismo, para lo cual la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, reportan que fue impuesta la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista Craing Ltda., sin embargo, debido al no pago por el contratista y la aseguradora como garante, la ANIM y la Fiduciaria se encuentran en ejecución del respectivo procedimiento de cobro judicial al contratista y para el caso de la aseguradora, una Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia Financiera. El

		03 de febrero de 2021 se realizó el comité fiduciario No. 05, donde se presentó el estado financiero del proyecto a corte 31 de diciembre de 2020, en la parte técnica, la ANIM manifiesta que ya se surtió el proceso de legalización de los contratos de obra (AGOPLA SAS) e interventoría (GAVINCO SAS), para la terminación de las obras de fase I, y se procederá con la suscripción de las respectivas actas de inicio, que se proyecta se realicen en la primera semana de febrero. Sin embargo, a la fecha de este reporte, no se tiene conocimiento de la suscripción de dichos documentos e inicio de la obra, situación que es preocupante en especial para el cumplimiento del cronograma establecido para la terminación de las obras de fase I. El Fondo ha insistido de manera formal, por medio de varias comunicaciones, en que se le informe y actualice sobre el inicio de las obras. Sin embargo, la ANIM no ha sido concluyente al respecto, lo cual, se espera sea subsanado en el siguiente comité operativo a desarrollarse en el mes de marzo de 2021. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio. Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 21-FEB), con un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) del 83.17% y planeado de 86.30%, para una diferencia (atraso) de 3.13%. El saldo a 31 de enero de 2021 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de $3,642,349,175.13, con lo cual, el ejecutado estimado total sería $4,357,650,824.87, por ende, porcentaje de ejecución del 54.47%. En el mes de enero fue finalmente apropiado el saldo de recursos aportados por el Fondo al convenio, los cuales, han sido destinados para el contrato de obra

		para la terminación de la fase I del proyecto.
	Marzo	La ejecución de las obras de la etapa I, se encuentra finalizado por vencimiento de plazo, sin el cumplimiento satisfactorio del alcance del mismo, para lo cual, la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, de acuerdo a lo informado por parte de la ANIM, fue impuesta la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista Craing Ltda., sin embargo, debido al no pago por el contratista y la aseguradora como garante, la ANIM y la Fiduciaria se encuentran en ejecución del respectivo procedimiento de cobro judicial al contratista y para el caso de la aseguradora, una Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia Financiera. En el comité operativo No. 22, desarrollado el 10 de marzo de 2021, la ANIM manifiesta que se han tenido inconvenientes para la generación de las garantías (pólizas) de la obra, pero se espera la firmar del acta de inicio el día 10 de marzo de 2021, adicionalmente, se suscribió una cesión de contratista de obra y que se encuentra en revisión el cronograma de ejecución para optimizar los tiempos, debido al retraso en el inicio de la obra. Pese a lo manifestado en el comité operativo, a la fecha no se tiene conocimiento de la suscripción del acta de inicio de la obra, en especial para el cumplimiento del cronograma establecido para la terminación de las obras de fase I. Desde el Fondo se ha insistido de manera formal, por medio de varias comunicaciones, en que se le informe y actualice sobre el inicio de las obras. Sin embargo, la ANIM no ha sido concluyente al respecto y el flujo de información no ha sido oportuno. Adicionalmente, se sigue realizando seguimiento al proceso de reintegro de los dineros pagados en exceso al contratista CRAING por costos fijos, del cual, no se recibe mayor información en el comité operativo 22, continuando el desarrollo de la

		demanda que ha sido interpuesta para el cobro de la cláusula penal pecuniaria y el reintegro del mayor costo pagado al contratista Craing Ltda. De igual forma, el Fondo, sigue realizando desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio. El 29 de marzo, se recibió comunicación (email) por parte de la CGR, mencionando que por instrucciones expresas del Comité de aprobación de proyectos de la estrategia Compromiso Colombia, este proyecto fue incluido como un plan operativo que lidera la GDC de Sucre, para lo cual, el FONDO realizará seguimiento y acompañamiento a esta actividad. Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente periodo, un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) del 83.17% y planeado de 89.60%, para una diferencia (atraso) de 6.43%. El saldo a 28 de febrero de 2021 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de $3,640,094,766.52, con lo cual, el valor ejecutado estimado total sería de $4,359,905,233.48, por ende, un porcentaje de ejecución del 54.50% de los recursos aportados por el FONDO

Bitácora de Seguimiento

(AEA11)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: JARILLÓN DE CALI

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA12_Contratar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA12)_Km de Jarillón, contratado	# 1	2.5	0	2.5	0	0	0
AEA13_Terminar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA13)_Km de Jarillón, terminado	# 1	4.9 515	0.3 815	1.6 5	2.7 2	0.2	1.224
AEA14_Entregar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA14)_Km de Jarillón, entregado	# 1	22. 78	2.4 55	11. 372	1.1 8	7.7 73	2.455
AEA15_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA15)_Soluciones de vivienda, contratadas	# 1	400	0	400	0	0	0
AEA16_Terminar soluciones	(AEA16)_Soluciones	#	820	80	200	240	300	80

de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	de vivienda, terminadas	1						
AEA17_Entregar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA17)_Soluciones de vivienda, entregadas	# 1	820	80	200	240	300	2
AEA18_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR)	(AEA18)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	# 1	2	0	2	0	0	
AEA19_Entregar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEA19)_Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	# 1	2	0	2	0	0	0

Bitácora de Seguimiento

(AEA12)_Km de Jarillón, contratado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEA13)_Km de Jarillón, terminado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Corresponde al reforzamiento del Jarillón de Rio Cauca correspondiente a los avances de las obras de los tramos IV, tramo V, tramo VII

Bitácora de Seguimiento

(AEA14)_Km de Jarillón, entregado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Gestión en la entrega frente al Municipio de Santiago de Cali de las obras de reforzamiento de las obras del tramo II, correspondiente a 2,455 kilómetros de Jarillón reforzado.

Bitácora de Seguimiento

(AEA15)_Soluciones de vivienda, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEA16)_Soluciones de vivienda, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Finalización con certificados de habitabilidad de 80 VIP en el Proyecto Habitacional Torres de Alamadina en el sector 1 de las torres C;D;E;F

Bitácora de Seguimiento

(AEA17)_Soluciones de vivienda, entregadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Corresponde a la entrega y pago efectivo de dos compensaciones económicas - carta cheques a beneficiarios de Plan Jarillón de Cali

		Por otra parte, durante este periodo se logró finalizar la construcción de las 80 VIP del Proyecto Habitacional Alamadina con certificados de habitabilidad emitidos por el Operador de vivienda COMFANDI y validados por la supervisión ProPacífico, corresponde a 80 VI del Sector 1 de las torres C-D-E-F.

Bitácora de Seguimiento

(AEA18)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEA19)_Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: RÍO FONCE

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA20_Entregar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEA20)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]	# 1	3	0	0	3	0	0

Bitácora de Seguimiento

(AEA20)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]	Enero	La Gobernación del Departamento de Santander, suspendió el contrato de obra el 14 de diciembre de 2020, hasta el 30 de enero de 2021, sustentado en que, debido a que por la petición de prórroga de dos meses del contratista, la Gobernación, debe gestionar los recursos para la adición de la interventoría.

		Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a diciembre de 2020, los avances son: Estabilización Represa La Laja – 88%; Puente Hospital - Onzaga - 84% y Puente San Joaquín - 98%. El Fondo mediante Oficio E-2021-00522 del 28/01/2021, requirió al Departamento de Santander informar el estado del contrato 3553 de 2015 e informar que medidas tiene previstas el Departamento para dar cumplimiento a la ejecución de las obras faltantes teniendo en cuenta que el contrato termina el 30 de enero de 2021 y que el Departamento, a través del otro si No. 11 al Convenio Interadministrativo 061 de 2013, se comprometió a entregar las obras antes del 20 de marzo de 2021. A 31 de enero no se cuenta con respuesta por parte del Departamento.
	Febrero	La Gobernación del Departamento de Santander, suspendió el contrato de obra el 14 de diciembre de 2020, hasta el 30 de enero de 2021, sustentado en que, debido a la petición de prórroga de dos meses del contratista, la Gobernación, debe gestionar los recursos para la adición de la interventoría. Mediante comunicación de radicado 20210023500 del 23 de febrero de 2021 (Fondo R-2021-002610 de fecha 24/02/2021) el Departamento Indica que el contrato 3553 de 2015 continúa suspendido porque a treinta (30) de enero de 2021 no fue posible la consecución del certificado de disponibilidad presupuestal para la mayor permanencia de la interventoría y como consecuencia de ello amplió el término de la suspensión. Anexo al radicado R-2021-002709 del 26/02/2021 mediante el cual la Supervisión del Departamento remite informes del Convenio 061 de 2013 allega copia de la ampliación No.1 a la Suspensión No. 8 del contrato 3553 de 2015 la cual determina como fecha de terminación el 26/02/2021. Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a enero de 2021,

		los avances son: Estabilización Represa La Laja – 88%; Puente Hospital - Onzaga - 84% y Puente San Joaquín - 98%. El Fondo mediante Oficios E-2021-001219 del 18/02/2021 y E-2021-001505 del 26/02/202 requirió al Departamento informar que medidas tiene previstas para dar cumplimiento a la ejecución de las obras sin finalizar del contrato 3553 de 2015 antes del 20 de marzo de 2021, fecha de terminación del Convenio y tomar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la terminación y entrega de las obras, en vigencia del Convenio Interadministrativo 061 de 2013.
	Marzo	Luego de estar suspendido el contrato 3553 de 2015 desde el 14 de diciembre de 2020, el Departamento de Santander reinició el contrato, mediante Acta de reiniciación No. 8 el 23 de marzo de 2021 con nueva fecha de terminación el 25 de mayo de 2021 y mediante Adicional No. 8 suscrito el 10 de marzo de 2021 lo prorroga por dos (02) meses. Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a marzo de 2021, los avances en las obras son: Estabilización Represa La Laja – 88%; Puente Hospital - Onzaga - 94% y Puente San Joaquín - 98%. El Fondo mediante oficio radicado E-2021-001837 del 12/03/2021, dando alcance Oficio E-2020-008768 del 22/12/2020, convoca al Gobernador de Santander a reunión con el fin de determinar las acciones a seguir para dar cumplimiento al objeto del Convenio 061 de 2013 y a la finalización de las tres obras faltantes del contrato 3553 de 2015 y mediante oficio radicado E-2021-002057 del 23/03/2021, requiere al Departamento adelantar lo pertinente para el reinició de las obras y presentar el plan de atención a las oportunidades de mejora, evidenciadas por la ATIP aprobado por la interventoría de manera inmediata y efectuar seguimiento a su implementación.

		De otra parte, con intermediación de la Contraloría General de la Nación, en reuniones convocadas por dicha entidad el día 18 y 25 de marzo se ha realizado seguimiento al avance del contrato.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: GRAMALOTE

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA21_Terminar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	# 1	4	0	0	0	4	0
AEA22_Entregar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA22)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	# 1	4	0	0	0	4	0
AEA23_Terminar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	# 1	128	0	0	0	128	0
AEA24_Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	# 1	150	0	0	0	150	4

Bitácora de Seguimiento

(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	Enero	Al 31 de enero de 2021, el avance en la etapa de construcción de los equipamientos Casa del Adulto Mayor y Escenario Deportivo se repartieron de la siguiente manera: para el escenario deportivo se registró un avance acumulado de 14,61%, esto se ve reflejado en actividades como montaje de vigas de conexión de estructura metálica y colocación de acero de refuerzo para tanque y cuarto de máquinas. Con respecto a la Casa del Adulto Mayor se registró un avance acumulado de 26,02% concentrado en actividades como excavación mecánica para mejoramiento del suelo de zona administrativa y colocación de acero de refuerzo para tanque subterráneo.
	Febrero	Durante el mes de febrero, el Escenario Deportivo reportó un avance acumulado de 27,79%, este avance corresponde a actividades de la etapa de construcción como el montaje de la estructura metálica para la cancha principal y el vaciado de concreto para la rampa de acceso al escenario principal. Con respecto a la Casa del Adulto Mayor se reportó un avance acumulado de 36,91% reflejado en actividades como la cimentación de la zona administrativa y avances en mampostería en fachada de la edificación y en el sistema de accesos a la rampa principal.
	Marzo	Al cerrar el mes de marzo la construcción de la Casa del Adulto Mayor registró un avance acumulado de 53,34%, este avance correspondió principalmente a las actividades correspondientes a construcción en muros de durapanel en zona administrativa, finalización zona durapanel zona habitacional e inicio de pintura de la estructura metálica. Para el Escenario deportivo se registró un avance acumulado de 39,68% centrado en los avances en la estructura de acero de refuerzo y concretos para muros de contención, excavaciones mecánicas y

		redes de alcantarillado sanitario.

Bitácora de Seguimiento

(AEA22)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	Enero	A 31 de enero de 2021, la Casa de la Cultura registró un avance acumulado de 15,10%, esto se ve reflejado en actividades principales como la construcción del tanque red contra incendios, la cimentación de salones y la excavación mecánica en la zona de parqueaderos. Con respecto a la Casa del Campesino se registró un avance acumulado de 25,13% concentrado en actividades como el vaciado de concreto en las vigas aéreas y construcción placa maciza del volumen 2 y cimentación de bodegas en el volumen 3.
	Febrero	Durante el mes de febrero, la Casa de la Cultura reportó un avance acumulado de 19,46%, este avance corresponde principalmente a actividades de la etapa de construcción como el avance de la rampa de acceso a la biblioteca y el montaje de vigas cimentación para los salones. Con respecto a la Casa del Campesino se reportó un avance acumulado de 32,68% reflejado en actividades como la instalación de las redes sanitarias en las habitaciones y el vaciado de concreto en los muros de contención de la edificación.
	Marzo	Al cerrar el mes de marzo la construcción de la Casa de la Cultura registró un avance acumulado de 24,89%, este avance correspondió principalmente al avance en la colocación de aceros de refuerzo para estructura en biblioteca, salones, placas de contrapiso y el vaciado de concreto para columnas sobre placa. Con respecto a la Casa del Campesino se registró un avance acumulado de 43,55% centrado en los avances en la colocación de acero de refuerzo para vigas volumen 2, placa tanque, vaciado de concreto para vigas aéreas volumen 2, tapa tanque, vaciado concreto para zarpa muto T6.

Bitácora de Seguimiento

(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	Enero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de enero de 2021, se reanudo la audiencia virtual donde la Secretaria General del Fondo Adaptación convoco al contratista, su apoderado, la compañía de seguros garante, la interventoría y al macroproyecto Gramalote, en esta audiencia se decretaron las pruebas solicitadas por el contratista, y se determina como fecha de reanudación de la audiencia el próximo 4 de febrero de 2021.
	Febrero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de febrero de 2021, dicho incumplimiento se encuentra en la etapa aprobatoria y a la espera de la programación de otra audiencia.
	Marzo	Se continuaron con las mesas de trabajo técnicas y jurídicas con la participación de la contraloría, interventoría, contratista y el Fondo Adaptación con el fin de buscar alternativas que permitieran la terminación de las 128 viviendas que quedaron pendientes a la finalización del plazo de ejecución, el pasado 25 de marzo se dio finalización a estas mesas sin llegar a un acuerdo con el contratista

		pese a las alternativas presentadas por el FA, paralelo a esto se ha venido trabajando en la estructuración del nuevo contrato de obra y nueva interventoría.

Bitácora de Seguimiento

(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	Enero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de enero de 2021, se reanudo la audiencia virtual donde la Secretaria General del Fondo Adaptación convoco al contratista, su apoderado, la compañía de seguros garante, la interventoría y al macroproyecto Gramalote, en esta audiencia se decretaron las pruebas solicitadas por el contratista, y se determina como fecha de reanudación de la audiencia el próximo 4 de febrero de 2021.
	Febrero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de febrero de 2021, dicho incumplimiento se encuentra en la etapa aprobatoria y a la espera de la programación de otra audiencia.
	Marzo	Se continuaron con las mesas de trabajo técnicas y jurídicas con la participación de la contraloría, interventoría, contratista y el Fondo Adaptación con

		el fin de buscar alternativas que permitieran la terminación de las 128 viviendas que quedaron pendientes a la finalización del plazo de ejecución, el pasado 25 de marzo se dio finalización a estas mesas sin llegar a un acuerdo con el contratista pese a las alternativas presentadas por el FA, paralelo a esto se ha venido trabajando en la estructuración del nuevo contrato de obra y nueva interventoría.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: MEDIO AMBIENTE

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA25_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEA25)_POMCAS, entregados	# 3	1	0	0	1	0	0
AEA26_Terminar integración tecnológica	(AEA26)_Integración Tecnológica, terminada	# 3	1	0	0	0	1	0

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", el Convenio 016 de 2014 con la CVC, se encuentra suspendido del 29/12/2020 al 11/02/2021, entre tanto se logra acuerdo con la interventoría Consorcio POMCAS para su mayor permanencia y entre tanto la Corporación realiza los trámites para el aporte de los recursos.

(AEA25)_POMCAS, entregados	Febrero	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", el Convenio 016 de 2014 con la CVC, estuvo suspendido desde el 29/12/2020 al 14/02/2021, por la gestión necesaria para acordar el valor de la mayor permanencia de la interventoría. Una vez se logró concertar los tiempos y costos de la mayor permanencia de interventoría, el convenio reinicio el 15/02/2021 y se prorrogó hasta el 30/09/2021. Así mismo, en dicha fecha reinició el contrato de consultoría, a fin de mes el contratista entregó para revisión la fase de Prospectiva y Zonificación, avanzando así en la ejecución del POMCA del rio Cali.
	Marzo	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", en el mes de marzo de 2021 se logró la aprobación de la fase de Prospectiva y Zonificación tanto por parte de la interventoría como por parte de la Corporación, y se avanza en el ajuste correspondiente a los productos de la Fase de Formulación.

Bitácora de Seguimiento

(AEA26)_Integración Tecnológica, terminada	Enero	Mediante oficio E-2021-000394 del 26 de enero de 2021, se convoca a una mesa de trabajo a la directora del Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales – IDEAM, con el fin de tratar los temas de Cronograma, contrataciones y demás, para asegurar que se cumplan con los tiempos definidos para el cumplimiento y terminación del proyecto "Herramienta WEB" y dar cumplimiento al Plan de Acción definido por el Sector.
	Febrero	El 4 de febrero se realizó reunión virtual convocada por el gerente del Fondo, con el acompañamiento del IDEAM para realizar seguimiento al avance en la contratación asociada a la Herramienta de información. Con el fin de avanzar en el proyecto de la herramienta mediante oficio E-2021-001448 de 25 de febrero de 2021 se puso a disposición del IDEAM la información

		cartográfica de 35 POMCA, cargada en Dropbox. En el mes de febrero de 2021 el IDEAM realizó la contratación de 3 profesionales para la prestación de servicios con el objeto de "Prestar los servicios profesionales para apoyar al IDEAM en la definición, planificación, estructuración, seguimiento y verificación del proyecto de herramienta web para la disponibilidad y visualización en tiempo real de datos y productos de índole ambiental, en el marco del convenio 04 de 2012 entre el Fondo Adaptación e IDEAM, que permita la contratación de productos y servicios necesarios para su puesta en funcionamiento ", "Prestar los servicios profesionales para apoyar al IDEAM en la elaboración de fichas técnicas de requerimientos y apoyo en la realización de estudio de mercado con el propósito de adelantar un proceso cuyo objeto es la contratación del diseño y puesta en producción de una herramienta web, como parte del fortalecimiento del sistema nacional para la prevención y atención de desastres y del sistema de información" y finalmente "Prestar los servicios profesionales para la consolidación e impulso jurídico de los procesos de selección necesarios que se deriven del proyecto de herramienta web como parte del fortalecimiento del sistema nacional para la prevención y atención de desastres y del sistema de información ambiental para Colombia –siac-, en el marco del convenio no. 004 de 2012".
	Marzo	El 2 de marzo se realizó reunión virtual con el acompañamiento del IDEAM para realizar seguimiento al avance en la contratación asociada a la Herramienta de información. De otra parte, se remitió oficio E-2021-001861 de 12 de marzo de 2021 al IDEAM en respuesta al radicado R-2021-003240 de fecha 05/03/2021, solicitando modificaciones en los contratos derivados No 100, 157, 166 y 180 de 2021. Así mismo, se suscribió el contrato de prestación de servicios 180 de 2021 con

		lo cual se concretó el equipo para dar inicio a las actividades de la definición de la contratación de la consultoría de la Herramienta WEB

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA27_Contratar asociación Productiva-Proyecto Yatí	(AEA27)_ Asociación Productiva-Proyecto Yatí, contratada	# 1	1	0	0	1	0	0
AEA28_Terminar Proyectos Reactivar	(AEA28)_Proyectos Reactivar, terminados	# 1	3	1	0	1	1	1
AEA29_Entregar Proyectos Reactivar	(AEA29)_Proyectos Reactivar, entregados	# 1	2	0	0	1	1	0
AEA30_Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA30)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregados	# 1	1	1	0	0	0	0

Bitácora de Seguimiento

(AEA27)_ Asociación Productiva-Proyecto Yatí, contratada	Enero	Proyecto en estructuración y avance por parte del E.T. de Reactivación Económica.
	Febrero	A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica, estudio previo radicado a secretaria General, estudio de mercado y mesas de trabajo para validar los avances presentados. El día 25 de Febrero se presentó propuesta de pagos acorde a revisión de procesos de ley 80 llevados a cabo por otras entidades y se enviaron documentos a profesionales del equipo de contratación del Fondo y oficina Financiera para revisión y visto bueno de las mismas.
	Marzo	Avance descriptivo del proceso Yati. A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica con documentos como: estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo de productos. Lo anterior se radicó a secretaría general el 30 de Marzo para revisión bajo el memorando I-2021-001698. Este proceso se acompañó de manera permanente por medio de mesas de trabajo por profesionales de las áreas de planeación y financiera del Fondo. Sobre el anterior proceso, también se cuenta con la presentación del documento para revisión del Departamento Nacional de Planeación, su versión final se remitió el 26 de Febrero.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	El cronograma de gerencia del proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 25/01/2021. El sistema reporta un avance planeado del 56,21% Vs. un avance real del 59,68% con una desviación positiva del 3%. El cronograma de Inversión del proyecto presenta

(AEA28)_Proyectos Reactivar, terminados		un atraso con una fecha de corte del 25/01/2021. El sistema reporta un avance planeado del 60% Vs. un avance real del 56,46% con una desviación negativa del 4%. Se están realizando las acciones correspondientes para poner al día las tareas atrasadas.
	Febrero	En su sexto mes de ejecución ya lleva consolidado un trabajo de desarrollo económico y rural en los municipios de Caldono, Cajibío, Popayán y El Tambo, donde se han apoyado a 700 productores en los componentes técnicos, social, comercial, ambiental y de gestión de riesgo. Se viene trabajando con 18 organizaciones de primer nivel productoras y comercializadoras de Panela, conformadas por pequeños productores propietarios de no más de una hectárea de caña, con unidades productivas básicas de transformación de panela, donde se genera en cada molienda unos 4 empleos directos, con mano de obra familiar y de la misma región. Donde la comercialización la realizan a través del aliado comercial identificado en el proyecto y que juega un papel importante porque garantiza los procesos venta y enganche a nuevos mercados, claro está que esto va ligado a que la producción de panela de estos grupos proveedores de panela deben estar desarrollando procesos de mejoramiento tecnológico. Este mejoramiento tecnológico de producción y competitividad se está logrando con la validación técnica, ambiental y de gestión del riesgo para lograr proyectos grupales y familiares que sean sostenibles en el tiempo. A la fecha se ha apoyado con talleres, Escuelas de Campo, demostraciones de métodos y visitas de asistencia técnica a cada uno de los productores, se han identificado 25 unidades productivas que aglutinan en labores de procesos a más de 300 productores que no cuentan con estos espacios de producción de panela, se han instalado 5 Sistemas de Manejo de Aguas Mieles, que benefician los procesos de

		buenas prácticas de manufactura y reduce la contaminación de las aguas y suelos. Se han entregado insumos a más de 400 productores para mejoramiento de sus cultivos, se han gestionado alianzas institucionales con Alcaldías y entidades privadas. El proyecto se encuentra en condiciones normales según herramienta con una fecha de corte del 25/02/2021 de acuerdo con la lectura del sistema el cual reporta un avance planeado del 62,77% Vs. un avance real del 66,41%. Presenta desviación positiva del 4%. Ruta crítica en condiciones normales sin desviaciones.
	Marzo	Estado avance reactivar agrícola: Durante el mes de marzo de 2021, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expo-asociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo. El componente ambiental y gestión del riesgo, se realizaron 309 visitas para un total de 3.757 visitas logrando así un 93% de cumplimiento de la meta al final del proyecto. Igualmente reporta 12 puntos ecológicos en las fincas de los beneficiarios para un total 891 puntos en total en las fincas de los beneficiarios, 35 camas biológicas en fincas de los beneficiarios para un total de 363 camas biológicas establecidas en las fincas de los beneficiarios. El componente de mercadeo reportó en el mes de marzo la realización de dos giras a los aliados comerciales, una a Caficauca comprador de café y otra Casa Luker comprador de cacao, por motivo de prevención de Covid 19, en cada una de las giras se movilizaron 10 beneficiarios, para un

		total de 20 agricultores asistentes. El componente técnico reporta la realización de 752 visitas técnicas, para un total de 12.547 visitas logrando un 89,6% de cumplimiento de la meta. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto. Estado de avance PANELA: El proyecto Reactivar Panela Cauca se encuentra en un 73% de su ejecución, con más de 450 toneladas de insumos entregados a los 700 beneficiarios del proyecto, representado en abono orgánico, compuesto y acondicionador de suelos, que mejoran notoriamente la producción de caña en la región. Igualmente se completó la instalación de los 25 Sistemas para el manejo de aguas dulces en igual número de unidades productivas, actividad que mejora las buenas prácticas de manufactura de la Panela y a la producción sostenible con la protección y mejora de las condiciones medio ambientales en los trapiches. Paralelo a la instalación se han entregado 25 equipos de Muselinas o zarandas para la limpieza y mejora en la calidad de los jugos, que repercute de manera directa en la calidad y presentación de la panela. Se continúa con los talleres y demostraciones de método en los componentes estratégicos que propende por la mejora de la calidad de vida de los 700 productores, sus familias y sus organizaciones de base que acoge a una gran mayoría de beneficiarios.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Se avanza en la preparación de la entrega del archivo físico que se estima para el mes de marzo, De igual forma se está elaborando por parte del

(AEA29)_Proyectos Reactivar, entregados		contratista los informes finales y demás gestiones operativas y administrativas posteriores a la terminación del contrato. En gestión la liquidación del contrato fiduciario derivado.
	Febrero	El proyecto se encuentra finalizado, a la fecha se están adelantando actividades administrativas posteriores a la fecha de terminación (19 de Diciembre 2020). Actualmente y acorde a la programación de pagos y a los hitos contractuales están pendientes por radicar cuatro pagos. Sobre el proceso de liquidación, se solicita ampliar la fecha para el mes de Marzo teniendo en cuenta que se encuentra dentro del plazo establecido contractualmente de 8 meses.
	Marzo	Descripción del avance de la entrega Reactivar Magdalena: El proyecto se encuentra finalizado, a la fecha se están adelantando actividades administrativas posteriores a la fecha de terminación (19 de Diciembre 2020). Sobre lo anterior se presentaron actas de terminación suscritas por los beneficiarios. En el mes de Marzo se radicaron los hitos de Gerencia N°7 y N°8 acorde al cronograma de pagos. Sobre el proceso de liquidación, se cuenta con avance en la elaboración del documento y gestión ante gestión documental para revisión de organización de archivo físico y digital. Estado avance Reactivar Agrícola: Durante el mes de marzo de 2021, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expo-asociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al

		emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo. El componente ambiental y gestión del riesgo, se realizaron 309 visitas para un total de 3.757 visitas logrando así un 93% de cumplimiento de la meta al final del proyecto. Igualmente reporta 12 puntos ecológicos en las fincas de los beneficiarios para un total 891 puntos en total en las fincas de los beneficiarios, 35 camas biológicas en fincas de los beneficiarios para un total de 363 camas biológicas establecidas en las fincas de los beneficiarios. El componente de mercadeo reportó en el mes de marzo la realización de dos giras a los aliados comerciales, una a Caficauca comprador de café y otra Casa Luker comprador de cacao, por motivo de prevención de Covid 19, en cada una de las giras se movilizaron 10 beneficiarios, para un total de 20 agricultores asistentes. El componente técnico reporta la realización de 752 visitas técnicas, para un total de 12.547 visitas logrando un 89,6% de cumplimiento de la meta. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto.

Bitácora de Seguimiento

(AEA30)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregados	Enero	Archivo físico del proyecto entregado, también se está elaborando el acta de liquidación con el fin de radicar el 26/02/2021 de acuerdo con el Plan de Liquidaciones 2021 del Sector y cumplimiento de Metas 2021.
	Febrero	Se remite Acta de Liquidación el 24/02/2021 bajo radicado No. I-2021-001067 para revisión de la Secretaría General
	Marzo	Se remite Acta de Liquidación el 24/02/2021 bajo radicado No. I-2021-001067 para revisión de la

		Secretaría General. Se remiten últimas observaciones hechas por Secretaría General el 26/03/2021 y queda para revisión y ajuste de la supervisora del proyecto.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: VIVIENDA

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA31_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEA31)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	# 2	1157	214	443	500	0	135
AEA32_Terminar soluciones de vivienda	(AEA32)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	# 2	2283	101	224	965	993	307
AEA33_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEA33)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	# 2	2584	45	754	347	1438	277

Bitácora de Seguimiento

	Enero	N/A.

(AEA31)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	Febrero	La contratación de los proyectos de Malambo (32 viviendas) y Soledad (60 viviendas) - Atlántico, fueron aprobadas en comité de contratación del 25/1/2021. El sector remitió el estudio previo de Malambo con soportes el 19/2/2021 a Secretaría General para los trámites pertinentes de contratación. Sobre el proyecto de Soledad, el borrador de los estudios previos se encuentra en ajustes conforme a petición de la Secretaría General del 23/2/21.
	Marzo	Se reporta ejecución de meta contratadas para el mes de marzo/21, así: 60 viviendas en Soledad (Atlántico) y 32 viviendas en Malambo (Atlántico). Adicionalmente, se tenía prevista la contratación de 19 viviendas en Casabianca (Tolima) y 60 viviendas en Sucre (Sucre), no obstante, a la fecha los oferentes de éstos proyectos se encuentran subsanando documentos técnicos y financieros para continuar con el proceso de contratación correspondiente.

Bitácora de Seguimiento

(AEA32)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	Enero	Se reporta ejecución de meta "Terminadas" así: 47 viviendas en Tolima del Grupo 1 Nuevas Contrataciones y 2 viviendas (1 en Cauca y 1 en Nariño) del Grupo 2 Directas. Total: 49
	Febrero	Se reporta el hito viviendas "Terminadas", así: Grupo 1 Nuevas contrataciones: 31 SV, Grupo 2 Directas: 29 SV y Grupo 3 OZ: 31 SV. Total: 91 SV.
	Marzo	Se reporta el hito viviendas TERMINADAS para el mes de marzo/21, así: 65 viviendas del Grupo 2 Directas en Puerto Nariño (Amazonas) y 102 viviendas del Grupo 1 Nuevas Contrataciones en Manatí (Atlántico).

Bitácora de Seguimiento

(AEA33)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	Enero	Se reporta hito ejecución "Entregadas" así: 47 viviendas de Grupo 1 Nuevas Contrataciones, 2 viviendas de Grupo 2 Directas y 4 viviendas de Grupo 3 Operadores Zonales. Total: 53.
	Febrero	Se reporta la ejecución del hito viviendas "Entregadas", así: Grupo 2 Directas 15 SV, Grupo 3 OZ 10 SV. Total: 25 SV. No se pudo concluir la entrega para el mes de febrero de 31 viviendas en Bochalema (Norte de Santander), debido a retrasos por obras de alcantarillado que se encontraba ejecutando el Municipio.
	Marzo	Se reporta el hito Entregadas para el mes de marzo/21 así: 66 viviendas del Grupo 2 Directas en Puerto Nariño (Amazonas) y del grupo 1 de Nuevas Contrataciones, 31 viviendas en Bochalema (Norte de Santander) y 102 viviendas en Manatí (Atlántico). Total: 199 viviendas.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

4.2. Área Subgerencia de Proyectos

En la Subgerencia de Proyectos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco portafolios de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:

Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la Subgerencia de Proyectos en la vigencia 2021 trimestre a trimestre, adicionalmente, el avance cuantitativo total.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Portafolio/Programa/Proyecto: TRANSPORTE

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminados	# 2	1	0	0	1	0	0
AEB02_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	# 2	1	0	0	1	0	0

Bitácora de Seguimiento

(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminados	Enero	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Febrero	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Marzo	No se tenían metas planeadas para este mes.

Bitácora de Seguimiento

(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	Enero	No se tenían metas planeadas este mes.
	Febrero	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Marzo	No se tenían metas planeadas para este mes.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Portafolio/Programa/Proyecto: EDUCACIÓN

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB03_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	# 2	15	2	7	4	2	2
AEB04_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	17	5	2	5	5	5

Bitácora de Seguimiento

(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	Enero	Para el mes de Enero de 2021 y en atención al avance y ejecución de los proyectos del sector educación no se proyectó ninguna sede por terminar.
	Febrero	Para el mes de febrero 2021, no se proyectó la terminación de ninguno de los proyectos en

		ejecución derivados del sector educación.
	Marzo	Al respecto de la meta de terminaciones del mes de Marzo 2021, se tenía previsto la terminación de los proyectos educativos CE LA CHAPETONA – Bolívar y IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – Sucre, de los cuales y debido a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logró la terminación de la sede IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – Sucre, así como la sede EUM Darío Vásquez Caballero / Remolino – Magdalena, esta última planeada inicialmente para el mes de junio de 2021. En cuanto a la sede CE LA CHAPETONA – Bolívar, es preciso indicar que este proyecto es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar quien realizó la contratación directa de la obra y que ha dilatado las audiencias de incumplimiento al contratista en el marco del proceso de incumplimiento realizado con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación.

Bitácora de Seguimiento

(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Para el mes de Enero de 2021 y en atención al avance y ejecución de los proyectos del sector educación no se proyectó ninguna sede por entregar.
	Febrero	Al respecto de la meta de entregas del mes de febrero 2021, se tenía previsto la entrega del proyecto IE. AGRO DE TOMALA – Majagual/Sucre, conformado por 3 sedes educativas, proyecto que se logró entregar a la Entidad territorial y a la comunidad, de conformidad a lo proyectado. Así mismo, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector y el líder sectorial también se logró la entrega a satisfacción de la IE Santa Teresa (PATIÑO) – Aguachica/ Cesar. Por lo anterior, para el presente mes se logra la entrega

		en total de 4 sedes educativas.
	Marzo	Para el mes de marzo 2021, se tenía proyectada la entrega de los proyectos educativos IE PUERTO MELUK COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Choco y la SEDE IER LA HONDA – Antioquia, de los cuales y debido a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logró la entrega de la sede IE PUERTO MELUK COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Choco. En cuanto a la sede SEDE IER LA HONDA de Liborina – Antioquia, se encuentra en trámite por parte del contratista y EPM la energización definitiva del proyecto, con lo cual se podrá efectuar la entrega definitiva de la sede educativa ya terminada.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Portafolio/Programa/Proyecto: ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB05_Contratar obras infraestructura de acueducto	(AEB05)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	# 2	2	0	2	0	0	0
AEB06_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEB06)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	# 2	7	1	3	3	0	1
AEB07_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEB07)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	11	1	3	3	4	1
AEB08_Contratar obras	(AEC08)_Obras de	#	1	0	0	1	0	0

infraestructura de alcantarillado	Infraestructura de alcantarillado, contratadas	2						
AEB09_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEB09)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	# 2	1	0	1	0	0	0
AEB10_Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AEB10)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	3	1	1	1	0	0

Bitácora de Seguimiento

(AEB05)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEB06)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	En este periodo de acuerdo con la meta planeada se terminó un acueducto en el municipio Linares en el departamento de Nariño.

Bitácora de Seguimiento

(AEB07)_Obras de acue-ducto rehabilitadas y/o re-	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Marzo	En este periodo de acuerdo con la meta planeada se entregó un acueducto en el municipio Cáchira en el departamento de Norte de Santander.

Bitácora de Seguimiento

(AEC08)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEB09)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEB10)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	De acuerdo con la programación de metas del plan de acción 2021, se tenía previsto a cierre del primer trimestre la entrega del proyecto PTAR Santa Lucía, lo cual no fue posible principalmente por la siguiente causa: Este proyecto fue terminado y puesto en marcha en el primer trimestre 2019, para lo cual, se alcanzó a suscribir el acta de entrega de infraestructura con la administración municipal, pero dicha acta requirió de ajustes y actualización de pólizas, lo cual se logró a finales de la vigencia 2020 cuando concluyó el otro proyecto PTAR de Campo de la Cruz.

		Desde diciembre de 2020 se inició el proceso de firma del acta subsanada pero el municipio informó que hay fallas de operación del sistema pero no ha entregado un informe con las observaciones para ser atendidas por el Sector.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Portafolio/Programa/Proyecto: SALUD

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB11_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEB11)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	# 2	6	1	2	3	0	1
AEB12_Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEB12) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	6	0	1	2	3	0

Bitácora de Seguimiento

(AEB11)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Ser carga el 05/04/2021 el acta de terminación del Hospital de Gramalote, la cual fue suscrita el 20/03/2021, dando cumplimiento a la meta de terminación.

Bitácora de Seguimiento

(AEB12) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Cumplimiento Q1	Avance Q1


0%
100%
100%


Q1
8
8
0
50
100
PROGRMADO
EJECUTADO

4.3. Área Subgerencia de Estructuración

En la Subgerencia de Estructuración, se gestionan las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:

Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la Subgerencia de Estructuración en la vigencia 2021 trimestre a trimestre, adicionalmente, el avance cuantitativo total.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA C – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
Portafolio/Programa/Proyecto: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2021 (Programas/Proyectos/Actividades/ Hitos)	Indicador	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Estructurar el 100% de los estudios de sector y mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos	$\frac{Estudios\ de\ sector\ y\ mercado\ estructurados}{Procesos\ radicados\ por\ sectores\ en\ SE}$	100%	100%	100%	100%	100%	100
Evaluación técnica, financiera y económica de las diferentes modalidades de contratación de la Entidad.	$\frac{Procesos\ Evaluados\ Técnica\ y\ Financ.}{Evaluaciones\ designadas\ por\ SG}$	100%	100%	100%	100%	100%	100
Identificar y / o establecer y/o actualizar políticas y lineamientos, para la priorización y/o estructuración de los proyectos desfinanciados y/o nuevos proyectos de la Entidad	$\frac{Proyectos\ o\ lineamientos\ identificados\ o\ analizados}{Proyectos\ o\ lineamientos\ nuevos\ o\ desfinanciados}$	100%	100%	100%	100%	100%	100
Revisión ítems o APU´s contractuales adicionales / no previstos de los contratos en ejecución	$\frac{Revisión\ items\ o\ APU´s\ contratos}{Modificaciones\ contractuales}$	100%	100%	100%	100%	100%	100
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO			INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

Bitácora de Seguimiento

Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	Enero	Durante el mes de Enero, la Subgerencia de Estructuración asesoro y realizo los respectivos estudio de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos: Rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y Juntas de Tamaná, municipio de Novitá- Choco
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el mes de Marzo, la Subgerencia de Estructuración asesoro y realizo los respectivos estudios de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos: • Realizar la interventoría integral para la actualización de los diseños y realizar las obras de reforzamiento y reconstrucción de los diques margen izquierda del río cauca: sectores Comfenalco y Floralia, margen derecha del río Cali: sector río Cali, así como la construcción de obras complementarias, para la disminución del riesgo contra inundaciones por desbordamiento, licuación y corrimiento lateral, en el municipio de Santiago de Cali. • Aunar esfuerzos entre el Fondo y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, a fin de adelantar el proceso de consulta previa ordenado por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Cartagena Sala Laboral, mediante el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación realizadas en Gambote

		municipio de Arjona Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique. • Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica para la reconstrucción del sistema de alcantarillado en la avenida de la paz del casco urbano del municipio de Cimitarra-Santander • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Atlántico

Bitácora de Seguimiento

Procesos evaluados técnica y financ./Evaluaciones designadas por SG	Enero	Durante el mes de enero, se delegó a la Subgerencia de Estructuración la siguiente evaluación financiera: Construcción de las obras faltantes de control de inundaciones en el Municipio de Santa Lucia, área de influencia de Canal de Dique.
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el mes de marzo se asignaron a la Subgerencia de Estructuración las evaluaciones financiera de los siguientes procesos: • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la e.s.e. Camu canalete en el departamento de córdoba. • Rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y juntas de Tamaná, municipio de Nóvita – departamento del Chocó”

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Durante el mes de febrero, La Subgerencia de Estructuración lideró la actualización de los Lineamientos para la Compraventa de Vivienda Nueva -Instructivo 4-GPY-I-15-. La gestión

Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos nuevos o desfinanciados		realizada finalizó con la publicación de la versión 2 de este instructivo el día 22 de febrero 2021, después de realizar todo el proceso de revisiones y aprobaciones respectivo.
	Marzo	La Subgerencia de Estructuración lideró la actualización de los Lineamientos para la Compraventa de Vivienda nueva -Instructivo 4-GPY-I-15 versión 2 oficialmente publicado. Actualmente, se encuentra trabajando en la elaboración del Instructivo para Compraventa de Vivienda Usada.

Bitácora de Seguimiento

Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales	Enero	Durante el mes de enero, se establecieron los siguientes APU No Previstos: - Adición interventoría Hospital de Mahates por prórroga ocasionada por Covid - Adición interventoría Viviendas Nariño por prórroga ocasionada por Covid
	Febrero	Durante el mes de febrero se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes items y apus no previstos: 1. Revisión adición por covid-19 contrato de interventoría fa-cd-i-s-138-2018, celebrado entre el fondo adaptación y Gustavo Adolfo Torres Duarte para "Realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del hospital del cincuentenario nivel i ese norte 3, en el municipio de puerto tejada, departamento DE CAUCA. 2. Revisión APU no previstos contrato fa-ic-i-s-213-2018, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal puentes 2019 para la ejecución del proyecto "Terminación puente vehicular la colorada ubicado en la vía Sacama - la Cabuya - Saravena en el departamento de Arauca. 3. Revisión APU no previstos - PAPSO

		Contrato fa-ic-i-s-213-2018, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal puentes 2019 para la ejecución del proyecto "terminación puente vehicular la colorada ubicado en la vía Sacama - la cabuya - Saravena en el departamento de Arauca." 4. Revisión adición por covid-19 contrato de interventoría fa-cd-i-s-031-2018, celebrado entre el fondo adaptación y proyectos y gestión del desarrollo SAS para realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del "Hospital del nivel i de la Vega-ese suroriente", en el municipio de la Vega, departamento de Cauca. 5. Revisión presupuesto contrato no. Fa-ic-i-s-351 de 2019 celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio infraestructura educativa 2019 para la "Contratación de los estudios, diseños y construcción de la infraestructura educativa en los departamentos Bolívar, sucre y magdalena, afectadas por el fenómeno de la niña 2010 – 2011", IE ACHÍ – BOLÍVAR
	Marzo	Durante el mes de marzo se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes items y apus no previstos: • Contrato de obra fa-ic-i-s-353-2019, celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio to-lima 2019 para la "reconstrucción de los sistemas de acueducto vereda llanitos - municipio dolores, sistema de acueducto vereda la esperanza - municipio murillo, cambio de trazado de la línea de conducción sistema acueducto vereda tortugas - municipio de prado y reconstrucción de la planta de tratamiento acueducto vereda Cerrogordo - municipio de el guamo, departamento de Tolima.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales



Objetivo Estratégico #5: Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Objetivo Estratégico #6: Modernizar y fortalecer el Funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

5.1 Avances cierre de brechas Políticas MIPG

Resultados MIPG / FURAG

Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) establecido por la Función Pública y demás entidades líderes de política, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan valor a la misión y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los objetivos estratégicos.

Con corte a 2019 y a través del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAG, se llevó a cabo la evaluación de la gestión institucional del Fondo Adaptación con base al MIPG, la cual arrojó los siguientes resultados por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño del modelo. Estos resultados se tomaron como base para la formulación de acciones en los planes relacionados en el punto 6 – anexos, los cuales están encaminados al cierre de brechas en cada una de las políticas, atendiendo los límites de recursos humanos, técnicos y financieros:

5.2 Área D: Subgerencia de Regiones

Área/Portafolio: ÁREA D – SUBGERENCIA DE REGIONES
Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN SOCIAL

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES)	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada	# 4	166	30	40	40	56	39
Implementar la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social* (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales)	Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada	# 4	250	50	60	60	80	69
Realizar seguimientos a las oportunidades de mejora	Seguimientos a las oportunidades de	# 4	12	3	3	3	3	3

identificadas en los ejercicios de participación ciudadana	mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizados							
Ejecutar estrategia del proceso de revocatoria de viviendas	Estrategia del proceso de revocatoria de viviendas ejecutada (averiguaciones preliminares, cierres de investigación y acompañamientos sociales)	# 4	300	75	75	75	75	117

Bitácora de Seguimiento

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías Visibles -AV y CORES), implementada	Enero	Participación Ciudadana, se da cumplimiento este mes así: AV acompañadas 2 -Fortalecimiento ELS 5 -Cores 1 Por sector, entonces Vivienda realiza 1 Fortalecimiento ELS: para el proyecto Reconstrucción en sitio propio Ayapel C.279 de 2017 13/01/2021 Sector Salud realiza tres fortalecimiento al ELS en los proyectos de: Hospital de la Vega, Cauca -Puerto Tejada, Cauca -Centro de salud de Guaranda, Sucre Además realiza Acompañamiento a una AV del proyecto IPS la Gabarra. El Sector Educación por su parte realiza un Fortalecimiento ELS: 20/01/2021 IE San Juan Bautista de Pisa - Majagual Sucre y una AV Acompañada 21/01/2021 - Foro 50% de la Sede IE Policarpa Salavarrieta - Plato, Magdalena. Finalmente la Subgerencia lleva a cabo su primer CORES para el departamento del Valle del Cauca temas del sector Vivienda el día 28/01/2021
	Febrero	Participación Ciudadana: 13 - AV acompañadas: 4 - Fortalecimiento ELS: 8 - Cores: 1

	Marzo	Participación Ciudadana 18 - AV acompañadas: 6 - Fortalecimiento ELS: 12

Bitácora de Seguimiento

Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada	Enero	Los avances de Política de Gestión Social se discriminan así: Comités de seguimiento realizados 10 - Se realizó la aprobación de 1 Plan de Gestión Social Salud: 1 - Se realizaron 4 Cierres sociales para el sector vivienda: 4 Detalle: Vivienda 1. Comités de Seguimiento: 4 -Seguimiento Contrato 127 de 2016 Lorica, Córdoba - 19/01/2021 - Seguimiento Contrato 130 de 2016 Turbo, Antioquia - 19/01/2021 -Seguimiento Contratos 227 y 188 de 2016 San Benito, Sucre - 20/01/2021 - Seguimiento Contrato Consorcio Condan 45. Cto. 177 de 2019, Manizales - Caldas - 22/01/2021 Salud Aprobación de la actualización del plan de gestión social: 1 - Proyecto centro de salud de Guaranda Reactivación Comités de seguimiento 3 - Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 04/01/2021 - Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 12/01/2021 - Reactivación - Acta de comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 06/01/2021 Educación Comités de seguimiento 3 - 27/01/2021 - Reunión Aspectos Sociales Contrato 351 de 2019 Sedes IE Guaranda - Sucre y IETA Puerto Venecia, Achí - 27/01/2021 - Seguimiento Pendientes Liquidación Obras Córdoba Convenio 017 de 2016. -27012021Seguimiento Liquidación y Atención calidad de Obra Cto 077 de 2017

	Febrero	Política de Gestión Social: (28) Así: - Comités de seguimiento: 22 - Cierres sociales vivienda: 3 Planes de gestión social aprobados – Acueducto: 3 MATRIZ MESAS INTERINSTITUCIONALES – FEBRERO: La Subgerencia de Regiones lleva a cabo mesas interinstitucionales con el fin de articular trabajo con Alcaldías y Gobernaciones para hacer seguimiento a compromisos que permitan el cierre, entrega y finalización de los proyectos.
	Marzo	Política de Gestión Social 26 - Comités de seguimiento: 21 - Cierres sociales educación: 1 - Cierres sociales reactivación: 1 - Cierres sociales salud: 1 - Cierres sociales vivienda: 1 - Planes de gestión social – educación: 1 MATRIZ MESAS INTERINSTITUCIONALES – MARZO: La Subgerencia de Regiones lleva a cabo mesas interinstitucionales con el fin de articular trabajo con Alcaldías y Gobernaciones para hacer seguimiento a compromisos que permitan el cierre, entrega y finalización de los proyectos.

Bitácora de Seguimiento

Seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios	Enero	Matriz de seguimiento - En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos. En esta oportunidad – enero 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles de los sectores de Educación, Reactivación Económica y Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que otro espacio donde se reciben sugerencias por parte de la comunidad son las reuniones de ELS, este mes se

de participación ciudadana, realizados		reportaron 12. Cabe mencionar dentro de las oportunidades de mejora o sugerencias más reiterativas se encuentran: 1. Dar a conocer los proyectos que lleva a cabo el Fondo de Adaptación en las regiones y los Canales para responder PQRSF. 2. Continuar fortaleciendo las relaciones del Fondo con los Entes Territoriales haciendo mayor presencia en las Comunidades Locales. 3. Que continúe liderando obras en el Municipio bajo la misma disciplina y compromiso, ya que se han logrado buenos resultados. 4. Hacer seguimiento a los proyectos después de haber finalizado y que se siga apoyando al cafetero.
	Febrero	En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos. En esta oportunidad – febrero 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles en el sector de Reactivación Económica. Además, cabe mencionar que desde este mes se empezaron a recibir sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, entre otros. Este mes se reportan 28 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de las obras/proyectos. 2. Comprometer al contratista a realizar los pagos puntuales a los trabajadores. 3. Generar espacios de articulación con la institucionalidad, para que los entes territoriales se hagan cargo de los proyectos desde el día 0. 4. Mejorar los canales de comunicación con las personas allegadas a los proyectos.

	Marzo	OPORTUNIDADES DE MEJORA En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos. En esta oportunidad – marzo 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de salud, educación, agua y Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que en marzo se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, entre otros. Este mes se reportan 51 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Entregar las obras oportunamente debido a que se están presentando fuertes lluvias. 2 realizar próximas fases a los proyectos, para aumentar la cobertura del servicio de Agua. 3. Continuar periódicamente socializando la evolución de las obras. 4 vincular a más personas de las regiones para fortalecer las dinámicas económicas de las comunidades. 5. las últimas estrategias que se han tenido como la creación de la página de Facebook, la elaboración de los videos y toda la parte tecnológica ha sido muy positiva, importante que se siga fortaleciendo y vinculando mucho más a la comunidad.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Se avanza en proyección de autos de averiguaciones preliminares de 90 nuevas aperturas, las cuales se tienen proyectado realizar sus diligencias de visitas a finales de mes de febrero

Estrategia del proceso de revocatoria de viviendas ejecutada (averiguaciones preliminares, cierres de investigación y acompañamientos sociales)		de 2021, en el municipio de Mompox, Bolívar.
	Febrero	Para la estrategia de restitución de viviendas se reporta para el mes de febrero: 116 SOPORTES DE AVANCE – EN DETALLE ASÍ: • Soporte de 89 averiguaciones abiertas en lo que lleva del año 2021. • Se cerraron 27 averiguaciones, por lo que se carga su respectivo soporte de apertura y cierre. La evidencia del tema social para el primer trimestre será reportado en el mes de marzo, debido a que en el mes de febrero no se realizaron visitas de campo.
	Marzo	El informe da cuenta que en virtud del alto componente social que por ley implementa en Fondo en la ejecución de sus proyectos y en cumplimiento a los lineamientos del PASRV, se brindó el acompañamiento social durante las diligencias de visitas programadas, las cuales fueron divididas en tres comisiones al Distrito de Mompós, de acuerdo a la tipificación realizada por el área jurídica con el fin de verificar el uso adecuado de 362 soluciones de vivienda y el cumplimiento de las normas que reglamentan la habitabilidad en las soluciones de viviendas asignadas por el Fondo Adaptación en la urbanización villas de Mompós, Mompós (Bolívar), dentro del marco del Programa Nacional de Vivienda.

Cumplimiento Q1	Avance Q1


0%
100%
100%


Q1
22
29
0
50
100
PROGRMADO
EJECUTADO

5.3 Área E: Gerencia - Comunicaciones

Fondo Adaptación

Área/Portafolio: ÁREA E – GERENCIA
Portafolio/Programa/Proyecto: COMUNICACIONES

Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación	Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	# 5	2800	700	700	700	700	662
Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas 365 de la Entidad	Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía	# 5	11	2	2	2	5	2
Fortalecer la estrategia de comunicación interna para satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y potencializar el trabajo en equipo	Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad	# 5	600	150	150	150	150	215
Ejecutar institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015	# 5	12	3	3	3	3	3
Participar en las mesas de trabajo lideradas por el MHCP, para identificar acciones que permitan fortalecer las políticas de participación ciudadana y	Mesas de trabajo para fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia	# 5	2	0	0	0	2	0

transparencia								
Participar en la celebración del día de la transparencia, de acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial	Participación en la celebración del día de la transparencia	# 5	100	0	0	0	100	0

Bitácora de Seguimiento

Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	Enero	Durante el mes de enero se desarrolló la nueva estrategia de comunicación externa 2021 acorde con esta estrategia que busca posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó varias acciones relacionadas con la divulgación de información a través de comunicados de prensa, redes sociales y página web de la entidad. Así mismo, se socializó información noticiosa con medios regionales y nacionales para lograr un mayor alcance y se elaboró material audiovisual relacionado con las jornadas de entrega de proyectos. A continuación, se presentan los resultados alcanzados en cada una de las acciones durante el mes. * Comunicados y boletines de prensa: 5 * Impactos positivos en medios de comunicación: 60 * Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video: 3 * Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad: 141 * Actualización de "En el Radar": 1
	Febrero	En desarrollo de la nueva estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia

		2021 y que busca posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó durante el mes de febrero varias acciones relacionadas con la divulgación de información a través de (7) comunicados de prensa, (168) mensajes en redes sociales y la actualización permanente de la página web de la entidad. Así mismo, se socializó información noticiosa con medios regionales y nacionales para logrando un impacto de (62) noticias positivas para el Fondo y se elaboró material audiovisual (6 videos) relacionados con las jornadas de entrega de proyectos.
	Marzo	Durante el mes de marzo, el Equipo de Comunicaciones realizó varias acciones, en cumplimiento de la estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021 y que busca posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, se redactaron y publicaron seis (6) comunicados de prensa, dos (2) crónicas, (156) mensajes en redes sociales y la actualización permanente de la página web de la entidad. Esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación logrando 30 impactos en medios regionales y locales con un free press de $ 332.021.389. Así mismo, se elaboraron 4 videos y se realizaron 9 transmisiones en directo con el propósito de visibilizar los resultados de las intervenciones del Fondo en los siete proyectos y macroproyectos.

Bitácora de Seguimiento

Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	En cumplimiento de la estrategia rendición de cuentas 365 y las actividades propuestas en el cronograma de rendición de cuentas, que está disponible para la ciudadanía en la página web en el espacio Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el mes de febrero el E.T. de Comunicaciones realizó la transmisión de #ElFondoResponde.
	Marzo	Como parte de la estrategia de rendición de cuentas 365 y de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de marzo se realizó la transmisión en directo de #ElFondoResponde. Durante este encuentro denominado "En la educación está el futuro", el gerente del Fondo, Edgar Ortiz, interactuó con los rectores de instituciones educativas entregadas por el Fondo en los departamentos de Chocó, Nariño, Córdoba y Cauca. En desarrollo de esta charla los docentes expresaron sus inquietudes y compartieron con la comunidad sus experiencias durante el proceso de ejecución y entrega de los proyectos de infraestructura de los que se beneficia actualmente la comunidad educativa a su cargo. Así mismo, el gerente entregó un balance de los resultados obtenidos por la entidad en los dos últimos años en materia de inversión en infraestructura educativa.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	El equipo de comunicaciones ejecuta la estrategia

Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad		interna que busca satisfacerlas necesidades informativas de los colaboradores, mantener comunicado a los equipos de trabajo, así como generar unidad y sentido de pertenencia al interior del Fondo Adaptación. En el desarrollo de esa estrategia se gestionan actividades como el fortalecimiento de canales, creación de contenido, diseño de piezas informativas, generación de espacios de diálogo y ejecución de campañas. Durante el mes de enero se desarrollaron acciones para cumplir con este propósito, que se reflejan en los siguientes resultados: 39 piezas de comunicación interna, 2 Campañas de promoción y divulgación interna, 1 actividad con los colaboradores y el fortalecimiento de canales internos reflejado en 2 emisiones del noticiero Somos Fondo y actualización y fortalecimiento de AdaptaNET (14 slides diseñados y publicados y 6 notas informativas en la intranet)
	Febrero	El equipo de comunicaciones desarrolla la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. En este propósito se trabaja de manera conjunta con los diferentes equipos de trabajo para identificar oportunidades de comunicación y se realizan acciones enfocadas a mantener informada a toda la entidad de los objetivos estratégicos y las actividades institucionales. En el mes de enero se planearon y desarrollaron 42 piezas de comunicación, se realizó una actividad de diálogo con los colaboradores, 1 emisión del noticiero Somos Fondo, 7 cápsulas informativas, 14 slides y 7 notas para la intranet y 2 campañas de comunicación.
	Marzo	Durante el mes de marzo, el equipo de comunicaciones ejecutó varias acciones con el propósito de dar cumplimiento a la estrategia de

		comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. En ese sentido, se identificaron los temas relevantes y se establecieron los canales para su difusión logrando en el mes de marzo la publicación de 50 piezas de comunicación, se realizaron 8 cápsulas informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 7 slides y 8 notas informativas y se ejecutaron dos campañas dentro de la estrategia denominada Campana.

Bitácora de Seguimiento

Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015	Enero	Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014). El listado de publicaciones realizadas en el mes de enero se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de enero se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3pP0ZUD
	Febrero	Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la

		Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014). El listado de publicaciones realizadas en el mes de febrero se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de febrero así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3reuLT7
	Marzo	Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de marzo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014). El listado de publicaciones realizadas en el mes de marzo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de marzo así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/39TmrSp

Bitácora de Seguimiento

Mesas de trabajo para fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Participación en la celebración del día de la transparencia	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

5.4 Área F: Oficina de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Arquitectura Organizacional vista desde los procesos, los y la tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCUIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS y GOBIERNO DIGITAL, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar la Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG)*	Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	# 3	60	0	0	0	60	0
Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del FURAG de la vigencia 2020	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	# 3	1	0	0	0	1	0
Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación	Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	# 3	2	0	0	0	2	0
Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	# 6	100	0	50	0	50	0
Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos	Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	# 6	100	0	50	0	50	20

Bitácora de Seguimiento

Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se realiza la presentación de las actividades de la vigencia 2021 para la gestión de conocimiento de la entidad, la cual es aprobada por el comité de gerencia, de la misma manera se da inicio a la realización de herramientas para la captura de información, estructuración y publicación de conocimientos que materialicen la estrategia.

Bitácora de Seguimiento

Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se asiste a la primera Mesa Sector Hacienda-Políticas Talento Humano e Integridad-Gestión del Conocimiento e Innovación el 26 de febrero de 2021.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador

Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se actualizan el macroproceso de talento humano al incluir el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Se articula la política de SG-SST con los procesos de la Entidad. Se crean formatos de trazabilidad de documentos en la pirámide documental de la Entidad. Se actualizan los documentos de apoyo a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

Bitácora de Seguimiento

Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el primer trimestre de 2021 la Oficina de Planeación realizó diferentes actividades que permiten dar un avance frente a la ejecución de la estrategia de gestión de riesgos, entre las cuales se incluye: 1. En el Comité de Control Interno de marzo se presentó a los miembros del comité tres temas: - Riesgos materializados en el 2020, con el fin de generar acciones que eviten que esta situación se vuelva a repetir. - Se presentó una propuesta de los riesgos de seguridad digital, la cual fue aprobada. - De acuerdo con el seguimiento anual a la gestión de riesgos que la Oficina de Planeación lidera, se presentó al Comité una propuesta para la ejecución del seguimiento, la cual finaliza con un taller de riesgos que se espera realizar durante el segundo trimestre del 2021 2. En el Consejo Directivo de marzo se presentó un avance del Plan de Acción con corte al 28 de febrero de 2021, en donde se incluyó la identificación de

		riesgos respecto a posibles incumplimientos de las metas del Plan de Acción programadas, con el fin de establecer acciones para la mitigación de estos riesgos.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Portafolio/Programa/Proyecto: TECNOLOGÍA

Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	

Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	# 5	100	0	50	0	50	13.66
Ejecutar Plan de Seguridad Digital (MIPG)	Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	# 5	100	0	50	0	50	30.91

Bitácora de Seguimiento

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	El PETI fue presentado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño el día 27 de enero de 2021. Durante el Q1 se han adelantado las siguientes actividades: 1. De la iniciativa para Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad, se realizó la presentación de la iniciativa al comité estratégico de la entidad el día 24 de febrero, se han realizado varias reuniones durante los meses de febrero y marzo con la profesional a cargo de la Sección Documental de la entidad. (23 de febrero, 16 de marzo y 18 de marzo) con el fin de conocer y detallar más fondo la iniciativa y la documentación existente en la materia por parte de Archivo General de la Nación y el Ministerio de las TIC, se solicitaron reuniones con otras entidades para hacer el benchmarking en la implementación de un proyecto de gestión de documento electrónico de archivo. Específicamente ya se ha hablado en la Agencia Nacional de Minería con la Líder del Equipo de Tecnología Milena Sandoval, en el Ministerio de Hacienda con Alejandro Ignacio Cruz, Asesor de la Dirección de Tecnología y en la Secretaria de Hacienda del Distrito con John Jairo

		Vargas, Subdirector Técnico de la Subdirección de Gestión Documental. Estamos a la espera de la confirmación para las reuniones. También se ha adelantado las fases de la planeación y análisis del proyecto para la implementación de un SIstema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo o SGDEA por sus siglas. 2. De la iniciativa para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información: ya se comenzaron a documentar y actualizar las políticas y guías del macro proceso de Gestión de Arquitectura de TI, de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura de TI V.2.0. Al respecto se han generado los siguientes documentos: a) Procedimiento de Gestión de Soporte de Tecnología, b) Catálogo de Sistemas de Información, c) Catálogo de elementos de Infraestructura, d) Catálogo de Servicios de TI. 3. De la iniciativa para desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad, se han adelantado las siguientes mejoras: a) Sistema SIFA: En este sistema se implementó la nueva transacción de reintegro de anticipos para Tesorería. Adicionalmente se trabaja en la estructuración para el manejo del nuevo catálogo de productos. b) Sistema PSA: En este sistema se implementó y se puso en marcha el nuevo portal público de proyectos, que le permite a cualquier ciudadano consultar la información de los proyectos que ejecuta o que ya ejecutó la entidad en cualquier sector o Macroproyecto, También se trabaja actualmente en una iniciativa para el manejo de la calidad en los proyectos. Ya se han adelantado varias reuniones con personas de la Subgerencia de estructuración de la entidad y con PWC y ya se tiene una propuesta de solución que se dará a conocer al jefe de Planeación y a la Subgerencia de

		Estructuración para conseguir el aval y comenzar con su implementación.

Bitácora de Seguimiento

Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad digital al 31 de marzo de 2021 han sido las siguientes: 1. Se actualizó el plan de Seguridad y Privacidad de la información el cual fue aprobado por el Jefe de la Oficina de Planeación el día 12 de marzo. 2. Se aprobó el mapa de riesgos de seguridad digital en la sesión del Comité de Control Interno del mes de marzo. 3. Se solicitó la publicación de las políticas de seguridad de la información las cuales fueron aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de septiembre de 2020. 4. Se elaboraron las guías para la gestión de activos de información, vulnerabilidades técnicas y borrado seguro de la información. 5. Se elaboró la propuesta de indicadores para medir la gestión de seguridad de la información en el Fondo Adaptación. 6. Se atendieron requerimientos solicitados por MINTIC especialmente en temas de gestión de activos de información.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

5.5 Área G: Secretaria General

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: TALENTO HUMANO

Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan de Previsión	Plan de previsión, ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	21
Alcanzar la cobertura de personas capacitadas a través del Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional	# 6	95	20	30	25	20	74

	de capacitación							
Generar satisfacción sobresaliente a través de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos	Satisfacción de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos	# 6	4	0	0	0	4	0
Cumplir con el porcentaje de implementación de los estándares mínimos a través del Plan de trabajo del SG-SST	Porcentaje de implementación de los estándares mínimos del Plan de trabajo del SG-SST	# 6	70	20	20	20	10	90
Generar satisfacción sobresaliente a través de las actividades Plan de trabajo del SG-SST	Satisfacción de las actividades del Plan de trabajo del SG-SST	# 6	4	0	0	0	4	0
Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano	Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	# 6	100	0	0	0	100	0
Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano	Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	# 6	100	0	0	0	100	0
Analizar los resultados de la política de Talento Humano en la medición del FURAG de la vigencia 2020	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Talento Humano	# 6	1	0	0	0	1	0

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador

Plan de previsión, ejecutado	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	A corte 31 de marzo de 2021 la entidad Fondo Adaptación ha ejecutado el 21% del 25% que se tenía programado como indicador para este primer trimestre sobre el presupuesto asignado para la vigencia actual, sin embargo, es de aclarar que la estimación de porcentaje de cumplimiento se realiza bajo supuestos de novedades de nómina para el periodo en mención.

Bitácora de Seguimiento

Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación	Enero	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizaron o participaron en 2 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres con la participación de 59 colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Adicionalmente, en el mes de enero se realizaron o participaron en 4 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 60* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Luego de realizar el análisis de cobertura en las jornadas de capacitación, entrenamiento, charlas o talleres llevados a cabo en enero, se obtiene un 25% de participación frente al 100% de la población a la fecha corte del informe.
	Febrero	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas y/o talleres con la participación de 20 colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Adicionalmente, en el mes de

		febrero se realizaron o participaron en 4 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 28* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.
	Marzo	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres con la participación de 24* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Las temáticas son las siguientes: • Curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. • Gestión del talento humano • Programa de Bienvenida a colaboradores nuevos • Encuentros transversales de Función Pública • Capacitación al Comité Coppasst • Capacitación al Comité Convivencia Laboral Derechos humanos: entendimiento en los impactos psicológicos y emocionales de la violencia (género, minorías, otros): *Foro Premio Mujer Cafam *Foro Love for Business Skandia Adicionalmente, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 8 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 148* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Las temáticas son las siguientes: • Lanzamiento Programa Estado Joven • Formación A Fondo en Gestión Documental Capacitación SMGI MinHacienda • Curso virtual sobre el Catálogo de clasificación Presupuestal (CCP) • Capacitación Obligaciones garantías

		contractuales • Capacitación Formulación y Seguimiento a Planes de mejoramiento Capacitación SIIF proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito • Curso virtual Registro anteproyecto Luego de realizar el análisis de cobertura en las jornadas de capacitación, entrenamiento, charlas o talleres llevados a cabo en marzo, se obtiene un acumulado de 74% de cobertura frente al 100% de los colaboradores a la fecha corte del informe.

Bitácora de Seguimiento

Satisfacción de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos	Enero	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizaron o participaron en 2 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de 12 colaboradores. La actividad de celebración de cumpleaños fue divulgada por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. • Encuesta de clima y cultura organizacional Es importante mencionar, que se dio continuidad a la encuesta de clima organizacional, la cual inició a finales de diciembre de 2020 y con el fin de promover su diligenciamiento, se ofreció un premio al primer equipo de trabajo del cual todos sus integrantes presentaran soporte de haber diligenciado la encuesta, siendo así que el Equipo de la Sección Documental fueron los ganadores. Por otro lado, el 4 de febrero de 2021 se recibió el informe final de la encuesta, con una muestra poblacional de 192 colaboradores y con resultado de la medición de clima organizacional

		correspondiente al 91% de favorabilidad. Este se dará a conocer a los directivos y colaboradores, luego de la socialización de los resultados y recomendaciones programada para la líder del ET Talento Humano y Servicios por parte de Cafam. • Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales. • Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación A través de mailing, el 6 de enero se envió a todos los colaboradores de la Entidad el borrador de la propuesta del Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación solicitando sus aportes, sugerencias o comentarios al mismo, con un plazo de 5 días hábiles, para luego proceder a la formalización del Código.
	Febrero	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se gestionaron y/o realizaron o participaron en 4 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de 13 colaboradores. Además de las actividades relacionadas anteriormente, las cuales fueron programadas dentro del PIBI 2021, también se gestionaron y realizaron las actividades descritas a continuación: • Encuesta de clima y cultura organizacional El 4 de febrero de 2021 se recibió el informe final

		de la encuesta, con una muestra poblacional de 192 colaboradores y con resultado de la medición de clima y cultura organizacional correspondiente al 91% de favorabilidad. Este se socializó con la Secretaria General y se dio a conocer a todos los colaboradores a través de mailing de comunicación interna el 19 de febrero. • Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales. • Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación A través de mailing, el 15 de febrero se dio a conocer a todos los colaboradores de la Entidad el nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación adoptado mediante Resolución 030 de 2021, junto con los formatos de declaración de intereses particulares del servidor público o contratista y formato de declaración de conflictos de intereses. El Código fue publicado en la intranet a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1PqpdP9YEnFDvOUchpiFw7qH7PD6KaoTw/view?usp=sharing y en la página web a través del siguiente enlace: https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/fondo-adaptacion/marco-conceptual.html • Solicitud entrega de formatos de seguimiento a la gestión y concertación de actividades de los servidores públicos El 3, 11 y 18 de febrero se solicitó a los jefes

		inmediatos presentar a Talento Humano los formatos de seguimiento a la gestión del desempeño de los servidores públicos a su cargo, con corte a diciembre de 2020. De igual manera, se requirieron los formatos de concertación de actividades del periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 para el personal de planta temporal y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 al personal de Libre nombramiento y remoción. El plazo máximo de entrega de los formatos fue de 15 días hábiles, es decir, hasta el 19 de febrero. • Ruta de la convivencia Como iniciativa del Comité de convivencia laboral y con apoyo del ET Talento Humano y Servicios se desarrolló una encuesta digital con el fin de consultar el estado de ánimo de los colaboradores y poder identificar acciones para promover un mejor ambiente de trabajo y fomentar las relaciones sociales positivas a través de la formulación de un plan de trabajo, como parte de la estrategia la Ruta de la convivencia. • Oferta de beca Programa Servimos Con la finalidad de dar a conocer los múltiples beneficios que tienen los colaboradores de la entidad como parte del Programa Servimos, se dio a conocer la última beca ofertada por la Universidad European Business School en alianza con la Función Pública. • Circular compensatorio de Semana Santa El 24 de febrero se expidió la circular 003 de 2021 con la cual se otorga un día de descanso compensatorio para tomar en la semana santa con dos opciones de selección para disfrutarlo. Allí se indican los turnos, los periodos y los horarios de compensación, los cuales se divulgaron a través de mailing de Prensa.

		• Gestionar el apoyo institucional para implementar la Sala Amiga de La Familia Lactante del Entorno Laboral Luego de solicitar el apoyo al Banco de la Republica para hacer uso de la Sala amiga de la familia lactante ubicado en el piso 3 del Edificio Avianca con una respuesta positiva, a través de correo electrónico del 15 de febrero se requirió a las personas encargadas de administrar la sala y gestionar los permisos necesarios, programar una reunión de coordinación para suscribir el convenio interadministrativos. Nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del Banco de la República. • Agradecimiento a la labor con ocasión de retiro de servidor público Con ocasión del retiro de Magda Suárez y Keyla Flórez, el Equipo de trabajo Talento Humano y Servicios remitió mediante correo electrónico una carta a cada exfuncionaria manifestando agradecimiento por su servicio y compromiso con el país y deseándole éxitos en su nueva etapa de vida laboral.
	Marzo	No se ha realizado actividad objeto de medición de satisfacción En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se gestionaron y/o realizaron o participaron en 4 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de los colaboradores de la Entidad. Día libre de cumpleaños para el disfrute en familia Celebración mensual de cumpleaños a colaboradores Conmemoración Día de la mujer Conmemoración Día del hombre Además de las actividades relacionadas anteriormente, las cuales fueron programadas dentro del PIBI 2021, también se gestionaron y realizaron las actividades descritas a continuación:

		• Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales. • Actividades programadas en el marco de la conmemoración del mes del género Además de la invitación a conmemorar el día de la mujer y el día del hombre en las fechas previstas, el 5 de marzo se informó a toda la entidad a través de mailing la programación de otras actividades para conmemorar el mes del género. Las actividades programadas y ejecutadas fueron las siguientes: o Foro Mujer Cafam, 8 de marzo a las 8:00 am. o Encuentro Productividad desde el poder de lo Femenino por Skandia "Love for Business", 11 de marzo a las 8:00 am. o Juego de Lotería virtual Día del Genero FA, 12 de marzo a las 5:30 pm o Conferencia en vivo con Yokoi Kenji "El sentido de la vida", 25 de marzo a las 5:00 pm • Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación A través de mailing, el 16 de marzo se dio a conocer a todos los colaboradores de la Entidad la cartilla de apoyo al Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación. Así mismo, mediante cápsula enviada por mailing se presentó a la Oficial de transparencia designada por la Gerencia, Alejandra Silva – Profesional II, quien a su vez dio a conocer los canales de denuncia para reportar posibles irregularidades o incumplimiento del Código de Integridad y Buen Gobierno. https://sites.google.com/a/fondoadaptacion.gov.co/intranet/para-saber/somos-fondo/somosfondo-

		capsulainformativa14 • Oficina virtual Cafam El 11 de marzo se informó a los colaboradores la disponibilidad de una sala virtual por Meet desde la 1:00 pm a las 4:00 pm donde los afiliados a la caja de compensación Cafam podrían hacer sus consultas sobre los diferentes servicios de la caja y en línea se encontraba disponible la asesora Maribel Rodríguez de Cafam para atender a todos los usuarios que ingresaran en este periodo de tiempo. • Gestionar el apoyo institucional para implementar la Sala Amiga de La Familia Lactante del Entorno Laboral Luego de solicitar el apoyo al Banco de la Republica para hacer uso de la Sala amiga de la familia lactante ubicado en el piso 3 del Edificio Avianca con una respuesta positiva, a través de correo electrónico del 15 de febrero se requirió a las personas encargadas de administrar la sala y gestionar los permisos necesarios, programar una reunión de coordinación para suscribir el convenio interadministrativos. Como respuesta a esta solicitud, se programó la reunión para el 7 de abril de 2021 a las 2:00 pm. • Premiación Concurso Gestión Ambiental Premiación del concurso de gestión ambiental a la señorita Jessica Cárdenas a quien se le informó a través de mailing del 30 de marzo.

Bitácora de Seguimiento

Porcentaje de implementación de los estándares mínimos del Plan de trabajo del SG-SST	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	No estaba programada
	Marzo	Se registra una meta ejecutada para marzo de 2021 de 41% con una meta acumulada de 90% evidenciando un cumplimiento anticipado del Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021

		correspondiente para este periodo.

Bitácora de Seguimiento

Satisfacción de las actividades del Plan de trabajo del SG-SST	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Talento Humano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Cumplimiento Q1	Avance Q1





Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: SERVICIOS

Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	30

Bitácora de Seguimiento

	Enero	En este periodo se presentaron avances en el Plan de Acción Ambiental 2021 del Fondo Adaptación donde se realizaron concertaciones de actividades

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado		programadas para toda la vigencia, las cuales están definidas de acuerdo a las directrices del Manual de Gestión ambiental que responde al compromiso del Fondo Adaptación para actuar desde sus competencias y funciones dinamizadoras en pro de un Desarrollo Sostenible.
	Febrero	Se realizaron actividades para el desarrollo de la Gestión Ambiental con tareas mensuales a partir de la matriz en las cuales se ejecutan acciones dentro de la Entidad para lograr una sostenibilidad ambiental deseable, encaminada en acciones de seguimiento de mejorar y cuidar los recursos públicos desde el punto de vista ambiental y presupuestal.
	Marzo	Se realizaron actividades del PLAN DE ACCIÓN 2021 y para su desarrollo se hicieron diferentes actividades para cumplir con el Plan de Gestión Integral Ambiental PIGA 2021, con tareas sencillas preventivas y correctivas con corte a marzo 30 del 2021, en las cuales se ejecutaron acciones necesarias para lograr una sostenibilidad ambiental deseable en las instalaciones de la entidad, como el desarrollo de mantenimientos internos para el buen funcionamiento de la sede del Fondo Adaptación.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido	Porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido	# 6	400	100	100	100	100	99.8
Participar en las mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano, coordinadas por el MHCP	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	# 6	100	0	0	0	100	0

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido. La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de

Porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido		los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos. Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá: 1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad: Para el mes de enero de 2021 se recibieron 258 PQRSFD, de las cuales 70 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 188 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 31 de enero de 2021 el indicador se cumplió al 100%. 2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves de temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar socializamos: Enero 19 de 2021 – Cómo tramitar peticiones incompletas? Enero 29 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. Considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.
	Febrero	N/A
	Marzo	Durante el primer trimestre de 2021 se recibieron 944 PQRSFD, de las cuales 745 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 1 respondida extemporáneamente y 185 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte

		al periodo de enero a marzo de 2021 el indicador se cumplió al 99,8%.

Bitácora de Seguimiento

Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	Enero	Para el mes de enero el MHCP no realizó convocatoria de mesa sectorial de atención al ciudadano.
	Febrero	Para el mes de febrero se inició a ejecutar las dos primeras actividades programas del plan de trabajo para la vigencia 2021 para desarrollar la "Guía metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en Lenguaje Claro". Actividad 1 Revisar antecedentes de implementación de Lenguaje Claro en las entidades y los lineamientos dados por el DNP para adaptarlos a las necesidades de las entidades del sector hacienda Fechas: Del 1 al 23 de febrero En esta actividad revisaremos los documentos, guías, etc. que nos oriente en la elaboración de la guía de lenguaje claro para el sector hacienda, esto nos permitirá desarrollar la actividad 2. Actividad 2 Proponer componentes tabla del contenido guía metodológica Fechas: Del 23 de febrero al 1 de marzo En las fechas relacionadas, recibiremos la propuesta de la tabla de contenido de la guía metodológica al correo electrónico Jeimy.penuela@minhacienda.gov.co Evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0
	Marzo	El 08 de marzo de 2021 se realizó reunión con la siguiente actividad programada dentro del plan de trabajo para la actual vigencia - Definir la tabla de contenido para la "Guía metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en Lenguaje Claro" y la distribución por grupos para elaborar los temas de dicha tabla. https://drive.google.com/drive/folders/1-

		0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN DOCUMENTAL

Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	25
Participar en las mesas	Sesiones de Mesas	#	100	0	0	0	100	50

sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP	sectoriales de la política de gestión documental	6						

Bitácora de Seguimiento

Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se tiene las vigencias de 2011 a 2014 con todos los procesos técnicos de archivo, se adjuntan FUID Correspondientes
	Marzo	Se informa el desarrollo de la fase I del proyecto de fortalecimiento de la información el cual tiene contemplado inicialmente la organización de 833 metros lineales de información el cual se tiene previsto que finalice el 30 de abril, a cierre de 30 de marzo se cuentan con 883.25 metros lineales organizados y custodiados.

Bitácora de Seguimiento

Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se participó en mesa sectorial MHCP
	Marzo	Durante el mes de marzo, no se presentaron reuniones de la mesa sectorial del sector hacienda para gestión documental.

Cumplimiento Q1	Avance Q1



Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN CONTRACTUAL

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado	# 6	400	100	100	100	100	100

	Colombiano							
Gestionar de forma adecuada y oportuna procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II	Procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II, de forma adecuada y oportuna	# 6	400	100	100	100	100	100
Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas	Modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos tramitados en las condiciones normativas	# 6	400	100	100	100	100	100

Bitácora de Seguimiento

Procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Enero	Durante el mes de enero de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin. En el mes de enero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 104 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de

		radicación, de las 102 solicitudes, 2 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlas, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. En el mes de enero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 11 requerimientos, los cuales el E.T. Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 11 solicitudes, 9 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el mes de enero de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin. En el mes de febrero de la presente vigencia, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibieron 4

		requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. Durante el mes de marzo de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.

Bitácora de Seguimiento

Procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II, de forma adecuada y oportuna	Enero	En el mes de enero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 104 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 104 solicitudes, 2 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlas, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Febrero	En el mes de febrero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 29 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 29 solicitudes, 5 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlas,

		según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Marzo	En el mes de marzo de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 25 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 25 solicitudes, 3 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlas, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

Bitácora de Seguimiento

Modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos tramitados en las condiciones normativas	Enero	En el mes de enero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 11 requerimientos, los cuales el E.T. Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 11 solicitudes, 9 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Febrero	En el mes de febrero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones

		contractuales. En tal virtud, se recibieron 32 requerimientos, los cuales el E.T. Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 32 solicitudes, 3 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Marzo	En el mes de marzo del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 33 requerimientos, los cuales el E.T. Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 33 solicitudes, 5 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: DEFENSA JUDICIAL

Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Defensa Jurídica (MIPG)	Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	# 6	100	0	50	0	50	0
Realizar capacitaciones respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	Capacitaciones respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	# 6	2	0	0	0	2	0
Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	# 6	100	0	0	0	100	0
Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	# 6	100	0	0	0	100	0
Gestionar trámites de Incumplimiento y/o	Trámites diligenciados y	# 6	400	100	100	100	100	100

Reclamaciones ante Compañías de Seguros	terminados dentro de los plazos legales/Trámites recibidos con cumplimiento de requisitos legales							
Gestionar actas o informes de liquidación en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación	Actas o informes gestionados/Actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2021	# 6	400	100	100	100	100	100

Bitácora de Seguimiento

Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Capacitaciones respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento”	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Trámites diligenciados y terminados dentro de los plazos legales/Trámites recibidos con cumplimiento de requisitos legales	Enero	Se seleccionó "Registro sin Avance Cuantitativo", teniendo en cuenta que de acuerdo con las metas del Plan de Acción, el primer reporte de Avance Cuantitativo se debe realizar a la terminación del primer trimestre del año 2021.
	Febrero	De acuerdo con el Plan de Acción, esta Acción Estratégica no tiene previsto registrar Avance para el mes de febrero de 2021.
	Marzo	Durante la vigencia 2021, se ha gestionado 36 de trámites de incumplimiento y/o reclamación, de los cuales se han terminado 19, que corresponden al 52% de los trámites gestionados y terminados dentro del plazo legal.

Bitácora de Seguimiento

Actas o informes gestionados/Actas o informes radicados según Plan de	Enero	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previo un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación. Para el mes de enero de 2021, las radicaciones del Plan de liquidaciones se realizaron el 29 de enero de 2021, es por esto que el avance a reportar es trimestral. Sin embargo, se precisa que en el mes de enero 2021 se radicaron 35 contratos para revisión de liquidaciones, de esos, 14 no son objeto de liquidación, 6 ya fueron revisados y se encuentran en ajustes del Sector, se suscribió 1 cierre de expediente, 2 se encuentran en revisión financiera,

liquidaciones 2021		y 12 en revisión del Equipo de Liquidaciones.
	Febrero	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre. Para el mes de febrero de 2021, las radicaciones del Plan de liquidaciones se realizaron entre el 25 y 26 de febrero, es por esto que el avance a reportar es trimestral. Sin embargo, se precisa que en el mes de febrero de 2021 se radicaron 31 actas de liquidación y 2 informes de cierre de expediente para revisión del Equipo de Liquidaciones, de esos 33 trámites: 8 contratos no son objeto de liquidación, 3 se liquidaron, 4 se encuentran en revisión financiera, 9 en ajustes de los Sectores, 7 en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones, y 2 en segunda revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones.
	Marzo	Entre el mes de enero y el 31 de marzo de 2021, se radicaron 119 proyectos de actas de liquidación y/o informes de cierre. Que se encuentran con el siguiente estado: 36 no objeto de liquidación. 1 Vo Bo financiera. 24 actas de liquidación suscritas. 5 informes de cierre de expediente tramitados. 4 en trámite de firma. 19 en revisión del Equipo de Liquidaciones, de los cuales 3 obedecen a segunda revisión. 30 devueltos a los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos para ajuste.

Cumplimiento Q1	Avance Q1





Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Gestionar las actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente	Gestión de actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente/Quejas, anónimos o informes oficiales recibidos	# 6	400	100	100	100	100	100

Bitácora de Seguimiento

Gestión de actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente/Quejas, anónimos o informes oficiales recibidos	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el periodo reportado se dio trámite a todas las quejas, anónimos e informes oficiales recibidos, dando lugar a las actuaciones disciplinarias correspondientes.

Cumplimiento Q1	Avance Q1
	

6. Seguimiento Indicadores Plan de Acción de Alcance

INDICADOR:	META 2021:	RESPONSABLES:	CALCULA:
Ejecución Plan de Contratación	**100%**	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Contractual
Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	**95%**	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	**95%**	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de funcionamiento	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	**100%**	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de inversión	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Total	**70%**	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Reserva*	**100%**	Equipo de Trabajo Tecnología de la Información	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Vigencia	**70%**	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC vigencia	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	**10%**	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen con austeridad	Equipo de Trabajo Talento Humano
Reserva presupuestal (Reserva presupuestal inversión / apropiación vigente)	**<15%**	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución Plan de Contratación	Ejecución Plan de Contratación	# 6	100	0	0	0	100	0
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Total	# 6	95	0	0	0	95	93

	(compromiso/apropiación)							
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	# 6	95	0	0	0	95	18
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	# 6	100	0	0	0	100	97
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Total	# 6	70	0	0	0	70	4.2
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Reserva	# 6	100	0	0	0	100	16.1
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Vigencia	# 6	70	0	0	0	70	2
PRESUPUESTO	Porcentaje de reducción de gastos según decreto (Austeridad)	# 6	10	0	0	0	10	0
PRESUPUESTO	Reserva presupuestal (Reserva presupuestal inversión / apropiación vigente)	# 6	15	0	0	0	15	0

Bitácora de Seguimiento

Ejecución Plan de Contratación	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	Enero	El avance de ejecución del total ejecución al mes de enero de 2021, es del 0,65%.
	Febrero	El avance de ejecución total al mes de febrero de 2021, es del 93,05%.
	Marzo	El avance de ejecución total de los recursos al mes de marzo de 2021, es del 91.93%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.

Bitácora de Seguimiento

Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	Enero	El avance de ejecución de funcionamiento al mes de enero de 2021 es del 12,65%.
	Febrero	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento al mes de febrero de 2021, es del 18%.
	Marzo	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento al mes de marzo de 2021, es del 17,76%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.

Bitácora de Seguimiento

Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	Enero	El avance de ejecución de inversión al mes de enero 2021 es del 0,10%.
	Febrero	El avance de ejecución de recursos de inversión al mes de febrero de 2021. es del 96,56%
	Marzo	El avance de ejecución de los recursos de inversión al mes de marzo de 2021, es del 96.57%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.

Bitácora de Seguimiento

Ejecución PAC Total	Enero	En enero de 2021 se efectuaron pagos por $1.141 millones de acuerdo con la facturación radicada, los cuales fueron cargados a los recursos de las vigencias anteriores.
	Febrero	En febrero de 2021 se efectuaron pagos por $11.521 millones de acuerdo con la facturación radicada, los cuales fueron cargados a las disponibilidades de caja anteriores.
	Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por $13.166 millones de acuerdo con la facturación radicada.

Bitácora de Seguimiento

Ejecución PAC Reserva	Enero	En enero de 2021 se efectuaron pagos por $1.141 millones de acuerdo con la facturación radicada.
	Febrero	En febrero de 2021 se efectuaron pagos por $11.521 millones de acuerdo con la facturación radicada.
	Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por $5.518 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La

		Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados.

Bitácora de Seguimiento

Ejecución PAC Vigencia	Enero	En enero de 2021 no se ejecutaron pagos con afectación a recursos de vigencia.
	Febrero	En febrero de 2021 no se ejecutaron pagos con afectación a recursos de vigencia.
	Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por $7.647 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos y sectores de Jarillón de Cali, acueducto, educación, salud y transporte.

Bitácora de Seguimiento

Porcentaje de reducción de gastos según decreto (Austeridad)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Reserva presupuestal (Reserva presupuestal inversión / apropiación vigente)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Cumplimiento Q1	Avance Q1


0%
100%
100%


0
Q1
27
0
50
100
PROGRMADO
EJECUTADO