

**ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO n° 134 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO
ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO DIQUE**

Entre los suscritos, a saber, **FONDO ADAPTACIÓN**, entidad creada mediante Decreto 4819 de 2010, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, regulada por los Decretos 4819 de 2010, 1068 y 2387 de 2015, con NIT 900.450.205-8, representada por **IVAN FERNANDO MUSTAFA DURÁN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.287.569, expedida en Bucaramanga, en su condición de Gerente, nombrado mediante Decreto 829 del 20 de mayo de 2016, posesionado según consta en el acta 118 del 23 de mayo de 2016, y quién en lo sucesivo se denominará **EL FONDO**, por una parte, y por la otra parte, **EL CONSORCIO DIQUE**, conformado por las sociedades GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A., con una participación del 49% y HASKONINGDHV Nederland B.V., con una participación del 51%, representado por **FORTUNATO CARVAJAL MONAR**, identificado con cédula de ciudadanía No 14.870.390 de Buga, quien en adelante se denominará **EL CONSULTOR**, hemos acordado suspender el plazo de ejecución del contrato n° 134 de 2013, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. El 31 de julio de 2013, **EL FONDO** y **EL CONSULTOR** celebraron el contrato n° 134 de 2013 cuyo objeto es: *"EL CONSULTOR se compromete a realizar los Estudios y diseños definitivos para construcción, que permitan la ejecución del plan de manejo hidrosedimentológico y ambiental del sistema del Canal del Dique como medida de mitigación, teniendo en cuenta los efectos del fenómeno de "La Niña" (2010 – 2011), en el área de influencia del Canal del Dique, de conformidad con el estudio previo origen de este contrato, y con los documentos que lo conforman, entre ellos el apéndice técnico, así como los Términos y Condiciones Contractuales de la Sección Directa, los cuales, junto con la propuesta de EL CONSULTOR, forman parte integral de este contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última".*

SEGUNDA. De conformidad con la cláusula tercera del contrato N° 134 de 2013, el plazo inicial para ejecutar el contrato se pactó en cuarenta y nueve (49) meses contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, hecho que tuvo lugar el 12 de agosto de 2013. Así mismo para la ejecución de las Etapas 1, 2 y 3 se estableció inicialmente un plazo de ejecución de veinticinco (25) meses contados igualmente a partir de la suscripción del Acta de Inicio, y para la Etapa 4 un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses.

TERCERA: El valor inicial total del contrato No. 134 de 2013, se pactó en la suma de \$51.798.368.551,00 M/CTE. incluido IVA y los tributos, tasas y contribuciones que ocasione el contrato, así como la utilidad del CONSULTOR y los costos y gastos en que incurra para la ejecución de sus obligaciones.

gum

ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO n° 134 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO DIQUE

CUARTA: Mediante Otrosí N°1 suscrito el 28 de marzo de 2014, las partes acordaron modificar la cláusula segunda del contrato N° 134 de 2013, en el sentido de adicionar su valor en la suma de \$1.276.928.000 IVA incluido y modificar el presupuesto de "Costos Directos Variables" dentro del Formato 4A, como Anexo de los Estudios Previos, los cuales forman parte integral del contrato.

QUINTA: Mediante Otrosí N° 2 suscrito el 15 de agosto de 2014, se modificó el Apéndice Técnico del contrato estableciendo la obligación por parte de **EL CONSULTOR** de obtener para el día 5 de agosto de 2015, la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Plan de Manejo Hidrosedimentológico, incluyendo los Estudios y Diseños Detallados de la alternativa seleccionada (Anexo No. 1), así como la reprogramación de las actividades de las Etapas 1, 2 y 3 (Anexo 2). Así mismo se modificó la forma de pago del contrato para las Etapas 1, 2, 3 y 4 descrita en el numeral 3.5 de los Términos y Condiciones Contractuales.

SEXTA: Mediante Otrosí N° 3 suscrito el 9 de marzo de 2015, se modificó el Formato 4A – OFERTA ECONÓMICA – COSTOS DIRECTOS VARIABLES, como Anexo de los Estudios Previos, los cuales forman parte integral del contrato No. 134 de 2013, en el sentido de incluir ítems no previstos, ajustar las mayores y menores cantidades de obra, sin que dicha modificación generara adición al valor del contrato.

SÉPTIMA: Mediante Acta de Suspensión No. 1, suscrita el 12 de agosto de 2015, y de conformidad con lo previsto en la cláusula octava del contrato 134 de 2013, las partes acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato, a partir del doce (12) de agosto y hasta el once (11) de septiembre de 2015, con el fin de definir las condiciones de una eventual modificación contractual, revisar el cronograma de ejecución del contrato atendiendo el avance del mismo, el alcance del Apéndice Técnico, los tiempos de duración de cada actividad, y con el fin de determinar las actividades que resultaban necesarias para la iniciación de otras, y de esta manera lograr una debida continuidad al contrato. Suspensión que fue prorrogada hasta el dieciocho (18) de septiembre de 2015 teniendo en cuenta que no se había cumplido el objetivo de la suspensión inicial.

OCTAVA: Mediante Acta de Suspensión No. 2, suscrita el veintidós (22) de septiembre de 2015, las partes acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato, a partir del veintidós (22) y hasta el veintiocho (28) de septiembre de 2015, en atención a que se encontraba pendiente definir las condiciones económicas asociadas a la posible extensión del plazo del contrato.

NOVENA: Mediante Otrosí N° 4 de 7 de octubre de 2015, las partes acordaron prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 9 meses y 12 días, adicionaron su valor en la suma de \$1.265.281.026, modificaron los numerales 3.1, 3.2, y 3.4, de los estudios previos que dieron

ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO n° 134 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO DIQUE

origen al contrato y modificaron el Apéndice técnico.

DÉCIMA: Mediante Otrosí N° 5 de 7 de diciembre de 2015, las partes modificaron el formato 4A de los estudios previos que dieron origen al contrato N° 134 de 2014, adicionaron su valor en la suma de \$166.153.823, y modificaron la cláusula sexta del otrosí N° 4.

DÉCIMA PRIMERA: Mediante Otrosí N° 6 de 7 de marzo de 2016, las partes modificaron la cláusula tercera del otrosí N° 5 del contrato N° 134 de 2013.

DÉCIMA SEGUNDA: Mediante Otrosí N° 7 de 31 de marzo de 2016, las partes modificaron la cláusula primera del otrosí N° 6 del contrato N° 134 de 2013, en el sentido de ampliar hasta el 13 de mayo de 2016, el plazo para establecer el mecanismo vinculante de resolución de controversias que definiría las consecuencias económicas tanto de la limitación del alcance de las actividades prediales que no se van a ejecutar, como de las actividades prediales ejecutadas hasta la fecha de firma del otrosí 4. Así como se estableció, que si llegada la fecha prevista sin acuerdo respecto al mecanismo de resolución de controversias, el contrato se suspendería automáticamente hasta por dos (2) meses. Teniendo en cuenta lo anterior, las partes en mesa de trabajo definieron como mecanismo de resolución de la controversia el arreglo directo de dichas diferencias.

DÉCIMA TERCERA: Derivado de la suscripción del Otrosí N° 7 de 31 de marzo de 2016, se produjo una suspensión automática del contrato entre el 14 y el 18 de mayo de 2016, originado en la definición del mecanismo vinculante a través del cual se definiría la controversia relacionada con la gestión predial.

DÉCIMA CUARTA: Mediante Otrosí N° 8 del 19 de mayo de 2016, las partes reiniciaron la ejecución del contrato N° 134 de 2013, a partir del 19 de mayo de 2016, adicionaron un párrafo a la cláusula primera del otrosí No 7, y acordaron la realización de unas mesas de trabajo tendientes a revisar aspectos relacionados con el Apéndice Técnico y el Plan de Trabajo de la Fase I.

DECIMA QUINTA: Mediante memorando I-2016-004867 del 5 de agosto de 2016, la Subgerencia de Estructuración solicitó a la Secretaría General adelantar el trámite de suspensión del contrato n° 134 de 2013, con el fin de definir las condiciones específicas de su desarrollo ante una eventual prórroga, solicitud realizada con base en la siguiente consideración:

"Teniendo en cuenta la reunión realizada el pasado 1º de agosto de 2016, el consultor, la interventoría y el Fondo revisaron las controversias técnicas que se mantienen a la fecha respecto a la ingeniería básica y de detalle de los diseños definitivos."

qum

**ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO n° 134 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO
ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO DIQUE**

Considerando que no se ha definido el mecanismo para resolver las controversias técnicas generadas en desarrollo del contrato 134 de 2013 y que el plazo de terminación actual para las etapas 1, 2 y 3 es el 10 de agosto, se considera pertinente y necesario suspender el plazo de ejecución contractual desde el 8 de agosto de 2016 hasta el 16 de agosto de la misma anualidad”.

Por lo anterior, las partes contratantes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA.-Suspender el plazo de ejecución del Contrato n° 134 de 2013, a partir del ocho (8) y hasta el dieciséis (16) de agosto de 2016, ambas fechas incluidas. Vencido este término, el plazo de ejecución del contrato se reanudara automáticamente, salvo que las partes decidan prorrogarlo, o reinicien el mismo de manera anticipada.


CLÁUSULA SEGUNDA.- Las partes acuerdan que la presente suspensión del plazo de ejecución del contrato no genera reconocimiento económico a favor de las partes, es decir, ni de **EL CONSULTOR**, ni del **FONDO**.

CLÁUSULA TERCERA.-MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS: **EL CONSULTOR** modificará la garantía única y el seguro de responsabilidad civil extracontractual constituido a favor de **EL FONDO** para garantizar el cumplimiento del Contrato n° 134 de 2013, ajustando los amparos de acuerdo con la presente suspensión con las condiciones señaladas en el contrato, y las presentará para aprobación a **EL FONDO**.

CLÁUSULA CUARTA.-PERFECCIONAMIENTO: La presente suspensión hace parte integral del Contrato n° 134 de 2013 y se perfecciona con la suscripción por las partes.

Para constancia se firma a los ocho (8) días del mes de agosto de 2016.

EL FONDO


IVAN FERNANDO MUSTAFA DURÁN
Gerente



EL CONSULTOR


FORTUNATO CARVAJAL MONAR
Representante Legal

Aprobó: Neffis Isabel Araujo Luquez – Secretaria General
Proyectó: Lilliana Andrea Coy Cruz – Asesora III - Equipo Gestión Contractual 