

**ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN n° 1 AL CONTRATO n° 134 DE 2013
CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO DIQUE**

Entre los suscritos a saber **FONDO ADAPTACIÓN**, entidad creada mediante Decreto 4819 de 2010, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, regulada por los Decretos N° 4819 de 2010 y 203 y 1068 de 2015, con Nit. 900.450.205-8, representada en este acto por **GERMÁN ARCE ZAPATA**, identificado con cédula de ciudadanía número 14.895.296 de Buga, en su condición de Gerente, nombrado mediante Decreto 1639, del 1 de septiembre de 2014, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y debidamente posesionado, según consta en el acta 189 del 2 de septiembre de 2014, y quién en lo sucesivo se denominará **EL FONDO**, por una parte, y por la otra parte, **EL CONSORCIO DIQUE**, representado en este acto por **XAVIER LALOUM**, identificado con cédula de extranjería n° 305424, conformado por las sociedades GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A., con una participación del 49% y HASKONINGDHV Nederland B.V., con una participación del 51%, quien en adelante se denominará **EL CONSULTOR**, y **OSCAR JIMÉNEZ CELY**, identificado con cédula de ciudadanía n° 4.239.374 en calidad de Representante Legal Suplente del **CONSORCIO INTERVENTORÍA DIQUE S. XXI**, y quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos decidido ampliar la suspensión del contrato n° 134 de 2013, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. El 31 de julio de 2013, **EL FONDO** y **EL CONSULTOR** celebraron el Contrato n° 134 de 2013 "cuyo objeto es la prestación de los servicios de consultoría para la realización de los Estudios y Diseños definitivos para construcción, que permitan la ejecución del Plan de Manejo Hidrosedimentológico y Ambiental del sistema Canal del Dique como medida de mitigación, teniendo en cuenta los efectos del fenómeno de "La Niña" (2010-2011), en el área de influencia del Canal del Dique".

SEGUNDA. De conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato n° 134 de 2013 el plazo de ejecución del contrato que incluye cuatro etapas es de cuarenta y nueve (49) meses contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio, la cual tuvo lugar el 12 de agosto de 2013, por lo que a la fecha el contrato se encuentra vigente.

TERCERA: Para la ejecución de las Etapas 1, 2 y 3 se estableció un plazo de ejecución de veinticinco (25) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, el cual actualmente tiene como fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2015.

CUARTA. Mediante memorando del 12 de agosto de 2015, la Subgerencia de Estructuración solicitó a la Secretaría General adelantar el trámite de suspensión del contrato n° 134 de 2013, con base en las siguientes consideraciones:

OW

**ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN n° 1 AL CONTRATO n° 134 DE 2013
CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO DIQUE**

1. Mediante comunicación CD-K1363-C749 del 11 de marzo de 2015, EL CONSULTOR solicitó la ampliación del plazo del contrato para la etapas 1, 2 y 3 en 7.6 meses por causas que considera no le son imputables, concretamente por el tiempo que tomó la obtención del permiso de colecta frente a la ANLA, y adicionalmente solicitó el reconocimiento de un ajuste en el valor del contrato por concepto de costos asociados a la mayor extensión del plazo y por concepto de los cambios realizados al Apéndice Técnico mediante el Otrosí No. 2.
2. Mediante comunicación 2015-197-0509 del 9 de abril de 2015 la Interventoría dio respuesta indicando que era claro que los tiempos restantes no eran suficientes para la terminación de las etapas 1, 2 y 3, pero que no era posible conceder las solicitudes elevadas por el CONSULTOR en los términos que fueron presentadas.
3. Como conclusión de diversas reuniones y discusiones sobre las causas de los atrasos que se presentan en el cronograma de ejecución del contrato, y la definición del tiempo real que considera el CONSORCIO DIQUE necesario para la terminación de las Etapas 1, 2 y 3, el CONSULTOR dio alcance a su solicitud de adición en plazo y recursos mediante comunicación CD-K1363-C889 del 11 de mayo de 2015, donde solicitó y puso en consideración de la Interventoría la necesidad urgente de suscribir Otrosí No. 4 al Contrato 134 de 2013, "...que tenga por objeto un aumento del plazo de ocho meses contados a partir de la terminación del Contrato; el ajuste y armonización del apéndice técnico para hacerlo coherente con los procesos y hechos que se han venido presentando; y el aumento de su valor por mayor permanencia, ...", relacionando y adjuntando documentos y hechos que no habían sido puestos bajo el conocimiento de la Interventoría y del Fondo Adaptación, y que ameritaron un nuevo análisis sobre las causas que demoraron la obtención del permiso de investigación científica.
4. Mediante comunicación 2015-197-0569 del 19 de mayo de 2015 la Interventoría dio respuesta a la solicitud del CONSULTOR, indicando procedencia en cuanto a la adición del plazo, pero aclarando que no existe acuerdo sobre las condiciones que sustentan el plazo y la adición en valor.
5. Paralelamente con la solicitud de ampliación del plazo contractual para las etapas 1, 2 y 3, se adelantaron en el FONDO una serie de mesas de trabajo para verificar las condiciones de avance del contrato y las condiciones para la terminación del mismo. Actualmente el FONDO adelanta la revisión de las consecuencias jurídicas de un posible incumplimiento del Consultor
6. A la fecha no hay acuerdo sobre el programa de trabajo entre el Consultor y la Interventoría, el cual es necesario para poder dar viabilidad a una eventual prórroga a las etapas 1, 2 y 3 del Contrato No. 134 de 2013.
7. En reunión celebrada el pasado 6 de agosto de 2015, las partes revisaron la procedencia de suspender el plazo de ejecución del contrato, de acuerdo con la cláusula octava del mismo, ello con el fin de definir las condiciones de la eventual modificación contractual, concretamente el cronograma de trabajo, atendiendo el avance del contrato, el alcance del Apéndice Técnico, los tiempos de duración de cada actividad, y determinar cuáles son las actividades que resultan necesarias para la iniciación de otras, y definir la interpretación sobre los del contrato.

QMA

LIA

**ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN n° 1 AL CONTRATO n° 134 DE 2013
CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO DIQUE**

8. De acuerdo con lo anterior, la suspensión tiene por finalidad que las partes lleguen a los acuerdos requeridos en cuanto a aspectos técnicos, en el marco de lo contratado por el FONDO, para una debida continuidad al contrato que permita que se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de nuestro país: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
9. El proyecto de restauración del sistema del Canal del Dique comporta una importancia y beneficio para toda una región desde diferentes aspectos, a saber: mitigación del riesgo, ambiental, social, económico, etc., y se constituye un fin esencial del Estado lograr la finalidad de la contratación, es decir, que se satisfaga plenamente el objeto contratado, de allí la necesidad de revisar y definir las condiciones de una eventual prórroga al contrato para sus etapas 1, 2 y 3, y la forma como los trabajos deben ser desarrollados en aras de ejecutar cabalmente el objeto contratado.

QUINTA: Mediante memorando n° 20155000044383 de 11 de septiembre de 2015, la Subgerente de Estructuración del **FONDO**, solicitó la ampliación de la suspensión del plazo de ejecución del contrato n° 134 de 2013, hasta el 18 de septiembre de 2015, acorde con la solicitud presentada por el Interventor del contrato, según la cual, a la fecha no han cesado las causas que dieron origen a la suspensión del mismo.

Por lo anterior, las partes contratantes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA.- Ampliar la suspensión de la ejecución del Contrato n° 134 de 2013, a partir del doce (12) y hasta el dieciocho (18) de septiembre de 2015, ambas fechas incluidas. Vencido este término, el plazo de ejecución del contrato se reanudará automáticamente, salvo que las partes decidan prorrogarlo, o reinicien en el mismo de manera anticipada.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Las partes acuerdan que la presente ampliación de la suspensión del plazo de ejecución del contrato no genera reconocimiento económico a favor de las partes, es decir, ni del **CONSULTOR**, ni del **FONDO**.

CLAUSULA TERCERA.- La presente ampliación de la suspensión no constituye condonación ni renuncia del **CONSULTOR** a las reclamaciones económicas que ha presentado ante **EL FONDO**.

**ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN n° 1 AL CONTRATO n° 134 DE 2013
CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSORCIO DIQUE**

CLAUSULA CUARTA.- La presente ampliación de la suspensión no constituye condonación ni renuncia de las consecuencias jurídicas por el presunto incumplimiento que adelanta **EL FONDO** contra **EL CONSULTOR**, ni de reclamación de perjuicios.

CLÁUSULA QUINTA.-MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS: **EL CONSULTOR** modificará la garantía única y el seguro de responsabilidad civil extracontractual constituido a favor del **FONDO** para garantizar el cumplimiento del Contrato n° 134 de 2013, ajustando los amparos de acuerdo a la presente ampliación de la suspensión y con las condiciones señaladas en el contrato, y las presentará para aprobación al **FONDO**.

CLÁUSULA SEXTA.-PERFECCIONAMIENTO: La presente ampliación de la suspensión hace parte integral del Contrato n° 134 de 2013 y se perfecciona con la suscripción por las partes.

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de septiembre de 2015

EL FONDO

GERMÁN ARCE ZAPATA

Gerente
FONDO ADAPTACIÓN

MAI

EL CONSULTOR

XAVIER LALOUM

Representante Legal Suplente
CONSORCIO DIQUE

EL INTERVENTOR

OSCAR JIMÉNEZ CELY

Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERVENTORÍA DIQUE S XXI

Preparó: Diana Lorena Ordoñez- Asesora Gestión Contractual – Secretaría General.

Revisó: Liliana Coy – Asesor Gestión Contractual – Secretaría General. *MAI*

Aprobó: Neifis Isabel Araujo – Secretaría General.